Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-676-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-03-2026	**Periodo Informe**	Trimestre 1 2026
Departament	Arauca	**Municipio**	Fortul	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Cesar Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Edgardo Rubén Larrada	**Supervisor**	Diego Fernando Román Dueñas		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO ASENTAMIENTO HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO ASENTAMIENTO HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	4944101026261	$ 1.672.763.678	15-02-2022	29-06-2024	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	4944101026261	$ 1.672.763.678	15-02-2022	29-06-2024	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	4944101026261	$ 1.672.763.678	10-07-2023	07-12-2024	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	4944101026261	$ 3.345.527.356	10-07-2023	07-12-2024	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	28-10-2021	**Fecha acta de inicio**	28-10-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	07-12-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28-10-2021	12-11-2021	%2,46	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	12-11-2021	19-11-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	19-11-2021	26-11-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	26-11-2021	03-12-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	03-12-2021	10-12-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	10-12-2021	17-12-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	17-12-2021	24-12-2021	%1,14	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	24-12-2021	31-12-2022	%1,14	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	31-12-2022	07-01-2022	%1,14	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	07-01-2022	14-01-2022	%1,14	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	14-01-2022	21-01-2022	%1,14	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	21-01-2022	28-01-2022	%1,14	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	28-01-2022	17-02-2022	%2,45	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	17-02-2022	24-02-2022	%0,85	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	24-02-2022	03-03-2022	%0,85	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	03-03-2022	10-03-2022	%0,85	%100
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.	10-03-2022	03-06-2023	%61,4	%23,08
Etapa 3	Acta de recibo de obras	03-06-2023	10-06-2023	%1,43	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-06-2023	10-07-2023	%6,14	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	11-01-2023	15-06-2023	%1,03	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	10-07-2023	09-08-2023	%1,67	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	10-07-2023	08-09-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	08-09-2023	07-11-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	07-11-2023	07-12-2023	%1,67	%0

Fecha de terminación del contrato	27-10-2041	**Fecha para liquidación contrato**	27-10-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	

				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	2324	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%33,36	**Retraso contrato**	%66,64
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%26	**Retraso obra**	%74

Ultimo informe Constratista	21-05-2023 - 19-06-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	*No se adjuntó el soporte SEBRA de la consignación de rendimientos efectuada en el mes. *El valor de reintegro de rendimientos está mal diligenciado. Se aclara que se reintegraron $30 pesos el 24/05/2023 *En mayo se instaló herrajería para las estructuras de media tensión.	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 8.363.818.392	**Valor Total Pagado**	$ 3.345.527.357

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
21-02-2022	1	Primer desembolso, a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2021	$ 3.345.527.357	Pagado
03-05-2022	2	Segundo, tercer y cuarto desembolso, recursos VL0 2022	$ 5.018.291.035	Grabado
12-07-2022	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2022	$ 2.090.954.598	Grabado
11-10-2022	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2022	$ 836.381.839	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
se surte tramite radicado en diciembre del 2025 respecto de pago por VL0. mediante reunion de seguimiento se solicito el cargue y actualizacion de la informacion pertinente del contrato	30-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
tramite de pago por VL0, TRAMITE RADICADO EN DICIEMBRE DEL 2025 PERO A LA FECHA NO SE INFORMA AL RESPECTO DESDE LA SAF. Mediante reunion de seguimiento se solicito el cargue y actualizacion de la informacion pertinente del contrato	02-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
actualmente se surte tramite de pago por VL0, TRAMITE RADICADO EN DICIEMBRE DEL 2025 PERO A LA FECHA NO SE INFORMA AL RESPECTO DESDE LA SAF, SE RESPONDE DERECHO DE PETICION RADICADO POR EL OR RESPECTO A ESE PAGO	05-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como compromiso a la Reunión del mes de noviembre, Enelar remite informe de interventoría, el informe de presunto incumplimiento se encuentran en revision y complemento del apoyo de supervision juridico	15-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
debido a que se encuentran varios pendientes en la documentación del anexo 3 del contrato y mas informacion que evidencie el estado actuual del contrato, durante el mes de noviembre se hace realiza una Reunión presencial con ENELAR en las instalaciones del MME con el fin de comprometer y tomar planes de acción que permitan dar continuidad a la terminación del contrato y entrega de informacion necesaria que permita conocer y soportar el estado actual del contrato. adicionalmente se inicia actualizacion de presunto incumplimiento del contrato	30-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
no se cuenta con información ni evidencia de progreso en el proyecto desde mayo 2023, aun sin respuesta se reiteró nuevamente durante reunion de seguimiento	28-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
no se cuenta con información ni evidencia de progreso en el proyecto desde mayo 2023, aun sin respuesta se reiteró	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
nuevamente durante mesa de trabajo realizada el 15de mayo 2025 SE REMITE OFICIO 2-2025-034779					
no se cuenta con información ni evidencia de progreso en el proyecto desde mayo 2023, aun sin respuesta se reiteró nuevamente durante mesa de trabajo realizada el 15de mayo 2025	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se solicitó al operador de red presentar avances sobre la ejecución de la obra y acelerar las actividades correspondientes a su construcción. hasta el momento, no se cuenta con información ni evidencia de progreso en el proyecto desde mayo 2023, aun sin respuesta se reiteró nuevamente durante mesa de trabajo realizada el 15de mayo 2025	18-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se solicitó al operador de red presentar avances sobre la ejecución de la obra y acelerar las actividades correspondientes a su construcción. hasta el momento, no se cuenta con información ni evidencia de progreso en el proyecto desde mayo 2023, aun sin respuesta	04-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicita al Operador de Red presentar avances sobre la ejecución de la obra y acelerar las actividades correspondientes a su construcción. Hasta el momento, no se cuenta con información ni evidencia de progreso en el proyecto desd emayo 2023	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envía comunicado 2-2024-046075 para poner sen al dia en los informes mensuales	17-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicita al Operador de Red presentar avances sobre la ejecución de la obra y acelerar las actividades correspondientes a su construcción. Hasta el momento, no se cuenta con información ni evidencia de progreso en el proyecto.	02-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se trabaja en respuesta sobre	31-10-2024		Alarma Activa		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
segundo desembolso solicitado por el OR					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se respondio a solicitud de suspension del contrato bajo el radicado 2-2024-030956 el cual no era procedente por motivos el cual deberá ser solicitada con al menos treinta (30) días calendario de anticipación a su vencimiento, y se solicito el mismo dia devencimiento	01-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se trabajo en en informe de presunto incumplimiento, también se envió comunicación para la entrega de los documentos pertinentes para la visita de Recibo y Entrega de Infraestructura por parte del Ministerio, esto se solicito bajo radicado No 2-2024-030210	01-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se suscribió Otrosí No 2 para incorporar la figura contable "Acreedor vario" en la Cláusula Cuarta - Forma y condiciones de los desembolsos *El Contrato se encuentra suspendido hasta el 08/03/2024	30-12-2023	31-01-2024	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El 09/11/2023 se amplió la suspensión del Contrato PRONE-676-2021, por 4 meses adicionales hasta el 08/03/2024	05-12-2023	31-12-2024	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021	07-11-2023	30-11-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de mayo de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión. *El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021	09-10-2023	31-10-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de abril de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión, desde el mes	22-09-2023	30-09-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
de marzo de 2023. *El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021					
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de abril de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión, desde el mes de marzo de 2023. *El 10/07/2023 se suspendió la ejecución del Contrato PRONE-676-2021	08-08-2023	31-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*El último reporte realizado por el Operador de Red corresponde al mes de abril de 2023. *No se han logrado avances significativos en la construcción de redes de Media tensión, desde el mes de marzo de 2023.	06-08-2023	15-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En el mes de marzo de 2023 se instaló herrajería (crucetas, diagonales, espárragos y collarines) para las estructuras de Media Tensión *El Operador de Red no ha cargado el informe correspondiente al mes de abril de 2023, en la plataforma AVANZAME	02-07-2023	15-07-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En el mes de marzo de 2023 se instaló herrajería (crucetas, diagonales, espárragos y collarines) para las estructuras de Media Tensión *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a marzo de 2023, en la plataforma AVANZAME	23-05-2023	31-05-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*En el mes de febrero de 2023 se instalaron estructuras de Baja Tensión para red trenzada, y se instalaron herrajes para estructuras de Media Tensión. *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a febrero de 2023, en la plataforma AVANZAME	23-04-2023	30-04-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se continúan con las actividades de cimentación de apoyos, y vestida de postería de Baja Tensión.	26-03-2023	31-03-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
*Desde agosto de 2022 se han venido presentando restricciones para el ingreso al barrio, dónde se están realizando las obras, por parte de grupos al margen de la ley. *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a enero de 2023 en la plataforma AVANZAME					
*Se continúan con las actividades de cimentación de apoyos, y vestida de postería de Baja Tensión. *Desde agosto de 2022 se han venido presentando restricciones para el ingreso al barrio, dónde se están realizando las obras, por parte de grupos al margen de la ley.	08-02-2023	28-02-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se continúan con las actividades de cimentación de apoyos, y vestida de postería de Baja Tensión.	09-12-2022	31-12-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE EVIDENCIA CONTINUACIÓN DE RETRASOS DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.	05-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Se continúan con las actividades de instalación y cimentación de los postes para las redes de Media y baja Tensión	10-11-2022	30-11-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No 1 del 16 enero 2023: prorroga etapa 3 hasta julio 10 de 2023 y etapa 4 hasta 7 dic 2023	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
No Se Ha Realizado Ninguna Modificación Contractual, En Ejecución Normal.	06-10-2022		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo