ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-4-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | DE |
| FECHA | 23 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE IPIALES **ACTA N°** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 77,279,040.10 **MES** DICIEMBRE

**DEPENDENCIA ENCARGADA:** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS **ACTA FINAL** SI [ ] NO [x]

CONTRATO No : 912 DE 2025

OBJETO: INSTALACION DE TARABITA SOBRE EL RIO RUMIYACO VEREDA EL EMPALME CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS MUNICIPIO DE IPIALES NARIÑO

CONTRATISTA: ERAZO TORRES GROUP S.A.S LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VEREDA EL EMPALME. CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : N/A INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO SUPERVISOR ADMIMISTRATIVO: N/A

PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES PLAZO ACUMULADO: 2 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 12/12/2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/02/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL **(A)**: $ 113,124,464.90 VALOR ADICIONES **(B)**:

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 113,124,464.90

| No. DE ORDEN | ITEM DE PAGO | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION | | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| | 1 | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | m² | 36.59 | $ 4,118.00 | $ 150,677.62 | 36.86 | $ 151,796 | 36.86 | $ 151,796.02 | 36.86 | $ 151,796.02 |
| | 2.0 | **ESTRUCTURAS** | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | POLEAS PARA CONEXIONESV INCLUYE ACCESORIOS Y PLATINAS CERTIFICADO CARGA DE ROTURA 25,6 TON | Und | 4.00 | $276,491.00 | $ 1,105,964.00 | 4.00 | $ 1,105,964 | 4.00 | $ 1,105,964.00 | 4.00 | $ 1,105,964.00 |
| 3 | 2.2 | SUMINISTRO, CORTE Y ENSAMBLE PLATINAS METALICAS PARA CONEXIONES ESPESOR VARIABLE CERTIFICADO CARGA DE ROTURA 25,6 TON | kg | 60.00 | $22,666.00 | $ 1,359,960.00 | 60.00 | $ 1,359,960 | 60.00 | $ 1,359,960.00 | 60.00 | $ 1,359,960.00 |
| 4 | 2.3 | SUMINISTRO, CORTE Y ENSAMBLE TUBO CIRCULAR A500 DXT=2"X4.0, L=VARIABLE | kg | 405.00 | $27,904.00 | $ 11,301,120.00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 5 | 2.4 | SUMINISTRO, CORTE Y FIJACIÓN DE CABLE ALMA ACERO 6X9 PARA CABLE GUIA (1+3/4"), L=280M CABLE DE ACERO ALMA DE ACERO DE 3/4" 6X19S IP PASO REGULAR DERECHO MARCA EMCOCABLES CERTIFICADO CARGA DE ROTURA 25,6 TON | kg | 432.90 | $84,496.00 | $ 36,578,318.40 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 6 | 2.5 | SUMINISTRO, CORTE Y FIJACIÓN DE CABLE ALMA ACERO 6X9 CABLE MOTRIZ 1/4", L=350M | kg | 190.10 | $ 75,997.00 | $ 14,447,029.70 | 190.10 | $ 14,447,030 | | $ - | | $ - |
| 7 | 2.6 | MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA IN SITU, INCLUYE CONEXIONES, SOLDADURA EN OBRA Y SEGURIDAD | m2 | 130.80 | $ 23,100.00 | $ 3,021,480.00 | 130.80 | $ 3,021,480 | 130.80 | $ 3,021,480.00 | 130.80 | $ 3,021,480.00 |
| 8 | 2.7 | PLATAFORMA TIPO CANASTILLA CONFORMADA POR PERFILES METALICOS TUBULARES Y MALLA ESLABONADA Y ACCESO | Und | 1.00 | $ 5,668,388.00 | $ 5,668,388.00 | 1.00 | $ 5,668,388 | 1.00 | $ 5,668,388.00 | 1.00 | $ 5,668,388.00 |
| 9 | 2.8 | ADECUACION, MOVIMIENTO DE TARABITA EXISTENTE Y MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOTOR EXISTENTE | Und | 1.00 | $ 13,006,003.00 | $ 13,006,003.00 | 1.00 | $ 13,006,003 | | $ - | | $ - |
| | 3.0 | **ITEMS NUEVOS** | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | INSTALACIÓN CABLE ACERADO D= 5/8" ALMA DE ACERO TIPO EMCOCABLE | M | | $ 85,497.00 | $ - | 560.00 | $ 47,878,320 | 560.00 | $ 47,878,320.00 | 560.00 | $ 47,878,320.00 |
| Ajuste al peso | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (INCLUYE IVA) (A) | | | | **$ 86,638,940.72** | | **$ 86,638,940.72** | | **$ 59,185,908.02** | | **$ 59,185,908.02** |
| | * | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | * | ADMINISTRACIÓN D=(22%C) | | | | $ 19,060,566.96 | | $ 19,060,566.96 | | $ 13,020,899.76 | | $ 13,020,899.76 |
| | * | UTILIDAD E=(3%C) | | | | $ 2,599,168.22 | | $ 2,599,168.22 | | $ 1,775,577.24 | | $ 1,775,577.24 |
| | * | IMPREVISTOS F=(5%C) | | | | $ 4,331,947.04 | | $ 4,331,947.04 | | $ 2,959,295.40 | | $ 2,959,295.40 |
| | | IVA SOBRE UTILIDAD (19%) | | | | $ 493,841.96 | | $ 493,841.96 | | $ 337,359.68 | | $ 337,359.68 |
| | * | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS G=(D+E+F) | | | | **$ 26,485,524.18** | | **$ 26,485,524.18** | | **$ 18,093,132.08** | | **$ 18,093,132.08** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | * | **VALOR TOTAL (D)** | | | | **$ 113,124,464.90** | | **$ 113,124,464.90** | | **$ 77,279,040.10** | | **$ 77,279,040.10** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

**TOTAL COSTO DEL PROYECTO** **$ 113,124,464.90** **$ 113,124,464.90** **$ 77,279,040.10** **$ 77,279,040.10**

Valor Anticipo Otorgado - %
Valor Amortizado Presenta Acta - %
Valor Amortizado Acumulado - %

**RESUMEN PRESENTE ACTA PARA PAGO**

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.**

| | VALOR BASICO PRESENTE MES | AUI | TOTAL PRESENTE ACTA |
|---|---|---|---|
| VALOR BASICO OBRAS | $ 59,185,908.02 | $ 18,093,132.08 | $ 77,279,040.10 |
| PMA Y PMT | $ - | $ - | $ - |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | **$ 59,185,908.02** | **$ 18,093,132.08** | **$ 77,279,040.10** |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($77.279.040,10) M/CTE.

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

**NOTAS:**
1. El Supervisor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y el supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la que el Contratista realiza las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la supervisión, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra , PMA y PMT).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman:

**VERNER DANIEL ERAZO TORRES**
C.C. No. 1,1253,324,634
CONTRATISTA

**LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO**
SUBSECRETARIO DE VIAS Y VALORIZACION
SUPERVISOR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Secretaria de Infraestructura y Vías)
Copias: Contratista e interventoría