PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
INFRAESTRUCTURA

INSTALACIÓN DE TUBERÍA SÉPTICA
Puesto de Control Lagunillas

FECHAS: 02 de marzo de 2026

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

Realizar adecuaciones en la infraestructura sanitaria del Puesto de Control Lagunillas, mediante la instalación de tubería para el sistema séptico, con el fin de optimizar la conducción y disposición de aguas residuales, garantizando condiciones adecuadas de salubridad, funcionamiento y cumplimiento de las normas básicas de saneamiento.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

El día 02 de marzo se llevaron a cabo trabajos de adecuación en el sistema séptico del Puesto de Control Lagunillas, enfocados en mejorar la infraestructura existente para el manejo de aguas residuales del baño.
La actividad consistió en la instalación de un total de 82 metros lineales de tubería séptica de 3 pulgadas, distribuidos en 14 tubos, a los cuales se les realizaron las respectivas uniones mediante accesorios lisos, empleando limpiador y soldadura de PVC para asegurar la durabilidad del sistema. Estas adecuaciones se realizaron con el propósito de optimizar el flujo de las aguas residuales, prevenir posibles fugas o filtraciones y garantizar un adecuado funcionamiento del sistema séptico. Asimismo, la intervención contribuye a mejorar las condiciones higiénico-sanitarias del puesto de control, reduciendo riesgos ambientales y de salud para el Equipo de Ecoturismo que opera en la cabaña.

En términos generales, la actividad permitió fortalecer la infraestructura existente, asegurando mayor eficiencia en la evacuación de aguas residuales y prolongando la vida útil del sistema séptico instalado.

Registro Fotográfico:





Informe elaborado por: Isidro Flórez
Operario de Infraestructura