PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
INFRAESTRUCTURA

CAMBIO DE CINTA ANTIGOTERAS Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX
Oficina Administrativa de El Cocuy

FECHA: 11 de marzo de 2026

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

Realizar el mantenimiento del sistema de cubierta en el pasillo de la oficina administrativa de El Cocuy, mediante el reemplazo de la cinta antigoteras y la aplicación de sellante, con el fin de prevenir filtraciones de agua y garantizar la protección de la infraestructura.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se efectuó el cambio de la cinta antigoteras en los vidrios que conforman el techo del pasillo de la oficina administrativa de El Cocuy, debido a que la cinta anterior presentaba deterioro por cristalización, lo que comprometía su funcionalidad y permitía posibles filtraciones.

Inicialmente, se realizó el retiro de la cinta existente, seguido de la limpieza de las superficies de los vidrios para eliminar residuos, polvo y material deteriorado. Posteriormente, se aplicó sellante tipo Sikaflex en las uniones, con el fin de reforzar la impermeabilización y asegurar una adecuada adherencia.

Una vez aplicado el sellante, se procedió a la instalación de la nueva cinta antigoteras, garantizando un sellado más eficiente. Finalmente, se realizó la limpieza de los vidrios utilizando thinner, logrando una mejor presentación y visibilidad.

Esta intervención permite prolongar la vida útil de la cubierta, evitar filtraciones de agua y mejorar las condiciones de conservación de la infraestructura.

Registro Fotográfico:





CONSTRUCCIÓN DE PARRILLA PARA GUADAÑA
Oficina Administrativa de El Cocuy

FECHA: 18 de marzo de 2026

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

Fabricar una parrilla o soporte para el transporte y uso de la guadaña, con el fin de facilitar las actividades operativas relacionadas con la línea de sistemas sostenibles para la conservación y mejorar la eficiencia en los proyectos productivos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se llevó a cabo la construcción de una parrilla para la guadaña, diseñada como soporte para su transporte y uso en campo. Esta herramienta es fundamental para el desarrollo de actividades de manejo y mantenimiento de ensilaje para la línea de sistemas sostenibles para la conservación.

La parrilla permitirá optimizar labores como el corte de avena destinada a procesos de ensilaje, los cuales hacen parte de los proyectos productivos implementados en Occidente. Su fabricación contribuye a mejorar la movilidad, seguridad y funcionalidad en el uso de la guadaña, facilitando el trabajo del Equipo en Campo.

Registro fotográfico



Informe elaborado por: Isidro Flórez
Operario de Infraestructura