PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTE DE ARENA Y ASERRÍN
Puestos de Control de Ecoturismo

FECHAS: 25 de marzo de 2026

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

Garantizar el suministro oportuno de materiales necesarios para las adecuaciones de infraestructura sanitaria en los puestos de control, mediante el transporte de arena y aserrín, con el fin de fortalecer los sistemas sépticos y de baños secos, mejorando las condiciones de saneamiento y operación en las cabañas de Ecoturismo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se realizó el transporte de material de construcción (arena) requerido para las adecuaciones del Puesto de Control Lagunillas. La arena fue cargada en el municipio de El Cocuy y trasladada hasta el puesto de control, donde se efectuó su respectiva descarga.

Este material será utilizado en el proceso de enchape del pozo donde se instalará el biodigestor, componente fundamental del sistema séptico de la cabaña, ya que permite la correcta fijación de las piedras y contribuye a la estabilidad estructural y funcional del sistema de tratamiento de aguas residuales.

Cabe resaltar que el suministro de arena aún no se ha completado en su totalidad, por lo cual queda pendiente el transporte de material adicional, actividad que se realizará una vez se cuente con el medio de transporte adecuado, garantizando así la continuidad de las actividades programadas.

Adicionalmente, se llevó a cabo el cargue y transporte de 10 bultos de aserrín desde la vereda Tabor, en el municipio de Güicán de la Sierra, hacia los puestos de control de Ritacuba, Laguna Grande de la Sierra y Lagunillas. Este material es fundamental para el adecuado funcionamiento de los sistemas de baños secos instalados en cada uno de estos puntos, ya

que contribuye al control de olores, la absorción de humedad y el proceso de descomposición de los residuos orgánicos.

En conjunto, estas actividades fortalecen las condiciones sanitarias y ambientales de los puestos de control, asegurando el adecuado manejo de residuos y el correcto funcionamiento de las soluciones implementadas en saneamiento básico.

Registro Fotográfico:





Informe elaborado por: Isidro Flórez
Operario de Infraestructura