Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-012679 Id: 738349
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 09-04-2026 16:07:38
Folios: 2

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA**
SUPERVISOR
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

ASUNTO: REMISIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN MES DE FEBRERO DE 2026

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor, me permito remitir a su dependencia los informes de supervisión correspondientes al mes de febrero de 2026, para su conocimiento y trámite correspondiente.

N° CONVENIO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FOLIOS
1313-23	ARGELIA	CAUCA	121
1767-24	CHACHAGUI	NARIÑO	43
2311-25	CIÉNAGA DE ORO	CÓRDOBA	80
1470-24	CONSACA	NARIÑO	86
2323-25	CUBARRAL	META	30
2306-24	DISTRISEGURIDAD		48
2307-25	EL PEÑOL	NARIÑO	30
1543-20	GIRARDOT	CUNDINAMARCA	200
1819-22	IPIALES	NARIÑO	115
2180-25	LA GLORIA	CESAR	30
2345-25	MANZANARES	CALDAS	40
2314-25	MORROA	SUCRE	9
2315-25	POTOSÍ	NARIÑO	23
1878-21	RIONEGRO	ANTIOQUIA	222
2299-25	SAN MARTÍN DE LOS LLANOS	META	80
888-19	SAN MATEO	BOYACA	117
2053-21	SANTA FE DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	40

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-012679 Id: 738349
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 09-04-2026 16:07:38
Folios: 2

2175-25	SANTA FE DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	39
2336-25	SAPUYES	NARIÑO	21
2311-22	TIBACUY	CUNDINAMARCA	90
2301-25	TUCHÍN	CÓRDOBA	30
1617-23	VILLA RICA	CAUCA	17
2331-25	VISTAHERMOSA	META	55

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA
Supervisor – Profesional Especializado – SPS

Elaboró: Alejandra Benavides Galviz – Profesional Apoyo a la supervisión - SPS

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2311 DE 2025, MUNICIPIO **CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **FEBRERO** DE **2026**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO-CÓRDOBA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	CALLE 3 CARRERA 1F – URBANIZACIÓN VILLA SULTANA MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.450.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 2.450.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	DR. TITO LORENZO LOVO CARRETERO	24/10/2025	12/11/2025
	ING. ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA	13/11/2025	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JULIÁN CAMILO HERÁNDEZ CÁCERES	14/11/2025	31/12/2025
	MARIA CAMILA DAZA HURTADO	23/02/2026	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No.37525	5/11/2025	
	No.7026	10/01/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.56825	07/11/2025	
	No.7026	10/01/2026	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 53-44-101041564	13/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	10/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL FECHA: 31/01/2027		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA			

VALOR INTERVENTORÍA	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($857.500.000) MC/TE**., contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	26/12/2025	$ 857.500.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	**SEGUNDO DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (735.000.000) MC/TE**. contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO	**UN TERCER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($612.500.000) MC/TE**. contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	45%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	**UN ÚLTIMO DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($245.000.000) MC/TE**. contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el	100%	DD/MM/AAAA	$ 0,00

	constructor y avalados por la interventoría y el Municipio D. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), E. Entrega del segundo video F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 857.500.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-44-101041564	Cumplimiento	$ 490.000.000,00	06/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA No.		
FECHA DE LA PÓLIZA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO 2026	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	N/A	N/A
INFORME FINANCIERO: FEBRERO 2026	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA: $ 857,958,236.63	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	N/A	N/A
OTROS	N/A	N/A

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

COMPONENTE TÉCNICO

El convenio se encuentra en la etapa inicial de estructuración de pliegos para la contratación de los estudios y diseños, así como de la obra y la interventoría del proyecto.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El 5 de febrero de 2026, la Supervisión del Ministerio del Interior remitió el acta correspondiente a la reunión virtual de seguimiento realizada el 29 de enero de 2026, con el fin de que fuera revisada y atendida conforme a lo estipulado en el convenio. Ese mismo día, la supervisión designada por el municipio remitió nuevamente el documento con las respectivas firmas de los participantes de la reunión.

Adicionalmente, en la misma fecha el municipio remitió un correo con asunto “Solicitud de información y cumplimiento de obligaciones – Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025”, mediante el cual dio respuesta al requerimiento previamente enviado por la Supervisión del Ministerio el 15 de enero de 2026. En dicho correo, el municipio allegó registro fotográfico (16 imágenes), el documento “Informe Avance de Convenio 2311 – Segundo Desembolso”, listado de asistencia y el documento “PAZ A LO BIEN – Registro Fotográfico Preliminar”, el cual contiene imágenes relacionadas con la instalación de la valla informativa y la adecuación del terreno.

El 11 de febrero de 2026, se llevó a cabo reunión virtual de seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Ciénaga de Oro – Córdoba, cuyo objeto es realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del municipio. La reunión tiene como finalidad principal verificar la entrega de los informes de supervisión y el estado de avance de la contratación derivada, de conformidad con el cronograma aprobado del convenio, y presentar el nuevo apoyo a la supervisión por parte del ministerio del interior Ing. Kevin Guerrero. Durante la sesión el municipio informó que ha venido remitiendo oficios relacionados con el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Así mismo, indicó que en la plataforma SECOP se encuentran publicados los procesos de licitación para la obra y la interventoría, cuya adjudicación está prevista para el 26 de febrero. De igual manera, señaló que ya se cuenta con la valla informativa del proyecto instalada y que el proyecto fue socializado con la comunidad y la veeduría. Respecto a los estudios y diseños, el municipio manifestó que serán radicados ante el Ministerio aproximadamente un mes y medio después de la adjudicación de los contratos de obra e interventoría. No obstante, de acuerdo con el cronograma, a la fecha ya se deberían estar ejecutando, por lo que se evidencia un atraso en la entrega de estos documentos.
En cuanto a los hitos requeridos para el trámite del segundo desembolso, se verificó lo siguiente: el Hito A, relacionado con los pliegos del proceso de contratación de obra e interventoría publicados en SECOP, se encuentra pendiente, quedando como compromiso del municipio remitir los prepliegos y pliegos definitivos. Los Hitos B, C y D, correspondientes a la instalación de la

valla informativa, el informe del supervisor con registro fotográfico del lote y el acta de socialización con la comunidad, fueron remitidos por el municipio, por lo que se consideran cumplidos. Por su parte, el Hito E, relacionado con la remisión del informe o balance financiero del ente territorial con los respectivos soportes de ejecución de los recursos del convenio, se encuentra pendiente de envío por parte del municipio. En ese sentido, el municipio tiene pendiente el cumplimiento de un (1) hito para poder tramitar el segundo desembolso del convenio. Finalmente, se informó que el lote destinado para la ejecución del proyecto no presentó afectaciones por la temporada de lluvias.

El 18 de febrero de 2026 se realizó una visita técnica al municipio por parte del arquitecto Danny Aldana, en calidad de apoyo a la supervisión del Ministerio, con el fin de verificar las condiciones físicas del lote, revisar su idoneidad para la implantación del proyecto y hacer seguimiento al estado del proceso contractual. Durante el recorrido se observó que el terreno no presenta rellenos antrópicos ni alteraciones topográficas relevantes. Tampoco se identificaron restricciones ambientales, cuerpos de agua cercanos ni ocupaciones que limiten el desarrollo del proyecto; únicamente se evidenció una cuneta de drenaje en el costado sur, la cual no afecta el área prevista para la implantación. En cuanto a servicios públicos, no se evidenciaron acometidas internas en el lote. Sin embargo, el municipio manifestó que el predio cuenta con disponibilidad de energía, acueducto y alcantarillado en el área de influencia, lo cual deberá verificarse técnicamente antes del inicio de la obra. Durante la visita no se realizó el replanteo del proyecto en campo. El municipio indicó que se encuentra evaluando una posible reubicación de la implantación dentro del mismo predio, la cual, de materializarse, deberá tramitarse formalmente. Finalmente, se informó que los procesos de contratación de obra e interventoría continúan en curso y que se adelantan gestiones para cumplir con los requisitos del segundo desembolso del convenio.

El 23 de febrero 2026 se tenía programada una reunión virtual de seguimiento, cuyo propósito era revisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del municipio. Sin embargo, el municipio no se presentó a la reunión y se dejo constancia de que el municipio había confirmado previamente su asistencia mediante correo electrónico.

El 24 de febrero 2026, la supervisión del Ministerio remitió el acta de la reunión virtual realizada el 11 de febrero, firmada en físico por las partes que participaron en dicha reunión. Así mismo, se remitió el acta correspondiente a la reunión del 23 de febrero de 2026.

El 27 de febrero de 2026, la supervisión del Ministerio remitió un correo al municipio con asunto “Reiteración de compromisos acordados en la reunión del 11/02/2026 – Convenio 2311 de 2025”, mediante el cual se reiteraron los compromisos establecidos en dicha reunión, los cuales quedaron consignados en el acta previamente compartida y que, en su mayoría, a la fecha se encontraban pendientes de cumplimiento. En el mismo correo se recordó la necesidad de allegar la información correspondiente y se reiteró la convocatoria a la reunión programada para la primera semana de marzo.

El 9 de marzo de 2026, la supervisión del municipio remitió la documentación en respuesta al correo enviado por el Ministerio con asunto “Presunto incumplimiento – Convenio 2311 de 2025”, con el fin de atender los compromisos acordados en la reunión realizada el 3 de marzo de 2026. El municipio compartió el acta de reunión de socialización del convenio, así como los informes mensuales de supervisión correspondientes a noviembre de 2025 (reenviado), diciembre de 2025 (ajustado según observaciones), enero de 2026 y febrero de 2026, junto con los informes financieros de los mismos periodos. No obstante, se deja constancia de que en la reunión de seguimiento que los informes remitidos a la fecha aún presentan observaciones pendientes. Adicionalmente, se remitieron evidencias fotográficas relacionadas con la adecuación del terreno, la instalación de la valla informativa del convenio y la reunión de socialización del proyecto.

COMPONENTE FINANCIERO

El mes de enero de 2026 no se realizaron tramites desembolsos al convenio interadministrativo No. 2311 de 2025.

Se han desembolsado por parte del ministerio del interior OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($857.500.000).

COMPONENTE JURÍDICO

El mes de enero de 2026 no se realizaron tramites desembolsos al convenio interadministrativo No. 2311 de 2025.

El convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2311 de 2025, se encuentra vigente con un plazo de ejecución inicial hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026.

ANEXOS

1. Correo electrónico 5 de febrero con asunto “Socialización de acta de reunión de seguimiento virtual – 29/01/2026 – Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025”.
2. Acta de reunión 29 de enero del 2026 firmada por el municipio.
3. Correo electrónico 5 de febrero con asunto “Solicitud de información y cumplimiento de obligaciones – Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025”.
4. Acta de reunión 11 de febrero del 2026.

5. Acta de reunión 18 de febrero e informe de visita de lote CV 2311 DE 2025 CIENAGA DE ORO CORDOBA.
6. Acta de reunión 23 de febrero del 2026.
7. Correo electrónico 11 de febrero con asunto "ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - CONVENIO 2311 DE 2025".
8. Correo electrónico 24 de febrero con asunto "ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - CONVENIO 2311 DE 2025".
9. Correo electrónico 27 de febrero con asunto "Reiteración de compromisos acordados en la reunión del 11/02/2026 – Convenio 2311 de 2025".
10. Correo electrónico 3 de marzo con asunto Presunto incumplimiento – Convenio 2311 de 2025".
11. Informes mensuales de (noviembre, diciembre, enero y febrero), acta de reunión de socialización del convenio e informes financiero (noviembre, diciembre, enero y febrero).

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de febrero de 2026, el seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025, suscrito con el Municipio de Ciénaga de Oro, se centró en actividades de seguimiento administrativo, verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisión del estado de los procesos de contratación derivados del proyecto. En este periodo, la Supervisión del Ministerio del Interior realizó requerimientos formales de información al municipio con el fin de conocer el avance de los procesos de contratación de obra e interventoría, así como de la documentación e informes pendientes.

Como resultado de estos requerimientos, el municipio remitió información relacionada con los informes técnicos y financieros de supervisión correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, así enero y febrero de 2026, junto con evidencias asociadas a la socialización del proyecto y a la instalación de la valla informativa. Adicionalmente, durante el periodo se adelantaron espacios de seguimiento que permitieron revisar el estado general del convenio, evidenciándose que el municipio realizo los procesos de liquidación contractuales de obra e interventoría y estos actualmente encuentran en curso.

Así mismo, durante el periodo se realizó una visita técnica al predio por parte del apoyo a la supervisión del Ministerio, con el fin de verificar en campo las condiciones físicas del lote y su idoneidad para la implantación del proyecto. En esta visita se evidenció que el terreno no presenta restricciones ambientales ni ocupaciones que limiten su uso. Sin embargo, pese a las gestiones adelantadas, se evidencia un atraso frente al cronograma inicialmente previsto, particularmente en lo relacionado con la ejecución de los estudios y diseños y el cumplimiento total de los requisitos necesarios para el trámite del segundo desembolso. En ese sentido, la supervisión del Ministerio continúa realizando el seguimiento correspondiente y reiterando al municipio la necesidad de allegar la información pendiente y adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

18/02/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

JVCienagadeOro-2-26 **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA** Supervisor Convenio No. 2311 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**MARIA CAMILA DAZA HURTADO** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Outlook

RV: Socialización de acta de reunión de seguimiento virtual – 29/01/2026 – Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025

Desde Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 2/03/2026 6:07 PM
Para Maria Camila Daza hurtado <maria.daza@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (863 KB)
2026-01-29 - REUNIÓN SEG VIRTUAL.pdf;

FYI

Cordialmente,

Interior
Profesional, Apoyo a la supervisión
ING ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ
dayra.benavides@mininterior.gov.co
SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Enviado: viernes, 6 de febrero de 2026 11:05 a. m.
Para: Ing.sarapbarbosa@gmail.com <Ing.sarapbarbosa@gmail.com>
Asunto: RV: Socialización de acta de reunión de seguimiento virtual – 29/01/2026 – Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025

FYI

Cordialmente,

Interior
Profesional, Apoyo a la supervisión
ING ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ
dayra.benavides@mininterior.gov.co
SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: SECRETARIA DE PLANEACION <secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de febrero de 2026 3:16 p. m.
Para: Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Cc: Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>
Asunto: Re: Socialización de acta de reunión de seguimiento virtual – 29/01/2026 – Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025

Buenas Tardes

Se devuelve Acta de Reunión con las respectivas firmas

Atentamente

DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Secretario de Planeación Municipal
Municipio de Ciénaga de Oro
Departamento de Córdoba

DE ACUERDO CON LO EXPUESTO CON LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SUS SENTENCIAS C-621 DE 1997, T377 DEL 2000, T487 DE 2001 Y EL CONSEJO DE ESTADO SECCION CUARTA SENTENCIA 99/07/09 EXPENDIENTE 9409 ESTABLECIERON QUE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS POR MEDIO ELECTRONICO TIENE EL MISMO VALOR JURIDICO QUE LA RECIBIDA POR LA VENTANILLA DE LA ENTIDAD

El jue, 5 feb 2026 a las 12:31, Dayra Alejandra Benavides Galviz (<dayra.benavides@mininterior.gov.co>) escribió:

> Señores
>
> **ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO**
> Alcalde Municipal
> Ciénaga de Oro, Córdoba
> alcaldia@cienagadeoro-cordoba.gov.co
>
> **DAVID GONZÁLEZ**
> Secretario de Planeación y Supervisor del Convenio
> secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co
>
> **Asunto:** Socialización de acta de reunión de seguimiento virtual – 29/01/2026 – Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025
>
> **Referencia:** Contrato Interadministrativo No. 2311-25 suscrito entre el MINISTERIO DEL INTERIOR y MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA, cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO-CÓRDOBA."*

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, me permito remitir, para su conocimiento y gestión, el acta correspondiente a la reunión virtual de seguimiento celebrada el día 29 de enero de 2026, a fin de que sea revisada y atendida conforme a lo estipulado en el convenio.

De manera atenta, se solicita a la supervisión designada por el municipio adelantar la gestión de recolección de firmas de los asistentes relacionados en el acta y remitirla debidamente suscrita en el menor tiempo posible. Lo anterior, teniendo en cuenta que las reuniones de seguimiento se realizan con periodicidad semanal, por lo que resulta indispensable contar con la trazabilidad y soporte documental correspondientes.

En caso de no recibirse observaciones o respuesta dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, se entenderá que el contenido del acta ha sido aceptado por las partes. Este comunicado servirá como evidencia del cumplimiento de las funciones de supervisión y seguimiento contractual a cargo del Ministerio del Interior.

Cordialmente,

Interior

Profesional, Apoyo a la supervisión
ING ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ
dayra.benavides@mininterior.gov.co
SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ACTA DE REUNIÓN	No. 2
FECHA	29-01-2026 (REUNIÓN VIRTUAL)
CIUDAD	Virtual
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2311 de 2025
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO-CÓRDOBA."
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN %	0 %
MOTIVO:	SEGUIMIENTO Y CONTROL

PARTES

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Alejandra Benavides Galviz **Cargo:** Profesional Apoyo a la supervisión SPS **Entidad:** Ministerio del Interior.	**David González** **Cargo:** Secretario de Planeación y Supervisor del Convenio **Entidad:** Municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba
	Olga Cecilia Tirado Miranda **Cargo:** Ingeniera de apoyo, Supervisión Secretaría de Planeación **Entidad:** Municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión fue instalada por la representante del Ministerio del Interior, quien informó que el objetivo principal del espacio era conocer el estado actual de la contratación derivada, así como revisar el avance en el cumplimiento de los requisitos exigidos para el trámite del segundo desembolso del convenio.

En primer lugar, se solicitó al Municipio informar las fechas de publicación de los procesos contractuales. Al respecto, la ingeniera Olga Tirado indicó que el proceso de obra fue publicado en la plataforma SECOP II el 6 de enero de 2026, fecha en la cual se publicaron los prepliegos, con plazo para observaciones hasta el 20 de enero de 2026. Así mismo, señaló

que las observaciones fueron publicadas el 22 de enero de 2026, con respuestas el 23 de enero de 2026, y que los pliegos definitivos fueron publicados el 21 de enero de 2026, estableciéndose como fecha de cierre y entrega de propuestas el 30 de enero de 2026 a las 8:00 a. m. Igualmente, se informó que la audiencia de adjudicación del contrato de obra se encuentra programada para el 17 de febrero de 2026.

En relación con el proceso de interventoría, el Municipio manifestó que a la fecha de la reunión no se encontraban publicados los prepliegos, situación que fue objeto de observación por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que el proceso de obra ya se encontraba avanzado y próximo a la apertura de propuestas. El Municipio explicó que, por práctica interna, el proceso de interventoría suele publicarse en una etapa posterior al de obra, argumentando que es un proceso de menor duración; sin embargo, la supervisión del Ministerio manifestó su preocupación por el atraso, toda vez que las fechas inicialmente informadas no coincidían con las manifestadas previamente en comunicaciones informales, y reiteró la necesidad de que ambos procesos avancen de manera armónica para no afectar el cronograma del convenio.

La supervisión por parte del Ministerio dejó constancia en la reunión de que, al momento de la misma, la publicación de los prepliegos de interventoría se encontraba pendiente, solicitando que, una vez se realice la publicación, se informe formalmente al Ministerio y se dé respuesta al comunicado remitido el 15 de enero de 2026, con el fin de garantizar la trazabilidad documental del proceso.

Posteriormente, se abordó el estado de los informes mensuales y los requisitos para el segundo desembolso. La ingeniera Olga Tirado indicó que el Municipio ha remitido los informes mensuales correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, los cuales hacen parte de las obligaciones contractuales del convenio, aclarando que se encontraba pendiente el envío de un informe adicional requerido por el Ministerio, relacionado específicamente con los soportes exigidos para el segundo desembolso. Frente a ello, la supervisión del Ministerio solicitó que dichos informes fueran reenviados a los correos oficiales del supervisor designado, a fin de consolidar el expediente contractual.

En cuanto a los hitos para el segundo desembolso, se revisaron uno a uno los requisitos, dejando las siguientes conclusiones:

El hito relacionado con la publicación de los pliegos definitivos del proceso de obra se encuentra cumplido; no obstante, el hito correspondiente a la interventoría no se encuentra cumplido, dado que no se han publicado ni los prepliegos ni los pliegos definitivos.

El Municipio confirmó que la valla informativa del proyecto ya se encuentra instalada, y se comprometió a remitir el informe con registro fotográfico correspondiente.

El Municipio informó que el predio se encuentra adecuado y cuenta con puntos de agua, energía y alcantarillado, aclarando que las conexiones definitivas se realizarán una vez inicie la ejecución de obra. Se indicó que esta información será soportada en el informe del supervisor municipal.

Se confirmó que la socialización del proyecto con la comunidad ya fue realizada, con participación del señor Alcalde Municipal, y que se cuenta con acta, listado de asistencia y registro fotográfico, los cuales serán remitidos como parte de los soportes.

Respecto al informe financiero, la supervisión del Ministerio precisó que, aunque a la fecha no se han efectuado pagos derivados de contratos, el Municipio debe remitir el balance financiero del mes anterior, incluyendo los rendimientos financieros y el extracto bancario, como soporte del manejo de los recursos del convenio.

Finalmente, la supervisión del Ministerio manifestó que la principal preocupación identificada en la reunión corresponde al retraso en la publicación del proceso de interventoría, lo cual puede impactar negativamente el cronograma general del convenio. El Municipio reconoció la situación y manifestó que realizaría las gestiones inmediatas ante la oficina de contratación para priorizar la publicación, comprometiéndose a informar cualquier novedad de manera formal.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de Ciénaga de Oro	Publicar los prepliegos del proceso de interventoría del proyecto y remitir comunicación formal al Ministerio del Interior informando la respectiva publicación en la plataforma SECOP II.	Inmediato
Municipio de Ciénaga de Oro	Remitir nuevamente los informes mensuales correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, debidamente firmados por el supervisor municipal y con los soportes exigidos contractualmente.	Inmediato
Municipio de Ciénaga de Oro	Informar de manera oportuna cualquier novedad o ajuste en el cronograma de contratación derivada, especialmente frente a los procesos de obra e interventoría, garantizando la trazabilidad documental ante el Ministerio del Interior.	

En constancia de lo anterior, firman el presente documento.

Alejandra Benavides Galviz
Cargo: Profesional Apoyo a la supervisión SPS
Entidad: Ministerio del Interior.

David González
Cargo: Secretario de Planeación y Supervisor del Convenio
Entidad: Municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba

Olga Cecilia Tirado Miranda
Cargo: Ingeniera de apoyo, Supervisión Secretaría de Planeación
Entidad: Municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba

Elaboró: Alejandra Benavides G / Profesional Apoyo a la Supervisión – SPS

Outlook

RV: Solicitud de información y cumplimiento de obligaciones" – Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025

Desde Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 2/03/2026 6:09 PM
Para Maria Camila Daza hurtado <maria.daza@mininterior.gov.co>

19 archivos adjuntos (19 MB)

Informe Avance de Convenio 2311_Segundo Desembolso.pdf; LISTADO ASISTENCIA .pdf; PAZ A LO BIEN_REGISTRO FOTOGRAFICO PRELIMINAR.docx; WHC910~1.JPE; WH7E93~1.JPE; WH546C~1.JPE; WHATSA~1.JPE; WH6A7B~1.JPE; WHATSA~3.JPE; WHATSA~4.JPE; WHA4F7~1.JPE; WHATSA~2.JPE; WH225A~1.JPE; WH3465~1.JPE; WH0BD6~1.JPE; WH271D~1.JPE; WH44DE~1.JPE; WH9D60~1.JPE; WHAB32~1.JPE;

FYI

Cordialmente,

Interior

Profesional, Apoyo a la supervisión
ING ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ
dayra.benavides@mininterior.gov.co
SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: SECRETARIA DE PLANEACION <secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de febrero de 2026 3:58 p. m.
Para: Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>
Cc: Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>; Olga Cecilia Tirado <proyectoscienagadeoro@gmail.com>
Asunto: Re: Solicitud de información y cumplimiento de obligaciones" – Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025

Buenas Tardes
Sres Mininterior

Cordial Saludo

En atención a su solicitud en el correo que antecede me permito enviar informe solicitado con las respectivas evidencias correspondientes a la adecuación del terreno donde se construirá el proyecto, el Acta de socialización del Convenio con la comunidad y el registro fotográfico de dicha socialización y de la valla informativa del convenio ubicada en el lote dispuesto para el desarrollo de la obra.

Cualquier inquietud adicional, estaré atento.

SALUDOS

DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Secretario de Planeación Municipal
Municipio de Ciénaga de Oro
Departamento de Córdoba

DE ACUERDO CON LO EXPUESTO CON LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SUS SENTENCIAS C-621 DE 1997, T377 DEL 2000, T487 DE 2001 Y EL CONSEJO DE ESTADO SECCION CUARTA SENTENCIA 99/07/09 EXPENDIENTE 9409 ESTABLECIERON QUE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS POR MEDIO ELECTRONICO TIENE EL MISMO VALOR JURIDICO QUE LA RECIBIDA POR LA VENTANILLA DE LA ENTIDAD

El jue, 15 ene 2026 a las 15:46, alcaldia cienagadeoro cordoba (<alcaldia@cienagadeoro-cordoba.gov.co>) escribió:

> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Andres Felipe Hernandez Garcia** <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>
> Date: jue, 15 ene 2026 a las 8:40
> Subject: Solicitud de información y cumplimiento de obligaciones" – Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025
> To: 388_ALC <alcaldia@cienagadeoro-cordoba.gov.co>
> Cc: Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
>
> Cordial saludo,
>
> Por medio del presente, remito el radicado de la solicitud de información y de cumplimiento de las obligaciones correspondientes al convenio de la referencia.
>
> Cordialmente,
>
> **ANDRÉS FELIPE HENÁNDEZ GARCÍA**
> andresf.hernandez@mininterior.gov.co
> **Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Proyectos**
> **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**
> Teléfono: 601 242 74 00
> Cra 8 No 12B – 31 Edificio Bancol Piso 10
> Bogotá, Colombia
> www.mininterior.gov.co

--

ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO
Alcalde Municipal
CON DIOS Y EL PUEBLO

DE ACUERDO CON LO EXPUESTO CON LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SUS SENTENCIAS C-621 DE 1997, T377 DEL 2000, T487 DE 2001 Y EL CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN CUARTA SENTENCIA 99/07/09 EXPEDIENTE 9409 ESTABLECIERON QUE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS POR MEDIO ELECTRÓNICO TIENE EL MISMO VALOR JURÍDICO QUE LA RECIBIDA POR LA VENTANILLA DE LA ENTIDAD.

ACTA No.	00
FECHA	11-02-2026
CIUDAD	REUNIÓN VIRTUAL
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2311 DE 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN EL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO-CÓRDOBA.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	REUNION DE SEGUIMIETO CONVENIO 2311 DE 2025 Ciénaga de Oro, Córdoba

PARTES

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Nombre: Kevin Guerrero C.C.: 1.140.845.386 Cargo: Supervisor de apoyo	Nombre: David Gonzalez C.C./ NIT: 78.036.474 Cargo: secretario de Planeación
Nombre: Alejandra Benavides C.C.: 1.085.313.672 Cargo: Supervisor de apoyo	Nombre: Olga Tirado C.C./ NIT: 25.875.720 Cargo: Apoyo Supervisión secretaria Planeación

DESARROLLO DE LA REUNION

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PROYECTO
Siendo las 2:45 p.m. se da inicio a la reunión programada con el Municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba en el marco del Convenio 2311 de 2025. cuyo objeto es realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del municipio. La reunión tiene como finalidad principal verificar la entrega de los informes de supervisión y el estado de avance de la contratación derivada, de conformidad con el cronograma aprobado del convenio.
Se presenta el nuevo supervisor de apoyo al contrato Ing Kevin Guerrero Bohorquez.

Estado del proyecto
Por parte del municipio.
Se envía oficios de cumplimientos según los compromisos adquiridos. En la plataforma SECOP se encuentra la licitación de obra e interventoría. El 26 de febrero se va adjudicar obra e interventoría. Se tiene la valla del proyecto. Se socializo el proyecto con la comunidad y la veeduría.
Estudios y diseño se radican 1 mes y medio al MINISTERIO, después de adjudicación de contrato de obra e interventoría.
Según cronograma debería estar ejecutando los estudios y diseños. Se evidencia un atraso en la entrega de estos documentos.

Estados hitos para segundo desembolso
A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP.
Queda compromiso enviar información para cumplir este HITO. El municipio manifiesta que enviara los pre pliegos y pliegos definitivos de obra e interventoría. El municipio manifiesta que EL 26 de febrero hará adjudicación de obra e interventoría.

B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto.
Se envió esta evidencia OK

C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado.
Se envió esta evidencia OK

D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad.
Se envió esta evidencia OK

E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.
Queda compromiso enviar información para cumplir este HITO.

El municipio le falta un HITO para tramitar el segundo desembolso del CONVENIO.
El municipio manifiesta que el lote no tuvo afectación por la temporada de lluvias.



COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	Remitir las fechas de cronograma y la adjudicación de interventoría.	13-02-2026
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	Enviar cronograma de fechas la publicación de pre pliegos, pliegos definitivos, adjudicación de contratos de obra interventoría.	13-02-2026
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	Enviar los pre pliegos y pliegos de licitación de obra interventoría se enviarán al MINISTERIOR	13-02-2026
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	Se hará la adjudicación de obra e interventoría	26-02-2026
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	Informe de estado del proyecto a 31 de enero del 2026	13-02-2026

MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	Se entregarán Estudios y diseños definitivo 1 mes y medio después de adjudicación de contrato.	11-04-2026

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Kevin Guerrero
Supervisor de apoyo
Ministerio del Interior

David González
Secretario de Planeación
Municipio Ciénaga de Oro

Alejandra Benavides
Supervisor de apoyo
Ministerio del Interior

Olga Tirado
Apoyo a la supervisión
Municipio Ciénaga de Oro

Anexos: Sin Anexos
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

MUNICIPIO:	CIENEGA DE ORO - CORDOBA	**Nº CONVENIO:**	2311 DE 2025
FECHA DE ACTA INICIO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:**	31 DE JULIO DE 2026
ELABORÓ:	DANNY JHOAN ALDANA VELANDIA	**FECHA DE VISITA:**	18 - 19 DE FEBRERO DE 2026
TIPO DE PROYECTO:	CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO I		

ASISTENTES			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**REPRESENTA A**
1	David Antonio Gonzalez	Secretaria de Planeación	Municipio de Ciénaga de Oro
2	Olga Tirado Miranda	Asesora Proyectos	Municipio de Ciénaga de Oro
3	Danny Jhoan Aldana Velandia	Apoyo Técnico a la Supervisión	Ministerio del Interior

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Predio urbano ubicado en la Calle 3 con Carrera 1F, Urbanización Villa Sultana, en el Municipio de Ciénaga de Oro – Córdoba. El inmueble se encuentra aproximadamente a cinco (5) minutos del edificio de la Alcaldía Municipal, con acceso inmediato desde la vía principal del sector.

El ingreso al predio se realiza a través de una vía urbana pavimentada en adecuadas condiciones de transitabilidad, lo que garantiza conectividad eficiente con el área de influencia y el casco urbano. Su localización estratégica facilita la movilidad peatonal y vehicular, así como el transporte de materiales, equipos y personal, representando una condición favorable para el desarrollo de proyectos de infraestructura o actividades de carácter institucional.

CROQUIS DETALLADO DEL LOTE(se debe identificar linderos respecto a lo expuesto en la escritura, identificar accesos y vías circundantes, accidentes topográficos y estructuras existentes)

Vista planta del Lote



Descripción del predio:

El predio objeto del proyecto se localiza en suelo urbano del Municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba, específicamente en la intersección de la Calle 3 con Carrera 1F, Urbanización Villa Sultana. El lote cuenta con acceso vehicular directo desde vías públicas pavimentadas, lo que garantiza condiciones adecuadas de accesibilidad, logística y conectividad para el ingreso de maquinaria pesada, transporte de materiales y desplazamiento de personal durante las diferentes fases del proyecto.

Desde el punto de vista topográfico, el terreno presenta una morfología predominantemente plana, con pendientes generales inferiores al cinco por ciento (5%), condición que favorece técnicamente la implantación del proyecto, optimiza el diseño de cimentaciones superficiales y reduce la necesidad de movimientos de tierra o adecuaciones geométricas significativas.

En relación con los componentes ambientales, no se evidenció presencia de individuos arbóreos de porte medio o alto dentro del área prevista para implantación del proyecto, ni cobertura vegetal que implique afectación ambiental directa o que requiera trámites de aprovechamiento forestal, traslado o compensación. La cobertura existente corresponde a vegetación baja y dispersa, sin restricción técnica para el desarrollo de las obras.

El predio se encuentra delimitado por la Calle 3 y la Carrera 1F, ambas en estado pavimentado y con infraestructura urbana consolidada. No se identifican cuerpos de agua naturales cercanos que representen condicionantes ambientales o hidráulicas para el proyecto. Sobre el costado sur se observa una zanja o cuneta de drenaje superficial destinada a la conducción de aguas lluvias por escorrentía; no obstante, se verificó que esta infraestructura de drenaje no se encuentra dentro del área de ocupación proyectada ni genera afectación directa al desarrollo del proyecto.

En cuanto a los servicios públicos domiciliarios, durante la inspección visual no se evidenciaron acometidas domiciliarias internas dentro del lote. Sin embargo, la información oficial sobre disponibilidad, capacidad y puntos de conexión se encuentra consignada en el *"ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 2311 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSECON) Y EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA",* documento en el cual reposan los soportes técnicos aportados por el municipio durante la etapa de viabilización.


De acuerdo con dicha información y considerando que el predio se encuentra en una zona urbana planificada y consolidada, se establece la existencia de redes matrices de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado sanitario en el área de influencia, lo que permite técnicamente la conexión del proyecto a los servicios públicos domiciliarios, previa gestión de los respectivos trámites ante las empresas prestadoras.

Finalmente, se deja constancia de que durante la inspección no se identificaron afectaciones, ocupaciones, servidumbres visibles ni elementos antrópicos que limiten la implantación del proyecto dentro del área prevista.

Datos de identificación	Descripción
Dirección actual	Calle 3 Carrera 1f urbanización Villa sultana Municipio de cienaga de Oro-Córdoba.
Nomenclatura y localización	Calle 3 Carrera 1f urbanización Villa sultana Municipio de cienaga de Oro-Córdoba.
Número de matrícula inmobiliaria	**143-57320**
No. Catastral:	**15469010000000130001000000000**
Propietario actual	Municipio de Ciénega de Oro-Córdoba
Área de predio que pertenece al propietario en referencia	11.668.88 m²
Servicios públicos con los que cuenta el predio:	**Agua, alcantarillado y energía**

La secretaria de planeación manifiesta que el predio cuenta con uso del suelo que permite la expedición de licencia de construcción

Perfil del Lote



DATOS DEL PREDIO			
DESCRIPCIÓN	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
¿Ya inicio el proceso de contratación de estudios y diseño?:	**X**		
Se observa algún limitante frente a la tenencia del predio:		**X**	
Implantación dentro del predio:		**X**	Durante la visita técnica realizada al predio, el municipio no efectuó la implantación física del proyecto en el área del lote (replanteo o localización en campo), conforme a la documentación previamente entregada en la etapa de viabilización. Si bien en los documentos aportados por la entidad territorial se presentó una ubicación proyectada dentro del lote viabilizado, esta no fue materializada ni verificada en sitio durante la inspección. En consecuencia, no fue posible corroborar en campo la correspondencia exacta entre el área planteada en planos y las condiciones reales del terreno,
Limitante física y/o jurídica:		**X**	
Accesibilidad directa vía publica	**X**		
Requiere adecuación del predio (demoliciones- movimiento de tierras- estabilización de taludes -etc.)		**X**	
Se observa algún tipo de talud aledaño		**X**	
Se observa algún cuerpo hídrico cerca del lote (ríos, quebradas, etc)		**X**	No se identifican cuerpos de agua naturales cercanos que representen condicionantes ambientales o hidráulicas para el proyecto. Sobre el costado sur se observa una zanja o cuneta de drenaje

				superficial destinada a la conducción de aguas lluvias por escorrentía; no obstante, se verificó que esta infraestructura de drenaje no se encuentra dentro del área de ocupación proyectada ni genera afectación directa al desarrollo del proyecto.
Se observa torres de alta tensión u otra estructura de riesgo para la obra			**X**	
Acceso a servicios públicos:	Agua	**X**		No se evidenciaron puntos visibles de acometidas domiciliarias de energía eléctrica, acueducto ni alcantarillado sanitario dentro del lote durante la inspección de campo. No obstante, se deja constancia de que la información oficial relacionada con la disponibilidad y características de los servicios públicos se encuentra consignada en el *"ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 2311 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSECON) Y EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA"*, documento en el cual reposan los datos asociados al predio conforme a la documentación presentada por el municipio en la etapa de viabilización del proyecto. De acuerdo con las certificaciones aportadas por el municipio, el predio cuenta con disponibilidad de servicios públicos de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado veredal. No obstante, la existencia física de acometidas, puntos de conexión y condiciones técnicas para la prestación efectiva de dichos servicios deberá verificarse para el trámite de segundo desembolso al convenio.
	Alcantarillado	**X**		
	Energía	**X**		
	Otros			

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita**)**

1.
2.
3.
4.

DESARROLLO DE LA VISITA

El día 18 de febrero de 2026 se realizó visita técnica de verificación al predio destinado para la ejecución del proyecto Centro de Convivencia Ciudadana “Paz a lo Bien” Tipo I, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2311 de 2025, celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de Ciénaga de Oro – Córdoba. La visita tuvo como finalidad verificar las condiciones físicas del lote, constatar su idoneidad para la implantación del proyecto y efectuar seguimiento al estado general del proceso contractual.

El predio se encuentra ubicado en suelo urbano del Municipio de Ciénaga de Oro, en la Calle 3 con Carrera 1F, Urbanización Villa Sultana, y cuenta con un área aproximada de 11.668,88 m², de los cuales el proyecto requiere alrededor de 1.200 m² para su implantación. El lote dispone de acceso vehicular mediante vías pavimentadas, lo que garantiza condiciones adecuadas de accesibilidad y logística para el ingreso de maquinaria, transporte de materiales y desplazamiento de personal durante la etapa constructiva. Desde el punto de vista topográfico, el terreno presenta conformación predominantemente plana, con pendientes generales inferiores al 5%, condición técnicamente favorable que minimiza la necesidad de movimientos de tierra significativos y facilita el diseño estructural y de cimentación.

Durante la inspección visual no se evidenciaron rellenos antrópicos superficiales ni alteraciones topográficas relevantes; no obstante, esta apreciación corresponde a una observación preliminar, por lo que será indispensable contar con los estudios geotécnicos y de suelos que determinen la conformación estratigráfica del subsuelo y las recomendaciones técnicas de cimentación. En cuanto a las condiciones ambientales, no se identificó presencia de individuos arbóreos de porte medio o alto dentro del área prevista para implantación ni cobertura vegetal que implique restricción ambiental o requiera trámite de aprovechamiento forestal. La vegetación existente corresponde a cobertura baja y dispersa, sin afectar el desarrollo del proyecto. Tampoco se evidenciaron ocupaciones ni servidumbres visibles que limiten la ejecución.

No se identifican cuerpos de agua naturales cercanos que generen condicionantes hidráulicos o ambientales. Sobre el costado sur del predio se observa una cuneta de drenaje superficial destinada a la conducción de aguas lluvias por escorrentía; sin embargo, se verificó que esta no interfiere con el área proyectada de ocupación ni representa afectación directa para el desarrollo del proyecto.

En relación con los servicios públicos domiciliarios, durante la visita no se evidenciaron puntos visibles de acometidas internas dentro del lote. No obstante, conforme a las certificaciones aportadas por el municipio en la etapa de viabilización y a lo consignado en el Anexo de Condiciones Contractuales del Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025, el predio cuenta con disponibilidad de servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado sanitario en el área de influencia. Se precisó que la verificación técnica de los puntos físicos de conexión deberá realizarse previamente al inicio de la obra. Igualmente, se constató la instalación de la valla informativa del proyecto.

Durante la visita el municipio no realizó la implantación física o replanteo del proyecto dentro del lote, por lo cual no fue posible verificar en campo la ubicación exacta frente a la presentada en la etapa de viabilización. El municipio manifestó su intención de evaluar una posible reubicación del proyecto dentro del mismo predio con el fin de optimizar el aprovechamiento del terreno disponible. Frente a ello, la Supervisión indicó que cualquier modificación respecto de la localización inicialmente viabilizada deberá presentarse mediante solicitud formal, acompañada de plano de implantación actualizado, justificación técnica y verificación de redes y servicios públicos, para su análisis y eventual aprobación.

Adicionalmente, el municipio consultó sobre la posibilidad de sustituir el edificio polivalente por una cancha múltiple. Frente a esta manifestación, la Supervisión del Ministerio del Interior precisó que el edificio polivalente constituye el componente estructural y funcional esencial del modelo Tipo I del Centro de Convivencia Ciudadana, siendo el núcleo del proyecto en términos programáticos y de operación institucional. En consecuencia, su eliminación o sustitución implicaría una modificación sustancial en la concepción arquitectónica y funcional del proyecto inicialmente viabilizado. No obstante, se indicó que, en caso de considerarlo necesario, el municipio deberá presentar solicitud formal debidamente sustentada técnica y presupuestalmente, para su respectiva evaluación por parte del Ministerio.

En relación con el estado del proceso contractual, el municipio informó que los procesos de contratación de obra e interventoría se encuentran en curso y que se proyecta su adjudicación antes del 5 de marzo de 2026. La Supervisión reiteró la necesidad de culminar oportunamente dichos procesos y mantener su alineación con el cronograma del convenio, a fin de evitar retrasos en la ejecución y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.

Se recordó que el segundo desembolso, por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($735.000.000 M/CTE), se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo de Condiciones Contractuales, entre ellos la publicación en SECOP de los procesos contractuales, la instalación de la valla informativa, el informe del supervisor municipal con registro fotográfico que demuestre que el lote está listo para iniciar obra y cuenta con puntos de servicios públicos, el acta de socialización con la comunidad y el balance financiero del convenio con sus respectivos soportes contables y extractos bancarios.
El municipio se comprometió a culminar los procesos de contratación dentro del plazo informado, presentar formalmente cualquier solicitud de modificación o reubicación del proyecto con los soportes técnicos correspondientes, verificar técnicamente los puntos de conexión de servicios públicos antes del inicio de obra y adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos exigidos para el segundo desembolso. Por su parte, la Supervisión del Ministerio del Interior realizará el seguimiento correspondiente y brindará acompañamiento técnico dentro del marco de sus competencias.

La presente deja constancia de lo verificado, analizado y recomendado durante la visita técnica del 18 de febrero de 2026.

COMPROMISOS

REQUISITO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE ENTREGA
Cronograma proceso contractual de estudios, diseños, obra e interventoría.	Municipio de Ciénaga de Oro	INMEDIATO
Informe del Supervisor Municipal con registro fotográfico que demuestre que el lote se encuentra listo para iniciar obra.	Supervisor Municipal	INMEDIATO
Certificación y verificación técnica de los puntos físicos de conexión a los servicios públicos domiciliarios (acueducto, energía eléctrica y alcantarillado sanitario).	Municipio de Ciénaga de Oro	16 de marzo de 2026
Informe o balance financiero del convenio expedido por el ente territorial, con soportes contables y extractos bancarios de la cuenta exclusiva del convenio.	Municipio de Ciénaga de Oro – Secretaría de Hacienda	INMEDIATO

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certificaque los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Anexo 1.

















Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

) VERIFICACION LOTE CU. 2311 DE 2025. CIENAGA DE ORO CORDOBA

organizador: | Dependencia:

AGA DE ORO | Lugar y/o enlace: CIENAGA DE ORO - CORDOBA ALCALDIA | ☒Presencial ☐Virtual | Fecha: Día 18-19 Mes 02 Año 2026. | Hora inicial / Hora final

té ☐ Junta ☒ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____

ligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE)**: Indígena (I); Gitano(a) (G);); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI	NO	PN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
lio Gonzalez Pinto	78036474	45							Alcaldia e/oro	Sec. planeacion	secretaria.planeacion@cienaga	3012087541	
OAN DAVID V.	1024546880	32					X		MININTERIOR	APOYO SUPERV	danny.alvarez@mininterior.gov.co	3004042518	
ado Miranda	25875720	46					X		Alcaldia Cloro	Asesora Proyectos	Proyectos.cimaguadoro@gmail.com	3013640396	

as filas que sean necesarias

s anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

ACTA No.	00
FECHA	23-02-2026
CIUDAD	REUNIÓN VIRTUAL
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2311 DE 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN EL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	REUNION DE SEGUIMIETO CONVENIO 2311 DE 2025 Ciénaga de Oro, Córdoba

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Kevin Guerrero C.C.: 1.140.845.386 Cargo: Apoyo en la supervisión	Nombre: David Gonzalez C.C./ NIT: 78.036.474 Cargo: secretario de Planeación
Nombre: Camila Daza C.C.: 1.007.306.783 Cargo: Apoyo en la supervisión	Nombre: C.C./ NIT: Cargo:


DESARROLLO DE LA REUNION


REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PROYECTO

Siendo las 3:00 p.m. se cita a reunión al Municipio de Tuchin, Córdoba en el marco del Convenio 2311 de 2025. cuyo objeto es realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del municipio.

El municipio no se presentó a la reunión.

Se deja por constancia que el MUNICIPIO confirmo asistencia mediante correo electrónico


Chat de la reunión
MH
KB
Participantes
Compartir invitación
Moderadores (1)
Kevin Daniel Guerrero Bohorquez
Organizador
Asistentes (1)
Maria Camila Daza hurtado
Otros invitados (2)
Andres Felipe Hernandez Garcia
Sin respuesta
Danny Jhoan Aldana Velandia
Sin respuesta
Se agregaron las personas al chat (1)
Dayra Alejandra Benavides Galviz



COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Kevin Guerrero
Apoyo en la supervisión
Ministerio del Interior

David Gonzalez
Secretario de Obras publicas
Municipio Tuchin

Camila Daza
Apoyo en la supervisión
Ministerio del Interior

Copia: Subdirección de Gestión Contractual

Outlook

ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - CONVENIO 2311 DE 2025

Desde Kevin Daniel Guerrero Bohorquez <kevinguerrero@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 24/02/2026 11:26 AM
Para secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co <secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co>; 388_ALC <alcaldia@cienagadeoro-cordoba.gov.co>
CC Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Maria Camila Daza hurtado <maria.daza@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (163 KB)
ACTA REUNIÓN SEGUIMIENTO 11-02-2026.pdf;

Bogotá D.C 24-Feb-2026

Doctor.
ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO
Alcalde.
Municipio de Ciénaga de Oro
Departamento de Córdoba

Doctor
DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Secretario de Planeación
Municipio de Ciénaga de Oro
Departamento de Córdoba

Asunto: ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - CONVENIO 2311 DE 2025

Cordial saludos

Por medio del presente y en calidad de apoyo a la supervisión, me permito remitir el acta de reunión llevada a cabo el día 11 de enero de 2026 del **Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025**. Esto con la finalidad de que sea anexada al expediente contractual del convenio.

Envió acta de reunión firmada en físico por las partes que asistieron a la reunión.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier requerimiento.

Cordialmente,



Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Kevin Daniel Guerrero Bohórquez
kevinguerrero@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - CONVENIO 2311 DE 2025

Desde Maria Camila Daza hurtado <maria.daza@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 24/02/2026 1:39 PM
Para secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co <secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co>; 388_ALC <alcaldia@cienagadeoro-cordoba.gov.co>
CC Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Kevin Daniel Guerrero Bohorquez <kevinguerrero@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (250 KB)
ACTA REUNIÓN 23 FEBRERO 2026 CIENAGA DE ORO.pdf;

Bogotá D.C 24-Feb-2026

Doctor.
ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO
Alcalde.
Municipio de Ciénaga de Oro
Departamento de Córdoba

Doctor
DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Secretario de Planeación
Municipio de Ciénaga de Oro
Departamento de Córdoba

Asunto: ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - CONVENIO 2311 DE 2025

Cordial saludos

Por medio del presente y en calidad de apoyo a la supervisión, me permito remitir el acta de reunión llevada a cabo el día 23 de febrero de 2026 del **Convenio Interadministrativo No. 2311 de 2025**. Esto con la finalidad de que sea anexada al expediente contractual del convenio.

Les solicito revisar el contenido del acta adjunta y hacernos llegar cualquier observación o comentario que puedan tener. Si no recibimos ninguna respuesta u observación por su parte dentro de los próximos dos (2) días hábiles a partir de la fecha de este correo, consideraremos que el contenido del acta ha sido aceptado por todas las partes involucradas.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier requerimiento.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Maria Camila Daza Hurtado
maria.daza@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Reiteración de compromisos acordados en la reunión del 11/02/206 - CONVENIO 2311 DE 2025

Desde Maria Camila Daza hurtado <maria.daza@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 27/02/2026 4:54 PM
Para secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co <secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co>; 388_ALC <alcaldia@cienagadeoro-cordoba.gov.co>
CC Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C 27-Feb-2026

Doctor.
ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO
Alcalde.
Municipio de Ciénaga de Oro
Departamento de Córdoba

Doctor
DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Secretario de Planeación
Municipio de Ciénaga de Oro
Departamento de Córdoba

Cordial saludo,

En atención a la reunión realizada **el día 11 de febrero de 2026**, nos permitimos reiterar los compromisos allí acordados, los cuales fueron consignados en el acta previamente compartida y que, en su mayoría, se encuentran pendientes de cumplimiento a la fecha.

En ese sentido, se solicita de manera prioritaria remitir la documentación e información requerida en un plazo no mayor a **tres (3) días hábiles**, contados a partir de la fecha del presente correo.

Se recuerda que, conforme a lo establecido en la minuta contractual, el municipio tiene la obligación de allegar oportunamente la documentación necesaria para el adecuado desarrollo del convenio.

Adicionalmente, se recuerda la reunión citada para **el martes 3 de marzo** por parte del Ministerio, con el fin de realizar seguimiento al **Convenio No. 2311 de 2025**.

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier requerimiento.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Arq. Maria Camila Daza Hurtado
Maria.Daza@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Re: Presunto incumplimiento CONVENIO 2311 DE 2025

Desde SECRETARIA DE PLANEACION <secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co>
Fecha Lun 9/03/2026 11:25 AM
Para Maria Camila Daza hurtado <maria.daza@mininterior.gov.co>
CC Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Olga Cecilia Tirado <proyectoscienagadeoro@gmail.com>

20 archivos adjuntos (16 MB)

ACTA SOCIALIZACION_CONVENIO.pdf; INOFORMES FINANCIEROS_CONV 2311_CGA DE ORO.zip; INFORMES MENSUALES_CONVENIO 2311_PAZ A LO BIEN_CGA DE ORO.zip; Informe Avance de Convenio 2311_.pdf; WH546C~1.JPE; WH6A7B~1.JPE; WHATSA~1.JPE; WH7E93~1.JPE; WHC910~1.JPE; WHATSA~3.JPE; WHATSA~4.JPE; WH225A~1.JPE; WHA4F7~1.JPE; WHATSA~2.JPE; WH3465~1.JPE; WH0BD6~1.JPE; WH44DE~1.JPE; WH9D60~1.JPE; WHAB32~1.JPE; WH271D~1.JPE;

Buenos dias
Cordial Saludo

A continuación se envían los siguientes documentos, para dar cumplimiento a los compromisos pactados en la reunión del pasado 3 de marzo de 2026.

- **ACTA DE REUNION DE SOCIALIZACION DEL CONVENIO**
- **INFORMES MENSUALES:**
- NOVIEMBRE 2025: Reenviado
- DICIEMBRE 2025: Ajustado según observaciones
- ENERO 2026
- FEBRERO 2026
- **INFORMES FINANCIEROS:**
  - NOVIEMBRE 2025: Reenviado
  - DICIEMBRE 2025: Ajustado según observaciones
  - ENERO 2026
  - FEBRERO 2026
- EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: Adecuación de terreno, Valla Informativa del Convenio, Reunión de socialización del convenio.

NOTA: Cabe resaltar que no se enviaron los informes según lo convenido en la reunión anterior, en fecha 5 de marzo de 2026, porque no se tenían los extractos bancarios para complementar la información requerida.

El municipio de Ciénaga de Oro, reitera su compromiso con el desarrollo contractual del CONVENIO 2311 DE 2025.

Cualquier duda o inquietud acerca de la información suministrada, estaré atento a sus comentarios.

Agradezco de antemano su atención y valiosa colaboración.

DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Secretario de Planeación Municipal
Municipio de Ciénaga de Oro
Departamento de Córdoba

DE ACUERDO CON LO EXPUESTO CON LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SUS SENTENCIAS C-621 DE 1997, T377 DEL 2000, T487 DE 2001 Y EL CONSEJO DE ESTADO SECCION CUARTA SENTENCIA 99/07/09 EXPENDIENTE 9409 ESTABLECIERON QUE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS POR MEDIO ELECTRONICO TIENE EL MISMO VALOR JURIDICO QUE LA RECIBIDA POR LA VENTANILLA DE LA ENTIDAD

El vie, 6 mar 2026 a las 16:01, Maria Camila Daza hurtado (<maria.daza@mininterior.gov.co>) escribió:

> Bogotá D.C 06-Mar-2026
>
> Cordial saludo,
>
> En atención a la reunión realizada **el día 03 de febrero de 2026**, nos permitimos reiterar los compromisos allí acordados, los cuales fueron consignados en el acta previamente compartida y que se encuentran pendientes de cumplimiento a la fecha.
>
> En ese sentido, se solicita de manera prioritaria remitir la documentación e información requerida en un plazo no mayor a **un (1) día hábil**, contados a partir de la fecha del presente correo.
>
> Se recuerda que, conforme a lo establecido en la minuta contractual, el municipio tiene la obligación de allegar oportunamente la documentación necesaria para el adecuado desarrollo del convenio.
>
> Adicionalmente, se recuerda la reunión citada para **el martes 10 de marzo** por parte del Ministerio, con el fin de realizar seguimiento al **Convenio No. 2311 de 2025**.
>
> Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier requerimiento.
>
> Cordialmente,
>
> Interior
>
> **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**
> **Arq. Maria Camila Daza Hurtado**
> Maria.Daza@mininterior.gov.co
> Profesional Técnico de Apoyo
> Teléfono: 601 242 74 00
> Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
> www.mininterior.gov.co

ACTA DE SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD

PAÍS	REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO	CÓRDOBA
MUNICIPIO	CIENAGA DE ORO
ZONA	URBANA
NOMBRE	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA"
VALOR	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L MONEDA COLOMBIANA **($2.450.000.000,00)**

El día 22 de enero del año dos mil veintiséis (2026), siendo las 16:00 horas, se reunieron en el lote donde se construirá el proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA, los habitantes y líderes comunitarios de la urbanización Villa Sultana, etapa 1 y 2, y barrios aledaños al sitio a intervenir en la zona urbana del municipio de **Ciénaga de Oro**, departamento de Córdoba, con el señor **ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO**, en calidad de Alcalde Municipal, el señor **DAVID GONZALEZ PUENTE**, secretario de Planeación Municipal, con la finalidad de socializar y concertar con la comunidad la ejecución del proyecto denominado **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA"**.

ORDEN DEL DÍA:

1. Comprobación de asistentes a la reunión.
2. Informe por parte del Alcalde Municipal.
3. Intervención de algunos asistentes.
4. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. COMPROBACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN

Se pudo constatar que asisten a la reunión usuarios del escenario que se va a intervenir, para ello se deja constancia con sus respectivas firmas al final de la presente acta.

2. INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO

El Alcalde Municipal, señor ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO, manifiesta que uno de sus compromisos con la comunidad del municipio de Ciénaga de Oro, fue realizar el mejoramiento y mantenimiento de lo escenarios de esparcimiento y vida saludable.

3. INTERVENCIÓN DE ALGUNOS ASISTENTES

Se presentaron varias intervenciones por parte de los asistentes a la reunión, las cuales se pueden resumir en los siguientes términos:

Todas las intervenciones se mostraron de acuerdo con la realización del proyecto, manifestaron que es una verdadera realidad en el municipio de Ciénaga de Oro. Se apuntó lo siguiente: *Con la realización de este proyecto que busca hacer el ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA, de acuerdo con las normas y las necesidades del municipio, sentiremos la presencia de la administración municipal y su lema "CON DIOS Y EL PUEBLO", ya que este sector ha sido dejado de lado anteriormente, lo cual ha generado un impacto negativo en la cara del municipio, así como en su desarrollo.* Los beneficios de este proyecto serán sociales y económicos ya que le dará una cara nueva al sector y una mayor valorización, manifestaron.

4. CIERRE DE LA REUNIÓN

Una vez agotados los puntos del orden del día se da por terminada la presente reunión.

Para mayor constancia, se firma por parte de los que intervinieron en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

POR EL MUNICIPIO

ALEJANDRO MEJIA CASTAÑO
Alcalde Ciénaga de Oro

DAVID GONZÁLEZ PUENTE
Sec. Planeación Municipal

Por la comunidad: Se anexa listado de asistencia con las respectivas firmas.

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Ciénaga de Oro

Listado General de Asistencia

Numeración de Lista	3- de - 3
Fecha del Evento	23/1/2026
Funcionario Responsable	

Nombre del Evento:

Consecutivo	No. Identificación	Nombres y Apellidos	Correo Electrónico	Teléfono	Señale con una X, y llene el cuadro según corresponda										Firma o huella
					Sexo		Condición			Edad en años	Grupo Étnico				
					Masculino	Femenino	Víctima	Discapacidad	LGTBQ+		Afro	Indígena	Mestizo	Otro	
1	1003189959	Estefanía Mestra cogollo	Karaandrid@gmail.com	3106550100		X									
2	1003044688	Andres Enrique otero portillo		3148026502											
3	1040798373	Katy Ballesteros		3215694815											Katy B.A.
4	1041263213	Yorvis Izquierdo	Yorvis Izquierdo	3106920279											Yorvis
5	1041258225	obeidys B Mendoza		3148676986											Obeidys
6	50.953937	Noemi borja padilla		3226067786											Noemi
7	40938199	LEDIS NAVARRO		3024486922											LEDIS
8	26069253	LINA Veltran	no tiene	notiene											LINA
9	10765429	CARLOS Mendoza		3008078844											CARLOS
10	1068659569	Derlys Herrera Diaz													Derlys Herrera
11	1068659679	Rosario Herrera Z.													Rosario
12	1068657258	Maria Diaz Gomez.													Maria Diaz
13	78038252	Carlos Diaz Gomez													Carlos Diaz
14	1068664720	Mónica Jesus Beltran	no tiene	3											Monica Jesus

SECRETARIA RESPONSABLE _____ _____ **FUNCIONARIO RESPONSABLE** _____

** El municipio de Cienaga de Oro, dando cumplimiento a la ley y a la política de protección de datos, le notifica que la información suministrada dentro del presente formato, es de uso y conocimiento exclusivo de la administración municipal. El diligenciamiento de esta información es voluntario. Los participantes pueden abstenerse de suministrar en forma parcial o total la información que se solicita en este formulario*

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Ciénaga de Oro

Listado General de Asistencia

Numeración de Lista	3- de - 3
Fecha del Evento	22/1/2026
Nombre del Evento:	
Funcionario Responsable	

Consecutivo	No. Identificación	Nombres y Apellidos	Correo Electrónico	Teléfono	Señale con una X, y llene el cuadro según corresponda										Firma o huella
					Sexo		Condición			Edad en años	Grupo Étnico				
					Masculino	Femenino	Víctima	Discapacidad	LGTBQ+		Afro	Indígena	Mestizo	Otro	
1	1042444580	Yorday Liz Arcon Sandoval	Karolayarcon@hotmail.com	3128023255		X	X			33					
2	10901686	Josefina Sandoval Vasquez		3106133334	X					66					
3	39277633	Nelis Ariz villadiego		3107133600		X	X			54					Nelis Ariz villadiego
4	1003193708	Nailis Disperuza	nailisnisperuza@gmail.com	3206565996		X				36					Nailis Disperuza
5	1068136180	María Ramos	María Ramoscaymail.com	3104779983			X			32					María Ramos
6	1064661991	manuelruiz		3147928879	X					38					manuelruiz
7	1043798660 Alvaro Barreto	Alvaro Barreto		3001988634	X					43					Alvaro Barreto
8	1.003.457.178	Kelly Reyes Suárez		3148968974		X				36					Kelly Reyes
9	32253994	Elida Rosa Deandrus		3042074057		X				65					
10	1065293603	Silena Orangefloren		3142888159											
11	50954036	Luzdi del carmen rivero		3143854351											
12	50.953.597	Diana Salcedo		3113373443											
13	26.161.085	Eladi Suarez													
14	25868566	Cecilia Ramos Regino				X				72					ND

SECRETARIA RESPONSABLE _____ _____ FUNCIONARIO RESPONSABLE _____

** El municipio de Cienaga de Oro, dando cumplimiento a la ley y a la política de protección de datos, le notifica que la información suministrada dentro del presente formato, es de uso y conocimiento exclusivo de la administración municipal. El diligenciamiento de esta información es voluntario. Los participantes pueden abstenerse de suministrar en forma parcial o total la información que se solicita en este formulario*

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Ciénaga de Oro

Listado General de Asistencia

Numeración de Lista	1- de - 2
Fecha del Evento	22/1/2026

Nombre del Evento:

Funcionario Responsable

Consecutivo	No. Identificación	Nombres y Apellidos	Correo Electrónico	Teléfono	Señale con una X, y llene el cuadro según corresponda										Firma o huella
					Sexo		Condición			Edad en años	Grupo Étnico				
					Masculino	Femenino	Víctima	Discapacidad	LGTBQ+		Afro	Indígena	Mestizo	Otro	
1	1068657859	Leonardo F. Polo Guzman.	Leonardo Fabio	3137621980	X					36					Leonardo Polo.
2	1065292559	Britney G. Martinez Villar	britneymartinezv@gmail.com	3045335706		X				21					Britney Martinez
3	1068660480	Angelica Argumedo Angel	angelicamadoc22@gmail.com	3043625010		X				37					Angelica Argumedo
4	2759358	José Bruno E.		3217146487	X		X			60					José Bruno E.
5	25872546	Florencia Caraballo Hoyos		3233892063		X	X			58					Florencia Caraballo Hoyos
6	1007734008	[illegible]	VACORAMEJA@GMAIL.COM	3007984999			X			63					Candelaria Mendoza
7	57700803	Candelaria mendoza		3148498487											Misladis A.
8	~~1.5.874658~~ 57700803	Misladis Araujo		3103541802											
9	1067910530	Smith Montesinos Arrieta		3145590583			X			44					Smith Montesinos
10															
11															
12															
13															
14															

SECRETARIA RESPONSABLE _____ _____ _____ **FUNCIONARIO RESPONSABLE** _____

** El municipio de Cienaga de Oro, dando cumplimiento a la ley y a la política de protección de datos, le notifica que la información suministrada dentro del presente formato, es de uso y conocimiento exclusivo de la administración municipal. El diligenciamiento de esta información es voluntario. Los participantes pueden abstenerse de suministrar en forma parcial o total la información que se solicita en este formulario*

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Ciénaga de Oro

Listado General de Asistencia

Numeración de Lista	3- de - 3
Fecha del Evento	23/11/2021

Nombre del Evento:

Funcionario Responsable

Consecutivo	No. Identificación	Nombres y Apellidos	Correo Electrónico	Teléfono	Señale con una X, y llene el cuadro según corresponda										Firma o huella
					Sexo		Condición			Edad en años	Grupo Étnico				
					Masculino	Femenino	Victima	Discapacidad	LGTBQ+		Afro	Indigena	Mestizo	Otro	
1	to 542 315 Edins	Edinson Hendez cordero	no tiene	3004309487											Edinson H.
2	1'068.660.542	René Dorado	luisfernedoradoMile@gmail	3126080018	X					37					René Dorado
3	25.773.742	Evendido pastrano O.	no tiene.	3148416153		X				43					Evendido pastr
4	1003205903	Anlis Ramos Bolaños	AnlisdelRosarioRamos@com	3215249091		X				37					Anlis Ramos
5	1062605894	Nedis Nisperuza				X				36					Nedis Nisperuza
6	1069468899	Elvia Bentes		3135367166		X				39					Elvia fuentes
7	25800456	Carmen palmera		3d6393133		X				44					Carmen palmera
8	25873952	Rosalba Bohorquez	No tiene	3204541687		X				56					Rosalba B.
9	25873674	Morela Dia		3226105737			X								Morela
10	1067080258	Jorge Carm		3215736261											Luis Carm
11	1063283966	Hernan Pastrana	hernanromero2021@gmail.com	3176675677	X		X			37					Hernan Pastrana
12	2761756	Jorgeluiz Diaz		3235866083	X		X			57					Jorge Diaz
13	78693055	Roberto Diaz			X		X			70					Roberto Diaz
14	1003458093	Sergey Roma Florez		3234248613		X				36					Sergey Roma

SECRETARIA RESPONSABLE _____ _____ **FUNCIONARIO RESPONSABLE** _____

** El municipio de Cienaga de Oro, dando cumplimiento a la ley y a la política de protección de datos, le notifica que la información suministrada dentro del presente formato, es de uso y conocimiento exclusivo de la administración municipal. El diligenciamiento de esta información es voluntario. Los participantes pueden abstenerse de suministrar en forma parcial o total la información que se solicita en este formulario*

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Ciénaga de Oro

Listado General de Asistencia

Numeración de Lista: 3- de - 3

Fecha del Evento: 23/4/2025

Nombre del Evento:

Funcionario Responsable

Consecutivo	No. Identificación	Nombres y Apellidos	Correo Electrónico	Teléfono	Señale con una X, y llene el cuadro según corresponda										Firma o huella
					Sexo		Condición			Edad en años	Grupo Étnico				
					Masculino	Femenino	Víctima	Discapacidad	LGTBQ+		Afro	Indigena	Mestizo	Otro	
1	1068662359	Mirleth Espinosa P.		3122340095		X									Mirleth Espinosa
2	25876505	piedad Hdez		3135899450		X									Piedad Hdez
3	1064991361	yurley M.		3174449172		x									yurley M.
4	25873707	Lidis urango		3011442455		X									Lidis urango
5	1069476705	Ana Macea Simanca		3233556048		X									Ana Macea.
6	1007134102	Yeison RIVERA Guillin		3059368171	X										Yeison R.
7	78036086	YOVANI GERRA		3043364706											YOVANI
8	78038398	Winston Pinto P		3224375130	X										Winston P
9	7756178	SUSANA Pacheco		3118987901											SUSANA P.
10	27558889	Luis Hoyos 13		3216858756											Luis Hoyos
11	Alfredo	Maestra. V.		3252939962											
12	adargo	25869 308													
13	salud sotelo	1073 972 017		3226267455											Salud sotelo
14	26163959	Deivis sotelo		3166224233											

SECRETARIA RESPONSABLE _____ _____ FUNCIONARIO RESPONSABLE _____

** El municipio de Cienaga de Oro, dando cumplimiento a la ley y a la política de protección de datos, le notifica que la información suministrada dentro del presente formato, es de uso y conocimiento exclusivo de la administración municipal. El diligenciamiento de esta información es voluntario. Los participantes pueden abstenerse de suministrar en forma parcial o total la información que se solicita en este formulario*

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Ciénaga de Oro

Listado General de Asistencia

Numeración de Lista	3- de - 3
Fecha del Evento	22/4/2026
Nombre del Evento:	Funcionario Responsable

Consecutivo	No. Identificación	Nombres y Apellidos	Correo Electrónico	Teléfono	Señale con una X, y llene el cuadro según corresponda											Firma o huella
					Sexo		Condición			Edad en años	Grupo Étnico					
					Masculino	Femenino	Victima	Discapacidad	LGTBQ+		Afro	Indigena	Mestizo	Otro		
1	1068661800	Edilberto Berrocal	Edilbertoquiroga088	3136190574	X											Edilberto Berrocal
2	1051742350	Diana Hernandez		3214459571												Diana H
3	78729557	Luis Ramon Dorado		3004173240												Luis Dorado
4	26039479	Ximena Oquendo		3185795345												Ximena
5	2779387	Pedro nolasco monte														Pedro
6	25877955	Erika Rambao		3103533062												Erika R
7	50954947	Daisy Villar		3145897898												Daisy Villar
8	enriquepicon															
9	Tomas	Diaz 10.915825		321 5679979												
10	9.754003	Juan Camil		3009498379												Juan Camil
11	10981186	Hernan Salcedo		3113283928												Hernan S
12	1068665682	Berta Ruiz		3042310332												Berta Ruiz
13	78038988	Qualbis. Diaz.		3105184973												Qualbis. Diaz.
14	1102578776	Lucelys Ruz Aviles		3188597094												Lucelys Ruz A.

SECRETARIA RESPONSABLE _____ _____ **FUNCIONARIO RESPONSABLE** _____

** El municipio de Cienaga de Oro, dando cumplimiento a la ley y a la política de protección de datos, le notifica que la información suministrada dentro del presente formato, es de uso y conocimiento exclusivo de la administración municipal. El diligenciamiento de esta información es voluntario. Los participantes pueden abstenerse de suministrar en forma parcial o total la información que se solicita en este formulario*

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 16600007762

SUCURSAL ALAMEDAS DEL SINU

ESTUDIO, DISEæOS Y CONSTRUCCION DEL CENT

CR 17 5 13

CIENAGA DE ORO CORDOBA

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	165,969,106
TOTAL ABONOS	$	857,542,288.51	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	42,288.51
SALDO ACTUAL	$	857,542,288.51	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/12	PAGO INTERBANCARIO			857,500,000.00	857,500,000.00
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			42,288.51	857,542,288.51
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Certificación Bancaria

Bancolombia

Fecha, 01 de Noviembre de 2025

Señor(a)

A quien interese

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar **MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA** identificado (a) con **NIT 800096746**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	166-000077-62	2025/11/01	ATIVO

Atentamente,
Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO N.º 2311 MINISTERIO – MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA".		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (si es urbano: Dirección exacta y barrio sí es rural: vereda y breve descripción para llegar)	Calle 3 Carrera 1f - Urbanización Villa Sultana del Municipio de Ciénaga		
VALOR TOTAL APORTES PARA EL PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**	$	2.450.000.000,00
	APORTES MIN – FONSECON	$	2.450.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO	N/A	
	OTROS APORTES	N/A	
FECHA SUSCRIPCIÓN	6 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31 DE JULIO DE 2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. OLGA TIRADO MIRANDA	06/11/2025	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 56825	07/11/2025	
	No. 7225	07/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	**HITO**	**DESDE**	**HASTA**
	PRIMERA PRÓRROGA		
	SEGUNDA PRÓRROGA		
	TERCERA PRÓRROGA		
	CUARTA PRÓRROGA		
	QUINTA PRÓRROGA		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	**HITO**	**DESDE**	**HASTA**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 31/01/2027		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA		$	1.996.711.729
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA		$	453.288.271

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- **Convenio interadministrativo** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Del treinta y cinco 35% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la	NO APLICA		$ 857.500.000

	supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	Del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	NO APLICA		$ 735.000.000
TERCER DESEMBOLSO	Del veinticinco por ciento (25%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	50%		$ 612.500.000

CUARTO DESEMBOLSO	Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO. Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio D. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), E. Entrega del segundo video F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	100%		
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**0**
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**0**

3. PÓLIZA CONVENIO

- **Nombre Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No.	No. ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
53-44-101041564	0	Cumplimiento del contrato	$ 490.000.000	06/11/2025	31/01/2027
		Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra:*** número de proceso: N/A (Los contratos derivados de obra e interventoría non han iniciado debido a que se están organizando documentos técnicos para armar prepliegos, se están actualizando certificados de servicios públicos y documentos prediales).

DESCRIPCIÓN	OBJETO			VALOR
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA			$ 0,00
	DD/MM/AAAA			$ 0,00
Nombre contratista				
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prorrogas, Suspensiones y reinicios	**HITO**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	

(adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha de terminación inicial del Contrato			
Fecha de terminación final del contrato			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA N°			
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL			
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN ACTA DE INICIO			
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN SUSPENSIÓN Y REINICIO 01			

- ***Contrato de Interventoría de estudios, diseños y obra:*** *número de proceso N/A* (Los contratos derivados de obra e interventoría non han iniciado debido a que se están organizando documentos técnicos para armar prepliegos, se están actualizando certificados de servicios públicos y documentos prediales).

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha de terminación inicial del Contrato			
Fecha de terminación final			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA N°			
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN ACTA DE INICIO	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**

SUSPENSIÓN Y REINICIO O1			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	MES 1		NOVIEMBRE 2025
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			
INFORME FINANCIERO			
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**RENDIMIENTOS GENERADOS**	DESDE: 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	$
	El saldo de la cuenta bancaria a 30 de noviembre del 2025 es de $0 el saldo de rendimientos financieros a la fecha es de $0 , a la fecha no se ha recibido el primer desembolso por parte del Ministerio.		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
OTROS	Se anexa: • Informe financiero noviembre 2025		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:												
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: N/A									**PORCENTAJE (%)**			
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA												
% EJECUTADO DE OBRA												
% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
	MES 13	**MES 14**	**MES 15**	**MES 16**	**MES 17**	**MES 18**	**MES 19**	**MES 20**	**MES 21**	**MES 22**	**MES 23**	**MES 24**
	MES 25	**MES 26**	**MES 27**	**MES 28**	**MES 29**	**MES 30**	**MES 31**	**MES 32**	**MES 33**	**MES 34**	**MES 35**	**MES 36**

INFORME MES 1 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2025

AVANCE DEL CONVENIO: 0%

ESTADO:

EJECUCIÓN, ACTIVIDAD Los contratos derivados de obra e interventoría no han iniciado debido a que se están organizando documentos técnicos para armar prepliegos, se están actualizando certificados de servicios públicos y documentos prediales

ÍTEM	VALOR	VALOR PORCENTUAL	% EJECUCIÓN INDIVIDUAL ACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTUAL	% EJECUTADO DEL CONTRATO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 149.827.981	6.11%	0,00%	$ 0	0%
INTERVENTORÍA	$ 84.123.457	3,43%	0,00%	$ 0	0%
OBRA CIVIL	$ 1.846.883.748	75,38 %	0,00%	$ 0	0%
INTERVENTORÍA	$ 369.164.814	15,06 %	0,00%	$ 0	0%
TOTAL, CONTRATO	$ 2.450.000.000	100.00%	**AVANCE DEL CONTRATO**	**$0**	**0%**

RECURSOS GIRADOS: $ 0 A LA FECHA EL MUNICIPIO NO HA RECIBIDO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No 2311 DE 2025.

PENDIENTE POR RECIBIR: $ 2.450.000.000 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.

INFORME DE ACTIVIDADES

CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS

Los contratos derivados de obra e interventoría no han iniciado debido a que se están organizando documentos técnicos para armar prepliegos, se están actualizando certificados de servicios públicos y documentos prediales.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Hasta la fecha, NO se han suscrito Actas parciales de obra e interventoría.

ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO	OBSERVACIONES
ACTA PARCIAL No 01			
ACTA PARCIAL No 02			
ACTA PARCIAL No 03			


SOBRE EL CONVENIO Y LOS CONTRATOS DERIVADOS

Durante el periodo reportado, la Administración Municipal adelantó diversas gestiones administrativas y contractuales orientadas a garantizar la continuidad del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2311 de 2025 – "Centro De Convivencia Ciudadana "Paz A Lo Bien" Tipo I - Municipio De Ciénaga De Oro - Córdoba". Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- El día 19 de noviembre de 2025 se respondió correo de solicitud de Actores del Convenio, en el cual el municipio indico el nombre del Supervisor del Convenio y el apoyo a la supervisión.
- El día 20 de noviembre de 2025 se envió correo de solicitud de primer desembolso al Ministerio del Interior con sus respectivos anexos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO."
- Gestiones administrativas y contractuales en pro de la publicación de los proceso de contratación de obra e interventoría.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREO ELECTRONICO - SOLICITUD PRIMER DESEMBOLSO

SECRETARIA DE PLANEACION <secretaria.planeacion@cienagadeoro-cordoba.gov.co> para Andresf.hernandez, Julian.hernandez, Olga, ajmc0820 Buenos dias ING JUAN CAMILO HERNANDEZ Cordial saludo En atención a su solicitud me permito informar que el funcionario a cargo de la supervisión del Convenio No 2311 de 2025 corresponde a: - **Supervisor del convenio:** DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE - Cargo: Secretario de Planeación Municipal - Cel: 3012087541 - **Equipo técnico del convenio:** - Olga Tirado Miranda - Ing. Apoyo a la supervisión (Contratista) - Cel: 3013640396 Adicionalmente se adjunta CRONOGRAMA del Convenio, para revisión, aprobación y fines pertinentes, con el fin de continuar con el perfeccionamiento del Convenio e iniciar proceso de contratación de obra e interventoría. **DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE** Secretario de Planeación Municipal Municipio de Ciénaga de Oro Departamento de Córdoba *DE ACUERDO CON LO EXPUESTO CON LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SUS SENTENCIAS C-421 DE 1997, T377 DEL 2000, T497 DE 2001 Y EL CONSEJO DE ESTADO SECCION CUARTA SENTENCIA 99/0199 EXPENDIENTE 3403 ESTABLECIERON QUE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS POR MEDIO ELECTRONICO TIENE EL MISMO VALOR JURIDICO QUE LA RECIBIDA POR LA VENTANILLA DE LA ENTIDAD* *** **Un archivo adjunto** • Analizados por Gmail 01. CRONOGRAM...	**CORREO ELECTRONICO – ACTORES DEL CONVENIO 2311 DE 2025**

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

ING. DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor

Elaboró: Ing. Olga Tirado Miranda – Apoyo Secretaria de Planeación
Reviso y Aprobó: Ing. David Antonio González Puente - Secretario de Planeación Municipal

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2311 DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

INFORME FINANCIERO DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA

PROYECTO (S):

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

CUENTA (AHORROS) No.: 166-000077-62 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 2.450.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.450.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 1 $ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: $ 0,00

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL **$ 0,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 166-000077-62 A LA FECHA (1) **$ 0,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO				$ 0,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/11/2025	$ 0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO N.º 2311 MINISTERIO – MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA".		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (si es urbano: Dirección exacta y barrio sí es rural: vereda y breve descripción para llegar)	Calle 3 Carrera 1f - Urbanización Villa Sultana del Municipio de Ciénaga		
VALOR TOTAL APORTES PARA EL PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**	$	2.450.000.000,00
	APORTES MIN – FONSECON	$	2.450.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO	N/A	
	OTROS APORTES	N/A	
FECHA SUSCRIPCIÓN	6 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31 DE JULIO DE 2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. OLGA TIRADO MIRANDA	06/11/2025	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 56825	07/11/2025	
	No. 7225	07/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	**HITO**	**DESDE**	**HASTA**
	PRIMERA PRÓRROGA		
	SEGUNDA PRÓRROGA		
	TERCERA PRÓRROGA		
	CUARTA PRÓRROGA		
	QUINTA PRÓRROGA		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	**HITO**	**DESDE**	**HASTA**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 31/01/2027		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA		$	1.996.711.729
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA		$	453.288.271

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- **Convenio interadministrativo** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Del treinta y cinco 35% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del	NO APLICA	26/12/2025	$ 857.500.000

	convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	Del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	NO APLICA		$ 735.000.000
TERCER DESEMBOLSO	Del veinticinco por ciento (25%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	50%		$ 612.500.000

CUARTO DESEMBOLSO	Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO. Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio D. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), E. Entrega del segundo video F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	100%		
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**0**
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**0**

3. PÓLIZA CONVENIO

- **Nombre Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No.	No. ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
53-44-101041564	0	Cumplimiento del contrato	$ 490.000.000	06/11/2025	31/01/2027
		Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra:*** número de proceso: N/A (Los contratos derivados de obra e interventoría non han iniciado debido a que se están organizando documentos técnicos para armar prepliegos, se están actualizando certificados de servicios públicos y documentos prediales).

DESCRIPCIÓN	OBJETO			VALOR
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA			$ 0,00
	DD/MM/AAAA			$ 0,00
Nombre contratista				
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prorrogas, Suspensiones y reinicios	**HITO**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	

(adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha de terminación inicial del Contrato			
Fecha de terminación final del contrato			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA N°			
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL			
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN ACTA DE INICIO			
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN SUSPENSIÓN Y REINICIO 01			

- ***Contrato de Interventoría de estudios, diseños y obra:*** *número de proceso N/A* (Los contratos derivados de obra e interventoría non han iniciado debido a que se están organizando documentos técnicos para armar prepliegos, se están actualizando certificados de servicios públicos y documentos prediales).

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha de terminación inicial del Contrato			
Fecha de terminación final			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA N°			
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN ACTA DE INICIO	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**

SUSPENSIÓN Y REINICIO O1			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	MES 2		DICIEMBRE 2025
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			
INFORME FINANCIERO			
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**RENDIMIENTOS GENERADOS**	DESDE: 1 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 42.288,51
	El saldo de la cuenta bancaria a 31 de diciembre del 2025 es de $ 857.542.288,51 el saldo de rendimientos financieros a la fecha es de $42.288,51		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
OTROS	Se anexa: • Informe financiero diciembre 2025 • Extracto bancario a Diciembre 31 de 2025		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:											
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: N/A									**PORCENTAJE (%)**		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA											
% EJECUTADO DE OBRA											
% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
	MES 13	**MES 14**	**MES 15**	**MES 16**	**MES 17**	**MES 18**	**MES 19**	**MES 20**	**MES 21**	**MES 22**	**MES 23**	**MES 24**
	MES 25	**MES 26**	**MES 27**	**MES 28**	**MES 29**	**MES 30**	**MES 31**	**MES 32**	**MES 33**	**MES 34**	**MES 35**	**MES 36**

INFORME MES 1 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2025

AVANCE DEL CONVENIO: 0%

ESTADO:

EJECUCIÓN, ACTIVIDAD Los contratos derivados de obra e interventoría no han iniciado debido a que se están organizando documentos técnicos para armar prepliegos, se están actualizando certificados de servicios públicos y documentos prediales

ÍTEM	VALOR	VALOR PORCENTUAL	% EJECUCIÓN INDIVIDUAL ACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTUAL	% EJECUTADO DEL CONTRATO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 149.827.981	6.11%	0,00%	$ 0	0%
INTERVENTORÍA	$ 84.123.457	3,43%	0,00%	$ 0	0%
OBRA CIVIL	$ 1.846.883.748	75,38 %	0,00%	$ 0	0%
INTERVENTORÍA	$ 369.164.814	15,06 %	0,00%	$ 0	0%
TOTAL, CONTRATO	$ 2.450.000.000	100.00%	**AVANCE DEL CONTRATO**	**$0**	**0%**

RECURSOS GIRADOS: $ 857.500.000 A LA FECHA EL MUNICIPIO RECIBIO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No 2311 DE 2025.

PENDIENTE POR RECIBIR: $ 1.592.422.469,47 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

INFORME DE ACTIVIDADES

CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS

Los contratos derivados de obra e interventoría no han iniciado debido a que se están organizando documentos técnicos para armar prepliegos, se están actualizando certificados de servicios públicos y documentos prediales.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Hasta la fecha, NO se han suscrito Actas parciales de obra e interventoría.

ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO	OBSERVACIONES
ACTA PARCIAL No 01			
ACTA PARCIAL No 02			
ACTA PARCIAL No 03			

SOBRE EL CONVENIO Y LOS CONTRATOS DERIVADOS

Durante el periodo reportado, la Administración Municipal adelantó diversas gestiones administrativas y contractuales orientadas a garantizar la continuidad del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2311 de 2025 – "Centro De Convivencia Ciudadana "Paz A Lo Bien" Tipo I - Municipio De Ciénaga De Oro - Córdoba". Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Gestiones administrativas y contractuales en pro de la publicación de los proceso de contratación de obra e interventoría.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

ING. DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor

Elaboró: Ing. Olga Tirado Miranda – Apoyo Secretaria de Planeación
Reviso y Aprobó: Ing. David Antonio González Puente - Secretario de Planeación Municipal

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2311 DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA

PROYECTO (S):

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

CUENTA (AHORROS) No.: 166-000077-62 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 2.450.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.450.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

FECHA DE GIRO 26/12/2025
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 1 $ 857.500.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: $ 0,00

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL **$ 857.500.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 166-000077-62 A LA FECHA (1) **$ 857.500.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
					$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/11/2025	$ 0,00
31/12/2025	$ 42.288,51
TOTAL (3)	**$ 42.288,51**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
31/12/2025	$ 0,00	0
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 857.500.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 42.288,51

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 42.288,51**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 857.542.288,51**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER **$ 42.288,51**

OBSERVACIONES El saldo de la cuenta bancaria a 31 diciembre del 2025 es de $ 857.500.000 el saldo de rendimientos financieros a la fecha es de $42.288,51 el valor devolución de rendimientos generados a la fecha es de $0.

FIRMA

DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Supervisor Municipio Cienaga de Oro
Secretario de Planeacion

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES. (N/A)

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 16600007762

SUCURSAL ALAMEDAS DEL SINU

ESTUDIO, DISEæOS Y CONSTRUCCION DEL CENT

CR 17 5 13

CIENAGA DE ORO CORDOBA

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	165,969,106
TOTAL ABONOS	$	857,542,288.51	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	42,288.51
SALDO ACTUAL	$	857,542,288.51	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/12	PAGO INTERBANCARIO			857,500,000.00	857,500,000.00
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			42,288.51	857,542,288.51
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO N.º 2311 MINISTERIO – MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA".		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (si es urbano: Dirección exacta y barrio sí es rural: vereda y breve descripción para llegar)	Calle 3 Carrera 1f - Urbanización Villa Sultana del Municipio de Ciénaga		
VALOR TOTAL APORTES PARA EL PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**	$	2.450.000.000,00
	APORTES MIN – FONSECON	$	2.450.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO	N/A	
	OTROS APORTES	N/A	
FECHA SUSCRIPCIÓN	6 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31 DE JULIO DE 2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. OLGA TIRADO MIRANDA	20/01/2026	31/07/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 56825	07/11/2025	
	No. 7225	07/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	**HITO**	**DESDE**	**HASTA**
	PRIMERA PRÓRROGA		
	SEGUNDA PRÓRROGA		
	TERCERA PRÓRROGA		
	CUARTA PRÓRROGA		
	QUINTA PRÓRROGA		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	**HITO**	**DESDE**	**HASTA**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 31/01/2027		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA		$	1.996.711.729
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA		$	453.288.271

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- **Convenio interadministrativo** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Del treinta y cinco 35% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del	NO APLICA	26/12/2025	$ 857.500.000

	convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	Del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	NO APLICA		$ 735.000.000
TERCER DESEMBOLSO	Del veinticinco por ciento (25%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	50%		$ 612.500.000

CUARTO DESEMBOLSO	Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO. Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio D. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), E. Entrega del segundo video F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	100%		
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**0**
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**0**

3. PÓLIZA CONVENIO

- **Nombre Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No.	No. ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
53-44-101041564	0	Cumplimiento del contrato	$ 490.000.000	06/11/2025	31/01/2027
		Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra:*** número de proceso: L.P-004-2026 (Los contratos derivados de obra e interventoría no han iniciado debido a que el proceso de contratación de obra tuvo su apertura preliminar el día 14 de enero de 2026, se debe esperar que se surtan los plazos contractuales para la elección del contratista de obra y de interventoría).

DESCRIPCIÓN	OBJETO			VALOR
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA			$ 0,00
	DD/MM/AAAA			$ 0,00
Nombre contratista				
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prorrogas, Suspensiones y	**HITO**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	

reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha de terminación inicial del Contrato			
Fecha de terminación final del contrato			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA N°			
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL			
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN ACTA DE INICIO			
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN SUSPENSIÓN Y REINICIO 01			

- ***Contrato de Interventoría de estudios, diseños y obra:*** *número de proceso N/A* (Los contratos derivados de obra e interventoría non han iniciado debido a que se están organizando documentos técnicos para armar prepliegos, se están actualizando certificados de servicios públicos y documentos prediales).

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista		
Fecha de Acta de inicio del contrato		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)		
Fecha de terminación inicial del Contrato		
Fecha de terminación final		
VALOR TOTAL CONTRATADO:		
COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA N°		

FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN ACTA DE INICIO	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**

	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN SUSPENSIÓN Y REINICIO O1			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	MES 3	ENERO	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			
INFORME FINANCIERO			
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**RENDIMIENTOS GENERADOS**	DESDE: 01 DE ENERO DE 2026 HASTA: 31 DE ENERO DE 2026	$ 197.424,25
	El saldo de la cuenta bancaria a 31 de ENERO del 2026 es de $ 857.739.712,76, el saldo de rendimientos financieros (acumulado) a la fecha es de $ 239.712,76		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
OTROS	Se anexa: • Informe financiero enero 2026 • Extracto bancario a enero 31 de 2026		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:											
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: N/A									**PORCENTAJE (%)**		
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA									0%		
% EJECUTADO DE OBRA									0%		
% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
	MES 13	**MES 14**	**MES 15**	**MES 16**	**MES 17**	**MES 18**	**MES 19**	**MES 20**	**MES 21**	**MES 22**	**MES 23**	**MES 24**
	MES 25	**MES 26**	**MES 27**	**MES 28**	**MES 29**	**MES 30**	**MES 31**	**MES 32**	**MES 33**	**MES 34**	**MES 35**	**MES 36**

INFORME MES 3 CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2026

AVANCE DEL CONVENIO: 0%

ESTADO:

EJECUCIÓN, ACTIVIDAD Los contratos derivados de obra e interventoría no han iniciado debido a que el proceso de contratación de obra tuvo su apertura preliminar el día 14 de enero de 2026, se debe esperar que se surtan los plazos contractuales para la elección del contratista de obra y de interventoría.

ÍTEM	VALOR	VALOR PORCENTUAL	% EJECUCIÓN INDIVIDUAL ACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTUAL	% EJECUTADO DEL CONTRATO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 149.827.981	6.11%	0,00%	$ 0	0%
INTERVENTORÍA	$ 84.123.457	3,43%	0,00%	$ 0	0%
OBRA CIVIL	$ 1.846.883.748	75,38 %	0,00%	$ 0	0%
INTERVENTORÍA	$ 369.164.814	15,06 %	0,00%	$ 0	0%
TOTAL, CONTRATO	$ 2.450.000.000	100.00%	**AVANCE DEL CONTRATO**	**$0**	**0%**

RECURSOS GIRADOS: $ 857.500.000 A LA FECHA EL MUNICIPIO RECIBIO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No 2311 DE 2025.

PENDIENTE POR RECIBIR: $ 1.592.422.469,47 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

INFORME DE ACTIVIDADES

CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS

Los contratos derivados de obra e interventoría no han iniciado debido a que el proceso de contratación de obra tuvo su apertura preliminar el día 14 de enero de 2026, se debe esperar que se surtan los plazos contractuales para la elección del contratista de obra y de interventoría, adicionalmente, se están actualizando certificados de servicios públicos y documentos prediales.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Hasta la fecha, NO se han suscrito Actas parciales de obra e interventoría.

ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO	OBSERVACIONES
ACTA PARCIAL No 01			
ACTA PARCIAL No 02			
ACTA PARCIAL No 03			

SOBRE EL CONVENIO Y LOS CONTRATOS DERIVADOS

Durante el periodo reportado, la Administración Municipal adelantó diversas gestiones administrativas y contractuales orientadas a garantizar la continuidad del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2311 de 2025 – "Centro De Convivencia Ciudadana "Paz A Lo Bien" Tipo I - Municipio De Ciénaga De Oro - Córdoba". Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Gestiones administrativas y contractuales en pro de la publicación de los proceso de contratación de obra e interventoría.

7. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

8. **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

9. **SUPERVISOR MUNICIPIO**

ING. DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor

Elaboró: Ing. Olga Tirado Miranda – Apoyo Secretaria de Planeación
Reviso y Aprobó: Ing. David Antonio González Puente - Secretario de Planeación Municipal

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2311 DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA

PROYECTO (S):

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

CUENTA (AHORROS) No.: 166-000077-62 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 2.450.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.450.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

FECHA DE GIRO 26/12/2025
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 1 $ 857.500.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: $ 0,00

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 857.500.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 166-000077-62 A LA FECHA (1) **$ 857,760,812.38**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
					$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/11/2025	$ 0,00
31/12/2025	$ 42.288,51
31/01/2026	$ 197.424,25
TOTAL (3)	**$ 239.712,76**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
31/01/2026	$ 0,00	0
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 857.500.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 239.712,76

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 239.712,76**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 857.739.712,76**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL **$ 857.739.712,76**

OBSERVACIONES El saldo de la cuenta bancaria a 31 enero del 2026 es de $ 857.500.000 el saldo de rendimientos financieros a la fecha es de $239.712,76 el valor devolución de rendimientos generados a la fecha es de $0.

FIRMA

DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Supervisor Municipio Cienaga de Oro
Secretario de Planeacion

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES. (N/A)

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 16600007762

SUCURSAL ALAMEDAS DEL SINU

ESTUDIO, DISEæOS Y CONSTRUCCION DEL CENT

CR 17 5 13

CIENAGA DE ORO CORDOBA

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	857,760,812.38	*SALDO PROMEDIO*	$	857,767,863
TOTAL ABONOS	$	197,424.25	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	197,424.25
SALDO ACTUAL	$	857,958,236.63	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			197,424.25	857,958,236.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO N.º 2311 MINISTERIO – MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA".		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (si es urbano: Dirección exacta y barrio sí es rural: vereda y breve descripción para llegar)	Calle 3 Carrera 1f - Urbanización Villa Sultana del Municipio de Ciénaga		
VALOR TOTAL APORTES PARA EL PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**	$	2.450.000.000,00
	APORTES MIN – FONSECON	$	2.450.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO	N/A	
	OTROS APORTES	N/A	
FECHA SUSCRIPCIÓN	6 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31 DE JULIO DE 2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. OLGA TIRADO MIRANDA	20/01/2026	31/07/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 56825	07/11/2025	
	No. 7225	07/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	**HITO**	**DESDE**	**HASTA**
	PRIMERA PRÓRROGA		
	SEGUNDA PRÓRROGA		
	TERCERA PRÓRROGA		
	CUARTA PRÓRROGA		
	QUINTA PRÓRROGA		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	**HITO**	**DESDE**	**HASTA**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 31/01/2027		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA		$	1.996.711.729
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA		$	453.288.271

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- **Convenio interadministrativo** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Del treinta y cinco 35% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del	NO APLICA	26/12/2025	$ 857.500.000

	convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	Del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	NO APLICA		$ 735.000.000
TERCER DESEMBOLSO	Del veinticinco por ciento (25%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	50%		$ 612.500.000

CUARTO DESEMBOLSO	Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO. Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio D. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), E. Entrega del segundo video F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	100%		
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**0**
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**0**

3. PÓLIZA CONVENIO

- **Nombre Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No.	No. ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
53-44-101041564	0	Cumplimiento del contrato	$ 490.000.000	06/11/2025	31/01/2027
		Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra:*** número de proceso: L.P-004-2026 (Los contratos derivados de obra e interventoría no han iniciado debido a que el proceso de contratación de obra tuvo su apertura preliminar el día 14 de enero de 2026, se debe esperar que se surtan los plazos contractuales para la elección del contratista de obra y de interventoría; a la fecha se encuentra adjudicado el contrato de obra con informe de evaluación final de fecha 25 de febrero de 2026).

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista		
Fecha de Acta de inicio del contrato		

Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**HITO**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
Fecha de terminación inicial del Contrato			
Fecha de terminación final del contrato			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA N°			
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL			
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN ACTA DE INICIO			
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN SUSPENSIÓN Y REINICIO 01			

- ***Contrato de Interventoría de estudios, diseños y obra:*** *número de proceso* **C.M.A-005-2026** (Los contratos derivados de obra e interventoría no han iniciado debido a que se están surtiendo los procesos de contratación. En el caso de la interventoría de estudios y diseños y obra, se realizó el cierre de entrega de propuestas el día 24 de febrero de 2026, el cual debe quedar adjudicado el día 6 de marzo de 2026).

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha de terminación inicial del Contrato			
Fecha de terminación final			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA N°			
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN ACTA DE INICIO	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN SUSPENSIÓN Y REINICIO O1	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	MES 4	FEBRERO 2026	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			
INFORME FINANCIERO			
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**RENDIMIENTOS GENERADOS**	DESDE: 01 DE FEBRERO DE 2026 HASTA: 28 DE FEBRERO DE 2026	$ 197.424,25
	El saldo de la cuenta bancaria a 28 DE FEBRERO del 2026 es de $ 857.937.137,01, el saldo de rendimientos financieros (acumulado) a la fecha es de $ 437.137,01		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
OTROS	Se anexa: • Informe financiero febrero 2026 • Extracto bancario a febrero 28 de 2026		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: N/A	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
	MES 13	**MES 14**	**MES 15**	**MES 16**	**MES 17**	**MES 18**	**MES 19**	**MES 20**	**MES 21**	**MES 22**	**MES 23**	**MES 24**
	MES 25	**MES 26**	**MES 27**	**MES 28**	**MES 29**	**MES 30**	**MES 31**	**MES 32**	**MES 33**	**MES 34**	**MES 35**	**MES 36**

INFORME MES 4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2026

AVANCE DEL CONVENIO: 0%

ESTADO:

EJECUCIÓN, ACTIVIDAD Los contratos derivados de obra e interventoría no han iniciado debido a que el proceso de contratación de obra tuvo su apertura preliminar el día 14 de enero de 2026, se debe esperar que se surtan los plazos contractuales para la elección del contratista de obra y de interventoría.

ÍTEM	**VALOR**	**VALOR PORCENTUAL**	**% EJECUCIÓN INDIVIDUAL ACTUAL**	**VALOR EJECUTADO ACTUAL**	**% EJECUTADO DEL CONTRATO**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 149.827.981	6.11%	0,00%	$ 0	0%
INTERVENTORÍA	$ 84.123.457	3,43%	0,00%	$ 0	0%
OBRA CIVIL	$ 1.846.883.748	75,38 %	0,00%	$ 0	0%
INTERVENTORÍA	$ 369.164.814	15,06 %	0,00%	$ 0	0%
TOTAL, CONTRATO	$ 2.450.000.000	100.00%	**AVANCE DEL CONTRATO**	**$0**	**0%**

RECURSOS GIRADOS: $ 857.500.000 A LA FECHA EL MUNICIPIO RECIBIO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No 2311 DE 2025.

PENDIENTE POR RECIBIR: $ 1.592.422.469,47 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

INFORME DE ACTIVIDADES

CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS

Los contratos derivados de obra e interventoría no han iniciado debido a que el proceso de contratación de obra tuvo su apertura preliminar el día 14 de enero de 2026, se debe esperar que se surtan los plazos contractuales para la elección del contratista de obra y de interventoría, adicionalmente, se están actualizando certificados de servicios públicos y documentos prediales.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Hasta la fecha, NO se han suscrito Actas parciales de obra e interventoría.

SOBRE EL CONVENIO Y LOS CONTRATOS DERIVADOS

Durante el periodo reportado, la Administración Municipal adelantó diversas gestiones administrativas y contractuales orientadas a garantizar la continuidad del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2311 de 2025 – "Centro De Convivencia Ciudadana "Paz A Lo Bien" Tipo I - Municipio De Ciénaga De Oro - Córdoba". Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Gestiones administrativas y contractuales en pro de la publicación de los procesos de contratación de obra e interventoría.
- L.P-004-2026: Proceso de Contratación de Obra – Se adjudica el 26 de febrero de 2026.
- C.M.A-005-2026: Proceso de contratación de interventoría – Se adjudica el 4 de marzo de 2026


7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

- Se realizó visita al sitio del proyecto el día 17 de febrero de 2026, con el funcionario del ministerio del Interior, Arq. Danny Aldana, con el fin de verificar la ubicación y estado actual del predio.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









9. SUPERVISOR MUNICIPIO

ING. DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor

Elaboró: Ing. Olga Tirado Miranda – Apoyo Secretaria de Planeación
Reviso y Aprobó: Ing. David Antonio González Puente - Secretario de Planeación Municipal

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2311 DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA

PROYECTO (S):

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

CUENTA (AHORROS) No.: 166-000077-62 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 2.450.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.450.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

	FECHA DE GIRO	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 1	26/12/2025 $ 857.500.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 857.500.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 166-000077-62 A LA FECHA (1) **$ 857,958,236.63**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
					$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/11/2025	$ 0,00
31/12/2025	$ 42.288,51
31/01/2026	$ 197.424,25
28/02/2026	$ 197.424,25
TOTAL (3)	**$ 437.137,01**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
28/02/2026	$ 0,00	0
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 857.500.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 437.137,01

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 437.137,01**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 857.937.137,01**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL **$ 857.937.137,01**

OBSERVACIONES

El saldo de la cuenta bancaria a 28 Febrero del 2026 es de $ 857.937.137,01 el saldo de rendimientos financieros a la fecha es de $437.137,01 el valor devolución de rendimientos generados a la fecha es de $0.

FIRMA

DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Supervisor Municipio Cienaga de Oro
Secretario de Planeacion

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES. (N/A)

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 16600007762

SUCURSAL ALAMEDAS DEL SINU

ESTUDIO, DISEæOS Y CONSTRUCCION DEL CENT

CR 17 5 13

CIENAGA DE ORO CORDOBA

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	857,760,812.38	*SALDO PROMEDIO*	$	857,767,863
TOTAL ABONOS	$	197,424.25	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	197,424.25
SALDO ACTUAL	$	857,958,236.63	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			197,424.25	857,958,236.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA