ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	09/02/2025	**ACTA No.**	22
HORA DE INICIO:	9:00:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos anteriores.

•Retiro de material RCD. **Pendiente.** El contratista comenta que se realizó la respuesta a la solicitud, pero, la interventoría indica que no recibió respuesta de los oficios. El contratista informa que va a revisar y darle continuidad a la solicitud.
•Revisión puntos de hidratación. **Cumplido.** El contratista informa que ya subsano la solicitud y la interventoría confirma esta declaración.
•Revisión puntos ecológicos. . **Cumplido.** El contratista informa que ya subsano la solicitud y la interventoría confirma esta declaración.

Componente ambiental
La interventoría indica que realizó él envió de información correspondiente a los puntos ecológicos ubicados en obra.
Se recibió un correo con una solicitud de donación de RCD junto con un certificado del uso del suelo. Se indica que esta no presenta oficio oficial, la solicitud de donación no es clara, además, la persona que aparece firmando no es la propietaria del predio. Como consecuencia a esto la interventoría solicita se realice la revisión completa de los documentos requeridos para esta donación con el fin de evitar reprocesos.

Componente social
Durante la semana del 30 de enero al 05 de febrero de 2026 la contratista continua con la atención al usuario en el punto SAU, para los tramos activos Pulí, Beltrán, Puerto Salgar, Viani y Albán.
Se revisaron los volantes de convocatoria y las presentaciones de reunión para la realización de los comités de participación de los municipios de Viani, Puerto Salgar, Beltrán y Pulí.
Se revisaron y aprobaron las piezas informativas con la convocatoria para el comité de participación del municipio de Albán, Puerto Salgar y Pulí. Adicionalmente, se revisan las piezas de divulgación sobre el cierre de la vía en Puerto Salgar y Viani.
Por parte de interventoría se revisan y se firman las actas de comité de participación del municipio de Albán y Sasaima
El 28 de enero se realiza acompañamiento por parte de la interventoría a la reunión del comité de participación en el tramo de Pulí, asistieron 7 personas.
El 29 de enero se realiza acompañamiento por parte de la interventoría al comité de participación del municipio de Albán, asistieron 20 personas, entre ellas el alcalde, el jefe de Personería y el Ingeniero residente del Contratista.
El 29 de enero se realiza acompañamiento por parte de la interventoría al comité de participación del municipio de Beltrán, asistieron 06 personas.
El 30 de enero el contratista realizo contacto con la administración municipal de Viani, a fin de tramitar autorización para el cierre de la vía que inicio el 02 de febrero de 2026 para la instalación de tubería. Asímismo, el contratista tramito autorización con la administración municipal de Puerto Salgar para el cierre de la vía por la instalación de tres tubos, por lo anterior el municipio publicó el decreto No. 013 del 29 de enero de 2026 donde se informa a la comunidad en general el cierre temporal y restricciones de tránsito vehicular en la vereda La Reines.

Componente SST
El día 2 de febrero de 2026, mediante comunicado ICCU- 221-426, se remitió al contratista la solicitud de entrega de las planillas de seguridad social del mes de enero 2026 – contratista.
El día 2 de febrero de 2026, mediante comunicado ICCU- 221-427, se remitió al contratista la solicitud de entrega del informe mensual SST del 1 al 31 de enero de 2026.
Para la semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2026, se presentó un total de 70 trabajadores activos de los cuales 52 son operativos y 16 administrativos, se presentaron novedades de 0 retiros y 2 ingresos de personal.
La interventoría presenta un reporte total de 17 trabajadores vinculados al contrato.
No se han presentado casos de accidentes de trabajo

Componente técnico
Para esta semana se presenta un programado acumulado de 24.85 % vs. un ejecutado acumulado del 28.49%, presentando un avance general del 3.36%. Con un programado semanal de 0.65% vs un ejecutado semanal de 0,77% lo que refleja una diferencia de 0.12%. Viéndose reflejado en un programado en millones de: $7.014.001.395 vs un ejecutado de $8.040.128.906 presentando una diferencia de $ 1.026.127.511

Tramo 2 Puerto Salgar
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 07/08/2025 al 24/02/2026
Capa doble riego calzada completa en el K3+570 primera capa y colocación de emulsión en la K3+570 al K3+700 las dos capas completas.
La topografía continúa la localización y replanteo del eje de la vía entre el K4+570 al K5+540.
Construcción de cunetas en material estabilizado entre el K3+100 al K3+300; total a la fecha 75ml como tramo de prueba.
En el K0+250 y K0+230 se realiza reparación de la banca debido a que por las fuertes lluvias se ha visto afectada la banca en este punto, pues el agua está erosionando nuevamente este punto.

Tramo 6 Sasaima
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 06/02/2026 al 15/06/2026
Continúa las actividades de limpieza de alcantarillas a partir del K2+900.
La actividad de rocería fue terminada y quedo en el K8+000 ambos costados.

Tramo 7 Beltrán
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 27/08/2025 al 10/03/2026.
Construcción de las alcantarillas en las abscisas K9+310, K9+570, K9+250.

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	09/02/2025	ACTA No.	22

Tramo 8 Bituima
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 24/01/2026 al 04/05/2026
Continúa las actividades de rocería en el K11+700 ambos costados .
Se inicia la limpieza de alcantarillas en el K7+300.

Tramo 12 Vianí
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 02/09/2025 al 24/03/2026
Se inicia la estabilización de la rasante mediante el uso de químico no convencional SOILBINDER, y cemento al 3% por volumen entre las abscisas K0+000 al K0+300, las lluvias han afectado el debido avance de esta actividad en el frente.

Comentarios
La entidad recuerda la importancia de acatar el cumplimiento del cronograma de los entregables del plan de acción, para evitar atrasos. A su vez indica que se está trabajando en la aprobación del personal nuevo.
Se recuerda que el inicio de la estabilización de Beltrán está programado para el 17/02/2026.
El contratista consulta como va el pago de las actas que están pendientes. La entidad indica que esta a la espera de que se complete el proceso de estas y espera que a más tardar el 20/02/2026 este realizado el giro.
La entidad indica la importancia que sobre las actas que están en trámite o próximas a ser radicadas se dé cumplimiento a los porcentajes de dedicación del personal que fue ofertado al inicio del contrato. Y resalta que si no hay aprobación del personal este no podrá ser cancelado.
La interventoría cuestiona sobre la aprobación de la hoja de vida del inspector, a lo que la entidad responde que está realizando la verificación de la información para realizar un comunicado.
La Entidad recomienda que los NP´s aprobados deben tener la justificación técnica, financiera y los correspondientes APU´s para realizar la debida solicitud a la gestón contractual.

TRAMO VIAL	ENTREGA INFORME GEOTECNIA Y PAVIMENTOS OFICIO ICCU-141-311	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCION OBSERVACIONES CONTRATISTA	APROBACION INTERVENTORIA	RADICACION CARPETA.RAR
BITUIMA	9/01/2026	14/01/2026	19/01/2026	21/01/2026	22/01/2026
GUAYABAL	14/01/2026	19/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	27/01/2026
SASAIMA	16/01/2026	21/01/2026	26/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
QUEBRADANEGRA	20/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
SAN FRANCISCO	23/01/2026	28/01/2026	02/02/2026	04/02/2026	05/02/2026
SAN JUAN DE RIOSECO	27/01/2026	30/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	09/02/2026
CAPARRAPÍ	29/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	10/02/2026	11/02/2026

CONCLUSIONES

Avance general 28.49%, valor ejecutado $8.040.128.906

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Reporte del área ambiental sobre el retiro de material RCD.	CONTRATISTA	Próximo Comité	
Construcción alcantarilla K0+250 en Puerto Salgar	CONTRATISTA	Pendiente nivel del agua	
Inicio de actividades atrasadas en los tramos de Sasaima, Bituima y Pulí, de acuerdo a la programación V5	CONTRATISTA	Próximo Comité	
Fortalecimiento de frentes de trabajo y disposición de maquinaria	CONTRATISTA	Próximo Comité	
Revisión y aprobación de NP´s	CONTRATISTA/INTERVENTORIA	Próximo Comité	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
JORGE MAURICIO CASAS VERA GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ALIDA GUERRA MONTAÑEZ RESIDENTE INTERVENTORÍA	residenteinterventoriaiccu@gmail.com	
NELSON BORJA RESIDENTE INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	nelson borja romero

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	09/02/2025	ACTA No.	22

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
MYRIAM E. SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA	sanchezmyriam990@gmail.com	
DANIEL F. VELASQUEZ FORERO PROFESIONAL SST INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
DORA MILENA SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	dmilenasanchezs@gmail.com	
NIEVES STEFANY GUERRA MONTAÑEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	nstefanygm@outlook.es	
FABIAN MATEO MORENO INSPECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
SARAY DOMINGUEZ GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
KELLY RECUERO RESIDENTE DE OBRA	controlobra.iccu@gmail.com	
NATALIA MORENO QUIROGA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	socialcaminosiccu@gmail.com	
OLGA MORENO PROFESIONAL AMBIENTAL OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
TATIANA MARTINEZ PROFESIONAL SST OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
ESTEFANIA HERNANDEZ SUPERVISORA ICCU	estefania.hernandezv@cundinamarca.gov.co	
ALEXANDRA MARTÍNEZ PROFESIONAL SOCIAL ICCU	alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co	
ANDRÉS TOLOSA PROFESIONAL AMBIENTAL ICCU	andres.tolosa@cundinamarca.gov.co	
ISABEL HERNANDEZ APOYO A LA SUPERVISION ICCU	gloria.hernandez@cundinamarca.gov.co	