SUDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	DEL 1 AL 28 DE FEBERO 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1517-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	NIT:	901.824.135-0
INTEGRANTES	PROTECO INGENIERÍA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 porcentaje de participación del (70%) CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S con NIT 900.220.405-8 - porcentaje de participación del (30%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y NOANAMÁ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	08 de julio del 2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-044271
VALOR INICIAL:	$4.492.403.822		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$4.492.403.822		
ANTICIPO	$467.665.200		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 467.665.200		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	4 meses		
PRÓRROGA 2:	1 mes y 13 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de abril del 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422524	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$4.492.403. 822	$ 1.949.061.373	$ 2.543.342.449

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01,2,3,4,5 y 6	$ 274.890.000,00	-	$ 274.890.000,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$895.657.021,00	-	$ 895.657.021,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$215.696.206,00	-	$215.696.206,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$ 542.364.681,00	-	$ 542.364.681,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$ 0	-	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$ 12.340.385,00	-	$ 12.340.385,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$ 8.113.080,00	-	$ 8.113.080,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría para el periodo del 01 al 28 de febrero del 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 74,2 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
Del 19/12/2024 al 2/02/2025	Acta de Suspensión N°1	Del 19/12/2024 al 2/02/2025	Acta de Suspensión N°1	Del 19/12/2024 al 2/02/2025

Del 3/02/2025 al 2/03/2025	Ampliación No.1 Suspensión No.1	Del 3/02/2025 al 2/03/2025	Ampliación No.1 Suspensión No.1	Del 3/02/2025 al 2/03/2025
Del 3/03/2025 al 02/04/2025	Ampliación No.2 Suspensión No.1	Del 3/03/2025 al 02/04/2025	Ampliación No.2 Suspensión No.1	Del 3/03/2025 al 02/04/2025
Del 3/04/2025 al 04/05/2025	Ampliación No.3 Suspensión No.1	Del 3/04/2025 al 04/05/2025	Ampliación No.3 Suspensión No.1	Del 3/04/2025 al 04/05/2025
Del 5/05/2025 al 25/05/2025	Ampliación No.4 Suspensión No.1	Del 5/05/2025 al 25/05/2025	Ampliación No.4 Suspensión No.1	Del 5/05/2025 al 25/05/2025
Del 26/05/2025 al 09/06/2025	Ampliación No.5 Suspensión No.1	Del 26/05/2025 al 09/06/2025	Ampliación No.5 Suspensión No.1	Del 26/05/2025 al 09/06/2025
Del 10/06/2025 al 30/06/2025	Ampliación No.6 Suspensión No.1	Del 10/06/2025 al 30/06/2025	Ampliación No.6 Suspensión No.1	Del 10/06/2025 al 30/06/2025
Del 10/12/2025 al 9/02/2025	Acta de Suspensión N°2	Del 10/12/2025 al 9/02/2025	Acta de Suspensión N°2	Del 10/12/2025 al 9/02/2025
Del 10/02/2026 al 9/04/2026	Ampliación No.1 Suspensión No.2	Del 10/02/2026 al 9/04/2026	Ampliación No.1 Suspensión No.2	Del 10/02/2026 al 9/04/2026

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
8/7/2025	1	Prorroga	Aprobado
2/10/2025	2	Modificación y Prorroga N°2	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$449.240.383,00	**11-44-101225439**	06-05-2024	21-10-2026
Buen Manejo Anticipo	$882.734.627,00	**11-44-101225439**	06-05-2024	21-10-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$898.480.765,00	**11-44-101225439**	06-05-2024	21-04-2029
Estabilidad de la Obra	$1.347.721.147,00	**11-44-101225439**	31-12-2024	31/12/2029
Calidad	$107.100.000,00	**11-44-101225439**	31-12-2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$569.400.000	**11-40-101063308**	06-05-2024	21-04-2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1551-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	NIT:	901.668.441-0
INTEGRANTES	NOGAALL SAS, con NIT. 830.090.010-1 con un porcentaje de participación del 60% LITORAL CONSULTING SAS con NIT 901.499.397-9 con un porcentaje de participación del 40%)		
OBJETO	**INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y NOANAMÁ, EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ– LOTE 3.**		
FECHA DE INICIO	08 de julio del 2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-044647
VALOR INICIAL:	$1.018.074.299		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.018.074.299		
ANTICIPO OTORGADO:	$145.004.173		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 115.580.496,05		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 29.423.676,95		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	4 meses		
PRÓRROGA 2:	1 mes y 13 días		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de abril del 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
397724	2024	11	C-2406-0600-730202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 950.239.203,95	$ 67.835.095,05

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.1	$72.210.507		$72.210.507
Acta Mensual de Costos No.2	$151.170.174		$151.170.174
Acta Mensual de Costos No.3	$123.714.875		$123.714.875
Acta Mensual de Costos No.4	$ 59.773.602,75		$ 59.773.602,75
Acta Mensual de Costos No.5	$52.676.085,75		$ 52.676.085,75
Acta Mensual de Costos No.6	$ 145.157.485,25		$ 145.157.485,25
Acta Mensual de Costos No.7	$ 48.550.986,00		$ 48.550.986,00
Acta Mensual de Costos No.8	$ 104.968.502,20		$ 104.968.502,20

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor para el periodo del 01 al 28 para el período de febrero el contrato reporta un avance de la siguiente manera.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 95,00 %
Total, inversión ejecutada: 93,34 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
Del 19/12/2024 al 2/02/2025	Acta de Suspensión N°1	Del 19/12/2024 al 2/02/2025	Acta de Suspensión N°1	Del 19/12/2024 al 2/02/2025
Del 3/02/2025 al 2/03/2025	Ampliación No.1 Suspensión No.1	Del 3/02/2025 al 2/03/2025	Ampliación No.1 Suspensión No.1	Del 3/02/2025 al 2/03/2025
Del 3/03/2025 al 02/04/2025	Ampliación No.2 Suspensión No.1	Del 3/03/2025 al 02/04/2025	Ampliación No.2 Suspensión No.1	Del 3/03/2025 al 02/04/2025
Del 3/04/2025 al 04/05/2025	Ampliación No.3 Suspensión No.1	Del 3/04/2025 al 04/05/2025	Ampliación No.3 Suspensión No.1	Del 3/04/2025 al 04/05/2025
Del 5/05/2025 al 25/05/2025	Ampliación No.4 Suspensión No.1	Del 5/05/2025 al 25/05/2025	Ampliación No.4 Suspensión No.1	Del 5/05/2025 al 25/05/2025
Del 26/05/2025 al 09/06/2025	Ampliación No.5 Suspensión No.1	Del 26/05/2025 al 09/06/2025	Ampliación No.5 Suspensión No.1	Del 26/05/2025 al 09/06/2025
Del 10/06/2025 al 30/06/2025	Ampliación No.6 Suspensión No.1	Del 10/06/2025 al 30/06/2025	Ampliación No.6 Suspensión No.1	Del 10/06/2025 al 30/06/2025
Del 10/12/2025 al 20/02/2025	Acta de Suspensión N°2	Del 10/12/2025 al 20/02/2025	Acta de Suspensión N°2	Del 10/12/2025 al 20/02/2025
09/02/2026	Ampliación No.1 Suspensión No.2	09/02/2026	Ampliación No.1 Suspensión No.2	09/02/2026

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
8/7/2025	1	Prorroga	Aprobado
2/10/2025	2	Modificación y Prorroga N°2	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS **Póliza de Cumplimiento** **NOMBRE ASEGURADORA: Seguros del Estado**				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$203.614.859,80	**NB-100321464**	10-12-2025	20-08-2026
Buen Manejo Anticipo	$203.614.859,80	**NB-100321464**	10-12-2025	20-08-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$203.614.859,80	**NB-100321464**	10-12-2025	20-02-2029
Calidad del Servicio	$305.422.289,70	**NB-100321464**	13-07-2025	13-07-2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO NO.	MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

- Se encuentran aprobados todos los volúmenes

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

N/A

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

N/A.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

N/A.

Cordialmente,



JANIER SALAS QUEJADA
8.439.515
Supervisor del contrato