CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
RESTREPO - META	001	21	06	2025	10:00 am	12:00 m

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
X☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

Obra	☐Convenio Solidario	☐Mínima Cuantía
☐Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: N/A	PROYECTO N°:2024005500036

OBJETO:

"**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META**."

CONTRATISTA:

N/A

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
IVOR ALEXANDER BACCA CARRION	**CPS APOYO A LA GESTION**	**AIM**
DANI FERNEY LINARES	**ALCALDE**	**ALCALDIA DE RESTREPO**
COMUNIDAD	**VEREDA**	**VEREDA MIRALINDO**

III. OBJETIVO

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
RESTREPO - META	001	21	06	2025	10:00 am	12:00 m

Socialización con la alcaldía y la comunidad de la vereda Miralindo en el municipio de Restrepo acerca de la Estructuración, formulación y detalles técnicos del proyecto denominado '**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META**

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N.A		
2			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

A la hora acordada, con la participación de los firmantes de la presente acta, se dio inicio a reunión convocada por la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, cuyo objetivo es socializar la estructuración y formulación del proyecto denominado '**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META** y los tiempos estimados para el desarrollo de las actividades técnicas, administrativas de este.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El alcalde dio inicio a la reunión, hablándole a la comunidad, resaltando primeramente la importancia del desarrollo y estructuración de este proyecto para el beneficio de los habitantes de la zona.

A la reunión asistieron presidentes de junta, habitantes de la zona, veedores, concejales del municipio de Restrepo, personal de la alcaldía de Restrepo, el alcalde de Restrepo Dani Ferney Linares y el Ing. Ivor Bacca por parte de la AIM.

Se expuso mediante diapositiva el proyecto que comprende un corredor vial de una longitud de 1,7 km que conecta el casco urbano del municipio de Restrepo con la vereda Caney Alto Oriental sector Aguallanos; su perfil vial es de 6,40m incluyendo

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
RESTREPO - META	001	21	06	2025	10:00 am	12:00 m

berma cuneta, de los cuales 5,00 metros son de vía y berma cuneta a cada lado de 0,70 metros. El anterior ancho va del km 00+200 hasta el km 01+700; puesto que los primeros 200 metros cuenta con un ancho de 6m y andenes.

Además, se va a realizar en pavimento flexible con un espesor de 0.75m, base granular de 0.15m y una subbase granular de 0.30m; contará con una velocidad de diseño de 40km/h.

Se realizará el levantamiento de la estructura actual que se encuentra en afirmado; actualmente la vía se encuentra por debajo de los 4 metros de ancho en algunos sectores y en otros sobrepasa los 6 y la idea es dejarla para dos carriles y sus bermas cunetas, contará con su respectiva señalización tanto horizontal como vertical. Existen 15 postes que deben ser reubicados en el transcurso de la ejecución.

En cuanto a tema forestal, se comenta que se realizó el estudio forestal y se talarán 69 árboles de diferentes dimensiones, los cuales deben estar con permiso (el cual está en trámite) para poder realizar esta acción; la anterior tala se debe realizar para poder cumplir con el ancho de la vía.

El ancho de la vía está por debajo de las dimensiones del manual del invias, sin embargo, se le deja claridad a la comunidad que no estamos cometiendo algo en contra la normatividad, puesto que el Invias en el 2021 realizó una resolución que brinda excepciones para poder tener un ancho inferior como en este caso de 5m en gran parte del corredor vial.

Por otro lado, las estructuras existentes van a ser reemplazadas en su totalidad, se reemplazarán estructuras existentes, 10 en total, 6 box culvert de 1x1, 3 box culvert de 2x2 y uno (1) doble de 2x2. Se cuenta con el inventario y la respectiva documentación para solicitar el permiso de ocupación de cauce ante la entidad correspondiente.

Se le aclara a la comunidad que el proyecto contará con interventoría apoyo a la supervisión, plan de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

La comunidad está de acuerdo del proyecto, surgen una serie de dudas respecto a temas técnicos que son aclarados rápidamente por el personal de la alcaldía y de la AIM; se le comenta a la comunidad que el proyecto entrará en fase de revisión final por parte de la AIM y posterior se entregará a planeación departamental para verificación y aprobación, que el proceso tiene unos tiempos establecidos que se deben respetar.

Sin otro particular, se finaliza el comité

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
RESTREPO - META	001	21	06	2025	10:00 am	12:00 m

Anexamos fotografías de la comunidad dando visto bueno y aprobación de lo expuesto.



GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
RESTREPO - META	001	21	06	2025	10:00 am	12:00 m



VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			
2			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR:
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON:

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

REGISTRO DE ASISTENCIA

102-SIG-FR-007-V04
23/08/2024

Objetivo:	Socialización formulación y Estructuración Proyecto Vía Aguallanos		
Fecha:	21/06/2025	**Hora de inicio:**	10:00 am
Lugar:	Caney alto Oriental Sector aguallanos	**Hora de Terminación:**	12:00 m

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA/EMPRESA/SECTOR/ MUNICIPIO/BARRIO	Nº CELULAR	EMAIL O DIRECCIÓN	FIRMA
	[illegible]			1731668	3108825131
	Maria Aurelina Clavijo C.	aguallanos		sabenita el4e	40377756
	Elizabeth Herrera	vereda aguallanos	3143820961	elsecretosoy@gmail.com	ELIZABETH H.
	Hernando Rojas P.	San Diego	3107641019		
	María Julia Cuesta	porbenir	24230247		
	Zoraida Rojas P.	El Porvenir	301699 7210	zoraidarojas 2208 gmail.com	Zoraida Rojas P
	Sarcey Vargas Duque	Villa Sarcey	3165814494	Sarceyvargas@hotmail.com	Sarcey Vargas
	Luzdary Gutiérrez Torralba	Aguallanos	3156247651	Villa Israel.	
	Nubia Yolanda Pineda M.	Agua Llanos.	3214833908	F. la Hermosa	Nubia Yolanda Pineda
	FABIO PEDRO FORRES	AGUALLANOS	312-3611514	fabiato2046 mail.com	
	Hernando Rojas	Aguallanos	1730 8002		1730 8002
	William Eugene	Aguallanos	7946335 15		3014881673
	JUAN NOREÑA	AGUALLANOS	3228570604	Juan0144@gmail	Juan Noreña
	Pedro Macedonio	Aguallanos	3003642202	pedromacedonio03@gmail.com	Pedro Macedonio
	Hilda C Villar	Aguallanos.	3142340797	hildalili1969@gmail	Hilda

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 Piso 8
CC Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

REGISTRO DE ASISTENCIA

102-SIG-FR-007-V04
23/08/2024

Objetivo:	Socializacion formulacion y estructuración Proyecto via aguallanos		
Fecha:	21/06/2025	**Hora de inicio:**	10:00 am
Lugar:	Carey alto oriental sector Aguallanos	**Hora de Terminación:**	12:00 m

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA/EMPRESA/SECTOR/ MUNICIPIO/BARRIO	Nº CELULAR	EMAIL O DIRECCIÓN	FIRMA
	LUIS FERNEY DUARTE B	CAREY BAJO	4178753		
	Leonardo Serrano C.	Carey Bajo	3145616420		
	Carlos vargas	aguallanos	3115730922		Carlos Vargas
	Alexandra Rios	aguallanos	3112545159		Alexandra Rios
	Claudia Castillo	Carey Bajo Aguallanos	3124913623		
	Hernan Garzón	Carey Bajo Aguallanos	3204183052		Hernan Garzón
	Ramiro Vargas	Aguallanos.	478561		
	Wilson Lopez	aguallanos	3476447		
	Carlos J Vargas	Agua. llanos	7126204		
	Humberto Mesa Cardozo	Aguallanos	7125717		
	Laura Andrea Morales	Alcaldia Restrepo	1122653114		
	IVOR BACCA CARRIÓN	AIM	3201053533		


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 Piso 8
CC Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

REGISTRO DE ASISTENCIA

Objetivo:	Socialización Formulación y Estructuración Proyecto Vía Aguallanos		
Fecha:	21/06/25	**Hora de inicio:**	10:00 am
Lugar:	Casa Alto Oriental Sector Aguallanos	**Hora de Terminación:**	12:00 m

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA/EMPRESA/SECTOR/ MUNICIPIO/BARRIO	Nº CELULAR	EMAIL O DIRECCIÓN	FIRMA
1	Edgar Omar Vargas	Turismo/ Paraiso Natural	3153274041	Aguallanos	
2	Yohanna Eilenn Clavijo H.	Villa Eilenn	3005577307	yohannaclavijo@hotmail.com	
	Alfonso Caviedes	agua llano 1 sector	3204834011		
	Luz Morales	agua llano 1 sector	3204834011		
	wilmar Castro Lojan.	agua llanos 1 sector	3125892156.	agvallanos	
	Jorge Iván Arango Castro	Aguallanos 1 sector	3115486080	tsjcapacitaciones	
	Guillermina Vasquez B.	Aguallanos la alma primavera	3506034126	guillo-vas@hotmail.com	
	GABRIEL E HOYOS U	AGUALLANOS	3103388977	gabrielehoyos@hotmail.com	
	Mª Josefa TRIANA de R.	AGUA LLANOS.	3107687635	MJTRIANA28@gmail.com.	
	Hans Barreto Gonzalez	Vda. Aguallanos	84131	jhbarreto@guevul.1	
	Lilian Alfonso S.	Concejal	3124813265		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 Piso 8
CC Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

FECHA DE VISITA:	(17/02/2025)
ASUNTO:	Visita de inspección ocular sobre el corredor vial de la vereda Caney Alto Oriental Sector Aguallanos, en el municipio de Restrepo, Meta
INTERESADO:	- Agencia para la infraestructura del Meta (AIM) - Alcaldía de Restrepo
LOCALIZACION:	Municipio de Restrepo - Meta
FECHA DE INFORME:	(19/02/2025)
INFORMACION GENERAL	
LOCALIZACION:	
DISTANCIA (KM) AL CASCO URBANO:	1.70 km
LATITUD:	P1 (4°15'43.21"N); P2 (4°15'34.30"N)
LONGITUD:	P1 (73°34'13.73"O); P2 (73°35'33.16"O)
LONGITUD DE LA VÌA(km):	1.70 km
TIPO DE SUPERFICIE	( ) Destapado (x) Afirmado ( ) Pavimento asfáltico ( ) Tratamiento superficial ( ) Pavimento rígido ( ) Placa huella ( ) Pavimento articulado ( ) Otro: Crudo de Castilla en algunos sectores.
TIPO DE TERRENO	( ) Escarpado ( ) Montañoso (x) Ondulado (x) Plano

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana – Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

<table>
<tr><th colspan="4">ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE LA VÌA</th></tr>
<tr><td>ESTADO GENERAL</td><td>( ) Bueno
( ) Regular
(x) Malo
( ) Pésimo
( ) Intransitable</td><td colspan="2" rowspan="3">Bueno: Circulación segura, pequeñas irregularidades que no afectan la calidad de manejo.
Regular: irregularidades en el perfil y acabado del pavimento originadas en juntas defectuosas, reparaciones mal terminadas, deformaciones localizadas, que sin imponer restricciones a la velocidad de operación afectan al transitar.
Malo: frecuentes irregularidades por deficiencias varias provocan continuo golpeteo, vibración cabeceo en la marcha del vehículo.
Pésimo: Presenta desplazamientos y saltos provocados por continuas y severas irregularidades del pavimento. Circulación peligrosa.
Intransitable: Daños en La vía que no permitan el paso de los vehículos</td></tr>
<tr><td>NUMERO CARRILES:</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ANCHO CARRIL:</td><td>4 m</td></tr>
<tr><th colspan="4">ESTRUCTURAS HIDRÀULICAS (Si aplica)</th></tr>
<tr><td>TIPO DE OBRA DE DRENAJE</td><td>( ) Box Culvert
(x) Tubería (alcantarilla)
( ) Bateas
( ) Cruce cuerpo de agua superficial
( ) Otro:</td><td>ESTADO
(Obra hidráulica)</td><td>(x) Bueno
(x) Regular
(x) Malo</td></tr>
<tr><th colspan="4">DAÑOS ENCONTRADOS (Si aplica)</th></tr>
<tr><th>OBSERVACION</th><th colspan="2">DESCRIPCIÒN</th><th>REGISTRO FOTOGRAFICO</th></tr>
<tr><td>FISURAS
( ) Fisuras longitudinales y transversales
( ) Fisuras de borde
( ) Piel de cocodrilo
( ) Fisuras en bloque
( ) Otro</td><td colspan="2">N/A</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>DEFORMACIONES
( ) Ondulación
( ) Abultamiento
( ) Hundimiento
(x) Ahuellamiento
( ) Otro</td><td colspan="2">Debido al material inicial que tiene la vía, y por el pasar de los años, presenta ahuellamiento y hudimiento.</td><td></td></tr>
<tr><td>PERDIDA DE LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA
( ) Descascaramiento
(x) Baches
( ) Parche
( ) Otro</td><td colspan="2">Se presenta una gran cantidad de hundimientos de tipo baches, que afectan la movilidad, estos causados debido al soporte de cargas de vehículos y el tipo de suelo que allí se presenta.</td><td></td></tr>
</table>

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana – Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

DAÑOS SUPERFICIALES ( ) Desgaste superficial ( ) Pérdida de agregado ( ) Exudación ( ) Surcos ( ) Pulimiento de agregado ( ) Otro	N/A	N/A
OTROS DAÑOS ( ) Corrimiento vertical de berma ( ) Separación de la Berma ( ) Afloramiento de finos ( ) Afloramiento de agua ( ) Otro	N/A	N/A

REGISTRO FOTOGRÁFICO ADICIONAL







GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana – Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co








GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana – Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co









OBSERVACIONES DE LA VISITA TÉCNICA

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana – Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Durante la visita técnica llevada a cabo por el equipo de la Agencia de Infraestructura Municipal (AIM) en la vereda Caney Alto Oriental, ubicada en el municipio de Restrepo, Meta, se realizó la evaluación del estado actual del corredor vial que conecta esta zona rural de la Vereda Miralindo con el casco urbano. La inspección permitió evidenciar que la vía presenta un estado funcional deficiente, caracterizado por un terreno altamente irregular, presencia significativa de material suelto, baches de gran tamaño y profundidad, y vegetación invasiva en los laterales del corredor. Estas condiciones afectan negativamente la transitabilidad del tramo, generando riesgos para los usuarios y dificultando el paso de vehículos, además es un solo carril en su gran mayoría, lo cual no permite un tránsito adecuado, al ser un lugar turístico y recreacional, según información de la comunidad, se identifican deficiencias en el manejo hidráulico, puesto que lo que se encuentra ya no cumple y no soporta la cantidad de agua en invierno y por la acumulación de cuerpos de agua en varios sectores de la vía.

El recorrido abarcó aproximadamente 1.7 km del trazado correspondiente a la vereda, durante el cual se contó con el acompañamiento del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), concejales del municipio, el alcalde Dani Linares y miembros de la comunidad. En el marco de esta visita, se planteó formalmente la solicitud de presentar un proyecto realizado por consultoría en la alcaldía municipal y presentado al AIM, con el fin de adelantar acciones de mejoramiento vial que permitan optimizar las condiciones de movilidad y, con ello, contribuir al fortalecimiento de la calidad de vida de los habitantes, así como al desarrollo de las actividades predominantes en la zona.

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÒN

Con base en la inspección ocular realizada por el equipo técnico de la Agencia de Infraestructura Municipal (AIM) en la vía que conecta el casco urbano con la vereda Caney Alto Oriental, se recomienda la ejecución de un proyecto de mejoramiento vial que permita restituir la funcionalidad estructural del corredor y optimizar las condiciones de transitabilidad vehicular.

La intervención deberá contemplar las actividades preliminares como demolición de asfalto actual en mal estado, descapote; desmonte, demolición de concreto para las alcantarillas actuales; excavaciones, rellenos, afirmados; pavimentación del tramo vial; señalización vertical y horizontal; contemplar reubicación de algunos postes de luz y tala de algunos árboles que pueden intervenir en el diseño vial; construcción de las alcantarillas y cunetas de la vía. Estas acciones están orientadas a corregir las irregularidades identificadas durante el recorrido, las cuales actualmente limitan la eficiencia del tránsito y representan un riesgo para los usuarios.

Previo al inicio de las actividades, será necesario evaluar la capacidad presupuestal disponible, a fin de definir con precisión la longitud del tramo a intervenir. Adicionalmente, se deberá realizar una concertación técnica con la comunidad para socializar las condiciones del proyecto.

La implementación de este mejoramiento vial contribuirá significativamente al incremento de la capacidad portante de la vía, a la mejora en la calidad del rodamiento y a la reducción de los tiempos de desplazamiento. De igual forma, se proyecta un impacto positivo en la movilidad de los habitantes, el transporte de productos agropecuarios, y la dinamización de las actividades

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana – Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

económicas, sociales y turísticas de la vereda, ya que manifiestan que este sector es conocido por tener turismo. En consecuencia, se prevé que el desarrollo del proyecto incida favorablemente en el fortalecimiento del desarrollo económico local y en la mejora sostenible de la calidad de vida de la población residente.

Elaboro:

Nombre: Ivor Bacca Carrión
Cargo: Estructurador CPS,

Reviso:

Nombre: Fernando Fajardo Álvarez
Cargo: Director técnico de Estructuración de Proyectos

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana – Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

GOBERNACIÓN DEL META

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META

DIRECCIÓN TECNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

2025

Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.
contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co
@aim_meta Agencia para la infraestructura del meta

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

DATOS DEL PROYECTO

Sector: Transporte

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.

BPIN: 2025005500036

Valor: $6.049,816,471,46

Alcance: 1,70 km de vía

Fuente: SGR

DATOS DE LA VÍA


Clasificación: Vía de Tercer Orden

Punto Inicio: K0+000 Intercesión CARRERA 5 CON VIA NACIONAL ESQUINA CONJUNTO DIAMANTE 1

Punto Final: K1+700 EN LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS – RIO CANEY

Veredas: Caney Alto Oriental.

LOCALIZACIÓN



Localización del proyecto Vereda Miralindo
Fuente: Google EARTH

GOBERNACIÓN DEL META

ESTADO ACTUAL DE LA VIA









Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.
contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co
@aim_meta Agencia para la infraestructura del meta

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META











Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.
contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co
@aim_meta Agencia para la infraestructura del meta

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META













Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.
contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co
@aim_meta Agencia para la infraestructura del meta


AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DEL PROYECTO

GOBERNACIÓN DEL **META**

PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCEDEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO- META VEREDA MIRALINDO

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO



ESTRUCTURAS HIDRAULICAS



- 6 BOX CULVERT 1X1
- 3 BOX CULVERT 2X2
- 1 BOX CULVERT DOBLE 2X2

DISEÑO GEOMETRICO




Longitud: 1700 m
Plazo: (06) meses -Obra
(10) meses - proyecto

Longitud: 1.700km
Ancho: 5m Y 6M
Velocidad: 40km/h

GOBERNACIÓN DEL META

PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO- META A LA VEREDA MIRALINDO



SECCION TRANSVERSAL TIPICA

GOBERNACIÓN DEL **META**

PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO- META A LA VEREDA MIRALINDO

NOTAS TECNICAS

- La velocidad de diseño es de 30 Km/h.
- La estructura de la vía es: 7.5 cm mezcla densa en caliente sobre 15 cm de base granular y 30 cm de Sub–base granular.
- Se recomienda realizar un mejoramiento de la RASANTE con crudo de río en un espesor de 40cm en Zonas de descapote y fallos.
- De forma general, la corona cuenta con un ancho de calzada de 6.0m del K0+000 al K0+200 seguido por un ancho de calzada de 5.0 m con carriles de 2.5m y cunetas de 0.7m hasta K0+700
- La calzada tendrá un bombeo del 2% como mínimo para garantizar la evacuación de las aguas de escorrentía sobre la misma.
- Las cotas de diseño presentadas en estos planos corresponden a los niveles de RASANTE.
- Se debe tener especial cuidado en las labores de cuneteo, y conformación transversal de la calzada, con el fin de garantizar un drenaje eficiente en la misma. Esta actividad debe ser la prioridad en la construcción para evitar saturación del material.
- Se recomienda la construcción de obras en época de verano.
- La primera actividad debe ser la localización y el replanteo basada en los mojones presentados en los planos.

FUENTE DE MATERIALES

Material	Lugar	Km al Centroide
MATERIAL GRANULAR RELLENO	RIO CANEY – MINA CANEY	4,2 KM
MATERIAL GRANULAR SUBBASE	MINA REX – RIO GUAYURIBA	32,60 KM
MATERIAL GRANULAR BASE	MINA REX – RIO GUAYURIBA	32,60 KM
La mezcla densa en caliente tipo MDC-19	MURCIA MURCIA – RIO GUAYURIBA	34,30 KM

PRESUPUESTO

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

PRESUPUESTO RESUMEN

110-GPY-FR-009-V06
20/02/2025

OBJETO DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META**	**NÚMERO DEL PROYECTO:**	2025005500036
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**	**FECHA DE ELABORACION:**	25/09/2025

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	OBRA	$ 4.949.518.152,00
2	BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA	$ 573.973.937,06
3	INTERVENTORÍA	$ 441.724.382,40
4	APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO / APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 84.600.000,00
5	GASTOS DE LEGALIZACIÓN ASOCIADOS AL PROYECTO	$ -
6	COSTO ASOCIADO	$ -
VALOR TOTAL PROYECTO		**$ 6.049.816.471,4600**
SON:	SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIS∫IS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS	

PRESUPUESTO OFICIAL}

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META
NÚMERO DE PROYECTO:	2025005500036
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE ELABORACIÓN:	25/09/2025

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**VIA**				
1.1				**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
1.1.1	11020204	11020204		DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	19,40	$ 511.006,00	$ 9.913.516,00
1.1.2	11020203	11020203		DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	30,80	$ 553.292,00	$ 17.041.394,00
1.1.3	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	7,17	$ 305.717,00	$ 2.191.991,00
							Subtotal 1.1	**$ 29.146.901,00**
1.2				**EXCAVACIONES**				
1.2.1	11020404	11020404		EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	m3	2200,77	$ 66.135,00	$ 145.547.924,00
1.2.2	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	314,40	$ 305.717,00	$ 96.117.425,00
							Subtotal 1.2	**$ 241.665.349,00**
1.3				**AFIRMADOS, RELLENOS Y CAPAS GRANULARES**				
1.3.1	11030201	11030201		CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	km	1,70	$ 3.551.960,00	$ 6.038.332,00
1.3.2	11030501	11030501		SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	3329,85	$ 270.815,00	$ 901.773.328,00
1.3.3	11030801	11030801		BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	1459,88	$ 285.643,00	$ 417.004.503,00
1.3.4	11020601	11020601		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3	2468,54	$ 64.418,00	$ 159.018.410,00
							Subtotal 1.3	**$ 1.483.834.573,00**
1.4				**PAVIMENTOS**				
1.4.1	11041001	11041001		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	m2	8700,00	$ 11.415,00	$ 99.310.500,00
1.4.2	11041802	11041802		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	m3	652,50	$ 1.550.595,00	$ 1.011.763.238,00
							Subtotal 1.4	**$ 1.111.073.738,00**

1.5				**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE VÍAS**				
1.5.1	11070101	11070101		LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	m	5100,00	$ 6.799,00	$ 34.674.900,00
1.5.2	11070201	11070201		TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1462,00	$ 28.864,00	$ 42.199.168,00
1.5.3	11071105	11071105		RESALTO U ONDULACIÓN (REDUCTOR DE VELOCIDAD) CONCRETO 4000 PSI, 27.6 MPa INCLUYE EXCAVACIÓN NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	20,00	$ 467.494,00	$ 9.349.880,00
1.5.4	11070102	11070102		DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	m2	170,00	$ 45.958,00	$ 7.812.860,00
1.5.5	11070503	11070503		SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 90 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	18,00	$ 540.802,00	$ 9.734.436,00
1.5.6	11070507	11070507		SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 90 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	25,00	$ 504.176,00	$ 12.604.400,00
1.5.7	11070509	11070509		SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO ALTURA 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 550.065,00	$ 1.100.130,00
1.5.8	11070512	11070512		SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 72 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 550.065,00	$ 1.100.130,00
1.5.9	11070514	11070514		SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 539.052,00	$ 1.078.104,00
							Subtotal 1.5	**$ 119.654.008,00**
1.6				**VIAS: VARIOS**				
1.6.1	NR 01		NR 01	TALA DE ARBOLES CLASE II 5M<H<10M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	u	23,00	$ 513.101,00	$ 11.801.323,00
1.6.2	NR 02		NR 02	TALA DE ARBOLES CLASE III 10M<H<20M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	u	46,00	$ 809.019,00	$ 37.214.874,00
1.6.3	15010214	15010214		REUBICACIÓN DE POSTE 8 A 14 M NO INCLUYE CIMENTACIÓN	u	15,00	$ 427.476,00	$ 6.412.140,00
							Subtotal 1.6	**$ 55.428.337,00**
							Subtotal 1	**$ 3.040.802.906,00**
2				**ESTRUCTURAS**				
2.01	NR 03		NR 03	BERMA-CUNETA E=0.20M ANCHO=0.50M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI-20.7MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	2947,80	$ 185.161,00	$ 545.817.596,00
2.02	11062201	11062201		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	2947,80	$ 190.870,00	$ 562.646.586,00
2.03	11062205	11062205		BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	40,50	$ 1.004.755,00	$ 40.692.578,00
2.04	11060824	11060824		ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	40,46	$ 1.828.216,00	$ 73.969.619,00
2.05	11020401	11020401		EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	m3	370,46	$ 50.609,00	$ 18.748.610,00
2.06	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	52,92	$ 305.717,00	$ 16.178.544,00

2.07	11063302	11063302		SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	16,10	$ 914.693,00	$ 14.726.557,00
2.08	11060820	11060820		BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	211,92	$ 1.518.806,00	$ 321.865.368,00
2.09	11050501	11050501		PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3	5,88	$ 918.480,00	$ 5.400.662,00
2.10	11062005	11062005		DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	m3	36,30	$ 781.233,00	$ 28.358.758,00
2.11	11062001	11062001		DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	42,00	$ 448.838,00	$ 18.851.196,00
2.12	11010303	11010303		MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA	día	14,00	$ 262.912,00	$ 3.680.768,00
2.13	11061704	11061704		TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	22,00	$ 1.489.969,00	$ 32.779.318,00
2.14	17010302	17010302		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	kg	358,40	$ 42.740,00	$ 15.318.016,00
2.15	17010201	17010201		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	18713,17	$ 11.205,00	$ 209.681.070,00
							Subtotal 2	**$ 1.908.715.246,00**
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU								**$ 4.949.518.152,00**
				SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	u	1,00	$ 60.347.991,06	$ 60.347.991,00
				PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Ó PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL	u	1,00	$ 129.634.204,00	$ 129.634.204,00
				PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	u	1,00	$ 85.515.324,00	$ 85.515.324,00
				PLAN DE CALIDAD	u	1,00	$ 298.476.418,00	$ 298.476.418,00
SUBTOTAL BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA								**$ 573.973.937,00**
TOTAL								**$ 5.523.492.089,00**

SON:	**SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

GRACIAS

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL **META**