"Tu salud compromiso de todos" E.S.E. Camilo Trujillo Silva Nit. 813011505-4	PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**			Empresa Social Del Estado Camilo Trujillo Silva Palestina - Huila Nit. 813011505 - 4
	SUBPROCESO: **EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**			
	TITULO: **REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
	CODIGO:	VERSIÓN No.	FECHA:	Hoja: 1 de 1

SEMANA N° **1** **DEL:** **23/10/2025** dd/mm/yyyy **AL:** **1/11/2025** dd/mm/yyyy

CONTRATO Nº **ESECTS-CON-CD-COP-234** **CONTRATISTA:** **CONSORCIO SALUD PALESTINA**

OBJETO: **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA**

FECHA DE INICIACIÓN: **23/10/2025** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **30/12/2025** dd/mm/yyyy

ECHA DE INCIO DE PRORROGA 1: **N/A** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **N/A** dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

inicio con las actividades preliminares, obras de cubierta, manposteria y pintura

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Gravilla		Mezcladora		Maestro	1
		Recebo		Vibrador		Oficiales	1
		cemento		compactador		Obreros	4
		ladrillo				ingeniero	
						TOTAL	6

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
12.30%	**12.30%**	**13.24%**	**-0.93%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO	**13.24%**																				**13.2%**
EJECUTADO	**12.30%**																				**12.3%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

PRELIMINARES	30%																				**30%**
OBRAS EN CUBIERTA	22%																				**22%**
MAMPOSTERIA Y PINTURA	10%																				**10.00%**
PISOS Y CIELO RASO																					**0.00%**
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS																					**0.00%**
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.																					**0.00%**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS																					
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA																					
ASEO GENERAL																					**0.00%**
ÍTEMS NO PREVISTOS																					

4- PLAZO (DÍAS)

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*75*	*9*	*66*
Proyección	*75*	*9*	*66*

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*30/12/2025*	*12.00%*
Semana Actual	*0*	*30/12/2025*	*12.30%*

7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRELIMINARES	No	SI		NO	
OBRAS EN CUBIERTA	No	SI		NO	
MAMPOSTERIA Y PINTURA	No	SI		NO	
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	No	SI		NO	

JUSTIFICACIÓN : no aplica, avance de obra normal sobre lo proyectado

9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Se anexan al informe semanal de acuerdo con el avance de actividades en la obra .

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	180,322,181.10	180,322,181.10	$ 22,187,456.77	12.30%	$ 158,134,724.33	87.70%
Obras Adicionales	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.00%
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.00%

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se recomienda aumento de personal para el avance de otras actividades

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:	Revisó:
ALFONSO VARGAS MOLANO **Rep. Legal Inversiones Alfa Leon sas** Firma y posfirma	TALIA YISETH COY BOHORQUEZ **Supervisor** Firma y posfirma

"Tu salud compromiso de todos" E.S.E. Camilo Trujillo Silva Nit. 813011505-4	PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**			Empresa Social Del Estado Camilo Trujillo Silva Palestina - Huila Nit. 813011505 - 4
	SUBPROCESO: **EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**			
	TITULO: **REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
	CODIGO:	VERSIÓN No.	FECHA:	Hoja: 1 de 1

SEMANA N° **2** **DEL:** **2/11/2025** dd/mm/yyyy **AL:** **8/11/2025** dd/mm/yyyy

CONTRATO Nº **ESECTS-CON-CD-COP-234** **CONTRATISTA:** **CONSORCIO SALUD PALESTINA**

OBJETO: **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA**

FECHA DE INICIACIÓN: **23/10/2025** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **30/12/2025** dd/mm/yyyy

ECHA DE INCIO DE PRORROGA 1: **N/A** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **N/A** dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se continuo con las actividades preliminares, obras de cubierta, manposteria y pintura se inicio con la actividad enchapes y accesorios baños.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Gravilla		Mezcladora		Maestro	1
		Recebo		Vibrador		Oficiales	1
		cemento		compactador		Obreros	4
		ladrillo				ingeniero	
						TOTAL	6

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
10.85%	**23.16%**	**23.53%**	**-0.37%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO	**23.53%**																				**23.5%**
EJECUTADO	**23.16%**																				**23.2%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

PRELIMINARES	45%																				**45%**
OBRAS EN CUBIERTA	41%																				**41%**
MAMPOSTERIA Y PINTURA	22%																				**22.00%**
PISOS Y CIELO RASO																					**0.00%**
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	5%																				**5.00%**
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.																					**0.00%**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS																					
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA																					
ASEO GENERAL																					**0.00%**
ÍTEMS NO PREVISTOS																					

4- PLAZO (DÍAS)

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*75*	*16*	*59*
Proyección	*75*	*16*	*59*

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*30/12/2025*	*21.33%*
Semana Actual	*-1*	*30/12/2025*	*23.16%*

7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRELIMINARES	No	SI		NO	
OBRAS EN CUBIERTA	No	SI		NO	
MAMPOSTERIA Y PINTURA	No	SI		NO	
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	No	SI		NO	

JUSTIFICACIÓN : no aplica, avance de obra normal sobre lo proyectado

9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Se anexan al informe semanal de acuerdo con el avance de actividades en la obra .

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	180,322,181.10	180,322,181.10	$ 41,758,389.00	23.16%	$ 138,563,792.10	76.84%
Obras Adicionales	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.00%
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.00%

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:	Revisó:
ALFONSO VARGAS MOLANO **Rep. Legal Inversiones Alfa Leon sas** Firma y posfirma	TALIA YISETH COY BOHORQUEZ **Supervisor** Firma y posfirma

	PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**			
	SUBPROCESO: **EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**			
	TITULO: **REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
	CODIGO:	VERSIÓN No.	FECHA:	Hoja: 1 de 1

SEMANA N°	**3**	**DEL:**	**9/11/2025** dd/mm/yyyy	**AL:**	**15/11/2025** dd/mm/yyyy
CONTRATO Nº	**ESECTS-CON-CD-COP-234**	**CONTRATISTA:**	**CONSORCIO SALUD PALESTINA**		
OBJETO:	**ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA**				
FECHA DE INICIACIÓN:	**23/10/2025** dd/mm/yyyy	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**30/12/2025** dd/mm/yyyy		
ECHA DE INCIO DE PRORROGA 1:	**N/A** dd/mm/yyyy	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**N/A** dd/mm/yyyy		

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se continuo con las actividades preliminares, obras de cubierta, manposteria y pintura, enchapes y accesorios baños.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		**Materiales en Obra**		**Equipos en Obra**		**Personal en la Obra**	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Gravilla		Mezcladora		Maestro	1
		Recebo		Vibrador		Oficiales	1
		cemento		compactador		Obreros	4
		ladrillo				ingeniero	
						TOTAL	6

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
11.73%	**34.88%**	**33.82%**	**1.06%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**TOTAL**
PROGRAMADO	**33.82%**																				**33.8%**
EJECUTADO	**34.88%**																				**34.9%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

PRELIMINARES	68%																				**68%**
OBRAS EN CUBIERTA	59%																				**59%**
MAMPOSTERIA Y PINTURA	35%																				**35.00%**
PISOS Y CIELO RASO																					**0.00%**
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	16%																				**16.00%**
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.																					**0.00%**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS																					
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA																					
ASEO GENERAL																					**0.00%**
ÍTEMS NO PREVISTOS																					

4- PLAZO (DÍAS)

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*75*	*23*	*52*
Proyección	*75*	*23*	*52*

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*30/12/2025*	*30.67%*
Semana Actual	*2*	*30/12/2025*	*34.88%*

7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRELIMINARES	No	SI		NO	
OBRAS EN CUBIERTA	No	SI		NO	
MAMPOSTERIA Y PINTURA	No	SI		NO	
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	No	SI		NO	

JUSTIFICACIÓN : demoras en el inicio de las actividades nuevas

9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Se anexan al informe semanal de acuerdo con el avance de actividades en la obra .

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	180,322,181.10	180,322,181.10	$ 62,901,407.21	34.88%	$ 117,420,773.89	65.12%
Obras Adicionales	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.00%
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.00%

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se recomienda iniciar las otras actividades de obra

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:	Revisó:
ALFONSO VARGAS MOLANO **Rep. Legal Inversiones Alfa Leon sas** Firma y posfirma	TALIA YISETH COY BOHORQUEZ **Supervisor** Firma y posfirma

	PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**			
	SUBPROCESO: **EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**			
	TITULO: **REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
	CODIGO:	VERSIÓN No.	FECHA:	Hoja: 1 de 1

SEMANA N°	**4**	**DEL:** **16/11/2025** dd/mm/yyyy	**AL:** **22/11/2025** dd/mm/yyyy
CONTRATO Nº	**ESECTS-CON-CD-COP-234**	**CONTRATISTA:**	**CONSORCIO SALUD PALESTINA**
OBJETO:	**ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA**		
FECHA DE INICIACIÓN:	**23/10/2025** dd/mm/yyyy	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**30/12/2025** dd/mm/yyyy
ECHA DE INCIO DE PRORROGA 1:	**N/A** dd/mm/yyyy	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**N/A** dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se continuo con las actividades preliminares, obras de cubierta, manposteria y pintura, enchapes y accesorios baños, se inicio con las actividades instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias, no previsto

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		**Materiales en Obra**		**Equipos en Obra**		**Personal en la Obra**	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Gravilla		Mezcladora		Maestro	1
		Recebo		Vibrador		Oficiales	2
		cemento		compactador		Obreros	6
		ladrillo				ingeniero	
						TOTAL	9

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
11.49%	**46.37%**	**44.12%**	**2.25%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**TOTAL**
PROGRAMADO	**44.12%**																				**44.1%**
EJECUTADO	**46.37%**																				**46.4%**
PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS																					
PRELIMINARES	76%																				**76%**
OBRAS EN CUBIERTA	65%																				**65%**
MAMPOSTERIA Y PINTURA	55%																				**55.00%**
PISOS Y CIELO RASO																					**0.00%**
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	48%																				**48.00%**
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.																					**0.00%**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	15%																				**15.00%**
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA																					**0.00%**
ASEO GENERAL																					**0.00%**
ÍTEMS NO PREVISTOS	10%																				**10.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*75*	*30*	*45*
Proyección	*75*	*30*	*45*

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*30/12/2025*	*40.00%*
Semana Actual	*2*	*30/12/2025*	*46.37%*

7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRELIMINARES	No	SI		NO	
OBRAS EN CUBIERTA	No	SI		NO	
MAMPOSTERIA Y PINTURA	No	SI		NO	
PISOS Y CIELO RASO	No	SI		NO	
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	No	SI		NO	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	No	SI		NO	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	No	SI		NO	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	No	SI		NO	
ASEO GENERAL	No	SI		NO	
ÍTEMS NO PREVISTOS	No	SI		NO	

JUSTIFICACIÓN : avance normal

9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Se anexan al informe semanal de acuerdo con el avance de actividades en la obra .

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 180,322,181.10	$ 180,322,181.1	$ 83,913,451.27	46.54%	$ 96,408,729.83	53.46%
Obras Adicionales		$ 4,729,400.0	$ 1,891,760	40.00%	$ 2,837,640.00	60.00%
TOTAL	$ 180,322,181.10	$ 185,051,581.1	$ 85,805,211.27	46.37%	$ 99,246,369.83	53.63%

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

iniciar actividades electricas

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:	Revisó:
ALFONSO VARGAS MOLANO **Rep. Legal Inversiones Alfa Leon sas** Firma y posfirma	TALIA YISETH COY BOHORQUEZ **Supervisor** Firma y posfirma

	PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**			
	SUBPROCESO: **EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**			
	TITULO: **REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
	CODIGO:	VERSIÓN No.	FECHA:	Hoja: 1 de 1

SEMANA N° **5** **DEL:** **23/11/2025** dd/mm/yyyy **AL:** **29/11/2025** dd/mm/yyyy

CONTRATO Nº **ESECTS-CON-CD-COP-234** **CONTRATISTA:** **CONSORCIO SALUD PALESTINA**

OBJETO: **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA**

FECHA DE INICIACIÓN: **23/10/2025** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **30/12/2025** dd/mm/yyyy

ECHA DE INCIO DE PRORROGA 1: **N/A** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **N/A** dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se continua con la ejecucion de las actividades preliminares, obras de cubierta, manposteria y pintura, enchapes y accesorios de baños, instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias, iten no previstos.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Gravilla		Mezcladora		Maestro	1
		Recebo		Vibrador		Oficiales	1
		cemento		compactador		Obreros	6
		ladrillo				ingeniero	
						TOTAL	8

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
10.80%	**57.16%**	**54.41%**	**2.75%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO	**54.41%**																				**54.4%**
EJECUTADO	**57.16%**																				**57.2%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

PRELIMINARES	92%																				**92.00%**
OBRAS EN CUBIERTA	76%																				**76.00%**
MAMPOSTERIA Y PINTURA	60%																				**60.00%**
PISOS Y CIELO RASO																					**0.00%**
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	52%																				**52.00%**
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	20%																				**20.00%**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	40%																				**40.00%**
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA																					**0.00%**
ASEO GENERAL																					**0.00%**
ÍTEMS NO PREVISTOS	25%																				**25.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*75*	*37*	*38*
Proyección	*75*	*37*	*38*

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*30/12/2025*	*49.33%*
Semana Actual	*3*	*30/12/2025*	*57.16%*

7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRELIMINARES	No	SI		NO	
OBRAS EN CUBIERTA	No	SI		NO	
MAMPOSTERIA Y PINTURA	No	SI		NO	
PISOS Y CIELO RASO	No	SI		NO	
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	No	SI		NO	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	No	SI		NO	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	No	SI		NO	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	No	SI		NO	
ASEO GENERAL	No	SI		NO	
ÍTEMS NO PREVISTOS	No	SI		NO	

JUSTIFICACIÓN : atraso en el llegada de materiales

9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Se anexan al informe semanal de acuerdo con el avance de actividades en la obra .

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 180,322,181.10	$ 180,322,181.1	$ 103,325,367.51	57.30%	$ 76,996,813.59	42.70%
Obras Adicionales		$ 4,729,400.0	$ 2,459,288	52.00%	$ 2,270,112.00	48.00%
TOTAL	$ 180,322,181.10	$ 185,051,581.1	$ 105,784,655.51	57.16%	$ 79,266,925.59	42.84%

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

aumentar personal en la actividad 3 y 5

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:	Revisó:
ALFONSO VARGAS MOLANO **Rep. Legal Inversiones Alfa Leon sas** Firma y posfirma	TALIA YISETH COY BOHORQUEZ **Supervisor** Firma y posfirma

	PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**			
	SUBPROCESO: **EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**			
	TITULO: **REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
	CODIGO:	VERSIÓN No.	FECHA:	Hoja: 1 de 1

SEMANA N° **6** **DEL:** **30/11/2025** dd/mm/yyyy **AL:** **6/12/2025** dd/mm/yyyy

CONTRATO Nº **ESECTS-CON-CD-COP-234** **CONTRATISTA:** **CONSORCIO SALUD PALESTINA**

OBJETO: **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA**

FECHA DE INICIACIÓN: **23/10/2025** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **30/12/2025** dd/mm/yyyy

ECHA DE INCIO DE PRORROGA 1: **N/A** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **N/A** dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se termino con las actividades preliminares o obras de cubierta, se continua con la actividad de manposteria y pintura, enchapes y accesorios de baños, instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias e iten no previstos.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Gravilla		Mezcladora		Maestro	1
		Recebo		Vibrador		Oficiales	1
		cemento		compactador		Obreros	7
		ladrillo				ingeniero	
						TOTAL	9

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
11.27%	**68.43%**	**64.71%**	**3.73%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO	**64.71%**																				**64.7%**
EJECUTADO	**68.43%**																				**68.4%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

PRELIMINARES	100%																				**100%**
OBRAS EN CUBIERTA	88%																				**88%**
MAMPOSTERIA Y PINTURA	63%																				**63.00%**
PISOS Y CIELO RASO																					**0.00%**
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	60%																				**60.00%**
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	45%																				**45.00%**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	70%																				**70.00%**
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	100%																				**100.00%**
ASEO GENERAL																					**0.00%**
ÍTEMS NO PREVISTOS	36%																				**36.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*75*	*44*	*31*
Proyección	*75*	*44*	*31*

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*30/12/2025*	*58.67%*
Semana Actual	*3*	*30/12/2025*	*68.43%*

7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRELIMINARES	No	SI		NO	
OBRAS EN CUBIERTA	No	SI		NO	
MAMPOSTERIA Y PINTURA	No	SI		NO	
PISOS Y CIELO RASO	No	SI		NO	
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	No	SI		NO	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	No	SI		NO	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	No	SI		NO	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	No	SI		NO	
ASEO GENERAL	No	SI		NO	
ÍTEMS NO PREVISTOS	No	SI		NO	

JUSTIFICACIÓN : atraso en el llegada de materiales

9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Se anexan al informe semanal de acuerdo con el avance de actividades en la obra .

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 180,322,181.10	$ 180,322,181.1	$ 121,903,182.96	67.60%	$ 58,418,998.13	32.40%
Obras Adicionales		$ 4,729,400.0	$ 4,729,400	100.00%	$ 0.00	0.00%
TOTAL	$ 180,322,181.10	$ 185,051,581.1	$ 126,632,582.96	68.43%	$ 58,418,998.13	31.57%

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

aumentar personal en la actividad 3 y 5

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:	Revisó:
ALFONSO VARGAS MOLANO **Rep. Legal Inversiones Alfa Leon sas** Firma y posfirma	TALIA YISETH COY BOHORQUEZ **Supervisor** Firma y posfirma

	PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**			
	SUBPROCESO: **EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**			
	TITULO: **REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
	CODIGO:	VERSIÓN No.	FECHA:	Hoja: 1 de 1

SEMANA N° **7** **DEL:** **7/12/2025** dd/mm/yyyy **AL:** **13/12/2025** dd/mm/yyyy

CONTRATO Nº **ESECTS-CON-CD-COP-234** **CONTRATISTA:** **CONSORCIO SALUD PALESTINA**

OBJETO: **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA**

FECHA DE INICIACIÓN: **23/10/2025** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **30/12/2025** dd/mm/yyyy

ECHA DE INCIO DE PRORROGA 1: **N/A** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **N/A** dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se termino con las actividades preliminares y tanque de almacenamiento, se continua con las actividades de obras de cubierta, manposteria y pintura, enchapes y accesorios de baños, instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias e iten no previstos.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Gravilla		Mezcladora		Maestro	1
		Recebo		Vibrador		Oficiales	1
		cemento		compactador		Obreros	4
		ladrillo				ingeniero	
						TOTAL	6

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
12.60%	**81.03%**	**75.00%**	**6.03%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO	**75.00%**																				**75.0%**
EJECUTADO	**81.03%**																				**81.0%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

PRELIMINARES	100%																				**100%**
OBRAS EN CUBIERTA	97%																				**97%**
MAMPOSTERIA Y PINTURA	82%																				**82.00%**
PISOS Y CIELO RASO																					**0.00%**
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	85%																				**85.00%**
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	76%																				**76.00%**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	100%																				**100.00%**
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	100%																				**100.00%**
ASEO GENERAL																					**0.00%**
ÍTEMS NO PREVISTOS	47%																				**47.00%**

4- PLAZO (DÍAS)

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*75*	*51*	*24*
Proyección	*75*	*51*	*24*

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*30/12/2025*	*68.00%*
Semana Actual	*1*	*30/12/2025*	*81.03%*

7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRELIMINARES	No	SI		NO	
OBRAS EN CUBIERTA	No	SI		NO	
MAMPOSTERIA Y PINTURA	si	SI	x	NO	
PISOS Y CIELO RASO	No	SI		NO	
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	No	SI		NO	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	No	SI		NO	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	No	SI		NO	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	No	SI		NO	
ASEO GENERAL	No	SI		NO	
ÍTEMS NO PREVISTOS	No	SI		NO	

JUSTIFICACIÓN : atraso en el llegada de materiales

9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Se anexan al informe semanal de acuerdo con el avance de actividades en la obra .

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 180,322,181.10	$ 180,322,181.1	$ 145,217,828.41	80.53%	$ 35,104,352.69	19.47%
Obras Adicionales		$ 4,729,400.0	$ 4,729,400	100.00%	$ 0.00	0.00%
TOTAL	$ 180,322,181.10	$ 185,051,581.1	$ 149,947,228.41	81.03%	$ 35,104,352.69	18.97%

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

aumentar personal en la actividad 3 y 5

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:	Revisó:
ALFONSO VARGAS MOLANO **Rep. Legal Inversiones Alfa Leon sas** Firma y posfirma	TALIA YISETH COY BOHORQUEZ **Supervisor** Firma y posfirma

	PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**			
	SUBPROCESO: **EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**			
	TITULO: **REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
	CODIGO:	VERSIÓN No.	FECHA:	Hoja: 1 de 1

Empresa Social Del Estado Camilo Trujillo Silva Palestina - Huila Nit. 813011505 - 4

SEMANA N° **8** **DEL:** **14/12/2025** dd/mm/yyyy **AL:** **20/12/2025** dd/mm/yyyy

CONTRATO Nº **ESECTS-CON-CD-COP-234** **CONTRATISTA:** **CONSORCIO SALUD PALESTINA**

OBJETO: **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA**

FECHA DE INICIACIÓN: **23/10/2025** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **30/12/2025** dd/mm/yyyy

ECHA DE INCIO DE PRORROGA 1: **N/A** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **N/A** dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se termino con las actividades de manposteria y pintura, enchapes y accesorios de baños, instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias se contunua con las actividades de items no previstos.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Gravilla		Mezcladora		Maestro	1
		Recebo		Vibrador		Oficiales	1
		cemento		compactador		Obreros	6
		ladrillo				ingeniero	
						TOTAL	8

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
8.97%	**90.00%**	**85.29%**	**4.71%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																		**85.29%**			**85.3%**
EJECUTADO																					**90.0%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

PRELIMINARES	100%	**100%**
OBRAS EN CUBIERTA	100%	**100%**
MAMPOSTERIA Y PINTURA	100%	**100%**
PISOS Y CIELO RASO	100%	**100%**
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	100%	**100%**
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	100%	**100%**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	100%	**100%**
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	100%	**100%**
ASEO GENERAL	100%	**100%**
ÍTEMS NO PREVISTOS	51%	**50.88%**

4- PLAZO (DÍAS)

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*75*	*58*	*17*
Proyección	*75*	*58*	*17*

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*30/12/2025*	*77.33%*
Semana Actual	*4*	*30/12/2025*	*90.00%*

7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRELIMINARES	No	SI		NO	
OBRAS EN CUBIERTA	No	SI		NO	
MAMPOSTERIA Y PINTURA	No	SI		NO	
PISOS Y CIELO RASO	No	SI		NO	
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	No	SI		NO	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	No	SI		NO	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	No	SI		NO	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	No	SI		NO	
ASEO GENERAL	No	SI		NO	
ÍTEMS NO PREVISTOS	No	SI		NO	

JUSTIFICACIÓN:

9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Se anexan al informe semanal de acuerdo con el avance de actividades en la obra .

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 180,322,181.10	$ 180,322,181.1	$ 161,817,023.00	89.74%	$ 18,505,158.10	10.26%
Obras Adicionales		$ 4,729,400.0	$ 4,729,400	100.00%	$ 0.00	0.00%
TOTAL	$ 180,322,181.10	$ 185,051,581.1	$ 166,546,423.00	90.00%	$ 18,505,158.10	10.00%

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:	Revisó:
ALFONSO VARGAS MOLANO **Rep. Legal Inversiones Alfa Leon sas** Firma y posfirma	TALIA YISETH COY BOHORQUEZ **Supervisor** Firma y posfirma

"Tu salud compromiso de todos" E.S.E. Camilo Trujillo Silva Nit. 813011505-4	PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**			Empresa Social Del Estado Camilo Trujillo Silva Palestina - Huila Nit. 813011505 - 4
	SUBPROCESO: **EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO**			
	TITULO: **REPORTE DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
	CODIGO:	VERSIÓN No.	FECHA:	Hoja: 1 de 1

SEMANA N° **9** **DEL:** **21/12/2025** dd/mm/yyyy **AL:** **26/12/2025** dd/mm/yyyy

CONTRATO Nº **ESECTS-CON-CD-COP-234** **CONTRATISTA:** **CONSORCIO SALUD PALESTINA**

OBJETO: **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA**

FECHA DE INICIACIÓN: **23/10/2025** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **30/12/2025** dd/mm/yyyy

ECHA DE INCIO DE PRORROGA 1: **N/A** dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** **N/A** dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se termino con las actividades en los items no previstos.

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Gravilla		Mezcladora		Maestro	1
		Recebo		Vibrador		Oficiales	1
		cemento		compactador		Obreros	4
		ladrillo				ingeniero	
						TOTAL	6

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	ATRASO (-) ADELANTO
10.00%	**100.00%**	**94.12%**	**5.88%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO	**94.12%**																				**94.1%**
EJECUTADO	**100.00%**																				**100.0%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

PRELIMINARES	100%	**100%**
OBRAS EN CUBIERTA	100%	**100%**
MAMPOSTERIA Y PINTURA	100%	**100%**
PISOS Y CIELO RASO	100%	**100%**
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	100%	**100%**
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	100%	**100%**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	100%	**100%**
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	100%	**100%**
ASEO GENERAL	100%	**100%**
ÍTEMS NO PREVISTOS	100%	**100%**

4- PLAZO (DÍAS)

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*75*	*64*	*11*
Proyección	*75*	*64*	*11*

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	*0*	*30/12/2025*	*85.33%*
Semana Actual	*4*	*30/12/2025*	*100.00%*

7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRELIMINARES	No	SI		NO	
OBRAS EN CUBIERTA	No	SI		NO	
MAMPOSTERIA Y PINTURA	No	SI		NO	
PISOS Y CIELO RASO	No	SI		NO	
ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS	No	SI		NO	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	No	SI		NO	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	No	SI		NO	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	No	SI		NO	
ASEO GENERAL	No	SI		NO	
ÍTEMS NO PREVISTOS	No	SI		NO	

JUSTIFICACIÓN:

9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Se anexan al informe semanal de acuerdo con el avance de actividades en la obra .

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 180,322,181.10	$ 180,322,181.1	$ 180,322,181.10	100.00%	$ 0.00	0.00%
Obras Adicionales		$ 4,729,400.0	$ 4,729,400	100.00%	$ 0.00	0.00%
TOTAL	$ 180,322,181.10	$ 185,051,581.1	$ 185,051,581.10	100.00%	$ 0.00	0.00%

11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se termina obra antes de lo programado antes del 30 de diciembre de 2025

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:	Revisó:
ALFONSO VARGAS MOLANO **Rep. Legal Inversiones Alfa Leon sas** Firma y posfirma	TALIA YISETH COY BOHORQUEZ **Supervisor** Firma y posfirma