FOTOGRAFIA VALLA

REGISTRO FOTOGRAFICO

"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CODIGO	GS-CVH-RF
Versión:	0
Fecha 1	9/10/2016

CONTRATO:	1395-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO



VALLA INFORMATIVA

ENSAYOS DE LABORATORIO

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGA, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE."

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

ORDEN DE SERVICIO N°

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

PROYECTO: "CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGA, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE."

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA

	DIA	MES	ANO
FECHA RECEPCION	20	02	2024
ENSAYO	20	02	2024
REPORTE	20	02	2024

PRUEBA Y/O ENSAYO No		1	2	3	4	5	6
MATERIAL GRANULAR		AFIRMADO					
MARGEN		DERECHA	EJE	IZQUIERDA			
ABSCISA Y/O COORDENADAS		K0+018	K0+090	K0+190			
Peso del frasco+cono +arena inicial (gr)		6314	6298	6276			
Peso del frasco+cono +arena final (gr)		2833	2782	2921			
Masa del material extraido humedo Pasa 3/4"		2221	2291	2329			
Masa del material humedo Ret 3/4"		722	542	366			
Masa del material humedo Pasa 3/4"		2221,0	2291,0	2329,0			
Densidad humeda (D) Kg/m3		2132,0	2016,5	2140,6			
Humedad de sobretamaños Ret 3/4" (Mc) (%)		0,02	0,02	0,02			
Humedad de Finos Pasa 3/4" (Mc) (%)		0,056	0,060	0,082			
Contenido de humedad de las particulas finas (MCf)		0,104	0,098	0,094			
Gravedad Especifica Bulk (g/cm3)		2,600	2,600	2,600			
Constante del cono		1647	1647	1647			
Peso arena total usada (gr)		1834	1869	1708			
Densidad de la arena		1,390	1,390	1,390			
Volumen total del hueco		1041,7	1136,1	1088,0			
Peso del material extraido seco		2103,2	2161,3	2152,5			
Densidad seca g/cm3		2,019	1,902	1,978			
Densidad maxima de laboratorio g/cm3		2,034	2,034	2,034			
Humedad Optima %		8,4	8,4	8,4			
% de compactacion		99,3	93,5	97,3			
HUMEDAD DE SUELO PASANTE DE 3/4"	P1 Humedo						
	P2 Seco						
	P3 Tara						
	Humedad suelo %	5,6%	6,0%	8,2%			

REQUERIMIENTOS DE LA NORMA BASE GRANULAR 330-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA SUB-BASE GRANULAR 320-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA AFIRMADO (311-13)		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA TERRAPLEN ART 220-13
Gci(90) ≥ 98,0% y Gci minimo ≥95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Para suelos clasificados como A-1; A-2-4; A-3 Gci(90) ≥ 90,0% (CIMIENTO Y NUCLEO); Gci(90) ≥ 95,0% (CORONA)
Gci(90) ≤98,0% y Gci minimo ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	
Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		
Gci: Valor individual del grado de compactacion en %						

OBSERVACIONES:

REVISO
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

CALCULÓ
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO

Ingeniero Civil

Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.







Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO - NORMA INV E-414-13

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO - NORMA INV E-414-13

ORDEN DE SERVICIO No. 005-23

CLIENTE SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

PROYECTO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL REPORTE: viernes, 14 de junio de 2024

Fecha de recepcion	Fecha de Fundicion	Muestra No.	Medidas (cm)		Distancia Entre Apoyos (L)	Lectura			Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Modulo de Rotura obtenido (mpa)	% de Fraguado	Modulo de Rotura (mpa)	Observaciones y/o Ubicación
			Altura (d)	Altura (d)		KN	Kg	mpa						
	13/04/2024	1	15,00	15,00	45,00	29,56	3014	40,19	7	20-abr-24	40,2	89%	45,0	PLACAS 51, 53, 55, 57
	13/04/2024		15,00	15,00	45,00	28,37	2893	38,57	7	20-abr-24	38,6	86%	45,0	
	30/04/2024	2	15,00	15,00	45,00	25,46	2596	34,62	7	7-may-24	34,6	77%	45,0	PLACAS DEL S18 AL S21
	30/04/2024		15,00	15,00	45,00	25,11	2560	34,14	7	7-may-24	34,1	76%	45,0	
	4/05/2024	3	15,00	15,00	45,00	33,16	3381	45,08	28	1-jun-24	45,1	100%	45,0	I-7-C,I-8-C
	4/05/2024		15,00	15,00	45,00	33,14	3379	45,06	28	1-jun-24	45,1	100%	45,0	

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO - NORMA INV E-414-13

ORDEN DE SERVICIO No. 005-23

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL REPORTE: martes, 30 de julio de 2024

Fecha de recepcion	Fecha de Fundicion	Muestra No.	Medidas (cm)		Distancia Entre Apoyos (L)	Lectura			Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Modulo de Rotura obtenido (mpa)	% de Fraguado	Modulo de Rotura (mpa)	Observaciones y/o Ubicación
			Altura (d)	Altura (d)		KN	Kg	mpa						
	17/05/2024	4	15,00	15,00	45,00	36,23	3694	49,26	28	14-jun-24	49,3	109%	45,0	1-C, 2-C
	17/05/2024		15,00	15,00	45,00	35,98	3669	48,92	28	14-jun-24	48,9	109%	45,0	
	4/06/2024	5	15,00	15,00	45,00	33,16	3381	45,08	28	2-jul-24	45,1	100%	45,0	1BR, 2 BR, 66, 213, 215, 217, 219
	4/06/2024		15,00	15,00	45,00	33,22	3387	45,17	28	2-jul-24	45,2	100%	45,0	
	7/06/2024	6	15,00	15,00	45,00	32,98	3363	44,84	28	5-jul-24	44,8	100%	45,0	3,5,7,9R
	7/06/2024		15,00	15,00	45,00	33,05	3370	44,93	28	5-jul-24	44,9	100%	45,0	

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoria, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO - NORMA INV E-414-13

ORDEN DE SERVICIO No. 005-23

CLIENTE SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

PROYECTO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL REPORTE: martes, 30 de julio de 2024

Fecha de recepcion	Fecha de Fundicion	Muestra No.	Medidas (cm)		Distancia Entre Apoyos (L)	Lectura			Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Modulo de Rotura obtenido (mpa)	% de Fraguado	Modulo de Rotura (mpa)	Observaciones y/o Ubicación
			Altura (d)	Altura (d)		KN	Kg	mpa						
	17/06/2024	7	15,00	15,00	45,00	33,47	3413	45,51	28	15-jul-24	45,5	101%	45,0	1R,2R,4,6,8,10R
	17/06/2024		15,00	15,00	45,00	33,39	3405	45,40	28	15-jul-24	45,4	101%	45,0	
	21/06/2024	8	15,00	15,00	45,00	33,51	3417	45,56	28	19-jul-24	45,6	101%	45,0	S57,S58,S59,S60,S61,S62,S63,S64,S65,S66,S67
	21/06/2024		15,00	15,00	45,00	33,53	3419	45,59	28	19-jul-24	45,6	101%	45,0	
	24/06/2024	9	15,00	15,00	45,00	33,49	3415	45,53	28	22-jul-24	45,5	101%	45,0	146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, DEL S68,S69,S70,S71,S72
	24/06/2024		15,00	15,00	45,00	33,46	3412	45,49	28	22-jul-24	45,5	101%	45,0	

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO - NORMA INV E-414-13

ORDEN DE SERVICIO No. 005-23

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL REPORTE: martes, 10 de diciembre de 2024

Fecha de recepcion	Fecha de Fundicion	Muestra No.	Medidas (cm)		Distancia Entre Apoyos (L)	Lectura			Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Modulo de Rotura obtenido (mpa)	% de Fraguado	Modulo de Rotura (mpa)	Observaciones y/o Ubicación
			Altura (d)	Altura (d)		KN	Kg	mpa						
	28/06/2024	10	15,00	15,00	45,00	33,74	3440	45,87	28	26-jul-24	45,9	102%	45,0	192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206
	28/06/2024		15,00	15,00	45,00	33,78	3445	45,93	28	26-jul-24	45,9	102%	45,0	
	10/10/2024	11	15,00	15,00	45,00	30,31	3091	41,21	7	17-oct-24	41,2	92%	45,0	164, 165R, 166R, 211R, mr-45 acel. 3 dias
	10/10/2024		15,00	15,00	45,00	34,89	3558	47,44	28	7-nov-24	47,4	105%	45,0	
	12/10/2024	12	15,00	15,00	45,00	31,42	3204	42,72	7	19-oct-24	42,7	95%	45,0	208, 222, 224, 226, 228, mr-45 acel. 3 dias
	12/10/2024		15,00	15,00	45,00	34,36	3504	46,72	28	9-nov-24	46,7	104%	45,0	
	15/10/2024	13	15,00	15,00	45,00	24,98	2547	33,96	7	22-oct-24	34,0	75%	45,0	7BR, 8BR, 230, 232
	15/10/2024		15,00	15,00	45,00	34,36	3504	46,72	28	12-nov-24	46,7	104%	45,0	

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO - NORMA INV E-414-13

ORDEN DE SERVICIO No. 005-23

CLIENTE SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

PROYECTO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL REPORTE: martes, 10 de diciembre de 2024

Fecha de recepcion	Fecha de Fundicion	Muestra No.	Medidas (cm)		Distancia Entre Apoyos (L)	Lectura			Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Modulo de Rotura obtenido (mpa)	% de Fraguado	Modulo de Rotura (mpa)	Observaciones y/o Ubicación
			Altura (d)	Altura (d)		KN	Kg	mpa						
	17/10/2024	14	15,00	15,00	45,00	23,80	2427	32,36	7	24-oct-24	32,4	72%	45,0	273, 275, 277, 279, 281, 283
	17/10/2024		15,00	15,00	45,00	33,98	3465	46,20	28	14-nov-24	46,2	103%	45,0	
	19/10/2024	15	15,00	15,00	45,00	25,65	2616	34,87	7	26-oct-24	34,9	77%	45,0	303, 305, 307, 309, 311, 339, 341
	19/10/2024		15,00	15,00	45,00	35,60	3630	48,40	28	16-nov-24	48,4	108%	45,0	
	22/10/2024	16	15,00	15,00	45,00	30,08	3067	40,90	7	29-oct-24	40,9	91%	45,0	97, 99, 101, 103
	22/10/2024		15,00	15,00	45,00	34,44	3512	46,82	28	19-nov-24	46,8	104%	45,0	
	24/10/2024	17	15,00	15,00	45,00	31,22	3184	42,45	7	31-oct-24	42,4	94%	45,0	106, 108, 110
	24/10/2024		15,00	15,00	45,00	35,61	3631	48,42	28	21-nov-24	48,4	108%	45,0	

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO - NORMA INV E-414-13

ORDEN DE SERVICIO No. 005-23

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL REPORTE: martes, 10 de diciembre de 2024

Fecha de recepcion	Fecha de Fundicion	Muestra No.	Medidas (cm)		Distancia Entre Apoyos (L)	Lectura			Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Modulo de Rotura obtenido (mpa)	% de Fraguado	Modulo de Rotura (mpa)	Observaciones y/o Ubicación
			Altura (d)	Altura (d)		KN	Kg	mpa						
	26/10/2024	18	15,00	15,00	45,00	29,84	3043	40,57	7	2-nov-24	40,6	90%	45,0	S43, S42, S41A, S41B
	26/10/2024		15,00	15,00	45,00	3448,00	351593	4687,90	28	23-nov-24	4687,9	10418%	45,0	
	2/11/2024	19	15,00	15,00	45,00	23,49	2395	31,94	7	9-nov-24	31,9	71%	45,0	421,423,425,427,429,431,433,435,437,439
	2/11/2024		15,00	15,00	45,00	35,06	3575	47,67	28	30-nov-24	47,7	106%	45,0	
	5/11/2024	20	15,00	15,00	45,00	34,64	3532	47,10	7	12-nov-24	47,1	105%	45,0	462, 460, 458, 456, 454, 452, 450, 448, 446
	5/11/2024		15,00	15,00	45,00	34,16	3483	46,44	28	3-dic-24	46,4	103%	45,0	
	7/11/2024	21	15,00	15,00	45,00	24,58	2506	33,42	7	14-nov-24	33,4	74%	45,0	444R, 442, 440, 438, 436, 434, 432, 430
	7/11/2024		15,00	15,00	45,00	34,76	3544	47,26	14	21-nov-24	47,3	105%	45,0	

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO - NORMA INV E-414-13

ORDEN DE SERVICIO No. 005-23

CLIENTE SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

PROYECTO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL REPORTE: martes, 10 de diciembre de 2024

Fecha de recepcion	Fecha de Fundicion	Muestra No.	Medidas (cm)		Distancia Entre Apoyos (L)	Lectura			Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Modulo de Rotura obtenido (mpa)	% de Fraguado	Modulo de Rotura (mpa)	Observaciones y/o Ubicación
			Altura (d)	Altura (d)		KN	Kg	mpa						
	9/11/2024	22	15,00	15,00	45,00	24,36	2484	33,12	7	16-nov-24	33,1	74%	45,0	410, 408, 401, 399, 397, 395, 393, 391, 389
	9/11/2024		15,00	15,00	45,00	34,69	3537	47,16	14	23-nov-24	47,2	105%	45,0	
	12/11/2024	23	15,00	15,00	45,00	25,14	2564	34,18	7	19-nov-24	34,2	76%	45,0	365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 351
	12/11/2024		15,00	15,00	45,00	34,06	3473	46,31	14	26-nov-24	46,3	103%	45,0	
	14/11/2024	24	15,00	15,00	45,00	23,60	2406	32,09	7	21-nov-24	32,1	71%	45,0	406, 404, 402, 400
	14/11/2024		15,00	15,00	45,00	34,16	3483	46,44	14	28-nov-24	46,4	103%	45,0	
	25/11/2024	25	15,00	15,00	45,00	24,16	2464	32,85	7	2-dic-24	32,8	73%	45,0	325, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386
	25/11/2024		15,00	15,00	45,00	24,33	2481	33,08	7	2-dic-24	33,1	74%	45,0	

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO - NORMA INV E-414-13

ORDEN DE SERVICIO No. 005-23

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL REPORTE: martes, 10 de diciembre de 2024

Fecha de recepcion	Fecha de Fundicion	Muestra No.	Medidas (cm)		Distancia Entre Apoyos (L)	Lectura			Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Modulo de Rotura obtenido (mpa)	% de Fraguado	Modulo de Rotura (mpa)	Observaciones y/o Ubicación
			Altura (d)	Altura (d)		KN	Kg	mpa						
	28/11/2024	26	15,00	15,00	45,00	24,16	2464	32,85	7	5-dic-24	32,8	73%	45,0	318, 320, 322, 324, 326, 328R, 330, 332, 334
	28/11/2024		15,00	15,00	45,00	24,38	2486	33,15	7	5-dic-24	33,1	74%	45,0	
	29/11/2024	27	15,00	15,00	45,00	24,60	2508	33,45	7	6-dic-24	33,4	74%	45,0	269, 271R, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316
	29/11/2024		15,00	15,00	45,00	24,63	2512	33,49	7	6-dic-24	33,5	74%	45,0	

OBSERVACIONES:

CALCULO
ANDERSON URREA COLLAZOS
COORDINADOR DE LABORATORIO

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV-E-410-13

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO

CONTRATISTA SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

PROYECTO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

UBICACIÓN MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA EMISION INFORME: martes, 10 de diciembre de 2024

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	LECTURA	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
				Diametro	Longitud	KN	Lbs							
17/10/2024	11/10/2024	1	1	15,00	30,00	268,0	60249	7	18/10/2024	2200	73%	5	3000	ALCANTARILLA ABS K0+580 losa placa de cimentacion
	11/10/2024	2		15,00	30,00	276,5	62160	7	18/10/2024	2269	76%	2	3000	
	11/10/2024	3		15,00	30,00	376,2	84573	28	8/11/2024	3088	103%	3	3000	
	11/10/2024	4		15,00	30,00	380,2	85472	28	8/11/2024	3120	104%	2	3000	
8/11/2024	2/11/2024	5	2	15,00	30,00	263,2	59170	7	9/11/2024	2160	72%	4	3000	ALCANTARILLA ABS K0+580 muros cabezal derecho
	2/11/2024	6		15,00	30,00	260,4	58540	7	9/11/2024	2137	71%	4	3000	
	2/11/2024	7		15,00	30,00	390,2	87720	28	30/11/2024	3203	107%	5	3000	
	2/11/2024	8		15,00	30,00	388,4	87316	28	30/11/2024	3188	106%	4	3000	
25/11/2024	19/11/2024	9	3	15,00	30,00	278,2	62542	7	26/11/2024	2283	76%	5	3000	ALCANTARILLA ABS K0+580 muros cabezal izquierdo
	19/11/2024	10		15,00	30,00	279,3	62789	7	26/11/2024	2292	76%	5	3000	
	19/11/2024	11		15,00	30,00	374,2	84124	14	3/12/2024	3071	102%	4	3000	
	19/11/2024	12		15,00	30,00	371,5	83517	14	3/12/2024	3049	102%	3	3000	

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS POR EL CLIENTE Y TRANSPORTADAS POR EL LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO COMVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

CALCULO
JEFE DE LABORATORIO

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorias consultoría e interventoria, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardin
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorias consultoría e interventoria, geotecnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

ORDEN DE SERVICIO Nº

CLIENTE: *SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA*

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA

	DIA	MES	ANO
FECHA RECEPCION	21	05	2024
ENSAYO	21	05	2024
REPORTE	21	05	2024

PRUEBA Y/O ENSAYO No		1	2	3	4	5	6
MATERIAL GRANULAR		SUB BASE GRANULAR					
MARGEN		IZQUIERDA	EJE	DERECHA	EJE	IZQUIERDA	
ABSCISA Y/O COORDENADAS		K0+620	K0+560	K0+428	K0+380	K0+365	
Peso del frasco+cono +arena inicial (gr)		6408	6389	6348	6329	6316	
Peso del frasco+cono +arena final (gr)		2881	2843	2671	2783	2720	
Masa del material extraido humedo Pasa 3/4"		2572	2716	2698	2605	2602	
Masa del material humedo Ret 3/4"		407	398	536	471	487	
Masa del material humedo Pasa 3/4"		2572,0	2716,0	2698,0	2605,0	2602,0	
Densidad humeda (D) Kg/m3		2150,5	2238,9	2151,0	2198,3	2141,8	
Humedad de sobretamaños Ret 3/4" (Mc) (%)		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
Humedad de Finos Pasa 3/4" (Mc) (%)		0,050	0,059	0,047	0,049	0,051	
Contenido de humedad de las particulas finas (MCf)		0,093	0,093	0,096	0,095	0,095	
Gravedad Especifica Bulk (g/cm3)		2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
Constante del cono		1647	1647	1647	1647	1647	
Peso arena total usada (gr)		1880	1899	2030	1899	1949	
Densidad de la arena		1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
Volumen total del hueco		1196,0	1213,1	1254,3	1185,0	1214,9	
Peso del material extraido seco		2449,5	2564,7	2576,9	2483,3	2475,7	
Densidad seca g/cm3		2,048	2,114	2,054	2,096	2,038	
Densidad maxima de laboratorio g/cm3		2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	
Humedad Optima %		11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	
% de compactacion		96,1	99,2	96,4	98,3	95,6	
HUMEDAD DE SUELO PASANTE DE 3/4"	P1 Humedo						
	P2 Seco						
	P3 Tara						
	Humedad suelo %	5,0%	5,9%	4,7%	4,9%	5,1%	

REQUERIMIENTOS DE LA NORMA BASE GRANULAR 330-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA SUB-BASE GRANULAR 320-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA AFIRMADO (311-13)		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA TERRAPLEN ART 220-13
Gci(90) ≥ 98,0% y Gci minimo ≥95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Para suelos clasificados como A-1; A-2-4; A-3 Gci(90) ≥ 90,0% (CIMIENTO Y NUCLEO); Gci(90) ≥ 95,0% (CORONA)
Gci(90) ≤98,0% y Gci minimo ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	
Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		
Gci: Valor individual del grado de compactacion en %						

OBSERVACIONES:

REVISO
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

CALCULÓ
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardin
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoria, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

ORDEN DE SERVICIO N°

CLIENTE *SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA*

PROYECTO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA

	DIA	MES	AÑO
FECHA RECEPCION	09	10	2024
ENSAYO	09	10	2024
REPORTE	09	10	2024

PRUEBA Y/O ENSAYO No		1	2	3	4	5	6
MATERIAL GRANULAR		SUB BASE GRANULAR					
MARGEN		EJE-POZO	DERECHA	IZQUIERDA-POZO			
ABSCISA Y/O COORDENADAS		K0+715	K0+795	K0+910			
Peso del frasco+cono +arena inicial (gr)		6964	6908	6828			
Peso del frasco+cono +arena final (gr)		3636	3601	3358			
Masa del material extraido humedo Pasa 3/4"		2578	2397	2361			
Masa del material humedo Ret 3/4"		153	302	454			
Masa del material humedo Pasa 3/4"		2578,0	2397,0	2361,0			
Densidad humeda (D) Kg/m3		2240,8	2223,4	2076,7			
Humedad de sobretamaños Ret 3/4" (Mc) (%)		0,02	0,02	0,02			
Humedad de Finos Pasa 3/4" (Mc) (%)		0,065	0,072	0,068			
Contenido de humedad de las particulas finas (MCf)		0,087	0,091	0,096			
Gravedad Especifica Bulk (g/cm3)		2,600	2,600	2,600			
Constante del cono		1647	1647	1647			
Peso arena total usada (gr)		1681	1660	1823			
Densidad de la arena		1,390	1,390	1,390			
Volumen total del hueco		1150,5	1078,1	1136,9			
Peso del material extraido seco		2420,7	2236,0	2210,7			
Densidad seca g/cm3		2,104	2,074	1,944			
Densidad maxima de laboratorio g/cm3		2,132	2,132	2,132			
Humedad Optima %		7,0	7,0	7,0			
% de compactacion		98,7	97,3	91,2			
HUMEDAD DE SUELO PASANTE DE 3/4"	P1 Humedo						
	P2 Seco						
	P3 Tara						
	Humedad suelo %	6,5%	7,2%	6,8%			

REQUERIMIENTOS DE LA NORMA BASE GRANULAR 330-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA SUB-BASE GRANULAR 320-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA AFIRMADO (311-13)		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA TERRAPLEN ART 220-13
Gci(90) ≥ 98,0% y Gci minimo ≥95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Para suelos clasificados como A-1; A-2-4; A-3 Gci(90) ≥ 90,0% (CIMIENTO Y NUCLEO); Gci(90) ≥ 95,0% (CORONA)
Gci(90) ≤98,0% y Gci minimo ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	
Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		
Gci: Valor individual del grado de compactacion en %						

OBSERVACIONES:

REVISO
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

CALCULÓ
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorias consultoria e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografia y Diseños estructurales.

REG FOTOGRAFICO









Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

ORDEN DE SERVICIO N°

CLIENTE: *SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA*

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA

	DIA	MES	ANO
FECHA RECEPCION	10	10	2024
ENSAYO	10	10	2024
REPORTE	10	10	2024

PRUEBA Y/O ENSAYO No		1	2	3	4	5	6
MATERIAL GRANULAR		SUB BASE GRANULAR					
MARGEN		IZQUIERDA-POZO					
ABSCISA Y/O COORDENADAS		K0+910					
Peso del frasco+cono +arena inicial (gr)		6971					
Peso del frasco+cono +arena final (gr)		3622					
Masa del material extraido humedo Pasa 3/4"		2581					
Masa del material humedo Ret 3/4"		184					
Masa del material humedo Pasa 3/4"		2581,0					
Densidad humeda (D) Kg/m3		2237,2					
Humedad de sobretamaños Ret 3/4" (Mc) (%)		0,02					
Humedad de Finos Pasa 3/4" (Mc) (%)		0,068					
Contenido de humedad de las particulas finas (MCf)		0,088					
Gravedad Especifica Bulk (g/cm3)		2,600					
Constante del cono		1647					
Peso arena total usada (gr)		1702					
Densidad de la arena		1,390					
Volumen total del hueco		1153,7					
Peso del material extraido seco		2416,7					
Densidad seca g/cm3		2,095					
Densidad maxima de laboratorio g/cm3		2,132					
Humedad Optima %		7,0					
% de compactacion		98,3					
HUMEDAD DE SUELO PASANTE DE 3/4"	P1 Humedo						
	P2 Seco						
	P3 Tara						
	Humedad suelo %	6,8%					

REQUERIMIENTOS DE LA NORMA BASE GRANULAR 330-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA SUB-BASE GRANULAR 320-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA AFIRMADO (311-13)		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA TERRAPLEN ART 220-13
Gci(90) ≥ 98,0% y Gci minimo ≥95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Para suelos clasificados como A-1; A-2-4; A-3 Gci(90) ≥ 90,0% (CIMIENTO Y NUCLEO); Gci(90) ≥ 95,0% (CORONA)
Gci(90) ≤98,0% y Gci minimo ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	
Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		
Gci: Valor individual del grado de compactacion en %						

OBSERVACIONES:

REVISO
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

CALCULÓ
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

ORDEN DE SERVICIO N°

CLIENTE: *SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA*

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA

	DIA	MES	ANO
FECHA RECEPCION	12	09	2024
ENSAYO	12	09	2024
REPORTE	12	09	2024

PRUEBA Y/O ENSAYO No		1	2	3	4	5	6
MATERIAL GRANULAR		SUB RASANTE NATURAL					
MARGEN		DERECHA	IZQUIERDA				
ABSCISA Y/O COORDENADAS		K0+780	K0+860				
Peso del frasco+cono +arena inicial (gr)		6551	6608				
Peso del frasco+cono +arena final (gr)		2086	2994				
Masa del material extraido humedo Pasa 3/4"		3486	2433				
Masa del material humedo Ret 3/4"		415	366				
Masa del material humedo Pasa 3/4"		3486,0	2433,0				
Densidad humeda (D) Kg/m3		1866,4	1909,2				
Humedad de sobretamaños Ret 3/4" (Mc) (%)		0,02	0,02				
Humedad de Finos Pasa 3/4" (Mc) (%)		0,050	0,065				
Contenido de humedad de las particulas finas (MCf)		0,091	0,093				
Gravedad Especifica Bulk (g/cm3)		2,600	2,600				
Constante del cono		1647	1647				
Peso arena total usada (gr)		2818	1967				
Densidad de la arena		1,390	1,390				
Volumen total del hueco		1867,7	1274,3				
Peso del material extraido seco		3320,0	2284,5				
Densidad seca g/cm3		1,778	1,793				
Densidad maxima de laboratorio g/cm3		1,807	1,807				
Humedad Optima %		11,6	11,6				
% de compactacion		98,4	99,2				
HUMEDAD DE SUELO PASANTE DE 3/4"	P1 Humedo						
	P2 Seco						
	P3 Tara						
	Humedad suelo %	5,0%	6,5%				

REQUERIMIENTOS DE LA NORMA BASE GRANULAR 330-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA SUB-BASE GRANULAR 320-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA AFIRMADO (311-13)		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA TERRAPLEN ART 220-13
Gci(90) ≥ 98,0% y Gci minimo ≥95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Para suelos clasificados como A-1; A-2-4; A-3 Gci(90) ≥ 90,0% (CIMIENTO Y NUCLEO); Gci(90) ≥ 95,0% (CORONA)
Gci(90) ≤98,0% y Gci minimo ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	
Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		
Gci: Valor individual del grado de compactacion en %						

OBSERVACIONES:

REVISO
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

CALCULÓ
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
Ingeniero Civil
Estudio de suelos, asesorías consultoría e interventoría, geotécnica
Laboratorio de suelos, Concretos, Control de calidad, pavimentos
Obras civiles, topografía y Diseños estructurales.

REPORTE DEL ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13

ORDEN DE SERVICIO N°

CLIENTE: *SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA*

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTA-BLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA

	DIA	MES	ANO
FECHA RECEPCION	24	09	2024
ENSAYO	24	09	2024
REPORTE	24	09	2024

PRUEBA Y/O ENSAYO No		1	2	3	4	5	6
MATERIAL GRANULAR		AFIRMADO					
MARGEN		IZQUIERDA	EJE	DERECHA			
ABSCISA Y/O COORDENADAS		K0+930	K0+840	K0+760			
Peso del frasco+cono +arena inicial (gr)		6186	6154	6104			
Peso del frasco+cono +arena final (gr)		2548	2438	2532			
Masa del material extraido humedo Pasa 3/4"		2639	2957	2572			
Masa del material humedo Ret 3/4"		471	182	416			
Masa del material humedo Pasa 3/4"		2639,0	2957,0	2572,0			
Densidad humeda (D) Kg/m3		2109,1	2084,6	2099,8			
Humedad de sobretamaños Ret 3/4" (Mc) (%)		0,02	0,02	0,02			
Humedad de Finos Pasa 3/4" (Mc) (%)		0,078	0,070	0,065			
Contenido de humedad de las particulas finas (MCf)		0,095	0,087	0,094			
Gravedad Especifica Bulk (g/cm3)		2,600	2,600	2,600			
Constante del cono		1647	1647	1647			
Peso arena total usada (gr)		1991	2069	1925			
Densidad de la arena		1,390	1,390	1,390			
Volumen total del hueco		1251,2	1418,5	1224,9			
Peso del material extraido seco		2448,1	2763,6	2415,0			
Densidad seca g/cm3		1,957	1,948	1,972			
Densidad maxima de laboratorio g/cm3		2,034	2,034	2,034			
Humedad Optima %		7,0	7,0	7,0			
% de compactacion		96,2	95,8	96,9			
HUMEDAD DE SUELO PASANTE DE 3/4"	P1 Humedo						
	P2 Seco						
	P3 Tara						
	Humedad suelo %	7,8%	7,0%	6,5%			

REQUERIMIENTOS DE LA NORMA BASE GRANULAR 330-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA SUB-BASE GRANULAR 320-13		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA AFIRMADO (311-13)		REQUERIMIENTOS DE LA NORMA TERRAPLEN ART 220-13
Gci(90) ≥ 98,0% y Gci minimo ≥95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Gci(90) ≥ 95,0%	Se acepta el lote	Para suelos clasificados como A-1; A-2-4; A-3 Gci(90) ≥ 90,0% (CIMIENTO Y NUCLEO); Gci(90) ≥ 95,0% (CORONA)
Gci(90) ≤98,0% y Gci minimo ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	Gci(90) ≤95,0%	Se rechaza el lote	
Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		Gci(90): limite inferior del intervalo de confianza con probabilidad del 90% (según art.107-13 numeral 107,3,1,3)		
Gci: Valor individual del grado de compactacion en %						

OBSERVACIONES:

REVISO
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

CALCULÓ
FABIAN ANDRES TOVAR SERRANO
JEFE DE LABORATORIO

Calle 20 bis 26 – 28 barrio el Jardín
Contacto: 320 835 96 99
Email: fabianandresing.civil@gmail.com

ACTA CONFORMACIÓN VEEDURÍA

Campoalegre – Huila, 13 de diciembre de 2023

13/12/23
3:52 Pm

Doctor
DUVAN REINALDO NARVAEZ ZUÑIGA
Personero Municipal
Municipio de Campoalegre – Huila
E.S.D

REF: SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE VEEDURÍA CIUDADANA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Respetado saludo,

En el Municipio de Campoalegre (Huila), el día 05 del mes de diciembre de 2023 siendo las 3:00 p.m., se reunió la comunidad aledaña a la Calle 18, con la finalidad de constituir y conformar veeduría ciudadana, previas las siguientes consideraciones:

Que la Constitución Política de 1991, fundada en claros principios de democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.

Que el derecho constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para que las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.

Que la Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana en su artículo 100, se refiere a las veedurías ciudadanas así: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos

Que las Ley 850 de 2003 y Ley 1757 de 2015 autorizan que los ciudadanos se organicen en veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la administración pública. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la Ley que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Política.

Que el artículo 3 Y subsiguientes de la Ley 850 de 2003 establece que las veedurías ciudadanas podrán vigilar especialmente: Las correctas aplicaciones de los

recursos y la forma como estos se asignen de acuerdo con la Ley y lo planeado. La cobertura efectiva de beneficiarios, conforme a la Ley y los planes. La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención pública. La calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública. La diligencia de las autoridades en garantizar los objetivos del Estado.

Instalada la reunión, los participantes democráticamente votaron y decidieron elegir los miembros de la veeduría mediante la votación pública por los que decidieron postularse en la hora y lugar antes mencionados, cuyos nombres e identificación se mencionan a continuación (esta designación es única y exclusivamente para presidir la reunión de constitución):

Nombre completo	Documento de identidad	Dirección	Telefono	Cargo
Ramiro Andrés Suaza Vargas	1.075.222.285 Exp. En Neiva	Calle 18 No. 13-28 B/ Kennedy	3176158300	Presidente
María Olga Silva Ávila	26.467.143 Exp. En Campoalegre	Calle 18 No. 17ª - 21 B/ Los Molinos	3173265326	Secretario
Luis Carlos Trujillo Pérez	83.085.625 Exp. En Campoalegre	Calle 18 No. 12-48 B/ Kennedy	3175003543	Secretario suplente

FUNCIONES: La veeduría ciudadana tendrán como funciones las siguientes:

- Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la Constitución y la ley se dé participación a la comunidad.

- Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución de necesidades básicas insatisfechas según criterios de celeridad, equidad, y eficacia.

- Vigilar porque el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales.

- Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de la obra en el correspondiente nivel territorial.

- Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y organizaciones en relación con la obra que son objeto de veeduría.

- Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes y demás autoridades concernientes, los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos.

- Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en reuniones, los avances de los procesos de control o vigilancia que estén desarrollando.

- Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de control y vigilancia en relación con los asuntos que son objeto de veeduría.

- Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos".

OBJETO DE LA VEEDURIA: Vigilancia a la ejecución del **Contrato de Obra Pública No. 1395 de 2023**. Gobernación del Huila, que tiene como Objeto: Construcción de Pavimento Rígido en la Zona Urbana del Municipio de Campoalegre Departamento del Huila" y **Contrato de interventoría No. 1468 de 2023**. Gobernación del Huila con objeto "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Ambiental Y Social Para La Construcción de Pavimento Rígido en la Zona Urbana del Municipio de Campoalegre Departamento del Huila".

DURACION DE LA VEEDURIA: La veeduría tendrá vigencia de seis (6) meses.

NIVEL TERRITORIAL: La veeduría ejerce su gestión de vigilancia en el ámbito Municipal, Campoalegre – Huila, comprendido de la Calle 18 entre carrera 12 pasando por el Cementerio Municipal hacia el cruce Callejón Las Palmas – Las Margaritas en una extensión de un (1) kilómetro, Campoalegre – Huila.

No siendo más, el objeto de la presente reunión se dio por terminada a las 04:30 p.m.

Para constancia se anexa asistencia por los asistentes y copia del documento de identidad de cada uno de los elegidos.

RAMIRO ANDRÉS SUAZA VARGAS
CC No. 1.075.222.285 Exp. En Neiva
Tel: 3176158300
Dirección: Calle 18 No. 13-28 B/ Kennedy

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.075.222.285

NUMERO

SUAREZ VARGAS

APELLIDOS

RAMIRO ANDRES

NOMBRES

Ramiro Andres Suarez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-ENE-1987

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA


A+ G.S. RH

M SEXO

02-AGO-2005 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1900100-80141301-M-1075222285-20051004 04932 05277C 02 194185935


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 83.085.625
TRUJILLO PEREZ
APELLIDOS
LUIS CARLOS
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 16-ENE-1960
CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.86 A- M
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-MAR-1978 CAMPOALEGRE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1902200-00930820-M-0083085625-20170320 0057336848 4841737


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
26.467.143
SILVA AVILA
MARIA OLGA


FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1952
CAMPOALEGRE
(HUILA)
1.60
O+
F
25-ENE-1978 CAMPOALEGRE

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN VEEDURÍA

Mayo 19 de 2025, Bogotá D.C.

CVH-GEN-194-2023

Señores:
COMITÉ DE VEEDURIA OBRA CALLE 18 ENTRE CRA 12 Y CRUCE CAMELLON DE LAS PALMAS CAMPOALEGRE HUILA
Atn. Sr. Ramiro Andrés Suaza Vargas
Presidente
Calle 18 # 13 – 28 Barrio Kennedy
Sra María Olga Silva Ávila
Secretaria
Calle 18 # 17° – 21 Barrio Los Molinos
Sr. Luis Carlos Trujillo Pérez
Secretario Suplente
Calle 8 # 12 - 48
Campoalegre - Huila
Ciudad

29-05-25
Andrés Suárez

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO 1395 DE 2023.**

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA**

ASUNTO: **FINALIZACIÓN DE OBRAS Y CIERRE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA**

Respetado Comité de Veeduría, Cordial Saludo:


En atención al objeto del contrato de la referencia el CONSORCIO VIAL HUILA en su calidad de contratista constructor, se permite informar que el pasado mes de diciembre de 2024, procedió a culminar las actividades constructivas del objeto de la obra de "CONSRTUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA" en la cual se cumplió a cabalidad el objeto del contrato dejando la vía en pavimento rígido.

De esta manera se desarrollaron las siguientes actividades:

- **IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TANTO DE MANERA VERTICAL COMO HORIZONTAL, PARA LO CUAL SE MANEJARON SEÑALES REFLECTIVAS Y PINTURA EN FRIO VIAL, LA CUAL REFLECTA EN LA OSCURIDAD.**

Powered by CamScanner







Dirección Principal: Calle 98A No. 51-72 OF. 304.
Teléfono: 3217580869-3138871487
Bogotá D.C.

Powered by CamScanner



- **INSTALACIÓN DE LOS BORDILLOS DE CONFINAMIENTO.**






Dirección Principal: Calle 98A No. 51-72 OF. 304.
Teléfono: 3217580869-3138871487
Bogotá D.C.

Powered by CamScanner

- CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA








Powered by CamScanner

- **RECONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS SOBRE LA ESQUINA DE LA CALLE 18 CON CARRERA 12.**






Dirección Principal: Calle 98A No. 51-72 OF. 304.
Teléfono: 3217580869-3138871487
Bogotá D.C.


Powered by CamScanner

- BOCACALLES ADECUADAS QUE PERMITEN LA CONEXIÓN CON LAS CARRERAS QUE CONECTAN CON LA CALLE 18 Y LOS ACCESOS A LOS PREDIOS, DE MANERA QUE NINGÚN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD PRESENTE ALGÚN INCONVENIENTE DE MOVILIDAD





Powered by CamScanner



Al llevar a cabo una recopilación de las actividades desarrolladas por el Consorcio, se observa que el mismo dio cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato que permita la movilidad ágil y adecuada sobre el pavimento rígido de los diversos vehículos que hacen parte del municipio o de sus visitantes sobre la Calle 18.

Es de esta forma, que el Consorcio agradece el acompañamiento obtenido por parte del Comité de Veeduría durante la ejecución del proyecto y da por finalizado el mismo dando cumplimiento al alcance del Contrato y entregando a la comunidad de Campoalegre una obra que beneficia a sus miembros y habitantes.

De igual manera, nos permitimos dar claridad que el contrato no contempla otro tipo de intervención a las expuestas en el presente comunicado y que durante el desarrollo de las actividades constructivas pudiesen haber sido expresadas por parte de los habitantes de la Calle 18, puesto que corresponden a otro tipo de proyecto y Entidad contratante, razón por la cual los invitamos a que se acerquen a las entidades a las que les corresponda este alcance o efectúen la solicitud ante a la entidad que le compete.

Cordialmente,

GINNA MELISA PACHECO AGUDELO
Apoderada
CONSORCIO VIAL HUILA.
CC Interventoría Sociedad Técnica Sota Ltda.

Dirección Principal: Calle 98A No. 51-72 OF. 304.
Teléfono: 3217580869-3138871487
Bogotá D.C.

Powered by CamScanner

ORIGINAL
BITACORA

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO VIAL HUILA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No 1395 DE 2023

OBJETO: CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA

Powered by CamScanner

Martes 7 de Noviembre de 2023
Se realiza acta de inicio de obra Firmado entre las partes, Por un lado el señor Luis Fernando Calderon. representante legal del Consorcio Vial Huila y por el otro el señor Javier Barrero representante legal de la Sociedad tecnica SOTA LTDA por parte de la interventoria.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Miercoles 8 de noviembre de 2023
Se efectua por parte del Consorcio Vial Huila la revision de los estudios y diseños del contrato 1345 de 2023.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 9 de Noviembre de 2023
Se radica oficio por parte del Consorcio Vial Huila a la interventoria sobre los hallazgos y observaciones a los estudios y diseños.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Vrernes 10 Noviembre de 2023
Se realiza labores en la zona de reconocimiento de proveedores granulares y solicitud de documentos Ambientales.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 11 de Noviembre de 2023.
se continua realizando por parte del Consorcio Vial Huila reconocimiento del lugar de la obra e identificacion de proveedores.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Domingo 12 de Noviembre 2023
Dia festivo no se labora.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 13 de Noviembre de 2023
Dia festivo no se labora

Residente de Obra

Martes 14 de Noviembre de 2023 al sabado 18 de Noviembre.
Personal de obra:
Ingeniero Director de obra, Topografo y dos cadeneros
Actividades: Se realizan labores de levantamiento topografico del corredor vial, para efectuar confrontaciones adicionales al diseño inicial presentado.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 19 de Noviembre
Dia festivo no se labora

Residente de Obra

Lunes 20 de Noviembre al 25 Noviembre del 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de obra, Topografo y dos cadeneros.
Actividades: Se realiza labores de campo para montaje logistico y asi mismo para identificacion y seleccion de proveedores de materiales granulares, Se realizan actividades de oficina para plasmar planos topograficos deacuerdo al levantamiento realizado. Se realiza acercamiento con la alcaldia Municipal de Campoalegre para ubicacion del sitio aprobado para la disposicion de los residuos solidos, el cual certifica el predio sobre la Cra 12 # 13-45 de campoalegre

Residente de Obra

Residente Interventoria

Domingo 26 de Noviembre de 2023

Powered by CamScanner

Dia festivo NO se labora

Residente de Obra

Lunes 27 de Noviembre de 2023
Personal de Obra:
Director de obra, Residente de obra, Topografo.
Se realizan labores de elaboracion de diseño preliminar en planta de acuerdo a los ajustes solicitados y establecidos en el PBOT, se continuan con actividades de logistica para el inicio Fisico y se realiza la elaboracion del PMT. se identifica en el PBOT del municipio de Campoalegre que la via a intervenir es de tipo principal, lo cual requiere un anexo minimo de calzada de 8 mt de cincho.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Martes 28 de Noviembre de 2023
Personal de Obra:
Director de obra, Residente de obra, Topografo
Actividades: Se realiza acercamiento con las entidades de servicio publico, para la identificacion de la ubicacion de las redes hidrosanitarias, electricas y de gas.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Miercoles 29 Noviembre de 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de obra, Topografo
Actividades: Se realiza Comite Tecnico de las instalaciones de la direccion de vias e infraestructura de la gobernacion del Huila y en el, se presenta el planteamiento inicial del ajuste al diseño geometrico en planta y se confronta con el diseño presentado por la alcaldia de campoalegre se indica en esta revision que el diseño no contempla los boca calles, ni urbanismo, ni el refuerzo de las placas

Norma

Powered by CamScanner

Especiales, se continua con la elaboracion del PMT.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 30 de Noviembre de 2023
Personal de Obra:
Director de obra, Residente de obra
Actividades: Se realizan labores de ajuste del PMT logistico de obra y revision de las redes existentes, se visitan canteras para la verificacion de documentos ambientales.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 1 de Diciembre de 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de Obra
Actividades: Se entrega oficio a la interventora sobre los ajustes que se realizan a los diseños entregados por la alcaldia municipal. Se identifica interseccion de la via a intervenir con la construccion de la variante (via nacional), lo cual segun localizacion de la via se cruzan 20 m, se realiza acercamiento con el contratista de dicha obra (MINICIVIL) para la colaboracion conjunta de planos para la intercesion.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 2 de Diciembre de 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de obra
Actividades: se realizan actividades de ajuste al diseño geometrico, continuan actividades de montaje logistico e informativo sobre revision de socializacion del proyecto.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Domingo 3 de Diciembre de 2023

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO VIAL HUILA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No 1395 DE 2023

OBJETO: CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA

Powered by CamScanner

Martes 7 de Noviembre de 2023
Se realiza acta de inicio de obra Firmado entre las partes, Por un lado el señor Luis Fernando Calderon, representante legal del Consorcio Vial Huila y por el otro el señor Javier Barrero representante legal de la Sociedad tecnica SOTA LTDA por parte de la interventoria.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Miercoles 8 de noviembre de 2023
Se efectua por parte del Consorcio Vial Huila la revision de los estudios y diseños del contrato 1345 de 2023.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 9 de Noviembre de 2023
Se radica oficio por parte del Consorcio Vial Huila a la interventoria sobre los hallazgos y observaciones a los estudios y diseños.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 10 Noviembre de 2023
Se realiza labores en la zona de reconocimiento de proveedores granulares y solicitud de documentos Ambientales.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 11 de Noviembre de 2023.
se continua realizando por parte del Consorcio Vial Huila reconocimiento del lugar de la obra e identificacion de proveedores.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Domingo 12 de Noviembre 2023
Dia festivo no se labora.

Norma
Powered by CamScanner

Lunes 13 de Noviembre de 2023
Dia festivo no se labora

Residente de Obra

Martes 14 de Noviembre de 2023 al sabado 18 de Noviembre.
Personal de obra:
Ingeniero Director de obra, Topografo y dos cadeneros
Actividades: Se realizan labores de levantamiento topografico del corredor vial, para efectuar confrontaciones adicionales al diseño inicial presentado.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 19 de Noviembre
Dia festivo no se labora

Residente de Obra

Lunes 20 de Noviembre al 25 Noviembre del 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de obra, Topografo y dos cadeneros.
Actividades: Se realiza labores de campo para montaje logistico y asi mismo para identificacion y seleccion de proveedores de materiales granulares, se realizan actividades de oficina para plasmar planos topograficos deacuerdo al levantamiento realizado. se realiza acercamiento con la alcaldia Municipal de Campoalegre para ubicacion del sitio aprobado para la disposicion de los residuos solidos, el cual certifica el predio sobre la Cra 12 # 13-45 de campoalegre

Residente de Obra

Residente Interventoria

Domingo 26 de Noviembre de 2023

Powered by CamScanner

Dia festivo NO se labora

Residente de Obra

Lunes 27 de Noviembre de 2023
Personal de Obra:
Director de obra, Residente de obra, Topografo.
Se realizan labores de elaboracion de diseño preliminar en planta de acuerdo a los ajustes solicitados y establecidos en el PBOT, se continuan con actividades de logistica para el inicio Fisico y se realiza la elaboracion del PMT. se identifica en el PBOT del municipio de Campoalegre que la via a intervenir es de tipo principal, lo cual requiere un anexo minimo de calzada de 8 mt de cinchо.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Martes 28 de Noviembre de 2023
Personal de Obra:
Director de obra, Residente de obra, Topografo
Actividades: Se realiza acercamiento con las entidades de servicio publico, para la identificacion de la ubicacion de las redes hidrosanitarias, electricas y de gas.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Miercoles 29 Noviembre de 2023
Personal de obra:
Director de Obra, Residente de obra, Topografo
Actividades: Se realiza Comite Tecnico de las instalaciones de la direccion de vias e infraestructura de la gobernacion del Huila y en el, se presenta el planteamiento inicial del ajuste al diseño geometrico en planta y se confronta con el diseño presentado por la alcaldia de campoalegre se indica en esta revision que el diseño no contempla los bocalles, ni urbanismo, ni el refuerzo de las placas

Norma

Powered by CamScanner

especiales, se continua con la elaboracion del PMT.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 30 de Noviembre de 2023
Personal de Obra:
Director de obra, Residente de obra
Actividades: Se realizan labores de ajuste del PMT logistico de obra y revision de las redes existentes, se visitan canteras para la verificacion de documentos ambientales.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 1 de Diciembre de 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de Obra
Actividades: Se entrega oficio a la interventora sobre los ajustes que se realizan a los diseños entregados por la alcaldia municipal. Se identifica interseccion de la via a intervenir con la construccion de la variante (via nacional), lo cual segun localizacion de la via se cruzan 20 m, se realiza acercamiento con el contratista de dicha obra (MINICIVIL) para la colaboracion conjunta de planos para la intercesion.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 2 de Diciembre de 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de obra
Actividades: se realizan actividades de ajuste al diseño geometrico, continuan actividades de montaje logistico e informativo sobre revision de socializacion del proyecto.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Domingo 3 de Diciembre de 2023

Powered by CamScanner

especiales, se continua con la elaboracion del PMT. —

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 30 de Noviembre de 2023
Personal de Obra:
Director de obra, Residente de obra
Actividades: Se realizan labores de ajuste del PMT logistica de obra y revision de las redes existentes, se visitan canteras para la verificacion de documentos ambientales. —

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 1 de Diciembre de 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de Obra
Actividades: Se entrega oficio a la interventora sobre los ajustes que se realizan a los diseños entregados por la alcaldia municipal. Se identifica interseccion de la via a intervenir con la construccion de la variante (via nacional), lo cual segun localizacion de la via se cruzan 20 m, se realiza acercamiento con el contratista de dicha obra (MINICIVIL) para la colaboracion conjunta de planos para la intercesion. —

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 2 de Diciembre de 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de obra
Actividades: se realizan actividades de ajuste al diseño geometrico, continuan actividades de montaje logistico e informativo sobre revision de socializacion del proyecto. —

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Domingo 3 de Diciembre de 2023

Powered by CamScanner

Personal de obra:
Residente de obra
Se recibe visita del gobernador del Huila, de la alcaldesa del municipio de Campoalegre y de la comunidad, donde se le recalco a la comunidad el compromiso de la obra y de los aspectos a mejorar con la realizacion del Proyecto.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes 4 de Diciembre de 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de obra, Trabajadora Social
Actividades: Se realiza difusion a la comunidad para el acercamiento a la socializacion del proyecto, se realiza ajuste al PMT.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Martes 5 de Diciembre de 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de obra, Trabajadora social
Actividades: Se continua con la difusion y se realiza la socializacion del proyecto en compañia del personal de la interventoria, gobernacion del Huila y de alcaldia municipal de Campoalegre, en un predio ubicado sobre la calle 18.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Miercoles 6 de diciembre de 2023
Personal de obra:
Director de obra, Residente de obra, trabajadora social
Actividades: Se radica PMT en la secretaria general de la Alcaldia Municipal de Campoalegre; se realizan la realizacion de las actas de vecindad sobre la calle 18

RESIDENTE INTERVENTORIA

Norma
Powered by CamScanner



RESIDENTE DE OBRA

Jueves 7 de diciembre de 2023
Personal de obra.
Residente de Obra, Trabajadora Social.
Actividades: Se continua con la realizacion de las actas de vecindad sobre la calle 18 y se colabora con el acta de la constitucion de la veeduria ciudadana.



RESIDENTE INTERVENTORIA



RESIDENTE DE OBRA

. Viernes 8 de Diciembre de 2023
Dia Festivo no se labora



RESIDENTE DE OBRA

Sabado 9 de diciembre de 2023
Personal de obra
Residente de obra, Trabajadora Social
Actividades: Se continua con la realizacion de las actos de vecindad.



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE INTERVENTORIA

Domingo 10 de Diciembre de 2023
Dia festivo no se labora.



RESIDENTE DE OBRA

Lunes 11 de Diciembre de 2023
Personal de Obra:
Residente de Obra, Trabajadora Social
Actividades: Se continua con las actas de vecindad sobre la calle 18. De acuerdo a la verificacion de los documentos contractuales y a la localizacion del proyecto topograficamente se encuentra observaciones a los diseños entregados al consorcio

Powered by CamScanner

VIAL HUILA, LO QUE GENERA UNA REVISION DETALLADA POR PARTE DE LOS DISEÑADORES Y CAMBIOS EN LA MODULACION DE LAS PLACAS, INTERFERENCIAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO, ENTRE OTROS, POR TAL MOTIVO SE REALIZA LA SUSPENSION DEL PROYECTO POR UN TIEMPO ESTIMADO DE 30 DIAS O HASTA QUE SEA SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR EL CONSORCIO VIAL HUILA Y QUIEN RADICO MEDIANTE OFICIO CVH-GEN-007-2023 Y MANIFESTADAS EN EL COMITE #2 REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DEL HUILA.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 11 DE ENERO DE 2024

SE REALIZA ACTA DE REINICIO DE PROYECTO

ESTADO DE CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, 1 AYUDANTE, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES: SE LLEVAN A CABO LABORES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO DONDE SE EVIDENCIA QUE DESDE EL KO+630, HASTA EL KO+980 EL ANCHO DE VIA EXISTENTE NO ES SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA SECCION TRANSVERSAL PROYECTA DE 8 M, ADICIONAL A LA LIMITANTE EN EL ANCHO, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LA RED DE ALTA TENSION ELECTRICA. PARA EL SECTOR UBICADO ENTRE EL KO+700 HASTA EL KO+780 SE IDENTIFICA TALUD A LOS DOS COSTADOS DE LA VIA, SIENDO EL TALUD DEL COSTADO DERECHO EL TALUD DE SOPORTE DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO Y QUE NO SE ENCUENTRA BIEN CONFORMADO, POR LO ANTERIOR MENCIONADO SE REQUIERE DESPLAZAR LA VIA HACIA EL COSTADO IZQUIERDO, AFECTANDO UN PREDIO PARTICULAR. DADA ESTA SITUACION NOS DESPLAZAMOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, DONDE SE SOLICITO REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES A LOS INGENIEROS JUAN MEDINA DIRECTOR OPERATIVO DEL MUNICIPIO Y ANDRES RICARDO MEJIA APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION. A LA FECHA NO SE HA GENERADO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PLANOS E INFORMACION RESPECTO AL EMPALME DEL PROYECTO EN EL KO+000 CON LA VIA NACIONAL RUTA AL SUR. EN LA ABCISA

Powered by CamScanner

VIAL HUILA, LO QUE GENERA UNA REVISION DETALLADA POR PARTE DE LOS DISEÑADORES Y CAMBIOS EN LA MODULACION DE LAS PLACAS, INTERFERENCIAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO, ENTRE OTROS, POR TAL MOTIVO SE REALIZA LA SUSPENSION DEL PROYECTO POR UN TIEMPO ESTIMADO DE 30 DIAS O HASTA QUE SEA SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR EL CONSORCIO VIAL HUILA Y QUIEN RADICO MEDIANTE OFICIO CVH-GEN-007-2023 Y MANIFESTADAS EN EL COMITE #2 REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DEL HUILA.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 11 DE ENERO DE 2024

SE REALIZA ACTA DE REINICIO DE PROYECTO

ESTADO DE CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, 1 AYUDANTE, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES: SE LLEVAN A CABO LABORES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO DONDE SE EVIDENCIA QUE DESDE EL KO+G30, HASTA EL KO+480 EL ANCHO DE VIA EXISTENTE NO ES SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA SECCION TRANSVERSAL PROYECTA DE 8 M, ADICIONAL A LA LIMITANTE EN EL ANCHO, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LA RED DE ALTA TENSION ELECTRICA. PARA EL SECTOR UBICADO ENTRE EL KO+700 HASTA EL KO+750 SE IDENTIFICA TALUD A LOS DOS COSTADOS DE LA VIA, SIENDO EL TALUD DEL COSTADO DERECHO EL TALUD DE SOPORTE DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO Y QUE NO SE ENCUENTRA BIEN CONFORMADO, POR LO ANTERIOR MENCIONADO SE REQUIERE DESPLAZAR LA VIA HACIA EL COSTADO IZQUIERDO, AFECTANDO UN PREDIO PARTICULAR. DADA ESTA SITUACION NOS DESPLAZAMOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, DONDE SE SOLICITO REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES A LOS INGENIEROS JUAN MEDINA DIRECTOR OPERATIVO DEL MUNICIPIO Y ANDRES RICARDO MEJIA APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION. A LA FECHA NO SE HA GENERADO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PLANOS E INFORMACION RESPECTO AL EMPALME DEL PROYECTO EN EL KO+900 CON LA VIA NACIONAL RUTA AL SUR. EN LA AGENDA

Norma

Powered by CamScanner

K0+370 SE ENCUENTRA LIMITANTE EN EL MARGEN DE UN VIA POR LA EXISTENCIA DE UNA UNIDAD SALIDA DEL PREAMENTO Y DE POSTE DE ENERGIA, LOS CUALES SE EVALUARAN PARA LA IMPLEMENTACION DEL DISEÑO DE LA VIA. EN EL K0+00 SE REQUIERE DEFINIR EL MANEJO DE AGUA DE ESCORRENTIA PROVENIENTE DE LA V.A NACIONAL, SE REALIZARA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EL TRAMITE ANTE LA ENTIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE UNA PRIMERA PROPUESTA MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y CONEXION DE SUMIDERO AL COLECTOR COMBINADO EXISTENTE Y COMO SEGUNDA ALTERNATIVA SE PRESENTARA LA CONSTRUCCION DE UN CARCAMO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA EXISTENTE.

EL CONTRATISTA A LA INTERVENTORIA VERIFICAR EL TIPO DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN RAZON A QUE EN EL PROYECTO SE PREVEE LA INSTALACION DE UN BORDILLO A-80 DE DIMENSIONES 0.80×0.40×0.20 m Y SEGUN LOS AJUSTES EFECTUADOS Y PREVINIENDO UN MEJOR CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA SE REQUIERE LA INSTALACION DE UN BORDILLO TIPO A-10 DE DIMENSIONES 0.80×0.50×0.20m PARA LO CUAL SE PRESENTARA EL RESPECTIVO APU DE LA ACTIVIDAD NO PREVISTA.

EN REUNION CON LA INTERVENTORIA SE ACORDO HACER LA REVISION DE LA TOPOGRAFIA Y CANTERAS EL DIA SABADO 13 DEL PRESENTE MES CON EL FIN DE DAR VIA LIBRE PARA EL INICIO FISICO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES DE LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 12 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, 1 AYUDANTE, RESIDENTE INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON EL REPLANTEO DEL PROYECTO Y CON LA RECONTRANIVELACION DEL CENTRO Y HOMBROS DE LA VIA.

SE REALIZA VISITA A LA CANTERA, SE TOMAN MUESTRAS DEL MATERIAL DE SUBRASANTE Y DE AFIRMADO Y QUE FUERON LLEVADAS AL LABORATORIO PARA REALIZAR LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES PARA LA CARACTERIZACION DEL MATERIAL.

RESIDENTE INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

Residente de Obra:

Sabado 13 de Enero de 2024
Estado del Clima: Soleado
Personal en Obra: Director de Obra, Residente de Obra, Sisso, Topografo Contratista, 1 Ayudante, Residente Interventoria, Topografo Interventoria
Actividades: Renivelacion de eje y Hombros de la via, Entrega de cartera de nivelacion a interventoria para su verificacion y via libre para inicio de Demoliciones.
Se recibe en la obra la señalizacion de la obra segun el PMT Aprobado.
Se realiza visita y logistica al sitio de Disposicion de Desechos el cual se hace necesario realizar limpieza de la zona por aumento de vegetacion, El topografo cristhe para llevar acabo la revision de la cartera pero hasta las 12 del medio dia no habia sido entregada por el contratista.

Residente de Obra.

Residente Interventoria

Domingo 14 de Enero de 2024
Estado del Clima: Soleado
No se labora por dia festivo.

Residente de Obra.

Lunes 15 de Enero de 2024
Estado del clima: Soleado
Personal de Obra: Director de Obra, Residente de Obra, Sisso, 1 Ayudante, Topografo y Cadenero de Interventoria, Topografo Interventoria
Actividades: Revision por parte de la topografia de interventoria los niveles y puntos de ubicacion de las abscisas de la via para dar liberacion del tramo #1.
Se realizo reunion con el Jefe operativo del EMAC Ricardo Lopez para la viabilidad de la conexion de 2 sumideros hacia el manhoil ubicado en la calle 12 con cra. 12 con el fin de recolectar las aguas lluvias provenientes de la canalizacion de la cra 12 en los dos sentidos, para lo

Powered by CamScanner

CUAL SOLICITO ESQUEMA Y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PARA APROBADO FORMALMENTE

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 16 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, 1 AYUDANTE:

EQUIPO DISPONIBLE EN OBRA: CAMIONETA

ACTIVIDADES: SE CONTINUA LA REVISION DE LA TOPOGRAFIA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y DA ACEPTACION PARA EL INICIO FISICO DE LA DEMOLICION DEL TRAMO #1 SEGUN PMT.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 17 DE ENERO DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, 1 AYUDANTE

EQUIPO DISPONIBLE EN OBRA: 1 CAMIONETA

ACTIVIDADES: SE INICIA UBICACIÓN DE COLOMBIANA Y POLIGONERA PARA LA DELIMITACION DE LOS SERVICIOS AFECTADOS SOBRE EL TRAMO #1, INICIO DE INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PMT. SE INFORMA A LOS HABITANTES DEL TRAMO #1 QUE SE VA A INTERVENIR INICIALMENTE QUE VA DE EN LA CALLE 19 DESDE LA CRA 12 HASTA LA CRA 13A SE LES COMUNICO VERBALMENTE Y CON FOLLETOS SOBRE EL CIERRE DE LA VIA PARA EL DESALOJO DE VEHICULOS. NO SE HA DADO INICIO CON LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE BORDILLO, EL CONTRATISTA MENCIONA QUE LA MAQUINARIA LLEGA EL VIERNES EN TEMPRANO DE LA MAÑANA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 18 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, 1 AYUDANTE

EQUIPO DISPONIBLE EN OBRA: 1 CAMIONETA, 1 RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: SE CONTINUA LA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO SEGUN PMT APROBADO, TAMBIEN LA INSTALACION DE COLCHONETAS Y BOLIDOMERA PARA LA DEMARCACION DE LOS SENDEROS PEATONALES SOBRE EL TRAMO # 1 DE EJECUCION

RESIDENTE DE OBRA

VIERNES 19 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, 2 AYUDANTES, RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EQUIPOS DISPONIBLES: 1 CAMIONETA, 1 PAJARITA, 1 VOLQUETA

ACTIVIDADES: SE INICIAN ACTIVIDADES DE DEMOLICION DESDE EL K0+100 DE PAVIMENTO EXISTENTE Y BORDILLOS, RETIRO MATERIAL DE DEMOLICION A SITIO DE DISPOSICION APROBADO. SE HACE ADECUACION DEL SITIO DE DISPOSICION PARA EL ACCESO DE VEHICULOS, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO SEGUN EL PMT. SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA QUE SE ACLARE CUALES SON LAS SEÑALES DE TRANSITO Y LA UBICACION DE LAS MISMAS CONTRACTUALES, YA QUE NO SE EVIDENCIA INFORMACION DEFINITIVA EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO CONTRATO #3.

RESIDENTE DE OBRA

SABADO 20 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DE 7 A 8 AM CON ALTAS DE TEMPERATURA DE 36°C

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, 2 AYUDANTES, CONDUCTOR VOLQUETA, CONDUCTOR DE PAJARITA, ~~ESTUDIANTE~~

EQUIPOS DISPONIBLES: 1 CAMIONETA, 1 PAJARITA, 1 VOLQUETA, RESIDENTE INT.

ACTIVIDADES: CONTINUA LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE Y BORDILLOS, RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION, INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES DEL PMT.

RESIDENTE DE OBRA.

DOMINGO 21 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA:

NO SE LABORA POR SER DIA FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

LUNES. 22 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA HASTA 39°C

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, 2 AYUDANTES, CONDUCTOR DE VOLQUETA, CONDUCTOR DE PAJARITA, TOPOGRAFO

EQUIPOS DISPONIBLES: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA., RESIDENTE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES: CONTINUA LA DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE ESCOMBROS, INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES. DEL PMT.

RESIDENTE DE OBRA

- MARTES 23 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA HASTA 39°C

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, 2 AYUDANTES, CONDUCTOR VOLQUETA, CONDUCTOR PAJARITA, TOPOGRAFO, RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

EQUIPOS DISPONIBLES: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA.

ACTIVIDADES: CONTINUA LA DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE ESCOMBROS HASTA LA CALLE 18 ENTRE CRA. 12 HASTA LA 13 A, SE REALIZA CORTE DEL ASFALTO EN EL KOTEO CON CORTADORA, CON EL FIN DE SEPARAR EL AREA DE LA OBRA CON RESPECTO A LA VIA NACIONAL, SE INICIA EL CASEO DESDE LA CRA 12, CONTINUA LA INSTALACION DE LA SEÑALIZACION VERTICAL. SE REALIZA REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE CON PRESENCIA DE LA GOBERNACION, LA ALCALDIA, PERSONAL DE MINCIVIL, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA, CON EL FIN DE MIRAR LOS ASPECTOS QUE INTERFIEREN EN EL CORRECTO DESARROLLO DE LA VIA A INTERVENIR DESDE EL KOT CERO HASTA EL [redacted] K1+100 Y SOBRETODO EN LA INTERSECCION SOBRE LA VARIANTE QUE SE ESTA CONSTRUYENDO. SE REALIZA VISITA A LA OBRA POR EL INGENIERO COMISIONADO POR PARTE DE LA GOBERNACION DEL HUILA QUIEN HACE RECORRIDO A LO LARGO DEL PROYECTO EVIDENCIANDO LOS OBSTACULOS QUE NO ESTAN PREVISTOS EN EL DISEÑO DE LA VIA. SE HACE UNA OBSERVACION AL ING. COMISIONADO Y A LA INTERVENTORIA SOBRE LOS BORDILLOS QUE SE ENCUENTRAN AL COSTADO IZQUIERDO DE LA VIA VIENDO EL KOTEO HASTA EL KOT 140 REFERENTE A QUE SE DIVISA QUE ESTOS BORDILLOS NO SE DEBERIAN DEMOLER POR QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS ANDENES Y ESPACIO MEJORADO POR LOS HABITANTES FRENTE A ESTE TRAMO LO QUE CONLLEVARIA A REALIZAR NUEVOS ITEMS

Powered by CamScanner

NO PREVISTOS Y ARREGLOS INNECESARIOS, YA QUE ESTAN POR FUERA DEL ALINEAMIENTO PREVISTO PARA LA VIA A CONSTRUIR Y QUE NO AFECTA EL ANCHO DE LA CALZADA. LOS BORDILLOS NUEVOS SE INSTALARAN LINEALMENTE JUNTO A LOS BORDILLOS EXISTENTES DONDE LOS HAY PUES A LO LARGO DEL ABSCISADO MENCIONADO NO PRESENTA CONTINUIDAD. ESTE AJUSTE DEBE ~~SER~~ ESTAR ALINEADO CON EL DISEÑO

RESIDENTE DE OBRA.

- MIERCOLES 24 DE ~~FEBRERO~~ DE 20 ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA HASTA 38°C

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, RES. INT. TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR CIVIL, OPERADOR PAJARITA, CONDUCTOR VOLQUETA

EQUIPOS EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA

ACTIVIDADES: CONTINUA LA EXCAVACION DEL CAJEO DE PARA LA ESTRUCTURA DE LA VIA, LLEGANDO HASTA EL K0+025. SE ENCUENTRA PLACA DE CONCRETO DE 1.7 m x 0.57 m, DE ESPESOR DE 8 cm QUE DEBE SER DEMOLIDA Y QUE SE DEBE GENERAR UN APU NO PREVISTO. SE ENCUENTRA TUBERIA (MANGUERA) DE GAS, SIN LA SEÑALIZACION REGLERIA Y SUPERFICIAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DE GAS EFECTUA LA REPARACION. CONTINUA LA INSTALACION DE LA SEÑALIZACION VERTICAL DEL PMT.

RESIDENTE DE OBRA.

- JUEVES 25 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA HASTA 38°C

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, RES. INTER. TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR CIVIL, OPERADOR PAJARITA, CONDUCTOR VOLQUETA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES: CONTINUA LA EXCAVACION DEL CAJEO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, A PESAR DE HABER REALIZADO EXCAVACIONES PREVIAS PARA ENCONTRAR LA PROFUNDIDAD Y RUTA DE LAS DOMICILIARIAS DE AGUA, SE ENCUENTRA QUE LA TUBERIA EN LA PARTE CENTRAL SE ENCUENTA A 15 cm DE PROFUNDIDAD, DIFERENTE A LA PROFUNDIDAD DE LOS CORTADOS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE 30 Y 60 cm DE PROFUNDIDAD, LO QUE CONLLEVO A REALIZAR ARREGLOS POR DAÑO OCASIONADO CON LA MAQUINARIA. CONTINUA LA INSTALACION DE LA

Powered by CamScanner

SEÑALIZACION VERTICAL DEL PMT.

RESIDENTE DE OBRA.

- VIERNES 26 DE FEBRERO 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA HASTA 38°C

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERARIO PAJARITA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MAQUINARIA Y VEHICULOS: CAMIONETA, VOLQUETA, PAJARITA

ACTIVIDADES: CONTINUA LA EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA LA CASA DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO HASTA EL KOBO, CONTINUA LA INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL DEL PMT. SE EVIDENCIA EN LA OBRA INGRESO DE VEHICULOS NO AUTORIZADOS QUIENES ROMPEN LA POLIGOMBRA Y HACEN CASO OMISO DE LA SEÑALIZACION Y BARRERAS PUESTAS POR EL CONTRATO VIAL. EN LOS APIQUES REALIZADOS PARA ENCONTRAR LAS INTERFERENCIAS DE LAS DOMICILIARIAS SE HAN UBICADO A UNA PROFUNDIDAD DE 30 A 40 CM DE PROFUNDIDAD, LO QUE HA GENERADO DAÑO EN LA MALLA Y QUE NO CORRESPONDE A LA CERTIFICACION PRESENTADAS POR EL ERAC DONDE INDICABA QUE LA TUBERIA Y ACOMETIDAS SE ENCONTRABAN A UNA PROFUNDIDAD SUPERIOR A 1 M, ESTOS DAÑOS OCASIONADOS HAN SIDO REPARADOS POR EL CONTRATO CON MATERIALES NUEVOS Y DE BUENA CALIDAD SIN EMBARGO ESTOS IMPREVISTOS HAN GENERADO DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCIENDO RETRASOS EN LOS RENDIMIENTOS PROGRAMADOS. SE REALIZA COMITE DE OBRA #4, DONDE SE TOCAN TEMAS SOBRE LA SEGURIDAD DE LA OBRA, PMA, PROGRAMACION DE OBRA, PERSONAL MINIMO, SEGURIDAD SOCIAL, DOCUMENTACION PARA FACTURACION E INICIO DE NUEVAS ACTIVIDADES.

RESIDENTE DE OBRA

- SABADO 27 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA HASTA 37°C

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERARIO PAJARITA

MAQUINARIA Y VEHICULOS: CAMIONETA, VOLQUETA, PAJARITA, RESIDENTE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA EXCAVACION MECANICA HASTA

Powered by CamScanner

EL K0+90, SE SIGUEN ENCONTRANDO DOMICILIARIAS SUPERFICIALES, LO QUE HA CONLLEVADO A REALIZAR LAS DEBIDAS REVALACIONES, SE HACE REUNION CON EL SUPERVISOR DEL EMAC Y CONTRATISTA QUE INSTALO LA RED HIDROSANITARIA DE LA CALLE 16, PARA LA REVISION DE LA PROFUNDIDAD DE LAS DOMICILIARIAS, A LO QUE SE LLEGO A LA CONCLUSION DE QUE DICHO CONTRATISTA, PROFUNDIZARA TODAS LAS ACOMETIDAS A UNA PROFUNDIDAD DE MINIMO DE 65 cm CON RESPECTO AL NIVEL DE LA VIA ACTUAL, CON EL FIN DE QUE NO SE JUNTEN A PARTIR UNA VEZ SE PAVIMENTE LA NIVELACION DE LA SUBRASANTE

RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 28 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

NO SE TRABAJO POR SER DIA FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA.

LUNES 29 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON MAXIMO DE CALOR POR CUCHINA DE 35°

PERSONAL DE OBRA: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORÍA, TOPOGRAFO INTERVENTORÍA, TOPOGRAFO, SISO, INSPECTOR, CADENERO, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA Y VOLQUETA

ACTIVIDADES: DE ACUERDO A COMITE REALIZADO EL 26.01.2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN DE AFILIACION Y/O PAGO DE SSI, SEGUN SEA EL CASO, PARA EL 27.01.24 PERO A LA FECHA NO HA HECHO ENTREGA FISICA O MEDIANTE CORREO Y EN OBRA NO ESTAN LOS SOPORTES. EL CONTRATISTA MENCIONA QUE TODO EL PERSONAL ESTA AFILIADO PERO QUE A LA FECHA LAS ENTIDADES NO HAN GENERADO LAS CERTIFICACIONES Y/O AFILIACIONES. CONTINUA LA EXCAVACION MECANICA ENTRE LAS ABSCISA OBU A A LA 100. SE ENCUENTRAN 2 DOMICILIARIAS SUPERFICIALES, QUE CON LOS DIENTES DE LA MAQUINA SE DAÑAN E INMEDIATAMENTE SE PROCEDE A SU REPARACION. CON ACCESORIOS CERTIFICADOS.

RESIDENTE DE OBRA

SE INDICA A INTERVENTORIA QUE LOS SOPORTES DE LAS AFILIACIONES AL PERSONAL SON LOS DOCUMENTOS MOSTRADOS EN OBRA EL DIA 26 DEL PRESENTE MES YA QUE LAS CERTIFICACIONES AUN NO HAN SIDO EMITIDAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

- MARTES 30 DE ENERO DE 2024

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SIOO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLUETA, OPERADOR DE PAJARITA.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 35°

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLUETA

ACTIVIDADES: EXCAVACION MECANICA DE CAJA COMPLETA HASTA LA ABCISA 155 Y SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE PAVIMENTO HASTA LA ABCISA KO+155. SE EVIDENCIA UNA ACTIVIDAD NO PREVISTA CON REFERENCIA A LA DEMOLICION DE LOS BORDILLOS EXISTENTES, DEBIDO A QUE EN ALGUNOS PUNTOS SE ENCUENTRAN ADHERIDOS A LOS ANDENES Y AL SER DEMOLIDO SE FRACTURARA LA PLACA DEL ANDEN LO QUE REQUERIRA EN PRIMERA INSTANCIA REALIZAR CORTE CON PULIDORA PARA SEPARAR LAS DOS ESTRUCTURAS Y CONTEMPLAR LA DEMOLICION DEL BORDILLO DE MANERA MANUAL Y NO MECANICA Y APARTE LA VALORACION Y RECONOCIMIENTO DE AQUELLOS ANDENES QUE POR SU ESTADO ACTUAL SERAN AFECTADOS CON LA EJECUCION DE LA DEMOLICION DE LOS BORDILLOS.

RESIDENTE DE OBRA

DE ACUERDO A LOS AVANCES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE BORDILLO ES MANUAL

RESIDENTE INTERVENTORIA

- MIERCOLES 31 DE ENERO DE 2024

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SIOO, TOPOGRAFO, INSPECTOR, CADENERO, CONDUCTOR DE VOLUETA, OPERADOR PAJARITA.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA POR ENCIMA DE LOS 35°

ACTIVIDADES: CONTINUA LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA LA ABCISA KO+190

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 1 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA POR ENCIMA DE LOS 35°C

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SIOO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLUETA, OPERADOR PAJARITA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLUETA, RESIDENTE INTERVENTORÍA.

ACTIVIDADES: SE REALIZA DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE ENTRE EL KO+190 HASTA EL KO+210, SE CONTINUA CON

Powered by CamScanner

- MARTES 30 DE ENERO DE 2024

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERADOR DE PAJARITA.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 35°
EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA
ACTIVIDADES: EXCAVACION MECANICA DE CAJA COMPLETA HASTA LA ABCISA 155 Y SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE PAVIMENTO HASTA LA ABCISA KO+155. SE EVIDENCIA UNA ACTIVIDAD NO PREVISTA CON REFERENCIA A LA DEMOLICION DE LOS ROBILLOS EXISTENTES, DEBIDO A QUE EN ALGUNOS PUNTOS SE ENCUENTRAN ADHERIDOS A LOS ANDENES Y AL SER DEMOLIDOS SE FRACTURARA LA PLACA DEL ANDEN LO QUE REQUERIRA EN PRIMERA INSTANCIA REALIZA CORTE CON PULIDORA PARA SEPARAR LAS DOS ESTRUCTURAS Y CONTEMPLAR LA DEMOLICION DEL BORDILLO DE MANERA MANUAL Y NO MECANICA Y APARTE LA VALORACION Y RECONOCIMIENTO DE AQUELLOS ANDENES QUE POR SU ESTADO ACTUAL SERAN AFECTADOS CON LA EJECUCION DE LA DEMOLICION DE LOS BORDILLOS. RESIDENTE DE OBRA
DE ACUERDO A LO APU PRESENTADO POR EL CONTRATISTA LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE BORDILLO ES MANUAL.
RESIDENTE INTERVENTORIA

- MIERCOLES 31 DE ENERO DE 2024

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, INSPECTOR, CADENERO, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA POR ENCIMA DE LOS 35°
ACTIVIDADES: CONTINUA LA DEMOLICION DE PAVIMENTO CONTIGUO HASTA LA ABCISA KO+190. RESIDENTE DE OBRA.
RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 1 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA POR ENCIMA DE LOS 35°C
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA.
EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, RESIDENTE INTERVENTORÍA.
ACTIVIDADES: SE REALIZA DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE ENTRE EL KO+190 HASTA EL KO+210, SE CONTINUA CON

Powered by CamScanner

EL CAJEO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ENTRE EL KO+135 HASTA EL KO+140. RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

- VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIA DESDE LA MADRUGADA HASTA EL FINAL DEL DIA. DESDE 1 AM HASTA 5 PM

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA, DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

ACTIVIDADES: CONTINUA LA EXCAVACION MECANICA PARA EL CAJEO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DESDE EL KO+140 HASTA EL KO+165. SE REALIZA COMITE TECNICO DONDE SE TOCAN TEMAS DE LOS NIVELES DE LA VIA, LAS INTERFERENCIAS QUE SE PRESENTAN DESDE EL KO+660 HASTA EL K1+100, TAMBIEN SOBRE LA REVISION Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS MANHOLES PARA HACER INVENTARIO, Y SE HACEN OBSERVACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS. RESIDENTE DE OBRA SE REALIZA INSPECCIÓN DEL LA TOTALIDAD DE LA VÍA A INTERVENIR DONDE SE EVIDENCIA QUE SE REQUIERE TRAZAR EL LINEAMIENTO Y NIVEL DE LOS SARDINEL, LEVANTAR ACTA DE LOS POZOS DE INSPECCIÓN QUE INCLUYA EL ESTADO, LA INTERVENTORÍA RECOMIENDA LEVANTAR ACTA PARA TODAS LA ESTRUCTURAS EXISTENTES SOBRE LA VÍA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

- SABADO 3 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: PERIODOS DE LLUVIA DE 9 A 12 PM.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA

ACTIVIDADES: CONTINUA EXCAVACION MECANICA PARA LA BOLC DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ENTRE LA ABCUA KO+165 HASTA LA KO+185, SE ENCUENTRAN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE SUPERFICIALES Y QUE NO PRESENTAN LA ADECUADA PROFUNDIDAD POR LO QUE CONLLEVA A DEMORAS EN LAS ACTIVIDADES QUE

Powered by CamScanner

SE VIENEN EXCUTANDO MIENTRAS SE HACE LA DEBIDA REPARACION [signature] RESIDENTE DE OBRA. [signature]

- DOMINGO 4 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIAS DE 11 AM A 3 PM.

NO SE LABORA POR SER DIA FESTIVO.

[signature] RESIDENTE DE OBRA.

- LUNES 5 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIAS DE 2 A 4 PM.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERARIO DE PAJARITA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, VOLQUETA, PAJARITA.

ACTIVIDADES: CONTINUA EXCAVACION MECANICA PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ENTRE LA ABSCISA K0+105 HASTA LA K0+200, SE ENCUENTRA REGISTRO SANITARIO K0+190, PERTENECIENTE A LA RED ANTIGUA DE ALCANTARILLADO Y QUE SE ENCUENTRA EN USO CON CONEXIONDOD DE DOMICILIARIAS. ESTE MANHOLL ESTA CONEXIONADO CON TUBERIA DE GRESS A UNA PROFUNDIDAD DE 1.25 M DE LA RASANTE Y QUE CON EL PASO DE LA PAJARITA A NIVEL DE EXCAVACION PRESENTA FRACTURACION DE LA TUBERIA DE GRESS, ESTA SITUACION SE INFORMA AL JEFE OPERATIVO DEL EMAC, QUIEN ENVIA A PERSONAL A HACER REVISION DE LA SITUACION Y ENCUENTRAN QUE HAY DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO QUE NO ESTAN CONECTADAS A LA NUEVA RED CONSTRUIDA, PARA LO CUAL MANIFIESTAN QUE ES NECESARIO HACER EL CAMBIO DE TUBERIA, LO QUE GENERA PERDIDA DE TIEMPO ANTE ESTA SITUACION, ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA PARE MANHULL EN EL K0+205 POR DEBAJO DE LA RASANTE DE 25 CM CON TUBERIA DE GRESS. A LO QUE EL FUNCIONARIO DEL EMAC INDICA QUE YA NO ESTA EN USO Y PIDE QUE SE 'SELLE' EL POZO. ESTA SITUACION MUESTRA QUE LA RED ANTIGUA DE ALCANTARILLADO QUE MANEJA TUBERIA DE GRESS NO FUE RETIRADA Y QUE SE ENCUENTRA A LO LARGO DE LA CALLE 18 AUN CUENTA CON USO DE DOMICILIARIAS, ESTO PUEDE GENERAR DESESTABILIZACION DE LA OBRA A FUTURO, DEBIDO A QUE ESTA TUBERIA PODRIA FRACTURARSE OCASIONANDO EROSION Y DESESTABILIZACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO A CONSTRUIR. POR OTRO LADO

Powered by CamScanner

SE REALIZA LA INSPECCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS POZOS VISIBLES A LO LARGO DE LA CALLE 18. ESTE INFORME SE REMITIRA A LA INTERVENTORIA PARA SU CONOCIMIENTO.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 6 DE FEBRERO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA, TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA, CADENERO INTERVENTORIA
EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA.
ACTIVIDADES: PERSONAL DEL EMAC INTERVIENE LA VIA EN EL SECTOR DONDE SE ENCONTRÓ LA TUBERIA DE GOMA Y LOS POZOS DE INSPECCION DE LA RED ANTIGUA DE ALCANTARILLADO, REALIZANDO EXCAVACIONES PARA ENCONTRAR LA RUTA DE LA TUBERIA Y PARA REALIZAR NUEVOS POZOS PARA EL CONEXIONADO DE LA DOMICILIARIA QUE VIENE DE LA CALLE 19. ESTO HA GENERADO LA PARALIZACION TOTAL DE ACTIVIDADES CON MAQUINARIA PARA LA EXCAVACION Y EL INICIO DE LA RANIVELACION Y CONFORMACION DE LA SUBRASANTE PREVISTAS PARA DAR INICIO EL DIA DE HOY. SE INICIA LA PROFUNDIZACION DE LAS DOMICILIARIAS ENCONTRADAS A LO LARGO DE LA EXCAVACION QUE NO CUMPLEN CON LO REQUERIDO POR LA NORMA Y QUE NO ESTA ACORDE CON LA CERTIFICACION EMITIDA POR EL EMAC ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION DE LA VIA. A PESAR QUE NO ES UNA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL CONSORCIO ES UN FACTOR IMPORTANTE A LA HORA DE PASAR MAQUINARIA POR ENCIMA DE ELLA Y PRINCIPALMENTE PARA GARANTIZAR A FUTURO LA ESTABILIDAD DE LA OBRA. ESTAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS ESTAN GENERANDO RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. TENIENDO EN CUENTA LOS CONTRATIEMPOS ADQUIRIDOS PARA LA REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SARDINELES A INSTALAR CON RESPECTO A LOS ANCHOS EXISTENTES SE REALIZA REVISION CONJUNTA CON LA TOPOGRAFIA

Powered by CamScanner

DE LA INTERVENTORIA, DEJANDO COMO EVIDENCIA LOS PUNTOS DE REFERENCIA A LOS PUS CLAVADOS DE LA U.A. REVISION NIVEL KO 1000 - KO+210

RESIDENTE DE OBRA.

MIERCOLES 7 DE FEBRERO DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA, LLUVIAS EN LA TARDE.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO CADENERO, INSPECTOR, PROFESIONAL AMBIENTAL, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR RETROEXCAVADORA, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: UNA CAMIONETA, UNA RETROEXCAVADORA, VOLQUETA.

ACTIVIDADES ADELANTADAS: DEBIDO A LOS DAÑOS QUE SE CAUSARON EN LAS DOMICILIARIAS DE ACOMETIDO QUE SE ENCONTRARON MUY SUPERFICIALES SIN CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL RAS, NOS ENCONTRAMOS EL DIA DE HOY POR NUESTRA CUENTA REALIZANDO LAS EXCAVACIONES PARA PROFUNDIZAR LO SUFICIENTE ESTAS DOMICILIARIAS A FIN DE PREVENIR DAÑOS EN LAS LABORES DE CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE AUNQUE COMO SE MENCIONA LOS DAÑOS SE GENERARON POR CAUSAS AJENAS A NUESTRA VOLUNTAD AL ESTAR LAS ACOMETIDAS MUY SUPERFICIALES. CONTINUAN LABORES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMAC EN EL SECTOR DONDE SE ENCUENTRA TUBERIA DE GRES ANTIGUA Y UN POZO ANTIGUO EXISTENTE QUE AL PARECER RECIBE AGUAS DE UNA ACOMETIDA DE LA CALLE 19; LOS FUNCIONARIOS DEL EMAC DECIDEN TAPAR LA LLEGADA DE ESTA ACOMETIDA EN UNA CAJA CONTIGUA AL POZO ANTIGUO ENCONTRADO Y SE DECIDE POR PARTE DE ELLOS DEMOLER ESE POZO Y REALIZAR EL RELLENO EN ESE PUNTO, ANTE LO CUAL QUEDAMOS A LA ESPERA DE LA LABOR DE ESA DEMOLICION Y TAPADO DEL SITIO CON UN RELLENO APROPIADO QUE DEBE ADELANTAR LA EMAC; TODAS ESTAS CIRCUNSTANCIAS DE LAS REDES INADECUADAMENTE INSTALADAS PESE A TENER UNA CERTIFICACIÓN ANTERIOR PROVENIENTE DE LA EMAC SOBRE EL APROPIADO ESTADO DE LAS REDES HAN HECHO ATRASAR LAS MAYORES DE INICIACIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE Y ACTIVIDADES SUBSIGUIENTES Y EL EQUIPO DISPONIBLE EN OBRA HA QUEDADO EN STAND BY DEBIDO A ESTOS IMPREVISTOS. LOS FUNCIONARIOS DE LA EMAC IDENTIFICAN SOBRE LA CALLE 18 EN CERCANIA DE LA CARRERA 13 LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UNA

Powered by CamScanner

CAJILLA PARA UNA VALVULA DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PROTEGIDA CON UN TUBO PVC. ESTE HECHO TAMBIÉN GENERA DEMORA EN LAS LABORES DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE Y SUBSIGUIENTES COMO SON AFIRMADO Y SUB-BASE GRANULAR. RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA, LLUVIOSO EN LA TARDE.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR, OPERADOR DE MOTONIVELADORA. CONDUCTOR DE CARROTANQUE, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: UNA CAMIONETA, UNA RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CANGURO, UNA MOTONIVELADORA, UN VIBRO COMPACTADOR DE 7 TONELADAS, UN CARROTANQUE

ACTIVIDADES ADELANTADAS: POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE 18 SE REALIZA LA INSTALACIÓN A LA PROFUNDIDAD DEBIDA DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, EL CONSORCIO VIAL HUILA, LE SUMINISTRÓ LA MANGUERA DE NECESARIA PARA INSTALAR LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS QUE SE HABIAN ROTO, DESDE EL COLLARIN DE DERIVACIÓN, SE REALIZA POR PARTE DEL CONSORCIO VIAL HUILA EL RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LAS ACOMETIDAS INSTALADAS A UNA DEBIDA PROFUNDIDAD. IGUALMENTE EL CONSORCIO VIAL HUILA REALIZÓ LAS LABORES DE EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA PROFUNDIZACIÓN DE LAS TUBERIAS DE LAS ACOMETIDAS. SE INICIA HASTA EN HORAS DE LA TARDE UNA VEZ INSTALADAS, RELLENADAS Y COMPACTADAS LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS DE LAS ACOMETIDAS QUE SE PROFUNDIZARON LAS LABORES DE CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE SE EFECTUA CERCO INICIAL HASTA LA ABSCISA K0+070, CUANDO SE REALIZÓ LA LABOR DE COMPACTACIÓN CON EL VIBROCOMPACTADOR SE GENERÓ UN FALLO EN UN SITIO DONDE EXISTIA UN POZO ANTIGUO EXISTENTE QUE SE COLAPSÓ GENERANDO EL FALLO, SE AVISA DE ESTA SITUACIÓN A LA INTERVENTORÍA, ALA EMAC Y A LA ALCALDÍA PARA SOLICITAR UNA REUNIÓN CON EL FIN DE ANALIZAR LA

Powered by CamScanner

SITUACION QUE SE ESTÁ PRESENTANDO ANTE LA SUPERFICIALIDAD DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y LA EXISTENCIA DE POZOS Y TRAMOS ANTIGUOS DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO QUE NO FUERON RETIRADOS CUANDO SE REALIZÓ LA REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA CALLE 18 Y QUE PODRÍAN EVENTUALMENTE GENERAR A FUTURO PROBLEMAS PARA LA ESTABILIDAD DE LA OBRA QUE NOS ENCONTRAMOS ADELANTANDO. EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA UN COMITÉ EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA CON LA PRESENCIA DE LA ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA, EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EL JEFE OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE Y EL ING. DE APOYO A PLANEACIÓN MUNICIPAL ASÍ COMO EL DIRECTOR DE OBRA DEL CONSORCIO VIAL HUILA PARA TRATAR LOS AVANCES EN LA GESTIÓN PREDIAL Y DE COORDINACIÓN CON MINCIVIL PARA EL EMPALME DE LOS DOS PROYECTOS, NO HUBO PRESENCIA DE NINGUN FUNCIONARIO DE MINCIVIL. EN ESTA REUNIÓN SE TRATO EL TEMA DE LA DEFINICIÓN DEL LIMITE URBANO SOBRE LA CALLE 18 QUE EL CONSORCIO VIAL HUILA SOLICITÓ A LA ALCALDÍA Y QUE SERÁ RESPONDIDO EN LOS PRÓXIMOS DIAS, LO CUAL CONDICIONA LA DEFINICION DE UN BALANCE APROXIMADO DE OBRA Y NO SERÍA VIABLE DEFINIR UNA FRANJA DE CESIÓN SOBRE EL TRAMO FINAL DEL PROYECTO UBICADO EN PREDIO RURAL CUYA SI EN ESE TRAMO LA VÍA NO ES URBANA.

RESIDENTE DE OBRA

VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA, EN LA MADRUGADA LLUVIAS LEVES

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR, OPERADOR DE MOTONIVELADORA CONDUCTOR DE CARROTANQUE, RESIDENTE INTERVENTORIA, TOPOGRAFÍA INTERV

EQUIPO EN OBRA: UNA CAMIONETA, UNA RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TONELADAS, CARROTANQUE, EQUIPO TOPOGRAFICO, GANGUIL.

ACTIVIDADES ADELANTADAS: DEBIDO A LOS FALLOS ~~ADELANTADOS~~ IDENTIFICADOS EL DIA DE AYER EN LOS SITIOS DE UBICACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN ANTIGUOS DE LA RED DE ALCANTA.

Powered by CamScanner

RILLADO ANTIGUO QUE NO FUERON REMOVIDOS CUANDO SE ADELANTARON LAS LABORES DE REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA CALLE 18, NOS VIMOS OBLIGADOS A REALIZAR EXCAVACIONES PARA EXTRAER ESAS ESTRUCTURAS Y PROCEDER A RELLENAR POR CAPAS PARA EVITAR FALLAS EN EL PISO DE SUSTENTACIÓN DEL PAVIMENTO A FUTURO. EN LA REALIZACIÓN DE ESAS EXCAVACIONES EN EL PRIMER POZO ANTIGUO UBICADO EN LA ABSCISA K0+043 SE ENCONTRABA ADOSADA AL POZO UNA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6" LA CUAL SE DAÑO Y TUVIMOS QUE CAMBIARLA DESDE LA SILLA YEE COMO UN NUEVO IMPREVISTO PRESENTADO. ESTA DOMICILIARIA TENIA UNA LONGITUD DE 12 MTS. SE REALIZÓ EL CAMBIO Y SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL RELLENO COMPACTADO DE LA MISMA POR CAPAS. EN LA ABSCISA K0+028 POR DERECHA TAMBIÉN NOS ENCONTRAMOS CON UNA ACOMETIDA DOMICILIARIA MUY SUPERFICIAL, ESTO SE INFORMÓ A LA ENAC Y LOS FUNCIONARIOS DEL ENAC PROCEDIERON A REALIZAR LAS EXCAVACIONES Y LOS ARREGLOS PERTINENTES VOLVIENDO A ROMPER LA VIA Y AFECTANDO LAS LABORES DE CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, QUEDÓ LA EXCAVACIÓN ABIERTA PARA CULMINAR EL ARREGLO MAÑANA. SE CONTINUÁN LAS LABORES DE CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE ADELANTANDO LABORES HASTA EL K0+210 CON UNA PRIMERA APROXIMACIÓN EN EL CERO DEL ANCHO DE LA CALZADA, QUEDANDO PENDIENTE EL CERO DE LA FRANJA ADICIONAL DE LA BAHIA LATERAL A CONSTRUIR, SE REALIZA COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CHEQUEOS TOPOGRÁFICOS CONJUNTOS CON LA COMISIÓN DE INTERVENTORIA. SE IDENTIFICA LA EXISTENCIA DE CONFLICTOS DE NUECAS Y ÁRBOLES SOBRE EL COSTADO DERECHO DE LA VIA EN EL K0+100 Y K0+110 Y LAS CAMARAS DE TELECOM DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA AL COSTADO IZQUIERDO UNA EN K0+000 Y OTRA EN K0+137..

RESIDENTE DE OBRA. LA INTERVENTORIA EVALUARA SI LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE TUBERIA Y ESTRUCTURA DE LAS AGUAS SERVIDAS CORRESPONDEN AL IMPREVISTO, CASO CONTRARIO QUE LA INTERVENTORIA NO AUTORIZA ESTAS ACTIVIDADES

RESIDENTE INTERV.

Powered by CamScanner

SABADO 10 DE FEBRERO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO HASTA LAS 10:15 A.M. LLUVIAS LEVES HASTA LAS 11:30 A.M RESTO DEL DIA SECO.
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERADOR DE RETRO, OPERADOR DE MOTONIVELADORA, OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR DE CARROTANQUE, RESIDENTE INTERVENTORIA
EQUIPO EN OBRA: UNA CAMIONETA, UNA RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TONELADAS, CARROTANQUE.
EQUIPO TOPOGRAFICO.
LABORES ADELANTADAS: SE CONTINUA CON LAS LABORES DE CERCO DE CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE ENTRE KM 0+080 A KM 2+10, SE REALIZAN LABORES DE RIEGO DE HUMECTACIÓN Y VIBROCOMPACTACIÓN, SE CARGA Y RETIRA EL MATERIAL SOBRANTE ARRASTRADO POR LA MOTONIVELADORA. EN LA ABSCISA KM 1+193 COSTADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA UNA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO MUY SUPERFICIAL Y POR ESTA RAZÓN ES ROTA POR LA CUCHILLA DE LA MOTONIVELADORA, GENERANDO LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL CERCO POR ESE BORDE DE LA VIA.

RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: DIA SOLEADO.
NO SE LABORA.

RESIDENTE DE OBRA

LUNES 12 DE FEBRERO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERADOR DE RETRO, OPERADOR DE MOTONIVELADORA, OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR DE CARROTANQUE.
EQUIPO EN OBRA: UNA CAMIONETA, UNA RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TONELADAS, CARROTANQUE Y EQUIPO TOPOGRAFICO (MIRA MILIMETRICA, TRIPODE, NIVEL TEODOLITO)
LABORES ADELANTADAS: CONTINUAN LAS LABORES DE CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE ESPECIALMENTE DEL AREA

Norma
Powered by CamScanner

DE LA BAHIA DE ESTACIONAMIENTO HASTA K0+720. SE PRESENTAN DAÑOS EN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO QUE SE ENCUENTRAN MUY SUPERFICIALES Y SE PROCEDE AL ARREGLO, DE DOS DE ELLAS SE INFORMA AL DIRECTOR OPERATIVO DEL CMAC PARA QUE REALICEN LOS ARREGLOS. ESTA SITUACIÓN CONTINUA GENERANDO DEMORAS EN LAS LABORES DE CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE. SE REALIZA REVISIÓN DE NIVELES POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA RESPECTO DE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA Y SE ENCUENTRA AJUSTADA POR LO QUE SE DA VISTO BUENO A ESTE RESPECTO, PERO LA RESIDENTE DE INTERVENTORIA VÍA TELEFONICA SOLICITA QUE SE REALICE ENSAYO DE COMPACTACION SOBRE EL PISO DE SUBRASANTE ARGUENDO QUE ESTÁ DEBE CUMPLIR CON LOS ART. 311 Y 320 SEGÚN SEA EL CASO. Y LO QUE SE TIENE COMO PISO DE LA SUB-RASANTE YA NIVELADA Y VERIFICADA DESDE EL K0+000 HASTA EL K0+210 ES UN MATERIAL QUE NO ES NI AFIRMADO NI SUB-BASE GRANULAR. RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 13 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA POR ENCIMA DE LOS 35°

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARROTANQUE, RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON., CARROTANQUE Y EQUIPO TOPOGRAFICO

ACTIVIDADES: DEBIDO A LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE LAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO POR PARTE DEL CMAC DEBIDO AL CAMBIO DE TUBERIA, POR PROFUNDIZACION Y POR RECORRIDO SE DETIENEN LOS TRABAJOS DE RECONFORMACION DE LA SUBRASANTE, HECHO QUE GENERA PERDIDA DE TIEMPO Y STAND-BY DE MAQUINARIA. SE REALIZA REUNION CON CRISTIAN LOPEZ QUIEN ES EL JEFE OPERATIVO DEL CMAC, EN DONDE SE TRATAN TEMAS REFERENTE A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS DE LAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y TAMBIEN SOBRE EL MANEJO DE AGUAS

Powered by CamScanner

LLUVIAS PROVENIENTES DE LA CRA 12., DE LOS CUALES SE DEJAN COMPROMISOS. ASI MISMO EL ING. CRISTIAN DEL EPAC SE ENCUENTRA DISPUESTO A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DESVIACIONES DE ALCANTARILLADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE CON EL FIN DE NO INTERFERIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA. SE REALIZA COMITE DE OBRA H.C. RESIDENTE DE OBRA. LA INTERVENTORIA OFICIARA AL EMAC SA ESP. SOLICITANDO TOMAR ACCIÓN REFERENTE AL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS DE TRAVESIA DE LA CRA 12 DESEMBOCAN EN LA CLL 58 A UN NIVEL INFERIOR A LA RASANTE DE LA VIA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 14 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURAS POR ENCIMA DE LOS 35°

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, INGENIERO RESIDENTE, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, CONDUCTOR CARGUE

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CARGUE, PAJARITA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON.

ACTIVIDADES: A RAIZ QUE LA SUBRASANTE CORRESPONDE A UN MATERIAL CONSOLIDADO Y QUE EL CONSORCIO VIAL HUILA NO ESTA PROPORCIONANDO MATERIAL DE RELLENO, SE TOMAN MUESTRAS DE DENSIDADES EN EL KO+05, EN EL KO+122 Y EN EL KO+175, DANDO COMO RESULTADO UN % DE COMPACTACION DEL 79%. DEL PROCTOR MODIFICADO. UNA VEZ REALIZADO EL ENSAYO Y CON EL VISTO BUENO DE LA RESIDENTE DE INTERVENTORIA SE PROCEDE A DAR INICIO A LOS RELLENOS DE LA CAPA DE AFIRMADO DESDE EL KO+10 HASTA EL KO+090.. CONTINUA EL PERSONAL DEL EMAC REALIZANDO EXCAVACIONES EN LA VIA PARA EL CAMBIO Y PROFUNDIZACION DE LA ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO EN EL KO+175 Y KO+[illegible] DE IGUALMANERA EL RELLENO CON AFIRMADO EN ESA ZONA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARGUE

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, MOTONIVELADORA, V. COMPACTADOR DE 7 TON, CARGUE

ACTIVIDADES: CONTINUA EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL

Powered by CamScanner

DE AFIRMADO DESDE EL K0+010 HASTA K0+145. CONTINUAN LOS TRABAJOS DE PROFUNDIZACION A CAMBIO DE TUBERIA DE LAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO POR PARTE DEL EMAC EN EL K0+150 Y K0+185 QUE IMPIDEN EL AVANCE EN LOS RELLENOS EN ESA ZONA GENERANDO RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA. RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARROTANQUE, RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, PAJARITA, VOLQUETA, CARROTANQUE.

ACTIVIDADES: CONTINUA RELLENO CON AFIRMADO SE CHICOTEAN NIVELES DE RELLENO SE HIDRATA Y SE COMPACTA. DEBIDO A LAS ACTIVIDADES DEL EMAC CAMBIANDO LAS TUBERIAS DE LAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SE SUSPENDE EL RELLENO HASTA QUE SE TERMINE ESTA ACTIVIDAD. SE REALIZA REUNION CON LA VEEDURIA, REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA, PERSONAL DEL EMAC, REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD Y CONTRATISTA PARA INFORMAR EL AVANCE DE OBRA Y PERMANECE. RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 17 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFIA, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARROTANQUE

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON. CARROTANQUE.

ACTIVIDADES: CONTINUA RELLENO CON AFIRMADO HASTA EL K0+180. NO SE PUDO CONTINUAR MAS, DEBIDO A LOS TRABAJOS QUE VIENE REALIZANDO EL EMAC, EN LO QUE RESPECTA AL

Powered by CamScanner

CAMBIO Y PROFUNDIZACION DE LA ACTIVIDAD DE ALCANTARILLADO

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA

LUNES 19 DE ENERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, CONDUCTOR CARROTANQUE, OPERADOR DE PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON., DIRECTOR DE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR 7 TON, CARROTANQUE

ACTIVIDADES: SE CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO ENTRE EL K0+180 HASTA EL K0+210, SE RETIRA POZO DE ALCANTARILLADO DE LA RED ANTIGUA EN EL K0+220 Y EL PERSONAL DEL CIVAC REALIZA LOS RELLENOS Y LA REUBICACION DE 2 DOMICILIARIOS AL ALCANTARILLADO NUEVO. SE INFORMA A LA INTERVENTORIA LA TERMINACION DE LOS RELLENOS DE AFIRMADO ENTRE EL K0+180 HASTA EL K0+210 Y QUE EL DIA DE MAÑANA SE REALIZARA LAS PENDIENTES Y DE ACUERDO A ESO SE INICIARA CON LOS RELLENOS DE SUBBASE. POR OTRO LADO TAMBIEN SE INFORMA SOBRE LA CONTINUIDAD DE DEMOLICION DE PAVIMENTO Y EXCAVACION MECANICA ENTRE EL K0+210 HASTA EL K0+300. SE REALIZA COMITE TECNICO CON PRESENCIA DE REPRESENTANTE DEL CIVAC Y EL ING. DE APOYO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAVALERE, PARA TRATAR TEMAS DE SUMIDEROS Y DOMICILIARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

RESIDENTE DE OBRA ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES, 20 FEBRERO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO CON TEMPERATURA POR ENCIMA DE LOS 35°

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFIA, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, CONDUCTOR CARROTANQUE, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, OPERADOR PAJARITA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR 7 TON, CARROTANQUE, RETROEXCAVADORA

ACTIVIDADES: LA INTERVENTORIA LLEVA A CABO LAS REVISIONES EN CAMPO

Powered by CamScanner

DEL MATERIAL DE AFIRMADO, LOS VALIDATORIOS SE TOMAN EN EL KO+018, KO+090 Y KO+190. DONDE LA DENSIDAD DE KO+090 DA 93,5%, ESTE PUNTO CORRESPONDE AL PERIMETRO DEL POZO DE INSPECCIÓN, POR LO QUE SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA COMPACTAR MEJOR EN EL PERIMETRO DE LAS CAJAS, POZO DE INSPECCIÓN, EL BORDE ENTRE AFIRMADO Y ANDEN, PORQUE SE OBSERVA MATERIAL SUELTO. El CONTRATISTA DEBE LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD ANTES DE INICIAR EL SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE. LA DENSIDAD DEL KO+018 Y KO+190 DIÓ 99,2%, Y 97,2%, RESPECTIVAMENTE. SE RECALCA POR PARTE DEL CONTRATISTA COMPACTACION CON SALTARIN EN LOS SITIOS DONDE EL VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON NO PUEDE HACER SU LABOR, DEBIDO A LA CERCANIA DE LOS POZOS, SE TOMAN DENSIDADES EN EL KO+022, EN EL KO+060 Y EN EL KO+189, DANDO COMO RESULTADO 95,9%, 96,5% Y 96,1% RESPECTIVAMENTE, DANDO COMO EVIDENCIA LA COMPACTACION DE LA CAPA DE AFIRMADO. LA TOPOGRAFIA DE INTERVENTORIA REALIZA REVISION DE LOS NIVELES DE LOS RELLENOS DANDO AVAL PARA EL SUMINISTRO DE LA CAPA DE SUBBASE. RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 21 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO CON TEMPERATURA POR ENCIMA DE LOS 30°

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, CONDUCTOR CARGUEPANQUE, OPERADOR PASAPITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON. OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DE OBRA. EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PASAPITA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, CARGUEPANQUE


ACTIVIDADES: SE CONTINUA LA COMPACTACIÓN CON CANGURO, LA INTERVENTORÍA REQUIERE SE TOME DENSIDADES DONDE EL VIBROCOMPACTADOR POR SU TAMAÑO NO PUEDE ACCEDER, ESTO PREVIO AL SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, Y JUSTIFICADO EN LA DENSIDAD QUE DIO POR DEBAJO DEL 95%. SE LE RECUERDA A LA INTERVENTORIA QUE EL SITIO SEÑALADO DONDE NO DIO LA DENSIDAD, SE REALIZO COMPACTACION CON CANGURO EL DIA MARTES Y SE TOMO LA DENSIDAD, DANDO COMO RESULTADO 98,5%, ACORDADO QUE SE ENVIARIA BAJO FOTOGRAFIA ENVIADAS. SE INICIA RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE DESDE

Powered by CamScanner

EL KO+00, HASTA EL KO+100. SE DEJA EN OBRA AL FINAL DE LA TARDE RETROEXCAVADORA DE ORUGA PARA INICIAR EXCAVACION MECANICA SOBRE EL TRAMO 2 DE CONSTRUCCION. SE REALIZA INSTALACION DE COMPRESORA Y PERFORADORA SOBRE EL TRAMO 2 Y SE SOCIALIZA CASA POR CASA EL CERRAMIENTO DE LA VIA, LOS RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA OBRA POR LAS ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR. SE LE RECUERDA A LA INTERVENTORIA LA NECESIDAD DE APROBACION DE LOS BORDILLOS PROPUESTOS CON EL FIN DE CONFINAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ENVIADO DESDE EL 15 DE ENERO MEDIANTE OFICIO CVH-GEN-091-2023. Y QUE SE REQUIERE PARA EL INICIO DE FABRICACION, ESTE INSUMO RETRASARIA LA ACTIVIDAD DE PAVIMENTACION, GENERANDO ATRASO EN LA PROGRAMACION DE OBRA

Avila
RESIDENTE DE OBRA. SE REQUIERE DENSIDAD DESDE DE DAL CANGORE

REINGENIERIA VIAL S.A.S.



JUEVES: 22 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO CON TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 35°C

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR CARROTANQUE, 6 CONDUCTORES DE VOLQUETA, OPERARIO PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, OPERARIO RETRO DE ORUGA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, CARROTANQUE, PAJARITA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, RETROEXCAVADORA DE ORUGA, 6 VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE DESDE EL KO+160, HASTA EL KO+190, REMOLDEOLO CON TOPOGRAFIA, HUMECTANDO EL MATERIAL Y COMPACTANDOLO CON EL VIBROCOMPACTADOR. SE INICIA LA EXCAVACION DE LA CAJA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DESDE KO+210 HASTA EL KO+290. SE ENCUENTRA POZO SEPTICO EN KO+212 DE LA RED ANTIGUA DE ALCANTARILLADO, ASI MISMO SE ENCUENTRA POZO EN EL KO+290 Y SE INFORMA AL PERSONAL DEL EMAC, PARA QUE VERIFIQUEN QUE SE

Powered by CamScanner

ENCUENTRA DESORIENTADO. SE CORTA EL CABLE DE FIBRA OPTICA EN EL KO+215 MUY ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, LO QUE NO GOZABA SEÑALIZACION NI PROTECCION LO QUE EN PASADO QUE SE ROMPIERA EL CABLE CON LOS DIENTES DE UN BOTE DE ORUGA AL ENCONTRARSE DENTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION DE LA CASA [illegible] RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 23 DE FEBRERO 2024.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 33°C

PERSONAL DE OBRA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENEROS, INSPECTOR, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, OPERADOR RETRO DE ORUGA, CONDUCTOR CARROTANQUE, 6 CONDUCTORES DE VOLQUETA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, CARROTANQUE, RETRO DE ORUGA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, 6 VOLQUETAS, CANGURO

ACTIVIDADES: EN EL KO+360 EL CONTRATISTA AL EXCAVAR CON UNA RETRO LEVANTA EL CONCRETO PERIMETRAL AL POZO DE INSPECCION CON ANILLO Y TAPA, AL IGUAL A LO OCURRIDO EN EL KO+140. EN OBRA SE ENCUENTRAN 7 VOLQUETAS CON LOS CONDUCTORES EDINSON RINCON, LEIDER VEGA, ELBER RINCON SANABRIA, REINEL FLOREZ, ELKIN MARINO, REINEL GUSTAVO RAMIREZ, HENRY VARGAS, JOSE ENRIQUE GONZALEZ Y PLACAS VXA 918, TBL 519, GCF 797, SKX 853, IBZ 899, LPZ 497, LOM 943, BZT 938; 1 CARROTANQUE OPERADO POR REINALDO GALINDEZ GOMEZ CON PLACA SKX 853; 1 VIBROCOMPACTADOR OPERADO POR ANDRES SARABIA; 1 MOTONIVELADORA OPERADO POR MAURICIO CABRERA; 1 PAJARITA EN EL

Powered by CamScanner

ESCOMBRERA, OPERADA POR JOSE FERNANDO CRUZ; Y 1 RETRO DE ORUGA OPERADA POR JUAN CARLOS GUALTEROS. SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REGAR DE MANERA PERIODICA ASEGURANDO QUE NO SE LEVANTE EL POLVO SOBRE LA CRA 14A VIA UTILIZADA POR LAS VOLQUETAS PARA DISPONER DEL MATERIAL RESULTADO DE LA EXCAVACIÓN. NO SE LLEVA A CABO COMITE TÉCNICO Y SE REPROGRAMA PARA EL MARTES 27.02.2024 A LAS 10:00AM TAMBIEN SE OBSERVA QUE SOBRE EL TRAMO EN INTERVENCIÓN REQUIERE REGAR AGUA PORQUE AL ACCESO DE LAS VOLQUETAS SE LEVANTA EL POLVO. SE TERMINA EL RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE DESDE EL K0+140 HASTA EL K0+210. SE LE SOLICITA A LA INTERVENTORIA QUE YA PUEDE REVISAR LOS NIVELES DE RELLENO. SE INICIA LA EXCAVACION MECANICA DE LA CAJA PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DESDE EL K0+140 HASTA EL K0+460, DE IGUAL MANERA SE HACE LA DEMOLICION DEL PAVIMENTO EN EL MISMO ABSCISADO. SE REALIZA RIEGO DE AGUA POR LA CARRERA 14A HASTA LA CALLE 16 Y POR LA CALLE 17 PARA MITIGAR EL POLVO DE LA VIA POR EL TRANSITO DE VEHICULOS DE ESAS CALLES. [signature] RESIDENTE DE OBRA. LA INTERVENTORIA SOLICITA NUEVAMENTE LAS DENSIDADES DEL AFIRMADO, YA QUE EN EL PERIMETRO DE LOS POZOS, CASI TODOS DE VIA ESTA POR DEBAJO DEL 95%. ESTAS DENSIDADES DEBEN SER TOMADAS LUEGO DE DAR CUNETA. [signature] RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 24 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 35° C

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARROTANQUE, OPERADOR RETRO DE ORUGA, 3 CONDUCTORES DE VOLQUETA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, RETROEXCAVADORA DE ORUGA, CARROTANQUE. 3 VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: CONTINUA DEMOLICION DE PAVIMENTO Y EXCAVACION MECANICA DE LA CAJA PARA LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DESDE EL K0+140, HASTA EL K0+310. SE INICIA LA RECONFORMACION DE LA SUBRASANTE DESDE LA K0+210 HASTA EL K0+390. SE ENCUENTRA REGISTRO DE TELEFONIA EN EL K0+210, LAS CUALES LA TAPA TIENE UNAS DIMENSIONES DE 1.05x0.70x0.40. SE REALIZA PROFUNDIZACION DE TRINCHERA DE GAS QUE SE ENCUENTRA EN

Powered by CamScanner

EL KO+220 Y QUE SE ENCONTRABA SUBTERRANEADO Y SE PRESENTABA COMO CERCA DE UNA CAJA QUE NO SE ENCONTRABAN UBICADAS EN LOS PLANOS SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE GAS. SE ENCUENTRA PUNTO DE AGUAS NEGRAS EN EL KO+310 POR DOMICILIARIA DE ALCANTARILLA QUE NO ESTA CONECTADA A LA RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO, LO CUAL SE LE INFORMA AL RESIDENTE DEL EMAC PARA QUE REALICEN LA CORRECCION CORRESP. EL RESIDENTE DEL EMAC REALIZA INSTALACION DE DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL KO+355, TRABAJOS QUE OBSTRUYAN LA CONFORMACION DE LA SUBRASANTE. SE ENCUENTRA RAIZ DE ARBOL QUE HABIA SIDO TALADO EN EL ESPESOR DE LA EXCAVACION, LO CUAL DEBE SER RETIRADO. SE REALIZA POR PARTE DE RESIDENTE DE INTERVENTORIA LA PROFUNDIZACION DEL CABLEADO DE FIBRA OPTICA QUE CRUZA LA VIA EN EL KO+220 Y QUE RETIRA LA RECONFORMACION DE LA SUBRASANTE. SE LE INDICA A LA INTERVENTORIA QUE YA PUEDE RECIBIR EL RELLENO Y NIVELES DE LA SUBBASE EN EL TRAMO ENTRE EL KO+00 HASTA EL KO+210 Residente de Obra. LA MAQUINARIA Y PERSONAL DETALLADO EL 23.02.24 Y SIGUE EN OBRA. El contratista no ha entregado consigna firmado solicitada.

Residente de Interventoria

DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA. PRESENCIA DE LLUVIA EN HORAS DE LA MAÑANA (3 HORAS)

NO SE LABORA POR SER DIA FESTIVO

Residente de Obra.

LUNES 26 A FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON PRESENCIA DE TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 35°C

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, INSPECTOR, TOPOGRAFO, CADENERO, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR RETRO DE ORUGA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARROTANQUE, 3 CONDUCTORES DE VOLQUETAS, RESIDENTE Y TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, RETRO DE ORUGA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, CARROTANQUE, SALTARIN, 3 VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: CONTINUA EXCAVACION MECANICA DE LA CAJA PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DESDE EL KO+510 HASTA KO+660, CONTINUA LA RECONFORMACION DE LA SUBRASANTE DESDE LA KO+210 HASTA LA KO+340 LA EMPRESA EMAC INTERVIENE EN LA ABSCISA 250 PARA LA PROFUNDIZACION DE LA DOMICILIARIA DE LA RED DE ALCANTARILLADO.

Powered by CamScanner

SE REALIZA COMPACTACION CON CANGUEO EN LAS ZONAS CUENDO DONDE EL VIBROCOMPACTADOR NO LLEGA DESDE EL K0+160 HASTA K0+210 DEL MATERIAL DE SUBBASE. LA MAQUINARIA Y PERSONAL RELACIONADO EL 23.02.24 SIGUE EN OBRA. EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO LA AUTORIZACION PARA EL USO DE CANGUEO QUE HA SOLICITADO LA INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MARTES, 27 DE FEBRERO 2024.

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIAS DESDE LA MADRUGADA (8 HORAS)

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, OPERADOR PAJARITA, CONDUCTOR DE VOLQUETA, CONDUCTOR DE CARGUSTANQUE, RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, CARGUSTANQUE, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON., CANGUEO

ACTIVIDADES: SOBRE LA CRA 18 SE REQUIERE REGAR DE MANERA PERIODICA LA VIA DESTAPADA QUE ESTA SIENDO UTILIZADA COMO DESVIO. EN EL K0+600 Y EN LA CRA 17 CON CLL 18 EL CONTRATISTA AL DEMOLER LA LOZA SE LLEVA EL ANILLO DE LOS POZOS DE INSPECCIÓN. POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA MADRUGADA Y EN HORAS DE LA MAÑANA SE ENCUENTRA SATURADA LA SUPERFICIE DEL TERRENO, PARA LO CUAL FUE NECESARIO QUE SECARA UN POCO LA SUPERFICIE PARA LA MODULACION DE LA MAQUINARIA. SE CONTINUA LA NIVELACION DE LA SUBBASANTE A PARTIR DE LA ABCISA 210. Y SE ENCUENTRAN UNA RAIZ DE ARBOL EN EL K0+305 Y OTRA EN EL K0+312 QUE DEBEN SER RETIRADOS. EL EMAC HACE CIERRE TOTAL DE LA VIA POR EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA ENTRE POZOS EXISTENTES EN EL K0+965. LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE NO SE HAN ENTREGADO LAS DENSIDADES DE LA CONFORMACION DE LA SUBBASANTE Y DEL AFIRMADO, SIENDO QUE SE LE ENVIARON A SU TELEFONO LOS RESULTADOS DE CAMPO REALIZADO POR EL LABORATORISTA EL DIA 14 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A LA TOMA DE MUESTRA A LA SUBBASANTE Y EL 20 DE FEBRERO RESPECTO AL MATERIAL DE AFIRMADO. LOS RESULTADOS FORMALES DADOS POR EL LABORATORIO FUERON ENVIADOS EL DIA DE HOY. EN CUANTO A LA SOLICITUD DEL RIEGO DE LAS VIAS DESTAPADAS ALEDAÑAS A LA CALLE 18 SE LE INFORMA A LA INTERVENTORIA QUE A DIARIO SE HA

Powered by CamScanner

VENIDO REALIZANDO CON LADRE SOBRE LA CRA 14A | LA CALLE 17 Y LA CRA 18. RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 28 DE FEBRERO DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERADOR DE PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR CONDUCTOR CARROTANQUE

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, MOTONIVELADORA, CARROTANQUE, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, VOLQUETA, CANGURO

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA NIVELACION DE LA SUBRASANTE DE LA ABCISA K0+210 HASTA LA ABCISA K0+420, SE COMPACTA CON CANGURO LAS ZONAS CURVAS DONDE EL VIBROCOMPACTADOR NO PUEDE LLEGAR DADO EL MATERIAL DE SUBBASE. SE REALIZA RETIRO DE POZO DEL ALCANTARILLADO ANTIGUO UBICADO EN LA ABCISA K0+218 RESIDENTE DE OBRA.

JUEVES 29 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA POR ENCIMA DE LOS 33°C

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, INSPECTOR, TOPOGRAFO, CADENERO, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARROTANQUE

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CANGURO, CARROTANQUE

ACTIVIDADES: CONTINUA LA RECONFORMACION DE LA SUBRASANTE DESDE EL K0+420 HASTA EL K0+510, CONTINUA RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION, PRODUCTO DE LA NIVELACION Y PERFILERADO DE LA SUBRASANTE CON LA MOTONIVELADORA; CONTINUA COMPACTACION CON CANGURO EN LAS ZONAS CURVAS DONDE EL VIBROCOMPACTADOR NO PUEDE LLEGAR EN EL RELLENO DE LA SUBBASE (POZOS DE INSPECCION REGISTRO, BOCACALLE, ENTRE OTROS) RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 01 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR DE MOTONIVELADORA, OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR,

Powered by CamScanner

VENIDO REALIZANDO CORTA LADOS SOBRE LA CRA 14A Y LA CALLE 17 Y LA CRA 18. RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 28 DE FEBRERO DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERADOR DE PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR CONDUCTOR CARROTANQUE

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, MOTONIVELADORA, CARROTANQUE, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, VOLQUETA, CANGURO

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA NIVELACION DE LA SUBRASANTE DE LA ABCISA K0+210 HASTA LA ABCISA K0+420, SE CONTACTA CON CANGURO LAS ZONAS CUYAS DONDE EL VIBROCOMPACTADOR NO PUEDE LLEGAR PARA EL MATERIAL DE SUBBASE. SE REALIZA RETIRO DE POZO DEL ALCANTARILLADO ANTIGUO UBICADO EN LA ABCISA K0+218 RESIDENTE DE OBRA.

JUEVES 29 DE FEBRERO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURAS POR ENCIMA DE LOS 35°C

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, INSPECTOR, TOPOGRAFO, CADENERO, CONDUCTOR VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARROTANQUE

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CANGURO, CARROTANQUE

ACTIVIDADES: CONTINUA LA RECONFORMACION DE LA SUBRASANTE DESDE EL K0+420 HASTA EL K0+510, CONTINUA RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION, PRODUCTO DE LA NIVELACION Y PENDIENTADO DE LA SUBRASANTE CON LA MOTONIVELADORA, CONTINUA CONTRATACION CON CANGURO EN LAS ZONAS CUYAS DONDE EL VIBROCOMPACTADOR NO PUEDE LLEGAR EN EL RELLENO DE LA SUBBASE (PRUEBAS DE INSPECCION REGISTRO, BOCACALLE, ENTRE OTROS) RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 01 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR DE VOLQUETA, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR DE MOTONIVELADORA, OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR,

Powered by CamScanner

CONDUCTOR DE CARGUTANQUE, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, TOPOGRAFO, INSP.
EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, MOTONIVELADORA,
VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON. CARGUTANQUE, CANGURO.
ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA ENTREGADO LA CONCIDAD DEL AFIRMADO EN EL PERIMETRO DEL POZO DE INSPECCIÓN. SE RECOMIENDA COMPACTAR LOS MONTAJES LATERALES DE LA VÍA Y EL PERIMETRO DEL POZO A NIVEL DE SUB-BASE. SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE DEBE RELLENAR ENTRE EL ANDEN Y EL SARDINEL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN LOS LUGARES QUE REQUIERA, ESTA ACTIVIDAD NO ES SUCEPTIBLE A PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES. CONTINUA LA NIVELACION DE LA SUBRASANTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HACIA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL AUTORIZADA POR LA ALCALDIA DE CAMPOALEGRE DESDE EL KO+300 HASTA EL KO+400. SE REALIZA REVISION TOPOGRAFICA DE LOS NIVELES DE LA SUBRASANTE DESDE EL KO+00 HASTA EL KO+210. PARA LO CUAL SE PROGRAMA TOMA DE MUESTRAS DE DENSIDADES PARA EL DIA DE MAÑANA SABADO. TAMBIEN SE PROGRAMA TOMA DE PENDIENTES A LA SUBRASANTE DESDE EL KO+210 HASTA EL KO+400. SE REALIZA ESTA ULTIMA ACTIVIDAD A PESAR DE QUE LA SUBRASANTE ES UN MATERIAL CONSOLIDADO, Y QUE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO VA POR ENCIMA DE ESTA. RESIDENTE DE OBRA
EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR 2 DIAS ANTES LA TOMA DE LAS PARA QUE SE HAGA DE MANERA ARTICULADA
RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 2 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, CONDUCTOR CARGUTANQUE, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
EQUIPO EN USO: CAMIONETA, VOLQUETA, CARGUTANQUE, PAJARITA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, CANGURO.
ACTIVIDADES: CONTINUA LA NIVELACION DE LA SUBRASANTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HACIA SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICION DE MATERIAL. SE REALIZAN DENSIDADES A LA CAPA DE SUBBASE DESDE EL KO+00 HASTA EL KO+210 EN LAS ABSCISAS 50, 140 Y 190, DANDO COMO RESULTADO 95.3%, 98.9% Y 98.1% DEL PROCTOR MODIFICADO. TAMBIEN SE REALIZAN LAS DENSIDADES A LA SUBRASANTE EN LAS ABSCISAS

Powered by CamScanner

725, 800 y 385, DANDO COMO RESULTADOS 98.9%, 98.1% y 98% RESPECTIVAMENTE, LO QUE SE COMUNICA A LA INTERVENTORIA PARA PROCEDER EL RELLENO DE LA CAPA DE MEJORADO DESDE EL KO+210 HASTA EL KO+400 EL DIA LUNES. COMO SE DIJO EN DIAS ANTERIORES EN DE TRAYECTO SE ENCUENTRAN DOS RAICES DE ARBOLES QUE DEBEN SER RETIRADAS Y QUE SE ESTA TRAMITANDO LA GESTION CORRESPONDIENTE PARA EL PERMISO DE TALA DE ARBOLES. SE REALIZA TALA DE ARBOLES QUE SE ENCONTRABAN EN LA FRANJA CERCANA EN LAS PROGRESIVAS KO+105 y KO+110, QUE SE ENCONTRABAN DENTRO DEL AREA DEL MANTENIMIENTO A REALIZAR. ESTA TALA DE ARBOLES SE REALIZO CON PERSONAL DE CONTRATO CON PREVIA AUTORIZACION DE LA ALCALDIA DE CAMPOALEGRE. EL PERSONAL DEL ENVAC REALIZA PROFUNDIZACION DE LAS ALCANTARILLAS DE ALCANTARILLADO EN LAS ABSCISAS KO+260 Y 265 RESIDENTE DE OBRA

· DOMINGO 3 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIAS DESDE LA MADRUGADA (8 HORAS)

NO SE LABORA POR SER DIA FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA.

· MARTES 5 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIAS DE 2 AM HASTA 11 AM.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR VOLQUETA, CONDUCTOR CARGUISTA, OPERADOR PAJARITA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, MOTONIVELADORA, CARGUISTA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON.

ACTIVIDADES: LA INTERVENTORIA NO HA AUTORIZADO O SOLICITADO EL RETIRO DEL POZO DE INSPECCION AL CONTRATISTA DE OBRA EN EL KO+218, TAMPOCO EL DE LA TALA DE LOS ARBOLES EN EL KO+105 Y KO+110, YA QUE SE DEBE INCLUIR COMO ITEM NO PREVISTO DEL CONTRATO Y CONTAR CON LOS PERMISOS. ENTRE EL KO+320 Y KO+330 Y ENTRE CRA 17A Y CRA 18 SE OBSERVAN RAICES DE LOS ARBOLES, SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA NO INTERVENIR ESTA ZONA HASTA NO TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA MITIGAR EL RIESGO QUE PUEDA LLEGAR A AFECTAR LAS LOSAS DE CONCRETO. DEBIDO A QUE SE ESTA INTERVINIENDO LA CLL 18 ENTRE CRA 18 Y ARCO- AL OCCIDENTE Y NO SE TIENE VIA ALTERNA

Powered by CamScanner

PARA EL TRANSITO, SE RECOMIENDA COLOCAR UN PROTOCOLO PARA ORGANIZAR EL TRANSITO DE MOTOS, YA QUE EN OCASIONES ASI LA MOTONIVELADORA O OTRO EQUIPO DE LA OBRA ESTE TRABAJANDO UN MOTO PASAN Y SE CORRE EL RIESGO DE UN ACCIDENTE. SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA MEJORAR EL CERRAMIENTO DE LA TRAMO EN INTERVENCIÓN, YA QUE LA POLISOMBRA ESTA MUY DETERIORADA. SE LLEVA A CABO REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DE ACUERDO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL VEEDOR ANDRES SUAREZ, DONDE SE VUELVE A REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA REP DE INTERVENTORIA Y EL REP. DE OBRA, SE VUELVE HACER UNA BREVE RESEÑA DEL PROYECTO, SE EXPLICA NUEVAMENTE COMO SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA Y LAS NOVEDADES PRESENTADAS. LA COMUNIDAD PREGUNTA MAESTRIA DEL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA, DE LA FUNDICIÓN DE LA VIA DE CONCRETO, DEL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA, DEL ALINEAMIENTO DEL SARDINEL Y DEL TRATO O ATENCIÓN A LA COMUNIDAD POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA; ESTAS DUDAS FUERON RESUELTAS Y EL RESIDENTE MENCIONA QUE HA ATENDIDO DE MANERA OPORTUNA Y AMABLE LAS SOLICITUDES REALIZADAS DE BUENA MANERA. A LA FECHA NO SE HAN ENTREGADO APU ITEMS NO PREVISTOS, CARACTERISTICAS TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA PLANTA DE CONCRETO, PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN CONCRETO MR 45, PRUEBA DE UNIFORMIDAD. PARA EL TRAMO No. 1 SE EVIDENCIA QUE NO HA INICIADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL Y FUNDICIÓN VIA CONCRETO CON SU RESPECTIVO ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A LA ULTIMA PROGRAMACIÓN DE OBRA PRESENTADA (POR TRAMOS) SE REQUIERE SE PRESENTE PLAN DE ACCIÓN PARA SUPERAR ESTA SITUACIÓN. SE RECORRIDA REGAR CON AGUA LA SUB-BASE EXTENDIDA Y COMPACTADA EN EL PRIMER TRAMO. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO PUEDE DEJAR DE INTERVENIR LA ZONA ENTRE EL KM 300 Y EL KM 330, PUES A PESAR DE QUE SE DEBEN REMOVER LAS RAICES DE LOS ARBOLES Y DE QUE SE ESTA HACIENDO LA GESTION ANTE LA ENTIDAD COMPETENTE PARA LA TALA DE LAS RAICES ES NECESARIO CONTINUAR CON LOS RELLENOS DE MATERIAL SELECCIONADO PARA EVITAR LOS EMPOZAMIENTOS DE AGUAS LLUVIAS Y DAÑE LA CAPA DE LA SUBRASANTE Y GENERE FALLAS. ESTA SECCION UNA VEZ SEA AUTORIZADA LA TALA DE LAS RAICES SE PROCEDERA HACER EL MEJORAMIENTO ADECUADO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TAMBIEN SE INDICA QUE DENTRO DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNION CON LA VEEDURIA DEL PROYECTO Y LA COMUNIDAD SE MANIFESTO POR PARTE DEL VEEDOR ANDRES SUAREZ LA

Powered by CamScanner

NECESIDAD DE LA PRESENCIA DE LA INTERVENTORIA DE TIEMPO COMPLETO EN LA OBRA, YA QUE EL CONTRATO RECIBE 100% DE PERMANENCIA, ASI COMO DE UNA OFICINA DONDE LA COMUNIDAD PUEDA LLEGAR A CONSULTAR TEMAS DEL PROYECTO. POR OTRO LADO REFERENTE A LAS ACTIVIDADES NO INICIADAS EN EL TRAMO 1, SE LE RECUERDA A LA INTERVENTORIA QUE ESTAS ACTIVIDADES ESTAN PENDIENTES DEBIDO AL PROCESO QUE SE ESTA REALIZANDO PARA LA APROBACION DE NP CORRESPONDIENTES AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACION PARA QUE CONTENGA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, SIN EMBARGO SE HA INDICADO QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES QUE AUN NO SE TENIAN PROGRAMADAS HACER COMO LA EXCAVACION DE LA CAJA DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y DE LA CONFORMACION DE LA SUBRASANTE DESDE EL KO+210 HASTA EL KO+630. ARROJANDO COMO RESULTADO UN AVANCE POSITIVO DEL 3% POR ENCIMA AL PROGRAMADO. DENTRO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SE REALIZA LA NIVELACION Y CONFORMACION DE LA SUBRASANTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DESDE EL KO+100, HASTA EL KO+000, TAMBIEN SE INICIA EL RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO DESDE EL KO+210 HASTA EL KO+210. DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS EL DIA DOMINGO SE CAMBIO AGUA AL FINAL DE LA EXCAVACION, LO QUE FUE NECESARIO EL RETIRO DE MATERIAL SATURADO Y DE BARRO. SE DA AVAL POR PARTE DE LA TOPOGRAFIA DE INTERVENTORIA SOBRE LOS NIVELES DEL RELLENO A LA SUBRASANTE ENTRE EL KO+100 Y EL KO+210. SE REALIZA DEMOLICION DE POZO DE ALCANTARILLADO POR PARTE DEL CAMC DE LA RED ANTIGUA SOBRE LA ABSCISA KO+385. SE LE SOLICITA A LA INTERVENTORIA LA APROBACION FORMAL DE LA PROGRAMACION POR TRAMOS Y LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL TANTO DE LA RESIDENTE COMO DE LA COMISION TOPOGRAFICA

RESIDENTE DE OBRA

NOTA: SE OMITE EL REPORTE DEL DIA LUNES 5 DE MARZO POR UN ERROR EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, SIN EMBARGO LAS ACTIVIDADES FUERON REPORTADAS EN LO INFORMADO DEL DIA 6 DE MARZO

RESIDENTE DE OBRA. EL CONTRATISTA NO TENIA ACTUALIZADA LA BITACORA DE OBRA, SE REQUIERE QUE LLEVE AL DIA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, LA INTERVENTORIA ESTA EN OBRA. EL COSTO REQUIERE A INTERVENIR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PARA DAR MANEJO A LAS RAICES NO SERA RECONOCIDO

RESIDENTE INTERV.

Powered by CamScanner

- Miércoles 6 de Marzo de 2024

Estado del Clima: Soleado

Personal en Obra: Director de Obra, Residente de Obra, SISO, Topografía, cadenero, inspector, conductor volqueta, operador Pajarita, Operador Motoniveladora, Operador Vibrocompactador, conductor carrotanque

Equipo en uso: Camioneta, Pajarita, Volqueta, Carrotanque, Motoniveladora, Vibrocompactador de 7 Ton

Actividades: Se realiza nivelación y conformación de la subrasante desde el K0+000 hasta el K0+660, se realiza relleno con material de afirmado desde el K0+270 hasta el K0+320. Se realiza y mejora el cerramiento de la obra desde el K0+000 hasta el K0+210

Residente de Obra.

- Jueves 7 de Marzo de 2024

Estado del Clima: Presencia de lluvia desde 4 AM a 10 AM

Personal en Obra: Director de Obra, Residente de Obra, SISO, Topografo, cadenero, inspector, conductor volqueta, operador Pajarita, Operador Motoniveladora, Operador Vibrocompactador conductor carrotanque

Equipo en uso: Camioneta, carrotanque, volqueta, Pajarita, Motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador de 7 Ton, saltarin.

Actividades: Continua el relleno y compactacion de material de afirmado desde el K0+320 hasta el K0+420, se realiza toma de densidades a la subrasante en K0+430, 540 y 655 dando como resultado 97.9%, 95.9% y 96% de compactacion, de acuerdo al proctor modificado. Se realiza por parte de funcionarios de la alcaldía y de los bomberos para evaluar las fallas encontradas en el K0+306 y en el K0+312. Se aplica agua sobre la calle 18 y sobre la Cra 15A y 17.

Residente de Obra

Viernes 8 de Marzo de 2024

Estado del Clima: Soleado

Personal de Obra: Director de Obra, Residente de Obra, SISO, Topografo, cadenero, inspector, conductor volqueta, conductor carrotanque, operador de Pajarita, Operador Motoniveladora, Operador vibrocompactador

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO DESDE EL KO+420 HASTA EL KO+480, SE REALIZAN COMPACTACIONES ALTERNOS DE LOS TRAMOS CON CAMIONES. SE RECIBE VISITA DE FISCALIZACION PARA REVISAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Residente de Obra

SABADO 9 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFIA, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR CARGUTANQUE, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

EQUIPO EN USO: CAMIONETA CARGUTANQUE, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, 2 VOLQUETAS DE SUMINISTRO DE MATERIAL

ACTIVIDADES: CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO DESDE EL KO+480 HASTA EL KO+520

Residente de Obra

DOMINGO 10 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

NO SE LABORA POR SER UN FESTIVO

Residente de Obra.

LUNES 11 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR CARGUTANQUE, OPERADOR DE MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, 2 CONDUCTORES DE VOLQUETA, TOPOGRAFO DE INGERVENTORIA Y CADENERO

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON. CARGUTANQUE

ACTIVIDADES: SE CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO DESDE EL KO+480 HASTA EL KO+580

Residente de obra

MARTES 12 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARGUTANQUE, 2 CONDUCTORES DE VOLQUETA

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, CARGUTANQUE, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, 2 VOLQUETAS

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: SE REALIZA RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO DESDE EL KO+500 HASTA EL KO+000

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 13 MARZO 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIA ENTRE 2 AM A 8 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, ESPECIALISTA DE MECANICA DE SUELOS, OPERADOR RETROEXCAVADORA, TOPOGRAFO Y CADENERO DE INTERVENTORIA, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, MOTONIVELADORA, COMPACTADOR, RETROEXCAVADORA DE 7 TON.

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA ESTA RECTIFICANDO TOPOGRAFIA RESPECTO A LA PRESENTADA, YA QUE NO COINCIDE CON LA DE LA INTERVENTORIA. LA INTERVENTORIA VERIFICO CON LA ESTACION TOTAL EL CORTE REALIZADO HASTA EL KO+600 EL DIA LUNES DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA EL SABADO 09.03.2024 ESTABA PERFILANDO LOS ULTIMOS 10m DE LA EXCAVACION. LA INTERVENTORIA ESTA A LA ESPERA DE LOS PERMISOS Y/O DOCUMENTACION PERTINENTE CON LOS QUE CUENTA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA INTERVENCION O TALA DE LOS ARBOLES Y DE LOS ARBOLES QUE YA TALO EN EL KO+107 Y KO+110 FRENTE A LA CLL 18+13-20/18/01. VARIAS PERSONAS BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA CONSTRUCCION DE LA VIA SOLICITAN APLICAR AGUA EN LA VIA CONFORMADA, YA QUE SE LEVANTA MUCHO POLVO Y LES GENERA MOLESTIAS. SE DEBE RECOGER EL MATERIAL SUELTO EN LOS BORDES DE LA GRADANTE. LOS SARDINELES DEBEN CUMPLIR CON LA NTC 4109, DEBE CONTAR CON LECHO EN MORTERO Y SEPARACION ENTRE BOCADILLOS 5mm APROX. SE DEBE PRESTAR ESPECIAL ATENCION EN EL KO+000 YA QUE SE ESTA PRESENTACION SOCAVACION POR ESCORRENTIA. SE REITERA LA NECESIDAD DE GENERAR INFORMACION RESPECTO AL TRATAMIENTO QUE SE LE VA A DAR A LA RAIZ DEL ARBOL UBICADO EN EL COSTADO ENTRE LA CRA 17A Y 18 COSTADO DERECHO. EL CONTRATISTA ENVIARA EL PERMISO DE TALA DE LOS ARBOLES DEL KO+105 Y DEL KO+110 EMITIDO POR LA ALCALDIA Y SOCIALIZADO POR LOS BOMBEROS. EL PERMISO DE TALA Y LAS RAICES DEL ARBOL UBICADO EN EL KO+305 ESTA EN PROCESO, EL PERSONAL DE LA ALCALDIA Y DE LOS BOMBEROS REALIZO VISITA PARA LA INSPECCION EL DIA 7 DE MARZO COMO SE HIZO MENCIONADO EN BITACORA Y ESTAMOS A LA ESPERA DE LA EXPEDICION DEL PERMISO EN MENCION. REFERENTE AL RIEGO CON AGUA DE LAS CALLES ALTERNAS A LA CALLE 18 SE LLA

Powered by CamScanner

REALIZARO RIEGO LOS DIAS QUE SE HA TENIDO TRANSITO DE LAS VOLQUETAS DEL CONSORCIO. SE REALIZA CONDICIONES EN LA CAPA DE AFIRMADO DE LA VIA DESDE EL KM+210 HASTA EL KM+660, EN LAS ABSCISAS KM+241, KM+350, KM+409 Y KM+470 Y KM+580, DANDO COMO RESULTADO 98.5%, 99%, 97.9%, 98.3% Y 95.6% RESPECTIVAMENTE, SE LE SOLICITA A LA INTERVENTORIA QUE LIBERE LOS NIVELES DE LA CAPA DE AFIRMADO PARA PROCEDER CON LA CAPA DE SUBBASE EN DICHO TRAMO. SE REALIZA COMITE EN LA ALCALDIA, CON PERSONAL DE LA CONSORCIO, VOLQUETAS, SECRETARIA DE PLANEACION, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA, PARA INFORMAR EL ESTADO DEL PROYECTO. TAMBIEN SE REALIZA COMITE EN LA SEDE DE LA GOBERNACION CTOO EL SUPERVISOR, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA PARA DEFINIR SOBRE LOS INCONVENIENTES Y POSIBLES SOLUCIONES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DESDE EL KM+660 HASTA EL KM+800

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 14 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, INSPECTOR, CADENERO, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, TOPOGRAFO Y CADENERO INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES: SE REALIZA INSPECCION Y UBICACION DE NIVELES POR PARTE DE INTERVENTORIA DESDE EL KM+210 HASTA EL KM+550. SE PRESENTA DAÑO EN LA PLANTA QUE SUMINISTRA EL MATERIAL DE SUBBASE, POR CONSIGUIENTE NO SE REALIZA RELLENO EL DIA DE HOY.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 15 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR CARGUIANQUE, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, 3 CONDUCTORES DE VOLQUETA

ACTIVIDADES: RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE SUBBASE DESDE EL KM+210 HASTA EL KM+280.

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

SABADO 16 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL DE OBRA DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR CARRETANQUE, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, 3 CONDUCTORES DE VOLQUETA.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CARROTANQUE, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON, SALTARIN., 3 VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE DESDE EL K0+320 HASTA K0+340, SE REALIZA COMPACTACION CON EL SALTARIN AL COSTADO DE LOS POZOS DE INSPECCION SANITARIOS Y EN UNA ZONA DONDE EL VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON NO LLEGA. SE RECIBE EL PRIMER LOTE DE BORDILLO A-10, Y SE INICIA CON LA TALA DEL ARBOL EN LA ABSCISA K0+300.

RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 17 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

NO SE LABORA POR SER DIA FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA.

LUNES 18 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR CARRETANQUE, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, 3 CONDUCTORES DE VOLQUETAS.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CARROTANQUE, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON.

ACTIVIDADES: PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO MR 45 SE DEBE CONTAR CON UN LUGAR DE ACOPIO QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LOS AGREGADOS, CEMENTOS, ADITIVOS CUMPLIENDO CON LAS RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO DEL FABRICANTE. LA INTERVENTORIA SIGUE A LA ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 4109 PARA LOS SARDINELES QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGA. A LA FECHA NO SE HA ENTREGADO A LA INTERVENTORIA APU ITEMS NO PREVISTOS Y EL COMPROMISO ERA ENTREGARLOS HOY. NO SE HA PRESENTADO PLAN DE CHOQUE PARA SUPERAR EL RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN EL TRAMO N°1 COMO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL Y FUNDICIÓN VIA DE CONCRETO CON SU REFUERZO ACERO DE REFUERZO. ESTE PLAN DE CHOQUE FUE SOLICITADO EL MARTES 05.03.2024. PARA EL SUMINISTRO DE LOS SARDINELES LA INTERVENTORÍA VERIFICARA QUE NO PRESENTEN VARIACIONES MAYORES A 10mm; PARTES FISURADAS, ASTILLADAS, GRIETAS, DEFECTOS, IMPERFECTOS Y/O ROTURAS. SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE ES INDISPENSABLE, DURANTE LA ESTOCADA

Powered by CamScanner

DE LA OBRA DEJA ACCESO AL MOLINO. PARA LA FUNDICIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO SE DEBE CUMPLIR CON EL CAPITULO 5 ART 500-22 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INVIAS (PROCEDIMIENTOS, ESPECIFICACIONES, EXIGENCIAS) Y TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO, FISURA O OTRO EN EL CONCRETO. SE REQUIERE RETIRAR EL ASERRIN DEJADO POR LA TALA DEL ARBOL FRENTE A LA CLL 18+15-51 C2 ANTES DE CONTINUAR CON EL RELLENO. SE REQUIERE QUE SE HUMEDEZCA LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE YA QUE SE LEVANTA MUCHA POLVO CON EL PASO DE LAS MAQUINARIA Y DE VEHICULOS (SOBRE CLL 18). SE REALIZO RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE DESDE EL KO+000 HASTA EL KO+320, SE REALIZA CON PERSONAL DE BOMBEROS LA TALA DEL ARBOL Y RAICES UBICADAS EN EL KO+308 Y KO+315 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 19 DE MARZO 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIAS DE 2 PM A 5 PM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CAPATACES, INSPECTOR, CONDUCTOR CARGUETANQUE, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, CARGUETANQUE, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR Y TEN

ACTIVIDADES: LUEGO DE OBSERVAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE CONCRETO DE RECOMENDO LAVAR TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CURA FUGA DE CEMENTO Y ADECUAR UN ESPACIO DE MADERA PARA EL CEMENTO QUE ASEGURE EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL MISMO. CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE, NIVELACION Y COMPACTACION DESDE EL KO+320 HASTA EL KO+400. SE REALIZA RETIRO DE RAICES DE ARBOLES EN EL KO+308 Y EL KO+315, PARA LO CUAL FUE NECESARIO LA UTILIZACION DE RETROEXCAVADORA, ESTE PROCESO CONLLEVO A DAÑAR NUEVAMENTE DE LA SUBRASANTE, POR EN EL RETIRO DE TODA LA RAIZ SE PRESENTO EXCAVACION DE LA SUBRASANTE EN UNA PROFUNDIDAD DE 0,40 cm PROMEDIO EN UN AREA DE INICIO DE 4 m x 10 m. ESTE MATERIAL FUE REMPLAZADO POR MATERIAL DE APORTADO, PARA GARANTIZAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN ESA ZONA. RESIDENTE DE OBRA.

Powered by CamScanner

MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO CON TEMPERATURA POR ENCIMA DE 35°C

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR CARROTANQUE, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, 3 CONDUCTORES DE VOLQUETA

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, CARROTANQUE, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON. 3 VOLQUETAS.

ACTIVIDADES: CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE DESDE EL KO+400 HASTA EL KO+520, SE NIVELA Y SE COMPACTA, SE REALIZA RIEGO CON EL CARROTANQUE EN LA CALLE 18 Y LAS VIAS AUTORIZADAS POR EL PMT QUE SE ENCUENTREN SIN PAVIMENTACION, SE CORRIGE EL CERRAMIENTO EN UN PUNTO DONDE SE ENCONTRO CAIDA.

RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 21 DE MARZO DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIA DESDE LAS 9 AM HASTA LAS 4 PM.

PERSONAL DE LA OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR CARROTANQUE, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, 3 CONDUCTORES DE VOLQUETA.

EQUIPO EN USO: CAMIONETA, CARROTANQUE, MOTONIVELADORA, 3 VOLQUETAS, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON.

ACTIVIDADES: CONTINUA EL RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE SUBBASE DESDE KO+520 HASTA EL KO+620.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 22 DE MARZO DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA. LLUVIA DE 12 AM A 6 AM

PERSONAL DE LA OBRA: SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR CARROTANQUE, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, 4 CONDUCTORES VOLQUETA, RESIDENTE INTERVENTORIA.

EQUIPO: CAMIONETA, CARROTANQUE, MOTONIVELADORA, 4 VOLQUETAS, VIBROCOMPACTADOR Y CANGURO

ACTIVIDADES: EN EL TRAMO 2 EN KO+500 AL KO+610 SE OBSERVA QUE LA SUPERFICIE CONFORMADA, (EN PARTES AFIRMADO Y EN OTRAS SUBBASE) SE OBSERVA ARRASTRE DE MATERIAL, POCA UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN GRANULOMETRICA, SEGREGACIÓN, EXCESO DE HUMEDAD Y MATERIAL VEGETAL (HOJAS) SOBRE EL MATERIAL CONFORMADO. EN LOS LUGARES

Powered by CamScanner

DONDE SE PRESENTA EXCESO DE HUMEDAD SE DEBE RETIRAR ESTE MATERIAL Y DONDE HAY SEGREGACIÓN HACER RASPADO CON LA MOTONIVELADORA, PARA LUEGO PERFILARLO CON MATERIAL DE SUB-BASE O AFIRMADO SEGÚN COMO TENGA EL CORTE. ESTA ACTIVIDAD SE DEBE REALIZAR PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE TRABAJO SIN QUE TENGA UN RECONOCIMIENTO ECONOMICO ADICIONAL. A LO LARGO DEL TRAMO 1 SE OBSERVA ARRASTRE DE MATERIAL, DISTRIBUCIÓN GRANULOMETRICA POCO UNIFORME (SEPARACIÓN DE AGREGADO GRUESO Y FINO), POR LO QUE SE REQUIERE QUE SE HAGA RASPADO DE LA CAPA, TAMBIÉN SE OBSERVAN HOJAS SOBRE LA SUPERFICIE LAS CUALES DEBEN SER RETIRADAS ANTES DE INICIAR CON LA FUNDICIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO. ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LO TANTO NO SERIAN RECONOCIDAS ECONOMICAMENTE. EL CONTRATISTA DEBE ASEGURAR LA CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE SUB-BASE EN LAS CONDICIONES EN LAS CUALES SE EFECTUO LAS PENDIENTES. SOBRE LA CLL 18 # 13-23 Y CLL 18 # 13A-31 SE OBSERVA SOCAVACIÓN BAJO ANDEN QUE PUEDE LLEGAR A AFECTAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, POR LO QUE SE REQUIERE RELLENAR ESTOS OFICIOS. DONDE SE TALARON LOS ARBOLES EN LA CLL 18 # 13-20/12/01 SE OBSERVA QUE SE HIZO INTERVENCIÓN A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO POR LO QUE SE TIENE QUE CONFORMAR NUEVAMENTE CON AFIRMADO Y SUB-BASE SEGÚN DISEÑO Y TOMAR AL MENOS UNA TENSIONO A LA FECHA CONTINUAMOS CON RETRASO EN LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINELES EN LOS TRAMOS 1 Y 2, FUNDICIÓN LOZA CONCRETO EN LOS TRAMOS 1 Y 2. SE HA SOLICITADO VARIAS VECES TANTO EN FORMA VERBAL COMO ESCRITA UN PLAN DE CHOQUE PERO NO SE HA DADO RESPUESTA.

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO LOS PERMISOS Ó DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TALAR LOS ARBOLES, CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 4109 PARA LOS SARDINELES. NO SE HAN INTERVENIDO LAS RAICES DEL ARBOL UBICADO ENTRE LA CLL 17A Y CLL 18 COSTADO ORIENTE PARA EVITAR QUE CREZCAN HACIA LA VIA. NO SE HA SOCAVADO LA REDONDA DEL AFIRMADO CERCA AL POZO UBICADO K0+090. EL SEÑOR FABIAN MEDINA CON C.C # 1.033.763.773 SE ACERCA A LA INTERVENTORÍA Y MENCIONA QUE TRABAJO COMO AYUDANTE DEL CONTRATISTA CON PLACAS SKX 853 DOS DÍAS Y A LA FECHA NO SE LE HAN CANCELADO. (Cel 310-754.3012), QUE SE LO HA INFORMADO AL CONTRATISTA Y A LA FECHA NO HA TENIDO RESPUESTA. LA INTERVENTORIA SOLICITA ACLARAR EL TEMA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

SABADO, 23. DE MARZO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

PERSONAL DE OBRA - SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR CARGOTANQUE, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR VOLQUETA, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO: CAMIONETA, CARROTANQUE, MOTONIVELADORA, VOLQUETAS, VIBROCOMPACTADOR.

ACTIVIDADES: SE OBSERVA SEGREGACIÓN DE LA SUB-BASE SEPARANDO EL AGREGADO FINO Y GRUESO A LO LARGO DEL TRAMO, POR FALTA DE PROTECCIÓN DE LA CONFORMACIÓN SE REQUIERE, EL CONTRATISTA DEBE ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LO QUE SE REQUIERE HACER RASPADO Y CAMBIO DE LA CAPA SUPERIOR.

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA.

DOMINGO, 24 MARZO 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA DESDE 8 AM A 7 PM

NO SE EJECUTA OBRA POR SER DIA FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA.

LUNES, 25 MARZO 2024

CLIMA: SOLEADO

NO SE EJECUTA OBRA POR SER DIA FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA

MARTES, 26 MARZO 2024.

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: SISO, TOPOGRAFO, RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EQUIPO: CAMIONETA

ACTIVIDADES: NO SE ESTA LLEVANDO A CASO NINGUNA ACTIVIDAD, SE OBSERVA POCA UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN GRANULOMETRICA POR FALTA DE PROTECCIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LA SUB-BASE. EL CONTRATISTA DEBE ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LO QUE SE REQUIERE HACER RASPADO Y REMPLAZO DEL MATERIAL ~~DESEGREGADO~~, ESTO SE APLICARA SIN COSTO ADICIONAL AL PROYECTO.

RESIDENTE INTERVENTORIA

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS LA ESCORRENTIA A GENERADO LAVADO SUPERFICIAL DE LAS FINOS DE LA CAPA DE SUBBASE, SIN EMBARGO NO SE PRESENTAN FALLAS O DESESTABILIZACION DE LA CAPA DE SUBBASE, SIN EMBARGO SE TOMARAN EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA EN CASO PARTICULARES.

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Miercoles, 27 de marzo 2024.
Clima: Presencia de lluvia desde 6 AM a 11 AM
Personal: Residente de obra, sisa, Topografo, cadenero, inspector
oficial viencodirectriz, operador motoniveladora
Equipo en obra: Camioneta, Motoniveladora, Vibrocompactador de 7 Ton
Actividades: Debido a la lluvia y a la saturacion de la
capa superficial de subrasante, no se pudo continuar con los
trabajos de compactacion. Residente de obra
Residente de obra
Jueves 28 de marzo del 2024
Estado del Clima: Lluvia intermitentes
No se labora por ser dia festivo
Residente de obra.

Viernes 29 de marzo de 2024.
Estado del Clima: Soleado
No se labora por ser dia festivo
Residente de obra.

Sabado 30 de marzo de 2024
Estado del Clima: Lluvia de 2 AM a 6 AM y de 2 PM a 5 PM.
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, sisa,
Topografo, cadenero, inspector, operador motoniveladora, operador
vibrocompactadora.
Equipos en uso: Camioneta, Motoniveladora, Vibrocompactador de 7 Ton
Actividades: Debido a las condiciones lluvias no se pudo avanzar
con los trabajos de compactacion, Residente de obra.
Residente de Interventoria

Domingo 31 de marzo de 2024
Estado del Clima: Soleado.
No se labora por ser dia festivo
Residente de obra.

Powered by CamScanner

LUNES 1 DE ABRIL DE 2024

CLIMA: LLUVIA DE 4 AM A 6 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR.

ACTIVIDADES: SE REALIZA RECONFORMACION DE LA CAPA SUPERFICIAL DE LA SUBBASE DEBIDO AL EFECTO PRODUCIDO POR LA LLUVIA, CON EL FIN DE NIVELAR LAS HUELLAS FORMADAS PARA LA ESCORRENTIA.

RESIDENTE DE OBRA

MARTES, 02 DE ABRIL DE 2024.

CLIMA: LLUVIA DESDE 12 AM HASTA 7 AM

PERSONAL: RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR. — → —

EQUIPO: CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR DE 7 TON. — → —

ACTIVIDADES: LA INTERVENTORÍA REQUIERE LA FECHA DE INICIO DE LA FUNDICIÓN DE LA PLACA EN CONCRETO HIDRÁULICO Y LA SUSTANCIACIÓN DE TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS RESPECTO A ESTE TEMA, COMO LO SON DISEÑO DE MEZCLA, LIMPIEZA TANQUE H_2O Y ACEROS DEL SUMINISTRO DEL CEMENTO, EL DOCUMENTO DONDE MENCIONAN LAS CARACTERISTICAS DE LA PLANTA DEBIDAMENTE SUSCRITO. SE RECUERDA QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS LOSAS DEBE REALIZARSE DE ACUERDO AL CAPITULO 5 ACT 500 DE LA RES 4561/2022 Y QUE EL CONTRATISTA DEBE LLEVAR EL CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO DIARIO O POR JORNADA DE TRABAJO SEGUN EL # 500.5.2.3 CONTROL DE RESISTENCIA DEL CONCRETO E INFORMAR COMO SE VA A LLEVAR A CABO EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

RESIDENTE INTERVENTORIA

EL CONTRATISTA INFORMA QUE EL INICIO DE LAS FUNDICIONES DE LAS LOSAS DE CONCRETO SE REALIZARA A PARTIR DEL DIA 9

Powered by CamScanner

DE FEBRERO UNA VEZ SE HAYA AVANZADO CON LA INSTALACION DE LA SUBBASE. TAMBIEN SE INFORMA QUE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACION DEL SITIO PARA LA PLANTA SE ESTAN REALIZANDO, EL DIA DE HOY SE CONTINUA MEJORANDO LA CAPA SUPERFICIAL DE LA SUBBASE DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS PRODUCIDAS POR HORAS DE LA MADRUGADA. Residente de obra
Residente Interventoria

MIERCOLES 3 DE ABRIL DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA DESDE 3 AM A 7 AM
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, MAESTRO, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES
EQUIPO EN USO: CAMIONETA.
ACTIVIDADES: SE REALIZA RETIRANTEO Y UBICACION DE LOS SARDINELES DESDE EL PATIO, HASTA EL PARQUEADERO Y SE INICIAN LAS EXCAVACIONES PARA SU INSTALACION. Residente de obra

JUEVES 4 DE ABRIL DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA DESDE LAS 4 AM HASTA LAS 8 AM
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFIA, CADENERO, ALBAÑILERIA, INSPECTOR, MAESTRO, 2 OFICIALES 3 AYUDANTES
EQUIPO EN USO - CAMIONETA.
ACTIVIDADES: CONTINUA LAS EXCAVACIONES PARA LOS SARDINELES Y SE FABRICAN LAS CANASTILLAS. PARA LAS LOSAS CONCRETO, SE REALIZA PREVIAMENTE APISONAMIENTO DE LA BASE Y SE APLICA MATERIAL PARA NIVELACION Residente de obra
Residente Interventoria

VIERNES 05 DE ABRIL 2024.
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA DESDE 2AM HASTA 7:00AM
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA. DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, MAESTRO, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES
EQUIPO: CAMIONETA
ACTIVIDADES: LA INTERVENTORIA LE SOLICITA EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS SARDINELES NTC 4109 (3 TIPOS DE SARDINELES) TAMBIEN...LAS VIGUETAS DE LA FUNDICIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO Y LOS LABORATORIOS RENTABLES A ESTOS, Y SE LE RECUERDA QUE DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE ALINEADOS, NIVELADOS Y PLOMADOS, LA INTERVENTORÍA CHEQUEARA CON SU TOPOGRÁFIA. LAS LOSAS DEBEN ESTAR EN PERFECTO ESTADO Y NO PRESENTAR DEFECTOS
Residente de interventoria

Powered by CamScanner

CONTINUA LA RELLENO AL COSTADO Y COMPACTACION DE SUBRAS SOBRE LA CALLE 16 Y EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE SARDINELES

Residente de Obra

SABADO 06 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 7 AM A 10 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, INSPECTOR, CADENERO, MAESTRO, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES

EQUIPO EN OBRA: CARGADORA.

ACTIVIDADES: CONTINUA LA EXCAVACION PARA SARDINELES. CONTINUA FABRICACION DE CANASTILLAS PARA EL REFUERZO LONGITUDINAL DE LAS PLACAS

Residente de Obra

Residente Interventoria

DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DE 6 AM A 10 AM.

NO SE LABORA POR SER FESTIVO.

LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, MAESTRO, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES.

ACTIVIDADES: CONTINUA LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE SARDINELES, CONTINUA LA FABRICACION DE CANASTILLAS Y CORTE DE ACERO PARA EL REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO, SE RECIBE EN OBRA LOS RIELES PARA EL PAVIMENTO, ASI COMO EL KIT PARA EL CONCRETO Y VIBRADOR DE CONCRETO

Residente de Obra

Residente Interventoria

MARTES 9 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, MAESTRO, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES.

EQUIPO EN OBRA: CARGADORA, PLANCHA

ACTIVIDADES: SE RECIBE EN LA OBRA 42 CANASTILLAS CON LOS RESPECTIVOS SOLES PARA EL PAVIMENTO, TAMBIEN SE RECEPCIONA SUMINISTRO DE 1", SE REALIZA LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MATERIAL SOBRE LA CALLE 16 PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE SARDINELES. INGRESA EL PERSONAL QUE REALIZARA LAS ACTIVIDADES DEL PAVIMENTO AL CUAL SE REALIZA LAS AFILIACIONES

Residente de Obra

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CONCRETO, 4 TRABAJADORES DE INSTALACION DE BORDILLOS,

EQUIPO: CAMIONETA, MIXER, RODILLO VIBRADOR, RANA, KIT DE PAVIMENTO

ACTIVIDADES: SE RELLENA ESPACIO ENTRE BORDILLO VIEJO Y DE SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE LOS BORDILLOS Y SE REALIZA CON RANA COMPACTADORA. CONTINUA LA FABRICACION DE CANASTILLAS Y DE JUGOS PARA PLACAS. SE REALIZA REPLANTEO E INSTALACION DE RIELES PARA LAS PLACAS DE CONCRETO DEL LADO DERECHO ENTRE EL [illegible] HASTA EL K0+40

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

JUEVES, 11.04.2024

ESTADO DEL CLIMA: DIA SECO

PERSONAL: RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, INSPECTOR, CADENERO, 6 AUXILIARES DE CONCRETO, Y AUXILIARES DE BORDILLO, UN DIRECTOR DE OBRA,

EQUIPO: UNA CAMIONETA, UNA MIXER, EQUIPO MENOR DE INSTALACIÓN DE CONCRETO (RODILLO VIBRADOR, VIBRADOR DE AGUJA, FLOTACHADO, CEPILLO TEXTURIZADOR, HERR. MENOR)

ACTIVIDADES: SE INICIA FUNDICIÓN CONCRETO EN EL KO+020, SE ENCUENTRA INSTALADA LA FORMALETA, LA INTERVENTORÍA REVISA REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, SE RECTIFICAN ANCHOS Y SE HACE LA OBSERVACIÓN RESPECTO A LA UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN DEL MISMO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA VIVIENDA UBICADA EN @11 18+12-39. RESPECTO AL CONCRETO SE HIZO EL LABORATORIO DE SLUM EN CAMPO Y PARA LA SEGUNDA MIXER DIO 7.1" SUPERANDO LO DETERMINADO EN EL DISEÑO DE MEZCLA, AL CONTRATISTA SE LE SUGIERE REMPLAZAR LA MEZCLA Y MENCIONA QUE VA A ASUMIR EL RIESGO DE QUE SI LAS VIGUETAS NO DAN, HACER LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE LA LOSA A SU COSTO. RESPECTO DEL SLUMP TOMADO SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESTE FUE TOMADO EN OBRA LUEGO DE ADICIONAR EL ADITIVO REDUCTOR DE AGUA. SE LE REQUIERE AL CONTRATISTA QUE LA EVALUACIÓN DEL CONCRETO MR 45 SE HACE CON VIGUETAS PARA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN. EL CONTRATISTA ACLARA QUE YA PASÓ UN OFICIO ACLARANDO EL TEMA DEL FACTOR DE CORRELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y QUE IGUALMENTE TAL Y COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN EL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS SE TOMARÁN CILINDROS PARA SOMETERLOS AL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y SE GARANTIZARÁ SEGÚN EL FACTOR DE CORRELACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN LA INTERVENTORÍA SE REAFIRMA EN SU POSICIÓN RESPECTO A LA LABORATORIO A LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

RESIDENTE INTERVENTORIA

SE REALIZA UNA NUEVA PRUEBA DE SLUMP ARROJANDO UN ASENTAMIENTO DE 5 1/2". SE REALIZA FUNDIDA DE 7 PLACAS DE CONCRETO POR EL COSTADO DERECHO ENTRE LAS ABSCISAS KO+022.30 A KO+054. SE INSTALAN CANASTILLAS POR EL COSTADO DERECHO HASTA KO+ 65 EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA CORTE DE LAS PLACAS DE CONCRETO EN SUS JUNTAS TRANSVERSALES, DE LA CONTINUACIÓN DE LAS PLACAS DE CONCRETO, SE LLEVAN A CABO LOS PROCESOS DE EXTENDIDO

Powered by CamScanner

CON RODILLO VIBRATORIO, VIBRADO DEL CONCRETO CON VIBRADOR TIPO AGUJA, ALLANADO CON FLOTACIONAL, TEXTURIZADO CON CEPILLO TEXTURIZADOR, CURADO INICIAN CON ANTISOL, SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y A TRAVÉS DEL FACTOR DE CORRELACIÓN ESTABLECER LA RESISTENCIA A FLEXIÓN (MR), SE TOMAN IGUALMENTE MUESTRAS EN VIGAS PRISMATICAS PARA REALIZAR EL ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXIÓN. LA NUEVA FALLA DE JUAN MENCIONADO POR EL CONTRATISTA SE LE TOMO A OTRA BACHADA.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: DIA SECO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, DIRECTOR DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, INSPECTOR, CADENERO, 1 MAESTRO Y 4 AYUDANTES DE INSTALACIÓN DE SARDINELES, UN SUPERVISOR DE INSTALACION DE CONCRETO, UN MAESTRO DE INSTALACIÓN DE CONCRETO, UN OFICIAL DE INSTALACIÓN DE CONCRETO, TRES AYUDANTES DE INSTALACIÓN DE CONCRETO, UN CONDUCTOR DE MIXER, UN AYUDANTE DE PLANTA.

EQUIPO: UNA CAMIONETA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, UNA MIXER, EQUIPO MENOR DE INSTALACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA METALICA PARA CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACIÓN DE CONCRETO PARA LOSAS, SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 LOSAS DE CONCRETO DESDE EL K0+054 HASTA EL K0+081; SE REALIZAN ENSAYOS DE SLUMP CON RESULTADOS DE 4 1/2" Y DE POCO MENOS DE 5" SE TOMAN MUESTRAS DE 6 CILINDROS PARA RESISTENCIA A COMPRESIÓN Y A TRAVÉS DEL FACTOR DE CORRELACIÓN DETERMINAR EL MR. EN CUANTO A LA LABOR DE EXCAVACIÓN DE SARDINELES SE AVANZA EN LOS DOS COSTADOS K0+22 HASTA EL K0+165 POR DERECHO Y POR IZQUIERDA IGUAL EXCAVACIÓN DEL K0+120 AL K0+136 Y DEL K0+146 AL K0+160.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

SABADO, 13 DE ABRIL DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE INTERVENTORIA, DIRECTOR DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA PAVIMENTO 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE INSTALACION DE SARDINELES

Powered by CamS

EQUIPO EN OBRA: CARGADOR, MIXER, KIT DE FRACTURA, PODILLO VIBRATORIO —

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA INICIA ACTIVIDADES RECTIFICANDO UNIFORMIDAD, NIVELES, PARA LA FUNDICIÓN DE LOZA EN LA SEGUNDA CUADRA. SE REITERA QUE EL REF. TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEBE IR ESPACIADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, EN ALGUNAS LOZAS SE EVIDENCIA QUE EL REFUERZO TRANSVERSAL SUPERA LOS 1.20m ESTIPULADOS EN LA DESCRIPCIÓN DEL ITEM, LA INTERVENTORIA SOLICITA AJUSTAR ESTA SITUACIÓN Y DE ACUERDO A LA CALIDAD DE OBRA ASEGURAR QUE ESTAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN PARA CADA UNA DE LAS LOZAS. EL CONTRATISTA TOMA 2 SLUM UNA CON ADITIVO Y OTRA SIN ADITIVO POR CADA VIAJE DE LA MIXER, LA INTERVENTORIA RECOMIENDA NO FUNDIR LA LOZA DEBIDO A QUE EL SLUM CON ADITIVO PARA EL PRIMER VIAJE DE LA MIXER DIO 7.1" Y PARA EL SEGUNDO VIAJE 7.5" SUPERANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN EL DISEÑO DE MEZCLA QUE CORRESPONDE A UN VALOR ENTRE 4.1" A 6.1" (6.1"), O EN SU DEFECTO HACER UN AJUSTE AL DISEÑO DE MEZCLA EN LABORATORIO. LA INTERVENTORIA TOMO 3 VIGUETAS PARA EL SEGUNDO VIAJE DE LA MIXER. EL CONTRATISTA MENCIONA QUE TOMARÁ RESISTENCIAS Y QUE VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO. LA INTERVENTORÍA REITERA QUE EL PARAMETRO DE LA LOZA ES MR 45 Y QUE SOLO ACEPTARA EL RESULTADO DE LA FALLA DE VIGUETAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SE RECOMIENDA REVISAR LA SUPERFICIE DE SUB-BASE, YA QUE DEBE ESTAR LIBRE DE CUALQUIER MATERIAL VEGETAL U OTRO, COMO RAMAS, HOJAS, POLISOMBRA, ETC. Y RECTIFICAR QUE LA MIXER TENGA PITO DE REVERSA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTE EN OBRA. SE LE SOLICITA ALLEGAR AL CORREO A MÁS TARDAR EL DIA LUNES LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL NUEVO EN OBRA, AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL, EPP. (ENTREGA EPP). A LA FECHA SE TIENE PENDIENTE LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NTC 4109 PARA LOS TRES TIPOS DE SARDINELES, EL INFORME DE MARZO, LA SUBSANACIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL DISEÑO DE MEZCLA, LA CALIBRACIÓN DE LAS BASCULAS DE LA PLANTA DE CONCRETO, SE VISITO LA PLANTA DE CONCRETO EL 11.04.2024 Y SE SOLICITO LA LIMPIEZA DEL TANQUE DEL AGUA Y EL ARREGLO DEL TORNILLO

Powered by CamScanner

SIN FIN, TAMBIEN, ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DEL PLAN DE CHEQUEO PARA SUPERVISAR LAS DEMORAS EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE JUNTA DINEL Y LOSA DE CONCRETO. PARA LOS DOS PRIMEROS VIAJES DE LA MIXER EL CONTRATISTA TOMARON MUESTRAS DE CILINDROS Y NO SE TOMARON OTROS LABORATORIOS ADICIONALES A LOS ACA MENCIONADOS, EN TOTAL SE TOMARON PARA LOS 2 PRIMEROS VIAJES DE LA MIXER DE TOMARON 4 SLUM, 3 VIGUETAS Y 6 CILINDROS. RESPECTO DE LAS VARILLAS DE 1/2" DE LAS JUNTAS LONGITUDINALES SE MENCIONA POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE ALGUNAS DISTANCIAS SE HAN TOMADO PARA NO TENER CONFLICTO CON LA UBICACION DE LOS PASADORES DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERO QUE SIEMPRE DE ACUERDO A LA LONGITUD DE LAS LOSAS DE 4,50 MTS SE GARANTIZA LA DISPOSICIÓN DE 4 VARILLAS DE ANCLAJE CUYA FUNCIÓN ESTÁ LIGADA AL HECHO DE SUTOR OPERACIONES MAYORES ENTRE LAS LOSAS PARALELAS DE CADA CARRIL SE TOMARON LOS SLUMP SIN ADITIVO Y CON ADITIVO FLUIDIFICANTE Y SE TOMARON LOS CILINDROS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y DE ESTE RESULTADO ESTABLECER LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN A TRAVÉS DEL COEFICIENTE DE CONVERSION COMO LO ESTABLECE LA NORMA INVIAS Y EL MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS NIVELES DE TRAFICO EL CUAL FUE LA BASE TECNICA PARA EL DISEÑO QUE SE LE ENTREGO AL CONTRATISTA PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA, ADEMAS ESTE ENSAYO ESTÁ ESTABLECIDO EN EL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS QUE LE FUE ENTREGADO E INTERVENTORIA OPORTUNAMENTE. RESPECTO DE LA LIMPIEZA DE LA CAPA DE LA SUB-BASE SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y LIMPIEZA ELIMINANDO DE LA MISMA CUALQUIER ELEMENTO INDESEABLE QUE EXISTIERA (PARTES, HOJARASCA ETC) Y RUTINARIAMENTE PREVIO AL VACIADO DEL CONCRETO SE REGABA Y SE HUMEDECE ESTA LABOR. EL REFUERZO LONGITUDINAL DEBE IR ESPACIADO MAS A 1,80m. ASI LOS PASADORES TRANSVERSALES DEBEN CUMPLIR SU DISTANCIAMIENTO

RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA. INSPECTOR.

EQUIPO EN OBRA. CAMIONETA 4X4

ACTIVIDADES: SE REALIZA HUMECTACION A LAS PLACAS DE CONCRETO, FUNDIDAS.

RESIDENTE DE OBRA.

Powered by CamScanner

LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, 3 ISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE INSTALACION DE BOLARDOS.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, MIXER DE CONCRETO

ACTIVIDADES: SE REALIZA FUNDIDA DE LOSAS DE CONCRETO ENTRE EL KM 1+212 HASTA EL KM 1+143 DEL CUERPO DERECHO, SE REALIZA PRUEBA DE SLUMP Y SE TOMAN LOS CILINDROS PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, CONTINUA LA EXCAVACION PARA INSTALACION DE BARDINETES AL CUERPO DERECHO E IZQUIERDO. SE OBTIENE LA RESISTENCIA A LA FLEXION INV-E414

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

MARTES, 16 DE ABRIL 2024

ESTADO DEL CLIMA Soleado

PERSONAL: Director de obra, Residente de obra, 3 SSO, Topografo, 5 Inspector, Cadenero, 6 Trabajadores cuadrilla de concreto, 4 Trabajadores cuadrilla de instalación de sardineles, Residente HSE

EQUIPO EN OBRA: Camioneta, Mixer, Kit de Pavimento, Rodillo vibratorio

ACTIVIDADES: SE OBSERVAN NO TENER LA EXCAVACION ALINEADA PARA SARDINELES SOBRE la cll 18 # 13-41 LA EXCAVACIÓN BAJO RAMPA DEBEN ESTAR BIEN ALINEADOS. SE REQUIERE VOLVER A MARCAR ABSCISADO YA QUE EL QUE ESTABA SE PERDIO CON LA EXCAVACION DEL SARDINEL Y EL RELLENO DE LA ESTRUCTURA DE LA VÍA. EN EL COSTADO IZQUIERDO KO+028 (APROX) PORTÓN VERDE DE ACUERDO A SOLICITUD SOCIAL DE LA PROPIETARIA EL CONTRATISTA DEBE CORREGIR Y AMPLIAR EL ANCHO LA ENTRADA CON RAMPA. EN HORAS DE LA MAÑANA NO SE FUNDIO. EL RELLENO DEL BORDE INTERNO DE LOS SARDINELES (SOBRE LAVIA) DEBE SER COMPACTADO CON CANGUO, NO SE ACEPTA CON RANA. EL COSTE DE LAS LOSAS ENTRE Cll 18+13-50 y Cll 18+13-40 TIENE LONG. DE 5,10m, Cll 18+13-40 LA LOSA PRESENTA 2 PASADORES QUE MEDIDOS DESDE EL EJE SON DE 0,33cm Y NO DE 0,42m COMO RELACIONA EL DISEÑO. LA LOSA UBICADA ENTRE LA Cll 18 #13-40 y Cll 18+13-28 TIENE LONG DE 4.30m, LA LOSA FRENTE A LA Cll 18+13-28 TIENE UN PASADOR QUE MEDIDO DESDE EL EJE DA 0,35m, LA LOSA ENTRE LA Cll 18+13-28 y EL NEGOCIO "SOCIAL BAR HAMBURGUESAS" TIENE UNA LONGITUD DE 4.30 Y PASADORES MEDIDOS DESDE EL EJE DE 0,34m, 0,37m, 0,38 y 0,35m. No SE HA REALIZADO COSTE DE LA LOSA FRENTE A Cll 18+13-20 FUNDIDA EL SABADO Y A LA LOSA FRENTE A LA Cll 18+12-48 y Cll 18 +12.72. SOBRE LA CERA B BOCA CALLE NO SE DEJARON PASADORES LONGITUDINALES EN LA LOSA Y LOS QUE QUEDARON SOBRE EL EJE TIENEN UNA DISTANCIA DE 1,40m y 1,60m. LA LOSA SOBRE LA Cll 18 FRENTE A LA Cll 18+12-43 TIENE UNA LONG. 4,10m y FRENTE LA Cll 18 +12.56 UNA LONGITUD DE 3,92m ESTAS LOSAS ESTAN UBICADAS EN EL MARGEN DERECHO ESTAS LOSAS SEGÚN DISEÑO DEBEN TENER UNA LONGITUD DE 4,50m y EL REF LONGITU

Powered by CamScanner

DINA/ ESPACIADA CADA 1.20m, NO SE ACEPTA QUE ESTEN ESPACIADAS A MAYOR DISTANCIA. SE REVISA PLAN DE FUNDICIÓN DE LOSA PARA QUE SE CUMPLA ESTA ACTIVIDAD. Se solicita se hidrate la superficie del concreto con mas frecuencia, ya que de 7:20am a 11:00am no se realizo esta actividad. En obra no se encontro actividad de fundición de losa y al visitar la planta no se observo concreto. El relleno que se esta realizando o nivelación entre el anden y la capa de subrasante se esta realizando con buena compactadora por la misma naturaleza de la compactacion pues son espesores menores a 5 cm y se requiere que la superficie quede nivelada, contraria a lo que propone el consiliro. Se revisara las dimensiones de las losas y la longitud de los refuerzos longitudinales referente a lo que queda para la losa continua y se realizan las respectivas correcciones de ser necesario. Residente de obra.

Miercoles 17 de Abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, SISO, Topografo, Cadenero, Inspector, 6 trabajadores cuadrilla de concreto, 4 trabajadores cuadrilla instalacion de bordillos

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, Kit de Pavimento para compactadora, rodillo vibratorio

Actividades: Se recibio en obra canastillas y juju para el refuerzo transversal de las placas de concreto. Se hace revision de formaleta, dimensionamiento, niveles y refuerzo de 8 placas del costado derecho entre el K0+145 y el K0+176.5, se fundio las losas desde el K0+145 hasta el K0+172 del costado derecho, se realiza la toma de muestras de los cilindros y se le toma el slump a cada mixer, continua la excavacion para sardineles por el lado derecho desde el K0+150 hasta el K0+203.15 m y en el costado izquierdo desde el K0+150 hasta el K0+193 Residente de obra. La comisión de topografía dejo chaflanes y

Jueves 18 de Abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, SISO, Topografo, Cadenero, Inspector, 6 trabajadores cuadrilla de pavimento, 4 trabajadores cuadrilla de instalacion de

Powered by CamScanner

DINA / ESPACIADO CADA 1.20m, NO SE ACEPTA QUE ESTEN ESPACIADAS A MAYOR DISTANCIA. SE REVISA PLAN DE FUNDICIÓN DE LOSA PARA QUE SE MANTENGA ESTA ACTIVIDAD. Se solicita se humedece la superficie del concreto con mas frecuencia, ya que de 7:20AM a 11:00AM no se realizo esta actividad. En obra no se encontro actividad de fundición de losa y al visitar la planta no se observo concreto. El relleno que se esta realizando o nivelación entre el anden y la capa de subbase se esta realizando con una compactadora por la misma naturaleza de la compactacion pues son espesores menores a 5 cm y se requiere que la superficie quede nivelada, contraria a lo que propone el contrato. Se revisara las dimensiones de las losas y la longitud de los refuerzos longitudinales referente a lo que queda para la losa continua y se realizan las respectivas correcciones de ser necesario. Residente de obra.

Miercoles 17 de Abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, SISO, Topografo, Cadenero, Inspector, 6 trabajadores cuadrilla de concreto, 4 trabajadores cuadrilla instalacion de sardineles

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, Kit de Pavimento para compactadora, Rodillo vibratorio

Actividades: Se reciben en obra canastillas y jolin para el refuerzo transversal de las placas de concreto. Se hace revision de formaleta, dimensionamiento, niveles y refuerzo de 8 placas del costado derecho entre el KO+145 y el KO+175.5, se funden las losas desde el KO+145 hasta el KO+172 del costado derecho, se realiza la toma de muestras de los cilindros y se le toma el slump a cada mixer, continua la excavacion para sardineles del lado derecho desde el KO+150 hasta el KO+225.15m y en el costado izquierdo desde el KO+180 hasta el KO+193. Residente de obra. La comisión de topografía pasa dejando referencia

Jueves 18 de Abril de 2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, SISO, Topografo, Cadenero, Inspector, 6 trabajadores cuadrilla de pavimento, 4 trabajadores cuadrilla de instalacion de

Powered by CamScanner

SARDINELES, RESIDENTE INTERVENTORÍA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, RANA COMPACTADORA.

ACTIVIDADES: SE REALIZA REVISIÓN DE DIMENSIONAMIENTO, FORMALETA, REFUERZO LONGITUDINAL Y REFUERZO TRANSVERSAL PARA LIBERACIÓN DE LAS ÁREAS CONTIGUAS ENTRE LA ABSCISA K0+145 HASTA EL K0+163, SE FUNDEN LAS LOSAS LIBERADAS Y LAS LOSAS CONTIGUAS DERECHA DESDE EL K0+172 HASTA EL K0+181, SE EXCAVA PARA LOS SARDINELES DESDE EL K0+180 HASTA EL K0+210 RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTVA

- VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024

CLIMA: LLUVIAS DESDE 1 AM HASTA 4:30 AM

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPÓGRAFO, CADENEROS, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA PAVIMENTO, 3 TRABAJADORES CUADRILLA INSTALACIÓN DE PAVIMENTO.

EQUIPO EN OBRA CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, RANA COMPACTADORA.

ACTIVIDADES: SE LLEVA A CABO COMITÉ TÉCNICO, NO SE ESTÁN EJECUTANDO ACT. DE FUNDICIÓN DE LOSA, EL CONTRATISTA EXPONE QUE ESTÁ EVALUANDO LA FUNDICIÓN DE LAS LOSAS EN EL K0+045 HASTA EL K0+70 COSTADO IZQUIERDO. SE OBSERVAN MALLA EN OBRA PARA LOSAS ESPECIALES. SE REQUIERE ESTAR CURANDO PERMANENTEMENTE LAS LOSAS, EL CONTRATISTA NO CUENTA CON CARROTANQUE EN OBRA. LA INTERVENTORÍA NO RECIBIRÁ TRAMOS DONDE EL PERÍMETRO DEL SARDINEL SEA COMPACTADO CON RANA, SOLO SE RECIBEN CON CANGURO. EL CONTRATISTA INDICA A LA INTERVENTORÍA QUE EL USO DEL CANGURO SE LOCALIZA PARA ÁREAS CONFINADAS COMO ZANJAS, RECOMENDANDO PARA SUELOS COHESIVOS Y MIXTOS QUE NECESITAN UN GOLPE FUERTE. NO SON IDEALES PARA ESPACIOS ABIERTOS, YA QUE NO COMPACTAN, LAS PARTÍCULAS SE DISPERSAN Y NO SE ADHIEREN POR LO CUAL ES NECESARIO QUE EL ESPACIO TENGA RESTRICCIONES, POR DICHO USO LA RANA COMPACTADORA SON IDEALES EN SUELOS NO COHESIVOS QUE SE DEBEN COMPACTAR POR VIBRACIÓN Y NO POR GOLPE, SE UTILIZAN EN ZONAS DE POCO ESPACIO, SUPERFICIES DE TAMAÑO MEDIANO, SUPERFICIE, ADEMÁS ES EL EQUIPO ADECUADO PARA EL TIPO DE SUELO QUE SE ESTÁ COMPACTANDO QUE ES UNA ZONA PLANA, YA QUE LA INTERVENTORÍA INDICÓ EN QUE EL REFUERZO SE DEBE HACER

Powered by CamScanner

CON CARGO EL CONSULTOR JUAN PROCEDERA A HACER LAS CORRECTACIONES CON CARGO [signature] RESIDENTE DE OBRA. [signature] RESIDENTE INTERVENTORIA

· SABADO 20 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, 2 SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES DE CUADRILLA DE CONCRETO, 4 TRABAJADORES DE INSTALACION DE SARDINELES, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, MIXER, PUNILLO VIBRATORIO

ACTIVIDADES: DEBIDO A LOS ELEMENTOS FIJOS, COMO POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO, REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS CANCELADOS EN LOS PROCESOS DE EXCAVACION, CONFORMACION DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON AFIRMADO Y SUBBASE, ESTOS OBLIGARON A REALIZAR AJUSTE EN LA MODULACION DE LOS LOTES PRESENTADOS, RAZON POR EL CUAL SE ESTABLECIO CON LA INTERVENTORIA LA NECESIDAD UNA NUEVA MODULACION QUE SE AJUSTE A LA UBICACION DE ESTOS ELEMENTOS FIJOS, LO QUE IMPLICA A SU VEZ TRABAJAR CON UN CONCRETO CON UNA MANEJABILIDAD MAYOR A LA QUE INICIALMENTE SE PRESENTO, TAMBIEN ASOCIADO A LAS ALTAS TEMPERATURAS DE LA REGION; HECHO POR EL CUAL SE PROCEDE A REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS. SE DEBE SEGUIR FUNDIENDO LOSAS

[signature] RESIDENTE DE OBRA [signature] RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: RESIDENTE DE OBRA, CADENERO, 2 INSPECTOR

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PUNTOS DE CONCRETO FUNDIDOS A LA FALTA DEL DIA. LA INTERVENTORIA CONSIDERA QUE SE DEBE SEGUIR FUNDIENDO LOSAS [signature] RESIDENTE INTERVENTORIA

[signature] RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

LUNES 22 DE ABRIL DE 2019

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE INSTALACION DE SARDINELES

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS Y SE TRABAJA REALIZANDO CAMBIO EN LA DOSIFICACION DE PLACAS Y EN EL DISEÑO DE MEZCLA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MARTES 23 DE ABRIL DE 2019

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE INTERVENTORIA.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS Y SE TRABAJA REALIZANDO CAMBIO EN LA MODULACION DE PLACAS Y EN EL DISEÑO DE LA MEZCLA DE CONCRETO. LA INTERVENTORIA REVISA MODULACIÓN DE LOSAS Y EFECTUA OBSERVACIONES

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS Y SE TRABAJA REALIZANDO LA DOSIFICACION PARA EL CAMBIO DE LA MODULACION DE LAS LOSAS

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

PERSONAL DEL CONCESIONARIO EN LA OBRA NO ESTUVO PRESENTE EN LA VISITA PARA HACER TRABAJO CONJUNTO DE RECOMENDACIONES

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

JUEVES 25 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, SISO, CUADRILLA DE 6 TRABAJADORES DE PAVIMENTO

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS. SE TOMARON EN LA DOCUMENTACION PARA LA APROBACION NUEVA DE LAS PLACAS.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE OBRA

VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO.

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS YA FUNDIDAS Y SE ENTREGA LA NUEVA MODULACION DE LAS PLACAS CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES A LA INTERVENTORIA PARA SU REVISION. EL CONTRATISTA DEBE ASEGURAR QUE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO INTERVENIDA POR EL EMAC CUMPLE CON LA DENSIDAD PREVIA A LA FUNDICION DE LAS LOSAS.

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 27 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS A LA ESPERA DE APROBACION DE NUEVA MODULACION POR PARTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA — EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR PLAN DE CIERRE PARA SUSPENDER EL ATRASO

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

DOMINGO 28 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA

ACTIVIDADES: HUMECTACIÓN DE PLACAS YA FUNDIDAS.

RESIDENTE DE OBRA

LUNES 29 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE INTERVENTORÍA.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO.

ACTIVIDADES: SE HUMECTAN LAS PLACAS YA FUNDIDAS, SE INICIA CON EL ALISTAMIENTO DE LAS PLACAS DEL SOBREANCHO DEL S22 AL S26, SE ACEITA LA FORMALETA, SE INSTALA CANASTILLA CON LOS JUEGOS, REFUERZO LONGITUDINAL Y MALLA ELECTROSOLDADA POR SER LOSAS IRREGULARES, Y SE PROCEDE CON LA FUNDIDA Y ACABADO. SE REALIZA RELLENO EN LA ZONA DONDE EL TEMPLA ESTABA REALIZANDO LA INTERVENCIÓN KD+120.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA:

MARTES 30 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE INTERVENTORÍA.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO

ACTIVIDADES. HUMECTACION DE PLACAS YA FUNDIDAS, ALISTAMIENTO DE LAS PLACAS S18 AL S21 DE SOBREANCHO, CON FORMALETA, REFUERZO TRANSVERSAL, LONGITUDINAL Y MALLA ELECTROSOLDADA POR SER LOSAS IRREGULARES Y SE PROCEDE A FUNDIR CON CONCRETO MR-45

SE REQUIERE ADICIONAL CANCHON ENTRE Y MANOLO

RESIDENTE DE OBRA

DE OBRA PARA AUMENTAR RENDIMIENTO.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MIERCOLES 1 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, CORTADORA DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: SE REALIZA HUMECTACION DE LAS PLACAS Y A FUNDIDAS SE ALISTAN LAS PLACAS DESDE EL SC AL S17, INSTALANDO FORMALETA, REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL TAMBIEN LA MALLA ELECTROSOLDADAS POR DOS LOSAS IRREGULARES. SE TOMARON DENSIDADES EN EL KM 1+00 DONDE EL EMAC REALIZO INTERVENCION, ASI MISMO SE TOMO DENSIDAD EN EL KM 0+40 AL COSTADO DEL POZO DE INSPECCION DONDE LA INTERVENTORIA LO SOLICITO. DANDO COMO RESULTADO 96.1% Y 95.3% RESPECTIVAMENTE

RESIDENTE INTERVENTORIA

LA INTERVENTORIA NO AUTORIZA LA INSTALACION DE LA MALLA HASTA QUE NO ESTEN APROBADOS LOS ITEMS NO PREVISTOS.

RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 2 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, INGENIERA ADMINISTRATIVA, 6 TRABAJADORES DE CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE INTERVENTORIA.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, CORTADORA DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS YA FUNDIDAS, FORMALETEADO E INSTALACION DE REFUERZO LONGITUDINAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO EO S2, S1, SC, SB, C0, C2, C4 Y FUNDIDA DE LAS MISMAS

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

VIERNES 3 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO

Powered by CamScanner

VIBRATORIO, CORTADORA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, ALISTAMIENTO PARA LAS PLACAS 35, 37, 29, 11, 15 Y 18, CON LA FORMALETA, REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL Y SE PROCEDE CON LA FUNDIDA Y ACABADO DE LAS PLACAS. SE REQUIERE AUMENTAR CAPACIDAD OPERATIVA PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACION DE FUNDIDAS

RESIDENTE DE OBRA. DE LOSAS EN CONCRETO RÍGIDO MR 45.

RESIDENTE INTERV.

SABADO 4 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 12 AM HASTA LAS 6 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, CORTADORA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS YA FUNDIDAS, ALISTAMIENTO DE LAS PLACAS 26, 28, 31, 33, CON LA FORMALETA, REFUERZO TRANSVERSAL, LONGITUDINAL Y SE FUNDEN CON SU RESPECTIVO ACABADO. A LA TEMPERATURA Y DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE FUNDIDAS DE LOSAS EN CONCRETO RIGIDO MR 45 ENTREGADO POR EL CONTRATISTA NO SE CUMPLIO CON LA FUNDICIÓN DE LAS LOSAS 12, 14, 16, 18, 20 y 78, 4 de la S28-33 y S1-S5

RESIDENTE DE OBRA:

RESIDENTE INTERV.

DOMINGO 5 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIAS DESDE LAS 10 PM DEL SABADO HASTA 2 PM Y DE 4 PM A 8 PM

PERSONAL EN OBRA: NO SE LABORA POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS Y POR SER DIA FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA.

LUNES 06 DE MAYO 2024.

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS FUERTES DE 2 A 4 AM Y NUBLADO 4 A 8 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES DE CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA ESTA HACIENDO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ALISTAMIENTO

Powered by CamScanner

TO PARA FUNDIR LAS LOSAS, PERO SIENDO LA 12:00 MEDIO DIA NO HA TERMINADO CONCRETO, POR LO QUE NO HA PODIDO FUNDIR LOSAS. DEBIDO A LAS LLUVIAS FUERTES PRESENTADAS EL DIA DE AYER DOMINGO LA CANTERA NO PUDO PROVEER ARENA, LO CUAL NO PERMITIO FABRICAR CONCRETO, DIA CARGADO DE ALTO FORMALETA Y ARENA PARA PODER FUNDIR.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

MARTES 7 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS FUERTES DE 8 AM 3 PM Y NUBLADO DE 7 A 11 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, ESCALA VIBRATURIA, RANA COMPACTADORA.

ACTIVIDADES: SE REALIZA ALISTAMIENTO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LAS LOSAS S1, S2, S3, S4 Y S5 Y SE FUNDEN JUNTO CON LAS LOSAS 12, 14, 16, 18 Y 20, SE REALIZA RENIVELACION AL COSTADO DE LA VIA CON RANA COMPACTADORA, SE REALIZA EL CORTE DE LAS PLACAS FUNDIDAS Y REHIDRATACION DE LAS MISMAS

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA. LA INTERVENTORIA NO AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE MALLA HASTA LA APROBACIÓN DE LOS LITERALES RESPECTIVOS.

MIERCOLES 8 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS FUERTES DE 8 A 11 AM, NUBLADOS DE 11 A 3 PM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATURIO, RANA COMPACTADORA.

ACTIVIDADES: HIDRATACION DE LOSAS FUNDIDAS Y CORTES PARA DILATACION SE ALISTAN LAS LOSAS S28, S29, S30, S31 CON MALLA ELECTROSOLDADA, Y REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL Y SE FUNDEN, ASI MISMO SE REFUERZA LA LOSA 84 CON MALLA ELECTROSOLDADA POR SER IRREGULAR Y SE FUNDEN JUNTO CON LAS LOSAS S5, S7, S9 Y S12

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA. LA INTERVENTORIA NO AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE LA MALLA HASTA QUE ESTEN APROBADOS LOS LITERALES PREVISTOS.

Powered by CamScanner

JUEVES 9 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA. PRESENCIA DE LLUVIA MODERADA DE 2 AM A 12 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, RANA COMPACTADORA.

ACTIVIDADES: HUMECTACION Y CORTE DE PLACAS FUNDIDAS, SE ALISTA Y SE INSTALA REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS LOSAS 78, 80, 82, 84, 93 Y 95 Y POSTERIORMENTE SE FUNDE LAS LOSAS DE CONCRETO. SE NIVELA Y SE COMPACTA CUIDADO DE LA SUBBASE CON RANA COMPACTADORA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

VIERNES 10. MAYO 2024

ESTADO DEL CLIMA. SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE INTERVENTORIA, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFIA, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA PAVIMENTO, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, RANA COMPACTADORA

ACTIVIDADES: HUMECTACION Y CORTE DE PLACAS FUNDIDAS, SE INSTALA FORMALETA, EL REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS PLACAS 86, 88, 90, 92, 94, 96, 111, 113 Y SE FUNDEN. SE REQUIERE QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON TODOS LOS EPP. SE REQUIERE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC PARA CARDINEL Y RESINA CARCAMO. EL CONTRATISTA DEBE AUMENTAR SU CAPACIDAD TECNICA, OPERATIVA Y LOGISTICA DE MANERA URGENTE. (PARA LAS LOSAS 143, 145 SLUM 3.5" PARA CONCRETO CON ADITIVOS SIN ACELERANTE SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE QUEDA). SE LE INDICA A LA INTERVENTORIA QUE HOY NO SE FUNDIERON LAS LOSAS 143 NI 145.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE OBRA

SABADO 11 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA,

Powered by CamScanner

RESIDENTE DE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR
C TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO. — —
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO
VIBRATORIO, RANA COMPACTADORA — —
ACTIVIDADES: LLEGADA A LA OBRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA
LAS PLACAS ESPECIALES Y SE PROCEDE A INICIAR CORTE PARA LA
MODIFICACION DE LAS PLACAS. HUMECTACION DE PLACAS YA
FUNDIDAS — — RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA
DOMINGO 12 DE MAYO DE 2024 — —
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIOSO — — —
NO SE TRABAJA POR SER DOMINGO FESTIVO —
RESIDENTE DE OBRA — —
LUNES FESTIVO 13 DE MAYO DE 2024 — —
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO — — —
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR, C TRABAJADORES
CUADRILLA DE PAVIMENTO. — — —
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA — —
ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS YA FUNDIDAS, SE REALIZA
CORTE DE ACERO, AMARRE Y TRANSP. E INSTALACION PARA PLACAS
ESPECIALES, ASI MISMO SE INSTALA FORMALETA PARA FUNDIDA
RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA — —
MARTES 14 DE MAYO DE 2024 — —
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO — —
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA,
RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR,
C TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO. — —
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO
VIBRATORIO, RANA COMPACTADORA. —
ACTIVIDADES: SE HUMECTAN LAS PLACAS YA FUNDIDAS, SE ALISTAN
LAS PLACAS 115, 117, 119, 121, 123, 125, S32, S33, S34, S35, S36, S37 Y
S38 Y SE FUNDEN, SE REALIZA NIVELACION CON REGLA SOBRE
CUERDAS DE LAS PLACAS DE CONCRETO ANTES DE FUNDIR.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIAS DE 6 A 9 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, RANA COMPACTADORA.

ACTIVIDADES: SE REALIZA CORTE DE DILATACION PARA LAS PLACAS Y SE NUMERAN. SE RECEPCIONA VARILLAS DE ½" PARA REFUERZO DE PLACAS ESPECIALES.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 16 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, 4 TRABAJADORES OTICUD VARIOS, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, RANA COMPACTADORA.

ACTIVIDADES: SE REALIZA HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, SE RETIRAN LA FORMALETA PARA LAS LOSAS 139, 140 Y 141, SE INSTALA MALLA ELECTROSOLDADA Y SE FUNDEN, SE REALIZA ALISTAMIENTO PARA LAS LOSAS 127, 129 Y 133 Y SE FUNDEN. SE INICIA EXCAVACION PARA SARDINELES DESDE EL KO+00 HASTA EL KO+22,5. SE INICIA LA DEMOLICION DE CUNETA AL COSTADO DERECHO ENTRE EL KO+00 HASTA EL KO+22,5

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

: LA INTERVENTORÍA NO AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE LA MALLA.

HASTA LA APROBACIÓN DE LOS ITEMS PENDIENTES.

Powered by CamScanner

VIERNES, 17.05.2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE INTERVENTORIA, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 4 TRABAJADORES OFICIOS VARIOS, EQUIPO EN OBRA: CARGADOR, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, BOMBA CONCRETO, CAMIONETA, MOTOCICLETA, RETROEXCAVADORA

ACTIVIDADES: SE RECOMIENDA HUMECTAR MÁS LA CAPA DE RODADURA, LA FORMALETA Y LOS BORDILLOS ANTES DE FUNDIR LAS LOSAS. LOSAS 135, 137, 139 Y 141 NO SE LES APLICO ACELERANTE. EL CONTRATISTA DEBE DILIGENCIAR BITACORA A DIARIO. PARA LAS LOSAS 143 Y 145 SLUM DIO 3,5" PARA CONCRETO CON ADITIVO, SIN ACELERANTE, LAS LOSAS QUEDAN EN OBSERVACIÓN. EL CONTRATISTA INDICA QUE LA BITACORA SE ENCUENTRA EN OBRA Y LA INTERVENTORIA PUEDE IMPRIMIR SUS OBSERVACIONES A DIARIO. SE REALIZA HUMECTACION Y CORTE DE PLACAS FUNDIDAS, SE AJUSTAN CON FORMALETA, REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL LAS LOSAS 135, 137, 139, 141, K3, 145, K7 Y K9 Y SE PROCEDEN A FUNDIR. SE INICIA EXCAVACION DE LAS BORDILLOS DE LA CRA 13 Y 12A, SE REALIZA DEMOLICION DE LA ENTRADA PARA SUMINISTRAR LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA FALTANTE AL DESCARTE POR LAS NUEVAS LOSAS DESDE EL K0+210 HASTA EL K0+300. SE REALIZA DEMOLICION DE PLACA EN EL K0+300, SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE LA CUNETA EN EL K0+00 HASTA EL K0+21,5 Y SE ENCUENTRA CONCRETO CICLOPEO POR DEBAJO DE CUNETA QUE DEBE SER DEMOLIDO PARA LOS NIVELES DE LOS SARDINELES. SE REALIZA CORTE DE PAVIMENTO PARA LA BORDILLO DE LA CRA 13. DE 9 m

Residente de Obra

Fecha 18 de Mayo de 2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, SISO, Topografo, Cadenero, Inspector, 6 Trabajadores de cuadrilla de concreto, 4 Trabajadores de oficios varios, Operador motoniveladora, Operador retroexcavadora

Equipo en obra: Cargador, Mixer, Kit de pavimento, Rodillo vibratorio, Bomba concretera, Camioneta, Motocicleta, Retroexcavadora y 11 Tanqueros.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: SE REALIZA CORTE Y HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, SE REALIZA REVIBRACION DE LA SUBBASE CON CAPA DE SUELO CEMENTO PARA PROTECCION DE NIVEL SUPERFICIAL Y SE COMPACTA, CONTINUA REMOCION DE CILLOPEO QUE ESTABA DEBAJO DE CUERDA UBICADA EN EL KO+100, CONTINUA EXCAVACION DONDE VAN UBICADO LOS SARDINELES, SE PERFILA Y SE LLEGA HASTA LA SUBRASANTE DE LA RAMPA DE LA CRA 13A. LA INTERVENTORÍA NO HA AUTORIZADO NADA OBJETO.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DOMINGO 19 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA

ACTIVIDADES: SE REALIZA HUMECTACION DE LAS PLACAS DE CONCRETO YA FUNDIDAS. NO SE REALIZAN MAS ACTIVIDADES POR SER FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA

LUNES 20 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE OFICIO VARIOS.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, RANA COMPACTADORA, PANELITA, MOTOESMERILADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON

ACTIVIDADES: SE REALIZA HUMECTACION DE PLACAS YA FUNDIDAS, SE REALIZA REVIBRACION DE CAPA DE SUBBASE DESDE EL KO+210 HASTA EL KO+160, CONTINUA LA EXCAVACION PARA EL SITIO DONDE VAN LOS SARDINELES, CONTINUA LA REMOCION DE CILLOPEO QUE SE ENCONTRABA POR DEBAJO DE LA CUNETA CONCRETADA DESDE EL KO+100 HASTA EL KO+18.50, CONTINUA EXCAVACION MANUAL DE LA RAMPLE DE LA CRA 13, SE REALIZA RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE POR CAPAS EN LA RAMPLE DE LA CRA 13A

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 21 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA LLUVIOSO DE 2 AM A 4 PM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE OFICIO VARIOS

Powered by CamScanner

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBROCOMPACTADOR, VIBROCOMPACTADOR

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PERFIL Y FONDO, CONTINUA RELLENO DE SUBRASANTE DEL CADM EN LA ESCOLLERA DE LA CEN 15 Y DE LA ESCOLLERA DE LA CEN. 13, SE TOMARON DE NUEVO DENSIDADES DE LA SUBRASANTE EN EL KM+332, KM+400, KM+461 Y KM+522, CUYOS COMO RESULTADO 99%, 98.1%, 98.8% Y 98.5% CORRESPONDIENTEMENTE DEL PROCTOR MODIFICADO, SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA LA COLOCACION DONDE VAN LOS SACRIFICIOS

RESIDENTE DE OBRA.

M. OCHOA 22 DE MAYO DE 2019

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

REGIONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, CHOFER, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 4 TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBROCOMPACTADOR

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PERFIL Y FONDO, CONTINUA EXCAVACION PARA SACRIFICIOS. LA INTERVENTORIA REVISARA LA CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE ACUERDO AL DISEÑO QUE LO ESTABLECE EN 15 CM AFIRMADO Y 15 CM SUBBASE SI EL CONTRATISTA DECIDE MEJORARLO NO SERA RECONOCIDO

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 23 DE MAYO DE 2019

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

REGIONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, CHOFER, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 4 TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBROCOMPACTADOR

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PERFIL Y FONDOS, CONTINUA EXCAVACION PARA SACRIFICIOS. LA INTERVENTORIA REVISARA LA CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE ACUERDO AL DISEÑO QUE LO ESTABLECE EN 15 CM AFIRMADO Y 15 CM SUBBASE SI EL CONTRATISTA DECIDE MEJORARLO NO SERA RECONOCIDO

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

VIERNES 24 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE OFICIOS VARIOS, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS YA FUNDIDAS, SE REALIZA EXCAVACION DE LA BOCACALLE DE LA CRA 17 Y SE RELLENA. CONTINUA EXCAVACION PARA SARDINELES.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 25 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE 4 AM HASTA 1:00 PM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 4 TRABAJADORES OFICIOS VARIOS, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, RESIDENTE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS YA FUNDIDAS, POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS FUERTES NO SE REALIZARON MAS ACTIVIDADES.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 26 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA.

ACTIVIDADES: PLIEGO DE PLACAS YA FUNDIDAS E INSTALACION DE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL

RESIDENTE DE OBRA.

LUNES 27 DE MAYO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE OFICIOS VARIOS

PERSONAL EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO

Powered by CamScanner

RODILLO VIBRATORIO, PARA COMPACTACIÓN.
ACTIVIDADES: VERIFICACIÓN DE PLACAS YA FUNDIDAS, SE INSPECCIONA REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS PLACAS 151, 153, 155, 157, 159R, 161R, 163R Y 167R Y PERFECTO POSITIVO DE LA FUNDICIÓN, CONTINUA EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE SARDINELES. RESIDENTE INTERVENTORÍA.
RESIDENTE DE OBRA.

MARTES 28 DE MAYO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFÍA, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, 4 TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS.
EQUIPO EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFÍA, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, 4 TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS
EQUIPO EN OBRA, CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO
ACTIVIDADES: SE REALIZA INSPECCIÓN DE PLACAS YA FUNDIDAS, CONTINUA LA EXCAVACIÓN PARA SARDINELES, SE HACE ÉNFASIS A LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS TAPAS DE ALCANTARILLADO Y DE LOS REGISTROS, PUES ESTAS MUESTRAN DESGASTE Y ESTAN DESNIVELADAS, A PARTE EN PEQUEÑOS PUNTOS SE LES VE EL REFUERZO, PARA LO CUAL EL CONDUCTOR VIAL INVITA A PESAR QUE YA SE HABÍA SOLICITADO POR ESCRITO, INSISTE EN QUE ESTAS DEBEN SER REEMPLAZADAS.
RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA. LLUVIA DE 4 AM A 10 AM Y DE 2 PM A 3:30 PM
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFÍA, CADENERO, INSPECTOR, 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE OFICIOS VARIOS, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO
EQUIPO EN USO: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, BOMBA COMPACTADORA, CERTIFICADO DE CONCRETO
ACTIVIDADES: SE INSPECCIONAN LAS PLACAS YA FUNDIDAS, SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE SARDINELES

Powered by CamScanner

SE APROBO LA INSTALACION DEL REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL A LAS LOSAS 169, 171, 173, 175, 177 Y 179 Y SE FUNDEN RESPECTIVAMENTE

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES, 30 ~~ABRIL~~ MAYO 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA DESDE 5:30 PM A 8:00 PM

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE OBRA, 2 TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CUADRILLA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: SE FUNDEN LAS LOSAS 42B, 43B, 44, 46, 41B, SE TOMAN DENSIDADES EN LA BOCACALLE DE LA CRA 13 Y 13A DE LA SUBBASE, DANDO COMO RESULTADO 98.2% Y 95.5% DEL PROCTOR MODIFICADO, SE HUMECTAN LAS PLACAS FUNDIDAS

RESIDENTE

VIERNES, 31 ~~ABR~~ MAYO 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL OBRA: RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE OBRA, 2 TOPOGRAFO, INSPECTOR, CADENERO, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 4 TRABAJADORES CUADRILLA OFICIOS VARIOS.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO

ACTIVIDADES: LA INTERVENTORIA TOMA SLUM 5.5" Y DOS MUESTRAS (ESPECIMENES) DE VIGUETAS. EL CONTRATISTA NO HA IMPLEMENTADO ACTIVIDADES PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO. HOY DEBE DEMOLER LA LOSA 65, EN CASO DE QUE LA COMUNIDAD NO LO PERMITA DEBE LEVANTAR ACTA SUSCRITA POR CADA UNO DE LOS VECINOS QUE IMPIDAN LA DEMOLICIÓN. NO SE HA INICIADO CON LA FUNDICIÓN DE LA BOCACALLE DE LA CRA 13A, TENIENDO CONOCIMIENTO DE QUE PREVIO A ESTA ACTIVIDAD SE DEBE DEMOLER LA LOSA 61B DE LONG. 5.10m ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DE UNO DE LOS PROCTORMS PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 4109 DE UN TIPO DE SARDINEL EL CUAL EN CASO DE SER INSTALADO SIN LA ENTREGA DE ESTE PODRA NO SER RECIBIDO POR LA INTERVENTORÍA. RESPECTO A LOS POZOS DE INSPECCIÓN DEBE QUEDAR A NIVEL DE RASANTE, EN CASO CONTRARIO NO SERA RECIBIDO POR INTERVENTORIA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

SE REALIZA LA FUNDIDA DE LAS PLACAS 181, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, SE CONTINUA LA EXCAVACION PARA LOS SARDINELES, SE HUMECTAN LAS LOSAS YA FUNDIDAS

RESIDENTE DE OBRA.

Powered by CamScanner

SABADO 1 DE JUNIO DE 2021

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 1 TRABAJADORES OFICINA VARIOS, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, PANA, VIBRADOR DE AGUJA, CUCHARA DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: INYECTACION Y CORTE DE PLACAS FUNDIDAS, EXCAVACION PARA SARDINELES, ALISTAMIENTO PARA FUNDIR PLACAS 1BR, 2BR

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2021

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR, CADENERO, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE INT.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, CUCHARA DE CONCRETO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE AGUJA, PANA

ACTIVIDADES: INYECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, ALISTAMIENTO CON REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS LOSAS CGR Y GBR, RENIVELACION Y COMPACTACION COSTADO DE SARDINELES, INICIA EXCAVACION PARA CUNETAS

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA.

LUNES FESTIVO 3 DE JUNIO DE 2021

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 1 TRABAJADORES OFICINA VARIOS, RESIDENTE INT.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, PANA, VIBRADOR DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: INYECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, CONTINUA EXCAVACION PARA CUNETAS, Y ALISTADO DE [illegible] DE PLACAS.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

MARTES 4 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS MODERADAS.
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SSO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 4 TRABAJADORES INSTALACION DE SARDINELES, RESID INT.
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE CONCRETO, RANA
ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PUNTAS FUNDIDAS, FUNDICION DE LAS PUNTAS 1BR, 2BR, 6GR, CBR, CON REFUERZO DE ACERO DOBLE PARRILLA, TAMBIEN SE FUNDEN LAS LOSAS 213, 215, 217 Y 219, SE INSTALAN SARDINELES A-10, A-85 Y A-100, CONTINUA EXCAVACION PARA CUNETAS, SE REALIZA PERITONEO INFORMATIVO COMUNICANDO EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION DE LA CCO A LA 900

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

MIERCOLES 5 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIA NUBLADOS.
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SSO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, RESIDENTE INTERVENTORIA
EQUIPO EN OBRA, CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE CONCRETO, CORTADORA DE CONCRETO, RANA
ACTIVIDADES: HUMECTACION Y CORTE DE PUNTAS FUNDIDAS, PERSONAL DEL EAAB HACE DEMOLICION DE TAPAS EN MAL ESTADO DE ALCANTARILLAS, SE REALIZA CORTE Y FIGURACION DE ACERO PARA LAS PUNTAS S27R Y B27A, CONTINUA INSTALACION DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100, INICIA CORTE DE ACERO PARA PUNTAS 1R Y 2R

RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA.

JUEVES 6 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SSO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES,

Powered by CamScanner

OPERADOR PAVIMENTA, CONDUCTOR VOLQUETA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, PAVIMENTA, VOLQUETA, KIT DE PAVIMENTO, RANA, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE CONCRETO, CORTADORA DE CONCRETO
ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS YA FUNDIDAS Y CORTE, INSTALACION DE SARDINELES A-10, A-65, A-100, INICIA EXCAVACION DE CUNA ENTRE LA CGO A LA 990, SE FUNDEN LAS LOSAS 327R Y 327A, TAMBIEN LAS LOSAS 221, 223, 225 Y 229, SE REALIZA FIGURACION DE HIERRO PARA LAS CUNETAS, SE REGINELA TERRENO Y SCA COMPACTA COSTADO DE SARDINELES INSTALADOS.
RESIDENTE DE SUPERVISION DEL
RESIDENTE DE OBRA.

VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 1 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, OPERADOR PAVIMENTA, CONDUCTOR DE VOLQUETA, RESIDENTE INT.
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE CONCRETO, CORTADORA DE CONCRETO, PAVARITA, VOLQUETA, RANA, CANGURO
ACTIVIDADES: HUMECTACION Y CORTE DE PLACAS FUNDIDAS, SE REALIZA FORMALETEO Y REFUERZO LONGITUDINAL DE LAS PLACAS 3, 5, 7 Y 9R Y SE FUNDE, SE INSTALA REFUERZO DE CUNETAS Y SE DEJA EMBEBIDO EN LAS PLACAS, CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10, A-65 Y A-100, CONTINUA LA EXCAVACION DE LA CGO A LA 990, SE REALIZA RECONFORMACION Y COMPACTACION DE COSTADO DE SARDINELES.
RESIDENTE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA.

SABADO 8 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, OPERADOR PAVIMENTA, CONDUCTOR VOLQUETA, RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, Pajarita, Volqueta, Kit de Pavimento, Doble Direccional, Vibrador de aguja, Cangrejo, Cortadora de concreto

Actividades: Humectacion y corte de placas Fundidas. Continua excavacion de caja para estructura de Pavimento de la GGO a la 700, corte y Fijacion de acero para placas especiales. Continua alas instalacion de Sardineles A-10, A85 y A-100

Residente Interventoria

Residente de obra.

Domingo 9 de Junio

Estado del clima: Soleado

Actividades: No se labora por ser Festivo

Residente de obra

Lunes 10 de Junio Festivo

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, 4 trabajadores cuadrilla de concreto.

Equipo en obra: Camioneta

Actividades: Corte de malla electrosoldada para sobrecimientos.

Residente de obra.

Martes 11 de Junio de 2024

Estado del clima: Soleado

Equipo en obra: Camioneta, Kit de Pavimento, Pajarita, Volqueta, Cangrejo

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, SSO, Topografo, Cadenero, Inspector, 4 trabajadores cuadrilla oficios varios, 5 trabajadores cuadrilla concreto, Operador Pajarita, Conductor Volqueta, Residente Interventoria

Actividades: Riego de placas Fundidas, Excavacion para sardinel e instalacion de sardinel A-10, A-85 y A-100. Excavacion con maquinaria de la GGO hasta la 700. Llegada a la obra de 100 canastillas y de acero de transferencia para las losas de concreto, corte de acero para las

Powered by CamScanner

PLACAS ESPECIALES Y CORTE DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 8 mm PARA LAS PLACAS IRREGULARES.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE INSTALACION DE SARDINELES, 1 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, OPERADOR PAJARITA, CONDUCTOR DE VOLQUETA, RESIDENTE INT.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE CONCRETO CORTADORA DE CONCRETO,

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, EXCAVACION DE CAJA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DESDE LA 770 A LA 800, CORTE DE ACERO PARA REFUERZO DE PLACAS ESPECIALES. LLEGAN A LA OBRA SARDINELES A-10 (100 UNO) CONTINUAN LA INSTALACION DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA.

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 1 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, OPERADOR DE PAJARITA, CONDUCTOR DE VOLQUETA, RESIDENTE INT.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, CORTADORA DE PAVIMENTO, VIBRADOR DE CONCRETO, CANGURO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS, REVISION TOPOGRAFICA DE NIVELES DE EXCAVACION, RELLENO COSTADO DE SARDINELES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION DE SARDINELES, CORTE DE ACERO Y ARMADO DE PARRILLAS PARA PLACAS ESPECIALES, CONTINUAN INSTALACION DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100

RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

07

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, OPERADOR DE PAJARITA, CONDUCTOR DE VOLQUETA, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, PAJARITA, VOLQUETA, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE CONCRETO, CORTADORA DE PAVIMENTO, CANGURO.

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, CORTE DE ACERO Y ARMADO DE PARRILLAS DE LOSAS ESPECIALES, CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100, CONTINUA EXCAVACION MECANICA DE LA CAJA PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ENTRE LA BUD Y LA B30 DEL TRAMO 3. LA RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SOLICITA SE PROTEJA EL TALUD DEL CERRITO DEBIDO A LA SOCAVACIÓN QUE SE ESTA PRESENTANDO POR LAS LLUVIAS Y QUE SE VE MAYORMENTE IMPACTADA POR LA EXCAVACIÓN REALIZADA, SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA NO TIENE CERCO, SE REQUIERE TOMAR ACCIÓN PARA EVITAR QUE ESTO VUELVA A SUCEDER, Y QUE SE SUELE LO MAS PRONTO POSIBLE POR QUE ESTA SITUACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE EL RENDIMIENTO DE LA OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 15 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA SARDINELES, 4 TRABAJADORES CUADRILLA CONCRETO, RESIDENTE INT.

EQUIPO EN OBRA. CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, CANGURO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS DE CONCRETO YA FUNDIDAS, CONTINUA INSTALACION DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100, SE REALIZA RELLENO AL COSTADO DE LOS SARDINELES YA INSTALADOS, LLEGA A LA OBRA 100 UND DE SARDINELES A-10, TAMBIEN INGRESA LA MAQUINA LLEVA PROVISIONAL PARA LOS ACTUALES DE LOS SARDINELES, LLEGA A LA OBRA UNA MULA DE CEMENTO

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR, 1 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA,
ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS Y/A FUNDIDAS, SE REALIZA CORTE Y FIGURADO E INSTALACION DE ACERO PARA LAS CUNETA COSTADO IZQUIERDO KM 100, SE INSTALA FORMALETA PARA CUNETA, SE REALIZA CORTE Y ARMADO DE PARRILLAS PARA LAS LOZAS ESPECIALES 1R Y 2R, SE INTALA FORMALETA PARA SOBREANCHO DEL 547 AL 553 Y SE INSTALLA REFUERZO LONGITUDINAL TRANSVERSAL Y LA MALLA ELECTROSOLDADA. RESIDENTE DE OBRA.

LUNES. 17 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE PAVIMENTO, RESIDENTE INTERVENTORÍA
EQUIPO EN USO: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE AGUJA, CORTADORA DE CONCRETO, CANGURO.
ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, FUNDIDA DE PLACAS 4, 6, 8 Y SE INSTALA MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA PLACA 10, TAMBIEN SE INSTALA ACERO DE REFUERZO PARA LAS PLACAS 12 Y 13 Y SE FUNDEN, CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES
RESIDENTE INTERVENTORÍA
RESIDENTE DE OBRA.

MARTES 18 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, RESIDENTE INTERVENTORÍA
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE AGUJA, CORTADORA DE CONCRETO, CANGURO
ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS Y/A FUNDIDAS, SE CORTA, FIGURA Y SE ARMAN LAS PARRILLAS DE ACERO DE LAS PLACAS DE LA ROCADELLE 15 A (28R y 38R) Y SE FUNDEN, SE INSTALA REFUERZO

Powered by CamScanner

LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y MALLA ELECTROSOLDADA DE LAS LOSAS 547. HASTA EL SEC Y SE FUNDEN, CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: FUERTES LLUVIAS DE 7AM A 9, DE 11 A 12 PM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, RESIDENTE ADMINISTRATIVA, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE AGUJA, CANGURO, COCTADORA DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: SE CORTA, FIGURA Y SE MARCA DE LAS PARRILLAS DE ACCESO DE LAS PLACAS 131R Y 132L, SE FUNDEN TAMBIEN LAS PLACAS 124, 126, 128 Y 130, CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10, A-85, A-100

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, RESIDENTE ADMINISTRATIVA, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE AGUJA, CUCHARA DE CONCRETO, CANGURO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS YA FUNDIDAS, LLEGARON A LA OBRA DE MULA DE CEMENTO, ASI COMO DE 100 UNO DE SARDINELES A-10 Y A-85, CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES, SE FORMALETA, SE INSTALA REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS LOSAS 117, 119, 116, 118 120 122 Y SE FUNDEN.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RES.DENTE DE OBRA.

Powered by CamScanner

VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CANGURO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE AGUJA, CORTADORA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: HUMECTACION Y CORTE DE PLACAS FUNDIDAS, ARMADO DE FORMALETA, INSTALACION DE REFUERZO LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y MALLA ELECTROSOLDADA DE LAS LOSAS S-87 HASTA EL S-C7, POSTERIORMENTE SE FUNDEN, CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 22 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 5 TRABAJADORES CONCRETO, RESIDENTE INTERVENT.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CANGURO, RODILLO VIBRATORIO, VIBRADOR DE AGUJA, CORTADORA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: HUMECTACION Y CORTE DE LOSAS FUNDIDAS, SE INSTALA FORMALETA, REFUERZO LONGITUDINAL, CANASTILLAS Y JOLIS DE LAS LOSAS 112, 114, 116, 118, 120, 122 Y SE FUNDEN, SE REALIZA EXCAVACION E INSTALACION DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100, SE REALIZA SEÑALIZACION EN LOS DISTINTOS PUNTOS NECESARIOS DENTRO DEL PROYECTO, DESDE EL KO+00 HASTA EL KO+980

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CORTADORA DE CONCRETO, KIT PARA SELLO DE JUNTAS.

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, CORTE, LIMPIEZA, INSTALACION DE CORDON Y SELLO DE JUNTAS DESDE EL KO+00 HASTA EL KO+80

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Lunes 24 de Junio de 2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, SISO, Topografo, Cadenero, Inspector, 3 trabajadores cuadrilla de sardineles, 6 trabajadores cuadrilla de concreto, Residente interventoría.

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, kit de pavimento, cortadora de concreto, regla vibratoria, vibrador de aguja, canguro.

Actividades: Humectacion de placas fundidas, se realiza instalacion de formaleta, refuerzo longitudinal, canastillas y dowls para las placas 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, asi mismo se instala malla electrosoldada para las losas de la SC3 hasta S72 y posteriormente se funden. Continua la instalacion de sardineles A-10, A-55 y A-100.

Residente de obra.

Residente interventoría

Martes 25 de Junio de 2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, SISO, Topografo, Cadenero, Inspector, 3 trabajadores cuadrilla de sardineles, 6 trabajadores cuadrilla de concreto, Residente interventoría.

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, kit de pavimento, cortadora de concreto, regla vibratoria, vibrador de aguja, canguro.

Actividades: Humectacion de placas fundidas, corte de placas, instalacion de formaleta, refuerzo longitudinal, canastillas y dowls de las losas 168, 170, 172, 174, 176, 178 y posteriormente se funden, continua la instalacion de los sardineles A-10, A-55 y A-100.

Residente de obra.

Residente interventoría

Miercoles 26 de Junio 2024


Estado Clima: Soleado

Personal en obra: Residente Interventoría, Director a obra, Residente a obra, SISO, Residente administrativa, Topografo, Cadenero, Inspector

Norma

Powered by CamScanner

4 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA CONCRETO, RESIDENTE INTERVENTORIA
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CANGURO, VIBRADOR DE AGUJA, CONTRATISTA DE CONCRETO
ACTIVIDADES: SE OBSERVA EN LA CASA TELEFONIA PRESENTA ACABADO DE PELIMETRO IRREGULAR, EN LOSAS 1 y 526; NO SE HA FUNDIDO CARCAMO LO QUE PUEDE GENERAR UN ACCIDENTE; TAPA ACUEDUCTO HOMBRO IZQUIERD- CLL 18 # 12-95 QUEDO POR DEBAJO DE LA PLACA Y EL PELIMETRO ES IRREGULAR. SE OBSERVAN SARDINELES DESPORTILLADOS; SE OBSERVA ALGUNOS TRABAJADORES CON EPP INCOMPLETOS. SE SOLICITA PAGO AL DÍA DEL SEÑOR GABRIEL LEONARDO MEDINA CASTILL C.C 1.079.179.191 Cel 312 387 4367 QUIEN SE ACERCA A LA INTERVENTORÍA EXPONIENDO QUE EL CONTRATISTA NO LE HA PAGADO LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y EXCAVACIÓN PARA SARDINELES. ES NECESARIO LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE LA OBRA, YA QUE TIENE ENCASILLA, AGREGADO Y RESTOS DE ALBAÑILERIA. ES DE SUMA URGENCIA FUNDIR LAS LOSAS DE ACCESO AL MOLINO (97, 98, 99 100R, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110). SE DEBE AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE SARDINELES, A LA FECHA SOBRE EL HOMBRO DERECHO VA EN EL K0+330 Y EN EL DERECHO K0+310. LAS LOSAS 95, 96, 541, 111, 112 y 547 DEBEN SE PROTEGIDAS PARA EVITAR EL ACCESO DE MOTOS Y VEHICULOS YA QUE COMO NO HAY CONTINUIDAD EN LAS LOSAS SE PUEDEN VER AFECTADAS EN CUANTO A CALIDAD, LA INTERVENTORIA EVIDENCIA QUE TIENE UNA RAMPA EN RECEBO PARA MOTO, PERO DEBIDO AL TIPO DE MAQUINARIA QUE TRANSITA POR LA VIA ESTA PUEDE ACCEDER A LA VIA SIN NECESIDAD DE RAMPA. EL SEÑOR EDWIN ANDRES POLANIA C.C 1.079.177.005 SOLICITA QUE LAS LOSAS DE BOCACALLE 112E y 120E ALCANCEN A CUBRIR 4.0m SOBRE LA CRA 17. (ESTE TEMA SE TOCARA EN COMITE DE OBRA).



EL PROCEDIMIENTO DE SELLADO DE JUNTAS NO HA SIDO APROBADO POR INTERVENTORIA, YA QUE HASTA LAS 3:00pm DE HOY NO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA. ACTUALMENTE EL CONTRATISTA ESTA ADELANTADO ESTA ACTIVIDAD CORRIENDO EL RIESGO DE NO SER APROBADA. EN LA PLANTA DE CONCRETO SE OBSERVA POCA ARENA Y POCA GRAVILLA PARA FABRICAR CONCRETO EL DÍA DE HOY NO SE FUNDIERON LOSAS. LA INTERVENTORÍA EXIGE SE DE SOLUCIÓN A ESTA SITUACIÓN A MÁS TARDAR MAÑANA. SE REALIZA HUMECTACION Y CORTE

Powered by CamScanner

DE PLACAS FUNDIDAS. SE REALIZA EXCAVACION, INSTALACION Y SELLO DE SARDINELES A-10, A-85, A-100, TAMBIEN SE REALIZA CORTE Y SELLO DE JUNTAS., SE REALIZA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE LOS SARDINELES.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 27 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS MODERADAS DE 6 AM A 12 PM.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 4 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA CONCRETO, REV INT.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, VIBRADOR DE AGUJA, CORTADORA DE CONCRETO, CANGURO

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, EXCAVACION, INSTALACION Y SELLO DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100, SE REALIZA CORTE Y ACHIQUE DE PARCELA PARA PLACA REFORZADA 3B2, ARMADO DE INSTALA ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS LOSAS 180, 182, 183C, 184, 185, 186, 188 Y 190 Y SE FUNDEN, SE REALIZA JORNADA DE CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS MODERADAS DE 9 AM A 11 AM

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, VIBRADOR DE AGUJA, CORTADORA DE CONCRETO, CANGURO, RODILLO VIBRATORIO

ACTIVIDADES: HUMECTACION Y CORTE DE PLACAS FUNDIDAS, SE REALIZA ADECUACION E INSTALACION DE REFUERZO DE LAS LOSAS 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206 Y SE FUNDEN, CONTINUA LA EXCAVACION, INSTALACION Y SELLO DE SARDINELES A-10, A-85, A-100

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

SABADO 29 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRESENCIA DE LLUVIA DE 7AM A 6PM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES DE CUADRILLA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: HUMECTACION Y CORTE DE PLACAS FUNDIDAS, INSTALACION DE SARDINELES Y SELLO DE LOS MISMOS.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

NO SE LABORA POR SER DOMINGO FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA.

LUNES FESTIVO 1 DE JULIO DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

NO SE LABORA POR SER FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA.

MARTES 2 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA, RODILLO VIBRATORIO, RESIDENTE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, EXCAVACION, INSTALACION Y SELLO DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100, SE INICIA CERRAMIENTO DE ZONA TRANSICION DE DISMINUCION DE CARRIL K0+620

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 3 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA CONCRETO

Powered by CamScanner

SABADO 29 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: PRECENCIA DE LLUVIA DE 7AM A 6PM
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES DE CUADRILLA DE CONCRETO
ACTIVIDADES: HUMECTACION Y CORTE DE PLACAS FUNDIDAS, INSTALACION DE SARDINELES Y SELLO DE LOS MISMOS.
RESIDENTE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
NO SE LABORA POR SER DOMINGO FESTIVO
RESIDENTE DE OBRA.

LUNES FESTIVO 1 DE JULIO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
NO SE LABORA POR SER FESTIVO
RESIDENTE DE OBRA.

MARTES 2 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA, RODILLO VIBRATORIO, RESIDENTE INTERVENTORIA
ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, EXCAVACION, INSTALACION Y SELLO DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100, SE INICIA REPARCHEO DE ZONA TRANSICION DE DISMINUCION DE CARRIL KR 72 CLL
RESIDENTE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 3 DE JULIO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA SARDINELES, 6 TRABAJADORES CUADRILLA CONCRETO

Powered by CamScanner

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, Kit de Pavimento, rodillo vibratorio, vibrador de agua, cortadora de concreto
Actividades: Humectación de placas y fundidas, ubicación, excavación, instalación y sello de sardineles A-10, A-35, A-100, continua el replanteo topográfico de la zona de transición por variación de ancho de calzada.

Residente de obra

Residente Interventoría

Jueves 4 de Julio de 2024
Estado del clima: Soleado
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, Sisa, Topógrafo, Cadenero, Inspector, 3 trabajadores cuadrilla de sardineles, 6 trabajadores cuadrilla de pavimento, Residente interventoría
Equipo en obra: Camioneta, Mixer, Kit de Pavimento, vibrador de agua, rodillo vibratorio, cortadora de concreto.
Actividades: Humectación de placas fundidas, ubicación, nivelación, excavación, instalación y sello de sardineles A-10, A-35 y A-100, continúa el replanteo de zona de transición por disminución de ancho de calzada en el K0+620.

Residente de obra.

Residente Interventoría

Viernes 5 de Julio de 2024
Estado del clima: Soleado.
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, Sisa, Topógrafo, Cadenero, Inspector, 3 trabajadores de sardineles, 6 trabajadores de concreto, Residente Int.
Equipo en obra: Camioneta, Mixer, Kit de Pavimento, vibrador de agua, rodillo vibratorio, cortadora de concreto.
Actividades: Humectación de placas fundidas, ubicación, nivelación, excavación, instalación y sello de sardineles A-10, A-35 y A-100, continúa el replanteo de zona de transición por disminución de ancho de calzada en el K0+620.

Residente de obra.

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Sabado 6 de Julio de 2024
Estado del clima:
Personal de obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, SSO, Topografo, Cadenero, Inspector, 3 Trabajadores cuadrilla de instalaciones, 6 trabajadores cuadrilla de concreto, Residente interventoría.
Equipo en obra: Camioneta, Mixer, Kit de Prevención, botiquín, Vibrador de aguja, cortadora de concreto
Actividades: Nivelación de Placas y Fundidas, Ubicación, Armadas, Excavación, instalación y sello de Sanitarias A.lL, A.LL y A.Lluv
Residente de obra. Residente interventoría

Domingo 7 de Julio de 2024
Estado del clima: Soleado
Actividades: No se labora por ser festivo
Residente de obra.

Lunes 8 de Julio de 2024
Estado del clima: Soleado
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente interventoría, Administrativa, SSO, Topografo, Cadenero, Inspector, 3 Trabajadores cuadrilla de instalaciones de Sanitarias, 6 Trabajadores cuadrilla de concreto.
Equipo en obra: Camioneta, Mixer, Kit de Prevención, Vibrador de Aguja, Regla vibratoria, Cargador, cortadora de concreto.
Actividades: Nivelación de Placas Fundidas, Ubicación, Armadas, Excavación, instalación y Sello de Sanitarias A.lL, A.LL y A.lluv
Residente de obra Residente interventoría

Martes 9 de Julio de 2024
Estado del clima: Soleado
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente interventoría, Administrativo, SSO, Topografo, Cadenero, Inspector, 3 Trabajadores cuadrilla de instalaciones, 6 Trabajadores cuadrilla de concreto
Equipo en obra: Camioneta, kit de prevención, cargador, cortadora de concreto, vibrador de concreto, regla vibratoria.

Powered by CamScanner

94

ACTIVIDADES: RIEGO DE PISOS FUNDIDOS, NIVELACIONES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES Y SELLO DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024

CLIMA DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES DE INSTALACIONES DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES DE CONCRETO

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTOS, REGLA VIBRATORIA, VIBRADOR DE PLACA, CORTADORA DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: RIEGO DE PISOS FUNDIDOS, EXCAVACIONES, INSTALACIONES Y SELLO DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

JUEVES 11 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES INSTALACIONES DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES DE CONCRETO, RESIDENTE INTERV.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTOS, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE PLACA, BOMBA CONCRETO, REGLA VIBRATORIA.

ACTIVIDADES: NIVELACIONES DE PISOS, EXCAVACIONES, INSTALACIONES Y SELLO DE SARDINELES A-10, A-85 Y A-100

RESIDENTE INT.

RESIDENTE DE OBRA.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: RIEGO DE PLACAS FUNDIDAS, LOCALIZACION, EXCAVACION, INSTALACION Y SELLO DE SARDINELES A-10, A-25 Y A-100

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTOR

MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INT, ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 8 TRABAJADORES DE INSTALACION DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES DE CONCRETO.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, REGLA VIBRATORIA, VIBRADOR DE AGUJA, CORTADORA DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: RIEGO DE PLACAS FUNDIDAS, EXCAVACION, INSTALACION Y SELLO DE SARDINELES A-10, A-25 Y A-100.

RESIDENTE INTERVENTOR

RESIDENTE DE OBRA.

JUEVES 11 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 8 TRABAJADORES INSTALACION DE SARDINELES, 6 TRABAJADORES DE CONCRETO, RESIDENTE INTERV.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA, BAÑO CANGREJO, REGLA VIBRATORIA

ACTIVIDADES: VERIFICACION DE PLACAS, LOCALIZACION, EXCAVACION, INSTALACION Y SELLO DE SARDINELES A-10, A-25 Y A-100

RESIDENTE INT.

RESIDENTE DE OBRA.

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

SE REALIZA ACTA DE INICIO #2 DEL PROYECTO.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, SISO, INSPECTOR, RESIDENTE INT.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, ESTACION TOPOGRAFICA, 3 TRABAJADORES CUADRILLA ALCANTARILLA, OPERADOR PAVIMENTADORA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, PAVIMENTADORA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, ESTACION TOPOGRAFICA.

ACTIVIDADES: SE REALIZA DESMONTE DE ZONA DE TRANSICION Y DESDE EL K0+CCO HASTA EL K0+950., INICIA EXCAVACION MECANICA DEL CAJON PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DESDE EL K0 +CCO Y SE INICIA LA NIVELACION Y RECONFORMACION DE LA SUBRASANTE DE LA VIA. SE INICIA CON LA EXCAVACION PARA LA TUBERIA DE 36" DE LA ALCANTARILLA Y LA DEMOLICION DE LOS CABEZALES DE LA ALCANTARILLA EXISTENTE. LLEGA A LA OBRA LA TUBERIA DE 36" Y SARDINELES A-10. SE CONFORMA LA BASE PARA LA TUBERIA Y SE APLICA SOLADO PARA BASE. EN LA EXCAVACION PARA LA TUBERIA DE 36" SE ENCUENTRA LA RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO A UNA PROFUNDIDAD DE 1,90 m LO QUE GENERA UN CAMBIO EN LOS NIVELES DE LA ALCANTARILLA, ASI MISMO TAMBIEN SE ENCUENTRA LA RED PRINCIPAL DE AGUA EN TUBERIA DE 3" A UNA PROFUNDIDAD DE CU CM DE LA RASANTE, LO QUE OBLIGA A REALIZAR UN DESVIO DE LA RED PARA QUE NO INTERFIERA CON LA TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS

RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA:

SE ENCUENTRA MATERIAL DE DESECHO EN LAS EXCAVACIONES DEL K0+CCO, EL CUAL DEBE SER REEMPLAZADO POR MATERIAL MEJORADO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA

RESIDENTE DE OBRA

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA. OPERARIO PAJARITA, OPERARIO RETROEXCAVADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, PAJARITA, RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, CANTEROS

ACTIVIDADES: EXCAVACION, NIVELACION DE LA SUBRASANTE DESDE EL K0+CCO HASTA EL K0+950, INSTALACION DE TUBERIA DE 36" EN CONCRETO PARA LA ALCANTARILLA. LLEGA A LA OBRA LA VARILLA DE 1/2" PARA LAS PUNTOS ESPECIALES.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

SE SIGUE ENCONTRANDO MATERIAL DE DESECHO POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA SUBRASANTE POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLO

RESIDENTE DE OBRA

SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, PAYARITA,

ACTIVIDADES: SE REALIZA EXCAVACION MECANICA Y MANUAL PARA LA BOCA DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCANTARILLA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA SE REALIZA EL RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBRO QUE ESTA POR DEBAJO DE LA SUBRASANTE

RESIDENTE

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

NO SE TRABAJA POR SER DIA FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA.

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INT, ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA,

ACTIVIDADES: CONTINUA LA EXCAVACION MANUAL PARA LA ZARPA Y MURO DE LOS CABEZALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCANTARILLA, LLEGAN A LA OBRA CADENILLAS A-10 Y CANASTILLAS DE ACERO PARA LAS PLANTAS DE LA CUAL EN ADELANTE

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA SE RETIRA MATERIAL DE ESCOMBRO Y SE LEVANTA CON MAMPOSTERIA DE ALTAMIRA

RESIDENTE DE OBRA

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA.

EQUIPO EN OBRA. CAMIONETA.

ACTIVIDADES: CONTINUA EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION DE LOS CABEZALES DE LA ALCANTARILLA Y REPELLADO DE LOS MUROS EQUIVALENTES.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA.

Norma

MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARROTANQUE

EQUIPO EN OBRA: MOTONIVELADORA, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR, CARROTANQUE.

ACTIVIDADES: SE REALIZA RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO, DE NIVELA Y COMPACTA, CONTINUA EL CORTE DE ACERO PARA LA ESTRUCTURA CABEZAL DE ENTRADA Y DE SALIDA DE LA ALCANTARILLA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO 3 TRABAJADORES DE CUADRILLA DE ALCANTARILLA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARROTANQUE

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR, MOTONIVELADORA, CARROTANQUE

ACTIVIDADES: CONTINUA RELLENO DE MATERIAL DE AFIRMADO, NIVELACION Y COMPACTACION DESDE LA E60 HASTA EL 1+450, CONTINUA EL ARMADO DE ACERO PARA LOS CABEZALES DE LA ALCANTARILLA

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INT. ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARROTANQUE

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CARROTANQUE, VIBROCOMPACTADOR, MOTONIVELADORA.

ACTIVIDADES: CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO DESDE EL EJE 6600 HASTA EL EJE 7150, ASI MISMO SE NIVELA Y SE COMPACTA. TAMBIEN CONTINUA EL CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA LA ESTRUCTURA DE LAS CASETAS DE LA ADMINISTRACION.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, SISO, CADENERO, TOPOGRAFO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA ALCANTARILLA, OPERADOR MOTONIVELADORA, 1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARGOTRANSPORTE

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, 3 VOLQUETAS DE SUMINISTRO

ACTIVIDADES: CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO DESDE EL EJE 6600 HASTA EL EJE 7150, SE NIVELA Y SE COMPACTA. CONTINUA LA FIGURACION DEL ACERO DE LOS CABEZALES Y CONSTRUCCION DE LAS ALCANTARILLAS.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

NO SE LABORA POR SER FESTIVO DOMINICAL.

RESIDENTE DE OBRA.

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, ADMINISTRADOR, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, CONDUCTOR CARGOTRANSPORTE, OPERADOR MOTONIVELADORA, 1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SUMINISTROS

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARGOTRANSPORTE, 3 VOLQUETAS DE SUMINISTRO

ACTIVIDADES: RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO DESDE EL EJE 6600 HASTA EL EJE 7150, ASI MISMO NIVELACION Y COMPACTACION. CONTINUA EL CORTE, FIGURADO E INSTALACION DE ACERO PARA LOS MUROS

DE LOS CABEZALES DE LA ALCANTARILLA. SE REALIZA LA ALCANTARILLA DE GAVIONES A-10 FRENTE AL CEMENTERIO.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INT, ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE GAVIONES, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR DE CARGUTRANSE, 3 VOLQUETAS DE SUMINISTRO

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CARGUTRANSE, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, 3 VOLQUETAS DE SUMINISTRO

ACTIVIDADES: SE TERMINA EL RELLENO CON MATERIAL DE ATIRRAMO, SE NIVELA Y SE COMPACTA, SE REALIZA CHEQUEO POR PARTE DE LA TOPOGRAFIA DE INTERVENTORIA, SE TOMAN DENSIDADES EN EL K0+700, K0+810 Y K0+900, DANDO COMO RESULTADO 96%, 98% Y 93,7% DE COMPACTACION DEL PROCTOR MODIFICADO. CONTINUA LA FIGURACION DEL ACERO DE LOS CABEZALES DE LA ALCANTARILLA E INICIA SU INSTALACIÓN. CONTINUA LA INSTALACIÓN DE GAVIONES A-10 FRENTE AL CEMENTERIO

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES ALCANTARILLA, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE GAVIONES

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CARGUTRANSE, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR

ACTIVIDADES: SE RECIBE MATERIAL DE SUBSUELO DE LA CANTERA APROBADA, SE EXTIENDE Y SE COMPACTA, CONTINUA LA EXCAVACION, INSTALACION, NIVELACION Y SELLO DE GAVIONES EN EL AREA FRENTE AL CEMENTERIO, CONTINUA LA INSTALACION DEL ACERO DE CIMENTACION Y DE LOS MUROS PARA LOS CABEZALES

DE LA ALCANTARILLA. RESIDENTE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFIA, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARRETANDE, 2 TRABAJADORES CUADRILLA CONCRETO,
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, V.BROCOMPACTADOR, MOTONIVELADORA, CARRETANDE
ACTIVIDADES: RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE DEL KO+CCO HASTA EL KO+950, NIVELACION Y COMPACTACION, SE REALIZA EXCAVACION DE LA BOCACALLE DE LA CRA K Y DE LA CRA 17, SE REALIZA CORTE Y AMARRE DE ACERO DE LAS PLACAS ESPECIALES. CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10 Y SE CONTINUA CON EL AMARRE DEL ACERO DE LA LOSA Y MUROS DE LOS CABEZALES DE LA ALCANTARILLA.
RESIDENTE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INT. ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, 2 TRABAJADORES CUADRILLA SARDINELES, 2 TRABAJADORES CUADRILLA CONCRETO, OPERADOR MOTONIVELADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR-CARRETANDE
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MOTONIVELADORA, CARRETANDE, VIBROCOMPACTADOR, HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDADES: CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE, INSTALACION DE SARDINELES A-10, RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE PARA LA BOCACALLE DE LA CRA 16 Y 17. TAMBIEN SE CONTINUA CON EL AMARRE DEL ACERO DE LOS MUROS DE LOS CABEZALES DE LA ALCANTARILLA
RESIDENTE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA

Sábado 28 de Septiembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, Sisa, Topógrafo, Cadenero, Inspector, cuadrilla de albañiles, cuadrilla de mantenimiento, cuadrilla de concreto, operadores de retroexcavadora, vibrocompactador y camioneta

Equipo en obra: Camioneta, Retroexcavadora, vibrocompactador, camioneta, motoniveladora,

Actividades: Continua el relleno con material de subbase del km 0+160 hasta el km 0+150, continua la instalación de drenajes, la instalación del acero de los muros de los cabezales de la alcantarilla y el acero para las placas especiales

Residente interventor

Residente de obra

Domingo 29 de Septiembre de 2024.

Estado del clima: Lluvioso en intervalos de tiempo.

No se trabajo en este día festivo

Residente de obra

Lunes 30 de Septiembre de 2024

Estado del clima

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, Sisa, Topógrafo, Cadenero, Inspector, 3 Trabajadores cuadrilla albañiles, 3 trabajadores cuadrilla concreto, operador motoniveladora operador vibrocompactador, cuadrilla cargotainer,

Equipo en obra: Camioneta, Motoniveladora, vibrocompactador, cargotainer, 3 volquetas suministro agregados

Actividades: Continua relleno, nivelación y compactación de capa de subbase desde km 0+160 hasta km 0+150, continua corte y figurado de acero de las placas cabezales, instalación de drenajes y lo restante de formaleta

Residente interventor

Residente de obra

Norma

MARTES 1 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFICO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA CONCRETO, 2 TRABAJADORES CUADRILLA SARDINELES, OPERADOR RETROEXCAVADORA, OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR CARGUE/APOYO, RESIDENTE INTERVENTORÍA
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CARGUE/APOYO, VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA, CAMIÓN
ACTIVIDADES: CONTINUA Y FINALIZA EL RELLENO CON MATERIAL DE BUENA CALIDAD DESDE LA KOTECO HASTE EL ESTRIBO, NIVELADO Y COMPACTADO. SE LE SOLICITA A LA INTERVENTORÍA LA REVISIÓN TOPOGRÁFICA Y DE COMPACTACIÓN PARA LIBERAR RELLENO Y PROCEDER CON EL CONCRETO EN ESA ZONA. CONTINUA CORTE Y RETIRO DE PACAS/LAS DE ACERO PARA PUNTO ESPECIFICO. CONTINUA RELLENO DE LAS ESCALERAS DE LA CRA 16 Y 17.
RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORÍA.

MIERCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, RESIDENTE INTERVENTORÍA.
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CARGUE
ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10. TAMBIEN CON EL CORTE, FIGUEADO Y RETIRO DEL ACERO DE UN PUNTO ESPECIFICO.
RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORÍA

JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIDO,
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, RESIDENTE INTERVENTORÍA

Escaneado con CamScanner

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CANGURO
ACTIVIDADES: CONTINUA INSTALACION DE SARDINELES A-10 FRENTE AL CEMENTERIO, TAMBIEN CONTINUA EL CORTE, FIGURADO Y ARMADO DEL ACERO DE LAS PLACAS CONTRACTUALES., LLEGA A LA OBRA SARDINELES TIPO A-10.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INT, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO.
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA. CANGURO
ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES TIPO A-10, CONTINUA EL CORTE, FIGURADO Y ARMADO DEL ACERO DE LAS PLACAS CONTRACTUALES. A LA ESPERA DE LA LIBERACION TOPOGRAFICA POR PARTE DE INTERVENTORIA ENTRE EL KM 7+660 HASTA EL KM 7+950. EL CONTRATISTA DEBE INICIAR CON TURNO DE NOCHE DESDE 24.09.2024.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 5 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INT, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, RESIDENTE INTERVENTORIA
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CANGURO
ACTIVIDADES: PENDIENTE LA INSTALACION DE SARDINELES TIPO A-10 FRENTE AL CEMENTERIO CULATA HASTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
NO SE LABORA POR SER UN FESTIVO

Escaneado con CamScanner

LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFIA, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES INSTALACION DE SARDINELES 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA. CARGUIO

ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION Y EXCAVACIONES PARA LOS SARDINELES TIPO A-10, SE RELLENA Y COMPACTA CON MATERIAL DE SUBBASE LAS BOCACHELLES DE LA CRA 16 Y CRA 17. DE NUEVO SE LE SOLICITA A INTERVENTORIA LA LIBERACION TOPOGRAFICA DE LA CAPA DE SUBBASE PARA EL TRAMO ENTRE EL KO+660 HASTA EL KO+950. TOMAR ACCIONES PARA INICIAR TOMA DE LOSA.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRECIPITACION DE LLUVIA DESDE LAS 1 AM HASTA LAS 8 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INT. ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFIA, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA. CARGUIO

ACTIVIDADES: CONTINUA INSTALACION DE SARDINELES A-10, CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE PARRILLA DE PUNTOS ESPECIALES. SE TOMAN DENSIDADES DE LA CAPA DE SUBBASE DESDE EL KO+660 HASTA EL KO+950, EN LAS ABSCISAS KO+690, KO+752 Y KO+950, DANDO COMO RESULTADO 97.5%, 99.2%, Y 98.9%. ADICIONALMENTE SE REALIZO TOMA DE DENSIDADES EN LA BOCACHELLE DE LA CRA 16 DANDO COMO RESULTADO 95.3% DEL PROCTOR MODIFICADO. SE INSTALAN LOS SARDINELES DE LA BOCACHELLE DE LA CRA 16

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: PRECIPITACION DE LLUVIA DE 2 AM A 6 AM E INTERMITENTES EN EL DIA.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INT, ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFIA, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES, CUADRILLA DE SARDINELES, 3 TRABAJADORES CUADRILLA CONCRETO

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, CANGURO

ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES EN LAS BOCACALLES DE LA CRA 16 Y 17, TAMBIEN CONTINUA EL CORTE, FIGURACION E INSTALACION DE REFUERZO DE LOS PARRILLAS ESPECIALES.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA TUCTES DE 2 AM A 6 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE INT, ADMINISTRATIVO, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 7 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, VIBRADOR DE CONCRETO, REGLA VIBRATORIA, CORTADORA DE PAVIMENTO, CANGURO

ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A.10 FRENTE AL CEMENTERIO CUSTODIO GARCIA, SE INSTALA EL ACERO DE REFUERZO DE LAS PLACAS LG5 Y LG6, POSTERIORMENTE SE FUNDE CON LA PLACA LG4. SE DEJA INSTALADA Y NIVELADA LA TAPA DE LA ALCANTARILLA. SE RECEPCIONA SARDINELES A.10 EN LA OBRA. SE FUNDE TAMBIEN LA LOSA 21A. SE DEJA DE INICIO FUNDIDA LOSA

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 3 TRABAJADORES CUADRILLA ALCANTARILLA, 2 TRABAJADORES CUADRILLA SARDINELES, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA, REGLA VIBRATORIA, CANGURO.

Escaneado con CamScanner

105

ACTIVIDADES: SE FORMALETAN Y SE INSTALA ACERO TRANSVERSAL DE LAS PLACAS Y SE FUNDE LAS PLACAS 214, 216, 218 Y 220. CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES COLADO DERECHA FRENTE AL CEMENTERIO. SE FUNDE LAS ZAPATAS Y LAS PLACAS DE LOS 2 LABERINTOS DE LA ALCANTARILLA. CONTINUA LA EXCAVACION, INSTALACION, SELLO DE LOS SARDINELES A-10

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SIDO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, CANGURO, VIBRADOR DE CONCRETO, REGLA VIBRATORIA, CORTADORA DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: SE INSTALA FORMALETA, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE LAS LOSAS 208, 222, 224, 226 Y 228, POSTERIORMENTE SE FUNDEN. CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINEL A-10. SE RECOMIENDA AUMENTAR CANTIDAD DE INSTALADORES PARA SUPERAR ATRASO.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

NO SE LABORA POR SER DIA FESTIVO.

RESIDENTE DE OBRA.

LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 (FESTIVO)

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA, DIDU, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 7 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA, REGLA VIBRATORIA.

ACTIVIDADES: SE INSTALA FORMALETA, EL REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS LOSAS 210, 212, 229, 231, 233 Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN. CONTINUA LA EXCAVACION

Escaneado con CamScanner

INSTALACION, NIVELACION Y SELLO DE SARDINELES A-10

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA. DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, 3100, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, REGLA VIBRATORIA, VIBRADOR DE AGUJA, MIXER.

ACTIVIDADES: SE REALIZA NIVELE DE VIA DE LA CALLE 10 CON INTERSECCION VARIANTE. SE ARMA FORMALETA Y SE INSTALA ACCESO DE ESTACION DE LAS LOSAS 7BL Y 8BL Y 8BR BOCACALLE CRA 16, TAMBIEN LAS PLACAS 9BL Y 10BL BOCACALLE CRA 16A, SE FUNDE LAS LOSAS 230, 232. SE REALIZA LOCALIZACION, EXCAVACION, INSTALACION Y SELLO DE SARDINELES A-10. CONTINUA EL ARMADO DEL ACCESO DE LOS MUROS DERECHO LATERAL DE LA ALCANTARILLA CUATRO DERECHO.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, 3100, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 2 TRABAJADORES CUADRILLA ALCANTARILLA, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, REGLA VIBRATORIA, VIBRADOR DE AGUJA, CORTADORA DE CONCRETO.

ACTIVIDADES: SE REALIZA INSTALACION DE FORMALETA, ACCESO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS LOSAS 231, 251, 253, 255, 257 Y 259, POSTERIORMENTE SE FUNDEN. CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10 Y CONTINUA INSTALACION DE ACCESO DE LOS MUROS DE ALCANTARILLA CUATRO DERECHO.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TRABAJADORES CUADRILLA SARDINELES, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, RESIDENTE INT.
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, VIBRADOR DE AGUJA, REGLA VIBRATORIA, CORTADORA DE CONCRETO, RESIDENTE INTERVENTORIA
ACTIVIDADES: SE INSTALA FORMALETA, ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS PUNCAS 273, 275, 277, 279, 281, 283 Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN. SE REALIZA NIVELACION A LAS PUNCAS FUNDIDAS. CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES TIPO A-10 Y CONTINUA EL ENCOFRADO DE LAS CAJAS DEL CABEZAL DERECHO DE LA ALCANTARILLA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 2 TRABAJADORES CUADRILLA ALCANTARILLA, RESIDENTE INTERVENTORIA
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA, REGLA VIBRATORIA CORTADORA DE CONCRETO, RESIDENTE INTERVENTORIA
ACTIVIDADES: SE ARREGLA, DE FORMALETA, SE INSTALA REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS LOSAS. 285, 287, 313, 315, 317 319, 321, 323 Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN. SE REALIZA NIVELACION DE LAS PUNCAS YA FUNDIDAS. CONTINUA INSTALACION DE SARDINELES A-10. CONTINUA LA INSTALACION DEL REFUERZO DE LAS ALAS DEL CABEZAL CASTADO DERECHO ALCANTARILLA. SE DEBE FUNDIR EL CARCAMO URGENTE

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

Escaneado con CamScanner

SABADO 19 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA FUERTE DESDE 9 PM.
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, RESIDENTE INTERVENTORIA
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MEZCLADORA, KIT DE PAVIMENTO, REGLA VIBRATORIA, CONTRATACION DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA.
ACTIVIDADES: SE FORMALETEA, SE INSTALA EL REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS LOSAS 303, 305, 307, 309, 311, 339, 341 Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN, CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES TIPO A-10 Y CONTINUA EL ENCAFETADO DE LOS MUROS DEL CABEZAL COSTADO DERECHO DE LA ALCANTARILLA. SE HUMEDECEN LAS PLACAS YA FUNDIDAS. PARA EVITAR ACCIDENTES Y EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SE DEBE CONTRATAR CARGAMO.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS FUERTES DESDE 12 AM A 12 PM
NO SE LABORA POR LAS FUERTES LLUVIAS Y POR SER FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA.

LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, RESIDENTE INTERVENTORIA
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MEZCLADORA, KIT DE PAVIMENTO, VIBRADOR DE AGUJA, CONTRATACION DE CONCRETO, REGLA VIBRATORIA.
ACTIVIDADES: SE HUMEDECEN LAS PLACAS YA FUNDIDAS, SE INSTALA LA FORMALETA Y REFUERZOS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS PLACAS 97, 99, 331, 333, 335, 337 Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN CONTINUA LA INSTALACION DE LOS SARDINELES A-10 Y LA FORMALETA DE LOS MUROS DEL CABEZAL COSTADO DERECHO DE LA ALCANTARILLA.

RESIDENTE DE OBRA.

Escaneado con CamScanner

MARTES 22 DE OCTUBRE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPÓGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TRABAJADORES CUADRILLA ALCANTARILLA, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, RESIDENTE INTERVENTORÍA
RESIDENTE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES EN OBRA: EL CONTRATISTA SE DEBE AJUSTAR A LA PROGRAMACIÓN Y FLUJOGRAMA PRESENTADO, POR LO CUAL DEBE PRESENTAR PLAN DE ACCIÓN PARA SUPERAR ESTA SITUACIÓN, LA ACTIVIDAD DE FUNDICIÓN DE BARCANO DEBIÓ INICIAR EL MES PASADO, PRESENTA RIESGO DE ACCIDENTE POR LO QUE DEBE EJECUTARLO LO MAS PRONTO POSIBLE. SE DEBEN LIMPIAR LOS BORDILLO POR SALPICADURAS DE AGUA CEMENTO O MORTERO. DEBEN FUNDIR LAS LOSAS DE MANERA CONTINUA POR CADA COSTADO, POR LO QUE ES INDISPENSABLE FUNDIR LAS LOSAS DE LA 233 A LA 247 CON EL FIN DE GENERAR EL MENOR IMPACTO EN LA COMUNIDAD AL IGUAL QUE CON LAS CASAS FRENTE AL CEMENTERIO. RESIDENTE INTERVENTORÍA
SE REITERA LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIÓN FRENTE A LAS DIFERENTES TAPAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CON EL FIN DE NO AFECTAR LA ENTREGA DE LA OBRA A LA INTERVENTORÍA
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPÓGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 3 TRABAJADORES CUADRILLA SARDINELES, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, RESIDENTE INTERVENTORÍA
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, REGLA VIBRATORIA
ACTIVIDADES: SE REALIZA NUMERACION DE LOSAS YA FUNDIDAS, SE ARMA LA FORMALETA Y SE INSTALA EL REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS LOSAS 105, 107 Y 109, TAMBIEN SE INSTALA LA MALLA ELECTROSOLDADA DE LAS LOSAS 511, 515, 516, POSTERIORMENTE SE FUNDEN LAS LOSAS

Escaneado con CamScanner

105, 107, 109, 111, 115 y 116, CONTINUA LA INSTALACION DE SANDINELES FRENTE A LA ENTRADA DEL MOLINO

RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TRABAJADORES SANDINELES, 2 TRABAJADORES CUADRILLA ALCANTARILLA.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, VIBRADOR DE AGUJA CORTADORA DE PAVIMENTO.

ACTIVIDADES: HUMECTACION DE PLACAS FUNDIDAS, DE FORMALETAS Y SE INSTALA EL REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE LAS LOSAS 104, 105, 110 Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN. CONTINUA LA INSTALACION DE SANDINELES A-110, A-85, A-100. SE IDENTIFICA DEFECTO REFERENTE A PAVIMENTACIÓN DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA: RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL DE OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 10 TRABAJADORES CONCRETO, ALCANTARILLA Y SANDINELES

ACTIVIDADES: SE ORGANIZAN LAS PLACAS 99, 102, 104, 100, CONTINUA INSTALACION DE SANDINELES Y DE FORMALETA PARA SUMIDEROS DE ALCANTARILLA

RESIDENTE DE OBRA: RESIDENTE INT

SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 10 TRABAJADORES DE CONCRETO, ALCANTARILLA Y SANDINELES

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADAS DE LAS LOSAS 94A, 94B, 94Z Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN. CONTINUA LA INSTALACION DE SANDINELES Y FORMALETA PARA CAMPEADA DE ALCANTARILLA

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2024

DIA DE LABORA POR SER DIA FESTIVO

RESIDENTE DE OBRA.

Escaneado con CamScanner

LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 10 TRABAJADORES OPERATIVOS, RESIDENTE INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES: INSTALACION DE SARDINELES A-10, FORMALETEO DE LOS MUROS DE LA ALCANTARILLA COSTADO DERECHO

RESIDENTE DE OBRA

- MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA. SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 10 TRABAJADORES OPERATIVOS, RESIDENTE INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES: INSTALACION DE SARDINELES A-10 Y FORMALETEADO DE MUROS DE CABEZAL DE ALCANTARILLA

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INT.

MIERCOLES, 30 DE OCTUBRE DE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL: RESIDENTE INTERVENTORIA, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 10 TRABAJADORES OPERATIVOS

- EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, TELEXCOR, KIT DE PAVIMENTO, VIBRADOR DE AGUA, REGLA VIBRATORIA, CORTADORA DE CONCRETO

ACTIVIDADES: DESDE EL LUNES NO HAN FUNDIDO LOSAS, NO SE HA FUNDIDO EL CABEZAL EN EL KO+000, NO SE HA FUNDIDO A PESAR DE QUE ESTA PROGRAMADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE. SE ESTA FORMALETEANDO LAS LOSAS DEL HOMBRO DERECHO EN EL KO +940 SE REQUIERE RETIRO DE MATERIAL VEGETAL COMO HOJAS, RAMAS Y OTROS, COMPACTACIÓN DE SUB-BASE SUELTA POR INSTALACIÓN DE SARDINELES CON CANGURO PREVIA APLICACIÓN DE AGUA. SE SOLICITA AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE CONCRETOS Y SARDINELES Y LA ENTREGA DE LA COCKETA CORRESPONDIENTE DOTACIÓN FIRMADA POR LOS TRABAJADORES, INCLUYE LA SEGUNDA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL ANTIGUO. ES INDISPENSABLE QUE SE GENERE CONCEPTO TECNICO POR TUBERÍA DE ALCANTARILLA INSTALADA DE MANERA SUPERFICIAL, CON EL FIN DE EVITAR EL DAÑO EN LA MISMA POR TRANSFERENCIA DE CARGA. Y/O VIBRACIÓN, ENTRE OTROS. SE DEBE EMPEZAR A COORDINAR LA INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES Y DE LA DEMARCACIÓN

RESIDENTE INT.

SE REALIZA INSTALACION DE SARDINELES A-10 DESDE EL KO + 900 HASTA KO + 950 COSTADO DERECHO

RESIDENTE DE OBRA.

Escaneado con CamScanner

Jueves 31 de Octubre de 2024
Estado del clima: Soleado
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, SISO, Topógrafo, cadenero, inspector, 6 trabajadores cuadrilla de concreto, 4 trabajadores cuadrilla de sardineles, 2 trabajadores cuadrilla de alcantarilla, Residente interventoría
Equipo en obra: Camioneta, Mixer, Kit de Pavimento, Regla vibratoria, cortadora de concreto
Actividades: Se realiza instalación de sardineles A-10 desde el KO+900 hasta KO+950 costado izquierdo, se continua la instalación de tuberia para los pozos del cabezal de alcantarilla costado derecho. Se presenta reparo de acuerdo a programación.

Residente de obra. Residente interventoría

Viernes 01 de Noviembre de 2024
Estado del clima: Lluvias fuertes desde 6 AM a 9 AM y de 9 PM a 12 AM
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, residente Adm-nistrativo, SISO, Topógrafo, cadenero, inspector, 6 trabajadores cuadrilla de concreto, 4 trabajadores cuadrilla sardineles, 2 trabajadores cuadrilla de alcantarilla, Residente interventoría
Equipo en obra: Camioneta, Mixer, kit de Pavimento, Regla vibratoria, cortadora de concreto
Actividades: Instalación de sardineles A-10 desde KO+950 a KO+900 costado derecho. Se realiza tuberia y acero de refuerzo de los Pozos 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453 455, 457, 459, 461R, Posteriormente se fundieron. Se termina la instalación de tuberia para el cabezal del la alcantarilla costado derecho. Tomar reglón para subsanar acta de acuerdo a progra

Residente de obra. Residente interventoría

Sábado 02 de Noviembre de 2024
Estado del Clima: Presencia de lluvias
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, Residente administrativo, topógrafo, cadenero, inspector, 6 trabajadores
Cuadrilla de concreto, 4 trabajadores, cuadrilla sardineles, 2 trabajadores

Escaneado con CamScanner

Jueves 31 de Octubre de 2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, SISO, Topografo, Cadenero, Inspector, 6 Trabajadores Cuadrilla de concreto, 4 Trabajadores Cuadrilla de Alcantarilla, 2 Trabajadores Cuadrilla de Alcantarilla, Residente Interventoria

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, Kit de Pavimento, Regla vibratoria, Cortadora de concreto

Actividades: Se realiza instalacion de sardineles A-10 desde el Ko+900 hasta Ko+950 costado izquierdo, se continua la instalacion de tuberia para las placas del carril de Alcantarilla costado derecho. Se presenta pedido de acero a programación.

Residente de obra.

Residente Interventoria

Viernes 01 de Noviembre de 2024

Estado del clima: Lluvias fuertes desde 6 AM a 9 AM y de 9 PM a 12 AM

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente Administrativo, SISO, Topografo, Cadenero, Inspector, 6 Trabajadores cuadrilla de concreto, 4 Trabajadores cuadrilla sardineles, 2 Trabajadores cuadrilla de Alcantarilla, Residente Interventoria

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, Kit de Pavimento, Regla vibratoria, Cortadora de concreto

Actividades: Instalacion de sardineles A-10 desde Ko+950 a Ko+900 costado derecho. Se realiza formaleta y acero de refuerzo de las placas 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453 455, 457, 459, 461R, Posteriormente se fundiran. Se continua la instalacion de formaleta para el cabezal del la Alcantarilla costado derecho. Tomar pedido para suplir acero de acuerdo a progra-

Residente de obra.

Residente Interventoria

Sábado 02 de Noviembre de 2024

Estado del Clima: Presencia de lluvias

Personal en obra: Director de obra, residente de obra, Residente administrativo, topógrafo, cadenero, inspector, 6 trabajadores Cuadrillo de concreto, 4 trabajadores, cuadrillo sardineles, 2 trabajadores

cuadrilla de alcantarilla, 2 trabajadores, Residente interventoría

Equipo en obra: Camioneta, mixer, V.I de pavimento, regla vibratoria, cortadora de concreto

Actividades: Instalación concreto en alcantarilla (Muro pantalla y aletas) cabezal derecho. Fundido de losas 439, 437, 438, 435, 431, 429, 427, 425, 423, 421; total losas fundidas 10

Firma [signature] Residente de obra

Residente interventoría

Domingo 03 de Noviembre de 2024

Clima: Nublado, pero sin lluvias

Personal en obra: Residente de obra, 2 ayudtar de obra, 1 oficial de concreto, RESIDENTE INTERVENTORÍA

Actividades: Descargue de material, corte de placas fundidas del día anterior

Equipo en obra: Camioneta, cortadora de concreto.

Firma [signature] RESIDENTE DE OBRA

Lunes 04 de Noviembre de 2024, día festivo

Clima: Nublado, pero sin lluvias

Personal en obra: 1 cuadrilla sardineles, 4 personas

Actividades: Instalación de sardinel de ABS K0+820 a K0+850

No hay más actividades por ser día festivo.

Firma [signature] RESIDENTE DE OBRA

Martes 05 de Noviembre de 2024

Clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Director de obra, SISO, Residente administrativo, Topógrafo, cadenero, inspector, 2 trabajadores Cuadrilla de concreto (4 trabajadores), cuadrilla de sardineles (4 trabajadores), cuadrilla de alcantarilla (2 trabajadores), Residente Interventoría

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, V.I de pavimento, regla vibratoria, cortadora de concreto.

Actividades: Descapotado de alcantarilla, cabezal derecho

Se instalan y se alistan hierros de losa costado izquierdo de vía ABS K0+950 de losa 462 y se funde. Se funden

Las losas 467, 460, 458, 456, 454, 452, 450, 448 y 446 y 419
Total de losas: 10. Se TOMAN
Firma RESIDENTE DE OBRA

Miercoles 6 de Noviembre de 2024.
Clima Nublado, sin presencia de lluvias
Personal en obra Director de obra, residente de obra, Topografo cadenero, inspector, residente administrativo, 6 trabajadores 1 Cuadrilla cordineles, (4 trabajadores), 1 Cuadrilla concreto (4 trabajadores), 1 Cuadrilla alcantarilla (2 trabajadores).
Equipo en obra: Camioneta, mixer, kit de pavimento, regla vibratoria, cortadora de concreto.
Actividades: Se inicia limpieza en cárcamos derecho e izquierdo y se revizan niveles para posteriormente fundir losa de cárcamo. Se funden las losas 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415 y 417. Total losas fundidas: 8
Se continúa formaleteado en cabezal alcantarilla muro y aletas.
Firma RESIDENTE DE OBRA

Jueves 7 de Noviembre de 2024
Clima: Nublado sin presencia de lluvias
Personal en obra: Director de Obra, Residente de obra, residente administrativo Topógrafo, cadenero, inspector, 6 trabajadores, RESIDENTE INTERVENTORIA
1 Cuadrilla de cordineles (4 trabajadores), 1 Cuadrilla concreto (4 trabajadores)
1 Cuadrilla alcantarilla (2 trabajadores)
Equipo en obra: Camioneta, mixer, kit de pavimento, regla vibratoria cortadora de concreto.
Actividades: Se inicia fundido de placa en cárcamo costado derecho e izquierdo en ABS K01000 a K01018,5. Se alista hierros para losa 444 por presencia de pozo y se funden las losas 442, 440, 438, 436, 434, 432, 430. Total losas fundidas: 8. Se continua formaleteo en alcantarilla.
Firma: RESIDENTE DE OBRA

Viernes 8 de Noviembre de 2024.

Clima: Nublado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, residente administrativo, Topógrafo, cadenero, inspector, 6 personas.

1 Cuadrilla Sardineles (4 personas), 1 Cuadrilla de Concreto (4 personas), 1 cuadrilla de alcantarilla (2 personas)

Equipo en obra: Camioneta, mixer, kit de pavimento, regla vibradora, cortadora de concreto.

Actividades: Se fundio las placas 428, 426, 424, 422, 420, 418, 416, 414 y 412 total losas fundidas: 9. Se instalo formaleta para muro viga en cuerpo central derecho y se realizo fundición.

Firma: Residente de obra

RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 9 de Noviembre de 2024

Clima: Nublado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, residente administrativo, Topógrafo, cadenero, inspector, 6 personas.

1 Cuadrilla sardineles (4 personas), 1 Cuadrilla de concreto (4 personas)

1 Cuadrilla alcantarilla (2 personas)

Equipo en obra: Camioneta, mixer, kit de pavimento, regla vibradora, cortadora de concreto.

Actividades: Instalación de sardineles desde ABS K0+340

Fundida de losas 401, 399, 397, 395, 393, 391, 389, 410 y 408

total de losas: 9 Formaleteado de alcantarilla.

Firma: Residente de obra

RESIDENTE INTERVENTORIA

Domingo 10 de Noviembre de 2024

Clima: Dia lluvioso

Personal de obra: 1 auxiliar de obra, 1 Cuadrilla de concreto (2 personas)

Equipo de obra: Cortadora de concreto

Actividades: Se alista humo para fundida. Se realiza corte en placas fundidas

Firma: Residente de obra

Lunes 11 de Noviembre de 2024 / día festivo.
Clima: Nublado, sin lluvias.
Personal en obra: 1 auxiliar de obra, 1 cuadrilla de concreto (4 personas)
Equipo en obra: Mixer, kit de pavimento, regla vibratoria
Cortadora de concreto.
Actividades: Se alista tramo para fundir. Se funde losa 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387. Total de Losas fundidas: 11.
Firma. [signature] RESIDENTE DE OBRA

Martes 12 de Noviembre de 2024
Clima: Nublado, sin lluvias.
Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, residente administrativo, topógrafo, cadenero, inspector (6 personas)
Equipo en obra: Retroexcavadora, Mixer, kit de pavimento, regla vibratoria, cortadora de concreto, Rana, Residente interventoría
Actividades: Se alista tramo para fundir con Retroexcavadora. Se funde losas 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365
Total de losas fundidas: 8. Se funde cárcamo derecho (muros) 10 m2.
Firma. [signature] RESIDENTE DE OBRA [signature] RESIDENTE INTERVENTORÍA

Miércoles 13 de Noviembre de 2024.
Clima: Fuertes lluvias toda la noche, lluvias hasta medio día
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente administrativo, Topógrafo, cadenero, inspector (6 personas).
Equipo en obra: Mixer, kit de pavimento, regla vibratoria cortadora de concreto, rana.
Actividades: Se alista tramo de vía para fundido. Se alista tramo para losa 327. Se funde losa 349, 347, 345, 343 329, 327B. Total de losas fundidas: 6.
Se funde cárcamo (muro/viga) costado derecho [signature] DIRECTOR INTERV.
Firma. [signature] RESIDENTE DE OBRA.

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA DESDE 3 AM HASTA 8 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, CONTRATA ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TERRATENIENTES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TERRATENIENTES CUADRILLA DE ALCANTARILLA, RESIDENTE INTERVENTORÍA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE PAVIMENTO, VIBRADOR DE AGUJA

ACTIVIDADES: SE RETIRA AGUA EMPOZADA DE LAS FUERTES LLUVIAS, SE LIMPIAN LOS FINOS MODIFICADOS POR EL AGUA Y SE RETIRA LOS LODOS 400, 402, 401, 406 Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN. CONTINUA LA CONFORMACIÓN A BASE DE CANDELEROS Y CONTINUA LA INSTALACIÓN DE SACOS DE CONCRETO. SE RECIBE NUEVO CADENERO Y RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA FUERTE DESDE 6 A 9 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TERRATENIENTES CUADRILLA CONCRETO, 2 TERRATENIENTES CUADRILLA ALCANTARILLA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, REGLA VIBRATORIA, CORTADORA DE PAVIMENTO.

ACTIVIDADES: SE REALIZA LIMPIEZA, SE INSTALA LA FORMALETA DE LOS LODOS 395, 396, 399, 392, 390, 389 Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN, CONTINUA LA INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA CAJILLOS DE LA ALCANTARILLA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA FUERTE DESDE 2 AM A 9 AM

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, TOPOGRAFO, CADENERO, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, 6 TERRATENIENTES CUADRILLA DE CONCRETO, 2 TERRATENIENTES CUADRILLA DE ALCANTARILLA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, REGLA VIBRATORIA, VIBRADOR DE AGUJA

ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A LO LARGO DEL K-88 Y K-100 SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO DE LA VIA.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DESDE LAS 8 AM A 5 PM

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, 2 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA.

ACTIVIDADES: INSTALACION DE SARDINEL A LO LARGO IZQUIERDO

RESIDENTE DE OBRA

LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVA, SISO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, KIT DE PAVIMENTO, PLANTA COMPACTADORA, COMPRESOR DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA.

ACTIVIDADES: SE INSTALAN SARDINELES DE LA PDU HASTA LA K-88 COSTADO IZQUIERDO DE LA VIA, SE INSTALAN LAS REJILLAS EN LA CUNETA COSTADO IZQUIERDO HASTA LA PDU 3 COSTADO IZQUIERDO.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES, 2 TRABAJADORES CUADRILLA ALCANTARILLA

EQUIPO EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR ADMINISTRATIVO,

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, VIBRADOR DE AGUJA

ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A LO LARGO IZQUIERDO DESDE PDU 3 HASTA PDU 5, SE EJECUTA CABEZOTE A ALCANTARILLA

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Miercoles 20 de Noviembre de 2024

Estado del clima: Soleado.

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, Topografo, cadenero, inspector, 3 Trabajadores cuadrilla de Sardineles, 2 trabajadores cuadrilla alcantarillas

Equipo en obra. Camioneta.

Actividades: Instalacion de sardineles a lo costado izquierdo de la via y Desencapotamiento de alcantarillas

Residente de obra

Residente interventoria

Jueves 21 de noviembre de 2024

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, Topografo, cadenero, inspector, 3 trabajadores cuadrilla de sardineles.

Equipo en obra Camioneta

Actividades: Instalacion de sardineles a lo costado izquierdo de la via. El contratista debe aumentar su capacidad para instalar sardinel

Residente de obra

Residente interventoria

Viernes 22 de Noviembre

Estado del Clima: Fuertes lluvias desde 7 am a 12 pm

Personal de obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, Topografo, cadenero, inspector, 3 trabajadores cuadrilla de sardineles, Residente interventoria

Equipo en obra: Camioneta

Actividades: Instalacion de sardineles a lo costado izquierdo de la via, Generar plan contingencia inmediato para generar avance

Residente de obra

Residente interventoria

Sabado 23 de Noviembre de 2024

Estado del clima: Lluvias fuertes desde 1 am hasta 8 am

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, Topografo, cadenero, inspector, 3 trabajadores cuadrilla de sardineles, Residente interventoria

Equipo en obra: Camioneta.

Norma

ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10 FRENTE AL CEMENTERIO MANZANA 12 LOTE 1 Y 2

RESIDENTE DE OBRA.

DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2024

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, 3 TRABAJADORES CUADRILLA DE INSTALACION DE SARDINELES, ELEMENTOS

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA

ACTIVIDADES: INSTALACION SARDINELES TIPO A-10 CONTINUO 12 LOTE 1 Y 2 DE LA VIA FRENTE AL CEMENTERIO

RESIDENTE DE OBRA.

LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES CUADRILLA DE SARDINELES 2 TRABAJADORES CUADRILLA CONCRETO

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CUCHARON DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA, REGLA VIBRATORIA.

ACTIVIDADES: INSTALACION DE SARDINELES A-10 CONTINUO FRENTE DE LA VIA, DE ACUSTA Y EN ISLETA DE LOS LOTES 325, 372, 371, 370, 378, 380, 382, 384, 386 Y CONTRAHUMINENTE DE TUBO, A LA LOTE 386 DE LA ISLETA DE DEFUERAS CORRESPONDIENTE POR SER UNA LOTE ESQUINA. SE INICIA TRABAJO AL COSTADO DE LOS SARDINELES Y CONCRETA

RESIDENTE DE OBRA.

MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 6 TRABAJADORES.

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, REGLA VIBRATORIA, VIBRADOR DE AGUJA, PALA COMPACTADORA

Actividades: Alistado de terreno para fundida, se fundieron las losas 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, continua la instalación de bardineles tipo A-10. Se genera visita de parte del supervisor, respondiendo a la alcaldía. Negociada y coordinada para dejar el avance del proyecto. Gestionar trafi movutar

Residente de obra.

Residente intelligencia

Miércoles 27 de noviembre de 2024.
Estado del clima. Fuerte lluvia 1 pm a 2:30 pm
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente administrativa, topografo, cadenero, inspector, 8 trabajadores concreto.
Equipo en obra: Camioneta, Mixer, kit de pavimento, regla vibratoria, carretilla de concreto, vibrador de concreto
Actividades: Se alista y se acuda para la fundida de las losas 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352. Continua la instalación de bardineles A-10.

Residente intelligencia

Residente de obra.

Jueves 28 de Noviembre de 2024
Estado del clima Soleado.
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente administrativa, topografo, cadenero, inspector, 8 trabajadores de concreto.
Equipo en obra: Camioneta, mixer, regla vibratoria, kit de pavimento, carretilla de concreto
Actividades: Se alista el terreno y se instala el acero transversal de las losas 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332 y 334, posteriormente se fundan y continua la instalación de bardineles tipo A-10.

Residente intelligencia.

Residente de obra.

Viernes 29 de noviembre de 2024
Estado del clima: Soleado
Personal en obra: Director de obra, residente de obra, residente administrativo, topografo, cadenero, inspector, 8 trabajadores

Firma

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA PLACA COMPACTADORA
ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10, TAMBIEN SE AHOYA Y SE INSTALA EL REFUERZO TRANSVERSAL DE LAS LOSAS 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 271R, 269 Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, Y TRABAJADORES
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA, REGLA VIBRATORIA
ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10, SE EXCAVA, SE RELLENA Y SE COMPACTA LAS ESQUINAS DE LA CRA 19, 17A, 18 Y LA ENTRADA AL CONJUNTO, SE AHOYAN LAS LOSAS 237, 239, 241, 243, 245, 247 POSTERIORMENTE SE FUNDEN

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA RANA COMPACTADORA
ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10, TAMBIEN SE ALISTA Y SE INSTALA EL REFUERZO TRANSVERSAL DE LAS LOSAS 309, 306, 308, 310, 313, 312, 316, 271R, 269 Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INSPECTOR(A)

SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 8 TRABAJADORES
EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE AGUJA, REGLA VIBRATORIA
ACTIVIDADES: CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELES A-10, SE EXCAVA, SE RELLENA Y SE COMPACTA LAS BANQUETAS DE LA CRA 19, 17A, 18 Y LA ENTRADA AL CEMENTERIO, SE ALISTAN LAS LOSAS 237, 239, 241, 243, 245, 247 Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INSPECTOR(A)

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE DE 2024
ESTADO DEL CLIMA
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 8 TRABAJADORES
EQUIPO DE OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, REGLA VIBRATORIA, VIBRADOR DE AGUJA, CORTADORA DE CONCRETO.
ACTIVIDADES: SE HUMECTAN LAS PLACAS FUNDIDAS, SE ALISTAN LAS PLACAS 261, 267, 296R, 295R, 299, 300, 302. SE ARMAN LAS PARRILLAS DE LAS LOSAS 296 R, 298 R, 15 BR, 16 BR Y POSTERIORMENTE SE FUNDEN TODAS LAS LOSAS MENCIONADAS. CONTINUA LA INSTALACION DE BARDINELES A-10 Y SE INICIA EL SELLADO DE JUNTAS DEL PAVIMENTO

RESIDENTE DE OBRA

Norma

Lunes 2 de Diciembre de 2024

Estado del clima:

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, Topografo, cadenero, inspector, 8 trabajadores

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, kit de pavimento, vibrador de aguja, cortadora de pavimento

Actividades: Se alistan los refuerzos de las losas 238R, 263R, 265R, 295R, se alistan adicionalmente las losas 289, 291, 292, 293, 294, 297 y posteriormente se funden. Se termina la instalación de cadenillas A-10, A-88 y A-100. Continua el sello de las juntas del pavimento.

Residente de obra

Martes 3 de Diciembre de 2024

Estado del clima:

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, topografo, cadenero, inspector, 8 trabajadores

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, kit de pavimento, cortadora de concreto, vibrador de aguja.

Actividades: Se inicia el refuerzo de las losas 267R y 266R, adicionalmente se alistan las placas 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290 y posteriormente se funden. Continua el sellado de las juntas de las losas

Residente de obra

Miercoles 4 de Diciembre de 2024

Estado del clima:

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente Administrativo, Topografo, cadenero, inspector, 8 trabajadores

Equipo en obra: Camioneta, Mixer, kit de pavimento, cortadora de concreto, vibrador de aguja, regla vibratoria.

Norma

ACTIVIDADES: SE REALIZA INTEGRACION DE LAS LOSAS, SE REALIZA EN INSTALE EL REFUERZO DE LA LOSA 236R, ADICIONALMENTE SE ARMARON LAS LOSAS 226, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 262, 260 Y SE FUNDEN. CONTINUA EL SELLO DE LAS JUNTAS DEL PAVIMENTO. INICIA SEÑALIZACION DE LA VIA

RESIDENTE DE OBRA.

JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIMA: DEL CLIMA.

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE ADMINISTRATIVO, TOPOGRAFO, CADENERO, INSPECTOR, 8 TRABAJADORES

EQUIPO EN OBRA: CAMIONETA, MIXER, KIT DE PAVIMENTO, CORTADORA DE CONCRETO, VIBRADOR DE INCUDIR.

ACTIVIDADES: SE INSTALA EL REFUERZO DE LAS LOSAS 58L, 60L, 118B, 120L, 138R, 140R Y SE FUNDEN. CONTINUA EL SELLO DE LAS JUNTAS DE LAS LOSAS Y LA SEÑALIZACION DE LA VIA

RESIDENTE DE OBRA

ACTAS DE SUSPENSION, REINICIO

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Icontec ISO 9001 SC4383-1
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Código: DAC-P-1110-F06 Versión: 2 Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1468 DE 2023

_X_CONTRATO DE: ___CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1468	AÑO:	2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
	NIT O CC:	891.101.100-5		
	DIRECCIÒN:	CALLE 12 No. 5-07 – Oficina 302A	**TEL:**	(608) 8572464
	CIUDAD:	NEIVA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS		
	CC:	7.685.694 DE NEIVA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DE CONTRATO:	$ 222.224.908			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	Seis (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	____(Días / Meses)		
	Nº2	____(Días / Meses)		
	Nº3	____(Días / Meses)		
FECHA DE INICIO:	DD 07 MM 11 AÑO 2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº**	**SUSPENSIÓN**	DD ___ MM ___ AÑO ___	
		REINICIACIÓN	DD ___ MM ___ AÑO ___	
FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN) :	DD 11 MM 12 AÑO 2023			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ		
	EN CALIDAD DE:	Secretaria de Vías e Infraestructura		
	NOMBRE:	RODRIGO CORONADO GUTIERREZ		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA Rep. Legal JAVIER BARRERO MOSSOS		
	EN CALIDAD DE:	Interventor		

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las 8:00 AM de hoy 11 de Diciembre de 2023, se reunieron la Ingeniera **ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ**, Secretaria de Vías e Infraestructura, el Ingeniero **RODRIGO CORONADO GUTIERREZ** Supervisor del Contrato de Interventoria y el Ingeniero **JAVIER BARRERO MOSSOS** representante legal de la Sociedad Técnica SOTA LTDA - Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión No. 1 al Contrato de Interventoría No. 1468 de 2023, teniendo en cuenta que se ha suspendido el Contrato de Obra No. 1395 de 2023 de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista realizó revisión de la documentación de estudios y diseños entregados por la entidad contratante para la ejecución de las obras, donde se generaron algunas inquietudes expuestas mediante comunicado CVH-GEN-007-2023, el día 9 de noviembre "Observaciones estudios, diseños y condiciones generales para inicio efectivo de las obras". Por lo tanto, se convocó a comité de obra, realizado el día de 29 de noviembre de 2023 en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Huila donde se determinó que el diseñador de la vía debía aprobar los ajustes propuestos.
2. Que la definición de los estudios y diseños es requisito fundamental para dar inicio a la fase constructiva de la obra.
3. Que a la fecha no se ha dado aprobación por parte de la entidad contratante, ni del diseñador de la vía respecto a la propuesta de ajuste de diseños.
4. Que el Contratista de Consorcio vial Huila a través del oficio CVH-GEN-024-2023 "Alcance a la solicitud de suspensión No.1 al contrato de obra." de fecha 06 de diciembre de 2023, solicita la suspensión del contrato de obra No. 1395 de 2023 por treinta (30) días calendario o hasta que las causas que originan la presente suspensión sean superadas de manera definitiva.
5. La Interventoría Sociedad Técnica Sota Ltda. mediante oficio PR-1468-23-10 de fecha **07 de diciembre de 2023**, estudiados y teniendo en cuenta el motivo antes mencionado aprueba y da concepto favorable a la solicitud de suspensión.

Por lo anteriormente mencionado, el Departamento, el Supervisor y el Interventor consideran viable suscribir el Acta de Suspensión No. 1 al Contrato de Interventoría No. 1468 de 2023.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 11 de Diciembre de 2023

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	11/12/2023

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

JAVIER BARRERO MOSSOS
R.L SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.
CONTRATISTA

RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-P-1110-F06
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 2
		Página 1 de 2

ACTA DE REINICIACIÓN No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1468 DE 2023

X CONTRATO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1468	AÑO:	2023
__CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
	NIT O CC:	891.101.100-5		
	DIRECCIÒN:	CALLE 12 No. 5-07 - Oficina 302A	TEL:	(608) 8572464
	CIUDAD:	NEIVA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS		
	CC:	7.685.694 DE NEIVA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DE CONTRATO:	$ 222.224.908			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	Seis (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	(Días / Meses)		
	Nº2	(Días / Meses)		
	Nº3	(Días / Meses)		
FECHA DE INICIO:	DD 07 MM 11 AÑO 2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÓN	DD 11 MM 12 AÑO 2023	
		REINICIACIÓN		
FECHA DE ACTA (REINICIACIÓN):	DD 11 MM 01 AÑO 2024			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA		
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Vías e Infraestructura		
	NOMBRE:	RODRIGO CORONADO GUTIERREZ		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA Rep. Legal JAVIER BARRERO MOSSOS		
	EN CALIDAD DE:	Interventor		

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las 3:30 PM de hoy 11 de Enero de 2024, se reunieron el Ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA** Secretario de Vías e Infraestructura, el Ingeniero **RODRIGO CORONADO GUTIERREZ** Supervisor del Contrato de Interventoría y el Ingeniero **JAVIER BARRERO MOSSOS** representante legal de la Sociedad Técnica SOTA LTDA - Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 01 al Contrato de Interventoría No. 1468 de 2023, teniendo en cuenta que se ha reiniciado el Contrato de Obra No. 1395 de 2023, dado que, para la fecha de suscripción del presente documento se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión No. 01 del contrato de Obra No. 1395 de 2023.

Por lo anteriormente mencionado, el Departamento y el Supervisor consideran viable suscribir el Acta de Reinicio No. 01 al Contrato de Interventoría No. 1468 de 2023.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, 11 de Enero de 2024

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	11/01/2024

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

JAVIER BARRERO MOSSOS
R.L SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.
CONTRATISTA

RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
SUPERVISOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051258	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	02	2024	07	11	2023	00:00	07	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT: 891.101.100-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NO 5 07 OF 302	NEIVA, HUILA	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL HUILA	NIT: 800.103.913-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 CL 6 PISO 2	NEIVA, HUILA	8671300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1468 DE 2023, REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CALIDAD DEL SERVICIO: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PATIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

03-05-4

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/11/2023	08/12/2024	$44,444,982.00	$44,444,982.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	07/11/2023	08/12/2024	$66,667,473.00	$66,667,473.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/11/2023	07/06/2027	$44,444,982.00	$44,444,982.00
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2024	07/05/2029	$44,444,982.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA POLIZA SEGUN ACTA DE SUSPENSION NO 01 DE FECHA 11/13/2023 Y SEGUN ACTA DE REINICIACION NO 01 DE FECHA 11/01/2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

CALIDAD DEL SERVICIO: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******27,324.00	$ *******8,000.00	$ *******6,711.00	$ **********42,035.00	$ *******200,002,419.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCIÓN COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTISEGUROS DEL SUR LTDA	113269	100.00			

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN 03 MAY 2024
FIRMA DESPACHO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO [illegible] LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101051258

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

536

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018675	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	02	2024	07	11	2023	00:00	07	06	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT: 891.101.100-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NO 5 07 OF 302	NEIVA, HUILA	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL HUILA	NIT: 800.103.913-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 CL 8 PISO 2	NEIVA, HUILA	8671300

BENEFICIARIO: 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO ESTABLECIDO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1468 DE 2023 REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASEGURADO: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA NIT 891.101.100-5 Y/O GOBERNACION DEL HUILA NIT 800.103.913-4

BENIFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O GOBERNACION DEL HUILA NIT 800.103.913-4

02-05-2024.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/11/2023	07/06/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/11/2023	07/06/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/11/2023	07/06/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA POLIZA SEGUN ACTA DE SUSPENSION NO 01 DE FECHA 11/12/2023 Y SEGUN ACTA DE REINICIACION NO 01 DE FECHA 11/01/2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

CALIDAD DEL SERVICIO: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******41,378.00	$ *******3,000.00	$ *******8,431.00	$ **********52,810.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTISEGUROS DEL SUR LTDA	113269	100.00			

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA
DE CONTRATACIÓN
03 MAY 2024
VISTO BUENO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR PRESTARAN AYUDA COLABORACION.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 39 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA.

61-40-101018675

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF113269A

1

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	01	61-40-101018675	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	02	2024	07	11	2023	00:00	07	06	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT: 891.101.100-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CL 12 NO 5 07 OF 302	NEIVA, HUILA	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL HUILA	NIT: 800.103.913-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CR 4 CL 8 PISO 2	NEIVA, HUILA	8671300

BENEFICIARIO: 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/11/2023	07/06/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/11/2023	07/06/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/11/2023	07/06/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-40-101018675

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF113269A 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

531

Comprobante

de pago en línea

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Pago realizado por: ANDREA PAOLA PAJOY

Nro. de factura: 10000053795146

Descripción del pago: Pago de Seguros del Estado Generales

Nro. de referencia: 152.204.232.171

Nro. de referencia 2:

Nro. de referencia 3: 891101100

Fecha y hora de la transacción: Lunes 12 de Febrero de 2024 06:01:53 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 94,845.00

Cuenta: *******0066

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670053795 14

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000053795146

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
12/02/2024 06:08p.m.	

RECIBIMOS DE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA — NIT. 891.101.100

LA SUMA DE: Noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000053795146

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-44-101051258-3-1	$35,323.00		$6,712.00	$42,035.00
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-40-101018675-3-1	$44,378.00		$8,432.00	$52,810.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 94,845.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 94,845.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005379514

TOTAL: $94,845.00

CAJERO: PAGUESTADO

2/12/2024 6:15:08PM

172.16.10.23

Powered by CamScanner

PAZ Y SALVO OFICINA DE TRABAJO

Trabajo

No. Radicado: 08SE2025904139600007142
Fecha: 2025-11-20 04:08:00 pm
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen:INSPECCIÓN LA PLATA
Destinatario SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2025904139600007142

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	05EE2025904139600005973
Nombre y/o Razón Social	SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS
Identificación	891101100-5

En el periodo comprendido entre el 20/11/2024 al 19/11/2025 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No. Registra
- **RECLAMACIONES:** No. Registra
- **INVESTIGACIONES**: No. Registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo estipulado en el artículo primero, numeral 20 de la Resolución 3455 del 16/11/2021 del Ministerio del Trabajo.

Neiva Huila, jueves 20 de noviembre de 2025

GUILLERMO MATEO MONROY GUTIERREZ
Director Territorial del Huila

Elaboro: mandradel
Reviso/ Aprobó: Gmonroy

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Trabajo

No. Radicado: 08SE2026904139600000155
Fecha: 2026-01-21 08:02:42 am
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen: INSPECCIÓN LA PLATA
Destinatario SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2026904139600000155

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	05EE2026904139600000175
Nombre y/o Razón Social	SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS
Identificación	891101100-5

En el periodo comprendido entre el 21/01/2025 al 20/01/2026 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No. Registra
- **RECLAMACIONES:** No**.** Registra
- **INVESTIGACIONES**: No. Registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo estipulado en el artículo primero, numeral 20 de la Resolución 3455 del 16/11/2021 del Ministerio del Trabajo.

Neiva Huila, miércoles 21 de enero de 2026

GUILLERMO MATEO MONROY GUTIERREZ
Director Territorial del Huila

Elaboro: mandradel
Reviso/ Aprobó: Gmonroy

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Neiva, 16 diciembre de 2025

Señores
GOBERNACIÓN DEL HUILA
Carrera 4 Calle 8 Esquina
Neiva

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1468/2023. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Yo, **JAVIER BARRERO MOSSOS**, Representante Legal de **SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS. – Nit. No. 891.101.100 – 5**, y **FRANCY EDITH CLAROS CASTRO**, como Revisor (a) Fiscal de la compañía y con tarjeta profesional No. 185901-T, nos permitimos certificar **BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que la Empresa ha realizado el pago legal al personal durante el periodo comprendido entre el **01 de Diciembre de 2024 al 06 de Diciembre de 2024** de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, acogiéndose a la exoneración del pago de aportes parafiscales ICBF y SENA según lo estipula el artículo 114-1 estatuto tributario adicionado por la ley 1819 de 2016.

1) Se ha cumplido con las siguientes obligaciones:

- Pago de Salarios
- Sistema de Seguridad Social: en Salud, Pensión, ARL y Caja de Compensación.

Atentamente,

JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal SOTA SAS

FRANCY EDITH CLAROS CASTRO
T.P. No. 185901-T

Scanned with CamScanner

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Neiva, 16 diciembre de 2025

Señores
GOBERNACIÓN DEL HUILA
Carrera 4 Calle 8 Esquina
Neiva

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1468/2023. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Yo, **JAVIER BARRERO MOSSOS**, Representante Legal de **SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS. – Nit. No. 891.101.100 – 5**, y **FRANCY EDITH CLAROS CASTRO**, como Revisor (a) Fiscal de la compañía y con tarjeta profesional No. 185901-T, nos permitimos certificar **BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que la Empresa ha realizado el pago legal al personal durante el periodo comprendido entre el **01 de Diciembre de 2024 al 06 de Diciembre de 2024** de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, acogiéndose a la exoneración del pago de aportes parafiscales ICBF y SENA según lo estipula el artículo 114-1 estatuto tributario adicionado por la ley 1819 de 2016.

1) Se ha cumplido con las siguientes obligaciones:

- Pago de Salarios
- Sistema de Seguridad Social: en Salud, Pensión, ARL y Caja de Compensación.

Atentamente,

JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal SOTA SAS

FRANCY EDITH CLAROS CASTRO
T.P. No. 185901-T

Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS identificado(a) con NIT 8911011005 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 442524096 desde el 18 de Julio de 2019, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

FACTURA

SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S

NIT : 891,101,100 - 5
CALLE 12 # 05 - 07 OFICINA 302
NEIVA-HUILA - COLOMBIA
3176653645 8572464
CONTABILIDAD@SOTAIC.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7112 Tarifa 3.50

Cliente	DEPARTAMENTO DEL HUILA		
NIT	800,103,913 - 4	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CALLE 8 CON CARRERA 4 ESQUINA	**Teléfono**	8671300
Ciudad	NEIVA-HUILA - COLOMBIA	**Centro Costo**	62
Correo	tesorero@huila.gov.com		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FES 63

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-02	10:42:52
Expedición	2026-03-02	10:58:08
Vencimiento	2026-04-02	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130950100	ACTA N.7 CTO 1468-2023		0.00	0.00	17,572,574.78

Total Items 1

Total Bruto		17,572,574.78
IVA 19%	**19%**	3,338,789.22
Total a Pagar		**$ 20,911,364.00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito — Credito Clientes Nacionales — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 004- 63 Vence el 2026-04-02 — 20,911,364.00

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Novecientos Once Mil Trescientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CTO DE INTERVENTORIA N. 1468-2023
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE,DEPARTAMENTO DEL HUILA.
PERIODO DEL ACTA N.7 FINAL DEL 1 DICIEMBRE AL 6 DICIEMBRE 2024.

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

0000000000 000

Firma Elaborado por : JULIAN SANCHEZ

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764099917167 **aprobado en** 2025-10-09 **hasta el** 2027-10-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FES **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :469044aa905f3c0827195103c46ffaa56e4ecf9912f48e5d991135edefae1e5a5caf3ef13db0d945d8fa35d2a7ed7950

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S

NIT : 891,101,100 - 5
CALLE 12 # 05 - 07 OFICINA 302
NEIVA-HUILA - COLOMBIA
3176653645 8572464
CONTABILIDAD@SOTAIC.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7112 Tarifa 3.50

Cliente	DEPARTAMENTO DEL HUILA		
NIT	800,103,913 - 4	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CALLE 8 CON CARRERA 4 ESQUINA	**Teléfono**	8671300
Ciudad	NEIVA-HUILA - COLOMBIA	**Centro Costo**	62
Correo	tesorero@huila.gov.com		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FES 63

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-02	10:42:52
Expedición	2026-03-02	10:58:08
Vencimiento	2026-04-02	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130950100	ACTA N.7 CTO 1468-2023		0.00	0.00	17,572,574.78

Total Items 1

Total Bruto		17,572,574.78
IVA 19%	**19%**	3,338,789.22
Total a Pagar		**$ 20,911,364.00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito — Credito Clientes Nacionales — Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 004- 63 Vence el 2026-04-02 — 20,911,364.00

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Novecientos Once Mil Trescientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CTO DE INTERVENTORIA N. 1468-2023
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE,DEPARTAMENTO DEL HUILA.
PERIODO DEL ACTA N.7 FINAL DEL 1 DICIEMBRE AL 6 DICIEMBRE 2024.

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

0000000000 000

Firma Elaborado por : JULIAN SANCHEZ

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764099917167 **aprobado en** 2025-10-09 **hasta el** 2027-10-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FES **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :469044aa905f3c0827195103c46ffaa56e4ecf9912f48e5d991135edefae1e5a5caf3ef13db0d945d8fa35d2a7ed7950

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

SOPORTE PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Asunto	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
De	<comercial@sotaic.com>
Destinatario	<rosa.sterling@huila.gov.co>
Fecha	2025-12-23 12:07

- RENDIMIENTOS CAMPOALEGRE.xlsx(~12 KB)
- 23122025_REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTO No 1468 de 2023.pdf(~17 KB)

Buenas Tardes

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DEL HUILA

Hago envió del reintegro de los rendimientos financieros del Contrato de interventoría No. 1468 del 2023 Cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE. DEPARTAMENTO DEL HUILA."

A continuación relación de rendimientos financieros de DIC/2023 a MAY/2025

dic-23	14.509
ene-24	49.404
feb-24	116
mar-24	124
abr-24	124
may-24	132
jun-24	112
jul-24	120
ago-24	128
sep-24	116
oct-24	124
nov-24	124
dic-24	124
ene-25	128
feb-25	112
mar-25	116
abr-25	124
may-25	128
TOTAL	65.865

Cordialmente,

JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante legal
SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8911011005**

Generado por: **ANDREA PAJOY**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	11445051	**Fecha de Emisión**	2025/12/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4096	**No. Producto**	*****4096
Fecha de Pago	2025/12/23		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8001039134
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Valor a Pagar	$65,865.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	380911784
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	RENDIMIENTOS
Información Adicional	FINANCIEROS
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

DIRECCION GENERAL
NIT 800.037.800-8
CRA 8 N. 15-43 TEL.3821400 EXT.9386 BOGOTA

Certificado: Retención en la Fuente **Consecutivo:** 6465
Año Gravable: 2023 01/01/2023 al 31/12/2023
Oficina: 0
Dirección: 0

Retuvo a: SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS
Nit: 891.101.100-5
La suma de: UN MIL QUINCE PESOS CON 00/100 M/CTE

$: 1,015.00
Fecha Expedición: 31/03/2024

Oficina	Prod.	Concepto	Cta / Ope	Saldo al 31/12/2023	Intereses	Base Rte. Fte	Vr. Rte. Fte.	Valor No Gravable
3905-NEIVA	CTE	REND. FINAN.	339050010661	1,157,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00
3905-NEIVA	AHO	REND. FINAN.	439053013661	66,731,311.40	14,560.00	14,509.00	1,015.00	0.00

COMPONENTE INFLACIONARIO AÑO GRAVABLE 2023	**66.71%**
TOTAL DE RENDIMIENTOS EN EL 2023	**14,560.00**
VALOR TOTAL RETENIDO	**1,015.00**
VALOR TOTAL BASE RET. FTE.	**14,509.00**
VALOR TOTAL NO GRAVADOS	**0.00**

COTITULARES

NOMBRE	TIPO ID	NRO ID	OPERACION

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS

FECHA TRAN	PRODUCTO	COMPROBANT	ASIENTO	DEVOLUCION

Conforme al artículo 41 ET, el componente inflacionario aquí indicado, aplica únicamente a personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar libros de contabilidad

Ciudad donde se consignó la Retención: BOGOTÁ D.C.
"Se omite firma autógrafa según Artículo 10 Decreto R 836/91"

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

DIRECCION GENERAL
NIT 800.037.800-8
CRA 8 N. 15-43 TEL.3821400 EXT.9386 BOGOTA

Certificado: Retención en la Fuente **Consecutivo:** 1188
Año Gravable: 2024 01/01/2024 al 31/12/2024
Oficina: 0
Dirección: 0

Retuvo a: SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS
Nit: 891.101.100-5
La suma de: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M/CTE

$: 4,245.00
Fecha Expedición: 14/03/2025

Oficina	Prod.	Concepto	Cta / Ope	Saldo al 31/12/2024	Intereses	Base Rte. Fte	Vr. Rte. Fte.	Valor No Gravable
3905-NEIVA	CTE	REND. FINAN.	339050010661	13,395,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
3905-NEIVA	AHO	REND. FINAN.	439053013661	213,391.40	50,748.00	49,352.00	3,453.00	0.00
3905-NEIVA	AHO	REND. FINAN.	439053013734	279,920.80	12,550.00	11,314.00	792.00	0.00

COMPONENTE INFLACIONARIO AÑO GRAVABLE 2024	**50.88%**
TOTAL DE RENDIMIENTOS EN EL 2024	**63,298.00**
VALOR TOTAL RETENIDO	**4,245.00**
VALOR TOTAL BASE RET. FTE.	**60,666.00**
VALOR TOTAL NO GRAVADOS	**0.00**

COTITULARES

NOMBRE	TIPO ID	NRO ID	OPERACION

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS

FECHA TRAN	PRODUCTO	COMPROBANT	ASIENTO	DEVOLUCION

Conforme al artículo 41 ET, el componente inflacionario aquí indicado, aplica únicamente a personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar libros de contabilidad

Ciudad donde se consignó la Retención: BOGOTÁ D.C.
"Se omite firma autógrafa según Artículo 10 Decreto R 836/91"