Viernes, 2 de Enero del 2026.

AREA: Palacio de Justicia Sinaloa – Torre A B.

Hora de Inicio: 6 am.

- Personal de Obra.
- Residente de obra.
- Sisa
- Plomero
- 3 oficios Varios
- Cuadrilla electrica
- Cuadrilla de acabados
- Herramientas Menores

Actividad: Se realiza prueba de estanqueidad en Sinaloa piso 5 y 6, donde se concluye que piso 6 no existen fugas en las uniones y otros accesorios.

Vobo:

Representante legal de interventoria

Se realiza enchape en el baño de mujeres en piso 4., se realiza recorrido y marcado en sitio de los puntos electricos que se realizaran.

Residente de obra
Ing - Civil

Residente de interventoria

Sabado 3 de Enero de 2026

Area: Palacio de Justicia Sincelejo – Torre A B.

Hora de Inicio: 7am.

- Personal de obra.

- Residente de obra
- SISO
- plomero
- 3 oficios Varios
- Cuadrilla electrica.

→ Herramientas Menores

Actividad Sincelejo: Se realizo armado de parrilla en el baño de Caballeros en piso 2, Se realizo el enchape del baño de damas en piso 2, instalacion del drywall en el baño de damas en piso 6, Se realizo regata en muro en piso 6 para la instalacion del desagüe del nuevo Cuarto rack, Se realizo la instalacion de canaleta en piso 5, Se realizo el armado y fundicion en el baño de Caballeros en piso 4, Se continua con el enchapado del baño de damas en piso 4, Se realizo el desmantelamiento de canaletas en los juzgados del Segundo piso, al desmantelar se encuentran muchos cableados en Varias direcciones, por ende se procede a realizar otra actividad hasta que la entidad nos resuelva o se identifiquen los desmantelados.

Jonfinder Rodriguez
Residente de obra
Ing – civil

Residente de interventoria.

Domingo 4 de Enero del 2026

ARCA

Palacio de Justicia Smeltyo - Torre A13.

Hora de inicio: 7 am.

- Personal de obra.
- Residente de obra - Plomero
- 3 oficiales -
- 3 oficios varios.

→ Herramientas Menores.

Actividad Smeltyo

Se realiza el acarreo de materiales desde sotano hasta piso 3., Se realiza demolicion en muro para el Suministro de tuberia en piso 3, Se realiza la armada del acero y fundida de plantilla en el baño de damas en piso 6, Se realiza la instalacion de tuberia de desagua de aire en piso 6 en el cuarto rack nuevo; Se realiza la instalacion de canaletas hasta piso 6. Se realiza el levante de boiton en piso 4 y piso 2, Se realiza el enchape de piso en el baño de damas en piso 4, se realiza la fundicion de plantilla en el baño de Caballeros de piso 2, se realiza el enchape de pared en el baño de damas en piso 2, Se realiza el anclaje de tuberias en los boitons de piso 2, 4, 5 y 6

Luis Fernando Restrepo
Residente de obra
Ing - Civil

Residente de interventoria

Jueves 5 de Enero del 2026

Area: Palacio de justicias Sincelejo – Torre #B

Hora de inicio: 7am.

Personal de obra:

- Residente de obra
- Sisso
- Auxiliar residente.
- plomero
- 3 oficios varios
- Cuadrilla electrica
- Cuadrilla de drywalles.
- 2 oficiales
- Cuadrilla de enchapadores.

- Herramientas Menores

Actividad Sincelejo: Se realizo el levante de boston en el baño de Caballeros en piso 2 y 4 y se realizo su respectiva empañetada, se continua con el enchapado en piso 2, se realiza el estucado del cuarto tecnico, se recibe material de superboard para el cerramiento de vanos de ventana, se realizo el desmonte de ventana en piso 2 y 4, se realiza la instalacion de cunetetes para instalacion de puntos electricos y de voz y datos en el juzgado primero de garantias, se realizo el enchapado de muros en el baño de hombres en piso 6, se realizo la adecuacion de puntos de presion de arinculos en piso 2 y 4., se realizo el desmonte de puertas en piso 2 y 4.

Se realizo prueba de estanqueidad en piso 5 en compañia de interventoria lo cual se prueba por 15 min dando como positivo es decir pasa la prueba

Auxiliar de interventoria

Ing Residente de obra
Ing – civil

Residente de interventoria.

Martes 6 de Enero del 2026

AREA: Palacio de Justicia Sinaloa – Torre A B.

Hora de inicio: 7 am.

Personal de obra.
- Residente de obra.
- Auxiliar de residente.
- plomero
- 2 oficiales
- Cuadrilla electricos.
- Cuadrilla de acabados (enchapadores).
- SISO.
- 4 oficios Varios
- Herramientas Menores.

Actividad Sinaloa.

Se realiza el enchapado en cuarto frenico, se realiza la continuacion del enchape en el baño de damas en piso 6, Se realiza el armado de plantillas en el baño de caballeros en piso 5 ; Nota : en el desmantelamiento de canaletas aparecen cableados de voz y datos, Se busca al ingeniero Franklin y el ingeniero Leonardo para tomar medidas y se decide cortar la acometida ya que al seguir el recorrido se llego a la conclusion que no alimenta nada, Se realiza la funcion de plantilla del baño de caballeros y damas en piso 5, se realiza el relleno de orificios en la placa cielo raso de los baños de piso 2 y 4.

Actividad en Corozal

Se realiza el desmonte de luminaria en piso 3 en el palacio de Justicia en Sede Corozal y se realiza el desmonte de cielo raso.

Jairo Cesar Rodriguez
Residente de obra
Ing – civil

Residente de interventoria

Reinaldo

Miercoles 9 de Enero del 2026

Area: Palacio de Justicia Sinaloa – Torre 4B

Hora de inicio: 7:00 am.

Personal de obra

- Residente de obra
- SISO
- Auxiliar de obra.
- 2 oficiales
- 4 oficios varios
- Cuadrilla de enchapadores
- Cuadrilla electricos.
- Cuadrilla de acabados.

Actividad Sinaloa: Se realiza el levante de bultos en piso 5 en el baño de caballeros, Se realiza el picado del cuarto tecnico, se realiza el estucado de los baños de damas del piso 2 y 4, Se continua con la instalacion de canaletas para puntos electricos y de voz y datos en ejes juzgados del segundo pa Se realiza el relleno de icopor sobre la placa del piso 6 en el baño de hombres.

Nota: Se realiza una reunion entre la supervisora, el residente de obra y el auxiliar de interventoria. y se comunica con el representante legal via llamada para la toma de decision sobre el registro de aguas lluvias en cubiertas; donde se decide el aumento del tamaño del registro de dimensiones minimas de 0.9m x 0.9m con tapa desprendible

Supervisora de obra

tambien se procede a tomar decision sobre la acometida que se ubica al baño interno de la Direccion del edificio, lo cual se plantea hacer sobre Cielo raso y conectarlo sobre la tuberia que pasa por el muro del baño, Se espera la toma definitiva de la decision el dia de mañana al realizar un corte sobre la tuberia y q si confirman que es la acometida de alimentacion de ese baño de la Direccion.

	Supervisora de obra.
	Otra novedad que se presenta en el desmantelamiento de canaletas es que aparecen otras acometidas que no se saben hacia donde se dirigen, por ende se pide el acompañamiento por parte de los ingenieros de la entidad para la toma de decisiones puntuales por ende se toma la decisión de cortar las acometidas. Supervisora de obra.
Actividad Corozal	Se realiza el desmonte de luminaria en el juzgado 1ro promiscuo municipal y se realiza la instalación y suministro de luminaria para el mismo juzgado; puesto que las 6 luminarias desinstaladas 5 estaban en mal estado y también se desinstalan 6 luminarias, de las luminarias desmontadas 5 estaban en buen estado y 1 en mal estado, se instalaron y suministraron 6 luminarias en secretaria, en el juzgado 2do penal del circuito. Se desmontan 6 luminarias, Se realiza el armado del esqueleto metálico para la instalación del cielo raso de PVC en el juzgado 1ro penal del circuito de corozal, se realiza el desmonte del cielo raso en drywall y se realiza el armado de la estructura para cielo raso de pvc en el juzgado 1ro civil del circuito de corozal
	Jose Manuel Restrepo Residente de obra Ing - civil
	Residente de interventoría

Jueves, 8 de enero de 2026

Área: Palacio de justicia sincelejo - Torre AB
Hora inicio : 7:00AM
=> Personal en obra :
Residente de obra
Aux. Residente de obra
1 oficial
3 oficios varios
- cuadrilla de enchapadores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
Sincelejo: . Se realizó el enchapado de los pisos y paredes de los baños de hombres correspondientes a los pisos 2 y 4
. Se fundió la plantilla del baño de hombres del piso 6
Fin de Actividades : 8:00PM

Área: Palacio de justicia corozal
Hora de inicio : 7:30 AM
=> Personal en obra :
Aux. Residente de obra
Siso de obra
3 Pintores
1 oficios varios

=> Herramientas y equipos : Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
Corozal: . Se instalaron los anclajes para el soporte del esqueleto metálico del cielo raso en los juzgados 1ro civil del circuito y juzgado 1ro penal del circuito
. La estructura que estaba amarrada se ubicó en la zona del parqueadero
. Se recolectaron los residuos de cielo raso en drywall

Para su disposición Final

- se da inicio a la instalación de cielo raso en PVC en el juzgado 1ro civil del circuito y en el juzgado 1ro penal del circuito

Fin de actividades: 9:00PM

Residente de obra — Residente de Interventoría

Viernes, 9 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre AB

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra:

Residente de obra
Aux. Residente de obra
cuadrilla electrica
1 pintor
2 oficiales
3 oficios varios
1 enchapador

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores.

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:

- Se realiza la instalación de canaletas para el cableado electrico en el pasillo del piso 2
- se realiza curación con yeso al cielo raso en los baños de hombres de los pisos 2 y 5
- se realiza resana para la instalación del cableado ; en adelante en rubatex

- se da inicio a enchapado de baño de mujeres del piso 5
- se realizó el levantamiento del muro del buitron en el piso baño de hombres del piso 6
- se realiza curación con yeso en el cielo raso del baño de mujeres

Nota: se realizó una reunión a eso de las 5:00pm con todo el personal encargado de la obra, para tocar temas importantes de la ejecución de la obra.

Fin de actividades: 8:00pm

Área: Palacio de Justicia de corozal

Hora de inicio: 7:30 AM

=> personal en obra

Aux. Residente de obra

5 iso

4 Pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Corozal: * Juzgado 1ro penal del circuito

- se da inicio a la instalación de laminas de PVC en despacho del juez y se culmina la instalación en secretaría, posterior a la instalación de cornisas faltantes
- se continua con la recolección de residuos producto del desmonte de cielo raso

* Juzgado 1ro civil del circuito

- se continua la instalación de cielo raso en PVC e instalación de cornisas
- se continua la recolección de residuos producto del desmonte de cielo raso.

Fin de actividades: 6:00pm

Residente de obra — Residente de interventoría

SABado, 10 de enero de 2026

Area: Palacio de JUSTICIA SINCELEJO – TORRE A Y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux. Residente de obra

1 enchapador

cuadrilla electrica

3 oficios varios

2 pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo: *Piso 2

- se realiza reseta de muro en el JUZgado 2do penal MUNICIPAL
- se continuó con el enchapado del baño de hombres
- se aplicó la junta a la ceramica del baño de hombres
- se continuo con la instalación de las redes electricas del JUZgado 1ro
- se instaló el lavamanos en el baño de MUJERES
- se instalaron las puertas de los baños de hombres y MUJERES
- se instalaron las canaletas para el cableado electrico
- corrección de puntos de orinales en baño de hombres

*Piso 4

- se aplicó la junta a la ceramica del baño de hombres

- se instalaron los separadores sanitarios del baño de mujeres
- se instaló la estructura metálica para la colocación de los tableros electricos
- se instalaron las puertas de los baños de hombres y mujeres
- se instalo el cableado electrico del baño de mujeres
- se instalaron los separadores sanitarios del baño de hombres
- se corrigieron los puntos de los orinales del baño de hombres

*Piso 5

- se le aplico estuco al cielo raso del baño de hombres
- se instaló la estructura metálica para la colocación de los tableros electricos
- se da inicio al enchapado del baño de hombres
- Aplicación de estuco al cielo raso del baño de mujeres del piso 6

Fin Actividades: 8:00PM

Area: Palacio de Justicia de Corozal

Hora de inicio: 7:30 am

=> Personal de obra

5iso de obra

2 pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Corozal: * Juzgado 1ro penal del circuito y Juzgado 1ro civil del circuito

- toma de detalles en cielo raso
- instalación de cornisas
- Toma de detalles en muros, incluye raspado, resanes con estuco y aseo de área

Fin de Actividades: 6:00PM

Scanned with CamScanner

Residente de obra — Residente de interventoria

Ing. - civil

Domingo, 11 de enero de 2026

Area: Palacio de justicia Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux. Residente de obra

cuadrilla electrica

cuadrilla de enchapadores:

4 oficios varios

2 pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo: - Se comigieron los puntos de los orinales de los baños de hombres del piso 5 y piso 6

- se continuó con la instalación de las redes electricas del juzgado 1ro de ejecucion de penas
- se lijó y se pintó el cielo raso de los baños de damas y caballeros de los pisos 2 y 4
- se continua con el enchapado del baño de hombres piso 5
- Las laminas de cielo raso en PVC se ubicaron en cafeteria
- Las viguetas y omegas que se encontraban en el pasillo del piso 1 se movieron hacia la bodega del sotano

Fin de Actividades: 6:00pm

Scanned with CamScanner

Area: Palacio de Justicia de Corozal
Hora de inicio : 7:30 am
=> Personal en obra
Siso de obra
cuadrilla de Pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas
Corozal: *Juzgado 1ro Penal del circuito y Juzgado 1ro civil del circuito
- Toma de detalles en cielo raso instalado y comisas
- Toma de detalles en muros y aseo en área

Fin de Actividades : 7:00PM

Residente de obra
Residente de Interventoría

Lunes, 12 de enero de 2026
Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B
Hora de Inicio : 7:00 AM
=> Personal en obra
Residente de obra - cuadrilla electrica
Aux. Residente de obra - cuadrilla de pintores
Plomero 5 oficios varios
1 enchapador

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:
- se instalaron los sanitarios de los baños de hombres y mujeres del piso 4, tambien se instalaron las luces de esos mismos baños
- se colocaron los cables en los tableros electricos del piso 2
- se continua con el enchapado del baño de hombres piso 5
- se realizó el armado de la estructura metálica para superboard en una de la ventana del juzgado del piso 2
- se instalaron los espejos de los baños de hombres y mujeres de los pisos 2 y 4
- se instalaron los orinales del baño de hombres del piso 4
- se instalaron los separadores de orinales del baño de hombres del piso 2
- se realizó limpieza a los pisos 2, 4, 5 y 6

Fin de Actividades: 9:30 PM

Área: Palacio de Justicia de Corozal
Hora de inicio: 7:30 am

=> Personal en obra
Aux. residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
- se tomaron detalles en cielo raso y comisas de los juzgados 1ro penal y 1ro civil, también se realizó limpieza del cielo raso
- También se tomaron detalles de pintura en una de las paredes del juzgado 1ro promiscuo municipal

Nota: se realizó la entrega de los juzgados 1ro penal del circuito y 1ro civil del circuito. se contó con la presencia de interventoria y la ingeniera supervisora del contrato

Scanned with CamScanner

Fin de Actividades: 5:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Martes, 13 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Siso de obra

2 oficios varios

1 Plomero

cuadrilla electrica

cuadrilla Pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo: . se realiza entrega Formal a interventoria de los baños de dama y caballeros de piso 4 y del baño de damas de Piso 2

. se realiza intervención eléctrica de Piso 2 y se realiza relleno en los cielo raso de los baños de Piso 5

Fin de Actividades: 6:00 PM

Area: Palacio de Justicia de Corozal

Hora de inicio: 7:30 AM

=> Personal en obra

Aux. residente de obra

2 electricos

2 Pintores

Scanned with CamScanner

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Carozal: * Juzgado 2do Promiscuo Municipal
- Desmonte de luminarias
- instalación de cableado para luminarias
- Desmonte de cielo raso en drywall
- Desmonte de interruptores
- recolección de material de cielo raso para su disposición final
- recolección de elementos metálicos para su disposición final

* Juzgado 3ro Promiscuo Municipal
- Desmonte de luminarias
- instalación de cableado para luminarias
- Desmonte de cielo raso en drywall
- Desmonte de estructura metálica para cielo raso
- Desmonte de interruptores
- recolección de material de cielo raso para su disposición final
- recolección de elementos metálicos para su disposición final
- Armado de estructura metálica para cielo raso en PVC

Fin de Actividades: 5:00PM

Residente de obra Residente de interventoria

Miercoles, 14 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> personal en obra

Residente de obra

Siso de obra

Cuadrilla electrica
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:
- Se continua con la intervención eléctrica en los juzgados de piso 2
- Se realiza el suministro de tubería 3/4 en los juzgados del segundo piso para el desagüe de aire

Fin de Actividades : 6:00PM

Área: Palacio de Justicia de Corozal
Hora de inicio: 7:30 AM

=> Personal en obra
Aux. Residente de obra
cuadrilla de pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Corozal:
- Juzgado 2do Promiscuo Municipal
- Se continua con la recolección del material de cielo raso en drywall para su disposición final
- Toma de detalles en muro, incluye raspado, resanes con estuco
- Se inicia la instalación de cielo raso en PVC

Juzgado 3ro Promiscuo Municipal
- Se continua con el armado de la estructura metálica para cielo raso en PVC
- Se continua con la recolección del material de cielo raso en drywall para su disposición final
- Se da inicio a la instalación de cielo raso en PVC

Fin de Actividades : 6:00PM

Scanned with CamScanner

Residente de obra — Residente de Interventoría

Ing — civil

Jueves, 15 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 Am

=> Personal en obra

Residente de obra

Siso de obra

cuadrilla electrica

3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:

- se continua con la intervención eléctrica en los Juzgados de Piso 2
- se continua con el suministro de tubería 3/4" en los Juzgados del segundo piso para el desagüe de aire
- se realiza el resane de placa de cielo raso en los baños del piso 5 y 6 en el baño de hombres

Fin de Actividades: 6:00 PM

Área: Palacio de Justicia de Corozal

Hora de inicio: 7:30 Am

=> Personal en obra

Aux. Residente de obra

cuadrilla de pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

Scanned with CamScanner

=> Actividades ejecutadas

Corozal: * JUZGADO 2do PROMISCUO MUNICIPAL
- se continua con la instalación de cielo raso en PVC
- se realiza instalación de cornisas
- se realiza toma de detalles en cielo raso instalado y cornisas

* JUZGADO 3ro PROMISCUO MUNICIPAL
- se tomaron detalles en muro, incluye raspado, resanes con estuco

Nota: se recibió visita de interventoria a eso de las 4:00PM, donde se evidenció que una de las laminas del lote tenia una tonalidad diferente, entre todas las partes se concertó que era imperceptible, por lo que se continuo con la instalación de cielo raso.

Fin de Actividades : 5:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria.

Viernes, 16 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla electrica
Plomero
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:
- se continua con la intervención eléctrica en los juzgados de piso 2
- se continua con el suministro de tubería 3/4" en los juzgados del segundo piso para el desagüe de aire y se inicia el resane de regatas
- se realiza la instalación de sanitario en el baño de hombres en el piso 5

Nota: Luego de la fuerte lluvia se presenta mucha humedad en el cielo raso del piso 6: en el baño de hombres, lo que genera la calidad del relleno y estuco del mismo.

Fin de Actividades: 6:00PM

Área: Palacio de Justicia de Corozal

Hora de inicio: 7:30AM

=> Personal en obra

Aux. Residente de obra

Cuadrilla de pintores

2 electricos

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Corozal:
- ★ Juzgado 2do Promiscuo Municipal
- se continua con la toma de detalles en comisas
- se continua con la instalación del cielo raso en PVC
- se instalaron los interruptores triples y dobles
- se realiza lijado de muros

★ Juzgado 3ro Promiscuo Municipal
- se continua con la toma de detalles en comisas
- se realiza lijado y aplicación de pintura
- se instalaron los interruptores triples y dobles

Fin de Actividades: 8:00PM

Scanned with CamScanner

Residente de obra — Residente de interventoría

Sabado, 17 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo – Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 Am

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux. Residente de obra

cuadrilla electrica

Plomero

3 oficios varios

2 pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo: Piso 5

- instalación de sanitario y orinales en el baño de hombres
- instalación de cielo raso en baño de mujeres
- se continua con la intervención electrica en los juzgados de piso 2

Fin de Actividades: 3:00 PM

Área: Palacio de Justicia de corozal

Hora de inicio: 7:30AM

=> Personal en obra

Siso de obra

cuadrilla de pintores

Scanned with CamScanner

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

Corozal:
- se da inicio a la instalación de luminarias en los Juzgados 2do Promiscuo Municipal y 3ro Promiscuo Municipal
- se realiza aseo general a los Juzgados 2do y 3ro Promiscuo Municipal

Fin de Actividades: 3:00PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Domingo, 18 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:30 AM

=> Personal en obra

Aux. Residente de obra

cuadrilla electrica

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:
- se continua con la intervención electrica en los Juzgados de Piso 2

Fin de Actividades: 5:00PM

Area: Palacio de Justicia de Corozal

Hora de Inicio: 8:00AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Siso de obra
2 Pintores

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores:

=> Actividades ejecutadas

Corozal: se continua con la instalación de marcos para luminarias y de las luminarias
Fin de Actividades: 2:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes, 19 de enero de 2026
Area: Palacio de Justicia de sincelejo - Torre A y B
Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux. Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de pintores
cuadrilla de electricos
4 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
*piso 5
- se continua con la instalación de cielo raso en PVC en el baño de damas

- se tomaron detalles en cielo raso del baño de hombres
- se tomaron detalles en el cielo raso instalado y comisas del baño de damas

*piso 2

- se tomaron detalles en regata sobre muros
- se instalaron las canaletas electricas en el JUZgado 1ro Penal municipal
- se instaló el cielo raso en PVC en el JUZgado 1ro de ejecución de penas

Fin de Actividades: 5:00 PM

Residente de obra — Residente de interventoria

Martes, 20 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra -

Residente de obra
Aux. Residente de obra
siso de obra
cuadrilla de pintores
cuadrilla de electricos
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se inicia la instalación de cielo raso en el JUZgado 1ro Penal Municipal con Función de garantías

- Resane de cielo raso en baño de hombres en el piso 6
- se instalaron las luces de los baños del piso 5.
- se inicia la instalación de cielo raso en PVC en el Juzgado 2do Penal Municipal con Funciones de garantía
- se tomaron detalles en comisas y cielo raso instalado en el Juzgado 1ro de ejecución de Penas
- se instalaron los separadores de los sanitarios en el baño de hombres del Piso 5

Fin de Actividades: 7:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Miercoles, 21 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra - Plomero
Aux. Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de pintores
cuadrilla de electricos
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se instalaron los sanitarios del baño de damas del piso 5
- se continua con la instalación de cielo raso en los Juzgados de Piso 2
- se continua con la intervación electrica en los Juzgados

de piso 2.
- se resanaron los muros en el juzgado 2do Penal Municipal con Función de garantías.
- se instalaron los sanitarios del baño de mujeres de piso 6
- se tomaron detalles en cielo raso instalado y cornisas en el juzgado 1ro Penal Municipal con funciones de garantía.
- se instalaron los separadores en el baño de mujeres de piso 5

Fin de Actividades: 7:00 PM

Residente de obra — Residente de interventoría

Ing - civil

Jueves, 22 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux. Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de pintores
cuadrilla de electricos
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza lijado y aplicación de pintura en el juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad

- se continua con la intervención electrica en los juzgados de piso 2
- se continua con la instalación de cielo raso en los juzgados de piso 2
- se tomaron detalles en muros y cielo raso instalado en los juzgados de piso 2
- se realiza la instalación de lavamanos y puertas en los baños de piso 5 y piso 6
- se realiza la instalación de espejos en los baños de piso 5 y piso 6
- se instalaron las griferias y sifones de lavamanos en los baños de piso 5.

Fin de Actividades: 9:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes, 23 de enero de 2026

Área: Palacio de justicia de sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> personal en obra

Residente de obra
Aux. Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de pintores
cuadrilla de electricos
3 oficios varios
Plomero

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realizó la instalación de griferías y sifones de lavamanos en los baños de piso 6
- se continua con el listado y la aplicación de pintura en los juzgados de piso 2
- se instalaron los orinales del baño de hombres de piso 6
- se instalaron los separadores de sanitarios del baño de mujeres de piso 6
- se realizó la instalación de los separadores de orinales del baño de hombres de piso 6
- se realiza el trazado de las luminarias en el cielo raso en PVC de los juzgados de piso 2

Fin de Actividades : 9:30PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Sabado 24 de enero 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A y B
Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux. Residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de pintores
Cuadrilla de electricos
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
• se continua con el trazado de luminarias en cielo raso

-> Se realiza entrega de los juzgados intervenidos en el piso 2: luminaria, Cielo raso, red de datos pintura y red electrica (cantidades anexa al informe de obra —

=> Se recibe de parte de interventoria el baño de dama y Caballero del piso 5.

Luis Leonardo Rodriguez
Luis Rodriguez
Residente de obra
Ing Civil

Ciro A. Carrascal B.
Residente de Interventoria

Obs: Pendiente la instalación de Tuva registro en acero inoxidable 15x15cm Baño Mujeres y Hombres Piso 5.

-> Se realiza limpieza general al juzgado 10 de ejecución de penas y Medidas de seguridad

- se realiza instalación de las luminarias en el Juzgado 1ro Penal Municipal con Funciones de garantías.
- se realiza instalación de cielo raso en PVC en el pasillo de piso 2
- se tomaron detalles en muros del pasillo de piso 2.

Fin de Actividades 7:00PM

Domingo, 25 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Nota: No se labora, se da descanso al personal de las obras en Sincelejo

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes, 26 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux. Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
3 oficios varios
1 pintor

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

* Piso 6
- se realiza aplicación de pintura en otelo faso resane del baño de hombres
- se realiza limpieza general al baño de hombres.
- se realiza desmantelamiento de canaletas electricas, los juzgados y sala de audiencias.

Fin de Actividades 6:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Martes, 27 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux. Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de pintores
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se instalaron los tableros electricos en el cuarto técnico de piso 1
- se realiza levante de muro en lamina de eterboard en camara gessel de piso 6

- se realiza instalación de tubería de ventilación en el baño de hombres de piso 1.
- se realiza sellamiento de ventana en el juzgado penal del circuito especializado de piso 6
- se realiza instalación de canaletas electricas en el juzgado penal del circuito especializado de piso 6

Fin de Actividades : 7:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Miercoles, 28 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux. Residente de obra

Siso de obra

cuadrilla de electricos

cuadrilla de pintores

3 oficios varios

=> Herramientas y equipos : Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza aplicación de estuco en ventana sellada de piso 6
- se continua con la instalación de canaletas metálicas en el juzgado penal del circuito especializado de piso 6
- se realiza instalación de canaletas metálicas en sala de audiencias #5 de piso 6

Scanned with CamScanner

- Se realiza aplicación de estuco en muro de lamina de etoboard en camara gessel de piso 6.
- Se realiza instalación de canaletas en el Juzgado 2do Penal del circuito especializado de piso 6.

Fin de Actividades 7:00PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Jueves, 29 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux. Residente de obra

Siso de obra

cuadrilla de electricos

3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- Se realiza instalación de cableado Polo a tierra en canaletas del Juzgado 2do Penal del circuito especializado
- Se tomaron detalles del Marco de la puerta de cuarto técnico en Piso 6.
- Se realizó visita con el ingeniero Jhonatan para definir la posición del rack

Fin de Actividades: 6:30PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Viernes, 30 de enero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B.

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux. Residente de obra

Siso de obra

cuadrilla de electricos

3 oficios varios

Plomero

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza instalación de cableado en canaletas metálicas de sala de audiencias #5 en piso 6
- se realiza demolición de piso del baño del patio en piso 1
- se realiza instalación de acometidas desde ductos hasta tableros desde piso 1 hasta piso 6
- se realiza la instalación del cableado UTP en sala de audiencias #5 de piso 6
- se realiza la instalación de cable #12 en canaletas metálicas en sala de audiencias #5 de piso 6
- se suministró cableado 350 desde la torre C hasta las torres A y B.

Fin de Actividades: 7:00PM

Scanned with CamScanner

Residente de obra — Residente de interventoria

Sabado, 31 de enero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00Am

=> Personal en obra

Residente de obra - Planero
Aux. Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se continua con la instalación de acometidas electricas
- se continua con la demolición de el piso de baño y patio en piso 1
- se realiza la instalación de tuberia PVC de 6" de baño del patio hasta el registro de aguas residuales

Fin de Actividades: 6:00pm

Residente de obra — Residente de interventoria