cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas:

- se realiza alambrado de luces en baños de piso 1
- se realiza relleno con yeso y estuco en paredes reparadas en baños de piso 1
- se continua con el armado de estructura metálica para cielo raso en PVC en el juzgado ~~4to~~ civil municipal.
- se realiza instalación de bandeja tipo malla 30x5 en pasillos de piso 4.

Nota: El día 27 de Febrero en un recorrido con el ing cardenas, se hizo una modificación en el trazado de las luminarias del juzgado 3ro civil del circuito, donde se añadieron 2 luminarias, dicha modificación quedó establecida en planos.

Fin de Actividades: 2:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Domingo, 1 de Marzo de 2026

Area: Palacio de justicia de sincelejo - Torre A y B

Nota: No se labora, se da descanso al personal de las obras en sincelejo

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes, 2 de marzo de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00AM

- Registro Civil Piso 1
  Fundido en sitio Concreto Reforzado.

Firma

- Reconstrucción Registro [Caja de derección]
  Dimensiones 0.7 x 0.7 M
  Ubicación: Existente
  Se deja de la misma dimensión existente.
  Avala: Ing Sanitario Firma Autorizada

⇒ Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
Cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

⇒ Actividades ejecutadas
- se continua con el resane de muros en pasillo de Piso 1
- se realiza instalación de tubería emt y cajas rawelt en el Juzgado 3ro civil Municipal.
- se realiza resane en muros de los Juzgados de Piso 4
- se realiza instalación de cajas 4x4 en los Juzgados de Piso 4.
- se realiza instalación de equipotencializador en canaletas metálicas en los Juzgados de Piso 4.

- se realiza instalación de cable #12 en el Juzgado 3ro civil municipal.

Fin de Actividades: 6:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Martes, 3 de marzo de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

⇒ Personal en obra

Residente de obra
Aux Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores

⇒ Actividades ejecutadas

- se realiza aplicación de pintura en pared de pasillos en baños de piso 1.
- se realiza armado de estructura metálica para cielo raso en PVC en el Juzgado tercero civil del circuito
- se continua con la instalación de tubería emt y cajas rawelt en el Juzgado 4to civil municipal.
- se continua con la instalación de equipotencializador en el Juzgado 1ro civil municipal.
- se realiza instalación de salida de luminarias en el Juzgado 4to civil municipal.

Scanned with CamScanner

Fin de Actividades : 6:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Miercoles, 4 de Marzo de 2026

Area: Palacio de Justicia de sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza lijado en Pared de cocineta en Piso 1.
- se realiza aplicación de pintura en Socalos de Piso 1
- se continua con la instalación de tubería emt. en Juzgados de Piso 4.
- se realiza instalación de cielo raso en el Juzgado 3ro civil Municipal.
- se realiza instalación de cable UTP en el Juzgado 3ro civil Municipal.
- se realiza instalación de cielo raso en PVC, en el Juzgado 4to civil municipal.
- se realiza instalación de divisiones en baños de Piso 1

- se realiza instalación de cerámica de piso en pasillo de piso 1.

Fin de Actividades: 9:00PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Jueves, 5 de Marzo de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo: Torre A y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza instalación de troqueles en el Juzgado 3ro civil Municipal
- se continua con la realización de regatas en los Juzgados de piso 4.
- se realiza instalación de cable #10 en el Juzgado 3ro civil Municipal
- se realiza aplicación de pintura en el Juzgado 3ro civil Municipal.
- se realiza instalación de tubería 3/4 + Rubatex en los Juzgados de Piso 4.

Scanned with CamScanner

- se realiza instalación de luces en baños de piso 1.
- se continua con la instalación de cielo raso en el juzgado 3ro civil municipal.
- se realiza instalación de lavamanos en baños de piso 1.
- se realiza instalación de griferias y desagües en lavamanos de piso 1.
- se realiza instalación de cielo raso en PVC en cafeteria

Fin de Actividades: 7:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes, 6 de marzo de 2026

Area: palacio de justicia de sincelejo - TORRE A Y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> personal en obra

Residente de obra
AUX Residente de obra
siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza instalación de tuberia emt y cajas rawelt en el juzgado 1ro civil municipal.
- se continua con la instalación de cielo raso en PVC en el juzgado 4to civil municipal

- se realiza aplicación de pintura en el JUZGado 3ro civil municipal.
- se realiza instalación de cableado #12 en el JUZGado 1ro civil municipal.

Fin de Actividades: 6:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

SABADO, 7 de MARZO de 2026

Area: Palacio de JUSTICIA de SINCELEJO - TORRE A Y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux Residente de obra
SISO de obra
Cuadrilla de electricos
Cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

- se continua con las actividades de reconstrucción del registro de aguas lluvias
- se realiza instalación de luminarias en el JUZGado 3ro civil municipal y 4to civil municipal
- se realiza entrega de baños de piso 1.
- se realiza instalación de tapa registro en pasillos de piso 1 y 2.

Scanned with CamScanner

- se realiza armado de acero para registro de aguas lluvias
- se continua con la aplicación de Pintura en los juzgados 3ro civil municipal y 4to civil municipal.
- se realiza Fundida en concreto de registro de aguas lluvias
- se realiza instalación de troqueles en el juzgado 1ro civil municipal.

Fin de Actividades: 4:00PM

Domingo, 8 de marzo de 2026

Area: Palacio de justicia de sincelejo - TORRE A y B

Nota: No se labora, se da descanso al personal de las obras en sincelejo.

Residente de obra

Residente de interventoría

Lunes, 9 de marzo de 2026

Area: Palacio de justicia de sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00 Am

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de Acabados
1 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores.

=> Actividades ejecutadas

- se realiza instalación de cielo raso en PVC en el juzgado 1ro civil municipal.

- se realiza toma de detalles en los juzgados de piso 4.
- se realiza ponchado de cable UTP, para instalación de patch cord.
- se realiza instalación de cable #10 en el juzgado 1ro civil municipal.
- se realiza instalación de equipo tercializador en el juzgado 3ro civil del circuito.

Fin de Actividades: 5:30PM

Residente de obra — Residente de interventoría

Martes, 10 de marzo de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de Acabados
cuadrilla de electricos
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

- se continua con la aplicación de pintura en el juzgado 4to civil
- se realiza instalación de tubería emt y cajas rewalt en el juzgado 3ro civil del circuito
- se realiza aplicación de pintura en el juzgado 1ro civil Municipal
- se realiza instalación de luminarias en el juzgado 1ro civil Municipal.

Scanned with CamScanner

- se realiza instalación de cielo raso en PVC en el juzgado 3ro civil del circuito
- se realiza instalación de interruptores en los juzgados de piso 4.
- se realiza instalación de salida de luces en cable encahuchetado en el juzgado 3ro civil del circuito

Fin de Actividades: 7:00PM

Residente de obra — Residente de interventoría

Miercoles, 11 de Marzo de 2026

Area: Palacio de Justicia de sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> Personal en obra
Residente o en obra
Aux residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de acabados
cuadrilla de electricos
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza instalación de cielo raso en PVC en el juzgado 3ro civil del circuito
- se realiza instalación de cable #12 en canaletas del juzgado 3ro civil del circuito.
- se realiza aplicación de Pintura en el juzgado 1ro civil municipal.
- se realiza instalación de troqueles en el juzgado 3ro civil del circuito.

Scanned with CamScanner

- se realiza instalación de cable UTP en el juzgado 3ro civil del circuito
- se realiza instalación de tomacorrientes en el juzgado 3ro civil del circuito.

Fin de Actividades: 6:00PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Jueves, 12 de Marzo de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - TOTTE AYB

Hora de inicio: 7:00AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux residente de obra
siso de obra
cuadrilla de Acabados
cuadrilla de electricos
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza aplicación de pintura en el juzgado 3ro civil del circuito
- se realiza desmantelamiento de tablero en pasillo de piso 4
- se realiza instalación de luminarias en el juzgado 3ro civil municipal
- se realiza armado de estructura para muro en superboard en pasillo de piso 4.
- se realiza armado de tableros electricos en piso 4
- se realiza aseo general a juzgados de piso 4.

Scanned with CamScanner

Nota: Durante un recorrido realizado junto con la ing Francy, supervisora del contrato SAMC 07, se tomaron varias decisiones relacionadas con las actividades adicionales que se ejecutaran en el segundo piso. Entre estas, se definió que en el pasillo ubicado en la nueva zona de archivos, se instalará cielo raso en PVC. Así mismo, se colocarán dos luminarias led empotradas de 18w. En el área de archivos se instalarán dos paneles Led de 60x60 cm, utilizando las luminarias desmontadas que se encuentran en el sexto piso.
Fin de Actividades: 6:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes, 13 de Marzo de 2026
Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B
Hora de inicio: 7:00Am

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de acabados
2 electricos
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
- se realiza armado de muro en superboard en pasillo de piso 4
- se realiza desmonte de ventana y ducto en nueva zona de archivo en piso 2.

Scanned with CamScanner

- se realiza entrega de juzgados de piso 4

Fin de actividades: 6:00PM

Área: Palacio de justicia de corozal

Hora de inicio: 11:00 AM

=> Personal en obra

Siso de obra

2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas:

- se realiza picado de pared en Fachada del palacio de justicia, para colocación de piedra lasta

Fin de Actividades: 4:00PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Sabado, 14 de Marzo de 2026

Área: Palacio de justicia de sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Siso de obra

cuadrilla de Acabados

2 electricos

2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- Se realiza levantamiento de muro en superboard en archivo nuevo de piso 2.
- se realiza aplicación de Mortero en registro de aguas lluvias.

Nota: De acuerdo con lo conversado y definido en visita de obra realizada el día de hoy, se establece que la ubicación del interruptor se ejecutará en muro Prefabricado, descartando la alternativa inicialmente considerada en el punto interior debido a la afectación del espacio. A partir de la Fecha, cualquier Modificación o definición de ubicación de puntos electricos deberá registrarse previamente en bitácora de obra con sus respectivas Medidas, para su revisión y aprobación por parte de interventoría y supervisión de la entidad, dejando constancia mediante Firma.
Fin de Actividades: 2:00PM

Area: Palacio de Justicia de carozal
Hora de inicio: 7:30:AM

⇒ Personal en obra
Aux residente de obra
Siso de obra
2 oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

⇒ Actividades ejecutadas

- Se continua con el picado de pared en Fachada del Palacio de Justicia

Fin de Actividades: 1:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Domingo, 15 de Marzo de 2026
Área: Palacio de Justicia de Sincelejo y Corozal

Nota: No se labora, se da descanso al personal de las obras en Sincelejo y Corozal.

Residente de obra — Residente de interventoria

Lunes, 16 de Marzo de 2026
Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B.
Hora de inicio: 7:00 Am
=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
1 electrico
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas
- se realiza desmonte de canaletas metalicas en el Juzgado Primero de ejecución de penas y Medidas de seguridad
- se realiza demolición de muro en mamposteria en el Juzgado Primero de ejecución de penas y medidas de seguridad

Nota: En horas de la mañana no se pudo realizar la demolición del muro en mamposteria, debido a que se estaban realizando audiencias en los Juzgados del segundo piso.
Fin de Actividades: 8:30 pm

Residente de obra — Residente de interventoria

Martes, 17 de marzo de 2026

Area: Palacio de justicia de sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux residente de obra

Siso de obra

cuadrilla de Acabados

cuadrilla de electricos

1 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza levante de muro en superboard en el archivo nuevo de piso 2.
- se realiza desmonte de canaletas en piso 6
- se realiza desmonte de cableado utp en sala de audiencias #5.
- se realiza aplicación de estuco sobre cierre de ventana y muro en archivo nuevo de piso 2.
- se realiza armado de estructura para muro en superboard en piso 6, 5 y 2.
- se realiza desmonte de cable utp y cable trenzado #12 en juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad
- Fin de Actividades: 6:00PM

Area: Palacio de justicia de corozal

Hora de inicio 7:30 Am

=> Personal en obra

Siso de obra

enchapador

1 oficios varios

Scanned with CamScanner

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza instalación de piedra laja en fachada

Fin de Actividades: 5:00pm

Residente de obra

Residente de interventoría

Miercoles, 18 de marzo de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00Am

=> Personal en obra

Residente de obra

AUX residente de obra

Siso de obra

cuadrilla de Acabados

cuadrilla de electricos

2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza señalización de cableado electrico en tableros de los pisos 4, 5 y 6.
- se realiza instalación de cielo raso en PVC en pasillo de archivo nuevo en piso 2
- se realiza aplicación de estuco en archivo nuevo de piso 2
- se realiza levante de muro en superboard en pasillo de piso 6
- se realiza ponchado de cable UTP para instalación de patch cord.
- se realiza aplicación de estuco en muros en pasillo de piso 2

Fin de Actividades: 5:00pm

Scanned with CamScanner

Área: Palacio de Justicia de Corozal
Hora de inicio: 8:00 AM
=> Personal en obra
Siso de obra
enchapador
1 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
- se continua con la instalación de piedra laja es Facthada

Fin de Actividades: 5:00PM

Residente de obra | Residente de interventoría

Jueves, 19 de Marzo de 2026
Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B
Hora de inicio: 7:00 AM
=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de Acabados
cuadrilla de electricos
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores.

=> Actividades ejecutadas
- se realiza armado de muro en superboard en nueva oficina de Policía de Piso 6.

- se realiza colocación de luces en archivo nuevo de piso 2
- se realiza aplicación de Pintura en archivo nuevo de piso 2.

Fin de Actividades: 5:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Viernes, 20 de Marzo de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00 Am

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de Acabados
Plomero
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza instalación de punto de desagüe de aires acondicionados en nueva oficina de juzgados de piso 6.
- se realiza desmonte de vidrio en nueva oficina de juzgados en piso 6.
- se realiza demolición de muro en drywall en nuevo juzgado de piso 6.
- se continua con la aplicación de pintura en archivo nuevo de piso 2.
- se realiza aplicación de pintura en socalo en archivo nuevo de piso 2.

Scanned with CamScanner

- se realiza aplicación de estuco en muro en superboard en nuevo juzgado de piso 6.
- se realiza toma de detalles en pasillo de piso 2

Fin de Actividades: 5:30PM.

Residente de obra Residente de interventoria

SABADO, 21 de marzo de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> personal en obra
residente de obra
cuadrilla de Acabados
cuadrilla de electricos
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza aplicación de pintura en pasillo de piso 2
- se continua con la aplicación de pintura en socalos en archivo nuevo de piso 2.
- se realiza desmonte de tablero electrico en pasillo de piso 2.
- se realiza instalación de puerta en archivo nuevo de piso 2.

Fin de Actividades 6:00pm

Area: Palacio de Justicia de corozal

- se realiza instalación de logo institucional

Fin de Actividades: 1:00PM

Residente de obra Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Domingo, 22 de Marzo de 2026
Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A Y B

Nota: No se labora, se da descanso al personal de las obras en Sincelejo

Residente de obra

Residente de interventoría

Lunes, 23 de Marzo de 2026
Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A Y B
Hora de inicio: 7:00 AM
=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
2 pintores
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas
- Se realiza aplicación de estuco en muros de piso 6.

Fin de Actividades: 7:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Martes, 24 de Marzo de 2026
Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A Y B
Hora de inicio: 7:00 Am
=> Personal en obra

Scanned with CamScanner

Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
2 pintores
cuadrilla de electricos
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza levantamiento de pasillo de piso 2 para instalación de cielo raso faltante.
- se continua con la aplicación de estuco en muros de piso 6.
- se realiza instalación de punto de luces e interruptor en cuarto técnico de piso 5.
- se realiza desmantelamiento de acometida en torre C

Fin de Actividades: 6:00 PM.

Residente de obra

Residente de interventoria

Miercoles, 25 de Marzo de 2026
Área: Palacio de Justicia de sincelejo - Torre A y B
Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de Acabados
2 electricos
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas
- se realiza toma de detalles en muro de piso 2
- se realiza desmonte de cerámica en el juzgado 1ro penal con funciones del conocimiento
- se realiza armado de estructura para cielo raso en PVC en piso 6.
- se realiza toma de detalles con pintura en pasillo de piso 2
- se realiza instalación de acometidas en bandejas en pasillo de piso 2.
- se realiza instalación de cascada de cable UTP desde rack de piso 6 hasta rack de piso 2.

Fin de Actividades: 6:30PM

Residente de obra | Residente de interventoría

Jueves, 26 de Marzo de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo – TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00Am

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas
- Se continua con el armado de estructura para cielo raso en PVC en juzgado nuevo de piso 6.

Scanned with CamScanner

- se continua con la aplicación de estuco en Muros de cuarto técnico (Pisos 2, 4, 5 y 6).
- se realiza el armado de estructura para cielo raso en PVC en pasillo de piso 2.
- se realiza instalación de cielo raso en Juzgado 1ro Penal con Funciones de conocimiento.

Nota: En conjunto con interventoría, se acordó el cambio de dirección de cielo raso para el Pasillo de piso 2.

Fin de Actividades: 7:30 PM

Residente de obra — Residente de interventoría

Viernes, 27 de Marzo de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas:

- se realiza colocación de aislante acústico en Muro en Superboard en adecuación de Juzgado nuevo de piso 6
- se continua con el armado de estructura para cielo raso en PVC en pasillo de piso 2
- se continua con la aplicación de estuco en Muros de zona de tableros en Piso 4.

- se realiza armado de muro con relleno en adecuación de juzgado nuevo en piso 6.

Fin de Actividades: 5:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoría

SABADO, 28 de MARZO de 2026

Area: Palacio de JUSTICIA de SINCELEJO - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

- se continua con el armado de estructura para cielo raso en PVC en pasillo de piso 2.
- se continua con el armado de estructura para cielo raso en PVC en pasillo de piso 6.
- se realiza demolición de muro en mamposteria en cuarto de aseo en piso 2.
- se realiza demolición de plantilla para lavatraperos en patio (piso 1).
- se realiza aplicación de pintura en muros de tableros en pasillos de piso 6 y piso 2.
- se realiza instalación de tubería de 3" para lavatraperos

Fin de Actividades: 3:00 PM

Scanned with CamScanner

Residente de obra | Residente de interventoría

Domingo, 29 de Marzo de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio 7:00 Am

=> Personal en obra

Residente de obra — 2 electricos

Aux residente de obra

Siso de obra

Cuadrilla de Acabados

1 oficial

2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

* se continua con el armado de estructura para cielo raso en PVC en pasillo de piso 6
* se realiza armado de estructura para cielo raso en PVC en pasillo de piso 5
* se realiza instalación de tubería emt y cajas rewalt en pasillo de piso 2.
* se realiza armado de estructura para lavatrapeos
* se realiza Fundida de lavatrapeos.

Fin de Actividades: 2:00 PM

Residente de obra | Residente de interventoría

Lunes, 30 de Marzo de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo – Torre A y B

Hora de inicio 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux residente de obra

Siso de obras

Cuadrilla de Acabados

2 electricos

1 alpinista

1 oficial

2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

* se continua con el armado de estructura para cielo raso en PVC en pasillo de piso 5.
* se realiza aplicación de pintura en muro de pasillo de piso 2.
* se realiza instalación de cable encauchetado en pasillo de piso 2
* se realiza instalación de malla anticaidas en torre gentium.
* se realiza reconstrucción de placa de piso en patio
* se realiza instalación de tubería ent y cajas rewalt en pasillo de piso 4
* se realiza armado de estructura para cielo raso en PVC en pasillo de piso 4
* se realiza aplicación de estuco en cuarto de rack de piso 2.
* se realiza desmonte de puerta de juzgado nuevo de piso 6
* se realiza aplicación de estuco en muro especial en juzgado

nuevo de piso 6.
Fin de Actividades: 7:00PM

Residente de obra Residente de interventoria

Martes, 31 de Marzo de 2026
Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B
Hora de inicio 7:00AM
=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de Acabados
2 Soldador
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
* se realiza desmonte de cubierta de 4to piso en torre gentium
* se continua con la aplicación de estuco en muro especial en piso 6.
* se continua con el armado de estructura metálica para cielo raso en PVC en pasillo de piso 4.
* se realiza instalación de estructura metálica para apoyo de cubierta en piso 4 de torre gentium.
* se realiza instalación de teja en cubierta de 4to de torre gentium.
* se realiza anclaje de muro de recibidor en adecuación de juzgado nuevo de piso 6.

Fin de Actividades: 5:30 PM

Scanned with CamScanner