Domingo, 1 de Febrero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio : 9:00AM

=> Personal en obra

Aux. Residente de obra

Plomero

=> Herramientas y equipos : Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

Nota: Debido a fuertes lluvias presentadas desde tempranas horas de la mañana, las actividades se retrasaron, por lo que se iniciaron a las 9:00AM

- se continua con las demoliciones de piso en el patio de piso 1
- se realiza instalación de tubería sanitaria en el baño de hombres de piso 1

Fin de Actividades : 3:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Lunes, 2 de Febrero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de Inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux. Residente de obra

Siso de obra

cuadrilla de electricos

Plomero

2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza recolección de escombros producto de las demoliciones en el baño del patio
- se realiza prueba de presión en las tuberías del baño de hombres de piso 1, para descartar cualquier tipo de fuga
- se realiza instalación de tubería emt de 3/4" en el juzgado penal del circuito especializado en piso 6
- se realiza Prueba de descarga directo en baños de piso 1 hacia registros
- se realizó desmonte de una parte de cielo raso del juzgado 2do Penal del circuito especializado Para la instalación de bandeja metálica.
- se realiza instalación de bandejas metálicas en pasillo de piso 6.
- se realiza desmonte de canaletas metálicas y luces en los juzgados de piso 5
- se realiza instalación de cableado #12 en tubería emt del juzgado penal del circuito especializado

Nota: con el fin de que las actividades electricas en piso 5 no afectarán la ejecución del diseño arquitectonico realizado por el personal de otro contrato, se realizó una articulación

Scanned with CamScanner

entre el supervisor del contrato samc 07, el ing electrico de la rama y el director de obra de ese contrato y con acompañamiento de interventoria, donde se tomó la decisión de cambiar el trazado de la bandeja tipo malla que conduce el cableado electrico, ubicandose en zona de pasillo. Lo cual condiciona la adición de la instalación de cielo raso en PVC en el área a intervenir y el desmonte de las luminarias existentes (cielo raso adicional: 32,25m²)
Nota: La sala de audiencias #6, no se va a intervenir, solo se va a energizar.
Nota: se realizó un recorrido con el ing sanitario de la entidad contratante, interventoria, ing residente, donde se hicieron observaciones sobre el registro de aguas lluvias presente en el baño auxiliar; se propone reconstruir el registro con iguales dimensiones en la parte del pasillo de patio, sin embargo en otro recorrido realizado con la ing supervisora del contrato, se llego a la conclusión de reconstruir el registro en la misma zona donde se encuentra, es decir en el baño auxiliar, también se retoma el tema para las actividades propuestas sobre el registro de aguas lluvias de cafeteria.
Fin de Actividades: 9:30 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Martes, 3 de Febrero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 Am

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux. Residente de obra

Siso de obra

Cuadrilla de electricos

Cuadrilla de Acabados

2 Oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- En conjunto con la supervisora del contrato Sanc 07, el ing sanitario de la rama, Residente de obra e interventoría, se acordó extender la tubería hidraulica desde el buitron del baño de tercer piso, atravesar el entrepiso, hasta llegar a la parte superior del 2do piso, con el fin de dejar un punto a futuro que abastezca las celdas de piso 2.
- También, en el primer piso se acordó sacar un punto por el buitron del baño hacia el cielo raso y de igual forma anular el suministro de agua hacia cafeteria y la oficina de la directora.

Jeuss A 03/02/26

- Se acordó realizar una ampliación al registro de aguas lluvias que se encuentra en el baño del patio, a su vez reemplazar la zona de lavatraperos por 2 puntos de 3" que deben hacia la zona de registros. También dejar un codo de 90° de 4" de tubería sanitaria para un futuro.
- Colocar una rejilla como drenaje de piso para aguas lluvias
- Por diseño hidrosanitario se requieren 2 salidas de 4" en el registro de aguas lluvias de los bajantes

Scanned with CamScanner

- se realiza desmonte de cielo raso en sala de audiencias #5 de piso 6
- se realiza instalación de canaletas metálicas en el Juzgado 5to civil municipal en piso 5.
- se realiza instalación de puesta en camara gessel y toma de detalles en marco de puesta de cuarto técnico
- se realiza conexión de acometida hacia gabinetes
- se realiza instalación de ductos en zona de tableros de piso 5 y piso 6
- se realiza demolición de plantilla en baño de mujeres de piso 1.

Fin de Actividades : 8:30PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Miercoles, 4 de febrero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio : 7:00 AM

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux. residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos : Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
- se realiza instalación de ductos en zona de tableros en el cuarto piso

- se realiza instalación de totalizadores en tableros de piso 4
- se realiza instalación de totalizadores en tableros de piso 3
- se realiza instalación de totalizadores en tableros de pisos 5 y 6
- se realiza distribución de alimentadores hacia tableros electricos y totalizadores en pisos 4, 5 y 6.

Fin de Actividades : 7:30 PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Jueves, 5 de Febrero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux. residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de electricos
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos : Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza regata en entrepiso de piso 3 para ubicar el punto de agua potable que abastezca las celdas en piso 2.
- se continua con la instalación de canaletas en el cuzado 2do penal del circuito especializado de Piso 6.
- se realiza impermeabilización en azotea, en la zona donde se ubica la tubería de agua que abastece la red

Scanned with CamScanner

contra incendio.

- se realiza instalación de cableado UTP en juzgado Penal del circuito especializado en piso 6
- se realiza instalación de punto para abastecimiento de agua para las celdas de piso 2.
- se continua con la instalación de bandejas en piso 6
- se continua con la instalación de canaletas metálicas en los juzgados de piso 6.

Nota: se realizó un comite a eso de las 10:30 am, en el que se encontraban presentes la supervisora del contrato Samcot, interventoria y residente de obra, etc. En el, se tocaron temas acerca de la solicitud por parte del contratista de extender la entrega de piso 5 por 10 dias, tomando como argumento, los cambios que se habian realizado en ambos pisos en el trazado de la bandeja tipo malla, así como tambien otros inconvenientes que se presentaron como la presencia de humedad en zona de tableros, el desmonte de cielo raso, la definición de los puntos de aires acondicionados entre otros. Interventoria, afirma que no podia conceder mas de 6 dias, por lo que se le informó a la directora de obra para que en base a esto tomará la decisión correspondiente.

Fin de Actividades: 8:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes, 6 de Febrero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo – Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
Cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza resane de cielo raso y muros en los juzgados de piso 6
- se realiza instalación de estructura metálica para cielo raso en PVC en juzgados de piso 5.
- se continua con la instalación de acometidas en gabinetes de cuarto técnico de piso 1.
- se realiza instalación de cajillas para puntos de aires acondicionados
- se realiza instalación de cableado #12 a traves de bandejas tipo malla desde zona de tableros hasta juzgados.

Nota: se realizó un comite a eso de las 8:30 am, donde estuvieron presente la supervisión del contrato, interventoría, directora de obra, residente de obra etc. En él se mencionaron modificaciones que se realizarán en la sala de audiencias #5 de piso 6, tales como la presencia de un recibidor, divisiones para ubicar el despacho del juez, cambio de la puerta principal entre otras, actividades que no estan contratadas y que fueron solicitadas por la entidad.

Scanned with CamScanner

Fin de Actividades: 8:30 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Sabado, 7 de Febrero de 2026

Area: Palacio de justicia de sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas

- se continua con el armado de estructura Metalica en el Juzgado 6to civil Municipal de Piso 5
- se realiza corte de energia, para cambiar el totalizador en el cuarto de maquinas que abastece de energia las torres A y B.
- se continua con la distribución de cableado #12 en bandejas tipo Malla de Piso 6
- se continua con el resane de muros en Piso 6
- se realiza instalación de cableado #12 en el Juzgado 2do Penal del circuito especializado
- se realiza instalación de cableado UTP en el Juzgado 2do Penal del circuito especializado

Scanned with CamScanner

- se realiza instalación de ductos tipo bandeja en sotano de torre C -
- se realiza corte de barras de acero para armado de plantilla del baño de mujeres y baño de hombres de piso 1
- se realiza instalación de estructura metálica para cielo raso en pvc en el juzgado 5to civil municipal.
- se realiza instalación de estructura metálica para cielo raso en pvc en el juzgado 2do civil municipal

Nota: En el gabinete del cuarto de maquinas del sotano de torre C se encontró que la palanca del totalizador general se encontraba partida.
Fin de Actividades: 10:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Domingo, 8 de Febrero de 2026
Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B
Hora de inicio: 7:00 Am
=> Personal en obra
Residente de obra
Aux Residente de obra
1 oficial
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
- se realiza armado de plantilla en baño de mujeres y hombres de piso 1

- se realiza Fundida de plantilla en baño de Mujeres y hombres de piso 1.

Fin de Actividades: 2:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes, 9 de Febrero de 2026

Area: Palacio de Justicia de sincelejo – TORRE A Y B

Hora de inicio 7:00 AM

=> personal en obra

Residente de obra
Aux Residente de obra
siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se continua con la instalación de canaletas metalicas en el Juzgado 2do Penal especializado de Piso 6
- se continua con la instalación de tubería emt en Juzgados de piso 6
- se realiza armado de estructura metalica para ciclo raso en PVC
- se realiza aplicación de pintura en el Juzgado Penal del circuito especializado
- se continua con los trabajos de conexión de acometidas en gabinetes.

Scanned with CamScanner

Fin de Actividades 6:30 PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Martes, 10 de Febrero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux Residente de obra

Siso de obra

Cuadrilla de electricos

Cuadrilla de Acabados

2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se aplica otra mano de pintura en el Juzgado Penal del circuito especializado
- se realiza toma de detalles en cielo raso de baño de mujeres de piso 6.
- se realiza resane de muros en los Juzgados de Piso 5
- se continua con el armado de estructura metálica para cielo raso en PVC en los Juzgados de Piso 6.
- se realiza detalle de sereta
- se realiza instalación de cable #10 para aires acondicionados

Fin de Actividades 7:00 PM

Scanned with CamScanner

Residente de obra Residente de interventoria

Miercoles, 11 de Febrero de 2026
Área: Palacio de Justicia de sincelejo - Torre A y B
Hora de inicio 7:00Am

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de pintores
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
- se realiza levante de Muro de bultron en baño de hombres de piso 1
- se realiza instalación de acometidas de aires acondicionados en tableros de piso 6
- se realiza instalación de cableado para luces en baños de piso 6
- se realiza toma de detalles en pasillo y cuarto técnico de piso 6
- se realiza aplicación de pañete en bultron del baño de piso 1
- se realiza instalación de puesta de rack en cuarto técnico de piso 1.
- se realiza armado de estructura metálica para cielo raso en oficina al lado de cuarto técnico.

Scanned with CamScanner

Fin de Actividades: 8:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Jueves, 12 de Febrero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux residente de obra

Siso de obra

Plomero

cuadrilla de electricos

cuadrilla de Acabados

2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas:

Sincelejo:

- se realiza aseo general a zonas intervenidas de piso 6
- se continua con la toma de detalles en muro y cielo raso del cuarto de rack de piso 6
- se continua con la instalación de tableros de piso 6
- se continua con el armado de estructura metálica para cielo raso en PVC en antigua oficina SST de piso 1.
- se realiza regatas para Puntos de aires acondicionados en Juzgados de Piso 5
- se continua con la instalación de canaletas en Juzgados de Piso 5
- se realiza instalación de gabinete en cuarto de rack

Scanned with CamScanner

- se realiza instalación de luces en baños de piso 6

Corozal: se realiza desmonte de luminarias y cielo raso en drywall en oficina de Judicantes y cafetería.

Fin de Actividades: 7:00PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Viernes, 13 de Febrero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A Y B

Hora de inicio 7:00Am

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
Plomero
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas:

Sincelejo:
- se continua con la instalación de cielo raso en PVC en antigua oficina SST de piso 1
- se realiza instalación de Puesta de rack de piso 6
- se realiza toma de detalles y aplicación de pintura en el Juzgado Penal del circuito especializado

- se realiza toma de detalles en antigua oficina SST de piso 1
- se realiza instalación de troquel doble y 2 salida de datos en el juzgado segundo penal
- se realiza instalación de cableado #12 desde tableros hasta sala de audiencias #6
- se realiza instalación de tubería emt en juzgados de piso 5
- se realiza colocación de cajas para puntos de aires acondicionados.

Corozal: Se realiza cambio en sistema de encendido de luces en oficina de judicantes y cafetería.
Fin de Actividades: 6:30 PM

Residente de obra

Residente de Interventoría

SABADO, 14 de febrero de 2026
Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B
Hora de inicio: 7:00 AM
=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de electricos
Cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Scanned with CamScanner

=> Actividades ejecutadas

Corozal : • se realiza instalación de cielo raso en oficina de judicantes y cafeteria

Sincelejo: • se realiza instalación de cajas sch para puntos de aire acondicionado en los juzgados de piso 5
• se realiza instalación de cajas rewlt y tubería emt en los juzgados de piso 5.

Nota: se hizo entrega de los baños de piso 6, asi como también se realiza la entrega de los juzgados penal del circuito especializado y 2do penal del circuito especializado.
Fin de Actividades : 7:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Domingo, 15 de Febrero de 2026
Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B
Hora de Inicio : 8:00 AM
=> Personal en obra
Residente de obra
Aux Residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de electricos

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se continua con la instalación de tuberías emt y cajas rawelt en los juzgados de piso 5.

Fin de Actividades: 8:00PM

Residente de obra

Residente de Interventoria

Lunes, 16 de Febrero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A Y B

Hora de inicio: 7:00 Am

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
1 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo: . se realiza la instalación de cableado #12 en el juzgado 2do Penal Municipal

- se realiza instalación de cableado UTP en canaletas del juzgado 2do civil municipal
- se realiza resane con mortero en regatas de juzgados de Piso 5.
- se realiza instalación de bandejas tipo malla 30x8 en pasillo de piso 5.
- se realiza instalación de troqueles en el juzgado 2do civil Municipal de piso 5.

Scanned with CamScanner

Corozal: se continua con la instalación de cielo raso en PVC en la oficina de Judicantes.

Nota: En horas de la tarde, se realizó un pequeño recorrido en la sala de audiencias #6 en el piso 6, donde estuvieron presentes: supervisión del contrato, interventoría y contratista. Allí se dio a conocer la posibilidad de añadir 2 puntos de datos y 5 tomas regulados, de esos puntos, 3 tomas estarían en el estado del juez junto a los puntos de datos, el otro toma sería para un televisor y el otro toma un adicional.
Fin de Actividades: 7:30PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Martes, 17 de Febrero de 2026
Área: Palacio de Justicia de Sincelejo – Torre A y B
Hora de inicio: 7:00 Am
=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
1 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
Sincelejo: . se realiza instalación de comisas para cielo raso en PVC en el Juzgado 2do civil Municipal

Scanned with CamScanner

- Se realiza instalación de cableado #12 en el Juzgado 6to civil Municipal
- Se realiza instalación de cable encauchetado para luminarias en el Juzgado 6to civil Municipal.
- Se realiza instalación de cielo raso en el Juzgado 2do civil Municipal
- Se realiza instalación de cableado UTP en el Juzgado 6to civil Municipal
- Se realiza instalación de cableado #12 en canaletas del Juzgado 6to civil.

Corozal:
- Se continua con la instalación de cielo raso en oficina de Judicantes

Fin de Actividades: 12:00 AM

Residente de obra

Residente de interventoría

Miercoles, 18 de Febrero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo – Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de electricos
Cuadrilla de Acabados
1 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas:

Scanned with CamScanner

- se realiza toma de detalles e instalación de comisas en el JUZgado 2do civil municipal
- se realiza instalación de cielo raso en PVC en el JUZgado 6to civil municipal
- se realiza instalación de tubería emt y cableado #12 en el JUZgado 5to civil municipal.
- se realiza instalación de cajas radwelt en el JUZgado 5to civil municipal.
- se realiza toma de detalles en cielo raso y comisas en el JUZgado 6to civil municipal.
- se realiza aplicación de pintura en el JUZgado 2do civil municipal.

Fin de Actividades: 9:00PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Jueves, 19 de Febrero de 2026

Área: Palacio de Justicia de sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 Am

=> Personal en obra

Residente de obra
Aux Residente de obra
Siso de obra
Cuadrilla de electricos
Cuadrilla de Acabados
Plomero
enchapador
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

Scanned with CamScanner

=> Actividades ejecutadas:

- Se realiza instalación de cableado #12 en el Juzgado 5to civil Municipal
- Se continua con la toma de detalles en los Juzgados 2do y 5to civil Municipal
- Se realiza enchape de muros en el baño de muros de Piso 1
- Se realiza aplicación de Pintura en el Juzgado 6to civil Municipal.
- Se continua con la instalación de cielo raso en el Juzgado 6to civil Municipal.
- Se realiza instalación de troqueles en el Juzgado 5to civil Municipal
- Se realiza instalación de Patch cord en Juzgados de Piso 5.

Nota: En concertación con la Ing Francy (supervisora del contrato) y el ing carlos de la entidad, se decidió eliminar 1 de las luminarias en el Juzgado 2do civil Municipal

Fin de Actividades: 6:30 PM.

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes, 20 de Febrero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00Am

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux Residente de obra

siso de obra

cuadrilla de electricos

Scanned with CamScanner

Cuadrilla de Acabados
enchapador
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos : Herramientas Menores

-> Actividades ejecutadas

- se realiza trazado de luminarias en cielo raso en PVC
- se continua con la toma de detalles en muros en los juzgados de piso 5.
- se realiza aplicación de pintura en el juzgado 6to civil municipal.
- se realiza instalación de luminarias en el juzgado 6to civil municipal
- se realiza aplicación de pintura en el juzgado 2do civil municipal.
- se continua con el enchape de baño de mujeres en piso 1.
- se realiza instalación de cielo raso en el juzgado 5to civil municipal.
- se realiza instalación de luminarias en los juzgados 2do y 6to civil municipal
- se realiza instalación de marcos para luminarias en el juzgado 5to civil municipal
- se realiza entrega de los juzgados 2do y 6to civil municipal.

Fin de Actividades : 9:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Sabado, 21 de Febrero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> personal en obra

Residente de obra

Aux residente de obra

Siso de obra

cuadrilla de electricos

cuadrilla de Acabados

enchapador

3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:

- Se realiza enchape de paredes en baño de hombres de piso 1.
- se continua con la aplicación de pintura en el juzgado 5to civil municipal.
- se realiza instalación de luminarias en el juzgado 5to civil municipal.
- se realiza instalación de cable #12 en pasillo de piso 5.
- se realiza desmonte y reinstalación de luminarias existente en pasillo de piso 5.
- se realiza entrega del juzgado 5to civil municipal.

Fin de Actividades: 2:00PM

Area: Palacio de Justicia de corozal

Hora de inicio: 10:00AM

=> personal en obra

Siso de obra

cuadrilla de Acabados

=> Actividades ejecutadas

Scanned with CamScanner

Corozal:
- Se continua con la instalación de cielo raso en oficina de Judicantes y cafeteria
- Se realiza toma de detalles en cielo raso instalado y aplicación de pintura en cafeteria y oficina de Judicantes
- se instala los interruptores dobles
- se realiza aplicación de pintura en zocalos de piso 1

Fin de Actividades: 3:30PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Domingo, 22 de Febrero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo – TORRE A y B
Palacio de Justicia de corozal

Nota: No se labora, se da descanso al personal de las obras en sincelejo y corozal

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes, 23 de Febrero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A y B
Hora de inicio: 7:00Am

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra

Scanned with CamScanner

2 pintores
1 enchapador
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:
- Se continua con el enchape de baño de hombres piso 1
- se realiza toma de detalles en cielo raso en pasillo piso 5
- se realiza entrega de Patch cord a ingeniera supervisora del contrato
- se realiza instalación de puerta en Bodega de aseo de piso 1.

Nota: se realiza recorrido de piso 4 para cerrobar que los puntos de datos que estan en plano son los mismos en obra. se realizaron algunos cambios: En el juzgado 1ro civil municipal se añadieron 2 troqueles triples. En el juzgado 3ro civil municipal, se cambió un triple por un doble.
Fin de Actividades: 6:00PM.

Área: Palacio de justicia de corozal

=> Personal en obra
Siso de obra
cuadrilla de Pintores

=> Actividades ejecutadas

corozal:
- se realiza instalación de luminarias en oficina de abogados y cafeteria en piso 3
- se realiza instalación de luminarias faltantes en juzgado laboral de piso 2

Fin de Actividades: 5:00PM

Residente de obra

Residente de Interventoria

Martes, 24 de Febrero de 2026

Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 Am

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux residente de obra

Siso de obra

enchapador

1 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

Sincelejo:

- se continua con la instalación de enchape de piso de baño de hombres en piso 1
- se realiza instalación de sanefa en baños de piso 1
- se realiza aplicación de juntas en baño de mujeres de piso 1.
- se realiza instalación de rejillas y tapas metalicas en baños de piso 1.

Nota: A eso de las 4 de la tarde nos hacen entrega de los juzgados 1ro civil Municipal, y juzgado 3ro civil del circuito.

Fin de Actividades: 6:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner

Miercoles, 25 de Febrero de 2026
Área: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B
Hora de Inicio: 7:00Am

=> Personal en obra
Residente de obra
Aux Residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
3 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas Menores

=> Actividades ejecutadas
- se realiza desmonte de canaletas y luminarias en los Juzgados de Piso 4
- se continua con la aplicación de cintas en los baños de Piso 1.
- se realiza relleno con estuco y yeso en cielo raso de baños de piso 1.
- se realiza aplicación de estuco en Paredes de Piso 1.

Nota: se realiza entrega de cafeteria, oficina de Judicante y zonas intervenidas de Piso 1 en el Palacio de Justicia de carozal. interventoria manifiesta que no va a recibir la zona de cafeteria, debido a que se encuentran 2 laminas de PVC con tonalidad diferente en el cielo raso.

Nota 2: El dia 20 de Febrero, se realizo la entrega de los Juzgados 2do civil Municipal, en compañia de la supervisora del contrato Francy Hernandez, interventoria y contratista (residente de obra), se le manifesto que el cableado que se encontraba en ese Juzgado, mas exactamente en la oficina del Juez, no se Podia cortar, debido a

que provenían de piso 2, del juzgado primero de penas y medidas de seguridad, despacho al cual no nos dieron acceso, a su vez se le manifestó que estaban energizados y que no se podía realizar corte desde piso 5. Por lo cual ella nos da respuesta de que se iba a encargar de la intervención de dicho cableado, a través de su personal de mantenimiento. Quedó constatado en las actas de entrega, Firmada por Aux de interventoría y residente de obra.
Fin de Actividades: 6:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoría

Jueves, 26 de Febrero de 2026
Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - TORRE A Y B
Hora de inicio: 7:00 AM
=> Personal en obra
Residente de obra
Aux residente de obra
Siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas
- se realiza relleno con yeso en cielo raso de baños de piso 1.

- se realiza instalación de canaletas en el juzgado 3ro civil municipal de piso 4
- se realiza armado de estructura para cielo raso en PVC en el juzgado 1ro civil municipal.
- se realiza armado de estructura metálica para PVC en el juzgado 4to civil municipal
- se realiza instalación de canaletas en el juzgado 4to civil municipal de piso 4.
- se realiza aplicación de estuco en paredes de cocina en pasillo de piso 1.

Fin de Actividades: 5:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes, 27 de Febrero de 2026

Área: Palacio de justicia de sincelejo - TORRE A y B

Hora de inicio: 7:00AM

=> Personal en obra

Residente de obra
AUX residente de obra
siso de obra
cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se continua con el armado de estructura metálica para cielo raso en PVC en el juzgado 4to civil municipal

Scanned with CamScanner

- se realiza instalación de canaletas metálicas en el Juzgado 3ro civil del circuito.
- se realiza instalación de puertas en baños de piso 1
- se realiza instalación de canaletas en el Juzgado 1ro civil municipal.

Nota 1: En los Juzgados 1ro civil municipal y 3ro civil del circuito en piso 4, se tiene que realizar un corte a un cableado que alimenta los aires acondicionados de dichos Juzgados, debido al nuevo trazado de las canaletas metálicas, esta actividad es aprobada por la ing supervisora del contrato Francy Hernandez y el ing electrico de la rama, el ing carlos guerrero

Nota 2: se realiza recorrido en torre gentium, en compañía de interventoria y la supervisión del contrato Samco7, donde se observan las actividades que hay por ejecutar, como la cubierta en el balcón de piso 4, el puente entre las torres A y B y torre gentium, asi como también el cielo raso afectado en piso 2.

Fin de Actividades: 6:00PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Sabado, 28 de Febrero de 2026

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre A y B

Hora de inicio: 7:00 AM

=> Personal en obra

Residente de obra

Aux residente de obra

siso de obra

Scanned with CamScanner

cuadrilla de electricos
cuadrilla de Acabados
2 oficios varios

=> Herramientas y equipos: Herramientas menores

=> Actividades ejecutadas

- se realiza alambrado de luces en baños de piso 1
- se realiza relleno con yeso y estuco en paredes reparadas en baños de piso 1
- se continua con el armado de estructura metálica para cielo raso en PVC en el juzgado 4to civil Municipal.
- se realiza instalación de bandeja tipo malla 30x5 en pasillos de piso 4.

Nota: El día 27 de Febrero en un recorrido con el ing cali gueñeso, se hizo una modificación en el trazado de las luminarias del juzgado 3ro civil del circuito, donde se añadieron 2 luminarias, dicha modificación quedó establecida en planos.

Fin de Actividades: 2:00 PM

Residente de obra

Residente de interventoria

Domingo, 1 de Marzo de 2026

Area: Palacio de justicia de sincelejo - Torre A y B

Nota: No se labora, se da descanso al personal de las obras en sincelejo

Residente de obra

Residente de interventoria

Scanned with CamScanner