Martes, 2 de diciembre de 2025

Area: Palacio de justicia Sincelejo – Torre AB
Hora Inicio: 7:00 am.
⇒ Personal en obra
Residente de obra
Auxiliar Residente de Obra
Siso
Plomero
Oficial
1 Oficios Varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividades: Sincelejo
- Se realiza el armado de canastillas de acero para muchones baños Piso 1, se funden muchones
- Se continua con levante muros mamposteria, baños Piso 1
- Se continúa con el suministro e instalación de tuberias PVCP ½" en baños pisos 4-5 y 6
- Se detienen actividades debido al ruido y polvo que generan las actividades desarrolladas en la Torre AB, esto retrasó actividades 2 horas por audiencias.

Fin actividades: 5:00 pm

Ines Maria Florez Carmona
Ing Civil
Residente de Obra

Ciro Alfonso Carrascal Borja
Ing Civil
Residente de Interventoria

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

Area: Palacio de justicia Sincelejo – Torre AB
⇒ Personal en Obra
Residente de obra
Auxiliar Residente de Obra

Siso
Plomero
Oficial
1 Oficios Varios
Cuadrilla eléctricos

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividades Sincelejo: • Se continúa con inst tuberías pvcp/12 baños Piso 4-5.
• Llegada a obra material requerido para avance actividades
• Se realiza desencofre de machones fundidos
• Se realiza recorrido en obra con cuadrilla eléctrica, Ing eléctrico Ramajudicial (entidad contratante), Residente obra y personal contratista.
• Se realiza simulacro en edificio Torre AB, por tal motivo se paran actividades de obra por 1 hora.
• Se continúa con levante de muros mampostería en baños Piso 1.
• Se continúa con fundida de machones en baños Piso 1.
• Interventoría reporta gotera en tubo 2" que se encuentra instalado en buitrón, el plomero realiza corrección y se subsana solicitud realizada por interventoría.
Fin actividades: 5:00 pm.

Inés María Fóriez Carmona
Ing Civil
Residente de Obra

Ciro Alfonso Carrascal Borja
Ing Civil
Residente de Interventoría

Jueves, 4 de diciembre de 2025
Area: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB
Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal en obra:

Residente de Obra
Auxiliar Residente de Obra
Siso
Plomero
Oficial
1 Oficios Varios
Cuadrilla acabados

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores,

Actividades Sincelejo
- Se realiza desmonte y organización del cableado eléctrico en cuarto técnico para poder terminar de demoler muro faltante por tumbar.
- Se realiza demolición muro faltante por tumbar
- Se realiza acarreo del material producto de la demolición desde piso 5 hacia Torre Centrum.
- Se realiza desmonte de franja cielo raso que cubría canaleta eléctrica existente.
- Se continua con el suministro e instalación de Aubenas PVC p 1/2" en pisos 5-6 baños Damas y Caballeros.
- Llegada a obra Canaletas eléctricas solicitadas para avance actividades electricas.
- Se continúa con el armado acero y encofrado de machones baños Piso 5.

Fin actividades: 5:00 pm

Inés María Florez Carmona
Ing Civil
Residente de Obra

Cro Alfonso Carrascal Bo
Ing Civil
Residente de Interventoría

Viernes, 5 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal de obra:

Residente de obra
Auxiliar Residente de obra
Siso
Plomero
Oficial
3 Oficios Varios
Cuadrilla eléctrica
Cuadrilla acabados

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividades Sincelejo:

- Se realiza perforación en muro dejando espacio adecuado para pasar canaleta a instalar en cuarto técnico Piso 1 y antigua oficina SST
- Se realiza instalación de canaletas tipo escaleras para cableado electrico nuevo a instalar, en cuarto SST y Cuarto técnico Piso 1.
- Se realiza ampliación de franja en cielo raso antigüa oficina SST, quedando en mal estado con estructura defectente una vez realizado corte, se realiza oficio e informe informando a la entidad contratante y a la interventoria situación presentada del mal estado cielo raso. que queda aun instalado.
- Llegada a obra material refuerzo machones
- Se continúa con el suministro e instalación de tuberia pvcp 1/2" en baños piso 4 y 5.

Fin actividades: 5:00 pm.

Ines Maria Florez Carmona
Ing Civil
Residente de obra

Cro. Alfonso Carrascal Bolla
Ing Civil
Residente de Interventoria

Sábado, 6 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB.

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal en obra:

Residente de obra
Auxiliar Residente de Obra
Siso
Plomero
Oficial
2 Oficios varios
Cuadrilla eléctricos
Cuadrilla acabados

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividades Sincelejo

- Se realiza el desmonte total del cielo raso faltante por desinstalar en la antigua oficina SST, una vez la interventoría da respuesta al oficio sobre el mal estado del cielo raso restante y autorizan desmonte total.
- Se realiza instalación de canaletas tipo escaleras en cuarto técnico.
- Se realiza armado de canastas de refuerzo acero para vigas de amarre y machones faltantes por fundir.
- Se realiza recorrido en obra con el Ing eléctrico José David quien señaliza en los baños torre AB los puntos tomas, swich y luminarias demarcación de lines para regatas en pared.
- Se realiza instalación de tuberías pvcp ½ en baños piso 2 y 1

Fin actividades: 5:00 pm

Ing Residente de obra

Ing Residente de Interventoría

Domingo, 7 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB
Hora Inicio: 8:00 am
⇒ Personal en obra:
Auxiliar Residente de Obra
Cuadrilla eléctricos

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Actividades: Se realiza instalación de luminarias que habrán Sincelejo sido desmontados debido a la desinstalación del cielo raso en antigua oficina SST, habilitando nuevamente el espacio con las luminarias Para adecuar el espacio donde se pasará personal Piso 3.
Fin actividades: 12:00 m.

Inés María Flórez Carmona
Ing Civil
Residente de obra

Civ Alfonso Carrascal Borja
Ing Civil
Residente de Interventoría

Martes, 9 de diciembre de 2025
Area: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB
Hora Inicio: 7:00 am
⇒ Personal en obra:
Residente de obra
Auxiliar Residente de Obra
Oficial
Oficios varios

⇒ Herramienta y Equipos: Herramientas menores

Actividades Sincelejo: - Se finaliza fundida de machones en baños Piso 1

- Se toma niveles para plantillas en baños Torre AB
- Se inicia amarre acero en vigas de amarre mura baños Piso 1, una vez finalizado armado refuerzo en vigas, se funden viguetas.
- Se inicia cajuelas en muros para tuberias PVCP 1/2" para orinales pisos 2 y 6.
- Se realiza recolección de material desinstalado del cielo raso antigua oficina SST, en sacos.
- Se acarrea material en sacos desde Torre AB hacia Torre Centrum.
- Se entrega espacio a la entidad contratista del espacio antigua oficina SST donde se instalarán funcionarios del 3er Piso.

Fin actividades: 5:00 pm

Inés María Fariez Carmona
Ing Civil
Residente de Obra

Civ Alfonso Carrascal Borge
Ing Civil
Residente de Interventoria

Miercoles, 10 de diciembre de 2025

Area Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB

Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal obra:
Residente de obra
Auxiliar Residente de obra
Sisso
Oficial
2 Oficios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividades Sincelejo:
- Se termina de demoler para dar forma en muro Cuarto técnico y poder fundir machon
- Se arma canastilla de acero refuerzo de

machón Cuarto técnico
- Se fonde machón cuarto técnico
- Se continúa con regata en muros para instalación tobos 8½ pvcp para orinales en baños Piso 2, 4 y 6
- Se reitera a la entidad contratante, la solicitud de retiro ptos hidraulicos ½", tubos hidráulicos ½" y mangueras aires acondicionados que se encuentran en pared del nuevo cuarto técnico.
- Se solicita a la entidad contratante por medio de oficio, el suministro de diseño de luminarios y puestos de trabajo del Palacio Justicia Sincelejo y Corozal para poder realizar requisición de materia electrico.
- Debido al ruido generado por las regatas en baño piso 6 para tuberias pvcp 1½", la supervisión sugiere cambiar horario para adelantar actividad, por tal motivo se para actividas a la 12:00 m y se reinicia a las 5 pm.

Fin de actividades: 9:00pm

Ines Maria Flórez Carmona
Ing Civil
Residente de Obra

Cro Alfonso Carrascal Bayo
Ing Civil
Residente de Interventoria

Jueves, 11 de diciembre de 2025

Area Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB

→ Personal en Obra
Residente de obra
Auxiliar residente de obra
Soldador
Plomero
Oficial
Cuadrilla eléctricos

2 ofcios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividades Sincelejo:
- Se continúa con regata para tuberías PVCP ½" en baños piso 4 y 5. para orinales y piso 1.
- Se instalan tuberías PVCP ½" para orinales, baños piso 2, 4, 5 y 6
- Se inicia regata en muros para tuberías eléctricas ½ en baños piso 1,
- Se fonde machón en cuarto técnico.
- Se inicia con la instalación de tubería eléctrica entre muros piso 1 con las respectivas cajas para Swich u
- Se recibe en obra material necesario para avance actividades eléctricas.
- En el baño mujeres piso 1 se evidencian 2 grande huecos en el techo (placa) en uno de los vacíos estaba ubicada luminaria y el otro, estaba tapado con lámina drywall; situación que toca realizar reparación de placa para poder instalar caja de salida para luminaria

Fin de actividades: 5:00pm.

Inés María Flórez Carmona
Ing Civil
Residente de Obra

Ciro Alfonso Carrascal Borja
Ing Civil
Residente de Interventoría

Viernes, 12 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB

Inicio Obra: 7:00am

⇒ Personal en Obra:
Residente de obra

Auxiliar Residente de Obra
Soso
Cuadrilla eléctricos
Oficial
2 Oficios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientes Menores,

Actividades Sincelejo
- Se continúa con regata en muros para instalación de tuberías electricas ½" piso 1 y 2 en baños
- Se continúa con instalación de tuberías eléctricas ½" y cajas entre muros piso 1 y 2 en baños
- Se realiza acarreo de escombros en sacos desde Torre AB hacia Torre Centium - Sótano
- Se Inicia pañete muro baño piso 1.
- Se realiza retiro formaleta machón fundido en cuarto técnico.

Fin actividades: 5:30 pm.

Ines María Flórez Carmona
Ing Civil
Residente de Obra

Ciro Alfonso Carrascal Borja
Ing Civil
Residente de Interventoría

Sábado, 13 de diciembre de 2025

Area: Palacio de justicia Sincelejo - Torre AB
Hora Inicio: 7:00 am

⇒ Personal en Obra:
Residente de obra
Auxiliar Residente de obra
Oficial
1 Oficios varios
1 Cuadrilla eléctricos

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

• Personal mantenimiento Rama intervienen ptos hidraulicos cuarto técnico

Actividades: • Se continúa con la regata en muros y placa para instalación tuberías eléctricas ½" piso 1 y 2
• Se realiza instalación de tuberías eléctricas ½" y cajas interruptores en muros y se instala tuberías eléctricas ½" con cajas en techo piso 2 en baños
• Se continúa actividad de pañete muros en baños damas Piso 1
• Se realiza la demolición de muro para fundir machón en cuarto técnico.
• Se presenta inconveniente al inicio de jornada por daño portón sótano donde se encuentra acopiado material para actividades; se dio apertura 1 hora después; se saca material para trabajar hoy y mañana. Situación que genera retraso en avance obra.
• Se recoge en sacos escombros provenientes de la demolición muro en cuarto técnico.

Fin de actividades: 5:30 pm

Ines María Florez Carmona — Ing Civil. Residente de Obra
Cirro Alfonso Carrascal Boga — Ing Civil. Residente de Interventoría

Domingo, 14 diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB

⇒ Personal en Obra — Hora Inicio: 7:00 am
Auxiliar Residente obra
Oficial
Cuadrilla eléctricos

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas menores, Pulidora

Actividad: Se continúa con regata en muros y Placa piso 2 Sincelejo en baños.

Se instala acero refuerzo para machón2 Cuarto técnico
Se realiza aseo áreas intervenidas.
Fin actividades: 12 m

Ines Maria Flórez Camona
Ing Civil
Residente de obra

Ciro Alfonso Carrascal Borja.
Ing Civil
Residente de Interventoría.

Lunes, 15 de diciembre de 2025
Area Palacio de Justicia Sincelejo – Torre AB
→ Personal en obra. Hora Inicio: 7:00 am
Residente de obra
Auxiliar Residente de obra
Piso
Oficial
1 Oficios varios
Cuadrilla eléctricos

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Actividad: Se continúa pañetando muros Baños piso 1
Sincelejo Se presenta problema con luminarias oficina judicial piso 1 por recubrición de cables eléctricos que atraviesan placa piso baños piso 2, se trabaja junto con personal mantenimiento rama y se reestablece servicio de flujo eléctrico en luminarias.
Se realiza recorrido obra contratista, Ing hidrosanitario entidad contratante y la Ing Estructural entidad contratante para definir refuerzo a realizar en plantillas piso baños.
Con el Ing hidrosanitario entidad contratante se

define niple para aguas lluvias a instalar en caja registro destapada en cafetería.
Se continúa con regata en muros y placa techo en baños Piso 2, se inicia regata en muros baños Piso 4. para inst tuberías eléctricas.
Llegada a obra material eléctrico tipo Cable en carrete
Se elimina por parte personal mantenimiento puntos y tubos de presión en cuarto técnico, queda pendiente manguera aires acondicionado
Fin de actividades: 5:30 pm

Inés María Florez Carmona
Ing Civil
Residente de obra

Ciro Alfonso Carrascal Bogoya
Ing Civil
Residente de Interventoría

Montes, 16 de diciembre de 2025
Area: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB
⇒ Personal de Obra: Hora Inicio: 7:00am
Residente de obra
Auxiliar Residente de Obra
Oficial
2 Oficios varios
Plomero
1 Cuadrilla eléctricos

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores;

Actividades Sincelejo: Se continúa aplicando pañete en muros baños Piso 4
Se inician pruebas de presión en tuberías instalados en baños Piso 6 y 5. La presión en baño piso 5 es estable por lo cual pasa la prueba la presión en baños piso 6 baja 7 psi por

tal razón se repetirá el día de mañana.
Visita del Ing Hidrosanitario para inspeccionar pruebas de presión realizadas, da Visto bueno a los respiraderos instalados.
Llegada de tableros eléctricos, accesorios y tobos eléctricos, material necesario para continuar con las actividades de instalaciones eléctricas
Se continúa con regata en muros baños Piso 4
Se funde machón pendiente en cuarto técnico.
Llegada de material tipo tuberías pvcp ϕ 1/2 para continuar con la instalación de niples para respiraderos en sistema tuberías a presión, según diseño planos hidrosanitarios.
Fin de actividades: 5:00 pm.

Inés María Fiórez Ramona
Ing Civil
Residente de Obra

Cro Alfonso Carrascal Boga.
Ing Civil
Residente de Interventoría.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelejo – Torre AB.
⇒ Personal en obra: Hora Inicio: 7:00 am
Residente de obra
Auxiliar Residente de Obra.
Oficial.
2 oficios varios.
Plomero
1 Cuadrilla eléctricos
Siso

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores,

Actividades: Sincelejo
Se realiza desformaleteado de Machón cuarto técnico
Se toman filos en puertas baños Piso 1

Se hace regata baños piso 2 para instalación tub 1/2 para respiraderos
Se continúa con instalación cajas octagonales en placa techo baños piso 2 para luminarias y regatas en muros para instalación de tuberías eléctricas, se interviene tambien baños Piso 4 y 5.
Llegada material eléctrico tipo carrete cable cu libre de halogenos, canaletas y accesorios
Se toman filos en marcos de puertas baños piso 1.
Se inicia con la instalación de láminas y bloques de icopor en baños Piso 2
Se finaliza la instalación de niples en baños faltantes Torre AB.
Se realiza nuevamente prueba presión piso 6, la prueba se debe repetir el día de mañana, porque se bajó nuevamente la presion, se aprecia fuga en llave de paso.
Fin actividades: 5:30 pm.

Ines Maria Florez Carmona
Ing Civil
Residente de obra

Ciro Alfonso Carrascal Borja
Ing. Civil
Residente de Interventoria

Jueves, 18 de diciembre de 2025.
Area ⇒ Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre AB
⇒ Personal de Obra Hora Inicio: 7:00 am.
Residente de Obra
Auxiliar Residente de Obra
Siso
Plomero
Cuadrilla electricos
Oficial.

3 oficios varios.

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores.

Actividades Sincelejo:
- Se recibe material para plantillas
- Se realizan pruebas de presión en piso 2 y 4 la presión es estable por lo cual pasa la prueba.
- Se continúa con regata en muros para instalación de tubería eléctrica y cajas para Swich y se realiza instalación de Cajas octagonales en la placa techo para las luminarias, en baño Piso 5.
- Se continúa con la instalación de icopor en baño damas Piso 5; visita la Ing estructural este baño dando Visto bueno.
- Se realiza el armado de la parrilla para el baño damas Piso 5, Ing estructural Rama Jud da VB.

Fin de actividades: 5:30 pm.

Inés María Fáiez Carmona
Ing Civil
Residente de Obra

Ciro Alfonso Carrascal Boga
Ing Civil
Residente de Interventoría

Viernes, 19 de diciembre de 2025

Area: Palacio Justicia de Sincelejo - Torre AB

⇒ Personal de obra: Hora Inicio: 7:00 am

Residente de obra
Auxiliar Residente de Obra
Piso
2 Oficial
3 oficios varios
Plomero
Cuadrilla eléctricos

→ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores.

Scanned with CamScanner

Actividades Sincelejo: . Se continúa con la instalación de cajas octagonales para luminarias en techo piso 5, se realiza regata en muros para instalación tuberías eléctricas y cajas de Interruptores Piso 6.
. Se realiza prueba de presión en baños piso 6 la cual es estable, pasa prueba.
. Se realiza prueba estanqueidad, pasan pruebas pisos 1, 2, y 3. En Piso 4 se sale tapón por tal motivo toca repetir prueba Piso 4, 5 y 6.
. Llegada de material tipo bloques y bultos de cemento para buitrones.
. Se instala ecopor y se arma malla, parrilla con Varilla 6.6 mm en baño caballeros Piso 5.
Fin de actividad: 5:30 pm

Inés María Fúnez Carmona
Ing Civil
Ing Residente de obra

Cnel Alfonso Carrascal Borja
Ing Civil
Residente de Interventoría

Sábado 20 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre AB.

⇒ Personal obra: Hora Inicio: 7:00 am.
Residente Obra
Auxiliar Residente Obra
Siso
Cuadrilla Eléctricos
Plomero
3 oficios Varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores

Actividad Sincelejo: . Se continúa con la instalación de cajas octagonales para luminarias en techo baños piso 6
. Se continúa con pruebas de estanqueidad

en tuberías sanitarias.
. Se realiza jornada de aseo en áreas intervenidas.
Fin de actividades: 5:00 pm

Inés María Flórez Carmona
Ing Civil
Residente de obra

Ciro Alfonso Carrascal Borja
Ing Civil
Residente de Interventoría.

Domingo, 21 de diciembre de 2025.
Area: Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre AB.
⇒ Personal en obra: Hora Inicio: 7:30 am
Residente de obra
Auxiliar Residente de obra
Piso
3 oficios varios
Plomero

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas menores

Actividad: Sincelejo
. Se continúa haciendo correcciones para prueba de estanqueidad en baños.
. Se realiza jornada de aseo en areas intervenidas.
. Se continúa con la instalación de tubería entre muros en baños piso 5 y 6.
Fin de actividades: 12:00 m.

Inés María Flórez Carmona
Ing Civil
Residente de obra

Ciro Alfonso Carrascal Borja
Ing Civil
Residente de Interventoría.

Scanned with CamScanner

Lunes, 22 de diciembre de 2025

Area Palacio de Justicia Sincelejo - Torre AB

⇒ Personal de obra: Hora Inicio: 7:00 am.

Residente de obra
Auxiliar Residente de obra
Siso
Plomero
1 oficial
3 oficios varios

⇒ Herramientas y Equipos: Herramientas Menores

Actividad. Sincelejo

- Se continua realizando prueba de estanqueidad en tuberias sanitarias baños, presentando fugas.
- Se realiza la demolición de baldosas en cuarto técnico, actividad realizado en horas de almuerzo para no perturbar al personal que se instaló en la antigua oficina SST, se presentan inconvenientes con la actividad y el personal oficina (antigüa oficina SST) debido al polvo generado por la actividad de demolición, polvo suspendido y presente aun despues de haber parado actividad, funcionarios argumentan problemas de salud por el polvo levantado, no se puede continuar con esta actividad, situación que genera atraso en el avance programado.

Fin actividad: 5:00 pm

Residente de obra
Ing - civil

Residente de Interventoria

Martes, 23 de diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre A B

Hora Inicio: 7:00 am.

⇒ Personal de obra
Residente de obra
Auxiliar Residente de obra
Piso
Plomero
1 oficial
3 oficios varios

⇒ Herramientas y equipos: Herramientas Menores.

Actividad: Sincelejo
- Se continúa haciendo correcciones para prueba de estanqueidad en baños.
- Se realiza aplicación de pañete en muros desplomados de baños en Piso 2 y 5
- Se realiza llenado de regata con mezcla para emparejar paredes que van a ser posteriormente la colocación de enchape.
- Se realiza exploración en placa piso 4 para verificar la instalación de canaletas eléctricas piso a piso por parte interna del edificio, sin afectar la parte estructural de la placa. La actividad se puede seguir realizando en los otros piso dado que no se afectan nervios ni vigas.

Fin de actividades: 5:00 pm.

Residente de obra
Ing. civil

Residente de Interventoria.

Miércoles, 24 de diciembre de 2025

Area: Palacio de justicia Sincelejo - Torre AB
Hora Inicio 7:00 am

→ Personal de obra:

Residente de obra.
Auxiliar de residente
SISO
Plomero
3 oficios Varios
1 oficial
Cuadrilla electricia.

→ Herramienta menores.

actividad Sincelejo

. Se continua con la realizacion de pruebas de estanqueidad en piso 2 en la torre A y B, en compañia del Ingeniero Sanitario de la entidad, las pruebas realizadas no dieron el resultado esperado.

. Se realiza resane en muro de las distintas rejatas en los bajos Piso 5 y 6.

Residente de obra
Ing- civil

Residente de interventoria

Viernes, 26. de diciembre de 2025.

Area: Palacio de Justicia Sinuelejo – Torre AB.

Hora de Inicio: 5:00 am.

→ Personal de Obra:

- Residente de obra.
- Auxiliar de Residente.
- SISO
- Plomero
- 3 oficios Varios.
- 1 oficial.
- Cuadrilla electrica.

→ Herramientas Menores.

Actividad Sinuelejo: Se realiza Corte y demolicion de Muro para los vanos de las puertas en el Cuarto Rack en el Piso 6 Torre A y B. Se realiza el desmonte de 3 puertas que luego se reinstalaran. Se realiza la correccion e instalacion de tuberia de ventilacion y se realizan pruebas con acompañamiento del ingeniero Sanitario de la entidad e interventoria, donde se resuelven dudas. y se Concertan ponles sobre accesorios de las tuberias. Se realiza la demolicion entre placas para el Suministro e instalacion de Canaleta electrica.

Jose Fernando Restrepo
Residente de obra
Ing-civil

Residente de interventoria

Sabado, 27 de Diciembre de 2025

Area: Palacio de Justicia Sinaloa - TORRE A B

Hora de Inicio: 5:00 m.

- Personal de OBRA:

- Residente de obra
- Auxiliar de Residente
- SISO
- Plomero
- 3 oficios Varios
- 1 oficial
- Cuadrilla electricos.

→ Herramientas Menores

Actividad Sinaloa

- Se realizo demolicion de plantilla en cuarto tecnico, Se realizo tambien la plantilla de nivelacion en cuarto tecnico, Se realizo prueba en piso 2. de estanqueidad en tuberia Sanitaria, Se continua con el Suministro de tuberia de Ventilacion en pisos 9, 5 y 6.
Se realizo el anclaje de varillas roscadas para las canaletas electricas.

Luis Fernando Pedrajas
Residente de Obra
Ing - civil

Residente de interventoria

Domingo, 28 de Diciembre de 2025

AREA: Palacio de Justicia Sincelejo - TORRE AB

Hora de Inicio: 6 am.

- Personal de obra:

- Residente de obra.
- Sisa
- Plomero
- 3 oficios Varios.
- 1 oficial
-

→ Herramientas Menores.

Actividad Sincelejo

- Se realiza resane de Muro en Cuarto Técnico. Se realiza la instalación de uniones de expansión en Pisos 2, 3, 4 y 5. Se realizan pruebas con las Correcciones pertinentes dando como resultados positivos en piso 2 y 3. (en la unión de expansión y expansión) el accesorio falló, por ende Se recurre al ingeniero Diego Piedrahita. para una solución con respecto al accesorio.

Ferfinanciera Rubayera
Residente de obra
Ing - Civil

Residente de interventoría.

Lunes, 29 de Diciembre de 2025.

AREA: Palacio de Justicia Sincelejo — Torre A

Hora de inicio = 6 am

- Personal de OBRA:

- Residente de obra.
- Siso
- Cuadrilla electrica.
- Plomero
- 3 oficios Varios
- 1 oficial
- Cuadrilla de acabados

→ Herramientas Menores.

Actividad Sincelejo: Se realiza desmonte de cielo raso en pasillo de piso 2, Se realiza prueba de estanqueidad en piso 2, 2, 3, 4, 5 y 6, mostrando como resultado positivo 1, 2, 3, 4, 4, Se le hace entrega a interventoria y al ingeniero sanitario de la entidad, Se recibe planimetria de cielo raso de Pvc para el palacio de justicia de Sincelejo y Corozal, Se realizan reajustes en los anclajes para bandeja electrica en pisos 2, 3, 4, 5 y 6, se reciben planos electricos con intervenciones electricas, Se realiza el desmonte de ducto electricos acondicionado. y desmonte de cielo raso

Residente de obra
Ing - civil
Ing Santiago Diego Piedrahita.

Residente de interventoria

Auxiliar de interventoria.

Marte, 30 de Diciembre del 2025.

AREA: Palacio de Justicia Sinaloa — Torre A B.

Hora de inicio = 7 am.

- Personal de obra.

- Residente de obra.
- Sisa
- Plomero
- 3 oficios Varios.
- 1 oficial
- Cuadrilla de acabados
- Cuadrilla electrica.

Actividad Sinaloa: Se realiza el armado y fundicion de plantilla en baño de mujeres de piso 4. Se realiza estucado del Cuarto tecnico en piso 1, Se realiza las correcciones en tuberia Sanitaria en piso 5 y 6. Se realiza instalacion de ducto electrico entre pisos. 2, 3, 4 y 5.

Luis Fernando Restrepo
Residente de OBRA
Ing- civil

Residente de interventoria.

Miercoles 31 de diciembre del 2025.

AREA: Palacio de Justicia Sincelejo - Torre A 3.

Hora de inicio: 7am.

- Personal de Obra.

- Residente de obra.
- Sisso
- 3 oficios Varios.
- Cuadrilla electrica
- Cuadrilla de albañiles.
- Ayudante
- Herramientas Menores.

Actividades Sincelejo: Se realiza la continuacion de estuco en piso 3 en el cuarto tecnico, Se realiza el armado y fundicion de plantilla en piso 2 en el baño de mujeres., Se realiza la Correccion de bajante de ventilacion., Se realizo las pruebas de estanqueidad en piso 5 y 6., por ende se continuo con las correcciones, Se realizo la instalacion de canaletas en pisos 2, 3, 4 y 5.,

Luis Fernando Pertuz
Residente de obra
Ing - civil

Residente de Interventoria