INSOR Instituto Nacional para Sordos	**INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO**	**FECHA** 11/06/2025

CONTRATONo. 169-2026

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ELETRICOS Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE (RETIE Y RETILAP), CON EL FIN DE OBTENER LA APROBACIÓN DEL DISEÑO POR PARTE DE ENEL CODENSA Y GARANTIZAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y NORMATIVA DEL PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: Martinez Roa

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 28/11/2025
(Indicar dia, mes y año)

FECHA DE INICIO: 2/12/2025
(Indicar dia, mes y año)

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

[X] EN EJECUCIÓN [ ] SUSPENDIDO [ ] EN TRAMITE LIQUIDACIÓN [ ] LIQUIDADO

1.2 BALANCE PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO			
PACTADO		**FECHAS**	
(meses)		**Desde**	**Hasta**
Inicial	Hasta el 30 de diciembre de 2025	2/12/2025	30/12/2025
Prórroga	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	Hasta el 10 de de abril de 2026	2/12/2025	10/04/2026
Plazo total ejecutado	3 meses 7 dias	2/12/2025	10/04/2026

VALOR	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial	$ 67.000.000,00
Valor Adiciones	$ 0,00
Valor total	$ 67.000.000,00
Valor total pagado a la fecha del presente informe	$ 0,00
Valor total ejecutado	$ 20.099.999,64
Valor pendiente por pagar al contratista	$ 20.099.999,64
Valor a liberar	$ 0,00
% de ejecución	30%

1.4 RELACION DE POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde	Hasta	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
Seguros del estado 39-44-101177782 anexo 4	Cumplimiento del contrato	28/11/2025	10/04/2027	$ 13.400.000,00
	Calidad del servicio	28/11/2025	10/04/2031	$ 13.400.000,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	28/11/2025	10/04/2029	$ 3.350.000,00

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde	Hasta	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
Seguros del Estado 39-44-101177782 anexo 3	Cumplimiento del contrato	28/11/2025	11/03/2027	$ 13.400.000,00
	Calidad del servicio	28/11/2025	11/03/2031	$ 13.400.000,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	28/11/2025	11/03/2029	$ 3.350.000,00

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde	Hasta	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
Seguros del Estado 39-44-101177782 anexo 2	Cumplimiento del contrato	28/11/2025	9/02/2027	$ 13.400.000,00
	Calidad del servicio	28/11/2025	9/02/2031	$ 13.400.000,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	28/11/2025	9/02/2029	$ 3.350.000,00

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR
		Desde	Hasta	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
Seguros del Estado 39-44-101177782	Cumplimiento del contrato	28/11/2025	31/12/2026	$ 13.400.000,00
	Calidad del servicio	28/11/2025	31/12/2030	$ 13.400.000,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	28/11/2025	31/12/2028	$ 3.350.000,00

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO EJECUTADO

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE

A la fecha del presente informe, el contrato se encuentra en ejecución. Se han adelantado actividades iniciales relacionadas con la elaboración de los diseños eléctricos y del sistema de iluminación, conforme a las obligaciones establecidas.
El contratista ha dado inicio al desarrollo de las actividades técnicas requeridas, orientadas al cumplimiento de la normatividad vigente (RETIE y RETILAP), con el fin de garantizar la viabilidad técnica del proyecto.
El seguimiento a la ejecución se realiza conforme al cronograma establecido, sin que a la fecha se evidencien incumplimientos en las obligaciones contractuales.

2.3 ALERTAS O RIESGOS QUE PRESENTA EL CONTRATO *(Describir si se presenta alguna condición que representa alerta o riesgo en la ejecución y/o terminación y/o liquidación del contrato.)*

*No se presentan alertas o riesgos en el presente contrato

República de Colombia Ministerio de Igualdad y Equidad INSOR Instituto Nacional para Sordos	**INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO**	**FECHA** 11/06/2025

3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.:

Ninguna

4. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El expediente contractual reposa en el archivo de la secretaria general a cargo del equipo de contratación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe el 25 de marzo del 2025, el presente Informe Parcial de Seguimiento del contrato:

Firma

ANDRÉS SUAREZ

Supervisor INSOR

proyecto.Johandris Hernandez Cienfuegos