Ingeniero
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Período:	Del 01 al 31 de Enero de 2026.
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 4943 del 18 de noviembre del 2025

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (TRAMO 55NS08) Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (TRAMO 7009A)

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No	1719 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAFRACOL	NIT:	901.995.281-0
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (TRAMO 55NS08) Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (TRAMO 7009A), DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025	No. de Oficio:	2025S-VBOG-092286
VALOR INICIAL:	$ 600.000.000,00		
ADICIONAL:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 600.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA No 1:	HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE FEBRERO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
755925	2025	10	C-2401-0600-114-51102D-2401023-02	$ 600.000.000,00	$ 494.292.343,00	$ 105.707.657,00
TOTAL				$ 600.000.000,00	$ 494.292.343,00	$ 105.707.657,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Obra No 2 – Enero 2026	$ 490.733.588,00	$ 3.558.755,00	$ 494.292.343,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de obra No. 2 para el periodo de Enero de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra del 95,11 %.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 515.946,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 375.772,00	72,80 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$490.734,00	95,11 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 72,80 %
Meta física ejecutada: 95,11 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	…

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…			

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento CCT-11-44-101266821 ANEXO 6				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 60.000.000,00	CCT-11-44-101266821 ANEXO 6	08/10/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 120.000.000,00	CCT-11-44-101266821 ANEXO 6	08/10/2025	31/12/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 180.000.000,00	CCT-11-44-101266821 ANEXO 6	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 284.700.000,00	CCT-11-40-101084106	08/10/2025	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
…	N/A				…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1702 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONINTER JMJ SAS	NIT:	901.723.533
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (TRAMO 55NS08) Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (TRAMO 7009A), DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025	No. de Oficio:	2025S-VBOG-092287
VALOR INICIAL:	$ 63.292.265,00		
ADICIONAL:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 63.292.265,00		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA No 1:	HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE FEBRERO DE 2026		

2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBROS	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
781425	2025	10	C-2401-0600-114-51102D-2401023-02	$ 63.292.265,00	$ 41.970.199,25	$ 21.322.065,75
TOTAL				$ 63.292.265,00	$ 41.970.199,25	$ 21.322.065,75

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2 – Ene 2026	$ 29.553.504,00	$ 5.615.165,76	$ 35.168.669,76

2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 para el periodo de Enero de 2026 el contrato reporta un avance de 55,56%

2.4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 35.168,67 – 55,56%
Total inversión ejecutada: $ 35.168,67 – 55,56%

2.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.6. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.7. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento 53-44-101041384				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.329.226,50	53-44-101041384 Anexo 2	02/10/2025	01/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 12.658.453,00	53-44-101041384 Anexo 2	02/10/2025	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 18.987.680,00	53-44-101041384 Anexo 2	02/10/2025	02/10/2030

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado novedades.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor