DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 24-02-2026

DEPENDENCIA : Grupo Intervención integral en el territorio

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2163

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0741-2025

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA DE AVANCE No. 2 - FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1053	1090301	050050200020036008	$ 868.637.985,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : **$868.637.985,00**

Adriana P. Ramirez

FIRMA AUTORIZADA
ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
DIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL (C)

REVISOR PRESUPUESTO

CONSTRUFUTURO

FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO
NIT 805.021.814-9
CL 13 66 BIS 57
Tel: (602) 3850989
Cali - Colombia
construfuturocali1@hotmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. FV 1129

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890.399.002-7	**Teléfono**	(602) 3310100
Dirección	CR 56 11 36 BRR SANTA ANITA	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/02/2026, 16:31
Expedición	24/02/2026, 16:32
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA CIVIL HUMEDALES	1.00	909,125,885.12	909,125,885.12
2	PLAN IMPLEMENTACION EL PLAN MANEJO AMBIENTAL (PIPMA)	1.00	52,138,399.61	52,138,399.61
3	ADMINISTRACION 25.75%	1.00	234,099,915.40	234,099,915.40
4	IMPREVISTO 0.25%	1.00	2,272,814.71	2,272,814.71
5	UTILIDAD 4%	1.00	36,365,035.43	36,365,035.43

Total items: 5

Valor en Letras:
Mil doscientos cuarenta millones novecientos once mil cuatrocientos siete pesos m/cte

Total Bruto	1,234,002,050.27
IVA 19%	6,909,356.73
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,240,911,407.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 1,240,911,407.00

Observaciones:
PAGO ACTA No. 2 Por avance del 34.47% actividades COT 0741 2025. Objeto: Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el Municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario. Favor amortizar anticipo por $372.273.422
Consignar en la cuenta corriente No. 015369997539 Davivienda.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094593125 aprobado en 20250618 prefijo FV desde el número 1088 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa
CUFE: 463fbda3b2aeb973b7b3a7a8dd2bbef2b44b5e5cc4f439d061f13c6e4282d119fe6f7d2a39ba0cbb74d48fb7df4d1216

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Guillermo Paz Muñoz
Representante Legal
Fundación Construyamos Futuro Construfuturo

Jeannete Nieto Lopez
Representante Legal
Consorcio Interventoria Humedales 2025

ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
Directora de Gestión Ambiental (C)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
463fbda3b2aeb973b7b3a7a8dd2bbef2b44b5e5cc4f439d061f13c6e4282d119fe6f7d2a39ba0cbb74d48fb7df4d1216

Número de Factura: FV-1129
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 26/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
Nombre Comercial: FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
Nit del Emisor: 805021814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8130

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 13 66 BIS 57 OFICINA 138
Teléfono / Móvil: |3153959474|
Correo: construfuturocali1@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890399002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 56 11 36 BRR SANTA ANITA
Teléfono / Móvil: 6023310100
Correo: facelectro@cvc.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0001	CONTRATO DE OBRA CIVIL HUMEDALES	94	1,00	$ 909.125.885,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 909.125.885,12
2	0001	PLAN IMPLEMENTACION EL PLAN MANEJO AMBIENTAL (PIPMA)	94	1,00	$ 52.138.399,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 52.138.399,61
3	0001	ADMINISTRACION 25.75%	94	1,00	$ 234.099.915,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 234.099.915,40
4	0001	IMPREVISTO 0.25%	94	1,00	$ 2.272.814,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.272.814,71
5	0001	UTILIDAD 4%	94	1,00	$ 36.365.035,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.909.356,73	19.00			$ 36.365.035,43

Notas Finales

PAGO ACTA No. 2 Por avance del 34.47% actividades COT 0741 2025. Objeto: Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el Municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario. Favor amortizar anticipo por $372.273.422 Consignar en la cuenta corriente No. 015369997539 Davivienda.

Datos Totales

Documento generado el:
24/02/2026 16:31:00
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 16:32:47
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	**$**

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.234.002.050,27
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.234.002.050,27
IVA		6.909.356,73
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.909.356,73
Total neto factura (=)		1.240.911.407,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	
$		1.240.911.407,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094593125 Rango desde: 1088 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-06-18

Guillermo Paz Muñoz
Representante Legal
Fundacion Construyamos Futuro Construfuturo

Jeannete Nieto Lopez
Representante Legal
Consorcio Interventoria Humedales 2025

ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
Directora de Gestión Ambiental (C)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141195308191

(415)7707212489984(8020) 000014119530819 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 1 8 1 4	9	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 13 66 BIS 57 L 138

42. Correo electrónico contabilidad@construyamosfuturo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 3 3	3 1 5 3 9 5 9 4 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 3 0	2 0 1 5 0 7 0 7	0 2 1 0	2 0 1 5 0 7 0 7	8 5 6 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros		Exportadores				
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo		
				58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PAZ MUÑOZ GUILLERMO
985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-02-2026 02:11:02PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 741 de 2025

OBJETO: Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación y fortalecimiento comunitario.

CONTRATISTA: FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025.

VALOR: TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($3,600,000,382.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2163

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 07 de octubre del 2025

En el municipio de Santiago de Cali, el día 18 de febrero del 2026, siendo las 03:41 PM se reunieron en las instalaciones del Grupo de Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: GUILLERMO PAZ MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.536.689 quien actúa en nombre y representación de la FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO; y JEANNETTE NIETO LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.777.662, quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025, en calidad de INTERVENTORA, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 741 de 2025, en los siguientes términos:

La INTERVENTORA del CONTRATO CVC No. 741 de 2025, JEANNETTE NIETO LOPEZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: informe de avance de las obras y acciones adelantadas en cada uno de los humedales, junto con sus anexos. Así mismo, el contratista aporta project, documento de matriz de costos - mayores y menores, y factura. Por lo tanto, considero procedente el pago por valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS MCTE($1,240,911,407.00).

En constancia de lo anterior se firma en el municipio de Santiago de Cali, el día 18 de febrero del 2026

LA INTERVENTORA,

JEANNETTE NIETO LOPEZ

POR EL CONVINIENTE,

GUILLERMO PAZ MUÑOZ

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de Interventoria

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2026

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 18/02/2026

Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ

Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

Objeto: Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajistica en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario

Fecha de Inicio: 07 de octubre de 2025 **Fecha Terminación:** 11 de abril de 2026

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025.

Plazo final: ADICIONAR O PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION EM SESENTA (60) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIALMENTE PACTADO Y POR TANTO LA FECHA DEL NUEVO VENCIMIENTO DEL PLAZO SERA EL 11 DE ABRIL DE 2026

Valor Inicial: $3,600,000,382 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $3,600,000,382

Valor pagado a la fecha: $2,060,519,731.6 **Saldo:** $1,539,480,650.4

No Ultimo Contrato Adicional: 2 **Fecha del adicional:** 2026-02-10 **Tipo Adición:** Tiempo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
LASCONTEIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVISO Y MINUTA DEL CONTRATO

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	30/06/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2030
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2025

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
EXCAVACIÓN MANUAL H>2.5M (NO INC	Excavación manual	CENTIMETRO CUBICO	22		22	100%	El contratista realizo la excavación manual a

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)							22M3 para la conformación de caja extructural, de acuerdo a ajuste de diseño.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)		MILIMETRO	28.51			0%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL DOBLE 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)		MILIMETRO	81.2			0%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN MADERA ESTRUCTURAL 4X8.6CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)		MILIMETRO	58.92			0%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ, NO INC. ANCLAJE A PLATINA DE CIMENTACIÓN)		MILIMETRO	22.8			0%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES AÉREAS PARA PERFILES DE MADERA ESTRUCTURAL		UNIDAD	96			0%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS DE CONEXIÓN A CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. CONCRETO DE NIVELACIÓN)		UNIDAD	6		0.1	1.67%	
REPOSICION DE CAPA DE RODADURA ASFALTICA		METRO CUADRADO	8.4			0%	

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

(INC. SUMINISTRO, COMPACTACIÓN Y ACABADO)							
REPOSICION DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=0.1M (INC. ACERO DE REFUERZO)		METRO CUADRADO	36.75			0%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PERMEABLE40406 (INC. CAPA DE GRAVADE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)		METRO CUADRADO	120			0%	
CAEGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE		METRO CUBICO	31.2			0%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIREADOR PARA ESPEJO DE AGUA		UNIDAD	1			0%	
ADECUACIÓN DE CARRETEABLE PARA INGRESO DE MAQUINARIA - VOLQUETAS - EQUIPOS	Adecuación de carreteable-via para ingreso de maquinaria	METRO CUADRADO	325	325	325	100%	El contratista realizo la adecuación de 325 metros cuadrados de carreteable para maquinaria al humedal, ya que esta no contaba con ingreso, lo cual sumo a que se mejorara un costado de la via principal del humedal.
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES PRIORIZADOS	Estrategia fortalecimiento comunitario	UNIDAD	2	0.5	2	100%	El contratista concluyó la estrategia de fortalecimiento, el cual se consistió en la realización de talleres educativos, los cuales se relizaron en los diferentes humedales. El cierre se realizó en el humedal Ibis.
EXCAVACION MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC.	Excavación manual bajo agua	METRO CUBICO	1,323.18	568	1,323.18	100%	El contratista cumplió con la excavacion manual bajo

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)							el agua de 568M3 en el humedal Ibis, el cual tuvo como finalidad ampliar el espejo de agua
EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	Excavación mecánica bajo agua	METRO CUBICO	2,687.48	1,371.4	2,687.48	100%	El contratista cumplió con la excavación mecánica bajo el agua llegando a zonas de difícil acceso mediante retroexcavadora de orugas, lo que permitió remover material sedimentado acumulado en el fondo del humedal en un área total de 1371,4M3 en el humedal Ibis.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	Suministro e instalación de adoquón	METRO CUADRADO	2,397	1,022.6	1,234.74	51.51%	El contratista completó las labores de localización y replanteo del área de intervención mediante georreferenciación topográfica, lo cual garantiza una correcta implantación de los ejes constructivos y niveles definidos en planos. Esta actividad realizada por el contratista, permitio que se ajustaran en campo las dimensiones reales que tiene el sendero para así optimizar las cantidades de excavación y relleno en concordancia con las condiciones del terreno.
MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	Manejo y control de plagas y especies invasoras	METRO CUADRADO	29,500	19,000	26,641.04	90.31%	El contratista realizó el control de plagas (hormiga arriera) en el humedal Cañasgordas en un area de 15500metros cuadrados, y en el humedal Panamericano de 3500metros cuadrados a través de la preparación de una mezcla con agroquímicos, la cual se aplicó teniendo en cuenta las normas de seguridad, y las dosis recomendadas por el fabricante. Este control se realizo de manera semanal durante un mes.
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	UNIDAD	255	45	255	100%	El contratista concluyó en

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	fitosanitario arboreo mayor a 12metros						el Humedal Panamericano el mantenimiento arboreo mayor a 12 metros a un total de 45 individuos, la cual consistión en realizar nutrición edáfica mediante aplicación puntual de formulación completa con nitrógeno y elementos menores, orientada a fortalecer el sistema radicular, incrementar la capacidad fotosintética mejorar la respuesta frente a estrés ambiental y aumentar resiliencia estructural. El manejo fitosanitario adoptado abordó la causa estructural del debilitamiento (suelo y nutrición) y no únicamente sus síntomas.
MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	Mantenimiento fitosanitario arboreo menor a 12 metros	UNIDAD	360		240	66.67%	El contratista concluyó en el Humedal Panamericano el mantenimiento arboreo menor a 12 metros a un total de 120 individuos, la cual consistion en realizar nutrición edáfica mediante aplicación puntual de formulación completa con nitrógeno y elementos menores, orientada a fortalecer el sistema radicular, incrementar la capacidad fotosintética mejorar la respuesta frente a estrés ambiental y aumentar resiliencia estructural. El manejo fitosanitario adoptado abordó la causa estructural del debilitamiento (suelo y nutrición) y no únicamente sus síntomas.
CABALLETE PARA CUBIERTA		MILIMETRO	5.8			0%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO COLONIAL (INC. CAÑA BRAVA)		METRO CUADRADO	39.8			0%	

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

BATERIA SANITARIA DOTADA Y AOTA PARA USO (INC, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ACCESORIOS)		UNIDAD	2			0%	
CONEXIÓN A REDES EXISTENTES		GLOBAL	1			0%	
INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA EN GUADUA DE AL MENOS 2 METROS DE ALTURA LIBRE (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA)		MILIMETRO	98			0%	
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SENDERO EN ADOQUÍN EXISTENTE (INC. REALCE DE PIEZAS UNDIDAS Y LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA)		METRO CUADRADO	887			0%	
RETIRO DE ADOQUIN 20106 EXISTENTE (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)		METRO CUADRADO	591			0%	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA PARA LOCALIZACION Y REPLANTEO, CHEQUEO DE NIVELES EN EXCAVADO E INSTALACIÓN		MESES	0			0%	
DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO E=01M (NO INC. ACARREO A PUNTO DE ACOPIO)		METRO CUADRADO	36.75			0%	
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASAFALTICO E=0.05M (NO INC.ACARREO A PUNTO		METRO CUADRADO	8.4			0%	

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

DE ACOPIO)							
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO		METRO CUBICO	58.57			0%	
SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05-0.07M		METRO CUADRADO	8.93			0%	
CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA DE FONDO Y MUROS (INC. FORMALETA)		CENTIMETRO CUBICO	64.36			0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HORMIGON REFORZADO ¿=24" (INC. CAMA DE SOPORTE EN MATERIAL GRANULAR)		MILILITRO	114.66			0%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA ESPECIAL EM CONCRETO REFORZADO TIPO I EMCALI (INC. EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO)		UNIDAD	2			0%	
BORDILLO EN CONCRETO 15X15	Bordillo en concreto 15x15	MILIMETRO	1.033		80	7.74%	
EXCAVACION MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	Excavación manual	METRO CUBICO	649.99		401	61.69%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE .REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	instalación de acerdo de refuerzo	KILOGRAMO	3,763.06	613.54	613.54	16.3%	A la fecha, el contratista realizó el refuerzo de cimiento de los pasos elevados de 613.54 kilos de acero de refuerzo flejado en el humedal Cañasgordas

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	Acarreo material de excavación	METRO CUBICO	738.75		538.8	72.93%	
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	Relleno y compactación material importado	METRO CUBICO	289.17		154.6	53.46%	
CONTROL DE GUADUALES	Control de Guaduales	METRO CUADRADO	12,800		8,321.4	65.01%	
LIMPIEZA DE BUCHON (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	Limpiezaz buchon	METRO CUADRADO	18,687.61	1,283	4,285.71	22.93%	El contratista requirió realizar la limpieza de 500M2 de buchón de agua de forma manual presentes en el humedal Cañasgordas, lo anterior teniendo en cuenta que durante la ejecucion de las actividades en el humedal se evidenció la proliferación del mismo, la cual causa afectacion en la biodiversidad acuática. Asi mismo, el conviniente realizó la limpieza total de buchon de agua presente en el humedal Ibis en un área de 1283. Lo cual constituye al area total a intervenir en el humedal teniendo en cuenta el documento de mayores y menores trabajado dentro del contrato de obra.
SOCIALIZACIÓN	Socialización en humedales	UNIDAD	6		6	100%	El contratista realizó seis socializaciones en los humedales priorizados asi: * Humedal Cañasgordas Se realizó el dia 17 de octubre en las oficinas del Acueducto Parcelación Cañasgordas, la cual contó con la participacion del comité de comanejo, trabajadores del acueducto, interventoria. Durante la reunión, se acordó apoyo con la apertura del humedal en los momentos de obra

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

							junto con el acompañamiento por parte de los miembros del acueducto, la coordinación de ejercicios de pedagogía sobre conservación ambiental. Adicionalmente se presento el diseño de ubicación de creación del sendero y puentes elevados en mapa del humedal, y la revisión de dos esculturas/figuras representativas del humedal para implementar en puntos educativos. Durante la revisión tambien se indicó que existe ingreso de aguas negras. * Humedal Isaías Duarte Cancino: Se realizó el dia 17 de octubre en la Institución Educativa Isaías Duarte Cancino, donde se habló además de las actividades del contrato, de la trayectoria con que cuenta la comunidad para conservar el humedal. * Humedal Panamericano: Se realizó el dia 21 de octubre en las oficinas de la Junta de Acción Comunal, la cual contó con la asistencia de miembros del comité de comanejo. La jornada contó con la presentación de las actividades del contrato, a lo que se recomendó por parte de la comunidad involucrarse en el seguimiento de las actividades de obra, así como el apoyo con la mano de obra por parte de la comunidad para los servicios de limpieza del humedal, y se realizó la solicitud del cronograma de actividades. * Humedal Ibis: se realizó el dia 30 de octubre en el kiosko de la estación

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

							Biblioteca Rural del corregimeinto de Navarro. * Humedal la Babilla: se realizo el dia 11 de noviembre de 2025. la jornada conto con la participacion de los miembros del comité de comajejo, la JAC, el comité ambiental de la comuna 22. e interventoría; la jornada contó ademas de la presentacion de las actividades, con la solicitud por parte de la comunidad de conocer el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento a la educación ambiental y el fortalecimiento comunitario, dirigido especialmente al sector comercial, y visitantes del humedal. * Humedal las Garzas: Se realizó el dia 25 de noviembre en el kiosko de educación ambiental del Ecoparque las Garzas, y contó con la participación de comanejo, JAL, la interventoria, DAGMA. Durante la reunión se realizó la presentación de las actividades del contrato, igualmente se realizo la solicitud de cambio de dirección del humedal, ya que este se encuentra en un corregimiento. Las jornadas de socialización realizadas permitieron fortalecer lazos de comunicación y accion participativa integradora, asi como contar con el apoyo de iniciativas de comunidades de comités de comanejo.
REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS		UNIDAD	6			0%	

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA - ACERO ESTRUCTURAL 60000 PSI		KILOGRAMO	2,997.3			0%	
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	Recuperación ambiental zonas afectadas	METRO CUADRADO	5,318.43	3,250.16	5,318.43	100%	El contratista cumplió con la recuperación ambiental de zonas afectadaqs degradadas y borde de humedal Ibis, en un área total de 3250.16M2, donde se realizó la siembra de prado en la zona que fue afectada por la maquinaria.El contratista cumplió con la recuperación ambiental de zonas afectadaqs degradadas y borde de humedal Ibis, en un área total de 3250.16M2, donde se realizó la siembra de prado en la zona que fue afectada por la maquinaria.
DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	Descapote manial	MILIMETRO	2,116		1,986	93.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)	Suministro e instalación de bordillo prefabricado	MILIMETRO	3,144	1,528.25	2,072.25	65.91%	El contratista avanzo en 1528.25ML de instalacion de bordillo prefabricado en el sendero peatonal del humedal Cañasgordas
LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEÓLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	Localización y Remplanteo	METRO CUADRADO	6,068.55	1,339	4,887.75	80.54%	El contratista realizo la localización de 1339 metros cuadrados en los alrededores del humedal Ibis para establecer el area a intervenir la ampliación del espejo de agua con maquinaria.
CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	Cargue, retiro y disposición final de material sobrante	METRO CUBICO	4,006.5	1,121.7	3,731.76	93.14%	El contratista realizo el cargue, retiro y disposicion final en botadero de un total de 1939.40 M3 (cantidad superior a la inicialmente pactada), debido a que la cantidad

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

							contractual de excavacion era mayor a la de cargue y retiro, y el humedal no contaba con un espacio donde realizar la disposición final
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA HUMEDALES	Estudio y análisis de calidad del agua	UNIDAD	11		5	45.45%	
CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI	Realizar la cimentación de pasos elevados	METRO CUBICO	5.13	5.13	5.13	100%	El contratista realizo la cimentación de 5.13 metros cubucos correspondiente a la cimentacion de los dos pasos elevados
INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA EN GUADUA DE AL MENOS 2 METROS DE ALTURA LIBRE (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA).	Teniendo en cuenta el balace de obra de mayores y menoes, se determinó la necesidad de implementar 100ML de cerramiento con estructura en guadua en el Humedal Cañasgordas	METRO LINEAL	100	100	100	100%	El contratista realizó la ejecución de un total de 100 metros lineales de cerramiento con estructura en guadua en el humedal Cañasgordas, con el fin de que dividir el predio privado con el área del humedal.El contratista realizo la ejecución de un total de 100 metros lineales de cerramiento con estructura en guadua en el humedal Cañasgordas, con el fin de que dividir el predio privado con el área del humedal.
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	Relleno y compactación con material importado mayores y menores	METRO CUBICO	233.98	233.98	233.98	100%	El contratista adicionó 231,58M3 de relleno y compactación con material importado en el humedal Cañasgordas, debido a que se requirió mejorar las condiciones del terreno, lo que requirió la instalación 30 centimientros de espesor de sub base. El contratista adicionó 2.40M3 de relleno y compactacion con material importado en el humedal Las Garzas, debido a que se requirio mejorar las condiciones del terreno, lo

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

							que requirió la instalación 15 centimientros de espesor de sub base.
EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	Se realizó un incremento en la excavación manual de 90.15M3 en el humedal Cañasgordas teniendo en cuenta mayores y menores	METRO CUBICO	90.15	90.15	90.15	100%	El contratista realizó un incremento en la excavación manual de 90.15M3 en el humedal Cañasgordas, lo anterior teniendo en cuenta que el ancho de la excavación del sendero es de 1,8 metros. (el intementro de esta actividad se realizó teniendo en cuenta mayores y menores)
CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	Se adiciona ejecución de cargue, retiro y disposición final de material de excavación sobrante, debido a las ampliaciones de sendero requeridas en los humedales Cañasgordas y Las Garzas	METRO CUBICO	226.35	226.35	226.35	100%	El conviniente realizó el cargue, retiro y disposición final de 221,55M3 de material de excavación sobrante adicionales a los 507,6 iniciales del Humedal Cañasgordas debido a que se realizó la ampliacion del sendero, y se realizó el retiro de guaduas presentes en el humedal dejadas por un tercero. Asi mismo, El conviniente realizo el cargue, retiro y disposición final de 4,8 M3 de material de excavación sobrante adicionales a los 31,2 iniciales del Humedal Las Garzas, debido a que en el sendero realizado fue de 40x3x0,3=36M3.
DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	Se requirió realizar descapote manual adicional a un área de 271,2M2 en el humedal Cañasgordas, debido a que la longitud del sendero es de 1254ML, con un ancho de 1,80intervenido, donde 1,45 corresponde al ancho del sendero, y 0,35 a recuperación ambiental.	METRO CUADRADO	271.2	271.2	271.2	100%	El contratista realizó el descapote manual a un área de 271,2M2 (adicional) en el humedal Cañasgordas, debido a que la longitud del sendero es de 1254ML, con un ancho de 1,80intervenido, donde 1,45 corresponde al ancho del sendero, y 0,35 a recuperación ambiental.

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

CONTROL DE GUADUALES	Control de guaduales (adicionales) con base al balance de mayores y menores	METRO CUADRADO	2,346	2,346	2,346	100%	El contratista realizó el control de guaduales en el humedal Panamericano a un area de 600M2 (adicionales), debido a que el item no habia sido contemplado dentro del contrato, y en el humedal al hacer el control fitosanitario, la ingeniera ambiental evaluó las condiciones del guadual los fuales eviednciaron un estado de deterioro alto, haciéndose necesario la intervención de podas y retiro de material en descomposición. El contratista realizó el control adicional de guaduales en el humedal La Babilla a un area de 1746M2 adicionales, debido a que el item no habia sido contemplado dentro del contrato, y en el humedal al hacer el control fitosanitario, la ingeniera ambiental evaluó las condiciones del guadual los fuales eviednciaron un estado de deterioro alto, haciéndose necesario la intervención de podas y retiro de material en descomposición.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	De acurdo a balance de obra realizado dentro del convenio, se requirió adicionar la instalación de 1022.6M2	METRO CUADRADO	1,022.6	1,022.6	1,022.6	100%	El contratista realizó el suministro e instalación adicional de 1022.6 metros cuadrados de instalación de adoquín, correspondiente a 811m x1.25 de ancho a lo largo del sendero del humedal Cañasgordas.
LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO	Se adiciona area a intervenir en esta actividad en el humedal Canasgordas teniendo en cuenta mayores y menores)balance de obra=	METRO CUADRADO	2,257.2	2,257.2	2,257.2	100%	El contratista completó las labores de localización y replanteo del área de intervención mediante georreferenciacion topografica, lo cual garantiza una correcta

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 18/02/2026
Nombre del Interventor: JEANNETTE NIETO LOPEZ
Tipo CONTRATO **Número** 741 **Año** 2025

GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA							implantación de los ejes constructivos y niveles definidos en planos. Esta actividad realizada por el contratista, permitió que se ajustaran en campo las dimensiones reales que tiene el sendero para así optimizar las cantidades de excavación y relleno, en concordancia con las condiciones del terreno.

5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

El contratista presentó segundo informe de avance, en el cual se recopilan todas las acciones adelantadas dentro de los siete humedales, según lo estipulado dentro del contrato 741 de 2025. Así mismo, el contratista realizó un total de cincuenta y un (51) talleres de educación ambiental en humedales urbanos, y la asistencia de 1.114 participantes, cuyo resultado resulta relevante en términos de cobertura, apropiación social y alcance pedagógico, alineado con los objetivos del contrato y con los lineamientos de educación ambiental promovidos por la autoridad ambiental. Igualmente, el contratista aporta balance económico (mayores y menores), project ajustado y facturación electrónica.

Firma del Interventor:

JEANNETTE NIETO LOPEZ

CONSTRUFUTURO

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ANDRES ALFREDO MESA** , Identificado con cédula de Ciudadanía No. 94.506.753 y con tarjeta profesional No 143149-T de Cali, en mi calidad de Revisor fiscal de la Fundación Construyamos Futuro CONSTRUFUTURO con Nit No. **805.021.814-9** manifiesto bajo la gravedad de juramento que la fundación ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en la salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud (EPS), fondos de pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Se firma en Santiago de Cali, a los Trece (13) días del mes de Febrero del 2026

ANDRES ALFREDO MESA GUERRERO
Revisor fiscal CONSTRUFUTURO

Calle 13 # 66 bis -57 OFICINA:138 Teléfono: 3153959474
E-Mail: construfuturocali1@hotmail.com
Cali – Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.506.753**

MESA GUERRERO

APELLIDOS

ANDRES ALFREDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-AGO-1977**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-ABR-1996 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-3100100-00338750-M-0094506753-20111001 0028207278A 1 37405275

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

143149-T



ANDRES ALFREDO
MESA GUERRERO
C.C. 94506753
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 09/07/2009
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 153507

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DB5FDC2FE1E3953Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES ALFREDO MESA GUERRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94506753 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 143149-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Plan. Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805021814	9	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUFUTURO	CALLE13#66BIS-57	CALI-VALLE	3850989	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2064010477	9497624395	E	2026/01/06	2026/01/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,363,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					Total Aportes
				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: CONSTRUFUTURO (7 Afiliados)						$13,523,501	$2,153,300			$14,947,001	$1,857,900			$14,235,251	$558,900			$14,947,001		$559,000		$14,235,251	$698,800			$5,827,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)						$1,900,000	$304,000			$3,323,500	$415,500			$3,323,500	$133,000			$3,323,500		$17,500		$3,323,500	$166,300			$1,036,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$1,900,000	$304,000			$3,323,500	$415,500			$3,323,500	$133,000			$3,323,500		$17,500		$3,323,500	$166,300			$1,036,300
1 CC 1087793004		MESA GLEISY		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS01 0	30	$1,900,000	$237,500	CCF57	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$1,900,000	$95,000	No		$722,500
2 CC 10536689		PAZ GUILLERMO			0	$0	$0	EPS03 7	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No		$313,800
Centro de Trabajo: NIVEL 1 (2 Afiliados)						$3,423,501	$537,300			$3,423,501	$417,400			$2,711,751	$97,900			$3,423,501		$16,600		$2,711,751	$122,500			$1,191,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$3,423,501	$537,300			$3,423,501	$417,400			$2,711,751	$97,900			$3,423,501		$16,600		$2,711,751	$122,500			$1,191,700
3 CC 1130619079		JARAMILLO BLANCA	X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS01 8	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$711,750	$28,500	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$711,750	$35,700	No		$477,500
4 CC 1111751477		SINISTERRA JESSICA		25-14	26	$1,733,334	$277,400	EPS03 7	26	$1,733,334	$216,700	CCF57	26	$1,733,334	$69,400	14-23	26	$1,733,334	0.522%	$9,100	26	$1,733,334	$86,800	No		$659,400
5 CC 1111751477		SINISTERRA JESSICA	X	25-14	4	$266,667	$32,100	EPS03 7	4	$266,667	$22,700	CCF57	4	$266,667	$0	14-23	4	$266,667	0.000%	$0	4	$266,667	$0	No		$54,800
Centro de Trabajo: NIVEL 5 (3 Afiliados)						$8,200,000	$1,312,000			$8,200,000	$1,025,000			$8,200,000	$328,000			$8,200,000		$524,900		$8,200,000	$410,000			$3,599,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$8,200,000	$1,312,000			$8,200,000	$1,025,000			$8,200,000	$328,000			$8,200,000		$524,900		$8,200,000	$410,000			$3,599,900
6 CC 1144089580		CASTRILLON JUAN		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS01 0	30	$4,000,000	$500,000	CCF57	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$4,000,000	$200,000	No		$1,778,400
7 CC 38601154		FAJARDO VIVIANA		23030 1	19	$1,140,000	$182,400	EPS01 0	19	$1,140,000	$142,500	CCF57	19	$1,140,000	$45,600	14-23	19	$1,140,000	6.960%	$79,400	19	$1,140,000	$57,000	No		$506,900
8 CC 38601154		FAJARDO VIVIANA	X	23030 1	11	$660,000	$105,600	EPS01 0	11	$660,000	$82,500	CCF57	11	$660,000	$26,400	14-23	11	$660,000	0.000%	$0	11	$660,000	$33,000	No		$247,500
9 CC 1193409466		VIVEROS DANIEL		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS01 8	30	$2,400,000	$300,000	CCF57	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$2,400,000	$120,000	No		$1,067,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					Total Aportes
				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: CONVENIO (2 Afiliados)						$3,450,000	$552,100			$3,450,000	$431,300			$3,450,000	$111,700			$3,450,000		$91,700		$2,790,000	$139,700			$1,326,500
Centro de Trabajo: ARBOLADO (2 Afiliados)						$3,450,000	$552,100			$3,450,000	$431,300			$3,450,000	$111,700			$3,450,000		$91,700		$2,790,000	$139,700			$1,326,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$3,450,000	$552,100			$3,450,000	$431,300			$3,450,000	$111,700			$3,450,000		$91,700		$2,790,000	$139,700			$1,326,500
10 CC 1087126806		BUILA LUIS	X	23030 1	17	$956,667	$153,100	EPS03 7	17	$956,667	$119,600	CCF57	17	$956,667	$38,300	14-23	17	$956,667	6.960%	$66,600	17	$956,667	$48,000	No		$425,600
11 CC 1087126806		BUILA LUIS	X	23030 1	13	$693,333	$111,000	EPS03 7	13	$693,333	$86,700	CCF57	13	$693,333	$27,800	14-23	13	$693,333	0.000%	$0	13	$693,333	$34,700	No		$260,200
12 CC 1143850544		NIETO JEAN	X	23020 1	11	$660,000	$105,600	EPS01 2	11	$660,000	$82,500	CCF57	11	$660,000	$0	14-23	11	$660,000	0.000%	$0	11	$0	$0	No		$188,100
13 CC 1143850544		NIETO JEAN		23020 1	6	$360,000	$57,600	EPS01 2	6	$360,000	$45,000	CCF57	6	$360,000	$14,400	14-23	6	$360,000	6.960%	$25,100	6	$360,000	$18,000	No		$160,100
14 CC 1143850544		NIETO JEAN	X	23020 1	13	$780,000	$124,800	EPS01 2	13	$780,000	$97,500	CCF57	13	$780,000	$31,200	14-23	13	$780,000	0.000%	$0	13	$780,000	$39,000	No		$292,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					Total Aportes
				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: HUMEDALES (14 Afiliados)						$17,274,417	$2,760,700			$22,738,357	$2,838,900			$22,738,357	$906,400			$22,738,357		$1,569,700		$22,738,357	$1,133,700			$9,209,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$5,466,100	$0	$0	$5,466,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$234,300	$0	$0	$234,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,465,400	$0	$0	$1,465,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,804,800	$0	$0	$2,804,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$961,600	$0	$0	$961,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,220,400	$0	$0	$2,220,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$2,220,400	$0	$0	$2,220,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,577,000	$0	$0	$1,577,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	23	$1,577,000	$0	$0	$1,577,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	$5,128,100	$0	$0	$5,128,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$403,000	$0	$0	$403,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$183,000	$0	$0	$183,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$709,200	$0	$0	$709,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$962,500	$0	$0	$962,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,489,700	$0	$0	$1,489,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$160,200	$0	$0	$160,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$1,042,500	$0	$0	$1,042,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,183,400	$0	$0	$1,183,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	23	$1,183,400	$0	$0	$1,183,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$788,800	$0	$0	$788,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	23	$788,800	$0	$0	$788,800
TOTAL				**23**	**$16,363,800**	**$0**	**$0**	**$16,363,800**

aportes en línea

Plan . Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805021814	9	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUFUTURO	CALLE13#66BIS-57	CALI-VALLE	3850989	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco .	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1979144180	9495974911	E	2025/12/03	2025/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$13,725,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: CONSTRUFUTURO (7 Afiliados)						$13,523,500	$2,133,400			$13,523,500	$1,660,100			$14,947,000	$567,600			$14,947,000		$579,200		$13,523,500	$638,300		$5,578,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)						$1,900,000	$304,000			$3,323,500	$415,500			$3,323,500	$133,000			$3,323,500		$17,500		$3,323,500	$166,300		$1,036,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$1,900,000	$304,000			$3,323,500	$415,500			$3,323,500	$133,000			$3,323,500		$17,500		$3,323,500	$166,300		$1,036,300
1	CC	1087793004 MESA GLEISY		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS01 0	30	$1,900,000	$237,500	CCF57	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$1,900,000	$95,000	No	$722,500
2	CC	10536689 PAZ GUILLERMO			0	$0	$0	EPS03 7	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$313,800
Centro de Trabajo: NIVEL 1 (2 Afiliados)						$3,423,500	$531,800			$2,000,000	$234,000			$3,423,500	$121,000			$3,423,500		$15,900		$2,000,000	$80,000		$982,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$3,423,500	$531,800			$2,000,000	$234,000			$3,423,500	$121,000			$3,423,500		$15,900		$2,000,000	$80,000		$982,700
3	CC	1130619079 JARAMILLO BLANCA		25-14	30	$1,423,500	$227,800		0	$0	$0	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	No	$292,300
4	CC	1111751477 SINISTERRA JESSICA		25-14	24	$1,600,000	$256,000	EPS03 7	24	$1,600,000	$200,000	CCF57	24	$1,600,000	$64,000	14-23	24	$1,600,000	0.522%	$8,400	24	$1,600,000	$80,000	No	$608,400
5	CC	1111751477 SINISTERRA JESSICA	X	25-14	6	$400,000	$48,000	EPS03 7	6	$400,000	$34,000	CCF57	6	$400,000	$0	14-23	6	$400,000	0.000%	$0	6	$400,000	$0	No	$82,000
Centro de Trabajo: NIVEL 5 (3 Afiliados)						$8,200,000	$1,297,600			$8,200,000	$1,010,600			$8,200,000	$313,600			$8,200,000		$545,800		$8,200,000	$392,000		$3,559,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$8,200,000	$1,297,600			$8,200,000	$1,010,600			$8,200,000	$313,600			$8,200,000		$545,800		$8,200,000	$392,000		$3,559,600
6	CC	1144089580 CASTRILLON JUAN	X	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS01 0	30	$4,000,000	$500,000	CCF57	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$4,000,000	$200,000	No	$1,778,400
7	CC	38601154 FAJARDO VIVIANA		23030 1	24	$1,440,000	$230,400	EPS01 0	24	$1,440,000	$180,000	CCF57	24	$1,440,000	$57,600	14-23	24	$1,440,000	6.960%	$100,300	24	$1,440,000	$72,000	No	$640,300
8	CC	38601154 FAJARDO VIVIANA	X	23030 1	6	$360,000	$43,200	EPS01 0	6	$360,000	$30,600	CCF57	6	$360,000	$0	14-23	6	$360,000	0.000%	$0	6	$360,000	$0	No	$73,800
9	CC	1193409466 VIVEROS DANIEL		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS01 8	30	$2,400,000	$300,000	CCF57	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$2,400,000	$120,000	No	$1,067,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: CONVENIO (2 Afiliados)						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$236,700		$3,400,000	$170,000		$1,511,700
Centro de Trabajo: ARBOLADO (2 Afiliados)						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$236,700		$3,400,000	$170,000		$1,511,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$236,700		$3,400,000	$170,000		$1,511,700
10	CC	1087126806 BUILA LUIS		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS03 7	30	$1,600,000	$200,000	CCF57	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$1,600,000	$80,000	No	$711,400
11	CC	1143850544 NIETO JEAN		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS01 2	30	$1,800,000	$225,000	CCF57	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$800,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: HUMEDALES (14 Afiliados)						$11,749,560	$1,857,800			$17,173,060	$2,124,600			$17,173,060	$664,700			$17,173,060		$1,156,300		$17,173,060	$831,500		$6,634,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Plan. . Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$4,535,200	$0	$0	$4,535,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$191,800	$0	$0	$191,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,446,200	$0	$0	$1,446,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,258,000	$0	$0	$2,258,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$639,200	$0	$0	$639,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,972,200	$0	$0	$1,972,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$1,972,200	$0	$0	$1,972,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,368,300	$0	$0	$1,368,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	23	$1,368,300	$0	$0	$1,368,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$4,209,700	$0	$0	$4,209,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$286,500	$0	$0	$286,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$399,600	$0	$0	$399,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$948,100	$0	$0	$948,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,464,200	$0	$0	$1,464,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$767,200	$0	$0	$767,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$166,100	$0	$0	$166,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$983,900	$0	$0	$983,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	$983,900	$0	$0	$983,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$655,900	$0	$0	$655,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	$655,900	$0	$0	$655,900
TOTAL				**23**	**$13,725,200**	**$0**	**$0**	**$13,725,200**

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	CANTIDAD ACUMULADA CANT.	CANTIDAD ACUMULADA VALOR
1	**ETAPA PRECONSTRUCCIÓN**				$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ -		$ 45.000.000
1.1	**PRELIMINARES**												
1.1.1	SOCIALIZACIÓN	UND	6	$ 1.700.000,00	$ 10.200.000	6	$ 10.200.000	6	$ 10.200.000		$ -	6	$ 10.200.000
1.1.2	REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS	UND	6	$ 5.800.000,00	$ 34.800.000	6	$ 34.800.000	6	$ 34.800.000		$ -	6	$ 34.800.000
	SUBTOTAL CAP 1 ETAPA PRECONSTRUCCIÓN:				$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ -		$ 45.000.000
2	**HUMEDAL CAÑASGORDAS**				$ 899.561.768		$ 897.711.503		$ 317.752.511		$ 346.802.983		$ 664.555.493
2.1	**PRELIMINARES**												
2.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1986	$ 4.142,00	$ 8.226.012	2257,20	$ 9.349.322	1986,00	$ 8.226.012	271,20	$ 1.123.310	2257,20	$ 9.349.322
2.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2	1986	$ 3.683,00	$ 7.314.438	2257,20	$ 8.313.268	1986,00	$ 7.314.438	271,20	$ 998.830	2257,20	$ 8.313.268
2.1.3	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA EN GUADUA DE AL MENOS 2 METROS DE ALTURA LIBRE (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA).	ML	0	$ 21.165,00	$ -	100,00	$ 2.116.500	0,00	$ -	100,00	$ 2.116.500	100,00	$ 2.116.500
2.2	**RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA**												
2.2.1	CONTROL DE GUADUALES	M2	12000	$ 6.073,00	$ 72.876.000	7521,40	$ 45.677.462	7521,40	$ 45.677.462		$ -	7521,40	$ 45.677.462
2.2.2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	18000	$ 3.541,00	$ 63.738.000	18000,00	$ 63.738.000	2500,00	$ 8.852.500	15500,00	$ 54.885.500	18000,00	$ 63.738.000
2.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	100	$ 798.820,00	$ 79.882.000	100,00	$ 79.882.000	100,00	$ 79.882.000		$ -	100,00	$ 79.882.000
2.2.4	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	100	$ 449.273,00	$ 44.927.300	100,00	$ 44.927.300	100,00	$ 44.927.300		$ -	100,00	$ 44.927.300
2.2.5	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	0,00	$ 13.000,00	$ -	944,82	$ 12.282.673	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2.3	**CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES**												
2.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	377	$ 37.879,00	$ 14.280.383	467,15	$ 17.694.985	377,00	$ 14.280.383	90,15	$ 3.414.602	467,15	$ 17.694.985
2.3.2	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	507,6	$ 10.540,00	$ 5.350.104	707,15	$ 7.453.308	507,60	$ 5.350.104	199,42	$ 2.101.887	707,02	$ 7.451.991
2.3.3	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	507,6	$ 51.500,00	$ 26.141.400	729,15	$ 37.550.968	507,60	$ 26.141.400	221,55	$ 11.409.568	729,15	$ 37.550.968
2.3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	139	$ 140.297,00	$ 19.501.283	370,58	$ 51.991.262	139,00	$ 19.501.283	231,58	$ 32.489.979	370,58	$ 51.991.262
2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)	ML	3122	$ 57.498,00	$ 179.483.760	2675,50	$ 153.814.495	544,00	$ 31.274.560	1528,25	$ 87.859.093	2072,25	$ 119.133.653
2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	1786	$ 123.941,00	$ 221.358.626	1567,50	$ 194.277.518	212,40	$ 26.325.068	1022,60	$ 126.742.067	1235,00	$ 153.067.135
2.4	**PASOS ELEVADOS**												
2.4.1	FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA - ACERO ESTRUCTURAL 60000 PSI	KLS	2997,3	$ 20.675,00	$ 61.969.178	2997,30	$ 61.969.178		$ -		$ -	0,00	$ -
2.4.2	CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI	M3	5,13	$ 1.085.280,00	$ 5.567.486	5,13	$ 5.567.486		$ -	5,13	$ 5.567.486	5,13	$ 5.567.486
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	909,21	$ 7.319,00	$ 6.654.508	909,21	$ 6.654.508		$ -	613,54	$ 4.490.499	613,54	$ 4.490.499
2.4.4	EXCAVACIÓN MANUAL H>2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	22	$ 65.621,00	$ 1.443.662	22,00	$ 1.443.662		$ -	22,00	$ 1.443.662	22,00	$ 1.443.662
2.5	**PERGOLA DE RECIBIMIENTO PARA VISITANTES**												
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	28,51	$ 78.746,00	$ 2.245.048	28,51	$ 2.245.048		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL DOBLE 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	81,2	$ 148.794,00	$ 12.082.073	81,20	$ 12.082.073		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN MADERA ESTRUCTURAL 4X8.6CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	58,92	$ 53.510,00	$ 3.152.809	58,92	$ 3.152.809		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ, NO INC. ANCLAJE A PLATINA DE CIMENTACIÓN)	ML	22,8	$ 106.158,00	$ 2.420.402	22,80	$ 2.420.402		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES AÉREAS PARA PERFILES DE MADERA ESTRUCTURAL	UND	96	$ 122.585,00	$ 11.768.160	96,00	$ 11.768.160		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS DE CONEXIÓN A CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. CONCRETO DE NIVELACIÓN)	UND	6	$ 331.621,00	$ 1.989.726	6,00	$ 1.989.726		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.7	CABALLETE PARA CUBIERTA	ML	5,8	$ 55.091,00	$ 319.528	5,80	$ 319.528		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO COLONIAL (INC. CAÑA BRAVA)	M2	39,8	$ 114.095,00	$ 4.540.981	39,80	$ 4.540.981		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.9	CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI	M3	1	$ 1.085.280,00	$ 1.085.280	1,00	$ 1.085.280		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)	ML	22	$ 57.490,00	$ 1.264.780	22,00	$ 1.264.780		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	20	$ 123.941,00	$ 2.478.820	20,00	$ 2.478.820		$ -		$ -	0,00	$ -
2.6	**BATERIAS SANITARIAS**												

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	**PLAZO INICIAL**	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	**FECHA DE INICIO**	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	**FECHA SUSPENSION 1**	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	**FECHA SUSPENSION 2**	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	**FECHA REANUDACION**	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	**FECHA TERMINACION ACTUAL**	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.6.1	BATERIA SANITARIA DOTADA Y AGTA PARA USO (INC. INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ACCESORIOS)	UND	2	$ 12.700.000,00	$ 25.400.000	2,00	$ 25.400.000		$ -		$ -	0,00	$ -
2.6.2	CONEXIÓN A REDES EXISTENTES	GLB	1	$ 12.100.000,00	$ 12.100.000	1,00	$ 12.100.000		$ -		$ -	0,00	$ -
2.7	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**												
NP-01	PASOS ELEVADOS	UND	0	$ 1.500.000,00	$ -	2,00	$ 3.000.000		$ -	2,00	$ 3.000.000	2,00	$ 3.000.000
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	0	$ 130.000,00	$ -	32,00	$ 4.160.000		$ -	32,00	$ 4.160.000	32,00	$ 4.160.000
NP-03	CONSTRUCCION DE TRINCHOS , INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACION Y ESTABILIZACION.	ML	0	$ 125.000,00	$ -	40,00	$ 5.000.000		$ -	40,00	$ 5.000.000	40,00	$ 5.000.000
	SUBTOTAL CAP. 2 HUMEDAL CAÑASGORDAS:				$ 899.561.768		$ 897.711.503		$ 317.752.511		$ 346.802.983		$ 664.555.493
3	**HUMEDAL PANAMERICANO**				$ 523.073.170		$ -		$ -		$ -		$ -
3.1	**PRELIMINARES**												
3.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	886,8	$ 4.142,00	$ 3.673.126	886,80	$ 3.673.126		$ -		$ -	0,00	$ -
3.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2	130	$ 3.683,00	$ 478.790	130,00	$ 478.790		$ -		$ -	0,00	$ -
3.1.3	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA EN GUADUA DE AL MENOS 2 METROS DE ALTURA LIBRE (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA).	ML	98	$ 21.165,00	$ 2.074.170	98,00	$ 2.074.170		$ -		$ -	0,00	$ -
3.2.	**RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA**												
3.2.1	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	3500	$ 3.541,00	$ 12.393.500	3500,00	$ 12.393.500		$ -	3500,00	$ 12.393.500	3500,00	$ 12.393.500
3.2.2	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	45	$ 798.820,00	$ 35.946.900	45,00	$ 35.946.900		$ -	45,00	$ 35.946.900	45,00	$ 35.946.900
3.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO <12M	UND	120	$ 449.273,00	$ 53.912.760	120,00	$ 53.912.760		$ -	120,00	$ 53.912.760	120,00	$ 53.912.760
3.2.4	CONTROL DE GUADUALES	M2	0	$ 6.073,00	$ -	600,00	$ 3.643.800		$ -	600,00	$ 3.643.800	600,00	$ 3.643.800
3.3	**ADECUACIÓN DE SENDERO PEATONAL**												
3.3.1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SENDERO EN ADOQUÍN EXISTENTE (INC. REALCE DE PIEZAS UNDIDAS Y LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA)	M2	887	$ 28.208,00	$ 25.020.496	887,00	$ 25.020.496		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.2	BORDILLO EN CONCRETO 15X15	ML	941	$ 68.508,00	$ 64.466.028	941,00	$ 64.466.028		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.3	RETIRO DE ADOQUÍN 20106 EXISTENTE (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M2	591	$ 11.622,00	$ 6.868.602	591,00	$ 6.868.602		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	591	$ 123.941,00	$ 73.249.131	591,00	$ 73.249.131		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.5	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	106	$ 51.500,00	$ 5.459.000	106,00	$ 5.459.000		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	1534	$ 7.319,00	$ 11.227.346	1534,00	$ 11.227.346		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4	**ESTRUCTURA DE REBOSE-SALIDA**												
3.4.1	**PRELIMINARES**												
3.4.1.1	COMISIÓN TOPOGRÁFICA PARA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CHEQUEO DE NIVELES EN EXCAVADO E INSTALACIÓN	MES	1	$ 9.459.195,00	$ 9.459.195	1,00	$ 9.459.195		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2		$ 3.683,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**												
3.4.2.1	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO E=01M (NO INC. ACARREO A PUNTO DE ACOPIO)	M2	36,75	$ 22.629,00	$ 831.616	36,75	$ 831.616		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASAFALTICO E=0.05M (NO INC.ACARREO A PUNTO DE ACOPIO)	M2	8,4	$ 21.516,00	$ 180.734	8,40	$ 180.734		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.3	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ÁCARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	248,99	$ 37.879,00	$ 9.431.492	248,99	$ 9.431.492		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	134,568	$ 140.297,00	$ 18.879.487	134,57	$ 18.879.487		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	M3	58,569	$ 36.237,00	$ 2.122.365	58,57	$ 2.122.365		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.6	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	199,946	$ 10.540,00	$ 2.107.431	199,95	$ 2.107.431		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.7	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	199,946	$ 51.500,00	$ 10.297.219	199,95	$ 10.297.219		$ -		$ -	0,00	$ -

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	CANTIDAD ACUMULADA CANT.	CANTIDAD ACUMULADA VALOR
3.4.3	**OBRAS DE ARTE**												
3.4.3.1	SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05-0.07M	M2	8,925	$ 40.434,57	$ 360.879	8,93	$ 360.879		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.3.2	CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA DE FONDO Y MUROS (INC. FORMALETA)	M3	6,4365	$ 1.098.197,07	$ 7.068.545	6,44	$ 7.068.545		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	1319,85	$ 7.319,00	$ 9.659.982	1319,85	$ 9.659.982		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4	**TUBERÍA DE REBOSE**												
3.4.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HORMIGON REFORZADO ø=24" (INC. CAMA DE SOPORTE EN MATERIAL GRANULAR)	ML	114,66	$ 993.960,81	$ 113.967.524	114,66	$ 113.967.524		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA ESPECIAL EM CONCRETO REFORZADO TIPO I EMCALI (INC. EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO)	UND	2,1	$ 13.413.978,60	$ 28.169.355	2,10	$ 28.169.355		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4.3	REPOSICIÓN DE CAPA DE RODADURA ASFALTICA (INC. SUMINISTRO, COMPACTACIÓN Y ACABADO)	M2	8,4	$ 975.800,00	$ 8.196.720	8,40	$ 8.196.720		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4.4	REPOSICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=0.1M (INC. ACERO DE REFUERZO)	M2	36,75	$ 206.007,56	$ 7.570.778	36,75	$ 7.570.778		$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAP. 3 HUMEDAL PANAMERICANO				**$ 523.073.170**		**$ 526.716.970**		**$ -**		**$ 105.896.960**		**$ 105.896.960**
4	**HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS**				**$ 157.304.931**		**$ 151.812.712**		**$ 124.025.237**		**$ 1.594.505**		**$ 125.619.742**
4.1	**PRELIMINARES**												
4.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	413	$ 4.142,00	$ 1.710.646	120,00	$ 497.040	120,00	$ 497.040		$ -	120,00	$ 497.040
4.2	**RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA**												
4.2.1	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	4000	$ 3.541,00	$ 14.164.000	4000,00	$ 14.164.000	4000,00	$ 14.164.000		$ -	4000,00	$ 14.164.000
4.2.2	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	90	$ 798.820,00	$ 71.893.800	90,00	$ 71.893.800	90,00	$ 71.893.800		$ -	90,00	$ 71.893.800
4.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	60	$ 449.273,00	$ 26.956.380	60,00	$ 26.956.380	60,00	$ 26.956.380		$ -	60,00	$ 26.956.380
4.3	**ADECUACIÓN DE ACCESO PEATONAL**												
4.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	24	$ 37.879,00	$ 909.096	24,00	$ 909.096	24,00	$ 909.096		$ -	24,00	$ 909.096
4.3.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	15,6	$ 140.297,00	$ 2.188.633	18,00	$ 2.525.346	15,60	$ 2.188.633	2,40	$ 336.713	18,00	$ 2.525.346
4.3.3	BORDILLO EN CONCRETO 15X15	ML	92	$ 68.508,00	$ 6.302.736	80,00	$ 5.480.640	80,00	$ 5.480.640		$ -	80,00	$ 5.480.640
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PERMEABLE40406 (INC. CAPA DE GRAVADE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	120	$ 250.120,00	$ 30.014.400	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	168	$ 7.319,00	$ 1.229.592	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.3.6	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	31,2	$ 51.500,00	$ 1.606.800	36,00	$ 1.854.000	31,20	$ 1.606.800	4,80	$ 247.200	36,00	$ 1.854.000
4.3.7	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	31,2	$ 10.540,00	$ 328.848	36,00	$ 379.440	31,20	$ 328.848	4,80	$ 50.592	36,00	$ 379.440
4.4	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**												
NP-04	CONSTRUCCIÓN LOSA EN CONCRETO SIMPLE MR-38, INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0,0	$ 873.840,00	$ -	18,00	$ 15.729.120		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTAMPADO TEXTURIZADO EN LOSA CONCRETO	M2	0,0	$ 87.198,75	$ -	120,00	$ 10.463.850		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-06	DESMONTE DE CONFINAMIENTO EN GUADUA	ML	0,0	$ 12.000,00	$ -	80,00	$ 960.000		$ -	80,00	$ 960.000	80,00	$ 960.000
	SUBTOTAL CAP. 4 HUMEDAL PARQUEDE LAS GARZAS:				**$ 157.304.931**		**$ 151.812.712**		**$ 124.025.237**		**$ 1.594.505**		**$ 125.619.742**
5	**HUMEDAL LA BABILLA**				**$ 90.440.640**		**$ 88.795.223**		**$ 60.817.063**		**$ 27.978.160**		**$ 88.795.223**
5.1	**RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA**												
5.1.1	CONTROL DE GUADUALES	M2	800	$ 6.073,00	$ 4.858.400	2546,00	$ 15.461.858	800,00	$ 4.858.400	1746,00	$ 10.603.458	2546,00	$ 15.461.858
5.1.2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	4000	$ 3.541,00	$ 14.164.000	4000,00	$ 14.164.000	1141,04	$ 4.040.423	2858,96	$ 10.123.577	4000,00	$ 14.164.000
5.1.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	20	$ 798.820,00	$ 15.976.400	20,00	$ 15.976.400	20,00	$ 15.976.400		$ -	20,00	$ 15.976.400
5.1.4	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	80	$ 449.273,00	$ 35.941.840	80,00	$ 35.941.840	80,00	$ 35.941.840		$ -	80,00	$ 35.941.840
5.1.5	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	0,00	$ 6.973,00	$ -	500,00	$ 3.486.500		$ -	500,00	$ 3.486.500	500,00	$ 3.486.500
5.2	**AIREADORES**												
5.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIREADOR PARA ESPEJO DE AGUA	UND	1	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.3	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**												
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA	ML	0	$ 250.975,00	$ -	15,00	$ 3.764.625		$ -	15,00	$ 3.764.625	15,00	$ 3.764.625
	SUBTOTAL CAP. 5 HUMEDAL LA BABILLA:				**$ 90.440.640**		**$ 88.795.223**		**$ 60.817.063**		**$ 27.978.160**		**$ 88.795.223**

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	**PLAZO INICIAL**	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	**FECHA DE INICIO**	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	**FECHA SUSPENSION 1**	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	**FECHA SUSPENSION 2**	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	**FECHA REANUDACION**	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	**FECHA TERMINACION ACTUAL**	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	CANTIDAD ACUMULADA CANT.	CANTIDAD ACUMULADA VALOR
6	**HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO**				**$ 255.627.551**		**$ 256.527.551**		**$ 255.627.598**		**$ 900.000**		**$ 256.527.598**
6.1	**PRELIMINARES**												
6.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1443,75	$ 4.142,00	$ 5.980.013	1443,75	$ 5.980.013	1443,75	$ 5.980.013		$ -	1443,75	$ 5.980.013
6.2	**LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA**												
6.2.1	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	3002,71	$ 6.973,00	$ 20.937.897	3002,71	$ 20.937.897	3002,71	$ 20.937.897		$ -	3002,71	$ 20.937.897
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	755,18	$ 84.878,00	$ 64.098.168	755,18	$ 64.098.168	755,18	$ 64.098.168		$ -	755,18	$ 64.098.168
6.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	1316,078	$ 23.596,00	$ 31.054.176	1316,08	$ 31.054.176	1316,08	$ 31.054.224		$ -	1316,08	$ 31.054.224
6.2.4	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	2071,258	$ 51.500,00	$ 106.669.787	2071,26	$ 106.669.787	2071,26	$ 106.669.787		$ -	2071,26	$ 106.669.787
6.3	**RECUPERACIÓN AMBIENTAL**												
	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	2068,270	$ 13.000,00	$ 26.887.510	2068,27	$ 26.887.510	2068,27	$ 26.887.510		$ -	2068,27	$ 26.887.510
6.4	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**												
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA EN ALFAJOR PARA CAJA ELECTRICA DE 1,1 X 1,37	UND	0	$ 900.000,00	$ -	1,00	$ 900.000		$ -	1,00	$ 900.000	1,00	$ 900.000
	SUBTOTAL CAP. 6 HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO:				**$ 255.627.551**		**$ 256.527.551**		**$ 255.627.598**		**$ 900.000**		**$ 256.527.598**
7	**HUMEDAL IBIS**				**$ 303.409.176**		**$ 307.853.278**		**$ -**		**$ 307.853.278**		**$ 307.853.278**
7.1	**PRELIMINARES**												
7.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1339	$ 4.142,00	$ 5.546.138	1339,00	$ 5.546.138		$ -	1339,00	$ 5.546.138	1339,00	$ 5.546.138
7.1.2	ADECUACIÓN DE CARRETEABLE PARA INGRESO DE MAQUINARIA - VOLQUETAS - EQUIPOS	M2	325	$ 24.314,00	$ 7.902.050	325,00	$ 7.902.050		$ -	325,00	$ 7.902.050	325,00	$ 7.902.050
7.2	**LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA**												
7.2.1	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	15684,9	$ 6.973,00	$ 109.370.808	10283,00	$ 71.703.359		$ -	10283,00	$ 71.703.359	10283,00	$ 71.703.359
7.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	568	$ 84.878,00	$ 48.210.704	568,00	$ 48.210.704		$ -	568,00	$ 48.210.704	568,00	$ 48.210.704
7.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	1371,40	$ 23.596,21	$ 32.359.847	1371,40	$ 32.359.847		$ -	1371,40	$ 32.359.847	1371,40	$ 32.359.847
7.2.4	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	1121,7	$ 51.500,00	$ 57.767.550	1939,40	$ 99.879.100		$ -	1939,40	$ 99.879.100	1939,40	$ 99.879.100
7.3	**RECUPERACIÓN AMBIENTAL**												
	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	3250,16	$ 13.000,00	$ 42.252.080	3250,16	$ 42.252.080		$ -	3250,16	$ 42.252.080	3250,16	$ 42.252.080
	SUBTOTAL CAP. 7 HUMEDAL IBIS:				**$ 303.409.176**		**$ 307.853.278**		**$ -**		**$ 307.853.278**		**$ 307.853.278**

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACION ACTUAL	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	CANTIDAD ACUMULADA CANT.	CANTIDAD ACUMULADA VALOR
8	**FORTALECIMIENTO COMUNITARIO**				$ 230.000.000		$ 230.000.000		$ 172.500.000		$ 57.500.000		$ 230.000.000
8.1	**ESTRATEGIA**												
8.1.1	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES PRIORIZADOS	UND	2	$ 115.000.000,00	$ 230.000.000	2	$ 230.000.000	1,5	$ 172.500.000	0,5	$ 57.500.000	2	$ 230.000.000
	SUBTOTAL CAP. 8 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO:				**$ 230.000.000**		**$ 230.000.000**		**$ 172.500.000**		**$ 57.500.000**		**$ 230.000.000**
9	**RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES**				**$ 111.100.000**		**$ 111.100.000**		**$ 50.500.000**		**$ 60.600.000**		**$ 111.100.000**
9.1	**DIAGNÓSTICO**												
9.1.1	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA HUMEDALES	UND	11	$ 10.100.000,00	$ 111.100.000	11	$ 111.100.000	5	$ 50.500.000	6	$ 60.600.000	11	$ 111.100.000
	SUBTOTAL CAP. 9 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES:				**$ 111.100.000**		**$ 111.100.000**		**$ 50.500.000**		**$ 60.600.000**		**$ 111.100.000**
	VALOR COSTOS TOTALES				**$ 2.615.517.236**		**$ 2.615.517.236**		**$ 1.026.222.408**		**$ 909.125.886**		**$ 1.935.348.294**
	COSTOS INDIRECTOS												
	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PIPMA)				**$ 150.000.000**		$ 150.000.000,00		$ 58.853.889,07		$ 52.138.399,61		$ 110.992.288,69
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)				**$ 29.950.045**		$ 29.950.045,30				$ -		$ -
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 2.615.517.236**		**$ 2.615.517.236**		**$ 1.026.222.408,49**		**$ 909.125.885,64**		**$ 1.935.348.294,13**
	ADMINISTRACION	25,75%			$ 673.495.688		$ 673.495.688		$ 264.252.270		$ 234.099.916		$ 498.352.186
	IMPREVISTOS	0,25%			$ 6.538.793		$ 6.538.793		$ 2.565.556		$ 2.272.815		$ 4.838.371
	UTILIDAD	4%			$ 104.620.689		$ 104.620.689		$ 41.048.896		$ 36.365.035		$ 77.413.932
	TOTAL AIU	**30,00%**			$ 784.655.171		$ 784.655.171		$ 307.866.723		$ 272.737.766		$ 580.604.488
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 19.877.930		$ 19.877.930		$ 7.799.290		$ 6.909.356		$ 14.708.647
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				$ 3.600.000.382		$ 3.600.000.382		$ 1.400.742.310		$ 1.240.911.407		$ 2.641.653.718
	COSTO TOTAL OBRA				$ 3.600.000.382		$ 3.600.000.382		$ 1.400.742.310		$ 1.240.911.407		$ 2.641.653.718

ESTADO DE CUENTAS	
ANTICIPO ENTREGADO	$ 1.080.000.114,60
VALOR AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 420.222.693,03
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 372.273.422,09
SALDO AMORTIZADO	$ 792.496.115,12
SALDO POR AMORTIZAR	$ 287.503.999,48

EJECUCIÓN	
OBRA CONTRATADA	$ 3.600.000.382,00
OBRA EJECUTADA A LA FECHA	$ 2.641.653.718,06
VALOR ACTA PARCIAL No.2:	$ 1.240.911.406,95
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 372.273.422,09
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA No.2:	$ 868.637.984,87
% EJECUTADO ACTA	34,47%
% EJECUTADO A LA FECHA	73,38%

V° B° Interventoría
Arq. Jeannete Nieto López
Representante legal
Consorcio Interventoria Humedales 2025

V° B° Contratista
Guillermo Paz Muñoz
Representante legal
Fundacion Construyamos Futuro Construfuturo