MOJICA CONSTRUCTORES SAS
NIT 901.372.150-0
CL 11 15 57 P 1 BRR HUASIPANGA
Tel: 3112573706
Mocoa - Colombia
mojicaconstructores2020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. M 19

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2025, 11:14
Expedición	22/07/2025, 11:14
Vencimiento	22/07/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Valor básico de Obra No Gravado	ACTA	1.00	158,945,963.16	0.00	158,945,963.16
2	Valor básico de Obra Gravado	ACTA	1.00	6,357,836.84	1,207,989.00	7,565,825.84

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento sesenta y seis millones quinientos once mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-22 por $ 166,511,789.00

Total Bruto	165,303,800.00
IVA 19%	1,207,989.00
Total a Pagar	**166,511,789.00**

Observaciones:
#$24-02-00;Contrato 3464 de 2024;oacevedo@invias.gov.co#$

Acta de recibo parcial de obra No. 7, periodo mes de JUNIO de 2025, del Contrato No. 3464 de 2024.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068131172 aprobado en 20240401 prefijo M desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: d92ef0f7611a7e8d4756727a214c10078eed41655b8d72d4aadfdf20c53c3f385f45668f8ee2399e5f1f183c3bfce50a


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 03-JUL-2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó PERIODO MES: JUNIO DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 7 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 165.303.800

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3-jul-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JODSÉ CORREDOR B.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	4-jul-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	PEDRO JODSÉ CORREDOR B.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7-jul-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3464 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ


CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. **NIT.** 901.372.150 - 0

De acuerdo con la facutad otorgada, el Ordenador del Pago OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (Indicar el ordenador del pago) Autoriza el pago a MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 133.208.789 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 7 DEL PERIODO JUNIO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firma 
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202-181087 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: CESAR DARIO BALMACEDA SULAYVAR
Matricula profesional No.: 25202-396639
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)


Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matrícula Profesional No.: 25202-59853 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No. 3464 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		____	ACTA DE OBRA	X	7	JUNIO DE 2025
PAGO ANTICIPADO		____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1016824 Fecha 11/10/2024	RUBRO No. C-2402-0600-11-51102A-2402044-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 133.208.789
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$ 133.208.789

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JANNIER SALAS QUEJADA
Matrícula No. 05202-181087 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 3464 DE 2024 Contratista MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Acta No. 7 Valor basico $ $ 165.303.800 Período : JUNIO DE 2025

Valor Incluido Iva $ $ 166.511.789

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	PANAMERICANA - TARIDO	Puente "La Portuguesa"	$ 166.511.789	$ -	$ -	$ 166.511.789
2						$ -
3						$ -
4						$ -
5						$ -
6						$ -
7						$ -
8						$ -
9						$ -
10						$ -
		TOTALES	**$ 166.511.789**	**$ -**	**$ -**	**$ 166.511.789**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
846.001.001 - 1	MUNICIPIO 1	Canton de San Pablo	$ 166.511.789	$ 165.303.800
	TOTAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ		**$ 166.511.789**	**$ 165.303.800**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			$ -
	MUNICIPIO 2			$ -
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal o apoderado
Matrícula No. 19202 - 80557 CAU
Contratista

Firma:
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
Representante legal o apoderado
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC
Interventoría

FECHA: 03-JUL-2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 165.303.800 **MES: JUNIO DE 2025**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3464 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2024 PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2024-- (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 04-JUL-2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.798.743.274 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.798.743.274

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.1 de fecha 05/05/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										
1		201-22		Demolición de estructuras	m3	131,00	$ 100.000	$ 13.100.000	131,00	$ 13.100.000		$ -	-	$ -
				AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES										
2		320 - 22		Subbase granular Clase C	m3	131,00	$ 160.000	$ 20.960.000	131,00	$ 20.960.000		$ -	-	$ -
3		232 - 22		Geotextil tejido para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	472,00	$ 11.670	$ 5.508.240	472,00	$ 5.508.240		$ -	-	
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
4		600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	832,00	$ 29.180	$ 24.277.760	832,00	$ 24.277.760	200,00	$ 5.836.000	813,10	$ 23.726.258
5		610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	672,00	$ 38.000	$ 25.536.000	672,00	$ 25.536.000	170,00	$ 6.460.000	670,00	$ 25.460.000
6		630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	559,00	$ 1.138.000	$ 636.142.000	559,00	$ 636.142.000	51,10	$ 58.151.800	102,20	$ 116.303.600
7		630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	430,00	$ 1.000.000	$ 430.000.000	430,00	$ 430.000.000		$ -	-	$ -
8		630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	8,00	$ 872.400	$ 6.979.200	8,00	$ 6.979.200	-	$ -	8,00	$ 6.979.200
9		640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	35.216,00	$ 8.000	$ 281.728.000	35.216,00	$ 281.728.000	11.857,00	$ 94.856.000	23.714,00	$ 189.712.000
10		642 - 22		Apoyo elastomérico	u	12,00	$ 1.199.300	$ 14.391.600	12,00	$ 14.391.600		$ -	-	$ -
11		642 - 22		Sello para junta de puentes	m	12,00	$ 1.670.000	$ 20.040.000	12,00	$ 20.040.000		$ -	-	$ -
12			650.2P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para baranda metálica	kg	3.168,00	$ 22.050	$ 69.854.400	3.168,00	$ 69.854.400		$ -	-	$ -
13		673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 1400 N	m2	118,00	$ 10.600	$ 1.250.800	118,00	$ 1.250.800		$ -	-	$ -
14		673 - 22		Material granular drenante	m3	59,00	$ 208.800	$ 12.319.200	59,00	$ 12.319.200		$ -	-	$ -
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										
15		700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	4,00	$ 43.960	$ 175.840	4,00	$ 175.840		$ -	-	$ -
16		710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	4,00	$ 733.240	$ 2.932.960	4,00	$ 2.932.960		$ -	-	$ -
Ajuste al peso														

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 03-JUL-2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 165.303.800 **MES: JUNIO DE 2025**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3464 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2024

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2024-- (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.798.743.274 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.798.743.274

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 04-JUL-2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

	TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$	1.565.196.000		$	1.565.196.000		$	165.303.800	$ 362.181.058
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	56.548.165		$	56.548.165				$ -
*	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$	1.621.744.165		$	1.621.744.165		$	165.303.800	$ 362.181.058
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$	77.009.623		$	77.009.623				$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$	10.000.000		$	10.000.000				$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$	1.708.753.788		$	1.708.753.788		$	165.303.800	$ 362.181.058
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$	12.487.047		$	12.487.047		$	1.207.989	$ 2.646.708
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$	1.721.240.835		$	1.721.240.835		$	166.511.789	$ 364.827.766
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)	$	26.000.000		$	26.000.000		$	-	$ 26.000.000
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	$	4.940.000		$	4.940.000		$	-	$ 4.940.000
*	TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$	30.940.000		$	30.940.000		$	-	$ 30.940.000
*	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (M)	$	46.562.439		$	46.562.439				$ -
*										$ -
*	**VALOR TOTAL**	$	1.798.743.274		$	1.798.743.274		$	166.511.789	$ 395.767.765

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30% %
Utilidad 5% %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 354.700.000	20,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 33.303.000	14,94%
Valor Amortizado Acumulado	$ 79.155.000	
Valor Saldo por Amortizar	$ 275.545.000	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -	$ -	$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*14101-Preliminares y cimentación	$ 12.296.000	$ 49.186.258
*14102-Subestructura y cimentación	$ 153.007.800	$ 312.994.800
*	$ -	$ -
*	$ -	$ -
*	$ -	$ -
*	$ -	$ -
*	$ -	$ -
*	$ -	$ -
TOTAL	$ 165.303.800	$ 362.181.058

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 165.303.800
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 132.243.040

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 133.208.789 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 de 2

FECHA: 03-JUL-2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 165.303.800 **MES:** JUNIO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3464 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2024 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2024-- (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 04-JUL-2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.798.743.274

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.798.743.274

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: _____
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma: _____
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Subdirección de Vias Regionales
Contrato No. 3464 de 2024

Objeto:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

PRE-ACTA DE CANTIDADES DE OBRA No.7

PERIODO : MES DE JUNIO DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO	ÍTEM 600.2.4 : Excavaciones varias en material común bajo agua			UNIDAD DE MEDIDA: m3		
	DESCRIPCIÓN	ANCHO	LONGITUD	ESPESOR (ALTURA)	SUBTOTAL	SUBTOTAL
	Zona estribo derecho	9,75	6,15	0,5		29,98
	Canalización cauce del río	6,00	17,60	1,61		170,00

Volumen total presente acta 200,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	610.1: Relleno para estructuras con suelo			UNIDAD DE MEDIDA: m3		
	DESCRIPCIÓN	ANCHO	LONGITUD	ESPESOR	SUBTOTAL	SUBTOTAL
	Avance parcial de relleno en Acceso a puente (aproche) lado derecho	6,2	21,42	1,28		169,99706

Volumen total presente acta 170,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	630.3: Concreto resistencia f'c 28 Mpa			UNIDAD DE MEDIDA: m3		
	DESCRIPCIÓN	ANCHO	LONGITUD	ESPESOR (ALTURA)	SUBTOTAL	SUBTOTAL
	Dado de cimentación lado derecho	8,755	5,31	1,1		51,14

Volumen total presente acta 51,10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Subdirección de Vias Regionales
Contrato No. 3464 de 2024

Objeto:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

PRE-ACTA DE CANTIDADES DE OBRA No.7

PERIODO : MES DE JUNIO DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



640.1: Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) — **UNIDAD DE MEDIDA: kg**

Localización	Cantidad	Ref	Cantidad por elemento	Diametro	Longitud	Peso por elemento	Peso total
Refuerzo anillos Diámtero exterior =1,60m de Caissons lado derecho	28	ECA-1	32	# 3	1,58 m	28,28	791,9 kg
		ECA-2	4	# 3	2,87 m	6,42	179,8 kg
		ECA -3	4	# 3	2,56 m	5,72	160,2 kg
Caisson D= 1.40 m	4	EC-1	40	# 7	8,59 m	1.046,40	4185,6 kg
		EC-2	142	# 4	1,39 m	196,28	785,1 kg
		EC-3	71	# 4	4,30 m	303,68	1214,7 kg
Dado de Cimentación	2	ED-1	31	# 7	5,76 m	543,79	543,8 kg
		ED-2	2	# 7	60,79 m	370,25	370,3 kg
		ED-3	55	# 7	5,76 m	964,78	964,8 kg
		ED-4	2	# 7	102,70 m	625,51	625,5 kg
		ED-5	1	# 7	64,85 m	197,48	197,5 kg
		ED-6	2	# 7	131,23 m	799,27	799,3 kg
		ED-7	2	# 7	104,69 m	637,64	637,6 kg
		ED-8	1	# 7	58,45 m	177,99	178,0 kg
		EC-10	82	# 4	2,73 m	222,61	222,6 kg

Total acero de refuerzo (kg) a pagar en presente acta 11.857 kg


MARIO CÉSAR DEL CASTILLO ROMO
Matrícula No. 25202 - 355114 CND
Ingeniero Residente de Obra
MOJICA CONSTRUCTORES SAS
Contratista

LETZY ELENA PEREA ARAGON
Matrícula No. 05202149341 ANT
Ingeniero Residente de Interventoría
Consorcio INTERVIAL IPJ 2024
Interventor

CONTRATO No. 3464 DE 2024
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

PROGRAMA DE OBRA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Construccion Puente Municipio de Canton, Dpto. del Choco**	**$ 1.654.529.467,00**	**147,41 días?**	**lun 3/02/25**	**lun 4/08/25**	
2		Inicio del proyecto	$ 0,00	0 días	mié 23/04/25	mié 23/04/25	
3		**Preliminares y Explanaciones**	**$ 0,00**	**4 días**	**lun 3/02/25**	**vie 7/02/25**	
5		**Afirmados, Bases y Subbases**	**$ 0,00**	**8 días**	**vie 25/07/25**	**lun 4/08/25**	
8		**Estructuras y Drenajes**	**$ 661.922.989,00**	**94,41 días**	**mié 9/04/25**	**lun 4/08/25**	
9		Excavaciones varias en material comun bajo agua	$ 19.842.400,00	5 días	mié 9/04/25	mar 15/04/25	
10		Relleno para estructuras con suelo	$ 37.810.000,00	0,94 días?	mié 23/04/25	jue 24/04/25	
11		Concreto resistencia f'c 28 MPa	$ 241.414.239,00	50 días	jue 24/04/25	mié 25/06/25	15
12		Concreto resistencia f'c 21 MPa	$ 0,00	40 días	lun 5/05/25	mar 24/06/25	14FC-50 días
13		Concreto resistencia f'c 17 MPa	$ 17.448.000,00	2 días	vie 1/08/25	lun 4/08/25	
14		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa (Incluye transporte)	$ 293.920.000,00	44 días	lun 14/04/25	vie 20/06/25	
15		Apoyo elastomerico	$ 4.797.200,00	1 día	mié 23/04/25	jue 24/04/25	
16		Sello para junta de puentes	$ 17.201.000,00	1 día	sáb 2/08/25	lun 4/08/25	
17		Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metalica para baranda metalica	$ 25.467.750,00	8 días	mié 25/06/25	vie 4/07/25	11;12
18		Geotextil No Tejido, resistencia minima a la tension 1400 N	$ 890.400,00	3 días	mar 24/06/25	vie 27/06/25	12
19		Material granular drenante	$ 3.132.000,00	3 días	mar 24/06/25	vie 27/06/25	18FC-3 días
20		**Señalizacion y Seguridad Vial**	**$ 2.932.960,00**	**0,94 días?**	**mié 23/04/25**	**jue 24/04/25**	
21		Marca vial con pintura en frio	$ 0,00	0,94 días?	mié 23/04/25	jue 24/04/25	
22		Suministro e instalacion de señal vertical de transito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva	$ 2.932.960,00	0,94 días?	mié 23/04/25	jue 24/04/25	
23		**ITEMS NO PREVISTOS**	**$ 989.673.518,00**	**101,76 días**	**lun 31/03/25**	**lun 4/08/25**	
24		Pilote de concreto f´c=28MPa vaciado in situ, de diámetro 1.40 m, no incluye acero de refuerzo	$ 212.661.176,00	20 días	lun 7/04/25	jue 1/05/25	9CC-15 días
25		Fabricación de la Estructura Metálica	$ 628.160.592,00	20 días	lun 31/03/25	vie 25/04/25	24CC-5 días
26		Transporte de la Estructura Metálica	$ 9.984.750,00	2 días	sáb 26/04/25	mar 29/04/25	25FC+1 día
27		Montaje de la estructura metálica	$ 133.130.000,00	10 días	mié 30/04/25	lun 12/05/25	26FC+1 día
28		Excavaciones varias en material común en seco	$ 5.737.000,00	10 días	jue 3/04/25	mar 15/04/25	9FF
29		Fin del proyecto	$ 0,00	0 días	lun 4/08/25	lun 4/08/25	



Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Tareas externas | Fecha límite | Progreso manual
División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Hito externo | Progreso

Contratista: MOJICA CONSTRUCTORES SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	1	de 1	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3464 DE 2024

OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA -TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.798.743.274,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.798.743.274,00

PLAZO ACUMULADO: Hasta 31/12/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-24 Reprogramacion No 1	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Indicar mes y año N…	
Preliminares y explanaciones (Item 1)	$ 13.100,00	0,84%	0,00%	% P	0,84%	0,83%							0,01%		100%
	$ 13.100,00	0,84%	0,00	$ P	13.100,0	13.000,0							100,0		
				$ E	0,00	0,00									
				% E	0,00%	0,00%									75%
Afirmados, Bases y Subbases (Item 2, Item 3)	$ 26.468,24	1,69%	0%	% P	1,69%		0,51%				0,54%	0,04%			
	$ 26.468,24	1,69%	0,00	$ P	26.468,24		7.940,47				8.527,8	10.000,0			
				$ E	0,00		0,00				0,00	0,00			
				% E	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			50%
Estructuras y drenajes (Item 4, Item 5, Item 6, Item 7, Item 8, Item 9, Item 10, Item 11, Item 12, Item 13, Item 14)	$ 1.522.518,96	97,27%	0%	% P	97,27%	17,02%	36,48%		2,24%	2,24%	4,86%	6,39%	28,05%		
	$ 1.522.518,96	97,27%	0,00	$ P	1.522.518,0	266.440,8	570.944,6		35.000,0	35.000,0	76.125,9	100.000,0	439.007,6		
				$ E	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			25%
Señalizacion y seguridad vial (Item 15, Item 16)	$ 3.108,80	0,20%	0%	% P	0,20%								0,20%		
	$ 3.108,80	0,20%	0,00	$ P	3.108,80								3.108,80		
				$ E	0,00								0,00		
				% E	0,00%								0,00%		0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**1.565.196,00**	**100%**	**0,00**												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**1.565.196,00**	**0,00**	**0,00**												

Prórroga No 1 — Prórroga No 2 — Prórroga No 3

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**100,00%**	**17,85%**	**36,98%**	**0,00%**	**2,24%**	**2,24%**	**5,41%**	**7,03%**	**28,25%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**1.565.196,00**	**279.440,82**	**578.885,08**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**84.653,72**	**110.000,00**	**442.216,38**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**100,00%**	**17,85%**	**54,84%**	**54,84%**	**57,07%**	**59,31%**	**64,72%**	**71,75%**	**100,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**1.565.196,00**	**279.440,82**	**858.325,90**	**858.325,90**	**893.325,90**	**928.325,90**	**1.012.979,62**	**1.122.979,62**	**1.565.196,00**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 56.548,17 / $ 56.548,17	$ -	0,0%
* PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ 77.009,62 / $ 77.009,62	$ -	0,0%
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 10.000,00 / $ 10.000,00	$ -	0,0%
* VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 12.487,05 / $ 12.487,05	$ -	0,0%
* REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 26.000,00 / $ 26.000,00	$ -	0,0%
*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.940,00 / $ 4.940,00	$ -	0,0%
* GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA)	$ 46.562,44 / $ 46.562,44	$ -	0,0%
*	$ 0,00 / $ -	$ -	%
*	$ 0,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 233.547.274,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 233.547.274,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.798.743.274,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.798.743.274,00**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
Reprogramación presentada para la ejecución de actividades de acuerdo a solicitud de prórroga No 1 hasta el 04 de abril del 2025.

Aprueba Firma:
Nombre: William Ricardo Mojica Romo
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Aprueba Firma:
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Revisó Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-59853 CND

Revisó Firma:
Nombre: Jannier Salas Quejada
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Revisó Firma:
Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 25202-42708 CND

Revisó Firma:
Nombre: CESAR DARIO BALMACEDA SULAYVAR.
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-396639

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	1	de 1	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 05/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 **DE** jun-25 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 363.925.858,00

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3464 DE 2024

OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA -TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.798.743.274,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.798.743.274,00

PLAZO ACUMULADO: Hasta 31/12/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 dic-24 Reprogramacion No 1	2 ene-25	3 feb-25	4 mar-25	5 abr-25	6 may-25	7 jun-25	8 jul-25	9 ago-25	10 Indicar mes y año N…	
Preliminares y explanaciones (Item 1)	$ 13.100,00	0,84%	0,00%	% P	0,84%	0,83%							0,01%		100%
	$ 13.100,00	0,84%	0,00	$ P	13.100,0	13.000,0							100,0		
				$ E	0,00	0,00									
				% E	0,00%	0,00%									75%
Afirmados, Bases y Subbases (Item 2, Item 3)	$ 26.468,24	1,69%	0%	% P	1,69%		0,51%				0,54%	0,04%			
	$ 26.468,24	1,69%	0,00	$ P	26.468,24		7.940,47				8.527,8	10.000,0			
				$ E	0,00		0,00				0,00	0,00			
				% E	0,00%		0,00%				0,00%	0,00%			50%
Estructuras y drenajes (Item 4, Item 5, Item 6, Item 7, Item 8, Item 9, Item 10, Item 11, Item 12, Item 13, Item 14)	$ 1.522.518,96	97,27%	0%	% P	97,27%	17,02%	36,48%		2,24%	2,24%	4,86%	6,39%	28,05%		
	$ 1.522.518,96	97,27%	363.925,86	$ P	1.522.518,0	266.440,8	570.944,6		35.000,0	35.000,0	76.125,9	100.000,0	439.007,6		
				$ E	0,00	0,00	0,00		0,00	$ 198.622.058	$ 165.303.800	0,00			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	12,69%	10,56%	0,00%			25%
Señalizacion y seguridad vial (Item 15, Item 16)	$ 3.108,80	0,20%	0%	% P	0,20%								0,20%		
	$ 3.108,80	0,20%	0,00	$ P	3.108,80								3.108,80		
				$ E	0,00								0,00		
				% E	0,00%								0,00%		0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**1.565.196,00**	**100%**	**0,00**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**1.565.196,00**	**0,00**	**363.925,86**												

Prórroga No 1 — Prórroga No 2 — Prórroga No 3

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	100,00%	17,85%	36,98%	0,00%	2,24%	2,24%	5,41%	7,03%	28,25%	
	VALOR (Miles de Pesos)	1.565.196,00	279.440,82	578.885,08	0,00	35.000,00	35.000,00	84.653,72	110.000,00	442.216,38	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	100,00%	17,85%	54,84%	54,84%	57,07%	59,31%	64,72%	71,75%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	1.565.196,00	279.440,82	858.325,90	858.325,90	893.325,90	928.325,90	1.012.979,62	1.122.979,62	1.565.196,00	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69%	10,56%			
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.622,06	165.303,80			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69%	23,25%			
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.622,06	363.925,86			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 56.548,17 / $ 56.548,17	$ -	0,0%
* PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ 77.009,62 / $ 77.009,62	$ -	0,0%
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 10.000,00 / $ 10.000,00	$ -	0,0%
* VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 12.487,05 / $ 12.487,05	$ -	0,0%
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 26.000,00 / $ 26.000,00	$ 26.000.000,00	100,0%
*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.940,00 / $ 4.940,00	$ 4.940.000,00	100,0%
* GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA)	$ 46.562,44 / $ 46.562,44	$ -	0,0%
*	$ 0,00 / $ -	$ -	%
*	$ 0,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 233.547.274,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 233.547.274,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.798.743.274,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.798.743.274,00**	**$ 30.940.000,00**	

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: William Ricardo Mojica Romo
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firma:
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 02-JUL-2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó

CONTRATO DE OBRA No: 3464 DE 2024 **CONTRATISTA:** MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1016824	C-2402-0600-11-51102A-2402044-02	11	Nación	PRINCIPAL: 3464 DE 2024	$ 1.798.743.274	
TOTAL						$ 1.798.743.274	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.798.743.274**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
	ANTICIPO		$ 354.700.000						1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274					
1	OBRA	4/12/2024 a 31/12/2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274	$ 1.798.743.274	EN PROCESO		X	
2	OBRA	ENERO 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274	$ 1.798.743.274	EN PROCESO		X	
3	OBRA	FEBRERO 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274	$ 1.798.743.274	EN PROCESO		X	
4	OBRA	MARZO 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274	$ 1.798.743.274	EN PROCESO		X	
5	OBRA	ABRIL 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.444.043.274	$ 1.798.743.274	EN PROCESO		X	
6	OBRA	MAYO DE 2025	$ 222.877.258	$ 6.378.718	$ 229.255.976	$ 45.852.000	$ 183.403.976	$ 308.848.000	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.260.639.298	$ 1.569.487.298	EN PROCESO		X	
7	OBRA	JUNIO DE 2025	$ 165.303.800	$ 1.207.989	$ 166.511.789	$ 33.303.000	$ 133.208.789	$ 275.545.000	1016824 de fecha 11/10/2024	$ 1.127.430.509	$ 1.402.975.509	EN PROCESO		X	
TOTALES			**$ 388.181.058**	**$ 7.586.707**	**$ 395.767.765**	**$ 79.155.000**	**$ 316.612.765**	**$ 275.545.000**							

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*ACTA DE RECIBO PARCIAL No 7 - JUNIO 2025	$ 165.303.800	$ 1.207.989	**$ 166.511.789**
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma:
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	3-jul-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó

CONTRATO DE OBRA No: 3464 DE 2024 **CONTRATISTA:** MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3663 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL IPJ 2024

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CIFUENTES NARVAEZ CARLOS ARVEY	1124852451	Ayudante	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	1599676684	$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	1599676684	$ 227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
2	RODRÍGUEZ JUAN CAMILO	1124867804	Ing. Auxiliar	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	1599676684	$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	1599676684	$ 227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
4	DAZA GÓMEZ AMER ELID	18109147	Ayudante	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	1599676684	$ 57.000,00	25-14 COLPENSIONES	1599676684	$ 227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
5	MADROÑERO AMILKAR ARBEY	18111466	Ayudante	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	1599676684	$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	1599676684	$ 227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
6	MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO	18126118	Director de Obra	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	1599676684	$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	1599676684	$ 227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
7	DEL CASTILLO ROMO MARIO CÉSAR	18127977	Residente de Obra	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	1599676684	$ 57.000,00	25-14 COLPENSIONES	1599676684	$ 227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	
8	MONTEZUMA GUERRERO ALEJANDRA PATRICIA	69009006	Administrativo	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	V	EPS073-NUEVA EPS	1599676684	$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	1599676684	$ 227.800,00	$ 57.000	N.A.	N.A.	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 3/07/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma:
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamcastan	ANGELA MARIA CASTANO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-11-2:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 145024 de fecha 2024-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1016824	**Fecha Registro:**	2024-10-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.798.743.274,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.798.743.274,00	**Saldo x Obligar:**	1.798.743.274,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901372150	**Razón Social:**	MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	92700000675	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO


Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3464-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-08-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
10-21 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN	C-2402-0600-11-51102A-2402044-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA TERCIARIA - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		1.798.743.274,00	0,00		
					Total:	1.798.743.274,00	0,00	1.798.743.274,00	1.798.743.274,00

Objeto:	GGS CON 3464-2024 R:VBOG-075823 P:31/12/2024 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEPTO DEL CHOCÓ



Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-26	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-30	313.039.201,00	313.039.201,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	495.234.691,00	495.234.691,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-10	495.234.691,00	495.234.691,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-30	495.234.691,00	495.234.691,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141164111423

(415)7707212489984(8020) 000014116411142 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 2 1 5 0	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CL 11 15 57 P 1 BRR HUASIPANGA

42. Correo electrónico ventasmojicasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 5 7 3 7 0 6	3 1 3 4 5 7 6 5 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 2 0	4 2 9 0	2 0 2 0 0 2 2 5		4 1 1 2	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164111423

(415)7707212489984(8020) **000014116411142 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 2 1 5 0	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 2 2 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 8 1 2 6 1 1 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOJICA	ROMO	WILLIAM	RICARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164111423

(415)7707212489984(8020) **000014116411142 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 2 1 5 0	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 2 0 1 5 0 4 4	6	3 3 4 2 7 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CUELLAR	SILVA	ANDERSON	STIVEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 2 1 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 9 0 0 0 9 6 7 2	1	1 1 6 7 0 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
POLO	TORRES	AMIRA	DEL CARMEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164111423

(415)7707212489984(8020) **000014116411142 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 2 1 5 0	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 2 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 2 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 7 4 6 4 9	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 2 2 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 1 0 1 2 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901372150
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CLL 11 N 15-57 PISO 1	TELÉFONO:	4204684
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7977574557**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1599676684

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 911.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.200	$ 0	$ 911.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 0	$ 683.400
SUBTOTALES:										**$ 1.594.600**	**$ 0**	**$ 1.594.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 399.000
SUBTOTALES:													**$ 399.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 399.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 510.500	$ 510.500	$ 0	$ 0	$ 510.500
SUBTOTALES:									**$ 510.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 510.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	7	$ 399.000	$ 0	$ 399.000
SUBTOTALES:			**$ 399.000**	**$ 0**	**$ 399.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																								PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
1	CC 1124852451	CIFUENTES NARVAEZ CARLOS ARVEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	901372150	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1124867804	RODRIGUEZ CAICEDO JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	901372150	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 18109147	DAZA GOMEZ AMER ELID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	901372150	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 18111466	MADROÑERO AMILKAR ARBEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	901372150	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 18126118	MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	18126118	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 18127977	DELCASTILLO ROMO MARIO CÉSAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	901372150	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 69009006	MONTEZUMA GUERRERO ALEJANDRA PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	18126118	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901372150
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CLL 11 N 15-57 PISO 1	TELÉFONO:	4204684
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7977574557**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1599676684

TOTAL PAGADO:	**$ 2.903.100**

