DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO
Periodo:	1 – 30 de Febrero 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2653 del 02 de julio de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTE BRAVO EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, LOTE 1

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1512-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	NIT:	901.824.135-0
INTEGRANTES	-PROTECO INGENIERÍA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 con un porcentaje de participación del 70% - CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S - con NIT. 900.220.405-8 con un porcentaje de participación del 30%).		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE TRAPICHE Y PERRÚ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	12 de Julio del 2024	2024S-VBOG-046326	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	$ 4.607.400.172,00		

VALOR ADICIONES:	$0
ADICIÓN 1:	$0
VALOR ACTUAL:	$ 4.607.400.172,00
ANTICIPO	$489.846.000,00
ANTICIPO OTORGADO:	$489.846.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$489.846.000,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	4 meses
PRÓRROGA 2:	1 mes y trece días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de abril de 2026

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
402624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$4.607.400.172	$ 1.508.753.424	$ 3.098.646.748

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1,2,3,4,5 y 6	$0	$0	$0	$ 142.800.000,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.7				$ 174.930.000,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.8				$ 641.640.000,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.9				$309.767.262,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.10				$207.381.200,00

Acta de Recibo Parcial de Obra No.11				$16.997.885,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.12				$15.237.077,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 59,20 %

1.4.1. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-

1.4.2. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.4.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.
24/12/2024	No. 1	ACTA No.1 DE SUSPENSION
03/02/2025		AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 1
03/03/2025		AMPLIACIÓN 2 DE LA SUSPENSIÓN 1
03/04/2025		AMPLIACIÓN 3 DE LA SUSPENSIÓN 1
05/05/2025		AMPLIACIÓN 4 DE LA SUSPENSIÓN 1
26/05/2025		AMPLIACIÓN 5 DE LA SUSPENSIÓN 1
10/06/2025		AMPLIACIÓN 6 DE LA SUSPENSIÓN 1
10/12/2025	No.2	ACTA No.2 DE SUSPENSION
09/02/2025		AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 2

1.1. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.2. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.3. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.4. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA DE COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
7/7/2025	1	Prorroga N1	Aprobado
23/10/2025	2	Modificación y Prorroga N2	Aprobado

1.5. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No.2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	$ 460.740.018,00	**11-44-101225438**	6/05/2024	21/10/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 905.567.045,00	**11-44-101225438**	6/05/2024	21/03/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 921.480.035,00	**11-44-101225438**	6/05/2024	21/04/2029
Estabilidad de la Obra	$ 1.382.220.052,00	**11-44-101225438**	31/12/2024	31/12/2029
Calidad	$ 107.100.000,00	**11-44-101225438**	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	**11-40-101063307**	06/05/2024	21/04/2026

1.1. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.2. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

1.3. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1553-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERMUELLES 2024	NIT:	829.001.061-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	DIQUE CONSULTORÍA S.A.S. BIC con NIT 900.592.236-5 con un porcentaje de participación del 50% y INGEPLAN.CO S.A.S BIC con NIT 800.169.622-1 con un porcentaje de participación del 50%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA YFINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLESFLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE TRAPICHE Y PERRÚ ENEL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	12 de junio del 2024	2024S-VBOG-046109	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 1.018.074.299,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO	$ 145.004.173,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 145.004.173,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 145.004.173,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	4 meses		
PRÓRROGA 2:	1 mes y 13 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de abril del 2026		

1.1. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

RESGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR DEL REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO DEL REGISTRO
399924	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	1.018.074.299,00	$ 712.038.580	$ 306.035.719

1.1. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$18.169.263	$3.452.160		$21.621.423
Acta Mensual de Costos No. 2	$31.125.077	$5.913.765		$37.038.842
Acta Mensual de Costos No. 3	$53.973.600,00	$10.254.984,00		$64.228.584,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$69.644.000,00	$13.232.360,00		$82.876.360,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$91.887.000,00	$17.458.530,00		$109.345.530,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$67.883.440,00	$12.897.854,00		$80.781.294,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$65.494.333,00	$12.443.923,00		$77.938.256,00
Acta Mensual de Costos No. 8	$95.749.200,00	$18.192.348,00		$113.941.548,00
Acta Mensual de Costos No. 9	$93.220.400,00	$17.711.876,00		$110.932.276,00
Acta Mensual de	$48.464.100,00	$9.208.179,00		$57.672.279,00

Costos No. 10				
Acta Mensual de Costos No. 11	$11.317.805,00	$2.150.383,00		$13.468.188,00

1.2. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
-	=

1.3. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.
24/12/2024	No.1	
3/02/2025		No.1
3/03/2025		No.2
3/04/2025		No.3
5/05/2025		No.4
26/05/2025		No.5
10/06/2025		No.6
10/12/2025	No.2	
9/02/2026		No.1 SUS 2

1.4. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
7/07/2025	1	Prórroga No.1	Aprobado.
23/10/2025	2	Modificación y Prórroga No.2	Aprobado.

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 101.807.429,00	**65-44-101230085**	06/05/2024	21/10/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 203.614.860,00	**65-44-101230085**	06/05/2024	21/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 203.614.860,00	**65-44-101230085**	06/05/2024	21/10/2026
Calidad del Servicio	$ 305.422.290,00	**65-44-101230085**	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- N.A

ASPECTOS JURÍDICOS.

- N.A

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- N.A

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- N.A

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- N.A

Cordialmente,

JANIER SALAS QUEJADA
8.439.515
Supervisor del contrato