DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO
Periodo:	1 – 30 de Junio 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2653 del 02 de julio de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTE BRAVO EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, LOTE 1

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1512-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	NIT:	901.824.135-0
INTEGRANTES	-PROTECO INGENIERÍA S.A.S con NIT. 901.007.373-2 con un porcentaje de participación del 70% - CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S - con NIT. 900.220.405-8 con un porcentaje de participación del 30%).		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE TRAPICHE Y PERRÚ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	12 de Julio del 2024	2024S-VBOG-046326	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	$ 4.607.400.172		

VALOR ADICIONES:	$0
ADICIÓN 1:	$0
VALOR ACTUAL:	$ 4.607.400.172
ANTICIPO	$489.846.000
ANTICIPO OTORGADO:	$489.846.000
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	-
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
PRÓRROGA 2:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	8 de julio de 2025

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
402624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$4.607.400.172	$ 142.800.000,00	$ 4.464.600.172,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1,2,3,4,5 y 6	$0	$0	$0	$ 142.800.000,00

1.4. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
24/12/2024	Suspensión No.1
03 /02/2025	Ampliación de la suspensión No.1
03/03/2025	Ampliación 2 de la suspensión No.1
03/04/2025	Ampliación 3 de la suspensión No.1
05/05/2025	Ampliación 4 de la suspensión No.1
26/05/2025	Ampliación 5 de la suspensión No.1
10/06/2025	Ampliación 6 de la suspensión No.1

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
		-	-

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$460.740.018,00	**11-44-101225438**	06/05/2024	HASTA LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	$905.567.045,00	**11-44-101225438**	06/05/2025	HASTA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$921.480.035,00	**11-44-101225438**	23/04/2025	29/08/2028
Estabilidad de la Obra	$1.382.220.052,00	**11-44-101225438**	29/08/2025	29/08/2030
Calidad	$ 107.100.000,00	**11-44-101225438**	29/08/2025	29/08/2030

Garantía de RCE

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$569.400.000,00	**11-40-101063307**	06/05/2024	02/06/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-129	3 de junio de 2025	SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ	Solicitud de Ampliación N° 06 a Suspensión de Obra N° 01
CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-122	03 de junio de 202	SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ	Solicitud de Prórroga N° 01
CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-131	09 de junio de 2025	LCALDIA MUNICPIO DE ISTIMINA	SEGUNDA REITERACION A DERECHO DE PETICION.
CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-133	10 de junio de 2025	SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ	Respuesta Oficio INT-CE-153-2024 y Correos Electrónicos del 29-abril2025, 02-mayo-2025 y 09-mayo-2025.
CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-127	16 de mayo de 2025	SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ	Respuesta Oficio INT-CE-168-2024 – Respuesta Observaciones VOLUMEN VI – ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA – TRAPICHE Y PERRU – V3.
CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-136	25 de junio de 2025	SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ	Respuesta Oficio INT-CE-174-2024.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1553-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERMUELLES 2024	**NIT:**	901.827.283-6
CONFORMACIÓN:	DIQUE CONSULTORÍA S.A.S. BIC con NIT 900.592.236-5 con un porcentaje de participación del 50% y INGEPLAN.CO S.A.S BIC con NIT 800.169.622-1 con un porcentaje de participación del 50%.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA YFINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLESFLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE TRAPICHE Y PERRÚ ENEL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 1		
Fecha de Inicio:	12 de julio del 2024	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-046109
Valor Inicial:	$1.018.074.299,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Valor Actual:	-		
Anticipo Entregado:	$ 145.004.173		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	$ 145.004.173		
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2024		
Total, Prórrogas:	-		
Prórroga 1:	-		
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	8 de julio del 2025		

2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
399924	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	1.018.074.299,00	$ 315.110.739	$702.963.560

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos 1	$18.169.263	$3.452.160	$21.621.423	Acta de Costos 1
Acta de Costos 2	$31.125.077	$5.913.765	$37.038.842	Acta de Costos 2
Acta de Costos 3	$53.973.600,00	$10.254.984,00	$64.228.584,00	Acta de Costos 3
Acta de Costos 4	$69.644.000,00	$13.232.360,00	$82.876.360,00	Acta de Costos 4

2.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

2.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
06/12/2024	Suspensión No.1
17/02/2025	Ampliación de la suspensión No.1
10/03/2025	Ampliación 2 de la suspensión No.1
31/03/2025	Ampliación 3 de la suspensión No.1
24/07/2025	Ampliación 4 de la suspensión No.1
26/05/2025	Ampliación 5 de la suspensión No.1

2.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

2.6 <u>ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 101.807.430,00	**65-44-101230085**	06/05/2024	29/10/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 203.614.860,00	**65-44-101230085**	06/05/2024	29/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 203.614.860,00	**65-44-101230085**	06/05/2024	29/04/2028
Calidad del Servicio	$ 305.422.290,00	**65-44-101230085**	06/05/2024	06/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI <u>X</u> O NO _

2.9 **<u>PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO</u>**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-CE-170-2025	04 de junio de 2025	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	Respuesta Comunicado CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-124. Remisión Volúmenes E&D Programados, Volumen X. Lote 1 Perru y Trapiche
INT-CE-173-2025	5 de Junio de 2025	Angelo Marcelo Rivera	Solicitud de convocatoria a mesa de trabajo presencial – Seguimiento al desarrollo del contrato.
INT-CE-174-2025	16 de mayo de 2025	CONSORCIO MUELLES SAN JUAN	: Respuesta Comunicado CMSJ-INV-SMFF-1512-2024-130. Remisión Volúmenes E&D Programados, Volumen Ill - Estudio Cartográfico, Topográfico Y Batimetrico - Trapiche Y Perru - Lote 1 - Version 5
NT-CE-175-2025	., 20 de mayo de 2025	Angelo Marcelo Rivera	compromisos adquiridos por INVIAS en mesa de trabajo 11 de junio de 2025

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Ninguno

ASPECTOS JURÍDICOS.

- Ninguno

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Ninguno

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- No se realizó ninguna comisión durante el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO

Cordialmente,

JANIER SALAS QUEJADA
8.439.515
Supervisor del contrato