INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO N.º 2301 DE 2025 MINISTERIO – MUNICIPIO DE TUCHÌN - CÒRDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2025

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA".* | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** (si es urbano: Dirección exacta y barrio sí es rural: vereda y breve descripción para llegar) | CORREGIMIENTO VIDALES, TUCHÌN - CORDOBA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES PARA EL PROYECTO** | **TOTAL, DEL CONVENIO** | $ | 2.450.000.000,00 |
| | **APORTES MIN – FONSECON** | $ | 2.450.000.000,00 |
| | **APORTES MUNICIPIO** | $ | 0,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 31 DE JULIO DE 2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO** | **CARLOS ALBEIRO NAVARRO MANRIQUE DESDE:** 27/11/2025 | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. 35925 | 05/11/2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO** | 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: 27/11/2025 | | |
| **VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA** | $ 1.996.711.291,00 | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA** | $ 453.288.271,00 | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- **Convenio interadministrativo** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | A. Suscripción del acta de inicio.<br>B. Aprobación de Póliza de Garantía.<br>C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ENTE TERRITORIAL.<br>D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $857.500.000 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP.<br>B. Evidencias de instalación de valla | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $735.000.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | informativa del proyecto.<br>C. Informe del supervisor del ENTE TERRITORIAL con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado.<br>D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio | | | |
| **TERCER DESEMBOLSO** | A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite la aprobación de estudios y diseños.<br>B. Estudio de suelos.<br>C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra.<br>D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%.<br>E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%.<br>F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.<br>G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%.<br>H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de os extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio | 45% | DD/MM/AAAA | $612.500.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ULTIMO DESEMBOLSO** | A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla.<br>B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva.<br>C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el ENTE TERRITORIAL.<br>D. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video.<br>F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL | 100% | DD/MM/AAAA | $245.000.000 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | **0** |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME**<br>(según información de contratación derivada) | | | | **0** |

## 3. PÓLIZA CONVENIO

- **Nombre Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

| PÓLIZA No. | No. ANEXO | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 540 47 994000037499 | 0 | Cumplimiento del contrato | $ 490,000,000 | 07/11/2025 | 31/01/2027 |
| | | Calidad de servicio | N/A | N/A | N/A |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra:*** *número de proceso* NO HAY PROCESO

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | | | |
| **Prorrogas, Suspensiones y reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| | | | |
| **Fecha de terminación inicial del Contrato** | | | |
| **Fecha de terminación del contrato con prorroga** | | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA N°** | | | |

- ***Contrato de Interventoría de estudios, diseños y obra:*** *número de proceso* NO HAY PROCESO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
| | | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | | | |
| | | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | | | |
| **Prorrogas, Suspensiones** | **HITO** | **FECHA** | **OBSERVACIONES** |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **y reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | | | |
| **Fecha de terminación inicial del Contrato** | | | |
| **Fecha de terminación del contrato con prorroga** | | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA N°** | | | |
| | | | |
| | | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | SI | NO |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | No se ha realizado la contratación derivada |
| INFORME FINANCIERO | | No se ha realizado el informe debido a que no hay movimiento financiero |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | | 0.00 |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | No se ha realizado la contratación derivada |
| OTROS | | N/A |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0%** |

**PERIODO:** NOVIEMBRE 2025
**PORCENTAJE EJECUCIÓN:** 0%
**VIGENCIA:** No se ha realizado la contratación derivada

**COMPONENTE TÉCNICO.**

Durante el mes de noviembre de 2025 no se evidencia avance en el componente técnico, en razón a que el día 27 de noviembre de 2025 se suscribió el acta de inicio del convenio., en consecuencia, a la fecha se envió al área de jurídica todo lo relacionado con la documentación para su revisión.

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

Durante el periodo de noviembre de 2025 se llevó realizaron las siguientes actividades

1. Firma de Suscripción de convenio el día 7 de noviembre del 2025
2. Se suscribió póliza Inicial nª 540 47 994000037499- Anexo 0 Expedida 24/11/2025
3. Cronogramas de ejecución
4. Firma acta de inicio del convenio – 27/1172025
5. Designación de supervisor municipal - 27/11/2025

**COMPONENTE FINANCIERO.**

- La supervisión por parte del Municipio no presenta informe financiero, dado que no hubo ejecución en el presente mes.

**COMPONENTE JURÍDICO.**

- El convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2301 de 2025: se encuentra vigente con un plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026.

**ANEXOS**

A continuación, se enlistan los documentos que fueron remitidos durante el mes de noviembre de 2025:

## 7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

## 8. SUPERVISOR MUNICIPIO

**ING. CARLOS NAVARRO MANRIQUE**
Secretario de Obras Públicas
Convenio 2301 de 2025
Supervisor

## 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  | **MINUTA CONVENIO** |
|  | **POLIZA CONVENIO ANEXO 0** |

| | |
|---|---|
|  | **CRONOGRAMA DE EJECUCION** |
|  | **ACTA DE INICIO CONVENIO** |
|  | **ASIGNACION SUPERVISON** |

## 10. SUPERVISOR MUNICIPIO

**ING. CARLOS NAVARRO MANRIQUE**
Secretario de Obras Públicas
Convenio 2301 de 2025
Supervisor