INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO N.º 2301 DE 2025 MINISTERIO – MUNICIPIO DE TUCHÌN - CÒRDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA".*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (si es urbano: Dirección exacta y barrio sí es rural: vereda y breve descripción para llegar)	CORREGIMIENTO VIDALES, TUCHÌN - CORDOBA		
VALOR TOTAL APORTES PARA EL PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**	$	2.450.000.000,00
	APORTES MIN – FONSECON	$	2.450.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO	$	0,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	7 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31 DE JULIO DE 2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**CARLOS ALBEIRO NAVARRO MANRIQUE DESDE:** 27/11/2025		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 35925	05/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 27/11/2025		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$ 1.996.711.291,00		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$ 453.288.271,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- **Convenio interadministrativo** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ENTE TERRITORIAL. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$857.500.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$735.000.000

	informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del ENTE TERRITORIAL con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio			
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de os extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio	45%	DD/MM/AAAA	$612.500.000

ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el ENTE TERRITORIAL. D. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL	100%	DD/MM/AAAA	$245.000.000
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**0**
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**0**

3. PÓLIZA CONVENIO

- **Nombre Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

PÓLIZA No.	No. ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
540 47 994000037499	0	Cumplimiento del contrato	$ 490,000,000	07/11/2025	31/01/2027
		Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra:*** *número de proceso* NO HAY PROCESO

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista		

Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**HITO**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
Fecha de terminación inicial del Contrato			
Fecha de terminación del contrato con prorroga			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA N°			

➢ ***Contrato de Interventoría de estudios, diseños y obra:*** *número de proceso* NO HAY PROCESO

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista		
Fecha de Acta de inicio del contrato		
Prorrogas, Suspensiones	**HITO**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**

y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha de terminación inicial del Contrato			
Fecha de terminación del contrato con prorroga			
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA N°			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		No se ha realizado la contratación derivada
INFORME FINANCIERO		No se ha realizado el informe debido a que no hay movimiento financiero
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		0.00
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		No se ha realizado la contratación derivada
OTROS		N/A

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

PERIODO: DICIEMBRE 2025
PORCENTAJE EJECUCIÓN: 0%
VIGENCIA: No se ha realizado la contratación derivada

COMPONENTE TÉCNICO.

Durante el mes de diciembre de 2025 no se evidencia avance en el componente técnico, en razón a que el día 27 de noviembre de 2025 se suscribió el acta de inicio del convenio., en consecuencia, a la fecha se envió al área de jurídica todo lo relacionado con la documentación para su revisión.

Adicionalmente en el mes de diciembre, se gestionó la MGA con código BPIN 202500000044770 del 9 de diciembre del 2025, solicitud y elaboración de CDPS obra e interventoría los cuales se elaboraron 15 de diciembre del 2025 por la secretaria de hacienda.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Durante el periodo de diciembre de 2025 se llevó realizaron las siguientes actividades

1. MGA – 9 de diciembre del 2025
2. Solicitud de CDP - 9 de diciembre del 2025
3. CDP OBRA Nª 020250852 – 15 de diciembre del 2025
4. CDP INTERVENTORIA Nª 020250853- 15 de diciembre del 2025

COMPONENTE FINANCIERO.

- La supervisión por parte del Municipio no presenta informe financiero, dado que no hubo ejecución en el presente mes.

COMPONENTE JURÍDICO.

- El convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2301 de 2025: se encuentra vigente con un plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026.

ANEXOS

A continuación, se enlistan los documentos que fueron remitidos durante el mes de diciembre de 2025:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR MUNICIPIO

ING. CARLOS NAVARRO MANRIQUE
Secretario de Obras Públicas
Convenio 2301 de 2025
Supervisor

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Departamento Nacional de Planeación **Datos básicos** ESTUDIO , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL CORREGIMIENTO DE VIDALES DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA Impreso el 9/12/2025 10:16:59 a. m. **Datos básicos** **01 - Datos básicos del proyecto** **Nombre** Estudio , diseños y construcción del centro de convivencia ciudadana "Paz a lo bien" tipo I en el corregimiento de Vidales del municipio de Tuchín, Córdoba **Tipología** A - PIIP - Bienes y Servicios **Código BPIN** 202500000044770 **Sector** Deporte y Recreación **Es Proyecto Tipo:** No **Fecha creación:** 03/12/2025 14:34:16 **Identificador:** 1643013 **Formulador Ciudadano:** JOSE MAURISIO IBAÑEZ HERNANDEZ **Formulador Oficial :** ROBERT YAMIT SOLAR ESTRADA	**MGA**

 NIT 900220147-2 OBRAS PÚBLICAS SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – C.D.P. DEPENDENCIA DE DESTINO: SECRETARIA DE HACIENDA SOLICITANTE: ALCALDE MUNICIPAL VALOR: $ 1.996.711.729,00 EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE. CONCEPTO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL CORREGIMIENTO DE VIDALES DEL MUNICIPIO DE TUCHIN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". FECHA SOLICITUD: 09 DE DICIEMBRE DE 2025 ELIGIO PESTANA ROJAS ALCALDE MUNICIPAL CARLOS NAVARRO MANRIQUE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	**SOLICITUD DE CDP OBRA**
 Alcaldía de TUCHÍN NIT 900220147-2 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – C.D.P. DEPENDENCIA DE DESTINO: SECRETARIA DE HACIENDA SOLICITANTE: ALCALDE MUNICIPAL VALOR: $ 453.288.271,00 EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE. CONCEPTO: "INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL CORREGIMIENTO DE VIDALES DEL MUNICIPIO DE TUCHIN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". FECHA SOLICITUD: 09 DE DICIEMBRE DE 2025 ELIGIO PESTANA ROJAS ALCALDE MUNICIPAL CARLOS NAVARRO MANRIQUE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	**SOLICITUD DE CDP INTERVENTORIA**
 Alcaldía de TUCHÍN NIT 900220147-2 SECRETARÍA DE HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025 Fecha de elaboración: 15/12/2025 Nro: 020250852 EL TECNICO ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO C E R T I F I C A Que en el presupuesto de Gastos de la Entidad, para la vigencia fiscal del año 2025 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, tal como se relacionan a continuación: Código / Rubro / Recurso / Valor a reservar 2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción / 1.2.3.3.04. Otras transferencias... / 1.996.711.729,00 CPC: 54290 MPI: 4921040: Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida Total disponibilidad: 1.996.711.729,00 Objeto: PARA AMPARAR EL ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL CORREGIMIENTO DE VIDALES DEL MUNICIPIO DE TUCHIN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. FENAFER BALTAZAR CHARRASQUIEL Técnico Admin. en Presupuesto Elaboró: Fenafer Baltazar Charrasquiel	**CDP OBRA**

 Alcaldía de TUCHÍN NIT 900220147-2 **SECRETARÍA DE HACIENDA** **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** **VIGENCIA 2025** Fecha de elaboración: 15/12/2025 Nro: 020250853 **EL TECNICO ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO** C E R T I F I C A Que en el presupuesto de Gastos de la Entidad, para la vigencia fiscal del año 2025 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, tal como se relacionan a continuación: Código / Rubro / Recurso / Valor a reservar 2.3.2.02.02.009 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 1.2.3.3.04 Otras transferencias... 453,288,271.00 CPC: 53990 MPI: 4501040 Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida Total disponibilidad: 453,288,271.00 Objeto: PARA AMPARAR LA INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL CORREGIMIENTO DE VIDALES DEL MUNICIPIO DE TUCHIN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. FENAFER BALTAZAR CHARRASQUIEL Técnico Admin. en Presupuesto Elaboró: Fenafer Baltazar Charrasquiel	**CDP INTERVENTORIA**

10. SUPERVISOR MUNICIPIO

ING. CARLOS NAVARRO MANRIQUE
Secretario de Obras Públicas
Convenio 2301 de 2025
Supervisor