Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	2			FECHA:	**29**	de	**ENERO**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**24**	de	**DICIEMBRE**	de	**2026**	AL	**24**	de	**ENERO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8510764 - 3626**	DE	**2025**	FECHA:	**7**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.816.124.000,00**			RPC	**10162**					
REGISTRO BP y P No.	**2025004150023**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**REDNOVA SAS ESP**									

OBJETO: ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ,DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ
Teléfono: 3143443285	Dirección: **CARRERA 11 # 20 -96**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	24	11	2025
PLAZO INICIAL	12 (DOCE MESES)		
PLAZO CON ADICIONES	12 (DOCE MESES)		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	24	11	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	24	11	2026

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIACIÓN	24	11	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N/A			
N/A			
N/A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1.1.1 Subsisio al Costo de **intalacion interna** que se apoyara con recursos de SGR, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según Decreto 2140 de 2016 cap 8 art 2.2.2.8.1. para el Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	Se construyeron 66 internas, lo cual representa un 4,1 %, con un avance constructivo.		X		SE ANEXA INFORME # 2 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP
1.1.2 Costo financiado por REDNOVA S.A.S. E.S.P. a los usuarios de estratos 1 y 2 para el excedente de la **conexión interna** para el municipio de Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	Se construyeron 66 internas, lo cual representa un 4,1 %, con un avance constructivo.		X		SE ANEXA INFORME # 2 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP

1.2.1 Subsidio al Costo de **Derecho de conexión** que se apoyara con recursos del SGR, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según resolución CREG 059 DE 2012. para el Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	Se construyeron 66 internas, lo cual representa un 4,1 %, con un avance constructivo.		X		SE ANEXA INFORME # 2 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP
1.2.2 Costo financiado por REDNOVA S.A.S. E.S.P. a los usuarios de estratos 1 y 2 para la revisión previa y/0 exededente del **derecho de conexión**. del municipio Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	Se construyeron 66 internas, lo cual representa un 4,1 %, con un avance constructivo.		X		SE ANEXA INFORME # 2 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP


INFORME TÉCNICO

En este mes se construyó lo correspondiente a 66 usuarios, lo cual representa un avance de 4,1 % del total de usuarios construidos del proyecto.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**8,3%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**16,4%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El proyecto contempla 800 usuarios subsidiables, de los cuales 588 se encuentran en estado de ventas, equivalente al 73.5 % del total, lo que evidencia un avance comercial significativo. En la fase constructiva, 66 usuarios están en construcción, representando el 8.3 %.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.			
ACTA PARCIAL No.			
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

Garantía: 013001043953
Justificación: Responsabilidad Civil extra contractual
Tipo: Garantía Bancaria
Valor: $427.050.000,00
Emisor: Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,
Fecha Fin: 07/11/2026
Estado: Aprobada

Garantía: 4394064
Justificación: Cumplimiento Estatal
Tipo: Garantía Bancaria
Valor: $204.800.000,00
Emisor: Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,
Fecha Fin: 07/05/2027
Estado: Aprobada

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejecucion, con un avance del 8,3%..

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
Contratación
ERIKA XIMENA FONSECA
FECHA 19-03-2026