| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 1**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-029** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN** | | **FECHA: 26/Feb/2021** |

**MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | | **CONVENIO:** | X |
| **INTERVENTORÍA:** | | **SUPERVISIÓN** | X |
| **PARCIAL** | X | **FINAL** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No: | 28 | | | FECHA: | **26** | de | **DICIEMBRE** | de | **2025** | |
| PERIODO: DEL | **16** | de | **NOVIEMBRE** | de | **2025** | AL | **15** | de | **DICIEMBRE** | de | **2025** |
| No. CONTRATO O CONVENIO | **2339** | DE | | FECHA: | **24** | de | **MAYO** | de | **2023** | |
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO | **$ 9.814.696.060,00** | | | RPC | **4620** | | | | | |
| REGISTRO BP y P No. | **2022000050029** | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO | **GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP** | | | | | | | | | |

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUI, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.**

| **INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ | | | |
| Teléfono: 3219966328 | Dirección: **CARRERA 11 No. 20-96** | | | |
| **FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN** | | CONTRATO/CONVENIO | | |
| | | dd | mm | aaaa |
| FECHA DE INICIACIÓN | | 13 | 06 | 2023 |
| PLAZO INICIAL | NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS | | | |
| PLAZO CON ADICIONES | TREINTA Y UNO (31) MESES Y CERO (0) DIAS | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL | | 12 | 03 | 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | | 6 | 03 | 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 1** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN** | | **FECHA: 26/Feb/2021** |

## INFORME ADMINISTRATIVO

### RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

| DESCRIPCIÓN | FECHA (dd/mm/aaaa) | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | 13 | 06 | 2023 | |
| ACTA PARCIAL N° 1 | 3 | 02 | 2025 | |
| ACTA DE SUSPENSION N° 1 | 21 | 04 | 2025 | |
| ACTA DE REINICIO N° 1 | 16 | 06 | 2025 | |
| | | | | |

### ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

| NUMERO DE ADICIONAL | FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa) | | | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|---|---|
| ADICIONAL EN PLAZO No.1 | 12 | 03 | 2024 | | SEIS (6) MESES |
| ADICIONAL EN PLAZO No. 2 | 9 | 09 | 2024 | | DOCE (12) MESES |
| ADICIÓN EN PLAZO No. 3 | 7 | 11 | 2025 | | CUATRO (4) MESES |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | | | **$ 0,00** | |

### MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

| No. | CLAUSULA MODIFICADA | FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa) | | | DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | N.A | | | | |
| | N.A. | | | | |
| | N.A. | | | | |

### SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

| ACTIVIDADES PACTADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VERIFICACIÓN EJECUCIÓN | | | OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T | P | N | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo de derecho de Conexión que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de sstrato 1 y 2 según Resolución CREF O59 DE 2012, PARA LOS Municipios de: TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO. | Se han instalado derechos de conexión a 3.024 Usuarios | | X | | |
| Costo de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR.Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de estrato 1 y 2 según Decreto No. 2140 de 2016 cap 8 art. 2.2.2.8.2. Para los Municipios de : TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO. | Se han realizado 3.024 instalaciones internas. | | X | | |
| **INFORME TÉCNICO** | | | | | |


*MUNICIPIO OICATA. La red de distribución avanza en un 95%, el potencial interno está en 450 usuarios, construcción de instalaciones internas en un 70%, Puesta en servicio el 70% para un total de 420 usuarios.*
*MUNICIPIO TOPAGA- VADO CASTRO. La red de distribución avanza en un 85%, el potencial interno está en 300 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 60%, Puesta en servicio 60% para un total de 269 usuarios.*
*MUNICIPIO MONGUI. La red de distribución avanza en un 82%, el potencial interno está en 400 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 51%. Puesta en servicio el 51% para un total de 380 usuarios.*
*MUNICIPIO MONGUA. La red de distribución avanza en un 82%, el potencial interno está en 396 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 65%. Puesta en servicio el 62% para un total de 346 usuarios.*
*MUNICIPIO CUCAITA VDA PIJAOS. La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 149 usuarios (Potencial inicial 230) y construcción de instalaciones internas en un 65%. Puesta en servicio 65% para un total de 149 usuarios.*
*MUNICIPIO SAMACA. La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 400 usuarios (igual al potencial inicial) y construcción de instalaciones internas en un 100%. Puesta en servicio 100% para un total de 400 usuarios.*
*MUNICIPIO CALDAS- NARIÑO. La red de distribución avanza en un 85%, el potencial interno está en 166 usuarios (Potencial inicial 220) y construcción de instalaciones internas en un 75%, puesta en servicio 75% para un total de 166 usuarios.*
*MUNICIPIO TUNJA. La red de distribución avanza en un 68%, el potencial interno está en 626 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 55%. Puesta en servicio el 55% para un total de 415 usuarios.*
*MUNICIPIO SANTA ROSA DE VITERBO. La red de distribución avanza en un 56%, el potencial interno está en 500 usuarios, construcción de instalaciones internas en un 95%. Puesta en servicio 95% para un total de 475 usuarios*

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 1** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN** | | **FECHA: 26/Feb/2021** |

## AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

| % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO | 62,09% | % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO | 90,3% | % PAGOS AUTORIZADOS | 58,1% |
|---|---|---|---|---|---|




DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

**EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

El convenio se encuentra en ejecución.

## SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

| CUENTA No. | 5,60005E+14 | FIDUCIA No.: | | BANCO: | DAVIVIENDA |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA: | | | | | |
| NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA: | | | | | |

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | FECHA (dd/mm/aaaa) | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL No. 1 | | 3 | 02 | 2025 | $ 2.259.921.452,00 |
| ACTA PARCIAL No. 2 | | 16 | 12 | 2025 | $ 1.501.737.092,00 |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | **$ 3.761.658.544,00** |

## INFORME JURÍDICO

**SE RECONOCE Y APRUEBA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONABILIDAD CIVIL N0. 2047242 DE FECHA 9/7/2025 A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

**OBSERVACIONES:**

**SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ**
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

Gobernación de Boyacá Contratación
OSVALDO ENRIQUE BOLIVAR
FECHA 27/03/2026

**NOTA:** En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**