GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	30			FECHA:	**17**	de	**FEBRERO**	de	**2026**
PERIODO: DEL	**16**	de	**ENERO**	de	**2026**	AL	**15**	de	**FEBRERO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2339**	DE		FECHA:	**24**	de	**MAYO**	de	**2023**
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 9.814.696.060,00**			RPC	**4620**				
REGISTRO BP y P No.	**2022000050029**								
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP**								

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUI, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ			
Teléfono: 3143443285	Dirección: **CARRERA 11 No. 20-96**			
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	13	06	2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS		
PLAZO CON ADICIONES	TREINTA Y UNO (31) MESES Y CERO (0) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	12	03	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	6	03	2026

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13	06	2023	
ACTA PARCIAL N° 1	3	02	2025	
ACTA DE SUSPENSION N° 1	21	04	2025	
ACTA DE REINICIO N° 1	16	06	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICIONAL EN PLAZO No.1	12	03	2024		SEIS (6) MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	9	09	2024		DOCE (12) MESES
ADICIÓN EN PLAZO No. 3	7	11	2025		CUATRO (4) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A				
	N.A.				
	N.A.				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	

Costo de derecho de Conexión que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de sstrato 1 y 2 según Resolución CREF O59 DE 2012, PARA LOS Municipios de: TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 3.256 Usuarios		X		
Costo de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR.Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de estrato 1 y 2 según Decreto No. 2140 de 2016 cap 8 art. 2.2.2.8.2. Para los Municipios de : TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	Se han realizado 3.256 instalaciones internas.		X		
INFORME TÉCNICO					


MUNICIPIO OICATA
La red de distribución avanza en un 95%, el potencial interno está en 450 usuarios, construcción de instalaciones internas en un 70%, Puesta en servicio el 70% para un total de 420 usuarios.
MUNICIPIO SANTA ROSA DE VITERBO
La red de distribución avanza en un 80%, el potencial interno está en 500 usuarios (igual al potencial inicial), construcción de instalaciones internas en un 105%. Puesta en servicio 105% para un total de 537 usuarios
MUNICIPIO TOPAGA- VADO CASTRO
La red de distribución avanza en un 90%, el potencial interno está en 300 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 61%, Puesta en servicio 61% para un total de 279 usuarios.
MUNICIPIO MONGUI
La red de distribución avanza en un 90%, el potencial interno está en 400 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 96%. Puesta en servicio el 51% para un total de 382 usuarios.
MUNICIPIO MONGUA
La red de distribución avanza en un 88%, el potencial interno está en 396 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 65%. Puesta en servicio el 62% para un total de 346 usuarios.
MUNICIPIO CUCAITA VDA PIJAOS
La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 149 usuarios (Potencial inicial 230) y construcción de instalaciones internas en un 65%. Puesta en servicio 65% para un total de 149 usuarios.
MUNICIPIO SAMACA
La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 400 usuarios (igual al potencial inicial) y construcción de instalaciones internas en un 103%. Puesta en servicio 103% para un total de 412 usuarios.
MUNICIPIO CALDAS- NARIÑO
La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 166 usuarios (Potencial inicial 220) y construcción de instalaciones internas en un 75%, puesta en servicio 75% para un total de 166 usuarios.
MUNICIPIO TUNJA
La red de distribución avanza en un 90%, el potencial interno está en 626 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 69%. Puesta en servicio el 65% para un total de 565 usuarios.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	66,85%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	96,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	58,1%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El convenio se encuentra en ejecución.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	5,60005E+14	FIDUCIA No.:		BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1		3	02	2025	$ 2.259.921.452,00
ACTA PARCIAL No. 2		16	12	2025	$ 1.501.737.092,00
TOTAL					**$ 3.761.658.544,00**

INFORME JURÍDICO

SE RECONOCE Y APRUEBA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONABILIDAD CIVIL N0. 2047242 DE FECHA 9/7/2025 A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

OBSERVACIONES:

SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

Gobernación de Boyacá Contratación
OSVALDO ENRIQUE BOLIVAR
FECHA 27/03/2026

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**