NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
GERENCIA DE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 del mes de julio de 2025 al 31 del mes de julio de 2025.
Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 4661 del 4 de octubre de 2024- Dirección de Ejecución y operación

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3575 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7.

1. CONVENIOS

Los convenios solidarios a cargo de la interventoría del contrato 3575-2024 tiene a cargo los siguientes contratos.

Tabla 1 Relación Convenios Solidarios a Cargo del Cto Interventoría No. 3575 de 2024

No.	MUNICIPIOS	CONVENIO	No. PROCESO	ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	FECHA FIRMA CONVENIO
1	PUERTO NARIÑO (AMAZONAS)	2678 DE 2024	SPSC-CD-CS-477-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO	25/07/2024
2	LETICIA (AMAZONAS)	2705 DE 2024	SPSC-CD-CS-490-2024	JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS	25/07/2024
3	PUERTO NARIÑO (AMAZONAS)	2801 DE 2024	SPSC-CD-CS-572-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS	29/07/2024
4	LETICIA (AMAZONAS)	3333 DE 2024	SPSC-CD-CII-022-2024	COMUNIDAD INDÍGENA ZIORA AMENA KM7	26/08/2024
5	LETICIA (AMAZONAS)	3581 DE 2024	SPSC-CD-CII-028-2024	CABILDO INDÍGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS	10/09/2024
6	MITÚ (VAUPÉS)	3760 DE 2024	SPSC-CD-CS-957-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA	17/09/2024
7	MITÚ (VAUPÉS)	4150 DE 2024	SPSC-CD-CII-048-2024	ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI – ACAZUNIP	15/10/2024
8	MITÚ (VAUPÉS)	4159 DE 2024	SPSC-CD-CII-049-2024	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE LA ZONA CENTRAL DE MITÚ – AATIZCEM	17/10/2024
9	MITÚ (VAUPÉS)	4186 DE 2024	SPSC-CD-CII-053-2024	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA	22/10/2024
10	INÍRIDA (GUAINÍA)	4092 DE 2024	SPSC-CD-CII-041-2024	RESGUARDO COMUNIDAD INDÍGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA	10/10/2024
11	INÍRIDA (GUAINÍA)	4174 DE 2024	SPSC-CD-CII-051-2024	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDO COAYARE EL COCO ASOCOAYARE	28/10/2024

Fuente: Elaboración propia ALDEIC S.A.S BIC - 2024

Ilustración 1 Tomado informe de interventoría julio de 2025

a. INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS EN EJECUCIÓN PARA EL PERIODO

i. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS

DEPARTAMENTO: AMAZONAS

MUNICIPIO: LETICIA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONVENIO NO.	2705 de 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS	NIT:	901.722.075-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	**2024S-VBOG-072623**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
FECHA DE TERMINACION	19/10/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

ii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CABILDO INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: LETICIA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3581 de 2024		
CONTRATISTA:	CABILDO INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS	NIT:	830.000.056-2
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	12/12/2024	**2024S-VBOG-094337**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 3	18/07/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
FECHA DE TERMINACION	19/10/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

iii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: COMUNIDAD INDÍGENA ZIORA AMENA KM7

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: LETICIA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3333 DE 2024		
CONTRATISTA:	Comunidad Indígena Ziora Amena km7	NIT:	900.830.231-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA ZIORA AMENA KM 7 DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "		
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	**2024S-VBOG-074177**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
FECHA DE TERMINACION	19/10/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

iv. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: PUERTO NARIÑO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2678 DE 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO	NIT:	901.693.910-9
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	30/09/2024	2024S-VBOG-070708	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES (30/09/2024)
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
FECHA DE TERMINACION	19/10/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

v. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: PUERTO NARIÑO
BOX COULVER 4(1X1)

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2801 DE 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS	NIT:	901.682.546-3
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	**2024S-VBOG-072624**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	341.311.139,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	341.311.139,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
FECHA DE TERMINACION	19/10/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

vi. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.184 KM

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3760 DE 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA	NIT:	901.733.109-8
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA, DEL MUNICIPIO DE MITU DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	**2024S-VBOG-094177**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	350.922.628,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.922.628,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	23/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
FECHA DE TERMINACION	19/10/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

vii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI – ACAZUNIP

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.137 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4150 DE 2024		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI – ACAZUNIP	NIT:	900.066.779-7
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI-ACAZUNIP DEL MUNICIPIO DE MITU, DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	**2024S-VBOG-094178**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	372.401.680,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	372.401.680,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	20/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	23/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
FECHA DE TERMINACION	19/10/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

viii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE LA ZONA CENTRAL DE MITÚ – AATIZCEM

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.137

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4159 DE 2024		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE LA ZONA CENTRAL DE MITÚ – AATIZCEM	NIT:	901.709.714-3
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI-ACAZUNIP DEL MUNICIPIO DE MITU, DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	05/12/2024	**2024S-VBOG-092221**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	371.401.680,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	371.401.680,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	20/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	23/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
FECHA DE TERMINACION	19/10/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

ix. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.180

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4186 DE 2024		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA	NIT:	900.968.470-8
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA DEL MUNICIPIO DE MITU, DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA		
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	**2024S-VBOG-096961**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	372.788.371,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	372.788.371,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	20/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	23/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
FECHA DE TERMINACION	19/10/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

x. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: RESGUARDO COMUNIDAD INDIGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA

DEPARTAMENTO: GUAINIA
MUNICIPIO: PUERTO INIRIDA
BOX COULVERT: 1

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4092 DE 2024		
CONTRATISTA:	RESGUARDO COMUNIDAD INDIGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA	NIT:	843.000.089-34
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	05/12/2024	**2024S-VBOG-092338**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	348.247.406,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	348.247.406,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	24/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 3	18/07/2025		
REANUDACION	19/07/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
FECHA DE TERMINACION	19/10/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

xi. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDO COAYARE EL COCO ASOCOAYARE

DEPARTAMENTO: GUAINIA
MUNICIPIO: PUERTO INIRIDA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.075 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4174 DE 2025		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDO COAYARE EL COCO ASOCOAYARE	NIT:	901.723.315-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COAYARE EL COCO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	30/12/2024	**2024S-VBOG-100188**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	349.099.169,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	349.099.169,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	30/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 3	18/07/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
FECHA DE TERMINACION	19/10/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

Resumen de los convenios y municipios bajo la ejecución de la vigencia 2024.

1. **MUNICIPIO DE LETICIA- AMAZONAS:**

a) CONVENIO SOLIDARIO No. 2705 DE 2024, JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS

b) CONVENIO SOLIDARIO No. 333 DE 2024, COMUNIDAD INDIGENA ZIORA AMENA KM7

c) CONVENIO SOLIDARIO No. 3581 DE 2024, CABILDO INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS

2. MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO – AMAZONAS:

a) CONVENIO SOLIDARIO No. 2678 DE 2024, JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO

b) CONVENIO SOLIDARIO No. 2801 DE 2024, JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS

3. MUNICIPIO DE MITU- VAUPES:

a. CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2024, JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA

b. CONVENIO SOLIDARIO No. 4150 DE 2024, ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI – ACAZUNIP

c. CONVENIO SOLIDARIO No. 4159 DE 2024, ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE LA ZONA CENTRAL DE MITÚ – AATIZCEM

d. CONVENIO SOLIDARIO No. 4186 DE 2024, ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA

4. MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA – GUAINIA:

a) CONVENIO SOLIDARIO No. 4092 DE 2024, RESGUARDO COMUNIDAD INDIGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA

b) CONVENIO SOLIDARIO No 4174-2024. ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDO COAYARE EL COCO ASOCOAYARE

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3575 DE 2024		
CONTRATISTA:	ALDEIC S.A.S. BIC.	NIT:	901.529.306-9.
CONFORMACIÓN:			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	30 DE OCTUBRE DE 2024	**2024S-VBOG-080655**	
VALOR INICIAL:	$ 1.378.209.181 (INCLUIDO IVA).		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN N:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 1.378.209.181 (INCLUIDO IVA).		
ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 231.631.795,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 217.873.939,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	31 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA 19 DE JUNIO DE 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 19 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
125424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-	$ 1.378.209.181	$ 0	$ 1.378.209.181

			2402041-02			
TOTAL				1.378.209.181	$	$ 1.378.209.181

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO	VALOR ACUMULADO
Acta No. 0	0	$ 0	0	0	0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del interventor No. cinco (4), de fecha 24/09/2025 para el periodo *JULIO*, el contrato reporta un avance de 1.70% : $ 23.388.355,00

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 20.355.283,00 1.44%
Total inversión ejecutada: $ 23.388.355,00 1.70%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
	.N.A.

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
31/12/24	1	N/A	31/12/24 HASTA 19/02/25	20/02/2025
19/02/24	1	1	20/02/25 HASTA 18/05/25	19/05/2025
17/05/24	1	2	19/05/25 HASTA 18/06/25	18/06/2025

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/06/2025	1	PRORROGA	DESDE 20/06/2025 HASTA 19/10/2025

1.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ESTATAL NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento: 11-44-101235583				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.13**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 137.820.918,10	21-44-101450912	05/09/2024	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 225.912.300,20	21-44-101450912	05/09/2024	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 275.641.836,20	21-44-101450912	05/09/2024	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 413.462.754,30	21-44-101450912	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: DE ACUERDO PRORROGA Nº1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

ITEM	ENVIADO POR	FECHA DE SALIDA	ASUNTO	destinatario	MEDIO DE SALIDA
1	Paulo Cesar Ruales Caicedo	1/07/2025	CA-289-0027-0691-25 PreInt_RecIni_PtoNariño_13Mayo	Karina Rodriguez, Cristian Sanz	Correo electrónico
2	Yeimi Camila Tibabuso ytibabuso@invias.gov.co	1/07/2025	ordenes de pago de las pólizas de los convenios Amazonas y Vaupés	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	Correo electrónico

3	Paulo Cesar Ruales Caicedo	4/07/2025	Autorización de ingreso del personal en este caso el Ingeniero auxiliar de Interventoría y Alistamiento	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	Correo electrónico
4	Cristian Camilo Sanz Gonzalez <csanz@invias.gov.co>	9/07/2025	Remisión de informacion de estudios de suelos y topografía	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	Correo electrónico
5	Yeimi Camila Tibabuso ytibabuso@invias.gov.co	11/07/2025	Remisión de SIFF nacion convenios	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	Correo electrónico
6	Yeimi Camila Tibabuso ytibabuso@invias.gov.co	11/07/2025	solicitud de entrega de documentación para prorrogas convenios	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	Correo electrónico
7	Oscar Rodolfo Acevedo Castro	11/07/2025	2025S-VBOG-048395 Aprobación de hoja de vida director de interventoría	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	AZ
8	Yeimi Camila Tibabuso ytibabuso@invias.gov.co	16/07/2025	Prórrogas suscritas interventoría	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	Correo electrónico
9	Jesus Eduardo Rincón	17/07/2024	Requerimiento cumplimiento obligaciones contractuales 2025S-VCAQ-049763	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	AZ
10	Paulo Cesar Ruales Caicedo	18/07/2025	solicitud de licencia de paternidad	Prenomina <prenomina@invias.gov.co>; Atención al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co> Jesus Eduardo Rincon Silva <jerincon@invias.gov.co> ; Ninfa Criollo Chimbaco <ncriollo@invias.gov.co>	Correo electrónico
11	Jesus Eduardo Rincón	28/07/2025	2025S-VCAQ-053226	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	AZ

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

ITEM	ENVIADO POR	FECHA DE ENTRADA	ASUNTO	destinatario	RADICADO SALIDA
2	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	4/07/2025	Autorización de ingreso del personal en este caso el Ingeniero auxiliar de Interventoría y Alistamiento	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	Correo electrónico

1	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	10/07/2025	Solicitud de ingreso de director de interventoría, remisión de hoja de vidad	Carlos Mauricio Contreras Perez <ccontrerasp@invias.gov.co>; Atención al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co> copia paulo Cesar Ruales Caicedo	Correo electrónico
2	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	16/07/2025	AVAL SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 HASTA EL 19 DE OCTUBRE DE 2025 DE TRES (3) CONVENIOS SOLIDARIOS A CARGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3575 DE 2024	Carlos Mauricio Contreras Perez <ccontrerasp@invias.gov.co>; Yeimy Camila Tibabuso Martinez <ytibabuso@invias.gov.co>; Paulo César Ruales Caicedo <pruales@invias.gov.co>	Correo electrónico
3	ALDEIC intersuroriente289@gmail.com	31/07/2025	Solicitud de ingreso de direcotor de interventoria	Paulo César Ruales Caicedo <pruales@invias.gov.co>; Carlos Mauricio Contreras Perez <ccontrerasp@invias.gov.co>; Yeimy Camila Tibabuso Martinez <ytibabuso@invias.gov.co>	Correo electrónico

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

El contrato 3575- 2024 tuvo acta de reinicio el día 19 de junio del 2025, aun no se hace presencia en los territorios de los 3 departamentos bajo su cargo, ni se presenta un cronograma de actividades a ejecutar por convenio.

Se entregan los insumos de topografía y estudio de suelos para revisión e iniciar con el tema de ajuste de estudios y diseños

A la fecha de este informe, la interventoría no ha hecho presencia física en ninguno de los 3 departamentos bajo su cargo, lo cual ha atrasado el proceso de socializaciones iniciales, revisión de documentación presentada por los OAC con el fin de verificar nuevos alcances, hojas de vida de profesionales, procesos de contratación y verificación de coordenadas para los sitios de ejecución.

La interventoría pese a los diferentes llamados y solicitudes del supervisor de realizar el cambio de firmas conjuntas, no se ha desplazado hasta los departamentos con el fin de finiquitar este proceso, que es tan crucial para el desarrollo de las obras.

2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Seguimiento al cambio de firmas conjuntas que debe realizar la interventoría en cada departamento con el fin de tener junto con el OAC la responsabilidad de la cuenta donde está el desembolso otorgado por INVIAS.

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se le solicita nuevamente al interventoría, la radicación de las actas de costos y entrega de los informes mensuales, ya que hasta la fecha no se ha recibido ninguno de estos documentos.

2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Seguimiento al estado actual de la gestión social de interventoría.
- Seguimiento al estado actual de la gestión ambiental de interventoría.

3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para este periodo no se han realizado comisión por parte de esta supervisión.

4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se participa en comités técnicos realizados los martes de cada semana, para tener detalles actuales de avances y acciones ejecutadas por parte de la interventoría.
Se espera la respuesta de la revisión de estudios y diseños de topografía y suelos, entregados por el instituto a la interventoría.

Se ha autorizado el ingreso del personal profesional presentado por la interventoría, con el fin de dar avance y cumplimiento al desarrollo de los convenios solidarios bajo su cargo.

Debido al nacimiento de mi hijo se solicita licencia de paternidad, a partir del 14 de julio y hasta el 30 de julio se cumple éste periodo

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Se solicitó el envío oportuno de los informes mensuales de interventoría.
- Se reiteró la importancia de mantener actualizada la información en los aplicativos de seguimiento institucional.
- Se solicita a la interventoría la vinculación de personal en campo, con el fin de iniciar la etapa de alistamientos y tener los nuevos alcances de los proyectos a ejecutar
- Se solicita la radicación de actas de costos, ya que es un deber del contratista radicar dentro de los primeros 5 días del mes siguiente.
- Se solicita un cronograma detallado de socializaciones de inicio en cada OAC.

Cordialmente,



PAULO CESAR RUALES CAICEDO
M.P. 52202-146045
SUPERVISOR DEL CONTRATO 3575-2024