FECHA DEL INFORME: 05 DE MARZO DE 2026

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE [X] FINAL [ ]	PERIODO DEL INFORME DESDE 30 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA 28 DE FEBRERO DE 2026
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO [ ]	INVERSIÓN [X]
	EJE: DESARROLLO SOCIAL SECTOR: EDUCACIÓN PROGRAMA: MEJORAMIENTO / FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA META: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, GARANTIZANDO CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y FUNCIONAMIENTO NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA CÓDIGO BPPIN: 2024251750008

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8626049	
CONTRATISTA	CONSORCIO CH						
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES						
FECHA DE CONTRATO	04 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2025		FECHA TERMINACIÓN	01 DE MAYO DE 2026	
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN	N/A	
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN	N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	$6.318.972.000,00 M/CTE	EN LETRAS	SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON CERO CENTAVOS				
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR	N/A		VALOR FINAL	N/A	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN o INTERVENTORÍA			
FECHA DE PRESENTACIÓN	05-03-2026	SOPORTES	SE ANEXAN INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA, PLANILLAS DE EJECUCIÓN, CERTIFICACIÓN DE MATERIALES, REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE, ACTAS DE SEGUIMIENTO Y DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SOPORTAN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO.CA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC

EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO *(SI APLICA – N/A)*	% ALCANZADO *(SI APLICA – N/A)*	OBSERVACIONES *INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DONDE ESTÁ Y CUAL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO*
1. DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y EN SUS ANEXOS	50%	20%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; SE EVIDENCIA AVANCE INICIAL, PERO NO SE HA COMPLETADO LA TOTALIDAD DE ACTIVIDADES DEL ALCANCE CONTRACTUAL. SOPORTE: INFORME DE ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.
2. ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DEL INTERVENTOR.	50%	15%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; SE HAN ATENDIDO ALGUNOS REQUERIMIENTOS, PERO PERSISTEN DEMORAS Y RESPUESTAS INCOMPLETAS. SOPORTE: ACTAS Y COMUNICACIONES.
3. FACILITAR LA LABOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE REALIZA EL INTERVENTOR, ATENDIENDO Y DANDO RESPUESTA OPORTUNA A LAS OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS QUE SE REALICEN.	50%	15%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; INFORMACIÓN SUMINISTRADA DE MANERA PARCIAL Y NO OPORTUNA. SOPORTE: ACTAS DE SEGUIMIENTO.
4. DISPONER DEL PERSONAL IDÓNEO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS, MATERIALES, Y/O EQUIPOS, NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO DENTRO DE LA OPORTUNIDAD Y CON LA CALIDAD ESTABLECIDOS.	50%	10%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; BAJA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL Y RECURSOS EN CAMPO. SOPORTE: VISITAS DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.

INFORME DE SUPERVISIÓN o INTERVENTORÍA			
5. ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD OFRECIDO DURANTE LA FASE DE SELECCIÓN EN LOS PLAZOS ACORDADOS CON LA ENTIDAD.	50%	20%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; DOCUMENTACIÓN ENTREGADA INCOMPLETA. SOPORTE: REGISTROS PARCIALES DEL PLAN DE CALIDAD.
6. ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD OFRECIDO DURANTE LA FASE DE SELECCIÓN EN LOS PLAZOS ACORDADOS CON LA ENTIDAD	50%	20%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; DOCUMENTACIÓN ENTREGADA INCOMPLETA. SOPORTE: REGISTROS PARCIALES DEL PLAN DE CALIDAD.
7. IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES PARA PROMOVER EL EMPLEO LOCAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	50%	30%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; ALGUNAS GESTIONES DE VINCULACIÓN LOCAL INICIADAS, SIN CONSOLIDAR CONTRATACIÓN O PARTICIPACIÓN. SOPORTE: REGISTROS PRELIMINARES.
8. APORTAR TODO SU CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PARA DESARROLLAR ADECUADAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD ESTATAL.	50%	35%	CUMPLIMIENTO, APLICACIÓN TÉCNICA DURANTE EL PERIODO EVALUADO. SOPORTE: VISITAS Y REPORTES DE SUPERVISIÓN.
9. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE RIJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y ATENDER LAS ACCIONES Y EVIDENCIAS QUE DEBEN PRESENTARSE DE CONFORMIDAD CON LOS ANEXOS DEL CONTRATO.	50%	300%	CUMPLIMIENTO; SE HAN IMPLEMENTADO ALGUNAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES, PERO NO TODAS LAS REQUERIDAS. EL CONTRATISTA PRESENTA REGISTROS PARCIALES DE IMPLEMENTACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS. SOPORTE: VISITAS DE SUPERVISIÓN Y REPORTES PARCIALES. PRODUCTO ENTREGADO: EVIDENCIAS INCOMPLETAS DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
10. REALIZAR TODOS LOS PAGOS DE HONORARIOS Y/O SALARIOS, PARAFISCALES E INDEMNIZACIONES A QUE HAYA LUGAR E IGUALMENTE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIONES Y RIESGOS), QUE LE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON EL PERSONAL QUE LLEGARE A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN LAS CUANTÍAS ESTABLECIDAS POR LA LEY Y OPORTUNAMENTE. DEBERÁ DEMOSTRAR, CUANDO SEA REQUERIDO POR LA ENTIDAD, EL APORTE A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002) QUE LE CORRESPONDA.	50%	30%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; SE REALIZARON PAGOS INICIALES DE HONORARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL, PERO NO DE FORMA COMPLETA. EL CONTRATISTA PRESENTA PLANILLAS Y CERTIFICACIONES PARCIALES. SOPORTE: PLANILLAS Y CERTIFICACIONES DE PAGOS. PRODUCTO ENTREGADO: COMPROBANTES DE PAGOS PARCIALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
11. MANEJAR CON LA DEBIDA CONFIDENCIALIDAD LA INFORMACIÓN A QUE TENGA ACCESO, ASÍ COMO LA PRODUCIDA A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	50%	50%	CUMPLIMIENTO; SE MANTIENE LA CONFIDENCIALIDAD DE TODA LA INFORMACIÓN ACCEDIDA Y PRODUCIDA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SOPORTE: REGISTROS DE ACCESO, MANUALES Y ACTAS DE CONTROL. PRODUCTO ENTREGADO: DOCUMENTACIÓN ASEGURADA Y RESGUARDADA
12. REPORTAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O QUE TENGA INCIDENCIA EN ELLA CUANDO SEA REQUERIDA POR LA ENTIDAD.	50%	25%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; EL REPORTE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZA DE FORMA INCOMPLETA, NO CONSOLIDANDO TODA LA INFORMACIÓN DEL PERIODO. SOPORTE: REGISTROS PARCIALES DE PLANILLAS Y ACTAS DE SUPERVISIÓN. PRODUCTO ENTREGADO: REPORTES INCOMPLETOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
13. ASUMIR ESPECIALES OBLIGACIONES DE CUIDADO Y CUSTODIA DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD LE LLEGUE A ENTREGAR PARA EL DEBIDO DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO Y EN CONSECUENCIA ESTARÁ OBLIGADO A HACER EL CORRESPONDIENTE REINTEGRO EN ESPECIE O EN DINERO CUANDO POR SU RESPONSABILIDAD SE PRODUZCA DAÑO O PÉRDIDA, SIN QUE ESTO EXCLUYA LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES QUE DEL HECHO SE PUEDAN PREDICAR.	50%	30%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; EL CONTRATISTA CUIDA PARCIALMENTE LOS BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD, EXISTIENDO ÁREAS QUE REQUIEREN SUPERVISIÓN ADICIONAL. SOPORTE: INSPECCIONES PARCIALES Y REGISTRO EN LIBRO DE OBRA. PRODUCTO ENTREGADO: EVIDENCIAS PARCIALES DE CUSTODIA Y CONTROL DE BIENES.
14. EL CONTRATISTA FIJARÁ UN CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL OFRECIDO EN LA ETAPA DE SELECCIÓN QUE PERMITA SU IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, UNA VEZ SE INICIE EL CONTRATO TENDRÁ UN TÉRMINO DE 3 DÍAS HÁBILES PARA HACER LA ENTREGA A LA INTERVENTORÍA, Y LA INTERVENTORÍA TENDRÁ 1 DÍA HÁBIL PARA REVISARLO Y REMITIRLO A LA ENTIDAD.	50%	10%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; EL CRONOGRAMA DE SOSTENIBILIDAD FUE ENTREGADO CON RETRASO Y CON APLICACIÓN LIMITADA DE ACTIVIDADES. SOPORTE: REGISTROS DE ENTREGA Y REVISIÓN PARCIAL. PRODUCTO ENTREGADO: CRONOGRAMA INICIAL Y ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS PARCIALMENTE.
15. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA SOLICITUD DE PERMISO Y AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50%	10%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; SE INICIARON LAS SOLICITUDES DE PERMISO Y AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERO NO ESTÁN COMPLETAMENTE APROBADAS. SOPORTE: COPIAS PARCIALES DE PERMISOS Y COMUNICACIONES. PRODUCTO ENTREGADO: SOLICITUDES INCOMPLETAS DE AUTORIZACIÓN.
16. EL CONTRATISTA PRESENTARÁ EL PLAN DE CALIDAD ESPECÍFICA PARA EL PROYECTO, ELABORADO CONFORME CON LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 Y NTC ISO 10005:2018 EN LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	50%	20%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; EL PLAN DE CALIDAD ESPECÍFICA SE PRESENTÓ INCOMPLETO, NO CUBRIENDO TODAS LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 Y 10005:2018. SOPORTE: REGISTROS PARCIALES DEL PLAN DE CALIDAD. PRODUCTO ENTREGADO: DOCUMENTACIÓN INICIAL DE PLAN DE CALIDAD.
17. CUMPLIR LOS CRITERIOS SOSTENIBLES QUE SE IMPLEMENTARÁN EN EL DESARROLLO DE LA OBRA DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 7 DEL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO.	50%	15%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; LOS CRITERIOS SOSTENIBLES DE LA OBRA SE HAN APLICADO PARCIALMENTE, QUEDANDO ACTIVIDADES PENDIENTES. SOPORTE: OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN Y REGISTROS PARCIALES DE OBRA. PRODUCTO ENTREGADO: EVIDENCIAS PARCIALES DE IMPLEMENTACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.

INFORME DE SUPERVISIÓN o INTERVENTORÍA			
18. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADQUIRIR LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES DEFINIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL EN EL NUMERAL 4.4.1 DEL DOCUMENTO BASE. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA DEBE COMPRAR LOS BIENES QUE SE ENCUENTREN EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	50%	30%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; SE HAN ADQUIRIDO PARCIALMENTE LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES, QUEDANDO OTRAS ADQUISICIONES PENDIENTES. SOPORTE: FACTURAS Y COMPROBANTES PARCIALES. PRODUCTO ENTREGADO: REGISTRO PARCIAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES NACIONALES.
19. INFORMAR AL INTERVENTOR O AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA, LA FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA QUE ESTE VERIFIQUE QUE FUERON OBTENIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE.	50%	30%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; EL REPORTE AL INTERVENTOR SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES NACIONALES ES INCOMPLETO, NO INFORMANDO TODAS LAS FECHAS DE ADQUISICIÓN. SOPORTE: COMUNICACIONES PARCIALES Y REGISTROS DE VERIFICACIÓN. PRODUCTO ENTREGADO: REPORTE PARCIAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES NACIONALES.
20. PRESENTAR PREVIO A DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA, UN PLAN DE CONTINGENCIA TENIENDO EN CUENTA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES SE ENCUENTRAN OCUPADAS Y EN FUNCIONAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ SER APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.	50%	20%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; EL PLAN DE CONTINGENCIA SE PRESENTÓ PARCIALMENTE, FALTANDO CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN COMPLETA. SOPORTE: DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR Y ACTAS DE REVISIÓN. PRODUCTO ENTREGADO: PLAN DE CONTINGENCIA INICIAL, NO CONSOLIDADO.
21. PRESENTAR LA PROGRAMACIÓN DE OBRA (CRONOGRAMA), PREVIO A DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ SER APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.	50%	20%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; EL CRONOGRAMA DE OBRA FUE ENTREGADO PARCIALMENTE, SIN TODAS LAS ACTIVIDADES DETALLADAS NI APROBACIÓN COMPLETA. SOPORTE: CRONOGRAMA PARCIAL Y ACTAS DE REVISIÓN. PRODUCTO ENTREGADO: CRONOGRAMA DE OBRA INICIAL INCOMPLETO.
22. GARANTIZAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 1) ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODO EL PERSONAL DE LA OBRA, 2) MANIPULACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, COMBUSTIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE UTILICEN PARA CUMPLIR EL OBJETO. 3) TODO LO REFERENTE A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE ACOGERSE A LAS NORMAS VIGENTES.	50%	20%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SE HAN APLICADO SOLO EN PARTE, CON USO LIMITADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANEJO DE EQUIPOS. SOPORTE: VISITAS Y REGISTROS PARCIALES DE SUPERVISIÓN. PRODUCTO ENTREGADO: EVIDENCIAS PARCIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
23. SUMINISTRAR Y MANTENER, EN LAS ETAPAS QUE RESULTEN PERTINENTES DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CALIDADES, PREPARACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA EXIGIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. EN CASO DE JUSTA CAUSA COMPROBADA UNA VEZ INICIADO EL SERVICIO, Y SI EL CONTRATISTA REQUIERE CAMBIAR ALGUNO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS, DEBERÁ DEMOSTRAR EL MOTIVO Y EL REEMPLAZO, DEBERÁ TENER UN PERFIL IGUAL O SUPERIOR AL QUE SE RETIRÓ. LA ACEPTACIÓN DEL NUEVO PROFESIONAL ESTARÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DEL INTERVENTOR. SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA EL PAGO DE LOS SALARIOS, PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, INDEMNIZACIONES DE TODO EL PERSONAL QUE OCUPE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, IGUALMENTE LA ELABORACIÓN DE LOS SUBCONTRATOS NECESARIOS, QUEDANDO CLARO QUE NO EXISTE NINGÚN TIPO DE VÍNCULO LABORAL DEL PERSONAL CON EL MUNICIPIO DE CHÍA.	50%	20%	CUMPLIMIENTO PARCIAL; EL PERSONAL REQUERIDO ESTÁ DISPONIBLE SOLO PARCIALMENTE, QUEDANDO ALGUNOS ROLES SIN CUBRIR. SOPORTE: PLANILLAS, REGISTROS DE ASISTENCIA Y OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN. PRODUCTO ENTREGADO: LISTADO PARCIAL DEL PERSONAL ASIGNADO.
24. VERIFICAR Y RECTIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE INICIAR TRABAJOS. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBE SER ACLARADA CON EL INTERVENTOR Y CONSIGNADA EN EL LIBRO DE OBRA, PUES EN CASO CONTRARIO SI SE PRESENTA LA NECESIDAD DE HACER CORRECCIONES DESPUÉS DE ADELANTADA LA OBRA, EL COSTO SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.	50%	50%	CUMPLIMIENTO; MEDIDAS EN OBRA VERIFICADAS Y CORRECTAMENTE IMPLEMENTADAS. SOPORTE: LIBRO DE OBRA Y REGISTROS DE SUPERVISIÓN. PRODUCTO ENTREGADO: MEDIDAS IMPLEMENTADAS COMPLETAMENTE.
25. RETIRAR LOS MATERIALES SOBRANTES Y ENTREGAR LAS ÁREAS INTERVENIDAS EN PERFECTO ESTADO Y LIMPIEZA.	50%	40%	CUMPLIMIENTO; RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZA DE ÁREAS INTERVENIDAS COMPLETOS. SOPORTE: REGISTROS DE SUPERVISIÓN Y ACTAS. PRODUCTO ENTREGADO: ÁREAS ENTREGADAS LIMPIAS Y ORDENADAS.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	SI BIEN ES CIERTO QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON VARIOS DE LOS ÍTEMS DEL CONTRATO, EN OTRAS OBLIGACIONES EL CUMPLIMIENTO HA SIDO PARCIAL, CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O EVIDENCIAS LIMITADAS. SE RECOMIENDA SEGUIR Y CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DEL INTERVENTOR Y LA SUPERVISIÓN PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS FACTORES DE CALIDAD, SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD Y PAGOS. EL CONTRATISTA DEMUESTRA DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD, PERO ES NECESARIO FORTALECER LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI [X] NO [ ]

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL	$6.318.972.000,00 M/CTE	

VALOR ADICIÓN	N/A					
VALOR TOTAL	$6.318.972.000,00 M/CTE					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN
1	DE	-	$ 271.542.190,43			4,3%
	DE					
VALOR TOTAL EJECUTADO			$ 271.542 190,43			4.3%
SALDO POR EJECUTAR			$ 6.047.429.8710			95.7%

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025007778	05-12-2025	$1.718.972.000,00	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	$6.318.972.000,00	$ 271.542.190,43	$ 6.047.429.8710
		$4.600.000.000,00	RECURSOS DEL CREDITO ACUERDO 227 DE 2024			

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
PERSONA NATURAL	9497164816 83219728 83219848 36094130 9499645759 9500748365 6003732169 36470048 9500229966	ENERO -FEBRERO	SALUD	$ 7.851.200
			PENSIÓN	$ 19.434.700
			ARL	$ 8.554.400
			TOTAL	$ 35.840.300

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
PERSONA JURÍDICA	26-03-2026	[ ] REPRESENTANTE LEGAL [X] REVISOR FISCAL	ICBF	SI	X	NO		
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	X	NO		
			SENA	SI	X	NO		

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL SECTOR CONSTRUCCIÓN QUE AFECTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	REGUIMIENTO PERMANENTE A CAMBIOS NORMATIVOS Y, EN CASO DE PRESENTARSE, AJUSTE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑOS Y/O PLAZOS CONTRACTUALES CONFORME A LO CONCERTADO ENTRE LAS PARTES
ROBO, PÉRDIDA O DAÑO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES O EQUIPOS	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE INVENTARIOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS POR PARTE DEL CONTRATISTA
INCAPACIDAD MÉDICA DEL PERSONAL CLAVE DE OBRA	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	SOLICITUD DE REEMPLAZO DEL PERSONAL AFECTADO PREVIA APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN
INTERFERENCIA O AFECTACIÓN DE REDES EXISTENTES NO IDENTIFICADAS	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	SEGUIMIENTO EN CAMPO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TÉCNICAS CON APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA PARA MITIGAR SOBRECOSTOS O AFECTACIONES
ACTOS DE CORRUPCIÓN O CONDUCTAS INDEBIDAS	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	SEGUIMIENTO POR PARTE DE INTERVENTORÍA Y REPORTE A AUTORIDADES COMPETENTES EN CASO DE PRESENTARSE IRREGULARIDADES
IMPOSIBILIDAD DE CONTINUIDAD DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	REEMPLAZO OPORTUNO DEL PERSONAL CON APROBACIÓN PREVIA Y SIN AFECTAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
SOBRECOSTOS POR INCREMENTO EN PERSONAL	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
ACCIDENTES LABORALES DEL EQUIPO DE TRABAJO	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SST, AFILIACIÓN A ARL Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
INCREMENTO EN PRECIOS DE MATERIALES	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y GESTIÓN DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES O SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA EN COORDINACIÓN CON LAS PARTES
CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS (LLUVIAS)	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES O SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA EN COORDINACIÓN CON LAS PARTES
CIERRE DE PLANTA RCD O PROBLEMAS AMBIENTALES	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	GESTIÓN DE ALTERNATIVAS PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O SOLICITUD DE SUSPENSIÓN JUSTIFICADA
FLUCTUACIÓN DE TASAS DE CAMBIO	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y AJUSTE FINANCIERO CONFORME A CONDICIONES CONTRACTUALES
ESCASEZ DE MATERIALES EN EL MERCADO	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES ALTERNOS Y AJUSTES PARA MANTENER LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DAÑOS EN MAQUINARIA O EQUIPOS	CONTROLADO Y EN MONITOREO PERMANENTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN CASO NECESARIO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30	04	2026		X	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31	12	2028		X	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31	12	2027		X	

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del interventor / supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

INTERVENTOR

NOMBRE RICARDO MORENO GARCIA

CARGO REPRESENTANTE LEGAL

CORREO biodecco.chia@gmail.com

FIRMA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8626049	CONTRATISTA	CONSORCIO CH				
FECHA DE CONTRATO	04 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT / CC	902.013.402	TELÉFONO	-		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA						
FECHA DE EVALUACIÓN	24 DE MARZO DE 2026	PERIODO EVALUADO DEL	30 DE DICIEMBRE DE 2025	AL	28 DE FEBRERO DE 2026		

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	8
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	6
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	5
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	6
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	11
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	10
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		50

☐ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☒ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES

De acuerdo con la evaluación realizada al contrato No. CO1.PCCNTR.8626049 durante el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, se evidencian los siguientes aspectos:

Cumplimiento (Tiempo y Servicio):
Se evidencian retrasos frente al cronograma inicialmente aprobado, así como la no ejecución y/o entrega total de las actividades programadas para el periodo evaluado. Esta situación configura un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, en lo relacionado con los plazos y metas establecidas

Oportunidad (Atención de requerimientos):
Se presentaron requerimientos por parte de la interventoría, lo cual evidencia debilidades en la planeación y seguimiento de las actividades por parte del contratista. La atención de los mismos no ha sido completamente oportuna ni eficaz, generando reiteraciones y afectando la correcta ejecución del contrato.

Gestión (Efectividad y aspectos administrativos):

Se evidencian demoras en la entrega de documentación soporte dentro de los tiempos establecidos, lo cual ha impactado el trámite oportuno de los procesos administrativos y financieros del contrato. Esta situación refleja debilidades en la gestión contractual por parte del contratista

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el interventor y supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

INTERVENTOR	SUPERVISOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: RICARDO MORENO GARCIA	CÉDULA: OSCAR JAVIER BOLIVAR ACUÑA
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	FECHA: SUPERVISOR

CONTRATISTA – NOTIFICACIÓN
FIRMA
NOMBRE: GUILLERMO VALDES
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8626049	CONTRATISTA	CONSORCIO CH			
FECHA DE CONTRATO	04 DE DICIEMBRE DE 2025	NIT / CC	902.013.402	TELÉFONO	3108078477	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA					

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
1	DE	-	DEL	30 DE DICIEMBRE DE 2025	AL	28 DE FEBRERO DE 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2310922012024 2517500080622 3.2.02.02.008	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION-1301	$6.318.972.000,00	$ 271.542.190,43	$ 6.047.429.8710
2310922012024 2517500080622 3.2.02.02.008	RECURSOS DEL CREDITO ACUERDO 227 DE 2024-9108			

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9497164816 83219728 83219848 36094130 9499645759 9500748365 6003732169 36470048 9500229966	ENERO-FEBRERO	SALUD	$ 7.851.200
		PENSIÓN	$ 19.434.700
		ARL	$ 8.554.400
		TOTAL	$ 35.840.300
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE: 50
☐ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☒ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 26 DÍAS DEL MES 03 DEL AÑO 2026

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor

INTERVENTOR

NOMBRE RICARDO MORENO GARCIA

CARGO R.L. INTERVENTORIA

CORREO Biodecco.chia@gmail.com

FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE OSCAR JAVIER BOLIVAR ACUÑA

CARGO SUPERVISOR

CORREO oscar.bolivar@chia.gov.co

FIRMA

0000003

ACTA DE CORTE PARCIAL No. 1
(Acta No. 2)

CONTRATO	**No. 2025 – CO1 – PCCNTR.8626049**
TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
OBJETO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CH**
NIT	**902.013.402-6**
INTERVENTOR	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. – BIC BIODECCO**
SUPERVISOR	**OSCAR JAVIER BOLIVAR ACUÑA**
FECHA DE INICIACION	**20-03-2026**
VALOR DELCONTRATO	**$6.318.972.000**
ADICION(ES)	**$0**
PLAZO DE EJECUCION	**4 MESES**
PRORROGA (S)	**NINGUNA**
SUSPENSION No_	**N.A.**
REINICIO No. __	**N.A.**
NUEVO PLAZO DE EJECUCION	**01/05/2026**
VALOR A PAGAR (ESTA ACTA)	**$ 271.542.190,43**

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: GUILLERMO FERNANDO VALDES BELTRAN - en su calidad de contratista y de Representante legal de la empresa CONSORCIO CH, RICARDO MORENO GARCIA – en su calidad de interventor y representante legal de CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S BIC – BIODECCO y OSCAR JAVIER BOLIVAR ACUÑA - Supervisor.

Con la presente acta de corte No. 1 del contrato relacionado anteriormente estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial las obras pactadas en el objeto contractual, de acuerdo con las cantidades y especificaciones (siguientes/anexas):

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO *	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*1 $ 6.318.972.000	**1$ 271.542.190,43
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	*2 $	**2)$
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)		**3)$ 271.542.190,43
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		$ 271.542.190,43
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	$ 6.047.429.810,57	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2.026)

CONSORCIO CH
Guillermo Fernando Valdés Beltran
Representante Legal - Contratista

CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S
Ricardo Moreno García
Interventor

OSCAR JAVIER BOLIVAR ACUÑA
Supervisor obras publicas