ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN N°002

CONTRATO DE OBRA N°01-283-2025.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	VICTOR INGENIERIA & CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S
NIT	900.431.736-6
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
IDENTIFICACION	91.539.817
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO CON CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
VALOR	DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 207.880.956,75).
PLAZO	DOS (02) MES
FECHA ACTA INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2026
SUSPENSIÓN No.001	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.001	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
ACTA DE REINICIO No.001	30 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN No. 002	19 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 002	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.002	21 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.002	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
DISPONIBILIDAD N°.	25-000568 DEL 11 DE JULIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-001038 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA UBERNEL MARÍN MARÍN
REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA

En el municipio de **Santa Rosa del Sur, Bolívar**, a los **veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026),** se reunieron en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal** los señores

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

UBERNEL MARÍN MARÍN, actuando en calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor del contrato, la persona jurídica **VICTOR INGENIERIA & CONSTRUCTORES DE COLOMBIA**, identificada con NIT **No. 900.431.736-6,** en calidad de Contratista de Obra, representada legalmente por el señor **VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.539.817,** con el fin de suscribir la presente **Acta de Ampliación 1 a la Suspensión No. 002.**

CONSIDERANDO

Que el contratista remite oficio a la secretaría de infraestructura donde solicita aprobación por parte del supervisor para suscribir la presente acta de ampliación a la suspensión del contrato de Obra **N° 01-283-2025**, cuyo Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO CON CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR,** debido a las condiciones climáticas adversas presentadas durante el período de ejecución, caracterizadas por lluvias constantes que han generado saturación del terreno, presencia de lodos y pérdida de capacidad portante, así como a la limitación temporal en la disponibilidad de material pétreo tipo grava requerido para la ejecución de las placas en concreto, se ha imposibilitado el inicio y desarrollo normal de las actividades constructivas programadas; en consecuencia, dichas situaciones deben ser previamente superadas y debidamente verificadas, a fin de permitir la reprogramación de las actividades de obra y la continuación del proyecto bajo condiciones técnicas adecuadas y conforme a las especificaciones contractuales.

ACUERDAN:

1. Ampliar la suspensión del Contrato N° 01-283-2025 Por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, o hasta que los inconvenientes que generaron dicha suspensión sean superados.
2. El contratista se compromete a actualizar las pólizas una vez se reinicie el contrato

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiún (21) días del mes de marzo del 2026.

En constancia firman quienes intervinieron

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura
Supervisor

VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
C.C. N°.91.539.817
VICTOR INGENIERIA & CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.431.736-6

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyectó: Ubernel Marín Marín – Secretario de Infraestructura
Reviso: Ubernel Marin Marin - Secretario de infraestructura
Revisó parte jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – Jefe de oficina Asesora jurídica y de contratación.
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

Santa Rosa del sur (Bolívar), marzo 18 de 2026

Señor:
UBERNEL MARÍN MARÍN,
Secretario de Infraestructura
Alcaldía Municipal Santa Rosa del Sur

Ref.: Solicitud de ampliación de la suspensión N°002 al contrato de obra **N°. 01-283-2025**

Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO CON CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.**

VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA, Identificado con cedula de ciudadanía N° 91.539.817 de Bucaramanga, representante legal de **VICTOR INGENIERIA & CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.**, mediante el presente oficio me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la ampliación a la suspensión N°002 al contrato de obra **N°. 01-283-2025** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO CON CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR".** La presente solicitud se fundamenta en las siguientes situaciones:

1. **Condiciones climáticas adversas:** Durante el período de ejecución se han presentado condiciones climáticas adversas, caracterizadas por lluvias constantes, las cuales han generado saturación del terreno, presencia de lodos y asentamientos, impidiendo el ingreso de maquinaria y el inicio de las actividades constructivas, especialmente aquellas relacionadas con la conformación del terreno y la ejecución de placas en concreto.

2. **Dificultad del suministro del material pétreo (grava):** se ha presentado una limitación temporal en el suministro de material pétreo tipo grava, indispensable para la ejecución de las placas de la cancha, debido a restricciones en la disponibilidad por parte de los proveedores locales, lo cual imposibilita garantizar el abastecimiento oportuno del material requerido.

Por tal motivo solicito una ampliación a la suspensión por un término de 45 días calendario, o hasta que los inconvenientes que generaron dicha suspensión sean superados.

Atentamente,

VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
CC. Nº 91.539.817 de Bucaramanga
Rep. Legal VICTOR INGENIERIA & CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (09/04/2026 10:22)

Nombre estacion:	SANTA ROSA D SIMITI [2320	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	7.9652777780	**Longitud:**	-74.05916667	**Elevación:**	650
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	**Area Operativa:**	Area Operativa 08 - Santand	**Departamento:**	Bolivar
Municipio:	Santa Rosa Del Sur	**Fecha instalacíon:**	15/10/1974 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/03/2026 00:00-31/03/2026 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencic	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-03-08 00:00	13.9	Preliminar
2026-03-09 00:00	0	Preliminar
2026-03-10 00:00	0	Preliminar
2026-03-11 00:00	0	Preliminar
2026-03-12 00:00	0	Preliminar
2026-03-13 00:00	0	Preliminar
2026-03-14 00:00	0	Preliminar
2026-03-15 00:00	0	Preliminar
2026-03-16 00:00	0	Preliminar
2026-03-17 00:00	0	Preliminar
2026-03-18 00:00	7.5	Preliminar
2026-03-19 00:00	1.2	Preliminar
2026-03-20 00:00	2.2	Preliminar
2026-03-21 00:00	11.2	Preliminar
2026-03-22 00:00	0	Preliminar
2026-03-23 00:00	6.8	Preliminar
2026-03-24 00:00	0	Preliminar
2026-03-25 00:00	1.5	Preliminar
2026-03-26 00:00	0	Preliminar
2026-03-27 00:00	0	Preliminar
2026-03-28 00:00	0	Preliminar
2026-03-29 00:00	0	Preliminar
2026-03-30 00:00	8.8	Preliminar
2026-03-31 00:00	1.8	Preliminar