Agencia Nacional de Seguridad Vial

INFORME MENSUAL SOCIAL N° 08

CTO PA 014 -2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV. Zona 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PA 014-2025

VERSION N° 02
Febrero de 2026

INFORME MENSUAL SOCIAL N° 08

CTO PA 014 -2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV. Zona 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PA 014 - 2025

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Elaboró: **CLAUDIA MARCELA YAYA ACERO**	**Aprobó:** **DEISY CAROLINA BOHÓRQUEZ**
Cargo: **RESIDENTE SOCIAL**	**Cargo:** **DIRECTORA DE INTERVENTORIA**
Firma: 	**Firma:** 

VERSION N° 02
Febrero de 2026

REVISIONES AL DOCUMENTO

DOCUMENTO **INFORME MENSUAL SOCIAL N° 08 V2**

VERSION	DESCRIPCION	REVISADO POR	FECHA
2	Versión para atención de observaciones recibidas a través de correo electrónico enviado por la Coordinación de la ANSV el día 09 de febrero de 2026	C. Bohórquez	Febrero de 2026

Nota: si aparece una nueva versión, favor anular la versión anterior, escribiendo "OBSOLETO" en la portada

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. OBJETIVOS 9
2.1. Objetivo general 9
2.2. Objetivos específicos 9
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 10
4. PERSONAL SOCIAL PARA EL PROYECTO 11
5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 12
6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 17
7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA 18
7.1. COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL 20
7.1.1. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores 20
7.1.2. Cartografía Social 23
7.2. COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 25
7.2.1. Reuniones informativas 25
7.2.2. Volantes 38
 Volante de convocatoria a reunión de inicio 38
 Volante de convocatoria a reunión de finalización y entrega de obras 41
7.2.3. Afiches 45
7.2.4. Valla Móvil 47
7.2.5. Monitoreo de medios de comunicación 49
7.2.6. Talleres de sensibilización 50
7.3. GESTIÓN HUMANA Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA REGIONAL 54
7.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS EN INTERVENCIÓN 55
7.4.1. Levantamiento actas de vecindad, aceptación y/o entorno y actas de cierre 55
7.4.2. Registro fotográfico antes durante y posterior de las implementaciones realizadas 58
7.5. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) 58
8. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 61
8.1. Cronograma de actividades sociales 62
8.2. Comités de seguimiento y mesas de trabajo 62
8.2.1. Comité integral 62

8.2.2. Comité Social 63
8.2.3. Mesa de trabajo 63
8.3. Reporte semanal 63
8.4. Informe mensual 64
8.5. Informe final 64
8.6. Trazabilidad correspondencia 64
9. CONCLUSIONES 65
10. RECOMENDACIONES 67

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Datos generales del Contrato 10
Tabla 2 Personal Social de Interventoría 11
Tabla 3 Personal social del contratista 11
Tabla 4 Localización del proyecto departamento de Meta 12
Tabla 5 Localización del proyecto departamento de Casanare 13
Tabla 6 Localización del proyecto departamento de Boyacá 14
Tabla 7 Localización del proyecto departamento de Santander 15
Tabla 8 Localización del proyecto departamento de Norte de Santander 16
Tabla 9 Beneficiarios del proyecto por punto de intervención 17
Tabla 10 Productos de gestión social 18
Tabla 11 Seguimiento radicación y aprobación lecturas territoriales 20
Tabla 12 Seguimiento radicación y aprobación lecturas territoriales 23
Tabla 13 Seguimiento desarrollo reuniones de inicio del periodo 28
Tabla 14 Entrega soportes reuniones de inicio en el periodo 28
Tabla 15 Desarrollo reuniones de cierre en el periodo 32
Tabla 16 Seguimiento entrega de soportes reuniones de cierre 33
Tabla 17 Seguimiento reuniones extraordinarias del periodo 36
Tabla 18 Trazabilidad aprobación de volantes de inicio en el periodo 40
Tabla 19 Relación entrega de volantes de inicio en el periodo 40
Tabla 20 Seguimiento entrega de soportes de volantes radicados en el periodo 41
Tabla 21 Trazabilidad entrega de volantes de cierre en el periodo 42
Tabla 22 Trazabilidad aprobación de afiches 45
Tabla 23 Relación instalación de afiches en el periodo 46
Tabla 24 Trazabilidad aprobación vallas móviles para el contrato 48
Tabla 25 Seguimiento monitoreo medios de comunicación 49
Tabla 26 Seguimiento talleres pedagógicos del periodo 50
Tabla 27 Seguimiento entrega de soportes talleres pedagógicos 51
Tabla 28 Seguimiento vinculación del personal local en el periodo 54
Tabla 29 Trazabilidad de entrega de soportes de actas de vecindad, aceptación y entorno del periodo 57
Tabla 30 Seguimiento PQRSD 59
Tabla 31 Seguimiento cronograma de actividades sociales del periodo 62
Tabla 32 Comités integrales del periodo 62

Tabla 33 Mesas de trabajo del periodo 63
Tabla 34 Seguimiento reportes y programación de actividades semanales 64
Tabla 35 Trazabilidad correspondencia 65

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Departamento del Meta 12
Ilustración 2 Departamento de Casanare 13
Ilustración 3 Departamento de Boyacá 14
Ilustración 4 Departamento de Santander 15
Ilustración 5 Departamento de Norte de Santander 16
Ilustración 6 Indicador de municipios con directorio de actores 21
Ilustración 7 Indicador de avance entrega de directorios por departamento 21
Ilustración 8 Indicador de avance global entrega de directorio de actores 22
Ilustración 9 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por departamento 23
Ilustración 10 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por Depto 24
Ilustración 11 Indicador de avance global de cartografías sociales del CTO 24
Ilustración 12 Indicador de desarrollo reuniones de inicio en el periodo 29
Ilustración 13 Indicador de avance de reuniones de inicio por municipio 29
Ilustración 14 Indicador de participación reuniones de inicio del periodo 30
Ilustración 15 Indicador de avance de reuniones de inicio por Depto 30
Ilustración 16 Indicador desarrollo reuniones de cierre del periodo 33
Ilustración 17 Indicador de avance reuniones de cierre por municipio 34
Ilustración 18 Indicador de participación reuniones de cierre del periodo 34
Ilustración 19 Indicador de avance global de reuniones de cierre del CTO 35
Ilustración 20 Indicador desarrollo de reuniones extraordinarias en el periodo 37
Ilustración 21 Indicador de participación reunión extraordinaria del periodo 37
Ilustración 22 Indicador de gestión aprobación de volantes del periodo 42
Ilustración 23 Indicador de entrega de volantes en el periodo 43
Ilustración 24 Indicador de entrega de volantes de inicio en el contrato 43
Ilustración 25 Indicador de entrega de volantes de cierre del contrato 44
Ilustración 26 Indicador de instalación afiches en el periodo 46
Ilustración 27 Indicador de avance de instalación de afiches en el contrato 47
Ilustración 28 Indicador de vallas instaladas 48
Ilustración 29 Indicador de seguimiento en medios de comunicación 49
Ilustración 30 Indicador desarrollo de talleres con adultos en el periodo 51
Ilustración 31 Indicador de participación taller de adultos del periodo 52
Ilustración 32 Indicador desarrollo de talleres de adultos en el contrato 52
Ilustración 33 Indicador desarrollo de talleres con menores de edad en el contrato 53
Ilustración 34 Indicador M.O.L. vinculado en el periodo 54
Ilustración 35 Indicador población vulnerable vinculada en el periodo 55
Ilustración 36 Indicador registro de PQRSD en el periodo 60
Ilustración 37 indicador de gestión cierre de PQRSD en el contrato 60

ANEXOS

- **Anexo social No. 1**

- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-051-1.Gmail-PPTR.I.SOATÁ-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-052-1.1.Gmail-PPTR.I.SoatáZ03-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-053-2.Gmail-PPTR.I.BbermejaZ03-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-054-2.1.Gmail-PPTR.I.B-bermejaZ03-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-055-2.2.Gmail-PPTR.F.Yopal-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-056-2.3.Gmail-PPTR.F.Yopal-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-057-3.Gmail-Vol.conv.R.I.Soata-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-058-3.1GmailVol.conv.R.I.SoatáZ03-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-059-5.mail-Vol.conv.R.I.inicioBCB-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-060-5.1.mailVolconvR.I.inicioBCB-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-061-6.Gmail-Vol.R.C.Villanueva-V001.pdf
- 001OPV-INT-ZO3-ANX-GSO-062-6.1.GmailVol.R.C.Villanueva-V001.pdf

- **Anexo social No. 2**

- 001OPV-INT-ZO3-REF-GSO-004-AcompañaActividdelContraM8-V002.docx
- 001OPV-INT-ZO3-REF-GSO-004-AcompañaActividdelContraM8-V002.pdf

- **Anexo social No. 3**

- 001OPV-INT-ZO3-ARE-GSO-004-ActaMesaTrabNo.11-V001.pdf

- **Anexo social No. 4**

- **ANSV**
- 001OPV-ASV-ZO3-PQE-GEA-001-R0091942.pdf
- **INTERVENTORÍA**
  - 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-528-IISAS-019-528-V001.pdf
  - 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-529-IISAS-019-529-V001.pdf
  - 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-530-IISAS-019-530-V001.pdf
  - 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-531-IISAS-019-531-V001.pdf
  - 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-532-IISAS-019-532-V001.pdf
  - 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-593-IISAS-019-593-V001.pdf
  - 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-612-IISAS-019-612-V001.pdf
  - 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-613-IISAS-019-613-V001.pdf
- **CONTRATISTA**
  - 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-438-EntregaProductosSocCierreYPL-V001
  - 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-445-479RTA566CronogSocialActBCB-V001
  - 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-457-490InformeMensual7-V001
  - 001OPV-CTA-ZO3-COE-GEA-459-492CronogramaActVLN-V001

1. INTRODUCCIÓN

A partir de la necesidad de mitigar los altos índices de accidentalidad en los diferentes departamentos de Colombia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lidera el programa de Obras por la vida, donde a partir de identificación de puntos críticos busca la instalación de señales horizontales y verticales tendientes al mejoramiento de tránsito en las carreteras del país, en aras de garantizar a la totalidad de actores viales la circulación segura por las carreteras principales de diferentes departamentos.

Argumentado en lo anterior la ANSV dispuso el contrato de Interventoría N° PA 014-2025 en cabeza del Consorcio Resplandecer y el cual tiene por objeto la "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV". Zona 3.

El presente documento describe de manera detallada el seguimiento y registro a cada una de las actividades adelantadas tanto por Interventoría como por el Contratista para el cumplimiento de los componentes inmersos en el apéndice E "especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas", brindado a las partes para consecución de actividades con la ciudadanía. A continuación, se describe la totalidad de actividades realizadas en el periodo comprendido del ***08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025.***

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Presentar el seguimiento a la Gestión Social desarrollada por el Contratista Consorcio ANSV GyP 2025. De las actividades previstas para el contrato, a partir del análisis de indicadores de gestión, productividad y participación, desarrollados por el ente interventor Consorcio Resplandecer para verificación a la totalidad de obligaciones contractuales estipuladas para los contratos N° PA-014-2025 y N° PA-025-2025 de 2021.

2.2. Objetivos específicos

- Hacer seguimiento a las gestiones adelantadas por el contratista para el cumplimiento de las actividades y la elaboración de soportes relacionados con el programa de lectura territorial.

- Verificar las actividades de control para cumplimiento del componente de comunicación y divulgación donde se evidencie las acciones relacionadas con la gestión y aprobación del material de divulgación, así como, los soportes presentados sobre las acciones informativas con la ciudadanía tales como reuniones con comunidad, socializaciones talleres y demás que así lo requieran.

- Realizar seguimiento a los diferentes medios de comunicación nacionales y regionales donde puedan presentarse noticias relacionadas al proyecto

- Acompañar al contratista en la gestión, para la consecución de actividades pedagógicas para fortalecimiento de en la cultura del buen uso de las señales de tránsito a partir del desarrollo de los talleres en buenas prácticas viales.

- Hacer seguimiento a la gestión para contratación del personal de obra, con relación a la vinculación de personas residentes de los diferentes municipios donde intervendrá el proyecto

- Realizar verificación de las actividades y entregables previstos para el periodo reportado, relacionados al acompañamiento dado desde el área social a las actividades técnicas

- Realizar monitoreo constante a las actividades desarrolladas por el contratista, donde se evidencia la trazabilidad de la totalidad de acciones informativas tales como reportes semanales, informes mensual y programación de actividades

- Verificar la gestión y consecución de los canales de atención a PQRSD, así como, los tiempos y protocolos realizados por el contratista respecto a las atenciones ciudadanas recibidas durante el periodo referenciado.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

A continuación, se brinda los datos generales de los contratos PA 014-2025 y PA 025-2025.

Tabla 1 Datos generales del Contrato

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
DATOS DEL CONTRATANTE	
COORDINACIÓN TÉCNICA ANSV	Danny Alexander Leiva Manzano
COORDINACIÓN SOCIAL ANSV	Luisa Fernanda Yañez Agudelo
DATOS DE LA INTERVENTORIA	
N° DEL CONTRATO	PA 014-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica al contrato cuyo objeto es implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV. zona 3
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE $1,272,549,958
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07 de febrero de 2026
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	Deisy Carolina Bohórquez
RESIDENTE TÉCNICO	Carlos Aldana
PROFESIONAL SOCIAL	Claudia Marcela Yaya Acero
PROFESIONAL AMBIENTAL	Bibiana Yamile Terán
PROFESIONAL SST	Martha Rocha
DATOS DEL CONTRATISTA	
N° DEL CONTRATO	PA 025-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV, zona 3
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.800.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07 de febrero de 2026
DIRECTOR DE OBRA	Virginia Urbina
RESIDENTE TÉCNICO	Diego Valencia
PROFESIONAL SOCIAL	Claudia Bibiana Sánchez
PROFESIONAL SOCIAL	Lisa Alexandra Pinto Martín
PROFESIONAL AMBIENTAL	Sonia Liliana Torres
PROFESIONAL SST	Julio Alirio Torres Forero

Fuente: Propia

4. PERSONAL SOCIAL PARA EL PROYECTO

Con el propósito de garantizar la realización a cabalidad de las actividades sociales previstas para los contratos PA 014-2025 Y PA 025-2025, se establece la participación de profesionales sociales que contribuyan a la recolección y entrega de los soportes de seguimiento a las acciones adelantadas por parte de la empresa contratista, donde propenda por la transparencia y trazabilidad a la ejecución de actividades contractuales dadas desde el Apéndice de "Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas".

Referente al personal de la interventoría no se registraron novedades en el presente periodo. A continuación, se relaciona los datos de la profesional encargada.

Tabla 2 Personal Social de Interventoría

Nombre y apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	% de dedicación
Claudia Marcela Yaya Acero	Profesional Social	socialcsresplandecerz3@gmail.com	3118307610	100%

Fuente: propia

Respecto al personal del contratista no se registraron novedades en el presente periodo. A continuación, se relaciona los datos de los profesionales encargados.

Tabla 3 Personal social del contratista

Nombre y apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Tiempo de dedicación requerido
Jeikon Jessua Durán Rodríguez	Profesional Social	profsocialansv1@g-vial.com	312 3440068	100%
Lisa Alexandra Pinto Martín	Profesional Social	profsocialansv2@g-vial.com	320 2879195	100%

Fuente: propia

5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El programa “obras por la vida” de la ANSV contempla una intervención a lo largo del territorio nacional, lo cual estableció en la división de zonas para atención a los diferentes departamentos de Colombia, para el caso puntual de los contratos PA-014-2025 y PA-025-2025 se contempló la entrega de la zona 3 la cual tiene como objeto la intervención y el desarrollo de actividades en los departamentos de Meta, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander. A continuación, se detalla los puntos entregados en cada departamento.



Ilustración 1 Departamento del Meta

Fuente: Google Earth

Tabla 4 Localización del proyecto departamento de Meta

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	50006-008	Acacias	Calle 16 entre carreras 24 y 33	Avalado para implementación
02	50313-005	Granada	Calle 18 con carrera 11	Cancelado por el estado de la vía
03	50313-006	Granada	Calle 20 con carrera 11	Avalado para implementación
04	50313-007	Granada	Calle 14 con carrera 12	Cancelado por el estado de la vía
05	50568-002	Puerto Gaitán	Calle 18 con carrera 3	Avalado para implementación
06	50573-006	Puerto López	Calle 4 con carrera 6	Cancelado por el estado de la vía

Fuente: propia



Ilustración 2 Departamento de Casanare

Fuente: Google Earth

Tabla 5 Localización del proyecto departamento de Casanare

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	85440-001	Villanueva	Carrera 14 entre calles 10 y 11	Avalado para implementación
02	85440-002	Villanueva	Calle 10 entre carreras 14 y 13	Avalado para implementación
03	85440-003	Villanueva	Calle 7 entre carreras 9 y 11	Avalado para implementación
04	85440-004	Villanueva	Calle 7 entre carreras 12 y 14	Avalado para implementación
05	85440-005	Villanueva	Calle 7 entre carreras 5 y 7	Avalado para implementación
06	85440-006	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Avalado para implementación
07	85440-008	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Cancelado por el estado de la vía
08	85440-009	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Avalado para implementación
09	85440-010	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Avalado para implementación
10	85440-011	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Cancelado por el estado de la vía
11	85440-015	Villanueva	Transversal 8 entre calles 8 y 17	Avalado para implementación
12	85440-020	Villanueva	Carrera 3 entre calles 3 y 4	Avalado para implementación
13	85001-002	Yopal	Carrera 29 con calle 18	Avalado para implementación
14	85001-003	Yopal	Carrera 29 con calle 35	Avalado para implementación

Fuente: propia



Ilustración 3 Departamento de Boyacá

Fuente: Google Earth

Tabla 6 Localización del proyecto departamento de Boyacá

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	15272-001	Firavitoba	Escuela nueva sede Las Monjas	Avalado para implementación
02	15272-002	Firavitoba	Vía Firavitoba – Sogamoso – Tibasosa – 10.9 KM	Cancelado por el estado de la vía
03	15491-002	Nobsa	Institución técnica educativa de Nobsa	Avalado para implementación
04	1556-001	Paipa	Institución educativa Cruz de Murcia	Pendiente por confirmación del ente territorial
05	15693-001	Santa Rosa de Viterbo	Institución educativa El Salitre	Avalado para implementación
06	15753-003	Soatá	Institución Cruz de Murcia	Avalado para implementación
07	15753-004	Soatá	Institución educativa sector Villa Guasabara	Cancelado por el estado de la vía

Fuente: propia



Ilustración 4 Departamento de Santander

Fuente: Google Earth

Tabla 7 Localización del proyecto departamento de Santander

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	68081-007	Barrancabermeja	Av. Calle 39 calle 54 y carrera 37 comuna 5	Avalado para implementación
02	68081-009	Barrancabermeja	Calle 53 entre carreras 19 y 17 barrio Torcoroma	Avalado para implementación
03	68081-010	Barrancabermeja	Carrera 34 C entre calles 52 y 52a barrio Santa Ana	Cancelado por estado de la vía
04	68081-011	Barrancabermeja	Calle 61 / Diagonal 60 y carrera 34b Las Camelias	Avalado para implementación
05	68081-012	Barrancabermeja	Diagonal 60 con transversal 45 barrio Las Granjas	Avalado para implementación
06	68081-013	Barrancabermeja	Diagonal 57 con transversal 43c barrio El Progreso	Avalado para implementación
07	68081-015	Barrancabermeja	Carrera 60 con calle 45a comuna 7	Avalado para implementación
08	68081-016	Barrancabermeja	Calle 52a con carrera 37b comuna 5	Avalado para implementación
09	68081-021	Barrancabermeja	Diagonal 62 entre carrera 43 y transversal 42	Avalado para implementación
10	SS_68679_003	San Gil	PR 0+000 a PR 2+000 San Gil – Mogotes	Cancelado por estado de la vía
11	SS_68679_002	San Gil	PR 81+000 a PR 82+430 San Gil – Barichara	Avalado para implementación
12	SS_68327_001	Güespsa	PR19+000 a PR20+000	Avalado para implementación
13	SS_68547_002	Piedecuesta	PR 78+000 a PR 80+000	Avalado para implementación

Fuente: propia



Ilustración 5 Departamento de Norte de Santander

Fuente: Google Earth

Tabla 8 Localización del proyecto departamento de Norte de Santander

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
01	54498-019	Ocaña	Calle 12 con carrera 9	Cancelado por estado de la vía
02	54498-021	Ocaña	Carrera 12 con calle 17	Avalado para implementación
03	54498-031	Ocaña	Calle 10 con carrera 19	Avalado para implementación
04	54720-003	Sardinata	Carrera 1 entre calles 2 y 3	Cancelado por estado de la vía

Fuente: propia

Nota Aclaratoria: La totalidad de departamentos y puntos de intervención fueron otorgados por la ANSV en calidad de ente encargado. Los mismos pueden variar de conformidad a las situaciones propias de la dinámica del proyecto y/o de seguridad en los puntos relacionados, esta Interventoría no incidirá en la asignación referida y propenderá por el cumplimiento a cabalidad de la ejecución a los tramos asignados al contrato de obra N° 025-2025.

6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El programa "obras por la vida" busca favorecer la totalidad de actores viales involucrados en la dinámica de los diferentes departamentos del país, para el caso puntual de la zona 3 otorgada a los Consorcios Resplandecer y el consorcio ANSV GyP 2025 adelantarán labores en cinco (5) departamentos, en virtud de las garantías de proceso se determinó como población beneficiaria directa los habitantes residentes de estos departamentos y como población beneficiada indirecta las personas que hacen uso de las vías nacionales y su tránsito es esporádico. A continuación, se detalla los beneficiarios directos del proyecto.

Tabla 9 Beneficiarios del proyecto por punto de intervención

Departamento	Municipio	No Habitantes
Meta	Puerto Gaitán	46.689
	Acacias	97.925
	Puerto López	33.995
	Granada	77.074
Casanare	Villanueva	40.816
	Yopal	196.758
Boyacá	Firavitoba	7,261
	Paipa	36,778
	Santa Rosa de Viterbo	14,257
	Soata	9,597
	Nobsa	17.500
Santander	Barrancabermeja	217,742
	San Gil	64,138
	Guepsa	5,441
	Piedecuesta	193,44
Norte de Santander	Sardinata	29,146
	Ocaña	135,99

Fuente: propia

Nota aclaratoria: las cifras fueron tomadas desde la página oficial del DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

A continuación, se detalla los entregables contractuales durante la vigencia de los contratos PA 014-2025 y PA 025-2025

Tabla 10 Productos de gestión social

Etapa	Programa	Producto	tiempo de entrega de soportes según apéndice	actividades	responsable
construcción	Metodología	propuesta metodológica plan de gestión social	15 días calendario	elaboración plan metodológico remisión datos para atención a la ciudadanía	especialistas sociales
	Lectura Territorial	Visita inicial a los puntos de intervención	8 días calendario posterior a la visita a los puntos	elaboración directorio de actores	especialistas sociales
		Cartografía social	3 días calendario posterior al desarrollo de la actividad en cada punto	cartografía social	especialistas sociales
	Comunicación y Divulgación	Reuniones de inicio	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Reuniones de inicio	especialistas sociales
		Reuniones de cierre	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Reuniones de cierre	especialistas sociales
		Reuniones extraordinarias	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Solo en caso de ser requeridas	especialistas sociales
		Volantes de inicio	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	especialistas sociales
		Volantes de cierre	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	especialistas sociales
		Afiches	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Instalación de 10 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	especialistas sociales
		Vallas	Durante la implementación	Instalación de 1 unidad por punto activo	especialistas sociales
		Talleres de sensibilización	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con niños	especialistas sociales
			3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con adultos	especialistas sociales
		Monitoreo de medios	Semanal y mensual en los reportes formales	Seguimiento a noticias relacionadas con el programa	especialistas sociales
	Gestión humana y contratación de mano de obra	Certificados de residencia de entidades locales	10% del personal vinculado debe ser residente de la zona de influencia del proyecto su relación se detallará de	Gestión ante entidades locales para emisión de certificados de	especialistas sociales

Etapa	Programa	Producto	tiempo de entrega de soportes según apéndice	actividades	responsable
			manera semanal y mensual en los reportes formales	residencia del personal vinculado a la obra.	
	Acompañamiento social actividades técnicas en intervención	Inventario para actas	8 días calendario posterior a la visita a los puntos	Inventario para actas	especialistas sociales
		Actas de vecindad de inicio	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de inicio	especialistas sociales
		Actas de aceptación	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de aceptación	especialistas sociales
		Actas de entorno	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de entorno	especialistas sociales
		Actas de vecindad de cierre	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de cierre	especialistas sociales
		Registro fotográfico de los tramos intervenidos	Semanal y mensual en los reportes formales	Registro fotográfico de los tramos intervenidos	especialistas sociales
	Gestión para atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Registro de PQRSD	15 días calendario, posterior a la recepción de la PQRSD	Registro en el formato y entrega de respuesta a los peticionarios	especialistas sociales
	Seguimiento y reportes	Comités de obra semanales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités de obra semanales	especialistas sociales
		Comités sociales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités sociales	especialistas sociales
		Mesas de trabajo	Semanal y mensual en los reportes formales	Mesas de trabajo	especialistas sociales
		Informe semanal	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe semanal	especialistas sociales
		Informe mensual	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe mensual	especialistas sociales
		Informe final	Una vez finalizado el proceso constructivo y acorde a lo determinado entre la interventoría y el contratista	Informe final	especialistas sociales

Fuente: propia

En lo concerniente al Plan de Acción de la Interventoría Social (PAI Social) y Plan de Gestión Social del Contratista el documento fue recibido a conformidad por la entidad bajo radicado N° 20253000049351 del 29 de mayo de 2025 y reportado en el informe mensual N° 02.

Referente a los entregables contractuales, estos serán relacionados en los títulos correspondientes del presente documento.

7.1. COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL

Este programa inmerso en el Apéndice E tiene como propósito conocer de fuentes primarias las problemáticas viales que se presentan en los lugares donde se ejecutará el proyecto y del cual se elabora el documento denominado lectura territorial, el cual es construido a partir de las visitas de inspección a los puntos otorgados, donde a partir del desarrollo de las cartografías sociales se identifican redes, líderes y percepciones frente a la seguridad vial de los puntos priorizados, así como las necesidades y/o recomendaciones que surjan desde la ciudadanía y las cuales son socializadas al área técnica para tener presente al momento de la ejecución de las actividades de implementación. Dicha actividad es ejecutada en la fase I del proyecto. A continuación, se detallan los entregables correspondientes.

7.1.1. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores

En el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025,** no se desarrollaron actividades en campo, sin embargo, desde la interventoría se emitió aprobación a la actualización hecha por el contratista al documento correspondiente a la lectura territorial del municipio de Güepsa. Cabe precisar que la radicación hecha por el contratista fue reportada en el informe mensual N° 07, no obstante, esta se dio al cierre del corte en mención, motivo por el cual, la interventoría se encontraba en revisión del documento, la entrega de concepto de aprobación se dio a inicio del corte reportado en el presente informe. (**Ver anexo 04 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia)

Tabla 11 Seguimiento radicación y aprobación lecturas territoriales

Depto.	Municipio	Punto	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Santander	Güepsa	SS_68327_001	11/10/2025	05/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-436-2025	10/11/2025	IISAS-019-531 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-531-IISAS-019-531-V001

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 6 Indicador de municipios con directorio de actores

Nota aclaratoria: el formato correspondiente al directorio de actores se elaboró por municipio y se precisa que algunos municipios contaban con varios puntos para implementación, razón por la cual, se acordó la entrega con base en el total de municipios entregados y que contaron con aval del área técnica para desarrollo de actividades de obra.




Ilustración 7 Indicador de avance entrega de directorios por departamento




Ilustración 8 Indicador de avance global entrega de directorio de actores

Nota aclaratoria: si bien el total de puntos entregados inicialmente por ANSV para el contrato PA-025-2025 fue de 42, posterior a las visitas de inspección se determinó el aval para desarrollo de actividades de implementación a un total de 33 puntos, distribuidos en un total de quince (15) municipios; el restante fue cancelado por mal estado de las vías.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de directorio de actores presentados en el contrato (15) *100 / N° de actores requeridos en el contrato (15)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Meta (3) *100 / N° de directorio de actores por municipio requeridos Depto. Meta (3)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Casanare (2) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Casanare (2)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Santander (4) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Santander (4)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Boyacá (5) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Boyacá (5)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Norte de Santander (1) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Norte de Santander (1)	**100%**
GESTIÓN	N° total de puntos a intervenir con directorio de actores (33) *100 / N° total de puntos entregados por la ANSV al contrato (33)	**100%**

Análisis: Para el periodo no se adelantaron actividades relacionadas con actualizaciones a las lecturas territoriales, no obstante, se emitió aprobación a la actualización reportada el periodo anterior, correspondiente al municipio de Güepsa.

Referente a la gestión de atención y realización de la actividad por municipio, se informa que para el periodo de referencia el contratista ya cuenta con la ejecución de la actividad en la totalidad de municipios, lo que refleja un porcentaje de productividad del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total de municipios delegados versus el total de puntos avalados para implementación por la ANSV posterior a las visitas de inspección hechas.

Con relación al porcentaje de avance de la entrega del directorio de actores y los soportes establecidos para la actividad por departamento, se informa que la actividad ya cuenta con un porcentaje de ejecución del cien por ciento (100%).

7.1.2. Cartografía Social

Se precisa que la actividad ya fue culminada en el cien por ciento (100%) de los puntos entregados por la Agencia para implementación y reportada de manera oportuna en los informes mensuales N° 03, N° 03 y N° 04.

Sin embargo, se precisa que, para el periodo de referencia, desde la interventoría se emitió concepto de aprobación a la actualización elaborada por el contratista, la cual fue radicada al finalizar el corte anterior. En la tabla N° 12 se detalla lo concerniente con la aprobación. ((**Ver anexo 04 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia)

Tabla 12 Seguimiento radicación y aprobación lecturas territoriales

Depto.	Municipio	Punto	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Santander	Güepsa	SS_68327_001	11/10/2025	05/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-436-2025	10/11/2025	IISAS-019-531 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-531-IISAS-019-531-V001

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 9 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por departamento

Nota aclaratoria: Desde la ANSV se hizo entrega de un total de diecisiete (17) municipios priorizados bajo el contrato PA-025-2025 para desarrollo de actividades de implementación, sin embargo, el desarrollo de la actividad de cartografía social estuvo sujeta al concepto emitido por el área técnica frente al aval de ejecución de los puntos, razón por la cual, fueron

retirados los municipios de Puerto López y Sardinata, ya que estos no cumplen con las condiciones requeridas para desarrollo de las actividades de implementación. La toma del indicado se hace bajo el total de municipios habilitados el cual corresponde a quince (15).




Ilustración 10 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por Depto.




Ilustración 11 Indicador de avance global de cartografías sociales del CTO

Nota aclaratoria: Desde la ANSV se hizo entrega de un total de diecisiete (17) municipios priorizados bajo el contrato PA-025-2025 para desarrollo de actividades de implementación, no obstante, en el desarrollo de la actividad de visitas de inspección inicial fueron retirados los municipios de Puerto López y Sardinata, debido al mal estado de las vías. La toma del indicador se hace bajo el total de puntos habilitados para implementación el cual corresponde a treinta y tres (33), estos se encuentran distribuidos en un total de quince (15) municipios.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de cartografías sociales realizadas en el contrato (15) *100 / N° de cartografías sociales requeridas en el contrato (15)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Meta (3) *100 / N° de cartografías sociales por municipio requeridas Depto. Meta (3)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Casanare (2) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Casanare (2)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Santander (4) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Santander (4)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Boyacá (5) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Boyacá (5)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Norte de Santander (1) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Norte de Santander (1)	**100%**
GESTIÓN	N° total de puntos a intervenir con cartografía social (33) *100 / N° total de puntos entregados por la ANSV al contrato (33)	**100%**

Análisis: La actividad correspondiente a la fase I del proyecto ya fue culminada y presentada en los informes mensuales correspondientes a los periodos N° 02, N° 03 y N° 04. Si bien, para el periodo informado se dio aprobación a la actualización del documento correspondiente al municipio de Güepsa, esta no cambia las cantidades presentadas en los indicadores lo que refleja a la fecha del presente informe un cien por ciento (100%) de gestión frente al desarrollo y presentación de soportes de gestión de la obligación contractual.

7.2. COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Con la ejecución de este componente se busca mantener informada a la comunidad constantemente sobre el desarrollo del proyecto, dando cuenta de los avances y toda situación que sea de importancia para el proyecto y de impacto a la ciudadanía. A continuación, se presenta los detalles de las actividades adelantadas en el periodo.

7.2.1. Reuniones informativas

A continuación, se detalla cada espacio de reunión contemplada dentro del Apéndice E “Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas”

7.2.1.1. Reunión de inicio

Para el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025**, se adelantaron cuatro (4) socializaciones de inicio, de estas tres (3) fueron realizadas en el departamento de Santander municipio de Barrancabermeja, y una (1) en el departamento de Boyacá, municipio de Soatá. A continuación, se detalla cada espacio realizado.

- **Reunión de inicio municipio de Soatá punto 15753-003:** Previo al desarrollo de la actividad, el contratista remitió la presentación diseñada para proyectar a la comunidad a través de correo electrónico el día 18 de noviembre de 2025. Esta fue revisada y ajustada por la interventoría, quien remitió el contenido a las coordinaciones Técnica y Social de la Agencia vía correo electrónico el día 18 de noviembre de 2025. Desde la entidad se emitió aprobación al material visual el día 19 de noviembre de 2025 mediante correo electrónico.

  Con relación al desarrollo del espacio este se llevó a cabo de manera presencial el día 19 de noviembre de 2025, con un quórum de veintiocho (28) personas de un total de cien (100) convocados, lo que representa un porcentaje de participación del veintiocho por ciento (28%). Respecto al desarrollo del espacio, el equipo contratista socializó las actividades de implementación previstas para el municipio, así como, los tiempos para desarrollo de la actividad y se detalló el tramo priorizado. Durante la actividad si bien se presentaron inquietudes, estas fueron resueltas tanto por el contratista como por la interventoría, razón por la cual, no se registraron PQRSD; no obstante, se determinó como compromiso la consecución de un espacio de reunión con el alcalde del municipio quien fue participe del espacio y requirió unas modificaciones puntuales al diseño, el espacio fue acordado de manera virtual para el día 24 de noviembre de 2025.

  Desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente a la actividad y se veló por la entrega oportuna y precisa de la información determinada para la actividad de implementación establecida en el municipio (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **Ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual social N° 08 del contratista)

- **Reunión de inicio municipio de Barrancabermeja puntos 68081-012, 68081-013 y 68081-021:** De manera preliminar el contratista remitió vía correo electrónico la presentación diseñada para los puntos referidos, la cual fue entregada el día 24 de noviembre de 2025. Esta presentación fue revisada y ajustada por la interventoría el día en mención y posterior a esto realizó la remisión del archivo a las coordinaciones Técnica y Social de la Agencia, a través de correo electrónico enviado el día 24 de noviembre de 2025; la retroalimentación y aprobación por parte de la supervisión de la entidad se dio mediante correo electrónico el 26 de noviembre de 2025.

  Referente al desarrollo del espacio, la actividad se hizo en modalidad presencial el día 27 de noviembre de 2025, sin embargo, se generó enlace para que desde la Agencia se pudiera realizar acompañamiento virtual al espacio. La reunión contó con una asistencia total de veinticuatro (24) personas de la comunidad a quienes les fue brindada la información a detalle de los puntos priorizados para la implementación y las actividades establecidas donde se resaltó la instalación de señales verticales, demarcación a piso, instalación de elementos para reducción de velocidad y señalización de zonas escolares y pasos seguros. Si bien se presentaron inquietudes por parte de la ciudadanía, estas fueron resueltas, razón por la cual, no se registraron PQRSD.

  Desde la interventoría se realizó el acompañamiento a la actividad y se apoyó la respuesta a las inquietudes registradas por la ciudadanía. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **Ver**

anexo 02 Interventoría, Formato de acompañamiento actividades del contratista; **Ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual social N° 08 del contratista)

- **Reunión de inicio municipio de Barrancabermeja punto 68081-015:** previo desarrollo del espacio con la ciudadanía, el contratista remitió vía correo electrónico la presentación diseñada para socialización del punto. Esta fue entregada a la interventoría a través de correo electrónico el día 24 de noviembre de 2025; por su parte la interventoría hizo la revisión y ajustes en el material de apoyo, el cual remitió a las Coordinaciones Técnica y Social de la Agencia mediante correo electrónico enviado el día en mención. Desde la entidad se recibió visto bueno a la presentación por medio de correo electrónico allegado el día 26 de noviembre de 2025.

  Con relación al desarrollo del espacio este fue efectuado el día 28 de noviembre de 2025 en modalidad presencial y contó con la asistencia de un total de quince (15) personas de la comunidad. En el espacio, el contratista presentó los diseños apropiados para implementación en el punto donde detalló lo concerniente con las actividades previstas tales como instalación de señalización vertical y horizontal, reductores de velocidad, así como, la programación de actividades pedagógicas para fomentar cultura ciudadana frente a las buenas prácticas como actores viales. Si bien se registraron inquietudes estas fueron resueltas de manera oportuna durante el desarrollo del espacio, razón por la cual, no se registraron PQRSD.

  Desde la interventoría se hizo el acompañamiento correspondiente, donde se veló por la calidad de la información socializada a la comunidad, así como, apoyó el espacio de respuestas a las inquietudes presentadas por los asistentes. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **Ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual social N° 08 del contratista)

- **Reunión de inicio municipio de Barrancabermeja punto 68081-011:** antepuesto al desarrollo del espacio con la ciudadanía, el contratista hizo entrega vía correo electrónico el día 24 de noviembre de 2025 de la presentación diseñada para proyectar en el espacio de inicio, esta fue revisada y ajustada por la interventoría quien remitió a las coordinaciones técnica y social de la ANSV por el mismo medio el día en mención. Desde la entidad se recibió concepto de aprobación al material el día 26 de noviembre de 2025 a través de correo electrónico.

  Referente al desarrollo del espacio, este se efectuó el día 29 de noviembre de 2025 de manera presencial, el mismo contó con enlace para vinculación de las coordinaciones de la Agencia. Al espacio acudieron un total de dieciséis (16) personas de la comunidad a quienes les fue presentados los diseños a implementar en la zona, asimismo, se informó sobre los tiempos establecidos para la ejecución y lo concerniente con la vinculación laboral de personal residente del municipio y el desarrollo de talleres pedagógicos que buscan fomentar la cultura en buenas prácticas viales. Si bien durante el desarrollo de la actividad se registraron inquietudes, estas fueron resueltas y no se registraron PQRSD.

  Desde la interventoría se hizo el acompañamiento correspondiente, donde se veló por el cumplimiento frente al desarrollo de la actividad, así como, en la entrega oportuna de información

y respuesta a la ciudadanía, respecto a temas propios del proyecto. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **Ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual social N° 08 del contratista)

Tabla 13 Seguimiento desarrollo reuniones de inicio del periodo

Depto.	Municipio	Puntos	Fecha	Convocados	Asistentes	%participación
Boyacá	Soatá	15753-003	19/11/2025	100	28	28%
Santander	Barrancabermeja	68081-012 68081-013 68081-021	27/11/2025	300	24	8%
		68081-015	28/11/2025	100	15	15%
		68081-021	29/11/2025	100	16	16%
Total Asistentes					83	

Fuente: propia

Respecto a la entrega de soportes de las socializaciones de inicio, se informa que para el corte informado el contratista radicó los soportes correspondientes a las reuniones de inicio de los puntos 68081-007, 68081-009 y 68081-016 del municipio de Barrancabermeja. Los puntos restantes al cierre del corte no contaban con radicación formal de los soportes elaborados. Al cierre del corte, la interventoría se encontraba en revisión de la documentación presentada por el contratista. (**Ver anexo 04 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

Tabla 14 Entrega soportes reuniones de inicio en el periodo

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación V1	Comunicado	Fecha de concepto	Comunicado
Santander	B-Bermeja	04-06/11/2025	21/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-475-2025	N.A	Al cierre del corte los soportes se encontraban en revisión por parte de la Interventoría.

Fuente: propia

- **Indicadores de cumplimiento**




Ilustración 12 Indicador de desarrollo reuniones de inicio en el periodo




Ilustración 13 Indicador de avance de reuniones de inicio por municipio

Nota aclaratoria: Si bien el total de municipios es de quince (15), estos contemplan alrededor de treinta y tres (33) puntos para actividades de implementación y el total de reuniones requeridas fue acordado entre la interventoría y el contratista, con un total de diecinueve (19) reuniones de inicio, esto debido a que en algunos casos como lo comprende los municipios de Villanueva y Barrancabermeja se realizó la unión de puntos para socialización, puesto que estos eran cercanos.




Ilustración 14 Indicador de participación reuniones de inicio del periodo




Ilustración 15 Indicador de avance de reuniones de inicio por Depto.

Nota aclaratoria: El número de reuniones de inicio está determinado por la necesidad y dinámica de cada municipio, y es acordado de manera previa entre la interventoría y el contratista, con base en el total de puntos de intervención previstos y la cercanía de estos para así favorecer tanto los procesos de convocatoria como la logística para desarrollo de los espacios.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de reuniones de inicio realizadas en el periodo (4) *100 / N° de reuniones de inicio programadas en el periodo (4)	**100%**
GESTIÓN	N° de reuniones de inicio por municipio en el contrato (11) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas en el contrato (19)	**57.89%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Meta (3) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Meta (3)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Casanare (3) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Casanare (3)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Santander (5) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Santander (8)	**62.5%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Boyacá (1) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Boyacá (5)	**20%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Nte. De Stder. (0) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Nte. De Stder. (1)	**N.A.**
GESTIÓN	N° total de puntos a intervenir con reunión de inicio (24) *100 / N° total de puntos entregados y con aval para implementar contrato (33)	**72.72%**

Análisis: Para el periodo informado se llevó a cabo un total de cuatro reuniones de inicio lo que reflejó un porcentaje de gestión frente al desarrollo de espacios programados del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total de reuniones reportadas en los cronogramas de inicio de actividades sociales remitidos por el contratista.

En lo concerniente al porcentaje de avance de realización de reuniones de inicio contempladas por municipios de intervención el porcentaje de avance se sitúa en un cincuenta y siete, punto ochenta y nueve por ciento (57.89%) con base en la totalidad de reuniones de inicio contempladas en los municipios a intervenir de conformidad a lo dispuesto por el área técnica para implementación.

Respecto al porcentaje de avance por departamento, para el periodo informado los departamentos de Meta y Casanare cuentan con la totalidad de reuniones de inicio previstas, lo que establece un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%); en cuanto al departamento de Santander el porcentaje de avance corresponde al sesenta y dos, punto cinco por ciento (62.5%), en lo concerniente al departamento de Boyacá el porcentaje de avance se ubica un veinte por ciento (20%) y para el departamento de Norte de Santander el porcentaje es del cero por ciento (0%) dado que no se han iniciado actividades para la fase II en estos departamentos.

En cuanto al porcentaje de avance global de la actividad, tomando como referencia el total de puntos entregados, este se ubica sobre un setenta y dos, punto setenta y dos por ciento (72.72%)

7.2.1.2. Reunión de cierre

Para el comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025,** se llevó a cabo un espacio de cierre con comunidad, el cual se efectuó en el municipio de Yopal. A continuación, se detalla los pormenores de la actividad.

- **Reunión de cierre municipio de Yopal puntos 85001-002 y 85001-003:** Precedido al desarrollo del espacio el contratista hizo entrega de la presentación elaborada para proyectar durante el espacio programado con la ciudanía. Esta fue remitida el día 12 de noviembre de 2025, esta contó con revisión de parte de la interventoría, quien remitió mediante correo electrónico el mismo día a las coordinaciones Técnica y Social de la Agencia para aprobación. Desde la entidad se recibieron observaciones a través de correo electrónico el día 13 de noviembre de 2025 y estas fueron atendidas de manera inmediata, desde la entidad se recibió aval a través de correo electrónico el día 13 de noviembre de 2025.

  Referente al desarrollo del espacio, este se llevó a cabo el día 15 de noviembre de 2025 de manera presencial, de igual manera, se generó enlace virtual para acompañamiento de la Agencia. Al espacio acudieron un total de diez (10) personas y se completó el quórum con socializaciones predio a predio posterior al desarrollo del espacio. Esta decisión se dio entre interventoría y contratista bajo conocimiento de las coordinaciones de la Agencia, dado que en el espacio presencial se encontraba el director de la secretaria de Tránsito del municipio. La asistencia final registrada fue de veinticuatro (24) personas. Respecto a la socialización realizada en el sitio, el contratista informó las actividades de implementación efectuadas en los dos tramos, así como, las actividades pedagógicas adelantadas por el proyecto y se socializó lo concerniente con las PQRSD registradas durante el desarrollo de las actividades en los dos puntos. Por parte de la secretaria de Tránsito del municipio, se informó el éxito que la medida ha tenido, lo cual fue reforzado por parte de los asistentes, quienes manifestaron que en los puntos se evidenciaba una reducción en la accidentalidad y que ellos como peatones consideraban que los elementos instalados favorecen el paso seguro de costado a costado. En el desarrollo del espacio no se registraron PQRSD.

  Desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente, donde se apoyó la socialización y entrega de respuestas frente a las actividades desarrolladas. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **Ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual social N° 08 del contratista)

Tabla 15 Desarrollo reuniones de cierre en el periodo

Depto.	Municipio	Puntos	Fecha	Convocados	Asistentes	%participación
Casanare	Yopal	85001-002 85001-003	15/11/2025	200	24	10%
Total Asistentes					24	

Fuente: propia

Referente a la entrega de soportes de las actividades de cierre realizadas, se informa que el contratista radicó los soportes correspondientes al municipio de Yopal el día 21 de noviembre de 2025, los mismos fueron conceptuados por la interventoría el día 29 de noviembre de 2025. En la tabla N° 16 se detalla lo correspondiente a la trazabilidad de entrega de los soportes. (**Ver anexo 04 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

Tabla 16 Seguimiento entrega de soportes reuniones de cierre

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación V1	Comunicado	Fecha de concepto	Comunicado
Santander	B-bermeja	15/11/2025	21/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-471-2025	29/11/2025	IISAS-019-593 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-593-IISAS-019-593-V001

Fuente: propia

- **Indicadores de cumplimiento**




Ilustración 16 Indicador desarrollo reuniones de cierre del periodo




Ilustración 17 Indicador de avance reuniones de cierre por municipio

Nota aclaratoria: El número de reuniones de cierre fueron contempladas a partir del total de espacios acordados para inicio de obra y que estos guardaran correlación entre inicio y cierre. El número final puede variar conforme a la totalidad de puntos implementados por el contratista




Ilustración 18 Indicador de participación reuniones de cierre del periodo




Ilustración 19 Indicador de avance global de reuniones de cierre del CTO

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de reuniones de cierre realizadas en el periodo (1) *100 / N° de reuniones de cierre programadas en el periodo (1)	**100%**
GESTIÓN	N° de municipios con reuniones de cierre en el contrato (4) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas en el contrato (19)	**21.05%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de cierre realizadas por Depto. Meta (3) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas Depto. Meta (3)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de cierre realizadas por Depto. Casanare (1) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas Depto. Casanare (3)	**33.33%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de cierre realizadas por Depto. Santander (0) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas Depto. Santander (4)	**N.A.**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de cierre realizadas por Depto. Boyacá (0) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas Depto. Boyacá (5)	**N.A.**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de cierre realizadas por Depto. Nte. De Stder. (0) *100 / N° de reuniones de cierre requeridas Depto. Nte. De Stder. (1)	**N.A.**
GESTIÓN	N° total de puntos a intervenir con reunión de cierre (5) *100 / N° total de puntos entregados por la ANSV al contrato (33)	**15.15%**

Análisis: Para el periodo informado se registró una reunión de cierre, sin embargo, se precisa que en esta se socializó dos puntos implementados correspondientes al municipio de Yopal.

Respecto al porcentaje de municipios contemplados para implementación con reunión de cierre, el porcentaje se sitúa en un veintiuno, punto cinco por ciento (21.05%) tomando como referencia el total de municipios entregados por la Agencia y el número de reuniones acordadas entre las partes los cuales aplican para reuniones de inicio y de cierre del contrato. En caso de que este número varíe se informará de manera oportuna.

Frente al porcentaje de avance por departamento objeto del contrato, se informa que al cierre del corte el contratista se encuentra en un porcentaje de avance de la actividad de cierre del cien por ciento (100%) en el caso del departamento del Meta, tomando como referencia los tres municipios contemplados para implementación. Respecto al departamento de Casanare, el porcentaje de avance se sitúa en un treinta y tres, punto treinta y tres por ciento (33.33%) tomando como referencia el total municipio y de reuniones previstas para el departamento; referente a los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander si bien reflejan un cero por ciento (0%) de avance, esto obedece a que en algunos puntos si bien se están adelantando actividades de implementación, estas no han sido culminadas y en otros de los puntos no se han iniciado labores constructivas.

Con relación al porcentaje de avance global de la actividad el porcentaje se ubica en un quince, punto quince por ciento (15.15%) tomando como referencia el total de los puntos avalados por la ANSV para implementación.

7.2.1.3. Reuniones extraordinarias

Para el periodo informado se registró una (1) reunión extraordinaria donde participaron la Alcaldía de Soatá en cabeza del señor alcalde del municipio, así como, el ente territorial, profesionales de la ANSV, interventoría y contratista, la cual fue llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2025 a través de la plataforma virtual Teams, esta contó con la participación de once (11) personas entre los que se encontraban miembros de la Alcaldía municipal, profesionales del ente territorial, supervisores de La ANSV, profesionales de interventoría y contratista. El objetivo del espacio fue la revisión de los diseños socializados a la comunidad, esto con el propósito de concertar algunas de las actividades de implementación propuestas en el diseño avalado, desde la Alcaldía del municipio, se solicitó ajustar el diseño frente a algunas de las zonas de parqueo y que estas no cambien el sentido de ubicación ya que esto podría afectar la dinámica del municipio y conllevaría a futuras posibles quejas por los habitantes y residentes del municipio. Como compromiso del espacio, se determinó la atención de los ajustes acordados por las partes y la remisión del diseño a la Alcaldía para su revisión previa implementación. La entrega del plano ajustado se remitió vía correo electrónico a la Alcaldía municipal el día 28 de noviembre de 2025, no obstante, al cierre del corte el alcalde no había brindado respuesta a los diseños presentados para que el contratista diera inicio a las labores constructivas. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 interventoría,** informe mensual social N° 08 del contratista)

Tabla 17 Seguimiento reuniones extraordinarias del periodo

Depto.	Municipio	Puntos	Fecha	Convocados	Asistentes	%participación
Boyacá	Soatá	15753-003	4/11/2025	11	11	100%
Total, Asistentes					11	

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 20 Indicador desarrollo de reuniones extraordinarias en el periodo




Ilustración 21 Indicador de participación reunión extraordinaria del periodo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones extraordinarias realizadas (1) *100 N° de reuniones extraordinarias programadas (1)	**100%**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes (15) * 100 Total, convocados (15)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado se llevó a cabo un espacio de reunión extraordinaria la cual quedó como compromiso del espacio de reunión de inicio del municipio de Soatá, lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) tomando como referencia lo requerido en el proyecto.

Referente al porcentaje de participación, este se situó en un cien por ciento (100%) con base en el total de asistentes referidos por las partes para revisión de los diseños.

7.2.2. Volantes

A continuación, se detalla lo correspondiente con la entrega de material informativo del proyecto para el periodo reportado.

- **Volante de convocatoria a reunión de inicio**

  Para el octavo mes del contrato, se adelantó la gestión para aprobación de cuatro (4) volantes de este tipo. A continuación, se detalla lo concerniente a las fechas de gestión y los puntos referidos en el material informativo.

- **Soatá punto 15753-003:** El contratista remitió el material vía correo electrónico el día 13 de noviembre de 2025, desde la interventoría se hizo revisión y una vez este contó con visto bueno fue traslado a las coordinaciones técnica y social de la Agencia el día en mención a través de correo electrónico. Desde la entidad se recibió concepto de aprobación al material el día 14 de noviembre de 2025 a través de correo electrónico.

  La interventoría remitió al contratista quien hizo entrega a la ciudadanía los días 17 y 18 de noviembre de 2025 previo desarrollo del espacio. No obstante, se precisa que los tiempos de entrega fueron menores a lo requerido desde la Agencia. Sin embargo, cabe aclarar que esto obedeció a la priorización del punto para implementación por parte del área técnica, la cual se había acordado con el municipio desarrollar a partir del día 21 de noviembre de 2025 y en un plazo no mayor a 12 días calendario, dadas las actividades programadas por el municipio para el inicio de festividades decembrinas. El total de volantes entregados fue de cien (100) unidades. Respecto a la entrega de soportes, al cierre del corte estos no habían sido radicados por el contratista. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista**; ver anexo 05 Interventoría,** Informe mensual social N° 08 del contratista)

- **Barrancabermeja puntos N° 68081-012, 68081-013 y 68081-021:** El contratista remitió vía correo electrónico el volante diseñado el día 20 de noviembre de 2025. Desde la interventoría se hizo la revisión correspondiente al material informativo y una vez este contó con aval, fue remitió vía correo electrónico a la Agencia el día 20 de noviembre de 2025, quien emitió aprobación el día 21 de noviembre de 2025 a través de correo electrónico, la interventoría informó al contratista de manera inmediata por este mismo medio para proceder con la logística de impresión y entrega del material.

Con relación a la entrega del material a la ciudadanía, para el periodo informado el contratista desarrollo la actividad los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2025, con la entrega de un total de trescientas (300) unidades. Desde la interventoría se hizo el acompañamiento correspondiente durante el desarrollo de la actividad.

Respecto a la entrega de soportes de la actividad, al cierre del corte no habían sido presentados de manera formal por parte del contratista a la interventoría. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual del contratista)

- **Barrancabermeja punto N° 68081-015:** La pieza informativa fue remitida por el contratista vía correo electrónico el día 20 de noviembre de 2025, la misma contó con revisión por parte de la interventoría y remisión a la ANSV por el mismo medio el día en mención. El volante contó con aprobación por parte de la Agencia mediante respuesta vía correo electrónico el día 21 de noviembre de 2025.

  Referente a la entrega del material, este fue brindado a los residentes del punto el día 25 de noviembre de 2025 con un total de cien (100) unidades entregadas. Desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente al desarrollo de la actividad. En cuanto a la presentación de soportes, al cierre del corte el contratista no había radicado de manera formal los listados de entrega de las piezas informativas. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual N° 08 del contratista)

- **Barrancabermeja punto N° 68081-011:** La pieza informativa fue remitida por el contratista vía correo electrónico el día 20 de noviembre de 2025, la misma contó con revisión por parte de la interventoría y remisión a la ANSV por el mismo medio el día en mención. El volante contó con aprobación por parte de la Agencia mediante respuesta vía correo electrónico el día 21 de noviembre de 2025.

  Referente a la entrega del material, este fue brindado a los residentes del punto el día 26 de noviembre de 2025 con un total de cien (100) unidades entregadas. Desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente al desarrollo de la actividad. En cuanto a la presentación de soportes, al cierre del corte el contratista no había radicado de manera formal los listados de entrega de las piezas informativas. (**Ver anexo 01 Interventoría,** correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual N° 08 del contratista)

A continuación, se presenta la tabla N° 18 donde se detalla la trazabilidad de aprobación a los volantes elaborados en el periodo informado.

Tabla 18 Trazabilidad aprobación de volantes de inicio en el periodo

Municipio	Punto	Fecha de envío contratista	Fecha de concepto, observaciones o remisión de interventoría	Fecha de atención a observaciones	Fecha de remisión V. final a la ANSV	Fecha visto bueno ANSV	Fecha aprobación
Boyacá	15753-003	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025
B/bermeja	68081-012 68081-013 68081-021	20/11/2025	20/11/2025	N.A.	20/11/2025	21/11/2025	21/11/2025
	68081-015	20/11/2025	20/11/2025	N.A.	20/11/2025	21/11/2025	21/11/2025
	68081-021	20/11/2025	20/11/2025	N.A.	20/11/2025	21/11/2025	21/11/2025

Fuente: propia

En la tabla 19 se relaciona la trazabilidad frente a la entrega del material a la ciudadanía.

Tabla 19 Relación entrega de volantes de inicio en el periodo

Depto.	Municipio	Punto intervenido	Fecha de entrega	volantes requeridos	volantes entregados	% de cumplimiento
Boyacá	Soatá	15753-003	17-18/11/2025	100	100	100%
Stder.	B-bermeja	68081-012 68081-013 68081-021	22-23- 24/11/2025	300	300	100%
		68081-015	25/11/2025	100	100	100%
		68081-011	26/11/2025	100	100	100%
Total, de volantes entregados				**600**		

Fuente: propia

Con relación a la entrega de soportes de gestión elaborados por el contratista frente al material, se informa que para el corte comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025,** fue radicado a la interventoría el día 21 de noviembre de 2025 los soportes correspondientes a los puntos 68081-007; 68081-009 y 68081-011 del municipio de Barrancabermeja, sin embargo, al cierre del corte la interventoría se encontraba en revisión de estos para emisión de concepto.

Frente al material entregado en el corte, al cierre del periodo el contratista se encontraba organizando la información elaborada en campo, razón por la cual, no había sido radicada formalmente. (**Ver anexo 04 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

Tabla 20 Seguimiento entrega de soportes de volantes radicados en el periodo

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación V1	Comunicado	Fecha de concepto	Comunicado
Santander	B-Bermeja	04-06/11/2025	21/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-475-2025	N.A	Al cierre del corte los soportes se encontraban en revisión por parte de la Interventoría.

Fuente: propia

- **Volante de convocatoria a reunión de finalización y entrega de obras**

Para el periodo comprendido entre el 08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025, se adelantó la gestión para aprobación de dos (2) piezas de información de este tipo y la entrega de uno (1) de los volantes aprobados. A continuación, se detalla los por menores.

- **Yopal puntos N° 85001-002 – 85001-003:** La gestión para aprobación de este material fue realizada a corte del 07 de noviembre de 2025 y detallada en el informe mensual social N° 07.

  Respecto a la entrega del material a la comunidad se informa que este fue entregado por el contratista el día 12 de noviembre de 2025 con un total de doscientas (200) unidades. Desde la interventoría se hizo el acompañamiento correspondiente. Durante la actividad no se registraron PQRSD. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual social N° 08 del contratista)

- **Villanueva puntos 85440-001, 85440-003, 85440-004, 85440-005, 85440-009 y 85440-015:** Una vez informado por parte del área técnica la fecha para la culminación de actividades de implementación en el municipio de Villanueva, el contratista procedió con la gestión de elaboración y remisión del volante para convocatoria a reunión de cierre de la totalidad de puntos intervenidos. Entre las partes y bajo conocimiento de la Agencia se determinó solo un espacio de reunión para la totalidad del municipio.

  La pieza informativa fue enviada por el contratista a través de correo electrónico el día 30 de noviembre de 2025; la interventoría remitió a las coordinaciones Técnica y Social de la Agencia el día 01 de diciembre de 2025 mediante correo electrónico. La aprobación por parte de la ANSV se dio mediante correo electrónico remitido el día 01 de diciembre de 2025. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual social N° 08 del contratista)

A continuación, en la tabla 21 se relaciona la entrega de los volantes del cierre del periodo.

Tabla 21 Trazabilidad entrega de volantes de cierre en el periodo

Depto.	Municipio	Punto intervenido	Fecha de entrega	volantes requeridos	volantes entregados	% de cumplimiento
Casanare	Yopal	85001-002 85001-003	12/11/2025	200	200	100%
Total de volantes entregados				**200**		

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 22 Indicador de gestión aprobación de volantes del periodo




Ilustración 23 Indicador de entrega de volantes en el periodo




Ilustración 24 Indicador de entrega de volantes de inicio en el contrato

Nota aclaratoria: la cantidad total de volantes requeridos para el contrato fue estimada con base en el total de puntos avalados para implementación. Se aclara que esta cantidad puede variar con base en las disposiciones técnicas frente a las actividades previstas en el contrato y la unión de puntos para desarrollo de las reuniones de socialización.




Ilustración 25 Indicador de entrega de volantes de cierre del contrato

Nota aclaratoria: la cantidad total de volantes requeridos para el contrato fue estimada con base en el total de puntos avalados para implementación. Se aclara que esta cantidad puede variar con base en las disposiciones técnicas frente a las actividades previstas en el contrato y la unión de puntos para desarrollo de las reuniones de socialización y/o la cancelación de puntos debido al estado de la vía.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de volantes de inicio aprobados en el periodo (5) *100 / N° de volantes de inicio remitidos para aprobación en el periodo (5)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de inicio entregados en el periodo (600) *100 / N° de volantes de inicio programado para entrega en el periodo (600)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de inicio entregados en el CTO (2400) *100 / N° de volantes de inicio requeridos en el CTO (3.300)	**72.72%**
GESTIÓN	N° de volantes de cierre aprobados en el periodo (0) *100 / N° de volantes de cierre remitidos para aprobación en el periodo (0)	**N.A.**
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de cierre entregados en el periodo (200) *100 / N° de volantes de cierre programados para entrega en el periodo (200)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de cierre entregados en el CTO (500) *100 / N° de volantes de cierre requeridos en el CTO (3.300)	**15.15%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista remitió cinco volantes para convocatoria a reuniones de inicio, uno correspondiente al departamento de Boyacá, municipio de Soatá y tres para el departamento de Santander, municipio de Barrancabermeja, la totalidad de piezas contaron con aval tanto de la interventoría como de la Agencia y esto reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%)

Respecto al porcentaje de gestión, frente a la entrega del material de inicio aprobado en el corte, el contratista dio cumplimiento con la entrega del total de volantes de inicio aprobados, lo que evidencia un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento (100%), con base en lo requerido

Referente al porcentaje global de avance, relacionado con la entrega del material informativo de inicio este se sitúa en un setenta y dos, punto setenta y dos por ciento (72.72%) tomando como referencia el total de volantes concertados con el contratista, sin embargo, se aclara que el número total de volantes a entregar dependerá de la dinámica del proyecto.

Con relación a la gestión para aprobación de volantes de cierres en el periodo no se adelantó gestión frente la aprobación de este tipo de pieza, por tal motivo el indicador no aplica. Con relación a la entrega del material que ya contaba con aprobación, el contratista hizo entrega de lo requerido para el municipio de Yopal, lo que reflejó un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento (100%).

Referente al porcentaje global de avance, relacionado con la entrega del material informativo de cierre se evidencia un porcentaje del quince, punto quince por ciento (15.15%) tomando como referencia el total de volantes concertados con el contratista, sin embargo, se aclara que el número total de volantes a entregar dependerá de la dinámica del proyecto.

7.2.3. Afiches

La totalidad de diseños establecidos para el contrato ya cuentan con aprobación por parte de la Agencia, quien emitió concepto de aprobación el día 27 de junio de 2025 y los soportes de dicha aprobación fueron relacionados en el informe mensual social N° 03.

Tabla 22 Trazabilidad aprobación de afiches

Tipo de pieza	Fecha de envío contratista	Fecha obsv. Interventoría	Fecha entrega 2 contratista	Fecha de remisión a la ANSV	Fecha visto bueno ANSV	Fecha de aprobación Interventoría
Afiches Deptos. de Meta, Casanare, Stder., Boyacá y Nte. de Ster.	17/06/2025	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025

Fuente: propia

- **Instalación de afiches en el periodo:** Para el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025** el contratista adelantó la instalación de un total de cincuenta (50) unidades en el municipio de Barrancabermeja, los cuales fueron ubicados en el área de influencia de los puntos 68081-011, 68081-012, 68081-013, 68081-015 y 68081-021 en el periodo comprendido entre el 15 y el 26 de noviembre, acorde a los tiempos dispuestos por los apoyos sociales para desarrollo y priorización de cada punto. Desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente y la verificación del material instalado.

Respecto al municipio de Soatá si bien se tenía contemplada la instalación del material, este no llegó al punto por situaciones logísticas, el contratista informó que será ubicado antes del inicio de actividades de implementación. (**Ver anexo 02 Interventoría,** acompañamiento actividades del contratista)

Tabla 23 Relación instalación de afiches en el periodo

Depto.	Municipio	Punto intervenido	Fecha de instalación	Afiches requeridos	Afiches instalados	% de cumplimiento
Stder.	B/bermeja	68081-011	16-23/11/2025	10	10	100%
		68081-012	16-23/11/2025	10	10	100%
		68081-013	16-23/11/2025	10	10	100%
		68081-015	16-23/11/2025	10	10	100%
		68081-021	16-23/11/2025	10	10	100%
Total de afiches instalados				**50**		

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 26 Indicador de instalación afiches en el periodo




Ilustración 27 Indicador de avance de instalación de afiches en el contrato

Nota aclaratoria: la cantidad total de afiche requeridos para el contrato fue estimada con base en el total de puntos avalados para implementación. Se aclara que esta cantidad puede variar con base en las disposiciones técnicas frente a las actividades previstas en el contrato y la unión de puntos para desarrollo de las reuniones de socialización.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de afiches instalados en el periodo (50) *100 / N° de afiches programados para instalación en el periodo (50)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de afiches instalados en el CTO (230) *100 / N° de afiches requeridos en el CTO (330)	**69.69%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista realizó la instalación de los afiches requeridos en cinco puntos en el municipio de Barrancabermeja, lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) con base en los puntos priorizados por el área técnica para inicio de actividades de obra.

Frente al porcentaje global de avance de la actividad, este se sitúa en sesenta y nueve, punto sesenta y nueve por ciento (69.69%) tomando como punto de referencia el total de afiches estimados para instalación en el contrato.

7.2.4. Valla Móvil

La totalidad de diseños establecidos para el contrato ya cuentan con aprobación desde la Agencia, quien emitió concepto vía correo electrónico el día 27 de junio de 2025, los soportes de la aprobación fueron relacionados en el informe mensual social N° 03.

Tabla 24 Trazabilidad aprobación vallas móviles para el contrato

Tipo de pieza	Fecha entrega 1 Ctista	Fecha obsv. Intv.	Fecha entrega 2 contratista	Fecha de remisión V1 a la ANSV	Fecha obs. ANSV	Fecha remisión V2 a la ANSV	Fecha concepto ANSV	Fecha de aprobación Intv.
Vallas Deptos. de Meta, Casanare, Santander, Boyacá y Norte de Santander	17/06/25	18/06/25	18/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	27/06/2025

Fuente; propia

- **Instalación de vallas en el periodo:** Para el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025,** el contratista continuó actividades en el municipio de Villanueva, e inició actividades de implementación en el municipio de Barrancabermeja.

  Desde la interventoría se hizo la verificación del material en campo, para el caso del municipio de Villanueva este cumplió con los establecido, toda vez que el contratista mantuvo instalada la vaya en el tramo donde se estaban adelantando actividades de implementación.

  Para el caso del municipio de Barrancabermeja, debido a los tiempos, y la logística de envío del material, la valla fue instalada dos días posteriores al inicio de las actividades constructivas. No obstante, se hizo las recomendaciones necesarias para brindar garantía en la totalidad de puntos que van a ser habilitados para que en estos se cuente con el material informativo para la comunidad. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista)

  - **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 28 Indicador de vallas instaladas

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de vallas instaladas en el periodo (2) *100 N° de vallas para instalación en el periodo (2)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista el contratista continuó con actividades de implementación en el municipio de Villanueva, donde se contó con el material informativo, frente al municipio de Barrancabermeja si bien la obra inicio sin la valla esta fue instalada una vez llegó el material, el cual fue trasladado desde Bogotá, lo que conllevó a un porcentaje de productividad del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total de tramos activos.

7.2.5. Monitoreo de medios de comunicación

Para el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025,** Se registró dos (2) noticias en redes oficiales, correspondiente al inicio de actividades en el municipio de Barrancabermeja.

Tabla 25 Seguimiento monitoreo medios de comunicación

Fecha de publicación	Municipio	Link de la publicación
28/10/2025	B-bermeja	https://www.facebook.com/share/p/1DDLzk14wp/
01/12/2025	B-bermeja	https://www.facebook.com/share/p/1Fr8LBMxN7/

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 29 Indicador de seguimiento en medios de comunicación

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° total de noticias reportadas (2) *100 N° total de noticias emitidas en medios de comunicación oficiales (2)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado se registró una noticia, en la página oficial de Facebook de la Secretaría de Tránsito del municipio de Barrancabermeja, tanto la interventoría como el contratista informaron de manera oportuna la referencia de la nota, lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total de notas publicadas en el corte.

7.2.6. Talleres de sensibilización

Para el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025** el contratista llevó a cabo un espacio pedagógico con adultos en el municipio de Yopal. A continuación, se detalla lo correspondiente con la actividad.

- **Taller pedagógico con adultos municipio de Yopal puntos 85001-002 y 85001-003:** La actividad se realizó de manera presencial el día 15 de noviembre de 2025 y contó con la participación de trece (13) personas, durante el espacio se abordó la temática relacionada con buenas prácticas viales, a partir de actividades pedagógicas previamente aprobadas por la interventoría.

  Desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente y se garantizó la implementación de la metodología avalada para presentación del tema. En el desarrollo de la actividad no se registraron PQRSD. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades sociales del contratista, **ver anexo 05 interventoría,** informe mensual social N° 08 del contratista)

Tabla 26 Seguimiento talleres pedagógicos del periodo

Municipio	Punto	Tipo de taller	Fecha	Convocados	Asistentes	% de participación
Yopal	85001-002 85001-003	Adultos	15/11/2025	13	13	100%
Total, asistentes					**13**	

Fuente: propia

Con relación a los soportes elaborados de cada espacio, se informa que en el corte se recibió formalmente los soportes de gestión de las actividades en versión 1 del municipio de Yopal. Respecto a los municipios de puerto Gaitán y Acacias, los soportes que fueron presentados en versión 2 fueron aprobados por la interventoría. En la tabla N° 27 se relaciona los comunicados y fechas de cada entregable. (**Ver anexo 04** Interventoría, trazabilidad de correspondencia)

Tabla 27 Seguimiento entrega de soportes talleres pedagógicos

Depto.	Municipio	Tipo de taller	Fecha de la actividad	Fecha de radicación V1	Fecha de radicación V2	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Meta	Puerto Gaitán	Adultos	26/08/2025	16/09/2025	04/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-276-2025	10/11/2025	IISAS-019-529 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-532-IISAS-019-532-V001
		Menores de edad						
	Acacias	Menores de edad	05/09/2025	16/09/2025	04/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-277-2025	10/11/2025	IISAS-019-529 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-529-IISAS-019-529-V001
		Adultos	10/09/2025					
Casanare	Yopal	Menores de edad	30/09/2025	21/11/2025	N.A.	CS-ANSV-GYP-2024-471-2025	29/11/2025	IISAS-019-593 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-593-IISAS-019-593-V001
		Adultos	15/11/2025					

Fuente: propia

- **Indicadores de cumplimiento**




Ilustración 30 Indicador desarrollo de talleres con adultos en el periodo




Ilustración 31 Indicador de participación taller de adultos del periodo




Ilustración 32 Indicador desarrollo de talleres de adultos en el contrato

Nota aclaratoria: El número total de talleres pedagógicos tanto para adultos como para niños se determinó entre interventoría y contratista de acuerdo con la dinámica del proyecto y correlacionado con el total de reuniones de inicio previstas, no obstante, la cantidad final puede variar con base en las implementaciones realizadas y los tiempos del contrato.




Ilustración 33 Indicador desarrollo de talleres con menores de edad en el contrato

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de talleres con adultos realizados (1) *100 / N° de talleres con adultos programados (1)	**100%**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes (13) * 100 / Total, convocados (13)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de talleres con menores realizados (0) *100 / N° de talleres con menores programados (0)	**N.A.**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes (0) * 100 / Total, convocados (0)	**N.A.**
GESTIÓN	N° total de puntos con talleres con adultos por municipio del CTO (4) *100 / N° total de puntos asignados por municipio del CTO (19)	**21.05%**
GESTIÓN	N° total de puntos con talleres con menores por municipio. del CTO (4) *100 / N° total de puntos asignados por municipios del CTO (19)	**21.05%**

Análisis: Para el periodo informado se llevó a cabo un espacio pedagógico con adultos en el municipio de Yopal, lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) con base en lo programado y reportado por el contratista mediante cronograma formal.

Respecto al porcentaje de avance global de la actividad para el periodo informado la actividad tanto para adultos como para menores de edad se sitúa en veintiún, punto cinco por ciento (21.05%) tomando como referencia el total de municipios habilitados para las actividades de implementación en el proyecto, correlacionado con el total de espacios de reunión con comunidad.

7.3. GESTIÓN HUMANA Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA REGIONAL

Para el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025**, el contratista continuó actividades en el municipio de Villanueva y dio inicio a las actividades de implementación en el municipio de Barrancabermeja; reportó un total de cincuenta y dos (52) personas vinculadas en cargos relacionados con mano de obra no calificada, de estos trece (13) cuentan con certificado de residencia de los municipios intervenidos, distribuidos siete (7) en el municipio de Villanueva y seis (6) residen en el municipio de Barrancabermeja lo que corresponde a un porcentaje del veinticinco por ciento (25%) dando así cumplimiento a lo requerido desde la entidad.

Respecto a la vinculación de población vulnerable el contratista reportó un total de tres (3) personas lo que corresponde a un porcentaje del cinco, punto setenta y seis por ciento (5.76%), tomando como referencia el total de personal de mano de obra no calificado contratado. Desde la interventoría se ha realizado la verificación de los soportes presentados y relacionados por el contratista versus los soportes del personal aprobado por el área SSTA. (**Ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual social del contratista)

A continuación, se relaciona la tabla N° 28 donde se detalla la mano de obra local reportada en el periodo.

Tabla 28 Seguimiento vinculación del personal local en el periodo

Depto.	Municipio	Total vinculado	Total personal residente	% requerido de M.O.L.	% vinculado de M.O.L.	Total personal vulnerable vinculado	% población vulnerable vinculado
Casanare	Villanueva	52	13	10%	25%	3	5.76%
Santander	Barrancabermeja						

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 34 Indicador M.O.L. vinculado en el periodo




Ilustración 35 Indicador población vulnerable vinculada en el periodo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° Total de personal residente AIDP (13* 100) / N° Total de personal vinculado al proyecto (52)	**25%**
GESTIÓN	N° Total de personal población vulnerable (3* 100) / N° Total de personal vinculado al proyecto (52)	**5.76%**

Nota aclaratoria: AIDP Área de influencia Directa del proyecto

Análisis: Para el periodo informado el contratista dio cumplimiento con el porcentaje mínimo requerido de personal de obra vinculado formalmente al proyecto, reflejando un porcentaje global del veinticinco por ciento (25%) de personas que cuentan con certificación de residencia formal, de igual manera se resalta que de este personal el cinco, punto setenta y seis por ciento (5.76%) corresponde a población vulnerable.

7.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS EN INTERVENCIÓN

Este componente permite al contratista facilitar la labor del área técnica y la interlocución con la comunidad, donde el área social cumple el papel facilitador para la consecución de actividades de obra. A continuación, se detallan las actividades adelantadas en el periodo.

7.4.1. Levantamiento actas de vecindad, aceptación y/o entorno y actas de cierre

Se informa que, respecto a la remisión de inventarios, estos ya fueron presentados por parte del contratista y conceptuados por parte de la interventoría de la totalidad de municipios priorizados bajo el contrato PA-025-2025. Los reportes y cantidades correspondientes se encuentran relacionados en los informes mensuales N°03, N°04 y N°05.

No obstante, la interventoría conceptuó frente a la actualización presentada por el contratista correspondiente al municipio de Güepsa. La aprobación se dio mediante comunicado IISAS-019-531001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-531-IISAS-019-531-V001 radicado el día 10 de noviembre de 2025 (**Ver anexo 04 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de inventarios entregados en el periodo (0) * 100 / N° de inventarios programados en el periodo (0)	**N.A.**
GESTIÓN	N° de inventarios entregados en el CTO (17) * 100 / N° de inventarios previstos para el CTO (17)	**N.A.**

Análisis: A la fecha del presente informe la actividad de elaboración y presentación de inventarios de predios ya fue culminada, motivo por el cual no aplican los indicadores correspondientes.

- **Actas de vecindad de inicio y cierre:** Para el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025**, el contratista continuó la actividad de elaboración de actas de vecindad, aceptación y entorno en el municipio de Barrancabermeja para los puntos 68081-011, 68081-012; 68081-013; 68081-015 y 68081-021, la actividad fue realizada entre el 14 y el 25 de noviembre de 2025 acorde a la priorización referida por el área técnica para inicio de actividades de implementación. Referente al municipio de Soatá punto 15756-003 la actividad fue adelantada los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2025. Desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente al desarrollo de la actividad.

  Referente a la radicación de soportes elaborados y presentados por el contratista, la interventoría conceptuó la documentación que se encontraba en revisión al cierre del corte anterior relacionada con el cierre de Granada, la cual fue aprobada mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-530-IISAS-019-530-V001 radicado el día 10 de noviembre de 2025; para el municipio de Puerto Gaitán, los soportes fueron aprobados el día 10 de noviembre de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-532-IISAS-019-532-V001.

  Referente al municipio de Yopal el contratista radicó los soportes de cierre de actas el día 21 de noviembre de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-471-2025, los soportes fueron devueltos con observaciones por parte de la interventoría, el día 29 de noviembre de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-593-IISAS-019-593-V001. Al cierre del corte el contratista se encontraba atendiendo las observaciones.

  Por otro lado, el contratista radicó el día 21 de noviembre de 2025, mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-475-2025 los soportes elaborados en el municipio de Barrancabermeja, para los puntos 68081-007; 68081-009 y 68081-016, los cuales al cierre del corte se encontraban en revisión por parte de la interventoría. (**Ver anexo 02 Interventoría,** formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 04 Interventoría,** trazabilidad correspondencia)

- **Actas de aceptación:** Para el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025,** La interventoría radicó de manera formal la aprobación del cierre registrado en las actas de aceptación del municipio de Acacias mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-529-IISAS-019-529-V001 radicado el día 10 de noviembre de 2025.

  Con relación a los soportes elaborados de actas de aceptación en el municipio de Barrancabermeja, el día 21 de noviembre de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-475-2025, el contratista radicó los soportes elaborados para los puntos 68081-007, 68081-009 y 68081-016, las cuales se encontraban en revisión por parte de la interventoría al cierre del corte. (**Ver anexo 04 Interventoría,** trazabilidad correspondencia)

- **Actas de entorno:** Para el periodo informado no se registró la elaboración ni entrega de este tipo de actas.

Con relación a la entrega de soportes en la Tabla 30 se detalla el comunicado con el cual se emitió concepto de aprobación a los soportes presentados del municipio de Villanueva.

Tabla 29 Trazabilidad de entrega de soportes de actas de vecindad, aceptación y entorno del periodo

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Meta	Puerto Gaitán	23/08/2025	04/11/2025 V2	CS-ANSV-GYP-2024-437-2025	10/11/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-532-IISAS-019-532-V001
Casanare	Yopal	15/11/2025	21/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-471-2025	29/11/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-593-IISAS-019-593-V001
Stder	B-bermeja	15-30/10/2025	21/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-475-2025	N.A.	Al cierre del corte se encontraba en revisión la documentación presentada

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de vecindad realizadas en el periodo (0* 100) / N° Total de actas de vecindad inventariadas en el municipio (0) **VS requeridas por el área técnica (0)**	**N.A.**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de aceptación realizadas en el periodo (0* 100) / N° Total de actas de aceptación inventariadas en el municipio (0) **VS requeridas por el área técnica (0)**	**N.A.**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de entorno realizadas en el periodo (0* 100) / N° Total de actas de entorno inventariadas en el municipio (0) **VS requeridas por el área técnica (0)**	**N.A.**

Nota aclaratoria: Para los indicadores de productividad establecidos en la elaboración de actas de vecindad, aceptación y entorno se hace la relación inicial basada en los inventarios presentados por el contratista, sin embargo, las cantidades tomadas para la determinación del porcentaje relacionado en el cumplimiento se hace con base en el ajuste determinado por el área técnica, una vez ejecutada la actividad en campo y estipulada en la dinámica y necesidad acorde a los diseños apropiados en cada punto de intervención.

Análisis: Para le periodo informado si bien el contratista adelantó la elaboración de actas en el municipio de Barrancabermeja, y radicó el primer paquete correspondiente a los tres puntos iniciales a intervenir, estos se encontraban en revisión de la interventoría al cierre del corte, motivo por el cual no se reportan indicadores de cumplimiento en el presente corte.

7.4.2. Registro fotográfico antes durante y posterior de las implementaciones realizadas

En lo corrido del proyecto se ha adelantado por parte del contratista la intervención en los municipios de Puerto Gaitán, Granada, Acacias, Yopal, Villanueva y se dio inicio en el municipio de Barrancabermeja, no obstante, el área técnica no ha hecho entrega al área social del enlace donde se evidencie el registro fotográfico del antes, durante y después de cada implementación.

7.5. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD)

Para el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025,** el contratista registró tres (3) PQRSD, dos (2) de estas recibidas en el municipio de Villanueva y una (1) registrada en el municipio de Barrancabermeja. La primera se registró el día 22 de noviembre de 2025 donde la ciudadana Nidia Vera, solicitó la reubicación de la señal vertical instalada en cercanía a su predio; la segunda fue recibida el día 25 de noviembre de 2025, donde el ciudadano Marcelo López, interpuso una queja relacionada con la afectación de un tubo de agua potable, durante el desarrollo de las actividades de implementación y la tercera corresponde a la solicitud interpuesta por el señor Iván Navarro, recibida el día 06 de diciembre de 2025, relacionada con la reubicación de una señal vertical ubicada en el espacio público aledaño al predio de su propiedad.

Respecto al cierre de atenciones en el corte, el contratista hizo entrega formal de cuatro (4) respuestas, las cuales corresponden a las PQRSD N° 11 y N° 12 registradas en el periodo anterior y a las PQRSD N° 13 y N° 14 registradas en el periodo informado.

En lo corrido del contrato se han registrado un total de Quince (15) PQRSD de las cuales catorce (14) se encuentran tramitadas y CERRADAS y una (1) se encuentra ABIERTA y en elaboración de respuesta, al cierre del corte. (**Ver anexo 05 Interventoría,** informe mensual social N° 08 del contratista)

Tabla 30 Seguimiento PQRSD

N° PQRSD	Fecha de registro	Nombre del peticionario	Tipología	Descripción	Fecha de cierre
11	27/10/2025	Rubén Ramírez	Queja	El peticionario informa que las actividades de implementación realizadas en el tramo 004 afectan el parqueo en su predio y esto afecta su dinámica de trabajo. La solicitud fue atendida por el contratista sobre la semana del 15 de noviembre, no obstante, el cierre formal de la PQRSD se dio mediante comunicado el día 01 de diciembre de 2025	01/12/2025
12	31/10/2025	Cristian Castro	Solicitud	El funcionario solicita el retiro de las señales que se encontraban en los puntos priorizados por el programa OPV y que estas sean entregadas al municipio. La actividad de retiro se dio de manera paulatina lo cual se adelantó hasta la última semana de noviembre, una vez retirada la totalidad de señales se procedió con la entrega del informe de retiro elaborado por el contratista y avalado por la interventoría, dando así cierre a la solicitud de manera formal el día 01 de diciembre de 2025	01/12/2025
13	22/11/2025	Nidia Vera	Solicitud	La ciudadana solicita la reubicación de una señal vertical instalada en cercanía del predio de su propiedad. La solicitud fue atendida de manera inmediata por parte del contratista, sin embargo, el cierre formal con el comunicado elaborado por el contratista y avalado por la interventoría se dio el día 01 de diciembre de 2025	01/12/2025
14	25/11/2025	Marcelo López	Queja	El ciudadano interpuso una queja por afectación a su inmueble, toda vez que fue averiada la tubería de agua potable durante las actividades de instalación de señales verticales en el municipio de Villanueva. La afectación fue atendida de manera inmediata por el contratista, sin embargo, se dejó en seguimiento y una vez se evidenció que la tubería funcionó sin inconvenientes se procedió con el cierre formal de la PQRSD el día 01 de diciembre de 2025	01/12/2025
15	06/12/2025	Iván Navarro	Solicitud	El ciudadano solicita la reubicación de una señal vertical instalada en cercanía del predio de su propiedad. Sin embargo, al cierre del corte esta se encontraba en revisión por parte del área técnica.	N.A.

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 36 Indicador registro de PQRSD en el periodo




Ilustración 37 indicador de gestión cierre de PQRSD en el contrato

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de PQRSD registradas en el periodo (3) * 100 / N° de PQRSD recibidas por los canales oficiales (3)	**100%**
GESTIÓN	N° de PQRSD cerradas en el periodo (4) *100 / N° total de PQRSD en seguimiento (5)	**80%**

GESTIÓN	N° de PQRSD cerradas en el periodo recibidas de periodos ant. (2*100) / N° de PQRSD abiertas y/o en seguimiento de periodos anteriores (2)	**100%**
GESTIÓN	N° de PQRSD cerradas en el periodo, recibidas en el corte (2) *100 / N° de PQRSD abiertas y/o en seguimiento del periodo informado (3)	**66.66%**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de PQRSD cerradas en el contrato (14) *100 / N° Total de PQRSD recibidas en el contrato (15)	**93.33%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista registro tres PQRSD a través de los canales oficiales dispuestos para el contrato, lo cual reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) con base en los requerimientos ciudadanos referidos.

Referente al porcentaje de gestión frente al cierre del total de PQRSD que se encuentran en seguimiento al cierre del corte se situaba en un ochenta por ciento (80%) tomando como referencia el total de requerimientos en trámite de atención

Respecto a la gestión para cierre de las PQRSD en seguimiento que fueron registradas en periodos anteriores, reflejó un cien por ciento (100%) toda vez que el contratista hizo entrega formal del comunicado de respuesta a la peticionaria.

Con relación a la emisión de respuesta de las PQRSD registradas en el corte, el porcentaje de atención y cierre formal se situó sobre un sesenta y seis, punto sesenta y seis por ciento (66.66%) tomando como referencia el total de atenciones registradas en contraste con la entrega formal de respuesta a la ciudadanía.

En lo concerniente al balance global de atención y cierre a las PQRSD registradas en el contrato el porcentaje de avance es del noventa y tres, punto treinta y tres por ciento (93.33%) tomando como base el total de atenciones recibidas en el contrato vs el total de atenciones cerradas al corte del informe. Es de precisar que la atención que se encuentra en seguimiento está dentro de los tiempos de atención.

8. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este componente permite mantener la comunicación constante entre la entidad contratante, la interventoría y el contratista frente a los seguimientos pactados para cumplimiento de los contratos. A continuación, se detalla las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 08 de noviembre y el 07 de octubre de 2025.

8.1. Cronograma de actividades sociales

Para el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025,** Desde la interventoría se emitió concepto de aprobación al cronograma radicado el periodo anterior por parte del contratista relacionado con las actividades de cierre pendientes para el municipio de Yopal. 528.

Por otro lado, el contratista radicó el cronograma de actividades de cierre establecido para el municipio de Villanueva, el cual contó con aprobación por parte de la interventoría. En la tabla N° 32 se detalla la trazabilidad de entrega de cronogramas y emisión de concepto de estos. (**Ver anexo ver anexo 04 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

Tabla 31 Seguimiento cronograma de actividades sociales del periodo

Depto.	Municipio	Fecha remisión	Comunicado	Observación
Casanare	Yopal	10/11/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-528-IISAS-019-528-V001	La interventoría dio aprobación al cronograma radicado el pasado 04 de noviembre de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-425-2025
Santander	Barrancabermeja	21/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-479-2025	Radicación de la actualización de fechas para desarrollo de las actividades sociales faltantes en el municipio de Barrancabermeja
Casanare	Villanueva	01/12/2025	CS-ANSV-GYP-2024-492-2025	El contratista remitió el cronograma de cierre en V1
		04/12/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-613-IISAS-019-613-V001	La aprobación se dio a las fechas propuestas en la versión 1 para el municipio en mención.

Fuente: propia

8.2. Comités de seguimiento y mesas de trabajo

A continuación, se detalla los espacios realizados con el contratista y con la entidad contratante para seguimiento de los contratos N° PA-014-2025 y N° PA-025-2025.

8.2.1. Comité integral

Para el periodo informado se llevó a cabo un total de cuatro (4) comités integrales entre Agencia, Interventoría y Contratista para seguimiento de las obligaciones contractuales. Las actas reposan en el informe mensual del área técnica y en el SharePoint en la ruta 001OPV-3P-INT-ZO3-DGL-ARE-M08.

Tabla 32 Comités integrales del periodo

N°	Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos relacionados al área social
31	12/11/2025	11	Virtual	*Remisión informe semanal

N°	Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos relacionados al área social
				*Cierre PQRSD municipio de Villanueva
32	19/11/2025	11	Virtual	*Remisión informe semanal * Cierre PQRSD municipio de Villanueva *Remisión cronograma de actividades sociales tramos INVIAS y tramos ITBOY
33	26/11/2025	10	Presencial	*Remisión informe semanal *Atención PQRSD Villanueva registrada el día 22/11/2025
34	03/12/2025	11	Presencial	*Remisión informe semanal *Remisión cronograma social para tramos INVIAS y tramos ITBOY *Cierre de informes mensuales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 *Remisión cronograma toma de información expost municipio de Villanueva

Fuente: propia

8.2.2. Comité Social

Para el periodo informado no se registraron comités sociales entre interventoría y Agencia, no obstante, se mantuvo comunicación constante con la Coordinadora a quien le fue informado las actividades programadas para dar continuidad al contrato.

8.2.3. Mesa de trabajo

Para el periodo informado se llevó a cabo una (1) mesa de trabajo, en la cual participaron las Coordinaciones técnica y Social de la Agencia, la interventoría y el contratista para revisión de entregables y actividades contractuales. (**Ver anexo 03 Interventoría,** acta de mesa de trabajo)

Tabla 33 Mesas de trabajo del periodo

Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos
13/11/2025	7	Virtual	*Remisión cronograma y volante Soatá *Remisión volantes Barrancabermeja puntos 011, 012, 013, 015 y 021.

Fuente: propia

8.3. Reporte semanal

Para el periodo informado el contratista hizo remisión de cuatro (4) reportes semanales, desde la interventoría se hizo la respectiva revisión de la información remitida y se envió un total de cuatro (4) reportes semanales a la ANSV para revisión. Los soportes de la actividad reposan en el informe correspondiente al área técnica.

Tabla 34 Seguimiento reportes y programación de actividades semanales

N°	Fecha recibido	Fecha enviado	Semana reportada	Programación de actividades
30	10/11/2025	11/11/2025	Del 03 al 08 de noviembre de2025	Del 10 al 15 de noviembre de 2025
31	18/11/2025	18/11/2025	Del 10 al 15 de noviembre de 2025	Del 17 al 22 de noviembre de 2025
32	24/11/2025	25/11/2025	Del 17 al 22 de noviembre de 2025	Del 24 al 29 de noviembre de 2025
33	01/12/2025	01/12/2025	Del 24 al 29 de noviembre de 2025	Del 01 al 06 de diciembre de 2025

Fuente: propia

8.4. Informe mensual

Para el periodo comprendido entre el **08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025** si bien el contratista ya cuenta con aval de aprobación del informe mensual social N° 01 V2, N° 02 V2, N° 03 V2, N° 04 V2 y N°05 V2 al cierre del corte no se había radicado los comunicados de aprobación por parte de la interventoría dado que comprende la totalidad de áreas, y al cierre del corte el contratista se encontraba en atención de observaciones relacionadas con las áreas técnica y STTA.

Referente al informe mensual social N° 06 V2, este fue remitido y al cierre del corte se encontraba en revisión por parte de la interventoría, con relación al informe mensual social N° 07 V1 también fue remitido por el contratista, no obstante, se precisa que estos se radicaron fuera de los tiempos establecidos por la ANSV. Al cierre del corte la interventoría se encuentra en revisión de los documentos en mención.

Con relación a los informes mensuales del área social de interventoría, para el corte informado recibió no objeción al informe mensual social N° 05 V2, el cual fue aprobado mediante radicado N° 20253000123371 radicado el día 24 de noviembre de 2025. Referente al informe mensual social N° 06 V1 este fue radicado de manera formal ante la ANSV. (**Ver anexo 04 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

8.5. Informe final

Este ítem no aplica para el periodo informado.

8.6. Trazabilidad correspondencia

Para el periodo informado se hizo seguimiento a la entrega de hojas de vida de las profesionales sociales del contrato, así como, la remisión y aprobación de los documentos correspondientes al plan

de gestión y plan de acción del área social. A continuación, se detalla los comunicados enviados y recibidos en el periodo. (**Ver anexo 04 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

Tabla 35 Trazabilidad correspondencia

Fecha	Consecutivo	Asunto
ANSV		
24/11/2025	20253000123371	No objeción informe mensual social N° 05 V2.
INTERVENTORÍA		
10/11/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-528-IISAS-019-528-V001	Concepto cronograma de Cierre municipio de Yopal
10/11/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-529-IISAS-019-529-V001	Respuesta entrega productos sociales de reunión de cierre municipio de Acacias punto 50006-008
10/11/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-530-IISAS-019-530-V001	Respuesta entrega productos sociales de reunión de cierre municipio de Granada punto 50313-006
10/11/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-531-IISAS-019-531-V001	Concepto Lectura Territorial municipio de Güepsa punto SS_68327_001
10/11/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-532-IISAS-019-532-V001	Respuesta entrega productos sociales de reunión de cierre municipio de Puerto Gaitán punto 50568-002
01/12/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-593-IISAS-019-593-V001	Respuesta entrega productos sociales de cierre municipio de Yopal puntos 85001-002 y 85001-003
04/12/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-612-IISAS-019-612-V001	Balance y recomendaciones para desarrollo de actividades área Social
04/12/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-613-IISAS-019-613-V001	Entrega cronograma de cierre municipio de Villanueva puntos ID 85440-001, 854400-003, 85440-004, 85440-005, 85440-009, 85440-015
CONTRATISTA		
18/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-471-2025	Entregables actividades de cierre municipio de Yopal
21/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-479-2025	Cronograma de actividades social de inicio municipio de Barrancabermeja V6
26/11/2025	CS-ANSV-GYP-2024-490-2025	Remisión informe mensual social N° 07 V1
01/12/2025	CS-ANSV-GYP-2024-492-2025	Remisión cronograma actividades de cierre municipio de Villanueva

Fuente: propia

9. CONCLUSIONES

- Para del octavo mes de ejecución se dio aprobación a la actualización hecha a la lectura territorial elaborada para el municipio de Güepsa.

- En los concerniente a espacios de reuniones de inicio con la ciudadanía, durante en el periodo comprendido entre el 08 de noviembre y el 07 de diciembre de 2025, el contratista adelantó un total de cuatro (4) espacios de los cuales uno (1) corresponde al departamento de Boyacá, municipio de Soatá el cual se llevó a cabo el día 19 de noviembre de 2026 y contó con una asistencia de 28 personas, en el desarrollo de la actividad no se registraron PQRSD, sin embargo, se estableció como compromiso el desarrollo de una reunión virtual entre Alcaldía, Ente territorial, ANSV, Interventoría y Contratista para revisión del diseño. Los tres (3) espacios restantes fueron efectuados en el departamento de Santander, municipio de

Barrancabermeja, el primer espacio se realizó el día 27 de noviembre y contó con una participación de 24 personas; el segundo se llevó a cabo el día 28 de noviembre de 2025 y contó con la asistencia de 15 personas y el tercero realizado el día 29 de noviembre de 2025, el cual contó con una asistencia de 16 personas, en el desarrollo de los tres espacios si bien se presentaron inquietudes estas fueron resueltas y no se registraron PQRSD. Desde la interventoría se realizó el acompañamiento correspondiente y se veló por la entrega oportuna de información a la ciudadanía.

- Con relación a los espacios de reunión de cierre de proceso, para el corte documentado se llevó a cabo un (1) espacio, el cual fue diseñado para el municipio de Yopal, realizado el día 15 de noviembre de 2025, con una participación de 24 asistentes, no obstante, se precisa que el quórum fue completado con socialización en modalidad predio a predio, dado que al espacio presencial acudieron 13 personas. En el desarrollo de la actividad no se registraron PQRSD.

- Referente a los espacios de reuniones extraordinarias, para el periodo informado se registró una (1) reunión de este tipo, para atención al compromiso establecido en el desarrollo de la reunión de inicio del municipio de Soatá. El espacio se llevó a cabo el día 24 de noviembre de 2025 de manera virtual, con la presencia de representantes de la Alcaldía municipal, entre territorial, ANSV, interventoría y contratista, como compromiso del espacio se acordó ajustar los diseños con los requerimientos hechos en cabeza del señor alcalde del municipio, este fue remitido, sin embargo, al cierre del corte no se había obtenido respuesta por parte del municipio. desde la interventoría se realizó el acompañamiento respectivo al contratista y se hizo entrega de la información requerida por la entidad.

- En lo concerniente a la elaboración de actas de vecindad, aceptación y entorno, para el periodo informado, el contratista continuó con la elaboración de actas en el municipio de Barrancabermeja, y radicó el primer paquete de soportes correspondientes a los puntos 68081-007; 68081-009 y 68081-016, al cierre del corte la interventoría se encontraba en revisión de la documentación. Por otro lado, la interventoría emitió aprobación a los soportes de cierre de los municipios de Puerto Gaitán, Acacias y Granada y emitió observaciones a los soportes de cierre presentados del municipio de Yopal.

- Referente al registro de notas en redes sociales oficiales de los municipios de intervención, se informa que, para el periodo informado se registró dos (2) notas en la página de Facebook oficial de la Secretaria de Tránsito del municipio de Barrancabermeja, la cual fue reportada a la supervisión de la Agencia de manera oportuna.

- Para el octavo mes de ejecución, desde la interventoría se solicitó de manera formal el cargue del registro fotográfico del antes, durante y después de la implementación hecha en los municipios de Puerto Gaitán, Granada, Acacias y Yopal, no obstante, al cierre del corte el contratista no había remitido el link para verificación de la información

- Para el periodo informado se registraron tres (3) PQRSD, de estas dos (2) fueron registradas en el municipio de Villanueva y una (1) en el municipio de Barrancabermeja. Respecto al cierre de PQRSD se informa que el contratista hizo entrega formal de respuesta a dos (2) PQRSD que se encontraban en seguimiento y que fueron recibidas en el periodo anterior, asimismo, dio cierre a dos (2) de las tres peticiones recibidas en el periodo informado. En lo corrido del contrato se han registrado un total de quince (15) PQRSD, al cierre del periodo informado, catorce (14) se encontraban CERRADAS y una (1) continúa ABIERTA y en trámite de atención dentro de los tiempos contemplados según manual de atención al usuario.

- Para el octavo mes de ejecución la interventoría participó de un total de cuatro (4) comités integrales con ANSV y una (1) mesa de trabajo la cual fue realizada con Agencia y contratista para seguimiento de actividades contractuales del proyecto.

10. RECOMENDACIONES

- En aras de favorecer la consecución de actividades destinadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales se recomienda a las partes mantener comunicación constante donde se brinde garantías y trazabilidad a la totalidad de acciones realizadas.

- Se sugiere al contratista continuar con la consecución de acciones tendientes al cumplimiento de lo dispuesto dentro del Apéndice E “especificaciones para la gestión social y la comunicación estratégica”

- Se recomienda al contratista preponderar los principios de calidad y oportunidad respecto a los soportes elaborados durante la vigencia del contrato bajo el marco contemplado en el desarrollo de las actividades contractuales dispuestas para el área social

- Se insta al contratista continuar con la entrega oportuna del reporte y programación de actividades semanales para garantizar trazabilidad y cumplimiento a lo dispuesto desde apéndice E de “Especificaciones para el componente social y comunicación estratégica”

- Se sugiere mantener la participación de escenarios como los comités de obra, sociales y mesas de trabajo, para garantizar el seguimiento, así como establecer estrategias que contribuyan al cumplimiento de las actividades sociales contractuales.