BROKA
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS
NIT: 901.167.911-0

24/02/2026 Oficio 002 – 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad: Valledupar-Cesar

Asunto: Solicitud de prórroga de cuarenta y cinco (45) días para la ejecución del proyecto.

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal del contrato **No. CO1.PCCNTR.8629730 de 04/12/2025**, cuyo objeto es **Contratar la adecuación de baterías sanitarias para aprendices del Centro Agroempresarial de la Regional Cesar**, me permito solicitar formalmente una prórroga de cuarenta y cinco (45) días, comprendidos entre el 7 de marzo y el 21 de abril, para la ejecución de las actividades correspondientes al proyecto en referencia.

La presente solicitud obedece a que, dentro del área donde se desarrollarán las actividades del proyecto, se encuentran sembrados varios árboles frutales, situación que requiere la gestión y aprobación de los permisos correspondientes ante la Seccional del SENA en Aguachica.

No obstante, durante el período en que debían adelantarse dichas gestiones, no se contaba con la profesional SST y profesional ambiental, debido a que su contrato no se encontraba vigente. De igual manera, el supervisor del contrato se encontraba en período de vacaciones hasta el día 13 de enero, motivo por el cual no fue posible tramitar los permisos requeridos.

Debido a lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento adecuado a los requisitos técnicos, ambientales y administrativos exigidos, solicitamos se conceda la prórroga mencionada, a efectos de realizar los trámites pendientes y continuar con la ejecución del proyecto conforme a lo establecido.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

Luisa Donado

LUISA FERNANDA DONADO AYALA
C. C.1.065.139.898 de El Copey - Cesar
R/L BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A. S

Teléfono: 305 259 4456
e-mail: brokasas09@gmail.com
Dirección: Carrera 17 # 18-37 Oficina 1 | B. Guatapurí
Valledupar - Cesar