INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2920.2025

PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026



OBJETO:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PUENTE COLGANTE LA COLORADA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL SOBRE EL RÍO CRAVO SUR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: **GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S.**
R/L: **CRISTHIAN CAMILO RINCÓN BUITRAGO**

DIRECCION: **Carrera 26 No. 16-28 oficina 102 , Yopal Casanare**

TELEFONOS: **3502355424**
CORREO ELECTRONICO: ingesega@gmail.com

INTERVENTOR: N/A
R.L.: N/A
DIRECCION: N/A
TELEFONOS: N/A
CORREO ELECTRONICO: N/A

SUPERVISOR: **JAVIER VERGARA MARIÑO**
DIRECCION: **DIAGONAL 15 No 15 - 21**
TELEFONOS: **6345913**
CORREO ELECTRONICO: construcciones@yopal-casanare.gov.co

APOYO SUPERVISION: **N/A**
DIRECCION: **N/A**
TELEFONOS: **N/A**
CORREO ELECTRONICO: **N/A**

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2920.2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	GRUPO EMPRESARIAL GEDA S.A.S.
Rep. Legal:	CRISTHIAN CAMILO RINCÓN BUITRAGO
Contrato No.	2920 de 2025
Objeto :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PUENTE COLGANTE LA COLORADA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL SOBRE EL RÍO CRAVO SUR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
Valor Total:	$ 61,073,159.00
Plazo Inicial:	PLAZO DE EJECUCIÓN DE QUINCE (15) DIAS
Plazo OTROSÍ No 1:	N/A
Plazo Actualizado:	QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	13/01/2026
Fecha de terminación inicial	27/01/2026
Fecha de terminación actualizada	9/04/2026
Estado actual del contrato:	CONTRATO SUSPENDIDO

2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	13/01/2026	QUINCE (15) DIAS	N/A	
ACTA DE SUSPENSION No. 1	24/01/2026	QUINCE (15) DIAS		
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	6/02/2026	UN (1) MES		
ACTA DE REINICIO No. 1	6/03/2026	UN (1) MES		

3. ADICIONALES AL CONTRATO

NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA
PRORROGA No. 1	AMPLIACION POR EL TERMINO DE UN (1)MES	N/A	9/03/2026

4. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE CONTRATO

Obra programada (%)	45.00%	Obra ejecutada (%)	3.96%
Valor Obra Programada	$ 27,482,921.55	Valor Obra Ejecutada	$ 2,418,201.00

5. DATOS GENERALES DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Contratista	N/A
Rep. Legal:	N/A
Contrato No.	N/A
Objeto :	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Adicionado:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	N/A
Plazo adicionado:	N/A
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha terminación del Contrato:	N/A
Estado actual del contrato:	N/A

6. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
N/A				

7. ADICIONALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA
N/A			

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2920.2025

8. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE INTERVENTORÍA

Obra programada (%)		Obra ejecutada (%)	
Valor Obra Programada		Valor Obra Ejecutada	

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo previo a la suspensión del Contrato de Obra No. 2920 de 2025 no fue posible la ejecución de actividades constructivas, debido a las causales que dieron origen a dicha suspensión, relacionadas con la indisponibilidad de materiales que cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.

Una vez superadas dichas circunstancias, el día 06 de marzo de 2026 se suscribió el acta de reinicio del contrato, así como la aprobación de la Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades pendientes y el cumplimiento integral del objeto contractual.

A partir de la fecha de reinicio, se dio inicio efectivo a la ejecución de las actividades contractuales, dentro de las cuales se destacan las labores preliminares de desmonte de elementos en madera (35 m²),para realizar el correspondiente reemplazo.

De igual manera, se adelantaron las actividades correspondientes a la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), en cumplimiento de las medidas de manejo, control y mitigación de impactos ambientales, así como las acciones establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), orientadas a garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para los usuarios del puente.

En virtud de las situaciones técnicas evidenciadas durante las visitas de campo y el seguimiento a la ejecución contractual, se concluye la necesidad de tramitar una modificación al contrato, con el fin de ajustar el alcance y las cantidades de obra inicialmente previstas, garantizando así la adecuada intervención de la estructura y el cumplimiento de las condiciones de seguridad y estabilidad requeridas. En este sentido, la respectiva modificatoria se encuentra en proceso de estructuración por parte del contratista y está a la espera de su radicación formal para el correspondiente trámite

10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra No 2920.2026 se encuentra con acta de inicio desde el 13 de enero de 2026
Se realizo la suspension No. 1 del contrato de obra 2920 de 2025 el dia 24 de enero de 2026
Se realiza la ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del contrato de obra 2920 de 2025 el 06 de febrero de 2026
Se suscribe acta de reinicio No. 1 el 06 de marzo de 2026
Se suscribe prorroga No. 1 el 09 de marzo de 2026 por el termino de un mes

11. NOVEDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Se sucribe acta de reinicio y se aprobo la prorroga No. 1

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LICENCIAS, PERMISOS DEL PROYECTO

Durante el periodo no se encuentran modificaciones

13. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES EN EL PERIODO						CORTE A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.	VALOR
1.1	Desmonte de madera puentes colgantes	m2	228.48	8,655.00	1,977,494.40	35.00	302,925.00
2.1	Tabla para piso 0.05 x 0.25 x 1.00	m	960.00	29,467.00	28,288,320.00	-	-
2.2	Tensor en varilla 3/8". Suministro e instal.	m	162.00	32,801.00	5,313,762.00	-	-
2.3	Pintura tubería Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintético. (2 manos c/u)	m	400.00	13,599.00	5,439,600.00	-	-

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2920.2025

VALOR COSTOS DIRECTOS		41,019,176.40		302,925.00
ADMINISTRACIÓN (A)	25.50%	10,459,889.98		77,245.88
IMPREVISTOS (I)	2.00%	820,383.53		6,058.50
UTILIDAD (U)	5.00%	2,050,958.82		15,146.25
Presupuesto Medidas de Manejo Ambiental (PMA)		3,933,286.00	0.30	1,179,985.80
Presupuesto Plan de Manejo de Transito		2,789,464.00	0.30	836,839.20
VALOR TOTAL		61,073,159.00		2,418,201.00

VALOR CONTRATO	61,073,159.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO	2,418,201.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	2,418,201.00
VALOR POR EJECUTAR	58,654,958.00

OBSERVACIONES: Se lleva un avance del 3.96%

NOMBRE: JAVIER VERGARA MARIÑO
CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
Supervisor Designado por el Municipio de Yopal