GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRAS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Informe de Supervisión No:	3
Contrato No:	202500029

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CONSORCIO SAN MARCELO 010		
Identificación:	NIT 901893064		
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA		
Nombre del Supervisor:	MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ		
Objeto del Contrato:	*"MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ"*		
Plazo de Ejecución:	*24 MESES*		
Numero de Certificación de DisponibilidadPresupuestal (C.D.P)	202402614	**Fecha de C.D.P.**	12/09/2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202500143	**Fecha de C.R.P**	20/01/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202509621	**Fecha de C.R.P**	22/12/2025

Valor del Contrato

Contrato Inicial	$138.432.454.805,16
Adición 1	$ 0.00
Adición 2	$0.00
Adición 3	$0.00
Total	$138.432.454.805,16

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2025 / 02 / 26	2027 / 03 / 09	24 / dic / 2025	04 / Ene / 2026

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o dias)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
Otrosí Modificatorio No. 1	2025/04/08	N.A.	N.A	

2. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización dePóliza (En caso de que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS MUNDIAL S.A	B-100057810	Anexo 8	Cumplimiento	24/04/2025	09/07/2027
			Buen manejo del anticipo	24/04/2025	09/07/2027
			Prestaciones sociales	24/04/2025	09/03/2030
			Estabilidad de obra	26/02/2027	09/03/2032
SEGUROS MUNDIAL S.A	B-100015686	Anexo 8	Amparo Básico (predio labores y operaciones), Patronal, Contratistas y Subcontratistas Vehículos Propios y No Propios, Gastos médicos	26/02/2025	09/03/2027

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ **138.432.454.805,16**
Adición y Prorroga No. 1		$0
Adición No. 2 y Prorroga No. 2		$0
Adición No. 3 y Prorroga No. 4		$0
Valor Total del contrato		$ **138.432.454.805,16**
Porcentaje del Anticipo	20%	$ 27,686,490,961.00
Porcentaje del Pago anticipado	%	
Valor Amortizado del Anticipo en presente acta		$ 942,507,678.00
Valor Amortizado del Anticipo acumulado		$ 4,691,714,671.00
Valor Ejecutado del Contrato:		**$ 23,458,573,359.00**
Valor presente Acta		**$ 4,712,538,392.00**
Valor para pagar en presente acta.		**$ 3,770,030,714.00**
Valor pendiente de ejecución		**$ 114,973,881,446.16**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**FESM 3**

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cualse verifica el cumplimiento de la obligación establecida:

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ACTA ANTERIOR No.2		PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADO HASTA A PRESENTE ACTA	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
	CAPITULO 1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										
1.1	Localización y replanteo topográfico	MES	21.00	$ 12,164,513	$ 255,454,773	6.00	$ 72,987,078	3.00	$ 36,493,539	9.00	$ 109,480,617
1.2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	157,842.35	$ 38,197	$ 6,029,104,243	90,109.93	$ 3,441,928,996	28,418.99	$ 1,085,520,161	118,528.92	$ 4,527,449,157
1.3	Demolición de estructuras (incluye retiro)	M3	990.22	$ 297,241	$ 294,333,983	134.79	$ 40,065,114	176.02	$ 52,320,361	310.81	$ 92,385,475
1.4	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	M3/Km	6,073,773.63	$ 2,156	$ 13,095,055,946	1,127,183.16	$ 2,430,206,893	421,730.68	$ 909,251,346	1,548,913.84	$ 3,339,458,239
1.5	Desmonte y desinstalación de postes y estructucturas existentes. Incluye disposición final de los elementos de desmontes	und	346.00	$ 1,444,520	$ 499,803,920			21.00	$ 30,334,920	21.00	$ 30,334,920
1.6	Suministro e instalación de poste. Incluye estructura y tendido de línea de media tensión.	und	346.00	$ 12,397,835	$ 4,289,650,910				$ 0	-	$ 0
	CAPITULO 2. AFIRMADOS, SUB-BASE Y BASE										
2.1	Conformación de calzada	M2	136,000.00	$ 2,229	$ 303,144,000				$ 0	-	$ 0
2.2	Terraplén	M3	161,826.05	$ 138,112	$ 22,350,119,418	89,164.20	$ 12,314,645,990	17,901.90	$ 2,472,467,213	107,066.10	$ 14,787,113,203
2.3	Subbase granular	M3	61,598.60	$ 203,159	$ 12,514,309,977				$ 0	-	$ 0
2.4	Base granular	M3	38,319.50	$ 248,378	$ 9,517,720,771				$ 0	-	$ 0
	CAPITULO 3. PAVIMENTO ASFALTICO										
3.1	Riego de imprimación CRL-1	M2	134,460.00	$ 4,981	$ 669,745,260			721.91	$ 3,595,834	721.91	$ 3,595,834
3.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 e:0,09 m	M3	21,437.61	$ 1,612,537	$ 34,568,939,317	112.06	$ 180,700,896		$ 0	112.06	$ 180,700,896
	CAPITULO 4. PAVIMENTO RIGIDO										
4.1	Pavimento de concreto hidráulico módulo de rotura 40MPa (incluye, corte y sello de juntas, acero de transferencia, dovelas, y canastillas)	M3	1,628.88	$ 1,233,963	$ 2,009,977,651				$ 0		$ 0

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ACTA ANTERIOR No.2		PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADO HASTA A PRESENTE ACTA	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
4.2	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - ANDENES	M3	237.75	$ 755,590	$ 179,641,523				$ 0		$ 0
4.3	Bordillo de Concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo, base y acero	ML	8,763.33	$ 108,063	$ 946,991,730				$ 0		$ 0
	CAPITULO 5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERTS Y ALCANTARILLAS										
5.1	excavación manual en material común	M3	1,974.50	$ 33,099	$ 65,353,976				$ 0	-	$ 0
5.2	Concreto clase F 140 Kg/Cm2 (2000 PSI)	M3	57.62	$ 702,138	$ 40,457,192			10.43	$ 7,323,299	10.43	$ 7,323,299
5.3	Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (C) - Mezcla in situ	M3	129.02	$ 1,044,300	$ 134,735,586				$ 0	-	$ 0
5.4	Concreto reforzado resistencia 28 Mpa (C) - Mezcla in situ	M3	569.81	$ 1,175,038	$ 669,548,403			18.92	$ 22,231,719	18.92	$ 22,231,719
5.5	Acero de refuerzo Fy=420MPA	Kg	56,658.93	$ 8,364	$ 473,895,291					-	$ 0
5.6	Concreto clase ciclopeo	M3	592.94	$ 636,806	$ 377,587,750						$ 0
5.7	Relleno para estructuras con material recebo	M3	870.64	$ 167,654	$ 145,966,279						$ 0
5.8	Tubería de concreto reforzado, clase d de 900 mm de diámetro interior.	M	196.00	$ 1,227,754	$ 240,639,784						$ 0
5.9	Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye conformación de superficie	M3	3,848.60	$ 999,904	$ 3,848,230,534						$ 0
	CAPITULO 6. PUENTE 24M										
6.1	Demolición de Estructuras	M3	196.40	$ 297,241	$ 58,378,132			-			$ 0
6.2	Excavación en material común de la explanación y canales	M3	3,250.00	$ 38,197	$ 124,140,250						$ 0
6.3	Terraplenes	M3	2,808.00	$ 138,112	$ 387,818,496						$ 0
6.4	Concreto clase ciclopeo	M3	48.00	$ 636,806	$ 30,566,688						$ 0
6.5	Relleno para estructuras con material recebo	M3	64.00	$ 167,654	$ 10,729,856						$ 0

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ACTA ANTERIOR No.2		PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADO HASTA A PRESENTE ACTA	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
6.6	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) para cimentación	M3	16.80	$ 702,138	$ 11,795,918						$ 0
6.7	Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (c) - Dados	M3	345.60	$ 1,175,038	$ 406,093,133						$ 0
6.8	Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (c) - Estribos y aletas	M3	376.00	$ 1,989,365	$ 748,001,240						$ 0
6.9	Acero de Refuerzo Fy=4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	KG	61,520.00	$ 8,364	$ 514,553,280						$ 0
6.1	Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (c) - placa y vigas	M3	222.40	$ 2,984,048	$ 663,652,275						$ 0
6.11	Junta elastomérica	M	72.00	$ 646,984	$ 46,582,848						$ 0
6.12	Drenes de tubería PVC 4"	UND.	80.00	$ 38,414	$ 3,073,120						$ 0
6.13	Apoyo Elastometrico	UND.	16.00	$ 916,140	$ 14,658,240						$ 0
6.14	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,2M (incluye acero de refuerzo según diseño)	M	240.00	$ 4,767,166	$ 1,144,119,840						$ 0
6.15	IZAJE DE VIGAS	UND	8.00	$ 89,586,412	$ 716,691,296						$ 0
6.16	Baranda metalica para trafico vehicular	M	80.00	$ 2,055,792	$ 164,463,360						$ 0
	CAPITULO 7. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD										
7.1	Línea de demarcación con pintura en frio	M	102,000.00	$ 2,816	$ 287,232,000			-			$ 0
7.2	Tacha reflectiva	Und	17,000.00	$ 13,537	$ 230,129,000						$ 0
7.3	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III	Und	306.00	$ 851,809	$ 260,653,554						$ 0
7.4	Defensas metalicas	M	6,602.00	$ 331,085	$ 2,185,823,170						$ 0
7.5	Jersey de hormigón base 0.50m h=0.81m	M	14,070.00	$ 906,576	$ 12,755,524,320						$ 0
				VALOR TOTAL	$ 134,285,088,233.00		$ 18,480,534,967		$ 4,619,538,392		$ 23,100,073,359

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO ACTA ANTERIOR No.2		PRESENTE ACTA No.3		ACUMULADO HASTA A PRESENTE ACTA	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
IMPLEMENTACION DEL PAGA (INCLUYE TRAMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL)/ GESTION PREDIAL /REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS/IMPLEMENTACION DEL PMT /CARACTERIZACION VIAL					$ 4,147,366,572.16		$ 265,500,000		$ 93,000,000		$ 358,500,000
				COSTO TOTAL	$ 138,432,454,805.16		$ 18,746,034,967		$ 4,712,538,392		$ 23,458,573,359

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	DESCRIPCIÓN PORCENTAJE	
	ADMINISTRACIÓN	A= 30.00% I = 2.00% U = 3.00% A.I.U.= 35.00%
	IMPREVISTOS	
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	
	TOTAL A.I.U	

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten eldesarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecucióndel contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidadcon el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual deContratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 ydemás normas concordantes).

MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Se firma en Barranquilla, a los veinticinco **(25)** días del mes de **febrero** de **2026.**

MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ
Supervisor del contrato
C.C.: 72.257.515
Subsecretario de Vías y Construcción
Secretaría de Infraestructura Departamental

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal Contratista
CONSORCIO VIAL SAN MARCELO 010
C.C.: 71.788.628