Informe de Supervisión No:	4
Contrato No:	202500029

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CONSORCIO SAN MARCELO 010		
Identificación:	NIT 901893064		
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA		
Nombre del Supervisor:	MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ		
Objeto del Contrato:	*"MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ"*		
Plazo de Ejecución:	*24 MESES*		
Numero de Certificación de DisponibilidadPresupuestal (C.D.P)	202402614	**Fecha de C.D.P.**	12/09/2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202500143	**Fecha de C.R.P**	20/01/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202509621	**Fecha de C.R.P**	22/12/2025

Valor del Contrato

Contrato Inicial	$138.432.454.805,16
Adición 1	$ 0.00
Adición 2	$0.00
Adición 3	$0.00
Total	$138.432.454.805,16

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2025 / 02 / 26	2027 / 03 / 09	24 / dic / 2025	04 / Ene / 2026

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
Otrosí Modificatorio No. 1	2025/04/08	N.A.	N.A	

2. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización dePóliza (En caso de que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS MUNDIAL S.A	B-100057810	Anexo 8	Cumplimiento	24/04/2025	09/07/2027
			Buen manejo del anticipo	24/04/2025	09/07/2027
			Prestaciones sociales	24/04/2025	09/03/2030
			Estabilidad de obra	26/02/2027	09/03/2032
SEGUROS MUNDIAL S.A	B-100015686	Anexo 8	Amparo Básico (predio labores y operaciones), Patronal, Contratistas y Subcontratistas Vehículos Propios y No Propios, Gastos médicos	26/02/2025	09/03/2027

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ **138.432.454.805,16**
Adición y Prorroga No. 1		$0
Adición No. 2 y Prorroga No. 2		$0
Adición No. 3 y Prorroga No. 4		$0
Valor Total del contrato		$ **138.432.454.805,16**
Porcentaje del Anticipo	20%	$ 27,686,490,961.00
Porcentaje del Pago anticipado	%	
Valor Amortizado del Anticipo en presente acta		$ 900,034,947.00
Valor Amortizado del Anticipo acumulado		$ 5,591,749,618.00
Valor Ejecutado del Contrato:		**$ 27,958,748,094.00**
Valor presente Acta		**$ 4,500,174,735.00**
Valor para pagar en presente acta.		**$ 3,600,139,788.00**
Valor pendiente de ejecución		**$ 110,473,706,711.16**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**FESM 4**

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cualse verifica el cumplimiento de la obligación establecida:

CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUCIÓN ACUMULADA		
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	ACUMULADO ACTA ANTERIOR No.3	PRESENTE ACTA No.4	ACUMULADO HASTA A PRESENTE ACTA
				CANT	CANT	CANT
	CAPITULO 1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES					
1.1	Localizacion y replanteo topografico	MES	21.00	9.00	1.00	10.00
1.2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	157,842.35	118,528.92	27,197.80	145,726.72
1.3	Demolición de estructuras (incluye retiro)	M3	990.22	310.81		310.81
1.4	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	M3/Km	6,073,773.63	1,548,913.84	350,907.6	1,899,821.44
1.5	Desmonte y desistalacion de postes y estructucturas existentes. Incluye disposicion final de los elementos de desmontes	und	346.00	21.00		21.00
	CAPITULO 2. AFIRMADOS, SUB-BASE Y BASE					
2.2	Terraplen	M3	161,826.05	107,066.10	19,495.62	126,561.72
	CAPITULO 3. PAVIMENTO ASFALTICO					
3.1	Riego de imprimacion CRL-1	M2	134,460.00	721.91		721.91
3.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 e:0,09 m	M3	21,437.61	112.06		112.06
	CAPITULO 5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE. CONSTRUCCION DE BOX COULVERTS Y ALCANTARILLAS					
5.2	Concreto clase F 140 Kg/Cm2 (2000 PSI)	M3	57.62	10.43		10.43
5.4	Concreto reforzado resistencia 28 Mpa (C) - Mezcla in situ	M3	569.81	18.92		18.92

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten eldesarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecucióndel contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidadcon el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual deContratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 ydemás normas concordantes).

MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Se firma en Barranquilla, a los dieciséis **(16)** días del mes de **marzo** de **2026.**

MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ
Supervisor del contrato
C.C.: 72.257.515
Subsecretario de Vías y Construcción
Secretaría de Infraestructura Departamental

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal Contratista
CONSORCIO SAN MARCELO 010
C.C.: 71.788.628