PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8387022 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO – REGIONAL RISARALDA
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8387022 DEL 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2/10/2025
OBJETO	Realizar obras para la adecuación en rampas de acceso y áreas de circulación peatonal a las unidades productivas avícola, ganadería y lombricultivo.
CONTRATISTA	Beatriz Eugenia Ramírez Restrepo
CC o NIT	25.233.692
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Atención Sector Agropecuario, El Lembo
FECHA DE INICIO	02/10/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Dos (02) meses veintinueve (29) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$366.052.246,47
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	01
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$387.652.224.47
FORMA DE PAGO	Actas por avance de obra
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	Informe No.03
PERIODO DEL INFORME	Desde el 20/12/2025 al 30/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

NRO. DE PÓLIZA	CMZ- 100015595		
CERTIFICADO O ANEXO	528032800		
FECHA EXPEDICIÓN	1/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/9/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/9/2025	30/6/2026	73.210.449.29
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	29/9/2025	31/12/2028	18.302.612.32
Calidad del servicio	31/12/2025	31/12/2030	73.210.449.29

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGURTOS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CMZ-100004462		
CERTIFICADO O DE ANEXO	528032805		
FECHA EXPEDICIÓN	1/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	20/9/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	29/9/2025	31/12/2025	$284.700.000.oo

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	**ACTIVIDADES REALIZADAS** [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	**PRODUCTO O EVIDENCIA** [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Calidad de materiales, equipos e insumos. Utilizar exclusivamente materiales, insumos, herramientas y equipos nuevos, de óptima calidad, sin defectos, vencimientos ni imperfecciones, que cumplan con las especificaciones técnicas del contrato, normas de seguridad industrial y recomendaciones de los fabricantes, garantizando su funcionalidad y durabilidad.	Todos los materiales utilizados cuentan con su respectiva certificación, además de ser los especificados en el contrato	Actas de cobro

2. Coordinación con la supervisión del contrato. Acordar con la supervisión técnica el inicio de las actividades, en función del cronograma aprobado y el plazo de ejecución contractual. Cualquier modificación al desarrollo de la obra deberá ser previamente concertada con el supervisor.	Se iniciaron las actividades en forma coordinada con la supervisión del contrato, en el lugar de trabajo	Acta de inicio. Registro de asistencia para el inicio de los trabajos
3. Comunicación de novedades contractuales. Reportar de forma inmediata cualquier novedad, anomalía, imprevisto o situación que pueda afectar la correcta ejecución del objeto contractual. Esta comunicación deberá realizarse por escrito y documentarse en la bitácora de obra.	Además de la comunicación inmediata y de su registro en la bitácora del proyecto, se han realizado 3 comités de obra en los que se han discutido todas las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo del contrato.	Acta de comité de obra Bitácora del proyecto
4. Ejecución con personal idóneo. Ejecutar las actividades del contrato con personal técnico y operativo idóneo, con experiencia comprobada en obras similares. El contratista responderá por cualquier daño ocasionado por su personal a la infraestructura, instalaciones o equipos del SENA.	Al comienzo de las labores, se presentaron las hojas de vida del personal que está a cargo del desarrollo del proyecto	Hojas de vida del personal enviado al supervisor del contrato
5. Permanencia del personal ofertado. Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal inicialmente ofertado. En caso de requerirse sustituciones, deberá presentarse previamente a la supervisión los documentos que acrediten la experiencia y competencia del nuevo personal, quedando sujetos a aprobación.	Durante el desarrollo del proyecto ha permanecido el personal presentado al inicio del proyecto	Hojas de vida del personal enviado al supervisor del contrato

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
26/11/2025	**ARQ-050**	**$55.437.831**	**$55.437.831**	**$310.614.415,47**	**15.14%**
26/12/2025	**ARQ -052**	**$274.009.190**	**$329.447.020.47**	**$58.205.203.89**	**85%**
30/12/2025	**ARQ 057**	**$35.101.253.oo**	**$364.548.273.oo**	**$23.103.950.89**	**94%**

Porcentaje de ejecución física: **94%** [Este porcentaje aplica para contratos de obras y adecuaciones]

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** octubre 2025	**Planilla nro.** 35180431 **del** 06 de noviembre de 2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** NOVIEMBRE 2025	**Planilla nro.** 35499819 **del** 09 DE DICIEMBRE de 2025

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

A la fecha el contrato se ejecuta sin novedad.

Para constancia se firma Pereira, 30 DE DICIEMBRE 2025.

ALDUBITH FERNANDO RAMIREZ ELEJALDE Supervisor(a) del contrato	JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ Apoyo a la supervisión

#¡DESCONOCIDO!	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-064 V-1

ACTA DE EJECUCION PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	**CONTRATISTA**	**FECHA ACTA DE OBRA**			**ACTA N°3**
COL.PCCNTR.8387022	**BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO.**	**martes, 30 de diciembre de 2025**			3(Tres).
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR OBRAS PARA LA ADECUACIÓN EN RAMPAS DE ACCESO Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ÁVICOLA, GANADERÍA, Y LOMBRICUTIVO.**	**INTERVENTOR:**	**N/A.**		
		SUPERVISOR:	Aludibith Fernando Ramirez Elesalde	**CC.**	

Plazo	**Fecha de inicio**	Fecha de terminacion.	**Valor ACTA**	**Valor final del contrato**
2 Meses y 29 días	Octubre 2 de 2025.	Diciembre 31 de 2025	$35.101.253	$387.652.224
	Vigencia del contrato		**Valor I.V.A. ACTA**	**Valor total I.V.A. contrato**
	Año 2025.		*$259.604*	$ 2.707.276,25

Valor inicial del contrato	**$ 366.052.246,47**	**Valor anticipo**	**N/A.**
Valor adición	**$ 21.599.977,89**		
Valor total	**$ 387.652.224,46**		

PRESUPUESTO CONTRATADO			**CONTRATO INICIAL**			**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1**			**ACTA DE OBRA N.01**			**ACTA DE OBRA N.02**			**ACTA DE OBRA N.03**			**VALOR ACUMULADO**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V/UNIT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/UNIT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/UNIT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/UNIT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/UNIT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/UNIT.**	**V/TOTAL**
1,00	**PRELIMINARES**				**$ 20.942.000,00**						**$ 18.589.647,00**			**$ 13.927.562,05**			**$ 399.000,00**			
1,01	Localización y replanteo	M2	576,00	$ 3.350,00	$ 1.929.600,00				571,72	$ 3.350,00	$ 1.915.248,60	90,96	$ 3.350,00	$ 304.726,05		$ 3.350,00	$ -	662,68	$ 3.350,00	$ 2.219.974,65
1,02	Limpieza y descapote	M2	576,00	$ 9.400,00	$ 5.414.400,00				571,72	$ 9.400,00	$ 5.374.130,40	90,94	$ 9.400,00	$ 854.836,00		$ 9.400,00	$ -	662,66	$ 9.400,00	$ 6.228.966,40
1,03	Descargue manual de materiales incluye traciego a lugar de acopio.	M3	144,00	$ 57.000,00	$ 8.208.000,00				49,00	$ 57.000,00	$ 2.793.000,00	224,05	$ 57.000,00	$ 12.768.000,00	7,00	$ 57.000,00	$ 399.000,00	280,00	$ 57.000,00	$ 15.960.000,00
1,04	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h = 2 m	ML	120,00	$ 14.000,00	$ 1.680.000,00					$ 14.000,00	$ -		$ 14.000,00	$ -		$ 14.000,00	$ -		$ 14.000,00	$ -
1,05	Transporte de material sobrante de residuos de obra, incluye traciego desde lugar de acopio a parqueadero	M3	53,00	$ 70.000,00	$ 3.710.000,00				121,53	$ 70.000,00	$ 8.507.268,00		$ 70.000,00	$ -		$ 70.000,00	$ -	121,53	$ 70.000,00	$ 8.507.268,00
2,00	**DEMOLICIONES**				**$ 4.440.000,00**						**$ -**			**$ 1.488.225,00**			**$ -**			**$ 1.488.225,00**
2,01	Demolición manual de concreto	M3	10,80	$ 370.000,00	$ 3.996.000,00					$ 370.000,00	$ -	3,17	$ 370.000,00	$ 1.173.825,00		$ 370.000,00	$ -	3,17	$ 370.000,00	$ 1.173.825,00
2,02	Corte de piso en concreto con cortadora autopropulsada	ML	75,00	$ 6.000,00	$ 450.000,00					$ 6.000,00	$ -	52,40	$ 6.000,00	$ 314.400,00		$ 6.000,00	$ -	52,40	$ 6.000,00	$ 314.400,00
3,00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 13.304.000,00**						**$ 10.303.850,00**			**$ 8.700.077,60**			**$ -**			**$ 18.803.927,60**
3,01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	118,00	$ 50.000,00	$ 5.900.000,00				101,18	$ 50.000,00	$ 5.063.850,00	83,15	$ 50.000,00	$ 4.157.500,00		$ 50.000,00	$ -	184,43	$ 50.000,00	$ 9.221.350,00
3,02	Lleno manual compactado con afirmado	M3	92,55	$ 80.000,00	$ 7.404.000,00				63,00	$ 80.000,00	$ 5.040.000,00	56,78	$ 80.000,00	$ 4.542.577,60		$ 80.000,00	$ -	119,78	$ 80.000,00	$ 9.582.577,60
5,00	**CONCRETOS**				**$ 155.425.000,00**						**$ 2.636.850,00**			**$ 114.883.680,00**			**$ 7.579.760,00**			**$ 125.100.290,00**
5.01	Placa steeldeck en concreto de 21 Mpa (3000 PSI) de e = 0,10 m, incluye malla electrosoldada	M2	43,00	$ 185.000,00	$ 7.955.000,00					$ 185.000,00	$ -	21,60	$ 185.000,00	$ 3.996.000,00		$ 185.000,00	$ -	21,60	$ 185.000,00	$ 3.996.000,00
5.02	Suministro y aplicación de Soladio en concreto de 10,3 Mpa	M2	14,00	$ 50.000,00	$ 700.000,00					$ 50.000,00	$ -		$ 50.000,00	$ -	6,40	$ 50.000,00	$ 320.000,00	6,40	$ 50.000,00	$ 320.000,00
5.03	Suministro y aplicación de concreto de 21 Mpa (3000 PSI) para rampa. e = 0,12 m	M2	100,00	$ 106.000,00	$ 10.600.000,00				7,20	$ 106.000,00	$ 763.200,00	58,80	$ 106.000,00	$ 6.232.800,00		$ 106.000,00	$ -	66,00	$ 106.000,00	$ 6.996.000,00
5.04	Anden en concreto de 21 Mpa (3000 PSI) e = 0,12 m	M2	155,00	$ 106.000,00	$ 16.430.000,00				17,68	$ 106.000,00	$ 1.873.656,00	41,58	$ 106.000,00	$ 4.407.480,00	12,96	$ 106.000,00	$ 1.373.760,00	72,22	$ 106.000,00	$ 7.654.896,00
5.05	Suministro y aplicación de concreto de 21 Mpa (3000 PSI) para muro	M3	10,00	$ 900.000,00	$ 9.000.000,00					$ 900.000,00	$ -	5,74	$ 900.000,00	$ 5.169.600,00	2,88	$ 900.000,00	$ 2.592.000,00	8,62	$ 900.000,00	$ 7.761.600,00
5.06	Zanja colectora en concreto de 21 Mpa a = 0,60 e = 0,10 h = 0,30 m. incluye rejilla metalica	M	100,00	$ 305.000,00	$ 30.500.000,00					$ 305.000,00	$ -		$ 305.000,00	$ -	10,80	$ 305.000,00	$ 3.294.000,00	10,80	$ 305.000,00	$ 3.294.000,00
5.07	Canal disipador en concreto de 20,7 Mpa	M3	3,00	$ 1.580.000,00	$ 4.740.000,00					$ 1.580.000,00	$ -		$ 1.580.000,00	$ -		$ 1.580.000,00	$ -		$ 1.580.000,00	$ -
5.08	Escalera en concreto de 21 Mpa (3000 PSI) sobre terreno e = 0,12 m, incluye malla	M2	37,00	$ 215.000,00	$ 7.955.000,00					$ 215.000,00	$ -	12,00	$ 215.000,00	$ 2.580.000,00		$ 215.000,00	$ -	12,00	$ 215.000,00	$ 2.580.000,00
5.09	Suministro y aplicación de Concreto placa huella	M3	30,00	$ 1.750.000,00	$ 52.500.000,00					$ 1.750.000,00	$ -	47,21	$ 1.750.000,00	$ 82.614.000,00		$ 1.750.000,00	$ -	47,21	$ 1.750.000,00	$ 82.614.000,00
5.10	Suministro y aplicación de concreto ciclopeo piedra pegada	M2	177,00	$ 85.000,00	$ 15.045.000,00					$ 85.000,00	$ -	116,28	$ 85.000,00	$ 9.883.800,00		$ 85.000,00	$ -	116,28	$ 85.000,00	$ 9.883.800,00
6,00	**REFUERZO**				**$ 29.479.447,23**						**$ 537.321,60**			**$ 39.635.035,20**			**$ 771.042,21**			**$ 40.943.399,01**
6,01	Suministro y aplición de Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	KG	4094,37	$ 7.200,00	$ 29.479.447,23				74,63	$ 7.200,00	$ 537.321,60	5504,87	$ 7.200,00	$ 39.635.035,20	107,09	$ 7.200,00	$ 771.042,21	5686,58	$ 7.200,00	$ 40.943.399,01
7,00	**FILTRO**				**$ 9.860.000,00**						**$ 11.291.400,00**			**$ -**			**$ -**			**$ 11.291.400,00**
7,10	Filtro franzés (0,60 x 0,90 m), incluye tubería, piedra y geotextil NT 1.600	M3	58,00	$ 170.000,00	$ 9.860.000,00				66,42	$ 170.000,00	$ 11.291.400,00		$ 170.000,00	$ -		$ 170.000,00	$ -	66,42	$ 170.000,00	$ 11.291.400,00
8,00	**ORNAMENTACION**				**$ 51.520.000,00**						**$ -**			**$ 34.685.148,12**			**$ -**			**$ 34.685.148,12**
8,01	Suministro y aplicación de pintura acrílica para trafico para Lineas de demarcación vial pintura en frío.	ML	202,00	$ 10.000,00	$ 2.020.000,00					$ 10.000,00	$ -		$ 10.000,00	$ -		$ 10.000,00	$ -		$ 10.000,00	$ -
8,02	Baranda Tubular 2" (2 Hilos)	ML	150,00	$ 330.000,00	$ 49.500.000,00					$ 330.000,00	$ -	105,11	$ 330.000,00	$ 34.685.148,12		$ 330.000,00	$ -	105,11	$ 330.000,00	$ 34.685.148,12
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				**284.976.447,23**						**$ 43.159.074,60**			**$ 213.319.727,97**			**$ 8.749.802,21**			**$ 265.228.604,78**
	ADMINISTRACION			22,5%	64.119.700,63						$ 9.710.792,00			$ 47.996.938,79			**$ 1.968.705,00**			**$ 59.676.436,00**
	UTILIDAD			5%	14.248.822,36						$ 2.157.953,73			$ 10.665.986,40			**$ 437.490,11**			**$ 13.261.430,24**
	TOTAL A.U.			19%	78.368.522,99						$ 11.868.745,00			$ 58.662.925,00			**$ 2.406.195,00**			**$ 72.937.865,00**
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD				2.707.276,25						$ 410.011,00			$ 2.026.537,00			**$ 83.123,00**			**$ 2.519.671,00**
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				**366.052.246,47**						**$ 55.437.831,00**			**$ 274.009.190,00**			**$ 11.239.120,00**			**$ 340.686.141,00**
ITEMS NO PREVISTOS																	**$ 18.576.981,72**			**$ 18.576.981,72**
NP-01	Tubería PVC sanitaria de 6" perforada en sitio, incluye accesorios,	ML		$ 62.747,00											82,00	$ 62.747,00	$ 5.145.254,00	82,00	$ 62.747,00	$ 5.145.254,00
NP-02	Tubería PVC sanitaria de 10" novafor, incluye cabezal en concreto	ML		$ 140.818,00											6,00	$ 140.818,00	$ 844.908,00	6,00	$ 140.818,00	$ 844.908,00
NP-03	Complemento 2cm adicionales de espesor en concreto de placa y apoyos laterales en perfil en C p50 120*60 para conformación de puentes. De La actividad: "Placa steeldeck en concreto de 21 Mpa (3000 PSI) de e = 0,10 m, incluye malla electrosoldada".	M2		$ 202.326,47											21,60	$ 202.326,47	$ 4.370.251,75	21,60	$ 202.326,47	$ 4.370.251,75
NP-04	Lleno manual con material del sitio	M3		$ 34.720,00											184,43	$ 34.720,00	$ 6.403.301,97	184,43	$ 34.720,00	$ 6.403.301,97
NP-05	Complemento para Excavación manual en material común bajo agua de 0 - 2 m Para conformacion de filtro.	M3		$ 27.300,00											66,42	$ 27.300,00	$ 1.813.266,00	66,42	$ 27.300,00	$ 1.813.266,00
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				**284.976.447,23**						**$ 43.159.074,60**			**$ 213.319.727,97**			**$ 27.326.783,93**			**$ 18.576.981,72**
	ADMINISTRACION			22,5%	64.119.700,63						$ 9.710.792,00			$ 47.996.938,79			**$ 6.148.526,38**			**$ 4.179.821,00**
	UTILIDAD			5%	14.248.822,36						$ 2.157.953,73			$ 10.665.986,40			**$ 1.366.339,20**			**$ 928.849,09**
	TOTAL A.U.			19%	78.368.522,99						$ 11.868.745,00			$ 58.662.925,00			**$ 7.514.865,00**			**$ 5.108.670,00**
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD				2.707.276,25						$ 410.011,00			$ 2.026.537,00			**$ 259.604,00**			**$ 176.481,00**
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				**366.052.246,47**						**$ 55.437.831,00**			**$ 274.009.190,00**			**$ 35.101.253,00**			**$ 23.862.133,00**
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				**284.976.447,23**						**$ 43.159.074,60**			**$ 213.319.727,97**			**$ 27.326.783,93**			**$ 283.805.586,50**
	ADMINISTRACION			22,5%	64.119.700,63						$ 9.710.792,00			$ 47.996.938,79			**$ 6.148.526,00**			**$ 63.856.256,79**
	UTILIDAD			5%	14.248.822,36						$ 2.157.953,73			$ 10.665.986,40			**$ 1.366.339,20**			**$ 14.190.279,33**
	TOTAL A.U.			19%	78.368.522,99						$ 11.868.745,00			$ 58.662.925,00			**$ 7.514.865,00**			**$ 78.046.535,00**
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD				2.707.276,25						$ 410.011,00			$ 2.026.537,00			**$ 259.604,00**			**$ 2.696.152,00**
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				**366.052.246,47**						**$ 55.437.831,00**			**$ 274.009.190,00**			**$ 35.101.253,00**			**$ 364.548.274,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**366.052.246**	**V/R ANTICIPO:**	-
V/R ADICIONES:	**21.599.978**		
V/R ACTUAL CONTRATO:	**387.652.224**	**% ANTICIPO :**	

NO	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR FACTURADO**	**% PAGADO**	**AMORTIZACIÓN**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO POR PAGAR**	**% PAGADO ACUMULADO**
1	Acta Parcial 1	10-nov.-25	**$ 55.437.831,00**	14,30%					
2	Acta Parcial 2	15-dic.-25	**$ 274.009.190,00**	70,68%					
3	Acta Parcial 3	30-dic.-25	**$ 35.101.253,00**	9,05%					
4									
TOTAL			**$ 387.652.224,46**	**94,04%**	-				

Acta Parcial No3 Corte Diciembre 30 de 2025

Presento: **Aprobó:**

BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO.

Aludibith Fernando Ramirez Elesalde
SUPERVISOR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ
APOYO SUPERVISIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.