Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-010714 Id: 722714
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 13-03-2026 11:23:52
Folios: 2

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA**
SUPERVISOR
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

ASUNTO: REMISIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN MES DE ENERO DE 2026

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor, me permito remitir a su dependencia los informes de supervisión correspondientes al mes de enero de 2026, para su conocimiento y trámite correspondiente.

N°CONVENIO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FOLIOS
1313-23	ARGELIA	CAUCA	13
1767-24	CHACHAGUI	NARIÑO	27
2311-25	CIÉNAGA DE ORO	CÓRDOBA	14
1470-24	CONSACA	NARIÑO	75
2323-25	CUBARRAL	META	15
2306-24	DISTRISEGURIDAD		20
2307-25	EL PEÑOL	NARIÑO	21
1543-20	GIRARDOT	CUNDINAMARCA	102
1819-22	IPIALES	NARIÑO	77
2180-25	LA GLORIA	CESAR	21
901-21	LETICIA	AMAZONAS	26
2345-25	MANZANARES	CALDAS	31
2314-25	MORROA	SUCRE	21
2315-25	POTOSÍ	NARIÑO	24
1878-21	RIONEGRO	ANTIOQUIA	41
2299-25	SAN MARTÍN DE LOS LLANOS	META	24
888-19	SAN MATEO	BOYACA	22
2053-21	SANTA FE DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	26
2175-25	SANTA FE DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	19
2336-25	SAPUYES	NARIÑO	30
2311-22	TIBACUY	CUNDINAMARCA	12

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

2301-25	TUCHÍN	CÓRDOBA	20
2050-21	TUMACO	NARIÑO	41
1617-23	VILLA RICA	CAUCA	16
2331-25	VISTAHERMOSA	META	15

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA
Supervisor – Profesional Especializado – SPS

Elaboró: Alejandra Benavides Galviz – Profesional Apoyo a la supervisión - SPS

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO No. **1617** DEL **2023,** MUNICIPIO DE **VILLA RICA – CAUCA**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA-CAUCA."*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 18 – Carrera 4ª- Esquina		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.909.216.663,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 70.811.762,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 2.980.028.425,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/09/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO	13/04/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Edgar Ricardo González Patiño	27/06/2023	02/10/2023
	Hernando de Jesús Pérez Pérez	03/10/2023	28/01/2024
	Manuel Linares Donato	29/01/2024	25/08/2024
	Hernando de Jesus Pérez Pérez	26/08/2024	13/09/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Nohora Alicia Celis Cruz	01/10/2024	09/12/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	10/12/2024	07/03/2025
	Ángela Jaramillo Gómez	08/03/2025	10/04/2025
	Andrés Felipe Hernández García	11/04/2025	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Favio Diomedes Rosero Paz	25/06/2023	18/09/2023
	Paula Macarena Morales Morales	19/09/2023	28/01/2024
	Keyber Jhancarlos Socha Vargas	29/01/2024	25/08/2024
	Gloria Janneth Martínez Calderón	26/08/2024	30/10/2024
	Claudia Indira Jiménez Acosta	01/11/2024	31/12/2024
	Juan José Blanco Oviedo	02/01/2025	11/02/2025
	Gloria Janneth Martínez Calderón	12/02/2025	09/10/2025
	Julián Camilo Hernández Caceres	10/10/2025	31/12/2025
	Oscar Javier Cuadros Jimenez	24/01/2026	23/08/2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 53923	27/06/2023	
	No. 12924	16/01/2024	
	No. 5825	10/01/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 74223	28/06/2023	

	No. 4924	16/01/2024	
	No. 5825	10/01/2025	
	No.		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 660-47-994000024641	26/06/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	29/06/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 26/06/2024 (HASTA EL 28/12/2024)	
	PRIMERA ADICIÓN	FECHA: 26/06/2024	
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 27/12/2024 (HASTA EL 28/08/2025)	
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	FECHA: 22/08/2025 (HASTA EL 06/12/2025)	
	PRIMERA AMPLIACIÓN A LA PRIMERA SUSPENSIÓN	FECHA: 7/12/2025 (HASTA EL 7/04/2026)	
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	PRIMERA ADICIÓN Y PRÓRROGA FECHA: 304/07/2024		
	SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: 06/03/2025		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 199.641.480,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 75.421.334,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	$ 2.408.719.445,06		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 215.500.666,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	18/07/2023	$1.309.147.498,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	21/03/2025	$ 533.356.388,00
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	70%	DD/MM/AAAA	$533.356.388,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes	100%	DD/MM/AAAA	$533.356.388,00

	proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.842.503.886,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$1.220.190.042,87

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: CESCE – SEGUROEXPO DE COLOMBIA S.A

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
660-47-994000024641 Anexo 2.	Cumplimiento	$ 596.005.685,00	28/06/2023	30/04/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LOP-001-2023	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORÍA 2A DEL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		$ 2.537.549.163,00
LINK	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40440&g-recaptcha-response=03AFcWeA6eLH_u7uUCcfqbWSk4AeFOblWSE847gc2YGF4HkFrsWVz-bb1_AJP9InCkXGk2daTKzJ200a9fwDtzyLhdfG9HmjOs_6qPqK7uxeUdr7ZfzRgOS09D_J_GFQcrZA1kWt758XpTs-O8V929lXgy3sDdXUYem0hS994ljAa3R5rEHKM4XRkBiHqLfPKLaPinEKKxYfDy2HF5Dqp95m1DiAiuADWfs0MklqwI17y_eNGVg5-TczMGHEheVFhD9QDqRlB9q6WZ8zX0T7xU-iTFQ3WN9Xvyx2Q3rSTlVKxeehkuEUE21P0jVvam10RxF4-GB6Sgea745EfHOVEctYW1oFAjTFo1sx_a1wNffTKWotWAhc6FmQYRhwXFu1zZ3Kv_jpW5oZ42EBlXPhbaR48_noCa1i5w5l0lidLM569KGr-ceq2Q7s3-TUczshrYd8bQSK4RJWq0xURSa0C2JekKzHtjOnTbJR54NmyMcTaFgFZHq1SXvhbers5ZVuHVxKlg7YU1omAOhWeNCfyRTBXFBsnEBi7L0a2cH_-K3RBU_jZxIp_fhz2CCnIbZmx5bN00mGMU3oXm		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	04/07/2024		$ 70.811.762,06
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE NIT. 901771924		R/L Diego Andrés Ibarguen Vidal
Fecha de Acta de iniciodel contrato	30/11/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	03/05/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA A LA PRIMERA SUSPENSIÓN	04/06/2024	
	PRIMERA REANUDACIÓN	04/07/2024	
	PRIMERA ADICIÓN	04/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	13/09/2024	
	SEGUNDA PRÓRROGA	13/12/2024	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	20/12/2024	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	20/12/2024	
	TERCERA PRÓRROGA	24/01/2025	
	TERCERA SUSPENSIÓN	25/02/2025	
	TERCERA REANUDACIÓN	28/02/2025	
	CUARTA SUSPENSIÓN	26/05/2025	
	CUARTA REANUDACIÓN	16/06/2025	
	CUARTA PRÓRROGA	20/06/2025	
	QUINTA PRÓRROGA	29/07/2025	
Fecha de terminación del contrato	25/08/2025		vencido en proceso de liquidación
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 2.608.360.925,06

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.	11-44-101212980
FECHA DE LA PÓLIZA	30/11/2023

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORÍA 2A DEL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		$ 290.922.000,000
LINK	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13807346&g-recaptcha-response=03AFcWeA5XmFS5iH1JX1qK-uouJCNA7uKpmGyh-T9TWn0dtAfJKL_8FX4pMdLcuVkRpuGnIbSljOiRbsx1xEAKIx5do1dkKL1YP__0XXcy3IDeo5KiVkLpFeRvwxT7rE0WM9fXnADUNi9_W5Y8eY4eurIm_XzC5xZTkFTREqRzS5PUeYp7hWxBZocMPDm9H2qbdJhuyrCESRYsKSo195ajQoUd78-2A0a5QPAoWaImIGth9Oog7KDfQWuhtanhpnIATSAlaZlks2yS1Hnu1NdLANpOQO1i9vNP-kda202tvaUZ9EcOLNJHvhCmqt4oS828XiDaZVYdfZy0gMCtxbn5VL2WPsuJcKdY_zNTos8LfA058kaN5ZC235updykT616n628inu29Rfd47GFCSIJ42MfiU_-FZ5XkS9-C4_3OnxVtCaZqqPCpr6EWe8zmC7BW6neJa9CBfDegvreScwKQPE9yDF0nktfhKYvWGu8ym-JiFdEx_H2eLPRnw-S599RYgCF0C5MAw5LDWpCE7ZLWy0zxDaFh24PZ977MyUn4oCveFVr7fDw60BOiFqqsV_P2DFzbnOsr09oA		
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO PARQUES 2023 NIT. 901772948		R/L Tatiana Janeth Ceron Díaz
Fecha de Acta de inicio del contrato	30/11/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	03/05/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA A LA PRIMERA SUSPENSIÓN	04/06/2024	
	PRIMERA REANUDACIÓN	04/07/2024	
	PRIMERA ADICIÓN	04/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	13/09/2024	
	SEGUNDA PRÓRROGA	13/12/2024	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	20/12/2024	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	20/12/2024	
	TERCERA PRÓRROGA	24/01/2025	
	TERCERA SUSPENSIÓN	25/02/2025	
	TERCERA REANUDACIÓN	28/02/2025	
	CUARTA SUSPENSIÓN	26/05/2025	
	CUARTA REANUDACIÓN	16/06/2025	
	CUARTA PRÓRROGA	20/06/2025	
	QUINTA PRÓRROGA	29/07/2025	
Fecha de terminación del contrato	25/08/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 290.922.000,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA No.	430-47-994000063904
FECHA DE LA PÓLIZA	30/11/2023

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: OCTUBRE 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	No. 53 del 18 de agosto de 2025 hasta el 24 de agosto de 2025	
INFORME FINANCIERO	OCTUBRE 2025	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 611,333,068.81 OCTUBRE 2025	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Ejecución Obra SUSPENDIDA desde el 22 de agosto de 2025.	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA	**41,55%**

PERIODO: ENERO 2026
PORCENTAJE EJECUCIÓN: 41,55%
VIGENCIA: 25/08/2025 – Contrato de obra - Suspendido

COMPONENTE TÉCNICO.

Durante el mes de enero de 2026 no se evidenció ejecución física alguna del proyecto, en atención a que el convenio permanece formalmente suspendido. El 5 de diciembre de 2025, se suscribió la ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio por un periodo determinado de tres (3) meses y quince (15) días. Tiempo que permitiría realizar la imposición de multas y sanciones a los contratos derivados, finalizar la liquidación de estas y realizar la nueva contratación derivada.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Durante el periodo de enero de 2026 se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta del Convenio Interadministrativo No. 1617 de 2023:

- El 28 de enero de 2026, se remitió correo electrónico por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, a la supervisión del Municipio de Villa Rica, Cauca, el cual tiene como asunto: “Reunión de seguimiento y control al convenio 1617 de 2023 Municipio de Villa Rica - Cauca.”. De esta manera, se convoco al Municipio a fin de que se de la nueva presentación al nuevo apoyo a la supervisión y con ello poder contar con el estado actual de la terminación de los contratos derivados y superar los hechos que generaron la suspensión al convenio

- El 29 de enero de 2026, la supervisión del Ministerio del Interior y la supervisión del Municipio de Villa Rica, llevaron a cabo reunión virtual, con la finalidad de hacer la presentación del nuevo apoyo a la supervisión, Por otra parte, se tocaron temas de avance a la superación de los hechos que generaron la suspensión al convenio, por lo que el Municipio manifestó que para el mes de febrero ya daría terminación a los mismos y una vez se firme las terminaciones iniciar el proceso de contratación de los nuevos ejecutores del proyecto.

- El 29 de enero de 2026, se remitió correo electrónico por parte supervisión del Municipio de Villa Rica, Cauca, a la supervisión del Ministerio del Interior, el cual remite los documentos correspondientes al informe mensual de supervisión de los meses de noviembre de 2025 y diciembre de 2025, al igual que los informes financieros correspondientes a los meses anteriormente mencionados.

COMPONENTE FINANCIERO.

- De igual manera se presenta el estado financiero del convenio y los contratos derivados con corte al mes de noviembre y diciembre de 2025:

COMPONENTE JURÍDICO.

- El 5 de diciembre de 2025, se suscribió la ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio, desde el 7 de diciembre de 2025, hasta el 7 de abril de 2026.

- El convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1617 de 2023, se encuentra suspendido con fecha de reanudación el seis (6) de abril de 2026 y con un plazo de ejecución hasta el trece (13) de abril de 2026.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

En el mes de enero de 2026 no se evidenció ejecución física del proyecto, en atención a que el convenio se encuentra formalmente suspendido. En efecto, el 5 de diciembre de 2025 se suscribió la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio, por un término de tres (3) meses y quince (15) días, periodo destinado a adelantar los trámites correspondientes para la imposición de multas y sanciones a los contratos derivados, culminar su respectiva liquidación y adelantar el proceso de nueva contratación derivada, con el fin de garantizar la continuidad, normal ejecución y cumplimiento integral del objeto contractual.

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra soportado en los anexos del presente informe.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/10/2023	14/11/2024	15/11/2024	10/06/2025	21/08/2025	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ANDRÉS FELIPE HERNANDEZ GARCÍA Supervisor Convenio No. 1617-23 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON	**OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON

Outlook

Reunión de seguimiento y control al convenio 1617 de 2023 Municipio de Villa Rica - Cauca.

Desde Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininterior.gov.co>
Fecha Mié 28/01/2026 9:54
Para infraestructura@villarica-cauca.gov.co <infraestructura@villarica-cauca.gov.co>
CC Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>

Bogotá. D.C. 28-Ene-2026

Doctora
MARÍA EDIS DINAS
Alcaldesa
Municipio de Villa Rica - Cauca

Ingeniero
OSCAR ALBERTO BELALCÁZAR COLONIA
Supervisor del convenio
Municipio de Villa Rica - Cauca

Asunto: Reunión de seguimiento y control al convenio 1617 de 2023 Municipio de Villa Rica - Cauca.

Cordial saludo;

En el marco del Convenio No. 1617 de 2023, suscrito entre el Ministerio del interior y el Municipio de Villa Rica (Cauca) con el objeto "***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA***", se convoca a comité de seguimiento a la ejecución del convenio el **Jueves 29 de enero de 2026 a partir de las 11:00 AM** de manera virtual, por el cual se solicita la asistencia de la supervisor por parte del Municipio, representante del Municipio. Con el fin de atender el estado contractual del convenio en mención de esta manera realizar el seguimiento a la subsanación de los hechos que generaron la suspensión del convenio, por lo anterior, se solicita contar con los soportes que .

"(...) *28) Entregar los siguientes informes: b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.* (...)"

Para la presente reunión se debe presentar los avances que se cuenten a la fecha para lograr la contratación derivada y con ellos dar continuidad al proyecto.

Por lo anterior, para tal fin se remite el siguiente link a fin de llevar a cabo la reunión virtual:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJlYjAyOWQtZmEzOS00NWVhLThhODItYTI0NzImNjVjNTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%2278e3eec8-f600-455b-93e3-6820e1824c1a%22%7d

Cordialmente;



Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Oscar Javier Cuadros Jiménez
oscar.cuadros@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Re: Solicitud cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1617 de 2023, Villa Rica, Cauca.

Desde Infraestructura Infraestructura <infraestructura@villarica-cauca.gov.co>

Fecha Jue 29/01/2026 16:19

Para Julian Camilo Hernandez Caceres <julian.hernandez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininterior.gov.co>

12 archivos adjuntos (3 MB)

29 INFORME MINISTERIO NOVIEMBRE 2025.pdf; 30 INFORME MINISTERIO DICIEMBRE 2025.pdf; TRASLADO BANCARIO No. 271DICIEMBRE 2025.pdf; TRASLADO BANCARIO No. 260 DICIEMBRE 2025.pdf; TRASLADO BANCARIO No. 267 DICIEMBRE 2025.pdf; INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 2025.pdf; EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE 2025.pdf; TRASLADO BANCARIO No. 250 DICIEMBRE 2025.pdf; TRASLADO BANCARIO No. 255 DICIEMBRE 2025.pdf; INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 2025.pdf; TRASLADO BANCARIO No. 233 DICIEMBRE 2025.pdf; EXTRACTO BANCARIO NOVIEMBRE 2025.pdf;

Ingeniero
ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIAS
Subdirector de proyectos para Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
Supervisor del Convenio 1617 de 2023

ingeniero
JULIÁN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES
Supervisor de apoyo
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD LA CONVIVENCIA CIUDADANA

REFERENCIA: Convenio interadministrativo No 1617 de 2023, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA."**

Señor.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Ciudad,

cordial saludo,

En cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el **Convenio Interadministrativo No. 1617 de 2023**, la supervisión de la Secretaría de infraestructura del municipio de villa rica, se permite remitir el informes correspondientes a los meses de octubre y noviembre, junto con los documentos soporte respectivos, a saber: estados financieros del mes de octubre, comprobantes de egreso, extractos bancarios y los correspondientes traslados bancarios, para su conocimiento, revisión y fines pertinentes.

--

El lun, 26 ene 2026 a las 11:32, Infraestructura Infraestructura (<infraestructura@villarica-cauca.gov.co>) escribió:

---------- Forwarded message ---------
De: **Infraestructura Infraestructura** <infraestructura@villarica-cauca.gov.co>
Date: jue, 18 dic 2025 a las 8:24
Subject: Re: Solicitud cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1617 de 2023, Villa Rica, Cauca.
To: Julian Camilo Hernandez Caceres <julian.hernandez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Ingeniero
ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIAS
Subdirector de proyectos para Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
Supervisor del Convenio 1617 de 2023

ingeniero
JULIÁN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES
Supervisor de apoyo
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD LA CONVIVENCIA CIUDADANA

REFERENCIA: Convenio interadministrativo No 1617 de 2023, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA."**

Señor.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Ciudad,

cordial saludo,

En cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el **Convenio Interadministrativo No. 1617 de 2023**, la supervisión de la Secretaría de infraestructura del municipio de villa rica, se permite remitir el informe mensual correspondiente al mes de octubre, junto con los documentos soporte respectivos, a saber: estados financieros del mes de octubre, comprobantes de egreso, extractos bancarios y los correspondientes traslados bancarios, para su conocimiento, revisión y fines pertinentes.

El lun, 15 dic 2025 a las 8:30, Julian Camilo Hernandez Caceres (<julian.hernandez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>) escribió:

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento el Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de Villa Rica, Cauca, el convenio de la referencia, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre las partes para la ejecución del proyecto de infraestructura para la convivencia - tipo 2A, en el municipio de Villa Rica – Cauca.".*

Ahora bien, en virtud de las competencias de supervisión técnica, jurídica y financiera asignadas al Ministerio del Interior, y con el fin de realizar seguimiento y control a las obligaciones contractuales pactadas, en especial las establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO se recuerda lo siguiente:

"(…) 28) Entregar los siguientes informes:

a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL.(…)"

En ese sentido, se informa que, a la fecha del presente comunicado, el Municipio no ha remitido los informes técnico, administrativo y financiero correspondiente al mes de octubre y noviembre de 2025, ni los documentos soporte requeridos tales como: anexos, extractos bancarios y comprobantes de egreso, entre otros.

Se recuerda que el plazo para la entrega de dichos informes venció el **7 de noviembre de 2025 y 5 de diciembre de 2025**, conforme al término contractual de cinco (5) días hábiles contados desde el inicio del mes siguiente, por lo que se configura un incumplimiento en el deber de presentar la información periódica establecida en el contrato.

Por lo anterior, se requiere de manera inmediata la remisión de los informes mensuales de supervisión correspondiente al mes de octubre y noviembre de 2025, así como de todos los documentos soporte exigidos en la cláusula contractual previamente citada, con el fin de evitar la apertura de un posible proceso por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

Interior

Profesional - Supervisor de Apoyo
ING. JULIÁN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: julian.hernandez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

--



--



Correo: **infraestructura@villarica-cauca.gov.co**
Teléfono: **(602) 8274109**

--



Correo: **infraestructura@villarica-cauca.gov.co**
Teléfono: **(602) 8274109**

ACTA No.01	Enero-2026
FECHA	29-01-2026
CIUDAD	Bogotá
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1617 de 2023
OBJETO:	*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA*
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	40%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento y control al convenio 1617 de 2023 Municipio de Villa Rica - Cauca.

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Oscar Javier Cuadros Jiménez C.C.: 1.018.482.303 Cargo: Apoyo a la supervisión Ministerio del Interior	Nombre: Oscar belalcazar C.C./ NIT: 1.061.741.179 Cargo: Supervisor contratos derivados profesional universitario
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: Yuri leandra cantoñi aponza C.C./ NIT: 1.121.860.830 Cargo: Apoyo a la supervisión de los contratos derivados
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: C.C./ NIT: Cargo:

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 11:00 Am del 29 de enero de 2026, se llevó a cabo una reunión de seguimiento y control al Convenio 1617 de 2023, convocada por el Ministerio del Interior. La sesión se realizó de manera virtual y contó con la participación del **Ingeniero Oscar Javier Cuadros Jiménez**, **Oscar Javier Cuadros Jiménez**, quien manifestó que la presente reunión tenía como finalidad principal su **presentación formal como nuevo apoyo a la supervisión del convenio**, designado por el Ministerio del Interior para la vigencia 2026, precisando que el **supervisor principal del convenio continúa siendo el ingeniero Andrés Felipe Hernández García**. Así mismo, agradeció la participación de los asistentes y solicitó su respectiva presentación.

Acto seguido, el ingeniero **Oscar Belalcázar** se presentó como Profesional Universitario de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Villa Rica y supervisor de los contratos derivados, mientras que la ingeniera **Yuri Leandra Cantoñi Aponza** indicó que se desempeña como apoyo a la supervisión de los contratos derivados del proyecto.

Como siguiente punto del orden del día, el ingeniero Cuadros consultó sobre el estado actual de los procesos contractuales, teniendo en cuenta la información preliminar referente a la necesidad de adelantar una nueva licitación pública para la culminación del proyecto.

En respuesta, el ingeniero Belalcázar informó que el municipio se encuentra adelantando la liquidación unilateral del contrato de obra, la cual actualmente está siendo revisada por el área jurídica con el fin de expedir la correspondiente resolución. Una vez finalizada esta etapa, se procederá con la estructuración del nuevo proceso licitatorio para la contratación de las obras restantes.

Indicó además que el contrato de interventoría se encuentra en proceso de liquidación mediante acuerdo bilateral, sin presentarse inconvenientes relevantes. En relación con el nuevo proceso de contratación, señaló que se están realizando mesas técnicas con la interventoría para la actualización de precios conforme a la vigencia 2026, con el propósito de elaborar los estudios previos y pliegos tipo, y publicar el proceso en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta los tiempos administrativos propios del inicio de año.

El apoyo a la supervisión del Ministerio del interior manifestó su preocupación por los tiempos disponibles, considerando que el convenio presenta vencimiento en el mes de abril de 2026, razón por la cual resulta prioritario contar oportunamente con la liquidación definitiva de los contratos anteriores, la adjudicación del nuevo proceso y las respectivas actas de inicio, de manera que se disponga del soporte administrativo necesario para gestionar la prórroga del convenio.

Frente a lo anterior, el ingeniero Belalcázar informó que, conforme a lo concertado con el nuevo secretario de Infraestructura, se espera que la liquidación unilateral quede culminada en un plazo máximo de dos (2) semanas, y que el proceso licitatorio se adelante de forma paralela, con el objetivo de contar con nuevos contratistas hacia el mes de abril de 2026.

En ese sentido, la supervisión del Ministerio del Interior propuso realizar una reunión de seguimiento el día diecisiete (17) de febrero de 2026, con el fin de verificar el estado de la liquidación contractual, revisar el avance del nuevo proceso licitatorio y contar con un cronograma actualizado tanto para la obra como para la interventoría. La propuesta fue aceptada por los asistentes.

Adicionalmente, la supervisión del Ministerio del Interior informó que, salvo situaciones extraordinarias, tiene programada una visita técnica al municipio durante la primera o segunda semana del mes de marzo de 2026, con el propósito de verificar en sitio el estado actual del proyecto y el avance de los procesos administrativos, la cual será comunicada oportunamente mediante correo electrónico.

No siendo otro el objeto de la reunión se dio por finalizada la sesión, dejando constancia de los compromisos adquiridos; siendo la 11:20 AM del día 29 de enero de 2026, se da por finalizada la reunión del convenio 1617 de 2023.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Ministerio del Interior	Reunión de seguimiento a los hechos que generaron la suspensión del convenio	17-02-2026

En constancia de lo anterior, se anexa la lista de asistentes firmada por las partes,

Id	Nombre y Apellido completo	Número de identificación	Entidad / empresa	Cargo que desempeña	Correo electrónico	Teléfono	Profesión
1	yuri leandra cantoñi aponza	1121860830	villa rica cauca	apoyo a la supervisión de los contratos derivados	yurileandra8910@gmail.com	3155215948	ingeniera civil
2	oscar belalcazar	1061741179	alcaldía villa rica	profesional universitario	infraestructura@villarica-cauca.gov.co	3147778973	ingeniero civil
3	Oscar Javier Cuadros Jimenez	1.018.482.303	Ministerio del Interior	Apoyo Tecnico a la supervisión	osccar.cuadros@mininterior.gov.co	3045817211	Ingeniero Civil

260129 . Formulario de Asistencia del Acta Reunión Virtual CV 1617 - 2023 Villarica- Cauca.: Resultados

