INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRAS
CONTRATO DE OBRA N°. 1322
GRUPO 04
SEMANA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025



USI PASTALES

REPLANTEO Y EXCAVACIÓN HIDRO-SANITARIA - DEMOLICIÓN DE PAÑETE - DESMONTE ESTRUCTURA CIELO RAZO – JORNADA ORDEN Y ASEO

REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD

- REPLANTEO Y EXCAVACIÓN HIDRO-SANITARIO.




- DEMOLICIÓN PAÑETE



- DESMONTE ESTRUCTURA DE CIELO RAZO



- ASEO GENERAL




AVANCE

CONTROL DE AVANCE POR CAPITULOS DEL CENTRO DE SALUD.						
ITEM	ACTIVIDADES	VALOR PRESUPUESTAL CAPITULO	VALOR EJECUTADO ANTERIOR	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE POR CAPITULO
0,079%	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	$ 119.556	$ 119.556	$ -	$ 119.556,43	100%
0,367%	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS	$ 558.976	$ 558.976	$ -	$ 558.976,21	100,000%
0,065%	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	$ 99.535	$ 99.535	$ -	$ 99.535,01	100,000%
0,298%	DESMONTE ENCHAPE PARED	$ 453.371	$ 453.370,62	$ -	$ 453.370,62	100,000%
0,202%	DEMOLICION DE PAÑETE	$ 307.993	$ 215.340,00	$ 92.653,11	$ 307.993,11	100,000%
0,189%	DESMONTE MARCO Y PUERTA	$ 288.031	$ 288.031,24	$ -	$ 288.031,24	100,000%
0,168%	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$ 256.028	$ 256.027,77	$ -	$ 256.027,77	100,000%
1,679%	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	$ 2.556.769	$ 2.556.768,86	$ -	$ 2.556.768,86	100,000%
0,773%	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	$ 1.176.912	$ 1.176.912,00	$ -	$ 1.176.912,00	100,000%
0,116%	DESMONTE VENTANAS	$ 177.120	$ 177.119,58	$ -	$ 177.119,58	100,000%
0,009%	DEMOLICION MANUAL DE MESON EN CONCRETO A=0.60M	$ 13.504	$ 13.503,62	$ -	$ 13.503,62	100,000%
0,184%	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	$ 280.246	$ 280.245,58	$ -	$ 280.245,58	100,000%
1,161%	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM	$ 1.768.016,04	$ 1.768.016,04	$ 1.236.061,32	$ 531.954,72	30,088%
0,427%	RED SANITARIA PVC-S 6"	$ 650.881	$ -	$ 650.881,00	$ 650.881,00	100,000%
0,653%	TRANSPORTE DE MATERIAL A SITIO (INCLUYE CARGUE)	$ 994.643	$ 994.643,30	$ -	$ 233.300,00	23,456%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 9.701.580,69**	**$ 8.958.046,27**	**$ 1.979.595,43**	**$ 7.704.175,75**	**5,45%**

AVANCE

INFORMACION DE AVANCE.	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
INICIAL PRESUPUESTADO	$ 141.413.273	
EJECUTADO ACOMULADO ANTERIOR SEMANA		**$ 5.724.580,32**
EJECUTADO PRESENTE SEMANA		**$ 1.979.595,43**
EJECUTADO TOTAL ACOMULADO		**$ *7.704.175,75***

USI CHAPETÓN

DEMOLICIÓN DE PAÑETE – DEMOLICIÓN VENTANAS METÁLICAS – DEMOLICIÓN MARCO Y PUERTA VENTANA - PAÑETE – DEMOLICIÓN DE MURO

REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD

- DEMOLICIÓN VENTANA METÁLICA



- DEMOLICIÓN PAÑETE







- DEMOLICIÓN PUERTA Y MARCO METÁLICO



- DEMOLICIÓN DE MUROS



- PAÑETE





AVANCE

CONTROL DE AVANCE POR CAPITULOS DEL CENTRO DE SALUD.

ITEM	ACTIVIDADES	VALOR PRESUPUESTAL CAPITULO	VALOR EJECUTADO ANTERIOR	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE POR CAPITULO
0,084%	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.1 M	$ 196.969,22	$ 196.969,22	$ -	$ 196.969,22	100%
0,529%	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS	$ 1.244.216,66	$ 1.244.216,66	$ -	$ 1.244.216,66	100,000%
0,017%	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	$ 39.602,91	$ -	$ 39.602,91	$ 39.602,91	100,000%
0,120%	DEMOLICION ENCHAPE MUROS	$ 282.332,36	$ 282.332,36	$ -	$ 282.332,36	100,000%
0,435%	DEMOLICION DE PAÑETE	$ 1.021.435,67	$ 789.450,00	$ 231.985,67	$ 1.021.435,67	100,000%
0,485%	DESMONTE MARCO Y PUERTA	$ 1.138.683,49	$ 995.284,00	$ 143.399,49	$ 1.138.683,49	100,000%
0,150%	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$ 352.038,18	$ 352.038,18	$ -	$ 352.038,18	100,000%
1,660%	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	$ 3.900.486,44	$ 54.230,00	$ -	$ 54.230,00	1,390%
1,082%	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN PVC CON SU ESTRUCTURA	$ 2.543.222,82	$ 2.543.222,82	$ -	$ 2.543.222,82	100,000%
0,252%	DESMONTE VENTANAS METALICAS	$ 591.100,83	$ 394.520,00	$ 196.580,83	$ 591.100,83	100,000%
0,572%	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	$ 1.344.982,34	$ 350.000,00	$ -	$ 350.000,00	26,023%
2,495%	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM	$ 5.863.529,32	$ 4.968.104,00	$ 895.425,32	$ 5.863.529,32	100,000%
0,146%	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	$ 342.639,47	$ 215.684,00	$ -	$ 215.684,00	62,948%
0,417%	TRANSPORTE DE MATERIAL A SITIO (INCLUYE CARGUE)	$ 979.944,14	$ 100.500,00	$ -	$ 100.500,00	10,256%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 19.841.183,87**	**$ 12.486.551,25**	**$ 1.506.994,22**	**$ 13.993.545,47**	**4,58%**

AVANCE

INFORMACION DE AVANCE.	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
INICIAL PRESUPUESTADO	$ 305.515.336	
EJECUTADO ACOMULADO ANTERIOR SEMANA		$ 12.486.551,25
EJECUTADO PRESENTE SEMANA		$ 1.506.994,22
EJECUTADO TOTAL ACOMULADO		$ 13.993.545,47