BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
8	9	2025		SEPTIEMBRE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	CC O NIT	DV
						901.886.663	3

ENDOSO/ / CESIÓN		CC O NIT			
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	469500042335	BANCO	BANCO DAVIVIENDA	Cta. Ahorros ☐	Cta. Corriente ☐

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONVENIOS ☐	INTERVENTORIA - CONSULTORIA	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO	EMBARGO-SENTENCIAS	SERVICIOS PÚBLICOS
		OBRA PUBLICA ☒	OTROS(Seguros) ☐	ORDEN DE SERVICIOS ☐	ACEPTACIÓN OFERTA	ORDEN DE COMPRA ☐

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución) ☐	VALOR A PAGAR	(Sin Centavos)	$ 573.435.693

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No. 4060-2024

		DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
	FECHA	13	11	2024	VALOR	$ 12.900.349.807,00	PRORROGA				
ADICION N°. 1	FECHA	18	7	2025	VALOR	$ 2.924.350.500,00	PRORROGA	18	7	2025	4 MESES
ADICION N°.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA				
					TOTAL	$ 15.824.700.307,00					

PRESENTO PARA PAGO
E.P.S
PENSIÓN
PARAFISCALES ☒
ARP ☒

PRESENTO INFORMES ☑ SI ☐ NO
TIENE EMBARGOS ☐ SI ☒ NO

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	1	8	2025	DESDE
	31	8	2025	HASTA

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ PAGO UNICO ☒ ULTIMO PAGO ☐

PAGO N° 8 DE: 12 SALDO $ 5.314.433.136

ACTA INICIO LEGALIZADA: ☒ SI ☐ NO

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 20 / 11 / 2024

FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 19/11/2025

PLAZO: DOCE (12) MESES

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: ☒ SI ☐ NO

	FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO
NÚMERO 8	3	9	2025

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☒ NO

ACTA LIQUIDACIÓN OBRA ☐ SI ☑ NO

FACTURA DE VENTA No.	FV9	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL ☐ VIGENCIA ANTERIOR X

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
6423	10442	15/11/2024	O23011743012024024803003	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	1-100-F001	VA-Recursos Distrito	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/4301003 0248	$ 9.253.022.551,00	$ 573.435.693,00
6422	10444	15/11/2024	O23011743012024024803003	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-400-I001	RF-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/4301003 0248	$ 2.227.327.256,00	$ -
6421	10443	15/11/2024	O23011743012024024803003	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-200-I001	RB-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/4301003 0248	$ 1.420.000.000,00	$ -
5242	4667	21/07/2025	O23011743012024024803003	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	1-100-F039	VA-CRÉDITO	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/4301003 0248	$ 2.021.342.050,00	$ -
543	4668	21/07/2025	O23011743012024024803003	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-200-I001	RB-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/4301003 0248	$ 903.008.450,00	$ -
											TOTAL	$ 573.435.693,00

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR
NOMBRE SUPERVISOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80.243.688

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80.243.688

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SECRETARIO GENERAL
C.C. No.: 79.628.241

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**OBRA PÚBLICA**	**No.**	**4060-2024**
ADICIÓN No.	**1**		
PRORROGA No.	**1**		
CONTRATISTA	**CONSORCIO BELZCON IDRD 1**		
NIT No.	**901.886.663-3**		

OBJETO:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la certificación expedida por la interventoría, correspondientes al período comprendido

1 de Agosto de 2025 y el **31 de Agosto de 2025** , como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura.

No. **FV9** por un valor final a pagar de **QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS** **($573.435.693)** MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **8** días del mes de **Septiembre** de **2025** .

NOTA: El valor del acta parcial de obra ejecutada corresponde a la suma de $ 940.026.898 y sobre este valor se realiza el descuento de la suma de $ 366.591.205 correspondiente a la amortización del Anticipo generando un valor final a pagar de $ 573.435.693

	FIRMA DEL SUPERVISOR	***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**
NOMBRE:	**RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**	**IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO**
CARGO:	**SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES**	**CONTRATISTA**

**** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos***

ACTA DE RECIBO PARCIAL **8** (Nº Acta)

FECHA		
3	SEPTIEMBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página 1	de	2

CONTRATO No 4060 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO Obra Pública (Obra Publica, interventoria, consultoría, Convenio)

SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO SERVITA, NUEVA URB. EL CEDRITOS, URB. EL TOBERIN, DESARROLLO VERBENAL, URB. CALLE 170, EL COUNTRY, PARQUE NACIONAL, VALLES DE CAFAM, CIUDAD NUEVO (USME Y MILENIO), TIBANICA, EL PORVENIR, PATIO BONITO, CAYETANO CAÑIZARES, SAUZALITO, FLORENCIA LOS TRONQUITOS, URB. EUROPA, EL CARMELO, JUAN AMARILLO, SAN ANDRES, URB. FLORENCIA, LA GAITANA, TIBABUYES, ALCAZARES, SIMON BOLIVAR, LA FRAGUA, EL JAZMIN, ESTADIO OLAYA HERRERA.

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DOCE (12) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 15.824.700.307,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA CONSORCIO BELZCON IDRD 1 - CONTRATO No 4060 DE 2024

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA TERESA 28 - CONTRATO No 4080 DE 2024

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO

(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR (CONVENIO)* RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los **TRES** (día en letras) **(3)** (día en #) días del mes de **SEPTIEMBRE** (mes en letras) de **2025** (año) se reunieron:

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA (Nombre representante legal de LA INTERVENTORIA) actuando como representante Legal de la INTERVENTOR

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **Obra Pública**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra) , el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL

8
(Nº Acta)

CONTRATO No 4060 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

FECHA			
3	SEPTIEMBRE		2025
dd	mm		aaaa
Página	2	de	2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	8	PERIODO	del	1/08/2025	al	31/08/2025

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$	**12.900.349.807,00**
Anticipo #1 pagado (x% contrato inicial)	$	**3.753.289.748,00**
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$	**2.924.350.500,00**
Valor actual del contrato	$	**15.824.700.307,00**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$	**-**
Total anticipo pagado	$	**3.753.289.748,00**
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$	**-**
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$	**9.203.649.068,00**
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, Incluye IVA)	$	**-**
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al _____90%)	$	**9.203.649.068,00**
Saldo de contrato pendiente por pagar	$	**6.621.051.239,00**
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$	**3.020.107.338,00**
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$	**733.182.410,00**
Saldo a liquidación según % _____10%	$	**-**
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$	**928.729.343,00**
Amortización anticipo presente acta (39,47%)	$	**366.591.205,00**
Saldo a liquidación presente acta, según % _____10%	$	**-**
Total ejecutado presente acta (Obras Complementarias)	$	**-**
IVA (Sobre Obras Complementarias)	$	**11.297.554,00**
Total ejecutado presente acta (Obras Complementarias + Obras + IVA Obras Complementarias)	$	**940.026.898,00**
Total a pagar presente acta	$	**573.435.693,00**

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y proveniencia de recursos: Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1 EL PRESENTE PAGO SEGÚN LO DESCRITO EN LA CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO No.4060 DE 2024 DONDE SE ESTABLECE: "PAGOS PARCIALES MENSUALES HASTA COMPLETAR EL CIEN (100%) PORCIENTO, PRODUCTO DE LA SUMA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN AL MULTIPLICAR LAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL RESPECTIVO PERIODO".

2 EL VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE AL 5,94% EJECUTADO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. TOTAL EJECUTADO ACUMULADO $ 10.143.675.966,00

3 EL VALOR DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SEGÚN CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: "LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR LA RELACIÓN QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICIPO Y EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO"

* SALDO DEL ANTICIPO MES DE AGOSTO DE 2025: $ -
* SALDO DEL CONTRATO: $ 6.621.051.239 MÍNIMO PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN N.A.
* PORCENTAJE DE AMMORTIZACION DEL CONTRATO 39,47% DEL COSTO TOTAL DEL ACTA PARCIAL No.8 EQUIVALENTE A: $ 366.591.205,00

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control		(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados		presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	X	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iníciales previstas VS obras faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

TRES (día en letras) **(3)** (día en números) días del mes de **SEPTIEMBRE** (mes en letras) de **2025** (Año)

(Firma)
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
CONTRATISTA
Representante Legal

(Firma)
RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
INTERVENTOR
Representante Legal

(Firma)
RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Supervisor (convenio)*

IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO
Apoyo a la Supervision

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **NA** - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

CONSORCIO BELZCON IDRD 1
NIT: 901886663-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 105 # 46 - 26, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6017689259
Email. facturacion.bzc@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764085076201 válida desde 2024-12-10 hasta 2026-12-10 rango desde FV1 hasta FV100.

Razón Social:	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT :	860061099
Dirección:	CLL 63 59A 06, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111
Teléfono:	6016605400
Email:	facturacion@idrd.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	29/09/2025
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FV9**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:25:05-05:00**
FECHA FIRMADO:	**03/09/2025 16:25:09**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	09	2025	29	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	3	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$685.459.697,00				0,00	$685.459.697,00
2	4	ADMINISTRACION 32.49%	WSD	1,00	$222.705.856,00				0,00	$222.705.856,00
3	5	UTILIDAD 3%	WSD	1,00	$20.563.791,00				0,00	$20.563.791,00
4	12	OBRAS COMPLEMENTARIAS	WSD	1,00	$9.493.743,00	IVA	19%	$1,803,811.00	0,00	$9.493.743,00

Notas:
CONTRATO DE OBRA NO. 4060 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD Y CONSORCIO BELZCON IDRD 1 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" ACTA DE OBRA NO. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01 DE AGOSTO 2025 AL 31 DE AGOSTO 2025)

Anticipos:
Monto: $366.591.205,00 **Fecha:** 19/12/2024, **Fecha de recepción:** 19/12/2024, **No. Pago:** 8

SON: (novecientos cuarenta millones veintiseis mil ochocientos noventa y ocho pesos)
CUFE: 4f772ce1cee4622ef38edd1c1e6fad0dba6672e7f7005b37d2acb3257562db57bd758fc96e611bfeaadf4c710a9451b7

Subtotal:	$938.223.087,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.803.811,00
Total:	$940.026.898,00
Anticipos:	$366,591,205.00
Neto Factura:	$573.435.693,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$9.493.743,00	19,00%	$1.803.811,00

Firma Digital: LqkVvYVhQ+ODuowWbOkf6/ijgAkqhufmYdjz/U9mJWIFYfphhJrtUOevSRLcbyhx
5nSXXXcbAp8P8MhANmFr8HAbIcR+sKPBD02tsh5KkGGhfQ/bBo
QeCc9eFOWk+I5T D+/+GArOW3g64F/HVGIL6fdyiM7DcfBsv66k+B2TaT5zq2q7e7G1wRQcRJO0DdQU QJQG7tRJ48iBY8+EuRFnL7MBtyIqFW8mKyE
pFrV8FhFFaC+0PAuMoNVdoktPdn/k 828ikJSYjNUtBZjgHh8fcYFrCfGI0LEbnDaS1OxUk9PQSNtQg+pWnbycog2bYKUQ i82wAUwfUSyKV35seeF4
mg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Yo, RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO SANTA TERESA 28 identificado con Nit. 901.888.461-1, certifico que el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1, en desarrollo del contrato 4060 de 2024, ejecutó un 5.94% de avance de obra conforme a lo descrito a continuación:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4060 – 2024

Objeto	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO - 2"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$12.900.349.807,00
Valor adición No. 1	$ 2.924.350.500,00
Valor actualizado del contrato	$15.824.700.307,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial del contrato:	19 de julio de 2025
Prórroga No. 1	CUATRO (04) meses
Plazo actualizado del contrato	DOCE (12) MESES
Fecha de terminación actualizada	19 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080-2024

Objeto	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2**
Plazo del contrato	DOCE (12) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.746.103.071
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación actual del contrato:	19 de noviembre de 2025

AVANCE DE OBRA:

• Avance de obra del contrato correspondiente al 5.94%	$	928.729.344,00
Valor correspondiente a los costos directos + AU	$	928.729.344,00
Amortización del anticipo sobre los costos directos + AU 39.47%	$	366.591.205,00
Valor actividades complementarias/reembolsables	$	11.297.554,00
Valor total neto a pagar acta parcial No. 8 FACTURA No. FV 9	**$**	**940.026.898,00**

Recibido a satisfacción las obras ejecutadas.

Dada en Bogotá D.C, a los tres (03) días del mes de septiembre de 2025.

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
C.C. 79.573.492
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

IDRD-SG-LP-017-2024

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (Consorcio o Unión Temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Calle 63 # 59A - 06
Ciudad

REFERENCIA: Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Lote: Lote 1 y 2

Lote 1/grupo 1 *CAMPOS DEPORTIVOS*, tiene el siguiente alcance: ***"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"***

Lote 2/grupo 2 *PARQUES*, tiene el siguiente alcance: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Estimados señores:

Los suscritos, **WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR** y **SILVIO SALAZAR HERRERA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de BELZCON SAS E INGENEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
BELZCON SAS	90%
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS	10%
TOTAL	**100%**

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO BELZCON IDRD 1**
3. El objeto del Consorcio es: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
4. La duración del Consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más
5. El representante del Consorcio es WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR, identificado con la C. C.79.249.755 de Suba, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del Consorcio es Silvio Salazar Herrera, identificado con la C. C. 17.139.120 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El señor WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO BELZCON IDRD 1**
8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	Calle 105 No. 46-26
Dirección electrónica	licitaciones.bzc@gmail.com
Teléfono	601 7689259
Telefax	601 7689259
Ciudad	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 18 días del mes de Septiembre de 2024 .

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal BELZCON SAS

SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal INGELAS SAS

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal CONSORCIO BELZCON IDRD 1

SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal Suplente CONSORCIO BELZCON IDRD 1

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES: $ 2.924.350.500,00 — VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 — No. inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT [d]	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]+[d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	ACTA No. 8 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
1		1. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO 2024																															
1.01		01. INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO																															
1.01.01		01. PRELIMINARES																															
1.01.01.01		01. ACTIVIDADES PRELIMINARES																															
1.01.01.01.01	00695	01. LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.030,12	4.358,00	17.563.262,96	4.030,12	-	-	4.030,12	17.563.262,96	-	-	-	-	329,01	1.433.826	-	-	490,45	2.137.381	612,53	2.669.406	-	-	-	-	1.431,99	6.240.612	35,53%	0,04%	2.598,13	11.322.650,54
1.01.01.01.02	10789	02. Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	461,15	34.738,00	16.019.428,70	1.129,74	668,59	23.225.479,00	1.129,74	39.244.908,12	450,00	15.632.100	-	-	329,01	11.429.149	-	-	350,73	12.183.659	130,05	-4.517.677	-	-	-	-	999,69	34.727.231	88,49%	0,22%	130,05	4.517.676,90
1.01.01.01.03	11645	03. Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc)**	ML	276,69	28.331,00	7.838.904,39	1.311,30	1.034,61	29.311.536,00	1.311,30	37.150.440,30	-	-	-	-	-	-	667,80	18.919.442	643,50	18.230.999	-	-	-	-	-	-	1.311,30	37.150.440	100,00%	0,23%	-	-
1.01.01.01.05	15085	05. Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	0,92	1.490,00	1.370,80	1.002,20	1.001,28	1.491.907,00	1.002,20	1.493.278,00	-	-	9,03	13.455	-	-	-	-	-	-	513,20	764.668	284,81	424.367	195,16	290.788	1.002,20	1.493.278	100,00%	0,01%	0,00	0,00
1.01.01.02		02. DEMOLICIONES																															
1.01.01.02.02	00009	02. Demolic.Muro 0.15-Tolete (Trasl+retir+Andamios)	M2	461,15	29.819,00	13.751.031,85	461,15	-	-	461,15	13.751.031,85	-	-	-	-	0,20	5.964	-	-	279,68	8.339.778	-	-	-	-	-	-	279,88	8.345.742	60,69%	0,05%	181,27	5.405.290,13
1.01.01.02.04	12645	04. DEMOLICION PAÑETE CIELO RASO PLACA 10CM	M2	820,65	46.591,00	38.244.222,35	820,65	-	-	820,65	38.244.222,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,10	563.751	12,10	563.751	1,47%	0,00%	808,75	37.680.471,25
1.01.01.02.05	13172	05. DEMOLICION PAÑETE DE MURO	M2	1.291,29	13.154,00	16.985.628,66	1.291,29	-	-	1.291,29	16.985.628,66	-	-	0,47	6.182	-	-	8,62	113.387	-	-	70,20	923.411	-	-	2,33	30.649	81,62	1.073.629	6,32%	0,01%	1.209,67	15.911.999,18
1.01.01.02.06	13174	06. DEMOLICION PAÑETE CON ANDAMIO	M2	368,92	68.145,00	25.140.053,40	368,92	-	-	368,92	25.140.053,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,13	1.439.904	21,13	1.439.904	5,73%	0,01%	347,79	23.700.149,55
1.01.01.02.07	00010	07. DEMOLICION MUROS 0.25 - Bloque +Cargue y Retiro	M2	553,39	38.661,00	21.394.610,79	553,39	-	-	553,39	21.394.610,79	-	-	0,47	18.171	-	-	-	-	9,83	380.038	-	-	-	-	-	-	10,30	398.208	1,86%	0,00%	543,09	20.996.402,49
1.01.01.02.09	11558	09. Demolicion enchape y alistado de piso e=4cm*	M2	52,56	19.684,00	1.034.591,04	52,56	-	-	52,56	1.034.591,04	22,88	450.370	9,31	183.258	4,09	80.508	0,60	11.810	-	-	-	-	-	-	9,75	191.919	46,63	917.865	88,72%	0,01%	5,93	116.726,12
1.01.01.02.11	11712	11. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro	M2	94,98	30.948,00	2.939.441,04	99,42	4,44	137.409,00	99,42	3.076.850,16	10,30	318.764	76,85	2.378.354	2,08	64.372	3,94	121.935	6,00	185.688	-	-	0,25	7.737	-	-	99,42	3.076.850	100,00%	0,02%	-	-
1.01.01.02.12	13565	12. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.30M	M2	38,73	86.744,00	3.359.595,12	38,73	-	-	38,73	3.359.595,12	5,90	511.790	-	-	-	-	0,12	10.409	-	-	-	-	-	-	-	-	6,02	522.199	15,54%	0,02%	32,71	2.837.396,24
1.01.01.02.14	10000	14. Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	65,49	15.511,00	1.015.815,39	65,49	-	-	65,49	1.015.815,39	-	-	-	-	-	-	-	-	39,80	617.338	-	-	-	-	-	-	39,80	617.338	60,77%	0,00%	25,69	398.477,59
1.01.01.02.15	13660	15. Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2	175,55	17.862,00	3.135.674,10	175,55	-	-	175,55	3.135.674,10	-	-	-	-	-	-	133,60	2.386.363	-	-	-	-	-	-	-	-	133,60	2.386.363	76,10%	0,02%	41,95	749.310,90
1.01.01.02.16	10806	16. Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	4,20	29.256,00	122.917,20	629,94	625,74	18.312.907,00	629,94	18.435.824,04	17,41	509.521	-	-	-	-	-	-	612,41	17.922.791	0,12	3.512	-	-	-	-	629,94	18.435.824	100,00%	0,12%	-	-
1.01.01.02.17	00851	17. DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	22,26	239.568,00	5.332.783,68	22,26	-	-	22,26	5.332.783,68	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	21.561	-	-	-	-	5,91	1.415.847	6,00	1.437.408	26,95%	0,01%	16,26	3.895.375,68
1.01.01.02.19	10206	19. Demolición Bordillo ladrillo incl. carg y reti	ML	1,86	11.069,00	20.588,34	589,00	587,14	6.499.053,00	589,00	6.519.641,00	317,86	3.518.392	271,14	3.001.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589,00	6.519.641	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.02.20	12802	20. Demolición Manual de Bordillo incly cargue y reti	ML	1,86	14.347,00	26.685,42	105,16	103,30	1.482.045,00	105,16	1.508.730,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	35.868	83,53	1.198.405	19,13	274.458	105,16	1.508.731	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.02.21	13076	21. Demolición cañuela manual(inc.cargue y retiro)	ML	1,86	20.606,00	38.327,16	7,80	5,94	122.400,00	7,80	160.726,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,80	160.727	7,80	160.727	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.24	11389	24. Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	ML	2,80	35.768,00	100.150,40	2,80	-	-	2,80	100.150,40	-	-	-	-	-	-	0,50	17.884	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	17.884	17,86%	0,00%	2,30	82.266,40
1.01.01.02.25	14457	25. Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica	M2	1,86	13.981,00	26.004,66	58,17	56,31	787.270,00	58,17	813.274,77	-	-	3,08	43.061	9,08	126.947	14,40	201.326	1,89	26.424	2,70	37.749	-	-	27,02	377.767	58,17	813.275	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.02.26	15720	26. Demolicion viga-contrapiso concr reforz con	M3	5,60	364.699,00	2.042.314,40	17,23	11,63	4.241.449,00	17,23	6.283.763,77	0,68	247.995	0,19	69.293	0,91	331.876	0,41	149.527	11,56	4.215.920	-	-	0,50	182.350	2,98	1.086.803	17,23	6.283.764	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.02.27	11391	27. Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	22,00	101.392,00	2.230.624,00	22,00	-	-	22,00	2.230.624,00	-	-	-	-	-	-	5,00	506.960	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	506.960	22,73%	0,00%	17,00	1.723.664,00
1.01.01.02.28	20844	28. Demolic.PaoBaldosaGranoMarmo33x33 Const.de nuevo	M2	0,92	101.811,00	93.666,12	2,34	1,42	144.572,00	2,34	238.237,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34	238.238	2,34	238.238	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.29	11560	29. Demolicion piso en granito pulido	M2	0,92	19.192,00	17.656,64	14,54	13,62	261.395,00	14,54	279.051,68	12,63	242.395	1,91	36.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,54	279.052	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.30	12495	30. DEMOLICION MUROS 0.15 + Traslego	M2	0,92	35.093,00	32.285,56	34,41	33,49	1.175.265,00	34,41	1.207.550,13	31,33	1.099.464	-	-	-	-	1,01	35.444	2,07	72.643	-	-	-	-	-	-	34,41	1.207.550	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.02.31	16456	31. DEMOLICION CIELO RASO MODULAR LIGERA (Cargue y Ret	M2	0,92	9.827,00	9.040,84	72,00	71,08	698.503,00	72,00	707.544,00	-	-	-	-	-	-	72,00	707.544	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00	707.544	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.32	12087	32. Demolición cerramiento contra impacto h=5,0m **	ML	0,92	252.101,00	231.932,92	20,10	19,18	4.835.297,00	20,10	5.067.230,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,10	5.067.230	20,10	5.067.230	100,00%	0,03%	-	-
1.01.01.03		03. DESMONTES																															
1.01.01.03.01	12536	01. DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	9,00	35.853,00	322.677,00	9,00	-	-	9,00	322.677,00	-	-	-	-	-	-	1,00	35.853	-	-	-	-	-	-	7,00	250.971	8,00	286.824	88,89%	0,00%	1,00	35.853,00
1.01.01.03.03	11033	03. Desmonte de Puerta y Marco en Madera (carg+Ret)	UN	52,00	31.133,00	1.618.916,00	52,00	-	-	52,00	1.618.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	155.665	-	-	-	-	-	-	5,00	155.665	9,62%	0,00%	47,00	1.463.251,00
1.01.01.03.06	11657	06. Desmonte adoquín (Crague y retiro)	M2	30,80	13.420,00	413.336,00	397,38	366,58	4.919.504,00	397,38	5.332.839,60	44,75	600.545	6,06	81.325	39,16	525.527	-	-	156,98	2.106.672	130,33	1.749.029	-	-	20,10	269.742	397,38	5.332.840	100,00%	0,03%	-	-
1.01.01.03.07	10639	07. Desmonte loseta IDU concreto**	M2	28,00	20.243,00	566.804,00	114,49	86,49	1.750.817,00	114,49	2.317.621,07	22,65	458.504	-	-	-	-	-	-	9,24	187.045	-	-	-	-	82,60	1.672.072	114,49	2.317.621	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.08	12202	08. Desmonte division, panel Dry Wall y retirohc=3m**	M2	1,86	47.233,00	87.853,38	19,49	17,63	832.718,00	19,49	920.571,17	-	-	-	-	-	-	-	-	19,49	920.571	-	-	-	-	-	-	19,49	920.571	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.09	10972	09. Desmonte carpinteria metálica **	M2	95,19	29.213,00	2.780.765,47	95,19	-	-	95,19	2.780.765,47	-	-	-	-	-	-	4,80	140.222	-	-	23,52	687.090	-	-	-	-	28,32	827.312	29,75%	0,01%	66,87	1.953.473,31
1.01.01.03.10	12154	10. Desmonte Cubierta. A.C.**	M2	1,86	33.624,00	62.540,64	38,67	36,81	1.237.699,00	38,67	1.300.240,08	26,96	906.503	-	-	-	-	11,71	393.737	-	-	-	-	-	-	-	-	38,67	1.300.240	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.16	12655	16. Desmonte manto edil (Sin cargue y retiro)l	M2	4,47	9.237,00	41.289,39	26,91	22,44	207.278,00	26,91	248.567,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,91	248.568	26,91	248.568	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.17	13095	17. DesmonteTubería Electrica y Desalambrada	ML	72,79	5.981,00	435.356,99	125,80	53,01	317.053,00	125,80	752.409,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,80	752.410	-	-	125,80	752.410	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.19	11221	19. Desmonte y retiro de luminaria fluorescente**	UN	1,00	29.153,00	29.153,00	201,00	200,00	5.830.600,00	201,00	5.859.753,00	-	-	-	-	30,00	874.590	9,00	262.377	10,00	291.530	-	-	53,00	1.545.109	99,00	2.886.147	201,00	5.859.753	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.03.22	13308	22. Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler	UN	6,00	5.034,00	30.204,00	9,00	3,00	15.102,00	9,00	45.306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	45.306	9,00	45.306	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.23	11296	23. Desmonte y Reinstalac.Puerta Ventana(División).	M2	1,86	20.970,00	39.004,20	5,35	3,49	73.185,00	5,35	112.189,50	-	-	-	-	-	-	2,15	45.086	-	-	-	-	-	-	3,20	67.104	5,35	112.190	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.24	11036	24. Desmonte y reinstalacion sanitario **	UN	1,00	82.260,00	82.260,00	18,00	17,00	1.398.420,00	18,00	1.480.680,00	-	-	1,00	82.260	1,00	82.260	4,00	329.040	8,00	658.080	-	-	4,00	329.040	-	-	18,00	1.480.680	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.26	10868	26. Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	M2	157,64	34.771,00	5.481.300,44	833,14	675,50	23.487.811,00	833,14	28.969.110,94	1,00	34.771	-	-	3,31	115.092	3,87	134.564	213,49	7.423.261	165,65	5.759.816	250,66	8.715.699	195,16	6.785.908	833,14	28.969.111	100,00%	0,18%	-	-
1.01.01.03.27	10948	27. Desmonte Cubierta +Andamios+Seguridad+	M2	17,22	59.943,00	1.032.218,46	155,87	138,65	8.311.097,00	155,87	9.343.315,41	-	-	-	-	-	-	95,48	5.723.358	60,39	3.619.958	-	-	-	-	-	-	155,87	9.343.315	100,00%	0,06%	-	-
1.01.01.03.28	13892	28. DESMONTE Flanche METALICo EXISTENTE**	ML	125,02	6.803,00	850.511,06	125,02	-	-	125,02	850.511,06	-	-	-	-	-	-	15,87	107.964	-	-	-	-	-	-	-	-	15,87	107.964	12,69%	0,00%	109,15	742.547,45
1.01.01.03.31	15759	31. Desmonte Lámina Policarbonato cargue y retiro	M2	45,06	28.641,00	1.290.563,46	279,04	233,98	6.701.421,00	279,04	7.991.984,64	-	-	-	-	191,97	5.498.213	-	-	15,96	457.110	71,11	2.036.662	-	-	-	-	279,04	7.991.985	100,00%	0,05%	-	-
1.01.01.03.32	11271	32. DESMONTE CERRAMMalla eslabonada, h=0,5 a 2m	ML	1,86	18.110,00	33.684,60	22,50	20,64	373.790,00	22,50	407.475,00	-	-	-	-	-	-	10,00	181.100	-	-	-	-	-	-	12,50	226.375	22,50	407.475	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.33	10808	33. Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5	ML	1,86	50.709,00	94.318,74	622,44	620,58	31.468.991,00	622,44	31.563.309,96	-	-	120,42	6.106.378	-	-	87,57	4.440.587	351,09	17.803.423	62,36	3.162.213	1,00	50.709	-	-	622,44	31.563.310	100,00%	0,20%	-	-
1.01.01.03.34	10242	34. Desmonte estruc baloncesto con demol base	JGO	1,00	811.366,00	811.366,00	1,00	-	-	1,00	811.366,00	-	-	-	-	-	-	0,50	405.683	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	405.683	50,00%	0,00%	0,50	405.683,00
1.01.01.03.35	12414	35. Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	4,00	626.083,00	2.504.332,00	10,00	6,00	3.756.498,00	10,00	6.260.830,00	-	-	-	-	2,00	1.252.166	2,00	1.252.166	-	-	-	-	6,00	3.756.498	-	-	10,00	6.260.830	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.03.37	10661	37. Desmonta juegos Infantiles **	EVENT	1,00	120.667,00	120.667,00	2,00	1,00	120.667,00	2,00	241.334,00	-	-	-	-	2,00	241.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	241.334	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.41	13812	41. Desmonte y retiro, rejilla titan Carcamo	UN	2,00	6.203,00	12.406,00	40,00	38,00	235.714,00	40,00	248.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	248.120	-	-	-	-	-	-	40,00	248.120	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.42	10343	42. Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	JGO	15,00	179.359,00	2.690.385,00	15,00	-	-	15,00	2.690.385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	179.359	-	-	-	-	1,00	179.359	6,67%	0,00%	14,00	2.511.026,00
1.01.01.03.45	11433	45. DESMONTE Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M**	UN	1,00	596.796,00	596.796,00	2,00	1,00	596.796,00	2,00	1.193.592,00	-	-	1,00	596.796	1,00	596.796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.193.592	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.46	10073	46. Desmonte y retiro manto impermeabilización	M2	172,50	12.332,00	2.127.270,00	172,50	-	-	172,50	2.127.270,00	-	-	-	-	-	-	64,92	800.593	17,63	217.413	-	-	-	-	-	-	82,55	1.018.007	47,86%	0,01%	89,95	1.109.263,40
1.01.01.03.48	14439	48. DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	0,92	8.769,00	8.067,48	1.884,73	1.883,81	16.519.130,00	1.884,73	16.527.197,37	-	-	-	-	81,50	714.674	274,00	2.402.706	439,38	3.852.923	-	-	359,01	3.148.159	730,84	6.408.736	1.884,73	16.527.197	100,00%	0,10%	0,00	0,00
1.01.01.03.50	20760	50. DESMONTE Y REINSTALACION LOSETA TIPO IDU + ARENA	M2	0,92	187.748,00	172.728,16	92,48	91,56	17.190.207,00	92,48	17.362.935,04	-	-	-	-	-	-	-	-	35,28	6.623.749	57,20	10.739.186	-	-	-	-	92,48	17.362.935	100,00%	0,11%	-	-
1.01.01.03.51	20649	51. DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	1,00	847.207,00	847.207,00	24,00	23,00	19.485.761,00	24,00	20.332.968,00	-	-	-	-	-	-	8,00	6.777.656	11,00	9.319.277	-	-	-	-	5,00	4.236.035	24,00	20.332.968	100,00%	0,13%	-	-
1.01.01.03.52	10023	52. Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80 **	ML	0,92	54.342,00	49.994,64	494,34	493,42	26.813.430,00	494,34	26.863.424,28	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00	2.282.364	100,83	5.479.304	195,00	10.596.690	156,51	8.505.066	494,34	26.863.424	100,00%	0,17%	-	-
1.01.01.03.53	20801	53. DESMONTE, CORTE, REINSTALACIoN ADOQUIN PEGADO (Suministro)*	M2	0,92	73.126,00	67.275,92	107,65	106,73	7.804.738,00	107,65	7.872.013,90	-	-	-	-	-	-	-	-	107,65	7.872.014	-	-	-	-	-	-	107,65	7.872.014	100,00%	0,05%	-	-
1.01.01.03.55	10309	55. Desmonte CerramMalla eslabonada **	M2	0,92	14.488,00	13.328,96	18,50	17,58	254.699,00	18,50	268.028,00	-	-	10,00	144.880	-	-	-	-	8,50	123.148	-	-	-	-	-	-	18,50	268.028	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.59	20785	59. DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	UN	1,00	41.743,00	41.743,00	119,00	118,00	4.925.674,00	119,00	4.967.417,00	-	-	7,00	292.201	8,00	333.944	57,00	2.379.351	13,00	793.117	6,00	250.458	2,00	83.486	20,00	834.860	119,00	4.967.417	100,00%	0,03%	-	-
1.01.02		02. MOVIMIENTO DE MATERIALES																															
1.01.02.01		01. EXCAVACIONES																															
1.01.02.01.01	11373	01. Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	37,81	18.459,00	697.934,79	797,93	760,12	14.031.055,00	797,93	14.728.989,87	40,98	756.450	148,59	2.742.823	253,48	4.678.987	11,48	211.909	37,86	698.858	-	-	305,54	5.639.963	-	-	797,93	14.728.990	100,00%	0,09%	-	-
1.01.02.01.02	11131	02. Descapote mecanico y retiro m2 (e=0.20M) **	M2	1,86	19.493,00	36.256,98	500,00	498,14	9.710.243,00	500,00	9.746.500,00	292,50	5.701.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,50	5.701.703	58,50%	0,04%	207,50	4.044.797,50
1.01.02.01.03	12485	03. Descapote resiembra tapete cesped	M2	17,49	6.181,00	108.105,69	133,30	115,81	715.822,00	133,30	823.927,30	-	-	-	-	-	-	-	-	133,30	823.927	-	-	-	-	-	-	133,30	823.927	100,00%	0,01%	-	-
1.01.02.01.04	20846	04. EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp	M3	295,13	74.946,00	22.118.812,98	321,16	26,03	1.950.844,00	321,16	24.069.657,36	3,51	263.060	-	-	-	-	-	-	317,65	23.806.597	-	-	-	-	-	-	321,16	24.069.657	100,00%	0,15%	-	-
1.01.02.01.06	13298	06. Cargue y Reiro de escombros con Minicargador	M3	1,86	96.283,00	179.086,38	57,00	55,14	5.309.045,00	57,00	5.488.131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,00	5.488.131	-	-	57,00	5.488.131	100,00%	0,03%	-	-
1.01.02.01.08	102412	08. VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	208,00	374.934,00	77.986.272,00	208,00	-	-	208,00	77.986.272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	2.249.604	1,00	374.934	7,00	2.624.538	3,37%	0,02%	201,00	75.361.734,00
1.01.02.01.11	106089	11. Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	146,44	7.555,00	1.106.354,20	1.281,11	1.134,67	8.572.432,00	1.281,11	9.678.788,05	-	-	69,48	524.921	93,79	708.583	214,35	1.619.414	363,55	2.746.620	1,21	9.142	189,62	1.432.579	349,11	2.637.526	1.281,11	9.678.786	100,00%	0,06%	-	-
1.01.02.01.12	13195	12. Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,92	98.693,00	90.797,56	725,05	724,13	71.466.562,00	725,05	71.557.359,65	9,53	940.544	136,85	13.506.137	185,76	18.333.212	54,62	5.390.612	102,35	10.101.229	2,36	232.915	99,14	9.784.424	134,44	13.268.287	725,05	71.557.360	100,00%	0,45%	-	-
1.01.02.01.13	20823	13. CARGUE Y REUBICACION MATERIALES GRANULARES EXISTENTES (ARENA TIPO PELDAR / GRAVILLA 3/4")	M3	0,92	86.193,00	79.297,56	29,76	28,84	2.485.806,00	29,76	2.565.103,68	-	-	-	-	-	-	21,07	1.816.087	-	-	8,69	749.017	-	-	-	-	29,76	2.565.104	100,00%	0,02%	-	-
1.01.02.02		02. RELLENOS																															
1.01.02.02.01	12109	01. Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	1,86	129.559,00	240.979,74	169,26	167,40	21.688.177,00	169,26	21.929.156,34	90,00	11.660.310	45,86	5.941.576	-	-	19,59	2.538.061	13,81	1.789.210	-	-	-	-	-	-	169,26	21.929.156	100,00%	0,14%	-	-
1.01.02.02.03	12441	03. Relleno Recebo Afirmado	M3	1,86	100.870,00	187.618,20	168,73	166,87	16.832.177,00	168,73	17.019.795,10	-	-	-	-	-	-	-	-	168,73	17.019.795	-	-	-	-	-	-	168,73	17.019.795	100,00%	0,11%	-	-
1.01.02.02.04	12538	04. Relleno Compact.Mecánica Material in situ+Trasiego	M3	99,69	24.113,00	2.403.824,97	99,69	-	-	99,69	2.403.824,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11	26.765	-	-	1,11	26.765	1,11%	0,00%	98,58	2.377.059,54
1.01.02.02.05	11815	05. Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in	M3	177,11	195.597,00	34.642.184,67	177,11	-	-	177,11	34.642.184,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09	408.798	2,09	408.798	1,18%	0,00%	175,02	34.233.386,94
1.01.02.02.07	11370	07. ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa	M3	166,02	276.308,00	45.872.654,16	188,10	22,08	6.100.881,00	188,10	51.973.534,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,69	31.966.073	48,41	13.376.070	24,00	6.631.392	188,10	51.973.535	100,00%	0,33%	-	-
1.01.02.02.10	11061	10. Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	M2	35,30	6.440,00	227.332,00	592,25	556,95	3.586.758,00	592,25	3.814.090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	263,24	1.695.266	-	-	329,01	2.118.824	-	-	592,25	3.814.090	100,00%	0,02%	-	-
1.01.02.02.11	18657	11. Geotextil T-2400 Suministro e instalacion	M2	1,86	10.245,00	19.055,70	1.060,88	1.059,02	10.849.660,00	1.060,88	10.868.715,60	-	-	232,70	2.384.012	-	-	-	-	342,28	3.506.659	116,30	1.191.494	-	-	369,60	3.786.552	1.060,88	10.868.716	100,00%	0,07%	-	-
1.01.02.02.13	10415	13. Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	M2	21,99	8.479,00	186.453,21	605,34	583,35	4.946.225,00	605,34	5.132.677,86	216,74	1.837.738	-	-	376,60	3.193.191	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	101.748	605,34	5.132.678	100,00%	0,03%	-	-
1.01.02.02.15	13069	15. SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE	M2	14,58	19.386,00	282.647,88	1.726,44	1.711,86	33.186.118,00	1.726,44	33.468.765,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.726,44	33.468.766	1.726,44	33.468.766	100,00%	0,21%	-	-
1.01.02.02.18	10276	18. Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	1,86	58.333,00	108.499,38	1,86	-	-	1,86	108.499,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69	98.583	-	-	-	-	1,69	98.583	90,86%	0,00%	0,17	9.916,61
1.01.02.02.19	16451	19. Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compactación	M3	0,92	171.312,00	157.607,04	106,94	106,02	18.162.498,00	106,94	18.320.105,28	-	-	-	-	-	-	-	-	104,94	17.977.481	-	-	-	-	2,00	342.624	106,94	18.320.105	100,00%	0,12%	-	-

8

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL   Nº 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

CONTRATO No 4060 2024   DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES
AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 31 (dd) AGOSTO (mm) 2025 (aaaa) Página ___ de ___

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00   VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00   VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00   No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Unit Directo [g]
1.01.02.02.20	20781	20. RELLENO EN RAJON SUM+INST	M3	322,60	$ 203.943,00	$ 65.832.600,40	322,60	-	$ -	322,60	$ 65.832.600,40
1.01.03		03. ESTRUCTURA									
1.01.03.01		01. ELEMENTOS DE CONCRETO									
1.01.03.01.01	12524	01. BASE PLACA CONCRETO POBRE(2000psi)	M3	48,85	$ 603.384,00	$ 29.475.308,40	48,85	-	$ -	48,85	$ 29.475.308,40
1.01.03.01.03	00731	03. CONCRETO ANDENES e=0.10m Sin refuerzo	M2	461,15	$ 69.394,00	$ 32.001.043,10	461,15	-	$ -	461,15	$ 32.001.043,10
1.01.03.01.04	10354	04. Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	1,86	$ 892.241,00	$ 1.659.568,26	13,70	11,84	$ 10.564.133,00	13,70	$ 12.223.701,70
1.01.03.01.05	10365	05. Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	M3	1,86	$ 1.226.759,00	$ 2.281.771,74	1,86	-	$ -	1,86	$ 2.281.771,74
1.01.03.01.06	00095	06. Placa Maciza 0.10 M.(Entrepiso)	M2	1,86	$ 111.374,00	$ 207.155,64	1,86	-	$ -	1,86	$ 207.155,64
1.01.03.01.07	16792	07. Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	1,86	$ 88.814,00	$ 165.194,04	939,05	937,19	$ 83.235.593,00	939,05	$ 83.400.786,70
1.01.03.01.09	15145	09. Tapa concret. 3.000PSIE=10cm(70X70)Tanque+MarcRefo	UN	256,00	$ 304.608,00	$ 77.979.648,00	256,00	-	$ -	256,00	$ 77.979.648,00
1.01.03.01.12	10494	12. Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	143,51	$ 124.991,00	$ 17.937.458,41	143,51	-	$ -	143,51	$ 17.937.458,41
1.01.03.01.14	11133	14. Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	1,86	$ 20.394,00	$ 37.932,84	85,48	83,62	$ 1.705.346,00	85,48	$ 1.743.279,12
1.01.03.01.15	13910	15. Anclaje epóxico 1/2"Estructural	UN	338,00	$ 32.238,00	$ 10.896.444,00	338,00	-	$ -	338,00	$ 10.896.444,00
1.01.03.01.17	11048	17. Puente de adherencia sikadur 32 primer*	M2	193,20	$ 183.963,00	$ 35.541.651,60	193,20	-	$ -	193,20	$ 35.541.651,60
1.01.03.01.19	12064	19. Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	ML	0,92	$ 82.521,00	$ 75.919,32	80,00	79,08	$ 6.525.761,00	80,00	$ 6.601.680,00
1.01.03.01.20	14015	20. Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M3	0,92	$ 615.431,00	$ 566.196,52	10,18	9,26	$ 5.698.891,00	10,18	$ 6.265.087,58
1.01.03.01.22	20799	22. PEDESTAL EN CONCRETO DE 0.30X0.30X0.50 PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA. Incluye excavación, dado en concreto, refuerzo	UN	1,00	$ 136.086,00	$ 136.086,00	42,00	41,00	$ 5.579.526,00	42,00	$ 5.715.612,00
1.01.03.02		02. ACERO DE REFUERZO									
1.01.03.02.01	11774	01. ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	11,91	$ 5.756,00	$ 68.553,96	2.044,82	2.032,91	$ 11.701.430,00	2.044,82	$ 11.769.983,92
1.01.03.02.02	11091	02. Refuerzo malla losa maciza 4.5mm c/15*15 **	M2	32,90	$ 10.919,00	$ 359.235,10	32,90	-	$ -	32,90	$ 359.235,10
1.01.03.02.05	14501	05. Estructura Metal. para Cubiertas Perfil PHR C+pint	ML	7,97	$ 184.593,00	$ 1.471.206,21	129,53	121,56	$ 22.439.125,00	129,53	$ 23.910.331,29
1.01.03.02.06	10111	06. AceroEstructural (portico)Sencillo. Inc pint esmal	KG	27,68	$ 28.276,00	$ 782.679,68	2.278,20	2.250,52	$ 63.635.704,00	2.278,20	$ 64.418.383,20
1.01.04		04. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS RASOS									
1.01.04.01		01. CIELO RASOS									
1.01.04.01.06	15790	06. CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE USO (	M2	1,86	$ 68.131,00	$ 126.723,66	76,26	74,40	$ 5.068.946,00	76,26	$ 5.195.670,06
1.01.04.01.07	13356	07. Lamina Policarbonato 6mm (Estrc 3/4 sum+inst	M2	210,57	$ 99.605,00	$ 20.973.824,85	210,57	-	$ -	210,57	$ 20.973.824,85
1.01.04.02		02. IMPERMEABILIZACIONES									
1.01.04.02.02	11567	02. Impermeab manto Edil 3 mm +foil aluminio+ pintura**	M2	1,86	$ 63.337,00	$ 117.806,82	91,83	89,97	$ 5.698.430,00	91,83	$ 5.816.236,71
1.01.04.02.03	10055	03. Impermeabilización con Sikafill 10 **	M2	1,86	$ 35.868,00	$ 66.714,48	797,73	795,87	$ 28.546.265,00	797,73	$ 28.612.979,64
1.01.04.02.18	20780	18. MORTERO DE REHABILITACION + SIKATOP 121 O SIMILAR (ESPESOR DE 1 A 2 CM)	M2	0,92	$ 126.390,00	$ 116.278,80	65,00	64,08	$ 8.099.071,00	65,00	$ 8.215.350,00
1.01.04.03		03. CUBIERTAS									
1.01.04.03.04	18484	04. CubiertaSanwich	M2	14,71	$ 378.587,00	$ 5.570.485,77	188,47	173,76	$ 65.800.653,00	188,47	$ 71.371.138,89
1.01.04.03.07	13202	07. Cubierta Policarbonato AlveolarCal.8mm+Conet.+Perfil	M2	174,98	$ 159.785,00	$ 27.959.354,23	289,52	114,54	$ 18.301.888,00	289,52	$ 46.261.242,72
1.01.04.03.11	13348	11. TEJA ETERNIT No. 6+tornillos+SikaFlex	M2	4,05	$ 45.820,00	$ 185.571,00	4,05	-	$ -	4,05	$ 185.571,00
1.01.04.03.17	13377	17. Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.20m	ML	1,86	$ 227.209,00	$ 422.608,74	19,45	17,59	$ 3.996.606,00	19,45	$ 4.419.215,05
1.01.04.03.19	13055	19. Limpieza de Cañuela y Cuneta (Inc. Carg. y Retiro)	ML	1,86	$ 13.995,00	$ 26.030,70	521,95	520,09	$ 7.278.660,00	521,95	$ 7.304.690,25
1.01.04.03.20	10930	20. Destape y limpieza viga canal***	ML	1,86	$ 19.124,00	$ 35.570,64	532,85	530,99	$ 10.154.653,00	532,85	$ 10.190.223,40
1.01.04.03.25	15111	25. Mantenimiento estruc metal cubierta	KG	0,92	$ 5.609,00	$ 5.160,28	2.278,81	2.277,89	$ 12.776.685,00	2.278,81	$ 12.781.845,29
1.01.05		05. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS									
1.01.05.01		01. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA									
1.01.05.01.01	00502	01. RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	1,86	$ 19.231,00	$ 35.769,66	4,40	2,54	$ 48.847,00	4,40	$ 84.616,40
1.01.05.01.02	00498	02. RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	1,86	$ 11.375,00	$ 21.157,50	7,40	5,54	$ 63.018,00	7,40	$ 84.175,00
1.01.05.01.04	00499	04. RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	7,01	$ 35.744,00	$ 250.565,44	14,39	7,38	$ 263.791,00	14,39	$ 514.356,16
1.01.05.01.05	102577	05. RED SUMINISTRO PVC 4"	ML	1,86	$ 32.668,00	$ 60.762,48	2,00	0,14	$ 4.574,00	2,00	$ 65.336,00
1.01.05.01.06	10582	06. Accesorios PVC.P Ø 2" (Sum + Instalación)	UN	1,00	$ 13.986,00	$ 13.986,00	46,00	45,00	$ 629.370,00	46,00	$ 643.356,00
1.01.05.01.07	15858	07. Accesorios PVC.P Ø 3" (Desmonte + Sum + Inst)	UN	1,00	$ 43.979,00	$ 43.979,00	28,00	27,00	$ 1.187.433,00	28,00	$ 1.231.412,00
1.01.05.01.08	10898	08. Tubería PVC.P d=2" Sin Excavación***	ML	7,01	$ 25.555,00	$ 179.140,55	7,01	-	$ -	7,01	$ 179.140,55
1.01.05.01.09	13241	09. Tubería PVCP 1 1/4 " RDE 21 **	ML	1,86	$ 47.870,00	$ 89.038,20	28,97	27,11	$ 1.297.756,00	28,97	$ 1.386.793,90
1.01.05.01.11	10035	11. Tubería PVC.P d=1"(RDE.13.5) Excav y relleno	ML	1,86	$ 62.366,00	$ 116.000,76	2,60	0,74	$ 46.151,00	2,60	$ 162.151,80
1.01.05.01.12	10579	12. Tubería PVC.P d=3/4" RDE21 **	ML	1,86	$ 9.060,00	$ 16.851,60	113,49	111,63	$ 1.011.368,00	113,49	$ 1.028.219,40
1.01.05.01.13	10481	13. Tubería PVC.P d=1/2" RDE13.5 **	ML	3,36	$ 9.334,00	$ 31.362,24	84,15	80,79	$ 754.094,00	84,15	$ 785.456,10
1.01.05.01.15	13684	15. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 2" **	UN	2,00	$ 107.532,00	$ 215.064,00	2,30	0,30	$ 32.260,00	2,30	$ 247.323,60
1.01.05.01.16	13690	16. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1 1/2" **	UN	2,00	$ 80.912,00	$ 161.824,00	9,00	7,00	$ 566.384,00	9,00	$ 728.208,00
1.01.05.01.17	13386	17. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 3/4" **	UN	2,00	$ 39.813,00	$ 79.626,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 79.626,00
1.01.05.01.18	13694	18. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" **	UN	2,00	$ 31.232,00	$ 62.464,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 62.464,00
1.01.05.01.20	10856	20. Punto reparacion AGUA FRIA PVC	UN	2,00	$ 92.554,00	$ 185.108,00	50,00	48,00	$ 4.442.592,00	50,00	$ 4.627.700,00
1.01.05.01.21	10581	21. Accesorios PVC.P Ø 3" (Sum + Instalación)	UN	1,00	$ 42.409,00	$ 42.409,00	45,00	44,00	$ 1.865.996,00	45,00	$ 1.908.405,00
1.01.05.01.22	10584	22. Accesorios PVC.P Ø1 1/2"(Sum + Instalación)	UN	1,00	$ 12.315,00	$ 12.315,00	115,00	114,00	$ 1.403.910,00	115,00	$ 1.416.225,00
1.01.05.01.23	10585	23. Accesorios PVC.P Ø 1" (Sumin + Instalación)	UN	2,00	$ 5.620,00	$ 11.240,00	38,00	36,00	$ 202.320,00	38,00	$ 213.560,00
1.01.05.01.24	10586	24. Accesorios PVC.P 3/4" **	UN	9,00	$ 3.331,00	$ 29.979,00	32,00	23,00	$ 76.613,00	32,00	$ 106.592,00
1.01.05.01.25	10587	25. Accesorios PVC.P 1/2" **	UN	5,00	$ 2.874,00	$ 14.370,00	36,00	31,00	$ 89.094,00	36,00	$ 103.464,00
1.01.05.01.27	13517	27. UNION UNIVERSAL PVC PRESION SCH 80 3"	UN	1,00	$ 169.036,00	$ 169.036,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 169.036,00
1.01.05.01.39	20820	39. UNIoN UNIVERSAL PVC PRESIoN SCH 80 4" (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 189.408,00	$ 189.408,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 189.408,00
1.01.05.02		02. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA CALIENTE									
1.01.05.02.01	10960	01. Tubería PVC.P d=3" RDE 21 **	ML	1,86	$ 49.000,00	$ 91.140,00	8,40	6,54	$ 320.460,00	8,40	$ 411.600,00
1.01.05.02.02	11864	02. Tubería CPVC Ø 2"+Accesorios**	ML	1,86	$ 143.866,00	$ 267.590,76	3,00	1,14	$ 164.007,00	3,00	$ 431.598,00
1.01.05.02.06	00492	06. RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	0,92	$ 16.303,00	$ 14.998,76	36,00	35,08	$ 571.909,00	36,00	$ 586.908,00
1.01.05.03		03. VALVULAS									
1.01.05.03.01	13571	01. REGISTRO 3"BOLA ***	UN	2,00	$ 416.541,00	$ 833.082,00	3,00	1,00	$ 416.541,00	3,00	$ 1.249.623,00
1.01.05.03.02	10926	02. REGISTRO DE CORTINA 2" (Sum + Inst)	UN	2,00	$ 270.887,00	$ 541.774,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 541.774,00
1.01.05.03.03	12465	03. REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	UN	2,00	$ 294.223,00	$ 588.446,00	3,00	1,00	$ 294.223,00	3,00	$ 882.669,00
1.01.05.03.04	13239	04. REGISTRO CORTINA Ø 11/4"	UN	2,00	$ 214.335,00	$ 428.670,00	7,00	5,00	$ 1.071.675,00	7,00	$ 1.500.345,00
1.01.05.03.05	12466	05. REGISTRO DE CORTINA 1" (Sum + Inst)	UN	2,00	$ 120.438,00	$ 240.876,00	3,00	1,00	$ 120.438,00	3,00	$ 361.314,00
1.01.05.03.07	12467	07. REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	UN	2,00	$ 59.811,00	$ 119.622,00	5,00	3,00	$ 179.433,00	5,00	$ 299.055,00
1.01.05.03.09	20777	09. VALVULA DE BOLA 1/2" (sum+inst)	UN	1,00	$ 69.096,00	$ 69.096,00	2,00	1,00	$ 69.096,00	2,00	$ 138.192,00
1.01.05.04		04. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS									
1.01.05.04.02	14377	02. REINSTALACION DE APARATO LAVAMANOS	UN	2,00	$ 54.891,00	$ 109.782,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 109.782,00
1.01.05.04.04	00469	04. LAVAMANOS SOBREPONER COLOR	UN	2,00	$ 198.562,00	$ 397.124,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 397.124,00
1.01.05.04.05	11031	05. Lavamanos Inst. BlancoSobrep+Grif push auto/mesa**	UN	2,00	$ 349.183,00	$ 698.366,00	3,00	1,00	$ 349.183,00	3,00	$ 1.047.549,00
1.01.05.04.06	13731	06. TAZA DE SANITARIO INST. DE FLUXOMETRO **	UN	2,00	$ 586.380,00	$ 1.172.760,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 1.172.760,00
1.01.05.04.07	00833	07. SANITARIO ACUAPLUS (SUM+INSTALACIÓN)	UN	2,00	$ 268.255,00	$ 536.510,00	3,00	1,00	$ 268.255,00	3,00	$ 804.765,00
1.01.05.04.16	13720	16. FLUXOMETRO ELECTRONICO (sum e inst) **	UN	2,00	$ 2.338.520,00	$ 4.677.040,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 4.677.040,00
1.01.05.04.17	15098	17. FLUXOMETRO SLOAN - Mantenimiento.	UN	2,00	$ 1.051.224,00	$ 2.102.448,00	28,01	26,01	$ 27.342.336,00	28,01	$ 29.444.784,24
1.01.05.04.18	14462	18. Valvula Institu. Orinal Antivandalica (sum+Inst)	UN	2,00	$ 394.821,00	$ 789.642,00	7,00	5,00	$ 1.974.105,00	7,00	$ 2.763.747,00
1.01.05.04.19	14023	19. REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR	UN	2,00	$ 346.056,00	$ 692.112,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 692.112,00
1.01.05.04.24	13463	24. DUCHA ANTIVANDALICA CIERRE AUTOMATICO.	UN	2,00	$ 480.484,00	$ 960.968,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 960.968,00
1.01.05.04.25	00453	25. DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA	UN	2,00	$ 467.325,00	$ 934.650,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 934.650,00
1.01.05.04.31	00458	31. GRIFERIA GRIVAL L/P.PRISMA Sbrp.	UN	2,00	$ 181.411,00	$ 362.822,00	17,00	15,00	$ 2.721.165,00	17,00	$ 3.083.987,00
1.01.05.04.32	15781	32. Grifería lavamanos antivandalica PUSH (Mesa)	UN	2,00	$ 314.360,00	$ 628.720,00	70,50	68,50	$ 21.533.660,00	70,50	$ 22.162.380,00
1.01.05.04.33	14033	33. VALVULA ANTIVAN. SANITARIO TIPO PUSH (Sum.I+Intal)	UN	2,00	$ 432.704,00	$ 865.408,00	38,40	36,40	$ 15.750.426,00	38,40	$ 16.615.833,60

ITEM	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo
1.01.02.02.20	15,02	$ 3.063.224	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.03								
1.01.03.01								
1.01.03.01.01	-	$ -	-	$ -	0,52	$ 313.760	0,06	$ 38.203
1.01.03.01.03	-	$ -	11,13	$ 772.355	-	$ -	2,27	$ 157.524
1.01.03.01.04	-	$ -	1,71	$ 1.525.732	-	$ -	-	$ -
1.01.03.01.05	-	$ -	0,19	$ 233.084	-	$ -	-	$ -
1.01.03.01.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,12	$ 13.365
1.01.03.01.07	146,95	$ 13.051.217	8,85	$ 786.004	12,53	$ 1.112.839	207,35	$ 18.416.471
1.01.03.01.09	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 304.608
1.01.03.01.12	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.03.01.14	9,53	$ 194.355	2,46	$ 50.169	36,74	$ 749.278	-	$ -
1.01.03.01.15	-	$ -	144,00	$ 4.642.272	-	$ -	-	$ -
1.01.03.01.17	-	$ -	3,40	$ 625.474	-	$ -	-	$ -
1.01.03.01.19	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.03.01.20	-	$ -	1,04	$ 640.048	-	$ -	-	$ -
1.01.03.01.22	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.03.02								
1.01.03.02.01	-	$ -	71,01	$ 408.734	-	$ -	-	$ -
1.01.03.02.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.03.02.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	76,85	$ 14.165.972
1.01.03.02.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.04								
1.01.04.01								
1.01.04.01.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	72,00	$ 4.905.432
1.01.04.01.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.04.02								
1.01.04.02.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64,92	$ 4.111.838
1.01.04.02.03	-	$ -	-	$ -	781,38	$ 28.026.538	16,35	$ 586.442
1.01.04.02.18	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,60	$ 75.834
1.01.04.03								
1.01.04.03.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	107,19	$ 40.591.460
1.01.04.03.07	-	$ -	-	$ -	191,97	$ 30.674.118	-	$ -
1.01.04.03.11	1,70	$ 77.894	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.04.03.17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.04.03.19	57,75	$ 808.211	-	$ -	118,20	$ 1.654.209	169,00	$ 2.365.155
1.01.04.03.20	-	$ -	-	$ -	228,00	$ 4.360.272	52,40	$ 1.002.098
1.01.04.03.25	-	$ -	-	$ -	1.414,63	$ 7.934.660	664,18	$ 4.847.186
1.01.05								
1.01.05.01								
1.01.05.01.01	-	$ -	0,20	$ 3.846	-	$ -	3,00	$ 57.693
1.01.05.01.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,40	$ 84.175
1.01.05.01.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,50	$ 268.080
1.01.05.01.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.01.06	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 167.832	25,00	$ 349.650
1.01.05.01.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 483.769
1.01.05.01.08	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 51.110	-	$ -
1.01.05.01.09	-	$ -	1,23	$ 58.880	-	$ -	4,19	$ 200.575
1.01.05.01.11	-	$ -	-	$ -	0,60	$ 37.420	-	$ -
1.01.05.01.12	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.01.13	70,60	$ 658.980	1,20	$ 11.201	-	$ -	3,00	$ 28.002
1.01.05.01.15	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.01.16	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.01.17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.01.18	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.01.20	1,00	$ 92.554	9,00	$ 832.986	1,00	$ 92.554	25,00	$ 2.313.850
1.01.05.01.21	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 381.681	-	$ -
1.01.05.01.22	-	$ -	11,00	$ 135.465	-	$ -	62,00	$ 763.530
1.01.05.01.23	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 28.100	20,00	$ 112.400
1.01.05.01.24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.01.25	-	$ -	16,00	$ 45.984	-	$ -	9,00	$ 25.866
1.01.05.01.27	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.01.39	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.02								
1.01.05.02.01	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 98.000	1,00	$ 49.000
1.01.05.02.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.02.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36,00	$ 586.908
1.01.05.03								
1.01.05.03.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.03.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 270.887
1.01.05.03.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 882.669
1.01.05.03.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.071.675
1.01.05.03.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 240.876
1.01.05.03.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 119.622
1.01.05.03.09	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.04								
1.01.05.04.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 54.891
1.01.05.04.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.04.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.04.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 586.380
1.01.05.04.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.04.16	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.338.520
1.01.05.04.17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,34	$ 9.818.432
1.01.05.04.18	-	$ -	4,00	$ 1.579.284	-	$ -	3,00	$ 1.184.463
1.01.05.04.19	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.04.24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.04.25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 467.325
1.01.05.04.31	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.04.32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,50	$ 9.273.620
1.01.05.04.33	-	$ -	3,00	$ 1.298.112	-	$ -	25,00	$ 10.817.600

ITEM	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	ACTA No. 8 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
1.01.02.02.20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,02	$ 3.063.224	4,65%	0,02%	307,78	$ 62.769.576,54
1.01.03														
1.01.03.01														
1.01.03.01.01	0,61	$ 368.064	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,19	$ 718.027	2,44%	0,00%	47,66	$ 28.757.281,44
1.01.03.01.03	3,08	$ 213.734	14,50	$ 1.006.213	1,18	$ 81.885	-	$ -	32,16	$ 2.231.711	6,97%	0,01%	428,99	$ 29.769.332,06
1.01.03.01.04	5,27	$ 4.702.110	1,39	$ 1.240.215	3,05	$ 2.721.335	2,28	$ 2.034.309	13,70	$ 12.223.702	100,00%	0,08%	-	$ -
1.01.03.01.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,19	$ 233.084	10,22%	0,00%	1,67	$ 2.048.687,53
1.01.03.01.06	-	$ -	-	$ -	0,80	$ 89.099	-	$ -	0,92	$ 102.464	49,46%	0,00%	0,94	$ 104.691,56
1.01.03.01.07	169,31	$ 15.037.098	363,70	$ 32.301.652	9,20	$ 817.089	21,15	$ 1.878.416	939,05	$ 83.400.787	100,00%	0,53%	-	$ -
1.01.03.01.09	3,00	$ 913.824	1,00	$ 304.608	-	$ -	1,00	$ 304.608	6,00	$ 1.827.648	2,34%	0,01%	250,00	$ 76.152.000,00
1.01.03.01.12	39,80	$ 4.974.642	-	$ -	7,82	$ 977.430	-	$ -	47,62	$ 5.952.071	33,18%	0,04%	95,89	$ 11.985.386,99
1.01.03.01.14	-	$ -	-	$ -	36,75	$ 749.480	-	$ -	85,48	$ 1.743.279	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.03.01.15	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	144,00	$ 4.642.272	42,60%	0,03%	194,00	$ 6.254.172,00
1.01.03.01.17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,40	$ 625.474	1,76%	0,00%	189,80	$ 34.916.177,40
1.01.03.01.19	80,00	$ 6.601.680	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 6.601.680	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.03.01.20	-	$ -	-	$ -	9,14	$ 5.625.039	-	$ -	10,18	$ 6.265.088	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.03.01.22	-	$ -	-	$ -	42,00	$ 5.715.612	-	$ -	42,00	$ 5.715.612	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.03.02														
1.01.03.02.01	582,04	$ 3.350.222	-	$ -	1.110,67	$ 6.393.017	281,10	$ 1.618.012	2.044,82	$ 11.769.984	100,00%	0,07%	0,00	$ -0,00
1.01.03.02.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,50	$ 125.569	11,50	$ 125.569	34,95%	0,00%	21,40	$ 233.666,60
1.01.03.02.05	-	$ -	52,68	$ 9.724.359	-	$ -	-	$ -	129,53	$ 23.910.331	100,00%	0,15%	-	$ -
1.01.03.02.06	-	$ -	-	$ -	2.278,20	$ 64.418.383	-	$ -	2.278,20	$ 64.418.383	100,00%	0,41%	-	$ -
1.01.04														
1.01.04.01														
1.01.04.01.06	-	$ -	4,26	$ 290.238	-	$ -	-	$ -	76,26	$ 5.195.670	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.04.01.07	17,02	$ 1.695.277	65,01	$ 6.475.321	-	$ -	-	$ -	82,03	$ 8.170.598	38,96%	0,05%	128,54	$ 12.803.226,70
1.01.04.02														
1.01.04.02.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	26,91	$ 1.704.399	91,83	$ 5.816.237	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.04.02.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	797,73	$ 28.612.980	100,00%	0,18%	-	$ -
1.01.04.02.18	34,19	$ 4.321.274	-	$ -	30,21	$ 3.818.242	-	$ -	65,00	$ 8.215.350	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.04.03														
1.01.04.03.04	-	$ -	81,28	$ 30.779.679	-	$ -	-	$ -	188,47	$ 71.371.139	100,00%	0,45%	-	$ -
1.01.04.03.07	-	$ -	-	$ -	97,55	$ 15.587.124	-	$ -	289,52	$ 46.261.243	100,00%	0,29%	-	$ -
1.01.04.03.11	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,70	$ 77.894	41,96%	0,00%	2,35	$ 107.677,00
1.01.04.03.17	-	$ -	-	$ -	19,45	$ 4.419.215	-	$ -	19,45	$ 4.419.215	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.04.03.19	-	$ -	-	$ -	177,00	$ 2.477.115	-	$ -	521,95	$ 7.304.690	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.04.03.20	178,65	$ 3.416.503	61,80	$ 1.181.863	-	$ -	12,00	$ 229.488	532,85	$ 10.190.223	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.04.03.25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.278,81	$ 12.781.845	100,00%	0,08%	-	$ -
1.01.05														
1.01.05.01														
1.01.05.01.01	-	$ -	1,20	$ 23.077	-	$ -	-	$ -	4,40	$ 84.616	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,40	$ 84.175	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.04	-	$ -	5,89	$ 210.532	-	$ -	1,00	$ 35.744	14,39	$ 514.356	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.05	-	$ -	1,00	$ 32.668	1,00	$ 32.668	-	$ -	2,00	$ 65.336	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 125.874	46,00	$ 643.356	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.07	17,00	$ 747.643	-	$ -	-	$ -	-	$ -	28,00	$ 1.231.412	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.01.08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 51.110	28,53%	0,00%	5,01	$ 128.030,55
1.01.05.01.09	0,50	$ 23.935	5,75	$ 275.253	16,30	$ 780.281	1,00	$ 47.870	28,97	$ 1.386.794	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.01.11	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 124.732	-	$ -	2,60	$ 162.152	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.12	69,65	$ 812.229	-	$ -	22,84	$ 206.930	1,00	$ 9.060	113,49	$ 1.028.219	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.01.13	9,35	$ 87.273	-	$ -	-	$ -	-	$ -	84,15	$ 785.456	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.15	-	$ -	1,30	$ 139.792	-	$ -	1,00	$ 107.532	2,30	$ 247.324	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.16	3,00	$ 242.736	-	$ -	6,00	$ 485.472	-	$ -	9,00	$ 728.208	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 79.626	2,00	$ 79.626	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.18	2,00	$ 62.464	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 62.464	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.20	8,00	$ 740.432	4,00	$ 370.216	1,00	$ 92.554	1,00	$ 92.554	50,00	$ 4.627.700	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.05.01.21	-	$ -	24,00	$ 1.017.816	12,00	$ 508.908	-	$ -	45,00	$ 1.908.405	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.01.22	8,00	$ 98.520	7,00	$ 86.205	23,00	$ 283.245	4,00	$ 49.260	115,00	$ 1.416.225	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.01.23	4,00	$ 22.480	4,00	$ 22.480	5,00	$ 28.100	-	$ -	38,00	$ 213.560	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.24	14,00	$ 46.634	-	$ -	16,00	$ 53.296	2,00	$ 6.662	32,00	$ 106.592	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.25	3,00	$ 8.622	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 22.992	36,00	$ 103.464	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.27	-	$ -	1,00	$ 169.036	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 169.036	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.39	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 189.408	-	$ -	1,00	$ 189.408	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.02														
1.01.05.02.01	4,20	$ 205.800	-	$ -	1,20	$ 58.800	-	$ -	8,40	$ 411.600	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.02.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 431.598	3,00	$ 431.598	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.02.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36,00	$ 586.908	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.03														
1.01.05.03.01	3,00	$ 1.249.623	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 1.249.623	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.03.02	-	$ -	1,00	$ 270.887	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 541.774	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.03.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 882.669	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.03.04	1,00	$ 214.335	-	$ -	1,00	$ 214.335	-	$ -	7,00	$ 1.500.345	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.03.05	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 120.438	-	$ -	3,00	$ 361.314	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.03.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 179.433	5,00	$ 299.055	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.03.09	2,00	$ 138.192	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 138.192	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04														
1.01.05.04.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 54.891	50,00%	0,00%	1,00	$ 54.891,00
1.01.05.04.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 198.562	1,00	$ 198.562	50,00%	0,00%	1,00	$ 198.562,00
1.01.05.04.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 1.047.549	3,00	$ 1.047.549	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.04.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 586.380	50,00%	0,00%	1,00	$ 586.380,00
1.01.05.04.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 804.765	3,00	$ 804.765	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.04.16	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.338.520	50,00%	0,01%	1,00	$ 2.338.520,00
1.01.05.04.17	17,00	$ 17.870.608	-	$ -	1,67	$ 1.755.544	-	$ -	28,01	$ 29.444.784	100,00%	0,19%	-	$ -
1.01.05.04.18	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 2.763.747	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.05.04.19	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 346.056	1,00	$ 346.056	50,00%	0,00%	1,00	$ 346.056,00
1.01.05.04.24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 480.484	1,00	$ 480.484	50,00%	0,00%	1,00	$ 480.484,00
1.01.05.04.25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 467.325	50,00%	0,00%	1,00	$ 467.325,00
1.01.05.04.31	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 2.721.165	2,00	$ 362.822	17,00	$ 3.083.987	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.05.04.32	21,00	$ 6.601.560	2,00	$ 628.720	2,00	$ 628.720	16,00	$ 5.029.760	70,50	$ 22.162.380	100,00%	0,14%	-	$ -
1.01.05.04.33	6,00	$ 2.596.224	3,40	$ 1.471.194	-	$ -	1,00	$ 432.704	38,40	$ 16.615.834	100,00%	0,10%	-	$ -

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a+d]	Vr Unit Directo [g]
1.01.05.04.35	14375	35. Sifon lavaplatos incluy 1m. tubo (Sumin. e Inst.)	UN	2,00	$ 46.367,00	$ 92.734,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 92.734,00
1.01.05.04.36	14376	36. Sumin. e Inst. sifon para orinal incluy tubo	UN	2,00	$ 38.120,00	$ 76.240,00	13,00	11,00	$ 419.320,00	13,00	$ 495.560,00
1.01.05.04.38	00421	38. TAPAS REGISTRO 20x20	UN	2,00	$ 17.610,00	$ 35.220,00	17,00	15,00	$ 264.150,00	17,00	$ 299.370,00
1.01.05.04.39	00417	39. REJILLA PLASTICA 3x2"C/SOSCO CUAD.ANTICUCARACHA	UN	2,00	$ 7.703,00	$ 15.406,00	1,00	- 1,00	-$ 7.703,00	1,00	$ 7.703,00
1.01.05.05		05. INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS									
1.01.05.05.01	00044	01. CAJA INSPECCION 40x40x40	UN	2,00	$ 312.159,00	$ 624.318,00	5,00	3,00	$ 936.477,00	5,00	$ 1.560.795,00
1.01.05.05.03	14486	03. Caja de Inspeccion .60x60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	UN	1,00	$ 628.618,00	$ 628.618,00	2,00	1,00	$ 628.618,00	2,00	$ 1.257.236,00
1.01.05.05.04	14517	04. CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	UN	2,00	$ 475.514,00	$ 951.028,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 951.028,00
1.01.05.05.05	14487	05. Caja de Inspeccion .70x.70 h=1.0+Exac(ESPEC/IDRD)	UN	1,00	$ 719.060,00	$ 719.060,00	3,00	2,00	$ 1.438.120,00	3,00	$ 2.157.180,00
1.01.05.05.06	14518	06. CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	1,00	$ 658.433,00	$ 658.433,00	3,00	2,00	$ 1.316.866,00	3,00	$ 1.975.299,00
1.01.05.05.08	10259	08. Pozo en mamposteria h=2.5 m sin excavac **	UN	1,00	$ 4.631.718,00	$ 4.631.718,00	2,00	1,00	$ 4.631.718,00	2,00	$ 9.263.436,00
1.01.05.05.10	13489	10. Realce caja inspecc 60*60 mampost(SHilladas)**	UN	1,00	$ 120.953,00	$ 120.953,00	7,00	6,00	$ 725.718,00	7,00	$ 848.671,00
1.01.05.05.11	10143	11. Destape y limpieza cajas 70x.70x.70 **	UN	1,00	$ 92.932,00	$ 92.932,00	112,00	111,00	$ 10.315.452,00	112,00	$ 10.408.384,00
1.01.05.05.13	11915	13. Tuberia PVC.S d=6"+Accesorios **	ML	12,39	$ 60.929,00	$ 754.910,31	49,20	36,81	$ 2.242.796,00	49,20	$ 2.997.706,80
1.01.05.05.14	11702	14. Tuberia PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **	ML	18,55	$ 106.465,00	$ 1.974.944,30	18,55	-	$ -	18,55	$ 1.974.944,30
1.01.05.05.15	10113	15. TUBO PVC SANITARIO 4" X6ML S/NORMA	ML	1,86	$ 28.136,00	$ 52.332,96	31,16	29,30	$ 824.385,00	31,16	$ 876.717,76
1.01.05.05.16	10595	16. TUBO PVC SANITARIO 3" X 6ML S/NORMA	ML	1,86	$ 23.439,00	$ 43.596,54	27,33	25,47	$ 596.991,00	27,33	$ 640.587,87
1.01.05.05.17	11922	17. Tuberia PVC.S d=2"+Accesorios**	ML	1,86	$ 22.927,00	$ 42.644,22	15,16	13,30	$ 304.929,00	15,16	$ 347.573,32
1.01.05.05.18	10601	18. Accesorios PVC S (4")**	UN	1,00	$ 23.900,00	$ 23.900,00	56,00	55,00	$ 1.314.500,00	56,00	$ 1.338.400,00
1.01.05.05.19	10599	19. Accesorios PVC S (3")**	UN	1,00	$ 15.743,00	$ 15.743,00	31,00	30,00	$ 472.290,00	31,00	$ 488.033,00
1.01.05.05.20	11062	20. Accesorios PVC S (2")**	UN	1,00	$ 13.182,00	$ 13.182,00	25,00	24,00	$ 316.368,00	25,00	$ 329.550,00
1.01.05.05.25	14399	25. PUNTO SANITARIO PVC (4") Basico**	UN	2,00	$ 154.937,00	$ 309.874,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 309.874,00
1.01.05.05.29	12123	29. Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio **	ML	1,86	$ 33.331,00	$ 61.995,66	54,50	52,64	$ 1.754.544,00	54,50	$ 1.816.539,50
1.01.05.05.32	14488	32. Caja de Inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	1,00	$ 859.435,00	$ 859.435,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 859.435,00
1.01.05.05.33	10583	33. Accesorios PVC.P Ø1 1/4" (Sum + Instalación)	UN	1,00	$ 8.978,00	$ 8.978,00	11,00	10,00	$ 89.780,00	11,00	$ 98.758,00
1.01.05.05.34	10478	34. Buje 1 1/2" x 1 1/4" PVC Sch80 **	UN	1,00	$ 23.479,00	$ 23.479,00	4,00	3,00	$ 70.437,00	4,00	$ 93.916,00
1.01.05.05.35	20802	35. MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + Inst)	UN	1,00	$ 200.931,00	$ 200.931,00	2,00	1,00	$ 200.931,00	2,00	$ 401.862,00
1.01.05.06		06 FILTROS									
1.01.05.06.01	16757	01. FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.20m(tub100mm	ML	73,22	$ 233.809,00	$ 17.119.494,98	73,22	-	$ -	73,22	$ 17.119.494,98
1.01.05.06.03	10167	03. Filtro geodren planar tuberia 100 mm h=1.0 **	ML	1,86	$ 121.507,00	$ 226.003,02	64,90	63,04	$ 7.659.601,00	64,90	$ 7.885.604,30
1.01.05.07		07. TANQUES DE ALMACENAMIENTO									
1.01.05.08		08. TUBERÍA ALCANTARILLADO									
1.01.05.08.01	10355	01. Tuberia drenaje d=100mm exca y relleno recebo **	ML	1,86	$ 57.182,00	$ 106.358,52	327,80	325,94	$ 18.637.901,00	327,80	$ 18.744.259,60
1.01.05.09		09. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS									
1.01.05.09.01	15927	01. SERVICIO DE VACTOR PARA PARA TAPONAMIENTO DE TUBER	HR	86,22	$ 298.034,00	$ 25.696.491,48	86,22	-	$ -	86,22	$ 25.696.491,48
1.01.05.09.02	16462	02. Desmonte de Redes Hidro Sanitarias	ML	1,86	$ 11.254,00	$ 20.932,44	73,20	71,34	$ 802.860,00	73,20	$ 823.792,80
1.01.05.09.03	15761	03. Desmonte bajante en PVC A.LL. h= 4-5mt	ML	1,86	$ 29.861,00	$ 55.541,46	54,50	52,64	$ 1.571.883,00	54,50	$ 1.627.424,50
1.01.05.09.04	13253	04. Limpieza tuberia existente**	ML	1,86	$ 24.108,00	$ 44.840,88	262,94	261,08	$ 6.294.117,00	262,94	$ 6.338.957,52
1.01.06		06. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE SOPORTE SUDS									
1.01.06.01		01. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ACOMETIDA ACUEDUCTO									
1.01.06.02		02. SISTEMA DE RIEGO AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)									
1.01.06.02.05	20841	05. REGISTRO Ø 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 24.360,00	$ 24.360,00	3,00	2,00	$ 48.720,00	3,00	$ 73.080,00
1.01.06.03		03. SISTEMA DE RIEGO AGUA DE CAPTACIÓN DE DRENAJES SOSTENIBLES									
1.01.06.04		04.SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE									
1.01.06.05		05. CONFORMACIÓN RESERVORIO DE AGUA									
1.01.06.06		06 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DRENAJE SOSTENIBLE									
1.01.06.06.01	10663	01. Tuberia drenaje perforada corrugada d=200 mm **	ML	0,92	$ 54.225,00	$ 49.887,00	24,00	23,08	$ 1.251.513,00	24,00	$ 1.301.400,00
1.01.07		07. INSTALACIONES ELECTRICAS									
1.01.07.01		01. DESMONTES									
1.01.07.01.03	11486	03. Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	1,86	$ 14.494,00	$ 26.958,84	1.614,00	1.612,14	$ 23.366.357,00	1.614,00	$ 23.393.316,00
1.01.07.01.06	11484	06. Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	UN	2,00	$ 537.488,00	$ 1.074.976,00	516,00	514,00	$ 276.268.832,00	516,00	$ 277.343.808,00
1.01.07.01.07	20807	07. DESMONTE DE LUMINARIA PARA ALTURA HASTA 3 METROS CON ESCALERA	UN	1,00	$ 14.358,00	$ 14.358,00	20,00	19,00	$ 272.802,00	20,00	$ 287.160,00
1.01.07.01.09	20817	09. DESMONTE LUMINARIA EN ALTURA ESCALERA TIPO EXTENSION ALT. SUP. A 4 M	UN	1,00	$ 276.132,00	$ 276.132,00	32,00	31,00	$ 8.560.092,00	32,00	$ 8.836.224,00
1.01.07.02		02. TUBERÍAS									
1.01.07.02.08	13618	08. Sum + Inst de tuberia galvanizada CONDUIT 2"	ML	1,86	$ 61.312,00	$ 114.040,32	24,00	22,14	$ 1.357.448,00	24,00	$ 1.471.488,00
1.01.07.02.09	15439	09. BAJANTE EN TUBO IMC Ø2"(Inc. curva +	ML	1,86	$ 65.050,00	$ 120.993,00	24,00	22,14	$ 1.440.207,00	24,00	$ 1.561.200,00
1.01.07.02.11	13635	11. Tuberia PVC Ø 3/4" Conduit + Accesorios**	ML	1,86	$ 8.947,00	$ 16.641,42	15,00	13,14	$ 117.564,00	15,00	$ 134.205,00
1.01.07.02.13	13622	13. Tuberia galvanizada CONDUIT 3/4 "Sum + Inst	ML	0,92	$ 28.818,00	$ 26.512,56	430,80	429,88	$ 12.388.282,00	430,80	$ 12.414.794,40
1.01.07.03		03. CANALIZACIONES									
1.01.07.03.06	11827	06. CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 1 D 4"(Inc. Exc)	ML	1,86	$ 112.225,00	$ 208.738,50	11,50	9,64	$ 1.081.849,00	11,50	$ 1.290.587,50
1.01.07.03.07	15357	07. CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC - 1 Ø 2"(Inc Exc)	ML	1,86	$ 74.527,00	$ 138.620,22	12,00	10,14	$ 755.704,00	12,00	$ 894.324,00
1.01.07.04		04. ALAMBRES Y CABLES									
1.01.07.04.04	13597	04. Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).	ML	5,60	$ 12.721,00	$ 71.237,60	270,00	264,40	$ 3.363.432,00	270,00	$ 3.434.670,00
1.01.07.04.05	12095	05. Cable 1#2 AWG (SUM+INST)	ML	1,86	$ 25.163,00	$ 46.803,18	150,00	148,14	$ 3.727.647,00	150,00	$ 3.774.450,00
1.01.07.04.07	13701	07. Cable Cu 1#6	ML	1,86	$ 13.364,00	$ 24.857,04	8,00	6,14	$ 82.055,00	8,00	$ 106.912,00
1.01.07.04.09	13705	09. Cable Cu 1#10 AWG	ML	1,86	$ 6.599,00	$ 12.274,14	508,00	506,14	$ 3.340.018,00	508,00	$ 3.352.292,00
1.01.07.04.10	15551	10. Cable Cu 1#12	ML	1,86	$ 5.184,00	$ 9.642,24	640,50	638,64	$ 3.310.710,00	640,50	$ 3.320.352,00
1.01.07.04.19	16586	19. Cable Aluminio 2/0 THHN 600V (Sum+Insta)	ML	1,86	$ 16.098,00	$ 29.942,28	36,00	34,14	$ 549.586,00	36,00	$ 579.528,00
1.01.07.04.20	16587	20. Cable Aluminio Aislado 1/0 THW (Suminist+Instalac)	ML	1,86	$ 13.766,00	$ 25.604,76	2.483,00	2.481,14	$ 34.155.373,00	2.483,00	$ 34.180.978,00
1.01.07.04.24	16588	24. Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)	ML	1,86	$ 8.333,00	$ 15.499,38	2.623,00	2.621,14	$ 21.841.960,00	2.623,00	$ 21.857.459,00
1.01.07.05		05. CAJAS Y TABLEROS									
1.01.07.05.02	16518	02. CAJA DE PASO ELECTRICA 40X40	UN	5,00	$ 180.172,00	$ 900.860,00	5,00	-	$ -	5,00	$ 900.860,00
1.01.07.05.05	15698	05. Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5	UN	1,00	$ 12.430.768,00	$ 12.430.768,00	4,00	3,00	$ 37.292.304,00	4,00	$ 49.723.072,00
1.01.07.05.10	13672	10. Tablero18 circuit- espacio totalz+Puerta+chaSum+InS	UN	8,00	$ 557.683,00	$ 4.461.464,00	37,00	29,00	$ 16.172.807,00	37,00	$ 20.634.271,00
1.01.07.05.18	16206	18. Ajuste y mantenimientoTablero Distribuc (Llgas	UN	2,00	$ 628.250,00	$ 1.256.500,00	35,00	33,00	$ 20.732.250,00	35,00	$ 21.988.750,00
1.01.07.06		06. APARATOS									
1.01.07.06.04	13607	04. Totalizador 3 x125 A(Sum+Inst.)	UN	2,00	$ 399.518,00	$ 799.036,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 799.036,00
1.01.07.06.10	14925	10. Breaker Industrial40 Amp"para 25 KA(Sum+Inst.)**	UN	1,00	$ 218.398,00	$ 218.398,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 218.398,00
1.01.07.06.17	15177	17. Breaker Indust.TrifásicoGraduab.de 50KA a 125 Amp	UN	1,00	$ 456.771,00	$ 456.771,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 456.771,00
1.01.07.06.18	11207	18. Breaker 1*20 amp Suministro e Instalacion**	UN	1,00	$ 42.718,00	$ 42.718,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 42.718,00
1.01.07.06.20	13754	20. Control AlumbradoPublic (S/Diagr Unif)	UN	8,00	$ 3.445.047,00	$ 27.560.376,00	9,00	1,00	$ 3.445.047,00	9,00	$ 31.005.423,00
1.01.07.06.21	15879	21. Retiro+sumi. e Inst.Contactor 100044518 3RT	UN	2,00	$ 286.749,00	$ 573.498,00	5,00	3,00	$ 860.247,00	5,00	$ 1.433.745,00
1.01.07.06.28	14535	28. INTERRUPTOR SENCILLO SUMINIST. E INSTAL.	UN	1,00	$ 9.964,00	$ 9.964,00	5,00	4,00	$ 39.856,00	5,00	$ 49.820,00
1.01.07.06.29	12241	29. INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UN	1,00	$ 56.814,00	$ 56.814,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 56.814,00
1.01.07.06.32	12246	32. TAPA CIEGA (suministro e instalación)**	UN	1,00	$ 4.798,00	$ 4.798,00	2,00	1,00	$ 4.798,00	2,00	$ 9.596,00
1.01.07.06.41	16694	41. Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores	UN	1,00	$ 257.507,00	$ 257.507,00	4,00	3,00	$ 772.521,00	4,00	$ 1.030.028,00
1.01.07.06.44	20813	44. CAJA RAWELT 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4) (sum + inst)	UN	1,00	$ 26.495,00	$ 26.495,00	21,00	20,00	$ 529.900,00	21,00	$ 556.395,00
1.01.07.07		07. BOMBILLERÍA, LÁMPARAS Y LUMINARIAS									
1.01.07.07.01		01. LAMPARAS									

ITEM	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo
1.01.05.04.35	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.04.36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 152.480
1.01.05.04.38	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 176.100
1.01.05.04.39	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05								
1.01.05.05.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.631.718
1.01.05.05.10	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.11	-	$ -	5,00	$ 464.660	2,00	$ 185.864	13,00	$ 1.208.116
1.01.05.05.13	6,00	$ 365.574	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 487.432
1.01.05.05.14	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.15	-	$ -	3,00	$ 84.408	-	$ -	8,69	$ 244.502
1.01.05.05.16	-	$ -	15,80	$ 370.336	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.18	-	$ -	-	$ -	14,00	$ 334.600	17,00	$ 406.300
1.01.05.05.19	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 145.002
1.01.05.05.25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.29	-	$ -	-	$ -	54,50	$ 1.816.540	-	$ -
1.01.05.05.32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.05.33	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 89.780
1.01.05.05.34	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 93.916
1.01.05.05.35	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.06								
1.01.05.06.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.06.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.07								
1.01.05.08								
1.01.05.08.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.05.09								
1.01.05.09.01	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.192.136	-	$ -
1.01.05.09.02	-	$ -	15,80	$ 177.813	1,00	$ 11.254	50,30	$ 566.076
1.01.05.09.03	-	$ -	-	$ -	54,50	$ 1.627.425	-	$ -
1.01.05.09.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,54	$ 1.941.658
1.01.06								
1.01.06.01								
1.01.06.02								
1.01.06.02.05	2,00	$ 48.720	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 24.360
1.01.06.03								
1.01.06.04								
1.01.06.05								
1.01.06.06								
1.01.06.06.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07								
1.01.07.01								
1.01.07.01.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.614,00	$ 23.393.316
1.01.07.01.06	42,00	$ 22.574.496	52,00	$ 27.949.376	200,00	$ 107.497.600	22,00	$ 11.824.736
1.01.07.01.07	20,00	$ 287.160	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.01.09	8,00	$ 2.209.056	6,00	$ 1.656.792	12,00	$ 3.313.584	-	$ -
1.01.07.02								
1.01.07.02.08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.471.488
1.01.07.02.09	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.02.11	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.02.13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 691.632
1.01.07.03								
1.01.07.03.06	-	$ -	-	$ -	11,50	$ 1.290.588	-	$ -
1.01.07.03.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.04								
1.01.07.04.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.04.05	-	$ -	150,00	$ 3.774.450	-	$ -	-	$ -
1.01.07.04.07	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 106.912	-	$ -
1.01.07.04.09	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.04.10	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.04.19	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.04.20	2.421,00	$ 33.327.486	-	$ -	62,00	$ 853.492	-	$ -
1.01.07.04.24	807,00	$ 6.724.731	-	$ -	-	$ -	908,00	$ 7.566.364
1.01.07.05								
1.01.07.05.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.05.05	-	$ -	1,00	$ 12.430.768	-	$ -	1,00	$ 12.430.768
1.01.07.05.10	-	$ -	-	$ -	17,00	$ 9.480.611	6,00	$ 3.346.098
1.01.07.05.18	2,00	$ 1.256.500	6,00	$ 3.769.500	6,00	$ 3.769.500	5,00	$ 3.141.250
1.01.07.06								
1.01.07.06.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 399.518
1.01.07.06.10	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 218.398	-	$ -
1.01.07.06.17	-	$ -	1,00	$ 456.771	-	$ -	-	$ -
1.01.07.06.18	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.06.20	-	$ -	1,00	$ 3.445.047	3,00	$ 10.335.141	1,00	$ 3.445.047
1.01.07.06.21	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.146.996
1.01.07.06.28	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.06.29	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.06.32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.06.41	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.030.028	-	$ -
1.01.07.06.44	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.01.07.07								
1.01.07.07.01								

ITEM	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	ACTA No. 8 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
1.01.05.04.35	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 92.734	2,00	$ 92.734	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.36	-	$ -	1,00	$ 38.120	-	$ -	8,00	$ 304.960	13,00	$ 495.560	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.38	3,00	$ 52.830	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 70.440	17,00	$ 299.370	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.39	1,00	$ 7.703	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 7.703	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05														
1.01.05.05.01	1,00	$ 312.159	4,00	$ 1.248.636	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.560.795	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.03	-	$ -	1,00	$ 628.618	1,00	$ 628.618	-	$ -	2,00	$ 1.257.236	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 951.028	2,00	$ 951.028	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.05	1,00	$ 719.060	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.438.120	3,00	$ 2.157.180	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.06	1,00	$ 658.433	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.316.866	3,00	$ 1.975.299	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.08	1,00	$ 4.631.718	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 9.263.436	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.05.05.10	-	$ -	2,00	$ 241.906	4,00	$ 483.812	1,00	$ 120.953	7,00	$ 848.671	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.11	10,00	$ 929.320	-	$ -	-	$ -	82,00	$ 7.620.424	112,00	$ 10.408.384	100,00%	0,07%	-	$ -
1.01.05.05.13	35,20	$ 2.144.701	-	$ -	-	$ -	-	$ -	49,20	$ 2.997.707	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.05.05.14	-	$ -	7,40	$ 787.848	-	$ -	-	$ -	7,40	$ 787.848	39,89%	0,00%	11,15	$ 1.187.095,90
1.01.05.05.15	-	$ -	-	$ -	18,47	$ 519.672	1,00	$ 28.136	31,16	$ 876.718	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.16	-	$ -	-	$ -	8,53	$ 199.935	3,00	$ 70.317	27,33	$ 640.588	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.17	-	$ -	-	$ -	15,16	$ 347.573	-	$ -	15,16	$ 347.573	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.18	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 597.500	-	$ -	56,00	$ 1.338.400	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.19	-	$ -	-	$ -	29,00	$ 456.547	2,00	$ 31.486	31,00	$ 488.033	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.20	-	$ -	-	$ -	14,00	$ 184.548	-	$ -	25,00	$ 329.550	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.25	2,00	$ 309.874	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 309.874	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.29	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	54,50	$ 1.816.540	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.32	-	$ -	1,00	$ 859.435	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 859.435	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.33	1,00	$ 8.978	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 98.758	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.34	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 93.916	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.35	1,00	$ 200.931	1,00	$ 200.931	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 401.862	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.06														
1.01.05.06.01	-	$ -	29,84	$ 6.978.861	9,26	$ 2.165.071	-	$ -	39,10	$ 9.141.932	53,40%	0,06%	34,12	$ 7.977.563,08
1.01.05.06.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64,90	$ 7.885.804	64,90	$ 7.885.804	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.05.07														
1.01.05.08														
1.01.05.08.01	327,80	$ 18.744.260	-	$ -	-	$ -	-	$ -	327,80	$ 18.744.260	100,00%	0,12%	-	$ -
1.01.05.09														
1.01.05.09.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.192.136	4,64%	0,01%	82,22	$ 24.504.355,48
1.01.05.09.02	0,10	$ 1.125	-	$ -	3,00	$ 33.762	3,00	$ 33.762	73,20	$ 823.793	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.09.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	54,50	$ 1.627.425	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.09.04	73,70	$ 1.778.760	75,70	$ 1.824.976	-	$ -	33,00	$ 795.564	262,94	$ 6.338.958	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.06														
1.01.06.01														
1.01.06.02														
1.01.06.02.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 73.080	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.06.03														
1.01.06.04														
1.01.06.05														
1.01.06.06														
1.01.06.06.01	24,00	$ 1.301.400	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.301.400	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07														
1.01.07.01														
1.01.07.01.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.614,00	$ 23.393.316	100,00%	0,15%	-	$ -
1.01.07.01.06	137,00	$ 73.635.856	-	$ -	-	$ -	63,00	$ 33.861.744	516,00	$ 277.343.808	100,00%	1,75%	-	$ -
1.01.07.01.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 287.160	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.01.09	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.656.792	32,00	$ 8.836.224	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.07.02														
1.01.07.02.08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.471.488	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.02.09	24,00	$ 1.561.200	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.561.200	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.02.11	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 134.205	-	$ -	15,00	$ 134.205	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.02.13	24,00	$ 691.632	-	$ -	128,80	$ 3.711.758	254,00	$ 7.319.772	430,80	$ 12.414.794	100,00%	0,08%	-	$ -
1.01.07.03														
1.01.07.03.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,50	$ 1.290.588	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.03.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 894.324	12,00	$ 894.324	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.04														
1.01.07.04.04	40,00	$ 508.840	-	$ -	137,00	$ 1.742.777	93,00	$ 1.183.053	270,00	$ 3.434.670	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.07.04.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 3.774.450	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.07.04.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 106.912	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.04.09	-	$ -	-	$ -	508,00	$ 3.352.292	-	$ -	508,00	$ 3.352.292	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.07.04.10	-	$ -	-	$ -	424,50	$ 2.200.608	216,00	$ 1.119.744	640,50	$ 3.320.352	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.07.04.19	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36,00	$ 579.528	36,00	$ 579.528	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.04.20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.483,00	$ 34.180.978	100,00%	0,22%	-	$ -
1.01.07.04.24	908,00	$ 7.566.364	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.623,00	$ 21.857.459	100,00%	0,14%	-	$ -
1.01.07.05														
1.01.07.05.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 180.172	1,00	$ 180.172	20,00%	0,00%	4,00	$ 720.688,00
1.01.07.05.05	2,00	$ 24.861.536	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 49.723.072	100,00%	0,31%	-	$ -
1.01.07.05.10	14,00	$ 7.807.562	-	$ -	-	$ -	-	$ -	37,00	$ 20.634.271	100,00%	0,13%	-	$ -
1.01.07.05.18	2,00	$ 1.256.500	-	$ -	6,00	$ 3.769.500	8,00	$ 5.026.000	35,00	$ 21.988.750	100,00%	0,14%	-	$ -
1.01.07.06														
1.01.07.06.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 399.518	50,00%	0,00%	1,00	$ 399.518,00
1.01.07.06.10	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 218.398	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.06.17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 456.771	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.06.18	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 42.718	-	$ -	1,00	$ 42.718	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.06.20	2,00	$ 6.890.094	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 6.890.094	9,00	$ 31.005.423	100,00%	0,20%	-	$ -
1.01.07.06.21	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 286.749	5,00	$ 1.433.745	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.06.28	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 49.820	5,00	$ 49.820	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.06.29	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 56.814	1,00	$ 56.814	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.06.32	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 9.596	-	$ -	2,00	$ 9.596	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.06.41	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.030.028	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.06.44	-	$ -	-	$ -	21,00	$ 556.395	-	$ -	21,00	$ 556.395	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.07														
1.01.07.07.01														

10

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL

Nº 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT	Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	Vr Unit Directo	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	Vr Parcial Directo	% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]		[d]	[e]	[f] (a)+(d)	[g]																	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
1.01.07.07.01.02	14242	02. Instalacion. Lampara de 0.60X0.60- **	UN	2,00	29.198,00	58.396,00	17,00	15,00	437.970,00	17,00	496.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	496.366	17,00	496.366	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.01.03	14295	03. Suministro e instalacion de Fotocelda	UN	2,00	47.072,00	94.144,00	14,00	12,00	564.864,00	14,00	659.008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	659.008	14,00	659.008	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.02		02. BOMBILLERIA																															
1.01.07.07.02.01	13655	01. tubo fluorescente 1x17 W	UN	2,00	11.003,00	22.006,00	10,00	8,00	88.024,00	10,00	110.030,00	-	-	-	-	-	-	10,00	110.030	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	110.030	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.02.09	13973	09. BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst)	UN	1,00	306.160,00	306.160,00	32,00	31,00	9.490.960,00	32,00	9.797.120,00	8,00	2.449.280	6,00	1.836.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	5.510.880	32,00	9.797.120	100,00%	0,06%	-	-
1.01.07.07.03		03. LUMINARIAS																															
1.01.07.07.03.03	16290	03. Luminaria 32 LED 71W - 700mA- 9000Lm	UN	2,00	2.068.823,00	4.137.646,00	10,00	8,00	16.550.584,00	10,00	20.688.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	20.688.230	-	-	-	-	-	-	10,00	20.688.230	100,00%	0,13%	-	-
1.01.07.07.03.08	14369	08. Sum+Insta Kit Luminaria1000W,arrancad,condens,rea	UN	2,00	547.347,00	1.094.694,00	28,00	26,00	14.231.022,00	28,00	15.325.716,00	8,00	4.378.776	6,00	3.284.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	7.662.858	28,00	15.325.716	100,00%	0,10%	-	-
1.01.07.07.03.15	16314	15. Luminaria Led Hermet(40W)Sobrep.Techo (7X11X120CM)	UN	2,00	102.724,00	205.448,00	42,00	40,00	4.108.960,00	42,00	4.314.408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,00	4.006.236	3,00	308.172	42,00	4.314.408	100,00%	0,03%	-	-
1.01.07.07.03.18	12767	18. Mantenimiento Lampara Gradería Estadio***	UN	2,00	165.878,00	331.756,00	14,00	12,00	1.990.536,00	14,00	2.322.292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	2.322.292	14,00	2.322.292	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.07.03.19	14245	19. Lampara redonda cerrada 1x32 (LAMPARA INTERIOR INCRUSTAR LED) Sum+Inst.	UN	2,00	84.178,00	168.356,00	133,00	131,00	11.027.318,00	133,00	11.195.674,00	-	-	-	-	30,00	2.525.340	-	-	10,00	841.780	-	-	14,00	1.178.492	79,00	6.650.062	133,00	11.195.674	100,00%	0,07%	-	-
1.01.07.07.03.45	10710	45. Luminaria Tipo Led caracteristicas de iluminación interior - Panel 60x60 (sum)	UN	2,00	129.425,00	258.850,00	17,00	15,00	1.941.375,00	17,00	2.200.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	2.200.225	17,00	2.200.225	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.07.03.54	10721	54. Luminaria Tipo Led caracteristicas de Reflectores - BVP433 345W (sum)	UN	1,00	2.310.356,00	2.310.356,00	184,00	183,00	422.795.148,00	184,00	425.105.504,00	-	-	-	-	124,00	286.484.144	30,00	69.310.680	30,00	69.310.680	-	-	-	-	-	-	184,00	425.105.504	100,00%	2,69%	-	-
1.01.07.07.03.56	10725	56. Luminaria Tipo Led caracteristicas de iluminación Solar - BRP710 26W (sum)	UN	1,00	3.996.531,00	3.996.531,00	24,00	23,00	91.920.213,00	24,00	95.916.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	95.916.744	-	-	-	-	-	-	24,00	95.916.744	100,00%	0,61%	-	-
1.01.07.07.03.57	20688	57. LUMINARIA LED 820W (SUM) 5700K - 117.000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS)	UN	1,00	7.251.792,00	7.251.792,00	72,00	71,00	514.877.232,00	72,00	522.129.024,00	36,00	261.064.512	-	-	-	-	18,00	130.532.256	18,00	130.532.256	-	-	-	-	-	-	72,00	522.129.024	100,00%	3,30%	-	-
1.01.07.07.03.59	010580	59. Apuntamiento de proyectores según diseño de iluminación - Estadio El Campín (Incl. AIU)	UN	1,00	30.558,00	30.558,00	220,00	219,00	6.692.202,00	220,00	6.722.760,00	-	-	60,00	1.833.480	160,00	4.889.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	6.722.760	100,00%	0,04%	-	-
1.01.07.07.03.61	20810	61. INSTALACION DE LUMINARIA EN ALTURA CON ESCALERA TIPO EXTENSION ALTURA SUPERIOR A 4 MTS	UN	1,00	317.822,00	317.822,00	16,00	15,00	4.767.330,00	16,00	5.085.152,00	-	-	-	-	12,00	3.813.864	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	1.271.288	16,00	5.085.152	100,00%	0,03%	-	-
1.01.07.07.03.63	20811	63. INSTALACION LUMINARIA ALUMB. PUBLICO CON PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA	UN	1,00	568.668,00	568.668,00	199,00	198,00	112.596.264,00	199,00	113.164.932,00	-	-	-	-	134,00	76.201.512	-	-	65,00	36.963.420	-	-	-	-	-	-	199,00	113.164.932	100,00%	0,72%	-	-
1.01.07.07.03.64	20812	64. DESMONTE KIT DE LUMINARIA 400W, ARRANC, COND, REDACTANCIA	UN	1,00	24.352,00	24.352,00	24,00	23,00	560.096,00	24,00	584.448,00	-	-	24,00	584.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	584.448	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.03.65	20770	65. LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR 200W (SUM+INS)	UN	1,00	1.202.167,00	1.202.167,00	250,00	249,00	299.339.583,00	250,00	300.541.750,00	-	-	81,00	97.375.527	16,00	19.234.672	22,00	26.447.674	78,00	93.769.026	-	-	-	-	53,00	63.714.851	250,00	300.541.750	100,00%	1,90%	-	-
1.01.07.08		08. SISTEMA A TIERRA																															
1.01.07.08.04	15440	04. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	UN	2,00	446.992,00	893.984,00	27,00	25,00	11.174.800,00	27,00	12.068.784,00	-	-	7,00	3.128.944	-	-	5,00	2.234.960	10,00	4.469.920	-	-	-	-	5,00	2.234.960	27,00	12.068.784	100,00%	0,08%	-	-
1.01.07.09		09. POSTES																															
1.01.07.09.01	16626	01. POSTE METAL H=9M tipo AP+BASE	UN	2,00	3.585.741,00	7.171.482,00	24,00	22,00	78.886.302,00	24,00	86.057.784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	86.057.784	-	-	-	-	-	-	24,00	86.057.784	100,00%	0,54%	-	-
1.01.07.09.03	15745	03. POSTE METAL H=12M tipo AP+BASE	UN	2,00	6.075.945,00	12.151.890,00	22,00	20,00	121.518.900,00	22,00	133.670.790,00	-	-	6,00	36.455.670	-	-	-	-	9,00	54.683.505	-	-	-	-	7,00	42.531.615	22,00	133.670.790	100,00%	0,84%	-	-
1.01.07.09.03	15296	08. Poste concreto AP14 m750Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	100,00	2.636.533,00	263.653.300,00	1,00	-99,00	-261.016.767,00	1,00	2.636.533,00	-	-	-	-	1,00	2.636.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.636.533	100,00%	0,02%	-	-
1.01.07.10		10. TRANSFORMADORES																															
1.01.07.10.07	14122	07. Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2 unidades	JGO	1,00	244.652,00	244.652,00	75,00	74,00	18.104.248,00	75,00	18.348.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	18.348.900	75,00	18.348.900	100,00%	0,12%	-	-
1.01.07.11		11. SALIDAS ELECTRICAS																															
1.01.07.11.03	11727	03. SALIDA ELECT. 2x12+1x12 AWGTub.1/2" EMT(Fontanar)	UN	2,00	134.745,00	269.490,00	2,00	-	-	2,00	269.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	269.490	-	-	2,00	269.490	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.11.06	19361	06. SALIDA TOMACORR+TUBO	UN	2,00	154.819,00	309.638,00	2,00	-	-	2,00	309.638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	154.819	-	-	1,00	154.819	50,00%	0,00%	1,00	154.819,00
1.01.08		08. MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES																															
1.01.08.01		01. MAMPOSTERÍA																															
1.01.08.01.01	12327	01. Muro ladrillo recocido Mort.1:4 **	M2	4,60	55.960,00	257.416,00	14,44	9,84	550.646,00	14,44	808.062,40	5,20	290.992	-	-	-	-	-	-	9,24	517.070	-	-	-	-	-	-	14,44	808.062	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.01.02	10787	02. Muro bloque No 5 Tabique pañetar	M2	4,60	41.813,00	192.339,80	49,93	45,33	1.895.383,00	49,93	2.087.723,09	6,43	268.858	-	-	-	-	-	-	43,50	1.818.866	-	-	-	-	-	-	49,93	2.087.723	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.01.05	10815	05. Muro e=0.12 ladrillo prensSantFe 2CV (ml)<0.70Alt	ML	2,76	73.003,00	201.488,28	4,70	1,94	141.626,00	4,70	343.114,10	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70	343.114	-	-	-	-	-	-	4,70	343.114	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.01.08	11000	08. Vigas dintel 3000 psi reforzad secc<300 cm2 **	ML	2,76	106.910,00	295.071,60	48,45	45,69	4.884.718,00	48,45	5.179.789,50	-	-	-	-	-	-	-	-	48,45	5.179.790	-	-	-	-	-	-	48,45	5.179.790	100,00%	0,03%	-	-
1.01.08.01.10	12306	10. Resane: regata, pañete,Tub. PVC 1/2" y 3/4" **	ML	2,76	8.788,00	24.254,88	9,05	6,29	55.277,00	9,05	79.531,40	-	-	-	-	-	-	-	-	9,05	79.531	-	-	-	-	-	-	9,05	79.531	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.01.11	10431	11. EmboquilladoSello junta con mortero **	ML	2,76	6.472,00	17.862,72	5.431,45	5.428,69	35.134.482,00	5.431,45	35.152.344,40	40,70	263.410	-	-	715,75	4.632.334	4.675,00	30.256.600	-	-	-	-	-	-	-	-	5.431,45	35.152.344	100,00%	0,22%	-	-
1.01.08.01.13	11968	13. MURO DRYWALL e=0.1 (3/8") + Pint. 2c Fontanar	M2	2,76	65.974,00	182.088,24	2,76	-	-	2,76	182.088,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66	109.517	-	-	-	-	-	-	1,66	109.517	60,14%	0,00%	1,10	72.571,40
1.01.08.01.16	20609	16. Lámina Superboard una cara 4x8x3 (Sum+Inst) con paral Base 9	M2	2,76	118.165,00	326.135,40	3,13	0,37	43.721,00	3,13	369.856,45	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56	66.172	2,57	303.684	-	-	-	-	3,13	369.856	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.02		02. PAÑETES																															
1.01.08.02.02	10779	02. Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a> 0.60 m **	M2	1,86	28.898,00	53.750,28	361,25	359,39	10.385.652,00	361,25	10.439.402,50	5,53	159.806	-	-	0,40	11.559	4,46	128.885	141,64	4.093.113	209,22	6.046.040	-	-	-	-	361,25	10.439.403	100,00%	0,07%	-	-
1.01.08.02.03	00993	03. PAÑETE RUSTICO BAJO MALLA M:1.4 e=2.5	M2	1,86	31.720,00	58.999,20	5,77	3,91	124.025,00	5,77	183.024,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,77	183.024	-	-	-	-	5,77	183.024	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.02.05	10817	05. Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a<0.60 m **	ML	1,86	21.224,00	39.476,64	111,36	109,50	2.324.028,00	111,36	2.363.504,64	37,20	789.533	2,00	42.448	-	-	27,25	578.354	44,91	953.170	-	-	-	-	-	-	111,36	2.363.505	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.02.06	10107	06. Pañete Impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	1,86	19.461,00	36.197,46	94,55	92,69	1.803.840,00	94,55	1.840.037,55	-	-	-	-	-	-	94,55	1.840.038	-	-	-	-	-	-	-	-	94,55	1.840.038	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.02.09	14417	09. MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 e=0.05M.H=0.10M	ML	1,86	14.930,00	27.769,80	71,11	69,25	1.033.903,00	71,11	1.061.672,30	-	-	-	-	-	-	40,00	597.200	-	-	-	-	-	-	31,11	464.472	71,11	1.061.672	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.02.10	12646	10. RESANES MUROS CON HUMEDAD Y FISURAS(Interior)	M2	1,86	20.770,00	38.632,20	822,78	820,92	17.050.508,00	822,78	17.089.140,60	553,09	11.487.679	174,19	3.617.926	-	-	7,02	145.805	-	-	-	-	-	-	88,48	1.837.730	822,78	17.089.141	100,00%	0,11%	-	-
1.01.08.02.11	00191	11. RESANES GENERALES - PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	M2	1,86	13.006,00	24.191,16	13,00	11,14	144.887,00	13,00	169.078,00	-	-	-	-	11,40	148.268	1,60	20.810	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	169.078	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.02.12	10901	12. Emboquillado Sello junta contracc sikaflex **	ML	1,86	9.979,00	18.560,94	118,50	116,64	1.163.951,00	118,50	1.182.511,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,50	1.182.512	118,50	1.182.512	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.03		03. ENCHAPES Y MESONES																															
1.01.08.03.01	00385	01. ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	1,86	61.197,00	113.826,42	52,18	50,32	3.079.433,00	52,18	3.193.259,46	-	-	-	-	-	-	11,08	678.063	7,21	441.230	2,70	165.232	-	-	31,19	1.908.734	52,18	3.193.259	100,00%	0,02%	0,00	0,00
1.01.08.03.02	12350	02. ENCHAPE MURO 20x20 (SUMIN E INSTALACION)**	M2	1,86	57.653,00	107.234,58	8,17	6,31	363.790,00	8,17	471.025,01	-	-	-	-	3,77	217.352	3,32	191.408	1,08	62.265	-	-	-	-	-	-	8,17	471.025	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.03.03	15255	03. ENCHAPE ELITE PARED MACAEL 30x20 ITALIA <0.6m	ML	1,86	39.316,00	73.127,76	5,40	3,54	139.179,00	5,40	212.306,40	-	-	5,40	212.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40	212.306	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.03.06	13226	06. Rejilla Sifon (3X 2") Metalica(Aluminio)	UN	2,00	12.370,00	24.740,00	2,00	-	-	2,00	24.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	12.370	-	-	-	-	-	-	1,00	12.370	50,00%	0,00%	1,00	12.370,00
1.01.09		09. PISOS (Bases y Acabados)																															
1.01.09.01		01. BASES																															
1.01.09.01.01	12534	01. ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	1,86	31.714,00	58.988,04	23,15	21,29	675.191,00	23,15	734.179,10	22,65	718.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	15.857	23,15	734.179	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09.02		02. ACABADOS																															
1.01.09.02.02	12638	02. PisoBaldosaGranoMarmol33x33sin pulir, sin	M2	1,86	107.458,00	199.871,88	22,88	21,02	2.258.767,00	22,88	2.458.639,04	-	-	22,88	2.458.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,88	2.458.639	100,00%	0,02%	-	-
1.01.09.02.03	12662	03. PisoBaldosaGranoMarmol33x33 a=0.50m	ML	1,86	51.262,00	95.347,32	7,80	5,94	304.496,00	7,80	399.843,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,80	399.844	7,80	399.844	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09.02.04	00933	04. ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona	M2	1,86	73.418,00	136.557,48	19,78	17,92	1.315.615,00	19,78	1.452.168,48	-	-	-	-	12,42	911.827	0,60	44.050	-	-	-	-	-	-	6,76	496.292	19,78	1.452.168	100,00%	0,01%	-	-
1.01.09.02.05	13067	05. Piso pizarra new black corona (sum. e inst.) **	M2	1,86	66.920,00	124.471,20	13,46	11,60	776.272,00	13,46	900.743,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,46	900.743	13,46	900.743	100,00%	0,01%	-	-
1.01.09.02.10	00331	10. GRAVILLA MONA LAVADA - Acabado - Incluye dilatación en bronce	M2	1,86	46.947,00	87.321,42	2,42	0,56	26.290,00	2,42	113.611,74	2,42	113.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42	113.612	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09.02.11	13379	11. GRANITO BLANCO NEIVA LAVADO ancho max 0.15 **	ML	1,86	74.740,00	139.016,40	123,58	121,72	9.097.353,00	123,58	9.236.369,20	63,15	4.719.831	-	-	4,93	368.468	-	-	-	-	-	-	-	-	55,50	4.148.070	123,58	9.236.369	100,00%	0,06%	-	-
1.01.09.02.16	16675	16. Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST)	M2	3,68	282.032,00	1.037.877,76	611,53	607,85	171.433.151,00	611,53	172.471.028,96	-	-	-	-	1,50	423.048	-	-	-	-	31,08	8.765.555	436,49	123.104.148	142,46	40.178.279	611,53	172.471.029	100,00%	1,09%	-	-
1.01.09.02.18	16669	18. Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm	M2	60,51	482.532,00	29.198.011,32	73,80	13,29	6.412.850,00	73,80	35.610.861,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,80	35.610.862	-	-	-	-	73,80	35.610.862	100,00%	0,23%	-	-
1.01.09.02.27	13057	27. Rejilla en Conc. reforzadfo para Cárcamo	ML	1,86	228.750,00	425.475,00	273,20	271,34	62.069.025,00	273,20	62.494.500,00	-	-	-	-	118,20	27.038.250	125,00	28.593.750	30,00	6.862.500	-	-	-	-	-	-	273,20	62.494.500	100,00%	0,39%	-	-
1.01.09.02.28	15955	28. Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML	1,86	43.546,00	80.995,56	191,77	189,91	8.269.821,00	191,77	8.350.816,42	-	-	-	-	-	-	-	-	44,40	1.933.442	66,31	2.887.535	7,70	335.304	73,36	3.194.535	191,77	8.350.816	100,00%	0,05%	-	-
1.01.09.02.34	12541	34. Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	0,92	56.929,00	52.374,68	110,60	109,68	6.243.973,00	110,60	6.296.347,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,70	4.878.815	-	-	85,70	4.878.815	77,49%	0,03%	24,90	1.417.532,10
1.01.09.02.35	16678	35. Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2	0,92	380.571,00	350.125,32	17,48	16,56	6.302.256,00	17,48	6.652.381,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,49	2.850.477	9,99	3.801.904	17,48	6.652.381	100,00%	0,04%	-	-
1.01.09.02.36	16672	36. Piso Caucho recicl 11cm (EPDM 1cm+SBR 10cm sum+ins	M2	0,92	634.636,00	583.865,12	28,70	27,78	17.630.188,00	28,70	18.214.053,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,70	18.214.053	-	-	-	-	28,70	18.214.053	100,00%	0,12%	-	-
1.01.09.02.38	16668	38. Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	0,92	432.181,00	397.606,52	59,90	58,98	25.490.035,00	59,90	25.887.641,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,67	11.094.086	34,23	14.793.556	59,90	25.887.642	100,00%	0,16%	-	-
1.01.09.02.39	20803	39. PULIDA DE PISO TABLON EN GRANITO	M2	0,92	123.818,00	113.912,56	1.542,03	1.541,11	190.817.158,00	1.542,03	190.931.070,54	-	-	1.542,03	190.931.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.542,03	190.931.071	100,00%	1,21%	-	-
1.01.09.03		03. ADOQUINES Y PREFABRICADOS																															
1.01.09.03.01	10434	01. Adoquín arcilla e= 6 cm sobre arena (sum e Inst)**	M2	1.752,42	82.129,00	143.924.502,18	114,46	-1.637,96	-134.524.017,00	114,46	9.400.485,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,90	6.562.107	34,56	2.838.378	-	-	114,46	9.400.485	100,00%	0,06%	-	-
1.01.09.03.03	15194	03. Adoquín arcilla 10x20x06 pegado mortero **	M2	1,86	98.325,00	182.884,50	153,43	151,57	14.903.120,00	153,43	15.086.004,75	-	-	-	-	-	-	-	-	153,43	15.086.005	-	-	-	-	-	-	153,43	15.086.005	100,00%	0,10%	-	-
1.01.09.03.06	12668	06. AndenCuneta 3000 psi e=0.10 4.2-1 bland	M2	1,86	229.603,00	427.061,58	17,15	15,29	3.510.630,00	17,15	3.937.691,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,15	3.937.691	17,15	3.937.691	100,00%	0,02%	-	-
1.01.09.03.07	11470	07. Bordillo en sitio + concreto sin refuerzo **	ML	1,86	65.042,00	120.978,12	2,50	0,64	41.627,00	2,50	162.605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	162.605	-	-	-	-	2,50	162.605	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09.03.08	14380	08. Bordillo en ladrillo hilada parada h=0.25 m	ML	1,86	46.534,00	86.553,24	828,94	827,08	38.487.341,00	828,94	38.573.693,96	317,86	14.791.297	271,14	12.617.229	11,02	512.805	228,92	10.652.563	-	-	-	-	-	-	-	-	828,94	38.573.694	100,00%	0,24%	-	-
1.01.09.03.09	12065	09. Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	1,86	99.600,00	185.256,00	75,26	73,40	7.310.640,00	75,26	7.495.896,00	-	-	69,40	6.912.240	-	-	5,86	583.656	-	-	-	-	-	-	-	-	75,26	7.495.896	100,00%	0,05%	-	-

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL

N° 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

BOGOTÁ – Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA		
31	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	ACTA No. 8 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del ítem [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
1.01.09.03.12	10269	12. Bordillo prefabricado B-30 (a=0.1*h=0.3	ML	0,92	$ 70.212,00	$ 64.595,04	83,56	82,64	$ 5.802.320,00	83,56	$ 5.868.914,72	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	32,00	$ 2.248.784	51,56	$ 3.620.131	83,56	$ 5.868.915	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.09.03.13	10387	13. Loseta IDU A50 p<5% 5.3-1 blando LAFAYETT**	M2	0,92	$ 227.105,00	$ 208.936,60	21,92	21,00	$ 4.769.205,00	21,92	$ 4.978.141,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,28	$ 1.199.114	-	$ -	16,64	$ 3.779.027	21,92	$ 4.978.142	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.09.03.17	14214	17. Rejilla peat.Titan 0.40x0.40 (Instalación.)	UN	2,00	$ 8.202,00	$ 16.404,00	180,00	178,00	$ 1.459.956,00	180,00	$ 1.476.360,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	180,00	$ 1.476.360	-	$ -	-	$ -	-	$ -	180,00	$ 1.476.360	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.09.03.20	10703	20. CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz.	ML	0,92	$ 448.081,00	$ 412.234,52	3,70	2,78	$ 1.245.665,00	3,70	$ 1.657.899,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,70	$ 1.657.900	-	$ -	-	$ -	3,70	$ 1.657.900	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.09.03.22	14382	22. Ladrillo macizo cárcamo H=0.20M(Desm+Inst. lad.mac	ML	0,92	$ 26.285,00	$ 24.182,20	353,88	352,96	$ 9.277.554,00	353,88	$ 9.301.735,80	309,72	$ 8.140.990	44,16	$ 1.160.745	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	353,88	$ 9.301.736	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.09.03.23	13574	23. Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	ML	0,92	$ 12.423,00	$ 11.429,16	229,15	228,23	$ 2.835.301,00	229,15	$ 2.846.730,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -	191,00	$ 2.372.793	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 248.460	18,15	$ 225.477	229,15	$ 2.846.730	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.09.03.27	12017	27. CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-A	M2	590,28	$ 217.319,00	$ 128.279.059,32	612,53	22,25	$ 4.835.348,00	612,53	$ 133.114.407,07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	343,02	$ 74.544.763	-	$ -	269,51	$ 58.569.644	612,53	$ 133.114.407	100,00%	0,84%	-	$ -
1.01.09.03.30	11534	30. Corte en asfalto con cortadora disco 14" **	ML	1,86	$ 10.019,00	$ 18.635,34	43,10	41,24	$ 413.184,00	43,10	$ 431.818,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	23,40	$ 234.445	-	$ -	19,70	$ 197.374	43,10	$ 431.819	100,00%	0,00%	0,00	$ 0,00
1.01.09.03.36	20765	36. Rodadura asfaltica mdc-12 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	M2	0,92	$ 90.802,00	$ 83.537,84	39,40	38,48	$ 3.494.061,00	39,40	$ 3.577.598,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	39,40	$ 3.577.599	39,40	$ 3.577.599	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10		**10. PINTURA**																															
1.01.10.01		**01. ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES**																															
1.01.10.01.01	13216	01. ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO	M2	0,92	$ 16.293,00	$ 14.989,56	5,50	4,58	$ 74.622,00	5,50	$ 89.611,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,50	$ 89.612	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,50	$ 89.612	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.01.02	10350	02. Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco) **	M2	0,92	$ 9.720,00	$ 8.942,40	393,67	392,75	$ 3.817.530,00	393,67	$ 3.826.472,40	-	$ -	-	$ -	35,97	$ 349.628	85,80	$ 833.976	4,03	$ 39.172	144,65	$ 1.405.998	-	$ -	123,22	$ 1.197.698	393,67	$ 3.826.472	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10.01.04	10688	04. Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	0,92	$ 38.325,00	$ 35.259,00	1.597,74	1.596,82	$ 61.198.127,00	1.597,74	$ 61.233.385,50	553,09	$ 21.197.174	568,35	$ 21.782.014	23,10	$ 885.308	337,64	$ 12.940.053	-	$ -	103,24	$ 3.956.673	12,32	$ 472.164	-	$ -	1.597,74	$ 61.233.386	100,00%	0,39%	-	$ -
1.01.10.01.05	00629	05. ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	0,92	$ 19.611,00	$ 18.042,12	75,38	74,46	$ 1.460.235,00	75,38	$ 1.478.277,18	-	$ -	33,41	$ 655.204	-	$ -	4,20	$ 82.368	-	$ -	32,25	$ 632.455	-	$ -	5,52	$ 108.253	75,38	$ 1.478.277	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.01.06	00628	06. ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	0,92	$ 4.269,00	$ 3.927,48	10,58	9,66	$ 41.239,00	10,58	$ 45.166,02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,20	$ 22.199	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,38	$ 22.967	10,58	$ 45.166	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.01.07	00630	07. ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	0,92	$ 4.787,00	$ 4.404,04	67,20	66,28	$ 317.282,00	67,20	$ 321.686,40	-	$ -	67,20	$ 321.686	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	67,20	$ 321.686	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.01.11	16241	11. Pintura Esmalte Sintético+Andamios(trabajo altura	M2	0,92	$ 33.653,00	$ 30.960,76	73,26	72,34	$ 2.434.458,00	73,26	$ 2.465.418,78	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	73,26	$ 2.465.419	-	$ -	-	$ -	-	$ -	73,26	$ 2.465.419	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10.01.12	10978	12. Pintura epoxica base agua 1 mano muro asepsia **	M2	0,92	$ 13.442,00	$ 12.366,64	15,94	15,02	$ 201.899,00	15,94	$ 214.265,48	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,94	$ 214.265	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,94	$ 214.265	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.01.15	13861	15. Pintura esmalte tubería 2"	ML	0,92	$ 10.262,00	$ 9.441,04	504,89	503,97	$ 5.171.740,00	504,89	$ 5.181.181,18	81,00	$ 831.222	413,09	$ 4.239.130	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,80	$ 110.830	504,89	$ 5.181.181	100,00%	0,03%	0,00	$ -0,00
1.01.10.01.16	00647	16. WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	M2	0,92	$ 41.734,00	$ 38.395,28	73,26	72,34	$ 3.019.038,00	73,26	$ 3.057.432,84	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	73,26	$ 3.057.433	-	$ -	-	$ -	-	$ -	73,26	$ 3.057.433	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10.01.17	13974	17. Pintura guardaescoba h=0.10m (2 manos)	ML	0,92	$ 4.943,00	$ 4.547,56	13,14	12,22	$ 60.403,00	13,14	$ 64.951,02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,14	$ 64.951	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,14	$ 64.951	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.01.18	11186	18. Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	M2	0,92	$ 31.096,00	$ 28.608,32	2.273,04	2.272,12	$ 70.653.844,00	2.273,04	$ 70.682.451,84	373,14	$ 11.789.737	315,00	$ 9.795.240	-	$ -	-	$ -	500,00	$ 15.548.000	291,50	$ 9.064.484	92,40	$ 2.873.270	696,00	$ 21.611.720	2.273,04	$ 70.682.452	100,00%	0,45%	-	$ -
1.01.10.01.19	20826	19. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTURA HASTA 2,00M	M2	0,92	$ 24.011,00	$ 22.090,12	35,21	34,29	$ 823.337,00	35,21	$ 845.427,31	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,21	$ 845.427	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,21	$ 845.427	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.01.20	20767	20. Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 1 1/4"	ML	0,92	$ 13.159,00	$ 12.106,28	332,70	331,78	$ 4.365.893,00	332,70	$ 4.377.999,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	67,40	$ 886.917	73,80	$ 971.134	191,50	$ 2.519.949	-15,00	$ -197.385	-	$ -	317,70	$ 4.180.614	95,49%	0,03%	15,00	$ 197.385,00
1.01.10.01.21	20831	21. PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERÍA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP	ML	0,92	$ 21.577,00	$ 19.850,84	79,60	78,68	$ 1.697.678,00	79,60	$ 1.717.529,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64,60	$ 1.393.874	-	$ -	15,00	$ 323.655	-	$ -	79,60	$ 1.717.529	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.02		**02. DEMARCACIONES**																															
1.01.10.02.01	10254	01. Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	M2	0,92	$ 5.374,00	$ 4.944,08	840,00	839,08	$ 4.509.216,00	840,00	$ 4.514.160,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	840,00	$ 4.514.160	-	$ -	-	$ -	-	$ -	840,00	$ 4.514.160	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.10.02.02	10253	02. Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1 **	M2	0,92	$ 3.512,00	$ 3.231,04	1.445,60	1.444,68	$ 5.073.716,00	1.445,60	$ 5.076.947,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.445,60	$ 5.076.947	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.445,60	$ 5.076.947	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.10.02.03	10256	03. Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	0,92	$ 10.396,00	$ 9.563,40	417,41	416,49	$ 4.329.414,00	417,41	$ 4.338.976,95	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	417,41	$ 4.338.977	-	$ -	-	$ -	-	$ -	417,41	$ 4.338.977	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.10.02.04	13605	04. Demarcacion pintura trafico voleybol a=0.05 **	M2	0,92	$ 2.959,00	$ 2.722,28	488,16	487,24	$ 1.441.743,00	488,16	$ 1.444.465,44	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	488,16	$ 1.444.465	-	$ -	-	$ -	-	$ -	488,16	$ 1.444.465	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.03		**03. PINTURA MOBILIARIO**																															
1.01.10.03.01	13972	01. Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext)	UN	1,00	$ 47.056,00	$ 47.056,00	17,00	16,00	$ 752.896,00	17,00	$ 799.952,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17,00	$ 799.952	-	$ -	17,00	$ 799.952	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.03.03	12198	03. Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	0,92	$ 24.505,00	$ 22.544,60	298,74	297,82	$ 7.298.079,00	298,74	$ 7.320.623,70	-	$ -	97,82	$ 2.397.079	-	$ -	72,43	$ 1.776.122	91,44	$ 2.240.737	-	$ -	-	$ -	37,00	$ 906.685	298,74	$ 7.320.624	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.10.03.05	13986	05. Pintura Baranda Pasaman2"+ 3 Trav 11/2"+paral2"	ML	0,92	$ 45.445,00	$ 41.809,40	125,09	124,17	$ 5.642.906,00	125,09	$ 5.684.715,05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,84	$ 265.399	-	$ -	-	$ -	119,25	$ 5.419.316	125,09	$ 5.684.715	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.10.03.06	13937	06. Pintura Bicicletero (4.8ml tub galv. 11/2")	ML	0,92	$ 44.504,00	$ 40.943,68	27,20	26,28	$ 1.169.565,00	27,20	$ 1.210.508,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	27,20	$ 1.210.509	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	27,20	$ 1.210.509	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.03.07	10851	07. Pintura estructura baloncesto **	JGO	1,00	$ 808.972,00	$ 808.972,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 808.972,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 404.486	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 404.486	50,00%	0,00%	0,50	$ 404.486,00
1.01.10.03.13	13848	13. PINTURA POLIURETANO(Sum+Instalac)	M2	0,92	$ 53.080,00	$ 48.833,60	183,43	182,51	$ 9.687.631,00	183,43	$ 9.736.464,40	110,60	$ 5.870.848	-	$ -	72,83	$ 3.865.616	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	183,43	$ 9.736.464	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.10.03.14	13924	14. PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	UN	1,00	$ 47.268,00	$ 47.268,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 47.268,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 47.268	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 47.268	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.03.15	10855	15. Pintura estructura microfutbol (con Brocha) **	JGO	1,00	$ 338.909,00	$ 338.909,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 338.909,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 338.909	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 338.909	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.03.17	15380	17. Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 4"	ML	0,92	$ 25.002,00	$ 23.001,84	29,22	28,30	$ 707.557,00	29,22	$ 730.558,44	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,22	$ 730.558	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,22	$ 730.558	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.03.18	12801	18. Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	M2	0,92	$ 35.593,00	$ 32.745,56	2,72	1,80	$ 64.067,00	2,72	$ 96.812,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,72	$ 96.813	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,72	$ 96.813	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.03.19	13014	19. Pintura Modulo M-5 Columpio **	UN	1,00	$ 1.002.433,00	$ 1.002.433,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 1.002.433,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.002.433	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.002.433	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.03.26	20828	26. PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	0,92	$ 27.046,00	$ 24.882,32	111,00	110,08	$ 2.977.224,00	111,00	$ 3.002.106,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 1.352.300	61,00	$ 1.649.806	-	$ -	-	$ -	-	$ -	111,00	$ 3.002.106	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.11		**11. CARPINTERÍA MADERA**																															
1.01.12		**12. CARPINTERIA METALICA**																															
1.01.12.01		**01. PUERTAS Y DIVISIONES**																															
1.01.12.01.01	11277	01. Puerta Metalica acceso Parque	M2	0,92	$ 767.535,00	$ 706.408,20	61,19	60,27	$ 46.277.415,00	61,19	$ 46.983.823,65	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	52,00	$ 39.927.420	2,94	$ 2.257.435	-	$ -	6,25	$ 4.798.969	61,19	$ 46.983.824	100,00%	0,30%	-	$ -
1.01.12.01.02	10604	02. Divisiones metalicas baño cal16 electrostatica**	M2	0,92	$ 679.462,00	$ 625.105,04	0,92	-	$ -	0,92	$ 625.105,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,25	$ 169.866	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,25	$ 169.866	27,17%	0,00%	0,67	$ 455.239,54
1.01.12.01.05	18533	05. PuertaHojaEntab.Lam.ColdrolledCal.16MarcoCal.18	M2	0,92	$ 796.440,00	$ 732.724,80	13,22	12,30	$ 9.796.212,00	13,22	$ 10.528.936,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,35	$ 1.871.634	-	$ -	10,87	$ 8.657.303	13,22	$ 10.528.937	100,00%	0,07%	0,00	$ 0,00
1.01.12.02		**02. CERRAJERÍA**																															
1.01.12.02.02	00754	02. CERRADURA CUARTO DE BASURAS	UN	1,00	$ 99.165,00	$ 99.165,00	9,00	8,00	$ 793.320,00	9,00	$ 892.485,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 198.330	7,00	$ 694.155	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 892.485	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.12.02.03	001203	03. CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¾"	UN	1,00	$ 164.060,00	$ 164.060,00	14,00	13,00	$ 2.132.780,00	14,00	$ 2.296.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 164.060	7,00	$ 1.148.420	-	$ -	6,00	$ 984.360	14,00	$ 2.296.840	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.12.02.04	14600	04. CERRADURA DOBLE CILINDRO CROMO Gimnasio	UN	1,00	$ 108.123,00	$ 108.123,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 108.123,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 108.123	-	$ -	1,00	$ 108.123	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.02.05	13324	05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASADOR PORTA CANDADO	UN	1,00	$ 74.354,00	$ 74.354,00	6,00	5,00	$ 371.770,00	6,00	$ 446.124,00	-	$ -	4,00	$ 297.416	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 148.708	6,00	$ 446.124	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.02.06	102345	06.CANDADO INTEMPERIE 50MM CUBIERTO	UN	1,00	$ 67.210,00	$ 67.210,00	39,00	38,00	$ 2.553.980,00	39,00	$ 2.621.190,00	-	$ -	2,00	$ 134.420	16,00	$ 1.075.360	5,00	$ 336.050	15,00	$ 1.008.150	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 67.210	39,00	$ 2.621.190	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.12.02.07	13512	07. DESMONTE E INSTALACIÓN CHAPA TIPO PERA	UN	1,00	$ 28.648,00	$ 28.648,00	2,00	1,00	$ 28.648,00	2,00	$ 57.296,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 57.296	2,00	$ 57.296	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.03		**03. MALLAS Y CERRAMIENTOS**																															
1.01.12.03.01	13378	01. Malla gallinero (Sum+Inst).	M2	0,92	$ 31.951,00	$ 29.394,92	16,00	15,08	$ 481.821,00	16,00	$ 511.216,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 511.216	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 511.216	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.03.04	13671	04. CerramMalla eslab.cal 10 IDRD h=1.5 Pilote 0.70m**	ML	0,92	$ 368.133,00	$ 338.682,36	15,00	14,08	$ 5.183.313,00	15,00	$ 5.521.995,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 3.681.330	5,00	$ 1.840.665	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 5.521.995	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.12.03.07	10237	07. CerramMalla eslabon cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m	ML	66,41	$ 950.296,00	$ 63.109.157,36	288,51	222,10	$ 211.060.742,00	288,51	$ 274.169.898,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	158,68	$ 150.792.969	46,16	$ 43.865.663	83,67	$ 79.511.266	-	$ -	288,51	$ 274.169.899	100,00%	1,73%	-	$ -
1.01.12.03.08	13926	08. Cerramiento Policarbonato Tribuna/Pista	ML	2,76	$ 783.854,00	$ 2.163.437,04	2,76	-	$ -	2,76	$ 2.163.437,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,98	$ 1.552.031	1,98	$ 1.552.031	71,74%	0,01%	0,78	$ 611.406,12
1.01.12.03.11	13559	11. ANGULO 11/2x11/2x1/8" (Sum + Instal.)***	ML	0,92	$ 45.996,00	$ 42.316,32	315,43	314,51	$ 14.466.202,00	315,43	$ 14.508.518,28	-	$ -	10,82	$ 497.677	-	$ -	162,24	$ 7.462.391	23,00	$ 1.057.908	119,37	$ 5.490.543	-	$ -	-	$ -	315,43	$ 14.508.518	100,00%	0,09%	-	$ -
1.01.12.03.14	13558	14. Puerta Tubo HG 2" Malla eslabonada H=2.50	M2	0,92	$ 242.125,00	$ 222.755,00	16,13	15,21	$ 3.682.721,00	16,13	$ 3.905.476,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,75	$ 907.969	-	$ -	12,38	$ 2.997.508	-	$ -	-	$ -	16,13	$ 3.905.476	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.12.03.18	10744	18. Reja Bancaria **	M2	0,92	$ 248.747,00	$ 228.847,24	31,00	30,08	$ 7.482.310,00	31,00	$ 7.711.157,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	31,00	$ 7.711.157	-	$ -	-	$ -	31,00	$ 7.711.157	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.12.03.19	10976	19. VENTANA LAMINA Des. 38 Inc. Esmalte	M2	0,92	$ 163.365,00	$ 150.295,80	6,82	5,90	$ 963.854,00	6,82	$ 1.114.149,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,82	$ 1.114.149	6,82	$ 1.114.149	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.12.03.22	10955	22. INSTALACION LAMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	0,92	$ 461.447,00	$ 424.531,24	8,32	7,40	$ 3.414.708,00	8,32	$ 3.839.239,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,32	$ 3.839.239	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,32	$ 3.839.239	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.12.03.23	14516	23. Sum.e Instal. Platina	UN	1,00	$ 96.633,00	$ 96.633,00	1,10	0,10	$ 9.663,00	1,10	$ 106.296,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,10	$ 106.296	-	$ -	-	$ -	1,10	$ 106.296	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.03.25	13669	25. MALLA ESLABON. Cal.10; 2"+Pint (sum+Inst)	M2	0,92	$ 64.420,00	$ 59.266,40	89,68	88,76	$ 5.717.919,00	89,68	$ 5.777.185,60	-	$ -	3,42	$ 220.316	-	$ -	57,12	$ 3.679.670	-	$ -	29,14	$ 1.877.199	-	$ -	-	$ -	89,68	$ 5.777.186	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.12.03.27	10087	27. Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	0,92	$ 1.517.485,00	$ 1.396.086,20	19,18	18,26	$ 27.709.276,00	19,18	$ 29.105.362,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,18	$ 29.105.362	-	$ -	19,18	$ 29.105.362	100,00%	0,18%	-	$ -
1.01.12.03.28	11304	28. Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	1,00	$ 270.805,00	$ 270.805,00	2,00	1,00	$ 270.805,00	2,00	$ 541.610,00	-	$ -	2,00	$ 541.610	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 541.610	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.04		**04. ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS**																															
1.01.12.04.01	14389	01. Puerta el Alum+vidrio templado 6mm - perf1 1/2x3"	M2	0,92	$ 2.679.104,00	$ 2.464.775,68	2,15	1,23	$ 3.295.298,00	2,15	$ 5.760.073,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,15	$ 5.760.074	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,15	$ 5.760.074	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.12.04.04	15757	04. VIDRIO CRISTAL 4mm	M2	0,92	$ 89.792,00	$ 82.608,64	7,33	6,41	$ 575.567,00	7,33	$ 658.175,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,33	$ 658.175	7,33	$ 658.175	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.04.06	14397	06. Sandblasting sobre vidrio con diseño (sum + inst)	M2	0,92	$ 33.496,00	$ 30.816,32	4,06	3,14	$ 105.177,00	4,06	$ 135.993,76	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,06	$ 135.994	4,06	$ 135.994	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.05		**05. ELEMENTOS ESPECIALES**																															
1.01.13		**13. MOBILIARIO**																															
1.01.13.01		**01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO**																															
1.01.13.01.01	10882	01. Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retiro)**	UN	1,00	$ 127.913,00	$ 127.913,00	31,00	30,00	$ 3.837.390,00	31,00	$ 3.965.303,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	31,00	$ 3.965.303	-	$ -	31,00	$ 3.965.303	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.13.01.04	10883	04. Desmonte caneca existente + demolicion bases CDRC	UN	1,00	$ 42.207,00	$ 42.207,00	120,00	119,00	$ 5.022.633,00	120,00	$ 5.064.840,00	103,00	$ 4.347.321	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17,00	$ 717.519	-	$ -	120,00	$ 5.064.840	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.13.01.06	10803	06. Desmonte y reinstalacion bancas existentes**	UN	1,00	$ 222.221,00	$ 222.221,00	6,00	5,00	$ 1.111.105,00	6,00	$ 1.333.326,00	2,00	$ 444.442	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 222.221	3,00	$ 666.663	6,00	$ 1.333.326	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.13.01.12	13235	12. Instalación Silla para Estadio	UN	1,00	$ 17.393,00	$ 17.393,00	62,00	61,00	$ 1.060.973,00	62,00	$ 1.078.366,00	-	$ -	62,00	$ 1.078.366	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	62,00	$ 1.078.366	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.13.01.29	10429	29. Estruc.Baloncesto Tabl. Antiband (Sum+Inst) **	JGO	2,00	$ 6.082.806,00	$ 12.165.612,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 12.165.612,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 3.041.403	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 3.041.403	25,00%	0,02%	1,50	$ 9.124.209,00
1.01.13.01.30	14642	30. BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	0,92	$ 547.733,00	$ 503.914,36	281,49	280,57	$ 153.677.448,00	281,49	$ 154.181.362,17	-	$ -	28,64	$ 15.687.073	83,95	$ 45.982.185	76,15	$ 41.709.868	-	$ -	92,75	$ 50.802.236	-188,74	$ -103.379.126	-	$ -	92,75	$ 50.802.236	32,95%	0,32%	188,74	$ 103.379.126,42
1.01.13.01.56	20761	56. PARAL PARA BARANDA CERRAMIENTO (SUM +INST)	ML	0,92	$ 60.367,00	$ 55.537,64	29,90	28,98	$ 1.749.436,00	29,90	$ 1.804.973,30	-	$ -	2,40	$ 144.881	-	$ -	-	$ -	17,50	$ 1.056.423	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 603.670	29,90	$ 1.804.973	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.13.02		**02. SKATE**																															
1.01.14		**14. JARDINERÍA**																															
1.01.14.05	16699	05. Empradizacion zonas verdes	M2	0,92	$ 20.318,00	$ 18.692,56	759,11	758,19	$ 15.404.904,00	759,11	$ 15.423.596,98	221,13	$ 4.492.919	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 3.047.700	165,03	$ 3.353.060	-	$ -	222,95	$ 4.529.898	759,11	$ 15.423.597	100,00%	0,10%	0,00	$ 0,00
1.01.14.06	10725	06. Empradizacion zonas de prestamo sin sum de pasto *	M2	0,92	$ 11.863,00	$ 10.913,96	42,36	41,44	$ 491.603,00	42,36	$ 502.516,68	21,18	$ 251.258	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	21,18	$ 251.258	50,00%	0,00%	21,18	$ 251.258,34
1.01.16		**16. CUADRILLAS MANO DE OBRA**																															
1.01.16.03	12926	03. CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	1,00	$ 144.607,00	$ 144.607,00	10,50	9,50	$ 1.373.767,00	10,50	$ 1.518.373,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 72.304	-	$ -	8,00	$ 1.156.856	2,00	$ 289.214	10,50	$ 1.518.374	100,00%	0,01%	-	$ -

12

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 31 AGOSTO 2025 (dd mm aaaa) Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES: $ 2.924.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS [mayores (+) y menores (-)] CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.01.16.06	11942	06. CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,00	198.776,00	198.776,00	39,00	38,00	7.553.488,00	39,00	7.752.264,00	1,00	198.776	1,00	198.776	3,00	596.328	-	-	1,00	198.776	14,00	2.782.864	6,00	1.192.656	13,00	2.584.088	39,00	7.752.264	100,00%	0,05%	-	-
1.01.16.08	12772	08. CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,00	273.602,00	273.602,00	58,00	57,00	15.595.314,00	58,00	15.868.916,00	4,00	1.094.408	3,00	820.806	6,00	1.641.612	-	-	21,00	5.745.642	-	-	8,00	2.188.816	16,00	4.377.632	58,00	15.868.916	100,00%	0,10%	-	-
1.01.16.09	12423	09. CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	1,00	570.233,00	570.233,00	13,00	12,00	6.842.796,00	13,00	7.413.029,00	-	-	-	-	3,00	1.710.699	6,00	3.421.398	-	-	-	-	2,00	1.140.466	2,00	1.140.466	13,00	7.413.029	100,00%	0,05%	-	-
1.01.16.10	11943	10. CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	1,00	199.444,00	199.444,00	2,00	1,00	199.444,00	2,00	398.888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	199.444	1,00	199.444	-	-	2,00	398.888	100,00%	0,00%	-	-
1.01.16.12	16088	12. CUADRILLA MNTO. ELECTROMECANICO 1:1 + PREST.	JRN	1,00	216.053,00	216.053,00	3,00	2,00	432.106,00	3,00	648.159,00	-	-	1,00	216.053	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	216.053	1,00	216.053	3,00	648.159	100,00%	0,00%	-	-
1.01.16.13	10166	13. Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic Redes	JRN	1,00	199.444,00	199.444,00	22,20	21,20	4.228.213,00	22,20	4.427.656,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,20	4.427.657	-	-	-	-	22,20	4.427.657	100,00%	0,03%	-	-
1.01.17		17. ASEO																															
1.01.17.02	11435	02. Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	M2	0,92	10.585,00	9.738,20	971,52	970,60	10.273.801,00	971,52	10.283.539,20	-	-	-	-	-	-	795,23	8.417.510	-	-	-	-	115,91	1.226.907	60,38	639.122	971,52	10.283.539	100,00%	0,06%	-	-
1.02		02. MANTENIMIENTO MOBILIARIO																															
1.02.01		01. DESMONTE																															
1.02.01.06	12410	06. DESMONTE RODADERO CORTO EN ACERO	UN	1,00	102.537,00	102.537,00	1,00	-	-	1,00	102.537,00	-	-	-	-	1,00	102.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	102.537	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.10	10915	10. DESMONTE BARANDAS CERRAMIENTO M-80	ML	0,92	18.149,00	16.697,08	94,65	93,73	1.701.106,00	94,65	1.717.602,65	-	-	-	-	-	-	44,65	810.353	40,80	740.479	-	-	9,20	166.971	-	-	94,65	1.717.803	100,00%	0,01%	-	-
1.02.01.112	12947	112. Columpio en Madera (Desmonte)-STPM**	UN	1,00	94.768,00	94.768,00	1,00	-	-	1,00	94.768,00	-	-	-	-	1,00	94.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	94.768	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.20	15807	20. DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES	UN	1,00	168.323,00	168.323,00	3,00	2,00	336.646,00	3,00	504.969,00	-	-	-	-	-	-	3,00	504.969	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	504.969	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.28	12696	28. DESMONTE BARANDA CERRAMIENTO M-83 ES	ML	0,92	15.144,00	13.932,48	188,14	187,22	2.835.260,00	188,14	2.849.192,16	28,64	433.724	-	-	83,95	1.271.339	75,55	1.144.129	-	-	-	-	-	-	-	-	188,14	2.849.192	100,00%	0,02%	-	-
1.02.01.29	14065	29. DESMONTE VALLA ESPECIAL 6X3 MOBILIARIO	UN	2,00	389.432,00	778.864,00	2,00	-	-	2,00	778.864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	389.432	-	-	-	-	1,00	389.432	2,00	778.864	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.36	12964	36. DESMONTE CANECAS M-120	UN	1,00	36.511,00	36.511,00	1,00	-	-	1,00	36.511,00	-	-	-	-	1,00	36.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	36.511	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.41	12981	41. DESMONTE BANCA EN MADERA M-50	UN	1,00	46.012,00	46.012,00	4,00	3,00	138.036,00	4,00	184.048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	184.048	4,00	184.048	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.59	12834	59. DESMONTE Desmonte Señal SC-80 - + Dado-STPM**	UN	1,00	27.919,00	27.919,00	1,00	-	-	1,00	27.919,00	-	-	-	-	1,00	27.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	27.919	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.60	15219	60. DESMONTE SEÑAL SC-80 2 CARA MOBILIARIO	UN	1,00	27.919,00	27.919,00	1,00	-	-	1,00	27.919,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	27.919	-	-	1,00	27.919	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.61	12837	61. Desmonte Señal (IDG-5)	UN	1,00	54.149,00	54.149,00	12,00	11,00	595.639,00	12,00	649.788,00	-	-	3,00	162.447	5,00	270.745	-	-	3,00	162.447	-	-	-	-	1,00	54.149	12,00	649.788	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.62	15311	62. DESMONTE Señal (IDG-5) 2 caras (Desmonte)	UN	1,00	54.149,00	54.149,00	1,00	-	-	1,00	54.149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	54.149	-	-	1,00	54.149	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.66	12849	66. DESMONTE LAMINA SEÑAL IDG-5	UN	1,00	27.618,00	27.618,00	12,00	11,00	303.798,00	12,00	331.416,00	12,00	331.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	331.416	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.72	16050	72. DESMONTE Balancín Tubo Galv.2"x2.00m/2.00m-	UN	1,00	53.337,00	53.337,00	2,00	1,00	53.337,00	2,00	106.674,00	-	-	-	-	2,00	106.674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	106.674	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.79	12885	79. DESMONTE JUEGO INFANTIL EN MADERA	UN	1,00	181.627,00	181.627,00	1,00	-	-	1,00	181.627,00	-	-	-	-	1,00	181.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	181.627	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.96	16888	96. desmonte bebederos existente inc retiro acarreo	UN	1,00	42.207,00	42.207,00	6,00	5,00	211.035,00	6,00	253.242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	84.414	-	-	4,00	168.828	-	-	6,00	253.242	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.97	20649	97. DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	1,00	847.207,00	847.207,00	37,50	36,50	30.923.056,00	16,50	31.770.262,50	-	-	-	-	16,00	13.555.312	0,50	423.604	-	-	17,00	14.402.519	4,00	3.388.828	-	-	37,50	31.770.263	100,00%	0,20%	- 21,00	-17.791.347,00
1.02.02		02. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO																															
1.02.02.01		01. JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS																															
1.02.02.01.102	106052	102. JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UN	1,00	138.467.933,00	138.467.933,00	2,00	1,00	138.467.933,00	2,00	276.935.866,00	-	-	-	-	-	-	0,90	124.621.140	-	-	1,10	152.314.726	-	-	-	-	2,00	276.935.866	100,00%	1,75%	-	-
1.02.02.01.12	106054	12. Juego Muelle Balancín sextuple 5-12 años	UN	1,00	34.695.117,00	34.695.117,00	2,00	1,00	34.695.117,00	2,00	69.390.234,00	-	-	-	-	1,00	34.695.117	-	-	-	-	1,00	34.695.117	-	-	-	-	2,00	69.390.234	100,00%	0,44%	-	-
1.02.02.01.35	100317	35. Juegocuerdas piramidal 2-6 años Cap: 22	UN	1,00	80.154.609,00	80.154.609,00	1,00	-	-	1,00	80.154.609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	72.139.148	0,10	8.015.461	-	-	-	-	1,00	80.154.609	100,00%	0,51%	-	-
1.02.02.01.40	13068	40. Módulo cronómetro didáctico (suministro+instalacion)	UN	1,00	26.060.394,00	26.060.394,00	1,00	-	-	1,00	26.060.394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	26.060.394	-	-	-	-	1,00	26.060.394	100,00%	0,16%	-	-
1.02.02.01.41	13069	41. Juego Panel de Escalada Inclinado +Baños Cap:2 (suministro+instalacion)	UN	1,00	34.598.382,00	34.598.382,00	1,00	-	-	1,00	34.598.382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	34.598.382	-	-	-	-	1,00	34.598.382	100,00%	0,22%	-	-
1.02.02.01.43	13071	43. Juego Paneles de Salto mas Baños Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,00	52.623.023,00	52.623.023,00	1,00	-	-	1,00	52.623.023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	52.623.023	-	-	-	-	1,00	52.623.023	100,00%	0,33%	-	-
1.02.02.01.46	13074	46. Juego Torre con Rampa de escalar mas Baños Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	1,00	65.383.502,00	65.383.502,00	1,00	-	-	1,00	65.383.502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	65.383.502	-	-	-	-	1,00	65.383.502	100,00%	0,41%	-	-
1.02.02.01.47	13075	47. Juego de Obstáculo en Tunel mas Baños Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,00	25.334.944,00	25.334.944,00	1,00	-	-	1,00	25.334.944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	25.334.944	-	-	-	-	1,00	25.334.944	100,00%	0,16%	-	-
1.02.02.01.48	13076	48. Juego Pasalera Tambaleante mas Baños Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,00	20.293.997,00	20.293.997,00	1,00	-	-	1,00	20.293.997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	20.293.997	-	-	-	-	1,00	20.293.997	100,00%	0,13%	-	-
1.02.02.01.49	13077	49. Juego Ondas de Equilibrio mas Baños Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	1,00	40.867.013,00	40.867.013,00	1,00	-	-	1,00	40.867.013,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	40.867.013	-	-	-	-	1,00	40.867.013	100,00%	0,26%	-	-
1.02.02.01.79	13110	79. Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	UN	1,00	104.379.909,00	104.379.909,00	1,00	-	-	1,00	104.379.909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	104.379.909	-	-	-	-	-	-	1,00	104.379.909	100,00%	0,66%	-	-
1.02.02.01.82	13113	82. Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	UN	3,00	26.432.420,00	79.297.260,00	3,00	-	-	3,00	79.297.260,00	-	-	-	-	-	-	0,90	23.789.178	-	-	0,10	2.643.242	-	-	-	-	1,00	26.432.420	33,33%	0,17%	2,00	52.864.840,00
1.02.02.01.85	13116	85. EJERCITADOR PECTORAL - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	UN	1,00	10.025.734,00	10.025.734,00	1,00	-	-	1,00	10.025.734,00	-	-	-	-	-	-	1,00	10.025.734	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.025.734	100,00%	0,06%	-	-
1.02.02.01.87	13118	87. EJERCITADOR BRAZOS ASCENDENTE - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	UN	1,00	10.025.734,00	10.025.734,00	1,00	-	-	1,00	10.025.734,00	-	-	-	-	-	-	1,00	10.025.734	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.025.734	100,00%	0,06%	-	-
1.02.02.01.98	20683	98. RESORTADO JUEGO BALANCIN MARCA: GALOPIN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	2.380.049,00	2.380.049,00	1,00	-	-	1,00	2.380.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	714.015	-	-	-	-	-	-	0,30	714.015	30,00%	0,00%	0,70	1.666.034,30
1.02.02.02		02. JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES																															
1.02.02.02.08	14625	08. BARANDAS CERRAMIENTO M-80	ML	0,92	474.753,00	436.772,76	66,78	65,86	31.267.233,00	66,78	31.704.005,34	-	-	10,78	5.117.837	-	-	-	-	6,00	2.848.518	-	-	50,00	23.737.650	-	-	66,78	31.704.005	100,00%	0,20%	-	-
1.02.02.02.101	14667	101. VALLA ESPECIAL 6X3: angulo de	UN	1,00	3.094.895,00	3.094.895,00	1,00	-	-	1,00	3.094.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.094.895	-	-	-	-	-	-	1,00	3.094.895	100,00%	0,02%	-	-
1.02.02.02.111	14678	111. SEÑAL SC-120 2 CARAS	UN	1,00	423.900,00	423.900,00	10,00	9,00	3.815.100,00	10,00	4.239.000,00	10,00	4.239.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	4.239.000	100,00%	0,03%	-	-
1.02.02.02.113	14681	113. SEÑAL SC-80 2 CARA	UN	1,00	430.270,00	430.270,00	11,00	10,00	4.302.700,00	11,00	4.732.970,00	10,00	4.302.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	430.270	11,00	4.732.970	100,00%	0,03%	-	-
1.02.02.02.114	14682	114. SEÑAL IDG-5 1 CARA	UN	1,00	577.608,00	577.608,00	1,00	-	-	1,00	577.608,00	-	-	1,00	577.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	577.608	100,00%	0,00%	-	-
1.02.02.02.115	14684	115. SEÑAL IDG-5 2 CARAS	UN	1,00	506.952,00	506.952,00	1,00	-	-	1,00	506.952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	253.478	0,50	253.478	50,00%	0,00%	0,50	253.476,00
1.02.02.02.121	14755	121. Señal Informativa 1 Cara	UN	1,00	688.895,00	688.895,00	28,00	27,00	18.600.165,00	28,00	19.289.060,00	6,00	4.133.370	4,00	2.755.580	8,00	5.511.160	-	-	5,00	3.444.475	-	-	5,00	3.444.475	-	-	28,00	19.289.060	100,00%	0,12%	-	-
1.02.02.02.134	14691	134. LAMINA SEÑAL IDG-5	UN	1,00	158.967,00	158.967,00	12,00	11,00	1.748.637,00	12,00	1.907.604,00	12,00	1.907.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	1.907.604	100,00%	0,01%	-	-
1.02.02.02.144	16701	144. Señal poste direccional (sumin + insta) H.=3.50	UN	1,00	397.737,00	397.737,00	2,00	1,00	397.737,00	2,00	795.474,00	2,00	795.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	795.474	100,00%	0,01%	-	-
1.02.02.02.145	17437	145. VINILO ADHESIVO EN PLOTTER DE CORTE. INCLUYE INSTA	M2	0,92	172.716,00	158.898,72	76,72	75,80	13.091.873,00	76,72	13.250.771,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,72	13.250.772	76,72	13.250.772	100,00%	0,08%	-	-
1.02.02.02.146	20827	146. SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1,00	1.943.370,00	1.943.370,00	3,00	2,00	3.886.740,00	3,00	5.830.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3.886.740	1,00	1.943.370	3,00	5.830.110	100,00%	0,04%	-	-
1.02.02.02.147	20829	147. SEÑAL IDG-5 (0,60*0,70 DOS CARAS) InstalaciÓn	UN	1,00	99.616,00	99.616,00	1,00	-	-	1,00	99.616,00	-	-	1,00	99.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	99.616	100,00%	0,00%	-	-
1.02.02.02.21	14725	21. CADENA GALVANIZADA DE 1/4	UN	1,00	31.337,00	31.337,00	175,00	174,00	5.452.638,00	175,00	5.483.975,00	-	-	54,00	1.692.198	-	-	-	-	60,00	1.880.220	-	-	8,00	250.696	53,00	1.660.861	175,00	5.483.975	100,00%	0,03%	-	-
1.02.02.02.40	15813	40. MODULO ELIPTICA (Sumins+Insta)	UN	1,00	3.885.337,00	3.885.337,00	1,00	-	-	1,00	3.885.337,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.885.337	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.885.337	100,00%	0,02%	-	-
1.02.02.02.41	14633	41. PASAMANOS RECTO	UN	1,00	720.500,00	720.500,00	2,00	1,00	720.500,00	2,00	1.441.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.441.000	-	-	-	-	-	-	2,00	1.441.000	100,00%	0,01%	-	-
1.02.02.02.77	14740	77. VALLA ESPECIAL 6X3 (SOLO VANER)	UN	1,00	953.165,00	953.165,00	3,00	2,00	1.906.330,00	3,00	2.859.495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	953.165	-	-	1,00	953.165	1,00	953.165	3,00	2.859.495	100,00%	0,02%	-	-
1.02.02.02.82	14649	82. RODADERO LARGO EN ACERO	UN	1,00	2.106.413,00	2.106.413,00	1,00	-	-	1,00	2.106.413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.106.413	-	-	-	-	-	-	1,00	2.106.413	100,00%	0,01%	-	-
1.02.02.02.84	14651	84. CANECAS ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	566.213,00	566.213,00	30,00	29,00	16.420.177,00	30,00	16.986.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	566.213	-	-	10,00	5.662.130	19,00	10.758.047	30,00	16.986.390	100,00%	0,11%	-	-
1.02.02.02.89	14657	89. BANCA EN MADERA M-50	UN	1,00	716.531,00	716.531,00	50,00	49,00	35.110.019,00	50,00	35.826.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,00	23.645.523	17,00	12.181.027	50,00	35.826.550	100,00%	0,23%	-	-
1.02.02.02.93	14662	93. LISTON EN MADERA BANCA	UN	1,00	48.909,00	48.909,00	8,00	7,00	342.363,00	8,00	391.272,00	-	-	8,00	391.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	391.272	100,00%	0,00%	-	-
1.02.02.03		03. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION																															
1.02.02.03.100	14871	100. TORNILLOS 1/2 X9"	UN	2,00	8.104,00	16.208,00	4,00	2,00	16.208,00	4,00	32.416,00	-	-	4,00	32.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	32.416	100,00%	0,00%	-	-
1.02.02.03.103	14874	103. ASADORES	UN	1,00	753.066,00	753.066,00	50,00	49,00	36.900.234,00	50,00	37.653.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	18.826.650	25,00	18.826.650	50,00	37.653.300	100,00%	0,24%	-	-
1.02.02.03.111	14882	111. CADENA GALVANIZADA DE 1/4	UN	1,00	34.299,00	34.299,00	76,00	75,00	2.572.425,00	76,00	2.606.724,00	-	-	-	-	76,00	2.606.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,00	2.606.724	100,00%	0,02%	-	-
1.02.02.03.121	13689	121. PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	2,00	8.908,00	17.816,00	11,00	9,00	80.172,00	11,00	97.988,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	97.988	-	-	-	-	11,00	97.988	100,00%	0,00%	-	-
1.02.02.03.122	13659	122. CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 MOBILIARIO	UN	1,00	75.215,00	75.215,00	291,00	290,00	21.812.350,00	291,00	21.887.565,00	-	-	99,00	7.446.285	40,00	3.008.600	32,00	2.406.880	89,00	6.694.135	10,00	752.150	1,00	75.215	20,00	1.504.300	291,00	21.887.565	100,00%	0,14%	-	-
1.02.02.03.124	15163	124. Demolicion placa de contrapiso	M3	0,92	302.718,00	278.500,56	0,92	-	-	0,92	278.500,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69	208.875	-	-	0,69	208.875	75,00%	0,00%	0,23	69.625,14
1.02.02.03.127	11746	127. Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sumi+ Instal) **	UN	1,00	2.909.109,00	2.909.109,00	8,00	7,00	20.363.763,00	8,00	23.272.872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	11.636.436	4,00	11.636.436	-	-	8,00	23.272.872	100,00%	0,15%	-	-
1.02.02.03.22	16071	22. Modulo Escalador Gimn. al aire	UN	1,00	7.197.423,00	7.197.423,00	1,00	-	-	1,00	7.197.423,00	-	-	-	-	1,00	7.197.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7.197.423	100,00%	0,05%	-	-
1.02.02.03.28	10683	28. Corte horizont en concreto con pulidora	ML	0,92	7.625,00	7.015,92	653,30	652,38	4.975.050,00	653,30	4.982.065,80	172,03	1.311.901	42,42	323.495	-	-	-	-	-	-	2,00	15.252	12,80	97.613	424,05	3.233.805	653,30	4.982.066	100,00%	0,03%	-	-
1.02.02.03.29	15919	29. Demol. manual placa piso conc e=0.08	M2	0,92	27.757,00	25.536,44	387,32	386,40	10.725.305,00	387,32	10.750.841,24	294,43	8.172.494	91,89	2.550.591	1,00	27.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,32	10.750.841	100,00%	0,07%	-	-
1.02.02.03.41	13696	41. Tubo Galvan Ø 2"(2.5mm)ASTM-500Grad-C Sum + Inst	ML	0,92	46.347,00	42.639,24	150,00	149,08	6.909.411,00	150,00	6.952.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	6.952.050	-	-	150,00	6.952.050	100,00%	0,04%	-	-
1.02.02.03.51	14820	51. CANECAS ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	602.725,00	602.725,00	2,00	1,00	602.725,00	2,00	1.205.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.205.450	-	-	-	-	2,00	1.205.450	100,00%	0,01%	-	-
1.02.02.03.56	14825	56. BANCA EN MADERA M-50	UN	1,00	762.544,00	762.544,00	30,00	29,00	22.113.776,00	30,00	22.876.320,00	30,00	22.876.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	22.876.320	100,00%	0,14%	-	-
1.02.02.03.57	14826	57. LOSA BANCA EN CONCRETO	UN	1,00	401.127,00	401.127,00	5,00	4,00	1.604.508,00	5,00	2.005.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	2.005.635	-	-	5,00	2.005.635	100,00%	0,01%	-	-
1.02.02.03.66	14835	66. REDES MICROFUTBOL	KG	0,92	192.225,00	176.847,00	1,00	0,08	15.378,00	1,00	192.225,00	-	-	-	-	1,00	192.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	192.225	100,00%	0,00%	-	-

13

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE ENTREGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del GTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.02.02.03.69	14838	69. REDES BALONCESTO	JGO	1,00	$ 145.999,00	$ 145.999,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 145.999,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 145.999	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 145.999	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.03.77	14847	77. SEÑAL ICG-5 1 CARA	UN	1,00	$ 631.759,00	$ 631.759,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 631.759,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 631.759	1,00	$ 631.759	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.03.58	14859	58. TORNILLOS 1/4 x 4"	UN	2,00	$ 5.917,00	$ 11.834,00	8,00	6,00	$ 35.502,00	8,00	$ 47.336,00	-	$ -	8,00	$ 47.336	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 47.336	100,00%	0,00%	-	$ -
1.03		03. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL																															
1.03.01		01. APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS																															
1.03.02		02. MOBILIARIO MADERA PLÁSTICA																															
1.04		04. EQUIPOS ESPECIALES																															
1.04.01	101243	01. PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	1,00	$ 81.824,00	$ 81.824,00	50,00	49,00	$ 4.009.376,00	50,00	$ 4.091.200,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36,00	$ 2.945.664	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14,00	$ 1.145.536	50,00	$ 4.091.200	100,00%	0,03%	-	$ -
B		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)	CCDCTO=>			$ 8.271.311.691,00			$ 2.498.583.944,00		$ 10.769.895.614,00		$ 533.089.896,00		$ 549.058.683,00		$ 824.555.879,00		$ 851.656.972,00		$ 1.539.370.948,00		$ 959.495.052,00		$ 494.457.128,00		$ 633.388.599,00		$ 6.391.071.138,00		40,39%		$ 4.107.857.074,00
		ADMINISTRACION	32,89%			$ 2.687.349.165,00			$ 811.789.923,00		$ 3.499.139.085,00		$ 175.150.304,00		$ 178.389.166,00		$ 267.898.205,00		$ 276.703.350,00		$ 500.141.621,00		$ 311.739.942,00		$ 160.649.121,00		$ 205.787.303,00		$ 2.076.459.012,00				$ 1.334.642.763,00
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 82.713.117,00			$ 24.985.840,00		$ 107.698.956,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ 41.078.571,00
		UTILIDAD	3,00%			$ 248.139.349,00			$ 74.957.518,00		$ 323.096.867,00		$ 16.172.697,00		$ 16.471.760,00		$ 24.736.676,00		$ 25.549.709,00		$ 46.161.128,00		$ 28.784.852,00		$ 14.833.714,00		$ 19.001.598,00		$ 191.732.134,00				$ 123.235.712,00
		SUBTOTAL A.I.U.	36,89%			$ 3.018.201.631,00			$ 911.733.281,00		$ 3.929.934.908,00		$ 191.323.001,00		$ 194.860.926,00		$ 292.634.881,00		$ 302.253.059,00		$ 546.322.749,00		$ 340.524.794,00		$ 175.482.835,00		$ 224.788.901,00		$ 2.268.191.149,00				$ 1.498.957.046,00
		SUBTOTAL (OBRA + A.I.U.) (items Previstos)				$ 11.289.513.312,00			$ 3.410.317.225,00		$ 14.699.830.522,00		$ 730.412.897,00		$ 743.919.609,00		$ 1.117.190.760,00		$ 1.153.910.031,00		$ 2.085.693.697,00		$ 1.300.019.846,00		$ 669.939.963,00		$ 858.175.491,00		$ 8.659.262.284,00				$ 5.606.814.120,00
		DISEÑOS				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	$ -
		SUBTOTAL (items originales)				$ 11.289.513.312,00			$ 3.410.317.225,00		$ 14.699.830.522,00		$ 730.412.897,00		$ 743.919.609,00		$ 1.117.190.760,00		$ 1.153.910.031,00		$ 2.085.693.697,00		$ 1.300.019.846,00		$ 669.939.963,00		$ 858.175.491,00		$ 8.659.262.284,00		0,55		$ 5.606.814.120,00
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																															
3.01	20797	07. Levantamiento de información eléctrica para escenarios deportivos (levantamiento de salas de inspección, red existente,	UN	5,00	$ 4.751.852,00	$ 23.759.260,00	5,00	-	$ -	5,00	$ 23.759.260,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 9.503.704	2,00	$ 9.503.704	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.751.852	5,00	$ 23.759.260	100,00%	0,15%	-	$ -
3.02	20816	08. SIMULACION FOTOMETRICA DE COLISEOS	UN	5,00	$ 1.560.234,00	$ 7.801.170,00	4,00	- 1,00	-$ 1.560.234,00	4,00	$ 6.240.936,00	-	$ -	3,00	$ 4.680.702	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.560.234	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 6.240.936	100,00%	0,04%	-	$ -
3.03	20776	09. SIMULACION FOTOMETRICA PARA CANCHAS DE FUTBOL 5	UN	5,00	$ 1.991.981,00	$ 9.959.905,00	17,00	12,00	$ 23.783.772,00	17,00	$ 33.693.677,00	-	$ -	1,00	$ 1.981.981	8,00	$ 15.855.848	2,00	$ 3.963.962	5,00	$ 9.909.905	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.981.981	17,00	$ 33.693.677	100,00%	0,21%	-	$ -
1.05.01	12879	02. Inspección, verificación y dictamen de cumplimiento RETIE y RETILAP canchas sintéticas de fútbol 5-8	UN	5,00	$ 2.759.910,00	$ 13.799.550,00	4,00	- 1,00	-$ 2.759.910,00	4,00	$ 11.039.640,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.759.910	2,00	$ 5.519.820	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.759.910	4,00	$ 11.039.640	100,00%	0,07%	-	$ -
B		SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (items originales)	CCDCTO=>			$ 78.309.271,00			$ 19.493.529,00		$ 97.771.939,00		$ -		$ 6.662.693,00		$ 15.855.848,00		$ 16.227.576,00		$ 26.493.663,00		$ -		$ -		$ 9.493.743,00		$ 74.733.513,00		0,47%		$ -
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ 14.876.571,00			$ 3.693.059,00		$ 18.576.661,00		$ -		$ 1.265.910,00		$ 3.012.611,00		$ 3.083.239,00		$ 5.033.796,00		$ -		$ -		$ 1.803.811,00		$ 14.199.367,00				$ -	$ -
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ 93.185.842,00			$ 23.151.717,00		$ 116.348.560,00		$ -		$ 7.928.593,00		$ 18.868.459,00		$ 19.310.815,00		$ 31.527.459,00		$ -		$ -		$ 11.297.554,00		$ 88.932.880,00				$ -	$ -
		SUBTOTAL (items originales)				$ 93.185.842,00			$ 23.151.717,00		$ 116.348.560,00		$ -		$ 7.928.593,00		$ 18.868.459,00		$ 19.310.815,00		$ 31.527.459,00		$ -		$ -		$ 11.297.554,00		$ 88.932.880,00		0,27		$ -	$ -
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS																															
NP-1	12825	DESMONTE AREA DESPRENDIDA PISO MADERA	M2	-	$ 42.463,08	$ -	1,00	1,00	$ 42.463,08	1,00	$ 42.463,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,62	$ 408.495	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,62	$ 408.495	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-2	15055	LLENADO PISCINA Y DESINFECCION PRELIMINAR CDRC	M3	-	$ 47.662,30	$ -	1,00	1,00	$ 47.662,30	1,00	$ 47.662,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	353,82	$ 16.934.639	-	$ -	-	$ -	-	$ -	353,82	$ 16.934.639	100,00%	0,11%	-	$ -
NP-3	12145	RELLENO RECEBO BASE GRANULAR (COMPACT-RANA) + TRASIE	M3	-	$ 222.212,32	$ -	1,00	1,00	$ 222.212,32	1,00	$ 222.212,32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	105,72	$ 23.492.287	42,48	$ 9.439.580	50,28	$ 11.172.836	28,39	$ 6.308.608	226,87	$ 50.413.310	100,00%	0,32%	-	$ -
NP-4	13453	TRASEGO m3 (2 AYUDANTES) +> a 100 mts.	M3	-	$ 22.843,90	$ -	1,00	1,00	$ 22.843,90	1,00	$ 22.843,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	69,85	$ 1.595.646	109,60	$ 2.503.691	-	$ -	12,00	$ 274.127	191,45	$ 4.373.464	100,00%	0,03%	-	$ -
NP-5	13712	BASURERA CANECA INCINERABLE (INSTAL)	UN	-	$ 71.413,62	$ -	1,00	1,00	$ 71.413,62	1,00	$ 71.413,62	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 5.713.090	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 5.713.090	100,00%	0,04%	-	$ -
NP-6	15181	BOMBA CENT Q 41M3/H 5.5 HP CRDC-COMETAS SUM+INST	UN	-	$ 9.222.958,35	$ -	1,00	1,00	$ 9.222.958,35	1,00	$ 9.222.958,35	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.222.958	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.222.958	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-7	15706	PISO DECK MADERA IVPC - MARRON (SUM+INST)	M2	-	$ 404.379,00	$ -	1,00	1,00	$ 404.379,00	1,00	$ 404.379,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,10	$ 2.062.332	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,10	$ 2.062.332	100,00%	0,01%	-	$ -
NP-9	13723	MALLA PROTECCION CERRAM. NYLON IMPERM. H=3.5m (SUM+INS	M2	-	$ 17.292,21	$ -	1,00	1,00	$ 17.292,21	1,00	$ 17.292,21	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	605,65	$ 10.471.301	-	$ -	-	$ -	-	$ -	605,65	$ 10.471.301	100,00%	0,07%	-	$ -
NP-10	16799	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE SU (2+AÑOS CAP. 3 NIÑOS H=2.5	UN	-	$ 97.934.250,92	$ -	1,00	1,00	$ 97.934.251,00	1,00	$ 97.934.250,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 48.967.125	0,50	$ 48.967.125	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 97.934.251	100,00%	0,62%	-	$ -
NP-11	106698	JUEGO ANIMAL 3D (EPDM) FORMA RANA 2 A 8 AÑOS CAP. 2 NIÑOS	UN	-	$ 64.350.671,00	$ -	1,00	1,00	$ 64.350.671,00	1,00	$ 64.350.671,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 64.350.671	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 64.350.671	100,00%	0,41%	-	$ -
NP-12	101270	JUEGO EXCAVADORA ARENA 2+AÑOS CAP. 1 NIÑO	UN	-	$ 28.102.988,00	$ -	1,00	1,00	$ 28.102.988,00	1,00	$ 28.102.988,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 28.102.988	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 28.102.988	100,00%	0,18%	-	$ -
NP-14	13725	CONTROL, EXTRACCION Y MANEJO DE COLMENAS INCLUYE TRAJES ESPECIALES, PLATAFORMA DE TRASLADO EN ALTURAS	UN	-	$ 5.722.290,00	$ -	1,00	1,00	$ 5.722.290,00	1,00	$ 5.722.290,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 5.722.290	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 11.444.580	3,00	$ 17.166.870	100,00%	0,11%	-	$ -
NP-15	106783	LOSETA CONCRETO TIPO IDU A-20 (20x20x6) COLOR""	M2	-	$ 46.650,00	$ -	1,00	1,00	$ 46.650,00	1,00	$ 46.650,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22,65	$ 1.056.623	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22,65	$ 1.056.623	100,00%	0,01%	-	$ -
NP-18		CORTE DE FELDAÑO EN POSTE EN GRAN ALTURA	UN	-	$ 51.214,45	$ -	1,00	1,00	$ 51.214,45	1,00	$ 51.214,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	108,00	$ 5.531.160	-	$ -	-	$ -	76,00	$ 3.892.298	184,00	$ 9.423.458	100,00%	0,06%	-	$ -
NP-19	100905	FLOTADOR MECANICO 2" (VALV+VARILLA+BOLA) CCERE	UN	-	$ 492.301,00	$ -	1,00	1,00	$ 492.301,00	1,00	$ 492.301,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 492.301	2,00	$ 984.602	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 1.476.903	100,00%	0,01%	-	$ -
NP-20	15765	CERRAM. MALLA ESLA. CAL 10 H=2.5 + MALLA NYLON H=2.5	ML	-	$ 957.255,09	$ -	1,00	1,00	$ 957.255,09	1,00	$ 957.255,09	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	174,78	$ 167.309.045	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	174,78	$ 167.309.045	100,00%	1,06%	-	$ -
NP-23	20652	INSPECCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON CCTV	ML	-	$ 23.326,75	$ -	1,00	1,00	$ 23.327,00	1,00	$ 23.326,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 3.499.013	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 3.499.013	100,00%	0,02%	-	$ -
NP-24		VIDRIO LAMINADO 5+5 INCOLORO MONOLITICO (SUMINISTRO + INSTALACION)	M2	-	$ 1.072.022,50	$ -	1,00	1,00	$ 1.072.023,00	1,00	$ 1.072.022,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,25	$ 21.708.456	-	$ -	-	$ -	20,25	$ 21.708.456	100,00%	0,14%	-	$ -
NP-25		GRAMA SINTETICA SIN RELLENO ZONA DE CALENTAMIENTO - 30 mm	M2	-	$ 98.129,00	$ -	1,00	1,00	$ 98.129,00	1,00	$ 98.129,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	233,21	$ 22.884.664	-	$ -	-	$ -	-	$ -	233,21	$ 22.884.664	100,00%	0,14%	-	$ -
NP-27		JUEGO CIRCUITO 3 A 14 AÑOS CAP. 10 NIÑOS	UN	-	$ 51.314.841,00	$ -	1,00	1,00	$ 51.314.841,00	1,00	$ 51.314.841,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 51.314.841	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 51.314.841	100,00%	0,32%	-	$ -
NP-28		JUEGO CIRCUITO RED MURO ESCALAR RODACERO 3-12 AÑOS CAP. 25N	UN	-	$ 202.534.480,00	$ -	1,00	1,00	$ 202.534.480,00	1,00	$ 202.534.480,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 202.534.480	100,00%	1,28%	-	$ -
NP-29	15676	PISO CAUCHO RECICL. 4cm (EPDM 1cm + SBR 3cm SUM. + INST.)	M2	-	$ 319.421,37	$ -	1,00	1,00	$ 319.421,00	1,00	$ 319.421,37	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,15	$ 2.603.254	33,17	$ 10.595.207	-	$ -	-	$ -	41,32	$ 13.198.461	100,00%	0,08%	-	$ -
NP-30	15671	PISO CAUCHO RECICL. 10cm (EPDM 1cm + SBR 9cm SUM. + INST.)	M2	-	$ 583.245,58	$ -	1,00	1,00	$ 583.248,00	1,00	$ 583.245,58	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,06	$ 4.700.959	10,74	$ 6.264.058	-	$ -	-	$ -	18,80	$ 10.965.017	100,00%	0,07%	-	$ -
NP-31	15165	DESMONTE Y REINSTALACION DE BICICLETERO	UN	-	$ 139.931,29	$ -	1,00	1,00	$ 139.931,00	1,00	$ 139.931,29	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,50	$ 349.823	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,50	$ 349.823	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-32		BARANDA JUEGOS INFANTILES M-33 SIN VIGA + ANCLAJE (SUM. + INS.)	ML	-	$ 519.728,07	$ -	1,00	1,00	$ 519.728,00	1,00	$ 519.728,07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	275,06	$ 142.956.403	-	$ -	-	$ -	275,06	$ 142.956.403	100,00%	0,90%	-	$ -
NP-33	15687	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE (SIST. PRESUPEDAC. No.2)	UN	-	$ 773.565,76	$ -	1,00	1,00	$ 773.568,00	1,00	$ 773.565,76	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 2.320.697	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 2.320.697	100,00%	0,01%	-	$ -
NP-34		PLACA CONTRAPISO 0,12m 3000 Psi + MALLA	M2	-	$ 121.929,45	$ -	1,00	1,00	$ 121.929,00	1,00	$ 121.929,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	186,50	$ 22.739.842	-	$ -	-	$ -	186,50	$ 22.739.842	100,00%	0,14%	-	$ -
NP-37		ESTRUCTURA METALICA CERRAMIENTO MALLA ESLABONADO, CAL 10 + CRUCETA H=2.50 (No Incluye Panel Estructural ni Tapon)	ML	-	$ 496.905,04	$ -	1,00	1,00	$ 496.905,04	1,00	$ 496.905,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	76,00	$ 37.764.783	10,00	$ 4.969.050	86,00	$ 42.733.833	100,00%	0,27%	-	$ -
NP-40	12581	CERTIFICACION DE ASCENSORES MARCA SHILDREN CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 0.750KG O DOS FARADAS	UN	-	$ 832.518,00	$ -	1,00	1,00	$ 832.518,00	1,00	$ 832.518,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 8.325.180	10,00	$ 8.325.180	100,00%	0,05%	-	$ -
m		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	CCDCTO=>			$ -			$ 738.897.519,00		$ 738.897.519,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 315.959.322,00		$ 125.261.097,00		$ 936.757.645,00		$ 52.073.107,00		$ 1.029.951.141,00		6,51%		$ -
		ADMINISTRACION	32,89%			$ -			$ 240.057.804,00		$ 240.057.804,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 102.622.694,00		$ 40.697.321,00		$ 174.392.559,00		$ 16.918.552,00		$ 334.631.126,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ -			$ 7.388.975,00		$ 7.388.975,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ -			$ 22.169.926,00		$ 22.169.926,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 9.475.780,00		$ 3.757.832,00		$ 16.102.729,00		$ 1.562.193,00		$ 30.898.534,00				$ -
		SUBTOTAL A.I.U.	36,89%			$ -			$ 269.623.705,00		$ 269.623.705,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 112.098.474,00		$ 44.455.153,00		$ 190.495.288,00		$ 18.480.745,00		$ 365.529.660,00				$ -
		SUBTOTAL (NO PREVISTOS OBRA + A.I.U.) (items No Previstos)				$ -			$ 1.008.521.223,00		$ 1.008.521.224,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 427.957.796,00		$ 169.716.220,00		$ 727.252.933,00		$ 70.553.852,00		$ 1.395.480.801,00				$ -
		DISEÑOS				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -			$ 1.008.521.223,00		$ 1.008.521.224,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 427.957.796,00		$ 169.716.220,00		$ 727.252.933,00		$ 70.553.852,00		$ 1.395.480.801,00		0,09		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

CONTRATO No 4060 2024 (No. Contrato - año de suscripción) DE

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 No. inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDAD	DIFERENCIAS (mayores [+] y menores [-])		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1	ACTA No. 2	ACTA No. 3	ACTA No. 4	ACTA No. 5	ACTA No. 6	ACTA No. 7	ACTA No. 8	ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del cto	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	REAL	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[e]	[b]	[c]		[d]	[e]	[f] (a)+(d)	[g]											[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		TOTALES DEL CONTRATO																									
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO + NO PREVISTO	COSTO>>			$ 8.271.311.681,00			$ 3.237.481.452,00		$ 11.508.793.133,00	$ 539.089.895,00	$ 549.059.683,00	$ 924.555.879,00	$ 851.656.972,00	$ 1.855.230.370,00	$ 1.094.755.119,00	$ 1.031.214.773,00	$ 695.459.697,00	$ 7.421.022.279,00		46,99%		$ 4.107.857.074,00	
		ADMINISTRACION	32,89%			$ 2.687.349.165,00			$ 1.051.857.727,00		$ 3.739.206.889,00	$ 175.150.304,00	$ 178.389.166,00	$ 276.709.350,00	$ 276.709.350,00	$ 602.764.315,00	$ 352.437.263,00	$ 335.041.683,00	$ 222.705.656,00	$ 2.411.090.139,00				$ 1.334.642.763,00	
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 82.713.117,00			$ 32.374.815,00		$ 115.087.931,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ 115.288.794,00	
		UTILIDAD	3,00%			$ 248.139.350,00			$ 97.124.444,00		$ 345.263.794,00	$ 16.172.697,00	$ 16.471.760,00	$ 24.736.576,00	$ 25.549.709,00	$ 55.658.908,00	$ 32.542.684,00	$ 30.936.443,00	$ 20.563.791,00	$ 222.630.568,00				$ 123.235.712,00	
		AIU	36,89%			$ 3.018.201.632,00			$ 1.181.356.949,00		$ 4.199.558.614,00	$ 191.323.001,00	$ 194.860.926,00	$ 292.634.881,00	$ 302.253.059,00	$ 658.421.223,00	$ 384.979.947,00	$ 365.978.123,00	$ 243.269.647,00	$ 2.633.720.807,00				$ 1.573.167.268,00	
		SUBTOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS				$ 79.308.271,00			$ 19.463.928,00		$ 97.771.899,00	$ -	$ 6.662.683,00	$ 15.855.848,00	$ 16.227.576,00	$ 26.493.163,00	$ -	$ -	$ 9.493.743,00	$ 74.733.013,00				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ 14.878.571,00			$ 3.698.089,00		$ 18.576.661,00	$ -	$ 1.265.910,00	$ 3.012.611,00	$ 3.083.239,00	$ 5.033.795,00	$ -	$ -	$ 1.803.611,00	$ 14.199.367,00				$ -	
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ 93.186.842,00			$ 23.161.717,00		$ 116.348.560,00	$ -	$ 7.928.593,00	$ 18.868.459,00	$ 19.310.815,00	$ 31.527.459,00	$ -	$ -	$ 11.297.554,00	$ 88.932.680,00				$ -	
		DISEÑOS		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES		$ 1,00		$ 1,00		$ -5,00	$ -5,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado y por ejecutar)				11.582.700.156,00			4.442.000.140,00		15.824.700.307,00	730.412.897,00	751.048.202,00	1.134.053.219,00	1.173.220.845,00	2.545.179.952,00	1.489.733.066,00	1.397.192.896,00	940.029.899,00	10.163.870.976,00		64,24%		5.661.029.341,00	
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)	39,47%									168.665.649,00	122.821.127,00	223.438.152,00	352.000.000,00	1.400.000.000,00	366.591.205,00	366.591.205,00	366.591.205,00	3.366.698.543,00				366.591.205,00	
		RETEGARANTIA	0,00%									$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	
		IVA										$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA										$ 541.747.238,00 PAGADO	$ 629.027.075,00 PAGADO	$ 912.621.067,60 PAGADO	$ 821.220.845,00 PAGADO	$ 1.145.179.952,00 PAGADO	$ 1.103.144.861,00 PAGADO	$ 1.030.601.691,00 PAGADO	$ 573.435.593,00 POR PAGAR	$ 6.756.977.423,00			$ 5.314.433.135,00	
X3		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																						0,00	

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CARVAJAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 23

Vº Bº CONTRATISTA

ING. WILLY PATRICK BELTRAN SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELTRAN IDRD 1

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES

			ACTA No.8						ACUMULADO					
	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL
1	01-1000	EL COUNTRY	$ 21.028.122,00	$ 6.832.037,00	$ -	$ 630.844,00		$ 28.491.003,00	$ 810.189.275,00	$ 263.230.496,00	$ -	$ 24.305.679,00	$ -	$ 1.097.725.450,00
2	02-014	CANAL EL VIRREY- EL CHICO	$ 3.315.696,00	$ 1.077.270,00	$ -	$ 99.471,00		$ 4.492.437,00	$ 3.315.696,00	$ 1.077.270,00	$ -	$ 99.471,00	$ -	$ 4.492.437,00
3	03-093	PLAZA DE TOROS	$ 2.667.803,00	$ 866.769,00	$ -	$ 80.034,00		$ 3.614.606,00	$ 3.358.880,00	$ 1.091.300,00	$ -	$ 100.766,00	$ -	$ 4.550.946,00
4	04-103	GAITAN CORTES	$ 3.116.151,00	$ 1.012.437,00	$ -	$ 93.485,00		$ 4.222.073,00	$ 4.317.899,00	$ 1.402.885,00	$ -	$ 129.537,00	$ -	$ 5.850.321,00
5	04-127	SAN CRISTOBAL	$ 45.089.484,00	$ 14.649.573,00	$ -	$ 1.352.685,00		$ 61.091.742,00	$ 69.432.894,00	$ 22.558.747,00	$ -	$ 2.082.987,00	$ -	$ 94.074.628,00
6		SAN CRISTOBAL - CEFE	$ 832.518,00	$ 270.485,00	$ -	$ 24.976,00		$ 1.127.979,00	$ 832.518,00	$ 270.485,00	$ -	$ 24.976,00	$ -	$ 1.127.979,00
7	04-369	URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I)	$ 5.067.230,00	$ 1.646.343,00	$ -	$ 152.017,00		$ 6.865.590,00	$ 5.067.230,00	$ 1.646.343,00	$ -	$ 152.017,00	$ -	$ 6.865.590,00
8	05-003	VALLES DE CAFAM	$ 7.319.772,00	$ 2.378.194,00	$ -	$ 219.593,00		$ 9.917.559,00	$ 348.002.441,00	$ 113.065.993,00	$ -	$ 10.440.072,00	$ 4.215.235,00	$ 475.723.741,00
9	05-016	EL VIRREY SUR	$ 3.768.325,00	$ 1.224.329,00	$ -	$ 113.050,00		$ 5.105.704,00	$ 3.768.325,00	$ 1.224.329,00	$ -	$ 113.050,00	$ -	$ 5.105.704,00
10	05-042	URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS	$ 9.943.621,00	$ 3.230.682,00	$ -	$ 298.309,00	$ 11.297.554,00	$ 24.770.166,00	$ 9.943.621,00	$ 3.230.682,00	$ -	$ 298.309,00	$ 11.297.554,00	$ 24.770.166,00
11	06-063	EL TUNAL	$ 3.050.461,00	$ 991.095,00	$ -	$ 91.514,00		$ 4.133.070,00	$ 73.518.135,00	$ 23.886.043,00	$ -	$ 2.205.544,00	$ 1.856.678,00	$ 101.466.400,00
12		EL TUNAL - CEFE	$ 2.497.554,00	$ 811.455,00	$ -	$ 74.927,00		$ 3.383.936,00	$ 2.497.554,00	$ 811.455,00	$ -	$ 74.927,00	$ -	$ 3.383.936,00
13	07-165	PALESTINA	$ 2.629.278,00	$ 854.252,00	$ -	$ 78.878,00		$ 3.562.408,00	$ 315.003.395,00	$ 102.344.603,00	$ -	$ 9.450.101,00	$ 1.856.678,00	$ 428.654.777,00
14	07-260	EL RECREO	$ 19.686.062,00	$ 6.396.002,00	$ -	$ 590.582,00		$ 26.672.646,00	$ 82.283.734,00	$ 26.733.986,00	$ -	$ 2.468.512,00	$ -	$ 111.486.232,00
15	07-273	URBANIZACION LA ESPERANZA	$ 22.168.097,00	$ 7.202.415,00	$ -	$ 665.043,00		$ 30.035.555,00	$ 32.601.451,00	$ 10.592.211,00	$ -	$ 978.044,00	$ -	$ 44.171.706,00
16	07-274	TIBANICA	$ 847.207,00	$ 275.258,00	$ -	$ 25.416,00		$ 1.147.881,00	$ 41.652.784,00	$ 13.532.990,00	$ -	$ 1.249.583,00	$ -	$ 56.435.358,00
17	07-391	EL PORVENIR	$ 5.419.316,00	$ 1.760.736,00	$ -	$ 162.579,00		$ 7.342.631,00	$ 286.534.209,00	$ 93.094.965,00	$ -	$ 8.596.026,00	$ -	$ 388.225.200,00
18	08-219	TIMIZA	$ 3.420.767,00	$ 1.111.407,00	$ -	$ 102.623,00		$ 4.634.797,00	$ 132.661.100,00	$ 43.101.592,00	$ -	$ 3.979.833,00	$ -	$ 179.742.524,00
19	08-241	CAYETANO CAÑIZARES	$ 93.851.245,00	$ 30.492.270,00	$ -	$ 2.815.537,00		$ 127.159.052,00	$ 129.773.857,00	$ 42.163.527,00	$ -	$ 3.893.215,00	$ -	$ 175.830.599,00
20	08-552	LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)	$ 43.084.870,00	$ 13.998.274,00	$ -	$ 1.292.546,00		$ 58.375.690,00	$ 62.167.266,00	$ 20.198.144,00	$ -	$ 1.865.018,00	$ -	$ 84.230.429,00
21	09-111	SAUZALITO	$ 415.566,00	$ 135.017,00	$ -	$ 12.467,00		$ 563.050,00	$ 25.909.826,00	$ 8.418.101,00	$ -	$ 777.295,00	$ -	$ 35.105.222,00
22	09-200	URBANIZACION CIUDAD HAYUELOS ETAPAS II,III, IV Y V	$ 2.705.556,00	$ 879.035,00	$ -	$ 81.167,00		$ 3.665.758,00	$ 2.705.556,00	$ 879.035,00	$ -	$ 81.167,00	$ -	$ 3.665.758,00
23	10-002	URBANIZACION EL MADRIGAL PRIMER SECTOR	$ 44.790.945,00	$ 14.552.578,00	$ -	$ 1.343.728,00		$ 60.687.251,00	$ 44.790.945,00	$ 14.552.578,00	$ -	$ 1.343.728,00	$ -	$ 60.687.251,00
24	10-169	EL CARMELO	$ 5.853.892,00	$ 1.901.930,00	$ -	$ 175.617,00		$ 7.931.439,00	$ 9.427.768,00	$ 3.063.082,00	$ -	$ 282.833,00	$ -	$ 12.773.683,00

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES

			ACTA No.8						ACUMULADO					
	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL
25	10-171	PARQUE JUAN AMARILLO	$ 4.140.287,00	$ 1.345.179,00	$ -	$ 124.209,00		$ 5.609.675,00	$ 16.420.952,00	$ 5.335.167,00	$ -	$ 492.629,00	$ -	$ 22.248.748,00
26	10-192	TABORA	$ 1.174.445,00	$ 381.577,00	$ -	$ 35.233,00		$ 1.591.255,00	$ 1.174.445,00	$ 381.577,00	$ -	$ 35.233,00	$ -	$ 1.591.255,00
27	10-234	SAN ANDRES	$ 35.546.336,00	$ 11.549.005,00	$ -	$ 1.066.390,00		$ 48.161.731,00	$ 126.112.643,00	$ 40.973.998,00	$ -	$ 3.783.379,00	$ 2.358.557,00	$ 173.228.577,00
28	10-249	URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR	$ 6.870.296,00	$ 2.232.159,00	$ -	$ 206.109,00		$ 9.308.564,00	$ 7.613.340,00	$ 2.473.574,00	$ -	$ 228.400,00	$ -	$ 10.315.314,00
29	10-311	LA FLORIDA	$ 28.126.911,00	$ 9.138.433,00	$ -	$ 843.807,00		$ 38.109.151,00	$ 66.887.128,00	$ 21.731.628,00	$ -	$ 2.006.614,00	$ -	$ 90.625.370,00
30	11-162	URBANIZACION VICTORIA NORTE	$ 3.109.600,00	$ 1.010.309,00	$ -	$ 93.288,00		$ 4.213.197,00	$ 3.109.600,00	$ 1.010.309,00	$ -	$ 93.288,00	$ -	$ 4.213.197,00
31	11-204	PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS	$ 1.132.426,00	$ 367.925,00	$ -	$ 33.973,00		$ 1.534.324,00	$ 1.132.426,00	$ 367.925,00	$ -	$ 33.973,00	$ -	$ 1.534.324,00
32		PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS -CEFE	$ 3.330.072,00	$ 1.081.940,00	$ -	$ 99.902,00		$ 4.511.914,00	$ 3.330.072,00	$ 1.081.940,00	$ -	$ 99.902,00	$ -	$ 4.511.914,00
33	11-205	LA GAITANA	$ 1.552.031,00	$ 504.255,00	$ -	$ 46.561,00		$ 2.102.847,00	$ 80.977.784,00	$ 26.309.682,00	$ -	$ 2.429.334,00	$ 2.358.557,00	$ 112.075.357,00
34		FONTANAR DEL RIO -CEFE	$ 1.665.036,00	$ 540.970,00	$ -	$ 49.951,00		$ 2.255.957,00	$ 1.665.036,00	$ 540.970,00	$ -	$ 49.951,00	$ -	$ 2.255.957,00
35	11-686	URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5	$ 3.109.600,00	$ 1.010.309,00	$ -	$ 93.288,00		$ 4.213.197,00	$ 3.109.600,00	$ 1.010.309,00	$ -	$ 93.288,00	$ -	$ 4.213.197,00
36	11-1101	CIUDADELA CAFAM II (PREVIO LOS GAVILANES)	$ 10.598.064,00	$ 3.443.311,00	$ -	$ 317.942,00		$ 14.359.317,00	$ 11.151.592,00	$ 3.623.153,00	$ -	$ 334.548,00	$ -	$ 15.109.292,00
37	12-091	SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)	$ 5.722.290,00	$ 1.859.172,00	$ -	$ 171.669,00		$ 7.753.131,00	$ 69.943.131,00	$ 22.724.523,00	$ -	$ 2.098.295,00	$ -	$ 94.765.949,00
38	12-125	SIMON BOLIVAR (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)	$ 4.103.220,00	$ 1.333.136,00	$ -	$ 123.097,00		$ 5.559.453,00	$ 415.503.057,00	$ 134.996.943,00	$ -	$ 12.465.092,00	$ -	$ 562.965.092,00
39	12-1000	SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO)	$ 849.717,00	$ 276.073,00	$ -	$ 25.492,00		$ 1.151.282,00	$ 94.668.862,00	$ 30.757.913,00	$ -	$ 2.840.067,00	$ 2.358.557,00	$ 130.625.399,00
40	13-068	URBANIZACION CIUDAD SALITRE SECTOR III SM III-3, SM III-4, SM III-5, SM III-6, SM III-7 Y SM III-8	$ 1.434.499,00	$ 466.069,00	$ -	$ 43.035,00		$ 1.943.603,00	$ 1.434.499,00	$ 466.069,00	$ -	$ 43.035,00	$ -	$ 1.943.603,00
41	13-089	SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	$ 99.553.199,00	$ 32.344.834,00	$ -	$ 2.986.596,00		$ 134.884.629,00	$ 817.872.770,00	$ 265.726.862,00	$ -	$ 24.536.183,00	$ -	$ 1.108.135.815,00
42	13-128	MOVISTAR ARENA	$ 14.508.372,00	$ 4.713.770,00	$ -	$ 435.251,00		$ 19.657.393,00	$ 21.818.618,00	$ 7.088.869,00	$ -	$ 654.558,00	$ -	$ 29.562.045,00
43	14-036	CALLE 26 (EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO CENTRAL - DAM	$ 953.165,00	$ 309.683,00	$ -	$ 28.595,00		$ 1.291.443,00	$ 953.165,00	$ 309.683,00	$ -	$ 28.595,00	$ -	$ 1.291.443,00
44	15-021	SANTA ISABEL	$ 4.073.297,00	$ 1.323.414,00	$ -	$ 122.199,00		$ 5.518.910,00	$ 4.073.297,00	$ 1.323.414,00	$ -	$ 122.199,00	$ -	$ 5.518.910,00
45	15-036	VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR	$ 17.606.939,00	$ 5.720.494,00	$ -	$ 528.208,00		$ 23.855.641,00	$ 17.606.939,00	$ 5.720.494,00	$ -	$ 528.208,00	$ -	$ 23.855.641,00
46	16-112	CIUDAD MONTES	$ 110.830,00	$ 36.009,00	$ -	$ 3.325,00		$ 150.164,00	$ 43.443.190,00	$ 14.114.693,00	$ -	$ 1.303.295,00	$ -	$ 58.861.178,00
47	16-126	GORGONZOLA	$ 695.460,00	$ 225.955,00	$ -	$ 20.864,00		$ 942.279,00	$ 695.460,00	$ 225.955,00	$ -	$ 20.864,00	$ -	$ 942.279,00
48	18-205	QUIROGA	$ 82.924.065,00	$ 26.942.029,00	$ -	$ 2.487.722,00		$ 112.353.816,00	$ 242.208.380,00	$ 78.693.503,00	$ -	$ 7.266.252,00	$ 1.856.678,00	$ 330.024.812,00
		AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES	$ 2,00	$ 3,00		-$ 3,00		$ 2,00	$ 2,00	-$ 4,00		-$ 7,00	$ 4,00	-$ 4,00

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

	CODIGO	PARQUE	ACTA No.8 COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL	ACUMULADO COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL
		SUB TOTAL PARQUES	$ 685.459.697	$ 222.705.856	$ -	$ 20.563.791	$ 11.297.554	$ 940.026.898	$ 7.421.022.279	$ 2.411.090.139	$ -	$ 222.630.668	$ 88.932.880	$ 10.143.675.966
		VALOR TOTAL ACTAS	$ 685.459.697	$ 222.705.856	$ -	$ 20.563.791	$ 11.297.554	$ 940.026.898	$ 7.421.022.279	$ 2.411.090.139	$ -	$ 222.630.668	$ 88.932.880	$ 10.143.675.966

RELACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.900.349.807,00
VALOR DEL ADICION No.1	$ 2.924.350.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.824.700.307,00
VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 3.753.289.748,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 5.681.024.341,00
SALDO DEL ANTICIPO	$ -
PORCENTAJE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	39,47%
VALOR PRESENTE ACTA	$ 928.729.344,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 366.591.205,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 11.297.554,00
VALOR NETO PRESENTE ACTA	$ 573.435.693,00

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES

#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
1	01-1000	EL COUNTRY	$ 810.189.276,00	$ 263.230.496,00	$ -	$ 24.305.678,00		$ 1.097.725.450,00	Obra Civil - Zona de Servicio (Demolicion Peñete de Muro, Media Caña Mortero, Enchape de Pared Macedonia, Piso Pizarra Nee Black, Pintura Vinilo Tipo 1, Puerta Hoja Entab, Ventana Lamina, Vidrio Cristal, Sandblasting.)
2	02-014	CANAL EL VIRREY- EL CHICO	$ 3.315.696,00	$ 1.077.270,00	$ -	$ 99.471,00		$ 4.492.437,00	Obras Civil - Zona de Juegos Arenera (Arena Peldar)
3	03-093	PLAZA DE TOROS	$ 3.358.880,00	$ 1.091.300,00	$ -	$ 100.766,00		$ 4.550.946,00	Zona Enfermeria (Obras Hidrosanitaria Mantenimiento Red Hidrosanitaria, griferia y aparatos)
4	04-103	GAITAN CORTES	$ 4.317.899,00	$ 1.402.885,00	$ -	$ 129.537,00		$ 5.850.321,00	Obra Civil - Puente Peatonal (Relleno Granular, Tuberia y Accesorios en PVC)
5	04-127	SAN CRISTOBAL	$ 69.432.894,00	$ 22.558.747,00	$ -	$ 2.082.987,00		$ 94.074.628,00	Obras Electrica Cancha Sintetica (Destapr y Limpiezade Cajas, Canalizacion Ducteria Electrica, Cable Cu 1#12, Cable Aluminio 2/0, Caja de Paso Electrica, Suministro e Instalacion Fotocelda, Manterimineto Lampara Graderia)
6		SAN CRISTOBAL - CEFE	$ 832.518,00	$ 270.485,00	$ -	$ 24.976,00		$ 1.127.979,00	Obras Mecanicas (Certificaciones de Ascensores CEFE)
7	04-369	URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I)	$ 5.067.230,00	$ 1.646.343,00	$ -	$ 152.017,00		$ 6.865.590,00	Obras Civiles - Cancha Multiple (Desmonte cerramiento contra impacto)
8	05-003	VALLES DE CAFAM	$ 348.002.441,00	$ 113.065.993,00	$ -	$ 10.440.073,00	$ 4.215.236,00	$ 475.723.743,00	Obras Electricas - Coliseo (Tuberia Galavnizada 3/3"
9	05-016	EL VIRREY SUR	$ 3.768.325,00	$ 1.224.329,00	$ -	$ 113.050,00		$ 5.105.704,00	Zona Baños Piscina (Obras Hidrosanitaria Mantenimiento Red Hidrosanitaria, griferia y aparatos)
10	05-042	URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS	$ 9.943.621,00	$ 3.230.682,00	$ -	$ 298.309,00	$ 11.297.554,00	$ 24.770.166,00	Obras Electricas - Cancha Sintetica (Desmonte y Limpieza Cajas, Ajuste y Mantenimiento Tablero Distribucion, Control de Alumbrado Publevantamiento de Informacion Electrica, Simulacion Fotometrica y Retie y Retilap)
11	06-063	EL TUNAL	$ 73.518.136,00	$ 23.886.042,00	$ -	$ 2.205.544,00	$ 1.856.678,00	$ 101.466.400,00	Obra Civil - Zona Gimnasio al Aire Libre (Mantenimiento de Maquinas Multifuerzas)
12		EL TUNAL - CEFE	$ 2.497.554,00	$ 811.455,00	$ -	$ 74.927,00	$ -	$ 3.383.936,00	Obras Mecanicas (Certificaciones de Ascensores CEFE)
13	07-165	PALESTINA	$ 315.003.396,00	$ 102.344.603,00	$ -	$ 9.450.102,00	$ 1.856.678,00	$ 428.654.779,00	Obras Mobiliario - Zona Biosaludable (Desmonte, Suministro e instalacion Señal informativa)
14	07-260	EL RECREO	$ 82.283.734,00	$ 26.733.985,00	$ -	$ 2.468.512,00		$ 111.486.231,00	Obras Civiles - Sendero (Nivelacion y Compactacion, Desmonte y Corte e reinstalacion adoquin, Desmonte e Instalacion de Bordillo, Prefabricado A-80, Cinta de Ajuste en Concreto, Relleno de Base Granular)
15	07-273	URBANIZACION LA ESPERANZA	$ 32.601.452,00	$ 10.592.212,00	$ -	$ 978.044,00		$ 44.171.708,00	Obra Civil - Zona Gimnasio al Aire Libre (Mantenimiento de Maquinas Multifuerzas) Obras Civiles - Zona de Juegos Infantiles (Desmonte de piso de Caucho Reciclado) / Cancha Sintetica (Limpieza Lijado y Pintura Cerramiento Perimetral)
16	07-274	TIBANICA	$ 41.652.784,00	$ 13.532.990,00	$ -	$ 1.249.584,00		$ 56.435.358,00	Obra Civil - Zona Gimnasio al Aire Libre (Mantenimiento de Maquinas Multifuerzas)
17	07-391	EL PORVENIR	$ 286.534.209,00	$ 93.094.965,00	$ -	$ 8.596.026,00		$ 388.225.200,00	Obras Civil - Modulo Baño Sanitario (Pintura Baranda Pasamanos)
18	08-219	TIMIZA	$ 132.661.100,00	$ 43.101.591,00	$ -	$ 3.979.833,00		$ 179.742.524,00	Obras Civil - Sendero Lago (Desmonte loseta IDU, Excavacion Manual y Acero de refuerzo 60000).
19	08-241	CAYETANO CAÑIZARES	$ 129.773.857,00	$ 42.163.526,00	$ -	$ 3.893.216,00		$ 175.830.599,00	Obra Civil - Zona Verde (Desmonte de Vallas Especial)
20	08-552	LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)	$ 62.167.266,00	$ 20.198.145,00	$ -	$ 1.865.018,00		$ 84.230.429,00	Obras Civiles - Pixta BMX (Demolicion de Asfalto, Corte Carpeta Asfaltica, Excavacion Manual, Relleno de Base Granular, Sluring Emulsion Asfaltica)

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES

#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
21	09-111	SAUZALITO	$ 25.909.826,00	$ 8.418.102,00	$ -	$ 777.295,00		$ 35.105.223,00	Obras Hidrosanitarias - Zona Baños Hombres y Mujeres (Mantenimiento Red Hidrosanitaria, Griferia, Accesorios y Aparatos)
22	09-200	URBANIZACION CIUDAD HAYUELOS ETAPAS II,III, IV Y V	$ 2.705.556,00	$ 879.035,00	$ -	$ 81.167,00		$ 3.665.758,00	Obras Electricas - Ajuste y Mantenimiento de Tablero Distribucion y Cuadrilla Instalacion Electrica
23	10-002	URBANIZACION EL MADRIGAL PRIMER SECTOR	$ 44.790.945,00	$ 14.552.578,00	$ -	$ 1.343.728,00		$ 60.687.251,00	Obras Civiles - Cancha Multiple (Excavacion Manual y Dado de cimentacion en Concreto)
24	10-169	EL CARMELO	$ 9.427.768,00	$ 3.063.082,00	$ -	$ 282.833,00		$ 12.773.683,00	Obras Electricas - Cancha Sintetica (Desmonte Luminaria en Altura Escalera, Bombilla Metal Halide 1000W, Instalacion de Luminaria en Altura con Escalera, Corte de Peldaño en Poste)
25	10-171	PARQUE JUAN AMARILLO	$ 16.420.952,00	$ 5.335.167,00	$ -	$ 492.629,00		$ 22.248.748,00	Zona Baños Cancha (Obras Hidrosanitaria Mantenimiento Red Hidrosanitaria, griferia y aparatos)
26	10-192	TABORA	$ 1.174.445,00	$ 381.577,00	$ -	$ 35.233,00		$ 1.591.255,00	Zona Baños y Camerinos (Obras Hidrosanitaria Mantenimiento Red Hidrosanitaria, griferia y aparatos)
27	10-234	SAN ANDRES	$ 126.112.643,00	$ 40.973.998,00	$ -	$ 3.783.379,00	$ 2.358.557,00	$ 173.228.577,00	Obras Ciciles - Zona de Jeugos Infantiles (Excavacion Manual, Arena Peldar, Geotextil T 2400) Obras Civiles - Pista de Paninaje (Demolicion Piso en Baldosa, Emboquillada sello de juntas, Piso de Baldosa Grano Marmol, Granito Blanco) Obras Civiles - Ccubierta Coliseo (Demonte, suministro e instalacion de Impermeabilizacion Manto Edil, Demolicion de Cañuela, Media Caña Mortero)
28	10-249	URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR	$ 7.613.340,00	$ 2.473.574,00	$ -	$ 228.400,00		$ 10.315.314,00	Obras Electricas - Cancha Sintetica (Desmonte, Suministro e Instalacion Bombilla Metal Halide, Ajuste y Tableto de Distribucion, Suministro + instalacion Kit Luminaria 1000 W,Cordon de Soldadura y Corte de Peldaño en Poste)
29	10-311	LA FLORIDA	$ 66.887.128,00	$ 21.731.628,00	$ -	$ 2.006.614,00		$ 90.625.370,00	Obras Civiles - Zonas Verdes (Pintura Bancas en Madera, Banca en Madera M-50, Losa en Concreto, vaner valla especial y caneca acero inoxidable, desmonte suministro e instalaciom asaderos) Zona Administracion Baños (Obras Hidrosanitaria Mantenimiento Red Hidrosanitaria, griferia y aparatos)
30	11-162	URBANIZACION VICTORIA NORTE	$ 3.109.600,00	$ 1.010.309,00	$ -	$ 93.288,00		$ 4.213.197,00	Obras Civil - Cancha Sintetica (Manterimiento y pintura Cerramiento Contra impacto)
31	11-204	PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS	$ 1.132.426,00	$ 367.925,00	$ -	$ 33.973,00		$ 1.534.324,00	Obras Civil - Zona Verde (Instalacion Canecas Inoxidable)
32		PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS - CEFE	$ 3.330.072,00	$ 1.081.940,00	$ -	$ 99.902,00		$ 4.511.914,00	Obras Mecanicas (Certificaciones de Ascensores CEFE)
33	11-205	LA GAITANA	$ 80.977.784,00	$ 26.309.682,00	$ -	$ 2.429.334,00	$ 2.358.557,00	$ 112.075.357,00	Obras Civiles - Pista de Patinaje (Cerramiento Policarbonato Tribuna)
34		FONTANAR DEL RIO - CEFE	$ 1.665.036,00	$ 540.970,00	$ -	$ 49.951,00		$ 2.255.957,00	Obras Mecanicas (Certificaciones de Ascensores CEFE)
35	11-686	URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5	$ 3.109.600,00	$ 1.010.309,00	$ -	$ 93.288,00		$ 4.213.197,00	Obras Civil - Cancha Sintetica (Manterimiento y pintura Cerramiento Contra impacto)
36	11-1101	CIUDADELA CAFAM II (PREVIO LOS GAVILANES)	$ 11.151.592,00	$ 3.623.152,00	$ -	$ 334.548,00		$ 15.109.292,00	Obras Civil - Cuarto Electrico (Descapote Sumunistro e Intalacion Malla eslabonada con cruceta)

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES

#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
37	12-091	SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)	$ 69.943.130,00	$ 22.724.523,00	$ -	$ 2.098.294,00		$ 94.765.947,00	Actividades Electricas - Cancha Sintetica (Control, Extraccion y Manejo de Colmenas)
38	12-125	SIMON BOLIVAR (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)	$ 415.503.058,00	$ 134.996.944,00	$ -	$ 12.465.092,00		$ 562.965.094,00	Obras Civil - Zona Verde (Empradizacion)
39	12-1000	SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO)	$ 94.668.862,00	$ 30.757.913,00	$ -	$ 2.840.066,00	$ 2.358.557,00	$ 130.625.398,00	Zona Hidrosanitaria - Piscina Olimpica (Obras Hidrosanitaria Mantenimiento Red Hidrosanitaria)
40	13-068	URBANIZACION CIUDAD SALITRE SECTOR III SM III-3, SM III-4, SM III-5, SM III-6, SM III-7 Y SM III-8	$ 1.434.499,00	$ 466.069,00	$ -	$ 43.035,00		$ 1.943.603,00	Obra Civil - Zona Plazoleta (Demolicion Estructura en concreto vigas y columnas en Concreto)
41	13-089	SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	$ 817.872.770,00	$ 265.726.863,00	$ -	$ 24.536.183,00		$ 1.108.135.816,00	Obra Civil - Zona Juegos Infantiles (Desmonte, Suministro e Instalacion Piso de Caucho Reciclable, Suministr de Señal SC-80, IDG-S, Caneca Acero Inoxidable, Bancaen Madera M-50)
42	13-128	MOVISTAR ARENA	$ 21.818.619,00	$ 7.088.869,00	$ -	$ 654.559,00		$ 29.562.047,00	Obra Civil - Modulo Camerinos (Pintura BarandaM-80, Intalacion de Vinilo Adhesivo, Desmonte e instalacion Chapa tipo Pera, vidrio cristal)
43	14-036	CALLE 26 (EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO CENTRAL - DAM	$ 953.165,00	$ 309.683,00	$ -	$ 28.595,00		$ 1.291.443,00	Obras Civiles - Zona de Juegos Arenera (Valla Especial)
44	15-021	SANTA ISABEL	$ 4.073.297,00	$ 1.323.414,00	$ -	$ 122.199,00		$ 5.518.910,00	Obras Electricas - Cancha Sintetica (Control Alumbrado Publico, Ajuste y Mantenimiento Tablero Distribucion)
45	15-036	VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR	$ 17.606.939,00	$ 5.720.494,00	$ -	$ 528.208,00		$ 23.855.641,00	Obras Electricas - Cancha Sintetica (Desmonte y Retiro de Luminaria Alumbrado Publico, Ajuste y Mantenimiento Tablero, Retiro + Suministro e Instalador de Contador, BombillaMetal Halide 1000W, Suministro + Instalacion Kit Luminaria 1000W)
46	16-112	CIUDAD MONTES	$ 43.443.190,00	$ 14.114.692,00	$ -	$ 1.303.296,00		$ 58.861.178,00	Obras Civil - Zona Cancha de Voleibol (Pintura esmalte tuberia 2")
47	16-126	GORGONZOLA	$ 695.460,00	$ 225.955,00	$ -	$ 20.864,00		$ 942.279,00	Obras Electricas - Cancha Sintetica (Candado Interperie, Ajuste y Mantenimiento Tablero Distribucion)
48	18-205	QUIROGA	$ 242.208.381,00	$ 78.693.503,00	$ -	$ 7.266.251,00	$ 1.856.678,00	$ 330.024.813,00	Obra Civil - Cancha Multiple (Suministro e instalacion de Rodadura Asfaltia)

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
		AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES	-$ 2,00	$ 5,00		-$ 5,00	$ 4,00	$ 2,00	
		VALOR TOTAL	$ 7.421.022.279	$ 2.411.090.139	$ -	$ 222.630.668	$ 88.932.880	$ 10.143.675.966	

RELACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA

VALOR DEL CONTRATO	$ 12.900.349.807,00
VALOR DEL ADICION	$ 2.924.350.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.824.700.307,00
VALOR DEL ANTICITO DEL CONTRATO	$ 3.753.289.748,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 5.681.024.341,00
SALDO DEL ANTICIPO	$ -
PORCENTAJE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	39,47%
VALOR PRESENTE ACTA	$ 928.729.344,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 366.591.205,00
0BRAS COMPLEMENTARIAS	$ 11.297.554,00
VALOR NETO PRESENTE ACTA	$ 573.435.693,00

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO No 4060 (No. Contrato) 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 No. inicial parques por intervenir: (Incluir el nombre del parque)

CODIGO 01-1000 NOMBRE DEL PARQUE: EL COUNTRY

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[b]	[f]	[g]																	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
					[a]=[d]																							
1		1. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO 2024																										
1.01		01. INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO																										
1.01.01		01. PRELIMINARES																										
1.01.01.01		01. ACTIVIDADES PRELIMINARES																										
1.01.01.01.01	00695	01. LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 4.358,00	329,01	$ 1.433.825,58	-	$ -	-	$ -	329,01	$ 1.433.826	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	329,01	$ 1.433.826	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.01.02	10789	02. Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	$ 34.738,00	329,01	$ 11.429.149,38	-	$ -	-	$ -	329,01	$ 11.429.149	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	329,01	$ 11.429.149	100,00%	0,07%	-	$ -
1.01.01.01.03	11646	03. Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	$ 29.331,00	185,00	$ 5.241.235,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	125,00	$ 3.541.375	60,00	$ 1.699.860	-	$ -	-	$ -	-	$ -	185,00	$ 5.241.235	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.01.02		02. DEMOLICIONES																										
1.01.01.02.05	13172	05. DEMOLICION PAÑETE DE MURO	M2	$ 13.154,00	69,33	$ 911.966,82	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	67,00	$ 881.318	-	$ -	2,33	$ 30.649	69,33	$ 911.967	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.02.07	00010	07. DEMOLICION MUROS 0.25 - Bloque +Cargue y Retiro	M2	$ 38.661,00	9,83	$ 380.037,63	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,83	$ 380.038	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,83	$ 380.038	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.02.11	11712	11. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro	M2	$ 30.948,00	6,00	$ 185.688,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 185.688	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 185.688	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.02.27	11391	27. Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	$ 101.392,00	5,00	$ 506.960,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 506.960	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 506.960	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03		03. DESMONTES																										
1.01.01.03.03	11033	03. Desmonte de Puerta y Marco en Madera (carg+Ret)	UN	$ 31.133,00	5,00	$ 155.665,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 155.665	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 155.665	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.08	12202	08. Desmonte division, panel Dry Wall y retiro h<=3m**	M2	$ 47.233,00	19,49	$ 920.571,17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,49	$ 920.571	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,49	$ 920.571	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.03.27	10948	27. Desmonte Cubierta +Andamios+Seguridad+	M2	$ 59.943,00	60,39	$ 3.619.957,77	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60,39	$ 3.619.958	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60,39	$ 3.619.958	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.01.03.35	12414	35. Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	$ 626.083,00	2,00	$ 1.252.166,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.252.166	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.252.166	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02		02. MOVIMIENTO DE MATERIALES																										
1.01.02.01		01. EXCAVACIONES																										
1.01.02.01.01	11373	01. Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	$ 18.459,00	251,23	$ 4.637.454,57	-	$ -	-	$ -	223,66	$ 4.128.540	11,48	$ 211.909	16,09	$ 297.005	-	$ -	-	$ -	-	$ -	251,23	$ 4.637.455	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.02.01.03	12485	03. Descapote resiembra tapete cesped	M2	$ 6.181,00	133,30	$ 823.927,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	133,30	$ 823.927	-	$ -	-	$ -	-	$ -	133,30	$ 823.927	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02.01.11	106089	11. Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	$ 7.555,00	213,00	$ 1.609.215,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	213,00	$ 1.609.215	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	213,00	$ 1.609.215	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02.01.12	13195	12. Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	$ 98.693,00	209,26	$ 20.652.497,18	-	$ -	-	$ -	152,32	$ 15.032.918	-	$ -	55,14	$ 5.441.932	-	$ -	-	$ -	-	$ -	209,26	$ 20.652.497	100,00%	0,13%	-	$ -
1.01.02.01.13	20823	13. CARGUE Y REUBICACION MATERIALES GRANULARES EXISTENTES (ARENA TIPO PELDAR / GRAVILLA 3/4")	M3	$ 66.193,00	21,07	$ 1.816.086,51	-	$ -	-	$ -	-	$ -	21,07	$ 1.816.087	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	21,07	$ 1.816.087	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02.02		02. RELLENOS																										
1.01.02.02.01	12109	01. Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	$ 123.559,00	13,81	$ 1.789.209,79	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,81	$ 1.789.210	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,81	$ 1.789.210	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02.02.05	11815	05. Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in	M3	$ 195.597,00	2,09	$ 408.797,73	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,09	$ 408.798	2,09	$ 408.798	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.02.02.07	11370	07. ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa	M3	$ 276.308,00	104,10	$ 28.763.662,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	104,10	$ 28.763.663	-	$ -	-	$ -	104,10	$ 28.763.663	100,00%	0,18%	-	$ -
1.01.02.02.10	11061	10. Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	M2	$ 6.440,00	592,25	$ 3.814.090,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	263,24	$ 1.695.266	-	$ -	329,01	$ 2.118.824	-	$ -	592,25	$ 3.814.090	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.02.02.11	18657	11. Geotextil T-2400 Suministro e instalacion	M2	$ 10.245,00	342,28	$ 3.506.658,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	342,28	$ 3.506.659	-	$ -	-	$ -	-	$ -	342,28	$ 3.506.659	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.02.02.19	16451	19. Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compación	M3	$ 171.312,00	104,94	$ 17.977.481,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	104,94	$ 17.977.481	-	$ -	-	$ -	-	$ -	104,94	$ 17.977.481	100,00%	0,11%	-	$ -
1.01.03		03. ESTRUCTURA																										
1.01.03.01		01. ELEMENTOS DE CONCRETO																										
1.01.03.01.03	00731	03. CONCRETO ANDENES e=0.10m Sin refuerzo	M2	$ 69.394,00	14,50	$ 1.006.213,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14,50	$ 1.006.213	-	$ -	-	$ -	14,50	$ 1.006.213	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.03.01.19	12064	19. Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	ML	$ 82.521,00	80,00	$ 6.601.680,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 6.601.680	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 6.601.680	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.03.01.20	14015	20. Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M3	$ 615.431,00	1,80	$ 1.107.775,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,80	$ 1.107.776	-	$ -	1,80	$ 1.107.776	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.03.02		02. ACERO DE REFUERZO																										
1.01.03.02.01	11774	01. ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	$ 5.756,00	28,22	$ 162.434,32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	28,22	$ 162.434	28,22	$ 162.434	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.03.02.02	11091	02. Refuerzo malla losa macisa 4.5mm c/15*15 **	M2	$ 10.919,00	11,50	$ 125.568,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,50	$ 125.569	11,50	$ 125.569	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.03.02.05	14501	05. Estructura Metal. para Cubiertas Perfil PHR C+pint	ML	$ 184.593,00	52,68	$ 9.724.359,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	52,68	$ 9.724.359	-	$ -	-	$ -	52,68	$ 9.724.359	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.03.02.06	10111	06. AceroEstructural (portico)Sencillo. Inc pint esmal	KG	$ 28.276,00	2.278,20	$ 64.418.383,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.278,20	$ 64.418.383	-	$ -	2.278,20	$ 64.418.383	100,00%	0,41%	-	$ -
1.01.04		04. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS RASOS																										
1.01.04.01		01. CIELO RASOS																										
1.01.04.02		02. IMPERMEABILIZACIONES																										
1.01.04.03		03. CUBIERTAS																										
1.01.04.03.04	18484	04. CubiertaSanwich	M2	$ 378.687,00	81,28	$ 30.779.679,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	81,28	$ 30.779.679	-	$ -	-	$ -	81,28	$ 30.779.679	100,00%	0,19%	-	$ -
1.01.04.03.07	13202	07. Cubierta Policarbonato AlveolarCal.8mm+Conet.+Perfil	M2	$ 159.786,00	97,55	$ 15.587.124,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	97,55	$ 15.587.124	-	$ -	97,55	$ 15.587.124	100,00%	0,10%	-	$ -
1.01.04.03.17	13377	17. Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.20m	ML	$ 227.209,00	19,45	$ 4.419.215,05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,45	$ 4.419.215	-	$ -	19,45	$ 4.419.215	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.05		05. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS																										
1.01.05.01		01. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA																										
1.01.05.01.12	10579	12. Tuberia PVC.P d=3/4" RDE21 **	ML	$ 9.060,00	80,00	$ 724.800,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 724.800	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 724.800	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.02		02. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA CALIENTE																										
1.01.05.03		03. VALVULAS																										
1.01.05.04		04. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS																										
1.01.05.04.31	00458	31. GRIFERIA GRIVAL L/P.PRISMA Sbrp.	UN	$ 181.411,00	1,00	$ 181.411,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 181.411	1,00	$ 181.411	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.35	14375	35. Sifon lavaplatos incluy 1m. tubo (Sumin. e Inst.)	UN	$ 46.367,00	1,00	$ 46.367,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 46.367	1,00	$ 46.367	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05		05. INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS																										
1.01.05.05.01	00044	01. CAJA INSPECCION .40x.40x.40	UN	$ 312.159,00	4,00	$ 1.248.636,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.248.636	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.248.636	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.03	14486	03. Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	UN	$ 628.618,00	1,00	$ 628.618,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 628.618	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 628.618	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.05	14487	05. Caja de inspeccion .70x.70 h=1.0+Exac(ESPEC/IDRD)	UN	$ 719.060,00	2,00	$ 1.438.120,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.438.120	2,00	$ 1.438.120	2,00	$ 1.438.120	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.06	14518	06. CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	$ 658.433,00	2,00	$ 1.316.866,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.316.666	2,00	$ 1.316.666	2,00	$ 1.316.666	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.13	11915	13. Tuberia PVC.S d=6"+Accesorios **	ML	$ 60.929,00	35,20	$ 2.144.700,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,20	$ 2.144.701	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,20	$ 2.144.701	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.32	14488	32. Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	$ 859.435,00	1,00	$ 859.435,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 859.435	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 859.435	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.06		06 FILTROS																										
1.01.05.07		07. TANQUES DE ALMACENAMIENTO																										
1.01.05.08		08. TUBERÍA ALCANTARILLADO																										
1.01.05.08.01	10355	01. Tuberia drenaje d=100mm exca y relleno recebo **	ML	$ 57.182,00	327,80	$ 18.744.259,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	327,80	$ 18.744.260	-	$ -	-	$ -	-	$ -	327,80	$ 18.744.260	100,00%	0,12%	-	$ -
1.01.05.09		09. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																										
1.01.06		06. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE SOPORTE SUDS																										
1.01.06.01		01. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ACOMETIDA ACUEDUCTO																										
1.01.06.02		02. SISTEMA DE RIEGO AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)																										

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA		
31	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 4060 2024 (No Contrato) (Año de suscripción)

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 No. inicial parques por intervenir:

CODIGO 01-1000 NOMBRE DEL PARQUE: EL COUNTRY

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[b]	[f] [a]+[d]	[g]																	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
1.01.06.03		03. SISTEMA DE RIEGO AGUA DE CAPTACIÓN DE DRENAJES SOSTENIBLES																										
1.01.06.04		04.SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE																										
1.01.06.05		05. CONFORMACIÓN RESERVORIO DE AGUA																										
1.01.06.06		06 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DRENAJE SOSTENIBLE																										
1.01.06.06.01	10663	01. Tuberia drenaje perforada corrugada d=200 mm **	ML	$ 54.225,00	24,00	$ 1.301.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.301.400	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.301.400	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07		07. INSTALACIONES ELECTRICAS																										
1.01.07.01		01. DESMONTES																										
1.01.07.02		02. TUBERÍAS																										
1.01.07.03		03. CANALIZACIONES																										
1.01.07.04		04. ALAMBRES Y CABLES																										
1.01.07.05		05. CAJAS Y TABLEROS																										
1.01.07.06		06. APARATOS																										
1.01.07.07		07. BOMBILLERÍA , LÁMPARAS Y LUMINARIAS																										
1.01.07.07.01		01. LAMPARAS																										
1.01.07.07.02		02. BOMBILLERÍA																										
1.01.07.07.03		03. LUMINARIAS																										
1.01.07.08		08. SISTEMA A TIERRA																										
1.01.07.09		09. POSTES																										
1.01.07.10		10. TRANSFORMADORES																										
1.01.07.11		11. SALIDAS ELECTRICAS																										
1.01.08		08. MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES																										
1.01.08.01		01. MAMPOSTERÍA																										
1.01.08.01.02	10787	02. Muro bloque No 5 Tablque pañetar	M2	$ 41.813,00	43,50	$ 1.818.865,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	43,50	$ 1.818.866	-	$ -	-	$ -	-	$ -	43,50	$ 1.818.866	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.08.01.08	11000	08. Vigas dintel 3000 psi reforzad secc<300 cm2 **	ML	$ 106.910,00	48,45	$ 5.179.789,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	48,45	$ 5.179.790	-	$ -	-	$ -	-	$ -	48,45	$ 5.179.790	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.08.02		02. PAÑETES																										
1.01.08.02.02	10779	02. Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a> 0.60 m **	M2	$ 28.698,00	350,66	$ 10.139.152,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	141,64	$ 4.093.113	209,22	$ 6.046.040	-	$ -	-	$ -	350,86	$ 10.139.152	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.08.02.09	14417	09. MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 e=0.05M;H=0.10M	ML	$ 14.930,00	23,31	$ 348.018,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	23,31	$ 348.018	23,31	$ 348.018	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.08.03		03. ENCHAPES Y MESONES																										
1.01.08.03.01	00385	01. ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	$ 61.197,00	1,17	$ 71.600,49	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,17	$ 71.600	1,17	$ 71.600	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.09		09. PISOS (Bases y Acabados)																										
1.01.09.01		01. BASES																										
1.01.09.02		02. ACABADOS																										
1.01.09.02.05	13067	05. Piso pizarra new black corona (sum. e inst.) **	M2	$ 66.920,00	13,46	$ 900.743,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,46	$ 900.743	13,46	$ 900.743	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.09.03		03. ADOQUINES Y PREFABRICADOS																										
1.01.09.03.13	10387	13. Loseta IDU A50 pc<5% 5.3-1 blando LAFAYETT**	M2	$ 227.105,00	16,64	$ 3.779.027,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16,64	$ 3.779.027	16,64	$ 3.779.027	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10		10. PINTURA																										
1.01.10.01		01. ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES																										
1.01.10.01.02	10350	02. Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco) **	M2	$ 9.720,00	198,32	$ 1.927.670,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	141,65	$ 1.376.838	-	$ -	56,67	$ 550.832	198,32	$ 1.927.670	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.01.04	10688	04. Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	$ 38.325,00	67,57	$ 2.589.620,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	67,57	$ 2.589.620	-	$ -	-	$ -	67,57	$ 2.589.620	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10.02		02. DEMARCACIONES																										
1.01.10.03		03. PINTURA MOBILIARIO																										
1.01.11		11. CARPINTERÍA MADERA																										
1.01.12		12. CARPINTERIA METALICA																										
1.01.12.01		01. PUERTAS Y DIVISIONES																										
1.01.12.01.05	18533	05. PuertaHojaEntab.Lam.ColdrolledCal.16MarcoCal.18	M2	$ 796.440,00	10,87	$ 8.657.302,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,87	$ 8.657.303	10,87	$ 8.657.303	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.12.02		02. CERRAJERÍA																										
1.01.12.02.03	001203	03. CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	$ 164.060,00	5,00	$ 820.300,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 820.300	5,00	$ 820.300	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.12.02.05	13324	05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASADOR PORTA CANDADO	UN	$ 74.354,00	2,00	$ 148.708,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 148.708	2,00	$ 148.708	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.03		03. MALLAS Y CERRAMIENTOS																										
1.01.12.03.19	10976	19. VENTANA LAMINA Des..38 Inc. Esmalte	M2	$ 163.365,00	6,82	$ 1.114.149,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,82	$ 1.114.149	6,82	$ 1.114.149	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.12.04		04. ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS																										
1.01.12.04.04	15757	04. VIDRIO CRISTAL 4mm	M2	$ 89.792,00	4,06	$ 364.555,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,06	$ 364.556	4,06	$ 364.556	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.04.06	14397	06. Sandblasting sobre vidrio con diseño (sum + inst)	M2	$ 33.466,00	4,06	$ 135.993,76	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,06	$ 135.994	4,06	$ 135.994	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.05		05. ELEMENTOS ESPECIALES																										
1.01.13		13. MOBILIARIO																										
1.01.13.01		01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO																										
1.01.13.01.01	10882	01. Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UN	$ 127.913,00	2,00	$ 255.826,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 255.826	-	$ -	2,00	$ 255.826	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.13.01.30	14642	30. BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	$ 547.733,00	92,75	$ 50.802.235,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	92,75	$ 50.802.236	-	$ -	-	$ -	92,75	$ 50.802.236	100,00%	0,32%	-	$ -
1.01.13.02		02. SKATE																										
1.01.14		14. JARDINERÍA																										
1.01.14.05	16699	05. Empradizacion zonas verdes	M2	$ 20.318,00	321,00	$ 6.522.078,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 3.047.700	150,00	$ 3.047.700	-	$ -	21,00	$ 426.678	321,00	$ 6.522.078	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.16		16. CUADRILLAS MANO DE OBRA																										
1.01.17		17. ASEO																										
1.02		02. MANTENIMIENTO MOBILIARIO																										
1.02.01		01. DESMONTE																										
1.02.01.06	12410	06. DESMONTE RODADERO CORTO EN ACERO	UN	$ 102.537,00	1,00	$ 102.537,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 102.537	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 102.537	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.112	12947	112. Columpio en Madera (Desmonte) -STPM**	UN	$ 94.768,00	1,00	$ 94.768,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 94.768	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 94.768	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.36	12964	36. DESMONTE CANECAS M-120	UN	$ 36.511,00	1,00	$ 36.511,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 36.511	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 36.511	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.59	12834	59. DESMONTE Desmonte Señal SC-80 - + Dado-STPM**	UN	$ 27.919,00	1,00	$ 27.919,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 27.919	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 27.919	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.72	16050	72. DESMONTE Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.00m-	UN	$ 53.337,00	2,00	$ 106.674,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 106.674	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 106.674	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.79	12885	79. DESMONTE JUEGO INFANTIL EN MADERA	UN	$ 181.627,00	1,00	$ 181.627,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 181.627	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 181.627	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.96	16888	96. desmonte bebederos existente inc retiro acarrero	UN	$ 42.207,00	2,00	$ 84.414,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 84.414	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 84.414	100,00%	0,00%	-	$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

CONTRATO No 4060 (No Contrato) 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEFORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. inicial parques por intervenir: (Incluye el ítem del contrato adicional)

CODIGO 01-1000 NOMBRE DEL PARQUE: EL COUNTRY

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [c]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Unit Directo [a]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	ACTA No.8 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
1.02.01.97	20649	97. DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	$ 847.207,00	13,00	$ 11.013.691,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,00	$ 11.013.691	-	$ -	-	$ -	13,00	$ 11.013.691	100,00%	0,07%	-	$ -
1.02.02		02. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO																										
1.02.02.01		01. JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS																										
1.02.02.01.102	106052	102. JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UN	$ 138.467.933,00	1,00	$ 138.467.933,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,90	$ 124.621.140	-	$ -	0,10	$ 13.846.793	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 138.467.933	100,00%	0,88%	-	$ -
1.02.02.01.35	100317	35. Juegocuerdas piramidal 2-6 años Cap: 22	UN	$ 80.154.609,00	1,00	$ 80.154.609,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,90	$ 72.139.148	0,10	$ 8.015.461	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 80.154.609	100,00%	0,51%	-	$ -
1.02.02.01.82	13113	82. Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	UN	$ 26.432.420,00	1,00	$ 26.432.420,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,90	$ 23.789.178	-	$ -	0,10	$ 2.643.242	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 26.432.420	100,00%	0,17%	-	$ -
1.02.02.02		02. JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES																										
1.02.02.02.146	20827	146. SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	$ 1.943.370,00	2,00	$ 3.886.740,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 3.886.740	-	$ -	2,00	$ 3.886.740	100,00%	0,02%	-	$ -
1.02.02.02.84	14651	84. CANECAS ACERO INOXIDABLE	UN	$ 566.213,00	1,00	$ 566.213,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 566.213	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 566.213	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.02.89	14657	89. BANCA EN MADERA M-50	UN	$ 716.531,00	6,00	$ 4.299.186,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 4.299.186	-	$ -	6,00	$ 4.299.186	100,00%	0,03%	-	$ -
1.02.02.03		03. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION																										
1.02.02.03.127	11746	127. Bebedero M-110 Inc.Dado 3000ps(Sumi+ Instal) **	UN	$ 2.909.109,00	4,00	$ 11.636.436,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 11.636.436	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 11.636.436	100,00%	0,07%	-	$ -
1.02.02.03.29	15919	29. Demol. manual placa piso conc e=0,08	M2	$ 27.757,00	1,00	$ 27.757,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 27.757	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 27.757	100,00%	0,00%	-	$ -
1.03		03. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL																										
1.03.01		01. APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS																										
1.03.02		02. MOBILIARIO MADERA PLÁSTICA																										
1.04		04. EQUIPOS ESPECIALES																										

I)																										
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)	CDCTO>>	$ 647.098.421,00	$ -	$ -	$ 33.854.392,00	$ 156.095.864,00	$ 154.939.343,00	$ 184.909.978,00	$ 98.270.722,00	$ 21.028.122,00	$ 647.098.421,00		4,09%	$ -	
	ADMINISTRACION	32,49%	$ 210.242.277,00	$ -	$ -	$ 10.999.292,00	$ 50.715.546,00	$ 50.339.793,00	$ 60.077.252,00	$ 31.278.358,00	$ 6.832.037,00	$ 210.242.277,00			$ -	
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 6.470.984,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
	UTILIDAD	3,00%	$ 19.412.953,00	$ -	$ -	$ 1.015.632,00	$ 4.682.876,00	$ 4.648.180,00	$ 5.547.299,00	$ 2.888.122,00	$ 630.844,00	$ 19.412.953,00			$ -	
	SUBTOTAL A.I.U.	36,49%	$ 236.126.214,00	$ -	$ -	$ 12.014.924,00	$ 55.398.422,00	$ 54.987.973,00	$ 65.624.551,00	$ 34.166.480,00	$ 7.462.881,00	$ 229.655.230,00			$ -	
	SUBTOTAL (OBRA + A.I.U.) (Items Previstos)		$ 883.224.635,00	$ -	$ -	$ 45.869.316,00	$ 211.494.286,00	$ 209.927.316,00	$ 250.534.529,00	$ 130.437.202,00	$ 28.491.003,00	$ 876.753.651,00			$ -	
	DISEÑOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
	SUBTOTAL (Items originales)		$ 883.224.635,00	$ -	$ -	$ 45.869.316,00	$ 211.494.286,00	$ 209.927.316,00	$ 250.534.529,00	$ 130.437.202,00	$ 28.491.003,00	$ 876.753.651,00		0	$ -	

	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS															
II)	SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Items originales)	CDCTO>>	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		0,00%	$ -	
	VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
	VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
	SUBTOTAL (Items originales)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		0	$ -	

		ACTIVIDADES NO PREVISTAS																										
NP-4	13453	TRASIEGO m3 (2 AYUDANTES) => a 100 mts.	M3	$ 22.843,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,28	$ 805.933	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,28	$ 805.933	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-10	16799	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9U (2+AÑOS CAP.9 NIÑOS H=2.6	UN	$ 97.934.250,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 48.967.125	0,50	$ 48.967.125	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 97.934.251	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-11	106699	JUEGO ANIMAL 3D (EPDM) FORMA RANA 2 A 8 AÑOS CAP. 2 NIÑOS	UN	$ 64.350.671,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 64.350.671	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 64.350.671	100,00%	0,41%	-	$ -

III)																										
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	CDCTO>>	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.773.058,00	$ 113.317.796,00	$ -	$ -	$ 163.090.855,00		1,03%	$ -	
	ADMINISTRACION	32,49%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.171.267,00	$ 36.816.952,00	$ -	$ -	$ 52.988.219,00			$ -	
	IMPREVISTOS	1,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
	UTILIDAD	3,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.493.192,00	$ 3.399.534,00	$ -	$ -	$ 4.892.726,00			$ -	
	SUBTOTAL A.I.U.	36,49%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.664.459,00	$ 40.216.486,00	$ -	$ -	$ 57.880.945,00			$ -	
	SUBTOTAL (NO PREVISTOS OBRA + A.I.U.) (Items No Previstos)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.437.517,00	$ 153.534.282,00	$ -	$ -	$ 220.971.800,00			$ -	
	DISEÑOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	16,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	
	SUBTOTAL DE NO PREVISTOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.437.517,00	$ 153.534.282,00	$ -	$ -	$ 220.971.800,00		0,01	$ -	

25

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 8

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/AGOSTO/2025 AL 31/AGOSTO/2025

CONTRATO No 4060 2024 (No. Contrat. / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 **VR. ADICIONES** $ 2.924.350.500,00 **VR. INIC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00 No. inicial parques por intervenir.

CODIGO 01-1000 **NOMBRE DEL PARQUE:** EL COUNTRY

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[b]	[f]	[g]																	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
					f=b+d																							
		TOTALES DEL CONTRATO																										
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO + NO PREVISTO	CDCTO>>			$ 647,098,421,00		$ -		$ -		$ 33,854,392,00		$ 156,095,864,00		$ 204,712,401,00		$ 298,227,774,00		$ 98,270,722,00		$ 21,028,122,00		$ 810,189,276,00		5,12%		$ -	
		ADMINISTRACION	32,49%			$ 210,242,277,00		$ -		$ -		$ 10,999,292,00		$ 50,715,546,00		$ 66,511,059,00		$ 96,894,204,00		$ 31,278,358,00		$ 6,832,037,00		$ 263,230,496,00				$ -	
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 6,470,984,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		UTILIDAD	3,00%			$ 19,412,953,00		$ -		$ -		$ 1,015,632,00		$ 4,682,876,00		$ 6,141,372,00		$ 8,948,833,00		$ 2,888,122,00		$ 630,844,00		$ 24,306,678,00				$ -	
		A.I.U.	36,49%			$ 236,126,214,00		$ -		$ -		$ 12,014,924,00		$ 55,398,422,00		$ 72,652,431,00		$ 105,841,037,00		$ 34,166,480,00		$ 7,462,881,00		$ 287,536,174,00				$ -	
		SUBTOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		DISEÑOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (Ejecutado + por ejecutar)				883,224,635,00		-		-		46,869,316,00		211,494,286,00		277,364,832,00		404,068,811,00		133,437,202,00		29,491,003,00		1,097,725,450,00		6,94%		-	
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)	39,47%					-		-		9,173,863,00		64,516,285,00		116,920,839,00		100,765,492,00		34,223,715,00		11,246,066,00		336,866,260,00				-	
		RETEGARANTIA	0,00%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		IVA						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA						$ -		$ -		$ 36,695,453,00		$ 146,978,001,00		$ 160,443,993,00		$ 303,283,319,00		$ 96,213,487,00		$ 17,244,937,00		$ 760,859,190,00				$ -	
								PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		POR PAGAR		POR PAGAR						
XI)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																										0,00

Vº Bº INTERVENTORIA
ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA
ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 31 AGOSTO 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO: 13172

Ítem: 1.01.01.02.05 — 05. DEMOLICION PAÑETE DE MURO

Código del parque: 01-1000 localidad: USAQUEN

Nombre del parque: EL COUNTRY


Dirección: AVENIDA CALLE 127 N 11 D 90

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Unidad: M2

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial
			Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
1	Demolicion mamposteria para media caña perimetral costado occidental - oriental	2,00	8,33		0,10	0,83	1,67
2	Demolicion mamposteria para media caña perimetral norte	1,00	6,65		0,10	0,67	0,67
	Subtotal						2,33
	Factor de Seguridad 0,00%						0,00
	Cant. parcial						2,33
	Viene						
	Total						2,33

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ING. CLAUDIA PEDRAZA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. LUIS MEDRANO
Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 31 AGOSTO 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 11815

1.01.02.02.05

05. Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Código del parque	01-1000
localidad	USAQUEN
Nombre del parque	EL COUNTRY
Dirección	AVENIDA CALLE 127 N 11 D 90
Unidad	M3

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	ZONAS DE SENDEROS						
1	Grava pasos zona de servicios		8,71	1,15	0,06	0,60	0,60
2	Grava pasos zona de servicios		12,80	1,15	0,06	0,88	0,88
3	Grava pasos zona de servicios		1,20	1,15	0,06	0,08	0,08
4	Grava pasos zona de juegos		7,65	1,15	0,06	0,53	0,53
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
	Subtotal						2,09
	Factor de Seguridad 0,00%						0,00
	Cant. parcial						2,09
	Viene						
	Total						2,09

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ING. CLAUDIA PEDRAZA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. LUIS MEDRANO
Residente de Interventoria