BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
2	12	2025		DICIEMBRE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	CC O NIT	901.886.663	DV	3

ENDOSO / CESIÓN		CC O NIT	
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	469500042335	BANCO	BANCO DAVIVIENDA

Cta. Ahorros		Cta. Corriente	X

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS	CONVENIOS	INTERVENTORIA - CONSULTORIA	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO	EMBARGO-SENTENCIAS	SERVICIOS PÚBLICOS
		OBRA PUBLICA	OTROS(Seguros)	ORDEN DE SERVICIOS	ACEPTACIÓN OFERTA	ORDEN DE COMPRA

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR	(Sin Centavos)	$ 379.666.147

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No.	4060-2024		DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
		FECHA	13	11	2024	VALOR	$ 12.900.349.807,00	PRORROGA				
	ADICION N°. 1	FECHA	18	7	2025	VALOR	$ 2.924.350.500,00	PRORROGA	18	7	2025	4 MESES
	ADICION N°.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA				
						TOTAL	$ 15.824.700.307,00					

PRESENTO PARA PAGO		PRESENTO INFORMES	SI	NO
E.P.S	NO	TIENE EMBARGOS	SI	NO
PENSIÓN	NO			
PARAFISCALES	SI			
ARP	SI			

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	1	11	2025	DESDE
	30	11	2025	HASTA

ANTICIPO		PAGO ANTICIPADO		PAGO UNICO		ULTIMO PAGO		PAGO N°	11	DE:	12	SALDO	$ 2,882,523,644
ACTA INICIO LEGALIZADA:	SI		NO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	20	11	2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19/12/2025			PLAZO	TRECE (13) MESES

		FECHA							
		DÍA	MES	AÑO					
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:	SI NO	NÚMERO	11	2	12	2025	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA:	SI	NO
								ACTA LIQUIDACIÓN OBRA:	SI NO

FACTURA DE VENTA No.	FV12	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL: X — VIGENCIA ANTERIOR:

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
6423	10442	15/11/2024	O2301174301202402403003	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	1-100-F001	VA-Recursos Distrito	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 9.253.022.551,00	$-
6422	10444	15/11/2024	O2301174301202402403003	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-400-I001	RF-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 2.227.327.256,00	$ 337.839.291,00
6421	10443	15/11/2024	O2301174301202402403003	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-200-I001	RB-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 1.420.000.000,00	$-
5242	4667	21/07/2025	O2301174301202402403003	ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS C - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1-100-F039	VA-CRÉDITO	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 2.021.342.050,00	$ 41.826.856,00
543	4668	21/07/2025	O2301174301202402403003	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-200-I001	RB-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 903.008.450,00	$-
										TOTAL		$ 379.666.147,00

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR	FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL	FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE SUPERVISOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	NOMBRE ORDENADOR: GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	CARGO: SECRETARIO GENERAL
C.C. No.: 80,243,688	C.C. No.: 80,243,688	C.C. No.: 79.628.241

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**OBRA PÚBLICA**	**No.**	**4060-2024**
ADICIÓN No.	**1**		
PRORROGA No.	**1**		
CONTRATISTA	**CONSORCIO BELZCON IDRD 1**		
NIT No.	**901.886.663-3**		

OBJETO:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la certificación expedida por la interventoría, correspondientes al período comprendido

1 de Noviembre de 2025 y el **30 de Noviembre de 2025** , como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura.

No. **FV12** por un valor final a pagar de **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS** **($379.666.147)** MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **2** días del mes de **Diciembre** de **2025** .

NOTA:

	FIRMA DEL SUPERVISOR	***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**
NOMBRE:	**RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**	**IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO**
CARGO:	**SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES**	**CONTRATISTA**

**** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos***

ACTA DE RECIBO PARCIAL 11 (N° Acta)

FECHA		
2	DICIEMBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página	1 de	2

CONTRATO No 4060 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO Obra Pública (Obra Publica, interventoria, consultoria, Convenio)

SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO SERVITA, NUEVA URB. EL CEDRITOS, URB. EL TOBERIN, DESARROLLO VERBENAL, URB. CALLE 170, EL COUNTRY, PARQUE NACIONAL, VALLES DE CAFAM, CIUDAD NUEVO (USME Y MILENIO), TIBANICA, EL PORVENIR, PATIO BONITO, CAYETANO CAÑIZARES, SAUZALITO, FLORENCIA LOS TRONQUITOS, URB. EUROPA, EL CARMELO, JUAN AMARILLO, SAN ANDRES, URB. FLORENCIA, LA GAITANA, TIBABUYES, ALCAZARES, SIMON BOLIVAR, LA FRAGUA, EL JAZMIN, ESTADIO OLAYA HERRERA.

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DOCE (12) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 15.824.700.307,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA CONSORCIO BELZCON IDRD 1 - CONTRATO No 4060 DE 2024

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA TERESA 28 - CONTRATO No 4080 DE 2024

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO

(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR (E) (CONVENIO)* RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los **DOS** (día en letras) **(2)** (día en #) días del mes de **DICIEMBRE** (mes en letras) de **2025** (año) se reunieron:

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA (Nombre representante legal de LA INTERVENTORIA) actuando como representante Legal de la INTERVENTOR

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **Obra Pública**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra) , el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL **11** (N° Acta)

CONTRATO No 4060 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

FECHA			
2	DICIEMBRE		2025
dd	mm		aaaa
Página	2	de	2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	11	PERIODO	del	1/11/2025	al	30/11/2025

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$	**12,900,349,807,00**
Anticipo #1 pagado (x% contrato inicial)	$	**3,753,289,748,00**
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$	**2,924,350,500,00**
Valor actual del contrato	$	**15,824,700,307,00**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$	-
Total anticipo pagado	$	**3,753,289,748,00**
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$	-
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$	**12,562,510,516,00**
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, Incluye IVA)	$	-
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al _____90%)	$	**12,562,510,516,00**
Saldo de contrato pendiente por pagar	$	**3,262,189,791,00**
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$	**3,753,289,748,00**
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$	-
Saldo a liquidación según % _____10%	$	-
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$	**379,666,147,00**
Amortización anticipo presente acta (0,00%)	$	-
Saldo a liquidación presente acta, según % _____10%	$	-
Total ejecutado presente acta (Obras Complementarias)	$	-
IVA (Sobre Obras Complementarias)	$	-
Total ejecutado presente acta (Obras Complementarias + Obras + IVA Obras Complementarias)	$	**379,666,147,00**
Total a pagar presente acta	$	**379,666,147,00**

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y proveniencia de recursos: Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1 EL PRESENTE PAGO SEGÚN LO DESCRITO EN LA CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO No.4060 DE 2024 DONDE SE ESTABLECE: "PAGOS PARCIALES MENSUALES HASTA COMPLETAR EL CIEN (100%) PORCIENTO, PRODUCTO DE LA SUMA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN AL MULTIPLICAR LAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL RESPECTIVO PERIODO".

2 EL VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE AL 2,40% EJECUTADO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. TOTAL EJECUTADO ACUMULADO $ 12,942,176,663.00

3 EL VALOR DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SEGUN CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: "LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN SE DETERMINARA MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR LA RELACIÓN QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICIPO Y EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO"

* El anticipo se encuentra amortizado en su totalidad

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control		(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados		presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	X	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

DOS (día en letras) **(2)** (día en números) días del mes de **DICIEMBRE** (mes en letras) de **2025** (Año)

(Firma)
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
CONTRATISTA
Representante Legal

(Firma)
RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
INTERVENTOR
Representante Legal

(Firma)
RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Supervisor (convenio)*

IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO
Apoyo a la Supervision

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **NA** - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

CONSORCIO BELZCON IDRD 1
NIT: 901886663-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 105 # 46 - 26, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6017689259
Email. facturacion.bzc@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764085076201 válida desde 2024-12-10 hasta 2026-12-10 rango desde FV1 hasta FV100.

Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT :	860061099
Dirección:	CLL 63 59A 06, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111
Teléfono:	6016605400
Email:	facturacion@idrd.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	02/01/2026
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FV12**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:34:40-05:00**
FECHA FIRMADO:	**02/12/2025 10:34:43**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	12	2025	02	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	3	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$280.217.099,00				0,00	$280.217.099,00
2	4	ADMINISTRACION	WSD	1,00	$91.042.535,00				0,00	$91.042.535,00
3	5	UTILIDAD	WSD	1,00	$8.406.513,00				0,00	$8.406.513,00

Notas:
CONTRATO DE OBRA NO. 4060 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD Y CONSORCIO BELZCON IDRD 1 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" ACTA DE OBRA NO. 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

SON: (trescientos setenta y nueve millones seiscientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y siete pesos)
CUFE: 12a66615f0ad087dc26e85a19cf0a7e7400d5224ead2e5d6306984d46ebc32ac089b143de261549c03486c84d8e01006

Subtotal:	$379.666.147,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$379.666.147,00

Firma Digital: Xl97C1Rjz/mar4X++zWDZ+iWQYn09q0qQTftO6RallyzI1nre9S7lszfQrPLjtZ7 NaoQ9N8GY9qQIEA2zkIVPg78KilcAAIL2zvoc2YDC8CpZYT/TT
l/eoJxznB2672B bqW24oOnNPJYu18dHl6xq9f20ukbmyzR+FWCg4WkfBVhtjUGl0ClSSyo0aoRLIYF g8XmqeRAJXsPtPnn0Fuc85KUF2GlJwJwE0l
yv89JYk9AvIXz6PfVdWh+7f4BUyBf FCe9ekN632+REKBIJ8m5EEpleqaKZkl3D8+Nf6qxeox9YYdkTd+ScuJjOCYHMsrc nyFXTVumOx0lUz+BKRze
aA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Yo, RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO SANTA TERESA 28 identificado con Nit. 901.888.461-1, certifico que el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1, en desarrollo del contrato 4060 de 2024, ejecutó un 2.40% de avance de obra conforme a lo descrito a continuación:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4060 – 2024

Objeto	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO - 2"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$12.900.349.807,00
Valor adición No. 1	$ 2.924.350.500,00
Valor actualizado del contrato	$15.824.700.307,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial del contrato:	19 de julio de 2025
Prórroga No. 1	CUATRO (04) meses
Prórroga No. 2	UN (01) mes
Plazo actualizado del contrato	TRECE (13) MESES
Fecha de terminación actualizada	19 de diciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080-2024

Objeto	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2**
Plazo del contrato	TRECE (13) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.976.484.618
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación actual del contrato:	19 de diciembre de 2025

AVANCE DE OBRA:

• Avance de obra del contrato correspondiente al 2.40%	$	379.666.147,00
Valor correspondiente a los costos directos + AU	$	379.666.147,00
Amortización del anticipo sobre los costos directos + AU 0% (El anticipo se encuentra amortizado en su totalidad).	$	0,00
Valor actividades complementarias/reembolsables	$	0,00
Valor total neto a pagar acta parcial No. 11 FACTURA No. FV 12	**$**	**379.666.147,00**

Recibido a satisfacción las obras ejecutadas.

Dada en Bogotá D.C, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
C.C. 79.573.492
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

IDRD-SG-LP-017-2024

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (Consorcio o Unión Temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Calle 63 # 59A - 06
Ciudad

REFERENCIA: Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Lote: Lote 1 y 2

Lote 1/grupo 1 *CAMPOS DEPORTIVOS*, tiene el siguiente alcance: ***"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"***

Lote 2/grupo 2 *PARQUES*, tiene el siguiente alcance: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Estimados señores:

Los suscritos, **WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR** y **SILVIO SALAZAR HERRERA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de BELZCON SAS E INGENEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
BELZCON SAS	90%
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS	10%
TOTAL	**100%**

6

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO BELZCON IDRD 1**
3. El objeto del Consorcio es: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
4. La duración del Consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más
5. El representante del Consorcio es WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR, identificado con la C. C.79.249.755 de Suba, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del Consorcio es Silvio Salazar Herrera, identificado con la C. C. 17.139.120 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El señor WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO BELZCON IDRD 1**
8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	Calle 105 No. 46-26
Dirección electrónica	licitaciones.bzc@gmail.com
Teléfono	601 7689259
Telefax	601 7689259
Ciudad	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 18 días del mes de Septiembre de 2024 .

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal BELZCON SAS

SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal INGELAS SAS

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal CONSORCIO BELZCON IDRD 1

SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal Suplente CONSORCIO BELZCON IDRD 1

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 11

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/NOVIEMBRE/2025 AL 30/NOVIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 30 NOVIEMBRE 2025 — Página 44 de 64

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.834.700.307,00 — VR. ADICIONES $ 2.834.350.500,00 — VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIA CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 10 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 11 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del ctto [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1		1. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO 2024																																				
1.01		01. INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO																																				
1.01.01		01. PRELIMINARES																																				
1.01.01.01		01. ACTIVIDADES PRELIMINARES																																				
1.01.01.01.01	00695	01. LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.030,12	4.358,00	17.563.282,98	-	-	4.030,12	17.563.282,98	-	-	-	-	329,01	1.433.829	-	-	490,45	2.137.381	612,53	2.669.408	-	-	-	-	27,75	120.935	-	-	-	-	1.459,74	6.361.547	36,22%	0,04%	2.570,38	11.201.716,04
1.01.01.01.02	10789	02. Nivelación+Configuración terreno Mater.Local Selec	M2	481,15	34.738,00	16.019.428,70	877,55	31.179.092,00	1.358,70	47.198.520,60	450,00	15.632.100	-	-	329,01	11.429.149	-	-	350,73	12.183.659	-130,05	-4.517.677	-	-	-	-	-	-	359,01	12.471.289	-	-	1.358,70	47.198.521	100,00%	0,30%	-	-
1.01.01.01.03	11646	03. Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	276,69	28.331,00	7.838.904,39	1.034,61	29.311.536,00	1.311,30	37.150.440,30	-	-	-	-	-	-	667,80	18.919.442	643,50	18.230.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,30	37.150.440	100,00%	0,23%	-	-
1.01.01.01.05	15085	05. Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Clin	M2	0,92	1.490,00	1.370,80	1.001,28	1.491.907,00	1.002,20	1.493.278,00	-	-	9,03	13.455	-	-	-	-	-	-	513,20	764.668	284,81	424.367	195,16	290.788	-	-	-	-	-	-	1.002,20	1.493.278	100,00%	0,01%	0,00	0,00
1.01.01.02		02. DEMOLICIONES																																				
1.01.01.02.02	00009	02. Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasl+retir+Andamios)	M2	481,15	29.819,00	13.751.031,85	-	-	481,15	13.751.031,85	-	-	-	-	0,20	5.964	-	-	279,68	8.339.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,88	8.345.742	60,69%	0,05%	181,27	5.405.290,13
1.01.01.02.04	12645	04. DEMOLICION PAÑETE CIELO RASO PLACA 10CM	M2	820,85	46.591,00	38.244.222,35	-	-	820,85	38.244.222,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,10	563.751	-	-	-	-	-	-	12,10	563.751	1,47%	0,00%	808,75	37.680.471,25
1.01.01.02.05	13172	05. DEMOLICION PAÑETE DE MURO	M2	1.291,29	13.154,00	16.985.828,66	-	-	1.291,29	16.985.828,66	-	-	0,47	6.182	-	-	8,62	113.387	-	-	70,20	923.411	-	-	2,33	30.649	-	-	-	-	2,00	26.308	83,62	1.099.937	6,48%	0,01%	1.207,67	15.885.891,18
1.01.01.02.06	13174	06. DEMOLICION PAÑETE CON ANDAMIO	M2	368,92	68.145,00	25.140.053,40	-	-	368,92	25.140.053,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,13	1.439.904	-	-	-	-	-	-	21,13	1.439.904	5,73%	0,01%	347,79	23.700.149,55
1.01.01.02.07	00010	07. DEMOLICION MUROS 0.25 - Bloque +Cargue y Retiro	M2	553,39	38.661,00	21.394.610,79	-	-	553,39	21.394.610,79	-	-	0,47	18.171	-	-	-	-	9,83	380.038	-	-	-	-	-	-	0,50	19.331	-	-	-	-	10,80	417.539	1,95%	0,01%	542,59	20.977.071,99
1.01.01.02.09	11558	09. Demolicion enchape y alistado de piso e=4cm*	M2	52,56	19.684,00	1.034.591,64	-	-	52,56	1.034.591,64	22,88	450.370	9,31	183.258	4,09	80.508	0,60	11.810	-	-	-	-	-	-	9,75	191.919	-	-	-	-	2,00	39.368	48,63	957.233	92,52%	0,01%	3,93	77.358,12
1.01.01.02.11	11712	11. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro	M2	94,98	30.948,00	2.939.441,04	471,91	14.604.671,00	566,89	17.544.111,72	10,30	318.764	76,85	2.378.354	2,08	64.372	3,94	121.935	6,00	185.688	-	-	0,25	7.737	-	-	327,94	10.149.087	9,99	309.171	129,54	4.009.004	566,89	17.544.112	100,00%	0,11%	-	-
1.01.01.02.12	13563	12. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.30M	M2	38,73	86.744,00	3.359.595,12	-	-	38,73	3.359.595,12	5,90	511.790	-	-	-	-	0,12	10.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,02	522.199	15,54%	0,00%	32,71	2.837.395,24
1.01.01.02.14	10000	14. Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	65,49	15.511,00	1.015.815,39	-	-	65,49	1.015.815,39	-	-	-	-	-	-	-	-	39,80	617.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,80	617.338	60,77%	0,00%	25,69	398.477,59
1.01.01.02.15	13660	15. Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2	175,55	17.862,00	3.135.674,10	-	-	175,55	3.135.674,10	-	-	-	-	-	-	133,60	2.386.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,60	2.386.363	76,10%	0,02%	41,95	749.310,90
1.01.01.02.16	10806	16. Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	4,20	29.266,00	122.917,20	625,74	18.312.907,00	629,94	18.435.824,04	17,41	509.521	-	-	-	-	-	-	612,41	17.922.781	0,12	3.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629,94	18.435.824	100,00%	0,12%	-	-
1.01.01.02.17	00851	17. DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	22,26	239.568,00	5.332.783,68	-	-	22,26	5.332.783,68	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	21.561	-	-	-	-	5,91	1.415.847	-	-	-	-	-	-	6,00	1.437.408	26,95%	0,01%	16,26	3.895.375,68
1.01.01.02.19	10206	19. Demolición Bordillo ladrillo incl. cargue y retl	ML	1,86	11.069,00	20.588,34	587,14	6.499.053,00	589,00	6.519.641,00	317,86	3.518.392	271,14	3.001.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589,00	6.519.641	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.02.20	12802	20. Demolición Manual de Bordillo incly cargue y retl	ML	1,86	14.347,00	26.685,42	103,30	1.482.045,00	105,16	1.508.730,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	35.868	83,53	1.198.405	19,13	274.458	-	-	-	-	-	-	105,16	1.508.731	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.02.21	13076	21. Demolición cañuela manual(inc.cargue y retiro)	ML	1,86	20.606,00	38.327,16	5,94	122.400,00	7,80	160.726,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,80	160.727	-	-	-	-	-	-	7,80	160.727	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.24	11389	24. Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	ML	2,80	35.768,00	100.150,40	-	-	2,80	100.150,40	-	-	-	-	-	-	0,50	17.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	17.884	17,86%	0,00%	2,30	82.266,40
1.01.01.02.25	14457	25. Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica	M2	1,86	13.981,00	26.004,66	56,67	792.303,00	58,53	818.307,93	-	-	3,08	43.061	9,08	126.947	14,40	201.326	1,89	26.424	2,70	37.749	-	-	27,02	377.767	0,36	5.033	-	-	-	-	58,53	818.308	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.02.26	15720	26. Demolicion viga-contrapiso concr reforz con	M3	5,60	364.699,00	2.042.314,40	12,66	4.617.089,00	18,26	6.659.403,74	0,68	247.995	0,19	69.293	0,91	331.876	0,41	149.527	11,56	4.215.920	-	-	0,50	182.350	2,98	1.086.803	-	-	1,03	375.640	-	-	18,26	6.659.404	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.02.27	11391	27. Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	22,00	101.382,00	2.230.824,00	-	-	22,00	2.230.824,00	-	-	-	-	-	-	5,00	506.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	506.960	22,73%	0,00%	17,00	1.723.864,00
1.01.01.02.28	20844	28. Demolic.PisoBaldosaGranoMarmo33x33 Const.de nuevo	M2	0,92	101.811,00	93.666,12	1,42	144.572,00	2,34	238.237,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34	238.238	-	-	-	-	-	-	2,34	238.238	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.29	11560	29. Demolicion piso en granito pulido	M2	0,92	19.192,00	17.656,64	13,62	261.395,00	14,54	279.051,68	12,63	242.395	1,91	36.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,54	279.052	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.30	12495	30. DEMOLICION MUROS 0.15 + Traslego	M2	0,92	35.093,00	32.285,56	71,17	2.497.569,00	72,09	2.529.854,37	31,33	1.099.464	-	-	-	-	1,01	35.444	2,07	72.643	-	-	-	-	-	-	-	-	37,68	1.322.304	-	-	72,09	2.529.854	100,00%	0,02%	-	-
1.01.01.02.31	16456	31. DEMOLICION CIELO RASO MODULAR LIGERA (Cargue y Ret	M2	0,92	9.827,00	9.040,84	71,08	698.503,00	72,00	707.544,00	-	-	-	-	-	-	72,00	707.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00	707.544	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.32	12087	32. Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m **	ML	0,92	252.101,00	231.932,92	19,18	4.835.297,00	20,10	5.067.230,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,10	5.067.230	-	-	-	-	-	-	20,10	5.067.230	100,00%	0,03%	-	-
1.01.01.03		03. DESMONTES																																				
1.01.01.03.01	12536	01. DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	9,00	35.853,00	322.677,00	3,00	107.559,00	12,00	430.236,00	-	-	-	-	-	-	1,00	35.853	-	-	-	-	-	-	7,00	250.971	4,00	143.412	-	-	-	-	12,00	430.236	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.02	00020	02. Desmonte Marco y Puerta Metálica(carg+retir)	UN	22,00	73.192,00	1.610.224,00	-	-	22,00	1.610.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	1.024.688	14,00	1.024.688	63,64%	0,01%	8,00	585.536,00
1.01.01.03.03	11033	03. Desmonte de Puerta y Marco en Madera (carg+Ret)	UN	52,00	31.133,00	1.618.916,00	-	-	52,00	1.618.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	155.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	155.665	9,62%	0,00%	47,00	1.463.251,00
1.01.01.03.06	11657	06. Desmonte adoquin (Cargue y retiro)	M2	30,80	13.420,00	413.336,00	389,63	5.228.835,00	420,43	5.642.170,60	44,75	600.545	6,06	81.325	39,16	525.527	-	-	156,98	2.106.872	130,33	1.749.029	-	-	20,10	269.742	12,80	171.776	-	-	10,25	137.555	420,43	5.642.171	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.03.07	10639	07. Desmonte loseta IDU concreto**	M2	28,00	20.243,00	566.804,00	86,49	1.750.817,00	114,49	2.317.621,07	22,65	458.504	-	-	-	-	-	-	9,24	187.045	-	-	-	-	82,60	1.672.072	-	-	-	-	-	-	114,49	2.317.621	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.08	12202	08. Desmonte división, panel Dry Wall y retiroh<=3m**	M2	1,86	47.233,00	87.853,38	17,63	832.718,00	19,49	920.571,17	-	-	-	-	-	-	-	-	19,49	920.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,49	920.571	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.09	10972	09. Desmonte carpintería metálica **	M2	95,19	29.213,00	2.780.785,47	-	-	95,19	2.780.785,47	-	-	-	-	-	-	4,80	140.222	-	-	23,52	687.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,32	827.312	29,75%	0,01%	66,87	1.953.473,31
1.01.01.03.10	12154	10. Desmonte Cubierta. A.C **	M2	1,86	33.624,00	62.540,64	36,81	1.237.699,00	38,67	1.300.240,08	26,96	906.503	-	-	-	-	11,71	393.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,67	1.300.240	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.16	12655	16. Desmonte manto edil (Sin cargue y retiro)	M2	4,47	9.237,00	41.289,39	22,44	207.278,00	26,91	248.567,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,91	248.568	-	-	-	-	-	-	26,91	248.568	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.17	13095	17. DesmonteTuberia Electrica y Desalambrada	ML	72,79	5.981,00	435.356,99	53,01	317.053,00	125,80	752.409,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,80	752.410	-	-	-	-	-	-	-	-	125,80	752.410	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.19	11221	19. Desmonte y retiro de luminaria fluorescente**	UN	1,00	29.153,00	29.153,00	200,00	5.830.600,00	201,00	5.859.753,00	-	-	-	-	30,00	874.590	9,00	262.377	10,00	291.530	-	-	53,00	1.545.109	99,00	2.886.147	-	-	-	-	-	-	201,00	5.859.753	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.03.22	13308	22. Desmonte de Accesorio(Dispen.papel-jabon-papelar	UN	6,00	5.034,00	30.204,00	3,00	15.102,00	9,00	45.306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	45.306	-	-	-	-	-	-	9,00	45.306	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.23	11296	23. Desmonte y Reinstalac.Puerta Ventana(Division).	M2	1,86	20.970,00	39.004,20	3,49	73.185,00	5,35	112.189,50	-	-	-	-	-	-	2,15	45.086	-	-	-	-	-	-	3,20	67.104	-	-	-	-	-	-	5,35	112.190	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.24	11036	24. Desmonte y reinstalacion sanitario **	UN	1,00	82.260,00	82.260,00	17,00	1.398.420,00	18,00	1.480.680,00	-	-	1,00	82.260	1,00	82.260	4,00	329.040	8,00	658.080	-	-	4,00	329.040	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	1.480.680	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.26	10868	26. Desmonte, corte y reinstalacion adoquín + arena **	M2	157,84	34.771,00	5.481.300,44	701,30	24.384.902,00	858,94	29.866.202,74	1,00	34.771	-	-	3,31	115.092	3,87	134.564	213,49	7.423.261	165,65	5.759.816	250,66	8.715.699	195,16	6.785.908	25,80	897.092	-	-	-	-	858,94	29.866.203	100,00%	0,19%	0,00	0,00
1.01.01.03.27	10948	27. Desmonte Cubierta +Andamios+Seguridad+	M2	17,22	59.943,00	1.032.218,46	162,05	9.713.763,00	179,27	10.745.981,61	-	-	-	-	-	-	95,48	5.723.358	60,39	3.619.958	-	-	-	-	-	-	23,40	1.402.666	-	-	-	-	179,27	10.745.982	100,00%	0,07%	-	-
1.01.01.03.28	13892	28. DESMONTE Flanche METALICo EXISTENTE**	ML	125,02	6.803,00	850.511,06	-	-	125,02	850.511,06	-	-	-	-	-	-	15,87	107.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,87	107.964	12,69%	0,00%	109,15	742.547,45
1.01.01.03.31	15759	31. Desmonte Lámina Policarbonato cargue y retiro	M2	45,06	28.641,00	1.290.563,46	233,98	6.701.421,00	279,04	7.991.984,64	-	-	-	-	191,97	5.498.213	-	-	15,96	457.110	71,11	2.036.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,04	7.991.985	100,00%	0,05%	-	-
1.01.01.03.32	11271	32. DESMONTE CERRAMMalla eslabonada, h=0,5 a 2m	ML	1,86	18.110,00	33.684,60	46,57	843.383,00	48,43	877.067,30	-	-	-	-	-	-	10,00	181.100	-	-	-	-	-	-	12,50	226.375	25,93	469.592	-	-	-	-	48,43	877.067	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.33	10808	33. Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5	ML	1,86	50.709,00	94.318,74	739,13	37.480.543,00	740,99	37.574.861,91	-	-	120,42	6.106.378	-	-	87,57	4.440.587	351,09	17.803.423	62,36	3.162.213	1,00	50.709	-	-	18,70	948.258	82,35	4.175.888	17,50	887.408	740,99	37.574.862	100,00%	0,24%	0,00	-0,00
1.01.01.03.34	10242	34. Desmonte estruc baloncesto con demol base	JGO	1,00	811.366,00	811.366,00	-	-	1,00	811.366,00	-	-	-	-	-	-	0,50	405.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	405.683	50,00%	0,00%	0,50	405.683,00
1.01.01.03.35	12414	35. Desmonte Juegos tipo M-3A-STPM**	UN	4,00	626.083,00	2.504.332,00	6,00	3.756.498,00	10,00	6.260.830,00	-	-	-	-	2,00	1.252.166	2,00	1.252.166	-	-	-	-	6,00	3.756.498	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	6.260.830	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.03.37	10661	37. Desmonte Juegos Infantiles **	EVENT	1,00	120.667,00	120.667,00	1,00	120.667,00	2,00	241.334,00	-	-	-	-	2,00	241.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	241.334	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.41	13812	41. Desmonte y retiro, rejilla tipo Carcamo	UN	2,00	6.203,00	12.406,00	38,00	235.714,00	40,00	248.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	248.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	248.120	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.42	10343	42. Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	JGO	15,00	179.359,00	2.690.385,00	-	-	15,00	2.690.385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	179.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	179.359	6,67%	0,00%	14,00	2.511.026,00
1.01.01.03.45	11483	45. DESMONTE Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M**	UN	1,00	596.796,00	596.796,00	3,00	1.790.388,00	4,00	2.387.184,00	-	-	1,00	596.796	1,00	596.796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.193.592	-	-	-	-	4,00	2.387.184	100,00%	0,02%	-	-
1.01.01.03.46	10073	46. Desmonte y retiro manto impermeabilización	M2	172,50	12.332,00	2.127.270,00	-	-	172,50	2.127.270,00	-	-	-	-	-	-	64,92	800.593	17,63	217.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,55	1.018.007	47,86%	0,01%	89,95	1.109.263,40
1.01.01.03.48	14439	48. DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslego+Retiro)	M2	0,92	8.769,00	8.067,48	3.129,19	27.439.867,00	3.130,11	27.447.934,59	-	-	-	-	81,50	714.674	274,00	2.402.706	439,38	3.852.923	-	-	359,01	3.148.159	730,84	6.408.736	759,87	6.663.300	80,19	703.186	405,32	3.554.251	3.130,11	27.447.935	100,00%	0,17%	-	-
1.01.01.03.50	20760	50. DESMONTE Y REINSTALACION LOSETA TIPO IDU + ARENA	M2	0,92	187.748,00	172.728,16	91,56	17.190.207,00	92,48	17.362.935,04	-	-	-	-	-	-	-	-	35,28	6.623.749	57,20	10.739.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,48	17.362.935	100,00%	0,11%	-	-
1.01.01.03.51	20649	51. DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	1,00	847.207,00	847.207,00	23,00	19.485.761,00	24,00	20.332.968,00	-	-	-	-	-	-	8,00	6.777.656	11,00	9.319.277	-	-	-	-	5,00	4.236.035	-	-	-	-	-	-	24,00	20.332.968	100,00%	0,13%	-	-
1.01.01.03.52	10023	52. Desmonte e Instalac Bordillo prefabricado A-80 **	ML	0,92	54.342,00	49.994,64	569,64	30.955.377,00	570,56	31.005.371,52	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00	2.282.364	100,83	5.479.304	195,00	10.596.690	156,51	8.505.066	76,22	4.141.947	-	-	-	-	570,56	31.005.372	100,00%	0,20%	-	-
1.01.01.03.53	20801	53. DESMONTE, CORTE, REINSTALACIoN ADOQUIN PEGADO (Suministro)*	M2	0,92	73.128,00	67.275,82	106,73	7.804.738,00	107,65	7.872.013,80	-	-	-	-	-	-	-	-	107,65	7.872.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,65	7.872.014	100,00%	0,05%	-	-
1.01.01.03.54	13321	54. Desmonte Malla Fortinet H=2.00m	ML	0,92	17.678,00	16.263,76	57,99	1.025.147,00	58,91	1.041.410,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,91	1.041.411	-	-	58,91	1.041.411	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.55	10309	55. Desmonte CerramMalla eslabonada **	M2	0,92	14.488,00	13.328,96	17,58	254.699,00	18,50	268.028,00	-	-	10,00	144.880	-	-	-	-	8,50	123.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,50	268.028	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.59	20785	59. DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	UN	1,00	41.743,00	41.743,00	156,00	6.511.908,00	157,00	6.553.651,00	-	-	7,00	292.201	8,00	333.944	57,00	2.379.351	19,00	793.117	6,00	250.458	2,00	83.486	20,00	834.860	21,00	876.603	-	-	17,00	709.631	157,00	6.553.651	100,00%	0,04%	-	-
1.01.02		02. MOVIMIENTO DE MATERIALES																																				
1.01.02.01		01. EXCAVACIONES																																				
1.01.02.01.01	11373	01. Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	37,81	18.459,00	697.934,79	787,87	14.543.292,00	825,68	15.241.227,12	40,98	756.450	148,59	2.742.823	253,48	4.678.987	11,48	211.909	37,86	698.858	-	-	305,54	5.639.963	-	-	27,75	512.237	-	-	-	-	825,68	15.241.227	100,00%	0,10%	-	-
1.01.02.01.02	11131	02. Descapote mecanico y retiro m2 (e=0.20M) **	M2	1,86	19.493,00	36.256,98	498,14	9.710.243,00	500,00	9.746.500,00	292,50	5.701.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,50	5.701.703	58,50%	0,04%	207,50	4.044.797,50
1.01.02.01.03	12483	03. Descapote reslembra tapete cesped	M2	17,49	6.181,00	108.105,69	115,81	715.822,00	133,30	823.927,30	-	-	-	-	-	-	-	-	133,30	823.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,30	823.927	100,00%	0,01%	-	-
1.01.02.01.04	20846	04. EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp	M3	295,13	74.948,00	22.118.812,88	26,03	1.950.844,00	321,16	24.069.657,36	3,51	263.060	-	-	-	-	-	-	317,65	23.806.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,16	24.069.657	100,00%	0,15%	-	-
1.01.02.01.06	13298	06. Cargue y Retiro de escombros con Minicargador	M3	1,86	96.283,00	179.086,38	65,14	6.309.045,00	67,00	6.488.131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,00	6.488.131	-	-	-	-	-	-	-	-	67,00	6.488.131	100,00%	0,03%	-	-
1.01.02.01.08	102412	08. VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	208,00	374.934,00	77.986.272,00	-196,00	-73.487.064,00	12,00	4.499.208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	2.249.604	1,00	374.934	4,00	1.499.736	-	-	1,00	374.934	12,00	4.499.208	100,00%	0,03%	-	-
1.01.02.01.11	106089	11. Viaje Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	146,44	7.555,00	1.106.354,20	1.162,67	8.783.972,00	1.309,11	9.890.326,05	-	-	69,48	524.921	93,79	708.583	214,35	1.619.414	363,55	2.746.620	1,21	9.142	189,62	1.432.579	349,11	2.637.526	28,00	211.540	-	-	-	-	1.309,11	9.890.326	100,00%	0,06%	-	-
1.01.02.01.12	13193	12. Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,92	98.693,00	90.797,56	764,41	75.441.916,00	765,33	75.532.713,69	9,53	940.544	136,85	13.506.137	185,76	18.333.212	54,62	5.390.612	102,35	10.101.229	2,36	232.915	99,14	9.784.424	134,44	13.268.287	40,28	3.975.354	-	-	-	-	765,33	75.532.714	100,00%	0,48%	0,00	0,00
1.01.02.01.13	20823	13. CARGUE Y REUBICACION MATERIALES GRANULARES EXISTENTES (ARENA TIPO PELDAR / GRAVILLA 3/4")	M3	0,92	86.183,00	79.297,56	28,84	2.485.806,00	29,76	2.565.103,68	-	-	-	-	-	-	21,07	1.816.087	-	-	8,69	749.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,76	2.565.104	100,00%	0,02%	-	-
1.01.02.02		02. RELLENOS																																				
1.01.02.02.01	12109	01. Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	1,86	129.559,00	240.979,74	167,40	21.688.177,00	169,26	21.929.156,34	90,00	11.660.310	45,86	5.941.576	-	-	19,59	2.538.061	13,81	1.789.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,26	21.929.156	100,00%	0,14%	-	-
1.01.02.02.03	12441	03. Relleno Recebo Afirmado	M3	1,86	100.870,00	187.618,20	166,87	16.832.177,00	168,73	17.019.795,10	-	-	-	-	-	-	-	-	168,73	17.019.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,73	17.019.795	100,00%	0,11%	-	-
1.01.02.02.04	12538	04. Relleno Compact.Mecánica Material in situ+Traslego	M3	99,69	24.113,00	2.403.824,97	-	-	99,69	2.403.824,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11	28.765	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11	28.765	1,11%	0,00%	98,58	2.377.059,54
1.01.02.02.05	11815	05. Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+In	M3	177,11	195.597,00	34.642.184,67	-173,61	-33.957.595,00	3,50	684.589,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09	408.798	1,41	275.792	-	-	-	-	3,50	684.590	100,00%	0,00%	-	-
1.01.02.02.07	11370	07. ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa	M3	166,02	276.308,00	45.872.654,16	48,08	13.284.889,00	214,10	59.157.542,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,69	31.966.073	48,41	13.376.070	24,00	6.631.392	-	-	26,00	7.184.008	-	-	214,10	59.157.543	100,00%	0,37%	-	-
1.01.02.02.10	11061	10. Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	M2	35,30	6.440,00	227.332,00	794,36	5.115.678,00	829,66	5.343.010,40	-	-	-	-	-	-	-	-	263,24	1.695.266	-	-	329,01	2.118.824	-	-	237,41	1.528.920	-	-	-	-	829,66	5.343.010	100,00%	0,03%	-	-
1.01.02.02.11	18657	11. Geotextil T-2400 Suministro e Instalacion	M2	1,86	10.245,00	19.055,70	1.103,24	11.302.694,00	1.105,10	11.321.749,50	-	-	232,70	2.384.012	-	-	-	-	342,28	3.506.659	116,30	1.191.494	-	-	369,60	3.786.552	44,22	453.034	-	-	-	-	1.105,10	11.321.750	100,00%	0,07%	0,00	-0,00
1.01.02.02.13	10415	13. Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	M2	21,99	8.479,00	186.453,21	583,35	4.946.225,00	605,34	5.132.677,86	216,74	1.837.738	-	-	376,60	3.193.191	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	101.748	-	-	-	-	-	-	605,34	5.132.678	100,00%	0,03%	-	-
1.01.02.02.15	13069	15. SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE	M2	14,58	19.388,00	282.647,88	1.711,86	33.186.118,00	1.726,44	33.468.765,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.726,44	33.468.766	-	-	-	-	-	-	1.726,44	33.468.766	100,00%	0,21%	-	-
1.01.02.02.18	10276	18. Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	1,86	58.333,00	108.499,38	-	-	1,86	108.499,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69	98.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69	98.583	90,86%	0,00%	0,17	9.916,61
1.01.02.02.19	16451	19. Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compactación	M3	0,92	171.312,00	157.607,04	106,02	18.162.498,00	106,94	18.320.105,28	-	-	-	-	-	-	-	-	104,94	17.977.481	-	-	-	-	2,00	342.624	-	-	-	-	-	-	106,94	18.320.105	100,00%	0,12%	-	-
1.01.02.02.20	20781	20. RELLENO EN RAJON SUM+INST	M3	322,80	203.943,00	65.832.800,40	-	-	322,80	65.832.800,40	15,02	3.063.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,02	3.063.224	4,65%	0,02%	307,78	62.769.576,54
1.01.03		03. ESTRUCTURA																																				
1.01.03.01		01. ELEMENTOS DE CONCRETO																																				
1.01.03.01.01	12524	01. BASE PLACA CONCRETO POBRE(2000psi)	M3	48,85	603.384,00	29.475.308,40	-	-	48,85	29.475.308,40	-	-	-	-	0,52	313.760	0,06	36.203	0,61	368.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19	718.027	2,44%	0,00%	47,66	28.757.281,44
1.01.03.01.03	00731	03. CONCRETO ANDENES e=0.10m Sin refuerzo	M2	481,15	69.394,00	32.001.043,10	-	-	481,15	32.001.043,10	-	-	11,13	772.355	-	-	2,27	157.524	3,08	213.734	14,50	1.006.213	1,18	81.885	-	-	-	-	-	-	-	-	32,16	2.231.711	6,97%	0,01%	448,99	29.769.332,06
1.01.03.01.04	10354	04. Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	1,86	892.241,00	1.659.568,26	12,79	11.411.762,00	14,65	13.071.330,65	-	-	1,71	1.525.732	-	-	-	-	5,27	4.702.110	1,39	1.240.215	3,05	2.721.335	2,28	2.034.309	0,94	838.707	-	-	0,01	8.922	14,65	13.071.331	100,00%	0,08%	-	-
1.01.03.01.05	10365	05. Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	M3	1,86	1.226.759,00	2.281.771,74	-	-	1,86	2.281.771,74	-	-	0,19	233.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	233.084	10,22%	0,00%	1,67	2.048.687,53
1.01.03.01.06	00095	06. Placa Maciza 0.10 M (Entrepiso)	M2	1,86	111.374,00	207.155,64	-	-	1,86	207.155,64	-	-	-	-	-	-	0,12	13.365	-	-	-	-	0,80	89.099	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92	102.464	49,46%	0,00%	0,94	104.691,58
1.01.03.01.07	16792	07. Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	1,86	88.814,00	165.194,04	1.164,00	103.379.496,00	1.165,86	103.544.690,04	146,95	13.051.217	8,85	786.004	12,53	1.112.839	207,38	18.418.471	169,31	15.037.098	363,70	32.301.652	9,20	817.089	21,15	1.878.416	226,81	20.143.903	-213,18	-18.931.592	129,54	11.504.966	1.082,24	96.118.063	92,83%	0,61%	-	-
1.01.03.01.09	15145	09. Tapa concret. 3.000PSI+10cm(70X70)Tanque+Manifold	UN	256,00	304.608,00	77.979.648,00	-247,00	-75.238.176,00	9,00	2.741.472,00	-	-	-	-	-	-	1,00	304.608	3,00	913.824	1,00	304.608	-	-	1,00	304.608	3,00	913.824	-	-	-	-	9,00	2.741.472	100,00%	0,02%	-	-
1.01.03.01.10	10553	10. Viga 0.2*0.3 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	1,86	89.434,00	166.384,44	14,47	1.294.399,00	16,33	1.460.783,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,33	1.460.784	-	-	-	-	16,33	1.460.784	100,00%	0,01%	-	-
1.01.03.01.12	10494	12. Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	143,51	124.991,00	17.937.458,41	-	-	143,51	17.937.458,41	-	-	-	-	-	-	-	-	39,80	4.974.642	-	-	7,82	977.430	-	-	16,00	1.999.856	15,44	1.929.861	-	-	79,06	9.881.788	55,09%	0,06%	64,45	8.055.669,95
1.01.03.01.14	11133	14. Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	1,86	20.394,00	37.932,84	112,27	2.289.634,00	114,13	2.327.567,22	9,53	194.355	2,46	50.169	36,74	749.276	-	-	-	-	-	-	36,75	749.480	-	-	28,65	584.288	-	-	-	-	114,13	2.327.567	100,00%	0,01%	-	-
1.01.03.01.15	13910	15. Andaje epóxico 1/2"Estructural	UN	338,00	32.238,00	10.896.444,00	-	-	338,00	10.896.444,00	-	-	144,00	4.642.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,00	4.642.272	42,60%	0,03%	194,00	6.254.172,00
1.01.03.01.17	11048	17. Puente de adherencia sikadur 32 primer*	M2	193,20	183.963,00	35.541.651,60	-	-	193,20	35.541.651,60	-	-	3,40	625.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40	625.474	1,76%	0,00%	189,80	34.916.177,40
1.01.03.01.19	12064	19. Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	ML	0,92	82.521,00	75.919,32	116,31	9.598.018,00	117,23	9.673.936,83	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	6.601.680	-	-	-	-	-	-	27,23	2.247.047	10,00	825.210	-	-	117,23	9.673.937	100,00%	0,06%	-	-
1.01.03.01.20	14015	20. Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M3	0,92	615.431,00	566.196,52	9,26	5.698.891,00	10,18	6.265.087,58	-	-	1,04	640.048	-	-	-	-	-	-	-	-	9,14	5.625.039	-	-	-	-	-	-	-	-	10,18	6.265.088	100,00%	0,04%	-	-

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 11

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1NOVIEMBRE/2025 AL 30NOVIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 30 NOVIEMBRE 2025 (dd mm aaaa) Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

Rta. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIA CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]	ACTA No.1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.9 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.10 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.11 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% que del item [j]	% que del cto [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.01.01.22	20799	22. PEDESTAL EN CONCRETO DE 0.30X0.30X0.50 PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA. Incluye excavación, dado en concreto, refuerzo	UN	1,00	136.086,00	136.086,00	41,00	5.579.526,00	42,00	5.715.612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00	5.715.612	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00	5.715.612	100,00%	0,04%	-	-
1.01.03.02		02. ACERO DE REFUERZO																																				
1.01.03.02.01	11774	01. ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	11,91	5.756,00	68.553,96	2.032,91	11.701.430,00	2.044,82	11.769.983,82	-	-	71,01	408.734	-	-	-	-	582,04	3.350.222	-	-	1.110,67	6.393.017	281,10	1.618.012	-	-	-	-	-	-	2.044,82	11.769.984	100,00%	0,07%	0,00	-0,00
1.01.03.02.02	11091	02. Refuerzo malla losa maciza 4.5mm c/15*15 **	M2	32,90	10.919,00	359.235,10	-	-	32,90	359.235,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50	125.569	-	-	-	-	-	-	11,50	125.569	34,96%	0,00%	21,40	233.666,60
1.01.03.02.05	14501	05. Estructura Metal. para Cubiertas Perfil PHR C-plint	KG	7,97	184.593,00	1.471.206,21	267,66	49.408.162,00	275,63	50.879.368,58	-	-	-	-	-	-	76,85	14.185.972	-	-	52,68	9.724.359	-	-	-	-	-	-	146,10	26.969.037	-	-	275,63	50.879.369	100,00%	0,32%	-	-
1.01.03.02.06	10111	06. AceroEstructural (portico)Sencillo. Inc pint esmal	KG	27,68	28.276,00	782.679,68	3.643,68	103.028.696,00	3.671,36	103.811.375,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.278,20	64.418.383	-	-	1.260,77	35.649.533	-	-	132,39	3.743.460	3.671,36	103.811.375	100,00%	0,66%	0,00	0,00
1.01.04		04. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS RASOS																																				
1.01.04.01		01. CIELO RASOS																																				
1.01.04.01.06	15790	06. CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE LISO	M2	1,86	68.131,00	126.723,66	74,40	5.068.946,00	76,26	5.195.670,00	-	-	-	-	-	-	72,00	4.905.432	-	-	4,26	290.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,26	5.195.670	100,00%	0,03%	-	-
1.01.04.01.07	13356	07. Lamina Policarbonato 6mm (Estre 3/4 sum+inst	M2	210,57	98.805,00	20.873.824,85	-	-	210,57	20.873.824,85	-	-	-	-	-	-	-	-	17,02	1.695.277	65,01	6.475.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,03	8.170.598	38,96%	0,05%	128,54	12.603.226,70
1.01.04.02		02. IMPERMEABILIZACIONES																																				
1.01.04.02.02	11567	02. Impermeab manto Edil 3 mm +foil aluminio+ pintura**	M2	1,86	63.337,00	117.806,82	89,97	5.698.430,00	91,83	5.816.236,71	-	-	-	-	-	-	64,92	4.111.838	-	-	-	-	-	-	26,91	1.704.399	-	-	-	-	-	-	91,83	5.816.237	100,00%	0,04%	-	-
1.01.04.02.03	10055	03. Impermeabilización con Sika®1 10 **	M2	1,86	35.868,00	66.714,48	795,87	28.546.265,00	797,73	28.612.979,64	-	-	-	-	781,38	28.026.538	16,35	586.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797,73	28.612.980	100,00%	0,18%	-	-
1.01.04.02.18	20780	18. MORTERO DE REHABILITACION + SIKATOP 121 O SIMILAR (ESPESOR DE 1 A 2 CM)	M2	0,92	126.390,00	116.278,80	64,08	8.099.071,00	65,00	8.215.350,00	-	-	-	-	-	-	0,60	75.834	34,19	4.321.274	-	-	30,21	3.818.242	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	8.215.350	100,00%	0,05%	-	-
1.01.04.03		03. CUBIERTAS																																				
1.01.04.03.04	18484	04. CubiertaSanwich	M2	14,71	378.687,00	5.570.485,77	173,76	65.800.653,00	188,47	71.371.138,89	-	-	-	-	-	-	107,19	40.591.460	-	-	81,28	30.779.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,47	71.371.139	100,00%	0,45%	-	-
1.01.04.03.07	13202	07. Cubierta Policarbonato Alveolar(Cal.8mm+Canal,+Perfil	M2	174,98	159.786,00	27.959.354,28	114,54	18.301.888,00	289,52	46.261.242,72	-	-	-	-	191,97	30.674.118	-	-	-	-	-	-	97,55	15.587.124	-	-	-	-	-	-	-	-	289,52	46.261.243	100,00%	0,29%	-	-
1.01.04.03.11	13348	11. TEJA ETERNIT No. 6+tornillos+Silicofas	M2	4,06	45.820,00	186.029,20	-	-	4,06	186.029,20	1,70	77.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70	77.894	41,86%	0,00%	2,36	107.877,00
1.01.04.03.17	13377	17. Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.20m	ML	1,86	227.208,00	422.606,88	17,59	3.996.606,00	18,45	4.419.215,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,45	4.419.215	-	-	-	-	-	-	-	-	18,45	4.419.215	100,00%	0,03%	-	-
1.01.04.03.19	13055	19. Limpieza de Cañuela y Cuneta (Inc. Carg. y Retiro)	ML	1,86	13.995,00	26.030,70	549,29	7.687.314,00	551,15	7.713.344,25	57,75	808.211	-	-	118,20	1.654.209	169,00	2.365.155	-	-	-	-	177,00	2.477.115	-	-	-	-	-	-	29,20	408.654	551,15	7.713.344	100,00%	0,05%	-	-
1.01.04.03.20	10930	20. Destape y limpieza viga canal**	ML	1,86	19.124,00	35.570,64	562,72	10.761.649,00	564,58	10.797.218,18	-	-	-	-	228,00	4.360.272	52,40	1.002.098	178,65	3.416.503	61,80	1.181.863	-	-	12,00	229.488	14,80	283.035	-	-	16,94	323.961	564,58	10.797.218	100,00%	0,07%	0,00	-0,00
1.01.04.03.21	16684	21. Flanche Cortagoteras Lam.Cal 22 Desa	ML	1,86	86.998,00	161.816,28	9,19	799.512,00	11,05	961.327,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,05	961.328	11,05	961.328	100,00%	0,01%	-	-
1.01.04.03.24	11158	24. Reinstalac Cubierta lamina arquitect Acesco **	M2	1,86	52.156,00	97.010,16	21,54	1.123.440,00	23,40	1.220.450,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40	1.220.450	-	-	-	-	23,40	1.220.450	100,00%	0,01%	-	-
1.01.04.03.25	13111	25. Mantenimiento estruc metal cubierta	KG	0,82	5.609,00	4.599,38	2.277,99	12.777.246,00	2.278,81	12.781.845,29	-	-	-	-	1.414,63	7.934.660	864,18	4.847.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.278,81	12.781.845	100,00%	0,08%	-	-
1.01.05		05. INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y APARATOS																																				
1.01.05.01		01. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA																																				
1.01.05.01.01	00502	01. RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	1,86	19.231,00	35.769,66	2,54	48.847,00	4,40	84.616,40	-	-	0,20	3.846	-	-	3,00	57.693	-	-	1,20	23.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40	84.616	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.02	00498	02. RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	1,86	11.375,00	21.157,50	6,24	70.980,00	8,10	92.137,50	-	-	-	-	-	-	7,40	84.175	-	-	-	-	-	-	0,70	7.963	-	-	-	-	-	-	8,10	92.138	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.04	00499	04. RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	7,01	35.744,00	250.565,44	7,38	263.791,00	14,39	514.356,16	-	-	-	-	-	-	7,50	268.080	-	-	5,89	210.532	1,00	35.744	-	-	-	-	-	-	-	-	14,39	514.356	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.05	10257	05. RED SUMINISTRO PVC 4"	ML	1,86	32.669,00	60.764,34	0,14	4.574,00	2,00	65.338,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	32.669	1,00	32.669	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	65.338	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.06	10582	06. Accesorios PVC.P ϕ 2" (Sum + Instalación)	UN	1,00	13.986,00	13.986,00	49,00	685.314,00	50,00	699.300,00	-	-	-	-	12,00	167.832	25,00	349.650	-	-	-	-	-	-	9,00	125.874	-	-	-	-	-	-	46,00	643.356	92,00%	0,00%	4,00	55.944,00
1.01.05.01.07	15558	07. Accesorios PVC.P ϕ 3" (Desmonte + Sum + Inst)	UN	1,00	43.979,00	43.979,00	27,00	1.187.433,00	28,00	1.231.412,00	-	-	-	-	-	-	11,00	483.769	17,00	747.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00	1.231.412	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.01.08	10838	08. Tubería PVC.P d=2" Sin Excavación***	ML	7,01	25.555,00	179.140,55	-	-	7,01	179.140,55	-	-	-	-	2,00	51.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	51.110	28,53%	0,00%	5,01	128.030,55
1.01.05.01.09	13241	09. Tubería PVCP 1 1/4 " RDE 21 **	ML	1,86	47.870,00	89.038,20	30,71	1.470.088,00	32,57	1.559.125,90	-	-	1,23	58.880	-	-	4,18	200.075	0,50	23.935	5,75	275.253	16,30	780.281	1,00	47.870	3,60	172.332	-	-	-	-	32,57	1.559.126	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.01.11	10085	11. Tubería PVCP d=1"(RDE 13.5) Excav y relleno	ML	1,86	62.366,00	116.000,76	0,74	46.151,00	2,60	162.151,60	-	-	-	-	0,60	37.420	-	-	-	-	2,00	124.732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	162.152	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.12	10579	12. Tubería PVC.P d=3/4" RDE21 **	ML	1,86	9.060,00	16.851,60	111,63	1.011.368,00	113,49	1.028.219,40	-	-	-	-	-	-	89,65	812.229	-	-	1,00	9.060	-	-	22,84	206.930	-	-	-	-	-	-	113,49	1.028.219	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.01.13	10481	13. Tubería PVC.P d=1/2" RDE13.5 **	ML	3,36	9.334,00	31.362,24	80,79	754.094,00	84,15	785.456,10	70,60	658.980	1,20	11.201	-	-	3,00	28.002	9,35	87.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,15	785.456	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.15	13684	15. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA ϕ 2" **	UN	2,00	107.532,00	215.064,00	0,30	32.260,00	2,30	247.323,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	139.792	1,00	107.532	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30	247.324	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.16	13590	16. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA ϕ 1 1/2" **	UN	2,00	80.912,00	161.824,00	7,00	566.384,00	9,00	728.208,00	-	-	-	-	-	-	3,00	242.736	-	-	-	-	-	-	6,00	485.472	-	-	-	-	-	-	9,00	728.208	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.17	13386	17. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA ϕ 3/4" **	UN	2,00	39.813,00	79.626,00	5,00	199.065,00	7,00	278.691,00	-	-	-	-	-	-	5,00	199.065	-	-	-	-	2,00	79.626	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	278.691	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.18	13694	18. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA ϕ 1/2" **	UN	2,00	31.232,00	62.464,00	-	-	2,00	62.464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	62.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	62.464	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.20	10856	20. Punto reparación AGUA FRIA PVC	UN	2,00	92.554,00	185.108,00	53,10	4.914.617,00	55,10	5.099.725,40	1,00	92.554	9,00	832.986	1,00	92.554	25,00	2.313.850	8,00	740.432	1,00	92.554	1,00	92.554	-	-	4,00	370.216	-	-	4,70	435.004	55,10	5.099.725	100,00%	0,03%	-	-
1.01.05.01.21	10581	21. Accesorios PVC.P ϕ 3" (Sum + Instalación)	UN	1,00	42.409,00	42.409,00	47,00	1.993.223,00	48,00	2.035.632,00	-	-	-	-	9,00	381.681	-	-	-	-	24,00	1.017.816	12,00	508.908	-	-	3,00	127.227	-	-	-	-	48,00	2.035.632	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.01.22	10584	22. Accesorios PVC.P ϕ 1 1/2" (Sum + Instalación)	UN	1,00	12.315,00	12.315,00	136,00	1.674.840,00	137,00	1.687.155,00	-	-	11,00	135.465	-	-	62,00	763.530	8,00	98.520	7,00	86.205	23,00	283.245	4,00	49.260	22,00	270.930	-	-	-	-	137,00	1.687.155	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.01.23	10585	23. Accesorios PVC.P ϕ 1" (Sumin + Instalación)	UN	2,00	5.620,00	11.240,00	41,00	230.420,00	43,00	241.660,00	-	-	-	-	5,00	28.100	20,00	112.400	4,00	22.480	4,00	22.480	5,00	28.100	-	-	5,00	28.100	-	-	-	-	43,00	241.660	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.24	10586	24. Accesorios PVC.P 3/4 **	UN	9,00	3.331,00	29.979,00	23,00	76.613,00	32,00	106.592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	46.634	-	-	16,00	53.296	2,00	6.662	-	-	-	-	-	-	32,00	106.592	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.25	10587	25. Accesorios PVC.P 1/2 **	UN	5,00	2.874,00	14.370,00	31,00	89.094,00	36,00	103.464,00	-	-	16,00	45.984	-	-	9,00	25.866	3,00	8.622	-	-	-	-	8,00	22.992	-	-	-	-	-	-	36,00	103.464	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.27	13517	27. UNION UNIVERSAL PVC PRESION SCH 80 3"	UN	1,00	169.036,00	169.036,00	-	-	1,00	169.036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	169.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	169.036	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.39	20820	39. UNION UNIVERSAL PVC PRESION SCH 80 4" (Sum + Inst)	UN	1,00	189.408,00	189.408,00	-	-	1,00	189.408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	189.408	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	189.408	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.02		02. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA CALIENTE																																				
1.01.05.02.01	10960	01. Tubería PVC-P d=3" RDE 21 **	ML	1,86	49.000,00	91.140,00	6,84	335.160,00	8,70	426.300,00	-	-	-	-	2,00	98.000	1,00	49.000	4,20	205.800	-	-	1,20	58.800	-	-	0,30	14.700	-	-	-	-	8,70	426.300	100,00%	0,00%	0,00	-0,00
1.01.05.02.02	11664	02. Tubería CPVC ϕ 2"+Accesorios**	ML	1,86	143.866,00	267.590,76	1,14	164.007,00	3,00	431.598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	431.598	-	-	-	-	-	-	3,00	431.598	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.02.06	00432	06. RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	0,82	16.303,00	13.368,46	35,18	573.540,00	36,00	586.908,00	-	-	-	-	-	-	36,00	586.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	586.908	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.03		03. VALVULAS																																				
1.01.05.03.01	13571	01. REGISTRO 3"BOLA ***	UN	2,00	416.541,00	833.082,00	1,00	416.541,00	3,00	1.249.623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1.249.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1.249.623	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.03.02	10926	02. REGISTRO DE CORTINA 2" (Sum + Inst)	UN	2,00	270.887,00	541.774,00	-	-	2,00	541.774,00	-	-	-	-	-	-	1,00	270.887	-	-	1,00	270.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	541.774	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.03.03	12465	03. REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	UN	2,00	294.223,00	588.446,00	1,00	294.223,00	3,00	882.669,00	-	-	-	-	-	-	3,00	882.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	882.669	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.03.04	13239	04. REGISTRO CORTINA ϕ 11/4"	UN	2,00	214.335,00	428.670,00	6,00	1.286.010,00	8,00	1.714.680,00	-	-	-	-	-	-	5,00	1.071.675	1,00	214.335	-	-	1,00	214.335	-	-	1,00	214.335	-	-	-	-	8,00	1.714.680	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.03.05	12466	05. REGISTRO DE CORTINA 1" (Sum + Inst)	UN	2,00	120.438,00	240.876,00	2,00	240.876,00	4,00	481.752,00	-	-	-	-	-	-	2,00	240.876	-	-	-	-	1,00	120.438	-	-	1,00	120.438	-	-	-	-	4,00	481.752	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.03.06	00505	06. REGISTRO DE CORTINA 3/4" (Sum + Inst)	UN	2,00	146.560,00	293.120,00	-	-	2,00	293.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	146.560	1,00	146.560	50,00%	0,00%	1,00	146.560,00
1.01.05.03.07	12467	07. REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	UN	2,00	59.811,00	119.622,00	3,00	179.433,00	5,00	299.055,00	-	-	-	-	-	-	2,00	119.622	-	-	-	-	-	-	3,00	179.433	-	-	-	-	-	-	5,00	299.055	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.03.09	20777	09. VALVULA DE BOLA 1/2" (sum+inst)	UN	1,00	69.096,00	69.096,00	1,00	69.096,00	2,00	138.192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	138.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	138.192	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.04		04. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS																																				
1.01.05.04.01	13742	01. INSTALACION DE APARATO SANITARIO **	UN	2,00	55.737,00	111.474,00	-	-	2,00	111.474,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	111.474	-	-	-	-	2,00	111.474	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.04.02	14377	02. REINSTALACION DE APARATO LAVAMANOS	UN	2,00	54.891,00	109.782,00	-	-	2,00	109.782,00	-	-	-	-	-	-	1,00	54.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	54.891	50,00%	0,00%	1,00	54.891,00
1.01.05.04.03	15141	03. LAVAMANOS MARSELLA GRIVA SOBREPON+grifería Push Antiv	UN	2,00	399.799,00	799.598,00	-	-	2,00	799.598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	399.799	-	-	-	-	1,00	399.799	50,00%	0,00%	1,00	399.799,00
1.01.05.04.04	00469	04. LAVAMANOS SOBREPONER COLOR	UN	2,00	198.562,00	397.124,00	-	-	2,00	397.124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	198.562	-	-	-	-	-	-	1,00	198.562	50,00%	0,00%	1,00	198.562,00
1.01.05.04.05	11093	05. Lavamanos Inst. BlancoSobrepo+Grif push auto/mesa**	UN	2,00	349.183,00	698.366,00	1,00	349.183,00	3,00	1.047.549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1.047.549	-	-	-	-	-	-	3,00	1.047.549	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.04.06	13731	06. TAZA DE SANTARIO INST. DE FLUXOMETRO **	UN	2,00	586.380,00	1.172.760,00	-	-	2,00	1.172.760,00	-	-	-	-	-	-	1,00	586.380	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	586.380	-	-	-	-	2,00	1.172.760	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.04.07	00633	07. SANTARIO AQUAPLUS (SUMINISTRO+INSTALACIÓN)	UN	2,00	268.255,00	536.510,00	1,00	268.255,00	3,00	804.765,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	804.765	-	-	-	-	-	-	3,00	804.765	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.04.16	13720	16. FLUXOMETRO ELECTRONICO (sum e Inst) **	UN	2,00	2.338.520,00	4.677.040,00	-	-	2,00	4.677.040,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.338.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.338.520	50,00%	0,01%	1,00	2.338.520,00
1.01.05.04.17	15098	17. FLUXOMETRO SLOAN - Mantenimiento.	UN	2,00	1.051.224,00	2.102.448,00	26,11	27.447.459,00	28,11	29.549.906,64	-	-	-	-	-	-	9,34	9.818.432	17,00	17.870.808	-	-	1,67	1.755.544	-	-	0,10	105.122	-	-	-	-	28,11	29.549.907	100,00%	0,19%	-	-
1.01.05.04.18	14462	18. Valvula Institu. Orinal Antivandalica (sum+Inst)	UN	2,00	394.821,00	789.642,00	8,00	3.158.568,00	10,00	3.948.210,00	-	-	4,00	1.579.284	-	-	3,00	1.184.463	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1.184.463	-	-	-	-	10,00	3.948.210	100,00%	0,02%	-	-
1.01.05.04.19	14023	19. REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR	UN	2,00	346.056,00	692.112,00	-	-	2,00	692.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	346.056	-	-	-	-	-	-	1,00	346.056	50,00%	0,00%	1,00	346.056,00
1.01.05.04.24	13463	24. DUCHA ANTIVANDALICA CIERRE AUTOMATICO.	UN	2,00	480.484,00	960.968,00	-	-	2,00	960.968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	480.484	-	-	-	-	-	-	1,00	480.484	50,00%	0,00%	1,00	480.484,00
1.01.05.04.25	00453	25. DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA	UN	2,00	467.325,00	934.650,00	-	-	2,00	934.650,00	-	-	-	-	-	-	1,00	467.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	467.325	50,00%	0,00%	1,00	467.325,00
1.01.05.04.28	15110	28. FLUXOMETRO PARA SANITARIO(30-60PSI) PALANCA	UN	2,00	920.004,00	1.840.008,00	14,00	12.880.056,00	16,00	14.720.064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	14.720.064	16,00	14.720.064	100,00%	0,09%	-	-
1.01.05.04.31	00458	31. GRIFERIA GRIVAL L/P.PRISMA Sbrp.	UN	2,00	181.411,00	362.822,00	15,00	2.721.165,00	17,00	3.083.987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	2.721.165	2,00	362.822	-	-	-	-	-	-	17,00	3.083.987	100,00%	0,02%	-	-
1.01.05.04.32	15781	32. Grifería lavamanos antivandalica PUSH (Mesa)	UN	2,00	314.360,00	628.720,00	78,10	24.551.516,00	80,10	25.180.236,00	-	-	-	-	-	-	29,50	9.273.620	21,00	6.601.560	2,00	628.720	2,00	628.720	16,00	5.029.760	5,00	1.571.800	-	-	4,60	1.446.056	80,10	25.180.236	100,00%	0,16%	-	-
1.01.05.04.33	14033	33. VALVULA ANTIVAN. SANITARIO TIPO PUSH (Sum+Intal)	UN	2,00	432.704,00	865.408,00	48,40	20.942.874,00	50,40	21.808.281,60	-	-	3,00	1.298.112	-	-	25,00	10.817.600	6,00	2.596.224	3,40	1.471.194	-	-	1,00	432.704	11,00	4.759.744	-	-	1,00	432.704	50,40	21.808.282	100,00%	0,14%	-	-
1.01.05.04.35	14375	35. Sifon lavaplatos incluy 1m. tubo (Sumin. e Inst.)	UN	2,00	46.367,00	92.734,00	-	-	2,00	92.734,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	92.734	-	-	-	-	-	-	2,00	92.734	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.04.36	14376	36. Sumin. e Inst. sifon para orinal Incluy tubo	UN	2,00	38.120,00	76.240,00	14,00	533.680,00	16,00	609.920,00	-	-	-	-	-	-	4,00	152.480	-	-	1,00	38.120	-	-	8,00	304.960	3,00	114.360	-	-	-	-	16,00	609.920	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.04.38	00421	38. TAPAS REGISTRO 20x20	UN	2,00	17.610,00	35.220,00	20,00	352.200,00	22,00	387.420,00	-	-	-	-	-	-	10,00	176.100	3,00	52.830	-	-	-	-	4,00	70.440	5,00	88.050	-	-	-	-	22,00	387.420	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.04.39	00417	39. REJILLA PLASTICA 3x2"C/SOSCO CUAD.ANTICUCARACHA	UN	2,00	7.703,00	15.406,00	-1,00	-7.703,00	1,00	7.703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7.703	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.05		05. INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS																																				
1.01.05.05.01	00044	01. CAJA INSPECCION .40x.40x.40	UN	2,00	312.159,00	624.318,00	3,00	936.477,00	5,00	1.560.795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	312.159	4,00	1.248.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1.560.795	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.05.03	14486	03. Caja de Inspeccion .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	UN	1,00	628.618,00	628.618,00	1,00	628.618,00	2,00	1.257.236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	628.618	1,00	628.618	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.257.236	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.05.04	14517	04. CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	UN	2,00	475.514,00	951.028,00	-	-	2,00	951.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	951.028	-	-	-	-	-	-	2,00	951.028	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.05.05	14487	05. Caja de Inspeccion .70x.70 h=1.0+Exca(ESPEC/IDRD)	UN	1,00	719.060,00	719.060,00	2,00	1.438.120,00	3,00	2.157.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	719.060	-	-	-	-	2,00	1.438.120	-	-	-	-	-	-	3,00	2.157.180	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.05.06	14518	06. CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	1,00	658.433,00	658.433,00	2,00	1.316.866,00	3,00	1.975.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	658.433	-	-	-	-	2,00	1.316.866	-	-	-	-	-	-	3,00	1.975.299	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.05.08	10259	08. Pozo en mamposteria h=2.5 m sin excavac **	UN	1,00	4.631.718,00	4.631.718,00	1,00	4.631.718,00	2,00	9.263.436,00	-	-	-	-	-	-	1,00	4.631.718	1,00	4.631.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	9.263.436	100,00%	0,06%	-	-
1.01.05.05.10	13489	10. Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN	1,00	120.953,00	120.953,00	6,00	725.718,00	7,00	846.671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	241.906	4,00	483.812	1,00	120.953	-	-	-	-	-	-	7,00	846.671	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.05.11	10143	11. Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **	UN	1,00	92.932,00	92.932,00	138,00	12.824.616,00	139,00	12.917.548,00	-	-	5,00	464.660	2,00	185.864	13,00	1.208.116	10,00	929.320	-	-	-	-	82,00	7.620.424	27,00	2.509.164	-	-	-	-	139,00	12.917.548	100,00%	0,08%	-	-
1.01.05.05.13	11915	13. Tubería PVC.S d=6"+Accesorios **	ML	12,39	60.929,00	754.910,31	36,81	2.242.796,00	49,20	2.997.706,80	6,00	365.574	-	-	-	-	8,00	487.432	35,20	2.144.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,20	2.997.707	100,00%	0,02%	-	-
1.01.05.05.14	11702	14. Tubería PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **	ML	18,55	106.466,00	1.974.944,30	-	-	18,55	1.974.944,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,40	787.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,40	787.848	39,89%	0,00%	11,15	1.187.095,90
1.01.05.05.15	10113	15. TUBO PVC SANITARIO 4" X6ML S/NORMA	ML	1,86	28.136,00	52.332,96	30,00	844.080,00	31,86	896.412,96	-	-	-	-	3,00	84.408	8,69	244.502	-	-	-	-	18,47	519.672	1,00	28.136	0,70	19.695	-	-	-	-	31,86	896.413	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.05.16	10595	16. TUBO PVC SANITARIO 3" X 6ML S/NORMA	ML	1,86	23.439,00	43.596,54	26,17	613.369,00	28,03	656.995,17	-	-	15,80	370.336	-	-	-	-	-	-	-	-	8,53	199.935	3,00	70.317	-	-	-	-	0,70	16.407	28,03	656.995	100,00%	0,00%	0,00	0,00
1.01.05.05.17	11922	17. Tubería PVC.S d=2"+Accesorios**	ML	1,86	22.927,00	42.644,22	13,30	304.929,00	15,16	347.573,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,16	347.573	-	-	-	-	-	-	-	-	15,16	347.573	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.05.18	10601	18. Accesorios PVC S (4") **	UN	1,00	23.900,00	23.900,00	63,00	1.505.700,00	64,00	1.529.600,00	-	-	-	-	14,00	334.600	17,00	406.300	-	-	-	-	25,00	597.500	-	-	8,00	191.200	-	-	-	-	64,00	1.529.600	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.05.19	10599	19. Accesorios PVC S (3") **	UN	1,00	15.743,00	15.743,00	33,00	519.519,00	34,00	535.262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00	456.547	2,00	31.486	-	-	-	-	3,00	47.229	34,00	535.262	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.05.20	11062	20. Accesorios PVC S (2") **	UN	1,00	13.182,00	13.182,00	24,00	316.368,00	25,00	329.550,00	-	-	-	-	-	-	11,00	145.002	-	-	-	-	14,00	184.548	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	329.550	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.05.25	14399	25. PUNTO SANITARIO PVC (4") Basico**	UN	2,00	154.937,00	309.874,00	-	-	2,00	309.874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	309.874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	309.874	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.05.29	12123	29. Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio **	ML	1,86	33.331,00	61.995,66	52,64	1.754.544,00	54,50	1.816.539,50	-	-	-	-	54,50	1.816.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,50	1.816.540	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.05.31	13510	31. limpieza CarcamoH=0.20M(Desm4Lad+limp-ret+rep4lad)	ML	0,92	28.632,00	26.341,44	171,28	4.904.089,00	172,20	4.930.430,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,20	4.930.430	172,20	4.930.430	100,00%	0,03%	-	-
1.01.05.05.32	14488	32. Caja de Inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	1,00	659.435,00	659.435,00	-	-	1,00	659.435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	659.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	659.435	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.05.33	10583	33. Accesorios PVC.P ϕ1 1/4" (Sum + Instalación)	UN	1,00	8.978,00	8.978,00	10,00	89.780,00	11,00	98.758,00	-	-	-	-	-	-	10,00	89.780	1,00	8.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	98.758	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.05.34	10478	34. Buje 1 1/2" x 1 1/4" PVC Sch80 **	UN	1,00	23.479,00	23.479,00	3,00	70.437,00	4,00	93.916,00	-	-	-	-	-	-	4,00	93.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	93.916	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.05.35	20802	35. MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + Inst)	UN	1,00	200.931,00	200.931,00	1,00	200.931,00	2,00	401.862,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	200.931	1,00	200.931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	401.862	100,00%	0,00%	-	-

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 11

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/NOVIEMBRE/2025 AL 30/NOVIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

BOGOTÁ

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
30	NOVIEMBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIA (mayores [+] y menores [-])		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		ACTA No.7		ACTA No.8		ACTA No.9		ACTA No.10		ACTA No.11		ACUMULADO		% ejec del item	% que del total	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]	Vr Total Directo [g]	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	[j]	[k]	CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.01.05.06		06 FILTROS																																				
1.01.05.06.01	16757	01. FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.20m(tub100mm	ML	73,22	233.809,00	17.119.494,98	-	-	73,22	17.119.494,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,84	6.976.861	9,26	2.165.071	-	-	-	-	-	-	-	-	39,10	9.141.932	53,40%	0,06%	34,12	7.977.563,08
1.01.05.06.03	10167	03. Filtro geodren planar tuberia 100 mm h=1.0 **	ML	1,88	121.507,00	228.003,02	63,04	7.659.801,00	64,90	7.885.804,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,90	7.885.804	-	-	-	-	-	-	64,90	7.885.804	100,00%	0,05%	-	-
1.01.05.07		07. TANQUES DE ALMACENAMIENTO																																				
1.01.05.08		08. TUBERÍA ALCANTARILLADO																																				
1.01.05.08.01	10355	01. Tuberia drenaje d=100mm exca y relleno recebo **	ML	1,88	57.182,00	108.358,52	325,94	18.637.901,00	327,80	18.744.259,60	-	-	-	-	-	-	-	-	327,80	18.744.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,80	18.744.260	100,00%	0,12%	-	-
1.01.05.09		09. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																																				
1.01.05.09.01	15927	01. SERVICIO DE VACTOR PARA PARA TAPONAMIENTO DE TUBER	HR	86,22	298.034,00	25.696.491,48	2,78	828.535,00	89,00	26.525.026,00	-	-	-	-	4,00	1.192.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00	25.332.890	-	-	-	-	89,00	26.525.026	100,00%	0,17%	-	-
1.01.05.09.02	16462	02. Desmonte de Redes Hidro Sanitarias	ML	1,86	11.254,00	20.932,44	71,34	802.860,00	73,20	823.792,80	-	-	15,80	177.813	1,00	11.254	50,30	566.076	0,10	1.125	-	-	3,00	33.762	3,00	33.762	-	-	-	-	-	-	73,20	823.793	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.09.03	15761	03. Desmonte bajante en PVC A.LL. h= 4-5mt	ML	1,86	29.861,00	55.541,46	52,64	1.571.883,00	54,50	1.627.424,50	-	-	-	-	54,50	1.627.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,50	1.627.425	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.09.04	13253	04. Limpieza tuberia existante**	ML	1,86	24.108,00	44.840,88	264,08	6.366.441,00	265,94	6.411.281,52	-	-	-	-	-	-	80,54	1.941.658	73,70	1.776.760	75,70	1.824.976	-	-	33,00	795.564	2,00	48.216	-	-	1,00	24.108	265,94	6.411.282	100,00%	0,04%	-	-
1.01.06		06. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE SOPORTE SUDS																																				
1.01.06.01		01. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ACOMETIDA ACUEDUCTO																																				
1.01.06.02		02. SISTEMA DE RIEGO AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)																																				
1.01.06.02.05	20841	05. REGISTRO ∅ 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	24.360,00	24.360,00	9,00	219.240,00	10,00	243.600,00	2,00	48.720	-	-	-	-	1,00	24.360	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	170.520	-	-	-	-	10,00	243.600	100,00%	0,00%	-	-
1.01.06.03		03. SISTEMA DE RIEGO AGUA DE CAPTACIÓN DE DRENAJES SOSTENIBLES																																				
1.01.06.04		04.SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE																																				
1.01.06.05		05. CONFORMACIÓN RESERVORIO DE AGUA																																				
1.01.06.06		06 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DRENAJE SOSTENIBLE																																				
1.01.06.06.01	10663	01. Tuberia drenaje perforada corrugada d=200 mm **	ML	0,92	54.225,00	49.887,00	23,08	1.251.513,00	24,00	1.301.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	1.301.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	1.301.400	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07		07. INSTALACIONES ELECTRICAS																																				
1.01.07.01		01. DESMONTES																																				
1.01.07.01.03	11486	03. Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	1,86	14.494,00	26.958,84	2.144,14	31.077.165,00	2.146,00	31.104.124,00	-	-	-	-	-	-	1.614,00	23.393.316	-	-	-	-	-	-	-	-	532,00	7.710.808	-	-	-	-	2.146,00	31.104.124	100,00%	0,20%	-	-
1.01.07.01.06	11484	06. Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	UN	2,00	537.488,00	1.074.976,00	542,00	291.318.496,00	544,00	292.393.472,00	42,00	22.574.496	52,00	27.949.376	200,00	107.497.600	22,00	11.824.736	137,00	73.635.856	-	-	-	-	63,00	33.861.744	28,00	15.049.664	-	-	-	-	544,00	292.393.472	100,00%	1,85%	-	-
1.01.07.01.07	20807	07. DESMONTE DE LUMINARIA PARA ALTURA HASTA 3 METROS CON ESCALERA	UN	1,00	14.358,00	14.358,00	19,00	272.802,00	20,00	287.160,00	20,00	287.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	287.160	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.01.09	20817	09. DESMONTE LUMINARIA EN ALTURA ESCALERA TIPO EXTENSION ALT. SUP. A 4 M	UN	1,00	276.132,00	276.132,00	39,00	10.769.148,00	40,00	11.045.280,00	8,00	2.209.056	6,00	1.656.792	12,00	3.313.584	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	1.656.792	8,00	2.209.056	-	-	-	-	40,00	11.045.280	100,00%	0,07%	-	-
1.01.07.02		02. TUBERÍAS																																				
1.01.07.02.08	13618	08. Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 2"	ML	1,86	61.312,00	114.040,32	22,14	1.357.448,00	24,00	1.471.488,00	-	-	-	-	-	-	24,00	1.471.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	1.471.488	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.02.09	15439	09. BAJANTE EN TUBO IMC ∅2"(inc. curva +	ML	1,86	65.050,00	120.993,00	22,14	1.440.207,00	24,00	1.561.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	1.561.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	1.561.200	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.02.11	13635	11. Tubería PVC ∅ 3/4" Conduit + Accesorios**	ML	1,86	8.947,00	16.641,42	13,14	117.564,00	15,00	134.205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	134.205	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	134.205	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.02.13	13622	13. Tubería galvanizada CONDUIT 3/4 "Sum + Inst	ML	0,92	28.818,00	26.512,56	429,88	12.388.282,00	430,80	12.414.794,40	-	-	-	-	-	-	24,00	691.632	24,00	691.632	-	-	128,80	3.711.758	254,00	7.319.772	-	-	-	-	-	-	430,80	12.414.794	100,00%	0,08%	-	-
1.01.07.03		03. CANALIZACIONES																																				
1.01.07.03.06	11827	06. CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 1 D 4"(Inc. Exc)	ML	1,86	112.225,00	208.738,50	9,64	1.081.849,00	11,50	1.290.587,50	-	-	-	-	11,50	1.290.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50	1.290.588	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.03.07	15357	07. CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC - 1 ∅ 2"(Inc Exc)	ML	1,86	74.527,00	138.620,22	10,14	755.704,00	12,00	894.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	894.324	-	-	-	-	-	-	12,00	894.324	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.04		04. ALAMBRES Y CABLES																																				
1.01.07.04.04	13597	04. Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación)	ML	5,60	12.721,00	71.237,60	361,40	4.597.369,00	367,00	4.668.607,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	508.840	-	-	137,00	1.742.777	93,00	1.183.053	97,00	1.233.937	-	-	-	-	367,00	4.668.607	100,00%	0,03%	-	-
1.01.07.04.05	12095	05. Cable 1#2 AWG (SUM+INST)	ML	1,86	25.163,00	46.803,18	148,14	3.727.647,00	150,00	3.774.450,00	-	-	150,00	3.774.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	3.774.450	100,00%	0,02%	-	-
1.01.07.04.07	13701	07. Cable Cu 1#6	ML	1,86	13.364,00	24.857,04	6,14	82.055,00	8,00	106.912,00	-	-	-	-	8,00	106.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	106.912	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.04.09	13705	09. Cable Cu 1#10 AWG	ML	1,86	6.599,00	12.274,14	506,14	3.340.018,00	508,00	3.352.292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508,00	3.352.292	-	-	-	-	-	-	-	-	508,00	3.352.292	100,00%	0,02%	-	-
1.01.07.04.10	15851	10. Cable Cu 1#12	ML	1,86	5.184,00	9.642,24	638,64	3.310.710,00	640,50	3.320.352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,50	2.200.608	216,00	1.119.744	-	-	-	-	-	-	640,50	3.320.352	100,00%	0,02%	-	-
1.01.07.04.18	16450	18. Cable Aluminio 4/0 - AWG- 600V-75°C	ML	1,86	16.222,00	30.172,92	1.070,14	17.359.811,00	1.072,00	17.389.984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.072,00	17.389.984	-	-	-	-	1.072,00	17.389.984	100,00%	0,11%	-	-
1.01.07.04.19	16586	19. Cable Aluminio 2/0 THHN 600V (Sum+Insta)	ML	1,86	16.098,00	29.942,28	686,14	11.045.482,00	688,00	11.075.424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	579.528	652,00	10.495.896	-	-	-	-	688,00	11.075.424	100,00%	0,07%	-	-
1.01.07.04.20	16587	20. Cable Aluminio Aislado 1/0 THW (Suministr+Instalac)	ML	1,86	13.766,00	25.604,76	2.481,14	34.155.373,00	2.483,00	34.180.978,00	2.421,00	33.327.486	-	-	62,00	853.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.483,00	34.180.978	100,00%	0,22%	-	-
1.01.07.04.24	16588	24. Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)	ML	1,86	8.333,00	15.499,38	3.052,14	25.433.483,00	3.054,00	25.448.982,00	807,00	6.724.731	-	-	-	-	908,00	7.566.364	908,00	7.566.364	-	-	-	-	-	-	431,00	3.591.523	-	-	-	-	3.054,00	25.448.982	100,00%	0,16%	-	-
1.01.07.05		05. CAJAS Y TABLEROS																																				
1.01.07.05.02	16518	02. CAJA DE PASO ELECTRICA 40X40	UN	5,00	180.172,00	900.860,00	-	-	5,00	900.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	180.172	-	-	-	-	-	-	1,00	180.172	20,00%	0,00%	4,00	720.688,00
1.01.07.05.05	13698	05. Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP Cofre T-5	UN	1,00	12.430.768,00	12.430.768,00	3,00	37.292.304,00	4,00	49.723.072,00	-	-	1,00	12.430.768	-	-	1,00	12.430.768	2,00	24.861.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	49.723.072	100,00%	0,31%	-	-
1.01.07.05.10	13672	10. Tablero18 circuit- espacio total+Puerta+chs Sum+Ins	UN	8,00	557.683,00	4.461.464,00	33,00	18.403.539,00	41,00	22.865.003,00	-	-	-	-	17,00	9.480.611	6,00	3.346.098	14,00	7.807.562	-	-	-	-	-	-	4,00	2.230.732	-	-	-	-	41,00	22.865.003	100,00%	0,14%	-	-
1.01.07.05.18	16206	18. Ajuste y mantenimientoTablero Distribuc (Ilgss	UN	2,00	628.250,00	1.256.500,00	43,00	27.014.750,00	45,00	28.271.250,00	2,00	1.256.500	6,00	3.769.500	6,00	3.769.500	5,00	3.141.250	2,00	1.256.500	-	-	6,00	3.769.500	8,00	5.026.000	5,00	3.141.250	-	-	5,00	3.141.250	45,00	28.271.250	100,00%	0,18%	-	-
1.01.07.06		06. APARATOS																																				
1.01.07.06.04	13607	04. Totalizador 3 x125 A(Sum+Inst.)	UN	2,00	399.518,00	799.036,00	-	-	2,00	799.036,00	-	-	-	-	-	-	1,00	399.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	399.518	50,00%	0,00%	1,00	399.518,00
1.01.07.06.10	14925	10. Breaker Industrial40 Amp 'para 25 KA(Sum+Inst.)**	UN	1,00	218.398,00	218.398,00	-	-	1,00	218.398,00	-	-	-	-	1,00	218.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	218.398	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.17	15177	17. Breaker Indust.TrifàsicoGraduable 50KA a 125 Amp	UN	1,00	456.771,00	456.771,00	-	-	1,00	456.771,00	-	-	1,00	456.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	456.771	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.18	11207	18. Breaker 1*20 amp Suministro e Instalacion**	UN	1,00	42.718,00	42.718,00	-	-	1,00	42.718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	42.718	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	42.718	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.20	13754	20. Control A lumbradoPublic.(S/Diagr Unif)	UN	8,00	3.445.047,00	27.560.376,00	2,00	6.890.094,00	10,00	34.450.470,00	-	-	1,00	3.445.047	3,00	10.335.141	1,00	3.445.047	2,00	6.890.094	-	-	-	-	2,00	6.890.094	1,00	3.445.047	-	-	-	-	10,00	34.450.470	100,00%	0,22%	-	-
1.01.07.06.21	15879	21. Retiro+umil. e Inst.Contactor 100044618 3 KT	UN	2,00	286.749,00	573.498,00	8,00	2.293.992,00	10,00	2.867.490,00	-	-	-	-	-	-	4,00	1.146.996	-	-	-	-	-	-	1,00	286.748	5,00	1.433.745	-	-	-	-	10,00	2.867.490	100,00%	0,02%	-	-
1.01.07.06.28	14535	28. INTERRUPTOR SENCILLO SUMINIST. E INSTAL.	UN	1,00	9.964,00	9.964,00	4,00	39.856,00	5,00	49.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	49.820	-	-	-	-	-	-	5,00	49.820	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.29	12241	29. INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UN	1,00	56.814,00	56.814,00	-	-	1,00	56.814,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	56.814	-	-	-	-	-	-	1,00	56.814	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.32	12246	32. TAPA CIEGA (suministro e Instalación)**	UN	1,00	4.798,00	4.798,00	1,00	4.798,00	2,00	9.596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	9.596	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	9.596	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.41	16694	41. Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores	UN	1,00	257.507,00	257.507,00	3,00	772.521,00	4,00	1.030.028,00	-	-	-	-	4,00	1.030.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	1.030.028	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.06.44	20813	44. CAJA RAWELT 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4) (sum + inst)	UN	1,00	28.495,00	28.495,00	20,00	629.900,00	21,00	656.395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	656.395	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	656.395	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07		07. BOMBILLERÍA , LÁMPARAS Y LUMINARIAS																																				
1.01.07.07.01		01. LAMPARAS																																				
1.01.07.07.01.02	14242	02. Instalacion. Lampara de 0.60X0.60-**	UN	2,00	29.198,00	58.396,00	15,00	437.970,00	17,00	496.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	496.366	-	-	-	-	-	-	17,00	496.366	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.01.03	14295	03. Suministro e Instalacion de Fotocelda	UN	2,00	47.072,00	94.144,00	12,00	564.864,00	14,00	659.008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	659.008	-	-	-	-	-	-	14,00	659.008	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.02		02. BOMBILLERÍA																																				
1.01.07.07.02.01	13655	01. tubo fluorescente 1x17 W	UN	2,00	11.003,00	22.006,00	8,00	88.024,00	10,00	110.030,00	-	-	-	-	-	-	10,00	110.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	110.030	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.02.09	13973	09. BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst)	UN	1,00	306.160,00	306.160,00	39,00	11.940.240,00	40,00	12.246.400,00	8,00	2.449.280	6,00	1.836.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	5.510.880	8,00	2.449.280	-	-	-	-	40,00	12.246.400	100,00%	0,08%	-	-
1.01.07.07.03		03. LUMINARIAS																																				
1.01.07.07.03.08	16290	08. Luminaria 32 LED 71W - 700mA- 9000Lm	UN	2,00	2.068.823,00	4.137.646,00	8,00	16.550.584,00	10,00	20.688.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	20.688.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	20.688.230	100,00%	0,13%	-	-
1.01.07.07.03.09	14369	08. Suministro Kit Luminaria1000W,arm,roxid,condens,rea	UN	2,00	547.347,00	1.094.694,00	35,00	19.157.145,00	37,00	20.251.839,00	8,00	4.378.776	6,00	3.284.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	7.662.858	9,00	4.926.123	-	-	-	-	37,00	20.251.839	100,00%	0,13%	-	-
1.01.07.07.03.15	16314	15. Luminaria Led Hermetic40w(Sobrep.Techo (761X120CM)	UN	2,00	102.724,00	205.448,00	40,00	4.108.960,00	42,00	4.314.408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,00	4.006.236	3,00	308.172	-	-	-	-	-	-	42,00	4.314.408	100,00%	0,03%	-	-
1.01.07.07.03.18	12767	18. Mantenimiento Lampara Gradería Estadio**	UN	2,00	165.878,00	331.756,00	12,00	1.990.536,00	14,00	2.322.292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	2.322.292	-	-	-	-	-	-	14,00	2.322.292	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.07.03.19	14245	19. Lampara redonda cerrada 1x32 (LAMPARA INTERIOR INCRUSTAR LED) Sum+ Inst.	UN	2,00	84.178,00	168.356,00	131,00	11.027.318,00	133,00	11.195.674,00	-	-	-	-	30,00	2.525.340	-	-	10,00	841.780	-	-	14,00	1.178.492	79,00	6.650.062	-	-	-	-	-	-	133,00	11.195.674	100,00%	0,07%	-	-
1.01.07.07.03.45	10710	45. Luminaria Tipo Led características de Iluminación Interior - Panel 60x60 (sum)	UN	2,00	129.425,00	258.850,00	15,00	1.941.375,00	17,00	2.200.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	2.200.225	-	-	-	-	-	-	17,00	2.200.225	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.07.03.54	10721	54. Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP433 345W (sum)	UN	1,00	2.310.356,00	2.310.356,00	183,00	422.795.148,00	184,00	425.105.504,00	-	-	-	-	124,00	286.484.144	30,00	69.310.680	30,00	69.310.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,00	425.105.504	100,00%	2,69%	-	-
1.01.07.07.03.56	10725	56. Luminaria Tipo Led características de Iluminación Solar - BVP710 25W (sum)	UN	1,00	3.996.531,00	3.996.531,00	23,00	91.920.213,00	24,00	95.916.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	95.916.744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	95.916.744	100,00%	0,61%	-	-
1.01.07.07.03.57	20688	57. LUMINARIA LED 820W (SUM) 5700K - 117.000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS)	UN	1,00	7.251.792,00	7.251.792,00	71,00	514.877.232,00	72,00	522.129.024,00	36,00	261.064.512	-	-	-	-	18,00	130.532.256	18,00	130.532.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00	522.129.024	100,00%	3,30%	-	-
1.01.07.07.03.59	010580	59. Apuntamiento de proyectores según diseño de Iluminación - Estadio El Campín (Incl. A/U)	UN	1,00	30.558,00	30.558,00	219,00	6.692.202,00	220,00	6.722.760,00	-	-	60,00	1.833.480	160,00	4.889.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	6.722.760	100,00%	0,04%	-	-
1.01.07.07.03.61	20810	61. INSTALACION DE LUMINARIA EN ALTURA CON ESCALERA TIPO EXTENSION ALTURA SUPERIOR A 4 MTS	UN	1,00	317.822,00	317.822,00	15,00	4.767.330,00	16,00	5.085.152,00	-	-	-	-	12,00	3.813.864	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	1.271.288	-	-	-	-	-	-	16,00	5.085.152	100,00%	0,03%	-	-
1.01.07.07.03.63	20811	63. INSTALACION LUMINARIA ALUMB. PUBLICO CON PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA	UN	1,00	568.668,00	568.668,00	226,00	128.518.968,00	227,00	129.087.636,00	-	-	-	-	134,00	76.201.512	-	-	65,00	36.963.420	-	-	-	-	-	-	28,00	15.922.704	-	-	-	-	227,00	129.087.636	100,00%	0,82%	-	-
1.01.07.07.03.64	20812	64. DESMONTE KIT DE LUMINARIA 400W, ARRANC, COND, REDACTANCIA	UN	1,00	24.352,00	24.352,00	23,00	560.096,00	24,00	584.448,00	-	-	24,00	584.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	584.448	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.03.65	20770	65. LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR 200W (SUM+INS)	UN	1,00	1.202.167,00	1.202.167,00	249,00	299.339.583,00	250,00	300.541.750,00	-	-	81,00	97.375.527	16,00	19.234.672	22,00	26.447.674	78,00	93.769.026	-	-	-	-	53,00	63.714.851	-	-	-	-	-	-	250,00	300.541.750	100,00%	1,90%	-	-
1.01.07.08		08. SISTEMA A TIERRA																																				
1.01.07.08.04	15440	04. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	UN	2,00	446.992,00	893.984,00	25,00	11.174.800,00	27,00	12.068.784,00	-	-	7,00	3.128.944	-	-	5,00	2.234.960	10,00	4.469.920	-	-	-	-	5,00	2.234.960	-	-	-	-	-	-	27,00	12.068.784	100,00%	0,08%	-	-
1.01.07.09		09. POSTES																																				
1.01.07.09.01	16626	01. POSTE METAL H=9M tipo AP+BASE	UN	2,00	3.585.741,00	7.171.482,00	22,00	78.886.302,00	24,00	86.057.784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	86.057.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	86.057.784	100,00%	0,54%	-	-
1.01.07.09.03	15745	03. POSTE METAL H=12M tipo AP+BASE	UN	2,00	6.075.945,00	12.151.890,00	20,00	121.518.900,00	22,00	133.670.790,00	-	-	6,00	36.455.670	-	-	-	-	9,00	54.683.505	-	-	-	-	7,00	42.531.615	-	-	-	-	-	-	22,00	133.670.790	100,00%	0,84%	-	-
1.01.07.09.08	15296	08. Porta concreto AP14 m750Kg+Base Conc (Sum+Insta)	UN	100,00	2.636.533,00	263.653.300,00	- 99,00	-$ 261.016.767,00	1,00	2.636.533,00	-	-	-	-	1,00	2.636.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.636.533	100,00%	0,02%	-	-
1.01.07.10		10. TRANSFORMADORES																																				
1.01.07.10.07	14122	07. Empalme en Derivación (9181) Juego x 2 unidades	JGO	1,00	244.652,00	244.652,00	84,00	20.550.768,00	85,00	20.795.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	18.348.900	10,00	2.446.520	-	-	-	-	85,00	20.795.420	100,00%	0,13%	-	-
1.01.07.11		11. SALIDAS ELECTRICAS																																				
1.01.07.11.03	11727	03. SALIDA ELECT. 2x12+1x12 AWGTub.1/2" EMT(Pontanar)	UN	2,00	134.745,00	269.490,00	-	-	2,00	269.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	269.490	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	269.490	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.11.06	15361	06. SALIDA TOMACORR+TUBO	UN	2,00	154.819,00	309.638,00	-	-	2,00	309.638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	154.819	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	154.819	50,00%	0,00%	1,00	154.819,00
1.01.08		08. MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES																																				
1.01.08.01		01. MAMPOSTERÍA																																				
1.01.08.01.01	12327	01. Muro ladrillo recocido Mort.1:4 **	M2	4,60	55.960,00	257.416,00	9,84	550.646,40	14,44	808.062,40	5,20	290.992	-	-	-	-	-	-	9,24	517.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,44	808.062	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.01.02	10787	02. Muro bloque No 5 Tabique pañetar	M2	4,60	41.813,00	192.339,80	45,33	1.895.383,00	49,93	2.087.723,09	6,43	268.858	-	-	-	-	-	-	43,50	1.818.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,93	2.087.723	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.01.04	10814	04. Muro e=0.12 prensado STA/FE 2CV (m2) **	M2	2,76	101.192,00	279.289,92	-	-	2,76	279.289,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	151.788	1,50	151.788	54,35%	0,00%	1,26	127.501,92
1.01.08.01.05	10815	05. Muro e=0.12 ladrillo prensa Santfe 2CV (m) h0.70A/s	ML	2,76	73.003,00	201.488,28	1,94	141.629,00	4,70	343.114,10	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70	343.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70	343.114	100,00%	0,00%	-	-

10

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL

N° 11

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/NOVIEMBRE/2025 AL 30/NOVIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 30 NOVIEMBRE 2025 (dd mm aaaa) — Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 — VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (mayores [+] y menores [-]) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 10 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 11 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del ctto [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.01.08.01.08	11000	08. Vigas dintel 3000 psi reforzad secc<300 cm2 **	ML	2,76	106.910,00	295.071,60	45,69	4.884.718,00	48,45	5.179.789,50	-	-	-	-	-	-	-	-	48,45	5.179.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,45	5.179.780	100,00%	0,03%	-	-
1.01.08.01.09	11589	09. Corte vertical en mampostería con cortadora e=20cm	ML	0,92	3.570,00	3.284,40	8,52	30.416,00	9,44	33.700,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	11.424	-	-	6,24	22.277	9,44	33.701	100,00%	0,00%	0,00	-0,00
1.01.08.01.10	12306	10. Resane: regata, pañete,Tub. PVC 1/2" y 3/4" **	ML	2,76	8.788,00	24.254,88	6,29	55.277,00	9,05	79.531,40	-	-	-	-	-	-	-	-	9,05	79.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,05	79.531	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.01.11	10431	11. EmboquilladoSello junta con mortero **	ML	2,76	6.472,00	17.862,72	5.428,69	35.134.482,00	5.431,45	35.152.344,40	40,70	263.410	-	-	715,75	4.632.334	4.675,00	30.256.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.431,45	35.152.344	100,00%	0,22%	-	-
1.01.08.01.13	11968	13. MURO DRYWALL e=0.1 (3/8") + Pint. 2c Fontanar	M2	2,76	65.974,00	182.088,24	-	-	2,76	182.088,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66	109.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66	109.517	60,14%	0,00%	1,10	72.571,40
1.01.08.01.15	16532	15. MURO (en superboard)	M2	2,76	109.625,00	302.565,00	116,73	12.796.526,00	119,49	13.099.091,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,49	13.099.091	119,49	13.099.091	100,00%	0,08%	-	-
1.01.08.01.16	20609	16. Lámina Superboard una cara 4x8x8 (Sum+Inst) con paral Base 9	M2	2,76	118.165,00	326.135,40	54,20	6.404.543,00	56,96	6.730.678,40	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56	66.172	2,57	303.684	-	-	-	-	-	-	-	-	53,83	6.360.822	56,96	6.730.678	100,00%	0,04%	-	-
1.01.08.02		02. PAÑETES																																				
1.01.08.02.02	10779	02. Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a> 0.60 m **	M2	1,86	28.898,00	53.750,28	416,40	12.033.127,00	418,26	12.086.877,48	5,53	159.806	-	-	0,40	11.559	4,46	128.885	141,64	4.093.113	209,22	6.046.040	-	-	-	-	-	-	-	-	56,99	1.646.897	418,24	12.086.300	100,00%	0,08%	0,02	577,96
1.01.08.02.03	00993	03. PAÑETE RUSTICO BAJO MALLA M:1,4 e=2.5	M2	1,86	31.720,00	58.999,20	6,91	219.185,00	8,77	278.184,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,77	183.024	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	95.160	8,77	278.184	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.02.05	10817	05. Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a<0.60 m **	ML	1,86	21.224,00	39.476,64	138,66	2.942.920,00	140,52	2.982.396,48	37,20	789.533	2,00	42.448	-	-	27,25	578.354	44,91	953.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,16	618.892	140,52	2.982.396	100,00%	0,02%	-	-
1.01.08.02.06	10107	06. Pañete Impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	1,86	19.461,00	36.197,46	92,69	1.803.840,00	94,55	1.840.037,55	-	-	-	-	-	-	94,55	1.840.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,55	1.840.038	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.02.07	00377	07. PICAR PAÑETE DE MURO	M2	0,92	5.439,00	5.003,88	43,38	235.944,00	44,30	240.947,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30	240.948	44,30	240.948	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.02.08	00172	08. FILOS Y DILATACIONES MURO - PLACA (MORTERO)	ML	1,86	6.269,00	11.660,34	25,62	160.612,00	27,48	172.272,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,48	172.272	27,48	172.272	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.02.09	14417	09. MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 e=0.05M;H=0.10M	ML	1,86	14.930,00	27.769,80	69,25	1.033.903,00	71,11	1.061.672,30	-	-	-	-	-	-	40,00	597.200	-	-	-	-	-	-	31,11	464.472	-	-	-	-	-	-	71,11	1.061.672	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.02.10	12646	10. RESANES MUROS CON HUMEDAD Y FISURAS(interior)	M2	1,86	20.770,00	38.632,20	835,93	17.362.266,00	837,79	17.400.898,30	553,09	11.487.679	174,18	3.617.929	-	-	7,02	145.805	-	-	-	-	-	-	88,48	1.837.730	15,01	311.758	-	-	-	-	837,79	17.400.898	100,00%	0,11%	-	-
1.01.08.02.11	00191	11. RESANES GENERALES - PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	M2	1,86	13.006,00	24.191,16	11,14	144.887,00	13,00	169.078,00	-	-	-	-	11,40	148.268	1,60	20.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	169.078	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.02.12	10901	12. Emboquillado Sello junta contracc sikaflex **	ML	1,86	9.979,00	18.560,94	135,64	1.353.552,00	137,50	1.372.112,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,50	1.182.512	15,00	149.685	-	-	4,00	39.916	137,50	1.372.113	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.03		03. ENCHAPES Y MESONES																																				
1.01.08.03.01	00383	01. ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	1,86	61.197,00	113.826,42	52,32	3.201.827,00	54,18	3.315.653,48	-	-	-	-	-	-	11,08	678.063	7,21	441.230	2,70	165.232	-	-	31,18	1.906.734	-	-	-	-	2,00	122.394	54,18	3.315.653	100,00%	0,02%	0,00	0,00
1.01.08.03.02	12350	02. ENCHAPE MURO 20x20 (SUMIN E INSTALACION)**	M2	1,86	57.653,00	107.234,58	6,31	363.790,00	8,17	471.025,01	-	-	-	-	3,77	217.352	3,32	191.408	1,08	62.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,17	471.025	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.03.03	15235	03. ENCHAPE ELITE PARED MACAEL 30x20 ITALIA <0.6m	ML	1,86	39.318,00	73.127,78	3,54	139.179,00	5,40	212.306,40	-	-	5,40	212.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40	212.306	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.03.06	13226	06. Rejilla Sifon (3X 2") Metalica(Aluminio)	UN	2,00	12.370,00	24.740,00	-	-	2,00	24.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	12.370	-	-	-	-	-	-	1,00	12.370	-	-	-	-	2,00	24.740	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09		09. PISOS (Bases y Acabados)																																				
1.01.09.01		01. BASES																																				
1.01.09.01.01	12534	01. ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	1,86	31.714,00	58.988,04	21,29	675.191,00	23,15	734.179,10	22,65	718.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	15.857	-	-	-	-	-	-	23,15	734.179	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09.02		02. ACABADOS																																				
1.01.09.02.02	12638	02. PisoBaldosaGranoMarmol33x33sin pulir, sin	M2	1,86	107.458,00	199.871,88	21,02	2.258.767,00	22,88	2.458.639,04	-	-	22,88	2.458.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,88	2.458.639	100,00%	0,02%	-	-
1.01.09.02.03	12662	03. PisoBaldosaGranoMarmol33x33 a=0.50m	ML	1,86	51.262,00	95.347,32	5,94	304.496,00	7,80	399.843,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,80	399.844	-	-	-	-	-	-	7,80	399.844	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09.02.04	00933	04. ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona	M2	1,86	73.418,00	136.553,76	17,92	1.315.615,00	19,78	1.452.168,48	-	-	-	-	12,42	911.827	0,60	44.050	-	-	-	-	-	-	6,76	496.292	-	-	-	-	-	-	19,78	1.452.168	100,00%	0,01%	-	-
1.01.09.02.05	13067	05. Piso pizarra new black corona (sum. e Inst.) **	M2	1,86	66.920,00	124.471,20	11,60	776.272,00	13,46	900.743,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,46	900.743	-	-	-	-	-	-	13,46	900.743	100,00%	0,01%	-	-
1.01.09.02.08	00358	08. PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	1,86	23.274,00	43.289,64	-	-	1,86	43.289,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72	40.031	-	-	-	-	1,72	40.031	92,47%	0,00%	0,14	3.258,36
1.01.09.02.10	00331	10. GRAVILLA MONA LAVADA - Acabado - Incluye dilatación en bronce	M2	1,86	46.947,00	87.321,42	0,56	26.290,00	2,42	113.611,74	2,42	113.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42	113.612	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09.02.11	14379	11. GRANITO BLANCO NEIVA LAVADO ancho max 0.15 **	ML	1,86	74.740,00	139.016,40	121,72	9.097.353,00	123,58	9.236.369,20	83,15	4.719.831	-	-	4,93	368.468	-	-	-	-	-	-	-	-	55,50	4.148.070	-	-	-	-	-	-	123,58	9.236.369	100,00%	0,06%	-	-
1.01.09.02.16	16675	16. Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST)	M2	3,68	282.032,00	1.037.877,76	1.825,40	514.821.213,00	1.829,08	515.859.090,56	-	-	-	-	1,50	423.048	-	-	-	-	31,08	8.765.555	436,43	123.104.148	142,46	40.178.279	927,53	261.593.141	290,02	81.794.921	-	-	1.829,08	515.859.091	100,00%	3,26%	-	-
1.01.09.02.17	16677	17. Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	3,68	355.605,00	1.308.626,40	550,98	195.931.243,00	554,66	197.239.869,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554,66	197.239.869	-	-	554,66	197.239.869	100,00%	1,25%	-	-
1.01.09.02.18	16669	18. Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm	M2	60,51	482.532,00	29.198.011,32	135,69	65.474.767,00	196,20	94.672.778,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,80	35.610.882	-	-	-	-	-	-	122,40	59.061.917	-	-	196,20	94.672.778	100,00%	0,60%	-	-
1.01.09.02.27	13057	27. Rejilla en Conc. reforzado para Cárcamo	ML	1,86	228.750,00	425.475,00	291,34	66.644.025,00	293,20	67.069.500,00	-	-	-	-	118,20	27.038.250	125,00	28.593.750	30,00	6.862.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	4.575.000	293,20	67.069.500	100,00%	0,42%	-	-
1.01.09.02.28	15955	28. Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML	1,86	43.548,00	80.995,56	214,34	9.333.660,00	216,20	9.414.645,20	-	-	-	-	-	-	-	-	44,40	1.933.442	68,31	2.887.535	7,70	335.304	73,36	3.194.535	4,35	189.425	-	-	20,00	870.920	216,12	9.411.182	99,96%	0,06%	-	-
1.01.09.02.29	101218	29. RecubrimientoSintetico+Demarcad(Patinodromo-Hockey	M2	1,86	76.215,00	141.759,90	1.805,00	137.568.075,00	1.806,86	137.709.834,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.386,79	105.694.200	-	-	420,01	32.011.062	1.806,80	137.705.262	100,00%	0,87%	0,06	4.572,90
1.01.09.02.34	12541	34. Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	0,92	56.929,00	52.374,68	753,64	42.903.972,00	754,56	42.956.346,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,70	4.878.815	-	-	668,28	38.044.512	-	-	-	-	753,98	42.923.327	99,92%	0,27%	0,58	33.018,82
1.01.09.02.35	16678	35. Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+Inst)	M2	0,92	380.571,00	350.125,32	82,13	31.256.296,00	83,05	31.606.421,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,49	2.850.477	8,89	3.801.904	7,49	2.850.477	58,08	22.103.564	-	-	83,05	31.606.422	100,00%	0,20%	-	-
1.01.09.02.36	16672	36. Piso Caucho recicl 11cm (EPDM 1cm+SBR 10cm sum+ins	M2	0,92	634.638,00	583.866,96	27,78	17.630.188,00	28,70	18.214.053,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,70	18.214.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,70	18.214.053	100,00%	0,12%	-	-
1.01.09.02.38	16668	38. Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+Inst)	M2	0,92	432.181,00	397.606,52	84,65	36.584.122,00	85,57	36.981.728,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,87	11.094.086	34,23	14.793.556	25,87	11.094.086	-	-	-	-	85,57	36.981.728	100,00%	0,23%	-	-
1.01.09.02.39	20803	39. PULIDA DE PISO TABLON EN GRANITO	M2	0,92	123.818,00	113.912,56	1.541,11	190.817.158,00	1.542,03	190.931.070,64	-	-	1.542,03	190.931.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.542,03	190.931.071	100,00%	1,21%	-	-
1.01.09.03		03. ADOQUINES Y PREFABRICADOS																																				
1.01.09.03.01	10434	01. Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena (sum e Inst)**	M2	1.752,42	82.129,00	143.924.502,18	-1.637,96	-134.524.017,00	114,46	9.400.485,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,90	6.562.107	34,56	2.838.378	-	-	-	-	-	-	-	-	114,46	9.400.485	100,00%	0,06%	-	-
1.01.09.03.03	15194	03. Adoquin arcilla 10x20x06 pegado mortero **	M2	1,86	98.325,00	182.884,50	178,45	17.546.096,00	180,31	17.728.960,75	-	-	-	-	-	-	-	-	153,43	15.086.005	-	-	-	-	-	-	26,88	2.642.976	-	-	-	-	180,31	17.728.961	100,00%	0,11%	-	-
1.01.09.03.06	12668	06. AndenCuneta 3000 psi e=0.10 4.2-1 bland	M2	1,86	229.603,00	427.061,58	15,29	3.510.630,00	17,15	3.937.691,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,15	3.937.691	-	-	-	-	-	-	17,15	3.937.691	100,00%	0,02%	-	-
1.01.09.03.07	11470	07. Bordillo en sitio + concreto sin refuerzo **	ML	1,86	65.042,00	120.978,12	0,64	41.627,00	2,50	162.605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	162.605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	162.605	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09.03.08	14380	08. Bordillo en ladrillo hilada parada h=0.25 m	ML	1,86	46.534,00	86.553,24	923,38	42.968.565,00	925,24	43.055.118,16	317,86	14.791.297	271,14	12.617.229	11,02	512.805	228,82	10.652.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,30	4.481.224	925,24	43.055.118	100,00%	0,27%	0,00	0,00
1.01.09.03.09	12065	09. Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	1,86	99.600,00	185.256,00	73,40	7.310.640,00	75,26	7.495.896,00	-	-	69,40	6.912.240	-	-	5,86	583.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,26	7.495.896	100,00%	0,05%	-	-
1.01.09.03.12	10269	12. Bordillo prefabricado B-30 (a=0.1*h=0.3	ML	0,92	70.212,00	64.595,04	82,64	5.802.320,00	83,56	5.866.914,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,00	2.246.784	51,56	3.620.131	-	-	-	-	-	-	83,56	5.866.915	100,00%	0,04%	-	-
1.01.09.03.13	10387	13. Loseta IDU A50 p<5% 5.3-1 blando LAFAYETT**	M2	0,92	227.105,00	208.936,60	21,00	4.769.205,00	21,92	4.978.141,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28	1.199.114	-	-	16,64	3.779.027	-	-	-	-	-	-	21,92	4.978.142	100,00%	0,03%	-	-
1.01.09.03.17	14214	17. Rejilla past.Titan 0.40x0.40 (instalación.)	UN	2,00	8.202,00	16.404,00	178,00	1.459.956,00	180,00	1.476.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	1.476.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	1.476.360	100,00%	0,01%	-	-
1.01.09.03.20	10703	20. CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz.	ML	0,92	448.081,00	412.234,52	2,78	1.245.665,00	3,70	1.657.899,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70	1.657.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70	1.657.900	100,00%	0,01%	-	-
1.01.09.03.22	14382	22. Ladrillo macizo cárcamo H=0.20M(Desm+Inst. lad.mac	ML	0,92	26.285,00	24.182,20	352,96	9.277.554,00	353,88	9.301.735,80	309,72	8.140.990	44,16	1.160.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,88	9.301.736	100,00%	0,06%	-	-
1.01.09.03.23	13574	23. Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	ML	0,92	12.423,00	11.429,16	228,23	2.835.301,00	229,15	2.846.730,45	-	-	-	-	-	-	181,00	2.372.793	-	-	-	-	20,00	248.480	18,15	225.477	-	-	-	-	-	-	229,15	2.846.730	100,00%	0,02%	-	-
1.01.09.03.24	13743	24. RIEGO DE LIGA (Emulsion CRR-1)**	M2	4,72	2.504,00	11.818,88	354,29	887.142,00	359,01	898.961,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,01	898.961	-	-	359,01	898.961	100,00%	0,01%	-	-
1.01.09.03.27	12017	27. CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-A	M2	590,28	217.318,00	128.279.059,32	22,25	4.835.348,00	612,53	133.114.407,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,02	74.544.763	-	-	269,51	58.569.644	-	-	-	-	-	-	612,53	133.114.407	100,00%	0,84%	-	-
1.01.09.03.30	11534	30. Corte en asfalto con cortadora disco 14" **	ML	1,86	10.019,00	18.635,34	41,24	413.184,00	43,10	431.818,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40	234.445	-	-	19,70	197.374	-	-	-	-	-	-	43,10	431.819	100,00%	0,00%	0,00	0,00
1.01.09.03.36	20765	36. Rodadura asfaltica mdc-12 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	M2	0,92	90.802,00	83.537,84	38,48	3.494.061,00	39,40	3.577.598,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,40	3.577.599	-	-	-	-	-	-	39,40	3.577.599	100,00%	0,02%	-	-
1.01.10		10. PINTURA																																				
1.01.10.01		01. ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES																																				
1.01.10.01.01	13216	01. ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO	M2	0,92	16.293,00	14.989,56	4,58	74.622,00	5,50	89.611,50	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	89.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	89.612	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.01.02	10350	02. Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco) **	M2	0,92	9.720,00	8.942,40	564,76	5.489.467,00	565,68	5.498.409,60	-	-	-	-	35,97	349.628	85,80	833.976	4,03	39.172	144,65	1.405.998	-	-	123,22	1.197.698	52,52	510.494	-	-	118,49	1.151.443	565,68	5.498.410	100,00%	0,03%	-	-
1.01.10.01.04	10688	04. Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	0,92	38.325,00	35.259,00	1.754,14	67.227.416,00	1.755,06	67.262.674,50	553,09	21.197.174	568,35	21.782.014	23,10	885.308	337,64	12.940.053	-	-	103,24	3.956.673	12,32	472.164	-	-	52,57	2.014.745	-	-	104,75	4.014.544	1.755,06	67.262.675	100,00%	0,43%	-	-
1.01.10.01.05	00629	05. ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	0,92	19.611,00	18.042,12	102,65	2.013.069,00	103,57	2.031.111,27	-	-	33,41	655.204	-	-	4,20	82.366	-	-	32,25	632.455	-	-	5,52	108.253	22,77	446.542	-	-	5,38	105.507	103,53	2.030.327	99,96%	0,01%	0,04	784,44
1.01.10.01.06	00628	06. ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	0,92	4.269,00	3.927,48	72,14	307.966,00	73,06	311.893,14	-	-	-	-	-	-	5,20	22.199	-	-	-	-	-	-	5,38	22.967	62,48	266.727	-	-	-	-	73,06	311.893	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.01.07	00630	07. ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	0,92	4.787,00	4.404,04	66,28	317.282,00	67,20	321.686,40	-	-	67,20	321.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20	321.686	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.01.10	13355	10. ESMALTE LÁMINA LLENA	ML	0,92	13.875,00	12.765,00	632,32	8.773.440,00	633,24	8.786.205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,50	783.938	489,96	6.798.195	86,78	1.204.073	633,24	8.786.205	100,00%	0,06%	-	-
1.01.10.01.11	16241	11. Pintura Esmalte Sintético+Andamaios(trabajo altura	M2	0,92	33.653,00	30.960,76	72,34	2.434.458,00	73,26	2.465.418,78	-	-	-	-	-	-	-	-	73,26	2.465.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,26	2.465.419	100,00%	0,02%	-	-
1.01.10.01.12	10978	12. Pintura epoxica base agua 1 mano muro asepsia **	M2	0,92	13.442,00	12.366,64	15,02	201.899,00	15,94	214.265,48	-	-	-	-	-	-	-	-	15,94	214.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,94	214.265	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.01.13	12660	13. PINTURA ANTICORROSIVA VIGA CANAL D=1.00M	ML	0,92	19.937,00	18.342,04	18,81	375.015,00	19,73	393.357,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,73	393.357	19,73	393.357	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.01.15	13861	15. Pintura esmalte tubería 2"	ML	0,92	10.262,00	9.441,04	711,92	7.305.723,00	712,84	7.315.164,08	81,00	831.222	413,09	4.239.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80	110.830	101,00	1.036.462	35,75	366.867	71,20	730.654	712,84	7.315.164	100,00%	0,05%	-0,00	-0,00
1.01.10.01.16	00647	16. WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	M2	0,92	41.734,00	38.395,28	72,34	3.019.038,00	73,26	3.057.432,84	-	-	-	-	-	-	-	-	73,26	3.057.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,26	3.057.433	100,00%	0,02%	-	-
1.01.10.01.17	13974	17. Pintura guardaescoba h=0.10m (2 manos)	ML	0,92	4.943,00	4.547,56	30,82	152.343,00	31,74	156.890,82	-	-	-	-	-	-	13,14	64.951	-	-	-	-	-	-	-	-	18,60	91.940	-	-	-	-	31,74	156.891	100,00%	0,00%	-0,00	-0,00
1.01.10.01.18	11186	18. Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	M2	0,92	31.096,00	28.608,32	12.136,39	377.393.183,00	12.137,31	377.421.791,76	379,14	11.789.737	315,00	9.795.240	-	-	-	-	500,00	15.548.000	291,50	9.064.484	92,40	2.873.270	695,00	21.611.720	3.500,68	108.857.145	5.059,48	157.329.590	1.304,11	40.552.605	12.137,31	377.421.792	100,00%	2,39%	-	-
1.01.10.01.19	20826	19. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTURA HASTA 2,00M	M2	0,92	24.011,00	22.090,12	205,09	4.924.416,00	206,01	4.946.506,11	-	-	-	-	-	-	35,21	845.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,80	4.101.079	206,01	4.946.506	100,00%	0,03%	-0,00	-0,00
1.01.10.01.20	20767	20. Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 1 1/4"	ML	0,92	13.159,00	12.106,28	790,54	10.402.716,00	791,46	10.414.822,14	-	-	-	-	-	-	67,40	886.917	73,80	971.134	191,50	2.519.949	-15,00	-197.385	-	-	423,76	5.576.258	50,00	657.950	-	-	791,46	10.414.822	100,00%	0,07%	-	-
1.01.10.01.21	20831	21. PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERÍA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP	ML	0,92	21.577,00	19.850,84	562,23	12.131.237,00	563,15	12.151.087,55	-	-	-	-	-	-	-	-	64,80	1.398.874	-	-	15,00	323.655	-	-	78,93	1.703.073	367,02	7.919.191	37,60	811.295	563,15	12.151.088	100,00%	0,08%	-	-
1.01.10.02		02. DEMARCACIONES																																				
1.01.10.02.01	10254	01. Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	M2	0,92	5.374,00	4.944,08	839,08	4.509.216,00	840,00	4.514.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00	4.514.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00	4.514.160	100,00%	0,03%	-	-
1.01.10.02.02	10253	02. Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1 **	M2	0,92	3.512,00	3.231,04	1.444,68	5.073.716,00	1.445,60	5.076.947,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445,60	5.076.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445,60	5.076.947	100,00%	0,03%	-	-
1.01.10.02.03	10256	03. Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	0,92	10.325,00	9.499,00	2.987,15	30.843.524,00	2.988,07	30.853.087,65	-	-	-	-	-	-	-	-	417,41	4.338.977	-	-	-	-	-	-	1.008,63	10.484.709	1.002,32	10.419.116	539,71	5.610.265	2.988,07	30.853.088	100,00%	0,19%	-	-
1.01.10.02.04	13605	04. Demarcacion pintura trafico voleybol a=0.05 **	M2	0,92	2.959,00	2.722,28	487,24	1.441.743,00	488,16	1.444.465,44	-	-	-	-	-	-	-	-	488,16	1.444.465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488,16	1.444.465	100,00%	0,01%	-	-
1.01.10.02.05	10713	05. Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 s/n micr	ML	1,86	8.379,00	15.584,94	573,74	4.807.367,00	575,60	4.822.952,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575,60	4.822.952	-	-	-	-	575,60	4.822.952	100,00%	0,03%	-	-
1.01.10.03		03. PINTURA MOBILIARIO																																				
1.01.10.03.01	13972	01. Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	UN	1,00	47.056,00	47.056,00	24,00	1.129.344,00	25,00	1.176.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	799.952	-	-	8,00	376.448	-	-	-	-	25,00	1.176.400	100,00%	0,01%	-	-
1.01.10.03.03	12198	03. Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	0,92	24.505,00	22.544,60	372,12	9.118.801,00	373,04	9.141.345,20	-	-	97,82	2.397.079	-	-	72,48	1.776.122	91,44	2.240.737	-	-	-	-	37,00	906.685	54,30	1.330.622	-	-	20,00	490.100	373,04	9.141.345	100,00%	0,06%	-	-
1.01.10.03.05	13986	05. Pintura Baranda Pasaman2"+ 3 Trav 11/2"+paral2"	ML	0,92	45.445,00	41.809,40	124,17	5.642.906,00	125,09	5.684.715,05	-	-	-	-	-	-	-	-	5,84	265.399	-	-	-	-	119,25	5.419.316	-	-	-	-	-	-	125,09	5.684.715	100,00%	0,04%	-	-
1.01.10.03.06	13987	06. Pintura Bicicletero (4.8ml tub galv. 11/2")	ML	0,92	44.504,00	40.943,68	26,28	1.169.565,00	27,20	1.210.508,80	-	-	-	-	-	-	27,20	1.210.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,20	1.210.509	100,00%	0,01%	-	-
1.01.10.03.07	10851	07. Pintura estructura baloncesto **	JGO	1,00	808.972,00	808.972,00	0,50	404.486,00	1,50	1.213.458,00	-	-	-	-	-	-	0,50	404.486	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	808.972	-	-	-	-	1,50	1.213.458	100,00%	0,01%	-	-
1.01.10.03.13	13848	13. PINTURA POLIURETANO(Sum+Instalac)	M2	0,92	53.080,00	48.833,60	182,51	9.687.631,00	183,43	9.736.464,40	110,80	5.870.648	-	-	72,63	3.865.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,43	9.736.464	100,00%	0,06%	-	-
1.01.10.03.14	13924	14. PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	UN	1,00	47.268,00	47.268,00	2,00	94.536,00	3,00	141.804,00	-	-	-	-	-	-	1,00	47.268	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	94.536	-	-	-	-	3,00	141.804	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.03.15	10855	15. Pintura estructura microfutbol (con Brocha) **	JGO	1,00	338.909,00	338.909,00	1,00	338.909,00	2,00	677.818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	338.909	-	-	-	-	-	-	1,00	338.909	-	-	-	-	2,00	677.818	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.03.17	15380	17. Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 4"	ML	0,92	25.002,00	23.001,84	28,30	707.557,00	29,22	730.558,44	-	-	-	-	-	-	29,22	730.558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,22	730.558	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.03.18	12601	18. Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	M2	0,92	35.593,00	32.745,56	1,80	64.067,00	2,72	96.812,96	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72	96.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72	96.813	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.03.19	13014	19. Pintura Modulo M-5 Columpio **	UN	1,00	1.002.433,00	1.002.433,00	-	-	1,00	1.002.433,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.002.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.002.433	100,00%	0,01%	-	-
1.01.10.03.26	20828	26. PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	0,92	27.046,00	24.882,32	742,56	20.083.278,00	743,48	20.108.160,08	-	-	-	-	-	-	50,00	1.352.300	61,00	1.649.806	-	-	-	-	-	-	102,47	2.771.404	-	-	530,01	14.334.650	743,48	20.108.160	100,00%	0,13%	-	-
1.01.11		11. CARPINTERÍA MADERA																																				
1.01.12		12. CARPINTERIA METALICA																																				
1.01.12.01		01. PUERTAS Y DIVISIONES																																				
1.01.12.01.01	11277	01. Puerta Metalica acceso Parque	M2	0,92	767.835,00	706.408,20	60,27	46.277.415,00	61,19	46.983.823,65	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00	39.927.420	2,94	2.257.435	-	-	6,25	4.798.969	-	-	-	-	-	-	61,19	46.983.824	100,00%	0,30%	-	-
1.01.12.01.02	10604	02. Divisiones metalicas baño cal16 electrostatica**	M2	0,92	679.462,00	625.105,04	-0,67	-455.240,00	0,25	169.865,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	169.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	169.866	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.01.04	11420	04. Divisiones metalicas baño acero Inoxidable**	M2	0,92	757.902,00	697.269,84	1,52	1.152.011,00	2,44	1.849.280,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44	1.849.281	2,44	1.849.281	100,00%	0,01%	-	-
1.01.12.01.05	18533	05. PuertaHojaEntab.Lam.ColdroledCal.16MarcoCal.18	M2	0,92	796.440,00	732.724,80	16,98	13.523.551,00	17,90	14.256.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35	1.871.634	-	-	10,87	8.657.303	-	-	-	-	4,68	3.727.339	17,90	14.256.276	100,00%	0,09%	-	-
1.01.12.02		02. CERRAJERÍA																																				

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 11

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/NOVIEMBRE/2025 AL 30/NOVIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 30 NOVIEMBRE 2025 — Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES $ 2.924.356.500,00 — VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.343.807,00 — No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 10 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 11 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% eje del item [j]	% eje del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.01.12.02.01	00752	01. CERRADURA ALCOBA	UN	1,00	29.787,00	29.787,00	1,00	29.787,00	2,00	59.574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	59.574	-	-	-	-	2,00	59.574	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.02.02	00754	02. CERRADURA CUARTO DE BASURAS	UN	1,00	99.165,00	99.165,00	8,00	793.320,00	9,00	892.485,00	-	-	-	-	-	-	2,00	198.330	7,00	694.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	892.485	100,00%	0,01%	-	-
1.01.12.02.03	001203	03. CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¾"	UN	1,00	164.060,00	164.060,00	13,00	2.132.780,00	14,00	2.296.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	164.060	7,00	1.148.420	-	-	6,00	984.360	-	-	-	-	-	-	14,00	2.296.840	100,00%	0,01%	-	-
1.01.12.02.04	14600	04. CERRADURA DOBLE CILINDRO CROMO Gimnasio	UN	1,00	108.123,00	108.123,00	-	-	1,00	108.123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	108.123	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	108.123	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.02.05	13324	05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASADOR PORTA CANDADO	UN	1,00	74.354,00	74.354,00	5,00	371.770,00	6,00	446.124,00	-	-	4,00	297.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	148.708	-	-	-	-	-	-	6,00	446.124	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.02.06	102345	06 CANDADO INTEMPERIE 50MM CUBIERTO	UN	1,00	67.210,00	67.210,00	43,00	2.890.030,00	44,00	2.957.240,00	-	-	2,00	134.420	16,00	1.075.360	5,00	336.050	15,00	1.008.150	-	-	-	-	1,00	67.210	4,00	268.840	-	-	1,00	67.210	44,00	2.957.240	100,00%	0,02%	-	-
1.01.12.02.07	13512	07. DESMONTE E INSTALACIÓN CHAPA TIPO PERA	UN	1,00	28.648,00	28.648,00	1,00	28.648,00	2,00	57.296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	57.296	-	-	-	-	-	-	2,00	57.296	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.03		03. MALLAS Y CERRAMIENTOS																																				
1.01.12.03.01	13378	01. Malla gallinero (Sum+inst).	M2	0,92	31.951,00	29.394,92	15,08	481.821,00	16,00	511.216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	511.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	511.216	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.03.04	13571	04. CerramMalla eslab.cal 10 IDRD h=1.5 Pilote 0.70m**	ML	0,92	368.133,00	338.682,36	14,08	5.183.313,00	15,00	5.521.995,00	-	-	-	-	-	-	10,00	3.681.330	5,00	1.840.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	5.521.995	100,00%	0,03%	-	-
1.01.12.03.07	10237	07. CerramMalla eslabon.cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m	ML	66,41	950.298,00	63.109.157,36	222,10	211.060.742,00	288,51	274.169.898,96	-	-	-	-	-	-	-	-	158,68	150.792.959	46,16	43.865.663	83,67	79.511.266	-	-	-	-	-	-	-	-	288,51	274.169.889	100,00%	1,73%	-	-
1.01.12.03.08	13926	08. Cerramiento Policarbonato Tribuna/Pista	ML	2,76	783.854,00	2.163.437,04	-	-	2,76	2.163.437,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98	1.552.031	-	-	-	-	-	-	1,98	1.552.031	71,74%	0,01%	0,78	611.406,12
1.01.12.03.09	13059	09. Punto Soldadura 6013(Sum + Instal.)Hasta 50 puntos	UN	1,00	18.378,00	18.378,00	65,00	1.194.570,00	66,00	1.212.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,00	1.212.948	-	-	66,00	1.212.948	100,00%	0,01%	-	-
1.01.12.03.11	13559	11. ANGULO 11/2x11/2x1/8" (Sum + Instal.)***	ML	0,92	45.996,00	42.316,32	314,51	14.466.202,00	315,43	14.508.518,28	-	-	10,82	497.677	-	-	162,24	7.462.391	23,00	1.057.908	119,37	5.490.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,43	14.508.518	100,00%	0,09%	-	-
1.01.12.03.14	13558	14. Puerta Tubo HG 2" Malla eslabonada H=2.50	M2	0,92	242.125,00	222.755,00	65,44	15.844.660,00	66,36	16.067.415,00	-	-	-	-	-	-	3,75	907.969	-	-	12,38	2.997.508	-	-	-	-	6,48	1.568.970	-	-	43,75	10.592.969	66,36	16.067.415	100,00%	0,10%	-	-
1.01.12.03.18	10744	18. Reja Bancaria **	M2	0,92	248.747,00	228.847,24	30,08	7.482.310,00	31,00	7.711.157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,00	7.711.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,00	7.711.157	100,00%	0,05%	-	-
1.01.12.03.19	10976	19. VENTANA LAMINA Des.38 Inc. Esmalte	M2	0,92	163.365,00	150.295,80	5,90	963.854,00	6,82	1.114.149,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,82	1.114.149	-	-	-	-	-	-	6,82	1.114.149	100,00%	0,01%	-	-
1.01.12.03.22	10955	22. INSTALACION LAMINA COLD ROLLED CAL 16	M2	0,92	461.447,00	424.531,24	7,40	3.414.708,00	8,32	3.839.239,04	-	-	-	-	-	-	-	-	8,32	3.839.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,32	3.839.239	100,00%	0,02%	-	-
1.01.12.03.23	14536	23. Sum.e Instal. Platina	UN	1,00	96.633,00	96.633,00	0,10	9.663,00	1,10	106.296,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	106.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	106.296	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.03.25	13669	25. MALLA ESLABON. Cal.10; 2"+Pint (sum+inst)	M2	0,92	64.420,00	59.266,40	88,76	5.717.919,00	89,68	5.777.185,60	-	-	3,42	220.316	-	-	57,12	3.679.670	-	-	29,14	1.877.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,68	5.777.186	100,00%	0,04%	-	-
1.01.12.03.27	10087	27. Cerramiento contra Impacto IDRD h= 5 **	ML	0,92	1.517.485,00	1.396.086,20	34,34	52.110.435,00	35,26	53.506.521,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,18	29.105.362	-	-	-	-	-	-	16,08	24.401.159	35,26	53.506.521	100,00%	0,34%	-	-
1.01.12.03.28	11304	28. Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	1,00	270.805,00	270.805,00	1,00	270.805,00	2,00	541.610,00	-	-	2,00	541.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	541.610	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.04		04. ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS																																				
1.01.12.04.01	14389	01. Puerta el Alum+vidrio templado 6mm - perf1 1/2x3"	M2	0,92	2.679.104,00	2.464.775,68	1,23	3.295.298,00	2,15	5.760.073,60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15	5.760.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15	5.760.074	100,00%	0,04%	-	-
1.01.12.04.04	15757	04. VIDRIO CRISTAL 4mm	M2	0,92	89.782,00	82.600,64	6,41	575.567,00	7,33	658.175,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33	658.175	-	-	-	-	-	-	7,33	658.175	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.04.06	14397	06. Sandblasting sobre vidrio con diseño (sum + inst)	M2	0,92	33.496,00	30.816,32	3,14	105.177,00	4,06	135.993,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,06	135.994	-	-	-	-	-	-	4,06	135.994	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.05		05. ELEMENTOS ESPECIALES																																				
1.01.13		13. MOBILIARIO																																				
1.01.13.01		01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO																																				
1.01.13.01.01	10882	01. Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UN	1,00	127.813,00	127.813,00	30,00	3.837.390,00	31,00	3.965.303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,00	3.965.303	-	-	-	-	-	-	-	-	31,00	3.965.303	100,00%	0,03%	-	-
1.01.13.01.04	10883	04. Desmonte caneca existente + demolicion bases CDRC	UN	1,00	42.207,00	42.207,00	119,00	5.022.633,00	120,00	5.064.840,00	103,00	4.347.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	717.519	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	5.064.840	100,00%	0,03%	-	-
1.01.13.01.05	10782	05. Desmonte y reinstalacion canecas **	UN	1,00	95.733,00	95.733,00	-	-	1,00	95.733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	95.733	-	-	-	-	1,00	95.733	100,00%	0,00%	-	-
1.01.13.01.06	10803	06. Desmonte y reinstalacion bancas existentes**	UN	1,00	222.221,00	222.221,00	5,00	1.111.105,00	6,00	1.333.326,00	2,00	444.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	222.221	3,00	666.663	-	-	-	-	-	-	6,00	1.333.326	100,00%	0,01%	-	-
1.01.13.01.12	13235	12. Instalación Silla para Estadio	UN	1,00	17.393,00	17.393,00	61,00	1.060.973,00	62,00	1.078.366,00	-	-	62,00	1.078.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,00	1.078.366	100,00%	0,01%	-	-
1.01.13.01.29	10429	29. Estruc.Baloncesto Tabl. Antiband (Sum+Inst) **	JGO	2,00	6.082.806,00	12.165.612,00	-	-	2,00	12.165.612,00	-	-	-	-	-	-	0,50	3.041.403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3.041.403	25,00%	0,02%	1,50	9.124.209,00
1.01.13.01.30	14642	30. BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	0,92	547.733,00	503.914,36	280,57	153.677.448,00	281,49	154.181.362,17	-	-	28,64	15.687.073	83,95	45.982.185	76,15	41.709.868	-	-	92,75	50.802.236	- 188,74	-103.379.128	-	-	-	-	-	-	-	-	92,75	50.802.236	32,95%	0,32%	188,74	103.379.126,42
1.01.13.01.56	20761	56. PARAL PARA BARANDA CERRAMIENTO (SUM +INST)	ML	0,92	60.367,00	55.537,64	87,48	5.280.905,00	88,40	5.336.442,80	-	-	2,40	144.881	-	-	-	-	17,50	1.056.423	-	-	-	-	10,00	603.670	-	-	58,50	3.531.470	-	-	88,40	5.336.443	100,00%	0,03%	-	-
1.01.13.02		02. SKATE																																				
1.01.14		14. JARDINERÍA																																				
1.01.14.05	16699	05. Empradización zonas verdes	M2	0,92	20.318,00	18.692,56	771,76	15.680.620,00	772,68	15.699.312,24	221,13	4.492.918	-	-	-	-	-	-	150,00	3.047.700	165,03	3.353.080	-	-	222,95	4.529.898	13,57	275.715	-	-	-	-	772,68	15.699.312	100,00%	0,10%	-	-
1.01.14.06	10725	06. Empradización zonas de prestamo sin sum de pasto *	M2	0,92	11.863,00	10.913,96	41,44	491.603,00	42,36	502.516,68	21,18	251.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,12	84.465	-	-	28,30	335.723	66,81%	0,00%	14,06	166.793,78
1.01.16		16. CUADRILLAS MANO DE OBRA																																				
1.01.16.03	12926	03. CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	1,00	144.607,00	144.607,00	36,50	5.278.156,00	37,50	5.422.762,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	72.304	-	-	8,00	1.156.856	2,00	289.214	27,00	3.904.389	-	-	-	-	37,50	5.422.763	100,00%	0,03%	-	-
1.01.16.05	14556	05. CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1: 1:2 +PREST.**	JRN	1,00	393.039,00	393.039,00	1,00	393.039,00	2,00	786.078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	786.078	-	-	-	-	2,00	786.078	100,00%	0,00%	-	-
1.01.16.06	11942	06. CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,00	198.776,00	198.776,00	58,00	11.529.008,00	59,00	11.727.784,00	1,00	198.776	1,00	198.776	3,00	596.328	-	-	1,00	198.776	14,00	2.782.864	6,00	1.192.656	13,00	2.584.088	7,00	1.391.432	-	-	-	-	46,00	9.143.696	77,97%	0,06%	13,00	2.584.088,00
1.01.16.08	12772	08. CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,00	273.802,00	273.802,00	57,00	15.595.314,00	58,00	15.868.916,00	4,00	1.094.408	3,00	820.806	6,00	1.641.612	-	-	21,00	5.745.642	-	-	8,00	2.188.816	16,00	4.377.632	-	-	-	-	-	-	58,00	15.868.916	100,00%	0,10%	-	-
1.01.16.09	12428	09. CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	1,00	570.233,00	570.233,00	25,00	14.255.825,00	26,00	14.826.058,00	-	-	-	-	3,00	1.710.699	6,00	3.421.398	-	-	-	-	2,00	1.140.466	2,00	1.140.466	13,00	7.413.029	-	-	-	-	26,00	14.826.058	100,00%	0,09%	-	-
1.01.16.10	11943	10. CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	1,00	199.444,00	199.444,00	3,00	598.332,00	4,00	797.776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	199.444	1,00	199.444	-	-	-	-	2,00	398.888	-	-	4,00	797.776	100,00%	0,01%	-	-
1.01.16.12	16088	12. CUADRILLA MNTO. ELECTROMECANICO 1:1 + PREST.	JRN	1,00	216.053,00	216.053,00	3,00	648.159,00	4,00	864.212,00	-	-	1,00	216.053	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	216.053	1,00	216.053	1,00	216.053	-	-	-	-	4,00	864.212	100,00%	0,01%	-	-
1.01.16.13	10166	13. Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic Redes	JRN	1,00	199.444,00	199.444,00	24,20	4.826.545,00	25,20	5.025.988,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,20	4.427.657	-	-	-	-	1,00	199.444	-	-	2,00	398.888	25,20	5.025.989	100,00%	0,03%	-	-
1.01.17		17. ASEO																																				
1.01.17.02	11435	02. Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	M2	0,92	10.585,00	9.738,20	970,60	10.273.601,00	971,52	10.283.539,20	-	-	-	-	-	-	795,23	8.417.510	-	-	-	-	115,91	1.226.907	60,38	639.122	-	-	-	-	-	-	971,52	10.283.539	100,00%	0,06%	-	-
1.02		02. MANTENIMIENTO MOBILIARIO																																				
1.02.01		01. DESMONTE																																				
1.02.01.06	12410	06. DESMONTE RODADERO CORTO EN ACERO	UN	1,00	102.537,00	102.537,00	-	-	1,00	102.537,00	-	-	-	-	1,00	102.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	102.537	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.10	10915	10. DESMONTE BARANDAS CERRAMIENTO M-80	ML	0,92	18.149,00	16.697,08	109,73	1.991.480,00	110,65	2.008.186,85	-	-	-	-	-	-	44,65	810.353	40,80	740.479	-	-	9,20	166.971	-	-	16,00	290.384	-	-	-	-	110,65	2.008.187	100,00%	0,01%	-	-
1.02.01.103	14086	103. DESMONTE LAMINA VALLA INSTRUCCIÓN	UN	1,00	41.309,00	41.309,00	1,00	41.309,00	2,00	82.618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	82.618	-	-	2,00	82.618	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.112	12947	112. Columpio en Madera (Desmonte) -STPM**	UN	1,00	94.768,00	94.768,00	-	-	1,00	94.768,00	-	-	-	-	1,00	94.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	94.768	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.20	15807	20. DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES	UN	1,00	168.323,00	168.323,00	2,00	336.646,00	3,00	504.969,00	-	-	-	-	-	-	3,00	504.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	504.969	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.28	12696	28. DESMONTE BARANDA CERRAMIENTO M-83 ES	ML	0,92	15.144,00	13.932,48	187,22	2.835.260,00	188,14	2.849.192,16	28,64	433.724	-	-	83,95	1.271.339	75,55	1.144.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,14	2.849.192	100,00%	0,02%	-	-
1.02.01.29	14065	29. DESMONTE VALLA ESPECIAL EX3 MOBILIARIO	UN	2,00	389.432,00	778.864,00	-	-	2,00	778.864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	389.432	-	-	-	-	1,00	389.432	-	-	-	-	-	-	2,00	778.864	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.36	12964	36. DESMONTE CANECAS M-120	UN	1,00	36.511,00	36.511,00	-	-	1,00	36.511,00	-	-	-	-	1,00	36.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	36.511	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.41	12581	41. DESMONTE BANCA EN MADERA M-50	UN	1,00	46.012,00	46.012,00	3,00	138.036,00	4,00	184.048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	184.048	-	-	-	-	-	-	4,00	184.048	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.59	12834	59. DESMONTE Desmonte Señal SC-80 - + Dado-STPM**	UN	1,00	27.919,00	27.919,00	-	-	1,00	27.919,00	-	-	-	-	1,00	27.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	27.919	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.60	15219	60. DESMONTE SEÑAL SC-80 2 CARA MOBILIARIO	UN	1,00	27.919,00	27.919,00	-	-	1,00	27.919,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	27.919	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	27.919	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.61	12837	61. Desmonte Señal (IDG-5)	UN	1,00	54.149,00	54.149,00	13,00	703.937,00	14,00	758.086,00	-	-	3,00	162.447	5,00	270.745	-	-	3,00	162.447	-	-	-	-	1,00	54.149	2,00	108.298	-	-	-	-	14,00	758.086	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.62	15811	62. DESMONTE Señal (IDG-5) 2 caras (Desmonte)	UN	1,00	54.149,00	54.149,00	-	-	1,00	54.149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	54.149	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	54.149	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.66	12849	66. DESMONTE LAMINA SEÑAL IDG-5	UN	1,00	27.618,00	27.618,00	11,00	303.798,00	12,00	331.416,00	12,00	331.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	331.416	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.72	16050	72. DESMONTE Balancín Tubo Galv.2"x2.00m/2.00m-	UN	1,00	53.337,00	53.337,00	1,00	53.337,00	2,00	106.674,00	-	-	-	-	2,00	106.674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	106.674	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.79	12885	79. DESMONTE JUEGO INFANTIL EN MADERA	UN	1,00	181.627,00	181.627,00	-	-	1,00	181.627,00	-	-	-	-	1,00	181.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	181.627	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.88	14082	88. DESMONTE ASADORES	UN	1,00	38.506,00	38.506,00	49,00	1.886.794,00	50,00	1.925.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	1.925.300	-	-	-	-	50,00	1.925.300	100,00%	0,01%	-	-
1.02.01.96	16888	96. desmonte bebederos existente Inc retiro acarreo	UN	1,00	42.207,00	42.207,00	5,00	211.035,00	6,00	253.242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	84.414	-	-	4,00	168.828	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	253.242	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.97	20649	97. DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	1,00	847.207,00	847.207,00	50,50	42.783.954,00	51,50	43.631.160,50	-	-	-	-	16,00	13.555.312	0,50	423.604	-	-	17,00	14.402.519	4,00	3.388.828	-	-	14,00	11.860.898	-	-	-	-	51,50	43.631.161	100,00%	0,28%	- 35,00	-29.652.245,00
1.02.02		02. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO																																				
1.02.02.01		01. JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS																																				
1.02.02.01.102	106052	102. JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30NI	UN	1,00	138.467.933,00	138.467.933,00	1,00	138.467.933,00	2,00	276.935.866,00	-	-	-	-	-	-	0,90	124.621.140	-	-	1,10	152.314.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	276.935.866	100,00%	1,75%	-	-
1.02.02.01.12	106054	12. Juego Muelle Balancín sextuple 5-12 años	UN	1,00	34.695.117,00	34.695.117,00	1,00	34.695.117,00	2,00	69.390.234,00	-	-	-	-	1,00	34.695.117	-	-	-	-	1,00	34.695.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	69.390.234	100,00%	0,44%	-	-
1.02.02.01.35	100317	35. Juegocuerdas piramidal 2-6 años Cap: 22	UN	1,00	80.154.609,00	80.154.609,00	-	-	1,00	80.154.609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	72.139.148	0,10	8.015.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	80.154.609	100,00%	0,51%	-	-
1.02.02.01.40	13068	40. Módulo cronómetro didáctico (suministro+instalacion)	UN	1,00	26.060.394,00	26.060.394,00	-	-	1,00	26.060.394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	26.060.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	26.060.394	100,00%	0,16%	-	-
1.02.02.01.41	13069	41. Juego Panel de Escalada Inclinado +Baños Cap:2 (suministro+instalacion)	UN	1,00	34.598.382,00	34.598.382,00	-	-	1,00	34.598.382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	34.598.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	34.598.382	100,00%	0,22%	-	-
1.02.02.01.43	13071	43. Juego Paneles de Salto mas Baños Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,00	52.623.023,00	52.623.023,00	-	-	1,00	52.623.023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	52.623.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	52.623.023	100,00%	0,33%	-	-
1.02.02.01.46	13074	46. Juego Torre con Rampa de escalar mas Baños Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	1,00	65.383.502,00	65.383.502,00	-	-	1,00	65.383.502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	65.383.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	65.383.502	100,00%	0,41%	-	-
1.02.02.01.47	13075	47. Juego de Obstáculo en Tunel mas Baños Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,00	25.334.944,00	25.334.944,00	-	-	1,00	25.334.944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	25.334.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	25.334.944	100,00%	0,16%	-	-
1.02.02.01.48	13076	48. Juego Pasalera Tambaleante mas Baños Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,00	20.293.997,00	20.293.997,00	-	-	1,00	20.293.997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	20.293.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	20.293.997	100,00%	0,13%	-	-
1.02.02.01.49	13077	49. Juego Ondas de Equilibrio mas Baños Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	1,00	40.887.013,00	40.887.013,00	-	-	1,00	40.887.013,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	40.887.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	40.887.013	100,00%	0,26%	-	-
1.02.02.01.79	13110	79. Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	UN	1,00	104.379.909,00	104.379.909,00	-	-	1,00	104.379.909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	104.379.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	104.379.909	100,00%	0,66%	-	-
1.02.02.01.82	13113	82. Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	UN	3,00	26.432.420,00	79.297.260,00	- 2,00	-52.864.840,00	1,00	26.432.420,00	-	-	-	-	-	-	0,90	23.789.178	-	-	0,10	2.643.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	26.432.420	100,00%	0,17%	-	-
1.02.02.01.85	13116	85. EJERCITADOR PECTORAL - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	UN	1,00	10.025.734,00	10.025.734,00	-	-	1,00	10.025.734,00	-	-	-	-	-	-	1,00	10.025.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.025.734	100,00%	0,06%	-	-
1.02.02.01.87	13118	87. EJERCITADOR BRAZOS ASCENDENTE - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	UN	1,00	10.025.734,00	10.025.734,00	-	-	1,00	10.025.734,00	-	-	-	-	-	-	1,00	10.025.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.025.734	100,00%	0,06%	-	-
1.02.02.01.98	20683	98. RESORTADO JUEGO BALANCÍN MARCA: GALOPIN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	2.380.049,00	2.380.049,00	-	-	1,00	2.380.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	714.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	714.015	30,00%	0,00%	0,70	1.666.034,30
1.02.02.02		02. JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES																																				
1.02.02.02.08	14523	08. BARANDAS CERRAMIENTO M-80	ML	0,92	474.733,00	436.772,76	81,86	38.863.281,00	82,78	39.300.053,34	-	-	10,78	5.117.837	-	-	-	-	6,00	2.848.518	-	-	50,00	23.737.650	-	-	-	-	16,00	7.596.048	-	-	82,78	39.300.053	100,00%	0,25%	-	-
1.02.02.02.101	14667	101. VALLA ESPECIAL EX3; angulo de	UN	1,00	3.094.895,00	3.094.895,00	1,00	3.094.895,00	2,00	6.189.790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.094.895	-	-	-	-	-	-	1,00	3.094.895	-	-	-	-	2,00	6.189.790	100,00%	0,04%	-	-
1.02.02.02.111	14678	111. SEÑAL SC-120 2 CARAS	UN	1,00	423.900,00	423.900,00	9,00	3.815.100,00	10,00	4.239.000,00	10,00	4.239.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	4.239.000	100,00%	0,03%	-	-
1.02.02.02.113	14681	113. SEÑAL SC-80 2 CARA	UN	1,00	430.270,00	430.270,00	10,00	4.302.700,00	11,00	4.732.970,00	10,00	4.302.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	430.270	-	-	-	-	-	-	11,00	4.732.970	100,00%	0,03%	-	-
1.02.02.02.114	14682	114. SEÑAL IDG-5 1 CARA	UN	1,00	577.608,00	577.608,00	-	-	1,00	577.608,00	-	-	1,00	577.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	577.608	100,00%	0,00%	-	-
1.02.02.02.115	14684	115. SEÑAL IDG-5 2 CARAS	UN	1,00	506.952,00	506.952,00	-	-	1,00	506.952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	253.476	-	-	-	-	-	-	0,50	253.476	50,00%	0,00%	0,50	253.476,00
1.02.02.02.121	14755	121. Señal Informativa 1 Cara	UN	1,00	688.895,00	688.895,00	28,00	19.289.060,00	29,00	19.977.955,00	6,00	4.133.370	4,00	2.755.580	8,00	5.511.160	-	-	5,00	3.444.475	-	-	5,00	3.444.475	-	-	1,00	688.895	-	-	-	-	29,00	19.977.955	100,00%	0,13%	-	-
1.02.02.02.126	14760	126. Señal Riesgo Eléctrico	UN	1,00	48.898,00	48.898,00	2,00	97.796,00	3,00	146.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	146.694	-	-	-	-	3,00	146.694	100,00%	0,00%	-	-
1.02.02.02.128	14762	128. Señal Prohibido Fumar Con Texto	UN	1,00	48.898,00	48.898,00	-	-	1,00	48.898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	48.898	-	-	-	-	1,00	48.898	100,00%	0,00%	-	-
1.02.02.02.134	14691	134. LAMINA SEÑAL IDG-5	UN	1,00	158.967,00	158.967,00	11,00	1.748.637,00	12,00	1.907.604,00	12,00	1.907.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	1.907.604	100,00%	0,01%	-	-

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 11

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/NOVIEMBRE/2025 AL 30/NOVIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

BOGOTÁ

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
30	NOVIEMBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.824.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

Condiciones contractuales, diferencias y condiciones actualizadas

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Unit Directo [g]
1.02.02.02.144	16701	144. Señal poste direccional (sumin + Insta) H.=3.50	UN	1,00	$ 397.737,00	$ 397.737,00	1,00	$ 397.737,00	2,00	$ 795.474,00
1.02.02.02.145	17437	145. VINILO ADHESIVO EN PLOTTER DE CORTE. NCLUYE INSTA	M2	0,92	$ 172.718,00	$ 158.898,72	75,80	$ 13.091.873,00	76,72	$ 13.250.771,52
1.02.02.02.146	20827	146. SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 1.943.370,00	$ 1.943.370,00	8,00	$ 15.546.960,00	9,00	$ 17.490.330,00
1.02.02.02.147	20829	147. SEÑAL IDG-5 (0,60*0,70 DOS CARAS) InstalaciOn	UN	1,00	$ 99.618,00	$ 99.618,00	-	$ -	1,00	$ 99.618,00
1.02.02.02.21	14725	21. CADENA GALVANIZADA DE 1/4	UN	1,00	$ 31.337,00	$ 31.337,00	174,00	$ 5.452.638,00	175,00	$ 5.483.975,00
1.02.02.02.40	15813	40. MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	UN	1,00	$ 3.885.337,00	$ 3.885.337,00	-	$ -	1,00	$ 3.885.337,00
1.02.02.02.41	14633	41. PASAMANOS RECTO	UN	1,00	$ 720.500,00	$ 720.500,00	2,00	$ 1.441.000,00	3,00	$ 2.161.500,00
1.02.02.02.77	14740	77. VALLA ESPECIAL 6X3 (SOLO VANER)	UN	1,00	$ 953.165,00	$ 953.165,00	2,00	$ 1.906.330,00	3,00	$ 2.859.495,00
1.02.02.02.82	14649	82. RODADERO LARGO EN ACERO	UN	1,00	$ 2.106.413,00	$ 2.106.413,00	-	$ -	1,00	$ 2.106.413,00
1.02.02.02.84	14651	84. CANECAS ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 566.213,00	$ 566.213,00	29,00	$ 16.420.177,00	30,00	$ 16.986.390,00
1.02.02.02.89	14657	89. BANCA EN MADERA M-50	UN	1,00	$ 716.531,00	$ 716.531,00	49,00	$ 35.110.019,00	50,00	$ 35.826.550,00
1.02.02.02.93	14662	93. LISTON EN MADERA BANCA	UN	1,00	$ 48.909,00	$ 48.909,00	7,00	$ 342.363,00	8,00	$ 391.272,00
1.02.02.03		03. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION								
1.02.02.03.100	14871	100. TORNILLOS 1/2 X5"	UN	2,00	$ 8.104,00	$ 16.208,00	2,00	$ 16.208,00	4,00	$ 32.416,00
1.02.02.03.103	14874	103. ASADORES	UN	1,00	$ 753.066,00	$ 753.066,00	49,00	$ 36.900.234,00	50,00	$ 37.653.300,00
1.02.02.03.111	14882	111. CADENA GALVANIZADA DE 1/4	UN	1,00	$ 34.299,00	$ 34.299,00	75,00	$ 2.572.425,00	76,00	$ 2.606.724,00
1.02.02.03.121	13589	121. PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	2,00	$ 8.906,00	$ 17.816,00	9,00	$ 80.172,00	11,00	$ 97.968,00
1.02.02.03.122	13659	122. CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 MOBILIARIO	UN	1,00	$ 75.215,00	$ 75.215,00	328,00	$ 24.670.520,00	329,00	$ 24.745.735,00
1.02.02.03.124	15163	124. Demolicion placa de contrapiso	M3	0,92	$ 302.718,00	$ 278.500,56	-	$ -	0,92	$ 278.500,56
1.02.02.03.127	11746	127. Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sum/+ Instal) **	UN	1,00	$ 2.909.109,00	$ 2.909.109,00	7,00	$ 20.363.763,00	8,00	$ 23.272.872,00
1.02.02.03.22	16071	22. Modulo Escalador Gimn. al aire	UN	1,00	$ 7.197.423,00	$ 7.197.423,00	-	$ -	1,00	$ 7.197.423,00
1.02.02.03.28	10683	28. Corte horizont en concreto con pulidora	ML	0,92	$ 7.626,00	$ 7.015,92	652,38	$ 4.975.050,00	653,30	$ 4.982.065,80
1.02.02.03.29	15919	29. Demol. manual placa piso conc e=0.08	M2	0,92	$ 27.757,00	$ 25.536,44	386,40	$ 10.725.305,00	387,32	$ 10.750.841,24
1.02.02.03.41	13696	41. Tubo Galvan Ø 2"(2.5mm)ASTM-500Grad-C Sum + Inst	ML	0,92	$ 46.347,00	$ 42.639,24	251,54	$ 11.658.124,00	252,46	$ 11.700.763,62
1.02.02.03.49	14818	49. RODADERO LARGO EN ACERO	UN	1,00	$ 2.204.221,00	$ 2.204.221,00	-	$ -	1,00	$ 2.204.221,00
1.02.02.03.51	14820	51. CANECAS ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 602.725,00	$ 602.725,00	1,00	$ 602.725,00	2,00	$ 1.205.450,00
1.02.02.03.56	14825	56. BANCA EN MADERA M-50	UN	1,00	$ 762.544,00	$ 762.544,00	29,00	$ 22.113.776,00	30,00	$ 22.876.320,00
1.02.02.03.57	14826	57. LOSA BANCA EN CONCRETO	UN	1,00	$ 401.127,00	$ 401.127,00	4,00	$ 1.604.508,00	5,00	$ 2.005.635,00
1.02.02.03.66	14835	66. REDES MICROFUTBOL	KG	0,92	$ 192.225,00	$ 176.847,00	0,08	$ 15.378,00	1,00	$ 192.225,00
1.02.02.03.68	14837	68. ESTRUCTURA VOLEIBOL	JGO	1,00	$ 1.273.278,00	$ 1.273.278,00	-	$ -	1,00	$ 1.273.278,00
1.02.02.03.69	14838	69. REDES BALONCESTO	JGO	1,00	$ 145.999,00	$ 145.999,00	-	$ -	1,00	$ 145.999,00
1.02.02.03.70	14839	70. RED DE VOLEIBOL	UN	1,00	$ 139.475,00	$ 139.475,00	-	$ -	1,00	$ 139.475,00
1.02.02.03.77	14847	77. SEÑAL IDG-5 1 CARA	UN	1,00	$ 631.759,00	$ 631.759,00	-	$ -	1,00	$ 631.759,00
1.02.02.03.78	14848	78. SEÑAL IDG-5 2 CARAS	UN	1,00	$ 577.506,00	$ 577.506,00	-	$ -	1,00	$ 577.506,00
1.02.02.03.98	14869	98. TORNILLOS 1/4 X 4"	UN	2,00	$ 5.917,00	$ 11.834,00	6,00	$ 35.502,00	8,00	$ 47.336,00
1.03		03. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL								
1.03.01		01. APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS								
1.03.02		02. MOBILIARIO MADERA PLÁSTICA								
1.04		04. EQUIPOS ESPECIALES								
1.04.01	101243	01. PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	1,00	$ 81.824,00	$ 81.824,00	49,00	$ 4.009.376,00	50,00	$ 4.091.200,00
1.04.04	13491	04. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 675 KG. 6 PARADAS POR ASCENSOR (SCHINDLER)	MES	1,00	$ 629.062,00	$ 629.062,00	66,00	$ 41.518.092,00	67,00	$ 42.147.154,00

Actas de obra y acumulado (items originales)

ITEM	ACTA No.1 CANT	Vr Parcial	ACTA No.2 CANT	Vr Parcial	ACTA No.3 CANT	Vr Parcial	ACTA No.4 CANT	Vr Parcial	ACTA No.5 CANT	Vr Parcial	ACTA No.6 CANT	Vr Parcial
1.02.02.02.144	2,00	$ 795.474	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.02.145	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.02.146	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.02.147	-	$ -	1,00	$ 99.618	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.02.21	-	$ -	54,00	$ 1.692.198	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 1.880.220	-	$ -
1.02.02.02.40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.885.337	-	$ -	-	$ -
1.02.02.02.41	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.441.000	-	$ -
1.02.02.02.77	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 953.165	-	$ -
1.02.02.02.82	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.106.413	-	$ -
1.02.02.02.84	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 566.213	-	$ -
1.02.02.02.89	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.02.93	-	$ -	8,00	$ 391.272	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.100	-	$ -	4,00	$ 32.416	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.103	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.111	-	$ -	-	$ -	76,00	$ 2.606.724	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.121	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 97.968
1.02.02.03.122	-	$ -	99,00	$ 7.446.285	40,00	$ 3.008.600	32,00	$ 2.406.880	89,00	$ 6.694.135	10,00	$ 752.150
1.02.02.03.124	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.127	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 11.636.436
1.02.02.03.22	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 7.197.423	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.28	172,03	$ 1.311.901	42,42	$ 323.495	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 15.252
1.02.02.03.29	294,43	$ 8.172.494	91,89	$ 2.550.591	1,00	$ 27.757	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.41	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.49	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.51	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.205.450
1.02.02.03.56	30,00	$ 22.876.320	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.57	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.66	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 192.225	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.68	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.69	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 145.999	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.70	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.77	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.78	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.02.02.03.98	-	$ -	8,00	$ 47.336	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.04.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36,00	$ 2.945.664	-	$ -
1.04.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ITEM	ACTA No.7 CANT	Vr Parcial	ACTA No.8 CANT	Vr Parcial	ACTA No.9 CANT	Vr Parcial	ACTA No.10 CANT	Vr Parcial	ACTA No.11 CANT	Vr Parcial	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% eje del item [j]	% eje del ctto [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.02.02.02.144	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 795.474	100,00%	0,01%	-	$ -
1.02.02.02.145	-	$ -	78,72	$ 13.250.772	-	$ -	-	$ -	-	$ -	78,72	$ 13.250.772	100,00%	0,08%	-	$ -
1.02.02.02.146	2,00	$ 3.886.740	1,00	$ 1.943.370	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 11.660.220	9,00	$ 17.490.330	100,00%	0,11%	-	$ -
1.02.02.02.147	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 99.618	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.02.21	8,00	$ 250.696	53,00	$ 1.660.861	-	$ -	-	$ -	-	$ -	175,00	$ 5.483.975	100,00%	0,03%	-	$ -
1.02.02.02.40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.885.337	100,00%	0,02%	-	$ -
1.02.02.02.41	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 720.500	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 2.161.500	100,00%	0,01%	-	$ -
1.02.02.02.77	1,00	$ 953.165	1,00	$ 953.165	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 2.859.495	100,00%	0,02%	-	$ -
1.02.02.02.82	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.106.413	100,00%	0,01%	-	$ -
1.02.02.02.84	10,00	$ 5.662.130	19,00	$ 10.758.047	-	$ -	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 16.986.390	100,00%	0,11%	-	$ -
1.02.02.02.89	33,00	$ 23.645.523	17,00	$ 12.181.027	-	$ -	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 35.826.550	100,00%	0,23%	-	$ -
1.02.02.02.93	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 391.272	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.03.100	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 32.416	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.03.103	25,00	$ 18.826.650	25,00	$ 18.826.650	-	$ -	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 37.653.300	100,00%	0,24%	-	$ -
1.02.02.03.111	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	76,00	$ 2.606.724	100,00%	0,02%	-	$ -
1.02.02.03.121	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 97.968	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.03.122	1,00	$ 75.215	20,00	$ 1.504.300	20,00	$ 1.504.300	18,00	$ 1.353.870	-	$ -	329,00	$ 24.745.735	100,00%	0,16%	-	$ -
1.02.02.03.124	0,69	$ 206.875	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,69	$ 206.875	75,00%	0,00%	0,23	$ 69.625,14
1.02.02.03.127	4,00	$ 11.636.436	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 23.272.872	100,00%	0,15%	-	$ -
1.02.02.03.22	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 7.197.423	100,00%	0,05%	-	$ -
1.02.02.03.28	12,80	$ 97.613	424,05	$ 3.233.805	-	$ -	-	$ -	-	$ -	653,30	$ 4.982.066	100,00%	0,03%	-	$ -
1.02.02.03.29	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	387,32	$ 10.750.841	100,00%	0,07%	-	$ -
1.02.02.03.41	150,00	$ 6.952.050	-	$ -	-	$ -	102,48	$ 4.748.714	-	$ -	252,48	$ 11.700.764	100,00%	0,07%	-	$ -
1.02.02.03.49	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.204.221	1,00	$ 2.204.221	100,00%	0,01%	-	$ -
1.02.02.03.51	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.205.450	100,00%	0,01%	-	$ -
1.02.02.03.56	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 22.876.320	100,00%	0,14%	-	$ -
1.02.02.03.57	5,00	$ 2.005.635	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 2.005.635	100,00%	0,01%	-	$ -
1.02.02.03.66	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 192.225	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.03.68	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.273.278	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.273.278	100,00%	0,01%	-	$ -
1.02.02.03.69	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 145.999	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.03.70	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 139.475	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 139.475	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.03.77	-	$ -	1,00	$ 631.759	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 631.759	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.03.78	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 577.506	1,00	$ 577.506	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.03.98	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 47.336	100,00%	0,00%	-	$ -
1.04.01	-	$ -	14,00	$ 1.145.536	-	$ -	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 4.091.200	100,00%	0,03%	-	$ -
1.04.04	-	$ -	-	$ -	67,00	$ 42.147.154	7,00	$ 4.403.434	3,00	$ 1.887.186	77,00	$ 48.437.774	100,00%	0,31%	-10,00	$ -6.290.620,00

Subtotales (items originales)

Concepto	%	Cond. contractuales	Diferencias	Cond. actualizadas	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	Acumulado	Por ejecutar
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)	CDCTO>>	$ 8.271.311.681,00	$ 2.383.160.277,00	$ 10.654.461.947,00	$ 539.089.886,00	$ 549.058.883,00	$ 824.556.879,00	$ 851.656.972,00	$ 1.539.370.948,00	$ 959.495.052,00	$ 494.457.128,00	$ 633.386.590,00	$ 878.140.109,00	$ 606.378.005,00	$ 248.438.483,00	$ 8.134.027.735,00 (51,34%)	$ 2.042.421.049,00
ADMINISTRACION	32,49%	$ 2.687.349.165,00	$ 764.638.525,00	$ 3.451.887.687,00	$ 175.150.304,00	$ 178.389.166,00	$ 267.898.205,00	$ 276.703.350,00	$ 500.141.621,00	$ 311.739.942,00	$ 160.649.121,00	$ 205.787.303,00	$ 285.307.722,00	$ 197.012.214,00	$ 80.717.663,00	$ 2.639.496.611,00	$ 663.582.509,00
IMPREVISTOS	1,00%	$ 82.713.117,00	$ 23.531.504,00	$ 106.244.619,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.424.210,00
UTILIDAD	3,00%	$ 248.139.348,00	$ 70.594.508,00	$ 318.733.857,00	$ 16.172.697,00	$ 16.471.760,00	$ 24.736.676,00	$ 25.549.709,00	$ 46.181.128,00	$ 28.784.852,00	$ 14.833.714,00	$ 19.001.598,00	$ 26.344.203,00	$ 18.191.341,00	$ 7.453.154,00	$ 243.720.832,00	$ 61.272.631,00
SUBTOTAL A.I.U.	36,49%	$ 3.018.201.631,00	$ 858.664.537,00	$ 3.876.866.163,00	$ 191.323.001,00	$ 194.860.926,00	$ 292.634.881,00	$ 302.253.059,00	$ 546.322.749,00	$ 340.524.794,00	$ 175.482.835,00	$ 224.788.901,00	$ 311.651.925,00	$ 215.203.555,00	$ 88.170.817,00	$ 2.883.217.443,00	$ 745.279.440,00
SUBTOTAL (OBRA + A.I.U.) (items Previstos)		$ 11.289.513.312,00	$ 3.211.814.814,00	$ 14.501.328.110,00	$ 730.412.887,00	$ 743.919.809,00	$ 1.117.190.760,00	$ 1.153.910.031,00	$ 2.085.693.697,00	$ 1.300.019.846,00	$ 669.939.963,00	$ 858.175.491,00	$ 1.189.792.034,00	$ 821.581.560,00	$ 336.609.300,00	$ 11.007.245.178,00	$ 2.787.700.489,00
DISEÑOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL (items originales)		$ 11.289.513.312,00	$ 3.211.814.814,00	$ 14.501.328.110,00	$ 730.412.887,00	$ 743.919.809,00	$ 1.117.190.760,00	$ 1.153.910.031,00	$ 2.085.693.697,00	$ 1.300.019.846,00	$ 669.939.963,00	$ 858.175.491,00	$ 1.189.792.034,00	$ 821.581.560,00	$ 336.609.300,00	$ 11.007.245.178,00 (0,70)	$ 2.787.700.489,00

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CC CANT	CC Vr Unit Directo	CC Vr Parcial Directo	DIF CANT	DIF Vr Parcial Directo	CA CANT	CA Vr Parcial
3.01	20797	07. Levantamiento de información eléctrica para escenarios deportivos (levantamiento de cajas de inspección, red existente,	UN	5,00	$ 4.751.852,00	$ 23.759.260,00	1,00	$ 4.751.852,00	6,00	$ 28.511.112,00
3.02	20816	08. SIMULACIoN FOTOMeTRICA DE COLISEOS	UN	5,00	$ 1.560.234,00	$ 7.801.170,00	-1,00	$ -1.560.234,00	4,00	$ 6.240.936,00
3.03	20776	09. SIMULACION FOTOMETRICA PARA CANCHAS DE FUTBOL 5	UN	5,00	$ 1.981.961,00	$ 9.909.805,00	12,00	$ 23.783.772,00	17,00	$ 33.693.577,00
1.05.01	12879	02. Inspección, verificación y dictamen de cumplimiento RETIE y RETILAP canchas sintéticas de fútbol 5-8	UN	5,00	$ 2.759.910,00	$ 13.799.550,00	-1,00	$ -2.759.910,00	4,00	$ 11.039.640,00

ITEM	A1 CANT	A1 Vr	A2 CANT	A2 Vr	A3 CANT	A3 Vr	A4 CANT	A4 Vr	A5 CANT	A5 Vr	A6 CANT	A6 Vr	A7 CANT	A7 Vr	A8 CANT	A8 Vr	A9 CANT	A9 Vr	A10 CANT	A10 Vr	A11 CANT	A11 Vr	ACUM CANT	ACUM Vr	% item	% ctto	Por ejecutar CANT	Por ejecutar Vr
3.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 9.503.704	2,00	$ 9.503.704	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.751.852	1,00	$ 4.751.852	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 28.511.112	100,00%	0,18%	-	$ -
3.02	-	$ -	3,00	$ 4.680.702	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.560.234	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 6.240.936	100,00%	0,04%	-	$ -
3.03	-	$ -	1,00	$ 1.981.961	8,00	$ 15.855.848	2,00	$ 3.963.922	5,00	$ 9.909.805	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.981.961	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17,00	$ 33.693.577	100,00%	0,21%	-	$ -
1.05.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.759.910	2,00	$ 5.519.820	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.759.910	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 11.039.640	100,00%	0,07%	-	$ -

Concepto	%	Cond. contractuales	Diferencias	Cond. actualizadas	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	Acumulado	Por ejecutar
SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (items originales)	CDCTO>>	$ 78.308.271,00	$ 24.215.480,00	$ 102.523.751,00	$ -	$ 6.662.663,00	$ 15.855.848,00	$ 16.227.576,00	$ 26.493.663,00	$ -	$ -	$ 9.493.743,00	$ 4.751.852,00	$ -	$ -	$ 78.485.365,00 (0,50%)	$ -
VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%	$ 14.878.571,00	$ 4.600.941,00	$ 19.479.513,00	$ -	$ 1.265.910,00	$ 3.012.611,00	$ 3.083.239,00	$ 5.033.796,00	$ -	$ -	$ 1.803.811,00	$ 902.852,00	$ -	$ -	$ 15.102.219,00	$ -
VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (incluido IVA)		$ 93.186.842,00	$ 28.816.421,00	$ 122.003.264,00	$ -	$ 7.928.583,00	$ 18.868.459,00	$ 19.310.815,00	$ 31.527.459,00	$ -	$ -	$ 11.297.554,00	$ 5.654.704,00	$ -	$ -	$ 94.587.584,00	$ -
SUBTOTAL (items originales)		$ 93.186.842,00	$ 28.816.421,00	$ 122.003.264,00	$ -	$ 7.928.583,00	$ 18.868.459,00	$ 19.310.815,00	$ 31.527.459,00	$ -	$ -	$ 11.297.554,00	$ 5.654.704,00	$ -	$ -	$ 94.587.584,00	$ -

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CC CANT	CC Vr Unit Directo	CC Vr Parcial	DIF CANT	DIF Vr	CA CANT	CA Vr
NP-1	12825	DESMONTE AREA DESPRENDIDA PISO MADERA	M2	-	$ 42.463,08	$ -	1,00	$ 42.463,00	1,00	$ 42.463,08
NP-2	16058	LLENADO PISCINA Y DESINFECCION PRELIMINAR CORC	M3	-	$ 47.862,30	$ -	1,00	$ 47.862,00	1,00	$ 47.862,30
NP-3	12148	RELLENO RECEBO BASE GRANULAR (COMPACT-RANA) + TRASIE	M3	-	$ 222.212,32	$ -	1,00	$ 222.212,00	1,00	$ 222.212,32
NP-4	13453	TRASIEGO m3 (2 AYUDANTES) => a 100 mts.	M3	-	$ 22.843,90	$ -	1,00	$ 22.844,00	1,00	$ 22.843,90
NP-5	13712	BASURERA CANECA INOXIDABLE (INSTAL)	UN	-	$ 71.413,62	$ -	1,00	$ 71.414,00	1,00	$ 71.413,62
NP-6	19181	BOMBA CENT Q: 41M3/H 5.5 HP CRDC-COMETAS SUM+INST	UN	-	$ 9.222.956,35	$ -	1,00	$ 9.222.956,00	1,00	$ 9.222.956,35
NP-7	11291	SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA	M2	-	$ 29.053,42	$ -	1,00	$ 29.053,00	1,00	$ 29.053,42
NP-8	15708	PISO DECK MADERA WPC - MARRON (SUM+INST)	M2	-	$ 404.378,91	$ -	1,00	$ 404.379,00	1,00	$ 404.378,91
NP-9	13783	MALLA PROTECCION CERRAM. NYLON IMPERM. H=8.5m (SUM+INS	M2	-	$ 17.292,21	$ -	1,00	$ 17.292,00	1,00	$ 17.292,21
NP-10	16739	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE IU (2-AÑOS CAP:9 NIÑOS H=2.8	UN	-	$ 97.934.250,92	$ -	1,00	$ 97.934.251,00	1,00	$ 97.934.250,92
NP-11	100008	JUEGO ANIMAL 3D (EPDM) FORMA RANA 2 A 8 AÑOS CAP: 2 NIÑOS	UN	-	$ 64.350.671,00	$ -	1,00	$ 64.350.671,00	1,00	$ 64.350.671,00
NP-12	101270	JUEGO EXCAVADORA ARENA 3+AÑOS CAP: 1 NIÑO	UN	-	$ 25.102.988,00	$ -	1,00	$ 25.102.988,00	1,00	$ 25.102.988,00
NP-14	13725	CONTROL, EXTRACCION Y MANEJO DE COLMENAS INCLUYE TRAJES ESPECIALES, PLATAFORMA DE TRABAJO EN ALTURAS	UN	-	$ 5.722.290,00	$ -	1,00	$ 5.722.290,00	1,00	$ 5.722.290,00
NP-15	108783	LOSETA CONCRETO TIPO IDU A-20 (20x20x6) COLOR**	M2	-	$ 46.650,00	$ -	1,00	$ 46.650,00	1,00	$ 46.650,00
NP-18		CORTE DE PELDAÑO EN POSTE EN GRAN ALTURA	UN	-	$ 51.214,45	$ -	1,00	$ 51.214,00	1,00	$ 51.214,45
NP-19	100065	FLOTADOR MECANICO 2" (VALV+VARILLA+BOLA) COBRE	UN	-	$ 492.301,00	$ -	1,00	$ 492.301,00	1,00	$ 492.301,00
NP-20	16798	CERRAM. MALLA ESLA. CAL 10 H=2.5 + MALLA NYLON H=2.5	ML	-	$ 957.255,09	$ -	1,00	$ 957.255,00	1,00	$ 957.255,09
NP-22	12733	CERRAMMALLA M71 - FORTINET - H-2M (SUM+INST L-MALLA)	ML	-	$ 148.620,58	$ -	1,00	$ 148.621,00	1,00	$ 148.620,58
NP-23	20652	INSPECCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON CCTV	ML	-	$ 23.326,75	$ -	1,00	$ 23.327,00	1,00	$ 23.326,75
NP-24		VIDRIO LAMINADO 5+5 INCOLORO MONOLITICO (SUMINISTRO + INSTALACION)	M2	-	$ 1.072.022,50	$ -	1,00	$ 1.072.023,00	1,00	$ 1.072.022,50
NP-25		GRAMA SINTETICA SIN RELLENO ZONA DE CALENTAMIENTO - 30 mm	M2	-	$ 98.129,00	$ -	1,00	$ 98.129,00	1,00	$ 98.129,00
NP-27		JUEGO CIRCUITO 3 A 14 AÑOS CAP: 10 NIÑOS	UN	-	$ 51.314.841,00	$ -	1,00	$ 51.314.841,00	1,00	$ 51.314.841,00
NP-28		JUEGO CIRCUITO RED MURO ESCALAR RODADERO 3-12 AÑOS CAP. 25N	UN	-	$ 202.534.480,00	$ -	1,00	$ 202.534.480,00	1,00	$ 202.534.480,00
NP-29	16670	PISO CAUCHO RECICL. 4cm (EPDM 1cm + SBR 3cm SUM. + INST.)	M2	-	$ 318.421,37	$ -	1,00	$ 318.421,00	1,00	$ 318.421,37
NP-30	16671	PISO CAUCHO RECICL. 10cm (EPDM 1cm + SBR 9cm SUM. + INST.)	M2	-	$ 583.245,58	$ -	1,00	$ 583.246,00	1,00	$ 583.245,58
NP-31	15185	DESMONTE Y REINSTALACION DE BICICLETERO	UN	-	$ 139.931,29	$ -	1,00	$ 139.931,00	1,00	$ 139.931,29
NP-32		BARANDA JUEGOS INFANTILES M-83 SIN VIGA + ANCLAJE (SUM. + INS.)	ML	-	$ 519.728,07	$ -	1,00	$ 519.728,00	1,00	$ 519.728,07
NP-33	15687	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE (SIST. PRESURIZAC. No.2)	UN	-	$ 773.565,76	$ -	1,00	$ 773.566,00	1,00	$ 773.565,76
NP-34		PLACA CONTRAPISO 0.12m 3000 Psi + MALLA	M2	-	$ 121.929,45	$ -	1,00	$ 121.929,00	1,00	$ 121.929,45
NP-35	13089	BARANDA JUEGOS INFANTILES M-80 SIN VIGA + ANCLAJE (SUM. + INS	ML	-	$ 461.001,82	$ -	1,00	$ 461.002,00	1,00	$ 461.001,82
NP-37		ESTRUCTURA METALICA CERRAMIENTO MALLA ESLABONADO, CAL10 + CRUCETA H=2,50 (No Incluye Pared Estructural ni Tapon)	ML	-	$ 496.905,04	$ -	1,00	$ 496.905,00	1,00	$ 496.905,04

ITEM	A5 CANT	A5 Vr	A6 CANT	A6 Vr	A7 CANT	A7 Vr	A8 CANT	A8 Vr	A9 CANT	A9 Vr	A10 CANT	A10 Vr	A11 CANT	A11 Vr	ACUM CANT	ACUM Vr	% item	% ctto	Por ejecutar
NP-1	9,62	$ 408.495	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,62	$ 408.495	100,00%	0,00%	- $ -
NP-2	353,82	$ 16.934.639	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	353,82	$ 16.934.639	100,00%	0,11%	- $ -
NP-3	105,72	$ 23.492.287	42,48	$ 9.439.580	50,28	$ 11.172.836	28,38	$ 6.306.608	8,14	$ 1.808.808	-	$ -	-	$ -	235,01	$ 52.222.118	100,00%	0,33%	- $ -
NP-4	69,85	$ 1.595.646	109,60	$ 2.503.691	-	$ -	12,00	$ 274.127	89,43	$ 2.042.930	-	$ -	-	$ -	280,88	$ 6.416.393	100,00%	0,04%	- $ -
NP-5	80,00	$ 5.713.090	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 5.713.090	100,00%	0,04%	- $ -
NP-6	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.222.956	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.222.956	100,00%	0,06%	- $ -
NP-7	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.194,87	$ 34.715.060	-	$ -	-	$ -	1.194,87	$ 34.715.060	100,00%	0,22%	- $ -
NP-8	5,10	$ 2.062.332	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,10	$ 2.062.332	100,00%	0,01%	- $ -
NP-9	605,55	$ 10.471.301	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	605,55	$ 10.471.301	100,00%	0,07%	- $ -
NP-10	0,50	$ 48.967.125	0,50	$ 48.967.125	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 97.934.251	100,00%	0,62%	- $ -
NP-11	-	$ -	1,00	$ 64.350.671	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 64.350.671	100,00%	0,41%	- $ -
NP-12	1,00	$ 25.102.988	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 25.102.988	100,00%	0,16%	- $ -
NP-14	1,00	$ 5.722.290	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 11.444.580	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 17.166.870	100,00%	0,11%	- $ -
NP-15	22,65	$ 1.056.623	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22,65	$ 1.056.623	100,00%	0,01%	- $ -
NP-18	108,00	$ 5.531.160	-	$ -	-	$ -	76,00	$ 3.892.298	44,00	$ 2.253.436	-	$ -	-	$ -	228,00	$ 11.676.894	100,00%	0,07%	- $ -
NP-19	1,00	$ 492.301	-	$ -	2,00	$ 984.602	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 1.476.903	100,00%	0,01%	- $ -
NP-20	174,78	$ 167.309.045	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	174,78	$ 167.309.045	100,00%	1,06%	- $ -
NP-22	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	70,67	$ 10.503.017	-	$ -	70,67	$ 10.503.017	100,00%	0,07%	- $ -
NP-23	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 3.499.013	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 3.499.013	100,00%	0,02%	- $ -
NP-24	-	$ -	-	$ -	20,25	$ 21.708.456	-	$ -	6,73	$ 7.214.711	-	$ -	20,32	$ 21.783.497	47,30	$ 50.706.664	100,00%	0,32%	- $ -
NP-25	-	$ -	-	$ -	233,21	$ 22.884.664	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	233,21	$ 22.884.664	100,00%	0,14%	- $ -
NP-27	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 51.314.841	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 51.314.841	100,00%	0,32%	- $ -
NP-28	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 202.534.480	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 202.534.480	100,00%	1,28%	- $ -
NP-29	-	$ -	-	$ -	8,15	$ 2.603.284	33,17	$ 10.595.207	8,15	$ 2.603.284	88,03	$ 28.118.663	-	$ -	137,50	$ 43.920.438	100,00%	0,28%	- $ -
NP-30	-	$ -	-	$ -	8,06	$ 4.700.959	10,74	$ 6.264.058	8,00	$ 4.665.965	-	$ -	-	$ -	26,80	$ 15.630.982	100,00%	0,10%	- $ -
NP-31	-	$ -	-	$ -	2,50	$ 349.828	-	$ -	2,00	$ 279.863	-	$ -	-	$ -	4,50	$ 629.691	100,00%	0,00%	- $ -
NP-32	-	$ -	-	$ -	275,06	$ 142.958.403	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	275,06	$ 142.958.403	100,00%	0,90%	- $ -
NP-33	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 2.320.697	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 2.320.697	6,00	$ 4.641.395	100,00%	0,03%	- $ -
NP-34	-	$ -	-	$ -	186,50	$ 22.739.842	-	$ -	-	$ -	424,57	$ 51.767.587	-	$ -	611,07	$ 74.507.429	100,00%	0,47%	- $ -
NP-35	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	27,23	$ 12.553.080	-	$ -	27,23	$ 12.553.080	100,00%	0,08%	- $ -
NP-37	-	$ -	-	$ -	76,00	$ 37.764.783	10,00	$ 4.969.050	41,93	$ 20.835.229	83,20	$ 41.342.499	-	$ -	211,13	$ 104.911.561	100,00%	0,66%	- $ -

Actas No. 1 a 4: - $ - para todos los ítems NP.

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 11

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/NOVIEMBRE/2025 AL 30/NOVIEMBRE/2025

CONTRATO No 4360 2024 DE

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: DÍA 30 | MES NOVIEMBRE | AÑO 2025 | Página 04

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD 8-4000-2024, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTADO, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.834.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.834.300.500,00 VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. bitácil pactpos por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNO	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIA (Negativo (-) o sobrante)		CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACTA No. 9		ACTA No. 10		ACTA No. 11		ACUMULADO		% que del Item	% que del ctto	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] Adición	[g]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]	[n]	[o]	[p]	[q]	[r]	[s]	[t]	[u]	[v]	[w]	[x]	[y]	[z]	[aa]	[ab]	[ac]	[ad]	[ae]	[af]	[ag]	[ah]	[ai]	[aj]
NP-39		14449	MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE BOMBA EYECTORA 2.5 HP	UN	-	$ 2.049.884,52	$ -	3,00	$ 6.149.866,56	3,00	$ 6.149.866,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 6.149.866	100,00%	0,04%	-	$ -
NP-40		12581	CERTIFICACION DE ASCENSORES MARCA SHOLDEN CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 0 750KG O 0.009 PARADAS	UN	-	$ 832.518,00	$ -	1,00	$ 832.518,00	1,00	$ 832.518,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 8.325.180	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 9.157.698	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-43		13742	PINTURA ANTICORR+ESMALTE TUBERIA Ø 1/2" COLGANTE	ML	-	$ 16.829,71	$ -	1,00	$ 16.829,00	1,00	$ 16.829,71	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	429,08	$ 7.263.771	100,00%	0,05%	-	$ -
NP-44		14238	PINTURA ANTICORR+ESMALTE TUBERIA Ø 1" COLGANTE	ML	-	$ 17.567,53	$ -	1,00	$ 17.567,53	1,00	$ 17.567,53	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	48,80	$ 853.298	100,00%	0,01%	-	$ -
NP-45		14242	PINTURA ANTICORR+ESMALTE TUBERIA Ø 1 1/2" COLGANTE	ML	-	$ 18.733,69	$ -	1,00	$ 18.734,00	1,00	$ 18.733,69	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17,40	$ 325.792	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-46		14258	PINTURA ANTICORR.+ESMALTE TUBERIA Ø 3" COLGANTE	ML	-	$ 20.998,25	$ -	1,00	$ 20.995,00	1,00	$ 20.995,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	165,60	$ 3.477.477	72,81	$ 1.524.756	238,21	$ 4.960.233	100,00%	0,03%	-	$ -
NP-47			DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA AVISO MULTIFUNCION TOSCUAN ESPEAL (OD 106153)	UND	-	$ 2.808.375,00	$ -	1,00	$ 2.808.375,00	1,00	$ 2.808.375,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.808.375	-	$ -	1,00	$ 2.808.375	100,00%	0,02%	-	$ -
NP-48			SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE TEFLON PARA SALTADERA	UND	-	$ 86.350,00	$ -	1,00	$ 86.350,00	1,00	$ 86.350,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 4.317.500	-	$ -	50,00	$ 4.317.500	100,00%	0,03%	-	$ -
NP-49			SUMINISTRO INSTALACION DE REPARACION PIZZA DESLIZADERO TUBULAR EN POLIMERO (OD 106683)	UND	-	$ 8.095.578,00	$ -	1,00	$ 8.095.578,00	1,00	$ 8.095.578,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 20.382.312	-	$ -	4,00	$ 20.382.312	100,00%	0,13%	-	$ -
NP-50			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FABRICADO EN MADERA ENTAMBORADA Y ENCHAPE EN FÓRMICA, LA PARTE SUPERIOR DEL MUEBLE CONTARÁ CON VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM DE ESPESOR. LA PARTE INTERNA DEL MUEBLE INCLUYE UNA TORRE DE CAJONES TIPO ARCHIVO, ESPACIO DESTINADO PARA SILLA, MÓDULO CON PUERTA Y ENTREPAÑOS.	UND	-	$ 6.720.150,00	$ -	1,00	$ 6.720.150,00	1,00	$ 6.720.150,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 6.720.150	-	$ -	1,00	$ 6.720.150	100,00%	0,04%	-	$ -
NP-52			MESON DE LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1,80 X 0,52 (SUM. + INST.)	UND	-	$ 618.873,93	$ -	1,00	$ 618.874,00	1,00	$ 618.873,93	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 618.874	-	$ -	1,00	$ 618.874	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-53			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE BANCAS DEL ÁREA TÉCNICA DE LA CANCHA SINTÉTICA, COMPUESTO POR 2 SILLAS ESTRUCTURA PRINCIPAL EN TUBERÍA REDONDA DE 2 ¾" Y 2" CAL 14 Y 16 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ASIENTO EN POLICARBONATO, LATERALES EN ACRÍLICO Y BARANDA EPDS	UND	-	$ 10.200.000,00	$ -	1,00	$ 10.200.000,00	1,00	$ 10.200.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 20.400.000	-	$ -	2,00	$ 20.400.000	100,00%	0,13%	-	$ -
NP-56			DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO CON ASIENTO, MANIJA Y SISTEMA DE GIRO, JUEGO ROTACION 2 USUARIOS ALTURA 2,4 M (OD 101487)	UND	-	$ 3.538.481,00	$ -	1,00	$ 3.538.481,00	1,00	$ 3.538.481,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.538.481	-	$ -	1,00	$ 3.538.481	100,00%	0,02%	-	$ -
NP-57			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PERFIL RECTANGULAR METAL CUBIERTA	KG	-	$ 18.981,58	$ -	1,00	$ 18.982,00	1,00	$ 18.981,58	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	229,29	$ 4.560.391	-	$ -	229,23	$ 4.560.391	100,00%	0,03%	-	$ -
3)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	COCTO>>			$ -			$ 680.168.345,00		$ 680.168.343,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 315.869.332,00		$ 130.391.087,00		$ 696.797.644,00		$ 82.873.137,00		$ 79.419.264,00		$ 220.118.683,00		$ 31.270.818,00		$ 1.558.397.634,00		0,58%		$ -
		ADMINISTRACION	33,49%			$ -			$ 255.973.181,00		$ 255.973.182,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 102.822.694,00		$ 40.897.321,00		$ 174.392.559,00		$ 18.918.562,00		$ 24.828.825,00		$ 71.523.028,00		$ 10.324.872,00		$ 441.307.649,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ -			$ 6.801.502,00		$ 6.801.502,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ -			$ 26.405.647,00		$ 26.405.647,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 9.479.760,00		$ 3.707.832,00		$ 16.102.729,00		$ 1.565.193,00		$ 2.292.579,00		$ 6.804.157,00		$ 853.358,00		$ 40.743.828,00				$ -
		SUBTOTAL A(U)	34,49%			$ -			$ 321.180.690,00		$ 321.180.689,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 112.098.474,00		$ 44.433.153,00		$ 190.495.288,00		$ 18.483.743,00		$ 27.121.404,00		$ 78.127.185,00		$ 11.178.230,00		$ 482.056.277,00				$ -
		SUBTOTAL (NO PREVISTOS CSNA + A(U)) [Items No Previstos]				$ -			$ 1.201.368.535,00		$ 1.201.368.531,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 427.967.796,00		$ 175.711.220,00		$ 727.202.933,00		$ 70.663.662,00		$ 103.543.468,00		$ 298.265.708,00		$ 43.056.848,00		$ 1.840.343.901,00				$ -
		DISEÑOS																																					
		VALOR DEL 5% sobre el DISEÑO	15,00%			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido 5(A))				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -			$ 1.201.368.535,00		$ 1.201.368.531,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 427.967.796,00		$ 175.711.220,00		$ 727.202.933,00		$ 70.663.662,00		$ 103.543.468,00		$ 298.265.708,00		$ 43.056.848,00		$ 1.840.343.901,00		0,12		$ -
		TOTALES DEL CONTRATO																																					
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO + NO PREVISTO	COCTO>>			$ 8.271.311.841,00			$ 3.233.338.012,00		$ 11.504.650.118,00		$ 538.695.666,00		$ 549.564.663,00		$ 524.564.679,00		$ 501.606.972,00		$ 1.858.330.279,00		$ 1.004.704.118,00		$ 1.031.214.772,00		$ 665.425.697,00		$ 864.869.363,00		$ 829.814.554,00		$ 380.217.099,00		$ 9.462.315.363,00		29,22%		$ 2.042.42 1.569,00
		ADMINISTRACION	33,49%			$ 2.697.343.103,00			$ 1.053.311.698,00		$ 3.797.892.644,00		$ 178.130.304,00		$ 178.309.156,00		$ 297.866.205,00		$ 278.703.330,00		$ 602.764.315,00		$ 352.437.283,00		$ 333.041.680,00		$ 222.725.836,00		$ 310.136.348,00		$ 268.533.359,00		$ 91.242.536,00		$ 3.090.834.259,00				$ 663.542.599,00
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 82.713.117,00			$ 33.333.365,00		$ 115.046.502,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ 113.247.364,00
		UTILIDAD	3,00%			$ 248.139.340,00			$ 97.000.158,00		$ 345.139.498,00		$ 16.172.627,00		$ 16.172.627,00		$ 26.474.706,00		$ 21.549.708,00		$ 55.598.908,00		$ 32.542.884,00		$ 30.936.443,00		$ 20.565.791,00		$ 28.636.782,00		$ 24.795.498,00		$ 8.436.513,00		$ 284.409.481,00				$ 61.272.631,00
		SUBTOTAL COSTOS CON PLENEMPLEADOS	34,49%			$ 3.018.201.832,00			$ 1.179.643.227,00		$ 4.195.544.654,00		$ 194.302.926,00		$ 194.481.826,00		$ 292.654.681,00		$ 302.253.038,00		$ 658.421.223,00		$ 384.979.947,00		$ 363.978.139,00		$ 243.290.647,00		$ 338.773.129,00		$ 293.328.737,00		$ 99.448.049,00		$ 3.375.275.720,00				$ 840.182.554,00
		VALOR DEL 5% sobre el COSTO CON PLENEMPLEADOS	19,50%			$ 74.308.371,00			$ 34.215.440,00		$ 108.523.811,00		$ 6.642.683,00		$ 6.642.683,00		$ 10.527.879,00		$ 26.443.643,00		$ 32.227.879,00		$ 26.443.643,00		$ 4.791.622,93		$ 8.433.743,00		$ 4.791.622,93		$ -		$ -		$ -		$ 78.466.340,00				$ -
		VALOR TOTAL DEL COSTO CON PLENEMPLEADO (Incluido 5(A))				$ 14.870.271,00			$ 4.805.841,00		$ 19.676.113,00		$ 1.268.615,00		$ 3.012.611,00		$ 3.583.250,00		$ 6.033.790,00		$ 7.826.563,00		$ 5.297.511,00		$ 1.805.611,00		$ 11.297.554,00		$ 8.654.754,00		$ -		$ -		$ -		$ 15.122.214,00				$ -
		DISEÑOS				$ 83.185.642,00			$ 28.818.421,00		$ 122.003.254,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 84.387.764,00				$ -
		VALOR DEL 5% sobre el DISEÑO	19,00%			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido 5(A))				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES				$ 1,00			$ -0,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR(ES) TOTAL(ES) DEL CONTRATO (Incluido 5 por ciento)				$ 11.361.700.185,50			$ 4.441.005.143,00		$ 15.824.700.307,50		$ 732.413.677,00		$ 731.844.202,00		$ 5.116.195.213,50		$ 1.173.235.645,00		$ 2.345.179.913,50		$ 1.495.734.564,50		$ 1.337.151.833,50		$ 943.725.694,00		$ 1.236.927.226,93		$ 1.118.647.438,00		$ 678.686.147,00		$ 12.542.178.563,93		51,74%		$ 2.882.823.644,00
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)	0,00%										$ 188.866.643,00		$ 122.821.127,00		$ 229.436.152,00		$ 362.000.000,00		$ 1.430.000.000,00		$ 366.591.205,00		$ 366.591.205,00		$ 366.591.205,00		$ 366.591.205,00		$ -		$ -		$ -		$ 3.753.259.748,00				$ -
		RETEGARANTIA	0,00%										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		PTA											$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA											$ 541.547.034,00		$ 609.027.075,00		$ 812.821.067,00		$ 811.235.645,00		$ 1.145.179.913,00		$ 1.113.144.691,00		$ 1.030.601.851,00		$ 576.436.813,00		$ 932.596.626,00		$ 1.118.647.438,00		$ 378.686.147,00		$ 8.168.686.915,00				$ 2.882.823.644,00
													PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		POR PAGAR						
5)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																																					0,00

V° B° INTERVENTORA
ING. RAÚL ORLANDO SOLDADO CABRITOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 20

V° B° CONTRATISTA
ING. WILLY PATRICK BALDEON GALAVIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SELECCION IDRD 1

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS 4/1

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES				ACTA No.11					ACUMULADO					
	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL
1	02-004	GUSTAVO URIBE BOTERO	$ 9.517.092,00	$ 3.092.103,00	$ -	$ 285.513,00	$ 12.894.708,00	$ 9.517.092,00	$ 3.092.103,00	$ -	$ 285.513,00	$ -	$ 12.894.708,00
2	03-035	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)	$ 25.605.479,00	$ 8.319.220,00	$ -	$ 768.164,00	$ 34.692.863,00	$ 676.502.118,00	$ 219.795.537,00	$ -	$ 20.295.062,00	$ -	$ 916.592.717,00
3	04-369	URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I)	$ 25.441.784,00	$ 8.266.036,00	$ -	$ 763.254,00	$ 34.471.074,00	$ 30.509.014,00	$ 9.912.379,00	$ -	$ 915.271,00	$ -	$ 41.336.664,00
4		EL TUNAL - CEFE	$ 1.887.186,00	$ 613.147,00	$ -	$ 56.616,00	$ 2.556.949,00	$ 15.707.856,00	$ 5.103.483,00	$ -	$ 471.237,00	$ -	$ 21.282.576,00
5	07-273	URBANIZACION LA ESPERANZA	$ 4.447.580,00	$ 1.445.019,00	$ -	$ 133.427,00	$ 6.026.026,00	$ 477.478.466,00	$ 155.132.754,00	$ -	$ 14.324.354,00	$ -	$ 646.935.574,00
6	07-391	EL PORVENIR	$ 4.575.000,00	$ 1.486.418,00	$ -	$ 137.250,00	$ 6.198.668,00	$ 463.301.240,00	$ 150.526.574,00	$ -	$ 13.899.037,00	$ -	$ 627.726.851,00
7	08-180	VILLA DE LOS SAUCES	$ 20.584.505,00	$ 6.687.906,00	$ -	$ 617.535,00	$ 27.889.946,00	$ 20.584.505,00	$ 6.687.906,00	$ -	$ 617.535,00	$ -	$ 27.889.946,00
8	08-552	LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)	$ 8.159.909,00	$ 2.651.154,00	$ -	$ 244.797,00	$ 11.055.860,00	$ 76.933.783,00	$ 24.995.785,00	$ -	$ 2.308.013,00	$ -	$ 104.237.582,00
9	08-770	URB PRIMAVERA	$ 10.866.497,00	$ 3.530.525,00	$ -	$ 325.995,00	$ 14.723.017,00	$ 13.123.932,00	$ 4.263.966,00	$ -	$ 393.718,00	$ -	$ 17.781.616,00
10	09-111	SAUZALITO	$ 3.451.704,00	$ 1.121.459,00	$ -	$ 103.551,00	$ 4.676.714,00	$ 30.480.054,00	$ 9.902.968,00	$ -	$ 914.402,00	$ -	$ 41.297.424,00
11	09-125	ZONA FRANCA (PM-16)	$ 11.983.298,00	$ 3.893.374,00	$ -	$ 359.499,00	$ 16.236.171,00	$ 123.424.764,00	$ 40.100.707,00	$ -	$ 3.702.743,00	$ -	$ 167.228.214,00
12	10-290	SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)	$ 56.720.330,00	$ 18.428.435,00	$ -	$ 1.701.610,00	$ 76.850.375,00	$ 260.223.812,00	$ 84.546.716,00	$ -	$ 7.806.714,00	$ -	$ 352.577.242,00
13	11-052	URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA)	$ 3.406.878,00	$ 1.106.895,00	$ -	$ 102.206,00	$ 4.615.979,00	$ 17.822.172,00	$ 5.790.424,00	$ -	$ 534.665,00	$ -	$ 24.147.261,00
14	12-023	GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	$ 10.092.013,00	$ 3.278.895,00	$ -	$ 302.760,00	$ 13.673.668,00	$ 15.896.395,00	$ 5.164.739,00	$ -	$ 476.891,00	$ -	$ 21.538.025,00
15	12-091	SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)	$ 1.086.928,00	$ 353.143,00	$ -	$ 32.608,00	$ 1.472.679,00	$ 128.938.301,00	$ 41.892.054,00	$ -	$ 3.868.151,00	$ -	$ 174.698.506,00
16	13-089	SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	$ 18.543.026,00	$ 6.024.629,00	$ -	$ 556.291,00	$ 25.123.946,00	$ 941.381.852,00	$ 305.854.962,00	$ -	$ 28.241.455,00	$ -	$ 1.275.478.269,00
17	18-055	URBANIZACION LOS MOLINOS I SECTOR	$ 6.219.200,00	$ 2.020.618,00	$ -	$ 186.576,00	$ 8.426.394,00	$ 8.671.916,00	$ 2.817.506,00	$ -	$ 260.157,00	$ -	$ 11.749.579,00
18	18-207	PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	$ 57.628.689,00	$ 18.723.561,00	$ -	$ 1.728.861,00	$ 78.081.111,00	$ 172.552.624,00	$ 56.062.348,00	$ -	$ 5.176.580,00	$ -	$ 233.791.552,00
		AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES	$ 1,00	-$ 2,00		$ -	-$ 1,00	$ 7,00	-$ 3,00		-$ 9,00	$ 4,00	$ -
		SUB TOTAL PARQUES INTERVENIDOS	$ 280.217.099	$ 91.042.535	$ -	$ 8.406.513	$ 379.666.147	$ 9.482.315.359	$ 3.080.804.259	$ -	$ 284.469.461	$ 94.587.584	$ 12.942.176.663

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

	CODIGO	PARQUE	ACTA No.11 COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	COSTO TOTAL	ACUMULADO COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL
		VALOR TOTAL ACTAS	$ 280.217.099	$ 91.042.535	$ -	$ 8.406.513	$ 379.666.147	$ 9.482.315.359	$ 3.080.804.259	$ -	$ 284.469.461	$ 94.587.584	$ 12.942.176.663

RELACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.900.349.807,00
VALOR DEL ADICION No.1	$ 2.924.350.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.824.700.307,00
VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 3.753.289.748,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 2.882.523.644,00
SALDO DEL ANTICIPO	$ -
PORCENTAJE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0,00%
VALOR PRESENTE ACTA	$ 379.666.146,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ -
0BRAS COMPLEMENTARIAS	$ -
VALOR NETO PRESENTE ACTA	$ 379.666.146,00

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

	#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	% EJECUCION	ACTIVIDADES
LISTA DE PARQUES	1	02-004	GUSTAVO URIBE BOTERO	$ 9.517.092,00	$ 3.092.103,00	$ -	$ 285.513,00		$ 12.894.708,00	0,060%	Obra Civil - Zona Juegos (Limpieza de Cañuela y Cuneta, Limpieza de Carcao, PinturaEsmalte Tuberia 2", Pintura Anticurrosivo Esmalte Tuberia 4", Pintura Baranda Cerramiento M-83, Pintur Anticorrisiva Esmalte Tuberia 3")
	2	03-035	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)	$ 676.502.117,00	$ 219.795.538,00	$ -	$ 20.295.064,00		$ 916.592.719,00	4,27%	Obras Civiles - Sendero (Demolicion placa de contrapiso, Placa Contrapiso 0,10m 3000 Psi, Bordillo en Ladrillo Hilada Parada h=0,25m) Obras Civies - Pista de Patinaje (Demarcacion Pintura Trrafico Multiple e=0,10 m)
	3	04-369	URBANIZACION LOS PINARES (ANTES COLMENA I)	$ 30.509.014,00	$ 9.912.379,00	$ -	$ 915.270,00		$ 41.336.663,00	0,193%	Obras Civiles - Cancha Microfutbol - (Desmonte Adoquin, Tuberia PVC Sanitaria 3", Accesorio PVC 3", Cinta de Ajuste 3000 PSI, Cerramiento Contra Impacto IDRD h=5mt)
	4		EL TUNAL - CEFE	$ 15.707.856,00	$ 5.103.482,00	$ -	$ 471.236,00	$ -	$ 21.282.574,00	0,099%	Obras Civiles - CEFE (Mantenimiento de Ascensores)
	5	07-273	URBANIZACION LA ESPERANZA	$ 477.478.467,00	$ 155.132.754,00	$ -	$ 14.324.354,00		$ 646.935.575,00	3,017%	Obra Civil - Pista Trote (Desmonte Piso de Caucho) Obras Civiles - Zona Juegos Infantiles (Pintura Baranda Cerramiento M83)
	6	07-391	EL PORVENIR	$ 463.301.240,00	$ 150.526.573,00	$ -	$ 13.899.037,00		$ 627.726.850,00	2,928%	Obra Civil - Cancha de tenis - Regilla en Concreto Reforzada para Carcamo
	7	08-180	VILLA DE LOS SAUCES	$ 20.584.505,00	$ 6.687.906,00	$ -	$ 617.535,00		$ 27.889.946,00	0,130%	Obra Civil - Cancha Sintetica (Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte)
	8	08-552	LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)	$ 76.933.783,00	$ 24.995.786,00	$ -	$ 2.308.013,00		$ 104.237.582,00	0,486%	Obras Electricas - Cuarto Bombas (Mantenimiento e Instalacion de Bombas Inyectoras, Mantenimiento de Equipo de Precion Agua Potable, Ajuste y Mantenimiento de Tablero de Distribucion)
	9	08-770	URB PRIMAVERA	$ 13.123.932,00	$ 4.263.966,00	$ -	$ 393.718,00		$ 17.781.616,00	0,083%	Obra Civil - Cancha Sintetica Cerramiento (Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte)
	10	09-111	SAUZALITO	$ 30.480.055,00	$ 9.902.970,00	$ -	$ 914.402,00		$ 41.297.427,00	0,193%	Obras Electricas - Cuarto Bombas (Mantenimiento e Instalacion de Bombas Inyectoras, Mantenimiento de Equipo de Precion Agua Potable, Ajuste y Mantenimiento de Tablero de Distribucion)
	11	09-125	ZONA FRANCA (PM-16)	$ 123.424.764,00	$ 40.100.706,00	$ -	$ 3.702.743,00		$ 167.228.213,00	0,780%	Obras Civil - Zona Juegos Infantil (Pintura Baranda Cerramiento M83) Obras Civiles - Zona Mesa Pinpong (Pintura Baranda M-80)
	12	10-290	SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)	$ 260.223.812,00	$ 84.546.717,00	$ -	$ 7.806.714,00		$ 352.577.243,00	1,644%	Obras Civiles - Pista Velodromo (Recubrimirnto Sintetico+Demarcacion) Obra Hidrosanitaria - Baños (DemolicionPañete Baño, Demolicion Enchrape y Alistado de Piso, Desmonte de Marco y Puerta Metalica, Desmonte de Fluxometro Tipo Push, Dado de Cimentacion 3000 Psi, Punto de Reparacion Agua Fria PVC, Registro de Cortina 3/4", Fluxometro para Sanitario, Griferia Lavamanos Antivandalica PUSH, Valvula Antivandalica Tipo PUSH, Limpieza de Tuberia Existente, Muro e=0,12 Prensado, Pañete Rustico Bajo Malla, Enchape de Pared Macedonia, Division Metalica Baño Acero inoxidable, Puerta de Hoja Estandar Lamina Coldrolled Cal.16)
	13	11-052	URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA)	$ 17.822.172,00	$ 5.790.424,00	$ -	$ 534.665,00		$ 24.147.261,00	0,113%	Obras Civil - Cancha Sintetica (Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte)
	14	12-023	GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	$ 15.896.395,00	$ 5.164.739,00	$ -	$ 476.892,00		$ 21.538.026,00	0,100%	Actividades Civiles - Coliseo (Destape y Limpieza Viga Ganal, Flanche Cortagoteras Lam. Cal.22, Acceso PVC-S 3", Corte Vertical en Mamposteria, Pañete Liso sobre Muro 1:4, Picar Pañete de Muro, Filos y Dilataciones Muro - Placa, Emboquillado Sello Juntas, Koraza sobre Pañete, Esmalte sobre Lamina LLena, pintura Anticorrosiva, Carpinteria Metalica, Candado Intemperie 50mm)

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

	#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	% EJECUCION	ACTIVIDADES
LISTA DE PARQUES	15	12-091	SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)	$ 128.938.301,00	$ 41.892.054,00	$ -	$ 3.868.149,00		$ 174.698.504,00	0,815%	Obra Civil - Baños Pista de Patinaje (Divisiones Metalicas Baño Acero Inoxidable, Pintura Anticorrosiva + Esmalte Tuberia Ø 3")
	16	13-089	SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	$ 941.381.852,00	$ 305.854.964,00	$ -	$ 28.241.456,00		$ 1.275.478.272,00	5,949%	Obras Civiles - Parque Infantil (Pintura Esmalte Sintetico Altura hasta 2m, Señaletica Norma Generales Zona Infantil y Zona Biosaludable, Rodadero Largo en Acero, Señal IDG-S))
	17	18-055	URBANIZACION LOS MOLINOS I SECTOR	$ 8.671.916,00	$ 2.817.506,00	$ -	$ 260.157,00		$ 11.749.579,00	0,055%	Obra Civil - Cancha Sintetica Cerramiento (Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte)
	18	18-207	PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	$ 172.552.624,00	$ 56.062.348,00	$ -	$ 5.176.579,00		$ 233.791.551,00	1,090%	Obras Civiles - Cancha Multiple (Desmonte Cerramiento Eslabonada, Puerta Tubo HG 2" Malla Eslabonada) Obras Civiles Estadio PMU (Muro Superboard, Pintura Vinilo Tipo 1, Vidrio Laminado 5+5, Acero Estructural, Lamina Superboard una Cara)
			AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES	$ -	$ -		-$ 4,00	$ 4,00			
			VALOR TOTAL	$ 9.482.315.359	$ 3.080.804.259	$ -	$ 284.469.461	$ 94.587.584	$ 12.942.176.663	81,78%	

RELACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA

VALOR DEL CONTRATO	$ 12.900.349.807,00
VALOR DEL ADICION	$ 2.924.350.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.824.700.307,00
VALOR DEL ANTICITO DEL CONTRATO	$ 3.753.289.748,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 2.882.523.644,00
SALDO DEL ANTICIPO	$ -
PORCENTAJE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	0,00%
VALOR PRESENTE ACTA	$ 379.666.146,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ -
0BRAS COMPLEMENTARIAS	$ -
VALOR NETO PRESENTE ACTA	$ 379.666.146,00

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 11

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/NOVIEMBRE/2025 AL 30/NOVIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 (No. Contrato) 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
30	NOVIEMBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 **VR. ADICIONES** $ 2.924.350.500,00 **VR. INC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir: (Indicar el objeto del contrato)

CODIGO 02-004 **NOMBRE DEL PARQUE:** GUSTAVO URIBE BOTERO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACTA No. 9		ACTA No. 10		ACTA No. 11		ACUMULADO			% ejec del bien	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo					CANT	Vr Parcial Directo
				[b]	[c]	[d]=[b]*[c]		[f]	[g]=[c]*[f]																							[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]	
1		1. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO 2024																																			
1.01		01. INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO																																			
1.01.01		01. PRELIMINARES																																			
1.01.01.01		01. ACTIVIDADES PRELIMINARES																																			
1.01.01.02		02. DEMOLICIONES																																			
1.01.01.03		03. DESMONTES																																			
1.01.02		02. MOVIMIENTO DE MATERIALES																																			
1.01.02.01		01. EXCAVACIONES																																			
1.01.02.02		02. RELLENOS																																			
1.01.03		03. ESTRUCTURA																																			
1.01.03.01		01. ELEMENTOS DE CONCRETO																																			
1.01.03.02		02. ACERO DE REFUERZO																																			
1.01.04		04. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS RASOS																																			
1.01.04.01		01. CIELO RASOS																																			
1.01.04.02		02. IMPERMEABILIZACIONES																																			
1.01.04.03		03. CUBIERTAS																																			
1.01.04.03.19	13055	19. Limpieza de Cañuela y Cuneta (Inc. Carg. y Retiro)	ML	$ 13.955,00	29,20	$ 408.654,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,20	$ 408.654	29,20	$ 408.654	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05		05. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS																																			
1.01.05.01		01. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA																																			
1.01.05.02		02. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA CALIENTE																																			
1.01.05.03		03. VALVULAS																																			
1.01.05.04		04. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS																																			
1.01.05.05		05. INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS																																			
1.01.05.05.31	13510	31. Limpieza Caramoth=0,20M(Desm4Lad+limp-ret+repdad)	ML	$ 28.622,00	172,20	$ 4.930.430,40	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	172,20	$ 4.930.430	172,20	$ 4.930.430	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.05.06		06 FILTROS																																			
1.01.05.07		07. TANQUES DE ALMACENAMIENTO																																			
1.01.05.08		08. TUBERÍA ALCANTARILLADO																																			
1.01.05.09		09. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																																			
1.01.06		06. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE SOPORTE SUDS																																			
1.01.06.01		01. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ACOMETIDA ACUEDUCTO																																			
1.01.06.02		02. SISTEMA DE RIEGO AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)																																			
1.01.06.03		03. SISTEMA DE RIEGO AGUA DE CAPTACIÓN DE DRENAJES SOSTENIBLES																																			
1.01.06.04		04.SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE																																			
1.01.06.05		05. CONFORMACIÓN RESERVORIO DE AGUA																																			
1.01.06.06		06 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DRENAJE SOSTENIBLE																																			
1.01.07		07. INSTALACIONES ELECTRICAS																																			
1.01.07.01		01. DESMONTES																																			
1.01.07.02		02. TUBERÍAS																																			
1.01.07.03		03. CANALIZACIONES																																			
1.01.07.04		04. ALAMBRES Y CABLES																																			
1.01.07.05		05. CAJAS Y TABLEROS																																			
1.01.07.06		06. APARATOS																																			
1.01.07.07		07. BOMBILLERÍA , LÁMPARAS Y LUMINARIAS																																			
1.01.07.07.01		01. LAMPARAS																																			
1.01.07.07.02		02. BOMBILLERÍA																																			
1.01.07.07.03		03. LUMINARIAS																																			
1.01.07.08		08. SISTEMA A TIERRA																																			
1.01.07.09		09. POSTES																																			
1.01.07.10		10. TRANSFORMADORES																																			
1.01.07.11		11. SALIDAS ELECTRICAS																																			
1.01.08		08. MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES																																			
1.01.08.01		01. MAMPOSTERÍA																																			
1.01.08.02		02. PAÑETES																																			
1.01.08.03		03. ENCHAPES Y MESONES																																			
1.01.09		09. PISOS (Bases y Acabados)																																			
1.01.09.01		01. BASES																																			
1.01.09.02		02. ACABADOS																																			
1.01.09.03		03. ADOQUINES Y PREFABRICADOS																																			
1.01.10		10. PINTURA																																			
1.01.10.01		01. ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES																																			
1.01.10.01.15	13861	15. Pintura esmalte tubería 2"	ML	$ 10.262,00	71,20	$ 730.654,40	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	71,20	$ 730.654	71,20	$ 730.654	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.01.21	20831	21. PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERÍA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP	ML	$ 21.577,00	37,60	$ 811.295,20	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	37,60	$ 811.295	37,60	$ 811.295	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.02		02. DEMARCACIONES																																			
1.01.10.03		03. PINTURA MOBILIARIO																																			
1.01.10.03.26	20828	26. PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	$ 27.046,00	72,03	$ 1.948.123,38	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	72,03	$ 1.948.123	72,03	$ 1.948.123	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.11		11. CARPINTERÍA MADERA																																			
1.01.12		12. CARPINTERIA METALICA																																			
1.01.12.01		01. PUERTAS Y DIVISIONES																																			
1.01.12.02		02. CERRAJERÍA																																			
1.01.12.03		03. MALLAS Y CERRAMIENTOS																																			
1.01.12.04		04. ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS																																			
1.01.12.05		05. ELEMENTOS ESPECIALES																																			
1.01.13		13. MOBILIARIO																																			
1.01.13.01		01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO																																			
1.01.13.02		02. SKATE																																			
1.01.14		14. JARDINERÍA																																			
1.01.16		16. CUADRILLAS MANO DE OBRA																																			
1.01.17		17. ASEO																																			
1.02		02. MANTENIMIENTO MOBILIARIO																																			
1.02.01		01. DESMONTE																																			
1.02.02		02. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO																																			

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 11

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/NOVIEMBRE/2025 AL 30/NOVIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 (No. Contrato) (año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
30	NOVIEMBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

N.o. inicial parques por intervenir:

CODIGO 02-004 NOMBRE DEL PARQUE: GUSTAVO URIBE BOTERO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACTA No. 9		ACTA No. 10		ACTA No. 11		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[b]	[c]	[g]																										
					f.b)x(c)																												
1.02.02.01		01. JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS																														
1.02.02.02		02. JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES																														
1.02.02.03		03. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION																														
1.03		03. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL																														
1.03.01		01. APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS																														
1.03.02		02. MOBILIARIO MADERA PLÁSTICA																														
1.04		04. EQUIPOS ESPECIALES																														
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)	CDCTO>>			$ 8.829.167,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 8.829.167,00		$ 8.829.167,00		0,06%		$ -
		ADMINISTRACION	32,49%			$ 2.868.593,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.868.593,00		$ 2.868.593,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 88.292,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ 264.875,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 264.875,00		$ 264.875,00				$ -
		SUBTOTAL A.I.U.	36,49%			$ 3.221.760,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.133.468,00		$ 3.133.468,00				$ -
		SUBTOTAL (OBRA + A.I.U.) (Items Previstos)				$ 12.050.917,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 11.962.625,00		$ 11.962.625,00				$ -
		DISEÑOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL (Items originales)				$ 12.050.917,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 11.962.625,00		$ 11.962.625,00		0		$ -
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																														
II)		SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Items originales)	CDCTO>>			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00%		$ -
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0		$ -
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS																														
NP-46	16268	PINTURA ANTICORR+ESMALTE TUBERIA Ø 3" COLGANTE	ML	$ 20.999,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	32,76	$ 687.935	32,76	$ 687.935	100,00%	0,00%	-	$ -
III)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	CDCTO>>			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 687.935,00		$ 687.935,00		0,00%		$ -
		ADMINISTRACION	32,49%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 223.510,00		$ 223.510,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 20.638,00		$ 20.638,00				$ -
		SUBTOTAL A.I.U.	36,49%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 244.148,00		$ 244.148,00				$ -
		SUBTOTAL (NO PREVISTOS OBRA + A.I.U.) (Items No Previstos)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 932.083,00		$ 932.083,00				$ -
		DISEÑOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	16,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 932.083,00		$ 932.083,00		0,00		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL — Nº 11

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/NOVIEMBRE/2025 AL 30/NOVIEMBRE/2025

CONTRATO No: 4060 (No. Contrato) 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 30 / NOVIEMBRE / 2025 (dd / mm / aaaa) — Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES: $ 2.924.350.500,00 — VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 — No. Inicial parques por intervenir: (Indicar # inicial de acuerdo a acta)

CODIGO: 02-004 — NOMBRE DEL PARQUE: GUSTAVO URIBE BOTERO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [c]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Unit Directo [a]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	ACTA No.8 Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACTA No. 10 CANT	ACTA No. 10 Vr Parcial Directo	ACTA No. 11 CANT	ACTA No. 11 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [b]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
		TOTALES DEL CONTRATO																																
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO + A/O PREVISTO	CDCTO>>			$ 8.829.167,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 9.617.092,00		$ 9.617.092,00		0,06%		$ -
		ADMINISTRACION	32,49%			$ 2.868.593,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.092.103,00		$ 3.092.103,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 88.292,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ 264.875,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 285.513,00		$ 285.513,00				$ -
		AIU	36,49%			$ 3.221.760,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.377.616,00		$ 3.377.616,00				$ -
		SUBTOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		DISEÑOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (el incluido o por incluir)				12.040.817,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		12.894.709,00		12.894.709,00		0,05%		-
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)	0,00%					-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-
		RETEGARANTIA	0,00%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -						$ -
		IVA						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -						$ -
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 12.894.709,00		$ 12.894.709,00				$ -
								PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		POR PAGAR								
XG		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																																0,00

Vº Bº INTERVENTORIA
ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA
ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA: DISEÑO ☐ / OBRA ☑

Fecha de cuantificación: 30 NOVIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO: 13510

Ítem: 1.01.05.05.31
31. limpieza CarcamoH=0.20M(Desm4Lad+limp-ret+rep4lad)

Código del parque: 02-004 localidad: CHAPINERO

Nombre del parque: GUSTAVO URIBE BOTERO

Dirección: CARRERA 1 # 70 - 11

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD**" - **Grupo 2.**

Unidad: ML

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	LIMPIEZA DE CARCAMO						
1	CARCAMO ZONA DE JUEGOS	2,00	33,90	0,40		33,90	67,80
2	CARCAMO ZONA DE JUEGOS	3,00	31,80	0,55		31,80	95,40
3	CARCAMO ZONA DE GIMNASIO	1,00	9,00	0,15		9,00	9,00
	Subtotal						172,20
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						172,20
	Viene						
	Total						172,20

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ING. CLAUDIA PEDRAZA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. LUIS MEDRANO
Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA: DISEÑO ☐ OBRA ☑

Fecha de cuantificación: 30 NOVIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO: 13055

Ítem: 1.01.04.03.19 — 19. Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Código del parque	02-004 — localidad: CHAPINERO
Nombre del parque	GUSTAVO URIBE BOTERO
Dirección	CARRERA 1 # 70 - 11
Unidad	M

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	LIMPIEZA DE CAÑUELA						
1	ZONA DE JUEGOS	1,00	29,20			29,20	29,20
	Subtotal						29,20
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial Viene						29,20
	Total						29,20

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ING. CLAUDIA PEDRAZA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. LUIS MEDRANO
Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA: DISEÑO ☐ OBRA ☑

Fecha de cuantificación: 30 NOVIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 13861

1.01.10.01.15

15. Pintura esmalte tubería 2"

Código del parque: 02-004 localidad: CHAPINERO

Nombre del parque: GUSTAVO URIBE BOTERO

Dirección: CARRERA 1 # 70 - 11

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Unidad: ML

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	ZONA DE GIMNASIO AL AIRE						
1	BARANDA 2 TRAVESAÑOS	2,00	35,60			35,60	71,20
	Subtotal						71,20
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial Viene						71,20
	Total						71,20

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ING. CLAUDIA PEDRAZA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. LUIS MEDRANO
Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA: DISEÑO ☐ / OBRA ☑

Fecha de cuantificación: 30 NOVIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO: 20831

Ítem: 1.01.10.01.21
21. PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERÍA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP

Código del parque: 02-004 localidad: CHAPINERO

Nombre del parque: GUSTAVO URIBE BOTERO

Dirección: CARRERA 1 # 70 - 11

Observación: Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - Grupo 2.

Unidad: ML

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	ZONA DE GIMNASIO AL AIRE						
1	BARANDA TUBERIA FPAL	1,00	37,60			37,60	37,60
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
	Subtotal						37,60
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial Viene						37,60
	Total						37,60

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ING. CLAUDIA PEDRAZA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. LUIS MEDRANO
Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 30 NOVIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: NP 46 PINTURA ANTICORR+ESMALTE TUBERIA Ø 3" COLGANTE

Código del parque: 02-004 localidad: CHAPINERO

Nombre del parque: GUSTAVO URIBE BOTERO

Dirección: CARRERA 1 # 70 - 11

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Unidad: ML

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	ZONA DE GIMNASIO AL AIRE						
1	BARANDA PARALES	36,00	0,91			0,91	32,76
	Subtotal						32,76
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial Viene						32,76
	Total						32,76

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ING. CLAUDIA PEDRAZA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. LUIS MEDRANO
Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO ☐
	OBRA ☑

Fecha de cuantificación: 30 NOVIEMBRE 2025

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques
ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO: 20828
Ítem: 1.01.10.03.26
26. PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)

Código del parque: 02-004 localidad: CHAPINERO
Nombre del parque: GUSTAVO URIBE BOTERO
Dirección: CARRERA 1 # 70 - 11

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024**. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD**" - **Grupo 2.**

Unidad: ML

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	BARANDA M-83						
1	ZONA DE JUEGOS	1,00	72,03			72,03	72,03
	Subtotal						72,03
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						72,03
	Viene						
	Total						72,03

OBSERVACIONES
1.
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ING. CLAUDIA PEDRAZA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. LUIS MEDRANO
Residente de Interventoria

28