Factura Electronica de Venta: **EBOG-2766**

Fecha de Expedición: 19/10/2023 00:00
Fecha de Vencimiento: 18/11/2023

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 3289770
Correo: facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 - Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo: 0

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia
Telefono: 7056000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales".

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
563750308 3		Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO: JUAN JOSE OYUELA SOLER CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA : DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2023 LINEA DE NEGOCIO : OBRAS, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5 CONTRATISTA : MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1 PARTICIPACION:100%	1,0000	94	2.706.037.812,00	0,00	0,00	2.706.037.812,00		0,00	
563750308 4		Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,0000	94	541.207.562,00	0,00	0,00	541.207.562,00		0,00	
563750308 5		Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,0000	94	135.301.891,00	0,00	0,00	135.301.891,00		0,00	
563750308 6		Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,0000	94	135.301.891,00	0,00	0,00	135.301.891,00	19	25.707.359,00	

Observaciones:
.#$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)". Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A., o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : e38f47045c608c24e0d56ec44afc99eb2ec82c135bfdf40c4a0b0c500e6644218671ab800236f8e7714906880808022c

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

Factura Electronica de Venta: **EBOG-2766**

Fecha de Expedición: 19/10/2023 00:00
Fecha de Vencimiento: 18/11/2023

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 3289770
Correo: facturas@mincivil.com
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 - Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.

Total de Líneas	4
Bruto/Subtotal	3.517.849.156,00
IVA	25.707.359,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	3.517.849.156,00
Bruto + Impuestos	3.543.556.515,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	3.543.556.515,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES . QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
. #$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)". Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : e38f47045c608c24e0d56ec44afc99eb2ec82c135bfdf40c4a0b0c500e6644218671ab800236f8e7714906880808022c

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

MINCIVIL S.A

CONTRATO 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 27

AGOSTO 2023

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER PERIODO MES: agosto-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 27 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,517,849,156

	Día/Mes/Año						FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	31	8	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ			ENTREGA DE ACTA DE OBRA CON CONSECUTIVO 0940 - 1670 DEL 26-08-2023. MESAS DE TRABAJO REVISIÓN SOPORTES Y PREACTA DEL 28 AL 30/08/2023
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	22	9	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA			CORRECCIÓN FORMATOS
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26	9	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	28	9	2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA P. CORREA MALAVER			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	10	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	5	10	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ			Para que se atiendan observaciones efectuadas por la supervisión
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	9 - Oct - 23			NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13 - Oct - 23			NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	No aplica			NOMBRE DE QUIEN RECIBE				Atendiendo el trámite virtual no requiere ser entregada al contratista
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	19 - Oct - 23			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS GUILLERMO PINTO SOLER			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN JOSE OYUELA SOLER		Firmado digitalmente por JUAN JOSE OYUELA SOLER	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. **NIT.** 890930545-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING JUAN JOSE OYUELA SOLER AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3,543,556,515 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 27 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** agosto-2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202-21081 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JUAN JOSE OYUELA SOLER
Firma
Nombre: JUAN JOSE OYUELA SOLER
ORDENADOR DEL PAGO
Matricula profesional No.: 25202-157094 CND
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	31/08/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 27 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,517,849,156.00 **MES** agosto-23

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																
1.0	1.0	0	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	34.00	$ 1,137,185.00	$ 38,664,290.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.1	1.0	11601	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1,137,185.00	$ -	36.00	$ 40,938,660.00	0.00	$ -	0.40	$ 454,874.00
2.0	1.0	0	201.7	201-13	0.0	Demolición de Estructuras	m3	213.00	$ 109,175.00	$ 23,254,275.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.1	1.0	11601	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 109,175.00	$ -	214.00	$ 23,363,450.00	0.00	$ -	65.65	$ 7,167,339.00
3.0	1.0	0	201.2	201-13	0.0	Remoción de alcantarillas	m	1,278.00	$ 66,695.00	$ 85,236,210.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1	1.0	11601	201.2	201,13		Remoción de alcantarillas	m		$ 66,695.00	$ -	1,281.00	$ 85,436,295.00	0.00	$ -	94.00	$ 6,269,330.00
4.0	1.0	0	210,1,2	210-13	0.0	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	257,483.00	$ 12,048.00	$ 3,102,155,184.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.1	1.0	11601	210,1,2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12,048.00	$ -	1,625.00	$ 19,578,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5.0	1.0	0	210,2,1	210-13	0.0	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	93,986.00	$ 60,236.00	$ 5,661,340,696.00	617.00	$ 37,165,612.00	0.00	$ -	617.00	$ 37,165,612.00
5,1	1.0	11601	210,2,1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 60,236.00	$ -	85,569.00	$ 5,154,334,284.00	4,652.00	$ 280,217,872.00	9844.00	$ 592,983,184.00
6.0	1.0	0	210,2,2	210-13	0.0	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2,168,927.00	$ 10,193.00	$ 22,107,872,911.00	3,352.10	$ 34,167,955.00	0.00	$ -	3352.10	$ 34,167,955.00
6.1	1.0	11601	210,2,2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10,193.00	$ -	1,966,824.90	$ 20,047,846,206.00	6,977.00	$ 71,116,561.00	45046.90	$ 459,148,782.00
7.0	1.0	0	211,1	211-13	0.0	Remoción de Derrumbes	m3	116,576.00	$ 9,335.00	$ 1,088,236,960.00	593.00	$ 5,535,655.00	0.00	$ -	593.00	$ 5,535,655.00
7.1	1.0	11601	211,1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		$ 9,335.00	$ -	123,833.00	$ 1,155,981,055.00	0.00	$ -	17077.20	$ 159,415,662.00
8.0	1.0	0	220.1	220.1	0.0	Terraplenes	m3	514,966.00	$ 12,565.00	$ 6,470,547,790.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.1	1.0	11601	220.1	220.1		Terraplenes	m3		$ 12,565.00	$ -	390,406.00	$ 4,905,451,390.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										**$ 38,577,308,316.00**	-	**$ 31,509,798,562.00**		**$ 351,334,433.00**		**$ 1,302,288,393.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											-					
9.0	2.0	0	310,1	310-13	0.0	Conformación de la calzada existente	m2	613,952.00	$ 888.00	$ 545,189,376.00	121,265.00	$ 107,683,320.00	0.00	$ -	121265.00	$ 107,683,320.00
9.1	2.0	11602	310,1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 888.00	$ -	586,897.00	$ 521,164,536.00	1,800.00	$ 1,598,400.00	154636.00	$ 137,316,768.00
10.0	2.0	0	311.1	311-13	0.0	Afirmado	m3	161,539.00	$ 106,030.00	$ 17,127,980,170.00	13,428.30	$ 1,423,802,649.00	0.00	$ -	13428.30	$ 1,423,802,649.00
10,1	2.0	11602	311,1	311-13		Afirmado	m3		$ 106,030.00	$ -	150,110.70	$ 15,916,237,521.00	-15,911.80	-$ 1,687,128,154.00	27076.90	$ 2,870,963,707.00
11,0	2.0	0	320.1	320-13	0.0	Subbase Granular clase A	m3	75,232.00	$ 152,246.00	$ 11,453,771,072.00	591.60	$ 90,068,734.00	0.00	$ -	591.60	$ 90,068,734.00
11,1	2.0	11602	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 152,246.00	$ -	74,640.40	$ 11,363,702,338.00	-1,505.90	-$ 229,267,251.00	2457.80	$ 374,190,219.00
12.0	2.0	0	330.1	330-13	0.0	Base granular clase A	m3	155,641.00	$ 169,384.00	$ 26,363,095,144.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12,1	2.0	11602	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		$ 169,384.00	$ -	1,000.00	$ 169,384,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
13.0	2.0	0	330.4	330-13	0.0	Base granular para bacheo clase A	m3	22,950.00	$ 184,265.00	$ 4,228,881,750.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13,1	2.0	11602	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 184,265.00	$ -	5,000.00	$ 921,325,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										**$ 59,718,917,512.00**	-	**$ 30,513,368,098.00**		**-$ 1,914,797,005.00**		**$ 5,004,025,397.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS											-					
14.0	8.0	0	420.2	420-13	0.0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	330,033.00	$ 2,795.00	$ 922,442,235.00	525.00	$ 1,467,375.00	0.00	$ -	525.00	$ 1,467,375.00
14,1	8.0	11603	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,795.00	$ -	329,508.00	$ 920,974,860.00	-3,228.40	-$ 9,023,378.00	7877.30	$ 21,458,054.00
15,0	8.0	0	421,1	421-13	0.0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	330,033.00	$ 1,771.00	$ 584,488,443.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1	8.0	11603	421,1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,771.00	$ -	330,033.00	$ 584,488,443.00	0.00	$ -	2700.00	$ 4,781,700.00
16,0	8.0	0	450,2P	0,0	450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	57,577.00	$ 807,206.00	$ 46,476,499,862.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16,1	8.0	11603	450,2P	0,0	450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 807,206.00	$ -	57,577.00	$ 46,476,499,862.00	-322.80	-$ 260,566,097.00	959.10	$ 774,191,275.00
17,0	8.0	0	450,9P	0,0	450,9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,830.00	$ 834,513.00	$ 4,030,697,790.00	1,127.40	$ 940,829,956.00	0.00	$ -	1127.40	$ 940,829,956.00
17,1	8.0	11603	450,9P	0,0	450,9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 834,513.00	$ -	3,702.60	$ 3,089,867,834.00	0.00	$ -	1440.50	$ 1,202,115,977.00
18,0	8.0	0	460,1P	0,0	460,1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	3,450.00	$ 69,747.00	$ 240,627,150.00	1,093.80	$ 76,289,269.00	0.00	$ -	1093.80	$ 76,289,269.00
18,1	8.0	11603	460,1P	0,0	460,1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 69,747.00	$ -	2,356.20	$ 164,337,881.00	0.00	$ -	1541.40	$ 107,508,026.00
19,0	8.0	0	465,1	465-13	0.0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo	m3	6,900.00	$ 75,582.00	$ 521,377,800.00	34.80	$ 2,614,445.00	0.00	$ -	34.50	$ 2,606,889.18
19,1	8.0	11603	465,1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo	m3		$ 75,582.00	$ -	6,865.50	$ 518,770,911.00	0.00	$ -	0.00	$ -
20,0	8.0	0	466,1	466-13	0.0	Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo	m	2,500.00	$ 4,159.00	$ 10,397,500.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20,1	8.0	11603	466,1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo	m		$ 4,159.00	$ -	2,500.00	$ 10,397,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										**$ 52,786,530,780.00**	-	**$ 52,786,538,336.00**		**-$ 269,589,475.00**		**$ 3,131,248,521.18**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											-					
21,0	6.0	0	600,1,1	600-13	0.0	Excavaciones varias sin clasificar	m3	79,580.00	$ 31,287.00	$ 2,489,819,460.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21,1	6.0	11402	600,1,1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,287.00	$ -	61,628.00	$ 1,928,155,236.00	2,168.50	$ 67,845,860.00	16314.20	$ 510,422,378.00
21,2	6.0	11604	600,1,1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,287.00	$ -	26,412.00	$ 826,352,244.00	0.00	$ -	861.10	$ 26,941,236.00
22,0	6.0	0	600,2,1	600-13	0.0	Excavaciones varias en roca en seco	m3	40,802.00	$ 78,424.00	$ 3,199,856,048.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22,1	6.0	11402	600,2,1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78,424.00	$ -	16,787.40	$ 1,316,535,058.00	0.00	$ -	10.00	$ 784,240.00
22,2	6.0	11604	600,2,1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78,424.00	$ -	12,252.60	$ 960,897,902.00	0.00	$ -	95.20	$ 7,465,965.00
23,0	6.0	0	610,1	610-13	0.0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31,832.00	$ 42,939.00	$ 1,366,834,248.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
23,1	6.0	11402	610,1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 42,939.00	$ -	9,450.40	$ 405,790,776.00	0.00	$ -	0.00	$ -
23,2	6.0	11604	610,1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 42,939.00	$ -	9,549.80	$ 410,050,274.00	0.00	$ -	0.00	$ -
24,0	6.0	0	610,2	610-13	0.0	Relleno para estructuras con recebo	m3	34,225.00	$ 67,218.00	$ 2,300,536,050.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
24,1	6.0	11402	610,2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 67,218.00	$ -	27,198.50	$ 1,828,228,773.00	0.00	$ -	6674.90	$ 448,673,428.00
24,2	6.0	11604	610,2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 67,218.00	$ -	11,656.50	$ 783,526,617.00	0.00	$ -	360.70	$ 24,245,533.00
25.0	6.0	0	621.1.2P	621.1.2P	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	570.00	$ 2,869,762.00	$ 1,635,764,340.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
25.1	6.0	11403	621.1.2P	621.1.2P	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,869,762.00	$ -	765.00	$ 2,195,367,930.00	0.00	$ -	348.50	$ 1,000,112,056.00
26.0	6.0	0	630.3	630-13	0.0	Concreto clase 28 MPA	m3	8,209.00	$ 813,312.00	$ 6,676,478,208.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
26,1	6.0	11403	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 813,312.00	$ -	7,083.30	$ 5,760,932,890.00	402.70	$ 327,520,742.00	3471.70	$ 2,823,575,272.00
26,1	6.0	11604	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 813,312.00	$ -	3,035.70	$ 2,468,971,238.00	0.00	$ -	8.60	$ 6,994,483.00
27.0	6.0	0	630.4	630-13	0.0	Concreto clase 21 MPA	m3	9,565.00	$ 670,367.00	$ 6,412,060,355.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
27,1	6.0	11403	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 670,367.00	$ -	6,759.00	$ 4,531,010,553.00	19.90	$ 13,340,303.00	311.59	$ 208,879,653.00
27,2	6.0	11604	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 670,367.00	$ -	2,896.00	$ 1,941,382,832.00	0.00	$ -	19.00	$ 12,736,973.00
28,0	6.0	0	630.5	630-13	0.0	Concreto clase 17,5 MPA	m3	311.00	$ 500,114.00	$ 155,535,454.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
28,1	6.0	11403	630.5	630-13		Concreto clase 17,5 MPA	m3		$ 500,114.00	$ -	217.70	$ 108,874,818.00	0.00	$ -	0.00	$ -
28,2	6.0	11604	630.5	630-13		Concreto clase 17,5 MPA	m3		$ 500,114.00	$ -	93.30	$ 46,660,636.00	0.00	$ -	0.00	$ -
29,0	6.0	0	630.6	630-13	0.0	Concreto clase 14 MPA	m3	1,264.00	$ 493,322.00	$ 623,559,008.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
29,1	6.0	11403	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 493,322.00	$ -	1,010.80	$ 498,649,878.00	5.80	$ 2,861,268.00	203.54	$ 100,410,760.00
29,2	6.0	11604	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 493,322.00	$ -	433.20	$ 213,707,090.00	0.00	$ -	1.50	$ 739,983.00
30.0	4.0	0	632.1P	0.0	632,1P	Baranda Metálica	m	40.00	$ 518,996.00	$ 20,759,840.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
30,1	4.0	14104	632.1P	0,0	632,1P	Baranda Metálica	m		$ 518,996.00	$ -	40.00	$ 20,759,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -
31,0	4.0	0	640,1	640-13	0,0	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,351,834.00	$ 5,151.00	$ 6,963,296,934.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
31,1	4.0	11403	640,1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,151.00	$ -	1,430,493.80	$ 7,368,473,564.00	-137,391.80	-$ 707,705,162.00	927536.20	$ 4,777,738,966.00
31,2	4.0	11604	640,1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,151.00	$ -	625,450.20	$ 3,221,693,980.00	0.00	$ -	2860.50	$ 14,734,436.00
32,0	4.0	0	640,2	640-13	0.0	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	110,609.00	$ 5,251.00	$ 580,807,859.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
32,1	4.0	11401	640,2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5,251.00	$ -	22,853.00	$ 120,001,103.00	0.00	$ -	0.00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	31/08/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 27 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,517,849,156.00 **MES** agosto-23

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
33.0	6.0	0	642.5P	0.0	642.5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	18,324.00	$ 49,124.00	$ 900,148,176.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
33.1	6.0	11403	642.5P	0.0	642.5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m		$ 49,124.00	$ -	12,903.80	$ 633,886,271.00	0.00	$ -	0.00	$ -
33.2	6.0	11604	642.5P	0.0	642.5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m		$ 49,124.00	$ -	5,530.20	$ 271,665,545.00	65.00	$ 3,193,060.00	237.00	$ 11,642,388.00
34.0	6.0	0	661.1	661-13	0.0	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro	m	2,621.00	$ 602,138.00	$ 1,578,203,698.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
34.1	6.0	11604	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro	m		$ 602,138.00	$ -	21.00	$ 12,644,898.00	0.00	$ -	0.00	$ -
35.0	6.0	0	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC e 6"	m	33,506.00	$ 63,808.00	$ 2,137,950,848.00	335.00	$ 21,375,680.00	0.00	$ -	335.00	$ 21,375,680.00
35.1	6.0	11403	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC e 6"	m		$ 63,808.00	$ -	26,709.00	$ 1,708,076,352.00	0.00	$ -	2089.50	$ 133,326,816.00
35.2	6.0	11604	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC e 6"	m		$ 63,808.00	$ -	11,472.00	$ 732,005,376.00	-300.00	-$ 19,142,400.00	1269.90	$ 81,029,779.00
36.0	6.0	0	663.2P	0.0	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro e 65 mm L = variable.	m	2,238.00	$ 29,798.00	$ 66,687,924.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
36.1	6.0	11403	663.2P	0.0	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro e 65 mm L = variable.	m		$ 29,798.00	$ -	1,692.60	$ 50,436,095.00	0.00	$ -	686.40	$ 20,453,347.00
36.2	6.0	11604	663.2P	0.0	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro e 65 mm L = variable.	m		$ 29,798.00	$ -	725.40	$ 21,615,469.00	0.00	$ -	0.00	$ -
37.0	6.0	0	671.1	671-13	0.0	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	16,908.00	$ 610,815.00	$ 10,327,660,020.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
37.1	6.0	11604	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 610,815.00	$ -	271.00	$ 165,530,865.00	0.00	$ -	0.00	$ -
38.0	8.0	0	673.1	673-13	0.0	Geotextil Tipo II no tejido	m2	199,322.00	$ 7,394.00	$ 1,473,786,868.00	1,340.00	$ 9,907,960.00	0.00	$ -	1340.00	$ 9,907,960.00
38.1	8.0	11403	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7,394.00	$ -	140,925.40	$ 1,042,002,408.00	-1,050.00	-$ 7,763,700.00	7059.02	$ 52,194,393.00
38.2	8.0	11604	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7,394.00	$ -	60,396.60	$ 446,572,460.00	0.00	$ -	4248.00	$ 31,409,712.00
39.0	6.0	0	673.2	673-13	0.0	Material granular drenante	m3	37,706.00	$ 133,217.00	$ 5,023,080,202.00	201.00	$ 26,776,617.00	0.00	$ -	201.00	$ 26,776,617.00
39.1	6.0	11403	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 133,217.00	$ -	26,793.00	$ 3,569,283,081.00	-180.00	-$ 23,979,060.00	714.20	$ 95,143,581.00
39.2	6.0	11604	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 133,217.00	$ -	11,482.00	$ 1,529,597,594.00	0.00	$ -	422.30	$ 56,257,539.00
40.0	6.0	0	673.3	673-13	0.0	Material de cobertura tipo SBG	m3	22,029.00	$ 174,208.00	$ 3,837,628,032.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
40.1	6.0	11604	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 174,208.00	$ -	22,029.00	$ 3,837,628,032.00	0.00	$ -	99.70	$ 17,368,537.00
41.0	6.0	0	681.1	681-13	0.0	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,820.00	$ 267,959.00	$ 487,685,380.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
41.1	6.0	11403	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 267,959.00	$ -	1,820.00	$ 487,685,380.00	0.00	$ -	310.00	$ 83,067,290.00
SUBTOTAL										$ 58,258,138,952.00	-	$ 51,522,713,265.00		-$ 343,829,089.00		$ 10,604,409,001.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											-					
42.0	8.0	0	1P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	342,000.00	$ 1,718.00	$ 587,556,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
42.1	8.0	11607	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,718.00	$ -	342,000.00	$ 587,556,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
43.0	8.0	0	3P.	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	$ 57,454.00	$ 4,883,590.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
43.1	8.0	11607	3P.	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 57,454.00	$ -	85.00	$ 4,883,590.00	0.00	$ -	0.00	$ -
44.0	4.0	0	4P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	7,808.00	$ 7,994.00	$ 62,417,152.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
44.1	4.0	11607	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7,994.00	$ -	7,808.00	$ 62,417,152.00	0.00	$ -	0.00	$ -
45.0	4.0	0	5P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	539.00	$ 381,664.00	$ 205,716,896.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
45.1	4.0	11607	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 381,664.00	$ -	539.00	$ 205,716,896.00	0.00	$ -	0.00	$ -
46.0	4.0	0	6P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,581.00	$ 312,729.00	$ 807,153,549.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
46.1	4.0	11607	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 312,729.00	$ -	2,581.00	$ 807,153,549.00	0.00	$ -	0.00	$ -
47.0	4.0	0	720.1	720-13	0.0	Poste de referencia	u	60.00	$ 245,207.00	$ 14,712,420.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
47.1	4.0	11607	720.1	720-13		Poste de referencia	u		$ 245,207.00	$ -	60.00	$ 14,712,420.00	0.00	$ -	0.00	$ -
48.0	4.0	0	730.1	730-13	0.0	Defensa metálica	m	6,875.00	$ 220,797.00	$ 1,517,979,375.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
48.1	4.0	11607	730.1	730-13		Defensa metálica	m		$ 220,797.00	$ -	6,875.00	$ 1,517,979,375.00	0.00	$ -	0.00	$ -
49.0	4.0	0	730.2	730-13	0.0	Sección final	u	166.00	$ 98,831.00	$ 16,405,946.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
49.1	4.0	11607	730.2	730-13		Sección final	u		$ 98,831.00	$ -	166.00	$ 16,405,946.00	0.00	$ -	0.00	$ -
50.0	4.0	0	740.1	740-13	0.0	Captafaros	u	1,732.00	$ 21,101.00	$ 36,546,932.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
50.1	4.0	11607	740.1	740-13		Captafaros	u		$ 21,101.00	$ -	1,732.00	$ 36,546,932.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL										$ 3,253,371,860.00	-	$ -		$ -		$ -
OBRAS VARIAS											-					
51.0	5.0	0	800.1	800-13	0.0	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	179,400.00	$ 17,085.00	$ 3,065,049,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
51.1	5.0	11605	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17,085.00	$ -	180,110.00	$ 3,077,179,350.00	0.00	$ -	0.00	$ -
52.0	5.0	0	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	62.00	$ 28,635.00	$ 1,775,370.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
52.1	5.0	11606	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m		$ 28,635.00	$ -	5,248.00	$ 150,276,480.00	0.00	$ -	4048.00	$ 115,914,481.00
53.0	5.0	0	810.1	810-13	0.0	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	92,500.00	$ 18,040.00	$ 1,668,700,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
53.1	5.0	11606	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,040.00	$ -	92,845.00	$ 1,674,923,800.00	0.00	$ -	3523.10	$ 63,556,724.00
SUBTOTAL										$ 4,735,524,370.00	-	$ 4,902,379,630.00		$ -		$ 179,471,205.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	31/08/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 27 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,517,849,156.00 **MES** agosto-23

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indicé día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
TRANSPORTES											-					
54.0	3.0	0	900.1	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,478,921.00	$ 1,012.00	$ 1,496,668,052.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
54.1	3.0	11608	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		$ 1,012.00	$ -	778,921.00	$ 788,268,052.00	0.00	$ -	0.00	$ -
55.0	3.0	0	900.2	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	39,318,178.00	$ 1,125.00	$ 44,232,950,250.00	61,999.90	$ 69,749,887.00	0.00	$ -	59499.90	$ 66,937,388.00
55.1	3.0	11608	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,125.00	$ -	39,290,303.10	$ 44,201,590,988.00	229,845.60	$ 258,576,300.00	943481.00	$ 1,061,416,125.00
56.0	3.0	0	900.3	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,515,488.00	$ 1,125.00	$ 1,704,924,000.00	5,089.60	$ 5,725,800.00	0.00	$ -	5089.60	$ 5,725,800.00
56.1	3.0	11608	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1,125.00	$ -	1,649,621.40	$ 1,855,824,075.00	0.00	$ -	196402.60	$ 220,952,925.00
SUBTOTAL										$ 47,434,542,302.00		$ 46,921,158,802.00		$ 258,576,300.00		$ 1,355,032,238.00
ITEMS NO PREVISTOS																
57.1	1.0	11601	200.2P		200.2P	Rocería y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2		$ 845.00	$ -	387,000.00	$ 327,015,000.00	0.00	$ -	221068.00	$ 186,802,460.00
58.1	1.0	11601	221.1P		221.1P	Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3		$ 118,439.00	$ -	5,125.00	$ 606,999,875.00	0.00	$ -	1542.90	$ 182,739,533.00
59.1	8.0	11603	420.2P		420.2P	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2		$ 2,988.00	$ -	32,200.00	$ 96,213,600.00	0.00	$ -	2598.00	$ 7,762,824.00
60.1	8.0	11603	465.1P		465.1P	Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm.	m		$ 8,855.00	$ -	10,140.00	$ 89,789,700.00	0.00	$ -	2143.20	$ 18,978,036.00
61.1	8.0	11603	673.1P		673.1P	Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro 100 mm	m2		$ 53,319.00	$ -	6,213.00	$ 331,270,947.00	0.00	$ -	1197.00	$ 63,822,843.00
62.1	6.0	11403	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 MPA)	m		$ 453,664.00	$ -	1,830.00	$ 830,205,120.00	0.00	$ -	1652.50	$ 749,679,760.00
63.1	6.0	11403	621.1.3P		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,387,110.00	$ -	60.00	$ 143,226,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -
63.1	6.0	14104	621.1.3P		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,387,110.00	$ -	50.00	$ 119,355,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
64.1	6.0	11403	621.1.4P		621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,163,203.00	$ -	1,889.00	$ 5,975,290,467.00	103.00	$ 325,809,909.00	1220.30	$ 3,860,056,621.00
64.1	6.0	14104	621.1.4P		621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,163,203.00	$ -	176.00	$ 556,723,728.00	0.00	$ -	0.00	$ -
65.1	6.0	11403	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,869,276.00	$ -	700.00	$ 2,708,493,200.00	0.00	$ -	364.00	$ 1,408,416,464.00
65.1	6.0	14104	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,869,276.00	$ -	78.00	$ 301,803,528.00	0.00	$ -	0.00	$ -
66.1	6.0	11403	630.7	630.7		Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		$ 438,105.00	$ -	1,926.00	$ 843,790,230.00	0.00	$ -	305.30	$ 133,753,457.00
66.1	6.0	11604	630.7	630.7		Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		$ 438,105.00	$ -	214.00	$ 93,754,470.00	0.00	$ -	0.00	$ -
67.1	6.0	11604	661.1P		661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y solado)	m		$ 557,097.00	$ -	2,621.00	$ 1,460,151,237.00	11.00	$ 6,128,067.00	199.00	$ 110,862,303.00
68.1	6.0	11604	671.3		671.3	Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)	m3		$ 687,938.00	$ -	16,908.00	$ 11,631,655,704.00	0.00	$ -	172.00	$ 118,325,336.00
69.1	6.0	11403	674.2P		674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).	m		$ 262,251.00	$ -	8,085.00	$ 2,120,299,335.00	270.00	$ 70,807,770.00	1674.00	$ 439,008,174.00
70.1	6.0	11601	801.4P		801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material	m		$ 3,128.00	$ -	272,000.00	$ 850,816,000.00	0.00	$ -	99900.00	$ 312,487,200.00
71.1	6.0	11606	811.2	811.2		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2		$ 15,052.00	$ -	28,250.00	$ 425,219,000.00	100.10	$ 1,506,705.00	14781.00	$ 222,483,611.00
72.1	6.0	11606	810.2	810.2		Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2		$ 12,002.00	$ -	28,250.00	$ 339,056,500.00	100.10	$ 1,201,400.00	14974.40	$ 179,722,748.00
73.1	6.0	11604	671.5P		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación	m		$ 187,036.00	$ -	4,100.00	$ 766,847,600.00	34.20	$ 6,396,631.00	532.20	$ 99,540,559.00
74.1	6.0	11606	7P		7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos	m3		$ 46,757.00	$ -	5,945.00	$ 277,970,365.00	0.00	$ -	0.00	$ -
75.1	6.0	11606	8P		8P	Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)	und		$ 35,419.00	$ -	2,870.00	$ 101,652,530.00	0.00	$ -	325.00	$ 11,511,175.00
76.1	6.0	11606	9P		9P	Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)	und		$ 52,166.00	$ -	1,435.00	$ 74,858,210.00	0.00	$ -	385.00	$ 20,083,910.00
77.1	6.0	11606	10P		10P	Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)	und		$ 100,101.00	$ -	820.00	$ 82,082,820.00	0.00	$ -	200.00	$ 20,020,200.00
78.1	6.0	11606	11P		11P	Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)	und		$ 164,783.00	$ -	820.00	$ 135,122,060.00	0.00	$ -	20.00	$ 3,295,660.00
79.1	4.0	11403	810.1P		810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2		$ 284,333.00	$ -	27,940.00	$ 7,944,264,020.00	1,616.44	$ 459,607,235.00	18322.24	$ 5,209,617,466.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
	VERSIÓN	1
	PAGINA	
	FECHA	31/08/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 27 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,517,849,156.00 **MES** agosto-23

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
80.1	4.0	11403	623.1.1P		623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m		$ 287,855.00	$ -	10,238.00	$ 2,947,059,490.00	1,854.00	$ 533,683,170.00	6261.00	$ 1,802,260,155.00
81.1	4.0	11403	623.1.2P		623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m		$ 240,099.00	$ -	24,655.00	$ 5,919,640,845.00	13,527.00	$ 3,247,819,173.00	21129.00	$ 5,073,051,771.00
82.1	4.0	11403	623.1.3P		623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante	m		$ 285,661.00	$ -	78.00	$ 22,281,558.00	0.00	$ -	0.00	$ -
83.1	4.0	11403	623.1.4P		623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m		$ 411,856.00	$ -	11,577.00	$ 4,768,056,912.00	0.00	$ -	0.00	$ -
84.1	4.0	11403	623.1.5P		623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m		$ 542,377.00	$ -	195.00	$ 105,763,515.00	0.00	$ -	0.00	$ -
85.1	4.0	11403	623.1.6P		623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m		$ 170,567.00	$ -	6,940.00	$ 1,183,734,980.00	1,749.00	$ 298,321,683.00	5373.00	$ 916,456,491.00
86.1	6.0	11403	631.1P		631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg		$ 1,149.00	$ -	1,816,192.70	$ 2,086,805,412.00	421,196.30	$ 483,954,549.00	971847.60	$ 1,116,652,894.00
87.1	6.0	11604	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3		$ 87,400.00	$ -	4,080.00	$ 356,592,000.00	10.50	$ 917,700.00	1189.30	$ 103,944,820.00
SUBTOTAL										$ -		$ 56,623,862,058.00		$ 5,436,153,992.00		$ 22,371,336,471.00
Ajuste al peso												$ 535.00				
						SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 264,764,334,092.00		$ 278,033,191,146.00		$ 3,517,849,156.00		$ 43,947,811,226.18
						PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 32,968,431,319.00		$ 33,620,083,999.00		$ -		$ 5,395,387,627.00
						PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (.C)				$ 1,450,000,000.00		$ 1,450,000,000.00		$ -		$ -
						VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 299,202,765,411.00		$ 313,103,275,145.00		$ 3,517,849,156.00		$ 49,343,198,853.18
						VALOR IVA - (OBRA) (E)				$ 2,186,481,747.00		$ 2,288,062,395.00		$ 25,707,359.00		$ 360,584,915.31
						VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)				$ 301,389,247,158.00		$ 315,391,337,540.00		$ 3,543,556,515.00		$ 49,703,783,768.49
						REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G)				$ 1,140,000,000.00		$ 1,140,000,000.00		$ -		$ 787,262,045.00
						IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ 216,600,000.00		$ 216,600,000.00		$ -		$ 149,579,788.55
						TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ 1,356,600,000.00		$ 1,356,600,000.00		$ -		$ 936,841,833.55
						GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)				$ 7,555,307,835.00		$ 7,555,307,835.00		$ -		$ 198,365,757.00
						PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				$ 324,000,000.00		$ 324,000,000.00		$ -		$ -
						VALOR TOTAL (F+I+J)				$ 310,625,154,993.00		$ 324,627,245,375.00		$ 3,543,556,515.00		$ 50,838,991,359.04

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	0	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	0	
Valor Saldo por Amortizar		

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3,517,849,156.00	$ 25,707,359.00	$ 3,543,556,515.00
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTION PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTION SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3,517,849,156.00**	**$ 25,707,359.00**	**$ 3,543,556,515.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 351,334,433	$ 1,302,288,393.00
SB	-$ 1,914,797,005	$ 5,004,025,397.00
B	$ -	$ -
P	-$ 269,589,475	$ 3,131,248,521.18
OA	-$ 343,829,089	$ 10,604,409,001.00
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ 179,471,205.00
T	$ 258,576,300	$ 1,355,032,238.00
NP	$ 5,436,153,992	$ 22,371,336,471.00
		$ -
TOTAL	**$ 3,517,849,156**	**$ 43,947,811,226.18**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 351,334,433.00	$ 1,671,830,386.00
2 Sub-bases y bases	$ (1,914,797,005.00)	$ 5,004,025,397.00
3 Transporte de materiales	$ 258,576,300.00	$ 1,355,032,238.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 3,831,726,099.00	$ 17,793,859,285.00
5 Acero Estructural y cables de a	$ -	$ 179,471,205.00
6 Concretos, morteros y obras va	$ 1,268,362,504.00	$ 14,628,268,426.00
7 Concreto para superestructura	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ (277,353,175.00)	$ 3,315,324,289.18
TOTAL	**$ 3,517,849,156**	**$ 43,947,811,226.18**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,517,849,156

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,517,849,156

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3,543,556,515 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
	VERSIÓN	1
	PAGINA	
	FECHA	31/08/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 27 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,517,849,156.00 **MES** agosto-23

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
			11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		$ -					$ -						
			11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje		$ 67,845,860.00					$ 959,880,046.00						
			11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados		$ 5,024,277,880.00					$ 30,003,855,387.00						
			11601 - Preliminares y explanación		$ 351,334,433.00					$ 1,907,448,364.00						
			11602 - Afirmados, subbases y bases		-$ 1,914,797,005.00					$ 3,382,470,694.00						
			11603 - Pavimentos asfalticos / concreto		-$ 269,589,475.00					$ 2,200,618,735.00						
			11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes		-$ 2,506,942.00					$ 724,239,582.00						
			11605 - Obras de urbanismo		$ -					$ -						
			11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental		$ 2,708,105.00					$ 636,588,509.00						
			11607 - Señalización y control de transito		$ -					$ -						
			11608 - Transporte y sobre acarreos		$ 258,576,300.00					$ 1,282,369,050.00						
			14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		$ -					$ -						
			TOTAL		**$ 3,517,849,156.00**					**$ 41,097,470,367.00**						

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.O.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
AFINCO-FR-12

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO N°: 987 DE 2021

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	27	agosto-23
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1008322	RUBRO No.	C-2402-0600-13-0-2402118-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 67,810,531
No. COMPROMISO	984223	RUBRO No.	C-2402-0600-13-0-2402006-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 3,475,745,984

TOTAL ACTA **$ 3,543,556,515**

Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202-21081 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado	RP984223;11;3475745984 RP1008322;11;67810531
Texto Libre	SVR GR5 - ACTA DE OBRA 27 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto	**SVR GR5 - ACTA DE OBRA 27 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP984223;11;3475745984 RP1008322;11;67810531**

IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **987 DE 2021** **Contratista** MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No **27** **Valor basico** $ 3,517,849,156.00 **Período** agosto-2023

Valor incluido el Iva $ 3,543,556,515.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

13-abr-21

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños, Gestión Social y Predial, Implementación Protocolo bioseguridad	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	57	Duitama -Charalá	$ 3,543,556,515.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 3,543,556,515.00**
2	57	Charalá -San Gíl				
	TOTALES		**$ 3,543,556,515.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 3,543,556,515.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	MUNICIPIO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891855138-1	Boyacá	Duitama	$ 3,543,556,515.00	$ 3,517,849,156.00
891801240-1	Boyacá	Paipa	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 3,543,556,515.00**	**$ 3,517,849,156.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	MUNICIPIO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099691-7	Santander	Gambita	$ -	$ -
890205063-4	Santander	Charalá	$ -	$ -
800099819-2	Santander	Paramo	$ -	$ -
800099824-1	Santander	San Gil	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 0.00**	**$ 0.00**

Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, SEGÚN EL CASO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - *Artículo 50 de la Ley 789 de 2002*

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (24) veinticuatro días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T

MINCIVIL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - *Artículo 50 de la Ley 789 de 2002*

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal

CR2021-0564-23

Duitama (Boyacá), 28 de septiembre de 2023

Arquitecta:
LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ
Directora Territorial Santander (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS
lorjuela@invias.gov.co.

Referencia: **CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁY SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.**

Asunto: **Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de agosto de 2023.**

El director de Interventoría para las obras de "Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" Módulo 4",

CERTIFICA:

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, Control aportes legales y seguridad social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987 de 2021, durante el **mes de agosto de 2023**; por tanto, el Contratista cumplió con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado para la ejecución del Contrato de Obra.

Atentamente;

ARISTÓBULO MUÑOZ C.
Director de Interventoría
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Copia: **Ing. Luis Guillermo Pinto S., Gestor Técnico. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co.**
Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Apoyo Supervisión. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. vruiz@invias.gov.co.
Consecutivo interno.

Elaboró, Revisó: AMC.
Anexo: N.A.

Oficina: AC. 26 No. 69D-91 Torre 2 Ofic. 202 BOGOTÁ D.C. Centro Empresarial Arrecife / PBX: 7560838

COPIA DEL RUT DEL CONTRATISTA

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14862813091

(415)7707212489984(8020) 000001486281309 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 0 5 4 5	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrónico notificaciones@mincivil.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 8 9 7 7 0	6 7 6 0 2 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 2 1 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 6 6 3	0 8	1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 12 / 15 : 53: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
NIT 891800330 - 1

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764045696829 de 2023-03-09 a 2024-09-09
autorizado del 300001 al 450000
Avenida Central del Norte 39 -115
7405626
TUNJA - Boyacá - COLOMBIA

FACTURADO A:

MINCIVIL SA
NIT 890930545 - 1
Cra 11 # 98-07 Of 201A
TUNJA - BOYACA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	382282	**VENCIMIENTO:**	2023-09-26
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-09-26 05:35:38		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Débito ACH		
ORDEN DE COMPRA:	8340096685497		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	100000194		ESTAMPILLA PRO-UPTC	1	$ 34,507,000.00	0	0	$ 34,507,000.00	$ 34,507,000.00

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$ 34,507,000.00
IVA:	$ 0.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

Notas de la factura

CTOCOSTO: DIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA


TOTAL A PAGAR **$ 34,507,000.00**

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS

Facturado por: facturacion.electronica@uptc.edu.co
Teléfono de contacto: (57+8) 7405626

RESUMEN IMPUESTOS

Somos Grandes contribuyentes y pertenecemos a regimen excepcional, por la particularidad que nos da la autonomia universitaria Ley 30 de 1992. Esta factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Segun art. 744 del Codigo de Comercio. Continue utilizando nuestros canales de pago disponibles en https://pe.uptc.edu.co/





Cuida el medio ambiente

CUFE: b5e10ff460d4f1d4ea308ba864bcd2ec94221a5e2a8f8f55e5d1aa29b3ea21e15effd289b2e17c8b589bb413a12379a2

Elaborado por:

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7364071
Contratista:	MINCIVIL SA
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	8909305451
Objeto del Contrato	Vias para la reactivacion y la legalidad vision 2030

Contratante:	Instituto Nacional	C.C. / Nit / Identificación	800215807



Numero de Contrato:	987	Vigencia:	2021
Base Gravable	$168394316.11	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 1,684,000.00
Fecha de Pago:	28/07/2023		

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No :	987 DE 2021		
OBJETO:			
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.			
CONTRATISTA:	MINCIVIL S.A.		
NIT	890930545-1		
		No	**FECHA**
TIPO DE ACTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBR	25	jun-23
TIPO DE ACTA	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA	25	jun-23
TIPO DE ACTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBR	26	jul-23
TIPO DE ACTA	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL	26	jul-23
TIPO DE ACTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBR	27	ago-23

VALOR PAGADO ESTAMPILLA No 7364061	**$ 15,645,000.00**
VALOR PAGADO ESTAMPILLA No 7364071	**$ 1,684,000.00**
TOTAL PAGO	**$ 17,329,000.00**

		% SOLICITADO	VR EN PESOS SOLICITADO
VALOR BASE DE LIQUIDACION ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No25	**$ 947,856,887.00**	**1%**	**$ 9,479,000.00**
VALOR BASE DE LIQUIDACION ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No25	**$ 254,012,075.00**	**1%**	**$ 2,541,000.00**
VALOR BASE DE LIQUIDACION ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No26	**$ 308,945,176.00**	**1%**	**$ 3,090,000.00**
VALOR BASE DE LIQUIDACION ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No26	**$ 154,675,847.00**	**1%**	**$ 1,547,000.00**
VALOR BASE DE LIQUIDACION ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No27	**$ 67,200,000.00**	**1%**	**$ 672,000.00**
		TOTAL	**$ 17,329,000.00**

		SALDO	ACTA
VALOR PAGADO ESTAMPILLA No 7364061	**$ 15,645,000.00**	**$ 6,166,000.00**	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 25**
VALOR PAGADO ESTAMPILLA No 7364061	**$ 6,166,000.00**	**$ 3,625,000.00**	**ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 25**
VALOR PAGADO ESTAMPILLA No 7364061	**$ 3,625,000.00**	**$ 535,000.00**	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 26**
VALOR PAGADO ESTAMPILLA No 7364061	**$ 535,000.00**	**$ -**	**ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 26**
VALOR PAGADO ESTAMPILLA No 7364071	**$ 1,684,000.00**	**$ 672,000.00**	
VALOR PAGADO ESTAMPILLA No 7364071	**$ 672,000.00**	**$ -**	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 27**

Observaciones: se termina el balance de las estampillas con el cosumo final del saldo de la estampilla No 7364071 por $672.000

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.: 19202099194 CAU

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matricula No: 01192-0130 CPITVC

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No :	987 DE 2021		
OBJETO:			
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.			
CONTRATISTA:	MINCIVIL S.A.		
NIT	890930545-1		
		No	**FECHA**
TIPO DE ACTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	27	ago-23

		% SOLICITADO	VR EN PESOS SOLICITADO
VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	**$ 3,450,649,156.00**	**1%**	**$ 34,507,000.00**

6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1 DE	4
FECHA:	31/08/2023 (Día) (Mes) (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27 **DE** seiscientos (indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.517.849.195,00

SEGUIMIENTO No.: 27
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. N.I.T: 800930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 (Indique Valor Acumulado Adiciones)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Mínimo (de pmas)	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programación $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Mínimo (de pmas)		VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Mínimo (de pmas)	$ Valor Ejecutado	junio-2021	julio-2021	agosto-2021	septiembre-2021	octubre-2021	noviembre-2021	diciembre-2021	enero-2022	febrero-2022	marzo-2022	abril-2022	mayo-2022	junio-2022	julio-2022	agosto-2022	septiembre-2022	octubre-2022	noviembre-2022	diciembre-2022	enero-2023	febrero-2023	marzo-2023	abril-2023	mayo-2023	junio-2023	julio-2023	agosto-2023	septiembre-2023	octubre-2023	noviembre-2023	diciembre-2023
				% Ejecutado																															
GPP1 - EXPLANACIONES ($)	**$38,577,308.32**	**14.570%**	**5.612%**	% P	0.0613%	0.0558%	0.0385%	0.0322%	0.0869%	0.0755%	0.0497%	0.0575%	0.0720%	0.0864%	0.0353%	0.1553%	0.1441%	0.1455%	0.1455%	0.1455%	0.1455%	0.1455%	0.1455%	0.0975%	0.0955%	0.0954%	0.0758%	0.0756%	0.0955%	0.0951%	0.0713%	0.0760%	0.0951%	0.0637%
				$ P	$ 5,580.70	$ 7,131.46	$ 75,204.54	$ 85,457.44	$ 512,640.61	$ 199,400.70	$ 130,746.99	$ 153,647.92	$ 185,999.69	$ 229,675.39	$ 365,286.58	$ 320,896.16	$ 361,619.99	$ 413,790.38	$ 396,492.05	$ 438,877.98	$ 876,208.11	$ 953,999.56	$ 999,753.85	$ 96,084.02	$ 122,967.29	$ 145,466.43	$ 196,535.20	$ 199,830.30	$ 221,305.75	$ 251,877.76	$ 719,599.47	$ 729,930.82	$ 764,868.56	$ 640,674.97	$ 1,167,753.69
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	**$31,559,798.56**	**11.901%**	**$1,302,298.3933**	$ E			4.8%			27.7%	4.9%	24.2%	37.1%	5.1%	1.4%	36.4%	24.8%	9.7%	82.3%	72.2%	87.1%	62.1%	9.0%	24.5%	39.6%	24.2%	36.4%			251.3%				
				% E			0.0153%			0.0153%	0.0151%	0.0151%	0.0215%	0.0023%	0.0035%	0.0042%	0.0035%	0.0017%	0.0016%	0.0025%	0.0028%	0.0228%	0.0228%	0.0153%	0.0141%	0.0141%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.1327%				
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	**$59,738,917.51**	**22.555%**	**1.772%**	% P	0.0000%	0.0000%	0.0160%	0.0226%	0.0757%	0.0000%	0.0189%	0.0457%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.1153%	0.0000%	0.1000%	0.0944%	0.0917%	0.0944%	0.0375%	0.0875%	0.0956%	0.0956%	0.0956%	0.0956%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
(Items: 9,10,11,12, 13)	**$30,513,368.10**	**11.525%**	**$5,004,035.3970**	$ P	$ 2,539.53	$ 3,036.65	$ 50,366.52	$ 90,429.83	$ 151,099.57	$ 141,105.27	$ 93,179.67	$ 227,993.10	$ 134,950.13	$ 215,600.35	$ 215,600.35	$ 215,600.35	$ 266,999.35	$ 296,990.26	$ 273,230.47	$ 505,946.25	$ 647,397.66	$ 931,323.20	$ 999,086.58	$ 96,025.17	$ 125,223.53	$ 146,532.79	$ 196,093.72	$ 199,290.72	$ 220,960.53	$ 266,291.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				$ E			$ 219.06	$ 373.29	$ 652.78	$ 52.84	$ 711.56		$ 191.20	$ 191.20	$ 191.20	$ 191.20	$ 191.20	$ 245.84	$ 81.95	$ 195.87	$ 1,439.84	$ 1,349.74	$ 1,347.66	$ 412.78	$ 275.15	$ 284.25	$ 218.75	$ 2,270.00	$ 2,244.36	$ 2,234.44	$ 1,914.79	
				% E			0.0716%	0.1070%	0.0951%	0.0248%	0.2257%		0.1203%	0.1479%	0.1164%	0.1159%	0.0656%	0.0814%	0.0255%	0.0277%	0.0823%	0.0501%	0.1738%	0.1178%	0.1239%	0.0566%	0.0514%	0.0512%	0.0477%	0.0401%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	**$52,786,539.78**	**19.937%**	**1.216%**	% P	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	**$52,786,539.34**	**19.937%**	**$3,131,248.5210**	$ P	$ 2,225.98	$ 2,659.39	$ 44,102.68	$ 79,162.73	$ 132,319.28	$ 123,540.43	$ 81,612.02	$ 95,427.70	$ 118,260.62	$ 140,116.58	$ 140,116.58	$ 140,116.58	$ 173,549.58	$ 192,993.67	$ 177,599.80	$ 328,864.06	$ 420,808.51	$ 605,429.51	$ 649,304.28	$ 62,416.61	$ 81,395.35	$ 95,246.32	$ 127,461.42	$ 129,539.27	$ 143,624.34	$ 173,089.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				$ E					$ 22,118		$ 333,200	$ 512,281			$ 132,888								$ 82,300				$ 211,973	$ 409,521	$ 452,288		$ 27,300				
				% E					0.0121%		0.2764%	0.3968%			0.0502%								0.1116%	0.2350%			0.1116%	0.0313%							
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	**$58,258,139.95**	**22.004%**	**4.003%**	% P	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0227%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	**$51,537,713.27**	**19.462%**	**$10,606,409.9010**	$ P	$ 2,456.73	$ 4,923.45	$ 48,134.53	$ 58,961.42	$ 147,463.54	$ 137,275.64	$ 90,098.05	$ 105,316.39	$ 151,549.12	$ 157,979.95	$ 219,536.80	$ 310,696.46	$ 349,236.25	$ 359,538.00	$ 363,236.25	$ 725,704.75	$ 783,367.27	$ 925,963.13	$ 995,329.71	$ 96,352.56	$ 121,203.02	$ 132,382.17	$ 177,380.19	$ 177,380.19	$ 196,351.71	$ 199,967.56	$ 297,977.62	$ 467,907.06	$ 517,170.91	$ 529,796.19
				$ E									$ 127,287	$ 54,269	$ 52,323	$ 71,876	$ 167,014	730,023	$ 1,449,820	$ 2,443,004	$ 649,927	$ 592,946	$ 1,271,158	$ 1,692,000	$ 2,759,555	$ 822,516	$ 1,918,338	$ 169,138	$ 24,892	$ 358,847				
				% E							0.0233%		0.0467%	0.0202%	0.0193%	0.0267%	0.0621%	0.2712%	0.5413%	0.9083%	0.2416%	0.2204%	0.4726%	0.6290%	1.0259%	0.3057%	0.7132%	0.0629%	0.0093%	0.1334%	-0.1099%				
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	**$3,253,371.86**	**1.229%**		% P	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	**$3,253,371.86**	**1.229%**	**$0.0000**	$ P	$ 137.19	$ 274.39	$ 2,743.97	$ 3,293.25	$ 8,233.01	$ 7,582.84	$ 5,075.16	$ 5,861.46	$ 7,351.92	$ 8,802.13	$ 11,752.92	$ 11,752.92	$ 14,700.66	$ 16,174.01	$ 779.67	$ 1,056.59	$ 691.35	$ 1,103.85	$ 1,399.25	$ 442.40	$ 5,295.28	$ 7,742.89	$ 10,560.17	$ 10,560.17	$ 13,208.22	$ 13,208.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				$ E																														
				% E																														
GPP7 - OBRAS VARIAS	**$4,735,524.37**	**1.799%**	**0.068%**	% P	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
(Items: 51, 52, 53)	**$4,902,379.62**	**1.852%**	**$178,471.2050**	$ P	$ 199.70	$ 399.39	$ 3,993.91	$ 4,792.68	$ 11,981.73	$ 11,032.94	$ 7,386.15	$ 8,560.90	$ 10,701.52	$ 12,841.25	$ 17,121.66	$ 17,121.66	$ 21,402.05	$ 23,542.49	$ 2,153.48	$ 2,917.59	$ 1,909.09	$ 3,048.65	$ 3,863.95	$ 1,062.96	$ 4,476.37	$ 4,650.79	$ 5,522.32	$ 5,720.28	$ 6,150.30	$ 6,611.69	$ 7,107.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				$ E									$ 4,175					11,841	$ 30,359	$ 17,796	$ 17,243						$ 11,476	$ 11,038	$ 14,218						
				% E									0.0151%					0.0133%	0.0028%	0.0012%	0.0114%	0.0067%	0.0047%					0.0043%	0.0042%	0.0054%	0.0000%	0.0000%				
GPP8 - TRANSPORTES	**$47,434,542.30**	**17.916%**	**0.512%**	% P	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
(Items: 54, 55, 56)	**$46,921,359.80**	**17.722%**	**$1,355,032.2380**	$ P	$ 2,655.36	$ 5,999.89	$ 60,959.97	$ 89,957.18	$ 159,917.66	$ 153,679.78	$ 74,915.64	$ 85,752.39	$ 107,190.65	$ 128,628.54	$ 171,504.71	$ 171,504.71	$ 214,380.89	$ 235,819.06	$ 208,850.89	$ 358,269.98	$ 390,889.89	$ 503,264.61	$ 553,667.73	$ 56,465.66	$ 105,988.26	$ 127,483.16	$ 167,961.17	$ 167,961.17	$ 191,957.73	$ 189,554.74	$ 739,998.82	$ 791,666.58	$ 949,679.37	$ 1,187,753.68
				$ E			$ 6,218					$ 59,531	$ 8,016	$ 5,350	$ 7,263	$ 18,843	$ 30,395	20,169	$ 17,393	$ 170,126	$ 125,804	$ 168,918	$ 67,066	$ 51,211	$ 78,178	$ 71,525						206,576			
				% E			0.0133%			0.0122%	0.0035%	0.0264%	0.0042%	0.0027%	0.0035%	0.0101%	0.0135%	0.0076%	0.0216%	0.0643%	0.0475%	0.0411%	0.0333%	0.0182%	0.0243%	0.0208%						0.0278%			
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**$0.00**	**0.000%**	**0.000%**	% P	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
(Items:)	**$56,623,862.06**	**21.367%**	**$22,371,336.4710**	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
				$ E																							$ 6,711,839	$ 4,715,106	$ 3,103,745	$ 2,234,412	$ 5,436,154				
				% E																							0.1907%	0.1340%	0.0882%	0.0635%	0.1545%				
TOTAL OTROS ITEMS	**$0.00**	**0.000%**		P																														
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	**$0.00**	**0.000%**		E																														
				P																														
				E																														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$264,764,334.092**	**100.00%**	**16.58%**	P																														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$278,033,991.146**	**105.012%**	**$ 43,947,811.2262**	E																														

REPROGRAMACIÓN No. 01 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, ADJUNTADA A LA ADICIÓN No.1

REPROGRAMACIÓN No. 02 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, ADJUNTADA A LA ADICIÓN No.2 PRESENTE

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%				0.000%	0.010%	0.099%	0.119%	0.297%	0.277%	0.183%	0.212%	0.283%	0.318%	0.424%	0.424%	0.530%	0.583%	0.671%	0.752%	1.493%	2.693%	2.066%	0.172%	0.217%	0.261%	0.420%	0.399%	0.428%	0.464%	1.107%	1.118%	1.135%	1.459%	1.787%
	VALOR (Miles de Pesos)				$13,099	$28,198	$261,979	$314,375	$785,837	$733,542	$484,661	$561,549	$701,937	$842,324	$1,123,099	$1,123,099	$1,403,874	$1,544,261	$1,775,836	$1,991,407	$3,952,503	$5,542,313	$5,549,106	$456,508	$573,849	$691,851	$1,126,112	$1,046,897	$1,131,748	$1,229,914	$2,930,562	$2,959,868	$3,003,827	$3,859,731	$4,730,183
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%				0.005%	0.015%	0.114%	0.233%	0.530%	0.806%	0.989%	1.202%	1.467%	1.785%	2.209%	2.633%	3.163%	3.747%	4.417%	5.170%	6.662%	8.756%	10.822%	11.024%	11.242%	11.503%	11.929%	12.324%	12.753%	13.217%	14.324%	15.441%	16.576%	18.035%	19.821%
	VALOR (Miles de Pesos)				$13,099	$39,296.87	$301,275.98	$615,650.92	$1,401,488.26	$2,135,128.79	$2,619,791.15	$3,181,340.56	$3,883,277.32	$4,725,601.44	$5,848,700.27	$6,971,799.09	$8,375,672.62	$9,919,933.90	$11,695,769.84	$13,687,177.08	$17,639,779.90	$23,182,093.35	$28,731,199.56	$29,187,707.35	$29,761,556.56	$30,465,407.85	$31,593,519.18	$32,639,416.66	$33,764,164.99	$34,993,079.11	$37,923,641.59	$40,883,509.69	$43,887,336.23	$47,697,067.45	$52,427,250.52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%				0.000%	0.000%	0.094%	0.108%	0.108%	0.083%	0.694%	0.346%	0.306%	0.226%	0.180%	0.210%	0.179%	0.364%	0.632%	1.151%	1.307%	1.291%	1.951%	0.765%	1.218%	1.509%	1.075%	1.013%	0.336%	0.117%	1.314%				
	VALOR (Miles de Pesos)				$0	$0	$250,063	$285,630	$284,843	$219,401	$1,810,454	$917,380	$795,177	$597,843	$476,127,9920	$556,320	$474,632	$1,016,736	$1,672,357	$3,047,103	$3,461,602	$3,416,883	$5,164,647	$2,025,159	$3,224,016	$3,996,328	$2,847,260	$2,682,798	$888,497	$308,945	$3,517,849				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%				0.000%	0.000%	0.094%	0.202%	0.310%	0.393%	1.077%	1.423%	1.729%	1.955%	2.129%	2.339%	2.518%	2.882%	3.514%	4.665%	5.972%	7.263%	9.213%	9.978%	11.196%	12.705%	13.781%	14.794%	15.131%	15.249%	16.564%				
	VALOR (Miles de Pesos)				$0	$0.00	$250,062.72	$535,692.57	$820,535.96	$1,039,937.27	$2,850,340.66	$3,767,720.41	$4,562,897.51	$5,160,540.67	$5,636,678.67	$6,192,798.90	$6,667,430.97	$7,684,167.04	$9,356,523.95	$12,403,627.04	$15,865,228.80	$19,282,112.07	$24,446,958.82	$26,472,117.82	$29,696,133.79	$33,692,461.65	$36,539,721.52	$39,222,519.76	$40,121,016.89	$40,429,962.07	$43,947,811.23				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,451,219.00 $ 33,620,083,999.00	$ 5,395,387,627.00	16.05%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 $ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,461,747.00 $ 2,186,862,390.00	$ 360,584,915.31	15.76%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 $ 7,555,307,835.00	$ 198,365,757.00	2.63%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,823,801.00	$ 6,891,180,132.86	14.79%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00	**$ 50,839,991,359.04**	15.66%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:
Nombre: CLAUDIA PATRICIA ORREGO ALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167664-T

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
	$ Valor	$ Valor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 4
FECHA	31/08/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCION TERRITORIAL: SANT ANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 **DE** noviembre-23 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 27 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 317.848.156,00

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 800930545-1

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Dejar contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) /C=A+B): $ 324,627,245,375.00 (Dejar contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 (Indique Valor Acumulado Adiciones)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Mirar en precio	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / CALCULO TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	VALOR ACTUALIZADO Mirar en precio	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Mirar en precio	$ Valor ejecutado % Ejecutado	enero-2024	febrero-2024	marzo-2024	abril-2024	mayo-2024	junio-2024	julio-2024	agosto-2024	septiembre-2024	octubre-2024	noviembre-2024	diciembre-2024	enero-2025	febrero-2025	marzo-2025	abril-2025	mayo-2025	junio-2025	julio-2025	agosto-2025	septiembre-2025	octubre-2025	noviembre-2025	diciembre-2025
GPP1 - EXPLANACIONES (S)	**$38,577,388.32**	**14.570%**	**6.441%**	% P	0.019809%	0.046490%	0.056559%	0.067398%	0.080676%	0.097044%	0.116455%	0.136746%	0.161799%	0.191124%	0.241148%	0.290147%	0.340148%	0.390147%	0.440148%	0.490147%	0.540148%	0.590147%	0.640148%	0.690147%	0.740148%	0.790147%	0.840148%	0.879199%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	**$31,509,788.56**	**11.901%**	**$1,392,288.3933**	$ P	$ 933,256.09	$ 1,219,908.71	$ 1,486,691.65	$ 1,776,429.98	$ 2,014,115.98	$ 2,255,936.17	$ 2,506,327.01	$ 2,768,992.41	$ 3,043,990.95	$ 3,332,798.07	$ 3,629,246.98	$ 3,927,228.25	$ 4,226,216.11	$ 4,525,958.19	$ 4,825,528.92	$ 5,125,219.52	$ 5,424,249.89	$ 5,721,956.74	$ 6,019,249.89	$ 6,321,956.27	$ 6,621,319.52	$ 6,920,577.42	$ 7,209,556.22
				$ E																								
				% E																								
GPP2 - BASES, SUBBASES Y ARMADOS	**$59,719,917.51**	**22.555%**	**1.772%**	% P	0.021535%	0.050402%	0.058559%	0.043980%	0.052157%	0.063098%	0.075599%	0.056930%	0.068930%	0.138990%	0.156965%	0.395055%	0.553225%	0.712395%	0.871565%	1.030735%	1.189905%	1.349075%	1.508245%	1.667415%	1.826585%	1.985755%	2.144925%	2.304095%
(Items: 9,10,11,12, 13)	**$30,513,368.10**	**11.525%**	**$5,004,925.3970**	$ P	$ 67,117.73	$ 90,514.31	$ 96,649.57	$ 115,978.49	$ 129,175.28	$ 167,010.90	$ 200,152.53	$ 240,495.06	$ 288,594.09	$ 346,312.90	$ 415,575.47	$ 498,690.57	$ 27,220.90	$ 32,796.28	$ 39,343.54	$ 47,212.24	$ 56,654.69	$ 67,985.62	$ 81,582.75	$ 97,899.31	$ 117,479.17	$ 140,975.01	$ 169,170.01	$ 203,004.01
				$ E																								
				% E																								
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	**$62,786,520.78**	**19.837%**	**1.284%**	% P	0.017759%	0.021298%	0.020555%	0.016666%	0.019665%	0.046165%	0.052986%	0.060598%	0.070539%	0.091565%	0.109607%	0.131851%	0.167805%	0.021621%	0.025716%	0.030865%	0.037035%	0.044425%	0.053316%	0.063979%	0.076776%	0.092131%	0.110556%	0.132669%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	**$62,786,538.34**	**19.837%**	**$3,131,249.5210**	$ P	$ 46,982.43	$ 56,329.50	$ 57,656.70	$ 56,385.64	$ 57,422.77	$ 116,607.22	$ 140,090.76	$ 160,246.54	$ 200,015.85	$ 242,149.00	$ 289,800.82	$ 348,691.40	$ 47,290.47	$ 58,238.58	$ 69,962.27	$ 84,374.73	$ 98,389.67	$ 117,811.61	$ 141,133.93	$ 169,360.71	$ 203,232.85	$ 243,879.42	$ 292,655.31	$ 411,146.96
				$ E																								
				% E																								
GPP4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	**$58,258,139.95**	**22.094%**	**4.055%**	% P	0.076976%	0.076139%	0.063126%	0.050954%	0.059050%	0.072799%	0.087349%	0.104801%	0.125775%	0.150924%	0.181115%	0.217339%	0.017424%	0.020909%	0.025099%	0.030114%	0.036136%	0.043366%	0.052039%	0.062449%	0.074939%	0.089926%	0.107909%	0.129474%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	**$51,507,713.27**	**19.460%**	**$10,604,409.0910**	$ P	$ 77,443.57	$ 92,552.29	$ 111,519.73	$ 109,622.08	$ 160,188.59	$ 192,754.39	$ 231,246.21	$ 277,494.39	$ 332,992.17	$ 399,591.80	$ 479,510.16	$ 575,412.19	$ 46,130.60	$ 55,356.36	$ 66,427.71	$ 79,713.25	$ 95,655.91	$ 114,787.13	$ 137,744.67	$ 165,293.61	$ 198,352.02	$ 238,022.42	$ 285,626.91	$ 342,752.29
				$ E																								
				% E																								
GPP5 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	**$3,253,371.86**	**1.229%**		% P	0.004609%	0.005004%	0.004606%	0.003660%	0.007005%	0.009600%	0.010605%	0.011036%	0.011036%	0.010909%	0.007656%	0.004489%	0.001105%	0.001326%	0.001592%	0.001911%	0.002295%	0.002754%	0.003299%	0.003949%	0.004735%	0.005686%	0.006833%	0.008199%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	**$3,253,371.86**	**1.229%**	**$0.0000**	$ P	$ 10,356.57	$ 11,244.22	$ 10,365.60	$ 17,359.66	$ 16,533.50	$ 21,629.79	$ 24,474.43	$ 25,124.08	$ 25,124.08	$ 25,175.43	$ 17,552.50	$ 10,356.60	$ 2,513.08	$ 3,016.71	$ 3,619.96	$ 4,339.60	$ 5,040.58	$ 6,048.58	$ 7,246.71	$ 8,696.45	$ 10,436.14	$ 12,524.77	$ 15,029.92	$ 18,037.11
				$ E																								
				% E																								
GPP7 - OBRAS VARIAS	**$4,735,524.37**	**1.789%**	**0.668%**	% P	0.001613%	0.002355%	0.003969%	0.003987%	0.004169%	0.004473%	0.005607%	0.005577%	0.005589%	0.005098%	0.005642%	0.006900%	0.001586%	0.001758%	0.001932%	0.002056%	0.002228%	0.002588%	0.003586%	0.002755%	0.003986%	0.003589%	0.005342%	0.005967%
(Items: 51, 52, 53)	**$4,900,379.63**	**1.852%**	**$179,671.2050**	$ P	$ 9,251.31	$ 9,870.16	$ 9,535.42	$ 10,200.58	$ 11,018.39	$ 11,845.62	$ 12,734.27	$ 13,699.24	$ 14,730.04	$ 15,810.74	$ 17,096.32	$ 18,282.98	$ 4,398.62	$ 4,718.95	$ 5,072.76	$ 5,452.20	$ 5,862.31	$ 6,301.86	$ 6,774.52	$ 7,282.61	$ 7,826.90	$ 8,410.56	$ 9,047.20	$ 9,726.78
				$ E																								
				% E																								
GPP8 - TRANSPORTES	**$47,434,542.30**	**17.916%**	**0.512%**	% P	0.019349%	0.019638%	0.022059%	0.024164%	0.049525%	0.016123%	0.016607%	0.016604%	0.016604%	0.016604%	0.016604%	0.016604%	0.016587%	0.016604%	0.016604%	0.016604%	0.016604%	0.016604%	0.016604%	0.016604%	0.016604%	0.016604%	0.016604%	0.017189%
(Items: 54, 55, 56)	**$46,921,159.80**	**17.722%**	**$1,950,032.2380**	$ P	$ 91,864.85	$ 74,349.29	$ 96,214.66	$ 102,787.29	$ 210,652.79	$ 68,580.46	$ 70,646.27	$ 70,629.75	$ 70,629.75	$ 70,629.75	$ 70,629.75	$ 70,629.75	$ 16,653.58	$ 17,616.27	$ 17,616.27	$ 17,616.27	$ 17,616.27	$ 17,616.27	$ 17,616.27	$ 17,616.27	$ 17,616.27	$ 17,616.27	$ 17,616.27	$ 18,233.28
				$ E																								
				% E																								
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**$0.00**	**0.000%**	**0.000%**	% P	0.042727%	0.091588%	0.060099%	0.034677%	0.132099%	0.175889%	0.238650%	0.297294%	0.364424%	0.502349%	0.638494%	0.775561%	0.021404%	0.027826%	0.036417%	0.047020%	0.061128%	0.079499%	0.103359%	0.134399%	0.174767%	0.226996%	0.295003%	0.372189%
(Items:)	**$56,629,962.06**	**21.387%**	**$22,371,394.4710**	$ P	$ 125,459.07	$ 163,596.15	$ 151,955.93	$ 275,547.99	$ 858,212.27	$ 465,575.95	$ 655,379.74	$ 786,592.39	$ 1,033,960.07	$ 1,336,317.09	$ 1,736,337.29	$ 2,253,336.03	$ 56,856.57	$ 75,007.46	$ 95,764.67	$ 124,983.07	$ 161,805.39	$ 210,373.01	$ 273,484.95	$ 355,530.38	$ 462,190.50	$ 600,846.65	$ 781,100.25	$ 984,060.04
				$ E																								
				% E																								
TOTAL OTROS ITEMS	**$0.00**	**0.000%**		P																								
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	**$0.00**	**0.000%**		P																								
				E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$264,764,334.692**	**100.00%**	**16.58%**	P																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$278,033,191.146**	**105.012%**	**$ 43,947,811.2262**	E																								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.189%	0.232%	0.284%	0.347%	0.426%	0.525%	0.646%	0.799%	0.982%	1.214%	1.501%	1.799%	0.098%	0.117%	0.144%	0.176%	0.215%	0.264%	0.324%	0.399%	0.492%	0.608%	0.752%	0.857%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$501,010	$613,263	$751,111	$919,484	$1,127,536	$1,389,075	$1,709,859	$2,108,130	$2,600,919	$3,213,099	$3,972,505	$4,760,911	$254,911	$311,011	$379,869	$464,928	$569,680	$699,065	$859,128	$1,057,455	$1,303,589	$1,609,547	$1,990,490	$2,334,162			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	19.991%	20.222%	20.506%	20.853%	21.279%	21.804%	22.450%	23.248%	24.228%	25.442%	26.943%	28.743%	28.837%	28.954%	29.098%	29.274%	29.753%	30.077%	30.477%	30.969%	31.577%	32.329%	33.210%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$52,928,288.18	$53,541,531.76	$54,292,642.96	$55,212,126.31	$56,339,662.36	$57,728,737.57	$59,438,596.81	$61,546,726.36	$64,147,645.66	$67,360,744.55	$71,334,249.96	$76,095,161.14	$76,350,072.30	$76,661,083.94	$77,041,071.60	$77,505,999.36	$78,075,679.13	$78,774,744.61	$79,633,872.76	$80,691,328.21	$81,994,917.47	$83,604,464.92	$85,594,954.51	$87,929,116.45			
INVERSIÓN OBRA E JECUTADA MES	%																											
	VALOR (Miles de Pesos)																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																											
	VALOR (Miles de Pesos)																											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 22,680,451,318.00 $ 22,620,083,999.00	$ 5,395,387,827.00	16.05%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,460,000,000.00 $ 1,460,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,280,462,240.00 $ 2,280,462,240.00	$ 360,584,915.31	15.76%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 $ 1,140,000,000.00	$ 787,260,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 $ 7,555,307,835.00	$ 198,365,757.00	2.63%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (-B)	$ 46,860,820,993.00	$ 6,891,180,132.86	14.79%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,584,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00	$ 50,838,991,359.04	15.66%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma

Nombre: CLAUDIA PATRICIA [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167666-T

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 4
FECHA	31/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 **DE** enero/25 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.917.849.156,00

SEGUIMIENTO No: 27
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 800930545-1

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) /C=A+B): $ 324,627,245,375.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas de suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones; indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 (Indique Valor Acumulado Adiciones)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Mes de prueba VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Mes de prueba	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Mes de prueba	% Programado $ Valor programado $ Valor ejecutado $/ejecutado	56 enero-2026	57 febrero-2026	58 marzo-2026	59 abril-2026	60 mayo-2026	61 junio-2026	62 julio-2026	63 agosto-2026	64 septiembre-2026	65 octubre-2026	66 noviembre-2026	67 diciembre-2026	68 enero-2027	69 febrero-2027	70 marzo-2027	71 abril-2027	72 mayo-2027	73 junio-2027	74 julio-2027	75 agosto-2027	76 septiembre-2027	77 octubre-2027	78 noviembre-2027	79 diciembre-2027
GPP1 - EXPLANACIONES (S)	$38,577,388.32	14.570%	6.441%	% P	0.4380%	0.3516%	0.0816%	0.0741%	0.0861%	0.1076%	0.1036%	0.1560%	0.1846%	0.2318%	0.3648%	0.2318%	0.8631%	0.8631%	0.6827%	0.6673%	0.6679%	0.6680%	0.6965%	0.6963%	0.6753%	0.6736%	0.6753%	0.6724%	0.6719%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$31,509,788.56	11.901%	$1,392,288.3933	$ P	$ 113,654.99	$ 156,029.84	$ 163,951.13	$ 186,741.55	$ 226,199.52	$ 283,207.35	$ 309,988.05	$ 467,962.87	$ 496,555.46	$ 587,466.53	$ 764,958.83	$ 846,961.46	$ 172,182.64	$ 174,554.27	$ 176,960.41	$ 176,960.65	$ 185,656.65	$ 185,675.02	$ 187,334.77	$ 185,467.09	$ 180,955.53	$ 187,334.77	$ 185,467.09	$ 183,154.17
				$ E																								
				% E																								
GPP2 - BASES, SUBBASES Y ARMADOS	$59,719,917.51	22.555%	1.772%	% P	0.9195%	0.6988%	0.0580%	0.0748%	0.0863%	0.1056%	0.1033%	0.1601%	0.2788%	0.3148%	0.3575%	0.3575%	0.2656%	0.2656%	0.0788%	0.0812%	0.0266%	0.0265%	0.0255%	0.0257%	0.0255%	0.0258%	0.0258%	0.0255%	0.0255%
(Items: 9,10,11,12, 13)	$ 110,254,512	$ 132,350,43	$ 159,766,52	$ 180,519,82	$ 226,523,79	$ 274,398,55	$ 329,216,25	$ 395,061,91	$ 474,074,29	$ 568,889,14	$ 682,666,97	$ 819,200,37	$ 567,705,92	$ 230,247,10	$ 241,466,52	$ 268,795,83	$ 367,704,99	$ 417,305,99	$ 508,767,19	$ 691,920,02	$ 701,304,75	$ 965,225,70	$ 1,036,280,84	$ 1,240,099,99	$ 1,036,280,84	$ 1,240,099,99	$ 1,036,280,84	$ 1,240,099,99
				$ E																								
				% E																								
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,520.78	19.937%	1.284%	% P	0.0726%	0.0986%	0.1037%	0.1164%	0.1459%	0.1792%	0.2151%	0.2563%	0.2976%	0.3751%	0.4668%	0.3976%	0.1656%	0.1656%	0.1677%	0.1868%	0.0373%	0.0736%	0.0270%	0.0626%	0.0753%	0.0756%	0.0753%	0.0723%	0.0709%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$ 180,739.09	$ 228,990.51	$ 274,627.61	$ 325,995.39	$ 365,037.25	$ 474,638.70	$ 559,530.46	$ 690,638.33	$ 820,123.84	$ 993,122.86	$ 1,186,679.20	$ 1,750,841.82	$ 1,096,122.31	$ 646,147.01	$ 417,775.61	$ 504,355.69	$ 601,996.03	$ 725,367.64	$ 886,351.19	$ 1,199,591.39	$ 1,247,473.87	$ 1,496,566.41	$ 1,796,352.99	$ 2,045,373.59	$ 1,796,352.99	$ 2,045,373.59	$ 1,796,352.99	$ 2,045,373.59
	$52,786,520.34	19.937%	$3,131,249.5210	$ E																								
				% E																								
GPP4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,139.95	22.006%	4.655%	% P	0.5703%	0.6963%	0.1023%	0.1233%	0.1456%	0.1766%	0.2098%	0.2519%	0.3019%	0.3629%	0.4631%	0.5334%	0.1906%	0.1906%	0.1541%	0.1962%	0.0237%	0.2661%	0.5195%	0.3619%	0.4199%	0.5199%	0.4622%	0.4199%	0.4199%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$ 360,167.56	$ 253,455.59	$ 359,091.71	$ 301,656.29	$ 365,037.24	$ 462,595.52	$ 555,894.58	$ 697,573.57	$ 855,686.35	$ 1,052,703.13	$ 1,282,253.75	$ 1,586,176.34	$ 2,036,611.81	$ 407,773.93	$ 486,358.71	$ 1,196,553.28	$ 2,704,603.26	$ 5,014,672.59	$ 1,417,606.42	$ 1,451,127.73	$ 2,902,255.47	$ 1,451,127.73	$ 2,902,255.47	$ 1,451,127.73	$ 2,902,255.47
	$51,577,713.27	19.460%	$10,604,409.0910	$ E																								
				% E																								
GPP5 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.0644%	0.0852%	0.0826%	0.0875%	0.0901%	0.0916%	0.0926%	0.0936%	0.0936%	0.0791%	0.0929%	0.0937%	0.0937%	0.0937%	0.0937%	0.0937%	0.0937%	0.0937%	0.0937%	0.0937%	0.0937%	0.0937%	0.0937%	0.0937%	0.0937%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$ 11,756.47	$ 14,358.55	$ 16,907.69	$ 20,353.45	$ 24,254.14	$ 29,251.37	$ 30,161.64	$ 43,121.97	$ 58,546.37	$ 65,555.64	$ 72,796.77	$ 87,744.37	$ 64,127.84	$ 24,750.00	$ 29,750.00	$ 34,750.00	$ 37,978.05	$ 41,469.46	$ 53,362.60	$ 66,070.99	$ 75,885.05	$ 93,362.05	$ 103,714.47	$ 122,662.37	$ 103,714.47	$ 122,662.37	$ 103,714.47	$ 122,662.37
	$3,253,371.86	1.229%	90.0000	$ E																								
				% E																								
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.668%	% P	0.0548%	0.0553%	0.0554%	0.0558%	0.0562%	0.0567%	0.0572%	0.0577%	0.0583%	0.0589%	0.0596%	0.0596%	0.0727%	0.0727%	0.0783%	0.0833%	0.0598%	0.0598%	0.0593%	0.0593%	0.0593%	0.0593%	0.0593%	0.0593%	0.0593%
(Items: 51, 52, 53)	$4,992,379.63	1.852%	$179,671.2650	$ P	$ 27,393.72	$ 54,787.44	$ 82,181.16	$ 109,574.88	$ 136,968.60	$ 164,362.32	$ 191,756.04	$ 219,149.76	$ 246,543.48	$ 273,937.20	$ 301,330.92	$ 328,724.64	$ 363,636.36	$ 399,999.99	$ 436,363.63	$ 472,727.26	$ 509,090.90	$ 545,454.53	$ 581,818.17	$ 618,181.80	$ 654,545.44	$ 690,909.07	$ 727,272.71	$ 763,636.34	$ 800,000.00
				$ E																								
				% E																								
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	0.512%	% P	0.0643%	0.0756%	0.0920%	0.1038%	0.1278%	0.1581%	0.1931%	0.2264%	0.2718%	0.3364%	0.3568%	0.4757%	0.4831%	0.3768%	0.0419%	0.1193%	0.1258%	0.1921%	0.1912%	0.2368%	0.1912%	0.2370%	0.1925%	0.2368%	0.2368%
(Items: 54, 55, 56)	$ 189,541.11	$ 203,449.33	$ 244,139.19	$ 292,967.03	$ 361,365.49	$ 453,870.53	$ 556,297.05	$ 657,446.44	$ 756,988.79	$ 874,794.97	$ 1,048,753.66	$ 1,259,764.61	$ 370,182.44	$ 207,818.93	$ 146,382.72	$ 299,255.28	$ 399,153.13	$ 436,803.56	$ 527,185.61	$ 669,544.01	$ 744,692.61	$ 960,393.27	$ 1,072,350.85	$ 1,246,766.99	$ 1,072,350.85	$ 1,246,766.99	$ 1,072,350.85	$ 1,246,766.99
	$46,921,159.80	17.722%	$1,350,032.2380	$ E																								
				% E																								
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	0.000%	% P	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
(Items:)	$56,609,962.06	21.387%	$22,371,394.4710	$ P	$ 95,927.10	$ 115,550.05	$ 139,059.59	$ 165,697.20	$ 196,739.64	$ 238,676.35	$ 286,166.24	$ 343,653.09	$ 410,093.70	$ 494,536.49	$ 593,460.53	$ 692,223.84	$ 199,366.68	$ 226,693.69	$ 274,305.99	$ 326,165.19	$ 385,322.23	$ 474,376.87	$ 568,893.05	$ 682,599.41	$ 819,119.09	$ 982,943.71	$ 1,179,532.55	$ 1,415,439.06
				$ E																								
				% E																								
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P																								
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		P																								
				E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.692	100.00%	16.59%	P																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191.146	105.012%	$ 43,947,811.2262	E																								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.336%	0.403%	0.483%	0.570%	0.694%	0.832%	0.998%	1.199%	1.434%	1.720%	2.063%	2.659%	0.467%	0.583%	0.685%	0.889%	0.557%	1.134%	1.346%	1.601%	1.997%	2.273%	2.712%	3.375%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$890,546	$1,067,105	$1,278,860	$1,532,841	$1,837,483	$2,202,910	$2,641,267	$3,167,128	$3,797,982	$4,554,814	$5,462,806	$7,039,983	$1,314,612	$1,642,272	$1,914,999	$2,141,600	$2,533,161	$3,002,404	$3,564,918	$4,239,334	$5,048,011	$6,017,777	$7,180,625	$8,935,888			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	10.547%	11.950%	14.433%	16.012%	16.706%	16.538%	17.329%	18.722%	40.166%	41.886%	43.950%	46.609%	47.165%	47.688%	48.373%	49.182%	50.139%	51.273%	52.619%	54.220%	56.127%	58.400%	61.112%	64.487%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$88,819,662.28	$89,886,767.32	$91,165,627.16	$92,698,467.79	$94,535,951.04	$96,738,861.00	$99,380,127.78	$102,547,255.87	$106,345,238.16	$110,900,052.46	$116,362,858.83	$123,402,841.25	$124,717,453.93	$126,359,725.96	$128,274,724.78	$130,416,324.77	$132,949,486.10	$135,951,890.64	$139,516,809.38	$143,756,143.76	$148,804,172.38	$154,821,949.35	$161,892,774.24	$170,738,662.48			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																											
	VALOR (Miles de Pesos)																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																											
	VALOR (Miles de Pesos)																											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya N/A, debe cumplir el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 22,920,063,999.00 $ 22,920,063,999.00	$ 5,295,387,827.00	16.05%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,460,000,000.00 $ 1,460,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,280,462,246.00 $ 2,280,462,246.00	$ 360,584,915.31	15.76%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 $ 7,555,307,835.00	$ 198,065,757.00	2.63%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 46,860,829,993.00	$ 6,891,190,132.86	14.79%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00	$ 50,838,991,359.04	15.66%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:
Nombre: CLAUDIA JANNETH CORCHO MANRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 57666-T

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4
FECHA:	21/08/2023 (día/mes/año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5
DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27 **DE** acta(s) 27 (indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,517,849,156.00
SEGUIMIENTO No. 27
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021 (indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: N/A (indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Dinero contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) IC+A+B): $ 324,627,245,375.00 (Dinero contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas con suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACION: N/A (indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 (Indique Valor Acumulado Adiciones)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Millón de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUCIÓN / CALIDAD OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	enero-2020	febrero-2020	marzo-2020	abril-2020	mayo-2020	junio-2020	julio-2020	agosto-2020	septiembre-2020	octubre-2020	noviembre-2020	diciembre-2020	enero-2029	febrero-2029	marzo-2029	abril-2029	mayo-2029	junio-2029	julio-2029	agosto-2029	septiembre-2029	octubre-2029	noviembre-2029	diciembre-2029	enero-2030	febrero-2030	marzo-2030	abril-2030	mayo-2030	junio-2030	julio-2030	agosto-2030
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,308.32	14.576%	0.442%	% P	0.0435%	0.0518%	0.0618%	0.0742%	0.0865%	0.0968%	0.1053%	0.1159%	0.1265%	0.1359%	0.1459%	0.1558%	0.0629%	0.0570%	0.0755%	0.0751%	0.0853%	0.0956%	0.1111%	0.1196%	0.1285%	0.1363%	0.1457%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$93,509,760.56	11.901%	$1,302,388.3933	$ P	$ 113,270.65	$ 136,644.62	$ 163,753.54	$ 196,866.25	$ 229,776.30	$ 256,830.35	$ 279,517.87	$ 307,421.45	$ 466,806.74	$ 590,886.88	$ 704,004.36	$ 844,829.11	$ 165,165.99	$ 177,374.84	$ 198,368.06	$ 226,310.04	$ 226,605.73	$ 297,345.45	$ 354,931.79	$ 274,051.48	$ 340,555.55	$ 314,750.67	$ 345,452.64	$ 365,987.55	$ 461,181.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				$ E																															
				% E																															
GPP2 - BASES, SUBBASES Y IMPRIMADOS	$59,719,917.51	22.555%	1.772%	% P	0.0155%	0.0185%	0.0288%	0.0716%	0.0825%	0.0356%	0.1191%	0.1491%	0.1780%	0.2149%	0.2575%	0.2969%	0.0162%	0.0145%	0.0186%	0.0178%	0.0160%	0.0165%	0.0182%	0.0177%	0.0146%	0.0126%	0.0159%	0.0178%	0.0218%	0.0199%	0.0184%	0.0183%	0.0183%	0.0183%	0.0183%
(Items: 8,10,11,12, 13)	$30,513,968.10	11.525%	$5,004,825.3970	$ P	$ 110,036.21	$ 122,129.85	$ 150,153.82	$ 180,266.96	$ 209,030.37	$ 273,994.45	$ 326,781.34	$ 394,537.60	$ 473,646.12	$ 568,134.16	$ 660,760.99	$ 818,113.59	$ 159,962.22	$ 171,659.51	$ 194,858.47	$ 196,730.73	$ 223,624.79	$ 229,646.02	$ 266,670.11	$ 227,088.39	$ 295,599.29	$ 306,666.07	$ 329,847.62	$ 354,613.98	$ 395,338.03	$ 194,601.79	$ 204,333.97	$ 214,549.47	$ 225,276.89	$ 236,538.80	$ 300,131.00	$ 690,309.21
				$ E																															
				% E																															
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,766,530.78	19.937%	1.284%	% P	0.0716%	0.0663%	0.0306%	0.1193%	0.1493%	0.1790%	0.2166%	0.2577%	0.3083%	0.3721%	0.4228%	0.5169%	0.1842%	0.1252%	0.0551%	0.1666%	0.1147%	0.1607%	0.3103%	0.4464%	0.5359%	0.6471%	0.6712%	0.1556%	0.1314%	0.1274%	0.1338%	0.1455%	0.1479%	0.1649%	0.7917%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$52,766,530.34	19.937%	$3,131,268.5210	$ P	$ 590,951.45	$ 559,577.75	$ 274,239.31	$ 329,151.97	$ 394,992.28	$ 470,978.84	$ 568,774.60	$ 682,126.02	$ 819,525.41	$ 980,196.71	$ 1,114,078.62	$ 1,361,954.01	$ 276,726.04	$ 188,071.81	$ 398,488.18	$ 478,165.41	$ 573,883.68	$ 885,564.11	$ 1,064,903.59	$ 960,281.12	$ 1,199,672.35	$ 1,417,846.05	$ 1,713,417.62	$ 2,285,648.97	$ 3,061,716.49	$ 521,482.35	$ 537,096.26	$ 554,636.07	$ 572,155.77	$ 590,783.90	$ 616,305.79	$ 2,096,319.90
				$ E																															
				% E																															
GPP4 - ESTRUCTURAS Y OBRAS ARTE	$58,258,139.95	22.004%	4.055%	% P	0.0000%	0.0000%	0.0017%	0.0132%	0.0165%	0.0200%	0.0266%	0.0316%	0.0391%	0.0623%	0.0470%	0.0531%	0.1892%	0.1224%	0.1499%	0.1705%	0.2116%	0.2536%	0.3064%	0.3653%	0.4396%	0.5158%	0.5316%	0.7579%	0.0290%	0.0374%	0.0429%	0.0413%	0.0403%	0.0454%	0.2236%	0.0988%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$51,922,713.27	19.460%	$10,604,499.0910	$ P	$ 999,900.62	$ 999,900.11	$ 967,778.15	$ 951,271.35	$ 965,105.32	$ 960,530.75	$ 955,156.39	$ 966,196.27	$ 766,435.59	$ 999,912.22	$ 1,151,373.24	$ 1,361,954.01	$ 275,161.07	$ 334,121.29	$ 398,340.53	$ 466,734.68	$ 566,061.59	$ 672,787.90	$ 809,217.66	$ 967,920.98	$ 1,161,366.16	$ 1,343,662.31	$ 1,672,396.62	$ 2,239,673.59	$ 3,042,810.11	$ 999,900.11	$ 1,004,534.31	$ 1,009,235.92	$ 1,014,037.81	$ 1,020,237.39	$ 1,029,319.66	$ 2,091,810.00
				$ E																															
				% E																															
GPP5 - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.0040%	0.0052%	0.0053%	0.0076%	0.0091%	0.0110%	0.0133%	0.0159%	0.0197%	0.0259%	0.0274%	0.0298%	0.0164%	0.0077%	0.0093%	0.0113%	0.0139%	0.0169%	0.0210%	0.0258%	0.0308%	0.0377%	0.0334%	0.0398%	0.0478%	0.0590%	0.0740%	0.0931%	0.0966%	0.0991%	0.1017%	0.1050%	0.1095%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.86	1.229%	$0.0000	$ P	$ 11,799.67	$ 14,967.64	$ 16,905.41	$ 23,295.95	$ 28,243.73	$ 34,213.55	$ 39,055.00	$ 43,956.07	$ 55,479.29	$ 69,575.14	$ 73,996.37	$ 87,238.21	$ 17,055.38	$ 20,848.45	$ 24,598.76	$ 28,071.66	$ 35,350.03	$ 40,429.23	$ 50,967.98	$ 61,112.49	$ 73,200.59	$ 88,055.98	$ 105,692.39	$ 135,722.87	$ 179,326.62	$ 61,778.11	$ 62,259.91	$ 62,873.35	$ 63,516.55	$ 64,156.38	$ 65,286.11	$ 132,750.00
				$ E																															
				% E																															
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.068%	% P	0.0068%	0.0058%	0.0054%	0.0058%	0.0060%	0.0067%	0.0072%	0.0077%	0.0084%	0.0099%	0.0099%	0.0103%	0.0067%	0.0073%	0.0073%	0.0080%	0.0083%	0.0087%	0.0097%	0.0107%	0.0112%	0.0118%	0.0140%	0.0155%	0.0177%	0.0204%	0.0234%	0.0239%	0.0244%	0.0249%	0.0255%	0.0264%
(Items: 51, 52, 53)	$4,960,379.63	1.852%	$179,671.2050	$ P	$ 12,362.25	$ 10,311.99	$ 9,743.20	$ 10,350.67	$ 10,637.40	$ 11,777.75	$ 13,111.09	$ 13,514.41	$ 15,746.94	$ 17,532.26	$ 17,776.64	$ 18,532.26	$ 12,366.09	$ 13,129.20	$ 13,250.57	$ 14,286.84	$ 15,025.17	$ 15,827.05	$ 17,774.08	$ 19,446.29	$ 21,079.08	$ 24,966.82	$ 27,736.64	$ 32,886.61	$ 37,116.66	$ 42,238.08	$ 43,256.72	$ 44,236.08	$ 45,252.87	$ 46,322.66	$ 47,760.62
				$ E																															
				% E																															
GPP9 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	0.512%	% P	0.0636%	0.0776%	0.0826%	0.1101%	0.1201%	0.1501%	0.1808%	0.2191%	0.2760%	0.3597%	0.3908%	0.4751%	0.0938%	0.1114%	0.1237%	0.1655%	0.1938%	0.2311%	0.2777%	0.3166%	0.3864%	0.4783%	0.5752%	0.6826%	0.7737%	0.8791%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
(Items: 54, 55, 56)	$46,921,158.80	17.72%	$1,355,032.2390	$ P	$ 3,969,316.19	$ 3,551,179.20	$ 3,443,915.39	$ 3,912,979.23	$ 3,911,959.97	$ 4,651,312.85	$ 5,553,775.19	$ 6,855,696.25	$ 8,738,939.25	$ 10,973,610.96	$ 11,546,360.89	$ 13,956,002.82	$ 3,145,879.63	$ 3,955,173.83	$ 4,356,208.36	$ 5,455,099.03	$ 6,193,060.54	$ 6,912,073.04	$ 8,794,666.45	$ 9,861,393.74	$ 11,957,880.48	$ 13,269,158.39	$ 15,323,030.10	$ 18,457,637.32	$ 4,999,413.39	$ 5,099,399.05	$ 5,099,399.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				$ E																															
				% E																															
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	0.000%	% P	0.0000%	0.0000%	0.0125%	0.0183%	0.0208%	0.0258%	0.0314%	0.0381%	0.0480%	0.0626%	0.0544%	0.0661%	0.0234%	0.0155%	0.0172%	0.0231%	0.0270%	0.0321%	0.0386%	0.0440%	0.0537%	0.0665%	0.0800%	0.0949%	0.1076%	0.1223%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
(Items:)	$56,629,862.06	21.387%	$22,371,336.4710	$ P	$ 7,070,951.37	$ 5,973,317.88	$ 5,151,031.46	$ 5,365,235.75	$ 5,452,279.96	$ 5,554,725.08	$ 5,653,476.10	$ 5,766,804.12	$ 5,956,566.94	$ 6,139,277.92	$ 6,286,203.52	$ 6,459,994.66	$ 6,135,809.01	$ 5,144,263.66	$ 5,173,962.33	$ 5,237,710.60	$ 5,248,252.56	$ 5,299,333.56	$ 5,369,004.28	$ 5,400,799.11	$ 5,516,850.93	$ 5,601,201.12	$ 5,744,255.34	$ 5,956,293.77	$ 5,299,159.97	$ 5,299,159.97	$ 5,299,159.97	$ 5,299,159.97	$ 5,299,159.97	$ 5,299,159.97
				$ E																															
				% E																															
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		%																															
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		E																															
				P																															
				D																															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.00%	16.58%																																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$270,033,101.146	101.012%	$ 43,947,851.2262																																

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.394%	0.480%	0.552%	0.681%	0.793%	0.890%	1.145%	1.367%	1.639%	1.968%	2.358%	2.827%	0.483%	0.563%	0.658%	0.768%	0.901%	1.065%	1.249%	1.474%	1.742%	2.061%	2.442%	2.994%	1.221%	1.057%	1.135%	0.794%	0.820%	0.878%	1.119%	1.868%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,016,585	$1,218,264	$1,405,361	$1,750,645	$2,098,851	$2,316,554	$3,017,642	$3,618,782	$4,339,970	$5,205,203	$6,243,276	$7,749,225	$1,273,202	$1,494,951	$1,735,631	$2,033,430	$2,386,831	$2,806,916	$3,306,722	$3,901,871	$4,611,085	$5,456,804	$6,465,930	$7,927,365	$3,232,414	$2,890,405	$2,004,832	$2,102,953	$2,210,884	$2,324,769	$2,961,835	$4,939,818
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	64.871%	65.351%	65.983%	66.564%	67.357%	68.287%	69.427%	70.794%	72.433%	74.399%	76.757%	79.584%	80.165%	80.725%	81.381%	82.149%	83.051%	84.111%	85.360%	86.833%	88.575%	90.636%	93.078%	96.072%	97.293%	98.349%	99.520%	100.314%	101.149%	102.027%	103.146%	105.012%
	VALOR (Miles de Pesos)	$171,755,247.71	$172,973,602.07	$174,433,363.31	$176,184,008.60	$178,283,459.67	$180,600,013.29	$183,617,654.42	$187,236,436.69	$191,776,406.64	$196,981,609.33	$203,224,885.56	$210,974,110.53	$212,247,312.91	$213,733,263.46	$215,468,894.91	$217,501,325.23	$219,888,156.66	$222,695,073.02	$226,001,795.22	$229,903,666.11	$234,514,750.75	$239,971,754.85	$246,437,685.00	$254,365,279.99	$257,597,693.93	$260,488,098.75	$262,492,931.47	$264,595,884.79	$266,806,769.29	$270,131,538.27	$273,093,372.76	$278,033,190.61
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																																		
	VALOR (Miles de Pesos)																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																																		
	VALOR (Miles de Pesos)																																		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 97,868,431,219.00 / $ 10,000,000,000.00	$ 5,395,387,827.00	16.05%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,288,662,746.00 / $ 2,288,662,396.00	$ 360,584,935.31	15.76%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,242,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 316,800,000.00 / $ 216,800,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 198,365,757.00	2.63%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 6,891,180,132.86	14.79%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ($')	$ 46,584,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+(A+B')	$ 310,625,154,993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'+(A'+B')	$ 324,627,245,375.00	**$ 50,838,991,359.04**	15.66%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No. 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA FLAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoría
Matrícula profesional No. 167666-T

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	**REPROGRAMACIÓN No. 04**	**REPROGRAMACIÓN No. 05**
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	**REPROGRAMACIÓN No. 07**	**REPROGRAMACIÓN No. 08**
$ Valor	$ Valor	$ Valor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

MLPI-MNU-INI-15-V1.0

1

1 DE 1

08/03/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2023

PROYECTO: RUTA 57 DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Riesgo de Cotización (IRC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Carlos Ferney Pulido Becerra	1052403848	Conductor de volqueta doble toque	$ 1.525.600	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.139.614	$ 135.500	V	SANITAS	9454825290	$ 85.700	PORVENIR	9454825290	$ 342.400	$ 85.000			
2	César Augusto Jiménez Medina	76328500	Director de obra	$ 13.458.200	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 17.210.299	$ 1.197.900	V	SANTAS	9454825290	$ 2.151.300	PORVENIR	9454825290	$ 2.925.900	$ 688.500			
3	Cesar augusto sicuarza Zambrano	1057573530	Supervisor	$ 2.764.650	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 3.865.174	$ 269.100	V	MEDIMAS EPS	9454825290	$ 154.700	PORVENIR	9454825290	$ 618.500	$ 154.700			
4	César Eduardo Estupiñán Pico	74380527	Conductor volqueta doble troque	$ 1.525.600	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.176.967	$ 136.800	V	SANITAS	9454825290	$ 87.200	COLPENSIONES	9454825290	$ 348.400	$ 85.800			
5	Carlos Ivan Guzmán Guzmán	13703910	Soldador	$ 1.892.700	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.649.671	$ 184.500	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 106.000	COLFONDOS	9454825290	$ 424.000	$ 106.000			
6	Didier Alexander Díaz Avella	1053606484	Conductor volqueta dobletroque	$ 1.525.600	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.107.220	$ 127.600	V	FAMISANAR	9454825290	$ 81.600	PROTECCION	9454825290	$ 334.500	$ 80.500			
7	Efren Alonso Layton Ramon	1100962628	Conductor volqueta dobletroque	$ 1.525.600	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.146.722	$ 149.500	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 85.900	PORVENIR	9454825290	$ 343.500	$ 85.900			
8	Efren Hernan Girata Dueñas	1005312712	Ayudante oficios varios	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.379.814	$ 96.100	V	COOSALUD	9454825290	$ 55.200	COLPENSIONES	9454825290	$ 220.800	$ 55.200			
9	Fabio Eduardo Piracoca Riaño	80012679	Laboratorista	$ 4.017.900	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 4.592.801	$ 245.100	V	FAMISANAR	9454825290	$ 183.800	PROTECCION	9454825290	$ 734.900	$ 183.900			
10	Gerson Camilo Jiménez Valderrama	1002479592	Ayudante pare-siga	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.379.814	$ 96.100	V	SALUD TOTAL	9454825290	$ 55.200	PROTECCION	9454825290	$ 220.800	$ 55.200			
11	Jaime Herrera Palacio	15342071	Supervisor de mantenimiento de Tierra	$ 4.787.200	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 5.553.202	$ 322.100	V	SALUD TOTAL	9454825290	$ 222.500	COLPENSIONES	9454825290	$ 944.800	$ 222.500			
12	Johan Alejandro Corredor González	1052398070	Auxiliar de topografía	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.325.954	$ 89.200	V	FAMISANAR	9454825290	$ 51.300	PORVENIR	9454825290	$ 210.400	$ 51.300			
13	Julio Alexander Herrera Rosero	1088589299	Conductor Volqueta Doble Troque	$ 1.525.600	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.169.962	$ 136.800	V	MEDIMAS EPS	9454825290	$ 86.900	PORVENIR	9454825290	$ 347.300	$ 85.800			
14	Laura Caterine Chaparro Fajardo	1057594304	Gestora Ambiental	$ 3.818.250	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 3.986.310	$ 226.100	V	SANITAS	9454825290	$ 159.600	COLPENSIONES	9454825290	$ 637.900	$ 130.000			
15	Lida Esperanza Duran Lizarazo	23914308	Gestor ssl	$ 3.761.550	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 4.363.400	$ 303.700	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 174.600	COLPENSIONES	9454825290	$ 698.200	$ 174.600			
16	Luis Fernando Patiño Barrera	74380885	Conductor semipesado	$ 1.201.640	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.141.268	$ 149.100	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 85.700	PORVENIR	9454825290	$ 342.700	$ 85.700			
17	Marlon Giovanni Pedrozo	1100895180	Operador planta trituracion	$ 1.921.550	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.485.617	$ 155.400	V	EPS SURA	9454825290	$ 99.500	PORVENIR	9454825290	$ 397.800	$ 98.300			
18	Omar garcia Lemus	74375418	Operador Bulldozer	$ 2.045.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.687.443	$ 181.600	V	SANITAS	9454825290	$ 107.600	PORVENIR	9454825290	$ 430.100	$ 104.400			
19	Miguel Ángel Briceño Monguí	1052401226	Cadenero	$ 1.893.250	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.424.822	$ 153.200	V	FAMISANAR	9454825290	$ 97.100	PORVENIR	9454825290	$ 388.100	$ 88.100			
20	Rodrigo Martinez Pérez	1052396733	Operador multiple	$ 2.347.200	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 3.346.535	$ 210.500	V	SANITAS	9454825290	$ 134.000	PORVENIR	9454825290	$ 535.600	$ 131.900			
21	Victor Alfonso Guerrero valderrama	1052383333	Conductor de Volqueta doble troque	$ 1.525.600	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.078.558	$ 122.200	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 83.300	PORVENIR	9454825290	$ 332.700	$ 82.200			RETIRO
22	Zulma Yolima Medina Becerra	46452278	Servicios Generales	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.401.538	$ 97.600	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 56.100	PORVENIR	9454825290	$ 224.300	$ 56.100			
23	Jose Alexandar Sarmiento Moya	93394768	Topografo	$ 3.285.650	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 5.013.465	$ 325.400	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 187.000	COLPENSIONES	9454825290	$ 835.500	$ 187.000			
24	Juan David Vega Jimenez	1053608612	Auxiliar de topografia	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.391.897	$ 96.900	V	FAMISANAR	9454825290	$ 55.700	PORVENIR	9454825290	$ 222.800	$ 55.700			
25	Nelson Yesid Diaz Acevedo	1057594270	Auxiliar de laboratorio	$ 1.358.850	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.908.190	$ 132.900	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 76.400	PORVENIR	9454825290	$ 305.400	$ 76.400			
26	Sandra Milena Suarez	1072641730	Gestor social	$ 3.799.600	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 4.400.206	$ 255.700	V	SANITAS	9454825290	$ 176.200	PORVENIR	9454825290	$ 704.200	$ 176.500			
27	Edwin Fernando Becerra Corredor	1002558662	Ayudante de obra	$ 1.000.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.391.897	$ 96.900	V	CONFAMILIAR HUILA	9454825290	$ 55.700	PROTECCION	9454825290	$ 222.800	$ 55.700			
28	Sergio Alonso Grass Fuentes	1098406723	Profesional auxiliar	$ 1.864.750	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.163.150	$ 150.600	V	SANITAS	9454825290	$ 86.600	PORVENIR	9454825290	$ 346.200	$ 86.600			
29	Julio Alberto Hernández Corredor	74377158	Auxiliar de obra	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.398.198	$ 97.400	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 56.000	COLPENSIONES	9454825290	$ 223.800	$ 56.000			
30	Lizeth Vergara Hernandez	1055313016	Asistente administrativo	$ 1.784.250	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.069.750	$ 144.100	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 82.800	PORVENIR	9454825290	$ 331.200	$ 82.800			
31	Diana Carolina Rosas Nava	1051588647	geniera control de calidad y Producció	$ 7.109.400		GRAVILLERA ALBANIA	$7.109.400	$1.137.600	V	SANITAS	9454987456	284.400	PROTECCION	9454987456	$ 1.208.800	$ -			
32	Carlos Alberto pinto mendoza	1052392229	Conductor mixer	$ 1.743.250	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.290.662	$ 159.500	V	COMPENSAR	9454825290	$ 91.700	PORVENIR	9454825290	$ 366.600	$ 91.700			
33	Jefferson David Ruiz Figueredo	1052398088	Conductor	$ 1.743.250	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.187.244	$ 152.300	V	SANITAS	9454825290	$ 87.500	PORVENIR	9454825290	$ 350.000	$ 87.500			
34	Hipolito Girata Pinto	1053589911	Auxiliar	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.394.982	$ 97.100	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 55.800	PORVENIR	9454825290	$ 223.200	$ 55.800			
35	Alonso de Jesús López Restrepo	17658851	Oficial 1	$ 2.047.650	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.714.292	$ 165.500	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 104.800	PROTECCION	9454825290	$ 430.500	$ 104.800			
36	Yuber Fernando Herrera Rodriguez	1055226845	Oficial 1	$ 2.047.650	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.875.419	$ 200.200	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 115.100	COLPENSIONES	9454825290	$ 460.100	$ 115.100			
37	Daniel Andres Poldevin Piedrahita	1110478325	topografo	$ 3.285.650	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 4.500.084	$ 258.400	V	SANITAS	9454825290	$ 180.200	COLPENSIONES	9454825290	$ 720.300	$ 179.100			
38	Jorge Eduardo Argüello Pérez	80198938	Ayudante Topografia	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.389.545	$ 93.600	V	SANITAS	9454825290	$ 53.800	COLPENSIONES	9454825290	$ 220.600	$ 53.800			
39	Mauricio Guillermo Sanabria Diaz	4151569	Oficial 1	$ 2.047.650	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.837.516	$ 197.500	V	FAMISANAR	9454825290	$ 113.600	PORVENIR	9454825290	$ 454.100	$ 113.600			
40	Alvaro Daniel Guaje Nitola	1052380097	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.391.897	$ 96.900	V	CONFAMILIAR	9454825290	$ 55.700	PORVENIR	9454825290	$ 222.800	$ 55.700			
41	Esneyder Jowany Lavacude Acero	1052395855	Cadenero 2	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.610.691	$ 112.200	V	CONFAMILIAR	9454825290	$ 64.500	PORVENIR	9454825290	$ 257.800	$ 64.500			
42	Jose humberto Corredor Gonzalez	1052389316	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.413.300	$ 98.400	V	COMPENSAR	9454825290	$ 56.600	PORVENIR	9454825290	$ 226.200	$ 56.600			
43	Cristian Pinto	1007391236	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.160.002	$ 70.000	V	SANITAS	9454825290	$ 45.000	PORVENIR	9454825290	$ 184.200	$ 45.000			
44	Didier Cataño Cadavid	1017199543	Perforador	$ 2.026.800	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 2.819.028	$ 196.300	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 112.800	COLPATRIA	9454825290	$ 451.100	$ 112.800			
45	Ricardo Rivera Girata	1052406837	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.387.399	$ 91.200	V	FAMISANAR	9454825290	$ 55.600	PORVENIR	9454825290	$ 222.100	$ 52.500			
46	Jaime fernando valderrama niño	1002460746	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.398.198	$ 97.400	V	CONFAMILIAR HUILA	9454825290	$ 56.000	PROTECCION	9454825290	$ 223.800	$ 56.000			
47	Obed chaparro	1052956607	Conductor semipesado	$ 1.201.640	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.402.601	$ 26.500	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 56.200	PORVENIR	9454825290	$ 224.500	$ 15.300			
48	Pedro Antonio Bastidas Acosta	74380176	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	MINCIVIL S.A.		$ 1.161.031	$ 8.200	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 45.000	COLPENSIONES	9454825290	$ 184.400	$ 17.100			
49	Johan Ferney Peña Bellón	1052413053	Auxiliar de topografia	$ 1.160.000	X X X X X	MINVICIL S.A.		$ 1.331.462	$ 83.400	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 53.300	PORVENIR	9454825290	$ 213.100	$ 52.600			
50	Omar Asdrubal Salamanca Uscategui	1052389343	Conductor doble troque	$ 1.525.600	X X X X X	MINVICIL S.A.		$ 2.142.310	$ 149.200	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 85.700	COLPENSIONES	9454825290	$ 342.800	$ 85.700			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

1

1 DE 1

08/09/2023

(Día / Mes / Año)

51	Miguel Angel Guerrero Mesa	1057583230	Mecanico	$ 2.631.600	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINVICIL S.A	$ 3.626.688	$ 244.100	V	SANITAS	9454825290	$ 140.300	COLFONDOS	9454825290	$ 575.500	$ 140.300	
52	Jose Fidel Gil	1109068128	Oficial de obra	$ 2.047.650	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.806.554	$ 172.500	V	FAMISANAR	9454825290	$ 108.800	PORVENIR	9454825290	$ 445.600	$ 108.800	
53	Briny Girlley Peña	1110481962	Ayudante practico	$ 1.219.790	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.904.778	$ 132.600	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 76.200	PROTECCION	9454825290	$ 304.800	$ 76.200	
54	Lorena Andrea Baez Girata	1052399047	Digitadora	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.376.857	$ 95.900	V	FAMISANAR	9454825290	$ 55.100	PORVENIR	9454825290	$ 220.300	$ 55.100	
55	Jairo Andres Cardenas Patiño	1002455148	Ayudante	$ 1.160.000						MINCIVIL S.A.	$ 1.160.001	$ -	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 46.500	PORVENIR	9454825290	$ 185.700	$ -	INCAPACITADO ENFERMEDAD COMUN
56	Sergio Alejandro González Guerrero	1052836155	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 46.400	PROTECCION	9454825290	$ 185.600	$ 46.500	
57	Robinson Pinzon Urueña	80932564	Oficios varios	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.355.455	$ 94.400	V	FAMISANAR	9454825290	$ 54.300	PORVENIR	9454825290	$ 216.900	$ 54.300	
58	Juan José velandia Becerra	1002480541	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.373.293	$ 92.500	V	COOSALUD	9454825290	$ 53.200	PROTECCION	9454825290	$ 218.000	$ 53.200	
59	Nelson Alonso Barrera Aguilar	1052380493	Conductor	$ 1.525.250	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.123.396	$ 147.800	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 85.000	PORVENIR	9454825290	$ 339.800	$ 85.000	
60	Robin Arley Cardenas Martinez	1002520951	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.345.621	$ 93.700	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 53.900	PROTECCION	9454825290	$ 215.300	$ 53.900	
61	José Ariel chaparro Salamanca	1052387896	Ayudante practico	$ 1.219.790	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.650.834	$ 111.700	V	SANITAS	9454825290	$ 66.100	PORVENIR	9454825290	$ 264.200	$ 66.100	
62	Doris Adriana Gonzalez CHaparro	1052413123	Controladora de trafico	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.392.155	$ 96.900	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 55.700	PORVENIR	9454825290	$ 222.800	$ 55.700	
63	Vanessa Katherine Cruz Guerrero	1052836097	Controladora de trafico	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.421.481	$ 86.100	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 55.100	PROTECCION	9454825290	$ 225.700	$ 54.200	
64	Juan Carlos Sánchez Becerra	74374286	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.380.071	$ 96.100	V	SANITAS	9454825290	$ 55.300	COLPENSIONES	9454825290	$ 220.900	$ 55.300	
65	Ezzio Martin scoppetta	19595083	Auxiliar de construcción	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.424.580	$ 86.400	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 55.300	PROTECCION	9454825290	$ 226.200	$ 54.400	
66	Edisson orlando peña morales	74084441	Operador de manlift	$ 1.480.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.078.272	$ 144.700	V	FAMISANAR	9454825290	$ 83.200	PROTECCION	9454825290	$ 332.600	$ 83.200	
67	José Danilo Fuentes Cetina	1048820525	Operador de Excavadora	$ 2.045.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.846.956	$ 198.200	V	FAMISANAR	9454825290	$ 113.900	COLPENSIONES	9454825290	$ 455.600	$ 113.900	
68	Jorge alberto bernal chaparro	1050200167	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.392.493	$ 80.600	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 52.100	PORVENIR	9454825290	$ 219.300	$ 51.100	
69	Wilmar Javier Castro Chirva	4159263	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.636.408	$ 113.900	V	FAMISANAR	9454825290	$ 65.500	PORVENIR	9454825290	$ 261.900	$ 65.500	
70	Guillermo Alfonso Niño	1121842502	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.425.620	$ 83.500	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 53.500	PORVENIR	9454825290	$ 224.600	$ 52.700	
71	Heraclio tamara cabra	74377226	Ayudante de obra	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.404.238	$ 97.800	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 56.200	PROTECCION	9454825290	$ 224.700	$ 56.200	
72	Nestor fabian duarte acencio	1052397412	Auxiliar de topografia		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.369.530	$ 95.400	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 54.800	PORVENIR	9454825290	$ 219.200	$ 54.800	
73	Rosemberg Antonio Matías Diaz	1065006087	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.412.208	$ 95.600	V	SANITAS	9454825290	$ 56.600	PORVENIR	9454825290	$ 226.000	$ 55.000	
74	William Eduardo Torres Gutierrez	1014228680	socio predial		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 6.380.000	$ 444.100	V	SANITAS	9454825290	$ 255.200	PORVENIR	9454825290	$ 1.084.600	$ 255.300	
75	William fernando pinto tamayo	1050200294	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.404.238	$ 97.800	V	SANITAS	9454825290	$ 56.200	PORVENIR	9454825290	$ 224.700	$ 56.200	
76	Didier Javier corredor Soler	74375405	Conductor volqueta doble troque		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.958.841	$ 105.700	V	SANITAS	9454825290	$ 78.400	COLPENSIONES	9454825290	$ 313.600	$ 67.800	
77	Lida Vanessa Reyes Bonilla	1002457303	Asistente de gestión humana		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.671.451	$ 112.500	V	FAMISANAR	9454825290	$ 67.000	PORVENIR	9454825290	$ 267.600	$ 67.000	
78	Cristián Hely Niño García	1052415128	Ayudante ambiental	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.392.155	$ 78.100	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 55.800	PORVENIR	9454825290	$ 222.900	$ 44.900	
79	Luis Eduardo León Morales	1052413485	Ayudante		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.413.300	$ 98.400	V	SANITAS	9454825290	$ 56.600	PORVENIR	9454825290	$ 226.200	$ 56.600	
80	Dorian Correa Taborda	8110872	Oficial		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.868.707	$ 199.700	V	SURA	9454825290	$ 114.800	PORVENIR	9454825290	$ 459.000	$ 114.800	
81	Guillermo De Jesús Fuquen López	4151600	Conductor		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.655.744	$ 111.500	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 64.100	PORVENIR	9454825290	$ 262.800	$ 64.100	
82	Bairon Eduardo Escobar Garcia	1052410181	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X		MINCIVIL S.A.	$ 1.406.578	$ 91.500	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 52.600	PORVENIR	9454825290	$ 221.400	$ 52.600	
83	Hector Alonso Vargas Cely	74372976	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.401.341	$ 94.200	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 54.100	PORVENIR	9454825290	$ 222.300	$ 54.100	
84	Luis Alberto Lizarazo fuentes	1053585403	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.424.176	$ 89.700	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 57.100	COLPENSIONES	9454825290	$ 228.000	$ 56.300	
85	José Uribe cucunuba Carvajal	74380776	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.425.989	$ 89.700	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 57.200	COLFONDOS	9454825290	$ 228.300	$ 56.300	
86	Michael fabian Galeano olivos	1007206937	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.376.279	$ 86.300	V	FAMISANAR	9454825290	$ 55.100	PORVENIR	9454825290	$ 220.300	$ 54.300	
87	Jhonathan Andres Poveda Corredor	1007709050	Ayudante	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.404.238	$ 89.700	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 56.300	PORVENIR	9454825290	$ 224.800	$ 56.300	
88	Segundo Pardo Guzmán	80025484	Oficial		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.825.935	$ 180.200	V	COOSALUD	9454825290	$ 113.200	PORVENIR	9454825290	$ 452.300	$ 113.200	
89	Deimar Aicarlo Perez Tobon	71190000	Oficial		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.806.409	$ 183.100	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 108.400	PORVENIR	9454825290	$ 445.300	$ 108.400	
90	Carlos Orlando Granados medina	74359076	Operador multiple		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 3.274.814	$ 228.000	V	FAMISANAR	9454825290	$ 131.000	COLPENSIONES	9454825290	$ 524.000	$ 131.000	
91	Mauricio Guio plazas	74082959	Oficial1		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.842.043	$ 178.200	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 113.700	COLPENSIONES	9454825290	$ 454.800	$ 112.000	
92	Luis Edilzon vergara bernal	74334922	Conductor semipesado		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.736.661	$ 120.900	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 69.500	COLPENSIONES	9454825290	$ 277.900	$ 69.500	
93	Giovany Andres Niño Dueñas	1082215805	Mecánico 2		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.209.626	$ 104.600	V	SANITAS	9454825290	$ 88.600	COLFONDOS	9454825290	$ 353.800	$ 60.200	
94	Carlos Alberto Acero Arango	79712550	Lider Intergracion		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	Carlos Alberto Acero Arango	$ 1.160.000	$ 80.800	V	EPS SURA	64864130	$ 145.000	COLPENSIONES	64864130	$ 185.600	$ 23.200	
95	Wilson Huertas Prieto	13992709	operador Perforador hidraulico		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.366.203	$ -	V	SALUD TOTAL	9454825290	$ 87.900	PROTECCIÓN	9454825290	$ 372.000	$ -	
96	Camilo valencia Hernandez	1050428801	Auxiliar de obra		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 816.063	$ 56.800	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 32.700	PORVENIR		$ 130.600	$ 32.700	
97	Jose mardoqueo Rincón Martinez	1052390650	Auxiliar de 0bra		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 816.063	$ 56.800	V	COOSALUD	9454825290	$ 32.700	PORVENIR		$ 130.600	$ 32.700	
98	Jhon Jairo Albarracin Girata	1005312870	Ayudante		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 177.291	$ 12.400	V	COOSALUD	9454825290	$ 7.100	COLPENSIONES		$ 28.400	$ 7.100	
99	Nelson Alfonso Gil Leon	1004654	Ayudante		X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 177.291	$ 12.400	V	NUEVA EPS	9454825290	$ 7.100	COLPENSIONES		$ 28.400	$ 7.100	
100	Fabian andres patiño hurtado	1053612163	Conductor camioneta	$ 1.160.000	X X X X X	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	Fabian andres patiño hurtado	$ 1.160.000	$ 80.800	V	COMFAMILIAR	9454584983	$ 145.000	PORVENIR	9454584983	$ 185.600	$ 45.600	
101	Cristian David Romero Triana	1007395166	Auxiliar oficios varios			X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.			V								INGRESO
102	Jorge Luis Bayona pacheco	1049619312	Conductor volqueta			X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.			V								INGRESO
103	Maicol Smith Buitrago Rey	1053724612	Conductor Volqueta			X X X	X X X X X X	X X X X X	X X X X	MINCIVIL S.A.			V								INGRESO
104	George Alejandro Hernandez Gutierrez	1057570219	Operador retrocargador				X X X	X X X X X	X X X X	GIL MONTAÑA IVAN RODRIGO			V								INGRESO
105	Luis Serrano Caro	74082243	Conductor carrotanque				X	X X X X X	X X X X	TANQUESCOL SAS			V								INGRESO
106	Erika Johanna Cely Valderrama	46457850	Ing Control de calidad	$ 5.997.650	X X	X X	X X X X	X X X X	X	MINCIVIL S.A.	$6.957.300	$484.300	V	NUEVA EPS	9454824700	$278.300	PORVENIR	9454824700	$ 1.182.800	$278.300	
107	Cesar Augusto Chavez	1019033405	Especialista en Diseño Geometrico		X X	X X	X X X X	X X X X	X	ACCESOS NORTE DE BOGOTA SAS	$9.860.000	$686.300	V	COMPENSAR	9454802848	$394.400	COLFONDOS	9454802848	$ 1.676.200	$394.500	
108	Gustavo Trejos	15921165	Especialista el Geologia		X X	X X	X X X X	X X X X	X	GUSTAVO ADOLFO TREJOS GONZALEZ	$ 3.764.800	$ 19.700	V	SANITAS	1056571722	$ 470.600	COLPENSIONES	1056571722	$ 602.400	$ -	
109	Humberto Arroyave	1032360514	Especialista en Estructuras		X X	X X	X X X X	X X X X	X	SINERGING SAS	$ 5.700.000	$ 396.800	V	COMPENSAR	7894741408	$ 228.000	COLPENSIONES	7894741408	$ 912.000	$ 228.000	
110	Nicolas Isaza	10011453	Especialista en Geotecnia		X X	X X	X X X X	X X X X	X	ACCESOS NORTE DE BOGOTA SAS	$9.860.000	$686.300	V	SURA	9454802848	$394.400	COLPENSIONES	9454802848	$ 1.676.200	$394.500	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

08/09/2023
(Día / Mes / Año)

111	Javier Alberto Ortiz Porras	91109587	Especialista en estructuras			X	X							X	X				X		X	X	X			X		X	X	X			X			ANKER CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	$6.617.647	$460.600	V	ALIANSALUD EPS	94547933029	$264.800	PORVENIR	94547933029	$ 1.125.100	$264.800			
112	Neimar Castaño	79758293	Especialista en Geotecnia			X	X							X	X				X		X	X	X			X		X	X	X			X			GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS	$ 9.797.200	$ 681.900	V	SURA	64991076	$ 391.900	PROTECCION	64991076	$ 1.665.600	$ 391.900			
113	Nestor Javier Bahos Canencio	11001000	Especialista en pavimentos o vias			X	X							X	X				X		X	X	X			X		X	X	X			X			GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS	$ 7.500.000	$ 522.000	V	FAMISANAR	64991076	$ 300.000	PROTECCION	64991076	$ 1.275.000	$ 300.000			
114	Carmen Cecilia Alvarez	52187332	Profesional juridico predial			X	X							X	X				X		X	X	X			X		X	X	X			X			ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.	$ 20.701.800	$ 1.440.900	V	ALIANZA SALUD	9454741195	$ 2.587.800	COLPENSIONES	9454741195	$ 3.602.300	$ 828.100			
115	Luisa Elvira Narvaes	51985569	Especialista de sostenibilidad			X	X							X	X				X		X	X	X			X		X	X	X			X			ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.	$ 8.000.000	$ 556.800	V	ALIANZA SALUD	9454741195	$ 320.000	COLPENSIONES	9454741195	$ 1.360.000	$ 320.000			
116	Fredy camacho	91298082	Geotecnista			X	X							X	X				X		X	X	X			X		X	X	X			X			ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.	$ 11.829.300	$ 548.900	V	SANITAS	9454741195	$ 1.478.700	PORVENIR	9454741195	$ 2.011.300	$ 631.000			
117	BAEZ CUCAITA DIEGO	1005312748	VIGILANTE	$ 1.569.513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.569.513	$ 109.300	V	NUEVA EPS	9455236845	$ 62.800	PORVENIR	9455236845	$ 251.200	$ 62.800			
118	BECERRA RODRIGUEZ DIEGO ANTONIO	1052404152	VIGILANTE	$ 1.569.477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.569.477	$ 109.300	V	NUEVA EPS	9455236845	$ 62.800	PORVENIR	9455236845	$ 251.200	$ 62.800			
119	BECERRA MELO YEISON ARLEY	1098410584	VIGILANTE	$ 1.210.743	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	V	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.210.743	$ 84.300	V	COMPENSAR	9455236845	$ 48.500	PORVENIR	9455236845	$ 193.800	$ 26.300			
120	BUITRAGO SANCHEZ CESAR AUGUSTO	1052390025	SUPERVISOR	$ 1.895.565	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.895.565	$ 132.000	V	FAMISANAR	9455236845	$ 75.900	PORVENIR	9455236845	$ 303.300	$ 75.900			
121	GIRATA INFANTE GERMAN	1098436330	VIGILANTE	$ 1.569.477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.569.477	$ 109.300	V	NUEVA EPS	9455236845	$ 62.800	COLFONDOS	9455236845	$ 251.200	$ 62.800			
122	GONZALEZ BECERRA DANIEL EDUARDO	1052404221	VIGILANTE	$ 1.517.325	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.517.325	$ 105.700	V	SANITAS EPS	9455236845	$ 60.700	PORVENIR	9455236845	$ 242.800	$ 60.700			
123	GONZALES EDISON CAMILO	1007395338	VIGILANTE	$ 1.564.588	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.564.588	$ 108.900	V	FAMISANAR	9455236845	$ 62.600	PORVENIR	9455236845	$ 250.400	$ 62.600			
124	JIMENEZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	1052406399	VIGILANTE	$ 839.300	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R								CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 839.300	$ 90.800	V	NUEVA EPS	9455236845	$ 33.600	PORVENIR	9455236845	$ 134.300	$ 33.600			RETIRO
125	PEÑA MEJIA JOHN JAIRO	1098408194	VIGILANTE	$ 1.569.477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.569.477	$ 109.300	V	NUEVA EPS	9455236845	$ 62.800	COLPENSIONES	9455236845	$ 251.200	$ 62.800			
126	PINEDA GONZALEZ JUAN PABLO	74379307	VIGILANTE	$ 1.569.477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.569.477	$ 109.300	V	NUEVA EPS	9455236845	$ 62.800	PROTECCIÓN	9455236845	$ 251.200	$ 62.800			
127	TORRES PINZON OSCAR FABIAN	1098410033	VIGILANTE	$ 1.569.477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.569.477	$ 109.300	V	NUEVA EPS	9455236845	$ 62.800	PORVENIR	9455236845	$ 251.200	$ 62.800			
128	TRIANA SUAREZ JUAN CARLOS	1053608849	VIGILANTE	$ 1.413.058	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.413.058	$ 98.400	V	NUEVA EPS	9455236845	$ 56.600	PORVENIR	9455236845	$ 226.100	$ 56.600			
129	VARGAS PATIÑO BRAYAN ARLEY	1052314090	VIGILANTE	$ 938.760	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 938.760	$ 108.900	V	NUEVA EPS	9455236845	$ 37.600	PORVENIR	9455236845	$ 150.300	$ 27.900			
130	CARLOS ANDRES MUÑOZ	74380921	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	SOGATRANS SAS	$ 1.160.000	$ 80.800	V	Sanitas	9454591572	$ 46.400	Colpensiones	9454591572	$ 185.600	$ 40.000			
131	PEDRO JOSE CALA	80429399	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	SOGATRANS SAS	$ 1.160.000	$ 80.800	V	Famisanar	9454591572	$ 46.400	Colpensiones	9454591572	$ 185.600	$ 40.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ________ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-059194- Cauca

Firma
Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN2-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 31/08/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 **CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: agosto-23 **PROYECTO :** 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nacion	Contrato principal	$ 2,101,479,500.00	$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nacion	Contrato principal	$ 51,728,079.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nacion	Contrato principal	$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nacion	Contrato principal	$ 16,380,768,477.00	$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nacion	Contrato principal	$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nacion	Contrato principal	$ 12,252,039,217.00	$ 67,810,530.96
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nacion	Contrato principal	$ 851,108,816.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nacion	Contrato principal	$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nacion	Contrato principal	$ 50,000,000.00	$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nacion	Contrato principal	$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nacion	Contrato principal	$ 13,850,000,000.00	$ 13,850,000,000.00
		TOTAL				$ 61,213,245,375.00	$ 13,917,810,530.96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. De Registro Presupuestal No.420821 De (21/05/2021)	Saldo Registro Presupuestal No.329322 De (08/03/2022)	Saldo Registro Presupuestal No.1008322 De (2023-01-24)	Saldo Registro Presupuestal No.185923 De (2023-02-23)	Saldo Registro Presupuestal No.984223 De (2023-08-30)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones
1	Obra	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,073,574,974.00	$ 16,470,437,162.00	$ 14,002,090,382.00	$ 13,900,000,000.00	$ 13,850,000,000.00	$ 324,627,245,375.00				
2	Obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,073,574,974.00					$ 324,627,245,375.00				
3	Obra	ago-21	$ 250,062,720.00	$ 1,827,381.00	$ 251,890,101.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,821,684,873.00					$ 324,375,355,274.00				
4	Obra	sep-21	$ 442,429,850.00	$ 31,879,295.00	$ 474,309,145.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,347,375,728.00					$ 323,901,046,129.00				
5	Obra	oct-21	$ 284,843,391.18	$ 2,081,547.86	$ 286,924,939.04	$ -	$ -	$ -	$ 2,060,450,788.96					$ 323,614,121,189.96				
6	Obra	nov-21	$ 219,401,307.00	$ 1,603,317.00	$ 221,004,624.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,839,446,164.96					$ 323,393,116,565.96				
7	Obra	dic-21	$ 1,810,403,591.00	$ 13,229,872.00	$ 1,823,633,463.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,812,701.96					$ 321,569,483,102.96				
8	Obra	ene-22	$ 917,379,547.00	$ 6,703,927.00	$ 924,083,474.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,812,701.96	$ 15,546,353,688.00				$ 320,645,399,628.96				
9	Obra	feb-22	$ 1,005,261,151.00	$ 45,726,880.00	$ 1,050,988,031.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,812,701.96	$ 14,495,365,657.00				$ 319,594,411,597.96				
10	Obra	mar-22	$ 597,643,161.00	$ 4,367,392.00	$ 602,010,553.00	$ -	0	$ -	$ 15,812,701.96	$ 13,893,355,104.00				$ 318,992,401,044.96				
11	Obra	abr-22	$ 476,137,993.00	$ 3,479,470.00	$ 479,617,463.00	$ -	0	$ -	$ 15,812,701.96	$ 13,413,737,641.00				$ 318,512,783,581.96				
12	Obra	may-22	$ 556,120,238.00	$ 4,063,956.00	$ 560,184,194.00	$ -	0	$ -	$ -	$ 12,869,366,148.96				$ 317,952,599,387.96				
13	Obra	jun-22	$ 684,912,070.00	$ 43,421,665.00	$ 728,333,735.00	$ -	0	$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96				$ 317,224,265,652.96				
1D	Ajuste Definitivo	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96				$ 317,224,265,652.96				
2D	Ajuste Definitivo	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96				$ 317,224,265,652.96				
3D	Ajuste Definitivo	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96				$ 317,224,265,652.96				
4D	Ajuste Definitivo	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96				$ 317,224,265,652.96				
5D	Ajuste Definitivo	oct-21	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96				$ 317,224,265,652.96				
6D	Ajuste Definitivo	nov-21	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96				$ 317,224,265,652.96				
7D	Ajuste Definitivo	dic-21	$ 58,920,378.00	$ 430,572.00	$ 59,350,950.00			$ -		$ 12,081,681,463.96				$ 317,164,914,702.96				
14	Obra	jul-22	$ 1,016,736,069.00	$ 7,429,994.00	$ 1,024,166,063.00	$ -	0	$ -		$ 11,057,515,400.96				$ 316,140,748,639.96				
15	Obra	ago-22	$ 1,917,862,902.00	$ 58,867,210.00	$ 1,976,730,112.00	$ -	0	$ -		$ 9,080,785,288.96				$ 314,164,018,527.96				
16	Obra	sep-22	$ 3,047,103,092.00	$ 22,267,292.00	$ 3,069,370,384.00	$ -	0	$ -		$ 6,011,414,904.96				$ 311,094,648,143.96				
8D	Ajuste Definitivo	ene-22	$ 57,744,578.00	$ 421,979.00	$ 58,166,557.00			$ -		$ 5,953,248,347.96				$ 311,036,481,586.96				
9D	Ajuste Definitivo	feb-22	$ 30,007,410.00	$ 219,284.00	$ 30,226,694.00			$ -		$ 5,923,021,653.96				$ 311,006,254,892.96				
10D	Ajuste Definitivo	mar-22	$ 35,521,914.00	$ 259,584.00	$ 35,781,498.00			$ -		$ 5,887,240,155.96				$ 310,970,473,394.96				
11D	Ajuste Definitivo	abr-22	$ 26,121,626.00	$ 190,889.00	$ 26,312,515.00			$ -		$ 5,860,927,640.96				$ 310,944,160,879.96				
12D	Ajuste Definitivo	may-22	$ 35,095,222.00	$ 256,465.00	$ 35,351,687.00			$ -		$ 5,825,575,953.96				$ 310,908,809,192.96				
17	Obra	oct-22	$ 3,461,601,764.00	$ 25,296,321.00	$ 3,486,898,085.00	$ -	0	$ -		$ 2,338,677,868.96				$ 307,421,911,107.96				
18	Obra	nov-22	$ 3,416,883,271.00	$ 24,969,532.00	$ 3,441,852,803.00	$ -	0	$ -		$ -	$ 12,898,915,447.96			$ 303,980,058,304.96				
13D	Ajuste Definitivo	jun-22	$ 45,473,699.00	$ 332,308.00	$ 45,806,007.00			$ -		$ -	$ 12,853,109,440.96			$ 303,934,252,297.96				
14D	Ajuste Definitivo	jul-22	$ 112,206,815.00	$ 819,973.00	$ 113,026,788.00			$ -		$ -	$ 12,740,082,652.96			$ 303,821,225,509.96				
15D	Ajuste Definitivo	ago-22	$ 200,557,074.00	$ 1,465,610.00	$ 202,022,684.00			$ -		$ -	$ 12,538,059,968.96			$ 303,619,202,825.96				
16D	Ajuste Definitivo	sep-22	$ 336,689,475.00	$ 2,460,423.00	$ 339,149,898.00			$ -		$ -	$ 12,198,910,070.96			$ 303,280,052,927.96				
17D	Ajuste Definitivo	oct-22	$ 288,661,658.00	$ 2,109,451.00	$ 290,771,109.00			$ -		$ -	$ 11,908,138,961.96			$ 302,989,281,818.96				
19	Obra	dic-22	$ 5,164,846,751.00	$ 37,743,111.00	$ 5,202,589,862.00	$ -	0	$ -		$ -	$ 6,705,549,099.96			$ 297,786,691,956.96				
18P	Ajuste Provisional	nov-22	$ 325,696,804.00	$ 2,380,092.00	$ 328,076,896.00			$ -		$ -	$ 6,377,472,203.96			$ 297,458,615,060.96				
19P	Ajuste Provisional	dic-22	$ 532,308,549.00	$ 3,889,947.00	$ 536,198,496.00			$ -		$ -	$ 5,841,273,707.96			$ 296,922,416,564.96				
18D	Ajuste Definitivo	nov-22	$ 3,891,403.00	$ 28,437.00	$ 3,919,840.00			$ -		$ -	$ 5,837,353,867.96			$ 296,918,496,724.96				
19D	Ajuste Definitivo	dic-22	$ 10,062,400.00	$ 73,533.00	$ 10,135,933.00			$ -		$ -	$ 5,827,217,934.96			$ 296,908,360,791.96				
20	Obra	ene-23	$ 2,025,158,993.00	$ 14,799,239.00	$ 2,039,958,232.00	$ -	0	$ -		$ -	$ 5,827,217,934.96	$ 11,860,041,768.00		$ 294,868,402,559.96				
20D	Ajuste Definitivo	ene-23	$ 250,475,510.00	$ 1,830,398.00	$ 252,305,908.00			$ -		$ -	$ 5,827,217,934.96	$ 11,607,735,860.00		$ 294,616,096,651.96				
21	Obra	feb-23	$ 3,224,015,975.00	$ 23,560,117.00	$ 3,247,576,092.00	$ -	0	$ -		$ -	$ 5,827,217,934.96	$ 8,360,159,768.00		$ 291,368,520,559.96				
21P	Ajuste Definitivo	feb-23	$ 463,656,280.00	$ 3,388,257.00	$ 467,044,537.00			$ -		$ -	$ 5,827,217,934.96	$ 7,893,115,231.00		$ 290,901,476,022.96				
22	Obra	mar-23	$ 3,996,327,861.00	$ 29,203,934.00	$ 4,025,531,795.00	$ -	0	$ -		$ -	$ 5,827,217,934.96	$ 3,867,583,436.00		$ 286,875,944,227.96				
22P	Ajuste Provisional	mar-23	$ 709,191,911.00	$ 5,182,556.00	$ 714,374,467.00			$ -		$ -	$ 5,827,217,934.96	$ 3,153,208,969.00		$ 286,161,569,760.96				
22D	Ajuste Definitivo	mar-23	$ 57,822,473.00	$ 422,549.00	$ 58,245,022.00			$ -		$ -	$ 5,827,217,934.96	$ 3,094,963,947.00		$ 286,103,324,738.96				
23	Obra	abr-23	$ 2,847,259,863.00	$ 20,806,899.00	$ 2,868,066,762.00	$ -	0	$ -		$ -	$ 5,027,217,934.96	$ 944,040,042.00		$ 283,235,257,976.96				
23P	Ajuste Provisional	abr-23	$ 731,200,721.00	$ 5,343,390.00	$ 736,544,111.00			$ -		$ -	$ 4,740,673,822.96	$ 494,040,042.00		$ 282,498,713,865.96				
23D	Ajuste Definitivo	abr-23	$ 11,991,279.00	$ 87,629.00	$ 12,078,908.00			$ -		$ -	$ 4,740,673,822.96	$ 481,961,134.00		$ 282,486,634,957.96				
24	Obra	may-23	$ 2,775,671,849.00	$ 33,373,204.00	$ 2,809,045,053.00	$ -	0	$ -		$ -	$ 1,931,628,769.96	$ 481,961,134.00		$ 279,677,589,904.96				
24D	Ajuste Definitivo	may-23	$ 663,402,525.00	$ 4,847,942.00	$ 668,250,467.00			$ -		$ -	$ 1,597,503,536.96	$ 147,835,901.00		$ 279,009,339,437.96				
25	Obra	jun-23	$ 947,856,887.00	$ 6,794,681.00	$ 954,651,568.00	$ -	0	$ -		$ -	$ 790,687,869.96	$ -		$ 278,054,687,869.96				
25D	Ajuste Definitivo	jun-23	$ 254,012,075.00	$ 1,856,242.00	$ 255,868,317.00			$ -		$ -	$ 534,819,552.96	$ -		$ 277,798,819,552.96				
26	Obra	jul-23	$ 308,945,176.00	$ 2,257,676.00	$ 311,202,852.00	$ -	0	$ -		$ -	$ 223,616,700.96	$ -		$ 277,487,616,700.96				
26P	Ajuste Provisional	jul-23	$ 154,675,847.00	$ 1,130,323.00	$ 155,806,170.00			$ -		$ -	$ 67,810,530.96	$ -		$ 277,331,810,530.96				
27	Obra	ago-23	$ 3,517,849,156.00	$ 25,707,359.00	$ 3,543,556,515.00	$ -	0	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 10,374,254,015.96	$ 273,788,254,015.96				
TOTALES			**$ 50,308,102,254.18**	**$ 530,889,104.86**	**$ 50,838,991,359.04**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 10,374,254,015.96**	**$ 273,788,254,015.96**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 43,997,170,980.18	$ 321,385,823.31	$ 44,318,556,803.49
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 5,395,387,626.00	$ 39,427,833.00	$ 5,434,815,459.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
SUBTOTAL OBRAS	**$ 49,392,558,606.18**	**$ 360,813,656.31**	**$ 49,753,372,262.49**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 787,262,045.00	$ 149,579,788.55	$ 936,841,833.55
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 107,055,500.00	$ 20,340,545.00	$ 127,396,045.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 21,226,103.00	$ 155,115.00	$ 21,381,218.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
VALOR TOTAL	**$ 50,308,102,254.18**	**$ 530,889,104.86**	**$ 50,838,991,359.04**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma
Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No: 0119-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor y Dirección Territorial

INVIAS	Contrato N° 987 DE 2021		CONTRATISTA
	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5		MINCIVIL S.A.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			INTERVENTOR:
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	VR TOTAL CONTRATO	$324 627 245 375	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030	

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 3
FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

ACTA Nro.27
27

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)		Valor ($)
				EXPLANACIONES						
1	1.0	0	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0	$ 1 137 185.00	$ -	0.00	$ -
1.1	1.0	11601	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	36	$ 1 137 185.00	$ 40 938 660.00	0.00	$ -
2	1.0	0	201.7	Demolición de Estructuras	m3	0	$ 109 175.00	$ -	0.00	$ -
2.1	1.0	11601	201.7	Demolición de Estructuras	m3	214	$ 109 175.00	$ 23 363 450.00	0.00	$ -
3	1.0	0	201.2	Remoción de alcantarillas	m	0	$ 66 695.00	$ -	0.00	$ -
3.1	1.0	11601	201.2	Remoción de alcantarillas	m	1 281	$ 66 695.00	$ 85 436 295.00	0.00	$ -
4	1.0	0	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	0	$ 12 048.00	$ -	0.00	$ -
4.1	1.0	11601	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 625	$ 12 048.00	$ 381 018 000.00	0.00	$ -
5	1.0	0	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	617	$ 60 236.00	$ 37 165 612.00	0.00	$ -
5.1	1.0	11601	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	85 569	$ 60 236.00	$ 5 154 334 284.00	4 652.00	$ 280 217 872.00
6	1.0	0	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	3 352	$ 10 193.00	$ 34 167 955.00	0.00	$ -
6.1	1.0	11601	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2 166 825	$ 10 193.00	$ 22 086 446 206.00	6 977.00	$ 71 116 561.00
7	1.0	0	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	593	$ 9 335.00	$ 5 535 655.00	0.00	$ -
7.1	1.0	11601	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	123 833	$ 9 335.00	$ 1 155 981 055.00	0.00	$ -
8	1.0	0	220.1	Terraplenes	m3	0	$ 12 565.00	$ -	0.00	$ -
8.1	1.0	11601	220.1	Terraplenes	m3	390 406	$ 12 565.00	$ 4 905 451 390.00	0.00	$ -
				TOTAL EXPLANACIONES		0		$ 33 909 838 562.00		$ 351 334 433.00
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		0				
9	2.00	0.00	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	121 265	$ 888.00	$ 107 683 320.00	0.00	$ -
9.1	2.00	11602.00	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	586 897	$ 888.00	$ 521 164 536.00	1 800.00	$ 1 598 400.00
10	2.00	0.00	311.1	Afirmado	m3	13 428	$ 106 030.00	$ 1 423 802 649.00	0.00	$ -
10.1	2.00	11602.00	311.1	Afirmado	m3	150 111	$ 106 030.00	$ 15 916 237 521.00	-15 911.80	-$ 1 687 128 154.00
11	2.00	0.00	320.1	Subbase Granular clase A	m3	592	$ 152 246.00	$ 90 068 734.00	0.00	$ -
11.1	2.00	11602.00	320.1	Subbase Granular clase A	m3	74 640	$ 152 246.00	$ 11 363 702 338.00	-1 505.90	-$ 229 267 251.00
12	2.00	0.00	330.1	Base granular clase A	m3	0	$ 169 384.00	$ -	0.00	$ -
12.1	2.00	11602.00	330.1	Base granular clase A	m3	20 000	$ 169 384.00	$ 3 387 680 000.00	0.00	$ -
13	2.00	0.00	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	0	$ 184 265.00	$ -	0.00	$ -
13.1	2.00	11602.00	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	5 000	$ 184 265.00	$ 921 325 000.00	0.00	$ -
				TOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		0		$ 33 731 664 098.00		-$ 1 914 797 005.00
				PAVIMENTOS ASFALTICOS		0				
14	8.00	0.00	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525	$ 2 795.00	$ 1 467 375.00	0.00	$ -
14.1	8.00	11603.00	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	329 508	$ 2 795.00	$ 920 974 860.00	-3 228.40	-$ 9 023 378.00
15	8.00	0.00	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0	$ 1 771.00	$ -	0.00	$ -
15.1	8.00	11603.00	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	330 033	$ 1 771.00	$ 584 488 443.00	0.00	$ -
16	8.00	0.00	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0	$ 807 206.00	$ -	0.00	$ -
16.1	8.00	11603.00	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	57 577	$ 807 206.00	$ 46 476 499 862.00	-322.80	-$ 260 566 097.00
17	8.00	0.00	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	1 127	$ 834 513.00	$ 940 829 956.00	0.00	$ -
17.1	8.00	11603.00	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3 703	$ 834 513.00	$ 3 089 867 834.00	0.00	$ -
18	8.00	0.00	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1 094	$ 69 747.00	$ 76 289 269.00	0.00	$ -
18.1	8.00	11603.00	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2 356	$ 69 747.00	$ 164 337 881.00	0.00	$ -
19	8.00	0.00	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	35	$ 75 562.00	$ 2 614 445.00	0.00	$ -
19.1	8.00	11603.00	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	6 866	$ 75 562.00	$ 518 770 911.00	0.00	$ -
20	8.00	0.00	466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	0	$ 4 159.00	$ -	0.00	$ -
20.1	8.00	11603.00	466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	2 500	$ 4 159.00	$ 10 397 500.00	0.00	$ -
				TOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS		0		$ 52 786 538 336.00		-$ 269 589 475.00
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES		0				
21	6.00	0.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0	$ 31 287.00	$ -	0.00	$ -
21.1	6.00	11402.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	61 628	$ 31 287.00	$ 1 928 155 236.00	2 168.50	$ 67 845 860.00
21.2	6.00	11604.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	26 412	$ 31 287.00	$ 826 352 244.00	0.00	$ -
22	6.00	0.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	0	$ 78 424.00	$ -	0.00	$ -
22.1	6.00	11402.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	16 787	$ 78 424.00	$ 1 316 535 058.00	0.00	$ -
22.2	6.00	11604.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	12 253	$ 78 424.00	$ 960 897 902.00	0.00	$ -
23	6.00	0.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	0	$ 42 939.00	$ -	0.00	$ -
23.1	6.00	11402.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9 450	$ 42 939.00	$ 405 790 726.00	0.00	$ -
23.2	6.00	11604.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9 550	$ 42 939.00	$ 410 050 274.00	0.00	$ -
24	6.00	0.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	0	$ 67 218.00	$ -	0.00	$ -
24.1	6.00	11402.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	27 199	$ 67 218.00	$ 1 828 228 773.00	0.00	$ -
24.2	6.00	11604.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	11 657	$ 67 218.00	$ 783 526 617.00	0.00	$ -
25	6.00	0.00	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	0	$ 2 869 762.00	$ -	0.00	$ -
25.1	6.00	11403	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	1 515	$ 2 869 762.00	$ 4 347 689 430.00	0.00	$ -
26	6.00	0.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	0	$ 813 312.00	$ -	0.00	$ -
26.1	6.00	11403.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	7 083	$ 813 312.00	$ 5 760 932 890.00	402.70	$ 327 520 742.00
26.1	6.00	11604.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	3 036	$ 813 312.00	$ 2 468 971 238.00	0.00	$ -
27	6.00	0.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	0	$ 670 367.00	$ -	0.00	$ -
27.1	6.00	11403.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	6 759	$ 670 367.00	$ 4 531 010 553.00	19.90	$ 13 340 303.00
27.2	6.00	11604.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	2 896	$ 670 367.00	$ 1 941 382 832.00	0.00	$ -
28	6.00	0.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	0	$ 500 114.00	$ -	0.00	$ -
28.1	6.00	11403.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	218	$ 500 114.00	$ 108 874 818.00	0.00	$ -
28.2	6.00	11604.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	93	$ 500 114.00	$ 46 660 636.00	0.00	$ -
29	6.00	0.00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	0	$ 493 322.00	$ -	0.00	$ -
29.1	6.00	11403.00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	1 011	$ 493 322.00	$ 498 649 878.00	5.80	$ 2 861 268.00
29.2	6.00	11604.00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	433	$ 493 322.00	$ 213 707 090.00	0.00	$ -
30	4.00	0.00	632.1P	Baranda Metálica	m	0	$ 518 996.00	$ -	0.00	$ -
30.1	4.00	14104	632.1P	Baranda Metálica	m	40	$ 518 996.00	$ 20 759 840.00	0.00	$ -

INVIAS			Contrato N° 987 DE 2021	CONTRATISTA
		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	MINCIVIL S.A.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				INTERVENTOR:
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES			VR TOTAL CONTRATO: $324 627 245 375	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030	

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 3
FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

ACTA Nro.27
27

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)		Valor ($)
31	4.00	0.00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0	$ 5 151.00	$ -	0.00	$ -
31.1	4.00	11403.00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 430 494	$ 5 151.00	$ 7 368 473 564.00	-137 391.80	-$ 707 705 162.00
31.2	4.00	11604.00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	625 450	$ 5 151.00	$ 3 221 693 980.00	0.00	$ -
32	4.00	0.00	640.20	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	0	$ 5 251.00	$ -	0.00	$ -
32.1	4.00	11401	640.20	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	22 853	$ 5 251.00	$ 120 001 103.00	0.00	$ -
33	6.00	0.00	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	0	$ 49 124.00	$ -	0.00	$ -
33.1	6.00	11403.00	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	12 904	$ 49 124.00	$ 633 886 271.00	0.00	$ -
33.2	6.00	11604.00	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	5 530	$ 49 124.00	$ 271 665 545.00	65.00	$ 3 193 060.00
34	6.00	0.00	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0	$ 602 138.00	$ -	0.00	$ -
34.1	6.00	11604	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	151	$ 602 138.00	$ 90 922 838.00	0.00	$ -
35	6.00	0.00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	335	$ 63 808.00	$ 21 375 680.00	0.00	$ -
35.1	6.00	11403.00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	26 769	$ 63 808.00	$ 1 708 076 352.00	0.00	$ -
35.2	6.00	11604.00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	11 472	$ 63 808.00	$ 732 005 376.00	-300.00	-$ 19 142 400.00
36	6.00	0.00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	0	$ 29 798.00	$ -	0.00	$ -
36.1	6.00	11403.00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	1 693	$ 29 798.00	$ 50 436 095.00	0.00	$ -
36.2	6.00	11604.00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	725	$ 29 798.00	$ 21 615 469.00	0.00	$ -
37	6.00	0.00	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	0	$ 610 815.00	$ -	0.00	$ -
37.1	6.00	11604	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	271	$ 610 815.00	$ 165 530 865.00	0.00	$ -
38	8.00	0.00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	1 340	$ 7 394.00	$ 9 907 960.00	0.00	$ -
38.1	8.00	11403.00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	140 925	$ 7 394.00	$ 1 042 002 408.00	-1 050.00	-$ 7 763 700.00
38.2	8.00	11604.00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	60 397	$ 7 394.00	$ 446 572 460.00	0.00	$ -
39	6.00	0.00	673.2	Material granular drenante	m3	201	$ 133 217.00	$ 26 776 617.00	0.00	$ -
39.1	6.00	11403.00	673.2	Material granular drenante	m3	26 793	$ 133 217.00	$ 3 569 283 081.00	-180.00	-$ 23 979 060.00
39.2	6.00	11604.00	673.2	Material granular drenante	m3	11 482	$ 133 217.00	$ 1 529 597 594.00	0.00	$ -
40	6.00	0.00	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	0	$ 174 208.00	$ -	0.00	$ -
40.1	6.00	11604	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	22 029	$ 174 208.00	$ 3 837 628 032.00	0.00	$ -
41	6.00	0.00	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0	$ 267 959.00	$ -	0.00	$ -
41.1	6.00	11403	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1 820	$ 267 959.00	$ 487 685 380.00	0.00	$ -
				TOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES		0		$ 53 753 312 705.00		-$ 343 829 089.00
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD		0				
42	8.00	0.00	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0	$ 1 718.00	$ -	0.00	$ -
42.1	8.00	11607	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	342 000	$ 1 718.00	$ 587 556 000.00	0.00	$ -
43	8.00	0.00	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	0	$ 57 454.00	$ -	0.00	$ -
43.1	8.00	11607	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85	$ 57 454.00	$ 4 883 590.00	0.00	$ -
44	4.00	0.00	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	0	$ 7 994.00	$ -	0.00	$ -
44.1	4.00	11607	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	7 808	$ 7 994.00	$ 62 417 152.00	0.00	$ -
45	4.00	0.00	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0	$ 381 664.00	$ -	0.00	$ -
45.1	4.00	11607	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	539	$ 381 664.00	$ 205 716 896.00	0.00	$ -
46	4.00	0.00	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	0	$ 312 729.00	$ -	0.00	$ -
46.1	4.00	11607	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 581	$ 312 729.00	$ 807 153 549.00	0.00	$ -
47	4.00	0.00	720.1	Poste de referencia	u	0	$ 245 207.00	$ -	0.00	$ -
47.1	4.00	11607	720.1	Poste de referencia	u	60	$ 245 207.00	$ 14 712 420.00	0.00	$ -
48	4.00	0.00	730.1	Defensa metálica	m	0	$ 220 797.00	$ -	0.00	$ -
48.1	4.00	11607	730.1	Defensa metálica	m	6 875	$ 220 797.00	$ 1 517 979 375.00	0.00	$ -
49	4.00	0.00	730.2	Sección final	u	0	$ 98 831.00	$ -	0.00	$ -
49.1	4.00	11607	730.2	Sección final	u	166	$ 98 831.00	$ 16 405 946.00	0.00	$ -
50	4.00	0.00	740.1	Captafaros	u	0	$ 21 101.00	$ -	0.00	$ -
50.1	4.00	11607	740.1	Captafaros	u	1 732	$ 21 101.00	$ 36 546 932.00	0.00	$ -
				TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD		0		$ 3 253 371 860.00		$ -
				OBRAS VARIAS		0				
51	5.00	0.00	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0	$ 17 085.00	$ -	0.00	$ -
51.1	5.00	11605	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	180 110	$ 17 085.00	$ 3 077 179 350.00	0.00	$ -
52	5.00	0.00	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	0	$ 28 635.00	$ -	0.00	$ -
52.1	5.00	11606	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	5 248	$ 28 635.00	$ 150 276 480.00	0.00	$ -
53	5.00	0.00	810.1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0	$ 18 040.00	$ -	0.00	$ -
53.1	5.00	11606	810.1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	92 845	$ 18 040.00	$ 1 674 923 800.00	0.00	$ -
				TOTAL OBRAS VARIAS		0		$ 4 902 379 630.00		$ -
				TRANSPORTES		0				
54	3.00	0.00	900.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0	$ 1 012.00	$ -	0.00	$ -
54.1	3.00	11608	900.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1 478 921	$ 1 012.00	$ 1 496 668 052.00	0.00	$ -
55	3.00	0.00	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	62 000	$ 1 125.00	$ 69 749 887.50	0.00	$ -
55.1	3.00	11608	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	39 290 303	$ 1 125.00	$ 44 201 590 987.50	229 845.60	$ 258 576 300.00
56	3.00	0.00	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5 090	$ 1 125.00	$ 5 725 800.00	0.00	$ -
56.1	3.00	11608	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1 649 621	$ 1 125.00	$ 1 855 824 075.00	0.00	$ -
				TOTAL TRANSPORTES				$ 47 629 558 802.00		$ 258 576 300.00
				ITEMS NO PREVISTOS						
57.1	1.00	11601	200.2P	Rocería y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2	287 000	$ 845.00	$ 242 515 000.00	0.00	$ -
58.1	1.00	11601	221.1P	Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3	5 125	$ 118 439.00	$ 606 999 875.00	0.00	$ -
59.1	8.00	11603	420.2P	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2	32 200	$ 2 988.00	$ 96 213 600.00	0.00	$ -

06/09/2023

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Contrato Nº 987 DE 2021	
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5	
VR TOTAL CONTRATO	$324 627 245 375
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

CONTRATISTA
MINCIVIL S.A.
INTERVENTOR:
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 3
FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

ACTA Nro.27
27

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)		Valor ($)
60.1	8.00	11603	465.1P	Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm.	m	10 140	$ 8 855.00	$ 89 789 700.00	0.00	$ -
61.1	8.00	11603	673.1P	Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro 100 mm	m2	6 213	$ 53 319.00	$ 331 270 947.00	0.00	$ -
62.1	6.00	11403	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 MPA)	m	1 830	$ 453 664.00	$ 830 205 120.00	0.00	$ -
63.1	6.00	11403	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m	909	$ 2 387 110.00	$ 2 169 882 990.00	0.00	$ -
63.1	6.00	14104	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m	101	$ 2 387 110.00	$ 241 098 110.00	0.00	$ -
64.1	6.00	11403	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	1 589	$ 3 163 203.00	$ 5 026 329 567.00	103.00	$ 325 809 909.00
64.1	6.00	14104	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	176	$ 3 163 203.00	$ 556 723 728.00	0.00	$ -
65.1	6.00	11403	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	700	$ 3 869 276.00	$ 2 708 493 200.00	0.00	$ -
65.1	6.00	14104	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	78	$ 3 869 276.00	$ 301 803 528.00	0.00	$ -
66.1	6.00	11403	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	1 926	$ 438 105.00	$ 843 790 230.00	0.00	$ -
66.1	6.00	11604	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	214	$ 438 105.00	$ 93 754 470.00	0.00	$ -
67.1	6.00	11604	661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y sellado)	m	2 621	$ 557 097.00	$ 1 460 151 237.00	11.00	$ 6 128 067.00
68.1	6.00	11604	671.30	Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)	m3	16 908	$ 687 938.00	$ 11 631 655 704.00	0.00	$ -
69.1	6.00	11403	674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento)	m	8 085	$ 262 251.00	$ 2 120 299 335.00	270.00	$ 70 807 770.00
70.1	6.00	11601	801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material	m	272 000	$ 3 128.00	$ 850 816 000.00	0.00	$ -
71.1	6.00	11606	811.2	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2	22 550	$ 15 052.00	$ 339 422 600.00	100.10	$ 1 506 705.00
72.1	6.00	11606	810.2	Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2	22 550	$ 12 002.00	$ 270 645 100.00	100.10	$ 1 201 400.00
73.1	6.00	11604	671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación	m	4 100	$ 187 036.00	$ 766 847 600.00	34.20	$ 6 396 631.00
74.1	6.00	11606	7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposicion de residuos	m3	5 945	$ 46 757.00	$ 277 970 365.00	0.00	$ -
75.1	6.00	11606	8P	Tala de arboles caida libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)	und	2 870	$ 35 419.00	$ 101 652 530.00	0.00	$ -
76.1	6.00	11606	9P	Tala de arboles caida libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)	und	1 435	$ 52 166.00	$ 74 858 210.00	0.00	$ -
77.1	6.00	11606	10P	Tala de arboles caida libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)	und	820	$ 100 101.00	$ 82 082 820.00	0.00	$ -
78.1	6.00	11606	11P	Tala de arboles caida libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)	und	820	$ 164 783.00	$ 135 122 060.00	0.00	$ -
79.1	4.00	11403	810.1P	Suministro, transporte e instalacion malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2	18 040	$ 284 333.00	$ 5 129 367 320.00	1 616.44	$ 459 607 235.00
80.1	4.00	11403	623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m	6 738	$ 287 855.00	$ 1 939 566 990.00	1 854.00	$ 533 683 170.00
81.1	4.00	11403	623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m	8 085	$ 240 099.00	$ 1 941 200 415.00	13 527.00	$ 3 247 819 173.00
82.1	4.00	11403	623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante	m	1 078	$ 285 661.00	$ 307 942 558.00	0.00	$ -
83.1	4.00	11403	623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m	7 277	$ 411 856.00	$ 2 997 076 112.00	0.00	$ -
84.1	4.00	11403	623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m	2 695	$ 542 377.00	$ 1 461 706 015.00	0.00	$ -
85.1	4.00	11403	623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m	5 390	$ 170 567.00	$ 919 356 130.00	1 749.00	$ 298 321 683.00
86.1	6.00	11403	631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg	664 339	$ 1 149.00	$ 763 325 511.00	421 196.30	$ 483 954 549.00
87.1	6.00	11604	600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3	4 080	$ 87 400.00	$ 356 592 000.00	10.50	$ 917 700.00
				TOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ 48 066 526 677.00		$ 5 436 153 992.00
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS				$ 278 033 191 146.00		$ 3 517 849 156.00
				VALOR IVA (OBRA)				$ 2 031 781 012.00		$ 25 707 359.00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 280 064 972 158.00		$ 3 543 556 515.00

OBSERVACIONES

ACTA 27	$ 3 543 556 515.00

ING. ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA
Residente de Obra
Contratista

06/09/2023

ING. HENRY BUITRAGO CARVAJAL
Residente de Interventoria
Interventoria

7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 25 (Día) | 8 (Mes) | 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 27
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: MINOVIL S.A

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

N° CONTRATO 987 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$ 316.625.154.993,00
Valor Adicional No. 1	$ 14.002.090.382,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 324.627.245.375,00

AIU %:	30%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 2.067.378.892,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 2.067.378.892,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 21.381.218,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 2.045.997.674,00

INTERVENTORIA CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.

N° CONTRATO 1015 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 27.599.988.100,00
Valor Adicional No. 1	$ 997.909.618,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 28.597.897.718,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA		NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 2 Fecha 03/03/2023: CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PBSE-4.1-11	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal	Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal	Rescate de Epífitas Vasculares				X		0	Und	$ 4.707,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1300	$ 6.163.817,00	0,00	$ 0,00		Actividades requeridas para el manejo ambiental dentro de la franja de vía, conforme los requerimientos de la Autoridad Ambiental: –Resolución 0602-2022, Corpoboyacá, artículo sexto, subtitulo b (parágrafo), –Permiso por riesgo N°1, fecha 05-12-2022, Corpoboyacá. Oficio 150- 17850. Cantidad total: 304 individuos.
				Traslado de Epífitas Vasculares				X		0	Und	$ 5.069,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1027	$ 5.243.906,00	0,00	$ 0,00		
				Reubicación de Epífitas Vasculares				X		0	Und	$ 4.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1300	$ 6.470.240,00	0,00	$ 0,00		
				Mantenimiento de Epífitas Vasculares				X		0	Und	$ 4.044,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	860	$ 3.503.255,00	0,00	$ 0,00		
				SUBTOTAL									$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	**0,00**	$ 0,00										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 05202-30613

Firma
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal
Interventoría
Matricula No. : 167766-T

Vo. Bo. Firma
Nombre : LAURA CATERINE CHAPARRO AJARDO
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. : 15Z38-335710 BYC

Vo. Bo. Firma
Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : 15Z38-302724 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Pagina 1 de 5

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	27	FECHA	31 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1	ENERO 2020										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	TEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Reuniones de inicio Boyacá	Unitario	1	$ 707.000,00	$ 707.000,00	X		$ 728.033,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 728.033,25	$ 0,05	
	Reunión de inicio Santander	Unitario	1	$ 420.000,00	$ 420.000,00	X		$ 432.495,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 432.495,00	$ -	
	Reuniones de avance	Unitario	0	$ 1.400.000,00	$ -	X		$ -		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	Reuniones de Cierre	Unitario	0	$ 1.650.000,00	$ -	X		$ -		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	Reuniones extra-ordinarias	Unitario	10	$ 200.000,00	$ 2.000.000,00	X		$ 2.059.500,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.059.500,00	
	Volantes informativos	Unitario	3000	$ 280,00	$ 840.000,00	X		$ 864.990,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	500	$ 144.165,00	$ 720.825,00	
	Instalación en Puntos Satélites de Información, cartelera en corcho.	Unitario	8	$ 130.000,00	$ 1.040.000,00	X		$ 1.070.940,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	5,5384615	$ 741.420,00	$ 329.520,00	
	Cartillas de cierre impresas en Policromía, hojas internas en papel bond de 75 gramos, carátula a full color plastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto).	Unitario	0	$ 5.700,00	$ -	X		$ -		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	Cuñas radiales Charalá	Unitario	130	$ 3.000,00	$ 390.000,00	X		$ 401.602,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	90	$ 278.032,50	$ 123.570,00	
	Cuñas radiales Duitama	Unitario	150	$ 7.700,00	$ 1.155.000,00	X		$ 1.189.361,25	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	12,987013	$ 102.975,00	$ 1.086.386,25	
	Cuñas radiales Gámbita	Unitario	100	$ 8.000,00	$ 800.000,00	X		$ 823.800,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	12	$ 98.856,00	$ 724.944,00	
	Pasacalles	Unitario	6	$ 130.000,00	$ 780.000,00	X		$ 803.205,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	5,7692308	$ 772.312,50	$ 30.892,50	
	Kits para campañas de cultura vial (mini agenda y esfero; marcados)	Unitario	350	$ 12.500,00	$ 4.375.000,00	X		$ 4.505.156,25		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 4.505.156,25	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	27	FECHA	31 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1	ENERO	2020										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	X E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres pedagógicos (refrigerios, kit escolar)	Unitario	7	$ 500.000,00	$ 3.500.000,00	X		$ 3.604.125,00		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,2164	$ 626.293,95	$ 2.977.831,05	
	Reuniones con Comité de Participación Comunitaria (talleres y	Unitario	12	$ 150.000,00	$ 1.800.000,00	X		$ 1.853.550,00		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	4,5486667	$ 702.598,43	$ 1.150.951,58	
Proyectos productivos - Obras con participación comunitaria	Obras con Participación Comunitaria (Charalá)	Unitario	0	$ 270.000.000,00	$ -	X		$ -			$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	Obras con Participación Comunitaria (Duitama)	Unitario	0	$ 180.000.000,00	$ -	X		$ -			$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	Obras con Participación Comunitaria (Paipa)	Unitario	0	$ 40.000.000,00	$ -	X		$ -			$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	Obras con Participación Comunitaria (Gámbita)	Unitario	0	$ 20.000.000,00	$ -	X		$ -			$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	Obras con Participación Comunitaria (San Gil)	Unitario	0	$ 30.000.000,00	$ -	X		$ -			$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	Obras con participación Comunitaria (Páramo)	Unitario	0	$ 60.000.000,00	$ -	X		$ -			$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIAS. Fecha: 31/03/2022	Alquiler de carpas, pantalla, sonido, sillas y mesas.	Unitario	1	$ 3.550.000,00	$ 3.550.000,00	X		$ 3.655.612,50		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 3.655.612,50	$ -	
	Alquiler de espacio	Unitario	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	X		$ 154.462,50		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 154.462,50	$ -	
	Kits de bioseguridad	Unitario	52	$ 6.000,00	$ 312.000,00	X		$ 321.282,00		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 321.282,00	$ -	
	Hidratación	Unitario	120	$ 925,00	$ 111.000,00	X		$ 114.302,25		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 114.302,25	$ -	
	Refrigerio	Unitario	100	$ 7.000,00	$ 700.000,00	X		$ 720.825,00		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 720.825,00	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 514.875,00	$ -	
	Cascos amarillos	Unitario	25	$ 29.750,00	$ 743.750,00	X		$ 765.876,56		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 765.876,56	$ -	
	Chalecos reflectivos	Unitario	30	$ 35.700,00	$ 1.071.000,00	X		$ 1.102.862,25		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 1.102.862,25	$ -	
Socialización "Ojos en la Vía" en Santander, Liderado por INVIAS. Fecha: 14/05/2022	Refrigerio - Hayacas	Unitario	150	$ 2.690,00	$ 403.500,00	X		$ 415.504,13		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 415.504,13	$ -	
	Refrigerios - Tenedores, platos, servilletas, bocadillos, jugo, bebida gaseosa.	Global	1	$ 426.400,00	$ 426.400,00	X		$ 439.085,40		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 439.085,40	$ -	
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de video, mesas con mantel	Unitario	1	$ 4.540.000,00	$ 4.540.000,00	X		$ 4.675.065,00		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 4.675.065,00	$ -	
	Kits de bioseguridad	Unitario	40	$ 6.000,00	$ 240.000,00	X		$ 247.140,00		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 247.140,00	$ -	
	Servicio de transporte en la ruta Charalá - Virolín	Unitario	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	X		$ 1.338.675,00		0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 1.338.675,00	$ -	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	27	FECHA	31 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 1	ENERO	2020										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	ITEM REEM	ITEM TEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIAS. Fecha: 15/07/2022	Refrigerios	Unitario	100	$ 7.000,00	$ 700.000,00	X		$ 720.825,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	100	$ 720.825,00	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 514.875,00	$ -	
	Alquiler de espacio	Unitario	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	X		$ 154.462,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 154.462,50	
	Hidratación	Unitario	96	$ 925,00	$ 88.800,00	X		$ 91.441,80	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	96	$ 91.441,80	$ -	
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de video, mesas con mantel	Unitario	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	X		$ 3.604.125,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 3.604.125,00	$ -	
Caminata ecológica en Boyacá, liderada por INVIAS 01/04/2022	Pañoleta mascotas, cachucha malla y camiseta tshirt polialgodon	Global	1	$ 2.049.905,00	$ 2.049.905,00	X		$ 2.110.889,67	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.110.889,67	$ -	
	Refrigerio canasta de pic nic	Unitario	50	$ 15.000,00	$ 750.000,00	X		$ 772.312,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	50	$ 772.312,50	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 514.875,00	$ -	
	Hidratación	Unitario	192	$ 925,00	$ 177.600,00	X		$ 182.883,60	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	192	$ 182.883,60	$ -	
	Antibacterial con microesferas de vitamina glicerin x 30ML, Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado spray X60 ml	Global	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00	X		$ 308.925,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 308.925,00	$ -	
Recorrido técnico "Del aula a la obra", Universidad Juan de Castellanos	Material POP - Cartillas impresas	Unitario	40	$ 5.950,00	$ 238.000,00	X		$ 245.080,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	40	$ 245.080,50	$ -	
	Etiquetas pequeñas para cascos, manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm	Global	1	$ 42.840,00	$ 42.840,00	X		$ 44.114,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 44.114,49	$ 0,01	
	Refrigerios	Unitario	70	$ 7.000,00	$ 490.000,00	X		$ 504.577,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	70	$ 504.577,50	$ -	
	Transporte	Unitario	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	X		$ 1.029.750,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.029.750,00	$ -	
	Cascos blancos	Unitario	40	$ 29.700,00	$ 1.188.000,00	X		$ 1.223.343,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	40	$ 1.223.343,00	$ -	
	Tula	Unitario	40	$ 14.000,35	$ 560.014,00	X		$ 576.674,42	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	40	$ 576.674,42	$ -	
	Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado spray X60ml	Unitario	30	$ 6.000,00	$ 180.000,00	X		$ 185.355,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	30	$ 185.355,00	$ -	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	27	FECHA	31 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1	ENERO	2020									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	TEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Ciclopaseo, Santander; liderado por INVIAS	Hidratación	Unitario	600	$ 900,00	$ 540.000,00	X		$	556.065,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 556.065	$ -	
	Mecánico de bicicletas	Unitario	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	X		$	82.380,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 82.380	$ -	
	Informes radiales	Unitario	20	$ 3.000,00	$ 60.000,00	X		$	61.785,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 61.785	$ -	
	Refrigerios; pan bola, decorados	Global	1	$ 135.000,00	$ 135.000,00	X		$	139.016,25	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 139.016	$ -	
	Refrigerio, manzanas	Unitario	100	$ 800,00	$ 80.000,00	X		$	82.380,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 82.380	$ -	
	Refrigerio, masatos	Unitario	100	$ 2.200,00	$ 220.000,00	X		$	226.545,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 226.545	$ -	
	Refrigerio, queso de búfala, arepas rellenas de pollo, empaques de refrigerios	Global	1	$ 560.000,00	$ 560.000,00	X		$	576.660,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 576.660	$ -	
	Camiseta tshirt algodón, cachucha dril, tula	Global	1	$ 5.320.049,70	$ 5.320.049,70	X		$	5.478.321,18	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 5.478.321	$ -	
	Incentivos por participación (Medias taba clásicas, chaqueta rompevientos, casco GW29, set de palancas llanta Giant, kit caramañola GW, luz para bicicleta, luz trasera para bicicletas).	Global	1	$ 498.000,00	$ 498.000,00	X		$	512.815,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 512.816	$ -	
Jornadas del "Aula a la Obra"; Universidad Escuela Colombiana de Ingenieros. Fecha: 20/05/2022	Etiquetas pequeñas laminadas, material POP manilla en tela, cartilla full color a cuatro tintas, material POP marco fotos calibre 60.	Global	1	$ 625.940,00	$ 625.940,00	X		$	644.561,72	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 644.562	$ -	
	Refrigerio, chocolatina leche, jugo, ponqué artesano	Global	1	$ 357.000,00	$ 357.000,00	X		$	367.620,75	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 367.621	$ -	
	Refrigerio, manzanas	Unitario	70	$ 1.100,00	$ 77.000,00	x		$	79.290,75	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 79.290,75	
	Almuerzos	Unitario	41	$ 12.550,00	$ 514.550,00	X		$	529.857,86	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 529.858	$ -	
	Hidratación	Unitario	72	$ 925,00	$ 66.600,00	X		$	68.581,35	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 68.581	$ -	
	Transporte Bogotá - Duitama (vereda Santa Ana) - Bogotá	Unitario	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	X		$	2.059.500,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 2.059.500	$ -	
	Casco blanco	Unitario	18	$ 24.999,52	$ 429.745,36	X		$	442.530,28	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,000	$ 442.530	$ 0,37	
	Tula	Unitario	40	$ 14.000,35	$ 560.014,00	X		$	576.674,42	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 576.674	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Pagina 5 de 5

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	27	FECHA	31 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	1 ENERO 2020									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	ÍTEM NO PREVISTO	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Feria de comercialización rural, municipio de Charalá	Refrigerio, pastel ranchero	Unitario	45	$ 2.300,00	$ 103.500,00	X	$ 106.579,13	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	45	$ 106.579,13	$ -	
	Refrigerio, flautas - hojaldres	Unitario	45	$ 2.500,00	$ 112.500,00	X	$ 115.846,88	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	45	$ 115.846,88	$ -	
	Hidratación	Global	1	$ 264.099,99	$ 264.099,99	X	$ 271.956,96	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 271.956,96	$ -	
	Almuerzos	Unitario	45	$ 13.600,00	$ 612.000,00	X	$ 630.207,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	45	$ 630.207,00	$ -	
	Alquiler mesas y sillas	Global	1	$ 315.000,00	$ 315.000,00	X	$ 324.371,25	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 324.371,25	$ -	
	Techo 10x24 y 15 stand	Global	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	x	$ 4.119.000,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 4.119.000,00	
	Gorra malla, camisa, escarapela, pendón, sticker	Global	1	$ 2.195.550,00	$ 2.195.550,00	X	$ 2.260.867,61	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.260.867,61	$ -	
	Servicio de transporte de dos (02) camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - Charalá - Duitama) y un bus (recorrido de Virolin a Charalá y regreso).	Global	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	X	$ 1.750.575,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.750.575,00	$ -	
Gerencia de Regiones; segundo semestre 2022 a 2030	Provisión para próximas vigencias	Global	0	$ 150.000.000,00	$ -	X	$ -		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Escuelas Verdes	Escuelas Verdes	Global	1	$ 1.621.270,00	$ 1.621.270,00	X	$ 1.669.502,78		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.669.502,78	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	1 ENERO 2000									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	ÍTEM NO PREVISTO	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Gestión Socipredial	Provisión para gestión socio predial (provisiones para pagos de	Global	1	$ 399.000.000	$ 399.000.000	X	$ 410.870.250,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 410.870.250,00	
Gestión Socipredial	Provisión para gestión socio predial (provisiones para pagos de	Global	0	$ 6.180.000.000	$ -	X	$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 430.602.083,09	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 49.588.494,46
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 480.190.577,54	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	10,33%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Alexandra Greindenger Restrepo**
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT

Firma
Nombre: Sandra Milena Suarez Rodríguez
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 142081012

Firma
Nombre: **Claudia Patricia Correa Malaver**
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 167666-T

Firma
Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Peña
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 179494623-I

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

				FECHA	31/08/2023 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL					
1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES			2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	SANTANDER
3. AÑO	**2023**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12			
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL			TRAMO: 5701
6. CONTRATO DE OBRA No:	987 2021				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
8. CONTRATISTA:	MINCIVIL				NIT 890930545-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021				NIT 901481447-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1015 DE 2021				
11. PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 7 555 307 835	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1 209 359 023

II. INFORMACION FINANCIERA		
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	7 555 307 835
21. VR. ANTICIPO:		
22. VR. ADICIÓN No:		
23. VR. ADICIÓN No:		
24. VR. TOTAL ADICIONES:		
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	7 555 307 835

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE			0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)			0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO			0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO			0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES			
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL			
	32. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO			
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)			0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN			0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS			0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS			
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)			0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO			0
	39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.			0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV			0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV			0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV			0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV			0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN			0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA			0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA			0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA			0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR			0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS			0
	50. TRAMITE DE PAGO – VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL			0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)			0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA			0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE			0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS			0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN			0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA			0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			0
1.4. RESTITUCION DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN			0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		0		0
IVA				0
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	SANTANDER
3. AÑO	**2023** MES 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL	TRAMO:	5701
6. CONTRATO DE OBRA No:	987 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	MINCIVIL	NIT	890930545-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT	901481447-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1015 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 7 555 307 835	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1 209 359 023

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	
64. OTROS (ADICIONALES PLANILLA ANEXA INFORME DE SECTOR Y DIAGNOSTICO PREDIAL)	
65. IVA	
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	
68. IVA PRESENTE PREACTA	
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	
74. OTROS	
75. IVA	
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	**127 396 045**
77. SALDO POR EJECUTAR	**1 081 962 979**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER		NOMBRES Y APELLIDOS	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	43099356	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	46451944
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	05202-30613 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	167666-T
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad