El futuro es de todos | Minvivienda

| PROCESO CONTRATACION | CÓDIGO F18.P01-CT-320 VERSIÓN 4 |
|---|---|
| FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA | FECHA DE ACTUALIZACIÓN ABRIL 16 DE 2013 |

NASA KIWE

**CORPORACION NASA KIWE**

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN OBRAS DE EXPLANACION VIA LADERAS-LA INDEPENDENCIA 37HL03 DEL K00+000 al K6+000 , MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

**CONTRATANTE:** CORPORACIÓN NASA KIWE
**CONTRATISTA:** ASOCIACION CHAVIU
**SUPERVISOR:** Ing ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ.

| | |
|---|---|
| FECHA INICIACIÓN: | 26/agosto/2020 |
| PLAZO INICIAL: | ( 04 ) MESES |
| PLAZO ADICIONAL: | |
| FECHA SUSPENSIÓN 1: | |
| FECHA REINICIACIÓN : | |
| FECHA SUSPENSIÓN 2: | |
| FECHA REINICIACIÓN : | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 26/diciembre/2020 |

**AREA DE VIAS**

CONTRATO No. 094-2020
Compromiso SIIF 34820-2020
Uso presupuestal No A04-04-1
Fecha perfeccionamiento: 11/08/2020

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 371,020,000.00 |
| ADICIONAL: | |
| VALOR TOTAL: | $ 371,020,000.00 |

**1**

***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 01 .***

## CONDICIONES GENERALES

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) CANT. | MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) V. TOTAL | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT. | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA V. TOTAL | OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT. | OBRA EJECUTADA ACUMULADA V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | OBRAS DE EXPLANACION | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localizacion ; replanteo de trazado y replanteo de banca | KM | 4.00 | 2,513,610.00 | 10,054,440.00 | - 2.00 | - 5,027,220.00 | 2.00 | 5,027,220.00 | 2.00 | 5,027,220.00 |
| 1.2 | Cortes en Material Comun | M3 | 28206.12 | 6,190.00 | 174,595,875.00 | - 206.12 | - 1,275,875.00 | 28,000.00 | 173,320,000.00 | 28,000.00 | 173,320,000.00 |
| 1.3 | Cortes en Roca | M3 | 1500.00 | 52,750.00 | 79,125,000.00 | - 1,000.00 | - 52,750,000.00 | 500.00 | 26,375,000.00 | 500.00 | 26,375,000.00 |
| 1.4 | Remocion de Derrumbes a Maquina | M3 | 3000.00 | 4,000.00 | 12,000,000.00 | - 186.00 | - 744,000.00 | 2,814.00 | 11,256,000.00 | 2,814.00 | 11,256,000.00 |
| 1.5 | Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km) | M3-KM | 1500.00 | 1,160.00 | 1,740,000.00 | - 1,500.00 | - 1,740,000.00 | - | - | - | - |
| | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | 277,515,315.00 | | (61,537,095.00) | | 215,978,220.00 | | 215,978,220.00 |
| | TOTAL COSTO INDIRECTO | | | | 88,804,901.00 | | (19,691,871.00) | | 69,113,030.00 | | 69,113,030.00 |
| | ADMINISTRACION | 25% | | 69,378,829.00 | | (15,384,274.00) | | 53,994,555.00 | | 53,994,555.00 | |
| | IMPREVISTOS | 2% | | 5,550,306.00 | | (1,230,742.00) | | 4,319,564.00 | | 4,319,564.00 | |
| | UTILIDAD | 5% | | 13,875,766.00 | | (3,076,855.00) | | 10,798,911.00 | | 10,798,911.00 | |
| | VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO) | | | | 366,320,216.00 | | (81,228,966.00) | | 285,091,250.00 | | 285,091,250.00 |
| | IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD | 19% | | | 2,636,396.00 | | (584,602.00) | | 2,051,794.00 | | 2,051,794.00 |
| | VALOR OBRA CIVIL | | | | 368,956,612.00 | | (81,813,568.00) | | 287,143,044.00 | | 287,143,044.00 |
| 4.0 | ELEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | GI | 1.00 | 2,063,388.00 | 2,063,388.00 | (1.00) | (2,063,388.00) | - | - | - | - |
| | VALOR TOTAL | | | | 371,020,000.00 | | (83,876,956.00) | | 287,143,044.00 | | 287,143,044.00 |
| | AMORTIZACION ANTICIPO | | | | | | | | 143,571,522.00 | *Avance a la fecha:* | 77% |
| | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | | | | | | | 143,571,522.00 | | |

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

### BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATADO | 371,020,000.00 | |
| VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 01 | | 287,143,044.00 |
| SALDO POR EJECUTAR | | 83,876,956.00 |
| SUMAS IGUALES | 371,020,000.00 | 371,020,000.00 |

### BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO ENTREGADO | 185,510,000.00 | |
| VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No 01 | | 143,571,522.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR | | 41,938,478.00 |
| SUMAS IGUALES | 185,510,000.00 | 185,510,000.00 |

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 18 días del mes de Diciembre de 2020.

ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ.
Supervisor Contrato - Asesor área de Vias .

FERNEY ELIECER TUMBO CUETOCHAMBO
Representante Legal-Contratista

GONZALO ANDRES RIVERA GAICEDO
Ingeniero apoyo a la Supervision



Escaneado con CamScanner