4024

CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 — SECOB — GOBERNACIÓN DE CASANARE — Interior

ACTA PARCIAL DE AVANCE CONTRATO 3007 DE 2024 / C.I. 1808/2024 MININTERIOR - GOBERNACION CASANARE

AVANCE PARCIAL CORTE 1: Periodo comprendido entre el 21/08/2025 al 07/11/2025
AVANCE PARCIAL CORTE 2: Periodo comprendido entre el 8/11/2025 al 28/11/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	Peso porcentual financiero unitario	Peso porcentual financiero del componente	Corte 1: Acumulado porcentual ejecución	Corte 1: Corte financiero	Corte 2: Acumulado porcentual ejecución	Corte 2: Corte financiero	Implementación y adecuaciones (civiles/eléctricas)	Reconfiguración y puesta en marcha / documentación	Punto de control
1 MODERNIZACIÓN DE LA RED EXTERNA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD E IOT														
101	CAMARA LPR	UND	60	$ 43,498,493.00	$ 2,609,909,580.00	0.12%	6.98%	3.14%	$ 1,174,450,311.00	1.05%	$ 381,486,437.00	60	60	-$ 1,045,983,632.00
102	CAMARA PTZ TIPO DOMO TIPO 2	UND	76	$ 25,376,080.00	$ 1,978,334,240.00	0.07%	5.29%	2.38%	$ 890,700,408.00	0.00%	$ -	76	76	-$ 1,066,633,632.00
103	CAMARA TIPO PTZ + ACCESORIO PANORAMICO MULTISENSOR	UND	75	$ 55,532,525.00	$ 4,164,939,375.00	0.15%	11.14%	4.01%	$ 1,674,222,853.75	0.00%	$ -	75	75	-$ 2,290,716,821.25
104	CAMARAS FIJAS TIPO 2	UND	5	$ 8,319,000.00	$ 41,595,000.00	0.02%	0.11%	0.05%	$ 18,717,750.00	0.02%	$ 6,239,250.00	5	5	-$ 16,638,000.00
105	FIBRA OPTICA MONOMODO	ML	137647	$ 45,978.00	$ 6,328,733,766.00	0.00%	16.93%	10.16%	$ 3,797,240,269.80	3.10%	$ 1,158,868,814.80	11514	137647	-$ 1,371,824,882.80
106	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCION DE MICROONDAS (VIDEO Y CONTROL) DE BACK BONE	UND	1	$ 60,752,950.00	$ 60,752,950.00	0.16%	0.16%	0.07%	$ 27,338,427.50	0.02%	$ 8,312,942.50	1	1	-$ 24,301,180.00
107	SWITCH TIPO 1	UND	185	$ 6,617,013.00	$ 1,224,147,405.00	0.02%	3.27%	1.47%	$ 550,866,332.25	0.53%	$ 198,856,136.75	175	185	-$ 476,424,936.00
108	UPS 2KVA PARA CAMARAS	UND	185	$ 8,000,397.00	$ 1,480,073,435.00	0.02%	3.96%	1.79%	$ 670,533,045.75	0.64%	$ 238,610,817.25	178	185	-$ 579,930,472.00
109	POSTES TIPO 1 E INSTALACION CAMARAS	UND	153	$ 7,422,810.00	$ 1,135,689,930.00	0.02%	3.04%	1.71%	$ 639,035,061.00	1.30%	$ 487,626,057.00	3	3	-$ 8,808,412.00
110	POSTES TIPO 1 E INSTALACION SOPORTE FIBRA	UND	9	$ 7,422,810.00	$ 66,805,290.00	0.02%	0.18%	0.08%	$ 30,059,140.50	0.10%	$ 36,738,949.50	0	0	-$ -
111	POSTE EN 1 PARA CAMARA LPR	UND	23	$ 11,320,436.00	$ 280,370,028.00	0.03%	0.70%	0.31%	$ 117,188,512.60	0.18%	$ 66,124,550.80	17	17	-$ 76,978,964.80
112	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	185	$ 5,546,691.00	$ 1,026,028,835.00	0.01%	2.74%	1.24%	$ 461,712,075.78	1.33%	$ 497,761,867.25	30	30	-$ 66,583,092.00
113	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	185	$ 601,534.00	$ 111,283,790.00	0.00%	0.30%	0.13%	$ 50,077,705.50	0.14%	$ 52,784,608.50	35	35	-$ 8,421,476.00
114	CORONAS ANTIESCALATORIAS POSTE LPR	UND	0	$ 785,021.00	$ -	0.00%	0.00%		$ -		$ -	0	0	$ -
115	BRAZOS DE SOPORTE PARA CAMARAS	UND	153	$ 717,011.00	$ 109,702,683.00	0.00%	0.29%	0.13%	$ 48,388,207.35	0.04%	$ 18,455,402.43	153	153	-$ 43,861,073.70
116	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS DE CAMARA Y SALA DE CONTROL Y NODOS)	UND	186	$ 5,635,025.00	$ 1,048,114,650.00	0.02%	2.80%	1.26%	$ 471,651,562.50	1.02%	$ 382,618,197.50	86	86	-$ 193,844,890.00
117	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	185	$ 6,027,741.00	$ 1,115,132,085.00	0.02%	2.98%	1.34%	$ 501,806,438.25	1.08%	$ 406,379,452.75	85	86	-$ 204,843,184.00
118	ALTAVOZ DE TECNOLOGIA IP	UND	100	$ 5,983,136.00	$ 598,313,600.00	0.02%	1.60%	0.72%	$ 268,341,120.00	0.24%	$ 88,447,040.00	100	100	-$ 238,525,440.00
	TOTAL				$ 23,366,796,342.09		62.61%	31.81%	$ 11,883,287,641.30	10.81%	$ 4,041,218,223.86			
2.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS														
2.1.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLEMENTACION DEL PROYECTO	UND	1	$ 575,100,018.00	$ 575,100,018.00	1.54%	1.54%	1.54%	$ 575,100,018.00	0.00%	$ -			$ -
2.1.3 DOTACION DEL CENTRO INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
201	SWITCH TIPO 3	UND	0	$ 34,612,344.00	$ -	0.07%	0.00%					0	0	$ -
202	SWITCH DE ACCESO TIPO 4	UND	5	$ 37,166,070.00	$ 185,830,350.00	0.10%	0.50%	0.22%	$ 83,886,857.50	0.07%	$ 27,889,552.50	5	5	-$ 74,372,140.00
203	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 129,026,969.00	$ 129,026,969.00	0.35%	0.35%	0.16%	$ 58,062,136.05	0.05%	$ 19,354,045.35	1	1	-$ 51,610,787.60
204	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 60,900,813.00	$ 60,900,813.00	0.16%	0.16%	0.07%	$ 27,405,365.85	0.02%	$ 9,135,121.95	1	1	-$ 24,360,325.20
205	JOYSTICK DE OPERACION	UND	20	$ 9,820,860.00	$ 196,417,200.00	0.03%	0.53%	0.24%	$ 88,387,740.00	0.08%	$ 29,462,580.00	20	20	-$ 78,566,880.00
206	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	19	$ 30,906,300.00	$ 587,219,700.00	0.08%	1.57%	0.71%	$ 264,248,865.00	0.24%	$ 88,082,955.00	19	19	-$ 234,887,880.00
207	MONITOR OPERADOR CCTV	UND	0	$ 4,156,723.00	$ -	0.01%	0.00%					0	0	$ -
208	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR (WORK STATION)	UND	36	$ 42,932,119.00	$ 1,545,556,284.00	0.11%	4.13%	1.86%	$ 695,500,327.80	0.00%	$ -	38	38	$ 850,055,956.20
209	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	243	$ 21,286,556.00	$ 5,167,530,108.00	0.06%	13.82%	6.22%	$ 2,325,388,548.60	2.07%	$ 775,129,516.20	243	243	-$ 2,067,012,043.20
210	SERVIDOR	UND	1	$ 150,208,475.00	$ 150,208,475.00	0.40%	0.40%	0.18%	$ 67,593,913.75	0.00%	$ -	1	1	-$ 82,613,561.25
211	SERVIDOR DE ARCHIVOS	UND	0	$ 165,433,475.00	$ -	0.44%	0.00%		$ -		$ -	0	0	$ -
212	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	0	$ 30,828,165.00	$ -	0.08%	0.00%		$ -		$ -	0	0	$ -
213	UPS NIVEL TRIFASICA	UND	0	$ 51,907,445.00	$ -	0.14%	0.00%		$ -		$ -	0	0	$ -
214	PLANTA ELECTRICA DE 20 KVA	UND	0	$ 92,887,501.00	$ -	0.25%	0.00%		$ -		$ -	0	0	$ -
215	TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA 60 AMP	UND	0	$ 61,656,060.00	$ -	0.16%	0.00%		$ -		$ -	0	0	$ -
216	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU	UND	1	$ 23,532,064.00	$ 23,532,064.00	0.06%	0.06%	0.03%	$ 10,589,424.30	0.00%	$ -	1	1	-$ 12,942,829.70
217	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU	UND	4	$ 29,650,142.00	$ 118,600,568.00	0.08%	0.32%	0.14%	$ 53,370,255.60	0.00%	$ -	4	4	
218	GABINETE EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	4	$ 7,054,256.00	$ 28,217,024.00	0.02%	0.08%	0.03%	$ 12,697,660.80	0.00%	$ -	4	4	-$ 15,519,363.20
219	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	53	$ 1,874,678.00	$ 99,357,934.00	0.01%	0.27%	0.12%	$ 44,711,070.30	0.00%	$ -	53	53	$ 54,646,863.79
220	MODULOS - PUESTOS DE TRABAJO	UND	36	$ 7,744,235.00	$ 278,792,460.00	0.02%	0.75%	0.34%	$ 125,456,607.00	0.00%	$ -	36	36	-$ 153,338,853.00
221	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL, EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA	UND	1	$ 42,230,113.00	$ 42,230,113.00	0.11%	0.11%	0.05%	$ 19,003,550.40	0.02%	$ 4,334,516.80	1	1	-$ 18,892,044.80
222	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	UND	5	$ 25,710,427.00	$ 128,552,135.00	0.07%	0.34%	0.15%	$ 56,723,480.75	0.05%	$ 16,907,820.25	5	5	-$ 50,420,854.00
223	SISTEMA DE APERTURA	UND	5	$ 7,734,567.00	$ 38,672,985.00	0.02%	0.10%	0.05%	$ 17,402,876.25	0.02%	$ 5,800,982.75	5	5	-$ 15,469,314.00
224	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	18	$ 2,400,024.00	$ 43,200,432.00	0.01%	0.12%	0.05%	$ 19,440,194.40	0.00%	$ -	18	18	-$ 23,760,237.60
	TOTAL				$ 9,898,544,839.00		26.34%	13.14%	$ 4,644,748,772.86	2.82%	$ 880,887,188.80			
2.1.4 ITEMS NO CONSIDERADOS EN PROPUESTA DE VIABILIDAD														
AD1	CAMARAS FIJAS TIPO 1	UND	25	$ 7,768,318.00	$ 194,207,950.00	0.02%	0.52%	0.23%	$ 87,363,677.50	0.00%	$ -	25	25	-$ 108,614,372.50
AD2	POSTE EN 1 PARA CAMARA LPR	UND	9	$ 11,320,436.00	$ 101,883,924.00	0.03%	0.27%	0.12%	$ 45,647,765.80	0.05%	$ 19,810,763.00	7	9	-$ 36,225,395.20
AD3	NODO DE CONCENTRACION	UND	3	$ 58,645,988.00	$ 175,937,964.00	0.16%	0.47%	0.21%	$ 78,172,081.10	0.00%	$ -	3	3	-$ 98,765,876.90
AD4	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORPORATIVO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	UND	2	$ 39,413,612.00	$ 78,827,224.00	0.10%	0.21%	0.09%	$ 34,617,231.70	0.00%	$ -	2	2	-$ 42,359,874.30
AD5	UPS 60 KVA TRIFASICA	UND	1	$ 161,888,654.08	$ 161,888,654.08	0.43%	0.43%	0.19%	$ 72,854,464.33	0.06%	$ 24,264,828.11	1	1	-$ 64,758,541.83
AD6	PLANTA ELECTRICA DE 125 KVA	UND	1	$ 327,586,200.00	$ 327,586,200.00	0.88%	0.88%	0.38%	$ 147,413,790.00	0.00%	$ -	1	1	-$ 180,172,410.00
AD7	TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA 800A	UND	1	$ 81,457,538.40	$ 81,457,538.40	0.22%	0.22%	0.10%	$ 38,855,892.73	0.03%	$ 12,218,830.81	1	1	-$ 32,383,015.70
AD8	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	UND	1	$ 17,342,788.00	$ 17,342,788.00	0.05%	0.05%	0.02%	$ 7,804,265.05	0.00%	$ -	1	1	-$ 8,538,533.85
AD9	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU	UND	11	$ 48,745,956.39	$ 536,205,520.29	0.13%	1.43%	0.65%	$ 241,292,464.13	0.00%	$ -	11	11	-$ 294,913,036.16
AD10	SWITCH 12 PUERTOS	UND	8	$ 10,260,756.34	$ 81,564,537.48	0.03%	0.16%	0.07%	$ 27,704,041.88	0.02%	$ 9,234,680.82	6	6	-$ 24,625,814.80
AD11	GABINETE PARA EQUIPOS DE RED TIPO PISO/PISO	UND	1	$ 2,892,868.00	$ 2,892,868.00	0.01%	0.01%	0.00%	$ 1,213,790.80	0.00%	$ -	1	1	-$ 1,481,077.40
AD12	PARLANTE DE TECHO PROFESIONAL	UND	15	$ 2,913,557.81	$ 43,703,367.08	0.01%	0.12%	0.05%	$ 19,666,515.16	0.00%	$ -	15	15	-$ 24,036,851.80
AD13	PROCESADOR PROFESIONAL CONTROL SPACE	UND	1	$ 23,893,196.85	$ 23,893,196.85	0.06%	0.06%	0.03%	$ 10,681,939.46	0.00%	$ -	1	1	-$ 13,031,250.37
AD14	AMPLIFICADOR PROFESIONAL	UND	1	$ 13,298,196.85	$ 13,298,196.85	0.04%	0.04%	0.02%	$ 5,984,188.48	0.00%	$ -	1	1	-$ 7,314,009.37
AD15	CONSOLA PROFESIONAL DE 8 CANALES	UND	2	$ 7,282,141.88	$ 14,584,283.96	0.02%	0.04%	0.02%	$ 6,582,927.78	0.00%	$ -	2	2	-$ 6,021,358.19
AD16	MICROFONO DE TECHO PARA SALAS DE CONFERENCIAS	UND	2	$ 38,448,946.61	$ 76,888,697.22	0.11%	0.21%	0.09%	$ 35,504,963.75	0.00%	$ -	2	2	-$ 43,384,943.47
AD17	AUDIOPRESS	UND	1	$ 28,835,294.29	$ 28,835,294.29	0.08%	0.08%	0.03%	$ 13,020,882.43	0.00%	$ -	1	1	
AD18	CONSOLA PROFESIONAL DE 4 CANALES	UND	1	$ 5,909,943.14	$ 5,909,943.14	0.02%	0.02%	0.01%	$ 2,658,474.41	0.00%	$ -	1	1	-$ 3,250,460.73
AD19	ADAPTADOR USB BLUETOOTH	UND	3	$ 1,453,159.52	$ 4,359,478.56	0.00%	0.01%	0.01%	$ 1,961,765.35	0.00%	$ -	3	3	-$ 2,397,713.21
AD20	PORTATIL	UND	1	$ 4,108,474.41	$ 4,108,474.41	0.01%	0.01%	0.00%	$ 1,847,913.48	0.00%	$ -	1	1	-$ 2,258,560.93
AD21	TABLET	UND	2	$ 7,525,434.63	$ 15,050,869.26	0.02%	0.04%	0.02%	$ 6,772,891.17	0.00%	$ -	2	2	-$ 6,277,978.09
AD22	PANTALLA INTERACTIVA DE 65" PULGADAS TODO EN 1 CON CAMARA Y MICROFONOS INCLUIDOS	UND	3	$ 75,490,994.25	$ 226,472,982.75	0.20%	0.61%	0.27%	$ 101,912,842.24	0.09%	$ 33,970,947.41	3	3	-$ 90,886,183.10
AD23	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	UND	3	$ 12,502,988.54	$ 37,508,965.62	0.03%	0.10%	0.05%	$ 16,879,034.58	0.00%	$ -	3	3	-$ 20,628,931.09
AD24	MESA PARA SALA DE JUNTAS TIPO U INCLUYE ESPACIO PARA GROMMET Y PANTALLA (SALA PMU)	UND	1	$ 30,537,737.73	$ 30,537,737.73	0.08%	0.08%	0.04%	$ 13,737,481.98	0.00%	$ -	1	1	-$ 16,790,255.75
AD25	MESA PARA SALA DE JUNTAS INCLUYE ESPACIO PARA GROMMET Y PANTALLA (SALA MISIÓN CRITICA)	UND	1	$ 23,653,537.73	$ 23,653,537.73	0.06%	0.06%	0.03%	$ 10,644,091.98	0.00%	$ -	1	1	-$ 13,009,445.75
AD26	SILLA PARA SALA DE PRENSA	UND	46	$ 490,947.05	$ 22,583,584.30	0.00%	0.06%	0.03%	$ 10,162,603.94	0.00%	$ -	46	46	-$ 12,420,980.37
AD27	SOFA DE 1 CUERPO PARA SALA DE DESCANSO	UND	7	$ 4,575,058.82	$ 32,025,411.74	0.01%	0.09%	0.04%	$ 14,411,435.28	0.00%	$ -	7	7	-$ 17,613,976.48
AD28	TARIMA EN MADERA PARA INTERIOR	M2	12	$ 222,621.72	$ 2,673,607.06	0.00%	0.01%	0.00%	$ 1,156,076.19	0.00%	$ -	12	12	-$ 1,418,428.90
AD29	SILLA GERENCIAL PARA SALA PMU	UND	15	$ 3,087,247.05	$ 46,458,705.75	0.01%	0.12%	0.06%	$ 20,906,417.58	0.00%	$ -	15	15	
AD30	SILLA GERENCIAL PARA SALA MISION CRITICA	UND	9	$ 3,097,247.05	$ 27,875,223.45	0.01%	0.07%	0.03%	$ 12,543,850.55	0.00%	$ -	9	8	-$ 15,331,372.90
AD31	TANDEM PARA SALA DE ESPERA	UND	2	$ 747,288.05	$ 1,494,576.10	0.00%	0.00%	0.00%	$ 672,560.15	0.00%	$ -	2	2	-$ 822,017.86
AD32	PUESTO DE TRABAJO INCLUYE SUPERFICIE MDF ENCHAPADA EN MELAMINA SEGUN COLOR DE DISEÑO. ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO ELECTROSTÁTICO. INCLUYE ESPACIO PARA GROMMET PARA RECEPCION	UND	2	$ 6,227,504.25	$ 12,455,008.50	0.02%	0.03%	0.01%	$ 5,604,753.83	0.00%	$ -	2	2	-$ 6,650,254.88
AD33	CONTENEDOR DE BASURA	UND	6	$ 72,330.52	$ 433,983.13	0.00%	0.00%	0.00%	$ 195,282.40	0.00%	$ -	6	6	-$ 238,880.72
AD34	CONTENEDORES DE RECICLAJE X 3 CANECAS 60 LITROS CON TABLERO	UND	2	$ 1,039,806.10	$ 2,079,612.20	0.00%	0.01%	0.00%	$ 935,915.49	0.00%	$ -	2	2	-$ 1,143,866.71
AD35	ATRIL PARA SALA DE PRENSA	UND	1	$ 4,200,887.10	$ 4,200,887.10	0.01%	0.01%	0.01%	$ 1,890,444.20	0.00%	$ -	1	1	-$ 2,310,542.91
	TOTAL				$ 2,440,986,277.83		6.53%	2.94%	$ 1,098,288,080.88	0.27%	$ 99,519,880.06			
EQUIPOS CON ABJ														
36	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	UND	1	$ 1,612,485,760.18	$ 1,612,485,760.18	4.31%	4.31%	0.19%	$ 80,337,317.88	0.577 / 0.76%	$ 285,411,748.55			-$ 1,257,746,882.85
	SUBTOTAL				$ 1,612,485,760.18				$ 80,337,317.88	SUBTOTAL	$ 285,411,748.55			
	ADMINISTRACION (25%)				$ 403,121,440.05				$ 17,334,329.42	ADMINISTRACION	$ 71,352,937.39			

ACTA PARCIAL DE AVANCE CONTRATO 3007 DE 2024 / C.I. 1808/2024 MININTERIOR - GOBERNACION CASANARE

CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 — SECOB — GOBERNACIÓN DE CASANARE — Interior

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del Componente	ADECUACIONES PRELIMINARES Y PROVISIONALES CON OC	DEMOLICIONES Y REMOCIONES	EXCAVACIÓN Y LLENOS PARA CIMENTACIÓN	ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACERO Y MADERA	ACABADOS ARQUITECTÓNICOS, PINTURAS Y ASEO FINAL	OBRAS EXTERIORES	TOTAL	ADECUACIONES PRELIMINARES Y PROVISIONALES CON OC	EXCAVACIÓN Y ACTIVIDADES EN BODEGA	IMPLEMENTACIÓN Y MEDIANOS EQUIPOS Y ELECTRICOS	CIMENTACIÓN Y PILOTES	ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA	ACUMULADO PORCENTUAL DE EJECUCIÓN	CORTE FINANCIERO	ADECUACIONES PRELIMINARES Y PROVISIONALES CON OC	INSTALACIÓN Y ACTIVIDADES EN BODEGA	IMPLEMENTACIÓN Y MEDIANOS EQUIPOS Y ELECTRICOS	CIMENTACIÓN Y PILOTES	ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA	ACUMULADO PORCENTUAL DE EJECUCIÓN	CORTE FINANCIERO	% AVANCE POR DE VALOR	AVANCE EN PESOS	% AVANCE PONDERADO	ADECUACIONES PRELIMINARES Y PROVISIONALES CON OC	EXCAVACIÓN Y ACTIVIDADES EN BODEGA	IMPLEMENTACIÓN Y MEDIANOS EQUIPOS Y ELECTRICOS	CIMENTACIÓN Y PILOTES	ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA	PUNTO DE CONTROL
IMPREVISTOS (4%)					$ 64,499,899.41		$ 2,582,402,316.16	IMPREVISTOS														$ 2,773,482.71	IMPREVISTOS						$ 11,438,499.99								
UTILIDAD (6%)					$ 80,624,788.01		$ 1,543,158,442.50	UTILIDAD														$ 2,466,866.38	UTILIDAD						$ 14,279,627.48								
IVA (19%)					$ 15,318,709.73			IVA (19%)														$ 668,764.56	IVA (19%)						$ 2,713,411.92								
TOTAL					$ 2,176,995,026.39		5.62%	TOTAL													0.26%	$ 82,875,710.33	TOTAL						1.89%	$ 388,193,398.93	3.78%	$ 778,231,894.34	4.74%						
TOTAL Im plementacion (Incluido Impuestos)					$ 37,361,882,868.41		100.00%	AVANCE PARCIAL DE EJECUCIÓN IMPLEMENTACION													46.34%	$ 17,328,688,782.59						14.72%	$ 6,368,988,336.79	85.96%	$ 32,084,000,000.00	100.00%	PERO E IMPLEMENT	-6	14,540,109,542.15	

TOTALES EJECUCIÓN	$ IVA INCLUIDO	PESO % DE $	PESO CRONOGRAMA %	ESTADO DE LA EJECUCIÓN EN %	GANT	% ANC
PRESUPUESTO DE CONTRATO RESULTADO EVO	$ 37,361,882,868.41	99.88%	100.00%	61.1%	$ 77,570,693,124.26	61.1%
VARIACION PRESUPUESTO RESULTADO EVO	$ 9,309,119.50	0.0223%				
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	$ 37,390,388,788.80	100.00%	100.000%	TOTALES		61.1%

Gobernación de Casanare
NIT:892099214-0

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-AB-27
11-07-2018
V.04

4825

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	CONTRATO No : SECOP II CAS-DAJ-CMA-002-2025 Y No. INTERNO 1328 de 2025 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I	FECHA DE INICIACION: 21 DE MAYO DE 2025 PLAZO: ONCE MESES (11) MESES Y QUINCE(15) DIAS PRORROGA: N/A	GO ACTA No. 2
SECRETARÍA DE DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONTRATISTA: SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBRAS Y BIENES SAS R/L DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ SUPERVISOR: SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA / DOCTOR. HÉCTOR JULIO RAMOS PRETO	FECHA DE REINICIACIÓN: FECHA TERMINACION: 5/05/26 VALOR INICIAL: $ 1.029.823.343,00 VALOR ADICION: VALOR TOTAL: $ 1.029.823.343,00	FECHA: 12/3/2026 PERIODO PAGO MES: 08/11/2025 - 28/02/2026
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2			

ESPECIFICACIÓN			CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
									ACTA PARCIAL No. 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	GR.	PART.	ACTIVIDADES INTERVENTORIA	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.00			FUNCIONES ETAPA PRECONSTRUCCION	UND	1,00	$122.772.396,12	$122.772.396,12	1,00	$122.772.396,12	1,00	$122.772.396,12			1,000	$122.772.396,12
1.10			Revisión y verificación de documentacion precontractual	UND	1,00	$38.734.348,56	$38.734.348,56	1,00	$38.734.348,56	1,00	$38.734.348,56			1,000	$38.734.348,56
1.20			revisión y aprobación del cronograma, plan de cargas de ejecucion de la consultaría	UND	1,00	$46.990.647,56	$46.990.647,56	1,00	$46.990.647,56	1,00	$46.990.647,56			1,000	$46.990.647,56
1.30			revisión y aprobación del cronograma, plan de cargas del contrato objeto de la interventoría	UND	1,00	$37.047.400,00	$37.047.400,00	1,00	$37.047.400,00	1,00	$37.047.400,00			1,000	$37.047.400,00
2.00			FUNCIONES ETAPA CONSTRUCTIVA	UND	1,00	$742.625.582,03	$742.625.582,03	1,00	$742.625.582,03	0,37	$278.336.068,14	0,172	$127.646.170,82	0,547	$405.982.238,76
2.1			Interventoria Técnica	UND	1,00	$474.736.782,13	$474.736.782,13	1,00	$474.736.782,13	0,37	$177.931.345,94	0,172	$81.600.114,18	0,547	$259.531.460,13
2.2			Interventoría Ambiental	UND	1,00	$42.861.382,06	$42.861.382,06	1,00	$42.861.382,06	0,37	$16.064.446,00	0,172	$7.367.227,07	0,547	$23.431.673,06
2.3			Interventoría Administrativa	UND	1,00	$91.942.597,57	$91.942.597,57	1,00	$91.942.597,57	0,37	$34.460.085,57	0,172	$15.803.549,97	0,547	$50.263.635,54
2.4			Interventoría Financiera	UND	1,00	$55.881.716,83	$55.881.716,83	1,00	$55.881.716,83	0,37	$20.944.467,47	0,172	$9.605.225,62	0,547	$30.549.694,29
2.5			Interventoría Contable	UND	1,00	$35.557.925,48	$35.557.925,48	1,00	$35.557.925,48	0,37	$13.327.110,47	0,172	$6.111.872,70	0,547	$19.438.983,17
2.60			Interventoría Jurídica	UND	1,00	$41.645.177,96	$41.645.177,96	1,00	$41.645.177,96	0,37	$15.608.612,70	0,172	$7.158.179,87	0,547	$22.766.792,57
			TOTAL COSTOS DIRECTOS				$865.397.978,15		$865.397.978,15		$401.108.464,30		$127.646.170,66		$528.754.634,90
			IVA	19%			$164.425.615,85		$164.425.615,85		$76.210.608,22		$24.252.772,41		$100.463.380,83
			AJUSTE AL PESO				-$251,00		-$251,00		$0,48		$0,01		$0,47
			VALOR ACTA				$1.029.823.343,00		$1.029.823.343,00		$477.319.073,00		$151.898.943,00		$629.218.016,00

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS / PAGOS
VALOR INICIAL	$ 1.029.823.343,00		
ANTICIPO			$ 308.947.003,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		$ 477.319.073,00	
VALOR GIRADO ACTA PARCIAL No. 1			$ 334.123.351,10
VALOR ACTA PARCIAL No. 2		$ 151.898.943,00	
VALOR A GIRAR ACTA PARCIAL No. 2			$ 106.329.260,10
VALOR POR GIRAR			$ 280.423.728,80
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 400.605.327,00	
TOTALES	$ 1.029.823.343,00	$ 1.029.823.343,00	$ 1.029.823.343,00

Gobernación de Casanare
NIT:892099218-6

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-AB-27
11-07-2018
V.04

VR TOTAL ANTICIPOS	VR AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	VR AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	VR AMORTIZACION ANTICIPO CONSOLIDADA	VR. ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR
$ 308.947.003,00	$ 143.195.721,90	$ 45.569.882,90	$ 188.765.404,80	$ 120.181.598,20

CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. (106.329.260,10)

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra los que en ella intervinieron, en Yopal a los doce (12) días del mes de marzo de 2026

DIEGO GERMAN OLARTE PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS

HÉCTOR JULIO RAMOS PRIETO
SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

NOTA. El responsable de la dependencia que ordena el pago de la presente acta lo ha hecho teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales por parte de la interventoría, supervisor de contrato o convenio.

NOTA. LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Contratista
2da copia: Interventor
3era copia: Dependencia responsable del contrato

FORMATO DC-007