Fecha 2026-03-30 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1740-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal, Manuel Andres Rodriguez Garcia - Apoyo Principal, Jairo Andres Rodrigez Novoa - Apoyo Principal, Sandra Margarita Rodriguez Rincon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	16.05%
% EJECUTADO	15.84%
% VARIACIÓN	-0.21%

ESTADO DEL CONTRATO

En etapa de preconstrucción.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CC-P 7MA L3	**Contratista**	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1740-2023	**Contrato No.**	IDU-1786-2023
Valor Inicial	$ 446.445.908.445,00	**Valor Inicial**	$ 40.393.010.059,00
Total Contrato	$ 446.445.908.445,00	**Total Contrato**	$ 40.393.010.059,00
Valor Pagado	$ 10.178.552.456,00	**Valor Pagado**	$ 1.776.083.822,00
Plazo Inicial	2220 días	**Plazo Inicial**	2220 días
Plazo Actualizado	2400 días	**Plazo Actualizado**	2400 días
Fecha de Iniciación	2024-03-06	**Fecha de Iniciación**	2024-03-06
Fecha de Terminación Actual	2032-02-18	**Fecha de Terminación Actual**	2032-02-18
No. Empleos generados	42	**No. Empleos generados**	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1786-2023
Valor Inicial	$ 40.393.010.059,00
Total Contrato	$ 40.393.010.059,00
Valor Pagado	$ 1.776.083.822,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2400 días
Fecha de Iniciación	2024-03-06

Fecha de Terminación Actual	2032-02-18
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	90,26	89,07	$ 5.111.228.493,00	$ 4.402.359.295,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
DISEÑO REDES SECAS	37.15	25.0	-12.15	
DISEÑO GEOMETRICO ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL	78.17	85.71	7.54	
ESTUDIOS GEOTECNICOS ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL	97.15	51.25	-45.9	
ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	
DISEÑO PAVIMENTOS ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL	75.32	30.0	-45.32	
DISEÑO REDES HIDROSANITARIAS Y GAS	37.15	25.0	-12.15	
Componente predial	78.73	79.0	0.27	
Revisión Información IDU	100.0	100.0	0.0	
Diseños Portal Calle 200	100.0	100.0	0.0	
Diseños Corredor Vial Lote 3	100.0	100.0	0.0	
Obras especiales - Quebrada Tibabita	100.0	100.0	0.0	
Elaboración Acta de armonización	60.1	60.22	0.12	
Proceso de revisión de diseños por Interventoría	78.07	78.38	0.31	
Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
Gestiones, trámites y premisos redes y Licencia	60.97	61.67	0.7	
Componentes Transversales Iniciales	100.0	100.0	0.0	
Diseños adicionales (Acceso y Salida de buses del patio portal)	67.86	38.79	-29.07	
Diseños adicionales (Canal Quebrada Tibabita)	82.98	63.7	-19.28	
Componentes Transversales, Arqueología y Técnico Prórroga No 1	50.12	51.0	0.88	
DISEÑO URBANISMO Y PAISAJISMO ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL	78.17	47.14	-31.03	
DISEÑO ESTRUCTURAL ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL	71.43	0.0	-71.43	
10.1.2.2 ESTUDIOS GEOTECNICOS CANALQ. TIBABITA	93.42	48.46	-44.96	
10.1.2.3 DISEÑO URBANISMO Y PAISAJISMO CANAL Q. TIBABITA Y BOX CULVERT SUR	93.89	47.14	-46.75	
10.1.2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL CANAL Q. TIBABITA Y BOX CULVERT SUR	43.89	47.14	3.25	
10.1.2.5 DISEÑO REDES HIDROSANITARIAS Q. TIBABITA Y BOX CULVERT SUR	79.6	65.71	-13.89	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA

Construcción de km de Corredor Verde	0,00	0,00	Km
Espacio Público	38.572,80	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	1,97	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	8,58	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	6,80	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	28.312,30	0,00	m2
Estaciones	2,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	4,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	55,00	0,00	Unit(s)
Plazoletas	4,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	1,97	0,00	Km