CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

Dependencia Dirección de Recursos Naturales

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Acta No. 3 Período pago mes de: 3 correspondiente del 01 de junio de 2025 al 31 de agosto de 2025

Fecha: 01/09-2025

CONTRATO No.	1761-2025
OBJETO:	IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA CARACTERIZACIÓN, RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO DE HUMEDALES DEL TERRITORIO CAR – TIERRA BLANCA Y SANTA ANA (SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HUMEDALES SOACHA 2024
SUPERVISOR :	SEBASTIAN SALDARRIAGA
INTERVENTOR:	CONSORCIO SANTA ANA

FECHA DE INICIACIÓN	14/03/2025
DURACIÓN	7 MESES
PRORROGA	NA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIACIÓN	NA
VALOR INICIAL	$ 3.545.633.583,00
VALOR ADICIÓN	NA
VALOR TOTAL	$ 3.545.633.583,00

			CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTIDAS DE PAGO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
	HUMEDAL TIERRA BLANCA											
	CAPITULO 1: RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE TIERRA BLANCA											
	Establecimiento		1,5	$ 19.731.584,00	$ 29.597.376,00		1,5	$ 19.731.584,00	0	$ -	0	$ -
	Eliminación pasto kikuyo		1,5	$ 373.717,00	$ 560.575,50		1,5	$ 373.717,00	0	$ -	0	$ -
	Mantenimiento 1		1,5	$ 2.843.496,00	$ 4.265.244,00		1,5	$ 2.843.496,00	0	$ -	0	$ -
	Mantenimiento 2		1,5	$ 2.232.550,00	$ 3.348.825,00		1,5	$ 2.232.550,00	0	$ -	0	$ -
	Perchas artificiales		3	$ 172.412,00	$ 517.236,00		3	$ 172.412,00	0	$ -	0	$ -
	Cajas nido tipo 1		1	$ 192.770,00	$ 192.770,00		1	$ 192.770,00	0	$ -	0	$ -
	Cajas nido tipo 2		1	$ 293.286,00	$ 293.286,00		1	$ 293.286,00	0	$ -	0	$ -
	Refugios reptiles y anfibios		3	$ 166.005,00	$ 498.015,00		3	$ 166.005,00	0	$ -	0	$ -
	Madrigeras mamíferos terrestres		3	$ 166.005,00	$ 498.015,00		3	$ 166.005,00	0	$ -	0	$ -
	VALLA INFORMATIVA		1	$ 4.554.679,00	$ 4.554.679,00		1	$ 4.554.679,00	0	$ -	0,5	$ 2.277.339,50
	TOTAL CAPITULO 1: RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE TIERRA BLANCA				**$ 44.326.022,00**					**$ 0,00**		**$ 2.277.340,00**
	CAPITULO 2: CERRAMIENTO											
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN		785	$ 13.279,00	$ 10.424.015,00		785	$ 13.279,00	157,00	$ 2.084.803,00	785,000	$ 10.424.015,00
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		100	$ 81.044,00	$ 8.104.400,00		100	$ 81.044,00	70,18	$ 5.687.667,92	70,1800	$ 5.687.667,92
	CIMENTACIÓN		170	$ 758.498,00	$ 128.944.660,00		170	$ 758.498,00	70,18	$ 53.231.389,64	70,1800	$ 53.231.389,64
	CERRAMIENTO PERMANENTE		1963	$ 175.401,00	$ 344.312.163,00		1963	$ 175.401,00	0	$ -	0	$ -
	Suministro e instalación de Puerta peatonal e L = 1 mts y H= 2 mts, en tubería galvanizada de 3" y malla eslabonada, cal 10.		3	$ 1.072.573,00	$ 3.217.719,00		3	$ 1.072.573,00	0	$ -	0	$ -
	Suministro e Instalación de Puerta Vehicular de L = 4 mts y H= 2 mts, en tubería galvanizada de 3" y malla eslabonada, cal 10.		2	$ 2.279.401,00	$ 4.558.802,00		2	$ 2.279.401,00	0	$ -	0	$ -
	SOPORTES CERRAMIENTO		27	$ 127.497,00	$ 3.442.419,00		27	$ 127.497,00	0	$ -	0	$ -
	TOTAL CAPITULO 2: CERRAMIENTO TIERRA BLANCA TIERRA BLANCA				**$ 503.004.178,00**					**$ 61.003.860,56**		$ 69.343.073,00
	CAPITULO 3: GESTIÓN INTEGRAL											
	COORDINADOR DEL PROYECTO		1	$ 37.716.624,00	$ 37.716.624,00		1	$ 37.716.624,00	0	$ -	1	$ 37.716.624,00
	PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES		1	$ 22.805.404,00	$ 22.805.404,00		1	$ 22.805.404,00	0	$ -	1	$ 22.805.404,00
	BIOLOGO DE FAUNA		1	$ 11.402.702,00	$ 11.402.702,00		1	$ 11.402.702,00	0	$ -	1	$ 11.402.702,00
	BIOLOGO DE FLORA		1	$ 20.524.864,00	$ 20.524.864,00		1	$ 20.524.864,00	0	$ -	1	$ 20.524.864,00
	BIOLOGO / ECOLOGO RESTAURADOR		1	$ 33.944.962,00	$ 33.944.962,00		1	$ 33.944.962,00	0	$ -	1	$ 33.944.962,00
	PROFESIONAL SIG		1	$ 27.629.628,00	$ 27.629.628,00		1	$ 27.629.628,00	0	$ -	1	$ 27.629.628,00
	INGENIERO AMBIENTAL - SST		1	$ 22.103.702,00	$ 22.103.702,00		1	$ 22.103.702,00	0	$ -	1	$ 22.103.702,00
	INGENIERO CIVIL		1	$ 22.805.404,00	$ 22.805.404,00		1	$ 22.805.404,00	0	$ -	1	$ 22.805.404,00
	ARQUEÓLOGO		1	$ 8.990.590,00	$ 8.990.590,00		1	$ 8.990.590,00	0	$ -	1	$ 8.990.590,00
	INGENIERO AGRÓNOMO		1	$ 17.981.180,00	$ 17.981.180,00		1	$ 17.981.180,00	0	$ -	1	$ 17.981.180,00
	CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y USOS DEL SUELO		1	$ 1.712.587,00	$ 1.712.587,00		1	$ 1.712.587,00	0	$ -	0,5	$ 856.293,50
	TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS EN PUNTOS ESPECÍFICOS		1	$ 384.933,00	$ 384.933,00		1	$ 384.933,00	0	$ -	1	$ 384.933,00
	ANÁLISIS COMPLETOS DE SUELOS		9	$ 356.318,00	$ 3.206.862,00		9	$ 356.318,00	0	$ -	0	$ -
	TOMA DE MMUESTRAS COMPUESTAS DE LODOS		3	$ 352.245,00	$ 1.056.735,00		3	$ 352.245,00	0	$ -	0,99	$ 348.722,55
	ANÁLISIS FISICO-QUIMICO DE MUESTRAS DE LODOS		3	$ 738.415,00	$ 2.215.245,00		3	$ 738.415,00	0	$ -	0	$ -
	TOTAL CAPITULO 3: GESTIÓN INTEGRAL				**$ 234.481.422,00**					**$ 0,00**		**$ 227.495.009,00**
	CAPITULO 4: REMOCIÓN DE ESCOMBROS											
	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMUN EN SECO		5000	$ 38.212,00	$ 191.060.000,00		5000	$ 38.212,00	0	$ -	0	
	TOTAL CAPITULO 4: REMOCION ESCOMBROS FRANJA TERRESTRE				**$ 191.060.000,00**					**$ 0,00**		**$ 0,00**
	CAPITULO 5: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO DE TERRITORIO											
	Jornada pedagógicas trabajo multiuactor, caracterización y propuestas de trámite de conflictos		7	$ 1.284.440,00	$ 8.991.080,00		7	$ 1.284.440,00	4,00	$ 5.137.760,00	5	$ 6.422.585,33
	Encuentro fortalecimiento Amigos del humedal, consolidación red de cuidadores de los humedales		6	$ 7.217.370,00	$ 43.304.220,00		6	$ 7.217.370,00	1,00	$ 7.217.370,00	1	$ 7.217.370,00
	Monitoreo participativo		4	$ 745.189,00	$ 2.980.756,00		4	$ 745.189,00	3,00	$ 2.235.567,00	3	$ 2.235.567,00
	Divulgación		1	$ 9.065.390,00	$ 9.065.390,00		1	$ 9.065.390,00	0,70	$ 6.345.773,00	0,7	$ 6.345.773,00
	CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y USOS DEL SUELO, ZONIFICACIÓN DEL HUMEDAL		1	$ 1.712.587,00	$ 1.712.587,00		1	$ 1.712.587,00	0	$ -	0	$ -
	TOTAL CAPITULO 5: GESTION DE FORTALECIMIENTO DEL TERRITORIO				**$ 66.054.033,00**					**$ 20.936.470,00**		**$ 22.221.295,00**
	CAPITULO 6: DESCAPOTE DE BUCHÓN											
	DESCAPOTE DE BUCHON		1,4	$ 65.875.000	$ 92.225.000		1,4	$ 65.875.000,00	0,70	$ 46.112.500,00	0,7	$ 46.112.500,00
	RETIRO DE SOBRANTES		6919	$ 21.845	$ 151.145.555		6919	$ 21.845,00	1729,75	$ 37.786.388,75	1729,75	$ 37.786.388,75
	TOTAL CAPITULO 6: Descapote de Buchón				**$ 243.370.555,00**					**$ 83.898.888,75**		**$ 83.898.889,00**
	CAPITULO 7: TRANSPORTE EQUIPO GESTOR											
	ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON 4X4 2000 CC, MODELO 2015 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO)		2	$ 11.529.176	$ 23.058.352		2	$ 11.529.176,00	0	$ -	2	$ 23.058.352,00
	SUBTOTAL CAPITULO 7: TRANSPORTE EQUIPO GESTOR				**$ 23.058.352,00**					**$ 0,00**		**$ 23.058.352,00**
	HUMEDAL SANTA ANA											
	CAPITULO 1: RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRE SANTA ANA											
	Establecimiento		0,50	$ 19.731.584,00	$ 9.865.792,00		0,5	$ 19.731.584,00	0	$ -	0	$ -
	Eliminación pasto kikuyo		0,50	$ 373.717,00	$ 186.858,50		0,5	$ 373.717,00	0	$ -	0	$ -
	Mantenimiento 1		0,50	$ 2.843.496,00	$ 1.421.748,00		0,5	$ 2.843.496,00	0	$ -	0	$ -
	Mantenimiento 2		0,50	$ 2.232.550,00	$ 1.116.275,00		0,5	$ 2.232.550,00	0	$ -	0	$ -
	Perchas artificiales		4,00	$ 172.412,00	$ 689.648,00		4	$ 172.412,00	0	$ -	0	$ -
	Cajas nido tipo 1		2,00	$ 192.770,00	$ 385.540,00		2	$ 192.770,00	0	$ -	0	$ -
	Cajas nido tipo 2		2,00	$ 293.286,00	$ 586.572,00		2	$ 293.286,00	0	$ -	0	$ -
	Refugios reptiles y anfibios		4,00	$ 166.005,00	$ 664.020,00		4	$ 166.005,00	0	$ -	0	$ -
	Madrigeras mamíferos terrestres		4,00	$ 166.005,00	$ 664.020,00		4	$ 166.005,00	0	$ -	0	$ -
	Valla informativa		1,00	$ 4.554.679,00	$ 4.554.679,00		1	$ 4.554.679,00	0	$ -	0,5	$ 2.277.339,50
	TOTAL CAPITULO 1: RESTAURACIÓN FRANJA TERRESTRESTE SANTA ANA				**$ 20.135.153,00**					**$ 0,00**		**$ 2.277.340,00**
	CAPITULO 2: RESTAURACIÓN ACUÁTICA HUMEDAL SANTA ANA											
	Materiales e insumos de vivero de propagación de vegetación acuática y rescate.		1	$ 19.126.735,00	$ 19.126.735,00		1	$ 19.126.735,00	0	$ -	0	$ -
	Descapote y limpieza a máquina e=0.20 m.		108,00	$ 2.166,00	$ 233.928,00		108	$ 2.166,00	0	$ -	0	$ -
	Excavación mecánica de material común en seco. Incluye retiro a una distancia menor a 1Km		5,40	$ 21.806,00	$ 117.752,40		5,4	$ 21.806,00	0	$ -	0	$ -
	Relleno con recebo común compactado mecánicamente		54,00	$ 141.960,00	$ 7.665.840,00		54	$ 141.960,00	0	$ -	0	$ -
	Excavación manual de material común en seco de H=0.0 m hasta 2.0 m. Incluye retiro a una distancia menor a 1Km.		1,00	$ 27.675,00	$ 27.675,00		1	$ 27.675,00	0	$ -	0	$ -
	Retiro y disposición de material sobrante a una distancia menor de 5Km (incluye cargue)		6,40	$ 10.215,00	$ 65.376,00		6,4	$ 10.215,00	0	$ -	0	$ -
	Suministro e instalación de concreto para solado clase F; resistencia 14 MPA		0,10	$ 486.762,00	$ 48.676,20		0,1	$ 486.762,00	0	$ -	0	$ -
	Suministro e instalación de acero de refuerzo FY 420 MPA		700,00	$ 11.900,00	$ 8.330.000,00		700	$ 11.900,00	0	$ -	0	$ -
	Suministro e instalación de pilotines en concreto de 28Mpa Ø0,30 m; H=1,0 m		14,00	$ 98.312,00	$ 1.376.368,00		14	$ 98.312,00	0	$ -	0	$ -

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

Dependencia Dirección de Recursos Naturales

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Acta No. 3 Período pago mes de: 3 correspondiente del 01 de junio de 2025 al 31 de agosto de 2025

Fecha: 01/09-2025

CONTRATO No.	1761-2025	**FECHA DE INICIACIÓN**	14/03/2025
OBJETO:	IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA CARACTERIZACIÓN, RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO DE HUMEDALES DEL TERRITORIO CAR – TIERRA BLANCA Y SANTA ANA (SOACHA	**DURACIÓN**	7 MESES
		PRORROGA	NA
		FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
		FECHA DE REINICIACIÓN	NA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HUMEDALES SOACHA 2024		
SUPERVISOR :	SEBASTIAN SALDARRIAGA	**VALOR INICIAL**	$ 3.545.633.583,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO SANTA ANA	**VALOR ADICIÓN**	NA
		VALOR TOTAL	$ 3.545.633.583,00

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
							PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTIDAS DE PAGO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
	Suministro e instalación de cercha L=12,0 m para cubierta tipo invernadero en madera aserrada; H=1,5 m		42,00	$ 235.485,00 $ 9.890.370,00	42	$ 235.485,00	0	$ -	0	$ -
	Suministro e instalación de madera aserrada de pino para columnas, de hasta 5 m de longitud; sección de 0,16 m x 0,16 m de sección, con acabado cepillado.		77,00	$ 47.412,00 $ 3.650.724,00	77	$ 47.412,00	0	$ -	0	$ -
	Suministro e instalación de viga de madera aserrada de pino; sección de 0,10 m x 0,20 m, con acabado cepillado.		108,00	$ 35.698,00 $ 3.855.384,00	108	$ 35.698,00	0	$ -	0	$ -
	Suministro e instalación de plástico traslucidos de recubrimiento para invernadero calibre 6; doble capa		222,65	$ 6.347,00 $ 1.413.160,00	222,65	$ 6.347,00	0	$ -	0	$ -
	Mantenimiento, control y recolección de residuos vegetales para compostaje, (diferente a retamo espinoso).		2,00	$ 10.931.447,00 $ 21.862.894,00	2	$ 10.931.447,00	0	$ -	0	$ -
	Extracción, transplante y siembra de Junco (Schoenoplectus californicus o Typha spp.)		50,00	$ 12.497,00 $ 624.850,00	50	$ 12.497,00	0	$ -	0	$ -
	Extracción, transplante y siembra de otras especies juncoides y graminoides enraizadas (Cyperus rufus, Juncus effusus, Eleocharis machrostachia etc.)		125,00	$ 54.500,00 $ 6.812.500,00	125	$ 54.500,00	0	$ -	0	$ -
	Extracción, transplante y siembra de praderas herbáceas (Polygonum hidropiperoides, Cotula coronopifolia, Bidens laevis, Ludwigia peploides)		125,00	$ 7.970,00 $ 996.250,00	125	$ 7.970,00	0	$ -	0	$ -
	Alquiler bote y dos remos (2 chalecos salvavidas y 1 neumático grande como flotador) + IVA		10,00	$ 105.400,00 $ 1.054.000,00	10	$ 105.400,00	0	$ -	0	$ -
	Transporte bote + IVA		2,00	$ 579.700,00 $ 1.159.400,00	2	$ 579.700,00	0	$ -	0	$ -
	Alquiler Motobomba a gasolina + IVA		5,00	$ 58.522,00 $ 292.610,00	5	$ 58.522,00	0	$ -	0	$ -
	Equipo anfibio multifuncional con accesorios para el manejo y remoción de material vegetal invasor acuático (buchón, lechuga o similar) /incluye operario, combustible y asistencia técnica		0,35	$ 65.875.000,00 $ 23.056.250,00	0,35	$ 65.875.000,00	0	$ -	0	$ -
	Retiro de sobrantes a botadero		1270,4136	$ 21.929,00 $ 27.858.899,83	1270,4136	$ 21.929,00	0	$ -	0	$ -
	Medidas de manejo y rescate de las especies de fauna que habitan en el humedal durante la ejecución del proyecto		2,00	$ 18.672.874,00 $ 37.345.748,00	2	$ 18.672.874,00	0	$ -	0	$ -
	Parcelas de remoción de pasto kikuyo y siembra de herbáceas competidoras (Tradescantia fluminensis, Cuphea racemosa, Phytolacca bogotensis)		500,00	$ 52.108,00 $ 26.054.000,00	500	$ 52.108,00	0	$ -	0	$ -
	Paca digestora Silva madera plastica durabilidad 15 años 90x90x110 cm de 500 kg. Aprovechamiento residuos vegetales		2,00	$ 579.700,00 $ 1.159.400,00	2	$ 579.700,00	0	$ -	0	$ -
	Parcelas de remoción de pasto kikuyo y siembra de herbáceas competidoras (Tradescantia fluminensis, Cuphea racemosa, Phytolacca bogotensis)		500,00	$ 52.108,00 $ 26.054.000,00	500	$ 52.108,00	0	$ -	0	$ -
	Paca digestora Silva madera plastica durabilidad 15 años 90x90x110 cm de 500 kg. Aprovechamiento residuos vegetales		1,00	$ 579.800,00 $ 579.800,00	1	$ 579.800,00	0	$ -	0	$ -
	TOTAL PROYECTO RESTAURACIÓN ACUÁTICA HUMEDAL SANTA ANA (2.1+2.2.+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)			**$ 230.712.590,00**				**$ 0,00**		**$ 0,00**
	CAPITULO 3. CERRAMIENTO HUMEDAL SANTA ANA									
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN		962	$ 13.279,00 $ 12.774.398,00	962	$ 13.279,00	192,40	$ 2.554.879,60	962	$ 12.774.398,00
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		126	$ 81.044,00 $ 10.211.544,00	126	$ 81.044,00	71,980	$ 5.833.547,12	71,98	$ 5.833.547,12
	CIMENTACIÓN		213	$ 758.498,00 $ 161.560.074,00	213	$ 758.498,00	71,98	$ 54.596.686,04	71,98	$ 54.596.686,04
	CERRAMIENTO PERMANENTE		2405	$ 175.401,00 $ 421.839.405,00	2405	$ 175.401,00	0	$ -	0	$ -
	Suministro e instalación de Puerta peatonal e L = 1 mts y H= 2 mts, en tuberia galvanizada de 3" y malla eslabonada, cal 10.		6	$ 1.072.573,00 $ 6.435.438,00	6	$ 1.072.573,00	0	$ -	0	$ -
	Suministro e Instalación de Puerta Vehicular de L = 4 mts y H= 2 mts, en tuberia galvanizada de 3" y malla eslabonada, cal 10.		3	$ 2.279.401,00 $ 6.838.203,00	3	$ 2.279.401,00	0	$ -	0	$ -
	SOPORTES CERRAMIENTO		31	$ 127.497,00 $ 3.952.407,00	31	$ 127.497,00	0	$ -	0	$ -
	TOTAL CAPITULO 3: CERRAMIENTO SANTA ANA			**$ 623.611.469,00**				**$ 62.985.112,76**		**$ 73.204.631,00**
	CAPITULO 4. GESTIÓN INTEGRAL HUMEDAL SANTA ANA									
	COORDINADOR DEL PROYECTO		1	$ 37.716.624,00 $ 37.716.624,00	1	$ 37.716.624,00	0	$ -	1	$ 37.716.624,00
	PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES		1	$ 22.805.404,00 $ 22.805.404,00	1	$ 22.805.404,00	0	$ -	1	$ 22.805.404,00
	BIOLOGO DE FAUNA		1	$ 13.683.242,00 $ 13.683.242,00	1	$ 13.683.242,00	0	$ -	1	$ 13.683.242,00
	BIOLOGO DE FLORA		1	$ 20.524.864,00 $ 20.524.864,00	1	$ 20.524.864,00	0	$ -	1	$ 20.524.864,00
	BIOLOGO / ECOLOGO RESTAURADOR		1	$ 33.756.378,00 $ 33.756.378,00	1	$ 33.756.378,00	0	$ -	1	$ 33.756.378,00
	BIOLOGO LIMNOLOGO		1	$ 24.340.389,00 $ 24.340.389,00	1	$ 24.340.389,00	0	$ -	1	$ 24.340.389,00
	PROFESIONAL SIG		1	$ 19.340.740,00 $ 19.340.740,00	1	$ 19.340.740,00	0	$ -	1	$ 19.340.740,00
	INGENIERO AMBIENTAL - SST		1	$ 24.866.665,00 $ 24.866.665,00	1	$ 24.866.665,00	0	$ -	1	$ 24.866.665,00
	INGENIERO CIVIL		1	$ 18.244.323,00 $ 18.244.323,00	1	$ 18.244.323,00	0	$ -	1	$ 18.244.323,00
	INGENIERO HIDRAÚLICO		1	$ 37.716.624,00 $ 37.716.624,00	1	$ 37.716.624,00	1	$ 37.716.624,00	1	$ 37.716.624,00
	ARQUEÓLOGO		1	$ 8.990.590,00 $ 8.990.590,00	1	$ 8.990.590,00	0	$ -	1	$ 8.990.590,00
	INGENIERO AGRONÓMO		1	$ 17.981.180,00 $ 17.981.180,00	1	$ 17.981.180,00	0	$ -	1	$ 17.981.180,00
	Análisis hidrobiológico y de calidad de agua		2	$ 10.257.156,00 $ 20.514.312,00	2	$ 10.257.156,00	0	$ -	1	$ 10.257.156,00
	Caracterización de plantas existentes antes de intervención de obra civil (por sectores que se intervengan en coordinación con la maquinaria de remoción de vegetación) *		1	$ 24.380.198,00 $ 24.380.198,00	1	$ 24.380.198,00	0	$ -	0,4	$ 8.679.350,49
	Análisis geográficos de los ecosistema acuáticos (fotointerpretación de coberturas, islas existentes, conectividad, factores de presión y otras variables ecosistemicas del pasaje)		1	$ 9.447.619,00 $ 9.447.619,00	1	$ 9.447.619,00	0	$ -	0	$ -
	Exploración de nucleos de sedimentos para reconstrucción de la historia ambiental del territorio y del humedal		1	$ 31.620.000,00 $ 31.620.000,00	1	$ 31.620.000,00	0	$ -	0	$ -
	Monitoreo de suelos y lodos franja terrestre		1	$ 8.576.362,00 $ 8.576.362,00	1	$ 8.576.362,00	0	$ -	1	$ 8.576.362,00
	TOTAL CAPITULO 4			**$ 374.505.514,00**				**$ 37.716.624,00**		**$ 307.479.891,00**
	CAPITULO 5. REMOSIÓN DE ESCOMBROS HUMEDAL SANTA ANA									
	Excavación mecánica de material común en seco.		4800	$ 39.485,00 $ 189.528.000,00	4800	$ 39.485,00	0	$ -	0	
	TOTAL CAPITULO 5. Remoción escombros franja terrestre			**$ 189.528.000,00**				**$ 0,00**		**$ 0,00**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

Dependencia Dirección de Recursos Naturales

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Acta No. 3 Período pago mes de: 3 correspondiente del 01 de junio de 2025 al 31 de agosto de 2025

Fecha: _____01/09-2025_____

CONTRATO No.	1761-2025
OBJETO:	IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA CARACTERIZACIÓN, RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO DE HUMEDALES DEL TERRITORIO CAR – TIERRA BLANCA Y SANTA ANA (SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HUMEDALES SOACHA 2024
SUPERVISOR :	SEBASTIAN SALDARRIAGA
INTERVENTOR:	CONSORCIO SANTA ANA

FECHA DE INICIACIÓN	14/03/2025
DURACIÓN	7 MESES
PRORROGA	NA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIACIÓN	NA
VALOR INICIAL	$ 3.545.633.583,00
VALOR ADICIÓN	NA
VALOR TOTAL	$ 3.545.633.583,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTIDAS DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VR. UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VR. UNITARIO	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VR. TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VR. TOTAL
	CAPITULO 6. GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL HUMEDAL SANTA ANA										
	Jornada pedagógicas trabajo multiactor, caracterización y propuestas de trámite de conflictos		4	$ 1.712.587,00	$ 6.850.348,00	4	$ 1.712.587,00	2,00	$ 3.425.174,00	3	$ 5.143.926,31
	Encuentro fortalecimiento Amigos del humedal, consolidación red de cuidadores de los humedales		4	$ 7.217.370,00	$ 28.869.480,00	4	$ 7.217.370,00	1,00	$ 7.217.370,00	1	$ 7.217.370,00
	Monitoreo participativo		4	$ 745.189,00	$ 2.980.756,00	4	$ 745.189,00	3,00	$ 2.235.567,00	3	$ 2.235.567,00
	Divulgación		1	$ 9.065.390,00	$ 9.065.390,00	1	$ 9.065.390,00	0,70	$ 6.345.773,00	0,7	$ 6.345.773,00
	CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y USOS DEL SUELO		1	$ 1.712.587,00	$ 1.712.587,00	1	$ 1.712.587,00		$ -	0,50	$ 856.293,50
	TOTAL PROYECTO CAPITULO 6. GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL HUMEDAL SANTA ANA				**$ 49.478.561,00**				**$ 19.223.884,00**		**$ 21.798.930,00**
	Capitulo 7										
	ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON 4X4 2000 CC, MODELO 2015 EN ADELANTE, INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO)		2	$ 11.529.176,00	$ 23.058.352,00	2	$ 11.529.176,00	0	$ -	2	$ 23.058.352,00
	TOTAL CAPITULO 7. TRANSPORTE HUMEDAL SANTA ANA				**$ 23.058.352,00**				**$ 0,00**		**$ 23.058.352,00**

TIERRA BLANCA	
Valor básico Obra	**$ 144.902.749,31**
Valor básico Consult	**$ 20.936.470,00**
A (24,29%)	**$ 35.196.877,81**
I(3%)	**$ 4.347.082,48**
U(3%)	**$ 4.347.082,48**
IVA(19% U)	**$ 825.945,67**
IVA (19%)	**$ 3.977.929,30**
Vr. total	**$ 214.534.137,00**

SUMATORIA TIERRA BLANCA SANTA ANA TOTAL PRESENTE ACTA No. 3	
Valor básico Obra	**$ 207.887.862,07**
Valor básico Consult	**$ 77.876.978,00**
A (xxx%)	**$ 52.650.052,55**
I(3%)	**$ 6.236.635,86**
U(3%)	**$ 6.236.635,86**
IVA(19% U)	**$ 1.184.960,81**
IVA (19%)	**$ 14.796.625,82**
Vr. total	**$ 366.869.751,00**

COMPILADO ACTAS TOTALES	
Valor básico Obra	**$ 231.001.272,00**
Valor básico Consult	**$ 625.111.829,00**
A (xxx%)	$ 57.570.266,92
I (3%)	$ 6.930.038,16
U (3%)	$ 6.930.038,16
IVA UTILIDAD(19%)	$ 1.316.707,25
IVA 19%	$ 118.771.247,51
Vr. total	$ 1.047.631.399,00

SANTA ANA	
Valor básico Obra	**$ 62.985.112,76**
Valor básico Consul	**$ 56.940.508,00**
AIU (27,71%)	**$ 17.453.174,75**
I(3%)	**$ 1.889.553,38**
U(3%=	**$ 1.889.553,38**
IVA (19% U)	**$ 359.015,14**
IVA (19%)	**$ 10.818.696,52**
Vr. total	**$ 152.335.614,00**
Vr. total	**$ 366.869.751,00**

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas, no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo parcial de obra, los que en ella intervinieron, en _____ a los UNO (01 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025 .

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.545.633.583
ADICIONES (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.545.633.583,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 680.761.648,00
VALOR PRESENTE PAGO	$ 366.869.751,00
VALOR EJECUTADO	$ 1.047.631.399
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 2.498.002.184

Interventor

GRISELDINA RANGEL ARANGO
Representante Legal Contratista

Director de Recursos Naturales

NOTA: El Interventor de la Corporación ordena el pago de la presente acta teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones de campo y las revisiones documentales que deberán hacerse por parte de la Interventoría.

Original: Carpeta del Contrato.
1ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Interventor CAR.
3ra. Copia: Contratista.