CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Anexo 07. AIU

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

	DESCRIPCIÓN	U.M.	MES	CANT.	% DEDICACIÓN	VR. UNIT.	F.P.	VR. TOTAL
1	**PERSONAL DE OBRA (VR. UNIT. INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)**							
1,1	DIRECTOR DE OBRA	MES	24,00	1,00	50,00%	$ 4.000.000,00	1,62	$ 77.568.000
1,2	RESIDENTE DE OBRA	MES	24,00	1,00	100,00%	$ 3.000.000,00	1,62	$ 116.352.000
1,3	PROFESIONAL SST	MES	24,00	1,00	50,00%	$ 3.370.800,00	1,62	$ 65.366.554
1,4	INSPECTOR DE OBRA	MES	24,00	2,00	100,00%	$ 1.594.320,00	1,62	$ 123.668.214
1,5	PROFESIONAL SST AUXILIAR	MES	24,00	2,00	100,00%	$ 1.594.320,00	1,62	$ 123.668.214
1,6	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	MES	24,00	1,00	10,00%	$ 3.932.600,00	1,62	$ 15.252.196
1,7	GESTOR SOCIAL	MES	24,00	1,00	50,00%	$ 2.374.400,00	1,62	$ 46.044.365
1,8	ESPECIALISTA REDES HUMEDAS	MES	24,00	1,00	10,00%	$ 3.932.600,00	1,62	$ 15.252.196
1,9	ESPECIALISTA REDES SECAS	MES	24,00	1,00	10,00%	$ 3.932.600,00	1,62	$ 15.252.196
1,10	PROFESIONAL AMBIENTAL Y FORESTAL	MES	24,00	1,00	50,00%	$ 3.932.600,00	1,62	$ 76.260.979
1,11	ESPECIALISTA CONTROL Y PRESUPUESTO	MES	24,00	1,00	20,00%	$ 2.374.400,00	1,62	$ 18.417.746
1,12	ABOGADA	MES	24,00	1,00	15,00%	$ 2.374.400,00	1,62	$ 13.813.309
1,13	CONDUCTOR	MES	24,00	1,00	100,00%	$ 1.594.320,00	1,62	$ 61.834.107
	TOTAL PERSONAL DE OBRA							**$ 768.750.075**
2	**COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS (OBRA Y CAMPAMENTO)**							
2,1	INTERNET (PROVISIONAL)	MES	24,00			$ 100.000		$ 2.400.000
	TOTAL COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS							**$ 2.400.000**
3	**COSTOS DE DOTACION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO, COSTO DE OFICINA**							
3,1	COSTO PROPORCIONAL OFICINA OBRA, INCLUYE EQUIPOS Y MOBILIARIO	MES	24,00			$ 7.500.000		$ 180.000.000
	TOTAL COSTOS DE DOTACION CAMPAMENTO EN EL SITIO DE LA OBRA, COSTO DE OFICINA E INSTALACIONES PROVISIONALES							**$ 180.000.000**
4	**GASTOS GENERALES Y OTROS**							
4.1	ENSAYOS DE LABORATORIO PARA MATERIALES, PRUEBAS DE CARGA Y OTROS QUE SEAN	GLB	1,00			$ 8.000.000		$ 8.000.000
4,2	PAPELERIA Y EMPASTES	MES	24,00			$ 600.000		$ 14.400.000
4.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO / VIDEOS / INFORMES	MES	24,00			$ 350.000		$ 8.400.000
5,2	PLOTEADA PLANOS, COPIA PLANOS, SCANER PLANOS Y FOTOCOPIAS	GLB	1,00			$ 5.000.000		$ 5.000.000
4.3	TRANSPORTES Y MOVILIZACIÓN (NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS)	MES	24,00			$ 1.850.000		$ 44.400.000
	TOTAL GASTOS GENERALES Y OTROS							**$ 80.200.000**
5	**COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO (POLIZAS)**							
5.1	GARANTIAS UNICAS DEL CONTRATO	UN				$ 85.656.153		$ 85.656.153
	TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO							**$ 85.656.153**
6	**COSTOS DE IMPUESTOS Y/O CARGA IMPOSITIVA**					**BASE IMPOSITIVA**		
6,1	CONTRIBUCION ESPECIAL	%		5,00%		$ 13.277.562.249		$ 663.878.112
6,9	RETENCION EN LA FUENTE	%		2,00%		$ 13.277.562.249		$ 265.551.245
6,2	RETEICA 7,36 x 1000	%		0,74%		$ 13.277.562.249		$ 97.722.858
6,4	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	%		2,00%		$ 13.277.562.249		$ 265.551.245
6,5	ESTAMPILLA PRO CULTURA	%		0,50%		$ 13.277.562.249		$ 66.387.811
6,6	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	%		1,10%		$ 13.277.562.249		$ 146.053.185
6,7	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	%		0,50%		$ 13.277.562.249		$ 66.387.811
6,8	IMPUESTO DE TIMBRE	%		0,50%		$ 13.277.562.249		$ 66.387.811
	TOTAL COSTOS DE IMPUESTOS Y/O CARGA IMPOSITIVA							**$ 1.637.920.078**
					ADMINISTRACION	**27,49%**		**$ 2.754.926.306**
					IMPREVISTOS	**1,00%**		**$ 100.215.580**
					UTILIDAD	**4,00%**		**$ 400.862.322**
					TOTAL AIU	**32,49%**		**$ 3.256.004.208**
					IVA SOBRE LA UTILIDAD			**$ -**
					TOTAL AIU + IVA			**$ 3.256.004.208**


RESUMEN VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
COSTOS DIRECTOS	**$ 10.021.558.041,37**
ADMINISTRACION	**$ 2.754.926.305,57**
IMPREVISTOS	**$ 100.215.580,41**
UTILIDAD	**$ 400.862.321,65**
IVA SOBRE UTILIDAD	**$ -**
COSTO TOTAL	**$ 13.277.562.249,00**

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Anexo 08. Programación y Flujo de Inversión

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0			**CENTROS INTEGRALES**	**433,33 días**	mié 3/12/25	mar 30/11/27
1			**ACTA DE INICIO**	433,33 días	mié 3/12/25	mar 30/11/27
2			**VIGENCIA 2025**	**89 días**	**mié 3/12/25**	**jue 30/04/26**
3			**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIB**	**70 días**	jue 4/12/25	vie 10/04/26
4			**SOCORRO SUR**	**57 días**	jue 4/12/25	mar 10/03/26
5		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	jue 4/12/25	mar 30/12/25
10		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	mar 6/01/26	mié 7/01/26
12		3	**EJECUCIÓN**	**35,5 días**	vie 9/01/26	mar 10/03/26
14			**REFUGIO**	**70 días**	jue 4/12/25	vie 10/04/26
15		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	jue 4/12/25	mar 30/12/25
20		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	mar 6/01/26	mié 7/01/26
22		3	**EJECUCIÓN**	**54,5 días**	vie 9/01/26	vie 10/04/26
24			**MARCO A. IRIARTE**	**75 días**	vie 5/12/25	vie 10/04/26
25		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	vie 5/12/25	mié 31/12/25
30		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	mar 6/01/26	mié 7/01/26
32		3	**EJECUCIÓN**	**54,5 días**	**vie 9/01/26**	**vie 10/04/26**
34			**LOCALIDAD DE BOSA**	**89 días**	**mié 3/12/25**	**jue 30/04/26**
35			**OJO DE PERDIZ**	**89 días**	mié 3/12/25	jue 30/04/26
36		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	mié 3/12/25	sáb 27/12/25
41		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	lun 5/01/26	mié 7/01/26
43		3	**EJECUCIÓN**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**
45			**SANTA MARTHA**	**89 días**	mié 3/12/25	jue 30/04/26
46		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	mié 3/12/25	sáb 27/12/25
51		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	lun 5/01/26	mié 7/01/26
53		3	**EJECUCIÓN**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**
55			**PORVENIR**	**89 días**	mié 3/12/25	jue 30/04/26
56		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	mié 3/12/25	sáb 27/12/25
61		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	lun 5/01/26	mié 7/01/26
63		3	**EJECUCIÓN**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**
65			**CAMPO VERDE**	**88 días**	jue 4/12/25	jue 30/04/26
66		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	jue 4/12/25	mar 30/12/25
71		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	lun 5/01/26	mié 6/01/26
73		3	**EJECUCIÓN**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**
75			**LOCALIDAD DE USME**	**87 días**	vie 5/12/25	jue 30/04/26
76			**JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO**	**87 días**	vie 5/12/25	jue 30/04/26
77		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	vie 5/12/25	mié 31/12/25
82		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	mar 6/01/26	mié 7/01/26
84		3	**EJECUCIÓN**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**
86			**CHUNZA**	**87 días**	vie 5/12/25	jue 30/04/26
87		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	vie 5/12/25	mié 31/12/25
92		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	mar 6/01/26	mié 7/01/26
94		3	**EJECUCIÓN**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**
96			**MARICHUELA**	**75 días**	mar 9/12/25	mar 14/04/26
97		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	mar 9/12/25	sáb 3/01/26
102		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	mar 6/01/26	mié 7/01/26
104		3	**EJECUCIÓN**	**53 días**	**jue 15/01/26**	**mar 14/04/26**
106			**COMUNEROS**	**71,5 días**	vie 5/12/25	sáb 4/04/26
107		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	vie 5/12/25	mié 31/12/25
112		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	mar 6/01/26	mié 7/01/26
114		3	**EJECUCIÓN**	**47,5 días**	**jue 15/01/26**	**sáb 4/04/26**
116			**SAN DAVID**	**85 días**	mar 9/12/25	jue 30/04/26
117		1	**VERIFICACIÓN**	**15 días**	mar 9/12/25	sáb 3/01/26
122		2	**SOCIALIZACIÓN**	**1 día**	mar 6/01/26	mié 7/01/26
124		3	**EJECUCIÓN**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**
126			**VIGENCIA 2026**	145,5 días	vie 1/05/26	jue 31/12/26
127			**VIGENCIA 2027**	197,5 días	vie 1/01/27	mar 30/11/27




Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma JS Ojo de Perdiz

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**001. Presupuesto Ojo_Perdiz**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 720.668.263,00**
1			Inicio de obras	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0,00
2		**1**	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**57 días**	**jue 15/01/26**	**mar 21/04/26**		**$ 62.362.940,00**
3		**1,4**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**23 días**	**jue 15/01/26**	**lun 23/02/26**		**$ 43.499.009,00**
4		1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFE	5 días	jue 15/01/26	vie 23/01/26	1	$ 1.968.407,00
5		1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEAE	10 días	mar 20/01/26	jue 5/02/26	CC+3 día	$ 7.566.353,00
6		1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMC	15 días	mié 28/01/26	lun 23/02/26	CC+5 día	$ 33.964.249,00
7		**1,5**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**	**22 días**	**lun 23/02/26**	**mar 31/03/26**		**$ 11.683.860,00**
8		1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (I	15 días	lun 23/02/26	jue 19/03/26	6	$ 3.648.989,00
9		1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE	22 días	lun 23/02/26	mar 31/03/26	8CC	$ 8.034.871,00
10		**1,6**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**5 días**	**mar 31/03/26**	**mié 8/04/26**		**$ 3.052.503,00**
11		1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO	5 días	mar 31/03/26	mié 8/04/26	9	$ 1.131.202,00
12		1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE I	5 días	mar 31/03/26	mié 8/04/26	11CC	$ 1.695.777,00
13		1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PA	5 días	mar 31/03/26	mié 8/04/26	12CC	$ 225.524,00
14		**1,7**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**	**35 días**	**vie 20/02/26**	**mar 21/04/26**		**$ 3.458.960,00**
15		1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS I	35 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	.CC+22 día	$ 3.458.960,00
16		**1,8**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**35 días**	**vie 20/02/26**	**mar 21/04/26**		**$ 668.608,00**
17		1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CC	35 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	15CC	$ 668.608,00
18		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18 días**	**jue 26/03/26**	**sáb 25/04/26**		**$ 93.988.478,00**
19		**5,1**	**INTERRUPTORES Y SENSORES**	**5 días**	**lun 13/04/26**	**mar 21/04/26**		**$ 3.886.324,00**
20		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SE	5 días	lun 13/04/26	mar 21/04/26	**7CC+30 día**	$ 2.307.385,00
21		5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DC	5 días	lun 13/04/26	mar 21/04/26	20CC	$ 557.303,00
22		5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE	5 días	lun 13/04/26	mar 21/04/26	21CC	$ 1.021.636,00
23		**5,2**	**SALIDAS**	**5 días**	**vie 17/04/26**	**sáb 25/04/26**		**$ 33.995.210,00**
24		5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITU	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	22FC-2 días	$ 2.401.577,00
25		5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CO	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	24CC	$ 24.692.652,00
26		5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	25CC	$ 6.900.981,00
27		**5,3**	**TABLEROS Y OTROS**	**5 días**	**vie 17/04/26**	**sáb 25/04/26**		**$ 1.930.578,00**
28		5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	26CC	$ 1.930.578,00
29		**5,4**	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**	**18 días**	**jue 26/03/26**	**sáb 25/04/26**		**$ 40.885.469,00**
30		5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVAN	18 días	jue 26/03/26	sáb 25/04/26	28FF	$ 40.885.469,00
31		**5,5**	**ILUMINACIÓN.**	**6 días**	**mié 15/04/26**	**sáb 25/04/26**		**$ 13.290.897,00**
32		5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO	6 días	mié 15/04/26	sáb 25/04/26	30FF	$ 5.592.431,00
33		5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA	6 días	mié 15/04/26	sáb 25/04/26	32CC	$ 1.522.080,00
34		5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SC	6 días	mié 15/04/26	sáb 25/04/26	33CC	$ 6.176.386,00
35		**6**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**vie 17/04/26**	**lun 27/04/26**		**$ 46.501.093,00**
36		**6,1**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**vie 17/04/26**	**lun 27/04/26**		**$ 46.501.093,00**
37		6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	34FF	$ 13.337.862,00
38		6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	37CC	$ 2.031.461,00
39		6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	38CC	$ 1.786.824,00
40		6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	39CC	$ 2.100.351,00
41		6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	40CC	$ 3.543.858,00
42		6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	41CC	$ 2.711.636,00
43		6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	42CC	$ 9.612.527,00
44		6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	6 días	vie 17/04/26	lun 27/04/26	43CC	$ 11.376.574,00
45		**7**	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**	**40 días**	**lun 16/02/26**	**jue 23/04/26**		**$ 75.574.443,00**
46		**7,1**	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**	**35 días**	**lun 16/02/26**	**mié 15/04/26**		**$ 20.770.970,00**
47		7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	35 días	lun 16/02/26	mié 15/04/26	1CC+19 días	$ 20.770.970,00
48		**7,2**	**ACABADO DE PISOS.**	**35 días**	**mar 24/02/26**	**jue 23/04/26**		**$ 53.698.071,00**
49		7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	35 días	mar 24/02/26	jue 23/04/26	7CC+5 día	$ 37.015.745,00
50		7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	35 días	mar 24/02/26	jue 23/04/26	49CC	$ 16.682.326,00
51		**7,3**	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**	**23 días**	**mar 17/03/26**	**jue 23/04/26**		**$ 1.105.402,00**
52		7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	23 días	mar 17/03/26	jue 23/04/26	50FF	$ 1.105.402,00
53		**19**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**24 días**	**mar 17/03/26**	**sáb 25/04/26**		**$ 5.686.382,00**
54		19,1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	24 días	mar 17/03/26	sáb 25/04/26	52CC	$ 5.686.382,00
55		**21**	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**	**15 días**	**jue 2/04/26**	**lun 27/04/26**		**$ 9.802.566,00**
56		**21,1**	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**	**15 días**	**jue 2/04/26**	**lun 27/04/26**		**$ 4.220.573,00**
57		21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFI	5 días	sáb 18/04/26	lun 27/04/26	54FF+1 día	$ 588.474,00
58		21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENT	15 días	jue 2/04/26	lun 27/04/26	57FF	$ 3.632.099,00
59		**21,2**	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**	**15 días**	**jue 2/04/26**	**lun 27/04/26**		**$ 5.581.993,00**
60		21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABA	15 días	jue 2/04/26	lun 27/04/26	58CC	$ 5.581.993,00
61		**22**	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**24 días**	**sáb 21/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 72.192.962,00**
62		**22,1**	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**24 días**	**sáb 21/03/26**	**jue 30/04/26**		
63		22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INC					
64		22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI					
65		**22,3**	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**	**19 días**	**lun 30/03/26**	**jue 30/04/26**		
66		22.3.5	ESTRUCTURA DE CERCHAS, CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	19 días	lun 30/03/26	jue 30/04/26		
67		**23**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**45 días**	**mar 20/01/26**	**lun 6/04/26**		**$ 349.049.252,00**
68		**23,3**	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**	**30 días**	**mar 20/01/26**	**mié 11/03/26**		**$ 52.420.250,00**
69		23.3.2	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERM					
70		23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.1					
71		**23,4**	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**	**30 días**	**vie 13/02/26**	**lun 6/04/26**		**$ 245.008.567,00**
72		23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECORC					
73		23.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLIC					
74		**23,8**	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**15 días**	**vie 13/02/26**	**mié 11/03/26**		**$ 51.620.435,00**
75		23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANC					
76		23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIC					
77		23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBE					
78		23.8.14	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE					
79		23.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTE					
80		**25**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**29 días**	**vie 13/02/26**	**vie 3/04/26**		**$ 5.510.147,00**



DIRECTORA DE OBRA
ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

FLUJO DE CAJA JARDIN INFANTIL OJO DE PERDIZ

001. Presupuesto Ojo_Perdiz		15/01/26 21/01/26	22/01/26 28/01/26	29/01/26 04/02/26	05/02/26 11/02/26	12/02/26 18/02/26	19/02/26 25/02/26	26/02/26 04/03/26	05/03/26 11/03/26	12/03/26 18/03/26	19/03/26 25/03/26	26/03/26 01/04/26	02/04/26 08/04/26	09/04/26 15/04/26	16/04/26 22/04/26	23/04/26 29/04/26	30/04/26 06/05/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.																	
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.																	
DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y R	$ 1.968.407	$ 754.556	$ 1.213.851	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 7.566.353	$ -	$ 2.332.959	$ 3.152.647	$ 2.080.747	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE EL	$ 33.964.249	$ -	$ -	$ 5.094.637	$ 9.434.514	$ 9.434.514	$ 9.434.514	$ 566.071	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO	$ 3.648.989	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 952.792	$ 1.013.608	$ 1.013.608	$ 668.981	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 8.034.871	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.430.451	$ 1.521.756	$ 1.521.756	$ 1.521.756	$ 1.521.756	$ 517.397	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 1.131.202	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 622.161	$ 509.041	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA, CABELADO Y APARATOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 1.695.777	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 932.677	$ 763.100	$ -	$ -	$ -
DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 225.524	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.038	$ 101.486	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 3.458.960	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74.121	$ 411.781	$ 411.781	$ 411.781	$ 411.781	$ 411.781	$ 411.781	$ 411.781	$ 411.781	$ 90.592	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 668.608	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.327	$ 79.596	$ 79.596	$ 79.596	$ 79.596	$ 79.596	$ 79.596	$ 79.596	$ 17.511	$ -	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTORES Y SENSORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 2.307.385	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.884.364	$ 423.021	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓ	$ 557.303	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 455.131	$ 102.172	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	$ 1.021.636	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 834.336	$ 187.300	$ -
SALIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 2.401.577	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 520.342	$ 1.881.235	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECE	$ 24.692.652	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.350.075	$ 19.342.577	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTE	$ 6.900.981	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.495.213	$ 5.405.768	$ -
TABLEROS Y OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 1.930.578	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 418.292	$ 1.512.286	$ -
CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 40.885.469	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.596.407	$ 9.464.229	$ 9.464.229	$ 9.464.229	$ 8.896.375	$ -
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 5.592.431	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.941.816	$ 3.650.615	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 1.522.080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 528.500	$ 993.580	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 6.176.386	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.144.578	$ 4.031.808	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	$ 13.337.862	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.889.870	$ 10.447.992	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	$ 2.031.461	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 440.150	$ 1.591.311	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	$ 1.786.824	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 387.145	$ 1.399.679	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	$ 2.100.351	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 455.076	$ 1.645.275	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	$ 3.543.858	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 767.836	$ 2.776.022	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL	$ 2.711.636	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 587.521	$ 2.124.115	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	$ 9.612.527	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.082.714	$ 7.529.813	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	$ 11.376.574	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.054.104	$ 7.900.399	$ 1.422.072
ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BASES DE PISOS Y AFINADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	$ 20.770.970	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.225.461	$ 2.472.735	$ 2.472.735	$ 2.472.735	$ 2.472.735	$ 2.472.735	$ 2.472.735	$ 2.472.735	$ 1.236.367	$ -	$ -
ACABADO DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	$ 37.015.745	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.084.645	$ 4.406.636	$ 4.406.636	$ 4.406.636	$ 4.406.636	$ 4.406.636	$ 4.406.636	$ 4.406.636	$ 3.084.645	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	$ 16.682.326	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.390.194	$ 1.985.991	$ 1.985.991	$ 1.985.991	$ 1.985.991	$ 1.985.991	$ 1.985.991	$ 1.985.991	$ 1.390.194	$ -
GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	$ 1.105.402	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 164.208	$ 200.254	$ 200.254	$ 200.254	$ 200.254	$ 140.178	$ -
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 5.686.382	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 809.520	$ 987.219	$ 987.219	$ 987.219	$ 987.219	$ 927.986	$ -
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE	$ 588.474	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.808	$ 490.395	$ 88.271
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	$ 3.632.099	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 423.745	$ 1.008.916	$ 1.008.916	$ 1.008.916	$ 181.605
BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	$ 5.581.993	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 651.233	$ 1.550.554	$ 1.550.554	$ 1.550.554	$ 279.100
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 16.079.682	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 304.539	$ 3.045.394	$ 3.045.394	$ 3.045.394	$ 3.045.394	$ 3.045.394	$ 548.171
PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APL	$ 13.461.413	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 233.705	$ 2.337.051	$ 2.337.051	$ 2.337.051	$ 2.337.051	$ 2.337.051	$ 1.542.454
SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 42.651.867	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.418.132	$ 9.353.480	$ 9.353.480	$ 9.353.480	$ 6.173.297
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H.=8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	$ 10.378.517	$ -	$ 2.133.362	$ 2.882.921	$ 2.882.921	$ 2.479.312	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	$ 42.041.733	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.634.956	$ 11.678.259	$ 11.678.259	$ 11.678.259	$ 5.371.999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CUBIERTAS TRASLÚCIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	$ 239.290.295	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.652.867	$ 33.234.763	$ 33.234.763	$ 33.234.763	$ 33.234.763	$ 33.234.763	$ 33.234.763	$ 33.234.763	$ 1.994.086	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 5.718.272	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.426	$ 953.045	$ 953.045	$ 953.045	$ 953.045	$ 953.045	$ 819.619	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO C	$ 18.384.530	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 714.954	$ 5.106.814	$ 5.106.814	$ 5.106.814	$ 2.349.134	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 12.537.339	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 487.563	$ 3.482.594	$ 3.482.594	$ 3.482.594	$ 1.601.993	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS	$ 5.959.065	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 231.741	$ 1.655.296	$ 1.655.296	$ 1.655.296	$ 761.436	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 14.634.981	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 569.138	$ 4.065.273	$ 4.065.273	$ 4.065.273	$ 1.870.025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS, 2M A 4M	$ 104.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.065	$ 29.033	$ 29.033	$ 29.033	$ 13.355	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N.P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO DE CAJAS INSPECCIÓN EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE CAÑUELAS, SELLADO DE MUROS ESMALTADOS	$ 4.908.755	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 572.688	$ 4.090.629	$ 245.438	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12V	$ 601.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.162	$ 501.160	$ 30.070	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 720.668.263**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VALOR TOTAL		$ 754.556	$ 5.680.172	$ 11.130.206	$ 14.398.182	$ 20.985.387	$ 76.545.289	$ 70.868.849	$ 72.097.181	$ 58.047.855	$ 47.247.257	$ 55.099.202	$ 70.315.032	$ 40.671.548	$ 61.314.340	$ 105.278.238	$ 10.234.969
VALOR TOTAL		$ 754.556	$ 6.434.728	$ 17.564.933	$ 31.963.116	$ 52.948.503	$ 129.493.792	$ 200.362.641	$ 272.459.821	$ 330.507.676	$ 377.754.934	$ 432.854.136	$ 503.169.168	$ 543.840.717	$ 605.155.056	$ 710.433.294	$ 720.668.263

VALOR TOTAL		0,10%	0,79%	1,54%	2,00%	2,91%	10,62%	9,83%	10,00%	8,05%	6,56%	7,65%	9,76%	5,64%	8,51%	14,61%	1,42%
VALOR TOTAL		0,10%	0,89%	2,44%	4,44%	7,35%	17,97%	27,80%	37,81%	45,86%	52,42%	60,06%	69,82%	75,46%	83,97%	98,58%	100,00%

Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA


MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma JS Santa Marta

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

Id	Modo de tarea.	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
0			**003. Presupuesto Santa Marta**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**	**$ 278.836.561,00**	
1			Inicio de obras	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26	$ 0,00	
2		1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.	37 días	jue 15/01/26	mié 18/03/26	$ 26.290.651,00	
3		**1,4**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**30 días**	**jue 15/01/26**	**vie 6/03/26**	**$ 19.424.469,00**	
4		1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA	30 días	jue 15/01/26	vie 6/03/26	$ 19.424.469,00	1
5		**1,7**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**	**25 días**	**mié 4/02/26**	**mié 18/03/26**	**$ 1.305.049,00**	
6		1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y	25 días	mié 4/02/26	mié 18/03/26	$ 1.305.049,00	1CC+12 días
7		**1,11**	**OTROS PRELIMINARES.**	**25 días**	**mié 4/02/26**	**mié 18/03/26**	**$ 5.561.133,00**	
8		1.11.5	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE	25 días	mié 4/02/26	mié 18/03/26	$ 5.561.133,00	6CC
9		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**38 días**	**vie 23/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 41.348.782,00**	
10		**5,1**	**INTERRUPTORES Y SENSORES**	**9 días**	**lun 16/02/26**	**mar 3/03/26**	**$ 92.682,00**	
11		5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	9 días	lun 16/02/26	mar 3/03/26	$ 92.682,00	8FF-9 días
12		**5,2**	**SALIDAS**	**20 días**	**mié 28/01/26**	**mar 3/03/26**	**$ 10.148.502,00**	
13		5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE	20 días	mié 28/01/26	mar 3/03/26	$ 10.148.502,00	11FF
14		**5,4**	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**	**20 días**	**vie 23/01/26**	**mié 25/02/26**	**$ 28.869.246,00**	
15		5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	20 días	vie 23/01/26	mié 25/02/26	$ 1.445.492,00	13CC-3 días
16		5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	20 días	vie 23/01/26	mié 25/02/26	$ 27.423.754,00	15CC
17		**5,5**	**ILUMINACIÓN.**	**15 días**	**mar 3/03/26**	**vie 27/03/26**	**$ 2.238.352,00**	
18		5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ,	15 días	mar 3/03/26	vie 27/03/26	$ 2.238.352,00	16FC+3 días
19		**6**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15 días**	**mar 3/03/26**	**vie 27/03/26**	**$ 27.109.105,00**	
20		**6,1**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15 días**	**mar 3/03/26**	**vie 27/03/26**	**$ 27.109.105,00**	
21		6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	15 días	mar 3/03/26	vie 27/03/26	$ 4.824.333,00	18CC
22		6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON	15 días	mar 3/03/26	vie 27/03/26	$ 677.154,00	21CC
23		6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	15 días	mar 3/03/26	vie 27/03/26	$ 2.010.177,00	22CC
24		6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	15 días	mar 3/03/26	vie 27/03/26	$ 1.400.234,00	23CC
25		6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	15 días	mar 3/03/26	vie 27/03/26	$ 2.362.572,00	24CC
26		6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	15 días	mar 3/03/26	vie 27/03/26	$ 9.612.527,00	25CC
27		6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	15 días	mar 3/03/26	vie 27/03/26	$ 6.222.108,00	26CC
28		**19**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**20 días**	**vie 27/03/26**	**jue 30/04/26**	**$ 4.012.570,00**	
29		19,1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	20 días	vie 27/03/26	jue 30/04/26	$ 4.012.570,00	43FF+6 días
30		**21**	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**	**25 días**	**vie 23/01/26**	**vie 6/03/26**	**$ 4.212.117,00**	
31		**21,2**	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**	**25 días**	**vie 23/01/26**	**vie 6/03/26**	**$ 4.212.117,00**	
32		21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	25 días	vie 23/01/26	vie 6/03/26	$ 4.212.117,00	4CC+5 días
33		**23**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**38 días**	**vie 23/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 144.545.591,00**	
34		**23,3**	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZ**	**33 días**	**vie 23/01/26**	**jue 19/03/26**	**$ 139.125.937,00**	
35		23.3.2	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H =8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	25 días	vie 23/01/26	vie 6/03/26	$ 31.195.693,00	32CC
36		23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO	25 días	jue 5/02/26	jue 19/03/26	$ 107.930.244,00	35CC+8 días
37		**23,8**	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**25 días**	**vie 13/02/26**	**vie 27/03/26**	**$ 5.419.654,00**	
38		23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO	25 días	vie 13/02/26	vie 27/03/26	$ 5.419.654,00	36CC+5 días
39		**25**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**37 días**	**mar 17/02/26**	**mar 21/04/26**	**$ 31.317.745,00**	
40			**N.P**	**37 días**	**mar 17/02/26**	**mar 21/04/26**	**$ 31.317.745,00**	
41		N.P. 1	MANTENIMIENTO DE CAJAS INSPECCIÓN EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE CAÑUELAS, SELLADO DE MUROS	15 días	mar 17/03/26	vie 10/04/26	$ 2.265.579,00	36FC-2 días
42		N.P.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE	5 días	jue 2/04/26	vie 10/04/26	$ 601.392,00	41FF
43		N.P.3	INSTALACIÓN DE FACHALETA , SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI	37 días	mar 17/02/26	mar 21/04/26	$ 28.450.774,00	8CC+8 días
44			Fin de obra	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0,00	43



Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual

División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

DIRECTORA DE OBRA
ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

FLUJO DE CAJA JARDIN INFANTIL SANTA MARTA

003. Presupuesto Santa Marta		15/01/26 21/01/26	22/01/26 28/01/26	29/01/26 04/02/26	05/02/26 11/02/26	12/02/26 18/02/26	19/02/26 25/02/26	26/02/26 04/03/26	05/03/26 11/03/26	12/03/26 18/03/26	19/03/26 25/03/26	26/03/26 01/04/26	02/04/26 08/04/26	09/04/26 15/04/26	16/04/26 22/04/26	23/04/26 29/04/26	30/04/26 06/05/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.																	
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.																	
DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENT	$ 19.424.469	$ 1.241.008	$ 2.697.843	$ 2.697.843	$ 2.697.843	$ 2.697.843	$ 2.697.843	$ 2.697.843	$ 1.996.404	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES	$ 1.305.049	$ -	$ -	$ -	$ 126.155	$ 217.508	$ 217.508	$ 217.508	$ 217.508	$ 217.508	$ 91.353	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS PRELIMINARES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA, (INCLUYE	$ 5.561.133	$ -	$ -	$ -	$ 537.576	$ 926.856	$ 926.856	$ 926.856	$ 926.856	$ 926.856	$ 389.279	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIV	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTORES Y SENSORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO	$ 92.682	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.618	$ 42.908	$ 11.156	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGEN	$ 10.148.502	$ -	$ -	$ 1.141.706	$ 2.114.271	$ 2.114.271	$ 2.114.271	$ 2.114.271	$ 549.711	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°1	$ 1.445.492	$ -	$ 78.297	$ 301.144	$ 301.144	$ 301.144	$ 301.144	$ 162.618	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT	$ 27.423.754	$ -	$ 1.485.453	$ 5.713.282	$ 5.713.282	$ 5.713.282	$ 5.713.282	$ 3.085.172	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W	$ 2.238.352	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 460.106	$ 621.764	$ 621.764	$ 534.717	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUY	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	$ 4.824.333	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.668	$ 1.340.093	$ 1.340.093	$ 1.152.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	$ 677.154	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 139.193	$ 188.098	$ 188.098	$ 161.765	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ES	$ 2.010.177	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 413.203	$ 558.383	$ 558.383	$ 480.209	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	$ 1.400.234	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 287.826	$ 388.954	$ 388.954	$ 334.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	$ 2.362.572	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 485.640	$ 656.270	$ 656.270	$ 564.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD D	$ 9.612.527	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.975.908	$ 2.670.146	$ 2.670.146	$ 2.296.326	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	$ 6.222.108	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.278.989	$ 1.728.363	$ 1.728.363	$ 1.486.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 4.012.570	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 117.033	$ 835.952	$ 835.952	$ 835.952	$ 835.952	$ 551.728
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTE	$ 4.212.117	$ -	$ 182.525	$ 702.020	$ 702.020	$ 702.020	$ 702.020	$ 702.020	$ 519.494	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLU	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRA	$ 31.195.693	$ -	$ 1.351.813	$ 5.199.282	$ 5.199.282	$ 5.199.282	$ 5.199.282	$ 5.199.282	$ 3.847.469	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	$ 107.930.244	$ -	$ -	$ -	$ 6.116.047	$ 17.988.374	$ 17.988.374	$ 17.988.374	$ 17.988.374	$ 17.988.374	$ 11.872.327	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPO	$ 5.419.654	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.459	$ 903.276	$ 903.276	$ 903.276	$ 903.276	$ 903.276	$ 776.817	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N.P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO DE CAJAS INSPECCIÓN EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA	$ 2.265.579	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 516.049	$ 629.328	$ 629.328	$ 490.875	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12V	$ 601.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 210.487	$ 390.905	$ -	$ -	$ -
INSTALACIÓN DE FACHALETA , SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLU	$ 28.450.774	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.114.585	$ 3.203.916	$ 3.203.916	$ 3.203.916	$ 3.203.916	$ 3.203.916	$ 3.203.916	$ 3.203.916	$ 3.203.916	$ 704.862	$ -
VALOR TOTAL	**$ 278.836.561**																

VALOR TOTAL		$ 1.241.008	$ 5.795.932	$ 15.755.277	$ 23.507.620	$ 35.987.038	$ 38.917.057	$ 37.244.044	$ 36.196.696	$ 31.392.001	$ 25.128.271	$ 11.737.875	$ 4.879.683	$ 4.921.648	$ 4.039.868	$ 1.540.814	$ 551.728
VALOR TOTAL		$ 1.241.008	$ 7.036.940	$ 22.792.217	$ 46.299.837	$ 82.286.876	$ 121.203.933	$ 158.447.977	$ 194.644.673	$ 226.036.673	$ 251.164.945	$ 262.902.820	$ 267.782.503	$ 272.704.151	$ 276.744.019	$ 278.284.833	$ 278.836.561

VALOR TOTAL		0,45%	2,08%	5,65%	8,43%	12,91%	13,96%	13,36%	12,98%	11,26%	9,01%	4,21%	1,75%	1,77%	1,45%	0,55%	0,20%
VALOR TOTAL		0,45%	2,52%	8,17%	16,60%	29,51%	43,47%	56,82%	69,81%	81,06%	90,08%	94,29%	96,04%	97,80%	99,25%	99,80%	100,00%

Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA


MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma JS Porvenir

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**003. Presupuesto Porvenir**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 433.786.227,09**
1			Inicio de obras	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0,00
2		**1**	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**35 días**	**jue 15/01/26**	**sáb 14/03/26**		**$ 26.289.230,21**
3		**1,4**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**15 días**	**mié 28/01/26**	**lun 23/02/26**		**$ 11.589.432,91**
4		1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE EL	15 días	mié 28/01/26	lun 23/02/26	6CC+8 días	$ 11.589.432,91
5		**1,5**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**	**35 días**	**jue 15/01/26**	**sáb 14/03/26**		**$ 13.685.289,57**
6		1.5.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO MEDIO (BALDOSAS MACIZAS DE CEMENTO, MORTERO MINERALIZADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	35 días	jue 15/01/26	sáb 14/03/26	1	$ 13.685.289,57
7		**1,6**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**10 días**	**lun 9/02/26**	**mié 25/02/26**		**$ 698.739,01**
8		1.6.23	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	5 días	lun 9/02/26	mar 17/02/26	6CC+15 días	$ 114.892,68
9		1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	5 días	mar 17/02/26	mié 25/02/26	8	$ 583.846,33
10		**1,10**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**	**35 días**	**jue 15/01/26**	**sáb 14/03/26**		**$ 315.768,72**
11		1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	35 días	jue 15/01/26	sáb 14/03/26	1	$ 315.768,72
12		**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**10 días**	**lun 9/02/26**	**mié 25/02/26**		**$ 678.074,54**
13		**2,1**	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**	**10 días**	**lun 9/02/26**	**mié 25/02/26**		**$ 678.074,54**
14		2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	5 días	lun 9/02/26	mar 17/02/26	11CC+15 días	$ 269.209,08
15		2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	5 días	mar 17/02/26	mié 25/02/26	14	$ 408.865,46
16		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29 días**	**mar 17/02/26**	**mar 7/04/26**		**$ 57.377.723,85**
17		**5,1**	**INTERRUPTORES Y SENSORES**	**8 días**	**mar 17/02/26**	**mar 3/03/26**		**$ 349.058,15**
18		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES; ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	5 días	mar 17/02/26	mié 25/02/26	15CC	$ 256.376,10
19		5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	5 días	lun 23/02/26	mar 3/03/26	18CC+3 días	$ 92.682,05
20		**5,2**	**SALIDAS**	**5 días**	**jue 19/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 11.366.322,40**
21		5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTE	5 días	jue 19/03/26	vie 27/03/26	24CC+9 días	$ 11.366.322,40
22		**5,4**	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**	**26 días**	**lun 23/02/26**	**mar 7/04/26**		**$ 41.177.967,52**
23		5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	18 días	lun 23/02/26	mié 25/03/26	19CC	$ 3.510.481,54
24		5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	20 días	mié 4/03/26	mar 7/04/26	23CC+6 días	$ 37.667.485,98
25		**5,5**	**ILUMINACIÓN.**	**5 días**	**vie 27/03/26**	**lun 6/04/26**		**$ 4.484.375,78**
26		5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	5 días	vie 27/03/26	lun 6/04/26	21	$ 2.506.954,58
27		5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	5 días	vie 27/03/26	lun 6/04/26	26CC	$ 1.977.421,20
28		**6**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20 días**	**sáb 14/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 36.252.626,60**
29		**6,1**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20 días**	**sáb 14/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 36.252.626,60**
30		6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	15 días	sáb 14/03/26	mié 8/04/26	21FC-8 días	$ 6.810.823,34
31		6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	15 días	sáb 14/03/26	mié 8/04/26	30CC	$ 338.576,87
32		6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	15 días	sáb 14/03/26	mié 8/04/26	31CC	$ 2.233.529,67
33		6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	15 días	sáb 14/03/26	mié 8/04/26	32CC	$ 1.750.292,27
34		6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	15 días	sáb 14/03/26	mié 8/04/26	33CC	$ 2.953.215,35
35		6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DIEL PANEL Y DISPOSITIVOS	15 días	sáb 14/03/26	mié 8/04/26	34CC	$ 9.612.527,10
36		6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	15 días	sáb 14/03/26	mié 8/04/26	35CC	$ 5.241.999,97
37		6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEA	20 días	sáb 14/03/26	vie 17/04/26	36CC	$ 7.311.662,03
38		**7**	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**	**31 días**	**lun 9/02/26**	**jue 2/04/26**		**$ 54.312.428,59**
39		**7,2**	**ACABADO DE PISOS.**	**31 días**	**lun 9/02/26**	**jue 2/04/26**		**$ 50.916.834,43**
40		7.2.15	PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	31 días	lun 9/02/26	jue 2/04/26	8CC	$ 50.916.834,43
41		**7,4**	**OTROS**	**25 días**	**lun 9/02/26**	**lun 23/03/26**		**$ 3.395.594,16**
42		7.4.6	ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO ORIGINAL	25 días	lun 9/02/26	lun 23/03/26	40CC	$ 3.395.594,16
43		**11**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**3 días**	**jue 12/03/26**	**mié 18/03/26**		**$ 3.128.764,60**
44		11,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (IN	3 días	jue 12/03/26	mié 18/03/26	42FF-3 días	$ 3.128.764,60
45		**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**35 días**	**mar 3/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 120.572.654,34**
46		**15,2**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**35 días**	**mar 3/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 120.572.654,34**
47		15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E =5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	10 días	mar 14/04/26	jue 30/04/26	48FF	$ 3.953.472,45
48		22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE	35 días	mar 3/03/26	jue 30/04/26	59CC+16 días	$ 116.619.181,89
49		**23**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20 días**	**vie 13/02/26**	**jue 19/03/26**		**$ 94.070.476,93**
50		**23,4**	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**	**20 días**	**vie 13/02/26**	**jue 19/03/26**		**$ 83.345.015,28**
51		23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INC	20 días	vie 13/02/26	jue 19/03/26	50CC+10 días	$ 81.651.708,29
52		23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA E	20 días	vie 13/02/26	jue 19/03/26	51CC	$ 1.693.306,99
53		**23,8**	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**10 días**	**mar 3/03/26**	**jue 19/03/26**		**$ 10.725.461,65**
54		23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SC	10 días	mar 3/03/26	jue 19/03/26	52FF	$ 10.725.461,65
55		**25**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**40 días**	**mié 4/02/26**	**lun 13/04/26**		**$ 41.104.247,43**
56			N.P	40 días	mié 4/02/26	lun 13/04/26		$ 41.104.247,43
57		N.P.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A	5 días	jue 19/03/26	vie 27/03/26	54	$ 601.391,98
58		N.P 6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE PUERTAS EXIS	5 días	jue 19/03/26	vie 27/03/26	57CC	$ 245.106,50
59		N.P. 8	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN ELEMENTOS LINEALES (ANCHO MÁX 50CM), REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	40 días	mié 4/02/26	lun 13/04/26	1CC+12 días	$ 31.712.806,40
60		N.P 10	DESMONTE DE CANECAS DE BASURA EXISTENTES, SUMIN	20 días	mié 4/02/26	mar 10/03/26	59CC	$ 8.544.942,55
61			Fin de las obras	0 días	mar 10/03/26	mar 10/03/26	60	$ 0,00



Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración

DIRECTORA DE OBRA
ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

FLUJO DE CAJA JARDIN INFANTIL PORVENIR

001. Presupuesto Porvenir		15/01/26 21/01/26	22/01/26 28/01/26	29/01/26 04/02/26	05/02/26 11/02/26	12/02/26 18/02/26	19/02/26 25/02/26	26/02/26 04/03/26	05/03/26 11/03/26	12/03/26 18/03/26	19/03/26 25/03/26	26/03/26 01/04/26	02/04/26 08/04/26	09/04/26 15/04/26	16/04/26 22/04/26	23/04/26 29/04/26	30/04/26 06/05/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.																	
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.																	
DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE EL	$ 11.589.433	$ -	$ -	$ 1.738.415	$ 3.219.287	$ 3.219.287	$ 3.219.287	$ 193.157	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO MEDIO (BALDOSAS MACIZAS DE CEMENTO, MORTERO MINERALIZADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 13.685.290	$ 749.433	$ 1.629.201	$ 1.629.201	$ 1.629.201	$ 1.629.201	$ 1.629.201	$ 1.629.201	$ 1.629.201	$ 1.531.449	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 114.893	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82.340	$ 32.553	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 583.846	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 321.115	$ 262.731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 315.769	$ 17.292	$ 37.592	$ 37.592	$ 37.592	$ 37.592	$ 37.592	$ 37.592	$ 37.592	$ 35.336	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 269.209	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 192.933	$ 76.276	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	$ 408.865	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 224.876	$ 183.989	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTORES Y SENSORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 256.376	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141.007	$ 115.369	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	$ 92.682	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72.601	$ 20.081	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTE	$ 11.366.322	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.220.458	$ 8.145.864	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	$ 3.510.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 763.855	$ 812.611	$ 812.611	$ 812.611	$ 308.792	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 37.667.486	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.923.696	$ 7.847.393	$ 7.847.393	$ 7.847.393	$ 7.847.393	$ 2.354.218	$ -	$ -	$ -
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 2.506.955	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 292.478	$ 2.089.129	$ 125.348	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 1.977.421	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 230.699	$ 1.647.851	$ 98.871	$ -	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	$ 6.810.823	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113.514	$ 1.891.895	$ 1.891.895	$ 1.891.895	$ 1.021.624	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	$ 338.577	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.643	$ 94.049	$ 94.049	$ 94.049	$ 50.787	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	$ 2.233.530	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.225	$ 620.425	$ 620.425	$ 620.425	$ 335.029	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	$ 1.750.292	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.172	$ 486.192	$ 486.192	$ 486.192	$ 262.544	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	$ 2.953.215	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.220	$ 820.338	$ 820.338	$ 820.338	$ 442.982	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	$ 9.612.527	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 160.209	$ 2.670.146	$ 2.670.146	$ 2.670.146	$ 1.441.879	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	$ 5.242.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 87.367	$ 1.456.111	$ 1.456.111	$ 1.456.111	$ 786.300	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	$ 7.311.662	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.396	$ 1.523.263	$ 1.523.263	$ 1.523.263	$ 1.523.263	$ 1.127.215	$ -	$ -
ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACABADO DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	$ 50.916.834	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.885.548	$ 6.843.661	$ 6.843.661	$ 6.843.661	$ 6.843.661	$ 6.843.661	$ 6.843.661	$ 3.969.323	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO ORIGINAL	$ 3.395.594	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 486.702	$ 565.932	$ 565.932	$ 565.932	$ 565.932	$ 565.932	$ 79.231	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	$ 3.128.765	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.303.652	$ 1.825.113	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	$ 3.953.472	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.218.987	$ 1.647.280	$ 1.087.205
PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 116.619.182	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.273.595	$ 13.883.236	$ 13.883.236	$ 13.883.236	$ 13.883.236	$ 13.883.236	$ 13.883.236	$ 13.883.236	$ 13.883.236	$ 9.162.936
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CUBIERTAS TRASLÚCIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	$ 81.651.708	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.381.508	$ 17.010.773	$ 17.010.773	$ 17.010.773	$ 17.010.773	$ 11.227.110	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 1.693.307	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.388	$ 352.772	$ 352.772	$ 352.772	$ 352.772	$ 232.830	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO C	$ 10.725.462	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.307.017	$ 4.468.942	$ 2.949.502	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N.P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12V	$ 601.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170.394	$ 430.998	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE PUERTAS EXISTENTES EN CARPINTERÍA METÁLICA, REALIZANDO EL DESMONTE DE LA HOJA DE LA PUERTA, LIJANDO LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA HOJA Y DE SU RESPECTIVO MARCO, REPONIENDO SOLDADURAS PARA FIJAR ELEMENTOS SUELTOS,	$ 245.107	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69.447	$ 175.660	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN ELEMENTOS LINEALES (ANCHO MÁX 50CM), REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 31.712.806	$ -	$ -	$ -	$ 1.915.982	$ 3.303.417	$ 3.303.417	$ 3.303.417	$ 3.303.417	$ 3.303.417	$ 3.303.417	$ 3.303.417	$ 3.303.417	$ 3.303.417	$ 66.068	$ -	$ -
DESMONTE DE CANECAS DE BASURA EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS TIPO BARCELONA DE 75LTS CON TODOS SUS COMPLEMENTOS	$ 8.544.943	$ -	$ -	$ -	$ 1.032.514	$ 1.780.196	$ 1.780.196	$ 1.780.196	$ 1.780.196	$ 391.643	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 433.786.227**																

VALOR TOTAL		$ 766.725	$ 1.666.793	$ 3.405.208	$ 7.834.576	$ 19.048.112	$ 35.538.658	$ 33.115.247	$ 49.860.545	$ 58.924.563	$ 62.513.524	$ 51.103.848	$ 42.302.769	$ 25.629.498	$ 16.295.506	$ 15.530.516	$ 10.250.141
VALOR TOTAL		$ 766.725	$ 2.433.517	$ 5.838.725	$ 13.673.300	$ 32.721.413	$ 68.260.071	$ 101.375.318	$ 151.235.863	$ 210.160.426	$ 272.673.950	$ 323.777.798	$ 366.080.567	$ 391.710.064	$ 408.005.570	$ 423.536.086	$ 433.786.227

VALOR TOTAL		0,18%	0,38%	0,78%	1,81%	4,39%	8,19%	7,63%	11,49%	13,58%	14,41%	11,78%	9,75%	5,91%	3,76%	3,58%	2,36%
VALOR TOTAL		0,18%	0,56%	1,35%	3,15%	7,54%	15,74%	23,37%	34,86%	48,45%	62,86%	74,64%	84,39%	90,30%	94,06%	97,64%	100,00%

Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA


MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma JS Campo Verde

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**001. Presupuesto Campo_Verde**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 337.196.586,00**
1			Inicio de obras	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0,00
2		**1**	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**41 días**	**jue 15/01/26**	**mié 25/03/26**		**$ 21.495.469,00**
3		**1,4**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**10 días**	**jue 15/01/26**	**sáb 31/01/26**		**$ 12.322.321,00**
4		1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	10 días	jue 15/01/26	sáb 31/01/26	1	$ 12.322.321,00
5		**1,5**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**lun 9/02/26**		**$ 5.390.215,00**
6		1.5.8	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	15 días	jue 15/01/26	lun 9/02/26	4CC	$ 5.390.215,00
7		**1,8**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**35 días**	**lun 19/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 295.177,00**
8		1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	35 días	lun 19/01/26	mié 18/03/26	6CC+2 días	$ 295.177,00
9		**1.10**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**	**35 días**	**lun 19/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 1.743.577,00**
10		1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE A	1 día	sáb 31/01/26	mar 3/02/26	4	$ 69.947,00
11		1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	35 días	lun 19/01/26	mié 18/03/26	8CC	$ 1.673.630,00
12		1.11	OTROS PRELIMINARES.	4 días	mié 18/03/26	mié 25/03/26		$ 1.744.179,00
13		1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	4 días	mié 18/03/26	mié 25/03/26	11	$ 1.744.179,00
14		**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**24 días**	**mié 4/02/26**	**mar 17/03/26**		**$ 3.901.499,00**
15		**2.1**	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**	**24 días**	**mié 4/02/26**	**mar 17/03/26**		**$ 3.901.499,00**
16		2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	12 días	mié 4/02/26	mar 24/02/26	11CC+10 días	$ 1.734.437,00
17		2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	12 días	mar 24/02/26	mar 17/03/26	16	$ 2.167.062,00
18		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**mar 17/03/26**	**jue 26/03/26**		**$ 77.252,00**
19		**5,5**	**ILUMINACIÓN.**	**6 días**	**mar 17/03/26**	**jue 26/03/26**		**$ 77.252,00**
20		5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	6 días	mar 17/03/26	jue 26/03/26	17	$ 77.252,00
21		**7**	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**	**40 días**	**lun 16/02/26**	**vie 24/04/26**		**$ 180.499.355,00**
22		**7,1**	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**	**35 días**	**lun 16/02/26**	**mié 15/04/26**		**$ 41.747.139,00**
23		7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	35 días	lun 16/02/26	mié 15/04/26	1CC+19 días	$ 41.747.139,00
24		**7,2**	**ACABADO DE PISOS.**	**35 días**	**mar 24/02/26**	**vie 24/04/26**		**$ 85.254.843,00**
25		7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	35 días	mar 24/02/26	vie 24/04/26	13CC+5 día	$ 85.254.843,00
26		**7,4**	**OTROS**	**30 días**	**jue 5/03/26**	**vie 24/04/26**		**$ 53.497.373,00**
27		7.4.9	ADOQUÍN EN ECOLÓGICO GRAMOQUÍN 8 CM	30 días	jue 5/03/26	vie 24/04/26	3CC+10 día	$ 8.837.306,00
28		7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	30 días	jue 5/03/26	vie 24/04/26	27CC	$ 44.660.067,00
29		**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**2 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**		**$ 236.776,00**
30		**15.1**	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**2 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**		**$ 236.776,00**
31		15.1.1	CERROJO DE SEGURIDAD, DOBLE CILINDRO DE LLAVE MULTIPUNTO, PESTILLO FIJO, RESISTENTE A VANDALISMO Y GOLPES. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	2 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	28	$ 236.776,00
32		**16**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21 días**	**jue 26/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 6.478.511,00**
33		16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	20 días	jue 26/03/26	mié 29/04/26	27FF+3 día	$ 5.346.507,00
34		16.14	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	21 días	jue 26/03/26	jue 30/04/26	33CC	$ 1.132.004,00
35		**19**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**24 días**	**jue 5/03/26**	**mar 14/04/26**		**$ 7.027.957,00**
36		19,1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	24 días	jue 5/03/26	mar 14/04/26	27CC	$ 7.027.957,00
37		**21**	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**	**12 días**	**mar 7/04/26**	**mar 28/04/26**		**$ 279.871,00**
38		**21,1**	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**	**5 días**	**mar 7/04/26**	**mié 15/04/26**		**$ 171.249,00**
39		21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MOF	5 días	mar 7/04/26	mié 15/04/26	36FF+1 día	$ 171.249,00
40		**21,2**	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**	**12 días**	**mar 7/04/26**	**mar 28/04/26**		**$ 108.622,00**
41		21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR	12 días	mar 7/04/26	mar 28/04/26	39CC	$ 108.622,00
42		**22**	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**20 días**	**mié 25/03/26**	**mar 28/04/26**		**$ 1.404.190,00**
43		**22,1**	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**20 días**	**mié 25/03/26**	**mar 28/04/26**		**$ 1.404.190,00**
44		22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDA	20 días	mié 25/03/26	mar 28/04/26	41FF	$ 597.183,00
45		22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	20 días	mié 25/03/26	mar 28/04/26	44CC	$ 373.112,00
46		22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS	20 días	mié 25/03/26	mar 28/04/26	44CC	$ 433.895,00
47		**23**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**28 días**	**mar 3/03/26**	**lun 20/04/26**		**$ 102.111.825,00**
48		**23,3**	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**	**28 días**	**mar 3/03/26**	**lun 20/04/26**		**$ 102.111.825,00**
49		23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	28 días	mar 3/03/26	lun 20/04/26	13FF+15 días	$ 102.111.825,00
50		**25**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**15 días**	**mar 24/02/26**	**sáb 21/03/26**		**$ 13.683.881,00**
51			**N.P**	**15 días**	**mar 24/02/26**	**sáb 21/03/26**		**$ 13.683.881,00**
52		N.P.9	DESMONTE DE RECUBRIMIENTO LIVIANO DE PISO	15 días	mar 24/02/26	sáb 21/03/26	28CC-5 día	$ 8.725.195,00
53		N.P.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO VITROLIT, APOYADO EN PERFILERIA DE ALUMINIO Y/O METALICA. INC EMPAQUE DE NEOPRENO O CAUCHO, SELLADO CON PUNTOS DE SILICONA DONDE SEA NECESARIO	15 días	mar 24/02/26	sáb 21/03/26	52CC	$ 4.958.686,00
54			Fin de obra	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	1CC+25 día	$ 0,00



DIRECTORIA DE OBRA:
ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

FLUJO DE CAJA JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE

001. Presupuesto Campo Verde		15/01/26 21/01/26	22/01/26 28/01/26	29/01/26 04/02/26	05/02/26 11/02/26	12/02/26 18/02/26	19/02/26 25/02/26	26/02/26 04/03/26	05/03/26 11/03/26	12/03/26 18/03/26	19/03/26 25/03/26	26/03/26 01/04/26	02/04/26 08/04/26	09/04/26 15/04/26	16/04/26 22/04/26	23/04/26 29/04/26	30/04/26 06/05/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.																	
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.																	
DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 12.322.321	$ 2.156.406	$ 5.134.300	$ 5.031.614	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 5.390.215	$ 628.858	$ 1.497.282	$ 1.497.282	$ 1.497.282	$ 269.511	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 295.177	$ -	$ 33.032	$ 35.140	$ 35.140	$ 35.140	$ 35.140	$ 35.140	$ 35.140	$ 35.140	$ 16.164	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE A	$ 69.947	$ -	$ -	$ 5.829	$ 64.118	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 1.673.630	$ -	$ 187.287	$ 199.242	$ 199.242	$ 199.242	$ 199.242	$ 199.242	$ 199.242	$ 199.242	$ 91.651	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS PRELIMINARES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	$ 1.744.179	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 981.101	$ 763.078	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 1.734.437	$ -	$ -	$ -	$ 325.207	$ 602.235	$ 602.235	$ 204.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	$ 2.167.062	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 496.618	$ 752.452	$ 752.452	$ 165.539	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	$ 77.252	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.845	$ 35.407	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BASES DE PISOS Y AFINADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	$ 41.747.139	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.274.112	$ 4.969.898	$ 4.969.898	$ 4.969.898	$ 4.969.898	$ 4.969.898	$ 4.969.898	$ 4.969.898	$ 2.683.745	$ -	$ -
ACABADO DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	$ 85.254.843	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.698.595	$ 10.149.386	$ 10.149.386	$ 10.149.386	$ 10.149.386	$ 10.149.386	$ 10.149.386	$ 10.149.386	$ 7.510.546	$ -
OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ADOQUÍN EN ECOLÓGICO GRAMOQUÍN 8 CM	$ 8.837.306	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 564.606	$ 1.227.404	$ 1.227.404	$ 1.227.404	$ 1.227.404	$ 1.227.404	$ 1.227.404	$ 908.279	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	$ 44.660.067	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.853.282	$ 6.202.787	$ 6.202.787	$ 6.202.787	$ 6.202.787	$ 6.202.787	$ 6.202.787	$ 4.590.062	$ -
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CERROJO DE SEGURIDAD, DOBLE CILINDRO DE LLAVE MULTIPUNTO, PESTILLO FIJO, RESISTENTE A VANDALISMO Y GOLPES. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	$ 236.776	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128.254	$ 108.522	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	$ 5.346.507	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 378.711	$ 1.113.856	$ 1.113.856	$ 1.113.856	$ 1.113.856	$ 512.374
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	$ 1.132.004	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76.365	$ 224.604	$ 224.604	$ 224.604	$ 224.604	$ 157.223
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 7.027.957	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 561.260	$ 1.220.131	$ 1.220.131	$ 1.220.131	$ 1.220.131	$ 1.220.131	$ 366.039	$ -	$ -
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE	$ 171.249	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.187	$ 77.062	$ -	$ -
BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	$ 108.622	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.893	$ 37.716	$ 37.716	$ 8.298
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 597.183	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72.160	$ 124.413	$ 124.413	$ 124.413	$ 124.413	$ 27.371
PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 373.112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.084	$ 77.732	$ 77.732	$ 77.732	$ 77.732	$ 17.101
PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APL	$ 433.895	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.429	$ 90.395	$ 90.395	$ 90.395	$ 90.395	$ 19.887
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	$ 102.111.825	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.636.648	$ 15.195.212	$ 15.195.212	$ 15.195.212	$ 15.195.212	$ 15.195.212	$ 15.195.212	$ 303.904	$ -
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N.P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE DE RECUBRIMIENTO LIVIANO DE PISO	$ 8.725.195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.599.619	$ 2.423.665	$ 2.423.665	$ 2.278.245	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO VITROLIT, APOYADO EN PERFILERIA DE ALUMINIO Y/O METALICA. INC EMPAQUE DE NEOPRENO O CAUCHO, SELLADO CON PUNTOS DE SILICONA DONDE SEA NECESARIO	$ 4.958.686	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 909.092	$ 1.377.413	$ 1.377.413	$ 1.294.768	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 337.196.586**																

VALOR TOTAL		$ 2.785.265	$ 6.851.901	$ 6.769.107	$ 2.120.989	$ 1.106.128	$ 5.110.729	$ 15.112.964	$ 34.522.992	$ 43.752.730	$ 43.834.132	$ 40.388.052	$ 40.595.817	$ 40.714.896	$ 37.570.350	$ 15.109.760	$ 850.775
VALOR TOTAL		$ 2.785.265	$ 9.637.166	$ 16.406.273	$ 18.527.262	$ 19.633.389	$ 24.744.118	$ 39.857.082	$ 74.380.074	$ 118.132.804	$ 161.966.935	$ 202.354.988	$ 242.950.805	$ 283.665.701	$ 321.236.051	$ 336.345.811	$ 337.196.586

VALOR TOTAL		0,83%	2,03%	2,01%	0,63%	0,33%	1,52%	4,48%	10,24%	12,98%	13,00%	11,98%	12,04%	12,07%	11,14%	4,48%	0,25%
VALOR TOTAL		0,83%	2,86%	4,87%	5,49%	5,82%	7,34%	11,82%	22,06%	35,03%	48,03%	60,01%	72,05%	84,12%	95,27%	99,75%	100,00%

Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoria

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma Jl Socorro Sur

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
0				**001. Presupuesto Socorro_Sur**	**36 días**	**vie 9/01/26**	**mié 11/03/26**		**$ 258.880.076,00**
1				Inicio de obras	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26		$ 0,00
2			**1**	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**34 días**	**vie 9/01/26**	**sáb 7/03/26**		**$ 8.513.394,00**
3			**1.3**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**	**12 días**	**vie 9/01/26**	**jue 29/01/26**		**$ 1.480.252,00**
4			1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCR	12 días	vie 9/01/26	jue 29/01/26	1	$ 1.480.252,00
5			**1,4**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**15 días**	**sáb 17/01/26**	**jue 12/02/26**		**$ 6.501.728,00**
6			1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE EL	15 días	sáb 17/01/26	jue 12/02/26	4CC+5 días	$ 6.501.728,00
7			**1.6**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**14 días**	**jue 12/02/26**	**sáb 7/03/26**		**$ 345.338,00**
8			1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	14 días	jue 12/02/26	sáb 7/03/26	6	$ 345.338,00
9			**1.11**	**OTROS PRELIMINARES.**	**4 días**	**vie 9/01/26**	**jue 15/01/26**		**$ 186.076,00**
10			1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	4 días	vie 9/01/26	jue 15/01/26		$ 186.076,00
11			**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**17 días**	**lun 9/02/26**	**lun 9/03/26**		**$ 80.955.272,00**
12			**2.2**	**CONCRETOS**	**12 días**	**jue 12/02/26**	**mié 4/03/26**		**$ 1.022.825,00**
13			2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLAN	12 días	jue 12/02/26	mié 4/03/26	8CC	$ 1.022.825,00
14			**2.3**	**VARIOS - CIMENTACIONES**	**12 días**	**jue 12/02/26**	**mié 4/03/26**		**$ 1.067.398,00**
15			2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	12 días	jue 12/02/26	mié 4/03/26	13CC	$ 1.067.398,00
16			**2.5**	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**	**12 días**	**lun 9/02/26**	**sáb 28/02/26**		**$ 31.502,00**
17			2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	12 días	lun 9/02/26	sáb 28/02/26	15CC-2 días	$ 31.502,00
18			**2.6**	**ESTRUCTURAS METALICAS**	**17 días**	**lun 9/02/26**	**lun 9/03/26**		**$ 78.833.547,00**
19			2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	17 días	lun 9/02/26	lun 9/03/26	17CC	$ 78.833.547,00
20			**3**	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**	**25 días**	**lun 26/01/26**	**lun 9/03/26**		**$ 6.278.660,00**
21			**3.5**	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**	**25 días**	**lun 26/01/26**	**lun 9/03/26**		**$ 6.278.660,00**
22			3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	25 días	lun 26/01/26	lun 9/03/26	19FF	$ 6.278.660,00
23			**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**23 días**	**jue 29/01/26**	**lun 9/03/26**		**$ 26.879.205,00**
24			**5.1**	**INTERRUPTORES Y SENSORES**	**10 días**	**vie 6/02/26**	**mar 24/02/26**		**$ 2.882.055,00**
25			5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	10 días	vie 6/02/26	mar 24/02/26	22CC+7 días	$ 2.307.385,00
26			5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	10 días	vie 6/02/26	mar 24/02/26	25CC	$ 574.670,00
27			**5.2**	**SALIDAS**	**13 días**	**lun 2/02/26**	**mar 24/02/26**		**$ 10.056.554,00**
28			5.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	10 días	lun 2/02/26	mié 18/02/26	26CC-3 días	$ 410.157,00
29			5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECE	10 días	lun 2/02/26	mié 18/02/26	28CC	$ 6.323.728,00
30			5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTE	10 días	lun 2/02/26	mié 18/02/26	29CC	$ 1.623.760,00
31			**5.3**	**TABLEROS Y OTROS**	**10 días**	**vie 6/02/26**	**mar 24/02/26**		**$ 1.698.909,00**
32			5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	10 días	vie 6/02/26	mar 24/02/26	30CC+3 días	$ 1.698.909,00
33			**5.4**	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**	**15 días**	**jue 29/01/26**	**mar 24/02/26**		**$ 7.403.660,00**
34			5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	15 días	jue 29/01/26	mar 24/02/26	32CC-5 días	$ 7.403.660,00
35			**5.5**	**ILUMINACIÓN.**	**10 días**	**vie 20/02/26**	**lun 9/03/26**		**$ 6.536.936,00**
36			5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	10 días	vie 20/02/26	lun 9/03/26	34CC+13 días	$ 358.136,00
37			5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	10 días	vie 20/02/26	lun 9/03/26	36CC	$ 193.131,00
38			5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	10 días	vie 20/02/26	lun 9/03/26	37CC	$ 494.111,00
39			5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	10 días	vie 20/02/26	lun 9/03/26	38CC	$ 4.955.947,00
40			5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	10 días	vie 20/02/26	lun 9/03/26	39CC	$ 106.888,00
41			5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	10 días	vie 20/02/26	lun 9/03/26	40CC	$ 360.860,00
42			5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	10 días	vie 20/02/26	lun 9/03/26	41CC	$ 67.863,00
43			**6**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**vie 27/02/26**	**lun 9/03/26**		**$ 17.739.323,00**
44			**6.1**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**vie 27/02/26**	**lun 9/03/26**		**$ 17.739.323,00**
45			6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	6 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	42FF	$ 3.689.196,00
46			6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	6 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	45CC	$ 338.577,00
47			6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	6 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	46CC	$ 446.706,00
48			6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	6 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	47CC	$ 700.117,00
49			6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	6 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	48CC	$ 1.181.286,00
50			6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	6 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	49CC	$ 9.612.527,00
51			6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	6 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	50CC	$ 1.770.914,00
52			**7**	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**	**26 días**	**lun 26/01/26**	**mié 11/03/26**		**$ 7.352.853,00**
53			**7,1**	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**	**26 días**	**lun 26/01/26**	**mié 11/03/26**		**$ 154.160,00**
54			7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	26 días	lun 26/01/26	mié 11/03/26	1CC+10 días	$ 154.160,00
55			**7,2**	**ACABADO DE PISOS.**	**11,5 días**	**mié 18/02/26**	**mar 10/03/26**		**$ 396.447,00**
56			7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	11,5 días	mié 18/02/26	mar 10/03/26	54CC+5 lías;66CC+!	$ 396.447,00
57			**7.3**	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**	**11,5 días**	**mié 18/02/26**	**mar 10/03/26**		**$ 228.540,00**
58			7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCEL	11,5 días	mié 18/02/26	mar 10/03/26	56CC	$ 228.540,00
59			**7,4**	**OTROS**	**14 días**	**jue 5/02/26**	**sáb 28/02/26**		**$ 6.573.706,00**
60			7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	1 día	vie 27/02/26	sáb 28/02/26	54CC+10 ías;66CC+1	$ 66.551,00
61			7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM	14 días	jue 5/02/26	sáb 28/02/26	60FF	$ 6.507.155,00
62			**8**	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19 días**	**jue 5/02/26**	**lun 9/03/26**		**$ 6.619.757,00**
63			8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	19 días	jue 5/02/26	lun 9/03/26	61CC	$ 6.619.757,00
64			**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**mar 10/02/26**	**vie 20/02/26**		**$ 2.701.709,00**
65			**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**mar 10/02/26**	**vie 20/02/26**		**$ 1.642.098,00**
66			9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS,	6 días	mar 10/02/26	vie 20/02/26	1CC+19 días	$ 701.010,00
67			9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA	6 días	mar 10/02/26	vie 20/02/26	66CC	$ 941.088,00
68			**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**mar 10/02/26**	**vie 20/02/26**		**$ 1.059.611,00**
69			9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	6 días	mar 10/02/26	vie 20/02/26	67CC	$ 1.059.611,00
70			**14**	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**	**6 días**	**vie 20/02/26**	**mar 3/03/26**		**$ 2.345.652,00**
71			**14.1**	**CIELOS RASOS.**	**6 días**	**vie 20/02/26**	**mar 3/03/26**		**$ 2.345.652,00**
72			14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS	6 días	vie 20/02/26	mar 3/03/26	69	$ 2.345.652,00
73			**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**vie 20/02/26**	**mar 3/03/26**		**$ 7.452.747,00**
74			**15.2**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**vie 20/02/26**	**mar 3/03/26**		**$ 7.452.747,00**
75			15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD.	6 días	vie 20/02/26	mar 3/03/26	72CC	$ 1.382.586,00
76			15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	6 días	vie 20/02/26	mar 3/03/26	75CC	$ 6.070.161,00
77			**16**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18 días**	**mié 21/01/26**	**vie 20/02/26**		**$ 1.363.190,00**
78			16.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	18 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26	76CF	$ 1.363.190,00
79			**19**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**24 días**	**vie 9/01/26**	**mié 18/02/26**		**$ 1.843.148,00**
80			19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	24 días	vie 9/01/26	mié 18/02/26		$ 1.843.148,00
81			**22**	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**15 días**	**jue 12/02/26**	**lun 9/03/26**		**$ 33.487.349,00**
82			**22,1**	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**15 días**	**jue 12/02/26**	**lun 9/03/26**		**$ 33.487.349,00**
83			22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDA	15 días	jue 12/02/26	lun 9/03/26	'5FF+4 día:	$ 4.638.292,00
84			22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE	15 días	jue 12/02/26	lun 9/03/26	83CC	$ 443.896,00
85			22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL .	15 días	jue 12/02/26	lun 9/03/26	83CC	$ 11.648.501,00
86			22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA	15 días	jue 12/02/26	lun 9/03/26	83CC	$ 16.756.660,00
87			**23**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**32,5 días**	**mié 14/01/26**	**mar 10/03/26**		**$ 54.746.425,00**
88			**23.3**	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**	**14 días**	**jue 12/02/26**	**sáb 7/03/26**		**$ 1.521.405,00**
89			23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	14 días	jue 12/02/26	sáb 7/03/26	10FF+30 días	$ 1.521.405,00
90			**23.4**	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**	**20 días**	**mié 4/02/26**	**mar 10/03/26**		**$ 48.809.380,00**
91			23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUI	20 días	mié 4/02/26	mar 10/03/26	IFF+31,5 dí	$ 47.994.797,00
92			23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOR	10 días	sáb 7/02/26	mar 24/02/26	91FF-8 días	$ 814.583,00
93			**23.8**	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**29 días**	**mié 14/01/26**	**mié 4/03/26**		**$ 4.415.640,00**
94			23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM,	16 días	mié 14/01/26	mar 10/02/26	10FF+15 días	$ 3.912.560,00
95			23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE	15 días	vie 6/02/26	mié 4/03/26	4CC+14 día	$ 320.305,00
96			23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE	4 días	mié 25/02/26	mié 4/03/26	95FF	$ 182.775,00
97			**25**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**5,5 días**	**sáb 28/02/26**	**mar 10/03/26**		**$ 601.392,00**
98				**N.P**	**5 días**	**sáb 28/02/26**	**lun 9/03/26**		**$ 601.392,00**
99			N.P.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12V	5 días	sáb 28/02/26	lun 9/03/26	51FF	$ 601.392,00
100				Fin de obra	0 días	mar 10/03/26	mar 10/03/26	91	$ 0,00



DIRECTORA DE OBRA:
ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

FLUJO DE CAJA JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR

001. Presupuesto Socorro Sur		09/01/26 15/01/26	16/01/26 22/01/26	23/01/26 29/01/26	30/01/26 05/02/26	06/02/26 12/02/26	13/02/26 19/02/26	20/02/26 26/02/26	27/02/26 05/03/26	06/03/26 12/03/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.										
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.										
DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCR	$ 1.480.252	$ 123.354	$ 513.976	$ 513.976	$ 328.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE EL	$ 6.501.728	$ -	$ 72.241	$ 1.806.036	$ 1.806.036	$ 1.806.036	$ 1.011.380	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 345.338	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.223	$ 102.779	$ 102.779	$ 94.557
OTROS PRELIMINARES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	$ 186.076	$ 46.519	$ 139.557	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCRETOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLAN	$ 1.022.825	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 156.265	$ 355.148	$ 355.148	$ 156.265
VARIOS - CIMENTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ANCLAJE EPÓXICO 3/8” (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	$ 1.067.398	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 163.075	$ 370.624	$ 370.624	$ 163.075
ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	$ 31.502	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.063	$ 10.938	$ 10.501	$ -
ESTRUCTURAS METALICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 78.833.547	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.776.192	$ 19.321.948	$ 19.321.948	$ 22.413.459
MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 6.278.660	$ -	$ -	$ -	$ 879.012	$ 1.046.443	$ 1.046.443	$ 1.046.443	$ 1.046.443	$ 1.213.874
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTORES Y SENSORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 2.307.385	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 153.826	$ 961.410	$ 961.410	$ 230.739	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	$ 574.670	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.311	$ 239.446	$ 239.446	$ 57.467	$ -
SALIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 410.157	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.391	$ 170.899	$ 88.867	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECE	$ 6.323.728	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.318.700	$ 2.634.887	$ 1.370.141	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTE	$ 1.623.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 595.379	$ 676.567	$ 351.815	$ -	$ -
TABLEROS Y OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 1.698.909	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113.261	$ 707.879	$ 707.879	$ 169.891	$ -
CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 7.403.660	$ -	$ -	$ -	$ 740.366	$ 2.056.572	$ 2.056.572	$ 2.056.572	$ 493.577	$ -
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 358.136	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.814	$ 149.223	$ 173.099
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	$ 193.131	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.313	$ 80.471	$ 93.347
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 494.111	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.411	$ 205.880	$ 238.820
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 4.955.947	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 495.595	$ 2.064.978	$ 2.395.374
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 106.888	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.689	$ 44.537	$ 51.663
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	$ 360.860	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.086	$ 150.358	$ 174.416
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 67.863	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.786	$ 28.276	$ 32.800
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	$ 3.689.196	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 717.344	$ 2.971.852
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	$ 338.577	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.834	$ 272.743
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	$ 446.706	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86.860	$ 359.847
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	$ 700.117	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 136.134	$ 563.983
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	$ 1.181.286	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.695	$ 951.592
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	$ 9.612.527	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.869.102	$ 7.743.425
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	$ 1.770.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 344.344	$ 1.426.570
ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BASES DE PISOS Y AFINADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	$ 154.160	$ -	$ -	$ -	$ 20.752	$ 24.705	$ 24.705	$ 24.705	$ 24.705	$ 34.587
ACABADO DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	$ 396.447	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68.947	$ 143.640	$ 183.859

GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	$ 228.540	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.746	$ 82.804	$ 105.990
OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ 66.551	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.551	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	$ 6.507.155	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 774.661	$ 1.936.653	$ 1.936.653	$ 1.859.187	$ -
ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 6.619.757	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 580.680	$ 1.451.701	$ 1.451.701	$ 1.451.701	$ 1.683.973
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	$ 701.010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 331.033	$ 369.978	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA	$ 941.088	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 444.403	$ 496.685	$ -	$ -
OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	$ 1.059.611	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.372	$ 559.239	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIELOS RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJO	$ 2.345.652	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 390.942	$ 1.628.925	$ 325.785
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	$ 1.382.586	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 230.431	$ 960.129	$ 192.026
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	$ 6.070.161	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.011.694	$ 4.215.390	$ 843.078
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	$ 1.363.190	$ -	$ -	$ 176.710	$ 315.553	$ 315.553	$ 315.553	$ 239.820	$ -	$ -
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1.843.148	$ 76.798	$ 319.991	$ 319.991	$ 319.991	$ 319.991	$ 319.991	$ 166.395	$ -	$ -
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 4.638.292	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 566.902	$ 1.288.414	$ 1.288.414	$ 1.494.561
PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 443.896	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54.254	$ 123.304	$ 123.304	$ 143.033
PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 11.648.501	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.423.706	$ 3.235.695	$ 3.235.695	$ 3.753.406
PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APL	$ 16.756.660	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.048.036	$ 4.654.628	$ 4.654.628	$ 5.399.368
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	$ 1.521.405	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.232	$ 452.799	$ 452.799	$ 416.575
CUBIERTAS TRASLÚCIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	$ 47.994.797	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.199.436	$ 9.998.916	$ 9.998.916	$ 9.998.916	$ 12.798.613
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 814.583	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.576	$ 339.410	$ 339.410	$ 122.187	$ -
OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO C	$ 3.912.560	$ -	$ 529.826	$ 1.018.896	$ 1.018.896	$ 1.018.896	$ 326.047	$ -	$ -	$ -
CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 320.305	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.236	$ 88.974	$ 88.974	$ 88.974	$ 39.148
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS	$ 182.775	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.003	$ 83.772
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N.P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12V	$ 601.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.046	$ 581.346
VALOR TOTAL	**$ 258.880.076**									

VALOR TOTAL	**$**	$ 246.671	$ 1.575.592	$ 3.835.609	$ 5.429.551	$ 16.540.654	$ 48.026.187	$ 54.806.781	$ 58.849.153	$ 69.569.879
VALOR TOTAL	**$**	$ 246.671	$ 1.822.263	$ 5.657.871	$ 11.087.423	$ 27.628.077	$ 75.654.263	$ 130.461.044	$ 189.310.197	$ 258.880.076

VALOR TOTAL	**%**	0,10%	0,61%	1,48%	2,10%	6,39%	18,55%	21,17%	22,73%	26,87%
VALOR TOTAL	**%**	0,10%	0,70%	2,19%	4,28%	10,67%	29,22%	50,39%	73,13%	100,00%

Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA


MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma JI Refugio

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**001. Presupuesto Refugio**	**55 días**	**vie 9/01/26**	**sáb 11/04/26**		**$ 332.998.834,00**
1			Inicio de obras	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26		$ 0,00
2		**1**	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**40 días**	**vie 9/01/26**	**mar 17/03/26**		**$ 39.858.384,00**
3		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**1 día**	**vie 9/01/26**	**sáb 10/01/26**		**$ 254.793,00**
4		1.2.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE MESONES EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SUS MEDIDAS). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	1 día	vie 9/01/26	sáb 10/01/26	1	$ 254.793,00
5		**1.3**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**	**1 día**	**vie 9/01/26**	**sáb 10/01/26**		**$ 108.191,00**
6		1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	1 día	vie 9/01/26	sáb 10/01/26	4CC	$ 108.191,00
7		**1.4**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**26 días**	**sáb 17/01/26**	**mar 3/03/26**		**$ 26.424.325,00**
8		1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO	25 días	sáb 17/01/26	sáb 28/02/26	6CC+5 días	$ 26.236.671,00
9		1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARI	15 días	jue 5/02/26	mar 3/03/26	8FF+1 día	$ 187.654,00
10		**1.5**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**	**20 días**	**jue 5/02/26**	**mié 11/03/26**		**$ 4.139.198,00**
11		1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	20 días	jue 5/02/26	mié 11/03/26	9CC	$ 4.139.198,00
12		**1.6**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**39 días**	**lun 12/01/26**	**mar 17/03/26**		**$ 670.865,00**
13		1.6.6	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, R	5 días	lun 12/01/26	mar 20/01/26	4	$ 80.734,00
14		1.6.7	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACI	5 días	mié 14/01/26	jue 22/01/26	13CC+2 días	$ 82.033,00
15		1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARG	5 días	sáb 17/01/26	lun 26/01/26	14CC+2 días	$ 36.064,00
16		1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	15 días	vie 20/02/26	mar 17/03/26	15FC+15 días	$ 200.697,00
17		1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	15 días	vie 20/02/26	mar 17/03/26	16CC	$ 271.337,00
18		**1.7**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**	**2 días**	**vie 20/02/26**	**mar 24/02/26**		**$ 20.019,00**
19		1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	2 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	17CC	$ 20.019,00
20		**1.8**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**6 días**	**mar 24/02/26**	**jue 5/03/26**		**$ 163.386,00**
21		1.8.4	PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	2 días	mar 24/02/26	jue 26/02/26	19	$ 63.554,00
22		1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUA	2 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	21	$ 49.270,00
23		1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBAD	2 días	mar 3/03/26	jue 5/03/26	22	$ 50.562,00
24		**1.9**	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**	**20 días**	**mié 28/01/26**	**mar 3/03/26**		**$ 7.857.859,00**
25		1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADU	20 días	mié 28/01/26	mar 3/03/26	23CF	$ 7.857.859,00
26		**1.10**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**	**5 días**	**jue 22/01/26**	**vie 30/01/26**		**$ 88.050,00**
27		1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE A	5 días	jue 22/01/26	vie 30/01/26	14CC+5 días	$ 88.050,00
28		**1.11**	**OTROS PRELIMINARES.**	**4 días**	**vie 30/01/26**	**vie 6/02/26**		**$ 131.698,00**
29		1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	4 días	vie 30/01/26	vie 6/02/26	27	$ 131.698,00
30		**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**40 días**	**vie 30/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 31.426.808,00**
31		**2.1**	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**	**5 días**	**lun 23/02/26**	**mar 3/03/26**		**$ 52.305,00**
32		2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO=< 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	11CC+10 días	$ 49.174,00
33		2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	1 día	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	36	$ 3.131,00
34		**2.2**	**CONCRETOS**	**3 días**	**mar 24/02/26**	**sáb 28/02/26**		**$ 65.670,00**
35		2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	32	$ 7.641,00
36		2.2.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	2 días	mié 25/02/26	sáb 28/02/26	35	$ 58.029,00
37		**2.3**	**VARIOS - CIMENTACIONES**	**12 días**	**mié 25/02/26**	**mar 17/03/26**		**$ 304.971,00**
38		2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	12 días	mié 25/02/26	mar 17/03/26	36CC	$ 304.971,00
39		**2.5**	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**	**1 día**	**lun 23/03/26**	**mar 24/03/26**		**$ 37.998,00**
40		2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	1 día	lun 23/03/26	mar 24/03/26	38CC+15 días	$ 37.998,00
41		**2.6**	**ESTRUCTURAS METALICAS**	**40 días**	**vie 30/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 30.965.864,00**
42		2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (AP:	40 días	vie 30/01/26	mié 8/04/26	29CC	$ 30.965.864,00
43		**3**	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**	**14 días**	**mar 17/02/26**	**jue 12/03/26**		**$ 1.626.529,00**
44		**3.1**	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.**	**10 días**	**mar 17/02/26**	**jue 5/03/26**		**$ 455.562,00**
45		3.1.2	MUROS E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.4 33X9X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE	10 días	mar 17/02/26	jue 5/03/26	42CC+10 días	$ 280.618,00
46		3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO	10 días	mar 17/02/26	jue 5/03/26	45CC	$ 174.944,00
47		**3.2**	**OTROS MAMPUESTOS.**	**3 días**	**jue 5/03/26**	**mié 11/03/26**		**$ 381.932,00**
48		3.2.4	POYOS E = 0,10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	3 días	jue 5/03/26	mié 11/03/26	46	$ 381.932,00
49		**3.5**	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**	**11 días**	**lun 23/02/26**	**jue 12/03/26**		**$ 789.035,00**
50		3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA	10 días	lun 23/02/26	mié 11/03/26	48FF	$ 603.916,00
51		**4**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**	**1 día**	**mié 11/03/26**	**jue 12/03/26**		**$ 185.119,00**
52		**4.1**	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**	**1 día**	**mié 11/03/26**	**jue 12/03/26**		**$ 185.119,00**
53		4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	1 día	mié 11/03/26	jue 12/03/26	50	$ 57.421,00
54		4.1.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS 1/2"	1 día	mié 11/03/26	jue 12/03/26	53CC	$ 59.448,00
55		4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	1 día	mié 11/03/26	jue 12/03/26	54CC	$ 68.250,00
56		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19,5 días**	**lun 9/03/26**	**vie 10/04/26**		**$ 46.850.158,00**
57		**5.1**	**INTERRUPTORES Y SENSORES**	**12 días**	**vie 20/03/26**	**jue 9/04/26**		**$ 5.501.222,00**
58		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE	12 días	vie 20/03/26	jue 9/04/26	55FC+5 días	$ 4.102.018,00
59		5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE	3 días	vie 3/04/26	mié 8/04/26	58CC+8 días	$ 561.813,00
60		5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO	3 días	vie 3/04/26	mié 8/04/26	59CC	$ 278.652,00
61		5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	3 días	vie 3/04/26	mié 8/04/26	60CC	$ 175.626,00
62		5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	3 días	vie 3/04/26	mié 8/04/26	61CC	$ 383.113,00
63		**5.2**	**SALIDAS**	**12 días**	**mié 11/03/26**	**mar 31/03/26**		**$ 17.082.464,00**
64		5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO	12 días	mié 11/03/26	mar 31/03/26	58CC-6 días	$ 1.200.789,00
65		5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ,AISLADO CALIBRE 3N°12 (F) + 1N°12	12 días	mié 11/03/26	mar 31/03/26	64CC	$ 13.851.975,00
66		5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO	12 días	mié 11/03/26	mar 31/03/26	65CC	$ 2.029.700,00



DIRECTORA DE OBRA
ZULMA JANYA PARRADO AZUELO

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | solo duración
División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
67		**5.3**	**TABLEROS Y OTROS**	**12 días**	**jue 12/03/26**	**mié 1/04/26**		**$ 3.663.037,00**
68		5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	1 día	mar 31/03/26	mié 1/04/26	66	$ 148.858,00
69		5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	12 días	jue 12/03/26	mié 1/04/26	68FF	$ 2.007.801,00
70		5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	12 días	jue 12/03/26	mié 1/04/26	69CC	$ 1.506.378,00
71		**5.4**	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**	**12 días**	**lun 9/03/26**	**lun 30/03/26**		**$ 12.332.819,00**
72		5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	12 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	70CC-2 días	$ 1.032.495,00
73		5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	12 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	72CC	$ 11.300.324,00
74		**5.5**	**ILUMINACIÓN.**	**12 días**	**sáb 21/03/26**	**vie 10/04/26**		**$ 8.270.616,00**
75		5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	4 días	lun 30/03/26	sáb 4/04/26	73	$ 447.670,00
76		5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	4 días	lun 30/03/26	sáb 4/04/26	75CC	$ 494.111,00
77		5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	12 días	sáb 21/03/26	vie 10/04/26	76FF+3,5 días	$ 5.947.137,00
78		5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	4 días	sáb 21/03/26	sáb 28/03/26	77CC	$ 320.663,00
79		5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	4 días	sáb 21/03/26	sáb 28/03/26	78CC	$ 721.721,00
80		5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	4 días	sáb 21/03/26	sáb 28/03/26	79CC	$ 339.314,00
81		**6**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19,5 días**	**lun 9/03/26**	**vie 10/04/26**		**$ 17.987.616,00**
82		**6.1**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**19,5 días**	**lun 9/03/26**	**vie 10/04/26**		**$ 17.987.616,00**
83		6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	12 días	sáb 21/03/26	vie 10/04/26	77CC	$ 2.554.059,00
84		6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	12 días	sáb 21/03/26	vie 10/04/26	83CC	$ 338.577,00
85		6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	12 días	sáb 21/03/26	vie 10/04/26	84CC	$ 446.706,00
86		6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	12 días	sáb 21/03/26	vie 10/04/26	85CC	$ 1.050.175,00
87		6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	12 días	sáb 21/03/26	vie 10/04/26	86CC	$ 1.771.929,00
88		6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	12 días	sáb 21/03/26	vie 10/04/26	87CC	$ 9.612.527,00
89		6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	12 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	72CC	$ 2.213.643,00
90		**7**	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**	**24 días**	**sáb 28/02/26**	**jue 9/04/26**		**$ 29.161.561,00**
91		**7,1**	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**	**22 días**	**sáb 28/02/26**	**mar 7/04/26**		**$ 7.326.159,00**
92		7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	22 días	sáb 28/02/26	mar 7/04/26	36	$ 7.326.159,00
93		**7,2**	**ACABADO DE PISOS.**	**11 días**	**lun 23/03/26**	**jue 9/04/26**		**$ 18.840.392,00**
94		7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	11 días	lun 23/03/26	jue 9/04/26	92FF+2 días	$ 18.840.392,00
95		**7.3**	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**	**11 días**	**lun 23/03/26**	**jue 9/04/26**		**$ 2.713.830,00**
96		7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	2 días	mar 7/04/26	jue 9/04/26	94FF	$ 179.609,00
97		7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	10 días	lun 23/03/26	mié 8/04/26	96FF-1 día	$ 2.534.221,00
98		**7,4**	**OTROS**	**2 días**	**mar 7/04/26**	**jue 9/04/26**		**$ 281.180,00**
99		7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	2 días	mar 7/04/26	jue 9/04/26	96CC	$ 281.180,00
100		**8**	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12 días**	**jue 19/03/26**	**mié 8/04/26**		**$ 5.674.319,00**
101		8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	12 días	jue 19/03/26	mié 8/04/26	99FF-1 día	$ 2.398.977,00
102		8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	12 días	jue 19/03/26	mié 8/04/26	101CC	$ 3.275.342,00
103		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**vie 27/03/26**	**mar 7/04/26**		**$ 1.916.824,00**
104		**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**vie 27/03/26**	**mar 7/04/26**		**$ 1.916.824,00**
105		9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CAL0BRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS,	6 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26	102CC+5 días	$ 1.916.824,00
106		**11**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**1 día**	**mar 7/04/26**	**mié 8/04/26**		**$ 129.119,00**
107		11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	1 día	mar 7/04/26	mié 8/04/26	105	$ 129.119,00
108		**12**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**1 día**	**mié 8/04/26**	**jue 9/04/26**		**$ 321.278,00**
109		12.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	1 día	mié 8/04/26	jue 9/04/26	107	$ 321.278,00
110		**14**	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**	**12 días**	**vie 20/03/26**	**jue 9/04/26**		**$ 3.341.218,00**
111		**14.1**	**CIELOS RASOS.**	**12 días**	**vie 20/03/26**	**jue 9/04/26**		**$ 3.341.218,00**
112		14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS	12 días	vie 20/03/26	jue 9/04/26	109FF	$ 3.341.218,00
113		**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**vie 20/03/26**	**mar 31/03/26**		**$ 2.388.800,00**
114		**15.2**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**vie 20/03/26**	**mar 31/03/26**		**$ 2.388.800,00**
115		15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E =5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD.	6 días	vie 20/03/26	mar 31/03/26	112CC	$ 2.388.800,00
116		**16**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13 días**	**vie 20/03/26**	**sáb 11/04/26**		**$ 8.760.130,00**
117		16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO	13 días	vie 20/03/26	sáb 11/04/26	115CC	$ 1.295.845,00
118		16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA	13 días	vie 20/03/26	sáb 11/04/26	117CC	$ 3.800.266,00
119		16.1	CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE	13 días	vie 20/03/26	sáb 11/04/26	118CC	$ 3.664.019,00
120		**19**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**24 días**	**mar 3/03/26**	**sáb 11/04/26**		**$ 1.652.827,00**
121		19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	24 días	mar 3/03/26	sáb 11/04/26	119FF	$ 1.652.827,00
122		**21**	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**	**1 día**	**mié 18/03/26**	**jue 19/03/26**		**$ 92.181,00**
123		**21.2**	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**	**1 día**	**mié 18/03/26**	**jue 19/03/26**		**$ 92.181,00**
124		21.2.4	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	1 día	mié 18/03/26	jue 19/03/26	101CF	$ 92.181,00
125		**22**	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**19 días**	**mié 11/03/26**	**sáb 11/04/26**		**$ 31.090.462,00**
126		**22,1**	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**19 días**	**mié 11/03/26**	**sáb 11/04/26**		**$ 31.090.462,00**
127		22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	12 días	mié 11/03/26	mar 31/03/26	50	$ 22.933.321,00
128		22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	8 días	lun 30/03/26	sáb 11/04/26	127CC+11 días	$ 4.389.547,00
129		22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	8 días	lun 30/03/26	sáb 11/04/26	128CC	$ 3.767.594,00
130		**23**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**	**mar 17/02/26**	**mié 8/04/26**		**$ 101.546.496,00**
131		**23.4**	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**	**30 días**	**mar 17/02/26**	**mié 8/04/26**		**$ 94.335.850,00**
132		23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE,	30 días	mar 17/02/26	mié 8/04/26	8CC+18 días	$ 88.427.499,00
133		23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	5 días	jue 26/03/26	vie 3/04/26	132FF-3 días	$ 3.827.898,00
134		23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	5 días	jue 26/03/26	vie 3/04/26	133CC	$ 2.080.453,00
135		**23.8**	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**11 días**	**mié 18/03/26**	**sáb 4/04/26**		**$ 7.210.646,00**
136		23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.=+25,0 CM.	10 días	mié 18/03/26	vie 3/04/26	134FF	$ 5.058.998,00
137		23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	5 días	jue 26/03/26	vie 3/04/26	136CC+5 días	$ 1.577.210,00
138		23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE	1 día	vie 3/04/26	sáb 4/04/26	137	$ 574.438,00
139		**25**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**19 días**	**mié 11/03/26**	**sáb 11/04/26**		**$ 9.174.124,00**
140			**N.P**	**19 días**	**mié 11/03/26**	**sáb 11/04/26**		**$ 9.174.124,00**
141		N.P.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12V	4 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26	138	$ 601.392,00
142		N.P. 8	REJILLAS POLIPROPILENO MADERPLAST PARA CÁRCAMOS DE 30CM DE ANCHO X 100CM DE LARGO X 3,8CM DE ALTO	15 días	mié 11/03/26	lun 6/04/26	141CF	$ 8.572.732,00
143			Fin de obra	0 días	sáb 11/04/26	sáb 11/04/26	141	$ 0,00



MARTIN RESTREPO A TUESTA
Director de Interventoría

DIRECTORA DE OBRA
ZULMA JARAVA PARRADO ACUDELO

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración

FLUJO DE CAJA JARDIN INFANTIL REFUGIO

001. Presupuesto Refugio		09/01/26	16/01/26	23/01/26	30/01/26	06/02/26	13/02/26	20/02/26	27/02/26	06/03/26	13/03/26	20/03/26	27/03/26	03/04/26	10/04/26
		15/01/26	22/01/26	29/01/26	05/02/26	12/02/26	19/02/26	26/02/26	05/03/26	12/03/26	19/03/26	26/03/26	02/04/26	09/04/26	16/04/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.															
DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.															
DEMOLICIÓN MANUAL DE MESONES EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SUS MEDIDAS). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 254.793	$ 254.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	$ 108.191	$ 108.191	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO	$ 26.236.671	$ -	$ 174.911	$ 4.372.779	$ 4.372.779	$ 4.372.779	$ 4.372.779	$ 4.372.779	$ 4.197.867	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARI	$ 187.654	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.850	$ 52.126	$ 52.126	$ 52.126	$ 10.425	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 4.139.198	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 344.933	$ 862.333	$ 862.333	$ 862.333	$ 862.333	$ 344.933	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, R	$ 80.734	$ -	$ 67.278	$ 13.456	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACI	$ 82.033	$ -	$ 35.548	$ 46.485	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARG	$ 36.064	$ -	$ 1.202	$ 30.053	$ 4.809	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 200.697	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.380	$ 55.749	$ 55.749	$ 55.749	$ 20.070	$ -	$ -	$ -
DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 271.337	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.089	$ 75.371	$ 75.371	$ 75.371	$ 27.134	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 20.019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.010	$ 10.010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	$ 63.554	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.554	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUA	$ 49.270	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.741	$ 20.529	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBAD	$ 50.562	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.562	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADU	$ 7.857.859	$ -	$ -	$ -	$ 982.232	$ 1.637.054	$ 1.637.054	$ 1.637.054	$ 1.637.054	$ 327.411	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE A	$ 88.050	$ -	$ -	$ 23.480	$ 64.570	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS PRELIMINARES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	$ 131.698	$ -	$ -	$ -	$ 16.462	$ 115.236	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	$ 49.174	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.174	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	$ 3.131	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 522	$ 2.609	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCRETOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	$ 7.641	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.641	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	$ 58.029	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.029	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VARIOS - CIMENTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	$ 304.971	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.064	$ 105.893	$ 105.893	$ 38.121	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	$ 37.998	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.998	$ -	$ -
ESTRUCTURAS METALICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 30.965.864	$ -	$ -	$ -	$ 387.073	$ 3.225.611	$ 3.225.611	$ 3.225.611	$ 3.225.611	$ 3.225.611	$ 3.225.611	$ 3.225.611	$ 3.225.611	$ 3.225.611	$ 1.548.293
MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.4 33X9X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	$ 280.618	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 84.185	$ 116.924	$ 79.508	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	$ 174.944	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.483	$ 72.893	$ 49.567	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS MAMPUESTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
POYOS E = 0,10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	$ 381.932	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 169.748	$ 212.184	$ -	$ -	$ -	$ -
RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 603.916	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 251.632	$ 251.632	$ 100.653	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TUBERIAS Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	$ 57.421	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.421	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS 1/2"	$ 59.448	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.448	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	$ 68.250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68.250	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTORES Y SENSORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 4.102.018	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 227.890	$ 1.424.312	$ 1.424.312	$ 1.025.505
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETO0RNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	$ 561.813	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 187.271	$ 374.542
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓ	$ 278.652	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92.884	$ 185.768
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	$ 175.626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.542	$ 117.084
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	$ 383.113	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 127.704	$ 255.409
SALIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 1.200.789	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.164	$ 416.941	$ 416.941	$ 116.743	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECE	$ 13.851.975	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.885.828	$ 4.809.714	$ 4.809.714	$ 1.346.720	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTE	$ 2.029.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 422.854	$ 704.757	$ 704.757	$ 197.332	$ -

TABLEROS Y OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	$ 148.858	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148.858	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 2.007.801	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.975	$ 697.153	$ 697.153	$ 362.520	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	$ 1.506.378	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 188.297	$ 523.048	$ 523.048	$ 271.985	$ -
CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	$ 1.032.495	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 301.144	$ 358.505	$ 358.505	$ 14.340	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 11.300.324	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.295.928	$ 3.923.724	$ 3.923.724	$ 156.949	$ -
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 447.670	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 447.670	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 494.111	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 494.111	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 5.947.137	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82.599	$ 2.064.978	$ 2.064.978	$ 1.734.582
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 320.663	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.361	$ 307.302	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	$ 721.721	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.072	$ 691.649	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 339.314	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.138	$ 325.176	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	$ 2.554.059	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.473	$ 886.826	$ 886.826	$ 744.934
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	$ 338.577	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.702	$ 117.561	$ 117.561	$ 98.752
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	$ 446.706	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.204	$ 155.106	$ 155.106	$ 130.289
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	$ 1.050.175	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.586	$ 364.644	$ 364.644	$ 306.301
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	$ 1.771.929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.610	$ 615.253	$ 615.253	$ 516.813
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	$ 9.612.527	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.507	$ 3.337.683	$ 3.337.683	$ 2.803.654
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	$ 2.213.643	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 645.646	$ 768.626	$ 768.626	$ 30.745	$ -
ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BASES DE PISOS Y AFINADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	$ 7.326.159	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.501	$ 1.387.530	$ 1.387.530	$ 1.387.530	$ 1.387.530	$ 1.387.530	$ 1.387.530	$ 333.007	
ACABADO DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	$ 18.840.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.565.591	$ 7.136.512	$ 5.138.289
GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	$ 179.609	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 179.609
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	$ 2.534.221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 971.451	$ 1.055.925	$ 506.844
OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ 281.180	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 281.180
ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	$ 2.398.977	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 333.191	$ 832.978	$ 832.978	$ 399.830
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 3.275.342	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 454.909	$ 1.137.272	$ 1.137.272	$ 545.890
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	$ 1.916.824	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 266.226	$ 1.331.128	$ 319.471
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	$ 129.119	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 129.119
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	$ 321.278	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 321.278
CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIELOS RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJO	$ 3.341.218	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 185.623	$ 1.160.145	$ 1.160.145	$ 835.305
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	$ 2.388.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 265.422	$ 1.658.889	$ 464.489	$ -
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL	$ 1.295.845	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.454	$ 415.335	$ 415.335	$ 398.722
MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CER	$ 3.800.266	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 194.885	$ 1.218.034	$ 1.218.034	$ 1.169.313
CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS	$ 3.664.019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 187.898	$ 1.174.365	$ 1.174.365	$ 1.127.390
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1.652.827	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.559	$ 286.949	$ 286.949	$ 286.949	$ 286.949	$ 275.471	
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	$ 92.181	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92.181	$ -	$ -	$ -
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 22.933.321	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.777.775	$ 7.962.959	$ 7.962.959	$ 2.229.628	$ -
PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 4.389.547	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.194.774	$ 2.194.774
PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 3.767.594	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.883.797	$ 1.883.797
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CUBIERTAS TRASLÚCIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	$ 88.427.499	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.842.750	$ 12.281.597	$ 12.281.597	$ 12.281.597	$ 12.281.597	$ 12.281.597	$ 12.281.597	$ 12.281.597	$ 5.895.167	
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 3.827.898	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.403.563	$ 2.424.335	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 2.080.453	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 762.833	$ 1.317.620	$ -
OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO C	$ 5.058.998	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.349.066	$ 2.107.916	$ 1.602.016	$ -
CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1.577.210	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 578.310	$ 998.900	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS	$ 574.438	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 574.438	$ -
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N.P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12V	$ 601.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 601.392
REJILLAS POLIPROPILENO MADERPLAST PARA CÁRCAMOS DE 30CM DE ANCHO X 100CM DE LARGO X 3,8CM DE ALTO	$ 8.572.732	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.428.789	$ 2.381.314	$ 2.381.314	$ 2.381.314	$ -
VALOR TOTAL	**$ 332.998.834**																

VALOR TOTAL	**$**	$ 362.984	$ 278.939	$ 4.486.253	$ 5.827.925	$ 9.716.463	$ 10.149.902	$ 19.170.799	$ 23.157.394	$ 19.185.635	$ 32.708.991	$ 43.530.525	$ 70.309.824	$ 61.735.431	$ 32.377.770		
VALOR TOTAL	**$**	$ 362.984	$ 641.923	$ 5.128.176	$ 10.956.101	$ 20.672.564	$ 30.822.466	$ 49.993.265	$ 73.150.659	$ 92.336.294	$ 125.045.285	$ 168.575.809	$ 238.885.633	$ 300.621.064	$ 332.998.834		

VALOR TOTAL	**%**	0,11%	0,08%	1,35%	1,75%	2,92%	3,05%	5,76%	6,95%	5,76%	9,82%	13,07%	21,11%	18,54%	9,72%
VALOR TOTAL	**%**	0,11%	0,19%	1,54%	3,29%	6,21%	9,26%	15,01%	21,97%	27,73%	37,55%	50,62%	71,74%	90,28%	100,00%

Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA


MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma Jl Marco A Iriarte

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**001. Presupuesto Marco_Irriarte**	**54,5 días**	**vie 9/01/26**	**vie 10/04/26**		**$ 663.245.206,00**
1			Inicio de obras	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26		$ 0,00
2		**1**	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**36 días**	**vie 9/01/26**	**mié 11/03/26**		**$ 81.904.218,00**
3		**1.1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**	**4 días**	**vie 9/01/26**	**jue 15/01/26**		**$ 769.482,00**
4		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	4 días	vie 9/01/26	jue 15/01/26	1	$ 769.482,00
5		**1,4**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**25 días**	**vie 16/01/26**	**jue 26/02/26**		**$ 73.349.490,00**
6		1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO	25 días	vie 16/01/26	jue 26/02/26	4	$ 73.349.490,00
7		**1.6**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**15 días**	**vie 30/01/26**	**mié 25/02/26**		**$ 2.145.609,00**
8		1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	15 días	vie 30/01/26	mié 25/02/26	6CC+9 días	$ 912.260,00
9		1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	15 días	vie 30/01/26	mié 25/02/26	8CC	$ 1.233.349,00
10		**1.7**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**	**8 días**	**vie 30/01/26**	**vie 13/02/26**		**$ 1.978.300,00**
11		1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSIC	8 días	vie 30/01/26	vie 13/02/26	9CC	$ 1.978.300,00
12		**1.8**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**6 días**	**vie 13/02/26**	**mar 24/02/26**		**$ 0,00**
13		1.8.4	PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	2 días	vie 13/02/26	mar 17/02/26	11	$ 0,00
14		1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUA	2 días	mar 17/02/26	vie 20/02/26	13	$ 0,00
15		1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBAD	2 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	14	$ 0,00
16		**1.9**	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**	**5 días**	**mar 17/02/26**	**mié 25/02/26**		**$ 3.100.562,00**
17		1.9.8	DEMOLICION DE CONCRETOS ENTERRADOS (PROVISION). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES	2 días	mar 17/02/26	vie 20/02/26	15CF	$ 651.549,00
18		1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	2 días	mar 17/02/26	vie 20/02/26	17CC	$ 386.820,00
19		1.9.13	DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCALERAS Y/O RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). NO INCLUYE CIMENTACIÓN. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. COM	5 días	mar 17/02/26	mié 25/02/26	18CC	$ 1.606.678,00
20		1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	2 días	mar 17/02/26	vie 20/02/26	19CC	$ 455.515,00
21		**1.11**	**OTROS PRELIMINARES.**	**8 días**	**mié 25/02/26**	**mié 11/03/26**		**$ 560.775,00**
22		1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	8 días	mié 25/02/26	mié 11/03/26	19	$ 560.775,00
23		**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**29 días**	**vie 20/02/26**	**jue 9/04/26**		**$ 93.467.107,00**
24		**2.1**	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**	**6 días**	**vie 20/02/26**	**mar 3/03/26**		**$ 1.239.810,00**
25		2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	4 días	vie 20/02/26	jue 26/02/26	20	$ 416.827,00
26		2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	4 días	mar 24/02/26	mar 3/03/26	25CC+2 días	$ 822.983,00
27		**2.6**	**ESTRUCTURAS METALICAS**	**26 días**	**mié 25/02/26**	**jue 9/04/26**		**$ 92.227.297,00**
28		2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	26 días	mié 25/02/26	jue 9/04/26	22CC	$ 92.227.297,00
29		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**29,5 días**	**vie 13/02/26**	**vie 3/04/26**		**$ 84.601.214,00**
30		**5.1**	**INTERRUPTORES Y SENSORES**	**20 días**	**mar 24/02/26**	**lun 30/03/26**		**$ 12.828.503,00**
31		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	12 días	mar 24/02/26	lun 16/03/26	26FC-4 días	$ 5.896.650,00
32		5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETOORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	12 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	31CC+8 días	$ 4.494.506,00
33		5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	12 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	32CC	$ 175.626,00
34		5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	12 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	33CC	$ 1.532.454,00
35		5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGN	12 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	34CC	$ 451.221,00
36		5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	12 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	34CC	$ 278.046,00
37		**5.2**	**SALIDAS**	**12 días**	**vie 13/02/26**	**jue 5/03/26**		**$ 32.976.508,00**
38		5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO	12 días	vie 13/02/26	jue 5/03/26	31CC-6 días	$ 1.500.986,00
39		5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12	12 días	vie 13/02/26	jue 5/03/26	38CC	$ 26.198.301,00
40		5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO	12 días	vie 13/02/26	jue 5/03/26	39CC	$ 5.277.221,00



DIRECTORA DE OBRA
ZULMA JIRAYDA PARRADO AQUELLO

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Tareas externas | Fecha límite | Progreso manual
División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Hito externo | Progreso

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
41		**5.3**	**TABLEROS Y OTROS**	**3 días**	**jue 5/03/26**	**mié 11/03/26**		**$ 5.655.454,00**
42		5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	3 días	jue 5/03/26	mié 11/03/26	40	$ 956.020,00
43		5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	3 días	jue 5/03/26	mié 11/03/26	42FF	$ 297.716,00
44		5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	1 día	jue 5/03/26	sáb 7/03/26	43CC	$ 4.401.718,00
45		**5.4**	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**	**12 días**	**mar 3/03/26**	**lun 23/03/26**		**$ 14.654.567,00**
46		5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	4 días	mar 3/03/26	lun 9/03/26	44CC-2 días	$ 844.385,00
47		5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	12 días	mar 3/03/26	lun 23/03/26	46CC	$ 12.858.989,00
48		5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	4 días	mar 3/03/26	lun 9/03/26	46CC	$ 951.193,00
49		**5.5**	**ILUMINACIÓN.**	**12 días**	**lun 16/03/26**	**vie 3/04/26**		**$ 18.486.182,00**
50		5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	4 días	lun 23/03/26	lun 30/03/26	48;47	$ 1.163.943,00
51		5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	4 días	lun 23/03/26	lun 30/03/26	50CC	$ 1.729.388,00
52		5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	12 días	lun 16/03/26	vie 3/04/26	51FF+3,5 días	$ 12.637.666,00
53		5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	4 días	lun 16/03/26	sáb 21/03/26	52CC	$ 427.551,00
54		5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	4 días	lun 16/03/26	sáb 21/03/26	53CC	$ 1.984.732,00
55		5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	4 días	lun 16/03/26	sáb 21/03/26	54CC	$ 542.902,00
56		**6**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12 días**	**lun 16/03/26**	**vie 3/04/26**		**$ 5.832.969,00**
57		**6.1**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**12 días**	**lun 16/03/26**	**vie 3/04/26**		**$ 5.832.969,00**
58		6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	12 días	lun 16/03/26	vie 3/04/26	52CC	$ 4.824.333,00
59		6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	12 días	lun 16/03/26	vie 3/04/26	58CC	$ 338.577,00
60		6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	12 días	lun 16/03/26	vie 3/04/26	59CC	$ 670.059,00
61		**7**	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**	**11 días**	**lun 16/03/26**	**jue 2/04/26**		**$ 36.438.787,00**
62		**7,2**	**ACABADO DE PISOS.**	**11 días**	**lun 16/03/26**	**jue 2/04/26**		**$ 30.618.091,00**
63		7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	11 días	lun 16/03/26	jue 2/04/26	60CC	$ 30.618.091,00
64		**7.3**	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**	**2 días**	**lun 30/03/26**	**jue 2/04/26**		**$ 5.820.696,00**
65		7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	2 días	lun 30/03/26	jue 2/04/26	63FF	$ 5.820.696,00
66		**7,4**	**OTROS**	**2 días**	**lun 30/03/26**	**jue 2/04/26**		**$ 0,00**
67		7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	2 días	lun 30/03/26	jue 2/04/26	65CC	$ 0,00
68		**14**	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**	**12 días**	**mié 18/03/26**	**mar 7/04/26**		**$ 22.859.831,00**
71		**16**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**8 días**	**mié 25/02/26**	**mié 11/03/26**		**$ 1.719.119,00**
72		16.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO.	8 días	mié 25/02/26	mié 11/03/26	22CC	$ 1.719.119,00
73		**19**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**24 días**	**lun 2/03/26**	**vie 10/04/26**		**$ 3.956.245,00**
74		19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	24 días	lun 2/03/26	vie 10/04/26	70FF+2 días	$ 3.956.245,00
75		**22**	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**15 días**	**lun 2/03/26**	**jue 26/03/26**		**$ 59.090.233,00**
76		**22,1**	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**15 días**	**lun 2/03/26**	**jue 26/03/26**		**$ 59.090.233,00**
77		22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	15 días	lun 2/03/26	jue 26/03/26	74CC	$ 22.567.403,00
78		22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	15 días	lun 2/03/26	jue 26/03/26	77CC	$ 7.240.162,00
79		22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APL	15 días	lun 2/03/26	jue 26/03/26	77CC	$ 12.179.857,00
80		22.1.15	PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA PARA ACABADO APLICADO SOBRE PAÑETE TOTALMENTE SECO Y/O SUPERFICIES SECAS (POR EJEMPLO SISTEMA DRYWALL DE YESO Y/O FIBROCEMENTO), VERSIÓN BRILLANTE, FORMULADA EN DOS COMPONENTES, IMPERMEABLE AL PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO SIKAGUAR	15 días	lun 2/03/26	jue 26/03/26	77CC	$ 17.102.811,00
81		**23**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**23 días**	**vie 27/02/26**	**mar 7/04/26**		**$ 270.805.239,00**
82		**23.3**	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**	**16 días**	**mié 4/03/26**	**mar 31/03/26**		**$ 10.659.525,00**
83		23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	16 días	mié 4/03/26	mar 31/03/26	6CC+28 días	$ 10.659.525,00
84		**23.4**	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**	**23 días**	**vie 27/02/26**	**mar 7/04/26**		**$ 257.239.835,00**
85		23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE,	23 días	vie 27/02/26	mar 7/04/26	6CC+25 días	$ 257.239.835,00
86		**23.8**	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**18 días**	**vie 27/02/26**	**lun 30/03/26**		**$ 2.905.879,00**
87		23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM,	18 días	vie 27/02/26	lun 30/03/26	85CC	$ 2.905.879,00
88		**25**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**19,5 días**	**lun 9/03/26**	**vie 10/04/26**		**$ 2.570.244,00**
89			**N.P**	**19 días**	**lun 9/03/26**	**jue 9/04/26**		**$ 2.570.244,00**
90		N.P.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12V	4 días	vie 3/04/26	jue 9/04/26	85FF+2 días	$ 601.392,00
91		N.P. 4	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN ELEMENTOS LINEALES (ANCHO MÁX 50CM), REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	15 días	lun 9/03/26	vie 3/04/26	90CF	$ 1.968.852,00
92			Fin de obra	0 días	vie 10/04/26	vie 10/04/26	0FC+0,5 día	$ 0,00



Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

DIRECTORA DE OBRA: ZULMA JIMAYCHA PARRADO AGUDELO

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

FLUJO DE CAJA JARDIN INFANTIL MARCO IRIARTE

001. Presupuesto Marco_Irriarte		09/01/26 15/01/26	16/01/26 22/01/26	23/01/26 29/01/26	30/01/26 05/02/26	06/02/26 12/02/26	13/02/26 19/02/26	20/02/26 26/02/26	27/02/26 05/03/26	06/03/26 12/03/26	13/03/26 19/03/26	20/03/26 26/03/26	27/03/26 02/04/26	03/04/26 09/04/26	10/04/26 16/04/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.															
ACTIVIDADES PRELIMINARES.															
CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	$ 769.482	$ 192.371	$ 577.112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO	$ 73.349.490	$ -	$ 3.422.976	$ 12.224.915	$ 12.224.915	$ 12.224.915	$ 12.224.915	$ 12.224.915	$ 8.801.939	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 912.260	$ -	$ -	$ -	$ 30.409	$ 253.406	$ 253.406	$ 253.406	$ 121.635	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 1.233.349	$ -	$ -	$ -	$ 41.112	$ 342.597	$ 342.597	$ 342.597	$ 164.447	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSIC	$ 1.978.300	$ -	$ -	$ -	$ 123.644	$ 1.030.365	$ 824.292	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICION DE CONCRETOS ENTERRADOS (PROVISION). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	$ 651.549	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 651.549	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 386.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 386.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCALERAS Y/O RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). NO INCLUYE CIMENTACIÓN. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, COM	$ 1.606.678	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 964.007	$ 642.671	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 455.515	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 455.515	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS PRELIMINARES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	$ 560.775	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 151.877	$ 292.070	$ 116.828	$ -	$ -	$ -	$ -
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 416.827	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 104.207	$ 312.620	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	$ 822.983	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 651.528	$ 171.455	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURAS METALICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 92.227.297	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.685.608	$ 14.780.016	$ 14.780.016	$ 14.780.016	$ 14.780.016	$ 14.780.016	$ 10.641.611
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTORES Y SENSORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 5.896.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.556.060	$ 2.047.448	$ 2.047.448	$ 245.694	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETO0RNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	$ 4.494.506	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.310.898	$ 1.560.592	$ 1.560.592	$ 62.424	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	$ 175.626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.224	$ 60.981	$ 60.981	$ 2.439	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	$ 1.532.454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 446.966	$ 532.102	$ 532.102	$ 21.284	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	$ 451.221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 131.606	$ 156.674	$ 156.674	$ 6.267	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	$ 278.046	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.097	$ 96.544	$ 96.544	$ 3.862	$ -
SALIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 1.500.986	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 104.235	$ 521.176	$ 521.176	$ 354.399	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECE	$ 26.198.301	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.819.326	$ 9.096.632	$ 9.096.632	$ 6.185.710	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTE	$ 5.277.221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 366.474	$ 1.832.368	$ 1.832.368	$ 1.246.011	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TABLEROS Y OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	$ 956.020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 424.898	$ 531.122	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	$ 297.716	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 132.318	$ 165.398	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 4.401.718	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.401.718	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	$ 844.385	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 703.654	$ 140.731	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 12.858.989	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.571.941	$ 4.464.927	$ 4.464.927	$ 357.194	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 951.193	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 792.661	$ 158.532	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 1.163.943	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.115.445	$ 48.498	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 1.729.388	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.657.330	$ 72.058	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 12.637.666	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.388.078	$ 4.388.078	$ 3.861.509	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 427.551	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 427.551	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	$ 1.984.732	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.984.732	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 542.902	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 542.902	$ -	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	$ 4.824.333	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.675.116	$ 1.675.116	$ 1.474.102	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	$ 338.577	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 117.561	$ 117.561	$ 103.454	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	$ 670.059	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 232.659	$ 232.659	$ 204.740	$ -
ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACABADO DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	$ 30.618.091	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.597.762	$ 11.597.762	$ 7.422.568	$ -
GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	$ 5.820.696	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.820.696	$ -
OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIELOS RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJO	$ 22.859.831	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.127.469	$ 7.937.441	$ 7.937.441	$ 2.857.479
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO.	$ 1.719.119	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 465.595	$ 895.374	$ 358.150	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 3.956.245	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 631.900	$ 686.848	$ 686.848	$ 686.848	$ 686.848	$ 576.952
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 22.567.403	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.767.225	$ 6.268.723	$ 6.268.723	$ 4.262.732	$ -	$ -
PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 7.240.162	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.850.264	$ 2.011.156	$ 2.011.156	$ 1.367.586	$ -	$ -
PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APL	$ 12.179.857	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.112.630	$ 3.383.294	$ 3.383.294	$ 2.300.640	$ -	$ -
PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA PARA ACABADO APLICADO SOBRE PAÑETE TOTALMENTE SECO Y/O SUPERFICIES SECAS (POR EJEMPLO SISTEMA DRYWALL DE YESO Y/O FIBROCEMENTO), VERSIÓN BRILLANTE, FORMULADA EN DOS COMPONENTES, IMPERMEABLE AL PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO SIKAGUAR	$ 17.102.811	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.370.718	$ 4.750.781	$ 4.750.781	$ 3.230.531	$ -	$ -
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	$ 10.659.525	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.554.514	$ 2.775.918	$ 2.775.918	$ 2.775.918	$ 777.257	$ -
CUBIERTAS TRASLÚCIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	$ 257.239.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.048.397	$ 46.601.419	$ 46.601.419	$ 46.601.419	$ 46.601.419	$ 46.601.419	$ 11.184.341
OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO C	$ 2.905.879	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 188.344	$ 672.657	$ 672.657	$ 672.657	$ 672.657	$ 26.906	$ -
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12V	$ 601.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.348	$ 451.044
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN ELEMENTOS LINEALES (ANCHO MÁX 50CM), REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 1.968.852	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 459.399	$ 546.903	$ 546.903	$ 415.647	$ -
VALOR TOTAL	**$ 663.245.206**														

VALOR TOTAL	**$**	$ 192.371	$ 4.000.088	$ 12.224.915	$ 12.420.079	$ 13.851.282	$ 15.935.244	$ 26.833.191	$ 45.240.897	$ 100.561.002	$ 92.395.137	$ 114.689.060	$ 108.710.731	$ 90.479.782	$ 25.711.427
VALOR TOTAL	**$**	$ 192.371	$ 4.192.458	$ 16.417.373	$ 28.837.452	$ 42.688.734	$ 58.623.979	$ 85.457.170	$ 130.698.067	$ 231.259.069	$ 323.654.206	$ 438.343.266	$ 547.053.997	$ 637.533.779	$ 663.245.206

VALOR TOTAL	**%**	0,03%	0,60%	1,84%	1,87%	2,09%	2,40%	4,05%	6,82%	15,16%	13,93%	17,29%	16,39%	13,64%	3,88%
VALOR TOTAL	**%**	0,03%	0,63%	2,48%	4,35%	6,44%	8,84%	12,88%	19,71%	34,87%	48,80%	66,09%	82,48%	96,12%	100,00%


Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma JI Comuneros

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03


Nº
Modo de Tarea
Nombre de tarea
Duración
Comienzo
Fin
Predecesores
Enero 2026
Febrero 2026
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Página 1
MARTA PEREZ - CASTA
Director de Inversiones

FLUJO DE CAJA JARDIN INFANTIL COMUNEROS

001. Presupuesto Comuneros		09/01/26 15/01/26	16/01/26 22/01/26	23/01/26 29/01/26	30/01/26 05/02/26	06/02/26 12/02/26	13/02/26 19/02/26	20/02/26 26/02/26	27/02/26 05/03/26	06/03/26 12/03/26	13/03/26 19/03/26	20/03/26 26/03/26	27/03/26 02/04/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.													
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.													
DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	$ 72.128	$ 72.128	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	$ 95.071	$ 95.071	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO, PULIENDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA DE SOPORTE EXISTENTES QUE AMARRAN LA MALLA AL MARCO EN ÁNGULO Y RETIRANDO LA MISMA, GARANTIZANDO QUE EL MARCO Y SU ESTRUCTURA DE SOPORTE PERMANEZCAN INMODIFICABLES. NO IN	$ 57.986	$ -	$ 57.986	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y R	$ 586.207	$ 293.104	$ 293.104	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO	$ 17.435.922	$ -	$ 1.017.095	$ 3.632.484	$ 3.632.484	$ 3.632.484	$ 3.632.484	$ 1.888.892	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 297.002	$ -	$ -	$ 79.201	$ 217.801	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 1.083.740	$ -	$ -	$ -	$ 758.618	$ 325.122	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, D	$ 156.518	$ -	$ -	$ -	$ 26.086	$ 130.432	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 346.659	$ -	$ -	$ -	$ 57.777	$ 288.883	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 468.673	$ -	$ -	$ -	$ 78.112	$ 390.561	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERIA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	$ 130.614	$ -	$ -	$ -	$ 21.769	$ 108.845	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSIC	$ 1.022.110	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 212.940	$ 532.349	$ 276.821	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	$ 55.887	$ -	$ -	$ 3.726	$ 46.573	$ 5.589	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCRETOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	$ 1.197.356	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 365.859	$ 415.749	$ 415.749	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VARIOS - CIMENTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ANCLAJE EPÓXICO 3/8” (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	$ 1.829.825	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 559.113	$ 635.356	$ 635.356	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TUBERIAS Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	$ 367.246	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.966	$ 306.038	$ 12.242	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"	$ 73.336	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.669	$ 14.667	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTORES Y SENSORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 3.845.641	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128.188	$ 3.204.701	$ 512.752	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓ	$ 278.652	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.288	$ 232.210	$ 37.154	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	$ 175.626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.854	$ 146.355	$ 23.417	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	$ 830.079	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.669	$ 691.733	$ 110.677	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	$ 451.221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.041	$ 376.018	$ 60.163	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	$ 370.728	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.358	$ 308.940	$ 49.430	$ -	$ -
SALIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 600.394	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.079	$ 480.315	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECE	$ 14.153.105	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.830.621	$ 11.322.484	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTE	$ 2.435.641	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 487.128	$ 1.948.513	$ -	$ -	$ -	$ -
TABLEROS Y OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	$ 923.404	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 666.903	$ 256.501	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	$ 297.716	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.217	$ 112.771	$ 94.728	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 2.239.471	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 678.628	$ 848.284	$ 712.559	$ -
CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	$ 516.247	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 344.165	$ 172.082	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	$ 422.193	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 281.462	$ 140.731	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 5.065.662	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 241.222	$ 1.507.638	$ 1.507.638	$ 1.507.638	$ 301.528	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 594.496	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 396.331	$ 198.165	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 537.205	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 115.115	$ 319.765	$ 102.325
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 7.186.124	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.397.302	$ 2.495.182	$ 2.495.182	$ 798.458
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 427.551	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.618	$ 254.495	$ 81.438

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	$ 541.291	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 115.991	$ 322.197	$ 103.103
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 271.451	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.168	$ 161.578	$ 51.705
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	$ 2.270.274	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 441.442	$ 788.290	$ 788.290	$ 252.253
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	$ 338.577	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 169.289	$ 169.289	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	$ 446.706	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 223.353	$ 223.353	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	$ 700.117	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.059	$ 350.059	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	$ 1.181.286	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.695	$ 410.169	$ 410.169	$ 131.254
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	$ 9.612.527	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.869.102	$ 3.337.683	$ 3.337.683	$ 1.068.059
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	$ 885.457	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172.172	$ 307.450	$ 307.450	$ 98.384
ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BASES DE PISOS Y AFINADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	$ 1.013.057	$ -	$ -	$ -	$ 270.149	$ 422.107	$ 320.801	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	$ 275.106	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 137.553	$ 137.553	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACABADOS DE PISO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	$ 4.954.609	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.426.327	$ 1.876.746	$ 1.651.536	$ -	$ -	$ -
GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	$ 170.336	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.745	$ 70.973	$ 59.618	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	$ 631.317	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 147.307	$ 263.049	$ 220.961	$ -	
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA	$ 993.108	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 993.108	
CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIELOS RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJO	$ 21.163.450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.115.115	$ 7.348.420	$ 7.348.420	$ 2.351.494	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CER	$ 5.512.603	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.512.603	$ -	$ -	$ -	$ -	
PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	$ 307.378	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 307.378	$ -	$ -	$ -	$ -	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1.880.021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.200	$ 460.789	$ 460.789	$ 460.789	$ 147.453	
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE	$ 4.506.023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.803	$ 1.251.673	$ 1.251.673	$ 1.251.673	$ 150.201	$ -	
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 28.589.987	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.035.664	$ 7.941.663	$ 7.941.663	$ 6.670.997	$ -	
PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APL	$ 32.887.109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.942.834	$ 9.135.308	$ 9.135.308	$ 7.673.659	$ -	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	$ 697.488	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 557.990	$ 139.498	$ -	$ -	$ -	$ -
CUBIERTAS TRASLÚCIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	$ 61.148.535	$ -	$ -	$ 6.203.475	$ 11.077.633	$ 11.077.633	$ 11.077.633	$ 11.077.633	$ 10.634.528	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 1.314.878	$ -	$ -	$ 19.056	$ 238.203	$ 238.203	$ 238.203	$ 238.203	$ 238.203	$ 104.809	$ -	$ -	$ -
OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO C	$ 901.515	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.370	$ 250.421	$ 250.421	$ 180.303	$ -	$ -	$ -	$ -
CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 3.733.717	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 684.515	$ 777.858	$ 777.858	$ 777.858	$ 715.629	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS, 2M A 4M	$ 104.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.968	$ 87.100	$ 10.452	$ -
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO DE CAJAS INSPECCIÓN EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE CAÑUELAS, SELLADO DE MUROS ESMALTADOS	$ 377.597	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 276.904	$ 100.693	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12V	$ 601.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 441.021	$ 160.371	
DEMOLICION CON MORTERO EXPANSIVO	$ 423.968	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 310.910	$ 113.058	
MONTAJE O REINSTALACIÓN DE APARATOS QUE FUERON DESMONTADOS DURANTE LA INTERVENCIÓN	$ 59.621	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.722	$ 15.899	
VALOR TOTAL	**$ 255.122.457**												

VALOR TOTAL	**$**	$ 460.303	$ 1.368.185	$ 9.937.941	$ 16.155.055	$ 18.800.883	$ 19.795.834	$ 23.216.413	$ 50.584.517	$ 36.192.296	$ 38.427.527	$ 33.614.449	$ 6.569.054
VALOR TOTAL	**$**	$ 460.303	$ 1.828.487	$ 11.766.428	$ 27.921.484	$ 46.722.367	$ 66.518.202	$ 89.734.614	$ 140.319.131	$ 176.511.427	$ 214.938.954	$ 248.553.403	$ 255.122.457

VALOR TOTAL	**%**	0,18%	0,54%	3,90%	6,33%	7,37%	7,76%	9,10%	19,83%	14,19%	15,06%	13,18%	2,57%
VALOR TOTAL	**%**	0,18%	0,72%	4,61%	10,94%	18,31%	26,07%	35,17%	55,00%	69,19%	84,25%	97,43%	100,00%

Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA


MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma JS Chuniza

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**001. Presupuesto Chuniza**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 454.923.032,00**
1			Inicio de obras	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0,00
2		**1**	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**40 días**	**lun 19/01/26**	**jue 26/03/26**		**$ 49.820.656,00**
3		**1,4**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**40 días**	**lun 19/01/26**	**jue 26/03/26**		**$ 29.579.298,00**
4		1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO	40 días	lun 19/01/26	jue 26/03/26	1CC+2 días	$ 27.046.842,00
5		1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARI	1 día	sáb 31/01/26	mar 3/02/26	4CC+8 días	$ 2.532.456,00
6		**1.5**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**	**15 días**	**lun 16/02/26**	**vie 13/03/26**		**$ 13.976.757,00**
7		1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	15 días	lun 16/02/26	vie 13/03/26	4CC+9 días;5CC+9 días	$ 13.976.757,00
8		**1.6**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**15 días**	**lun 16/02/26**	**vie 13/03/26**		**$ 273.678,00**
9		1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	15 días	lun 16/02/26	vie 13/03/26	4CC+9 días;5CC+9 días	$ 273.678,00
10		**1.7**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**	**10 días**	**lun 16/02/26**	**mié 4/03/26**		**$ 5.558.446,00**
11		1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	8 días	lun 16/02/26	lun 2/03/26	9CC	$ 977.433,00
12		1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSIC	8 días	jue 19/02/26	mié 4/03/26	11CC+2 días	$ 4.581.013,00
13		**1.11**	**OTROS PRELIMINARES.**	**8 días**	**jue 19/02/26**	**mié 4/03/26**		**$ 432.477,00**
14		1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	8 días	jue 19/02/26	mié 4/03/26	12CC	$ 432.477,00
15		**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**26 días**	**mié 4/02/26**	**jue 19/03/26**		**$ 137.024.477,00**
16		**2.6**	**ESTRUCTURAS METALICAS**	**26 días**	**mié 4/02/26**	**jue 19/03/26**		**$ 137.024.477,00**
17		2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	26 días	mié 4/02/26	jue 19/03/26	4CC+10 días	$ 137.024.477,00
18		**4**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**	**20 días**	**mar 10/02/26**	**sáb 14/03/26**		**$ 249.730,00**
19		**4.1**	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**	**20 días**	**mar 10/02/26**	**sáb 14/03/26**		**$ 249.730,00**
20		4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	12 días	mar 10/02/26	lun 2/03/26	17CC+3 días	$ 181.480,00
21		4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETOORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	12 días	lun 23/02/26	sáb 14/03/26	20CC+8 días	$ 68.250,00
22		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**4 días**	**lun 6/04/26**	**lun 13/04/26**		**$ 3.318.609,00**
23		**5.5**	**ILUMINACIÓN.**	**4 días**	**lun 6/04/26**	**lun 13/04/26**		**$ 3.318.609,00**
24		5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	4 días	lun 6/04/26	lun 13/04/26	21FC+13 días	$ 3.211.721,00
25		5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	4 días	lun 6/04/26	lun 13/04/26	24CC	$ 106.888,00
26		**7**	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**	**16 días**	**mar 17/03/26**	**lun 13/04/26**		**$ 32.075.180,00**
27		**7.1**	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**	**11 días**	**mar 17/03/26**	**vie 3/04/26**		**$ 25.819.904,00**
28		7.1.15	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	11 días	mar 17/03/26	vie 3/04/26	25CC-12 días	$ 25.819.904,00
29		**7.3**	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**	**11 días**	**mié 25/03/26**	**lun 13/04/26**		**$ 6.255.276,00**
30		7.3.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	11 días	mié 25/03/26	lun 13/04/26	28CC+5 días	$ 6.255.276,00
31		**14**	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**	**12 días**	**mié 25/03/26**	**mar 14/04/26**		**$ 23.795.143,00**
32		**14.1**	**CIELOS RASOS.**	**12 días**	**mié 25/03/26**	**mar 14/04/26**		**$ 23.795.143,00**
33		14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LIS	12 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	30CC	$ 23.795.143,00
34		**19**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**27 días**	**mar 17/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 3.843.033,00**
35		19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	27 días	mar 17/03/26	jue 30/04/26	33CC-5 días	$ 3.843.033,00
36		**21**	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**	**11 días**	**jue 2/04/26**	**mar 21/04/26**		**$ 2.024.940,00**
37		**21.1**	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**	**11 días**	**jue 2/04/26**	**mar 21/04/26**		**$ 2.024.940,00**
38		21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO.	11 días	jue 2/04/26	mar 21/04/26	35CC+10 días	$ 2.024.940,00
39		**22**	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**15 días**	**mar 17/03/26**	**vie 10/04/26**		**$ 14.044.352,00**
40		**22,1**	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**15 días**	**mar 17/03/26**	**vie 10/04/26**		**$ 14.044.352,00**
41		22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	15 días	mar 17/03/26	vie 10/04/26	35CC	$ 7.176.382,00
42		22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	15 días	mar 17/03/26	vie 10/04/26	41CC	$ 6.867.970,00
43		**23**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**25 días**	**sáb 14/03/26**	**sáb 25/04/26**		**$ 137.049.187,00**
44		**23.3**	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**	**16 días**	**jue 19/03/26**	**mié 15/04/26**		**$ 8.220.755,00**
45		23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	16 días	jue 19/03/26	mié 15/04/26	4CC+28 días;5CC+2[illegible]	$ 8.220.755,00
46		**23.4**	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**	**25 días**	**sáb 14/03/26**	**sáb 25/04/26**		**$ 124.738.753,00**
47		23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE,	23 días	mié 18/03/26	sáb 25/04/26	4CC+28 días;5CC+2[illegible]	$ 112.408.195,00
48		23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	23 días	sáb 14/03/26	mié 22/04/26	4CC+25 días;5CC+2[illegible]	$ 2.279.550,00
49		23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	23 días	sáb 14/03/26	mié 22/04/26	4CC+25 días;5CC+2[illegible] días	$ 10.051.008,00
50		**23.8**	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**18 días**	**mié 18/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 4.089.679,00**
51		23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM,	18 días	mié 18/03/26	vie 17/04/26	[illegible]C;49CC;48	$ 4.089.679,00
52		**25**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**4 días**	**vie 24/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 51.677.725,00**
53			**N.P**	**4 días**	**vie 24/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 51.677.725,00**
54		N.P.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA EXTERIORES GRES 30X7CM INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA	4 días	vie 24/04/26	jue 30/04/26	49FF+5 días	$ 51.677.725,00
55			Fin de obra	0 días	jue 30/04/26	jue 30/04/26	54	$ 0,00



DIRECTORA DE OBRA:
ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de interventoria

FLUJO DE CAJA JARDIN INFANTIL CHUNIZA

001. Presupuesto Chuniza		15/01/26 21/01/26	22/01/26 28/01/26	29/01/26 04/02/26	05/02/26 11/02/26	12/02/26 18/02/26	19/02/26 25/02/26	26/02/26 04/03/26	05/03/26 11/03/26	12/03/26 18/03/26	19/03/26 25/03/26	26/03/26 01/04/26	02/04/26 08/04/26	09/04/26 15/04/26	16/04/26 22/04/26	23/04/26 29/04/26	30/04/26 06/05/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.																	
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.																	
DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO	$ 27.046.842	$ 1.352.342	$ 2.817.379	$ 2.817.379	$ 2.817.379	$ 2.817.379	$ 2.817.379	$ 2.817.379	$ 2.817.379	$ 2.817.379	$ 2.817.379	$ 338.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARI	$ 2.532.456	$ -	$ -	$ 2.532.456	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 13.976.757	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.552.973	$ 3.882.433	$ 3.882.433	$ 3.882.433	$ 776.487	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 273.678	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.409	$ 76.022	$ 76.022	$ 76.022	$ 15.204	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 977.433	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 203.632	$ 509.080	$ 264.721	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSIC	$ 4.581.013	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.195.069	$ 2.385.944	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS PRELIMINARES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	$ 432.477	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 207.229	$ 225.248	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURAS METALICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 137.024.477	$ -	$ -	$ 1.756.724	$ 21.959.051	$ 21.959.051	$ 21.959.051	$ 21.959.051	$ 21.959.051	$ 21.959.051	$ 3.513.448	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TUBERIAS Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 181.480	$ -	$ -	$ -	$ 22.685	$ 63.014	$ 63.014	$ 32.767	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETO0RNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	$ 68.250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.427	$ 23.698	$ 23.698	$ 10.427	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 3.211.721	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.472.039	$ 1.739.682	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 106.888	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.990	$ 57.898	$ -	$ -	$ -
ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BASES DE PISOS Y AFINADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	$ 25.819.904	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.129.685	$ 9.780.267	$ 9.780.267	$ 3.129.685	$ -	$ -	$ -	$ -
GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	$ 6.255.276	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 284.331	$ 2.369.423	$ 2.369.423	$ 1.232.100	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIELOS RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJO	$ 23.795.143	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.464	$ 8.262.202	$ 8.262.202	$ 6.279.274	$ -	$ -	$ -
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 3.843.033	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 189.779	$ 593.061	$ 593.061	$ 593.061	$ 593.061	$ 593.061	$ 593.061	$ 94.890
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	$ 2.024.940	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 705.661	$ 767.023	$ 552.256	$ -	$ -
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 7.176.382	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 637.901	$ 1.993.439	$ 1.993.439	$ 1.993.439	$ 558.163	$ -	$ -	$ -
PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 6.867.970	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 610.486	$ 1.907.769	$ 1.907.769	$ 1.907.769	$ 534.175	$ -	$ -	$ -
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	$ 8.220.755	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.798.290	$ 2.140.822	$ 2.140.822	$ 2.140.822	$ -	$ -	$ -
CUBIERTAS TRASLÚCIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	$ 112.408.195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.629.104	$ 20.363.803	$ 20.363.803	$ 20.363.803	$ 20.363.803	$ 20.363.803	$ 8.960.074	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 2.279.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 231.259	$ 412.962	$ 412.962	$ 412.962	$ 412.962	$ 396.443	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 10.051.008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.019.667	$ 1.820.835	$ 1.820.835	$ 1.820.835	$ 1.820.835	$ 1.748.001	$ -	$ -
OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO C	$ 4.089.679	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.735	$ 946.685	$ 946.685	$ 946.685	$ 946.685	$ 227.204	$ -	$ -
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N.P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA EXTERIORES GRES 30X7CM INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA	$ 51.677.725	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.064.771	$ 8.612.954		
VALOR TOTAL	**$ 454.923.032**																

VALOR TOTAL	**$**	$ 1.352.342	$ 2.817.379	$ 7.106.559	$ 24.799.115	$ 26.626.458	$ 31.719.702	$ 31.667.264	$ 28.758.582	$ 33.102.165	$ 47.223.734	$ 50.929.354	$ 46.167.377	$ 37.446.482	$ 23.880.770	$ 52.617.905	$ 8.707.844
VALOR TOTAL	**$**	$ 1.352.342	$ 4.169.721	$ 11.276.281	$ 36.075.396	$ 62.701.854	$ 94.421.556	$ 126.088.820	$ 154.847.402	$ 187.949.567	$ 235.173.301	$ 286.102.655	$ 332.270.031	$ 369.716.513	$ 393.597.283	$ 446.215.188	$ 454.923.032

VALOR TOTAL	**%**	0,30%	0,62%	1,56%	5,45%	5,85%	6,97%	6,96%	6,32%	7,28%	10,38%	11,20%	10,15%	8,23%	5,25%	11,57%	1,91%
VALOR TOTAL	**%**	0,30%	0,92%	2,48%	7,93%	13,78%	20,76%	27,72%	34,04%	41,31%	51,70%	62,89%	73,04%	81,27%	86,52%	98,09%	100,00%

Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA


MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma JS San Cayetano

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**001. Presupuesto San_Cayetano**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 420.715.906,00**
1			Inicio de obras	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0,00
2		**1**	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**42 días**	**lun 19/01/26**	**lun 30/03/26**		**$ 49.717.034,00**
3		**1,4**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**42 días**	**lun 19/01/26**	**lun 30/03/26**		**$ 43.615.187,00**
4		1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	42 días	lun 19/01/26	lun 30/03/26	1CC+2 días	$ 38.827.383,00
5		1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE EL	10 días	sáb 31/01/26	mié 18/02/26	4CC+8 días	$ 4.787.804,00
6		**1.6**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**15 días**	**lun 16/02/26**	**vie 13/03/26**		**$ 1.058.221,00**
7		1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	15 días	lun 16/02/26	vie 13/03/26	4CC+9 días;5CC+9 días	$ 1.058.221,00
8		**1.7**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**	**8 días**	**lun 16/02/26**	**lun 2/03/26**		**$ 2.926.283,00**
9		1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	8 días	lun 16/02/26	lun 2/03/26	7CC	$ 2.926.283,00
10		**1.8**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	20 días	**mar 10/02/26**	**sáb 14/03/26**		**$ 2.117.343,00**
11		1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBAD	20 días	mar 10/02/26	sáb 14/03/26	5CC+5 días	$ 2.117.343,00
12		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**20 días**	**sáb 14/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 13.026.597,00**
13		**5.5**	**ILUMINACIÓN.**	**20 días**	**sáb 14/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 13.026.597,00**
14		5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	20 días	sáb 14/03/26	vie 17/04/26	11CC+20 días	$ 12.389.869,00
15		5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	5 días	jue 9/04/26	vie 17/04/26	14FF	$ 267.219,00
16		5.5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	5 días	jue 9/04/26	vie 17/04/26	15CC	$ 369.509,00
17		**7**	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**	**40 días**	**mar 27/01/26**	**vie 3/04/26**		**$ 47.611.018,00**
18		**7.1**	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**	**40 días**	**mar 27/01/26**	**vie 3/04/26**		**$ 42.634.821,00**
19		7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	40 días	mar 27/01/26	vie 3/04/26	4CC+5 días	$ 42.634.821,00
20		**7.3**	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**	**20 días**	**vie 20/02/26**	**jue 26/03/26**		**$ 4.976.197,00**
21		7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.|	20 días	vie 20/02/26	jue 26/03/26	19CC+15 días	$ 4.976.197,00
22		**21**	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**	**30 días**	**vie 20/02/26**	**lun 13/04/26**		**$ 24.275.288,00**
23		**21.1**	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**	**25 días**	**lun 2/03/26**	**lun 13/04/26**		**$ 14.830.544,00**
24		21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	25 días	lun 2/03/26	lun 13/04/26	26CC+5 días	$ 14.830.544,00
25		**21.2**	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**	**25 días**	**vie 20/02/26**	**vie 3/04/26**		**$ 9.444.744,00**
26		21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	25 días	vie 20/02/26	vie 3/04/26	21CC	$ 9.444.744,00
27		**22**	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**31 días**	**mar 10/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 53.985.681,00**
28		**22,1**	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**31 días**	**mar 10/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 53.985.681,00**
29		22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	25 días	mar 10/03/26	mar 21/04/26	24CC+5 días	$ 35.292.236,00
30		22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	15 días	mar 24/03/26	vie 17/04/26	29CC+8 días	$ 10.305.036,00
31		22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	8 días	sáb 28/03/26	vie 10/04/26	30CC+3 días	$ 2.608.525,00
32		22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APL	17 días	jue 2/04/26	jue 30/04/26	31CC+3 días	$ 5.779.884,00
33		**23**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**41 días**	**mié 4/02/26**	**mar 14/04/26**		**$ 227.771.312,00**
34		**23.3**	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**	**40 días**	**mié 4/02/26**	**lun 13/04/26**		**$ 215.740.718,00**
35		23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	40 días	mié 4/02/26	lun 13/04/26	19CC+5 días	$ 215.740.718,00
36		**23.4**	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**	**18 días**	**lun 2/03/26**	**mié 1/04/26**		**$ 3.656.126,00**
37		23.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	18 días	lun 2/03/26	mié 1/04/26	35CC+15 días	$ 3.656.126,00
38		**23.8**	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**18 días**	**sáb 14/03/26**	**mar 14/04/26**		**$ 8.374.468,00**
39		23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM,	18 días	sáb 14/03/26	mar 14/04/26	37CC+8 días	$ 8.374.468,00
40		**25**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**46 días**	**jue 12/02/26**	**jue 30/04/26**		**$ 4.328.976,00**
41			**N.P**	**43 días**	**jue 12/02/26**	**sáb 25/04/26**		**$ 4.328.976,00**
42		N.P.4	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN ELEMENTOS LINEALES (ANCHO MÁX 50CM), REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y	5 días	jue 12/02/26	vie 20/02/26	26CF	$ 709.349,00
43		N.P.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA POSTE (INCLUYE ANDAMIOS)	5 días	vie 17/04/26	sáb 25/04/26	16	$ 3.619.627,00
44			Fin de obra	0 días	jue 30/04/26	jue 30/04/26	32	$ 0,00



Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

DIRECTOR/A DE OBRA:
ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

FLUJO DE CAJA JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO

001. Presupuesto San_Cayetano		15/01/26 21/01/26	22/01/26 28/01/26	29/01/26 04/02/26	05/02/26 11/02/26	12/02/26 18/02/26	19/02/26 25/02/26	26/02/26 04/03/26	05/03/26 11/03/26	12/03/26 18/03/26	19/03/26 25/03/26	26/03/26 01/04/26	02/04/26 08/04/26	09/04/26 15/04/26	16/04/26 22/04/26	23/04/26 29/04/26	30/04/26 06/05/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.																	
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.																	
DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 38.827.383	$ 1.848.923	$ 3.851.923	$ 3.851.923	$ 3.851.923	$ 3.851.923	$ 3.851.923	$ 3.851.923	$ 3.851.923	$ 3.851.923	$ 3.851.923	$ 2.311.154	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE EL	$ 4.787.804	$ -	$ -	$ 1.117.154	$ 1.994.918	$ 1.675.731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 1.058.221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 117.580	$ 293.950	$ 293.950	$ 293.950	$ 58.790	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 2.926.283	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 609.642	$ 1.524.106	$ 792.535	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBAD	$ 2.117.343	$ -	$ -	$ -	$ 158.801	$ 441.113	$ 441.113	$ 441.113	$ 441.113	$ 194.090	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 12.389.869	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.445.485	$ 2.581.223	$ 2.581.223	$ 2.581.223	$ 2.581.223	$ 619.493	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 267.219	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 213.775	$ 53.444	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 369.509	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.607	$ 73.902	$ -	$ -
ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BASES DE PISOS Y AFINADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	$ 42.634.821	$ -	$ 1.243.516	$ 4.441.127	$ 4.441.127	$ 4.441.127	$ 4.441.127	$ 4.441.127	$ 4.441.127	$ 4.441.127	$ 4.441.127	$ 4.441.127	$ 1.421.161	$ -	$ -	$ -	$ -
GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.|	$ 4.976.197	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 704.961	$ 1.036.708	$ 1.036.708	$ 1.036.708	$ 1.036.708	$ 124.405	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	$ 14.830.544	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.186.444	$ 2.471.757	$ 2.471.757	$ 2.471.757	$ 2.471.757	$ 1.285.314	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	$ 9.444.744	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.070.404	$ 1.574.124	$ 1.574.124	$ 1.574.124	$ 1.574.124	$ 1.574.124	$ 503.720	$ -	$ -	$ -	$ -
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 35.292.236	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.646.971	$ 5.882.039	$ 5.882.039	$ 5.882.039	$ 5.882.039	$ 5.882.039	$ 4.235.068	$ -	$ -
PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 10.305.036	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.030.504	$ 2.862.510	$ 2.862.510	$ 2.862.510	$ 687.002	$ -	$ -
PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 2.608.525	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 869.508	$ 1.358.607	$ 380.410	$ -	$ -	$ -
PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APL	$ 5.779.884	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.303.307	$ 1.416.638	$ 1.416.638	$ 1.416.638	$ 226.662
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	$ 215.740.718	$ -	$ -	$ 1.797.839	$ 22.472.991	$ 22.472.991	$ 22.472.991	$ 22.472.991	$ 22.472.991	$ 22.472.991	$ 22.472.991	$ 22.472.991	$ 22.472.991	$ 11.685.956	$ -	$ -	$ -
CUBIERTAS TRASLÚCIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	$ 3.656.126	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 406.236	$ 846.325	$ 846.325	$ 846.325	$ 710.913	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO C	$ 8.374.468	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.085.579	$ 1.938.534	$ 1.938.534	$ 1.938.534	$ 1.473.286	$ -	$ -	$ -
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N.P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN ELEMENTOS LINEALES (ANCHO MÁX 50CM), REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 709.349	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 520.189	$ 189.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA POSTE (INCLUYE ANDAMIOS)	$ 3.619.627	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.292.430	$ 1.327.197	$ -
	$ -																
VALOR TOTAL	**$ 420.715.906**																

VALOR TOTAL	**$**	$ 1.848.923	$ 5.095.439	$ 11.208.044	$ 32.919.761	$ 34.130.298	$ 34.989.736	$ 36.497.151	$ 39.076.990	$ 45.360.939	$ 48.127.256	$ 48.240.287	$ 42.795.849	$ 28.076.758	$ 9.377.978	$ 2.743.835	$ 226.662
VALOR TOTAL	**$**	$ 1.848.923	$ 6.944.362	$ 18.152.405	$ 51.072.166	$ 85.202.464	$ 120.192.200	$ 156.689.351	$ 195.766.342	$ 241.127.281	$ 289.254.537	$ 337.494.823	$ 380.290.673	$ 408.367.431	$ 417.745.409	$ 420.489.244	$ 420.715.906

VALOR TOTAL	**%**	0,44%	1,21%	2,66%	7,82%	8,11%	8,32%	8,68%	9,29%	10,78%	11,44%	11,47%	10,17%	6,67%	2,23%	0,65%	0,05%
VALOR TOTAL	**%**	0,44%	1,65%	4,31%	12,14%	20,25%	28,57%	37,24%	46,53%	57,31%	68,75%	80,22%	90,39%	97,06%	99,29%	99,95%	100,00%

Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA


MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma Casa de la Sabiduría San David

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**001. Presupuesto San_David**	**63 días**	**jue 15/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 388.943.023,00**
1			Inicio de obras	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0,00
2		**1**	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**57 días**	**jue 15/01/26**	**mar 21/04/26**		**$ 16.212.321,00**
3		**1.3**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERIAS.**	**5 días**	**jue 15/01/26**	**vie 23/01/26**		**$ 144.255,00**
4		1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y	5 días	jue 15/01/26	vie 23/01/26	1	$ 144.255,00
5		**1.5**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDASCOBAS.**	**18 días**	**vie 23/01/26**	**lun 23/02/26**		**$ 6.284.840,00**
6		1.5.1	PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RUGOSA Y LA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY	15 días	vie 23/01/26	mié 18/02/26	4	$ 2.154.893,00
7		1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	18 días	vie 23/01/26	lun 23/02/26	6CC	$ 4.082.367,00
8		1.5.10	DESMONTE MANUAL CUIDADOSA Y CONTROLADA DE ACABADO DE PISO DE LISTONES DE MADERA, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y NO DAÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	2 días	vie 23/01/26	mar 27/01/26	6CC	$ 47.580,00
9		**1.6**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**20 días**	**lun 23/02/26**	**vie 27/03/26**		**$ 479.998,00**
10		1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARG	15 días	mar 3/03/26	vie 27/03/26	11CC+5 días	$ 288.510,00
11		1.6.23	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH (PRESIONAMOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENCIONES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	15 días	lun 23/02/26	jue 19/03/26	7	$ 191.488,00
12		**1.7**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**	**35 días**	**sáb 31/01/26**	**mié 1/04/26**		**$ 671.269,00**
13		1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	35 días	sáb 31/01/26	mié 1/04/26	1CC+10 días	$ 671.269,00
14		**1.8**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PARÍTES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**35 días**	**vie 20/02/26**	**mar 21/04/26**		**$ 8.631.959,00**
15		1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO	5 días	vie 20/02/26	lun 2/03/26	2C,21CC,21	$ 45.856,00
16		1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO	15 días	vie 20/02/26	mié 18/03/26	2C,21CC,21	$ 1.410.969,00
17		1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS	15 días	vie 20/02/26	mié 18/03/26	2C,21CC,21	$ 2.267.177,00
18		1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PARÍETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y	15 días	vie 20/02/26	mié 18/03/26	2C,21CC,21	$ 2.326.614,00
19		1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE	5 días	vie 20/02/26	lun 2/03/26	2C,21CC,21	$ 791.895,00
20		**1.9**	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**	**35 días**	**vie 20/02/26**	**mar 21/04/26**		**$ 179.236,00**
21		1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	35 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	1CC+22 días	$ 179.236,00
22		**1.10**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**	**35 días**	**vie 20/02/26**	**mar 21/04/26**		**$ 1.610.212,00**
23		1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE A	35 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	1CC+22 días	$ 1.610.212,00
24		**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**31 días**	**lun 2/03/26**	**mié 22/04/26**		**$ 4.410.833,00**
25		**2.1**	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPAZOS**	**20 días**	**lun 2/03/26**	**vie 3/04/26**		**$ 2.073.024,00**
26		2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H. PROM.=<30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A	20 días	lun 2/03/26	vie 3/04/26	16CC+5 días	$ 1.788.908,00
27		2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M.	3 días	sáb 14/03/26	jue 19/03/26	26CC+8 días	$ 284.116,00
28		**2.2**	**CONCRETOS**	**5 días**	**jue 19/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 88.293,00**
29		2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	5 días	jue 19/03/26	vie 27/03/26	27	$ 88.293,00
30		**2.4**	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**	**15 días**	**sáb 28/03/26**	**mié 22/04/26**		**$ 2.298.516,00**
31		2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 70 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA	15 días	sáb 28/03/26	mié 22/04/26	29	$ 2.298.516,00
32		**3**	**MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS.**	**3 días**	**sáb 28/03/26**	**jue 2/04/26**		**$ 41.373,00**
33		**3.1**	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA**	**3 días**	**sáb 28/03/26**	**jue 2/04/26**		**$ 41.373,00**
34		3.1.2	MUROS E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.4 150X923 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRADA. INCLUYE	3 días	sáb 28/03/26	jue 2/04/26	31CC	$ 41.373,00
35		**4**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (NEGES Y EQUIPOS).**	**21 días**	**jue 19/03/26**	**vie 24/04/26**		**$ 1.978.339,00**
36		**4.1**	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**	**16 días**	**sáb 28/03/26**	**vie 24/04/26**		**$ 1.379.193,00**
37		4.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	13 días	sáb 28/03/26	lun 20/04/26	34CC	$ 1.138.680,00
38		4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	3 días	lun 20/04/26	vie 24/04/26	37	$ 172.263,00
39		4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	38CC	$ 68.250,00
40		**4.2**	**VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.**	**8 días**	**jue 19/03/26**	**jue 2/04/26**		**$ 599.146,00**
41		4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 3/4	8 días	jue 19/03/26	jue 2/04/26	34FF	$ 599.146,00
42		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11 días**	**lun 6/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 4.130.643,00**
43		**5.1**	**INTERRUPTORES Y SENSORES**	**5 días**	**mié 22/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 48.237,00**
44		5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INCLUYE APARATO	5 días	mié 22/04/26	jue 30/04/26	31	$ 48.237,00
45		**5.3**	**ILUMINACIÓN.**	**11 días**	**lun 6/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 4.082.406,00**
46		5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	15 días	lun 6/04/26	jue 30/04/26	44FF	$ 2.201.000,00
47		5.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	15 días	lun 6/04/26	jue 30/04/26	46CC	$ 1.235.277,00
48		5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	6 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26	47CC+7 días	$ 541.291,00
49		5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	6 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26	48CC	$ 104.148,00
50		**7**	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**	**40 días**	**lun 16/02/26**	**jue 24/04/26**		**$ 37.531.455,00**
51		**7.1**	**BASES DE PISOS Y APRAMILOS.**	**35 días**	**lun 16/02/26**	**mié 15/04/26**		**$ 15.663.348,00**
52		7.1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H.< = 2 CM, SIN PENDIENTE.	35 días	lun 16/02/26	mié 15/04/26	1CC+19 días	$ 1.341.455,00
53		7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	35 días	lun 16/02/26	mié 15/04/26	1CC+19 días	$ 14.341.793,00
54		**7.2**	**ACABADO DE PISOS.**	**35 días**	**mar 24/02/26**	**vie 24/04/26**		**$ 18.265.965,00**
55		7.2.14	PISO EN CALICHO PLAY POLYFORM 4 MM	35 días	mar 24/02/26	vie 24/04/26	días,52CC	$ 11.203.419,00
56		7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	35 días	mar 24/02/26	vie 24/04/26	55CC	$ 7.062.546,00
57		**7.3**	**GUARDASCOBAS Y MEDIACAÑAS.**	**23 días**	**mar 17/03/26**	**vie 24/04/26**		**$ 3.112.563,00**
58		7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	5 días	jue 16/04/26	vie 24/04/26	56FF	$ 1.864.640,00
59		7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO. INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	1 día	mié 22/04/26	vie 24/04/26	56FF	$ 471.006,00
60		7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	23 días	mar 17/03/26	vie 24/04/26	56FF	$ 776.915,00
61		**7.4**	**OTROS**	**2 días**	**mar 21/04/26**	**vie 24/04/26**		**$ 469.681,00**
62		7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	2 días	mar 21/04/26	vie 24/04/26	56FF	$ 293.657,00
63		7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	1 día	mié 22/04/26	vie 24/04/26	56FF	$ 176.024,00
64		**8**	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24 días**	**mar 17/03/26**	**sáb 25/04/26**		**$ 27.128.799,00**
65		8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALOSOA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLASTICO, REMATE DE BORDE EN RECHOSIL PLASTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	24 días	mar 17/03/26	sáb 25/04/26	60CC	$ 27.128.799,00
66		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15 días**	**jue 2/04/26**	**mar 28/04/26**		**$ 9.975.832,00**
71		**11**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**25 días**	**lun 9/03/26**	**lun 20/04/26**		**$ 12.254.631,00**
72		11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	25 días	lun 9/03/26	lun 20/04/26	11CC+8 días	$ 11.993.598,00
73		11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	2 días	sáb 21/03/26	mié 25/03/26	74	$ 94.737,00
74		11.48	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	5 días	vie 13/03/26	sáb 21/03/26	70CC+3 día	$ 166.296,00
75		**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**	**lun 2/03/26**	**mar 21/04/26**		**$ 35.778.709,00**
76		**15.1**	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**3 días**	**jue 16/04/26**	**mar 21/04/26**		**$ 388.545,00**
77		15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	3 días	jue 16/04/26	mar 21/04/26	74FC+15 días	$ 388.545,00
78		**15.2**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**	**lun 2/03/26**	**mar 21/04/26**		**$ 35.390.164,00**
79		15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (VARIAS CLASES)	30 días	lun 2/03/26	mar 21/04/26	77FF	$ 35.390.164,00
80		**16**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**24 días**	**jue 19/03/26**	**mié 29/04/26**		**$ 15.238.635,00**
81		16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	24 días	jue 19/03/26	mié 29/04/26	9CC+11 día	$ 15.238.635,00
82		**19**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**24 días**	**sáb 21/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 9.876.695,00**
83		19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	24 días	sáb 21/03/26	jue 30/04/26	81CC+1 día	$ 9.876.695,00
84		**21**	**PARÍETES, REVOQUES Y REPELLOS.**	**35 días**	**vie 20/02/26**	**mar 21/04/26**		**$ 32.314.498,00**
85		**21,1**	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**	**35 días**	**vie 20/02/26**	**mar 21/04/26**		**$ 32.314.498,00**
86		21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MOI	5 días	vie 20/02/26	lun 2/03/26	16CC	$ 1.158.254,00
87		21.1.9	PARÉTE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCL	30 días	lun 2/03/26	mar 21/04/26	86	$ 31.156.244,00
88		**22**	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**28 días**	**sáb 14/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 20.553.379,00**
89		**22,1**	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**28 días**	**sáb 14/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 20.553.379,00**
90		22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PARÉTE (INCLUYE ANDA	25 días	sáb 14/03/26	sáb 25/04/26	19CC+8 día	$ 3.832.653,00
91		22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	25 días	mié 18/03/26	mié 29/04/26	90CC+2 días	$ 14.371.055,00
92		22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	15 días	lun 6/04/26	jue 30/04/26	91CC+11 días	$ 1.712.182,00
93		22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PENETRACIÓN E INTERVENIR, ALTA ELASTICIDAD, HIDROREPELENTE, RESISTENTE A ÁLGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO. APL.	5 días	mié 22/04/26	jue 30/04/26	92CC+10 días	$ 637.489,00
94		**23**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**43 días**	**mar 27/01/26**	**jue 9/04/26**		**$ 34.581.125,00**
95		**23,3**	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**	**43 días**	**mar 27/01/26**	**jue 9/04/26**		**$ 26.409.153,00**
96		23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	40 días	mar 27/01/26	vie 3/04/26	8	$ 24.795.704,00
97		23.3.5	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:3 A.=10 H.=10 CM.	20 días	vie 6/03/26	jue 9/04/26	96CC+23 días	$ 1.613.451,00
98		**23,8**	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**20 días**	**vie 6/03/26**	**jue 9/04/26**		**$ 8.171.970,00**
99		23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	20 días	vie 6/03/26	jue 9/04/26	97CC	$ 8.171.970,00
100		**25**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**38 días**	**jue 26/02/26**	**jue 30/04/26**		**$ 131.886.760,00**
101			**N.P.**	**38 días**	**jue 26/02/26**	**jue 30/04/26**		**$ 131.886.760,00**
102		N.P.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA ANTIBANDALICA PARA LUMINARIA TIPO TORTUGA	20 días	mié 25/03/26	mar 28/04/26	49FF	$ 12.093.359,00
103		N.P.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10MM CON MANIJA VERTICAL, CHAPA Y ESQUINERO SUPERIOR Y ZÓCALO INFERIOR Y BISAGRA HIDRÁULICA	20 días	mié 25/03/26	mar 28/04/26	102CC	$ 3.147.962,00
104		N.P.3	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PASOS EN MADERA PARA TRÁFICO PESADO (INCLUYE LIJADO Y ACABADO FINAL CON PINTURA EN LACA)	25 días	mar 17/03/26	mar 28/04/26	103CC-5 días	$ 15.236.350,00
105		N.P.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS EN MADERA PARA TRÁFICO PESADO (INCLUYE HUELLA Y CONTRAHUELLA, LIJADO Y ACABADO FINAL CON PINTURA EN LACA)	15 días	lun 30/03/26	vie 24/04/26	104CC+8 días	$ 3.444.740,00
106		N.P.4	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN ELEMENTOS LINEALES (ANCHO MÁX 50CM), REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	5 días	sáb 21/03/26	lun 30/03/26	105CF	$ 465.602,00
107		N.P.5	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SELLO Y/O EMBOQUILLADO DE TERRAZA O SUPERFICIE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE CAPA VEGETAL Y/O EMBOQUILLADO EXISTENTE EN MAL ESTADO)	30 días	mié 11/03/26	jue 30/04/26	31FF+5 días	$ 38.671.173,00
108		N.P.6	REFUERZO METALICO PARA PUERTAS DE VIDRIO	35 días	jue 26/02/26	sáb 25/04/26	07CC-8 día	$ 28.429.068,00
109		N.P.7	REPOSICIÓN DE PIEZAS EN ACABADO EN PIEDRA MUÑECA PARA FACHADA	35 días	jue 26/02/26	sáb 25/04/26	108CC	$ 28.729.132,00
110		N.P.8	MONTAJE O REINSTALACIÓN DE APARATOS: LAVAMANOS, SANITARIOS, LAVAPLATOS (QUE FUERON DESMONTADOS DURANTE LA INTERVENCIÓN).	10 días	mié 25/03/26	vie 10/04/26	73	$ 1.669.374,00
111			Fin de obra	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0,00



Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración

ZULMA JIMENA PARRADO AGUDELO
DIRECTORA DE OBRA

MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

FLUJO DE CAJA CASA DE LA SABIDURIA SAN DAVID

001. Presupuesto San_David		15/01/26	22/01/26	29/01/26	05/02/26	12/02/26	19/02/26	26/02/26	05/03/26	12/03/26	19/03/26	26/03/26	02/04/26	09/04/26	16/04/26	23/04/26	30/04/26
		21/01/26	28/01/26	04/02/26	11/02/26	18/02/26	25/02/26	04/03/26	11/03/26	18/03/26	25/03/26	01/04/26	08/04/26	15/04/26	22/04/26	29/04/26	06/05/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.																	
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.																	
DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	$ 144.255	$ 50.489	$ 93.766	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY	$ 2.154.893	$ -	$ 131.688	$ 598.581	$ 598.581	$ 598.581	$ 227.461	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 4.082.367	$ -	$ 207.898	$ 944.992	$ 944.992	$ 944.992	$ 944.992	$ 94.499	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL CUIDADOSA Y CONTROLADA DE ACABADO DE PISO DE LISTONES DE MADERA, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y NO DAÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 47.580	$ -	$ 21.808	$ 25.773	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARG	$ 288.510	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56.099	$ 80.142	$ 80.142	$ 72.128	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 191.488	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47.872	$ 53.191	$ 53.191	$ 37.234	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 671.269	$ -	$ -	$ 1.598	$ 79.913	$ 79.913	$ 79.913	$ 79.913	$ 79.913	$ 79.913	$ 79.913	$ 79.913	$ 30.367	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 45.856	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.350	$ 38.213	$ 2.293	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 1.410.969	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54.871	$ 391.936	$ 391.936	$ 391.936	$ 180.290	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUA	$ 2.267.177	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 88.168	$ 629.771	$ 629.771	$ 629.771	$ 289.695	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBAD	$ 2.326.614	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.479	$ 646.282	$ 646.282	$ 646.282	$ 297.290	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFE	$ 791.895	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92.388	$ 659.913	$ 39.595	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.	$ 179.236	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.987	$ 21.338	$ 21.338	$ 21.338	$ 21.338	$ 21.338	$ 21.338	$ 21.338	$ 21.338	$ 5.548	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.	$ 1.610.212	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.837	$ 191.692	$ 191.692	$ 191.692	$ 191.692	$ 191.692	$ 191.692	$ 191.692	$ 191.692	$ 49.840	$ -
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 1.788.908	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.328	$ 372.689	$ 372.689	$ 372.689	$ 320.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	$ 284.116	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.892	$ 276.224	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCRETOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	$ 88.293	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.073	$ 66.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	$ 2.298.516	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.848	$ 638.477	$ 638.477	$ 638.477	$ 319.238	$ -
MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MAMPOSTERÍA DE ARCILLA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.4 33X9X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	$ 41.373	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.746	$ 35.627	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TUBERIAS Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	$ 1.138.680	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.496	$ 364.962	$ 364.962	$ 364.962	$ 7.299	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	$ 172.263	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172.263	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	$ 68.250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68.250	$ -
VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 3/4	$ 599.146	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 93.617	$ 312.055	$ 193.474	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTORES Y SENSORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INLCUYE APARATO	$ 48.237	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.099	$ 28.138
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	$ 2.201.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 550.423	$ 611.581	$ 611.581	$ 428.106
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 1.235.277	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 308.819	$ 343.133	$ 343.133	$ 240.193
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	$ 541.291	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82.697	$ 375.897	$ 82.697
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	$ 104.148	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.912	$ 72.325	$ 15.912
ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BASES DE PISOS Y AFINADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H.= 2 CM, SIN PENDIENTE.	$ 1.341.455	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 137.339	$ 159.697	$ 159.697	$ 159.697	$ 159.697	$ 159.697	$ 159.697	$ 159.697	$ 86.236	$ -	$ -
ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	$ 14.341.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.468.326	$ 1.707.356	$ 1.707.356	$ 1.707.356	$ 1.707.356	$ 1.707.356	$ 1.707.356	$ 1.707.356	$ 921.972	$ -	$ -
ACABADO DE PISOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	$ 11.203.419	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 880.269	$ 1.333.740	$ 1.333.740	$ 1.333.740	$ 1.333.740	$ 1.333.740	$ 1.333.740	$ 1.333.740	$ 986.968	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	$ 7.062.546	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 554.914	$ 840.779	$ 840.779	$ 840.779	$ 840.779	$ 840.779	$ 840.779	$ 840.779	$ 622.177	$ -
GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	$ 1.864.640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 714.779	$ 1.149.861	$ -
GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	$ 471.006	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 471.006	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	$ 776.915	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 109.781	$ 140.745	$ 140.745	$ 140.745	$ 140.745	$ 104.152	$ -
OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ 293.657	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 293.657	$ -
CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	$ 176.024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 176.024	$ -
ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	$ 27.128.799	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.673.692	$ 4.709.861	$ 4.709.861	$ 4.709.861	$ 4.709.861	$ 4.615.664	$ -
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E IN	$ 2.354.517	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 353.178	$ 1.962.098	$ 39.242	$ -	$ -
OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	$ 2.621.315	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 276.694	$ 728.143	$ 728.143	$ 728.143	$ 160.191
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	$ 11.993.598	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.958.954	$ 1.998.933	$ 1.998.933	$ 1.998.933	$ 1.998.933	$ 1.998.933	$ 39.979	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	$ 94.737	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.842	$ 82.895	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	$ 166.296	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.031	$ 130.265	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	$ 388.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 248.237	$ 140.308	$ -
VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	$ 35.390.164	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.620.383	$ 4.915.301	$ 4.915.301	$ 4.915.301	$ 4.915.301	$ 4.915.301	$ 4.915.301	$ 1.277.978	$ -
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	$ 15.238.631	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 793.679	$ 2.645.596	$ 2.645.596	$ 2.645.596	$ 2.645.596	$ 2.645.596	$ 1.216.974
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 9.876.695	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.882	$ 1.714.704	$ 1.714.704	$ 1.714.704	$ 1.714.704	$ 1.714.704	$ 1.200.293
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE	$ 1.158.254	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 135.130	$ 965.212	$ 57.913	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	$ 31.156.244	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.067.621	$ 4.327.256	$ 4.327.256	$ 4.327.256	$ 4.327.256	$ 4.327.256	$ 4.327.256	$ 1.125.087	$ -
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 3.832.653	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.776	$ 638.776	$ 638.776	$ 638.776	$ 638.776	$ 638.776	$ 626.000	$ -
PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 14.371.055	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.293.395	$ 2.395.176	$ 2.395.176	$ 2.395.176	$ 2.395.176	$ 2.395.176	$ 1.101.781
PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 1.712.182	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 428.046	$ 475.606	$ 475.606	$ 332.924
PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APL	$ 637.489	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 265.620	$ 371.869
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	$ 24.795.704	$ -	$ -	$ 1.911.336	$ 2.582.886	$ 2.582.886	$ 2.582.886	$ 2.582.886	$ 2.582.886	$ 2.582.886	$ 2.582.886	$ 2.582.886	$ 2.582.886	$ 2.221.282	$ -	$ -	$ -
MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM.	$ 1.613.451	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.950	$ 336.136	$ 336.136	$ 336.136	$ 336.136	$ 194.959	$ -	$ -	$ -
OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	$ 8.171.970	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 374.549	$ 1.702.494	$ 1.702.494	$ 1.702.494	$ 1.702.494	$ 987.446	$ -	$ -	$ -
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N.P.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA ANTIBANDALICA PARA LUMINARIA TIPO TORTUGA	$ 12.093.359	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.461.281	$ 2.519.450	$ 2.519.450	$ 2.519.450	$ 2.519.450	$ 554.279
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10MM CON MANIJA VERTICAL, CHAPA Y ESQUINERO SUPERIOR Y ZÓCALO INFERIOR Y BISAGRA HIDRÁULICA	$ 3.147.962	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 380.379	$ 655.825	$ 655.825	$ 655.825	$ 655.825	$ 144.282
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PASOS EN MADERA PARA TRÁFICO PESADO (INCLUYE LIJADO Y ACABADO FINAL CON PINTURA EN LACA)	$ 15.236.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.980.726	$ 2.539.392	$ 2.539.392	$ 2.539.392	$ 2.539.392	$ 2.539.392	$ 558.666
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS EN MADERA PARA TRÁFICO PESADO (INCLUYE HUELLA Y CONTRAHUELLA, LIJADO Y ACABADO FINAL CON PINTURA EN LACA)	$ 3.444.740	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 822.910	$ 956.872	$ 956.872	$ 708.085	$ -
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN ELEMENTOS LINEALES (ANCHO MÁX 50CM), REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 465.602	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.280	$ 388.002	$ 54.320	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SELLO Y/O EMBOQUILLADO DE TERRAZA O SUPERFICIE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE CAPA VEGETAL Y/O EMBOQUILLADO EXISTENTE EN MAL ESTADO)	$ 38.671.173	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.685.498	$ 5.370.996	$ 5.370.996	$ 5.370.996	$ 5.370.996	$ 5.370.996	$ 5.370.996	$ 3.759.697
REFUERZO METALICO PARA PUERTAS DE VIDRIO	$ 28.429.068	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.421.453	$ 3.384.413	$ 3.384.413	$ 3.384.413	$ 3.384.413	$ 3.384.413	$ 3.384.413	$ 3.384.413	$ 3.316.725	$ -
REPOSICIÓN DE PIEZAS EN ACABADO EN PIEDRA MUÑECA PARA FACHADA	$ 28.729.132	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.436.457	$ 3.420.135	$ 3.420.135	$ 3.420.135	$ 3.420.135	$ 3.420.135	$ 3.420.135	$ 3.420.135	$ 3.351.732	$ -
MONTAJE O REINSTALACIÓN DE APARATOS: LAVAMANOS, SANITARIOS, LAVAPLATOS (QUE FUERON DESMONTADOS DURANTE LA INTERVENCIÓN).	$ 1.669.374	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 403.432	$ 695.573	$ 570.369	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 388.943.023**																

VALOR TOTAL	**$**	$ 50.489	$ 455.159	$ 3.482.280	$ 4.206.373	$ 4.206.373	$ 5.937.128	$ 12.509.672	$ 25.085.858	$ 31.878.297	$ 42.780.635	$ 50.802.483	$ 53.323.988	$ 51.712.853	$ 51.914.810	$ 40.400.623	$ 10.196.002
VALOR TOTAL	**$**	$ 50.489	$ 505.649	$ 3.987.929	$ 8.194.301	$ 12.400.674	$ 18.337.802	$ 30.847.474	$ 55.933.332	$ 87.811.629	$ 130.592.263	$ 181.394.747	$ 234.718.734	$ 286.431.587	$ 338.346.398	$ 378.747.021	$ 388.943.023

VALOR TOTAL	**%**	0,01%	0,12%	0,90%	1,08%	1,08%	1,53%	3,22%	6,45%	8,20%	11,00%	13,06%	13,71%	13,30%	13,35%	10,39%	2,62%
VALOR TOTAL	**%**	0,01%	0,13%	1,03%	2,11%	3,19%	4,71%	7,93%	14,38%	22,58%	33,58%	46,64%	60,35%	73,64%	86,99%	97,38%	100,00%

Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA


MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma JI Marichuela

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**001. Presupuesto Maríchuela**	**53 días**	**jue 15/01/26**	**mar 14/04/26**		**$ 542.750.583,00**
1			Inicio de obras	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0,00
2		**1**	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**45 días**	**jue 15/01/26**	**mié 1/04/26**		**$ 58.968.289,00**
3		**1,3**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS**	**5 días**	**jue 15/01/26**	**vie 23/01/26**		**$ 380.674,00**
4		1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISORIES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	5 días	jue 15/01/26	vie 23/01/26	1	$ 380.674,00
5		**1,4**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**40 días**	**vie 23/01/26**	**mié 1/04/26**		**$ 51.920.650,00**
6		1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ULTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO	40 días	vie 23/01/26	mié 1/04/26	4	$ 51.920.650,00
7		**1,6**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**5 días**	**jue 26/02/26**	**vie 6/03/26**		**$ 1.931.048,00**
8		1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO.TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERISTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	5 días	jue 26/02/26	vie 6/03/26	6FF-15 días	$ 821.034,00
9		1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	5 días	jue 26/02/26	vie 6/03/26	8CC	$ 1.110.014,00
10		**1,7**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**	**15 días**	**mié 18/02/26**	**sáb 14/03/26**		**$ 3.738.693,00**
11		1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSI	15 días	mié 18/02/26	sáb 14/03/26	6CC+15 días	$ 3.738.693,00
12		**1.8.11**	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**3 días**	**sáb 14/03/26**	**jue 19/03/26**		**$ 312.994,00**
13		1.8.11	DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, D	3 días	sáb 14/03/26	jue 19/03/26	11	$ 312.994,00
14		**1.11**	**OTROS PRELIMINARES.**	**3 días**	**mié 18/02/26**	**lun 23/02/26**		**$ 684.230,00**
15		1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	3 días	mié 18/02/26	lun 23/02/26	11CC	$ 684.230,00
16		**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**40 días**	**vie 23/01/26**	**mié 1/04/26**		**$ 130.989.718,00**
17		**2.6**	**ESTRUCTURA METALICAS**	**40 días**	**vie 23/01/26**	**mié 1/04/26**		**$ 130.989.718,00**
18		2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	40 días	vie 23/01/26	mié 1/04/26	4	$ 130.989.718,00
19		**3**	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**	**5 días**	**mié 28/01/26**	**jue 5/02/26**		**$ 179.320,00**
20		**3.5**	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**	**5 días**	**mié 28/01/26**	**jue 5/02/26**		**$ 179.320,00**
21		3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	5 días	mié 28/01/26	jue 5/02/26	4CC+8 días	$ 179.320,00
22		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**40 días**	**jue 5/02/26**	**mar 14/04/26**		**$ 81.671.028,00**
23		**5,1**	**INTERRUPTORES Y SENSORES**	**5 días**	**lun 6/04/26**	**mar 14/04/26**		**$ 8.651.166,00**
24		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	13CC+13 días	$ 5.383.898,00
25		5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS.	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	24CC	$ 1.123.626,00
26		5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓ	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	25CC	$ 278.652,00
27		5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	24CC	$ 175.626,00
28		5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	27CC	$ 830.079,00
29		5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	24CC	$ 451.221,00
30		5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	29CC	$ 277.021,00
31		5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	30CC	$ 131.043,00
32		**5,2**	**SALIDAS**	**5 días**	**vie 3/04/26**	**lun 13/04/26**		**$ 31.251.668,00**
33		5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITU	5 días	vie 3/04/26	lun 13/04/26	31FC-6 días	$ 300.197,00
34		5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CI	5 días	vie 3/04/26	lun 13/04/26	33CC	$ 27.703.950,00
35		5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE	5 días	vie 3/04/26	lun 13/04/26	34CC	$ 3.247.521,00
36		**5,3**	**TABLEROS Y OTROS**	**5 días**	**vie 3/04/26**	**lun 13/04/26**		**$ 6.392.275,00**
37		5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	4 días	vie 3/04/26	vie 10/04/26	35CC	$ 923.404,00
38		5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	2 días	vie 3/04/26	mar 7/04/26	35CC	$ 372.145,00
39		5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	5 días	vie 3/04/26	lun 13/04/26	35CC	$ 5.096.726,00
40		**5,4**	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**	**35 días**	**jue 5/02/26**	**lun 6/04/26**		**$ 16.298.722,00**
41		5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	35 días	jue 5/02/26	lun 6/04/26	21	$ 1.266.578,00
42		5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	35 días	jue 5/02/26	lun 6/04/26	41CC	$ 13.248.656,00
43		5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	35 días	jue 5/02/26	lun 6/04/26	42CC	$ 1.783.488,00
44		**5,5**	**ILUMINACIÓN.**	**10 días**	**sáb 28/03/26**	**mar 14/04/26**		**$ 19.077.197,00**
45		5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	47FF	$ 716.273,00
46		5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	45CC	$ 4.941.109,00
47		5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	10 días	sáb 28/03/26	mar 14/04/26	65CC+5 días	$ 11.398.679,00
48		5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	46CC	$ 374.107,00
49		5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	48CC	$ 1.443.441,00
50		5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	49CC	$ 203.588,00
51		**6**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**7 días**	**jue 2/04/26**	**mar 14/04/26**		**$ 19.519.208,00**
52		**6,1**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**7 días**	**jue 2/04/26**	**mar 14/04/26**		**$ 19.519.208,00**
53		6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	7 días	jue 2/04/26	mar 14/04/26	47CC+3 días	$ 3.972.980,00
54		6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	7 días	jue 2/04/26	mar 14/04/26	53CC	$ 338.577,00
55		6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	7 días	jue 2/04/26	mar 14/04/26	54CC	$ 670.059,00
56		6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	7 días	jue 2/04/26	mar 14/04/26	55CC	$ 1.050.175,00
57		6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	7 días	jue 2/04/26	mar 14/04/26	56CC	$ 1.771.929,00
58		6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	7 días	jue 2/04/26	mar 14/04/26	57CC	$ 9.612.527,00
59		6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	7 días	jue 2/04/26	mar 14/04/26	58CC	$ 2.102.961,00
60		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15 días**	**lun 16/02/26**	**vie 13/03/26**		**$ 2.809.050,00**
61		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15 días**	**lun 16/02/26**	**vie 13/03/26**		**$ 2.809.050,00**
62		9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIDAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	15 días	lun 16/02/26	vie 13/03/26	1CC+19 días	$ 2.809.050,00
63		**14**	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**	**15 días**	**jue 19/03/26**	**mar 14/04/26**		**$ 19.419.881,00**
64		**14.1**	**CIELOS RASOS.**	**15 días**	**jue 19/03/26**	**mar 14/04/26**		**$ 19.419.881,00**
65		14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS	15 días	jue 19/03/26	mar 14/04/26	13	$ 19.419.881,00
66		**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**8 días**	**vie 13/03/26**	**jue 26/03/26**		**$ 773.789,00**
67		**15.2**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**8 días**	**vie 13/03/26**	**jue 26/03/26**		**$ 773.789,00**
68		15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E =6.0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	8 días	vie 13/03/26	jue 26/03/26	62	$ 773.789,00
69		**19**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**30 días**	**lun 23/02/26**	**mar 14/04/26**		**$ 7.546.340,00**
70		19,1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	30 días	lun 23/02/26	mar 14/04/26	65FF	$ 7.546.340,00
71		**22**	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**30 días**	**lun 23/02/26**	**mar 14/04/26**		**$ 21.346.048,00**
72		**22,3**	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**	**30 días**	**lun 23/02/26**	**mar 14/04/26**		**$ 21.346.048,00**
73		22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	30 días	lun 23/02/26	mar 14/04/26	70CC	$ 21.346.048,00
74		**23**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**	**jue 5/02/26**	**vie 27/03/26**		**$ 198.926.520,00**
75		**23,3**	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**	**15 días**	**mié 11/02/26**	**lun 9/03/26**		**$ 10.535.051,00**
76		23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROL	15 días	mié 11/02/26	lun 9/03/26	1CC+8 días	$ 10.535.051,00
77		**23,4**	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**	**30 días**	**jue 5/02/26**	**vie 27/03/26**		**$ 179.622.434,00**
78		23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUI	30 días	jue 5/02/26	vie 27/03/26	8CC+8 días	$ 169.086.739,00
79		23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN : LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	25 días	mié 11/02/26	mié 25/03/26	78CC+3 días	$ 1.893.424,00
80		23.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONAT	20 días	mié 11/02/26	mar 17/03/26	79CC	$ 8.642.271,00
81		**23,8**	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**25 días**	**sáb 7/02/26**	**sáb 21/03/26**		**$ 8.769.035,00**
82		23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLA	15 días	mié 11/02/26	lun 9/03/26	80CC	$ 3.585.993,00
83		23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 1	15 días	lun 16/02/26	vie 13/03/26	12CC+3 días	$ 1.914.792,00
84		23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	25 días	sáb 7/02/26	sáb 21/03/26	83CC-5 días	$ 3.268.250,00
85		**25**	**OTRAS ACTIVIDADES**	**5 días**	**lun 6/04/26**	**mar 14/04/26**		**$ 601.392,00**
86			**N.P**	**5 días**	**lun 6/04/26**	**mar 14/04/26**		**$ 601.392,00**
87		N.P.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12	5 días	lun 6/04/26	mar 14/04/26	86FC+9 días	$ 601.392,00
88			Fin de obra	0 días	mar 14/04/26	mar 14/04/26	87	$ 0,00



FLUJO DE CAJA JARDIN INFANTIL MARICHUELA

001. Presupuesto Marichuela		15/01/26 21/01/26	22/01/26 28/01/26	29/01/26 04/02/26	05/02/26 11/02/26	12/02/26 18/02/26	19/02/26 25/02/26	26/02/26 04/03/26	05/03/26 11/03/26	12/03/26 18/03/26	19/03/26 25/03/26	26/03/26 01/04/26	02/04/26 08/04/26	09/04/26 15/04/26
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.														
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS														
DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	$ 380.674	$ 133.236	$ 247.438	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO	$ 51.920.650	$ -	$ 1.189.848	$ 5.408.401	$ 5.408.401	$ 5.408.401	$ 5.408.401	$ 5.408.401	$ 5.408.401	$ 5.408.401	$ 5.408.401	$ 5.408.401	$ 2.055.192	
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 821.034	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 287.362	$ 533.672	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	$ 1.110.014	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 388.505	$ 721.509	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSIC	$ 3.738.693	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 643.886	$ 1.038.526	$ 1.038.526	$ 1.017.755	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, D	$ 312.994	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.694	$ 304.300	$ -	$ -	$ -
OTROS PRELIMINARES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	$ 684.230	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 589.198	$ 95.032	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURA METALICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 130.989.718	$ -	$ 3.001.848	$ 13.644.762	$ 13.644.762	$ 13.644.762	$ 13.644.762	$ 13.644.762	$ 13.644.762	$ 13.644.762	$ 13.644.762	$ 13.644.762	$ 5.185.010	$ -
MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	$ 179.320	$ -	$ -	$ 74.717	$ 104.603	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTORES Y SENSORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 5.383.898	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.383.898
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETO0RNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	$ 1.123.626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.123.626
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓ	$ 278.652	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 278.652
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	$ 175.626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175.626
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	$ 830.079	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 830.079
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	$ 451.221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 451.221
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	$ 277.021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 277.021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA	$ 131.043	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 131.043
SALIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 300.197	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.023	$ 265.174
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECE	$ 27.703.950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.232.128	$ 24.471.823
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTE	$ 3.247.521	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 378.877	$ 2.868.644
TABLEROS Y OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	$ 923.404	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 134.663	$ 788.741
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	$ 372.145	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 108.542	$ 263.603
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 5.096.726	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 594.618	$ 4.502.108
CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	$ 1.266.578	$ -	$ -	$ -	$ 45.235	$ 150.783	$ 150.783	$ 150.783	$ 150.783	$ 150.783	$ 150.783	$ 150.783	$ 150.783	$ 15.078
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 13.248.656	$ -	$ -	$ -	$ 473.166	$ 1.577.221	$ 1.577.221	$ 1.577.221	$ 1.577.221	$ 1.577.221	$ 1.577.221	$ 1.577.221	$ 1.577.221	$ 157.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 1.783.488	$ -	$ -	$ -	$ 63.696	$ 212.320	$ 212.320	$ 212.320	$ 212.320	$ 212.320	$ 212.320	$ 212.320	$ 212.320	$ 21.232
ILUMINACIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 716.273	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 716.273
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 4.941.109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.941.109
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 11.398.679	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 474.945	$ 4.749.450	$ 6.174.284
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 374.107	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 374.107
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	$ 1.443.441	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.443.441
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 203.588	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 203.588
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	$ 3.972.980	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 898.650	$ 3.074.330
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	$ 338.577	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76.583	$ 261.994
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	$ 670.059	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 151.561	$ 518.498
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	$ 1.050.175	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 237.540	$ 812.635
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	$ 1.771.929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.793	$ 1.371.136
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	$ 9.612.527	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.174.262	$ 7.438.265
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	$ 2.102.961	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 475.670	$ 1.627.291
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 2.809.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 671.051	$ 780.292	$ 780.292	$ 577.416	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIELOS RASOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJO	$ 19.419.881	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.618.323	$ 5.394.411	$ 5.394.411	$ 7.012.735	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	$ 773.789	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 104.784	$ 403.015	$ 265.990	$ -	$ -	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 7.546.340	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 943.293	$ 1.048.103	$ 1.048.103	$ 1.048.103	$ 1.048.103	$ 1.048.103	$ 1.362.534	
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 21.346.048	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.668.256	$ 2.964.729	$ 2.964.729	$ 2.964.729	$ 2.964.729	$ 2.964.729	$ 3.854.148	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	$ 10.535.051	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.697.314	$ 2.926.403	$ 2.926.403	$ 2.926.403	$ 58.528	$ -	$ -	$ -	$ -	
CUBIERTAS TRASLÚCIDAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	$ 169.086.739	$ -	$ -	$ -	$ 7.045.281	$ 23.484.269	$ 23.484.269	$ 23.484.269	$ 23.484.269	$ 23.484.269	$ 23.484.269	$ 21.135.842	$ -	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 1.893.424	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 183.031	$ 315.571	$ 315.571	$ 315.571	$ 315.571	$ 315.571	$ 132.540	$ -	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 8.642.271	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.044.274	$ 1.800.473	$ 1.800.473	$ 1.800.473	$ 1.800.473	$ 396.104	$ -	$ -	$ -	
OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO C	$ 3.585.993	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 577.743	$ 996.109	$ 996.109	$ 996.109	$ 19.922	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS	$ 1.914.792	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 457.423	$ 531.887	$ 531.887	$ 393.596	$ -	$ -	$ -	$ -	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	$ 3.268.250	$ -	$ -	$ -	$ 32.683	$ 544.708	$ 544.708	$ 544.708	$ 544.708	$ 544.708	$ 512.026	$ -	$ -	$ -	
OTRAS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
N.P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SELLADA DE 12A-12V	$ 601.392	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 601.392	
	$ -														
VALOR TOTAL	**$ 542.750.583**														

VALOR TOTAL	**$**	$ 133.236	$ 4.439.134	$ 19.127.880	$ 26.817.827	$ 48.524.828	$ 53.422.578	$ 57.794.172	$ 58.679.738	$ 53.332.036	$ 52.039.927	$ 52.410.047	$ 32.236.129	$ 83.793.050
VALOR TOTAL	**$**	$ 133.236	$ 4.572.370	$ 23.700.250	$ 50.518.077	$ 99.042.905	$ 152.465.483	$ 210.259.656	$ 268.939.394	$ 322.271.430	$ 374.311.357	$ 426.721.404	$ 458.957.534	$ 542.750.583

VALOR TOTAL	**%**	0,02%	0,82%	3,52%	4,94%	8,94%	9,84%	10,65%	10,81%	9,83%	9,59%	9,66%	5,94%	15,44%
VALOR TOTAL	**%**	0,02%	0,84%	4,37%	9,31%	18,25%	28,09%	38,74%	49,55%	59,38%	68,97%	78,62%	84,56%	100,00%

Nombre del profesional: ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO
Cargo: DIRECTOR (A) DE OBRA


MARTIN RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Cronograma CDC Colinas

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
0		**01. Cronograma_Rafael_Uribe**	**14 días**	**sáb 28/02/26**	**sáb 14/03/26**		**$ 89,784,018.00**
1		Inicio de actividades	0 días	sáb 28/02/26	sáb 28/02/26		$ 0.00
2		**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**	**1 día**	**mar 3/03/26**	**mié 4/03/26**		**$ 1,047,143.00**
3		DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA	1 día	mar 3/03/26	mié 4/03/26	13	$ 1,047,143.00
4		**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**	**3 días**	**sáb 7/03/26**	**mié 11/03/26**		**$ 2,790,731.00**
5		RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE	3 días	sáb 7/03/26	mié 11/03/26	10	$ 2,790,731.00
6		**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**5 días**	**mar 10/03/26**	**sáb 14/03/26**		**$ 24,697,277.00**
7		ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	3 días	mar 10/03/26	vie 13/03/26	5CC+2 días	$ 20,729,413.00
8		PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE	3 días	jue 12/03/26	sáb 14/03/26	7CC+2 días	$ 3,967,864.00
9		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**	**3 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 7/03/26**		**$ 594,557.00**
10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O	3 días	mié 4/03/26	sáb 7/03/26	12CC	$ 594,557.00
11		**OTRAS ACTIVIDADES**	**14 días**	**sáb 28/02/26**	**sáb 14/03/26**		**$ 60,654,310.00**
12		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICA DS <= 1.00 M, INCLUYE	3 días	mié 4/03/26	sáb 7/03/26	3	$ 6,417,949.00
13		DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO	3 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	1	$ 11,415,059.00
14		MONTAJE DE TEJA EXISTENTE METÁLICA TERMOACÚSTICA Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO	3 días	sáb 7/03/26	mié 11/03/26	12	$ 42,821,302.00



Obra: 01. Cronograma_Rafael_U

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

000. Presupuesto Rafael Uribe		28/02/26 06/03/26	07/03/26 13/03/26	14/03/26 20/03/26
Inicio de obra				
ACTIVIDADES PRELIMINARES.				
DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y R	$ 1.047.143		$ 1.047.143	
MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.	$ -			
RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	$ 2.790.731		$ 465.122	$ 2.325.609
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	$ -			
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 20.729.413			$ 20.729.413
PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	$ 3.967.864			$ 3.967.864
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO C	$ 594.557		$ 594.557	
OTRAS ACTIVIDADES	$ -			
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICA DS <= 1.00 M, INCLUYE SOPORTES Y SOSCOS.	$ 6.417.949		$ 6.417.949	
DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) .	$ 11.415.059	$ 3.424.518	$ 7.990.541	
MONTAJE DE TEJA EXISTENTE METÁLICA TERMOACÚSTICA Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO)	$ 42.821.302		$ 7.136.884	$ 35.684.418
VALOR TOTAL	**$ 89.784.018**			

VALOR TOTAL		$ 3.424.518	$ 23.652.196	$ 62.707.305
VALOR TOTAL		$ 3.424.518	$ 27.076.714	$ 89.784.018

VALOR TOTAL		3,81%	26,34%	69,84%
VALOR TOTAL		3,81%	30,16%	100,00%

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Anexo 09. Actas de Reunión

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA	CODIGO No.	FOR-GIF-001
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	Memo I2019020060 08/04/2019
		PÁGINA:	de

1. FECHA 05 | Enero | 2026

2. ACTA No. 5 **COMITÉ DE SEGUIMIENTO** Integral.

3 .CONTRATO No. 10676 **DE** 2025

4. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Se adjunta listado con asistentes al comité de Obra.	

5. OBJETO DEL COMITÉ

Estado avance del contrat de obra No. 10676 - 2025 cuyo objeto es: Realizar la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Administrativa, Legal, Social y Ambiental a los Contratos que se adjudiquen para realizar la ejecución de actividades de obra para la optimización de la infraestructura de los Centros, Sedes y Predios donde La Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado

6. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

- Se realiza lectura de compromisos del comité # 4 llevado a cabo el día 30-Dic-25.
- Se realiza intervención de cada una de los componentes tanto de Obra como Interventoría.

7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

7.1. COMPROMISO PACTADO	7.2 RESPONSABLE	7.3 FECHA PLAZO EJECUCIÓN	7.4 FECHA EJECUCIÓN	7.5 DÍAS AVANCE/ATRASO

8. TEMAS TRATADOS

-El contratista entregara en el transcurso de la semana las capacitaciones del personal que ingresara a trabajar en los frentes de Obra.

-La interventoria realizo el ingreso a sitio de las actividades constructivas en los frentes de Obra.

-Para el sistema de detenciones de vientos se requiere revisar por parte de la Interventoria y entregar respuesta oficial.

-La Interventoria programara hoy la visita con el especialista estructural a los Frentes de Obra Al Parecer y Manchuela.

-La interventoria socializo la importancia del ingreso del personal, y de los trabajos en alturas, en especial, asi mismo se requiere de manera especifica que se entregue a la interventoria los procedimientos de manera especifica por cada procedimiento constructivo.

-El cto manifiesta que ya se cuenta con las presupuestos y cronograma actualizado y se cuenta con la version definitiva.

-En el transcurso de la semana debe quedar radicado a mas tardar el proximo miercoles lo siguiente:
- Diagnosticos
- Cronogramas
- Planes Ambiental, Social, y SG-SST.
- HV equipos.
- PPTO Interventoria.

-Desde el componente Social de Interventoria, el dia de hoy queda aprobado con oficio el Plan social.

-El componente SST de interventoria manifiesta la necesidad de realizar mesa de trabajo con su par de Obra para alinear directrices del informe mensual.

- Informe de Supervision debe entregarse antes del 15-01-26

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL	CODIGO No.	FOR-GIF-001
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	Memo I2019020060 08/04/2019

	CONTRATO DE OBRA No. 10676 - 2025	PÁGINA:	de

8. TEMAS TRATADOS

-La Interventoría entrega las ordenes de servicio deben entregarse con fecha del 3-Dic-2025 (Acta de Inicio), para ser incluido como anexo en el Informe mensual.

-Para el inicio de las actividades en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, (9-Enero-2026) se insta al Cto de enviar con antelación la documentación del personal para revisarlo por la Interventoría y gestionar con la SDIS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL	CODIGO No.	FOR-GIF-001
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	Memo I2019020080 08/04/2019

	CONTRATO DE OBRA	PÁGINA:	de

10. COMPROMISOS PACTADOS	11. RESPONSABLE	12.FECHA PLAZO EJECUCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
Inicio de Frentes de Obra (Base)	Ctu Obra	9	01	2026
Inicio Frentes de Obra (R.U.U)	Ctu Obra	15	01	2026

13. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	16 (DÍA)	Enero (MES)	2026 (AÑO)	Locacidad Reforma Usaquén.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Cinco (14. (Día en letras)) (5) (15 (Día numérico)) días del mes de Enero (16. (Mes en que se firma el acta)) de 2026 (17. (Año de firma del acta))

18. Nombre: *OMAR GARCÍA CUBILLOS*
Director de Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato.
1ra copia: Interventor.
2da copia: Contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo 20240189B3 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Comité Seguimiento #5 2. Lugar o Localidad o Sede: BOSA 3. Fecha y hora: Enero 5 - 2026

4. Nombre responsable: Consorcio Int Infraestructu 2025 5. Dependencia responsable: Interventoría

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de Identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Johan Rojas Manrique	CC	1193047677	Interventoría	Técnico			3102526449	
2	NELSON CRUZ CA.	CC	76977?	INTERVENTOR	Residente			3103135827	
3	Sor H. Parra S	CE	1082854575	Interv	SST			3197640349	
4	Johanna Ramirez	CC	53116646	Interventl.	R. Social			3506965000	
5	Miguel Angel Cortazar	CC.	1.110.547.912	Consorcio WC	Insp. de obra	Contratista		3203748318	
6	Cristian Camilo Ortega T.	CC	1.110.566.946	Consorcio WC	SST	Contratista		3227899885	
7	Paula Diaz	CC	1234646519	Consorcio WC	Insp. de obra	Contratista		3125030068	
8	Diana Huertas	CC	1110448435	Consorcio WC	P. Social	contratista		3163676930	
9	Zulma Pinzón Agudelo	CC	52896908	Consorcio WC	Director	Contratista		3114902014	
10	Luis Fernando Bonilla Ramírez	CC	1,110,567,233	CUC CENTROS INTEGRALES	RL Suplente	Contratista	cuc.centros.integrales@gmail.com	3202120031	
11	Elizabeth Aparicio O	CC	32894972	INTERVENTORIA	R/ SST			3016291717	
12	Omar García C.	CC.	80066[illegible]	Interventor	Cord. Interv	Ctra		3102005337	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales.* En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía*

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA	CODIGO RS VERSIÓN FECHA: PÁGINA:	FOR-GIF-091 9 Mama 19/12/2018 08/04/2019 08

1/

1. FECHA [16 | 01 | 2016]

2. ACTA No. [06] COMITÉ DE SEGUIMIENTO

3. CONTRATO No. [10676] DE [2025]

4. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Luis Felipe Pérez Vargas Jhon Alexander Cortes Ayala Hector Fabio Cano Ospina	

5. OBJETO DEL COMITÉ

Estado avance del contrat de obra No. 10676 - 2025 cuyo objeto es: Realizar la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Administrativa, Legal, Social y Ambiental a los Contratos que se adjudiquen para realizar la ejecución de actividades de obra para la optimización de la infraestructura de los Centros, Sedes y Predios donde La Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado

6. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

- Se realiza seguimiento a los compromisos de comité de la semana anterior
- Se abordaron desde lo documental las actividades pendientes de Obra y/o Interventoría.
-

7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

7.1. COMPROMISO PACTADO	7.2 RESPONSABLE	7.3 FECHA PLAZO EJECUCIÓN	7.4 FECHA EJECUCIÓN	7.5 DÍAS AVANCE/ATRASO

8. TEMAS TRATADOS

- El contratista manifiesta que en el transcurso de la semana le llega insumo de estructura metalica.
- Se programa para el proximo lunes reunion con especialistas de Obra, Interventoria y SDIS para revisar lo evidenciado en las visitas a Marichuela y Porvenir.
- Se solicita al Cto la fichatecnica de la cubierta para revisar distanciamiento de los conos.
- La Interventoria Solicita al Cto los informes mensuales de cada componente; Se le recuerda que estos son insumo de los informes de Interventoria.
- El contratista manifiesta que el personal no ha podido ingresar a los Frentes de Obra de la Localidad de BOSA. Solicita apoyo de la entidad para autorizar ingreso del personal.
- La SDIS Solicita al Interventoria el radicado de los Diagnosticos con los soportes, en formato PDF.
- Se solicita a Obra e Interventoria los informes de supervision
- Se programa comite en los frentes de Obra de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, el proximo martes 20 -Enero- 2026; Recorrido inicia en el J.I. El socorro a las 8:30 am.
- El Contratista manifiesta la situacion que se presenta con un habitante de calle; Este duerme sobre una cubierta del JJ. Marco A. Jiménez. y propone cambiar la pendiente de este frente de Obra.

En la Localidad de BOSA al dia de hoy no se ha podido ingresar en USME se tiene personal en San Cayetano, San David y Comuneros; El Cto manifiesta que en Chunizo ingresaron el dia de hoy.

8. TEMAS TRATADOS

- La interventoría manifiesta algunas situaciones que desde el componente SST no estan funcionando y se programe para la proxima semana mesa de trabajo con dicha Interventoría para generar compromisos.

- Se envio mediante correo electronico unas observaciones del componente ambiental de la SDIS para ser atendidas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL	CODIGO No.	FOR-GIF-001
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	Memo I2019020050 08/04/2019

4/

	CONTRATO DE OBRA	PÁGINA:	de

10. COMPROMISOS PACTADOS	11. RESPONSABLE	12.FECHA PLAZO EJECUCIÓN DÍA	MES	AÑO
* Reunion con Estructuras Obra, Interventoría y SDIS. 10am		19	01	2026
* Informes del Cto de Obra		16	01	2026

13. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	Enero	2026

Frente de Obra el SOCORRO 8:30 am

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Dieciseis (14. Día en letras) 16 (15. Día en número) días del mes de Enero (16. Mes en que se firma el acta) de 2026 (17. Año de firma del acta)

18. Nombre OMAR GARCIA CUBILLOS
Director de Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato.
1ra copia: Interventor.
2da copia: Contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA	CODIGO No	FOR-GIF-001
		VERSIÓN	0
		FECHA	Memo I2019020060 08/04/2019
		PÁGINA	de

1. FECHA 20 | 01 | 2026 — 20 Enero-2026.

2. ACTA No. 07 — **COMITÉ DE SEGUIMIENTO**

3 .CONTRATO No. 10676 **DE** 2025

4. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Luis Felipe Perea Vargas	
Luis Fernando Benitez Montes	Luis Fernando Benitez M
Nelson G. Cruz M.	
Sra Helenne Bayuelo De la Rosa	
Omar Garcia Cubillos	

5. OBJETO DEL COMITÉ

Estade avance del contrat de obra No. 10676 - 2025 cuyo objeto es: Realizar la Interventoria Técnica, Financiera, Contable, Administrativa, Legal, Social y Ambiental a los Contratos que se adjudiquen para realizar la ejecución de actividades de obra para la optimización de la infraestructura de los Centros, Sedes y Predios donde La Secretaria Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado

6. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza comite en los frentes de Obra de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

7.1. COMPROMISO PACTADO	7.2 RESPONSABLE	7.3 FECHA PLAZO EJECUCIÓN	7.4 FECHA EJECUCIÓN	7.5 DÍAS AVANCE/ATRASO

8. TEMAS TRATADOS

JI El Refugio: (Rafael Uribe Uribe.)

Se realiza visita al Frente de Obra; se evidencia trabajos en la zona de lavaderos, se encuentran realizando demolición en pisos;
- En general ya se realizo el retiro de la cubierta
- Se cuenta con materiales, perfiles para la estructura de la cubierta
- Se socializa por parte del contratista en la zona de la cocina la pendiente de la cubierta, y manejo de rejilla y/o persiana en la cubierta. (ver detalle adjunto).
- Se contempla colocar teja traslucida, en aulas, y el ingreso

JI Socorro Sur: (Rafael Uribe Uribe).

Se encuentran realizando intervención en la cubierta
- **Segundo Piso**:
- Prejardin A: Ventana Pequeña los (2) basculantes se Cambian.
  Ventana Grande: Presenta mantenimiento en General faltan manijas.
- Ingreso al Segundo PISO se cambio completo la ventana.
- Prejardin B: Ventana Pequeño: Se cambio las dos ventanas centrales.
  Ventana Grande: Mantenimiento en General.

PRIMER PISO.

- Parvulos A: Ventana Pequeña, y Grande Se cambiaron todos los modulos.


- Parvulos B: Se cambio todas las ventanas.

- Baños 1er piso - Prejardin: Se cambio la ventana. Se requiere Cambiar el diseño, se debe contemplar ventilacion suficiente.

NOTA: Se adjunta a la presente acta la ficha tecnica de la teja ECOROOF.

8. TEMAS TRATADOS

- Bloque 1er Piso: Párvulos. Mantenimiento de ventanas.
  - En las ventanas de los extremos se debe colocar persiana con angeo.
- Cuarto de Archivo: Mantenimiento en Ventanas.
- Recepción - Puesto Guarda: Mantenimiento en Ventanas.
- Cocina: Cambio de la Ventana, todo en persiana y con angeo.
- Zona Lavandería: Se debe colocar una ventana nueva. El diseño



- Despensa: Colocar ventana, conservar criterio de la lavandería, sin corrediza.
  - La entana pequeña; Se debe colocar persiana
- Se deben pintar los muros de fachada (cuerpechos).
- Así mismo realizar un cárcamo para manejo de aguas superficiales.
- Para el piso caucho - Colores a usar deben ser

JJ. Marco Arias:

La interventoría manifiesta que el manejo de pocha a algún individuo arbóreo que se encuentre fuera de la edificación, debe hacerse el trámite directamente con secretaría de ambiente - SDA La entrega teniendo en cuenta la situación presente donde se evidencia que algunos espacios externos de la edificación, serán afectados por fraíces de árboles que se encuentran [illegible] de la edificación.

8 TEMAS TRATADOS

- El interventor entrega el día de hoy el oficio de las diagnosticos a la EPS.
- El día de inspección por parte del Ingeniero se realizo el levantamiento de la primer pruebas de obra.
- Los Bomberos solicito gestionar con bomberos el día Jueves de hoy se realizara la intervención del Red contra incendios a Ext.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL	CODIGO No	FOR-GIF-001
		VERSIÓN	0
		FECHA	Memo I2019020060 08/04/2019

	CONTRATO DE OBRA	PÁGINA:	de

10. COMPROMISOS PACTADOS	11. RESPONSABLE	12.FECHA PLAZO EJECUCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
Los contemplados en el Acta.				

13. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	27	Enero	2026
	DIA	MES	AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veinte (20) días del mes de Enero de 2026.


14. (Día en letras) 15. (Día numérico) 16. (Mes en que se firma el acta) 17. (Año de firma del acta)

18. Nombre: MARGARITA CUBILLOS
Director de Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1ra copia: Interventor
2da copia: Contratista

Ecoroof® Cubiertas **INDUSTRIALES**


arkos®



Gracias a su composición en **UPVC** y alma en **PVC** espumado, las tejas **ECOROOF® Industrial**, cuentan con alta resistencia al impacto y baja transmisión de calor y ruido. Adicionalmente una sobresaliente resistencia a diversos productos químicos, condiciones climáticas extremas y a gran esfuerzo físico, permaneciendo libres de corrosión. Características que garantizan una larga vida útil.







EKOROOF CUBIERTAS ecoroof®

arkos.com.co

Ecoroof® Cubiertas
INDUSTRIALES

arkos

Beneficios

- Resistencia al clima y rayos uv
- Resistencia a la corrosión
- Flexibilidad
- Durabilidad
- Resistencia química
- Aislamiento acústico
- Aislamiento térmico
- Resistencia al fuego

Aplicaciones

- Cubiertas industriales
- Techos y cobertizos
- Fachadas y cerramientos
- Cerramientos industriales
- Muros divisorios
- Graneros y establos
- Fábricas y bodegas
- Pérgolas y circulaciones
- Complejos deportivos
- Edificaciones ubicadas en ambientes salinos



Especificaciones técnicas

PROPIEDADES TÉCNICAS	UN.	TEJA ECOWALL® 10	TEJA ECOROOF® 21	TEJA ECOWALL 27		TEJA ECOROOF® 36		TEJA ECOROOF® 37	TEJA ECOROOF® 37		TEJA ECOROOF® 51
		UPVC	UPVC	UPVC	ASA UPVC	UPVC	ASA UPVC	UPVC	UPVC	ASA UPVC	UPVC
Espesor	mm	1,5	1,5	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5
Longitud	m	5,9	Hasta 5,90	Hata 11.80		Hasta 11.00		Hasta 11.8	Hasta 11.8		Hasta 11.80
Ancho total	m	0,82	0,89	1,13		0,92		1,07	1,07		1,27
Ancho útil	m	0,79	0,83	1,05		0,875		1,00	1,00		1,20
Peso por m2	kg/m2	3,10	3,62	3,90		4,20		3,65	5,15		6,13
Peso por metro lineal	kg/ml	2,54	3,22	4,4		3,86		3,89	5,50		6,52
Separación entre crestas	mm	79	73,5	210		216		250	250		300
Altura de cresta	mm	10	21	27		36		37	37		51
Traslapo longitudinal	cm	25,00	25,00	25,00		25,00		25,00	25,00		25,00
Traslapo lateral	cresta	1	1	1		1		1	1		1
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	**w/m k**	**0,06**	**0,06**	**0,06**		**0,06**		**0,06**	**0,06**		**0,06**
Pendiente mín. sin traslapo	%	N/A	10	10		10		10	10		10
Pendiente mín. con traslapo	%	N/A	15	15		15		15	15		15
Voladizo máximo	cm	10,00	12,00	15,00		20,00		10,00	20,00		25,00
Radio mínimo curvatura	m	4,00	10	6,00		12		16,00	16,00		18,00
Aislamiento acústico	DB	26	26	26		22		18	22		22
Rango de temperatura	Desde 10°C hasta +60°C										



EKOROOF CUBIERTAS

arkos.com.co

Ecoroof® Cubiertas
INDUSTRIALES

arkos


Estructura

LÁMINA CORRUGADA ECOWALL® 10 UPVC



ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
1.5	0.82	Hasta 5.90	4.00

ECOROOF® 37 UPVC - ASA




ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
2.5	1.07	Hasta 11.80	16.00

ECOROOF® 21 GRECA RESIDENCIAL UPVC




ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
1.5	1.02 m	Hasta 5.90	7.00

ECOROOF® 37 UPVC




ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
2.0	1.07	Hasta 11.80	16.00

ECOWALL® 27 ASA - UPVC



ESPESOR (mm)		ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
UPVC	ASA - UPVC			
2.0	1.5	1.13	Hasta 11.80	6.00

ECOROOF®51 UPVC - ASA



ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
2.5	1.27	Hasta 11.80	20.00

ECOROOF® 36 UPVC - ASA



ESPESOR (mm)	ANCHO (m)	LARGO (m)	RADIO DE CURVATURA (m)
2.0	0.92	Hasta 11.00	12.00

CE IDEAL PARA CERRAMIENTOS

CU IDEAL PARA CUBIERTAS

Colores

Los paneles sándwich **ECOROOF®** se ofrecen en diversos colores* Una capa superior en resina de ingeniería (ASA), con excepcional resistencia a la intemperie, le otorga su pigmentación. Esta capa forma parte de la fabricación misma del producto, no es sobrepuesta, lo que garantiza la estabilidad del color.



Accesorios



EKOROOF CUBIERTAS

ecoroof®

arkos.com.co

Ecoroof Cubiertas
INDUSTRIALES

Distancia entre apoyos



Perforaciones y fijaciones

Traslapos



Traslapo longitudinal



Traslapo lateral

Pendiente de instalación



Mantenimiento y mantenimiento

EKOROOF CUBIERTAS

Ecoroof® Cubiertas
INDUSTRIALES

Recomendaciones de instalación

Elija la teja para su cubierta verificando previamente la distancia máxima entre apoyos y radio de curvatura permitido, si la cubierta presenta algún tipo de geometría en especial.

Se recomienda que en cubiertas con traslapos, la teja más corta esté apoyada en mínimo tres correas.

Las tejas deberán ser instaladas orientando sus crestas hacia al exterior.

Las tejas deberán ser fijadas con tornillería únicamente en su cresta, para aplicaciones en cerramientos o fachadas se fijarán en el valle de la teja.

En su instalación las tejas no deben ser forzadas a adoptar formas irregulares como estructuras con correas no alineadas.

No pisar directamente la teja antes, durante ni después de la instalación, utilizar para ello elementos auxiliares como planchones o escaleras.

En la mayoría de los casos no se recomienda usar cielo raso, en caso de ser necesario Se tendrá que tener en cuenta un espacio vacío de mínimo 40 cm entre la teja y el cielo falso.

Para cualquier caso (con o sin cielo falso) la cubierta deberá disponer de un sistema de re-ventilación, asegurando así un flujo de aire continuo (que el aire entre y salga); esto aportará el control y la disminución de condensación de aire dentro del proyecto, además de otorgar la garantía al mismo. Para mayor detalle asesorarse con el departamento técnico.

En ningún caso es recomendable aplicar pintura y/o similar en la cara interna o externa de las tejas.


Para voladizos transversales no se podrá sobrepasar un máximo de 10 a 20 cm según referencia, y para voladizos longitudinales o de borde no podrá sobrepasar una cresta o 10 cm.

No se recomienda la implementación de cielo raso por que puede generar un colchón de aire que supere la temperatura de trabajo de la teja por efecto invernadero.


La garantía se perderá si no se siguen las indicaciones dadas.

Para mayor información consulte nuestro departamento técnico.

Ventilación: Sistemas de cubierta Ecoroof



Alero microperforado PVC o rejilla de ventilación
Caballete Universal



Rejilla de ventilación PVC 20x20 o similar 1 por cada 60m2 tanto en la parte superior como en la inferior garantizando flujo de aire continuo entrada y salida.
Caballete universal y/o similar.

*Para la implementación de cielo falso tenga en cuenta una distancia entre la teja y el cielo falso entre 40 a 50 cm

**Para mayor información consulte nuestro departamento técnico.

Garantía

Debido a que las tejas son productos en **UPVC,** en su proceso de fabricación se utiliza un porcentaje de elementos reciclados que pueden presentar diferencias en tonalidad y uniformidad de color, sin que esto repercuta en sus propiedades y comportamiento físico-mecánico.

arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores. La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos. El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.

** todas nuestras garantías estarán sujetas al cuadro de prorateo. Descrito en certificado de garantía

Ecoroof® Industrial

Producto	Años de garantia
ECOWALL® 10 UPVC	5 años
ECOROOF® 21 UPVC	5 años
ECOWALL® 27 2.0mm	5 años
ECOWALL® 27 ASA - 1.5mm	5 años
ECOROOF®36 UPVC	10 años
ECOROOF®36 ASA	5 años
ECOROOF® 37 UPVC	10 años
ECOROOF® 37 UPVC - LIVIANA	5 años
ECOROOF® 37 ASA	5 años
ECOROOF® 51 UPVC	10 años
ECOROOF® 51 ASA	5 años

Años	0 - 1	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 10
% de reposición	100%	80%	60%	40%	20%	10%

*Tabla de referencia para garantía de 10 años

Años	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5
% de reposición	100%	65%	30%	10%

*Tabla de referencia para garantía de 5 años

*La garantía de los complementos traslúcidos o franjas de iluminación en policarbonato de referencias Ecoroof y/o Ecowall será de 5 años.

*Aplican condiciones, ver certificado de garantía.

CENTER

310 551 9553
PBX (601) 432 2440
servicioalcliente@arkos.com.co

*Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web.

11202######

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA	CODIGO No.	FOR-GIF-001
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	Memo I2019020060 08/04/2019
		PÁGINA:	de

1. FECHA 27 | 01 | 2026

2. ACTA No. # 8 — **COMITÉ DE SEGUIMIENTO**

3. CONTRATO No. 10676 **DE** 2025

4. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Se adjunta en el Folio #5 de la presente acta el Formato FOR-GD-023 con listado de asistentes.	

5. OBJETO DEL COMITÉ

Estado avance del contrat de obra No. 10676 - 2025 cuyo objeto es: Realizar la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Administrativa, Legal, Social y Ambiental a los Contratos que se adjudiquen para realizar la ejecución de actividades de obra para la optimización de la infraestructura de los Centros, Sedes y Predios donde La Secretaria Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado

6. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

- Se lleva acabo recorrido en los frentes de obra de la localidad de OSME.
- Se revisan compromisos comite anterior #7 llevado a cabo el 20-Enero-2026
- Se realiza conjuntamente con el especialista de redes de la SDIS, el frente de obra de Chuniza, se realizaron observaciones a tener en cuenta en todos los frentes de Obra

7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

7.1. COMPROMISO PACTADO	7.2 RESPONSABLE	7.3 FECHA PLAZO EJECUCIÓN	7.4 FECHA EJECUCIÓN	7.5 DÍAS AVANCE/ATRASO

8. TEMAS TRATADOS

- Se realiza inicio de recorrido por el jardin Comuneros donde la interventoria realiza la observacion al contratista de corregir el procedimiento de mantenimiento ya que se evidencio que no se realizo lijado y aplicacion de anti-corrosivo.

- El contratista manifiesta que iniciara la actividad de cambio de teja tan pronto en como reciba el pedido que realizo y llegara la proxima semana

- En la fachada lateral derecha el Apoyo a la supervision manifiesta la necesidad de instalar nueva concertina y de mas cerramiento se mantiene solo el mantenimiento.

Socorro SUR

- Se realiza observacion Por Parte de la interventoria debido a que no se adelantaron las actividades programadas y el compromiso del comite anterior fue entregar a la Coordinacion el dia 29 de enero.

- El contratista manifiesto que ya cuenta con el personal para empezar con las actividades y compensara el tiempo con el aumento de mano de obra.

- el Prof. transversal spf-sas manifiesta que para la red electrica y el Sistema de Camara es necesario sistemas de tuberia independiente

- Se Contempla una UPS adicional de 7KVA. para el jardin Comuneros

- Se programa reunion virtual el dia jueves 29 de enero 5:00 pm para revision de los sistemas de deteccion en centros de SDIS.

8. TEMAS TRATADOS

Chunizo

→ La interventoria realiza observacion con respecto a la señalizacion en la terraza exterior y solicita al contratista realizar la debida instalacion y de cerramiento temporal ademas se evidencio personal de obra sin los EPP correspondientes

San David

- La interventoria y el apoyo a la supervision (Se) le recomienda a el contratista aumenta la mano de obra en la sede debido a la cantidad de actividades pendientes por ejecutar.

San Cayetano

- La interventoria hace la recomendacion al contratista de retiro de material Proveniente del desmonte del manto existente

- ademas se recuerda que debe permanecer en obra la bitacora.

NOTA: Se solicita al contratista contar con el personal contractual, se evidencia en visitas que no hay presencia de profesionales como el Director de Obra, residentes e inspectores

10. COMPROMISOS PACTADOS	11. RESPONSABLE	12.FECHA PLAZO EJECUCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
la interventoria se compromete a enviar con oficio la atencion a las observaciones a el plan hambiental	interventoria	27	1	2026

13. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	03	Feb	2026
	DÍA	MES	AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintisiete (14. Día en letras) 27 (15. Día en cifras) días del mes de enero (16. Mes en que se firma el acta) de 2026 (17. Año de firma del acta)

18. Nombre:

Director de Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato.
1ra copia: Interventor.
2da copia: Contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema:
2. Lugar o Localidad o Sede :
3. Fecha y hora:
4. Nombre responsable:
5. Dependencia responsable:

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Luis Felipe Pena V.	CC	1080648990	SPF-SDIS	A. Supervisión	Contratista	lpenav@sdis.gov.co	3145455373	
2	Julian Rojas Manrique	CC.	1193049677	Interventoria	Inspector		intinfraestructura@gmail.com		
3	NELSON CRUZ CA.	CE	269371	INTERVENTORIA	RESIDENT			3103155827	
4	Omar Cano	CC	80067819	Interventor		Contratista	infraestructura2023@gmail.com.	3112005378	
5	Juan David Godoy V.	CC	1075233499	SPF - SDIS	Prof. Trabajo	Contratista	jgodoy@sdis.gov.co	315353 5907	
6	Luis Fernando Baitz Flórez	C.C.	7.110.567.233	Contratista	R.L Suplente	Contratista WC Cotas Integrales	wc.contratosintegrales@gmail.com	3202120031	
7	Juan Nicolas Rosso	CC	1233559499	Interventoria	Inspector.		Nicojuanrosa@gmail.com	3017893387	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales: "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de manera presencial debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Anexo No. 10: Bitácoras

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JS Ojo de Perdiz

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Sábado, 31 de enero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro, 2 oficiales, ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, Inspector.
Actividades diarios de obra:
-Se continua con actividades consernientes a cambio de cubierta area comedor en segundo piso.
-Se continua con alistado superficie de estructura metalica para correas y su pintura.
Material:
Equipo: Soldador, andamio certificado, compresor, pintora.
Herramienta menor.
Hora terminación actividades: 5:00 pm.

R. INT.

R. obra

Domingo, 1 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 8:00 am.
Condición Metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, siso, 1 maestro, 1 oficial, ayudantes,
Actividades diarias:
- Se continua con actividades propios de cambio cubierta en area comedor, pintura estructura para correas de

Powered by CamScanner

cubierta.
Equipo: Andamios certificados, compresor.
Herramienta menor.
Hora terminación actividades: 3:00pm.

R. SST. R. obra.

Lunes, 2 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am
Condición Metereológica: Favorable
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Siso, inspector, 1 oficial, 1 ayudante, 2 soldadores.
Contratista de Interventoria: Residente, Siso, inspector.
Actividades diarias de obra:
- Se realiza soldadura sobre la estructura que se pondrá en la cubierta.
- Se realizan puntos de soldadura como amarre de refuerzo correas nuevas en cubierta.
- Se realizan labores propias del area SST.
Material: Soldadura, pintura esmaltado.
Equipo de soldadura, Andamios certificados, Arnes, eslinga, linea de vida.
Herramienta Menor:
Hora terminación de actividades: 5:00 pm.

SST R. obra.

Martes, 3 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am.
Condición Metereológica: Favorable.
Personal en obra:

Powered by CamScanner

Contratista de obra: Residente, siso, inspector, 2 soldadores, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria. Residente, siso, inspector.
Actividades diarias de obra:
- Se continua con la soldadura en correas existentes en el area de comedor como amarre o refuerzo de nuevas para cubierta en área comedor.
- Se continua con pintura de correas nuevas para área de comedor.
- Se realizan labores propias del área SST.
- Asco general.
Material: soldadura, pintura esmaltada 2 en 1.
Equipo de soldadura, de pintura con compresor de aire, andamios certificados, arnes, eslingo, linea de vida.
Herramienta menor.
Hora terminación actividades: 5:00 pm.

Ing. Res. | Ing. Obra

Miercoles, 4 de febrero de 2026.
Condición Meteorologica: Favorable.
Hora de Inicio: 7:00 am.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante, 2 soldadores.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, inspector
Actividades diarias de obra:
- Se realizan actividades de pintura sobre estructura existente y sobre tubos para correas nuevas.
- Se realizan actividades propias al área SST.
- Se realizo asco general.
Material: Pintura esmaltada 2 en 1.
Equipo de soldadura, equipo de pintura a compresor

Powered by CamScanner

de aire, andamio certificado, eslinga, arnes, linea de vida.
Herramienta menor.
Hora terminación de actividades: 5:00pm.

R.INT. R.obra.

Jueves, 5 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am.
Condición Meteorológica favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: 1 maestro, 2 oficiales, 1 ayudante, 1 soldador, 1 residente, 1 siso, 1 inspector.
Contratista de Interventoria: 1 residente, 1 siso, 1 inspector.
Actividades diarias en obra:
- Se continua con actividades a instalación de correas como refuerzo de cubierta en área de comedor.
- Se realizan actividades propias al area SST.
- Se realiza aseo general.
Material: Correas metalicas.
Equipo de soldadora, Arnes, eslinga, linea de vida.
Herramienta menor, equipo de altura.
Hora terminación actividades: 5:00pm.

R.INT. R.obra.

Observaciones SST interventoria.
Durante la inspeccion en el Area de trabajo Se evidencio labores en altura relacionadas con instalacion / manipulacion de laminas y actividades en cubierta. Asi como trabajos Sobre andamio Certificado, lo cual implica riesgos

Powered by CamScanner

de caidas de personas y caidas de objetos.
- Se observa personal ejecutando Actividades en niveles del area inferior, generando riesgos para terceros y personal en transito, NO se evidencia demarcacion ni Senalizacion Preventiva en la zona de influencia del trabajo en altura.
- Adicionalmente, se identifica Personal Realizando Actividades de aplicacion o intervencion en Superficie Superior cobierta con Posible exposicion a particulas Polvo o vapors sin evidencia de Proteccion respiratorio y Visual. de Manera reiterativo se ha Solicitado Suministro al Personal Proteccion respiratorio y visual. Acorde al riesgo exposicion de particulas, polvo o vapors. ASI MISMO se ha Solicitado Certificado vigente para trabajo en Alturas del personal conforme a la resolucion 4272, 2021

Viernes, 6 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorológica: Favorable
Personal en obra
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, siso, inspector
Actividades diarias de obra:
- Se continua con actividades propias de desmonte

y montaje de cubierta, instalación de refuerzo correas metálicas con pintura blanco.
- Se realiza recorrido visita obra por parte equipo de supervisión, contratista de interventoria, contratista de obra, coordinadora.
- Las definiciones u observaciones quedan plasmados en acta de reunión realizada por la interventoria.
Hora de terminación: 5:00pm

Interv. R. obra

Sábado, 7 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am
Condición Metereológica: Favorable
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 1 electricista, 2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades diarias de obra:
- Se continua con labores propias de desistalación e instalación de cubierta en teja.
- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se realiza aseo general.
Equipo de alturas, arnes, eslinga, linea de vida, andamio certificado. Herramienta menor.
Material: Teja, perfiles, pintura 2 en 1.
Hora terminación: 4:00pm.

R. Interv. R. obra

Domingo, 8 de febrero de 2026.
No se labora.

R. Interv.

Powered by CamScanner

Lunes, 9 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Metreológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, maestro, oficiales, ayudantes, electricista, soldador.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarias de obra:
- Se continua con actividades de desmonte y montaje de tejas para cubierta, area comedor y salones en 2do piso.
- Se realizan labores instalaciones electricas.
- Se realizan labores propias al área SST.
- Se realiza aseo general, manejo RCD.
Material: electrico, perfiles, pintura 2 en 1.
Equipo de soldadura, de pintura con compresor de aire, Andamios certificados, arnes, eslinga, linea de vida.
Hora terminación de actividades: 5:00pm.

Ing. Residente obra

Martes, 10 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am.
Condición metreologicas: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, siso, inspector, maestro, 3 oficiales, 1 ayudante, electricista.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarias en obra:
- Pintura en perfiles para correas metálicas.
- Instalación de laminas o tejas.
- Se realizan actividades propias al área SST.
Materiales: perfiles, pintura, tejas.

Powered by CamScanner

Equipo de pintura con compresor de aire, equipo de soldadura, equipo de trabajo en altura
Herramienta menor

Observaciones SST Interventoría
1. Se evidencia conexion electrica improvisada con toma corriente sin caja ni tapa de proteccion, cableado expuesto y sin canalizacion adecuada, generando riesgo de choque electrico, corto circuito e incendio.
2. Se presenta incidente durante el izaje Manual de Tejas Ecoroot. debido a la manipulacion inadecuada de la carga y Falta de ayuda Mecanicas, generando riesgos de Sobre esfuerzo, Perdida de control del Material y Posible Caida de objeto.
3. Se evidencia que la Solicitud realizada el dia 05 de Febrero 2026, Para el envio de los Certificados de trabajo en Altura y examens Medicos ocupacionales, conforme a la resolucion 4272 de 2021 NO ha sido Subsanada a la Fecha 10 de Febrero. No obstante, Se realiza la instalación de tejas Sin la debida Verificacion y Validacion de dichos documentos Por Parte de la interventoria, evidenciando incumplimiento del contratista Frente a los requisitos de Seguridad Salud en trabajo

Se deja constancia que la interventoría No asume Responsabilidad por incidents, accidents, Sanciones o Afectaciones derivadas de la ejecucion de actividades Sin el complimiento de los requisitos legals en Materia de SST, lo cual se evite Afectaciones a terceros

Sgt. Helenne Barros

R.I.T.

R. obra.

Miercoles, 11 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am.
Condición Meteorológica: Favorable
Personal en obra:
Contratista de obra: 1 maestra, 3 oficiales, 2 ayudante,
Residente, inspector, siso, electricista.
Actividades diarias de Obra:
-Se realizan actividades concernientes a puntos eléctricos.
-Se realizan actividades de desmonte y montaje de cubierta en 2do piso salones.
-Se termina labores montaje cubierta área de comedor.
-Se realiza pintura en perfiles metálicos para correas nuevos.
Material: Perfileria metálica, tejo, pintura, madera, tela verde
Equipo: Andamios certificados, equipo de soldadura,

Powered by CamScanner

equipo de pintura con compresor de aire.
Herramienta menor:
Hora terminación actividades: 5:00 pm.

R. INT. R. obra.

Jueves, 12 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 a.m.
Condición metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, siso, inspector, 1 maestro, 3 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, inspector, (maestro)
Actividades diarias de obra:
- Se realizan actividades de instalación cubierta, ala lateral zona comedor.
- Se realizan labores de pintura para perfiles metálicos de cubierta.
- Se realizan labores de desmonte cubierta en area de salones segundo piso e instalación.
- Se hace evacuación elementos de obra en area ala comedor, el cual se inicia con aseo y la ubicación de muebles por parte del personal del jardin.

Observaciones SST. Interventoría
Se evidencia de manera reiterativa la ejecucion de actividades de pintura de perfiles sin uso adecuado de proteccion visual y facial, exponiendo al trabajador a riesgos por salpicaduras y punzocortes

Material: Perfiles metálicos, pintura 2 en 1, tejas, thinner.
Equipo de pintura con compresor de aire, Arnes, eslinga, linea de vida, andamio certificado.
Hora terminación labores: 5:30 pm.

INT. R. obra

Viernes, 13 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am
Condición metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 3 oficiales, 1 ayudante, electricista.
Contratista de Interventoría: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias de obra:
- Se continua con desmonte y montaje de cubierta.
- Se realizan labores de pintura en perfileria metalica para cubierta.
- Se realizan labores propias al área SST.
- Se realiza aseo general.

Material: Pintura 2 en 1, perfileria metálica, tejas.
Equipo de pintura con compresor de aire, Arnes, eslinga, linea de vida
Herramienta menor.
Hora terminación de actividades: 5:00 pm.

INT. R. obra.

Sábado, 14 de febrero de 2026
Hora inicio de actividades: 7:00am.

Powered by CamScanner

Condición Meteorológica: Favorable
Personal en obra
Contratista de Obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 3 oficiales, 1 ayudante, electricista.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarios de Obra.
- Se continua con desmonte y montaje de cubierta en area de salones 2do piso
- Se realizan labores propias del area SST.
- Se realiza aseo general.
Equipo de pintura con compresor de aire.
Material: Teja, perfileria metálica para correas
Herramienta menor.
Hora terminación. 4:00pm.

R. INT. R. Obra

Domingo 15 de febrero de 2026.
No se labora.

R. INT. R. Obra

Lunes, 16 de febrero de 2026
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Meteorológica: soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, maestro, oficial, ayudantes, electricista.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarios de obra:
- Desmonte de luminarias.
- Alistamiento de perfileria para correas y pintura,
- Soldadura en estructura metálica.

Powered by CamScanner

- Instalación de planches
- Instalación de cubierta.

Material: Perfilería metálica, pintura, soldadura, tejas,
Equipo de soldadura, equipo de pintura con compresor de aire, andamios certificados, arnes, eslinga, linea de vida.
Herramienta menor.
Nota:
Observacion SST.
es reiterativo evidenciar personal ejecutando actividads sin el uso completo del epp adecuados y sin un control efectivo del área de trabajo, se presenta una situacion de alto riesgo en la cual un niño salio del aula e ingreso al area intervenida por debajo de la Polisombra, pudiendo generarse un accidente grave. La interventoría No se hace responsable por incidents o Accidents derivados del incumplimiento de estas Medidas Por parte el Contratista

Sr. Borras

Hora terminación de actividades: 5:00pm

R.I.T.

R. obra

Martes, 17 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am

Powered by CamScanner

Condición Meteorológica: soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, maestro, oficiales, ayudantes, electricista.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, inspector.
Actividades diarias de Obra:
- Se continua con labores propias del cambio de cubierta del segundo piso area salones.
Material: Teja, perfileria metalica
Equipo de pintura con compresor de aire, andamios certificados, arnes, eslinga, linea de vida.
Herramienta menor
Hora terminación actividades: 5:00 pm

R. INT. R. obra

Miercoles, 18 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Meteorológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, siso, inspector, maestro, oficiales, ayudantes, electricista
Contratista de interventoria: Residente, siso, inspector.
Actividades diarias de Obra:
- Se continua con labores propias del cambio de cubierta del segundo piso area salones.
- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se realiza aseo general.
Hora terminación actividades: 5:00 pm

R. INT. R. obra

Powered by CamScanner

Jueves, 19 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, maestro, oficiales, ayudantes, electricista.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias en obra:.
- Se continua con actividades propias al sistema eléctrico.
- Se continua con actividades propias al cambio de teja en cubierta.
Material: Teja, perfiles, material electrico.
Equipo: Andamios certificados, Arnes, eslinga, linea de vida, equipo de soldadura, equipo de pintura con compresor de aire.
Herramienta menor.
Hora terminación de actividades: 5:00pm.

Viernes, 20 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 6:30 am.
Condición metereologica: soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, maestro, oficiales, ayudantes, electricista.
Contratista de Interventoria. Residente, Inspector, siso
Actividades diarias de obra:
- Se continua con labores propias al sistema eléctrico
- Se continua con labores propias al cambio de teja en cubierta.

Powered by CamScanner

Material: Teja, perfileria metálica, pintora
Equipo de soldadura, de pintora con compresor de aire,
Arnes, eslinga, linea de vida, andamios certificados
Herramienta menor
Hora terminación: 7:00pm.

Sábado 21 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Meteorológica: Favorable
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, siso, inspector, maestro,
oficiales, ayudantes, electricista.
Contratista de Interventoria: Residente, siso.
Actividades diarios de Obra:
- Se continua con labores propias al sistema electrico
- Se continua con labores propias al cambio de cubierta
- Se realizan labores propias al area SST.
- Se realiza aseo general.
Equipo de soldadora, equipo de pintura con compresor
de aire, andamios certificados, arnes, eslinga,
linea de vida.
Herramienta menor
Materiales teja, perfileria metalica, material
electrico.
Hora terminación: 6:00pm.

Domingo, 22 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 8:00am.
Condición Meteorológica: Favorable

Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, siso, maestro, oficiales, ayudantes, electricista.
Actividades diarias en obra:
-Se continua con labores propios al sistema electrico.
Equipo: Electrico.
Material electrico.
-Se realiza aseo general.
Hora terminación actividades: 7:00pm.

R.I.T. R. obra

Jones, 23 de febrero de 2026.
Hora Inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Meteorologico: Soleado - favorable
Personal en obra
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, maestro, oficiales, ayudantes, electricista
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso,
Actividades diarios de obra:
-Se continua con labores propias al sistema electrico
-Se continua con labores propios y finales a cambio de cobierta en area de salones.
-Se realizan actividades propias al area SST
-Se realiza aseo general.
Material: Electrico, tejas
Equipo: Andamio certificado, arnes, eslinga, linea de vida
Hora terminación actividades: 5:00pm

R.I.T. R. obra

Martes 24 febrero 2026
Hora de inicio 7:30 Am
Condicion Meteorologica: Soleado
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, siso, Inspector, maestro, oficiales, ayudantes, electricista.
Contratista de Interventoria: Residente, siso Inspector.
Actividades diarias de obra:
-Se continua realizando labores propias al sistema electrico.
-Se realiza aseo general de salones según labores culminados de cubierta.
-Se realiza aseo en area de terraza segundo piso según labores q' se realizan de pintura para correas metálicas.
Equipo: Andamio certificado, arnes, eslinga, linea de vida.
Herramienta menor.
Observaciones SST.
Se evidencia acomulacion de escombro residuos de obra y material particulado disperso sobre la zona verde, generando riesgo de contaminacion, afectación Ambiental y posible presencia de Vectors.
Area sin delimitacion, ni Señalización Preventiva, a pesar de encontrarse dentro de una institucion educativa.

Sor Barros

Hora terminación actividades: 5:30pm.

RINF.

R. obra.

Miercoles, 25 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:30 am
Condición Metereológica: Favorable - lluvias
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, maestro, oficiales, ayudantes, electricista.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias de Obra:
- Se continua con labores propios a cambio de cubierta
- Se realizan actividades limpieza terraza para actividades de instalación piso.
- Se realizan actividades propias del componente eléctrico.
- Se inicia limpieza para pintura de madera que estan en columnas del área comedor.
- Aseo general.
- Se realizan actividades propios SST.
Material: Electrico, pintura, tejas.
Herramienta menor
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida, andamio certificado.
Hora terminación actividades: 5:30 pm.

R. INT. R. obra

Jueves, 26 de febrero de 2026
Hora inicio actividades: 7:00 am
Condición metereológica: Soleado
Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, inspector, siso, maestro, 2 oficiales, 1 ayudante,

Powered by CamScanner

eléctricista.
Personal de Interventoria: Residente, siso, inspector.
Actividades diarias en obra:
- Se continua con actividades propios al area SST
- Se continua con actividades propias al componente eléctrico
- Se realiza inicio pintura maderos que cobren columnas en area comedor
- Se realizan labores en cubierta.
Material: Electrico, pintura, lámina.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida, escalera,
Herramienta menor.
Hora terminación actividades: 5:30 pm.

R. INT R. obra.

Viernes, 27 de febrero de 2026
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición metereológica: Soleado - favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, Siso, 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudante, electrico.
Personal de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias de obra:
- Se continua con pintura de maderas que envuelven columnas del área comedor
- Se realizan actividades de cableado eléctrico
- Se realiza aseo general.

Powered by CamScanner

Material: llega ceramica, se hace su respectivo acopio
- material eléctrico, pintora.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida, escalera
Herramienta menor.
Hora terminación actividades. 5:30 pm.

R.INF. R. obra.

Sábado, 28 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:30 am
Condición metereológica: Soleado.
Personal en obra.
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudante, electrico.
Contratista de Interventoria: Residente, siso.
Actividades diarias en obra:
-Se continua con instalaciones propios al componente electrico.
-Se continua con pintora en madera perimetrales envolventes de columnas área comedor.
-Se realizan actividades propios al area SST.
-Se realiza aseo general.
Hora terminación actividades.

R.INF.

Domingo 01 Marzo de 2026

No se labora.

R.INF.

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JS Santa Marta

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

en lonas para su posterior disposición.
-Se realiza limpieza piso placa cubierta, se alista para aplicación de emulsión
Material: Arena para alistado.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida
Herramienta menor.
Hora terminación: 4:00 pm.

R. INT. R. obra

Domingo 1 de febrero de 2026.
No se labora.

R. INT. R. obra

Lunes, 2 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarios de obra:
-Se continua con limpieza piso placa cubierta, para alistar y aplicación de emulsion.
Material= Llega Manto para labores impermeabilización placa, cemento, emulsión.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida
Herramienta menor.
Hora terminación actividades: 4:30 pm.

R. INT

Martes, 3 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición Meteorológica: Lluvias - Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias de obra:
- Se continua con limpieza de area cubierta en placa y revisión niveles de desagues para preparar la superficie.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida herramienta menor.
Material: Se recibe material eléctrico, pachaleta.
Hora terminación actividades: 5:00 pm.

R. Inter. R. obra.

Jueves, 5 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:30 am.
Condición Meteorológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias de obra:
- Se continua con raspado, limpieza de piso placa cubierta caminable para labores propios de impermeabilización.
- Se realizan actividades de limpieza en domos para alistar superficie y realizar labores

Powered by CamScanner

propios para aplicación distado pachaleta.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida.
Herramienta menor.
Material: N/A.
Hora terminación actividades: 4:30 pm.

R.INT. R.obra

Viernes, 6 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am.
Condición Metereológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarios de obra:
-Se realizan labores aplicación emulsión sobre placa caminable cubierta.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida
Herramienta menor.
Actividades diarios de obra concernientes al area SST.
- Se realiza recorrido con personal de supervisión, interventoria, contratista y coordinadora del jardin, se deja lo referido en acta de reunión por parte de la interventoria.
Hora terminación: 4:30 pm.

R.INT. R.obra

Powered by CamScanner

Sábado, 7 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición metereologica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarias de obra:
-Se continua con aplicacion de emulsión, sobre area cubierta caminable y domos.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida.
Herramienta menor.
Material: N/A.
Hora terminación: 3:00pm.

R. INT. R. obra

Domingo, 8 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición metereologica: Favorable.
Personal en obra: Inspectores, oficial, ayudante.
Actividades diarios:
-Se termina aplicación de emulsión asfaltica sobre placa cubierta caminable.
Hora terminación: 12:00 m.

R. INT. R. obra

Lunes, 9 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias en obra:
-Se continua con labores de limpieza placa domos como alistado para instalación fachaleta.
-Se realiza labores retiro de manto en placa cubierta tercer nivel.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida.
Herramienta menor.
Material: N/A.
Hora terminación: 5:00pm.

R.INT. R.obra

Martes, 10 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am.
Condición Metereológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarias en obra:
-Se realizan labores de retiro material desmontado en punto de acopio
-Se continua con retiro de desmonte de

Powered by CamScanner

manto existente sobre placa cubierta tercer nivel para continuar con labores propias de impermeabilización.
-Se realizan labores de ingreso a placa con medidas de seguridad de arena para realizar procesos de nivelación según pendiente requerido para desague de aguas lluvias.
Observaciones SST. Intervención.
Se evidencia uso de Malacate para izaje de materiales en trabajo en Altura, Sin delimitacion ni señalización del Area inferior, generando riesgos de caida de objeto Sobre terceros, No se evidencia inspeccion visible del Malacate ni del Sistema de izaje (cable, gancho, freno), ni Certificación Vigente. No se evidencia Plan de izaje ni responsable designado para la Maniobra, Se evidencia a un trabajador en la Parte Superior Sin uso del casco Proteccion Para la cabeza.
Se deja constancia que la Intervención NO asume responsabilidad, por incidentes, Accidentes, Sanciones o Afectaciones a terceros derivados de la ejecucion de Actividades Sin el cumplimiento de los Requisitos legales en Materia SST. Por ende se Suspende Actividades hasta cumplir con las Medidas Preventivas.
Sor Helenne Barros
Int.
R. Obra

Miercoles, 11 de febrero de 2026.
(Personal) Hora inicio actividades: 7:30 am.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 2 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Condición Metereológica: Favorable
Actividades diarios de obra:
-Se realizan labores propios de nivelación piso area paralela al domo para continuar con actividades concernientes a impermeabilizacion.
Material: Arena, cemento, emulsion, acero
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida.
Herramienta menor
Hora terminación de actividades: 4:30 pm.

Jueves, 12 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición Metereológica: Favorable - soleado
Personal en Obra:
Contratista de obra: Residente, siso, inspector, 1 oficial, 2 ayudantes 1 maestro.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, Siso.
Actividades diarios de obra:
-Se realiza desmonte de manto existente para actividades concernientes a impermeabilizacion, se continua ingresando arena con las medidas de seguridad requeridas.
-Se realizan labores propios del area SST.

NOTA RESPUESTA OBSERVACIÓN SST DEL FOLIO 17:

- DOCUMENTACION Y PERMISOS AL DIA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA ACTIVIDAD.
- DELIMITACIÓN DE AREA EN LA PARTE INFERIOR DONDE SE REALIZA EL IZAJE.
- SE REALIZA CHECK LIST PARA IZAJE DE MATERIAL.
- SE ACUERDA CON INTERVENTORIA EL ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE POR EL AREA DE SST.
- SE REALIZA CHARLA SST.

Hora terminación de actividades: 5:00 pm

R.INT. R. obra

Viernes, 13 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, siso, inspector, 1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, inspector.
Actividades diarios de Obra:
-Se realizan anclajes para sujeción de fachaleta o plaqueteo.
-Se continua con aplicación de emulsión en area placa cubierta de tercer nivel.
NOTA INTERVENTORIA: LA INTERVENTORIA SOLICITA UTILIZAR BARRA DE PVC PARA LA CAPA BASE DEL ENCHAPE DE FACHALETA EN DUROS.

Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida, herramienta menor
Material: Emulsión, arena, cemento, acero, malla
Hora terminación actividades: 5:00 pm

R.INT. R. obra.

Powered by CamScanner

Sábado 14 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 8:00 am.
Condición metereológica: Favorable
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 2 ayudantes, 1 oficial.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias de obra:
- Instalación de malla electrosoldada sobre cupulas.
- Nivelación piso placa cubierta para labores propias de impermeabilización.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida herramienta menor.
Material: Malla electrosoldada, arena, cemento.
Hora terminación de actividades: 3:00 pm.

Interventoria R. obra

Domingo, 15 de febrero de 2026.
No se labora.

Interventoria R. obra

Lunes, 16 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Soleado
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 opicial, 2 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso

Powered by CamScanner

Actividades diarias de obra:
-Se termina aplicación emulsión asfáltica en área de cubierta en placa tercer nivel.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida.
Herramienta menor.
Material: Emulsión asfaltica.
Hora terminación actividades: 5:00pm.

R.INT. R.obra.

Martes, 17 de febrero de 2026
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición metereológica: Soleado-Favorable
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, siso, inspector, 1 oficial, 1 maestro, 2 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, Siso.
Actividades diarias de obra:
-Se termina actividad desmonte de manto, limpieza y aplicación de emulsión sobre placa cubierta tercer piso
-Se termina de instalar malla electrosoldada en placa cupulas.
Equipos: Arnes, eslinga, linea de vida, Herramienta menor
-Se realizan actividades propias del area SST.
Material: Alambre, malla electrosoldada, emulsión asfaltica.
Hora terminación actividades: 5:00 pm.

R.INT. R.obra

Miercoles, 18 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 maestro.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, inspector.
Actividades diarias de obra:
-Se realizo nivelación y arreglo por porosidad o huecos encontrados en placa.
-Se arreglan sifones, se realiza inspección, para la efectiva evacuación de agua lluvia.
-Se hace media caña en areas faltantes.
Material: arena, cemento
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida
Herramienta menor.
Hora de terminación actividades: 4:30 pm.

R. INT. | Obra

Jueves, 19 de febrero de 2026
Hora inicio actividades: 7:30 am.
Condición Metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, inspector.
Actividades diarias de obra:
-Se realiza instalación de manto como inicio de esta actividad en area placa abierto de segundo piso.

Powered by CamScanner

Material: Manto asfaltico, pintura bituminosa
Equipo: Soplete, Arnes, eslinga, linea de vida
-Se realizan actividades propias al area SST.
Hora terminación actividades: 5:30 pm.

R.INT. R.obra

Viernes, 20 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición Metereologica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarias de Obra:
-Serealiza revisión de labores instalación tramo de manto asfaltico. Se decide se debe realizar retiro.
Hora terminación actividades: 4:30 pm.

R.INT. R.obra

Sábado, 21 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición metereológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, Maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarias de Obra:

Powered by CamScanner

-Se continua con labores, arreglo pendiente en sifones sobre placa de cubierta para buen funcionamiento desague de aguas lluvias.
-Se realizan actividades propias al area SST.
Hora terminación de actividades. 5:00pm.

Ingt. — R. Obra.

Lunes 23 Febrero 2026
Hora de inicio de Actividades: 7:00 Am
Condición Meteorologico: Soleado
Personal en obra:
Contratista de obra, Residente, Inspector SST
1 Oficial - 2 Ayudantes
Contratista Impermeabilizacion - Residente, SST.
Actividades diarias de obra
- Se continua con labores propias arreglo de pendiente en placa cubierta como mejora de evacuación aguas lluvias.
Material: Arena, cemento.
-Se realiza aseo general
Equipo: N/A.
Observaciones SST:
Se evidencia almacenamiento Temporal de Grados rollos de impermeabilizacion y de Materiales sobre zona de Circulacion Sin delimitación ni Señalizacion. Preventiva
Presencia de Cilindro de gas Sin Cadena o Sistema de Sujecion que garantice Su estabilidad.
Se observa recipientes Con Posible Contenido de Pintura o

Sustancias Quimicas Sin Identificación Visible - etiquetado.
Se Recomienda Mantener Orden y aseo Permanente.

Sor Helen Sánchez

Hora terminación de actividades: 5:00pm.

Ing. Residente.

Martes, 24 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am.
Condición Meteorologica: Favorable - lluvias en horas de la tarde.
Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias de obra:
- Se realiza validación de desage agua lluvia por placa de cubierta.
- Se realiza trasiego de fachaleta, como cambio por color.
Material: N/A.
Equipo: N/A.
Hora terminación de actividades: 5:00 pm.

Ing. Residente.

Observaciones SST.
Se Verifica que el botiquin de Primeros Auxilios debe contener unicamente

insomos básicos de atencion inmediata y no medicamentos, con el fin de evitar automedicacion y posibles Responsabilidads legals por reacciones adverss.

Sor Ramos

Miercoles, 25 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Favorable.
Personal en Obra:
Contratista de Obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 maestro, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarias:
- Se continua con labores propias de impermeabilización placa cubierta de segundo piso caminable.
- Se realiza orden y aseo general
- Se realizan actividades propias al area SST.

Equipo: N/A.
Herramienta Menor
Material = Emulsión.
Hora terminación actividades: 4:30 pm.

R. obra

Jueves, 26 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:36 am
Condición Metereológica: Soleado
Personal en obra.
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente,

Powered by CamScanner

Inspector, siso.
Actividades diarias de Obra:
- Se inicia con actividad instalación de manto asfaltico como proceso de impermeabilización.
- Se realizan actividades propias al area SST
- Asco general.
Material: Manto asfaltico.
Equipo: Pipeta de gas, soplete o quemador.
Herramienta menor
Hora terminación actividades: 5:00 pm.

Residente

Viernes, 27 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30.
Condición meteorologica: Soleado
Personal en obra
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 2 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso Inspector
Actividades diarias de obra:
- Se continua con actividad de instalacion de manto asfaltico como proceso de impermeabilizacion.
- Se realizan actividades propios del area SST.
Material: Manto asfaltico
Equipo: Pipeta a gas con soplete o quemador
Hora terminacion: 5:30pm

Residente

Maestro de obra

Sabado 28 de FEBRERO 2026
Hora de INICIO de Actividades
Condicion Meteorologica Favorable
Personal en obra
Contratista de obra. Residente, INSPECTOR SISO. 1 maestro
2 oficiales 1 ayudante
Contratista INTERVENTORIA. Residente SISO. INSPECTOR.
Actividades de obra.
-Se continua con instalación de manto asfaltico como proceso de impermeabilización placa cubierta caminable.
-Se realizan actividades propios al area SST.
Material: Manto asfaltico
Equipo: pipeta a gas con soplete.
Herramienta menor.
Hora terminación: 5:00 pm.

Residente.

DOMINGO 01 de MARZO 2026
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES.

R. obra.

LUNES 02 de Marzo de 2026
Hora de inicio Actividades
Condicion Meteorologica Favorable
Personal de obra.
Contratista de obra, Residente INSPECTOR, SISO. 1 maestro
2 oficiales.
Contratista de INTERVENTORIA, Residente. SISO INSPECTOR.
Actividades de obra.
-Se continua con instalación de manto como proceso de impermeabilización, sobre

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JS Porvenir

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Domingo, 1 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición Metereologica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Inspector, 2 ayudantes.
Actividades diarias:
- Se realizan labores de limpieza superficie para pintora tubos redondos fachada cerramiento.
Hora terminación: 11:30 am.

R. INT. R. obra

Lunes, 2 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 2 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarios de obra:
- Se realiza actividades de pintura en tubos redondos cerramiento.
Equipo: pistola de pintura con compresor de aire.
Material: Pintora, thinner, desengrasante, tela verde.
Herramiento menor
- Se realizan actividades propias del area SST.
Hora terminación actividades: 4:30 pm.

R. INT. R. obra.

Powered by CamScanner

Martes 3 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Favorable - soleado
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1oficial, 1ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarios de obra:
-Se continua con labores propias para alistar la superficie de tobos redondos metálicos para pintora; lijado, eliminacion oxido, limpieza con desengrasante o thiner
Material: Thinner, desengrasante, lijo
Equipo: Andamio certificado.
Hora terminación: 4:30 pm.

R. INT. R. obra.

Miercoles, 4 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:30 am.
Condición Metereológica: Soleado
Personal en obra.
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1oficial, 1ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso.
Actividades diarias en obra.
-Se continua con labores propias de pintora en tubo redondo cerramiento.
Hora terminación: 5:00 pm.

R.INT R. obra

Jueves, 5 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarias en obra:
- Se continua con labores propias para pintura sobre tubos redondos cerramiento perimetral.
- Equipo: Andamio certificado, pistola de pintura con compresor de aire.
Material: llega tuberia metálica, pintura.
Herramienta menor.
- Se realizan labores propios del área SST.
Hora terminación actividades: 5:00pm.

R.INT R. obra

Viernes, 6 de febrero de 2026
Hora inicio actividades: 7:30 am.
Condición Metereológica: Soleado
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso.
Actividades diarias: Recorrido con supervisión.
- Se continua labores propias pintura tubos cerramiento.
Hora terminación: 5:00pm.

R.INT. R. obra.

Powered by CamScanner

Sábado, 7 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso.
Actividades diarias de obra:
-Se continua con labores propias de pintura sobre tubos redondos cerramiento.
-Se realizan labores propias del area SST.
-Asco general.
Material: Pintora, Thinner, desengrasante.
Equipo: Pistola de pintora con compresor de aire.
Herramienta menor.
Hora terminación: 3:00pm.

INT. R. obra

Domingo, 8 de febrero de 2026.
No se labora.

INT. R. obra.

Lunes, 9 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Favorable
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso.

Powered by CamScanner

Actividades diarias de obra:
-Se continua con labores propias de pintura para tubos redondos cerramiento.
Equipo: Pistola de pintura con compresor de aire, andamio certificado.
Herramienta menor
Material: Pintura
-Se realizan labores propias al area SST.
Hora terminación actividades: 5:00pm.

R. INT. R. obra.

Martes, 10 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición metereológica: Favorable. -lluvias.
Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarias en obra:
-Se continuan con actividades propias de pintura sobre tubos redondos metálicos en cerramiento.
-Se realizan actividades propias del area SST.
Equipo: Pistola de pintura con compresor de aire, andamio certificado.
Herramiento menor.
Materials pintura, lija, desengrasante.
Hora terminación actividades: 5:00pm.

R. INT. R. obra.

Powered by CamScanner

Miercoles, 11 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición metereológica: Soleado.
Personal en Obra:
Contratista de obra: Residente, siso, inspector, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, inspector.
Actividades diarios en obra:
-Se realizan actividades propias de pintura en cerramiento.
Equipo: Andamio certificado.
Hora terminación actividades: 5:00pm.

Jueves, 12 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición metereológica: Favorable - lluvias.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante, 1 maestro.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarios de obra:
-Se continua actividades propias de pintura en cerramiento perimetral.
-Se validan y realiza trabajos para tratamiento y reparación de fisuras en contrapiso del area circulación.
-Se realizan actividades propias del area sst.
Equipo: Andamio certificado.
Herramiento Menor
Material: lija, desengrasante, Thinner.

Powered by CamScanner

Hora terminación actividades: 5:00 pm.

R. SST. R. obra.

Viernes, 13 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición metereológica: Soleado-favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, siso, inspector,
1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, inspector
Actividades diarias de Obra:
-Se continua con labores de aplicación pintura
en tubos redondos cerramiento.
-Se realiza reunión con la supervisión, interventoria,
contratista obra y personal del jardin, cafam,
los temas tratados quedan consignados en acta
reunión de Interventoria.
Equipo: Andamio certificado.
Hora terminación de actividades: 5:00pm.

R. SST. R. obra

Sábado, 14 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición metereológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso,
1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso,
Actividades diarias.
-Se continua con actividades propias de

Powered by CamScanner

aplicación pintura en tubos redondos de cerramiento.
-Aseo General.
Equipo: Andamio certificado.
Hora terminación: 12:00 am.

Ing. Residente

Domingo, 15 de febrero de 2026.
No se labora.

Ing. Residente

Lunes, 16 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 8:00 am.
Condición Meteorológica: Favorable-Lluvias.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso.
1 opicial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Personal) Actividades diarios de obra:
-Según definiciones de reunión viernes 13-26, se inicia el traslado de materiales, equipo y herramienta almacenados en circulación costado izquierdo según acceso, a circulación posterior.
Hora terminación actividades: 5:00 pm.

Ing. Residente

Martes, 17 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am
Condición Meteorológica: Favorable

Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias de Obra:
- Se continua con traslado ubicación de almacen, como plan para proceso de actividad reparación contrapiso por fisuras.
Hora terminación actividades: 5:00pm.

R. INT. R. obra

Miercoles, 18 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición metereológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias de obra:
- Se continua con labores propios de pintura en tubos metálicos redondos del cerramiento.
- Se realiza aseo general, según traslado de almacen, en el area posterior.
- Se realizan labores propios del area SST.
Equipo: Andamio certificado, pistola para pintura con compresor de aire.
Herramienta menor
Hora terminación: 5:00 pm.

R. INT. R. obra

Powered by CamScanner

Jueves, 19 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición Metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarios de obra:
-Se realizan labores propios de reparación contrapiso según fisuras
-Se continua con labores propios de pintura en tubos redondos cerramiento e internos.
Equipo: Andamio certificado, pistola de pintura con compresor de aire.
Material: Pintura.
Herramienta Menor.
Hora terminación: 4:30pm.

R. Inv. R. obra

Viernes, 20 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:30 am.
Condición Metereológicas Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, Siso.
Actividades diarias en obra:
-Se continua con labores propios de pintura para tubos redondos en cerramiento
- Se realizan labores propios reparación contrapiso, según fisuras.

Powered by CamScanner

Equipo: Andamio certificado, pistola de pintura con compresor de aire.
Material: pintura.
Herramienta menor.
-Se realizan labores propias del area SST.
-Hora terminación actividades: 4:30 pm.

R. INT. R_obra

Sabado, 21 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: lluvias.
Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, siso, inspector 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso inspector.
Actividades diarias de Obra:
-Se continua con labores propias de pintura para tubos redondos en cerramiento.
-Se realizan labores propias reparación contrapiso, segús fisuras.
Equipo: Andamio certificado, pistola de pintura con compresor de aire. Herramienta menor.
Material: Pintura
Hora terminación actividades: 5:00 pm.


R. INT.

Domingo, 22 de febrero de 2026
No se labora.

R. INT.

Powered by CamScanner

Lunes, 23 de febrero de 2024.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarios de obra:
-Se continua con labores de pintura tubos redondos de cerramiento.
- Se continua con reparación de fisuras en contrapiso de circulación.
Equipo: Andamio certificado, arnes, eslinga, linea de vida:
Material: Pintura, sika
Hora terminación de actividades: 5:00pm.



Martes, 24 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Lluvias.
Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias:
-Se continua con actividades propias de pintura cerramiento.
-Se continua con labores propias de reparacion fisuras en contrapiso circulacion

Powered by CamScanner

-Area general.
Equipo: Andamio certificado, arnes, eslinga, linea de vida
Material: Pintura, sika
Hora terminación actividades: 5:00pm.

R.INT. R. obra

Miercoles, 25 de febrero de 2026
Hora inicio de actividades: 7:30am
Condición metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarios de obra:
-Se continua con actividades concerniente a pintura de tubo redondos cerramiento,
-Se continua realizando reparación fisura de contrapiso, en area de circulacion rotonda de la edificación.
.observaciones SST interventoria
Se deja en constancia que en la Fecha Se Procede a Suspender las actividads en obra, debido al incumplimiento Contractual reiterativo por Parte del contratista Frente a las observacions Previamente notificada por Parte la interventoria ha Solicitado, EPP. Acorde a las actividads. Botas de Seguridad, Arns que complan con la 4272, No hay Permiso de altura

Materiales: Sikaflex, pintura.
Equipo: Andamio certificado, Arnes, eslinga, línea de vida.
Hora terminación de actividades: 5:00 pm.

Jueves, 26 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7.00. AM.
Condición metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, Siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, Siso.
Actividades diarias:
-Se realiza lavado, limpieza superficie tubos de cerramiento.
-Se continua con aplicación pintura sobre tubos cerramiento fachada
-Se realizan actividades SST.
-Se realizara Aseo general.
Material: pintura.
Equipo: pistola de pintura con compresor de aire, andamio certificado,
Herramienta Menor.
Hora terminación actividades: 1:00 pm

Viernes, 27 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 AM.
Condicion Metereologica
Personal en obra
Contratista de obra: Residente, inspector, Siso

1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias de obra:
- Se recibe lavado y limpieza superficie tubo cerramiento
- Se continua con aplicacion pintura sobre cerramiento
- Se realiza control SST.
- Se recibe aseo general.
Equipo. Compresor de aire con pistola de pintura. Andamio certificado. Herramienta
Hora terminacion de actividades 5:00 pm.
La interventoria controla ejecucion de actividades.

R.obra R.INT.

Sabado 28 de Febrero de 2026.
Hora inicio de actividades. 7:00 AM.
Condicion Meteorologica Favorable
Personal de obra.
Contratista de obra. Residente. Inspector. SISO. 1 oficial 2 ayudantes
Contratista de interventoria. Residente. Inspector. SISO.
Actividades de obra.
- Se recibe lavado y limpieza superficie tubo cerramiento
- Se continua con aplicacion pintura sobre cerramiento
- Se controla. Uso de EPP. por interventoria
- La interventoria controla la ejecucion de actividades.
Hora de terminacion de actividades 12:00 pm.

R.obra R.INT.

Domingo 01 de Marzo de 2026
No se realizo actividades.

R.INT.

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JS Campo Verde

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Sábado 31 de enero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarias en obra:
- Se continua con desmonte manto en cubiertas no caminables, segundo y tercer nivel.
- Se realizar recolección material desmontado en fibras y llevado a punto acopio.
- Se realizan actividades propias SST
- Aseo General
Hora terminación: 3:00pm.

R-obra R. INT.

Domingo, 1 de febrero de 2026
No se labora.

R-obra R. INT.

Lunes, 2 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:

R. INT.

Powered by CamScanner

-Se aplica emulsión para manto en cubierta.
-Se retira manto existente.
-Se realizan labores propios SST.
-Aseo general.
Hora terminación actividades: 5:00 pm.

R.INT. R.OBRA

Martes, 3 de febrero de 2026
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condicion Metereológica: favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 2 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Equipo: Arnes, eslingo, linea de vida.
Herramienta menor.
Material: N/A.
Actividades diarios de obra:
- Se aplica emulsion para manto en cubierta.
- Retiro de manto existente.
- Manejo de material RCD.
- Aseo general
- Actividades propios al area SST.
Hora terminación actividades: 5:00 pm.
INTERVENTORIA VERIFICA LA APLICACION DE EMULSION

R.INT R.OBRA

Miercoles, 4 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:30 am.
Condición metereológica: Favorable.

Powered by CamScanner

Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, Inspector, siso, 2 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.
Actividades diarios en obra:
-Se aplica emulsión para manto en cubierta.
-Se realiza manejo material RCO.
-Se realiza aseo general.
Material: N/A.
Equipo: linea de vida, Arnes, eslinga, escalera metalica. Herramienta menor.
Hora terminación actividades: 5:00pm.

R. INT. R. OBRA

Jueves, 5 de febrero de 2026
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 2 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarios en obra:
-Se aplica emulsion para manto en cubierta.
-Se realiza mango RCD.
Material: N/A.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida, escalera metálica.
Herramienta Menor
Hora terminación: 4:30 pm

R. INT. R. OBRA


Powered by CamScanner

Viernes, 6 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 2 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: 1 residente, 1 siso, 1 inspector.
Condición Metereológica: Favorable.
Actividades diarios de obra:
- Se realiza visita en obra por parte equipo supervisión, interventoria, contratista y jardin.
- Dentro de esta reunión se aclaran dudas o inquietudes del contratista en relacion al piso cubierta.
- Se continuan labores aplicación emulsión plana cubierta.
- Aseo general.
- Se realizan labores SST
Hora terminación: 5:00pm.


Sábado, 7 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30am.
Condición metereológica: Favorable.
Personal en obra: Residente, 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes, siso
Personal de Interventoria: Residente, siso.
Actividades diarios:
- Se continua con aplicación de emulsion para manto en cubierta
- Aseo General
- Actividades propios del area siso.

Powered by CamScanner


Material: N/A.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida,
Hora terminación actividades: 5:00pm.



Domingo, 8 de febrero de 2026.
No se labora.



Lunes, 9 de febrero de 2026.
Hora de Inicio actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Soleado - favorable
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, siso, inspector,
2 oficiales, 1 ayudante, 1 maestro.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector,
siso.
Actividades diarias de obra:
- Trasciego material.
- Manejo RCD.
Material: N/A
Equipo: N/A.
Hora terminación actividades: 5:00pm.



Martes, 10 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición Metereologica: Favorable
Personal en obra.

Powered by CamScanner

Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro, 2 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso Inspector.
Actividades diarias de Obra:
-Se realizan actividades concernientes a impermeabilizacion en cubierta.
observacion Compañe SST.
Se evidencia uso de escalera Portatil para realizar trabajos en altura. Sin delimitacion del area inferior y con Riesgo de deslizamiento o caida, lo que Puede generar accidentes al trabajador y a terceros.
Recomendaciones
Asegurar la escalera sobre Superficie Firme y estable, garantizando su correcta inclinacion y sujecion.
- Delimitar y señalizar el area de trabajo para restringir el paso del personal No Autorizado
- El Personal que realice trabajos en altura debe contar con capacitacion Vigente y Autorizacion Correspondiente, conforme a la Normativa aplicable.
- Realizar capacitacion al personal Condiciones inseg.

Saludos

Miercoles, 11 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30am.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 2 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Condicion Metereológica: Favorable.
Actividades diarios de obra:
-Se realiza desmonte manto existente para cambio en área baños 3er piso.
-Se realiza cerramiento provisional para patio, según actividades a realizar del piso en caucho a color.
-Se inicia desmonte piso caucho en area patio.
- Se realizan actividades propios del area SST.
Material: Emulsión, manto, caucho granulado negro.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida, escalera metalica.
Herramienta menor.
Hora terminación: 5:00pm.

INT. R-obra.

Jueves, 12 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición metereologica.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, Cuadrillo piso en cauchos: 1 oficial, 3 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso.

Powered by CamScanner

Actividades diarias de obra:
- Desmonte de piso en caucho area patio primer piso.
- Se realiza arreglo de cerramiento sobre patio primer piso, ya que los vientos fuertes lo dañaron.

Observaciones SST interventoría
de manera reiterativa se evidencia
Personal realizando Actividades sin
Contar con la documentacion de
Ingreso Requerida, ASI MISMO
se observa que el personal
no dispone de la dotacion
ni de los elementos de Protección
obligatorios para el
desarrollo Seguro de las labores.
Relacion del personal que
esta trabajando sin contar
Con la documentación de ingreso:
Edwin Alfonso cc 1019066195
Leiver Diaz : cc 1019124040
Cesar Rios: 1065916711
Richard Quintana: 1078 1953
Wilson Lopez: 1001119087.

Sor. HPenne Ramos
SHSE Belalp

RIVS.

RESPUESTA OBSERVACIÓN SST
- El personal que labora esta debidamente soportado y autorizado para ingreso, por lo cual se solicita a SST de Interventoria, la revisión con su equipo, ya que los debidos soportes estan dentro del correo, como ya

Powered by CamScanner

se ha indicado.
- En relación a los elementos de dotación, se puede evidenciar que si aportan el requerido para labores, y sobre epp, como los cascos, tapabocas, gafas que se les observó deben portar.
Cabe recalcar que la actividad es sobre levanta/piso en caucho y su instalación; tiempo proyectado para esta labor en patio es de 3 días aproximadamente.
Hora de terminación actividades: 6:30 pm.

Viernes, 13 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Metereologica: favorable.
Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 3 ayudantes (cuadrilla piso caucho).
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias:
- Limpieza, desmonte piso en caucho.
- Se realizan actividades propios del area SST.
- Se valida el diseño y colores a instalar del piso en caucho, el cual se respeta en mayor proporción al existente. Lo anterior es socializado con interventoria, coordinadora y supervision.

NOTAS:
RESPUESTA SST A OBSERVACIÓN INTERVENTORIA
MARTES 10 FEB-26, FOLIO 16
→ SE REALIZA CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES FRENTE AL USO ADECUADO DE ESCALERAS Y LA IMPORTANCIA

Powered by CamScanner

DE DELIMITAR, SEÑALIZAR EL AREA.
→ SE VALIDA EN SITIO UBICACIÓN DE ESCALERA DE MODO QUE SE GARANTICE LA SEGURIDAD.
→ EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN ALTURAS CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS DISPUESTOS EN LA R. 4272 DE 2021; Y SE TIENEN LOS PERMISOS, INSPECCIONES A LOS EPCC.

NOTA ASPECTO TECNICO.
- Debido a que la cuneta en granito lavado existente del patio y circulación, paralela a cuneta y contigua a terminación del piso en caucho, se requiere revisión para posible cambio de este.

R. obra R. INT.

Hora terminación actividades: 5:30 pm.

R. INT. R. obra

Sabado, 14 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Metereológica: Favorable.
Personal en obra: Contratista de Obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial, 3 ayudantes para labores piso en caucho. 2 ayudantes labores cambio area verde acceso.
Personal de Interventoria: Residente, inspector.
Actividades diarias:
- Se realiza sobre caucho negro, delimitación figura para aplicación caucho a color.
- Se realiza desmonte area verde y montaje de

Powered by CamScanner

Tierra negra en circulación interno area acceso.
Material: Tierra negra.
Herramienta Menor.
Equipo: N/A.
Hora terminación actividades: 3:00 pm.

R. INT. R. obra

Domingo, 15 de febrero de 2026.
No se labora.

R. INT. R. obra

Lunes, 16 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición Metereológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 2 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarios de obra:
- Se realiza manejo RCD.
- Se realiza arreglo de cerramiento en patio por fuertes vientos y señalización cinta peligro

RECOMENDACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. SST
SE SOLICITA DEMARCAR Y SEÑALIZAR DE MANERA INMEDIATA EL AREA, AUN CUANDO NO SE ESTEN EJECUTANDO LABORES CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.

R. INT. SRA HELEN INSP. SST.

RESPUESTA SST - INTERVENTORIA LUNES 16/FEB/2026
→ SE SEÑALIZA Y SE DELIMITAN LAS AREAS DONDE SE TIENE EL ACOPIO DEL MATERIAL PARA PREVENIR ACCIDENTES O INCIDENTES DE CUALQUIER INDOLE.
→ SE VERIFICA EL ESTADO DEL CERRAMIENTO ENCONTRANDOSE EN PERFECTO ESTADO.

Hora terminación de actividades: 5:00pm.

R.INT. D. obra

Martes, 17 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:30 am.
Condición Metereologica: Favorable.
Personal en obra: Residente de obra, inspector, siso, 1 ayudante.
Personal interventorial: Residente, siso.
Actividades diarias:
- Se realiza manejo RCD
- Se realiza aseo general.

Hora terminación: 4:30 pm.

R.INT. D. obra

Miercoles, 18 de febrero de 2026
Hora inicio actividades: 7:30 am.
Condición Metereológica: Favorable.
Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, siso, inspector, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, inspector

Powered by CamScanner

Actividades diarias de Obra:
-Se realiza inspección canales en cubiertas con pendiente.
Hora terminación: 4:30 pm.

INT. R. obra

Jueves, 19 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am.
Condición Meteorologica: Favorable.
Personal en Obra:
Contratista de Obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias:
-Se continua con desmonte y limpieza de cubierta en area punto fijo.
-Se rubica almacen, se coloca el material y herramienta en terraza segundo piso.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida, escalera metálica.
Herramienta Menor.
Material: N/A.
Hora terminación: 5:00 pm.

INT. R. obra

Viernes, 20 de febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 7:30 am
Condición Meteorologica: Favorable.
Personal en obra:

Powered by CamScanner

Contratista de obra: Residente, siso, inspector, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, inspector.
Actividades diarias de obra:
-Se continua con desmonte manto, limpieza, impermeabilización sobrecubierta, salón del tercer nivel.
Material: Emulsión asfaltica.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida, escalera metálica
Herramiento menor:
Hora terminación: 5:00pm
NOTA:
LA INTERVENTORIA SOLICITO AL CONTRATISTA DE OBRA QUE, EL ADOQUIN QUE ESTA EN OBRA, ES DE 6x12x24, NO CORRESPONDE AL ADOQUIN ECOLOGICO QUE SE DEBE INSTALAR EN EL JARDIN.. SE LE SOLICITO RECOGER EL CAMBIO RESPECTIVO.

R.INT.

R. obra

Sábado, 21 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am.
Condición metereológica: Favorable.
Personal en obra
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante, 1 maestra.
Contratista de interventoria: Residente, siso
Actividades diarias en obra:
-Se continua con desmonte, limpieza, aplicación de emulsión en cubierta sobre areas salón de 3 piso. y punto fijo.
-Se realizan actividades propios PCO

Powered by CamScanner

-Se realizan actividades concurrentes al area SST.
Material: Emulsión asfaltica.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida, herramienta menor.
Hora terminación actividades: 2:00pm.

R.INT. R.obra

Domingo, 22 de febrero de 2026.
No se labora en obra.

R.INT. R.obra.

Lunes, 23 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades. 7:30am.
Condición Meteredógica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de Obra: Residente, siso, Inspector.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, siso, inspector.
Actividades diarios en obra:
-Se continua con desmonte, limpieza, aplicación de emulsión asfaltica cubierta area pontofijo.
-Se realizan actividades propios al area SST.
-Se realiza aseo general.
Material: Emulsión asfaltica.
Equipo: linea de vida, eslinga, arnes, escalera.
Hora terminación: 5:00 pm

R.INT.

Martes 29 de Febrero
Hora de inicio de Actividades: 7:30 AM
Condicion Meteorologica: Soleado - Lluvias
Personal en obra
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, cuadrilla piso caucho
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarios de obra:
-Se continua con trabajos propios, cambio de manto asfaltico, limpieza, preparación de superficie, imprimación en cubierta de tercer piso.
-Se realizan labores propios de instalación piso a color según diseño socializado y aprobado por las partes.
-Se realizan labores propios del area SST.
Material: Piso en caucho a color, emulsión, manto
Equipo: Escalera, arnes, eslinga, linea de vida.
Observaciones SST:
-Garantizar uso permanente y Adecuado de epp. Guantes, gafas, Proteccion Respiratoria, Implementar plan de manejo de Residuos y control de derrames,
-Mantener los recipientes debidamente Cerrados, Rotulados y almacenados en zonas seguras, Realizar orden y Aseo Inmediato del Frente de trabajo Aplicar Metodología 5S
Hora terminación: 5:00 pm

Helenne Baros

Miercoles 25 de Febrero
Hora de inicio de Actividades: 7:30 Am
Condición Metereológica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante, cuadrilla piso en caucho
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias de obra:
-Se continuan con actividades propias cambio de manto asfaltico para impermeabilizar placas de cubierta sobre el tercer piso.
H Dentro de las anteriores labores se evidencia revisar función de canales existentes para validar la posibilidad de cambio, ya que el espacio no es apto para instalación de manto.
-Se terminan actividades, instalación de piso caucho a color en area patio primer piso.
Materiales: Piso caucho a color, emulsion.
Equipo: Arnes, eslinga, linea de vida.
Observaciones SST.
-Es reiterativo Solicitar al Personal Uso de EPP Acorde alas actividades, se observa Manipolacion de Material quimico sin su debida Proteccion
-Se solicita Reforzar Charla de refuerzo en SST dejando Registro Firmado por el Personal.

Sor Barnes Portilla Parra

Hora terminación: 5:00pm

Ing.

Jueves, 26 de febrero de 2026.
Hora inicio actividades: 7:30 am.
Condición meteorologica: soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, siso.
Actividades diarias de obra:
- Se continua con labores concernientes a la aplicación de emulsión asfaltica sobre cubierta inclinada en area punto fijo.
- Se realizan labores propias SST.
- Aseo general.
Material: Emulsión asfaltica.
Equipo: Escalera, arnes, eslinga, linea de vida
Herramienta menor.
Hora terminación actividades: 5:00 pm.

R. obra

Viernes, 27 de Febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30 am.
Condición meteorológica: soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista interventoria Residente, inspector, siso.
Actividades diarias:
- Se continua con labores de demolición de impermeabilizante en cubierta del segundo piso.
- Pesanes en cubierta del tercer piso.
- Se realizan labores propias SST
- Aseo general.

Powered by CamScanner

Material: Emulsión asfaltica, I
Equipo: Escalera, arnés, eslinga, línea de vida, demoledor.
Herramienta menor
Hora de terminación de actividades: 4:30 pm.

R.INT. R.obra.

Sabado 28 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condición meteorológica: Soleado.
Personal en obra: residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Actividades diarias de obra.
- Se continua con labores concernientes a demolición de impermeabilizante en cubiertas y rosanes.
- se realizan labores propias de SST.
- Aseo general.
Material: Emulsión Asfáltica
Equipos: Escalera, arnés, eslinga, línea de vida, demoledor.
Herramienta menor
Hora terminación de actividades:

R.INT R.obra

Domingo 01 de marzo de 2026.
Hora de inicio de actividades: No Sebaboró.
condición Meteorologica:

R.INT R.obra

Lunes 02 de marzo de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condición meteorológica: Soleado.
Personal de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante.
Actividades diarias de Obra:
* Se continua con labores concernientes a demolición de aislado
* Se realiza desmonte y traslado de polisombra al área donde se instalará el relleno ecologico.
* Instalación de soportes de madera y cinta peligro en el frente hacia la zona de juegos

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora Jl Socorro Sur

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Sabado 31 de enero de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condicion metereologica: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 2oficiales
2 ayudantes
Contratista de interventoria. Residente. Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se realiza la instalacion de caballetes
· Se inicia con la instalacion de platinas en cerchas existentes en primer piso
· Se realiza demolicion de bordillo bajo alfagia para la instalacion de la teja en primer piso
· Se realiza la instalacion de teja en primer piso
· Se realiza cerramiento provisional
· Se realiza aseo general
Material: platinas,
Equipo: Andamios certificados, rotomartillo
Herramienta menor
Hora de terminacion 7:00pm.

INSP OBRA R obra. RINT.

Domingo, 01 de febrero de 2026
Hora de inicio de actividades: 8:00am
Condicion metereologica: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial,
2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se inicia la instalacion y fijacion de tornillera.
· Se inicia con el resane de filos de muros.

Powered by CamScanner

· Se realiza aseo general
Material: Tornillería. Cemento, arena. pintura
Equipo: Andamios Certificados
Herramienta menor.
Hora de terminación: 2:00 Pm

INSP OBRA

Lunes, 02 de febrero 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condición meteorológica: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con el resane de paredes en filos donde se instalaron correas.
· Se continua con instalación y fijación de tornillería de cubierta
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza cerramiento provicional
Material: Tornillería, cemento, arena
Equipo: Andamios Certificados
Herramienta menor:
Hora de terminación: 4:30 pm

INSP OBRA

Moites, 03 de febrero 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condición metereologica: favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso
1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector. siso
Actividades diarias:
· se continua con la fijación de tornillería de cubierta
· se continua con resane de filos
· se realizan actividades propias de SST
Material: Tornilleria, cemento, arena
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 pm

INSP OBRA

Area SST
· Se evidencia trabajadores realizando sus funciones sin los epps adecuados
· Se solicita realizar orden y aseo a los puntos de trabajo
· se solicita delimitar las areas del acopio

SST interventoria

Miercoles, 04 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial
1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias
· Se realiza instalacion de flanches
· Se continua con resane de calones y filos
· Se realizan actividades propias de SST
Material: Cemento, arena
Equipo Andamios certificados
Herramienta menor:
Hora de terminacion 4:00 pm

Inspobra

Jueves, 05 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial
1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SSO
Actividades diarias:
· Se continua con resane de filos.
· se continua con pintura de correas nuevas
· Se realizan actividades propias SST
Material: Cemento, arena
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion 4:00 pm

Powered by CamScanner

INSP OBRA R.INT R.SST

Area SST

- se solicita realizar un llamado de atencion a los trabajadores, porque estan dejando las areas de trabajo muy sucias y no se evidencia orden y aseo
- Se solicita re ubicar la camilla, el extintor y el botiquin
- se cuenta con buena señalizacion preventiva
- El area de trabajo se encuentra debidamente delimitado

SST interventoria

Viernes, 06 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteredogicas: favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria. Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
- Se continua con aplicacion de pintura en correas
- Se inicia con la aplicacion de estuco en filos de cubierta
- Se realiza aseo general
- Se realizan actividades propias de SST

Material: Estuco,
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00pm

Powered by CamScanner

INSP OBRA R.obra

Sabado, 07 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial
1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector. SISO
Actividades diarias
·Se continua con resanes de muros
· Se continua con aplicación de pañetes en filos
· Se continua con aplicación de pintura en Correas y platinas de estructura de cubierta
· Se continua con fijación de tornillería de cubierta.
Material:
Equipo:
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 pm.

INSP OBRA R.obra

Domingo, 08 de febrero de 2026
No se laboro

INSP OBRA R.obra

Lunes 09 de febrero 2026
Hora de Inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO
1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· se continua con aplicacion de pintura en correas
· se continua con resane de filos de muros
· se realiza: raspado parcial de pared
Material:
Equipo:
Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00 pm

Insp OBRA

Area SST
· se solicita realizar orden y aseo
· se solicita realizar ubicacion de la camilla, extintor, y botiquin, hallazgo ya antes reportado

· se solicita no dejar el material (concreto) expuesto al aire. libre sino lo van a utilizar

SST interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 10 de febrero 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial
1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades de obra:
· Se continuan con actividades de muros (Filos)
· Se continua con raspado de muros.
· Se continua con actividades de flanches y tornilleria pero por solicitud de coordinacion se suspende la actividad para no interrumpir el tiempo de sueño de los niños
Material:
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00pm

INSP OBRA R.obra

Miercoles, 11 de febrero de 2026
Hora de inicio: NA
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra:
Contratista de interventoria:
Actividades de obra:
No se laboro
Por solicitud de coordinacion se suspenden actividades

INSP OBRA R.obra

Area SST

· Se solicita hallazgo de la ubicacion de la camilla, extintor y botiquin

· Se solicita realizar orden y aseo en obra

SST Interventoria

Jueves 12 de febrero 2026

Hora de inicio: 7:00 am

Condiciones metereologicas:

Personal de obra:

Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial 1 ayudante

Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO

Actividades diarias:

· Se realizan actividades propias SST

· Se realiza orden y aseo

· Se continuan con actividades de resane y raspado de paredes

Material:

Equipos: Andamios Certificados

Herramienta menor:

Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA I. INT Robin

Area SST

· Se realizo ubicacion de camilla, Extintor y botiquin

· Se realiza orden y aseo en obra

· Los trabajadores cuentan con sus epps adecuados

SST Interventoria

Powered by CamScanner

Viernes 13 de febrero
Hora de inicio 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra:
Contratista de interventoria:
Actividades de obra:
No se laboro
·Debido a las actividades que se deben realizar en la sede y la complejidad de trabajar con los niños presentes, se organizan actividades para el dia sabado 14.
Equipo N/A
Herramienta menor
Material N/A
Hora de terminacion:

INSPOBRA

Area SST
· se realiza instalacion de señalizacion preventiva
· se encuentra la obra con orden y aseo
· los trabajadores cuenta con sus EPPS adecuadas

SST interventoria

Sabado, 14 de febrero
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro
2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades de obra:
· Se realizan actividades propias de sst
· Se finaliza la instalacion de flanches de cubierta
· Se continua con resanes de filos de muros.
· Se finaliza la instalacion de tornilleria.
· Se continua con la aplicacion de estuco en filos y zonas necesarias de pared.
· Se realiza orden y aseo.
Equipo: Andamios Certificados
Herramienta menor:
Material: Estuco, cemento, arena.
Hora de terminacion: 5:30 pm.

INSP OBRA 1.105 Robin

Domingo, 15 de febrero
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso
1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias: · Se continua con pintura de correas.
· Se continua con la actividad de resanes en muros
· Se continua con la aplicacion de estuco
· Se inicia aplicacion de pintura como sellante de estuco

Powered by CamScanner

· Se realiza orden y aseo
Materiales: pintura, estuco
Equipos Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 1:00 pm

RESP OBRA

Lunes, 16 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condición metereologica: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias · Se realiza trasiego de escombro
· Se continua con aplicación de estuco en muros
· Se continua con aplicación de pintura en correas, cerchas y platinas.
· Se realiza orden y aseo
Materiales: Antura, estuco
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

RESP OBRA

Area SST
· Se cuenta con acompañamiento por parte del consorcio
· Se realiza retiro de elementos de asbesto con sus respectivos elementos de seguridad

SST interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 17 de febrero 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condicion meteredogica: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector. SISO. 1oficial
1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias: Se realiza recoleccion de escombro
· Se realizan raspados en muros.
· Se realizan resanes de muros
· Se continua con aplicacion de pintura de correas
· Se realizan actividades propias SST
· Se realiza orden y aseo
Materiales:
Equipos:
Herramienta menor
Hora de terminacion: 5:00pm

Insp OBRA

Residente

Miercoles. 18 de febrero 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condicion meteredogica: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, Siso, 1 oficial
1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente. Inspector. SISO
Actividades de obra:
· Se realizan actividades propias de SST
· Se continua con raspado de muros.
· Se continua con resanes
· Se continua con aplicacion de pintura en correas
· Se realiza aseo general

Powered by CamScanner

Materiales: Pintura,
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion 4:30pm

INSP OBRA Robra

· Jueves, 19 de febrero 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condicion metereologica: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO
1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con resanes de muros
· Se continua con raspado de muros
· Se continua con la aplicacion de estuco
· Se continua con la aplicacion de pintura en correas
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza aplicacion de pintura inicial en muros
· Se realiza aseo general
Material: Pintura, Estuco.
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion: 5:00pm

INSP OBRA Robra

Powered by CamScanner

viernes, 20 de febrero 2026.
Hora de inicio: 7:00 am
Condicion metereologica: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial
1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias: Se realiza raspado de muros
· Se continua con resanes parciales de muros.
· Se continua con la aplicación de estuco en muros
· Se continua con la aplicación de pintura de muros. 1ra mano
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza aseo general.
Material: Pintura, Estuco
Equipos: Andamios Certificados
Herramienta menor:
Hora de terminación: 4:30 pm.

INSP OBRA RESI Robra

Sabado, 21 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condición metereologica: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial
1 maestro, 2 ayudantes, 1 aux electrico.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se inicia la instalación de tubería electrica en la sede
· Se continua con raspado de muros.
· Se continua con aplicación de pintura en correas
· Se continua con aplicación de estuco en muros.
· Se realiza aseo general

Powered by CamScanner

Materiales Pintura, estuco, material electrico
Equipo Andamios Certificados.
Herramienta menor
Hora de terminacion 4:00 pm

Insp OBRA R.obra

Domingo, 22 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector s.s.o, Maestro 1 oficial, 2 ayudantes, 1 aux electrico
Contratista de interventoria, Residente, Inspector, s.s.o
Actividades diarias:
- Se continua con la instalación de tuberia y accesorios electricos
- se continua con pintura de elementos de estructura de cubierta
- se continua con raspado de muros
- se continua con aplicacion de estuco

Material: Pintura, estuco, tuberia y accesorios electricos.
Equipos Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

Insp OBRA R.obra

Jueves, 23 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector SISO
Contratista de interventoria: Residente Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continuan actividades electricas
· Se continua con raspado de muros
· Se continua con la aplicación de estuco en muros
· Se continua con aplicacion de pintura en correas.
· Se realiza aseo general
Material: Estuco, pintura
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00pm

INSP OBRA R. INT Robin

Area SST
· se tiene buena señalizacion preventiva
· Se realiza entrega de epps a los trabajadores
· Validar una segunda entrega de dotacion a los trabajadores, ya que notifican que la dotación no se alcanza a secar cuando la lavan y por eso trabajan con dotacion diferente a la autorizada

SST interventoria.

Powered by CamScanner

Martes, 24 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial
3 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con la instalacion de elementos electricos
· Se continua con la aplicacion de pintura en correas
· Se realiza aplicacion de pintura en muros
· Se continua con aplicacion de estuco en muros
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias SST
Material: Estuco, pintura, elementos y accesorios electricos
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA

Robin

Miercoles, 25 de febrero
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con raspado y aplicacion de estuco en muros
· Se continua con aplicacion de pintura en correas y muros
· Se realiza aseo general
Material: Estuco, pintura
Equipo: herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA

Robin

Powered by CamScanner

Jueves, 26 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector siso
Actividades diarias:
· Se continua con aplicacion de estuco en muros
· Se continua con resanes de muros
· Se continua con instalacion de elementos y accesorios electricos
· Se realizan actividades propias de SST
· Se continua con aplicacion de pintura de muros.
· Se realiza aseo general
Material: Pintura, estuco
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor:
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA

Viernes, 27 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con aplicacion de estuco y pintura
· se continua con raspado de pared y resanes
· se realiza aseo general
Material: Estuco, pintura
Equipos:
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA

Sabado, 28 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condicion metereologica: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial
2 ayudante, 1aux electrico
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con aplicacion de estuco y pintura
· Se continua con instalacion de elementos y accesorios de conexiones electricas
· Se continua con aplicacion de pintura en correas/cerchas
· Se realiza aseo general
Material: Elementos y accesorios electricos
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion: 5:00 pm

INSP OBRA RESIDENTE Robert

Domingo, 01 de marzo de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condicion metereologica: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial,
2 ayudantes, 1 aux electrico
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias
· Se continuan las actividades de instalaciones electricas en segundo piso, ya que debido a la presencia de niños en los salones del nivel superior, no se puede intervenir los espacios en otro momento.
Material: Elementos y accesorios electricos
Equipos: Andamios certificados
Hora de terminacion: 4:00 pm.

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JI Refugio

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 pm

Sabado, 31 de enero de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00 am
Condiciones meteredogicas: Favorable.
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
· Se continua con aplicación de pintura en correas
· Se recibe material (Teja) para su proxima instalación
· Se realiza aseo general
Material: Teja, pintura
Equipos: Compresor de pintura.
Herramienta menor
Hora de terminación: 1:30 pm.

Domingo, 1 de febrero de 2026
Hora de inicio de actividades: 8:00 am.
Condiciones metereologicas: Favorable.
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria:
· Se inicia con la instalación de teja
· Se replantean nuetes para instalacion de teja
Material: Teja, andamios certificados
Equipos: Herramienta menor
Hora de terminación: 12:00 Pm.

Powered by CamScanner

INSP OBRA ms interv. R. SST R. obra

Lunes, 02 de febrero de 2026.
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro 2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con la instalacion de teja.
· Se inicia la impermeabilizacion de canal
· Se replantean niveles para piso de Aux parvulos
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza orden y aseo
Material: Teja. manto. emulsión asfaltica
Equipos: Andamios certificados, boxquilla y pipeta.
Herramienta menor:
Hora de terminacion: 5:00 pm.

INSP OBRA insp interv. R. SST R. obra

Martes, 03 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial 3 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias.
· Se realizan actividades propias de SST

Powered by CamScanner

· Se realiza instalación de tornillería de cubierta
· Se realiza placa de paso en Aux parvulos, reforzadas
· Se realiza la instalación de mampostería en cuchillas de cubierta.
· Se realiza orden y aseo
Material: Teja, Tornillería, cemento, arena
Equipo: Andamios certificados,
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

- Area SST
· Se cuenta con acompañamiento por parte de WC consorcio
· Los formatos se encuentran al dia
· Se cuenta con buena señalización preventiva
· Se encontro trabajadores realizando orden y aseo

INSP OBRA INSP INTERV. R.SST Robert

Miercoles, 04 de febrero de 2026.
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable.
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, Siso, 1 oficial 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza aplicación de pañete en cuchillas.

Powered by CamScanner

· Se continua con la instalación de tornillería en cubierta.
· Se realiza orden y aseo
Material: Tornillería, cemento arena
Equipo: Andamios certificados.
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

Insp obra · Ins interv. · R.obra

Jueves, 05 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteorologicas:
Personal de obra
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO
1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con la conformación y relleno de cuchillas con mamposteria.
· Se continua con la aplicación de pañete en cuchillas
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza orden y aseo
Material: Cemento, ladrillo, arena.
Equipos: Andamios certificados.
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

Insp obra · Insp interv. · R.obra

Powered by CamScanner

Area SST
· Se evidencia orden y aseo en obra
· Se observa buena señalización preventiva
· Se solicitan permisos de trabajo en alturas para trabajos de fachada

INSP OBRA INS interv RESIDENTE Robra

Viernes, 06 de febrero de 2026.
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector. siso
Actividades diarias:
· Se realizan actividades propias de SST
· Se continua con la aplicación de panele en filos y cuchillas
· Se realiza recolección de escombros para trasiego final.
· Se realiza orden y aseo.
Material:
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

INSP OBRA INS. interv. RESIDENTE Robra

Sabado, 07 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se realizan actividades propias de SST
· Se continua con aplicación de pañete y resanes de muros
· Se realiza movimiento y recolección de escombros
· Se realiza orden y aseo
Material: Cemento, arena.
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 5:00 pm

Insp obra — Ing interv. — R. obra

Domingo, 08 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
· Se continua con resanes de muros
· Se continua con armado de cuchillas
· Se continua con aplicación de pañete
· Se realiza orden y aseo
Material: Cemento, arena
Equipos: Andamios certificados

Powered by CamScanner

Herramienta menor:
Hora de terminación: 2:00pm

Insp obra Ins. Interv Robre

Lunes, 09 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO
1 maestro, 2 oficiales, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades de obra:
· Se inicia figurado de acero para la estructura de soporte del tanque de almacenamiento
· Se realiza perforación y demolición de piso para instalación de platinas de soporte de tanque
· Se continua con aplicación de pañetes en filos de muros
· Se realiza aplicación de pañete en muro de aux parvulos
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza aseo general
Material:
Equipos: Andamios Certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 pm.

Area SST
· El dia 05 de febrero se solicito el retiro de escombros, el cual a la fecha no se ha realizado
· Los trabajadores estan haciendo orden y aseo del escombro

Ins SST OBRA Insp interv Robre

Powered by CamScanner

Martes, 10 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 maestro
2 oficiales, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades de obra:
· Se realizan actividades de SST
· Se realiza placa de concreto para tanque de almacenamiento
· Se finaliza estructura para soporte de tanque (Fundidos)
· Se continua con la perfilada de muros
· Se continua con la aplicacion de pintura en correas
· Se realiza aseo general
Material: Pintura, perfiles, platinas
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 pm

INSP OBRA INSP. Interv. R.INT Robra

Miercoles, 11 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Lluvioso
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 maestro
2 oficiales, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con estructura de tanque.
· Se continua con resanes de muros

Powered by CamScanner

· Se realiza aplicación de estuco en muros y filos de cuchilla.
· Se inicia la instalación de elementos electricos
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza orden y aseo
Material: Pintura, estuco, accesorios electricos
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor:
Hora de terminación: 4:30pm

observación interventoria: La interventoria manifiesta la no aprobación de las tejas traslucidas acopiadas en la sede dado que se evidencian en mal estado

Inspobra Ings interv. Retorn

Jueves, 12 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 2 ayudantes, 2 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarios:
· Se continua con aplicación de pintura en correas
· Se finaliza el proceso de soldadura de estructura de tanque
· Se continua con la aplicación de estuco en muros y filos
· Se realizan regatas para instalación de red hidraulica lavacolas
· Se continua con la instalación de accesorios electricos
· Se realiza traslado de teja de asbesto a punto de recogida
· Se realizan actividades SST
· Se realiza orden y aseo
Material: Estuco, accesorios electricos

Powered by CamScanner

Equipos: Andamios certificados. equipo de soldadura
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 pm

INSPECTORA — msst interv — Sobre

Viernes, 13 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteredologicas: Favorable
Personal de obra:
contratista de obra: Residente, Inspector, siso
1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se inicia construccion de meson de lavacolas
· se realiza las conexiones hidraulicas y sanitarias para lavacolas
· se realiza desmonte de marco de puerta
· se recibe teja traslucida para subsanar observación de interventoria. y se instala.
· se continua con la instalación de elementos y accesorios de redes electricas
· se realizan actividades propias SST
· se realiza recolección de teja de asbesto a punto de acopio final
· se realiza orden y aseo
· se realiza aplicación de pañete en aux parvulos
Material: Teja, cemento, arena, accesorios electricos, ladrillo
Equipos: Rotomartillo
Herramienta menor
Hora de terminacion: 5:00 pm

Powered by CamScanner

Area SST
· Se encuentra la obra organnada.
· Se cuenta con buena señalización preventiva
·Se cuenta con acompañamiento SST y tecnico por parte de WC
· Se inicia con la actividad de retiro de teas de asbesto, los trabajadores cuentan con todos los implementos para realizar dicha actividad

Insp obra — Insp interv. — Robre

·Sabado, 14 de febrero de 2026.
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro 2 oficiales, 1 aux electrico
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se realiza aplicacion de panele en muros bajos de meson
· Se inicia con la contruccion de estructura de cubierta en bloque de sabones.
· Se continua con aplicacion de pintura en estructura de cubierta
· Se reabe material (enchape, pegacor, planches)
. Se realizan actividades propias de SST
. Se realiza aseo general.
Material: Pintura, cemento, arena.
Equipo: Equipo de soldadura.
Hora de terminacion: 4:00 pm

Powered by CamScanner

Domingo, 15 de febrero de 2026
Hora de inicio: 8:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso
1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con los actividades de instalación de redes hidraulicas y sanitarios .
· se inicia con instalación de baldosa en Aux paru.
· se continua con la aplicación de estuco en muros
· Se realiza aseo general
Material: Estuco, accesorios PVC, Baldosa, pegacor
Equipos: Cortadora de enchape
Herramienta menor.
Hora de terminación: 1:00 pm

INSPOBRA Insp. interve. R.obra

Lunes, 16 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro
1 oficial, 1 aux electrico, 2 ayudantes
contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se realiza fundicion de placa y contrapiso de mesón
· Se continua con la instalación de enchape de piso en aux parvulos y en mesón
· Se continua con aplicación de estuco en zonas de cocina

Powered by CamScanner

· Se continua con aplicación de pintura de correas
· Se continua con la instalación de elementos y accesorios electricos
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza aseo general
Material: Pintura, elementos y accesorios electricos
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación 4:30pm

INSP OBRA — insp inter. — Maestro — Robin

Martes, 17 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 maestro 2 oficiales, 1 aux. electrico, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se realiza instalacion de flanches de cubierta
· Se continua la instalación de enchape de mesón y pared.
· Se continua con la aplicacion de pintura en correas
· Se realiza comite de obra.
· Se realiza recolección de escombros a punto final.
· Se realiza aseo general
Material: Flanches, pintura, enchape
Equipo: Andamios certificados
Hora de terminación: 4:00 pm.

INSP OBRA — Ins interv. — Maestro — Robin

Powered by CamScanner

Miercoles, 18 de febrero de 2026.
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector. SISO
1 maestro. 2 oficiales. 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con la instalación de flanches de cubierta
· Se realiza emboquillado de meson
· Se continua con la aplicación de pintura en correas
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza aseo general
Material:
Equipos:
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:30 pm

Insp obra Insp interv. Rotm

Jueves, 19 de febrero de 2026.
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector. SISO, 1 maestro
1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con resanes de muros en zonas especificas
· Se continua con aplicacion de estuco parcial
· Se realiza cimbrado de niveles para instalación de cielo raso en cocina
· Se realizan actividades propias de SST

Powered by CamScanner

· Se realizo aseo general
Material: Estuco, cemento, arena
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor:
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA INSP INTERV. RESID. Prodoc

Viernes, 20 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra.
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro 1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades de obra:
· Se continua con aplicacion de estuco en muros
· Se realiza aplicacion de pañetes en muros
· Se realiza picada y rayada de muros para instalacion de enchape
· Se continua con la instalación de estructura de cielo raso
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza orden y aseo
Material: Estructura cielo raso, cemento, arena
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:30 pm.

Area SST
· Se tiene acompañamiento por parte del consorcio wc
· Los trabajadores cuentan con sus EPPS
· Se encuentra la obra con orden y aseo

Powered by CamScanner

INSP OBRA

Sabado, 21 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra
Contratista de obra: Residente, Inspectos, SISO
1 maestro, 2 oficiales, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarios:
· Se realiza desmonte de placa de superboard.
· Se realiza aplicación de panete en muro coordinació
· Se realiza aplicación de pintura vinilo
· Se realizan resanes de muros
· Se realiza aplicación de estuco en muros y filo
· Se realiza emboquillado de pared.
· Se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general.
Material: Cemento, Arena, boquilla, pintura
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 3:00pm.

INSP OBRA

Domingo, 22 de febrero de 2026
Hora de inicio: 8:00 am
Condiciones metereologicas: favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso
1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con resanes de filos y muros
· Se continua con la aplicación de estuco
· Se continua con aplicación de pintura vinilo
· Se realiza aseo general
Material: Cemento, arena, estuco, pintura
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm.

Insp obra · Ings interv. · Ests · Rsbn

Lunes, 23 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am.
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro
1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades de obra:
· Se continua con resanes de muros.
· Se continua con la instalación de perfileria para cielo raso
· Se continua con aplicación de paneles y pintura.
· Se continua con raspado y lijado de paredes en cocina
· Se realizan actividades propias de SST
Material: Cemento, arena, pintura
Equipos: Andamios certificados.

Powered by CamScanner

Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 pm.

Area SST
- Realizar orden y aseo al finalizar actividades del día
- Se cuenta con buena señalización preventiva

INSP OBRA INTERV. R.OBRA

Martes, 24 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicos: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 maestro 1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
- Se inicia preparación de muro de aseo para instalación de enchape
- Se realizan regatas e instalación de tubería electrica
- Se continua con la aplicación de estuco y pintura en muros
- Se continua con la instalación de estructura de cielo raso
- Se continua con raspado y lijado de muros.
- Se realizan actividades propias de SST
- Se realizan actividades de orden y aseo

Material: Estuco, pintura, estructura cielo raso.
Equipos: Andamios certificados. - Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 pm

INSP OBRA R. INT INTERV R.OBRA

Powered by CamScanner

Miercoles, 25 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se realizan actividades propias de SST
· Se inicia la instalación de baldosas en zonas especificas
· Se continua con la instalación de elementos y accesorios electricos
· Se realiza instalación de guardaescobas
· Se continua con resanes de muros.
· Se realiza aseo general.
Material:
Equipos:
Herramienta menor
Hora de terminación 4:00pm

Insp Obra Ingp Interv. Line Residente

Jueves, 26 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro, 1 Oficial 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente. Inspector. siso
Actividades diarias:
· se continua con la instalación de elementos y accesorios electrico
· Se continua con la instalación de estructura de cielo raso
· Se continua con raspado y lijado de muros

Powered by CamScanner

· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza orden y aseo general
Material: Elementos y accesorios electricos
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:30 pm

Area SST
· Realizar orden y aseo
· Realizar entrega de dotacion al personal
· Buena señalizacion preventiva
· Se cuenta con acompañamiento por parte del area tecnica del contratista

INSPECTOR insp interv. Robin

Viernes, 27 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
condiciones meteorologicas: Favorable
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 maestro 1 oficial, 2 ayudantes
contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades de obra:
· Se inicia la instalacion de enchape de aseo
· Se inicia la instalacion de cielo raso en cocina
· Se realiza la aplicacion de pintura como primera capa
· Se realiza emboquillado en pared de aseo
· Se inicia la instalacion de cableado electrico y de incendios

Powered by CamScanner

· Se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general
Material:
Equipo:
Herramienta menor
Hora de terminacion: 5:00 pm

Area SST
· Realizar orden y aseo al finalizar actividades
· Organizar el lugar donde se guarda el material
· Todos los trabajadores cuentan con sus EPPS
· Las polidoras cuentan con guardas de seguridad

INSP OBRA

Sabado, 28 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas:
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, Siso, 1 maestro 1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con la instalacion de cielo raso
· Se realiza instalacion de ventana/persiana en cocina
· Se inicia con la instalacion de media caña
· Se continua con la instalacion de enchape en cocina
· Se inicia con el embaquillado de enchape de cocina.

Powered by CamScanner

· se realiza aseo general
· se realizan actividades propias de SST
Material: Cielo raso, media caña, enchape
Equipo: Cortadora de enchape
Herramienta menor:
Hora de terminación: 4:00 pm

INSP OBRA Insp. Interv R.Obra

Domingo, 01 de marzo
Hora de inicio: 8:00 am
Condiciones meteredogicas:
Personal de obra:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO
1 maestro, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· se continua con actividades de raspado y lijado
· se continua con resanes en muros
· se realiza aplicacion inical de pintura en cocina
· se realiza orden y aseo
Material: pintura, estuco, cemento
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 12:00 pm.

INSP OBRA R.Obra Insp. Interv

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora Jl Marco A Iriarte

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Sabado 31 de enero de 2026

Hora de inicio de actividades: 7:00 am

Condición climatológica: clima favorable.

Contratista: Residente de obra, Inspector de obra e Inspector SST
2 Ayudantes.

Contratista de Interventoria: Residente de Interventoria e Inspector SST.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se continuá con la aplicación de pintura sobre elementos de estructura de cubierta
- Se continuá con la aplicación de soldadura para la instalación de perfiles de cubierta
- Se da inicio con la instalación de teja uPVC.
- Se subsanan observaciones por parte del área SST.
- Se realiza jornada de orden y aseo al terminar la jornada.

Equipos: equipo de soldadura, andamios certificados, pulidoras y herramienta menor de cuadrilla.

Materiales: estructura metálica, teja y material varío.

Hora de terminación: 5:00 pm

INSP OBRA RESIDENTE OBRA

Domingo 01 de febrero 2025.

Hora inicio actividades: 7:00 Am.

Condicion climatologica: Clima favorable

Contratista: Residente de obra, Inspector de obra e inspector SST, 1 oficial y 2 ayudantes

Contrato Interventoria: Residente de Interventoria e Inspector SST

Actividades de Obra:

- Se realizan actividades Propias del area SST
- Se continua con aplicación de Pintura de estructura
- se realizan movimientos de escombros
- se realiza orden y aseo. al terminar.

Powered by CamScanner

- Equipos: Andamios Certificados, Puidoras
- Herramienta menor
- Materiales: Pinturas, rodillos, Brochas, Materiales varios
- Hora de terminación: 3:00 pm.

Inspobra R.I.S.T. Robert

Fecha: 02/02/2026
Hora de Inicio de Actividades: 7:00 Am
Condiciones Climatologicas: Clima favorable
Contratista: Residente de Obra, Inspector de obra, Inspector SST, 1 Oficial y 2 Ayudantes.
Contrato Interventoria: Residente interventoria, Inspector SST
Actividades de Obra:

- Se continua con Pintura en estructura
- Se realiza movimientos de escombros
- Se Realiza orden y Aseo al terminar.

Equipos: Andamios Certificados, Puidoras
Herramienta menor
Materiales: Pinturas, rodillos, Brochas Materiales Varios
Hora terminación: 4:00 pm.

INSP OBRA R.I.S.T. Robert

Powered by CamScanner

Fecha: Martes 03 de febrero 2026
Hora de Inicio Actividades: 7:00 am
Condiciones Climatologicas: Condiciones favorables
Contratista: Residente de Obra, Inspector de obra
Inspector sst, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Contrato Interventoria: Residente, Inspector sst
Actividades de Obra:

- Se continua con Instalación de Perfileria
- se Continua con recoleccion de escombros en Punto acopio final
- Se realiza aseo general

Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA Rdor

- Aseo SST
- Realizar orden y aseo general al punto de obra
- El trabajador Andres no cuenta con dotacion
- Alguna de la señalizacion preventiva se deterioro con las lluvias, se solicita realizar cambio de estas.

Fecha 04/02/2026 (Miercoles)
Hora de inicio: 7:00 Am
Condiciones Climatologicas: Condiciones favorables.
Contratistas: Residente de Obra, Inspector de obra
2 Ayudantes, 1 oficial, 1 maestro.
Equipos: Andamios Certificados, Soldador
Materiales: teja, Perfileria, materiales varios.

Powered by CamScanner

Actividades de obra:
- Se inicia instalacion de teja
- Se continua con la instalación de estructura Metalica.
- se realizd Impermeabilización de canal.
- Se realiza Corte de teja.
- Se realiza entrega de dotación.

Hora de terminacion: 4:30 pm

INSP OBRA RESIDENTE

Fecha: Jueves 05 de febrero 2026.
Hora de Inicio: 7:00am favorables
Condiciones Climatologicas:
Contratistas Obra: Residente de obra, Inspector sst, 2 Ayudantes, 1 oficial, 1 maestro.
Actividades de Obra:
- Se continua con desmonte de Serchas
- Se continua con Pinturas de Serchas
- Se Realiza aseo General

Hora de terminacion: 4:30pm

INSP OBRA RESIDENTE

Area SST
- Se solicita realizar orden y aseo
- Se realiza buen manejo de las herramientas electricas
- Se cuentan con los formatos al dia para realizar trabajos en alturas e inpecciones

Powered by CamScanner

Fecha; viernes 06 de febrero 2026
Hora de inicio: 7:00am. Finaliza: 5:00pm
Condiciones Climatologicas: Favorables
Contratistas obra: Residente de obra, Inspector obra, Inspector sst, 1 oficial, 2 Ayudantes 1 Maestro.
Contratista Interventoria: Residente Interventoria, Inspector SST
Actividades de Obra:
- Desmonte de teja de asbesto Cemento
- Instalación de Correas para estructura de Cubierta.
- Demolición de cajones para instalación de Correas.
- Se realiza recolección de escombro para trasiego final
- Se realiza instalación de teja.
- Se realiza aseo General.

Materiales: Estructura Metalica, Pintura, arena.
Equipos: Andamios Certificados, Rotomartillo, Pulidora.

Insp OBRA — R.Inf — Resp

Fecha: Sabado 07 de febrero 2026.
Hora de inicio: 7.00am
Condiciones climatologicas: Favorables
Contratistas de obra: Residente, Inspector SST, 1 oficial 1 Ayudante, 1 Maestro.
Contratista Interventoria: Residente, Inspector SST.
Equipos: Andamios demoledor
Material: Pintura
Actividades de Obra:
- Se continua con la aplicación de Pintura en Correas de cubierta.
- Se Realiza trasiego de escombros a Punto de acopio final.

Powered by CamScanner

- Se realiza demolición de gradas exteriores.
- Se realizo aseo general.

Hora de Salida: 4:00pm

INSP OBRA a.i.t Robert

Fecha: Domingo 08 de febrero 2026.
Hora de Inicio: 7:00 am
Condiciones Climatologicas: Favorable
Contratistas de obra: Residente obra, Inspector SST, 1 Ayudante
1 maestro, 1 Oficial
Contratista de Interventoria: Residente Obra, Inspector SST.
Equipos y Material: Andamios certificados, Rundora
Pintura, Materiales varios
Actividades de Obra:
- Se continua con aplicación de Pintura de Parchas.
- Se continua con demolicion de gradas.
- Actividades SST - Aseo y orden.

Hora de salida: 3:00pm

INSP OBRA a.i.t Robert

Fecha: Lunes 09 de febrero 2026.
Hora de entrada: 7:00 am.
Condiciones climatologicas: Favorable
Contratistas de Obra: Residente obra, Inspector SST.
2 Ayudantes, 1 Oficial, 1 maestro.
Contratista Interventoria: Residente obra, Inspector SST.
Equipos: Andamios certificados, Rundoras.
Material: Pinturas, Rodillos, materiales varios.
Actividades de Obra:

Powered by CamScanner

- Se continua con aplicacion de Pintura en Cerchas
- Se continua con demolicion de gradas exteriores
- se realiza movimiento de escombro
- Se recibe teja en obra.

Hora de finalizacion: 4:00 pm

INSP OBRA

Area SST
- Je solicita realizar orden y aseo
- Je solicita realizar el retiro de escombro
- Se solicita realizar los formatos de trabajos en altura

Fecha: Martes 10 de febrero 2026
Hora Inicio: 7:00 am
Condiciones Climatologicas: Favorable
Contratistas de obra: Residente obra, Inspector SST
2 Ayudantes, 1 oficial.
Contratistas Interventoria: Residente Obra, Inspector SST.
Equipos: Andamios Certificados, Riendas,
Material:
Actividades de OBRA:
- Se inicia con la excavacion de Material en zona de gradas.
- se realiza trasiego de Material de escombro para Punto de ACOPIO
- Se realiza Corte de teja para trasiego.

Hora de salida: 4:00pm

Powered by CamScanner

Inspobra R.Inst. Robra

Fecha: Miercoles 11 de febrero 2026.
Hora inicio: 7:00 am
Condiciones Climatologicas. Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector SST, 1 Ayudante, 1 Oficial, 1 maestro.
Contratista Interventoria: Residente de obra, Inspector SST.
Equipos: Rotomartillo, Pico, Pala
Material:
Actividades de Obra:
- Se continua excavación en zona de gradas.
- Se Continua con demolición en zona de gradevicas
- Se realizan Actividades SST, Aseo y orden.

Hora Salida: 4:00pm

Inspobra R.Inst. Robra

Area SST
- Contamos con acompañamiento del area tecnico del consorcio
- Se solicita realizar orden y aseo en la obra y realizar una mejor ubicacion del acopio del escombro
- Se solicita realizar el retiro de las tejas de asbesto de obra, no se cuenta con el apoyo de la parte ambiental de wc.

Powered by CamScanner

Fecha: Jueves 12 de febrero 2026.
Hora inicio: 7:00am.
Condiciones Climatologicas. Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector SST, 1 Ayudante
1 Oficial, 1 Maestro.
Contratista Interventoria: Residente Obra, Inspector SST.
Equipos: Rotamartillo, Palas,
Material:
Actividades de Obra:
• Excavacion en zona de gradas
• Se continua con Pintura en Cerchas
• Se realizan Actividades SST, Aseo y Orden.
Hora de Salida: 4:30pm

Insp OBRA R.INT R.obra

Fecha: Viernes 13 de febrero 2026
Hora inicio: 7:00am
Condiciones Climatologicas: Favorable
Contratistas de Obra: Residente, Inspector SST, 2 Ayudantes
1 Oficial.
Contratista Interventoria: Residente obra, Inspector SST.
Equipos: Espatulas, Rodillos
Material: Pintura.
Actividades de Obra:
• Se continua con Pintura de Cerchas
• Se inicia con raspado de Paredes
• Se realizan actividades SST, Aseo y Orden.
Hora de Salida: 4:00 pm

Insp OBRA R.INT Robra

Powered by CamScanner

Fecha: Sabado 14 de febrero 2026.
Hora inicio: 7:00 am.
Condiciones Climatologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector SST
2 Ayudantes, 1 Oficial.
Contratista Interventoria: Residente, Inspector SST.
Equipos: Lijadora, Rotomartillo, Andamios Certificados
Materiales: Pintura materiales varios
Actividades de obra:
- Se realiza trasiego de escombros
- Se continua con Pintura de cerchas.
- Se continua con Resanado paredes
- Se realizan Actividades SST.
- Aseo y orden.

Hora de salida: 2:00 pm

INSP OBRA RESIDENTE Robin

Fecha: Domingo 15 de febrero 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones climatologicas: Favorable
Contratistas de Obra: Residente, Inspector SST, 1 Oficial.
2 Ayudantes.
Contratistas Interventoria: Residente obra, Inspector SST.
Actividades Obra:
- Se continua recoleccion de escombro y trasiego
- se Continura con Resanado de Pintura

Hora salida. 12 pm.

INSP OBRA RESIDENTE Robin

Lunes. 16 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteorologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO
1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se realiza el retiro de tejas de asbesto
· Se continua con aplicación de pintura en perfiles.
· Se continua con demolicion y excavación de elementos de gradas.
· Se realiza movimiento de escombro a sitio de acopio.
· Se realiza orden y aseo
· Se realizan actividades propias SST
Material: Pintura
Equipo: Demoledor, Andamios certificados
Herramienta menor: 4:30pm

Martes, 17 de febrero de 2026
Hora de inicio
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratista de obra. Residente, Inspector, SISO, 2 oficiales
2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con el movimiento de escombro a zona de acopio
· Se continua con aplicación de pintura de correas de cubierta.
· Se continua con raspado de paredes
· Se realizan actividades propias de SST
· Se realiza orden y aseo.

Powered by CamScanner

Material: pintura
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 pm

Se realiza comite de obra en el cual se llegan a nuevas actividades en compañía de supervisor e interventoria

INSPOBED

- Area SST
- Se puede evidenciar la obra organizada
- Los trabajadores cuentan con su dotacion y EPPS completos
- Contamos con buena señalizacion preventiva

Miercoles, 18 de febrero de 2026.
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, Siso, 1 maestro, 2 oficial 2 ayudantes
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector. SISO
Actividades diarias:
- Se continua con excavación de zona de gradas
- Se realiza demolición de piso paralelo a zona de gradas
- Se continua con raspado de paredes
- Se continua con aplicación de pintura en correas
- Se realizan actividades propias de SST

Powered by CamScanner

· Se realiza orden y aseo
Material: Pintura
Equipos: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 pm

INSP OBRA R.SST Robra.

Jueves, 19 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 pm
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, Siso, 1 maestro, 2 ayudes, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con aplicación de pintura en cerchas - correas
· Se realiza limpieza de cajon de cercha
· Se continua con el raspado de paredes
· Se realizan resanes de paredes
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias de SST
Material:
Equipo:
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

Robra

INSP OBRA R.SST

Viernes; 20 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro
1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con raspado de paredes
· Se continua con demolicion de piso exterior
· Se continua con aplicacion de pintura de correas
· Se continua con aplicacion de resanes y pañetes de muros
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias de SST
Material: Pintura, cemento, arena
Equipo: Demoledor
Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00 pm

RESP OBRA Rebre

Sabado, 21 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorables
Contratista de obra Residente, Inspector, siso, 1 maestro
1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continuan actividades de raspado de paredes
· Se realizan actividades de aplicacion de pintura en cerchas/cor
· Se continua con resanes de muros
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias de SST
Material:

Powered by CamScanner

Equipo
Herramienta menor
Hora de terminación 4:00 pm

Robra

Domingo, 22 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas Favorables
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 2 oficiales
2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continuan actividades de raspado de paredes
· Se continua con aplicación de pintura en correas
· Se continua con resanes de muros
· Se realiza aseo general
Material: Pintura
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminación: 2:00 pm

Robra

Lunes, 23 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 2 oficiales
2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con el raspado de muros

Powered by CamScanner

· Se realiza aplicacion de desengrasante en perfileria metalica
· Se inicia apique para mejoramiento de canal
· Se continua con aplicacion de pintura en correas
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias de SST
Material: pintura
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:30 pm

INSP OBRA R. INS Residente

· Area SST
· Tenemos buena señalizacion preventiva.

· Se realiza entrega de epps a los trabajadores

· Validar entrega de una segunda dotacion a los trabajadores, ya que notifican que por falta de tiempo de secado, llegan a la obra con dotacion diferente a la entregada.

Martes, 24 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con aplicacion de pintura en perfileria
· Se continua con aplicacion de pintura en correas/cerchas
· Se continua con resanado de pintura en muros.

Powered by CamScanner

· Se continua con demolicion para mejoramiento de balcante
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias de SST
Material: Pintura.
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor:
Hora de terminacion: 4:00 pm.

Robert

INSP OBRA

Miercoles; 25 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con la aplicacion de pintura de perfiles
· Se continua con la aplicacion de estuco en paredes
· Se continua con raspado de paredes
· Se realiza aplicacion de pañetes en muros.
· Se continua con demolicion de elemento de concreto en muro
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias de SST
Material: pintura, estuco, cemento, arena
Equipo: Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00 pm

Robert

INSP OBRA

Powered by CamScanner

Jueves, 26 de febrero de 2026
Hora de inicio 7:00 am
Condiciones metereologicas favorables
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 2 oficial 2 ayudan
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con aplicacion de pañete en cuchillas
· Se continua con aplicacion de estuco
· Se continua con resanes de muros
· Se continua con demolicion de muro para mejoramiento de canal
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias SST
Material: Pintura, Cemento, Arena
Equipos: Andamios Certificados
Herramienta menor:
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA R. INT. RESI

Viernes, 27 de febrero
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial, 2 ayudan
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con raspado de muros
· Se continua con aplicacion de estuco
· Se continua con aplicacion de pintura en perfiles
· Se realiza traslado de escombros para recoleccion
· Se recogen materiales rco a destino final
Material:
Equipos:

Powered by CamScanner

Herramienta menor
Hora de terminacion 5:00 pm

INSP OBRA

P.Obra

- Area SST
- Cierre de hallazgos de rotulacion en sustancias quimicas
- La camilla esta en orden
- Los trabajadores cuentan con sus epps necesarios para las actividades
- Se encuentra delimitada el area de acopio
- Se cuenta con buena señalizacion preventiva
- Se realizan trabajos de forma segura

SST consorcio
- Rotulacion de envases SQ
Se dejo tos de SQ
Orden y aseo
Delimitacion de puntos de acopio
Personal con Epp de acuerdo a la actividad

Powered by CamScanner

Sabado, 28 de febrero de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 2 oficiales 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con aplicacion de estuco
· Se continua con raspado de muros
· Se continua con demolición de muro y elemento de Concreto
· Se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general
Material: Estuco,
Equipo Andamios certificados
Herramienta menor
Hora de terminacion: 3:00 pm

Domingo, 01 de marzo de 2026
Hora de inicio: 8:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial 1 ayuda
Contratista de interventoria, Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con raspado de muros y resanes
· Se continua con demolición de muro paralamento
Material: Estuco, cemento, arena
Equipo: Herramienta menor
Hora de terminación: 12:00 pm

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JI Comuneros

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Actividades diarias de obra:

- Se inicia el desmonte de la cubierta en el primer Nivel.
- Se instala la nueva estructura entre correas existentes.
- Se realiza soldadura de platinas en correas existentes como soporte para la nueva cubierta.

Equipos: Equipo de soldadura, Herramienta menor

Materiales: Teja.

Hora de terminación: 4:00 Pm.

Inspector de obra. Inspector de interventoría. R.INT. R. obra.

Domingo 1 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 8:00 am

Condición meteorológica: Favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 3 oficiales, 1 maestro.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SSO.

- Actividades diarias de obra:
- Se continua con el desmonte de la cubierta en el primer nivel.
- Pintura en perfil estructural.
- Montaje de perfilería estructural.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta menor, compresor de pintura

Materiales: Pintura esmaltada.

Hora de terminación de actividades: 4:00 Pm.

Inspector de obra. Inspector de interventoría R.Int. Robra

Lunes 2 de Febrero. 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:00 am

Condición meteorológica: Favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 3 oficiales, 1 maestro.

Powered by CamScanner

Contratista de interventoria. Residente, inspector, SISO.

Actividades diarias de obra:

- Se realizan actividades propias del area SST
- Montaje de estructura
- Pintura de estructura
- Orden y aseo de escombro
- Desmonte de cubierta en el primer nivel
- Se aplica pañete Tineal en filo de muros
- Aseo general.

Equipos. Herramienta menor.

Materiales: pintura esmaltada, Cemento, arena Fina.

Hora de terminacion de actividades: 4:00Pm

INSOBRA. | Inspector de interventoria | Robert

Area SST:

- Se realiza entrega de EPPS Por Parte de la interventoria, el trabajador estaba realizando trabajos de Pintura en estructura sin el tapabocas adecuado.
- Se evidencia buena señalizacion Preventiva en obra.
- Ubicacion de camilla, extintor y botiquin en buenas condiciones.
- Se solicita realizar cerramiento con cinta de Peligro donde estan realizando acopio de material.
- Se solicita realizar rotulacion de las sustancias quimicas.

SST
interventoria.

Powered by CamScanner

Martes 03 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:00 am Hora de Finalizacion: 4:00 pm

Condicion Metereologica: Favorable Equipos: Herramienta menor

Personal en obra: Materiales: Cemento, arena fina.

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 3 oficiales 1 ayudante

Contratista de interventoria: Residente, inspector, SST

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se continua con la instalación de perfil estructural.
- Se continua con la aplicación de pañete lineal en pilo de muros.
- Aseo general.

ING. OBRA. Inspector de interventoria R. SST Apoyo

Miercoles 04 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 2:00 PM

Condición Metereologica: Favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 Oficiales.

Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO

Actividades de obra:

- Se realiza apique en estructura de soporte de tanque de almacenamiento ubicado en cubierta de primer nivel, se trabajo en horas de la mañana en la sede manchuela.
- Aseo general.

Equipos: Heramienta menor

Materiales: N/A.

Hora de terminacion de actividades: 5:00 PM

Area SST.

- se solicita realizar ubicacion de camilla, botiquin y extintor.
- se solicita realizar orden y aseo.

SST Interventoria

Powered by CamScanner

Inspector de interventoria

Jueves 05 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:00am Hora de Finalización: 4:00pm

Condición Meteorologica: Favorable Equipos: Herramienta menor, compresor pintura.

Personal en obra: Materiales: Pintura esmaltada, cubiertas.

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 Oficiales

Contratista de interventoria.: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se continua con la instalación de perfilería estructural.
- Se continua con la aplicación de pintura en perfiles estructurales instalados.
- Se realiza instalación de cubiertas en el primer nivel sobre el área de pasillo y aulas 2,3 y 4
- Aseo general.

Inspector de interventoria

Viernes 06 de Febrero 2026

Hora de inicio de actividades: 7:00 am

Condición Meteorologica: Favorable

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, SST, inspector, 2 Oficiales.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se realiza desmonte de la cubierta del segundo nivel en aula 5.
- Demolición de mortero en remates con cubierta de asbesto cemento.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta menor.

Materiales N/A.

Hora de Finalización de actividades: 4:00 PM.

Powered by CamScanner

→ Area SST.

. Se Solicita nuevamente realizar Ubicacion de la camilla, extintor y botiquin.

. la Señalizacion Preventiva esta en el Piso, se Solicita realizar buen uso de ella.

. Se Solicita realizar orden y aseo.

. se Solicita nuevamente ratulacion de sustancias Quimicas.

. Se Solicita realizar entrega de dotacion al Personal.

SST interventoria.

INCOBRA. Inspector de interventoria. Residente. Sobre

Sabado 7 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:00 am.

Condicion meteorologica: Favorable.

Personal en obra.

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales, 1 ayudante.

Contratista de interventoria: Residente, inspector, SSD.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se realiza la instalación de la perfileria estructural para el segundo nivel.
- Aplicacion de pintura sobre canal del segundo nivel.
- Soldadura de platinas sobre cerchas existentes para la posterior instalación de la cubierta.
- Se realiza Soldadura para la unión de perfileria estructural a la cercha existente en los extremos de esta.
- Se instala cubierta del segundo nivel sobre aulas.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta menor, Equipo de soldadura, compresor pintura.

materiales: Perfiles estructurales, Pintura esmaltada

Hora de Finalización de actividades: 4:00 pm.

INCOBRA Inspector de Interventoria Residente Sobre

Domingo 8 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 8:00 am.

Condición meteorologica: Favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales, 1 ayudante

Contratista de interventoría: Residente, inspector, Siso.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se realiza desmonte de cubierta en segundo nivel en área del aula 6.
- Se realiza desmonte del tanque de almacenamiento que se encuentra sobre el cuarto de aseo.
- Se continua con la aplicación de pintura sobre perfiles estructurales para cubierta.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, compresor pintura.

Materiales: Pintura esmaltada, perfiles estructurales.

Hora de finalización de actividades: 3:00 pm.

Inspector, interventoría

Lunes 9 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:00am.

Condición meteorologica: Favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2oficiales, 1ayudante.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SST.

Actividades de obra.

- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se instalan perfiles estructurales para soporte de cubierta.
- Se realiza soldadura para la union de perfilena estructural a la cercha existente en los extremos de esta.
- Aseo general.

Equipo: Equipo de soldadura, Herramienta menor. Materiales: Perfiles estructurales

Hora de finalización de actividades. 4:00 PM

Inspector interventoría

Martes 10 de Febrero, 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:00 am

Condición Meteorológica: Favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales, 1 ayudante.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se aplica pañete lineal en filo de muros del segundo nivel
- Se continua con la instalación de perfiles estructurales del segundo nivel.
- Se instala cercha transversal en aula 6.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, equipo de soldadura

Materiales: Perfiles estructurales.

Hora de terminación de actividades: 4:00 pm.

INS OBRA. Inspector de interventoría. Residente

Miercoles 11 de Febrero, 2026.

Hora de Inicio de actividades: 7:00 am

Condición Meteorológica: Favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales, 1 ayudante

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST
- Se inicia con la aplicación de pintura y resane en muros internos.
- instalación de cubierta en el segundo nivel sobre aula 6.
- Se continua con la aplicación de pintura en perfiles estructurales instalados.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, Taladro

Materiales: Pintura, yeso, cemento blanco.

Hora de terminación de actividades: 4:00 pm.

Powered by CamScanner

INSOBRA. Inspector de interventoria

Jueves 12 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:00am

Condición meteorologica: Favorable.

Personal en obra.

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 Oficiales, 1 ayudante.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO

Actividades de obra.

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se realiza demolición de estructura de soporte para tanque de almacenamiento ubicado sobre el nivel 1 en el área de la cocina.
- Se realiza desmonte de tanque de almacenamiento sobre area de la cocina
- Se aplica pañete lineal en filo de muros del segundo nivel
- Aseo general.

Equipo: taladro demolector, Herramienta menor

Materiales: Cemento, arena Fina

Hora de terminación de actividades: 4:00 PM

→ Oras SST:

- Se solicita somnistristrar EPPS a los trabajadores, estan realizando trabajos en Pintura.
- Se Solicita nuevamente, realizar entrega de dotacion al Personal.
- Se solicita realizar orden y aseo en obra.
- Se solicita la señalizacion Preventiva de la camilla y Punto de acopio.
- Se solicita realizar retiro de la hoja de asbesto.

SST interventoria.

INSOBRA. Inspector de interventoria

Viernes 13 de Febrero. 2026

Hora de inicio de actividades: 7:00am

Condición Meteorologica: Favorable.

Personal de obra: 1

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 Oficiales

Contratista de interventoría: Residente, inspector, siso.

Actividades de obra.

- Se realizan actividades propias del area SST.
- Desmonte de cubierta en el primer nivel Sobre área de cocina, baños y área de aseo.
- Instalación de perfil estructural para soporte de cubierta.
- Se realiza soldadura de platinas en correas existentes como soporte para la nueva cubierta
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, Equipo soldador.

Materiales: Perfiles estructurales

Hora de terminación de actividades: 4:00 PM

INSOBRA. Inspector de interventoría

Sábado 14 de Febrero, 2026.

Hora de inicio de Actividades: 7:30 am.

Condición Meteorologica: Favorable.

Personal de obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SST.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se realiza limpieza y mantenimiento a canal en el primer nivel sobre el área de la cocina.
- se realiza aplicación de pintura sobre la canal existente.
- instalación de cubierta sobre el área de la cocina, baños y área de aseo.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, compresor de pintura.

Materiales: Pintura esmaltada, Teja Econoof.

Hora de terminación de actividades: 12:00 pm.

INSOBRA. Inspector de interventoría

Powered by CamScanner

Domingo 15 de febrero 2026

Hora de inicio de actividades: 8:00am

Condición Meteorologica: Soleado

Personal de obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 Oficiales

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO


Actividades de obra.

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Resane en muros internos del segundo piso.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor.

Materiales: Estuco

Hora de terminación de actividades: 2:00PM.



Lunes 16 de Febrero 2026

Hora de inicio de actividades: 7:00am

Condición Meteorologica: Favorable.

Personal de obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales.

Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se realiza la aplicación de pintura en perfiles estructurales instalados
- Pintura sobre muros internos en el primer nivel
- Aseo general.

Equipos: Herramienta menor, compresor de pintura

Materiales: Pintura anticorrosiva, Pintura Koraza

Hora de terminación de actividades: 4:30 am

→ Área SST.

· Se solicita realizar orden y aseo.

Powered by CamScanner

- Por favor recordar a los trabajadores el cuidado de la señalizacion preventiva en obra.
- Se solicita realizar la disposicion final del escombro de una buena manera dentro de las lonas.

Inspector de interventoria — Residente — SST interventoria

Martes 17 de Febrero, 2026

Hora de inicio de actividades: 7:30 am

Condicion meteorologica: Favorable

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector obra, SST, 2oficiales.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se aplica pañete lineal en filo de muros del primer nivel, sobre el área de la instalación de la cubierta.
- Se resanan los filos de los muros del primer nivel.
- Pintura sobre muros internos en el primer nivel.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor.

Materiales: cemento, arena, estuco, pintura.

Hora de terminación de actividades: 4:30 pm.

Inspector de interventoria — Residente — Residente obra

Miercoles 18 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:30 am

Condición Meteorologica: Soleado.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2oficiales

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Powered by CamScanner


Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se aplica puente lineal en filo de muros del primer nivel, sobre el área de la instalación de la cubierta.
- Se resanan los filos de los muros del primer nivel.
- Pintura sobre muros internos en el primer nivel.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor

Materiales: pintura, estuco

Hora de finalización de actividades: 4:30 Pm



Jueves, 19 de Febrero 2026

Hora de inicio de obra: 7:30 am

Condición Meteorológica: Soleado.

Personal en obra:

contratista de obra. Residente, inspector, SST, 2 oficiales

contratista de interventoría. Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se resanan los filos de los muros del segundo nivel.
- Pintura sobre muros internos en el primer nivel.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor.

Materiales Estuco, pintura.

Hora de finalización de actividades: 4:30 Pm.

→ Área SST:

- Se solicita realizar una socialización a los trabajadores en temas de orden y aseo en obra, al finalizar sus

Powered by CamScanner

actividades todo debe quedar organizado.
- Se solicita realizar instalacion de mas señalizacion preventiva.

SST
Interventoria.

INS. OBRA. Inspector de interventoria. R. Ind. Rador

Viernes 20 de febrero de 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:30 am

Condicion Meteorologica: Favorable

Personal de obra.

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se resanan los filos de los muros del segundo nivel.
- Se inicia la aplicacion de pintura sobre muros internos del segundo nivel.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor.

Materiales: Pintura, Estuco.

Hora de terminacion de actividades: 4:30 am

INS OBRA. Inspector de interventoria R. Ind. Rador

Sabado 21 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:30 am

condicion Meteorologica: Favorable

Personal en obra.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SST. 2 oficiales.

Contratista de obra: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del area SST.

Powered by CamScanner

•Se continua con la aplicación de pintura sobre muros internos del segundo nivel.
• Se realizan resanes en el area del segundo piso.
•Aseo general.
Equipo: Herramienta menor.
Materiales: Estuco
Hora de terminación de actividades: 4:30 PM.

INSOBRA Inspector de interventoria R Ins Robot

Domingo 22 de febrero, 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00 am
Condición Meteorologica: Soleado.
Personal en obra:
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 Oficiales.
Contratista de interventoría: Residente, inspector, 2 oficiales
Actividades de obra:
• Se realizan actividades propias del area SST.
• Se realza aplicación de pintura en el area del segundo Nivel.
• Aseo general.
Equipo: Herramienta menor.
Materiales: Pintura
Hora de terminación de actividades: 2:00 PM

INSOBRA. Inspector de Interventoria R Int Robot

Lunes 23 de Febrero 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30 am
Condición Meteorologica: Favorable
Personal en obra
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales
Contratista de interventoría: Residente, inspector, aso
Actividades de obra.
• Se realizan actividades propias del área SST.

Powered by CamScanner


• Se continua con la aplicación de pintura en el área del segundo piso y el area de la escalera.

• Aseo general.

Equipo: Herramienta menor

Material: pintura

Hora de terminación: 4:30 pm



Martes 24 de febrero 2026

Hora de inicio de las actividades = 7:30 am

Condición Meteorológica: lluvioso en horas de la mañana

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra

• Se realizan Actividades propias del area SST.


• Se continua con la aplicación de pintura en el área del segundo piso y resanes en Primer nivel.

• Aseo general

Equipos: Herramienta menor

Materiales: pintura.

Hora de terminación de actividades: 4:30 pm.



Miercoles 25 de Febrero, 2026

Hora de inicio de las actividades: 7:30 am

Condición Meteorológica: Soleado.

Personal en obra

contratista de obra = Residente, inspector, SST, 2 oficiales.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Powered by CamScanner

Actividades de obra.

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se continua con la aplicación de pintura en área del segundo piso y resanes en primer nivel.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta menor

Materiales: pintura, yeso / cemento blanco, estuco.

Hora de teminación de actividades. 4:30 pm

INFOBRA. Inspector de interventoria C. Int R. Ssst

Jueves 26 de Febrero, 2026

Hora inicio de actividades: 7:30 am

Condición Meteorologica: Favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra.

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se continua con la aplicación de pintura en área del segundo piso y resanes en primer nivel.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta menor.

Materiales: pintura, Estuco.

Hora de teminación de actividades: 4:30Pm.

→ Area SST.

- Se realiza suspension de las actividades Por que los trabajadores no cuentan con las condiciones para realizar trabajos en Pinturas. se estaban subiendo a 3 canecas para alcanzar la altura necesaria para Pintar.

SST interventoria.

INFOBRA. Inspector de interventoria C. Int R. Ssst

Powered by CamScanner

Viernes 27 de Febrero 2026

Hora de inicio de actividades 7:30 am

Condición meteorologica: Favorable.

Personal en obra.

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, siso.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se continua con la aplicación de pintura en el área del pasillo principal en el Primer nivel.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta menor.

Materiales: pintura.

Hora de finalización de actividades 4:30 pm.

INSOBRA. Inspector de interventoria

Sabado 28 de Febrero.

Hora de inicio de actividades: 8:00 am

Condicion meteorologica: Favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales

Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso.

Actividades de obra

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se continua con la aplicación de pintura en área del pasillo principal en el primer nivel
- Aseo general.

Equipos: Herramienta menor.

Materiales: Pintura

Hora de Finalización de actividades: 4:00 PM


INSOBRA. Inspector de Interventoria

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —


Bitácora JS Chuniza

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Domingo 01 de Febrero 2026.
Hora de inicio de actividades 8:30 am
condición meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 3 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector, Siso.
Actividades de obra:
• Se realizan actividades propias del área SST.
• Se realiza limpieza sobre perfiles estructurales
• se realiza aplicación de pintura sobre perfiles estructurales
• se realiza aseo general.
Equipo: Herramienta menor.
Materiales: Perfiles metalicos
Hora de terminación de actividades: 6:30 pm.



Lunes 02 Febrero 2026
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 3 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, Siso
Actividades de obra:
• Se realizan actividades propias del area SST
• se realizar limpieza sobre perfiles estructurales
• se realiza cerramiento en lona verde alrededor del área de intervención y zona de acopio.
• Se realiza aplicación de pintura sobre perfiles estructurales
• Aseo general.
Equipo: Herramienta menor
Materiales: perfiles, lona verde, pintura
Hora de terminación de actividades: 6:30 pm



Powered by CamScanner

Martes 03 de Febrero 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 3 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se continua con la aplicación de pintura sobre perfiles estructurales.
- Se realiza localización y replanteo de estructura para cielo raso

Equipo: Herramienta menor
materiales: (N/A) Pintura esmaltada.
Hora de terminación de actividades: 6:30 pm

INSPECTOR | Insp. interventoría | R. INT | Residente

Miercoles 04 de Febrero 2026
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorable - soleado
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 1 maestro, 2 ayudantes.
Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias de SST.
- Desmonte de estructura en el segundo piso.
- Se realiza circuito electrico
- Se realiza limpieza de perfiles.
- Se realiza soldadura sobre perfiles para creación de cerchas
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, Equipo de soldadura
Materiales: Estructura metalica, pintura, instalaciones electricas.
Hora de terminación de actividades: 6:30 pm.

INSPECTOR | Insp. interv. | R. INT | Residente

Powered by CamScanner

→ Área SST:

- Se evidencia trabajos en caliente con el moto soldador sin permisos de trabajo e inspecciones
- Se realiza entrega de tapabocas por parte de la interventoria, ya que estan realizando limpieza de perfiles con thiner y no contaban con estos.
- se solicita realizar entrega de dotación
- se solicita realizar entrega de careta para trabajos con pulidora.

INSOBRA · Inspector interventoría · R. INT · Robin

Jueves 05 de Febrero, 2026
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: lluvioso en horas de la tarde.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:

- se realizan actividades propias de SST.
- Se realiza aplicación de pintura sobre perfilería estructural
- Se realiza demolición de alistado en terraza exterior.
- Se realiza Soldadura sobre los perfiles para creación de cerchas
- Aseo general.

Equipo: Herramiental menor, equipo de soldadura, taladro demoledor, compresor de pintura
materiales: estructura metalica, pintura, instalaciones electricas
Hora de terminación de actividades: 6:30 Pm.

INSOBRA · Insp. interventor · R. INT · Robin

Viernes, 06 de febrero, 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias de SST.
- Se continua con la aplicación de pintura sobre perfilería estructural.
- Se realiza soldadura sobre los perfiles para la creación de cerchas.
- Se continua con la demolición de alistado en la terraza exterior.
- trasiego de escombros.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, equipo de soldadura, taladro demoledor, compresor de pintura.
materiales: estructura metalica, pintura, instalaciones electricas.
Hora de terminación de actividades: 6:30 pm.

INS. SST

Insp Interv.

RESIDENTE

Residente

⇒ Área SST:
- Se solicita realizar cerramiento y delimitación en el área donde estan trabajando.
- Se solicita mas supervisión del area SST de WC, porque estan realizando trabajos de soldadura todos los días.
- Se solicita realizar señalización de acopio.
- Se solicita realizar orden y aseo.
- Se Solicita realizar entrega de dotación.

Powered by CamScanner

Sábado. 07 de febrero 2026.
Hora de inicio de actividades. 8:30 am.
Condiciones meteorologicas: Favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias de SST.
- Se continua con la instalación del sistema electrico en el primer nivel
- Se realiza la instalación de estructura para cielo raso en PVC.
- Se realiza Soldadura en estructura.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, Equipo de soldadura, taladro
materiales: Estructura metalica, instalaciones electricas,
Hora de terminación de actividades: 6:40 Pm

INS. OBRA ingr. interv R. INT Robert

Domingo 08 de febrero, 2026
Hora de inicio de actividades: 8:30 pm
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes
Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias de SST.
- Se continua con el montaje de la estructura para el cielo raso en Pvc en el primer nivel.
- Se continua con la demolición de la fachaleta en la terraza exterior.
- Recolección de escombros en lonas.

Equipo. Herramienta menor, Equipo de soldadura, taladro
materiales: Estructura metalica, instalaciones electricas, lonas.
Hora de terminación de actividades. 6:30 pm.

INS. OBRA ingr. interv R. INT. Robert

Lunes, 09 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30am.
Condiciones meteorologicas: Favorables.
Contratistas de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 Oficiales, 3 ayudantes.
Contratistas de interventoria: Residentes, inspector, SSO
Actividades de obra:
- se realizan actividades propias de SST.
- se continua con la instalacion de estructura de cielo raso de PVC en el primer nivel.
- se continua con la soldadura sobre los perfiles estructurales.
- se inicia con la demolicion de alistado de terraza exterior.
- se recoge material en la localidad de rafael uribe → teja traslucida
- se inicia la instalación de cielo raso de PVC del primer nivel

Equipo: Herramienta menor, equipo de soldadura, taladro, taladro demoledor.
materiales: Estructura metalica, instalaciones electricas, cielo raso PVC
Hora de terminacion de actividades: 6:50 PM.

INSOBER

inspector. de contraventoria


Ramp

Martes 10 de Febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30 am.
Condiciones meteorologicas: Favorable - Soleado.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes.
contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias de SST.
- Se continua con la soldadura de perfilena estructural.
- Se continua con la demolicion de alistado en terraza exterior.
- Se continua con la instalacion del sistema electrico en el primer nivel.
- Aseo general

Equipo: Herramienta menor, equipo de soldadura, instalaciones electricas, taladro demoledor.
Materiales: Estructura metalica, instalaciones electricas.

Powered by CamScanner

Hora de teminicición de actividades. 6:30 pm.




→ Area SST.

- Todo el personal cuenta con dotación, menos el senor Nelsin suarez, se solicita realizarle la entrega de la dotación.
- Se solicita señalizar el punto de acopio.
- Contamos con delimitación en las zonas de trabajo
- Contamos con trabajos en caliente y los permisos y ATS estan al dra.

Miercoles 11 de Febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades. 8:30 pm
Condiciones meteorologicas: Soleado.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes
Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias de SST.
- Se continua con la soldadura de perfileria estructural.
- Se continua con la demolición de alistado en terraza exterior.
- Se continua con la instalación del sistema electrico en el primer nivel.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, Equipo de soldadura, taladro demoledor
materiales: estructura metalica, accesorios electricos, Red electrica,
Hora de terminación: 6:30 pm



Jueves 12 de Febrero de 2026

Hora de inicio de actividades. 8:30 am

Condiciones meteorologicas: Favorable

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias de SST.
- Se continua con la soldadura en perfilena estructural.
- Se continua con la demolición de alistado de terraza exterior.
- Se continua con la instalación del sistema electrico del primer nivel.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, taladro demoledor,

materiales: Estructura metalica, instalaciones electricas, accesonos electricos,

Hora de terminación de actividades: 6:50 pm.

INSPECC

INSP. INTERV.

R. INT

Robot

→ Área SST:

- Por Favor, realizar ubicación de camilla, extintor y botiquin
- Realizar orden y aseo
- Se solicita revisar la condición de la polisombra, si ya esta desgastada, realizar el cambio.

Viernes, 13 Febrero, 2026

Hora de inicio de actividades: 8:30 am

Condiciones meteorologicas. Favorable

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.

Powered by CamScanner

- Se continua con la demolición de alistado de terraza exterior.
- Se continua con la instalación del sistema eléctrico primer nivel.
- Se inicia la instalación de cielo raso en PVC en área del primer piso
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, taladro demoledor
materiales: Cielo raso PVC, accesonos electricos.
Hora de terminación de actividades: 6:30 pm.

INSOBRA insp. interve. R INT Rebra

· Sábado 14 de Febrero 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes.
Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Continua la instalación del cielo raso en PVC en el area del primer piso
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, taladro.
materiales: Cielo raso PVC
Hora de terminación. 6:40 PM.

INSOBRA insp. interventl. R INT Rebra

Domingo 15 de Febrero 2026
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes.
Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:

- Se realizan Actividades propias del SST.

Powered by CamScanner

- Continuan la demolición del alistado en terraza exterior.
- Se inicia el retiro del manto asfaltico en terraza exterior.
- Continua la soldadura de la perfileria estructural.
- Se realiza cargue de escombros para volqueta.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, taladro demoledor.

materiales: Estructura metalica.

Hora de terminación de actividades: 6:30 pm.

INS. OBRA | insp interventoria | R. INT | Robin

-Lunes 16 de Febrero de 2026.

Hora de inicio de actividades: 8:30 am

Condiciones meteorologicas: Favorable

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes

Contratista de Interventoría: Residente, inspector, SISO

Actividades de obra.

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Continua el retiro del manto asfaltico en terraza exterior.
- Continua la soldadura en perfileria estructural.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, Equipo de soldadura.

Materiales: Estructura metalica.

Hora de terminación de actividades: 6:40 pm.

INS OBRA | insp interven. | R.INT | Robin

→ Área SST:

- Se recomienda realizar una debida señalización y delimitación al realizar el cargue de la volqueta, esto nos ayuda a prevenir un futuro accidente.
- Se realiza charla de seguridad por parte de la interventoria.

Powered by CamScanner

- Se solicita realizar orden y aseo.
- se solicita realizar los permisos de trabajo, estan realizando trabajos en caliente y no cuentan con ellos.

Martes 17 de Febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratistas de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes.
Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST.
- se recibe material: Policarbonato y teja ecoroof.
- Se realiza Cargue de escombros para volqueta.
- Continua el retiro de manto asfaltico en terraza exterior.
- Aseo general.


Equipo: Herramienta menor.
Materiales: N/A
Hora de terminación de actividades: 6:50 pm.

INSOBRA Insp. Interv R.INT Rodm


Miercoles 18 de Febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorables
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes
contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST.
- Continua el retiro del manto asfaltico en terraza exterior.
- Se aplica imprimante en canal del segundo nivel en el aula 7.

Powered by CamScanner

•Se inicia con el desmonte de teja de asbesto cemento en el aula 7.
◦ Aseo general.
Equipo: Herramienta menor, taladro.
Materiales: impermeante.
Hora de terminación de actividades: 6:50 PM.



Jueves 19 de Febrero 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorables
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 2 ayudantes.
Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:
◦ Se realizan actividades propias del área SST.
◦ Continua el retiro de las tejas de asbesto cemento en el aula 7.
◦ Continua la soldadura de la perfilería estructural
◦ Aseo general.
•Equipo: Herramienta menor. Equipo de soldadura
•materiales: Estructura metalica.
Hora de terminación de actividades: 6:30 PM.



→Área SST:
◦ Se realizó charla de seguridad por parte del consorcio WC, Por temas de seguridad y trabajo en alturas.

Powered by CamScanner

Viernes 20 de Febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoría: Residente, inspector, Siso.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del área SST.
- Continua el retiro de teja de asbesto cemento en el aula 7.
- Se inicia la instalación de perfiles estructurales y cerchas para la instalación de cubierta sobre el aula 7.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, equipo de soldadura.
material: Estructura metalica.
Hora de terminación de actividades: 6:30 pm.

INGOBRA · INSP. INTERV. · R. INT · Robin

Sábado 21 de Febrero, 2026
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 Oficiales, 3 ayudantes
Contratista de interventoría: Residente, inspector, siso.
Actividades de obra:
- se realizan actividades propias del área SST.
- Se realiza la instalación del manto morter plas sobre canal del aula 7.
- Continua la instalación de perfiles estructurales y cerchas para la instalación de cubierta sobre aula 7.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta menor, Equipo de soldadura
materiales: estructura metalica, manto morter plas
Hora de terminación de actividades: 6:30 pm.

INGOBRA · INSP. INTERV. · R. INT · Robin

Powered by CamScanner

Domingo 22 de febrero, 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorables
Contratista de obra: Residente de obra, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 2 ayudantes.
Contratista de interventoría: Residente, inspector, siso.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST.
- Continua la instalación de estructura metalica y cerchas para la instalación de cubierta sobre aula 7
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor.
materiales: estructura metalica.
Hora de terminación de actividades: 6:30 Pm.


INS OBRA insp. interv. R. INT Robert


Lunes 23 de Febrero, 2026
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes.
Contratista de interventoría: Residente, inspector, siso.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST.
- Continua la instalación de perfiles estructurales y cerchas para la instalación de cubierta sobre aula 7.
- Se da inicio a la instalación de cubierta sobre el aula 7.
- se corrigen fisuras en placa de terraza exterior, por lo que se da apertura a fisuras con pulidora
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor, taladro, pulidora
Materiales: teja ecoroof. Perfileria metalica
Hora de terminación de actividades: 6:30 pm

Powered by CamScanner









Martes 24 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 8:30am

Condiciones meteorologicas: Favorables

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 2 ayudantes.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, Siso.

Actividades de obra:


- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se inicia la instalación de estructura de cielo raso en PVC en el área del segundo piso en el aula 7.
- Continua la soldadura de la perfilería estructural.
- Aseo general.


Equipos: Herramienta menor, equipo soldador.

materiales: estructura metalica, estructura cielo raso.

Hora de terminación de actividades = 6:40 pm.









→ Área SST:

- Por favor, cuando interventoria dé una instrucción se debe acatar, se informó hoy en la mañana de pasar por la obra Chunita a realizar supervisión, el porque, porque estan realizando trabajos en caliente sin su debidos formatos de trabajo. Que esta situación no vuelva a ocurrir. Por favor debemos recordar la importancia tan grande que tenemos con la integridad y bienestar de los trabajadores.
- Se solicita realizar orden y aseo.
- Señalizar punto de acopio.
- Se suspenden actividades de trabajos en caliente y alturas.

Powered by CamScanner

Miercoles 25 de Febrero 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 2 ayudantes.
Contratista de interventoría: Residente, inspector, Siso.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Se realiza cerramiento en lamina de superboard, por requerimiento de la coordinadora.
- Continua el desmonte de teja de asbesto cemento en el aula 7.

Equipo: Herramienta menor.
Materiales: lamina de superboard.
Hora de terminación de actividades: 6:30 pm.

INSOBRA | Insp. interventoría | R.INT | Robin

Jueves 26 de Febrero 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, Siso
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- continua la correccion de fisuras en la terraza exterior.
- Continua la soldadura de la estructura metalica
- Aseo general.

Equipos: Equipo de soldadura, Herramienta menor.
Materiales: producto sellante para fisuras
Hora de terminacion de actividades: 6:40 pm.

INSOBRA | Insp. interv. | R.INT | Robin

Powered by CamScanner

→ Área SST:

- Por favor, recordar a los trabajadores que la camilla no se utiliza para dormir.
- se solicita registro fotografico de la manipulación de las tejas de asbesto.
- mejorar la señalización que está delimitando la zona de trabajo
- Si los trabajadores se van a almurtar, es importante dejar el material cubierto con un plastico y no dejarlo expuesto al sol.

Viernes 27 de Febrero 2026
Hora de inicio de actividades: 8:30 am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST
- Continua el desmonte de teja de asbesto cemento en el cuba 7 y en el pasillo de la rampa
- continua la soldadura y la instalación de la perfileria estructural
- Se realiza la instalación de cubierta ecoroof del cuba 7 y la rampa
- se realiza retiro del cielo raso en area de rampa

Equipo: Equipo de soldadura, Herramienta menor.
Materiales: estructura metalica, Teja ecoroof
Hora de salida y terminación de actividades: 8:30 pm.

INSOBRA Insp. interv R. INT. Robra.

- Sábado 28 de Febrero 2026.

Hora de inicio de actividades: 8:30 am.
Condiciones meteorológicas: Favorables.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 2 ayudantes.

Powered by CamScanner

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SSO

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se realiza desmonte de cubierta en policarbonato sobre área párvulos.
- Se realiza limpieza y mantenimiento del cárcamo en el área de párvulos.
- Aseo general.

-Equipos: Herramienta menor

Materiales: N/A

Hora de terminación de actividades: 6:30 Pm.

INGOBRA

Inspector interventoría

R. INT

Residente

Domingo 1 de Marzo de 2026.

Hora de inicio de actividades: 8:00am

Condiciones meteorologicas: favorable.

Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, Maestro, 3 oficiales, 2 ayudantes

Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SST.

Actividades de obra,

- Actividades propios del área SST.
- Se realiza la instalación de cubierta en policarbonato.
- Continua la instalación de estructura del cielo raso del aula 7.
- Aseo general

Equipo: Herramienta de mano, taladro.

Materiales: Teja en policarbonato, Estructura de cielo raso.

Hora de terminación de actividades: 4:00 pm

MAESTRA

Insp. interventoría

Lunes 2 de Marzo de 2026.

Hora de inicio de actividades: 8:00am

Condición Meteorologica: Favorable

Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 2 ayudantes.

Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.

Actividades de obra:

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora Js San Cayetano

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Materiales: manto morter plas

Hora de terminación: 5:00 pm

Luisfa Bertez H
INSPECTOR DE OBRA

Inspector de Interventoria.

R. INT.

Residente

Domingo 01 de febrero de 2026

Hora de inicio de actividades: 7:00 am

Condiciones meteorológicas: clima favorable

Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra e Inspector SST
1 Oficial y 3 Ayudantes.

Contratista de Interventoria: Residente de Interventoria e Inspector SST

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se continúa con la instalación de manto morter plas.
- Al terminar la jornada se realizó orden y aseo general de obra.

Equipos: pipeta de gas para la instalación del manto y herramienta menor de cuadrilla.

Materiales: manto morter plas Hora de terminación: 1:00 pm

Inspector Interventoria

Luisfa Bertez H
INSPECTOR DE OBRA

R. Int.

Residente

Lunes 02 de febrero de 2026

Hora de inicio de actividades: 7:00 am

Condiciones meteorológicas: clima favorable

Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra e Inspector SST
1 Oficial y 3 Ayudantes

Contratista de Interventoria: Residente de Interventoria e Inspector SST

Actividades de obra: 7.

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se continúa con la instalación de manto morter plas.
- Se continúa con el raspado y retiro de humedades bajo plaza
- Se realizan actividades de orden y aseo general de la obra.

Equipos: pipeta de gas para la instalación del manto y herramienta menor de cuadrilla

Materiales: manto morter plas.
Hora de terminación: 5:00 pm

Inter. Inspector de obra. R. obra.

Martes 03 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condiciones meteorológicas: clima favorable
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector SST, 1 oficial y 3 ayudantes
contratista de interventoria: Residente de interventoria, Inspector SST.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del área sst.
- Se continua con la instalación del manto morter plas.
- Se continua con la reparación de fisuras sobre placa.
- Aseo general.

Equipos: pipeta de gas para la instalación del manto y herramienta de mano
Materiales: Manto morter plas.
Hora de terminación: 5:00 pm.

Info interv. Inspector de obra. R. obra.

Miercoles 04 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condiciones meteorológicas: clima favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente de interventoria e Inspector SST
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se continua con la instalacion del manto morter plas.
- Aseo general

Equipos: Pipeta de gas para instalación del manto y herramienta de m
Materiales: Manto Norter Plas.
Hora de terminación: 5:00 pm.

Ins. Interv. — " — Inspector de Obra — " — " — " — " — " — "

Jueves 05 de febrero de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones Meteorologicas: Clima favorable.
Contratista de Obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Inspector
1 oficial y 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente de interventoria, e inspector SST
Actividades de Obra:
• Se realizan actividades Propias del área SST.
• Se Continua con la instalación de manto asfaltico Norter plas, Sobre
cubiertas A, B y E.
• Se realiza limpieza y aplicación de emulsión asfaltica para la instalac
del manto en la cubierta J y L.
Equipos: Pipeta de gas para la instalación del manto, Herramienta de
Materiales: manto Asfaltico Norter Plas, Emulsión asfaltica.
Hora de terminación: 5:00 pm.

Ins. Interv. — " — " — " — " — " — " — "

Viernes 06 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am
Condiciones meteorologicas: Clima favorable.
Contratista de obra: Residente de Obra, Inspector de obra, 1 oficial y
inspector SST, 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente de interventoria. & Inspector SST
Actividades de obra:
• Se realizan actividades Propias del area SST
• Se realiza demolición de alistado de Piso y corrección de niveles sobre
Placa.

- Aseo general

Equipos: taladro demoledor, Herramienta de mano.
Materiales: N/A
Hora de terminación: 5:00 pm.

Ins Interv. — Inspector de obra — Residente — Rotar

Sabado 07 de Febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones meteorologicas: Clima favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, SST 2 oficiales y 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente de interventoria e Inspector SST
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del área SST.
- Continua la reparación de fisuras sobre placa
- Continua la actividad de instalación de manto morter Plas sobre Placa
- Aseo general.

Equipos: Pipeta de gas para la instalación del manto, Herramienta de mano
Materiales: Manto Morter Plas.
Hora de terminación: 5:00 pm.

Ins Interv. — Inspector de obra — Residente — Rotar

Domingo 08 de Febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am
Condiciones meteorologicas: Clima favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, inspector SST, 2 oficiales y 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente de interventoria, Inspector SST.
Actividades de Obra:
- Se realizan actividades propias del area SST.
- Continua con la reparación de fisuras sobre placa.
- Continua la instalación del manto Morter Plas sobre placa.

·Aseo general
Equipos: Pipeta de gas para instalar el manto, Herramienta de mano
Materiales: Manto Morter Plas.
Hora de terminación: 1:00 pm.

Ing Interv. " Inspectora de obra " " Robert

Lunes, 09 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones meteorologicas: clima favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector SST
1 oficial y 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente de interventoria y Residente SST
Actividades de obra:
·se realizan actividades propias del área SST
·Continua la instalación del manto Morter Plas sobre Placa
·Aseo general.
Equipos: Pipeta de gas para instalar el manto, Herramienta de mano
Materiales: Manto Morter Plas
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Ing Interv. Inspectora de obra " Robert

Martes 10 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector SST
1 oficial y 3 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente de interventoria, Inspector SST.
Actividades de obra:
·Se realizan actividades propias del area SST.
·Continua la instalación del manto morter plas sobre placa.
·Continua la reparación de las fisuras de la Placa.
·Aseo general.

Equipos: Pipeta de gas para manto, Herramienta de mano
Materiales: Manto Morter Plas.
Hora de terminación de actividades: 5:00 Pm

Ins Interv. | Luis Bonilla INSPECTOR DE OBRA | Inst | Obra

" " " " " " " " " "

Miercoles 11 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición Meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector SST, 1 oficia 4 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente de Interventoria e Inspector SST.
Actividades de obra:
- Actividades Propias del area SST
- Continua La instalación del manto Morter Plas sobre cubierta de salones, oficinas (costado izquierdo).
- Aseo general.

Equipos: Pipeta de gas para manto, Herramienta de mano.
Materiales: Manto Morter Plas
Hora de terminación de actividades: 5:00 Pm.

Ins Interv. | Luis Bonilla INSPECTOR DE OBRA | Inst | Obra

" " " " " " " " " "

Jueves 12 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición Meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector SST, 1 oficial 4 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente de interventoria, Inspector SST.
Actividades de obra:
- Actividades Propias del area SST.
- Se realiza raspado de pintura bajo placa para tratamiento de humedad en el area del comedor y aula 9.
- Aseo general.

Equipos: Herramientas de mano
Materiales: N/A
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Ing. Interv. — Luis Fco Bonilla INSPECTOR DE OBRA — Asbm

Viernes 13 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición Meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector SST, 1 oficial y 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente de interventoria, Inspector
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- se realiza la aplicación de pintura bajo placa en el area comedor y aula 9.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta de mano.
Materiales: Pintura.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Ing. Interv. — Luis Fco Bonilla INSPECTOR DE OBRA — Asbm

Sabado 14 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am
Condición Meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector SST, 1 oficial y 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente de interventoria, Inspector
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Continua el raspado de pintura bajo placa.
- Continua la pintura bajo placa.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: Pintura.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Ing. Interv. | Luis Fer Bonilla INSPECTOR DE OBRA | R. Inst | R. Obra

Domingo 15 de Febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condiciones Meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector SST
1 oficial y 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente de interventoria, Inspector SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Continua el raspado de pintura bajo placa para tratamiento de humedad
- Continua la aplicación de pintura bajo placa.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta de mano.
Materiales: Pintura.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Ing. Interv. | Luis Fer Bonilla INSPECTOR DE OBRA | R. Inst | R. Obra

Lunes 16 de Febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones Meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector SST,
1 oficial y 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente de interventoria, Inspector SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Continua el raspado de pintura bajo placa para tratamiento de humedad.
- Continua la aplicación de pintura bajo placa.
- Aseo general

Equipo: Herramienta de mano.
Materiales: Pintura.
Hora de terminación de actividades: 5:00 pm.

Ins. Interv. — Luis Bentley INSPECTOR DE OBRA — R. Tal — Redes

Martes 17 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones Meteorologicas: favorable.
Contratista de obra; Residente, Inspector, SST y 1 oficial, 3 ayudan
Contratista de interventoria: Residente, SST.
Actividades de obra:
• Actividades propias del area SST.
• Continua la instalación del manto Morter Plas sobre Plac
• Aseo general.
Equipo: Pipeta de gas para el manto, Herramienta de mano
Materiales: Manto morter Plas
Hora de terminación de actividades: 5:00 Pm.

Ins. - Interv. — Luis Bentley INSPECTOR DE OBRA — R. Tal — Rodm

Miercoles 18 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 Pm
Condiciones Meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 oficial + 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, SST
Actividades de obra:
• Actividades propias del area SST.
• Se realeza impermeabilización en los sifones.
• Continua La instalación del manto morter Plas sobre Placa.
• Aseo general.
equipos: Pipeta de gas para instalación de manto, Herramienta de mano
Materiales: Manto Morter plas.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm

Ins. Interv. — Inspector de obra — R. Inst. — R. obra

Jueves 19 de Febrero de 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:00 am.

Condiciones Meteorologicas: favorables.

Contratista de obra: Residente, Inspector, SSI, 1 oficial y 3 ayudantes.

Contratista de interventoria: Residente, SST

Actividades de obra:

- Actividades propias del area SST.
- se instalan anclajes para instalación de fachaleta.
- Continua el raspado de Pintura bajo Placa para tratamiento de humedad.
- Continua la aplicación de Pintura bajo Placa
- Aseo general.

Equipos: taladro, Herramienta de mano.

Materiales: anclajes, Pintura.

Hora de terminación de actividades: 5:00 pm.

Ins. Interv. — Inspector de obra — R. Inst. — R. obra

Viernes 20 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condiciones meteorológicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 oficial y 3 ayudantes
Contratista de interventoría: Residente, SST.
Actividades de obra:
· Actividades propias del area SST.
· se inicia la instalación de fachaleta.
· Continua el raspado de pintura bajo placa para tratamiento de h
· Continua la aplicación de pintura bajo Placa.
· Aseo general.
Equipo: Herramientas de mano
Materiales: Pintura, fachaleta.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm

Ins. interv. — Inspector de obra — Residente — Maestro

Sabado 21 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condiciones Meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 oficial, 3 ayudantes
Contratista de interventoria; Residente y SST.
Actividades de obra:
· Actividades propias del área SST.
· Continua el raspado de pintura bajo Placa para tratamiento de hum
· Continua la aplicación de pintura bajo Placa.
· Aseo general.
Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: Pintura.
Hora de terminación de actividades: 5:00Pm.

Ins. interv. — Inspector de obra — Residente — Maestro

Domingo 22 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condiciones meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: 1Residente, 1Inspector, SST, 1oficial y 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente y SST.
Actividades de obra:
• Se realizan actividades propias del area SST.
• Continua el raspado de Pintura bajo Placa Para tratamiento de humedad
• Continua la aplicación de pintura bajo Placa.
• Aseo general.
Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: Pintura.
Hora de terminación de actividades: 5:00 pm.

Ing. interv. Luis Carlos Bautista 1.110.567.233 R. Ext Rotor

Lunes 23 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condiciones meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1oficial y 3 ayudantes.
Actividades de obra:
• Actividades propias del area SST.
• Continua La instalación del manto morter Plus sobre Placa.
• Aseo general.
Equipos: Pipeta de gas para La instalación del manto, herramienta de mano.
Materiales: Manto Morter Plus.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Ing. interv. Luis Carlos Bautista 1.110.567.233 R. Ext Rotor

Martes 24 de febrero de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condiciones Meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 oficial y 3 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, y SST.
Actividades de obra:
· Actividades Propias del área SST.
· Continua la instalación del manto asfaltico Norter Plas en la Placa.
· Aseo general.
Equipos: Pipeta de gas para instalación del manto sobre Placa.
Materiales: Manto asfaltico Norter Plas.
Hora de terminación de actividades: 5:00 pm.

Ing. Interv. " " " " " "

Miercoles 25 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
condiciones meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1oficial y 3 ayudant
Contratista de interventoria: Residente y SST.
Actividades de obra:
· Actividades propias del área SST.
· Continua la instalación del manto asfaltico Norter Plas sobre Plac
· Aseo general.
Equipos: Pipeta de gas para instalación del manto
Materiales: Manto asfaltico Norter Plas.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Ing. Interv. Inspector de obra

jueves 26 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones Meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1oficial y 3ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente y Sst.
Actividades de obra:
·Actividades propias del area SST.
·Continua la instalación de la fachaleta.
·Continua el raspado de Pintura bajo Placa Para tratamiento de humedad
·Aseo general.
Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: Fachaleta:
Hora de terminación de actividades: 5:00 Pm.

Insp Interv. — Inspector de obra — Obra

viernes. 27 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones Meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 oficial y 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector SST.
Actividades de obra.
·Actividades Propias del área SST.
·Continua la instalación de la fachaleta.
·Continua la aplicación de Pintura bajo Placa.
·Aseo general.
Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: Fachaleta, Pintura
Hora de terminación de actividades: 6:00pm.

Insp Interv. — Inspector de obra — Obra

Sabado 28 de febrero de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1oficial 43 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente y SST.
Actividades de obra:
· Actividades Propias del area SST
· Continua la instalación de fachaleta.
· Continua el raspado de pintura bajo Placa Para tratamiento de h
· Aseo general
Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: fachaleta.
Hora de terminación de actividades: 6:00 Pm.

Ins interv. 1710 5C9.2a

Domingo 1 de Marzo de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SSC, 1 oficial y 3 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SSC.
Actividades de obra
· Actividades propias del area ssc.
· Continua el raspado de pintura bajo Placa Para tratamiento de humedad.
· Aseo general.
Equipos: Herramientas de mano
Materiales: NIA
Hora de terminación de actividades: 4:00 pm.

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora Casa de la Sabidura San David

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Sábado 31 de enero 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30 am
Condicion Meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 4 oficiales
Contratista de interventoría: Resdente, inspector, Siso.
Actividades de obra:
• Se realizan actividades propias del área SST
• Se continua el retiro de material vegetal en huerta pricipal
• Se inica instalación de antena push en inodoros.
Equipo: Herramienta menor.
Materiales: Antena push
Hora de terminación: 4:30 PM

inspector obra | inspector de interventoría. | R. obra | R MT.

Domingo 01 de Febrero 2026
Hora de inicio de actividades: 8:00 AM
Condición Meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspecto. Siso
Actividades de obra:
· Se realizan actividades propias del área SST
· Se continua con el descapote de material vegetal en huertas
· Aseo general.
Equipos: Herramienta menor
Material: N/A
Hora de terminación de actividades: 2:00 Pm

INS.OBRA | Ins. Interve | R.INS | R OBRA


Lunes 02 de Febrero 2026
Hora inicio actividades: 7:00 A.m
Condición meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 Oficiales
Contratista interventoria: Residente, inspector SSO
Actividades de obra:
· Se realizan actividades propias del area SST.
· Se continua con el descapote de material vegetal en huertas
· Se realiza recolección del material extraido en lonas
. Aseo general
Equipos: Herramienta menor.
Material: N/A.
Hora de terminación actividades: 5:00 P.m.

INSOBRA INSP. INTERV. RINT RSSBA


· Martes 03 de Febrero 2026
Hora inicio de actividades: 7:00 A.m
Condicion meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST. 4 Oficiales
Contratista interventoria: Residente de obra, inspector, SISO
Actividades de obra.
· Se realizan actividades propias del area SST
· Se inicio desmonte de piso Play Polifam en el area del gimnasio
· Se realiza la recolección de material vegetal extraido en lonas
· Aseo general.
Equipos: Herramienta menor
Material: N/A
Hora terminación actividades: 5:00 Pm

INSOBRA. INS. INTERV. RINT RSSBA

Miercoles 04 de Febrero 2026
Hora inicio de actividades: 7:00 A.m
Condicion meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades de obra:
· Se realizan actividades propias del area SST.
· Se continua con el descapote de material vegetal en huertas
· Se inicia con la instalacion de griferia para inodoros.
· Aseo general
Equipos: Herramienta menor
Material: Griferia tipo push.
Hora de terminacion de actividades: 5:00 Pm




· Jueves 05 de Febrero 2026
Hora inicio de actividades: 7:00 A.m
Condicion meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades de obra:
· Se realizan actividades propias de SST.
· Se realiza el trasciego del piso play poliform retirados del gimnasio a zona de acopio.
· Se continua con el descapote de capa vegetal en huertas.
· Aseo general.
Equipos: Herramienta menor.
Material: N/A Hora terminacion actividades: 5:00 Pm



Viernes 06 de Febrero 2026
Hora inicio de actividades: 7:00 A.m
Condicion meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: inspector de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector obra, SST.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se da inicio el retiro de piedra muñeca en mal estado en las Fachadas.
- Se continua con el descapote de capa vegetal en huertas
- Aseo general


Equipos: Herramienta menor.
Material: N/A
Hora de terminacion actividades: 05:00 pm.




- Sabado 07 de Febrero 2026

Hora inicio de actividades: 7:00 A.m
Condicion meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se realiza desmonte de aparatos sanitarios para la instalacion del sistema push.
- Se continua la actividad de descapote de capa vegetal en huertas
- Aseo general

Equipos: Herramienta menor
Material: N/A
Hora de terminacion de actividades: 02:00 Pm




Domingo 08 de Febrero 2026
Hora inicio de actividades: 08:00 A.m
Condicion meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:
· Se realizan actividades propias del área SST.
· Se continua la actividad de descapote de capa vegetal en huertas
· Aseo general
Equipos: Herramienta menor.
Materia: N/A
Hora de terminacion actividades: 12:00 Pm



Lunes 09 de Febrero 2026
Hora inicio de actividades: 07:00 A.m
condicion meteorologica: Favorable.
contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:
· Se realizan actividades del area SST
· Se continua la actividad de descapote de capa vegetal en huertas
· Se continua con la actividad de desmonte de aparatos sanitarios y se prosigue con la instalacion del sistema push
· Aseo general


Equipos: Herramienta menor.
Material: Grifería tipo push.
Hora de terminación de actividades: 05:00 Pm



Martes 10 de Febrero 2026
Hora de inicio de actividades: 07:00 Am
Condición meteorológica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 Oficiales
Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se continua la actividad de descapote de la capa vegetal en la
- Se continua con la actividad de desmonte de aparatos sanitarios y se prosigue con la instalación del sistema push.
- Se continua con el retiro de piedra muñeca en mal estado en las Fachadas y se inicia la instalación de la misma
- Se realiza la recolección de material vegetal extraído en bolsas
- Aseo general.

Equipos: Herramienta menor.
Materiales: Grifería tipo push.
Hora de terminación de actividades: 5:00 P.m

Observaciones de interventoría SST.
- Se realiza ubicación de camilla, botiquín y extintor.
- Los formatos SST están al día.
- Los trabajadores cuentan con sus EPPS requeridos para sus funciones



·Miercoles 11 de Febrero 2026

Hora de inicio de actividades: 07:00 A.m

Condicion meteorologica: Favorable

Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales

Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso

Actividades de obra:

· Se realizan actividades propias del area SST.

· Se continua la actividad de descapote de capa vegetal en huertas

· Se continua con el retiro de piedra muñeca en mal estado en las Fachadas.

· Se realiza el cargue de material vegetal extraido a la Volqueta


· Se realiza pañetes e instalacion de enchape de Pared en baños.

· Aseo general.

Equipos: Herramienta menor.

Materiales: N/A

Hora de terminacion de actividades: 05:00 Pm



·Jueves 12 de Febrero 2026

Hora de inicio de actividades: 07:00 A.m

Condicion meteorologica: Favorable

Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales

Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso.

Actividades de obra.
· Se realizan actividades propias del área SST.
· Se realiza retiro de cinta antideslizante en escaleras
· Se continua la instalación y desinstalación de piedra muñeca
· Aseo general
Equipos: Herramienta menor.
Material. N/A
Hora de terminación de actividades: 05:00 Pm.


- observaciones de interventoria SST.
· Instalar mas señalización preventiva.
· Los trabajadores cuentan con sus EPPS.
· El área de trabajo de las escaleras se encuentra señalizado.
· El área de trabajo externo debe mejorar la delimitación

Inspector Ingº Interv. R.INT Residente

· Viernes 13 de Febrero 2026
Hora de inicio de actividades: 07:00 A.m
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra. Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra.
· Se realizan actividades propias del area SST.
· Se realiza el cargue de material vegetal extraido a la volqueta
· Se inicia la demolición del alistado en el área del gimnasio
· Aseo general
Equipos: Herramienta menor

Material: N/A

Hora de terminación de actividades: 05:00 P.m



· Sabado 14 de Febero 2026

Hora de inicio de actividades: 07:00 A.m

Condición meteorologica: Favorable

Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales

Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

· Se realizan actividades propias del area SST.

· Se realiza el cargue de material vegetal extraido a la volqueta


· Se inicia la demolición del alistado en el área del gimnasio.

· Aseo general.

Equipos: Herramienta menor.

Material: N/A.

Hora de terminacion de actividades: 02:00 Pm.



· Domingo 15 de Febero 2026

Hora de inicio de actividades: 8:00 A.m

Condición meteorologica: Favorable

Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales

Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO

Actividades de obra:

· Se realizan actividades propias del area SST.

· Se continua con la demolición del alistado en area del gimnasio


· Aseo general.

Equipos: Herramienta menor
Material: N/A
Hora de terminacion de actividades: 12:00 Pm

Inspector
Insp. interv.
Residente

Lunes 16 de Febrero 2026
Hora de inicio de actividades: 07:00 Am
Condición meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades de obra:
· Se realizan actividades propias del area SST
· Se inicia demolicion de enchape de piso en la cocina
· Se continua con la desinstalacion de sensores y demolicion de enchapes en baños.
· Se continua con el retiro e instalacion de Piedra muñeca en Fachadas.
· Aseo general
Equipos: Herramienta menor.
Material: N/A
Hora de terminacion de actividades: 05:00 P.m

-observaciones de interventorias SST.
· Se debe organizar mejor el acopio de residuos en la porteria vehicular.
· Suministra dotacion faltante.
· Instalar señalizacion Preventiva faltante.



Martes 17 de Febrero 2026

Hora de inicio de actividades: 07:00 A.m

Condición meteorologica: Favorable.

Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales

Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso


Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se continua con la demolición de enchape de piso en la cocina.
- Se continua con la demolición de alistado en el área de gimnasio.
- Aseo general

Equipos: Herramienta menor.

Material: N/A

Hora de terminación de actividades: 05:00 Pm



Mieroles 18 de Febrero 2026

Hora de inicio de actividades: 07:00 A.m

Condición meteorologica: Favorable.


Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales

Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso

Actividades de obra:


- Se realizan actividades propias del area SST
- Se continua con la demolicaó de enchape de piso en la cocina
- Se inicia recolección de escombros del alistado de área del gimnasio
- Se continua con el mantenimiento a la escalera de madera

· Se continua con el retiro e instalación de Piedra muñeca en Fachadas.
· Aseo general.
Equipos: Herramienta menor.
Material: N/A.
Hora de terminación de actividades: 05:00 P.m




· Jueves 19 de Febrero de 2026
Hora de inicio de actividades: 07:00 A.m
Condición meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria. Residente, inspector, SISO
Actividades de obra.
· Se realizan actividades propias del area SST.
· Se continua con la demolición de enchape de piso en la cocina
· Se inicia recolección de escombros del enchape de piso de la cocina en bolsas.
· Se continua con el retiro e instalación de Piedra muñeca en Fachadas
· Aseo general
Equipos: Herramienta menor.
Material: Piedra muñeca.
Hora de terminación de actividades: 05:00 Pm

- observaciones del interventor SST.
· Recordar a los trabajadores que deben dejar las areas de trabajo delimitadas al finalizar actividades.



-Viernes 20 de Febrero de 2026
Hora de inicio de actividades: 07:00 A.m
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se inicia el rallado de piso con pulidora en terraza exterior para mantenimiento de emboquillado.
- Se continua con la recolección de escombro del enchape de piso de la cocina en lonas, asi mismo se realiza el trasiego a zona de acopio.
- Se recibe material de pintura.
- Aseo general.

Equipos: Pulidora, herramienta menor.
Material: Pintura lavable
Hora de terminación de actividades: 05:00 P.m.



- SABADO 21 de Febrero de 2026
Hora de inicio de actividades: 07:00 A.m
Condición meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se inicia instalación de película de seguridad en aula de cortes y oficios.
- Se inicia la instalación de enchape de piso mikonos en área de cocina
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor.

Material: Película de seguridad, enchape de piso.

Hora de terminación de actividades: 2:00 Pm

Insp. Insp. Inter. R. Inst. Ayud.

Domingo 22 de Febrero 2026

Hora de inicio de actividades: 08:00 Am

Condición meteorológica: Favorable.

Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO

Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se continua con la instalación del enchape mikonos en el área de la cocina
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor

Material: Enchape piso.

Hora de terminación de actividades: 12:00 pm

Insp. Insp. Inter. R. Inst. Ayud.

Lunes 23 de Febrero de 2026
Hora de inicio de actividades: 07:00 A m
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se continua con la instalación del enchape mixona en el area de la cocina.
- Se continua con el descapote de material vegetal para el cargue de la volqueta.
- Se continua con el retiro e instalación de piedra muñeca en Fachadas.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor.
Material: Piedra muñeca.
Hora de terminación de actividades: 05:00 P m.

Residente SST Obra

Martes 24 de Febrero de 2026
Hora de inicio de actividades: 07:00 A m
Condición meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspecta SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del área SST
- Se realiza cargue de material vegetal a volqueta
- Se continua con la instalación de pelicula en vidrio templante
- Se continua con el retiro e instalación de piedra muñeca, enchape mixonas en el area de cocina.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta menor
Material: Enchape piso
Hora de terminación de actividades: 05:00 pm

Observaciones de interventoria SST.


- El señor Miguel Fandiño lleva 3 semanas y aun no se le suministra dicha dotación.
- Encontramos buena señalización Preventiva.
-
- Recordar a los muchachos dejar todo organizado al finalizar actividades.

Inspector | Ins. Interv. | Ing. | Retor


Miercoles 25 de Febrero 2026
Hora inicio de actividades: 07:00 A.m
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del área SST.
- Se continua con el descapote de material vegetal en huertas y se realiza trasnego de este para cargue a la volqueta.
- Se inica la actividad de demolición de medialuña vertical en concreto en el area de la cocina.
- Se continua con el mantenimiento de escaleras en madera
- Se continua con el rallado de piso con pulidora en terraza exterior para mantenimiento del emboquillado
- Se realiza la desinstalación del sensor de movimiento en aula de artes y oficios.

· Aseo general.
Equipo: Herramienta menor, pulidora.
Material: N/A
Hora de terminación de actividades: 9:00 Pm.




· Jueves 26 de Febrero de 2026.
Hora inicio de actividades: 07:00 Am
Condición meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:
· Se realizan actividades propias del área SST.
· Se continua con el rallado de piso con pulidora en terraza exterior para mantenimiento del embaquillado
· Se continua con el mantenimiento de escaleras en madera
· Se realizo la instalación de rejilla en acero inoxidable para Sarcamos en zona de cocina.
· Aseo general
Equipo: Herramienta menor, pulidora
Material: Rejilla en acero inoxidable para sarcamo.
Hora de terminación de actividades: 05:00 P.m




Viernes 27 de Febrero de 2026
Hora inicio de actividades: 07:00 A.m
Condición meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales

Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO.
Actividades de obra:
· Se realizan actividades propias del area SST
· Se realiza la instalación de boquilla en areas faltantes en la ceramica de la zona de cocina, en zona
· Se realiza la instalación de media caña en zona de cocina, posteriormente se realiza demolición de media caña en mal estado en otras areas de la cocina y su respectiva reposición.
· Se hace la instalación de luminarias herméticas, sustituyendo las existentes que se encontraban en mal estado
· Aseo general.
Equipo: Herramienta menor.
Material: Media caña, Luminarias herméticas.
Hora de terminación de actividades: 10:00 P.m



· Sabado 28 de Febrero 2026
Hora inicio de actividades: 07:00 A.m
Condición meteorologica: Favorable
Contratista de obra: Residente de obra, inspector SST, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:
· Se realiza instalación de media caña en muros de cocina
· Se realiza y termina emboquillado de ceramica de piso en zona de cocina.
· Se realiza cargue de material vegetal y desrocote a la volqueta para su respectiva disposición Final
· Aseo y orden en zona de cocina
Equipo: Herramienta menor
Material: Media caña.

Hora de terminación de actividades 7:30 P.M.



Domingo 1 de Marzo de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones Meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector SST, 4 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.
· Se hace desmonte de sanitarios y enchape para cambiar sistema Push.
· Se hace cambio del sistema de descarga de sanitarios a Push.
· Aseo general.
Equipo herramienta de mano., llave de tubo.
materiales: tuberia, Sistema de descarga. Push.
Hora de terminación de actividades: 4:00pm



Lunes 2 de Marzo de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones meteorologicas: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, Inspector de SST, 4 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
· Actividades propias del area SST.
· Instalación de enchape de muro de baño 3 nivel.
· Desmonte de enchape y sistema de descargue de sensor.
· Aseo general.
Equipo: Herramienta de mano.,
Materiales: Enchape, Pegamento para ceramica.
Hora de terminación de actividades: 5:00 pm.

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JI Marichuela

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Jueves 22 de enero, 2026

·En espera del diagnostico por parte del ingeniero estructural.

Inspector obra. T.- obra. Inspector de Interventoria R. Est.

Martes 03 de febrero 2026.

Hora inicio actividades: 7:00 am.

condición metereologica: Favorable.

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales
2 ayudantes.

contratista Interventoria: Residente, Inspector SST

Actividades de obra:

- Se realizan actividades Propias area SST
- Se realiza desmonte de cielo raso
- Aseo general y orden.

Equipos: Haramienta menor

Materiales: N/A

Hora finalización: 5:00 Pm.

RESIDENTE Insp. interv. R.Est. Residente

Miercoles 04 de febrero 2026

Hora de inicio actividades: 7:00 am

Condición metereologica: Favorable.

Contratista de obra: Residente, inspector SST, 2 oficiales
1 ayudantes.

Contratista interventoria: Residente, Inspector SST


Actividades de obra:

- Se realizan actividades Propias del area SST.
- se continua desmonte de cielo raso
- se realiza desmonte de teja de asbesto cemento

Powered by CamScanner


en el aula de Prejardin b
- Se realiza trasiego de teja a zona de acopio
- Aseo general y orden.

Equipos: Carretillas y herramienta menor.
Materiales: NA
Hora terminación actividades: 5:00 pm



Jueves 05 de febrero 2026.
Hora de inicio actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratistas de obra: Residente, inspector SST, 2 oficiales, 2 Ayudan
Contratistas de interventoria: Residente, inspector SST
Actividades de Obra:
- Se realizan actividades propias del area SST
- Se realiza desmonte de luminarias y puntos electricos
- Se desmonta la estructura del cielo raso
- Aseo general y Orden

Equipo; escaleros certificados, andamios certificados
Materiales: NA
Hora terminación actividades: 5:00 pm



Viernes 06 de febrero 2026
Hora inicio actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: Favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector SST, 2 ayudantes
2 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, inspector SST.
Actividades de Obra:

Powered by CamScanner

- Se realizan actividades propias del area SST
- se realiza limpieza y aplicación de Pintura esmaltada sobre Perfiles estructurales
- se continua con el desmonte de la estructura del cielo raso
- aseo general y orden.

Equipos: escaleras y andamios certificados, compresor, Pulidora.
Materiales: Pintura anticorrosiva, Pintura esmalte
Hora terminación actividades: 5:00Pm

INSOBRA · Insp. Interv. · R.OBRA

Sabado 07 de febrero 2026.
Hora inicio actividades: 7:00am
Condiciones climatologicas: favorable.
Contratistas de obra: Residente, inspector SST, 2 ayudantes 2 oficiales.
Contratistas de interventoria: Residente, inspector SST
Actividades de Obra:


- Se realizan actividades propias del area SST.
- Se realiza limpieza y aplicación de Pintura esmaltada sobre Perfiles estructurales
- Se inicia instalación de Perfiles estructurales
- Aseo general y orden.

Equipos: Escalera y andamios certificados, Arnés, soldador
Materiales: Pintura anticorrosiva, Pintura esmalte, Soldadura.
Hora finalización actividades: 5:00Pm.

INSOBRA · Insp. Interv. · R.OBRA


Domingo 08 de febrero 2026
Hora inicio actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratistas de obra: Residente, inspector SST, 2 oficiales
2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, inspector SST
Actividades de Obra:
- Se realizan actividades Propias del area SST
- Se realiza limpieza y aplicación de Pintura esmaltada sobre Perfiles estructurales
- Aseo general y Orden.

Equipos: escalera y andamios, certificados, soldador
Materiales: Pinturas anticorrosivas y esmalte, soldadura.
Hora de finalización actividades: 2:00pm




Lunes 09 de febrero de 2026.
Hora de inicio actividades: 7:00 am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 oficiales
2 ayudantes
Contratista interventoria: residente, inspector SST
Actividades de obra:
- Se realizan actividades Propias de area SST
- Se continua con limpieza y aplicación de Pintura esmaltada sobre Perfiles estructurales
- Se realiza soldadura e instalación de Perfileria estructural
- Aseo general y orden

Equipos: escalera y andamios Certificados, soldador, Ruidora
Materiales: Pinturas anticorrosivas y esmaltadas, soldadura.
Hora finalización actividades: 5:00 pm



Martes 10 de febrero 2026
Hora inicio actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: favorable
Contratistas de obra: Residente, inspector SST, 2 ayudantes
2 oficiales.
Contratistas de interventoria: Residente, inspector SST
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST
- Se realiza limpieza y Pintura de perfiles estructurales nuevos y existentes
- Se realiza desmonte de luminarias y trasiego de estas a zonas de acopio
- Aseo general y ajeo.


Equipos: escalera y andamios certificados, compresor
Materiales: NA
Hora de terminacion de actividades: 5:00pm.



Miercoles 11 de febrero 2026
Hora inicio de actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: Favorable.
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 ayudantes
2 oficiales
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST
- Se realiza limpieza y pintura de perfiles estructurales nuevos y existentes.

Powered by CamScanner

•Aseo general y orden
Equipos: escaleras y andamios certificados
Materiales: Pinturas anticorrosivas y esmaltadas
Hora finalización Actividades: 5:00pm



Jueves 12 de febrero 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: favorable
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 oficiales 2 ayudantes.
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST.
Actividades de obra:
• Se realizan actividades propias del area SST
• Se continua con la actividad de limpieza y pintura sobre perfileria estructural
• Aseo general y orden
Equipos: escaleras y andamios certificados, compresor
Materiales: Pintura esmalte y anticorrosivo
Hora finalización actividades: 5:00pm


• Novedades de Parte SST interventoria:
• Contamos con supervision SST por parte de WC.
• Es muy recurrente encontrar sustancias sin rotulacion, es necesario que todas las sustancias esten rotuladas.

• Realizar ubicación de camilla, botiquin y extintor.

• Recordar a los trabajadores que ya tienen dotación que la deben utilizar.
• suministrar los EPPs adecuados para las funciones que estan realizando.


Powered by CamScanner

· Realizar la instalación de señalización preventiva.



Viernes 13 de febrero 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: Favorable.
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 oficiales
2 ayudantes.
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST
- Se realiza soldadura e instalación de perfileria estructural.
- Se continua con la actividad de limpieza y pintura sobre la perfileria estructural
- Aseo general y aseo

Equipo: escaleras y andamios certificados
Materiales: Pintura antirroriosiva y esmalte.
Hora finalización actividades: 5:00pm



Sabado 14 de febrero 2026
Hora de inicio actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: favorable
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 oficiales
2 Ayudantes.
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades del area SST

- Se realiza soldadura e instalación de Perfileria estructural.
- Se continua con la actividad de limpieza y Pintura sobre Perfileria estructural.
- Aseo general y orden.

Equipos: andamios certificados
Materiales: Pintura anticorrosiva y esmalte.
Hora finalización actividades: 5:00pm

Insp. interv.

Domingo 15 de febrero 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: Favorable.
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 oficiales
2 ayudantes
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST
Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del area SST
- Se continua con la actividad de limpieza y Pintura sobre Perfileria estructural.
- Aseo general y orden.

Equipos: Andamios certificados, Compresor
Materiales: Pintura anticorrosiva, y esmalte.
Hora finalización actividades: 2:00pm

Insp. interv.

Lunes 16 de febrero 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condiciones meteorologicas: Favorable.
Contratistas de obras: residente, inspector sst, 2 ayudante.
2 oficiales.
Contratistas de interventoria: residente, inspector sst
Actividades de obra:

- Se realizan actividades propias del area sst
- Se realiza soldadura e instalacion de perfileria estructural
- Aseo general y orden

Equipos: andamios certificados, soldador, herramienta menor
Materiales: soldadura, Pinturas
Hora finalizacion actividades: 5:00 pm.

- observaciones del area sst de interventoria.

- Realizar orden y aseo.
- Contamos con buena señalizacion Preventiva.
- Por favor dejar solo un punto de acopio del material.
- Los trabajadores van a realizar trabajos en caliente con la soldadura de perfileria y trabajos en altura con la instalacion de la Perfileria, pero aun no cuentan con los permisos de trabajo y las debidas inspecciones.

INSPECTOR
Insp. Interv.
R.Obra

Martes 17 de febrero 2026.
Hora inicio actividades: 7:00 am
Condiciones meteorologicas: Favorable.
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 ayudantes
2 oficiales.
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias area SST
- Se recibe teja ekoroof
- Se realiza Soldadura e instalación de Perfileria estructural
- Se realiza limpieza y mantenimiento a canales en concreto.
- Aseo general y orden.

Equipo: andamios certificados, hidrolavadora
Materiales: teja, soldadura, canales
Hora finalización actividades: 5:00 pm.

Asesor SST insp. interventoria Residente Ayudante

Miercoles 18 de febrero 2026
Hora de inicio actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector SST, 2 ayudantes
2 oficiales
Contratista de interventoria: residente, inspector SST
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST
- Se continua con limpieza y pintura en Perfileria
- Se realiza Soldadura e instalación de Perfileria
- Se realizan pruebas de pendientes en canales y nivelación con mortero
- Aseo general y orden.

Powered by CamScanner

Equipos: ondamios certificados, arnés, herramienta menor.
Materiales: Pinturas, soldadura, varios
Hora finalización actividades: 5:00 Pm.

Instalador | Líder Interv. | Residente | Cobra

Jueves 19 de febrero 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condiciones Climatologicas: Favorable.
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 oficiales 2 ayudantes.
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades de obra propias de SST
- Se realiza soldadura e instalación de perfileria
- Se realiza aplicación de imprimante sobre canales
- Aseo general

Equipo: Soldador, ondamios certificados
Materiales: NA materiales varios
Hora finalización actividades: 5:00 Pm.


- observaciones por parte del SST de interventoria.
1. Se reitera que solo debe haber un punto de acopio de material.
2. La pipeta de gas debe estar rotulada y con ficha de seguridad.
- Contamos con buena señalización preventiva.
- La camilla, extintor y botiquín estan al dia.

Powered by CamScanner



Viernes 20 de febrero 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: favorable
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 ayudantes
2 oficiales.
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST.
Actividades de obra.
- Se realizan actividades propias del area SST
- Se realiza la instalación de cubierta sobre aula Prejardin b.
- Se realiza la instalacion de manto morter plas sobre canales.

Equipos: andamios certificados, herramienta menor
Materiales: teja eko roof, tornilleria, manto, emulsion, Pintu bituminosa.
Hora finalización actividades: 5:00pm.



Sabado 21 de febrero 2026.
Hora inicio de actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: favorable
Contratista de obra: residente, inspector SST, 2 ayudantes
2 oficiales.
Contratista de interventoria: residente, inspector SST.
Actividades de Obra:
- Actividades Propias de SST.
- desmonte de cubierta de asbestocemento sobre el aula Prejardin A y una zona del Pasillo.
- Se realiza la instalación de teja ekoroof

y teja traslucida en aula prejardin A y una zona del Pasillo.
- Aseo general y orden.

Equipos: anclajes certificados, Pulidora.
Materiales: teja ekorcor, teja traslucida, tornillería, varios
Hora terminación de actividades: 5:00pm.

INSPOBRA RESI. INSP. INTERV. R. OBRA

Domingo 22 de febrero 2026.
Hora inicio actividades: 7:00am
Condiciones climatológicas: Favorable.
Contratistas de obra: residente, inspector, SST, 2 ayudantes 2 oficiales.
Contratistas de obra: residente, inspector SST
Actividades de obra:
- Actividades Propias SST
- Se realiza aplicación de Pintura sobre estructura
- Aseo general

Equipos: anclajes certificados, Compresor
Materiales: Perfil estructural, Pintura.
Hora finalización actividades: 2:00pm

INSPOBRA INSP. INTERV. RESI. R. OBRA

Lunes 23 de febrero 2026
Hora inicio actividades: 7:00am
Condiciones meteorologicas: favorable
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 ayudantes
2 oficiales.
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias de SST
- se realiza aplicación de pintura en estructura
- se realiza soldadura sobre perfileria estructural
- Aseo general

Equipos: andamios certificados, compresor, soldador
Materiales: Perfiles, soldadura, pintura.
Hora finalización actividades: 5:00pm

INSPORA. Insp. interv. R.SST. Robra

Martes 24 de febrero 2026
Hora inicio actividades: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable.
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 oficiales
2 Ayudantes.
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST
- Se continua con la aplicación de pintura sobre estructura instalada.
- Se realizan cortes y soldaduras sobre perfiles estructurales
- Aseo general y orden.

Equipos: andamios certificados, compresor, Punduras
Materiales: Pintura, Materiales varios
Hora finalización actividades: 5:00 pm.

Powered by CamScanner



Miercoles 25 de febrero de 2026.
Hora de inicio actividades: 7:00 am
Condiciones Meteorologicas: Favorable
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 ayudantes
2 oficiales
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST
- Se continua con pintura en estructura
- Se realiza soldaduras en estructura
- Aseo general y orden.

Equipos: andamios certificados, soldador, Pulidora
Materiales: materiales varios.
Hora finalizacion actividades: 5:00 pm



Jueves 26 de febrero de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condiciones Metereologicas Favorable.
Contratistas de obra: residente, inspector SST, 2 ayudantes,
2 oficiales.
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades Propias del area SST.
- Limpieza y mantenimiento de canales en concreto ubicados sobre el area del restaurante.
- Se realiza Prueba de Pendiente y correccion de la misma.
- Instalacion manto morter Plast

Powered by CamScanner


•Aseo general
Equipos: andamios certificados, Pulidoras
Materiales: manto, emulsión, pintura. bituminosa.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm

•observaciones por parte del area SST de interventoria.

•Contamos con buena señalización preventiva.
•Se realiza el cierre del hallazgo del acopio del material.


INSPRAD Ewt. Insp. interv. R.obra

Viernes 27 de febrero 2026.
Hora inicio Actividades: 7:00 am
Condiciones climatologicas: Soleado.
Contratistas de obra: residente, inspector SST,
2 ayudantes, 2 oficiales.
Contratistas de interventoria: residente, inspector SST
Actividades de obra:
• Se realizan actividades Propias de SST
• Se inicia desmonte de cubierta sobre la primera seccion del area del restaurante
• se realiza instalación de la cubierta desmontada:
• Aseo general.
Equipos: andamios certificados
Materiales: Cubierta eternit, materiales varios
Hora de terminación de Actividades 5:00pm.



Sabado 28 de febrero 2026.
Horario inicio de actividades: 7:00am
Condiciones climatologicas: favorable.
Contratistas de obra: residente, inspector sst, 2 oficiales 2 ayudantes.
Actividades de obra:
- Se realizan actividades propias del area SST
- Se continua con el desmonte de cubierta sobre la segunda seccion del area del restaurante.
- Se realiza instalacion de teja en el area desmontada
- Aseo general y orden.

Equipos: andamios certificados - Pu.dora
Materiales: teja ekonof, materiales varios
Hora de terminacion de actividades: 5:00pm.



Domingo 1 de Marzo de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condiciones Meteorologicas: Favorables.
Contratista de obra: residente inspector sst, 2 oficiales.
Contratista de interventoria: residente, inspector, sst.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area sst.
- Pintura sobre correas de perfiles metalicos.
- Aseo general.

Equipos: Andamio certificado, herramienta de mano.
Materiales: Pintura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Anexo 11. Correspondencia enviada

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				
OFICIO	**ASUNTO**	**MEDIO**	**FECHA**	**RECIBIDO POR**
SDIS-G4-WC-022	Entrega Plan de trabajo Sistema de detección de Incendio del JS Ojo de Perdiz	Correo electrónico	2-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co jepadillaa@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-023	Entrega de Presentaciones / Socializaciones.	Correo electrónico	4-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-024	Entrega de Diagnósticos / Etapa de verificación	Correo electrónico	5-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co jepadillaa@sdis.gov.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-025	Respuesta al Oficio FRONT-009-11836-2025 – Observaciones SG-SST – Primera Entrega	Correo electrónico	5-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co
SDIS-G4-WC-026	Solicitud de ingreso de personal a visitas de inspección a los centros de la SDIS.	Correo electrónico	6-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-027	Entrega de Hojas de vida de personal adicional	Correo electrónico	7-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co
SDIS-G4-WC-028	Solicitud de ingreso de personal a los centros de la SDIS.	Correo electrónico	9-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-029	Solicitud de ingreso de personal a visitas de inspección a los centros de la SDIS.	Correo electrónico	10-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-030	Solicitud de ingreso de personal a visitas de inspección a los centros de la SDIS.	Correo electrónico	13-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-031	Solicitud de ingreso de personal a visitas de inspección a los centros de la SDIS.	Correo electrónico	14-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co jepadillaa@sdis.gov.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-032	Relación de personal de obra las unidades operativas de la localidad Rafael Uribe Uribe	Correo electrónico	14-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-033	Relación de personal de obra de las unidades operativas de las localidades Bosa y Usme	Correo electrónico	14-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-034	Entrega informe de obra No. 01 – Periodo del 03 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.	Correo electrónico	16-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-035	Relación de personal adicional de obra de las unidades operativas de las localidades Bosa y Usme	Correo electrónico	19-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co jepadillaa@sdis.gov.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-036	Cambio de profesionales- Hojas de vida	Correo electrónico	21-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				
OFICIO	**ASUNTO**	**MEDIO**	**FECHA**	**RECIBIDO POR**
SDIS-G4-WC-037	Respuesta a la Solicitud PMA PGIRCD Cttos Optimización 2026-2027 del 16-ene-2025	Correo electrónico	22-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co jepadillaa@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-038	Solicitud de prórroga al inicio del servicio de comedor al jardín Ojo de Perdiz	Correo electrónico	23-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co ialvarez@sdis.gov.co, yamartinezv@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-039	Relación de personal de obra autorizado para ingreso en las unidades operativas de la localidad Rafael Uribe Uribe	Correo electrónico	25-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-040	Relación de personal de obra autorizado para ingreso en las unidades operativas de las localidades Bosa y Usme	Correo electrónico	25-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-041	Entrega de concepto de evaluación técnica de fisuras – Jardín Social El Porvenir	Correo electrónico	26-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-042	Entrega de concepto de evaluación estructural – Jardín Infantil Marichuela.	Correo electrónico	30-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-043	Relación de personal de obra autorizado para ingreso en las unidades operativas de las localidades Bosa y Usme.	Correo electrónico	30-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-044	Respuesta al correo del 28-ene-2026 – Diagrama de GANT del plan de trabajo SAN DAVID	Correo electrónico	30-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co coord.compensarzonasur@gmail.com yenyfers.tapierosei@colsubsidio.edu.co lauren.vargassei@colsubsidio.edu.co
SDIS-G4-WC-045	Logística y manejo de personal Jardines sociales Grupo 4	Correo electrónico	30-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co
SDIS-G4-WC-046	Cambio de profesionales- Hojas de vida	Correo electrónico	31-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com apoyoadministrativo@dpcingenieros.co lpenav@sdis.gov.co

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Anexo 12. Correspondencia recibida

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
OFICIO	**ASUNTO**	**MEDIO**	**FECHA**	**RECIBIDO POR**
FRONT-018-11836-2025	Observaciones informe SST mensual No.1 V1 correspondiente al periodo 3 al 31 de diciembre 2025 al 2 enero 2026	Correo electrónico	1-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com
FRONT-014-11836-2025	Alcance-Aprobación Hojas de vida Personal minimo requerido Cto de Obra	Correo electrónico	6-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com
FRONT-019-11836-2025	Solicitud de afiliaciones del personal previo al inicio de labores	Correo electrónico	6-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com
FRONT-026-11836-2025	Aprobación del Plan de Calidad - Contrato de obra	Correo electrónico	13-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com
FRONT-030-11836-2025	RESPUESTA AL OFICIO SDIS-G4-WC-029 – OBSERVACIONES SOBRE SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL.	Correo electrónico	14-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com
FRONT-034-11836-2025	Alcance al comunicado FRONT-030-11836-2025	Correo electrónico	20-ene-26	intinfrausme2025@gmail.com

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —


Anexo 13. Informe Gestión SST

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

CONTRATO/CONVENIO 10676 DEL 20/11/2025

OBJETO: "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. GRUPO 4"

INFORME MENSUAL SST No. 03
PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Sección modificada	Observaciones

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
ING. HEADDY GONZÁLEZ Profesional SST	**ING. ZULMA PARRADO** Director de Obra	**ING. OMAR GARCÍA** Director de Interventoría

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 4
   2.1. Objetivos específicos 5
3. ALCANCE 5
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 7
   5.1. Información del Contrato 7
6. CONTEXTO DEL INFORME SST 8
   6.1. Actividades en Campo 8
   6.2. Relación de Personal del Periodo 8
7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
   7.1. Inducciones, Capacitación y Entrenamiento 15
   7.2. Entrega de EPP 18
   7.3. Inspecciones de Seguridad 20
   7.4. Control de Equipos, Maquinaria y Herramientas 24
   7.5. Análisis de Trabajo Seguro y Permisos de Trabajo 24
   7.6. Accidentalidad y Ausentismo Laboral 28
   7.7. Señalización 28
   7.8. Orden y Aseo 29
   7.9. Punto de Hidratación 31
8. ACTIVIDADES PLAN DE EMERGENCIAS 31
   8.1. Señalización y Ubicación de Elementos de Emergencia 31
   8.2. Brigada de Emergencia 32
9. Comités SGSST 33
   9.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST 33
   9.2. Comité de Convivencia Laboral - CCL 34
10. CONCLUSIONES 34

Lista de Tablas

Tabla 1. Centros Integrales del Grupo 4 6
Tabla 2. Información Contrato 7
Tabla 3. Control de personal 8
Tabla 4. Charlas diarias preoperativas – Localidad Rafael Uribe Uribe 15
Tabla 5. Charlas diarias preoperativas – Localidad Usme 15
Tabla 6. Charlas diarias preoperativas – Localidad Bosa 16
Tabla 7. Reporte de entrega de Dotaciones y EPP 18
Tabla 8. Inspecciones – Localidad Rafael Uribe Uribe 20
Tabla 9. Inspecciones – Localidad Usme 20
Tabla 10. Inspecciones – Localidad Bosa 22
Tabla 11. Control de Equipos, Maquinaria y Herramientas 24
Tabla 12. ATS y Permisos de Trabajo – Localidad Rafael Uribe Uribe 24
Tabla 13. ATS y Permisos de Trabajo – Localidad Usme 25
Tabla 14. ATS y Permisos de Trabajo – Localidad Bosa 26

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Mapa de distribución de grupos 7
Ilustración 2. Organigrama del Consorcio WC Centro Integrales 13
Ilustración 3. Porcentaje poblacional 14
Ilustración 4. Registro fotográfico Inducciones y Charlas Preoperacionales 17
Ilustración 5. Registro fotográfico entrega de Dotaciones y EPP 19
Ilustración 6. Registro fotográfico Inspecciones 23
Ilustración 7. Registro fotográfico Supervisión de Actividades de Alto Riesgo 27
Ilustración 8. Estadística de Accidentalidad y Ausentismo 28
Ilustración 9. Registro fotográfico de Señalización en Centros de Trabajo 29
Ilustración 10. Registro fotográfico Puntos Ecológicos 30
Ilustración 11. Registro fotográfico Elementos de Seguridad 32

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) No. 03 corresponde al período comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, y se desarrolla en el marco del Contrato de Obra No. 10676 del 20/11/2025, suscrito para la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado – Grupo 4.

Durante este período inicial, el proyecto se encuentra en fase de estudios, diagnósticos y planeación técnica, lo cual ha permitido al área técnica y al área de SST sentar las bases estructurales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando que los futuros procesos constructivos se desarrollen bajo criterios de prevención, control del riesgo y cumplimiento normativo.

El Consorcio WC Centros Integrales, a través de su equipo técnico interdisciplinario, reafirma su compromiso con la integración temprana de la SST en la gestión del proyecto, entendiendo que la planificación segura desde las etapas iniciales es un factor determinante para la protección de los trabajadores, la continuidad operativa y la calidad de la ejecución contractual.

2. OBJETIVO

Presentar el estado de avance de las actividades desarrolladas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el periodo de reporte, evidenciando la articulación del área técnica con la estructuración e implementación progresiva del SG-SST, en concordancia con la fase del proyecto y con los lineamientos legales vigentes.

2.1. Objetivos específicos

- Identificar y documentar las actividades de SST ejecutadas durante la fase de estudios y diagnósticos, orientadas a la prevención de riesgos laborales asociados a labores administrativas y visitas técnicas de campo.
- Verificar la conformación del equipo técnico y profesional, asegurando que el personal vinculado cuente con afiliación al sistema de seguridad social y roles definidos en materia de SST.
- Implementar acciones iniciales de capacitación, inducción e inspección, que permitan fortalecer la cultura de autocuidado y el cumplimiento de los estándares mínimos de SST desde el inicio del proyecto.
- Establecer los insumos técnicos y administrativos necesarios para la implementación progresiva del SG-SST, de cara al inicio de las actividades constructivas.

3. ALCANCE

El presente informe abarca las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas por el Consorcio WC Centros Integrales durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, en los centros pertenecientes al Grupo 4, localizados en las localidades de Bosa, Rafael Uribe Uribe, Usme y Sumapaz.

El alcance del informe se limita a las actividades propias de la fase inicial del proyecto, incluyendo labores administrativas, visitas técnicas, inspecciones, capacitaciones e identificación preliminar de riesgos, sin que a la fecha se hayan iniciado actividades de obra civil que impliquen riesgos de mayor complejidad.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

En el marco del contrato de obra 10676 del 20/11/2025 el objeto del proyecto es: "Realizar la ejecución de actividades de obra para la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaria Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado. Grupo 4" el Consorcio WC Centro Integrales llevara a cabo obras de optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas a los inmuebles del grupo número 4, los centros de integración que corresponden son:

Tabla 1. Centros Integrales del Grupo 4

GRUPO	LOCALIDAD	TIPOLOGÍA	NOMBRE	DIRECCIÓN
4	BOSA	JARDÍN INFANTIL	OJO DE PERDIZ	KR 92 70 15 SUR
	BOSA	JARDÍN SOCIAL	CAMPO VERDE	KR 95A 85 80 SUR
	BOSA	JARDÍN SOCIAL	SANTA MARTHA	CL 56F SUR 91D 14
	BOSA	JARDÍN SOCIAL	PORVENIR	CL 49D SUR 92A 34
	RAFAEL URIBE URIBE	JARDÍN INFANTIL	SOCORRO SUR	KR 13B 50A 24 SUR
	RAFAEL URIBE URIBE	JARDÍN INFANTIL	REFUGIO	CL 48P BIS C SUR 4 30 MJ
	RAFAEL URIBE URIBE	JARDÍN INFANTIL	MARCO A. IRIARTE	CL 22 SUR 21 09
	USME	JARDÍN INFANTIL	COMUNEROS	KR 1C 96 56 SUR
	USME	JARDÍN SOCIAL	CHUNIZA	KR 9 84A 42 SUR
	USME	JARDÍN SOCIAL	SAN CAYETANO	CALLE74 A SUR # 16-60 ESTE
	USME	CASA DE LA SABIDURÍA	SAN DAVID	CL 86A SUR 7 79 ESTE
	USME	JARDÍN INFANTIL	MARICHUELA	CL 76B SUR 14C 11
	USME	COMISARÍA	SUMAK - COMISARÍA 3	LOTE CAMPO EL EDÉN CENTRO DE SERVICIOS - SANTA ROSA BAJA




Ilustración 1. Mapa de distribución de grupos

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

5.1. Información del Contrato

Tabla 2. Información Contrato

CONTRATO	10679
FECHA	20/11/2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. GRUPO 4
CONTRATISTA	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
NIT	902002639 – 7
PLAZO	FECHA INICIO: 03/12/2025 - FECHA FINALIZACIÓN: 30/11/2027
INTERVENTOR	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025

6. CONTEXTO DEL INFORME SST

6.1. Actividades en Campo

Durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 28 de febrero de 2026, el equipo técnico y operativo del proyecto hizo:

- Inducciones
- Charlas preoperativas.
- Entregas de dotaciones y EPP.
- Supervisión en actividades de alto riesgo (tareas en alturas, trabajos en caliente como corte de material y trabajos con soldadura).
- Actividades de demolición, acopio y retiro de escombros (RCD).
- Labores de pintura.
- Supervisión de retiro de tejas de asbesto-cemento.

6.2. Relación de Personal del Periodo

A continuación, se relaciona el personal involucrado en las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2025 y 28 de febrero de 2026:

Tabla 3. Control de personal

ÍTEM	CARGO	NOMBRE	CEDULA	TARJETA	PARTICIPACIÓN
1	Director de Obra	Zulma Jirayda Parrado Agudelo	82.896.908	A25202-109209 CND	50%
2	Residente de Obra	Claudia Susana Yustes Cubillos	55.162.123	A134232017-55162123	100%
3	Profesional SGSST – Coordinador de Alturas	Headdy Johanna González Rodríguez	38.363.344	RES 2568 18/09/2017	50%
4	Inspector de Obra	Luis Fernando Benítez Hómez	1.110.567.233	163117-0529641 TLM	100%
5	Inspector de Obra	Miguel Ángel Cortázar Alvarado	1.110.547.912	161037-0572993 TLM	100%

6	Profesional Auxiliar SST	Milen Johana Soler Vargas	1.073.231.637	RES 002008 05/07/2022	100%
7	Especialista Estructural	Sebastián Valero Flórez	1.019.102.210	25202-344971 CND	10%
8	Especialista Redes Húmedas	Andrés Felipe Mendoza Téllez	1.110.482.806	70202-254225 TLM	10%
9	Especialista Redes Secas	Jhon Jairo Rodas Castañeda	10.022.798	RS205-3912	10%
10	Profesional Ambiental y Forestal	Luisa Fernanda Jiménez Ortiz	1.010.210.420	25924-337479 CND	50%
11	Especialista en Control de Programación De Presupuestos	Hugo Hernán Zamora Arias	93.384.625	70202-227056 TLM	20%
12	Inspectora de obra	María Camila Buriticá segura	1.010.118.222	A34402022-1010118222	100%
13	Inspector de obra	Paula Geraldine Díaz Garavito	1.234.646.519	A3462023-1234646519	100%
14	Gestor Social	Diana Huertas Pinzón	1.110.448.435	0416 30/04/2019	10%
15	Profesional Auxiliar SST	Elvia María Daza Mora	1.023.955.397	RES 9258 18/11/2019	100%
16	Almacenista	David Javier Barragán Rodríguez	1.022.418.838	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	100%
17	Director operaciones	José William Vega Ramírez	80.121.401	BIGCONNECTION S.A.S	100%
18	Coordinador	Moisés Alfredo Turba Amórtegui	79.738.757	BIGCONNECTION S.A.S	100%
19	Maestro	Erasmo Vega Garnica	79.354.766	BIGCONNECTION S.A.S	100%
20	Oficial	Norbey Cadavid Arango	79.872.127	BIGCONNECTION S.A.S	100%
21	Soldador	Leyder Stiven Salazar López	1.007.247.580	BIGCONNECTION S.A.S	100%
22	Ayudante	Brayan Santiago Fuentes Camacho	1.000.226.270	BIGCONNECTION S.A.S	100%
23	Ayudante	Carlos Andrés Delgadillo	79.816.857	BIGCONNECTION S.A.S	100%

24	Coordinador	Oscar Iván Cardona Pedreros	1.110.447.409	OSCAR CARDONA	100%
25	Oficial	Alveiro Vélez Valderrama	17.652.483	OSCAR CARDONA	100%
26	Ayudante	Johan Camilo Díaz Sabogal	1.006.158.732	OSCAR CARDONA	100%
27	Maestro	Dagner Alipio Salinas Guzmán	96.356.140	OSCAR CARDONA	100%
28	Maestro	Fabio Nelson Sabogal Trujillo	1.111.335.588	OSCAR CARDONA	100%
29	Oficial	Hernán Céspedes Ortiz	5.853.112	OSCAR CARDONA	100%
30	Ayudante	José Ernesto Bello González	79.496.722	OSCAR CARDONA	100%
31	Oficial	Miguel Prada Caballero	4.133.737	OSCAR CARDONA	100%
32	Oficial	Ruth Muñoz Barrera	52.477.387	OSCAR CARDONA	100%
33	Ayudante	William Rodríguez Oviedo	1.003.994.958	OSCAR CARDONA	100%
34	Arquitecto	Junior German Pai Gutiérrez	1.087.201.946	OSCAR CARDONA	100%
35	Maestro	Michael Andrés Cristiano Ramírez	1.033.806.404	OSCAR CARDONA	100%
36	Ayudante	Alejandro Machado Machado	1.016.024.171	OSCAR CARDONA	100%
37	Ayudante	Andrés Camilo Medina Rendón	1.000.721.306	OSCAR CARDONA	100%
38	Ayudante	Edier Milán Sotelo Hernández	1.001.283.496	OSCAR CARDONA	100%
39	Oficial	José Rolando Sarkis Rivera	14.252.668	OSCAR CARDONA	100%
40	Oficial	Juan Guillermo Vásquez	98.504.077	OSCAR CARDONA	100%
41	Oficial	Luis Miguel Pai Gutiérrez	1.087.206.426	OSCAR CARDONA	100%
42	Oficial	Pedro Giovany Velosa Villamil	1.033.789.441	OSCAR CARDONA	100%
43	Oficial	Inael Guerrero Galindo	79.725.377	BIGCONNECTION S.A.S	100%
44	Ayudante	Cristian Andrés Guevara Melo	1.020.790.556	BIGCONNECTION S.A.S	100%

45	Maestro	Mauricio Jaimes Lucena	79.407.194	OSCAR CARDONA	100%
46	Ayudante	Ana Beiba Ortiz Calderón	40.611.199	OSCAR CARDONA	100%
47	Oficial	Duber Díaz Patiño	17.260.369	OSCAR CARDONA	100%
48	Ayudante	Luis Lorenzo Peña Torres	74.084.616	OSCAR CARDONA	100%
49	Oficial	Pedro Gonzalo Murcia Naranjo	96.354.680	OSCAR CARDONA	100%
50	Oficial	Andrés Fabián Galvis Reina	93.237.059	GEPLANT	100%
51	Oficial	Daniel Esteban Alarcón Góngora	1.001.344.602	OSCAR CARDONA	100%
52	Oficial	Edison Andrés Mesa Velosa	1.033.701.094	OSCAR CARDONA	100%
53	Oficial	Jesica Joana Malagón García	1.012.354.978	OSCAR CARDONA	100%
54	Oficial	José Alberto Castaño Ríos	93.357.387	OSCAR CARDONA	100%
55	Auxiliar SST	Leonardo Andrés Avella Cristiano	1.030.389.781	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	100%
56	Oficial	José Danilo Barreto Morales	1.022.946.762	OSCAR CARDONA	100%
57	Ayudante	José Lorenzo Márquez Guzmán	1.129.486.445	OSCAR CARDONA	100%
58	Ayudante	Juan Carlos Lugo Mayorga	1.003.801.805	OSCAR CARDONA	100%
59	Ayudante	Miguel Ángel Fandiño Bello	1.221.970.028	OSCAR CARDONA	100%
60	Oficial	Nelson Javier Suarez	80.816.379	OSCAR CARDONA	100%
61	Ayudante	Omar Yesid González Terán	1.099.551.831	OSCAR CARDONA	100%
62	Ayudante	José Samir Dimate Rodríguez	1.000.228.033	OSCAR CARDONA	100%
63	Oficial	Maycol Stiven Beltrán Acosta	1.024.498.071	OSCAR CARDONA	100%
64	Oficial	Pedro Luis Arteaga Quintero	1.088.734.004	OSCAR CARDONA	100%
65	Oficial	Wilson Stiven Rodríguez Mendivelso	1.013.681.165	OSCAR CARDONA	100%

66	Oficial	Héctor Fabio Velásquez	1.030.537.763	OSCAR CARDONA	100%
67	Maestro	Jarrison Cardona Pedreros	5.820.186	OSCAR CARDONA	100%
68	Oficial	Edwin Andrés Alfonso Valero	1.019.066.195	INNOVACIONES Y DESARROLLO	Personal Flotante
69	Oficial	Dimar Alejandro Alfonso Valero	1.019.047.920	INNOVACIONES Y DESARROLLO	Personal Flotante
70	Oficial	Leiver Diaz Lugo	1.019.114.040	INNOVACIONES Y DESARROLLO	Personal Flotante
71	Oficial	Julio Cesar Ríos Castro	1.065.910.711	INNOVACIONES Y DESARROLLO	Personal Flotante
72	Oficial	Richard Ferney Quintana Sepúlveda	10.781.953	INNOVACIONES Y DESARROLLO	Personal Flotante
73	Oficial	Wilson López Amado	1.001.119.087	INNOVACIONES Y DESARROLLO	Personal Flotante
74	Oficial	Jhonatan Steven Tabares	1.033.778.604	OSCAR CARDONA	100%
75	Inspector De Obra	Erika Estafnia Granados Segura	1.000.284.345	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	100%
76	Director Operativo	Walter Armando Castro Rodríguez	1.069.044.525	DISTRIBUCIONES AMBIENTALES SAS	Personal Flotante
77	Auxiliar	Luis Alberto Patermina Álvarez	1.102.798.216	DISTRIBUCIONES AMBIENTALES SAS	Personal Flotante
78	Auxiliar Carga	Armando Rafael Rangel Rondón	1.069.107.345	DISTRIBUCIONES AMBIENTALES SAS	Personal Flotante
79	Auxiliar	Nelson Uriel Quitian Osma	80.135.327	DISTRIBUCIONES AMBIENTALES SAS	Personal Flotante
80	Auxiliar	Luis Antonio Quitian Osma	13.685.849	DISTRIBUCIONES AMBIENTALES SAS	Personal Flotante
81	Conductor	Cesar Alexis González Neuta	79.831.133	DISTRIBUCIONES AMBIENTALES SAS	Personal Flotante
82	Auxiliar Carga	Wilmar Ocampo Zuluaga	79.960.505	DISTRIBUCIONES AMBIENTALES SAS	Personal Flotante
83	Auxiliar Logística	Johann Sebastián Mellizo Forero	1.032.466.489	DISTRIBUCIONES AMBIENTALES SAS	Personal Flotante
84	Oficial	Wilmer Yeferson Fernández Matoma	1.023.933.758	OSCAR CARDONA	100%

Los soportes correspondientes a la afiliación y pago de seguridad social se encuentran en el **Anexo 01 – Seguridad Social.**

En el periodo reportado, la ***Tabla 3. Control de personal*** y la ***Imagen 2. Organigrama del Consorcio WC Centro Integrales***, se consolidan como herramientas complementarias de gestión y control. El cuadro presenta de manera detallada y nominal al personal vinculado al proyecto, incluyendo sus cargos y áreas de desempeño, mientras que el organigrama permite visualizar la estructura jerárquica, las líneas de autoridad y las relaciones de coordinación entre los diferentes roles. De esta forma, ambos instrumentos se articulan para garantizar claridad en la organización del talento humano y facilitar su seguimiento dentro del proyecto.




Ilustración 2. Organigrama del Consorcio WC Centro Integrales

En el informe SST del mes de febrero se presenta la ***Imagen 3. Porcentaje Poblacional***, en la cual se evidencia que, de un total de 93 trabajadores vinculados al proyecto, 13 (14%) corresponden a mujeres “10 clasificadas como mano calificada (11%) y 3 como mano no calificada (3%)” y 80 (86%) corresponden a hombres “13 como mano calificada (14%) y 67 como mano no calificada (72%)”; dicha caracterización gráfica se articuló con el análisis del área SST y permitió orientar y priorizar durante el periodo las acciones preventivas,

supervisión en campo y suministro de EPP hacia los grupos con mayor representación de mano no calificada, con el fin de reducir la exposición a riesgos y fortalecer el control operativo en obra.




Ilustración 3. Porcentaje poblacional

7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Teniendo en cuenta las acciones desarrolladas por el personal técnico durante el periodo, se relacionan a continuación las actividades ejecutadas por el área de Seguridad y Salud en

el Trabajo (SST), las cuales estuvieron enfocadas en la identificación, intervención y control de los riesgos prioritarios asociados a las labores realizadas.

7.1. Inducciones, Capacitación y Entrenamiento

Se realiza inducción a todos los trabajadores que hacen parte de la ejecución del proyecto, por parte del contratista encargado de la obra. Con el fin de socializarles los diferentes temas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Contratación, Seguridad Social, Plan de Emergencias u otros.

Adicionalmente, se realizaron charlas pre operacional y notificaciones de riesgos. A continuación, se anexa listado de los temas divulgados y registro fotográfico, los soportes se encuentran en el **Anexo 02: Charlas diarias, Anexo 03: Inducciones y Anexo 04: Notificaciones de Riesgos**

Tabla 4. Charlas diarias preoperativas – Localidad Rafael Uribe Uribe

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE – MARCO A. IRIARTE, EL REFUGIO Y SOCORRO SUR	
FECHA	**TEMA**
02 al 04 febrero 2026	Charla de seguridad Autocuidado – Jardín Infantil Refugio
02 al 06 febrero 2026	Charla seguridad tareas de alto riesgo – Marco A Iriarte
03 febrero 2026	Charla seguridad Recomendaciones generales – Jardín Infantil Refugio
16 al 21 febrero 2026	Charla de seguridad Inspectora de seguridad – Jardín Infantil Marco A Iriarte
16 al 21 de febrero 2026	Charla de seguridad Uso herramientas manuales – Jardín Infantil Refugio
25 febrero 2026	Charla de seguridad Uso de EPP – Jardín Infantil Marco A Iriarte

Tabla 5. Charlas diarias preoperativas – Localidad Usme

LOCALIDAD USME – SAN DAVID, SAN CAYETANO, MARICHUELA, CHUNIZA Y COMUNEROS	
FECHA	**TEMA**
02 al 07 febrero 2026	Charla de seguridad Autocuidado – Jardín Infantil Marichuela
02 al 07 febrero 2026	Charla de seguridad Autocuidado – Casa de la Sabiduría San David

02 al 07 febrero 2026	Charla de seguridad Presentación SST y recomendaciones generales – Casa de la Sabiduría San David
02 al 07 febrero 2026	Charla de seguridad Presentación SST y recomendaciones generales – Jardín Infantil Marichuela
09 al 14 febrero 2026	Charla de seguridad Autocuidado – Jardín Infantil Marichuela
09 al 14 febrero 2026	Charla seguridad Herramientas manuales - Casa de la Sabiduría San David
09 al 14 febrero 2026	Charla de seguridad Uso adecuado de EPP – Jardín Infantil Chuniza
16 al 21 febrero 2026	Charla de seguridad Recomendaciones generales – Jardín Infantil Marichuela

Tabla 6. Charlas diarias preoperativas – Localidad Bosa

LOCALIDAD BOSA – OJO DE PERDIZ, SANTA MARTHA, PORVENIR Y CAMPO VERDE	
FECHA	**TEMA**
02 al 06 febrero 2026	Charla de seguridad Peligro biomecánico – Jardín Social Santa Marta
03 febrero 2026	Charla de seguridad Presentación SST autocuidado – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
04 febrero 2026	Charla de seguridad autocuidado – Jardín Social El Porvenir
09 al 14 febrero 2026	Charla de seguridad Inspección equipos de alturas – Jardín Social Campo Verde
09 al 14 febrero 2026	Charla de seguridad Uso adecuado de EPP
09 al 14 febrero 2026	Charla d seguridad Riesgos de soldadura – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
09 al 14 febrero 2026	Charla de seguridad Uso adecuado de EPP – Jardín Social Santa Marte
16 al 21 de febrero 2026	Charla de seguridad Riesgo Biomecánico – Jardín Social El Porvenir
16 al 21 de febrero 2026	Charla de seguridad Riesgo biomecánico – Jardín Social Santa Marta
18 al 21 febrero 2026	Charla de seguridad Orden y aseo – Jardín social Campo Verde
23 al 28 febrero 2026	Charla de seguridad Uso adecuado de EPP – Jardín Social Santa Marta
23 al 28 de febrero 2026	Charla de seguridad Riesgo Biomecánico – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
23 al 28 de febrero 2026	Charla de seguridad Trabajo en alturas – Jardín Social El Porvenir
23 al 28 febrero 2026	Charla de seguridad Peligros en obra – Jardín social Campo Verde



Foto 1. Charla preoperacional – Jardín Infantil El Refugio



Foto 2. Pausa activa – Jardín Infantil Marco A. Iriarte



Foto 3. Inducción – Jardín Infantil Ojo de Perdiz



Foto 4. Charla preoperacional – Jardín Social Santa Martha



Foto 5. Inducción – Jardín Social Comuneros



Foto 6. Inducción – Jardín Social San Cayetano

Ilustración 4. Registro fotográfico Inducciones y Charlas Preoperacionales

7.2. Entrega de EPP

De acuerdo a la Matriz de EPP del proyecto se relaciona el consolidado de la entrega de Elementos de Protección Personal – EPP y Dotación para el desarrollo de las diferentes actividades durante la ejecución del proyecto, los soportes de entrega de dotaciones y EPP se encuentran en el **Anexo 05: Entrega de Dotaciones y EPP**

Tabla 7. Reporte de entrega de Dotaciones y EPP

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD
Overoles de obra	16
Botas en cuero con puntera	25
Cascos con barbuquejos	16
Gafas transparentes	40
Gafas oscuras	21
Protector auditivo de inserción	16
Tapabocas industrial	60
Traje Tyvek – manipulación asbesto	8
Careta con filtro media cara	10
Careta de soldadura	4
Careta para esmerilar	4
Guantes en vaqueta	28
Guantes recubiertos en nitrilo	42
Total	290

	
Foto 7. Inspección EPP – Jardín Infantil Refugio	**Foto 8. Porte de EPP – Jardín Infantil El Refugio**
	
Foto 9. Porte de EPP– Jardín Social Santa Marta	**Foto 10. Porte de EPP – Jardín Infantil Porvenir**
	
Foto 11. Entrega Dotación – Jardín Social Chuniza	**Foto 12. Firma de entrega EPP – Jardín Infantil San Cayetano**

Ilustración 5. Registro fotográfico entrega de Dotaciones y EPP

7.3. Inspecciones de Seguridad

Las inspecciones de seguridad se definieron acorde a las actividades ejecutadas por el personal técnico durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero y 28 de febrero de 2026, los soportes correspondientes se encuentra en el **Anexo 06: Registro de Inspecciones.**

Tabla 8. Inspecciones – Localidad Rafael Uribe Uribe

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE – MARCO A. IRIARTE, EL REFUGIO Y SOCORRO SUR	
FECHA	**TEMA**
02 de febrero 2026	Inspección de herramientas – Marco A Iriarte
04 al 07 de febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Infantil Marco A Iriarte
04 al 07 de febrero 2026	Inspección caliente – Jardín Infantil Marco A Iriarte
04 al 074 de febrero 2026	Inspección escalera – Jardín Infantil Marco A Iriarte
04 al 074 de febrero 2026	Inspección taladro – Jardín Infantil Marco A Iriarte
04 al 07 de febrero 2026	Pre operacional andamio – Jardín Infantil Marco A Iriarte
04 al 07 de febrero 2026	Pre operacional motosoldador – Jardín Infantil Marco A Iriarte
07 al 14 de febrero 2026	Pre operacional andamio – Jardín Infantil Marco A Iriarte Marco A Iriarte
09 al 14 de febrero 2026	Pre operacional volqueta – Jardín Infantil Marco A Iriarte
16 al 21 de febrero 2026	Inspección andamio 2026 –Marco A Iriarte
16 al 21 de febrero 2026	Pre operacional volqueta – Jardín Infantil Socorro
16 al 21 de febrero 2026	Pre operacional volqueta – Jardín Infantil Refugio
23 al 28 de febrero 2026	Pre operacional demoledor – Marco A Iriarte
23 al 28 de febrero 2026	Inspección escaleras – Jardín Infantil Marco A Iriarte Marco A Iriarte
23 al 28 de febrero 2026	Inspección andamios – Jardín Infantil Marco A Iriarte

Tabla 9. Inspecciones – Localidad Usme

LOCALIDAD USME – SAN DAVID, SAN CAYETANO, MARICHUELA, CHUNIZA Y COMUNEROS	
FECHA	**TEMA**
23 al 28 de febrero 2026	Inspección taladro – Jardín Social Chuniza
02 al 07 de febrero 2026	Inspección andamio – Jardín Social Chuniza
02 febrero 2026	Inspección caliente – Jardín Social Chuniza
02 al 07 febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Social Chuniza
02 al 07 de febrero 2026	Inspección soldadura – Jardín Social Chuniza
02 al 07 de febrero 2026	Inspección taladro – Jardín Social Chuniza

02 al 07 febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Infantil Comuneros
02 al 07 de febrero 2026	Inspección pulidora - Jardín Infantil Marichuela
02 al 07 de febrero 2026	Inspección andamio – Jardín Infantil
02 al 07 de febrero 2026	Inspección soldadura – Jardín Infantil Marichuela
02 al 07 de febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Infantil Marichuela
02 al 07 de febrero 2026	Inspección soldadura – Jardín Infantil Marichuela
02 al 07 de febrero 2026	Inspección escaleras – Jardín Social San Cayetano
02 al 07 de febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Social San Cayetano
02 al 07 de febrero 2026	Inspección taladro – Casa de la sabiduría San David
06 al 07 de febrero 2026	Pre operacional motosoldador – Jardín Infantil Marichuela
09 al 14 de febrero 2026	Pre operacional volqueta – Casa de la sabiduría San David
09 al 14 de febrero 2026	Inspección pulidora – Marichuela
09 al 14 de febrero 2026	Pre operacional motosoldador – Jardín Infantil Marichuela
09 al 14 de febrero 2026	Inspección de andamios – Jardín Infantil Marichuela
09 al 14 de febrero 2026	Inspección soldadura – Jardín Infantil Marichuela
09 de febrero 2026	Inspección caliente – Jardín Social San Cayetano
09 al 14 de febrero 2026	Inspección escalera – Jardín Social San Cayetano
09 al 14 de febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Social San Cayetano
09 al 14 febrero 2026	Inspección pulidora – Casa de la sabiduría San David
09 al 14 de febrero 2026	Inspección taladro – Casa de la sabiduría San David
09 al 14 febrero 2026	Pre operacional volqueta – Jardín Social Chuniza
16 al 21 febrero 2026	Pre operacional volqueta – Jardín Social Chuniza
16 al 21 febrero 2026	Pre operacional volqueta – Jardín Social Chuniza
16 al 21 febrero 2026	Inspección andamio – Jardín Social Chuniza
16 al 21 febrero 2026	Inspección andamio – Jardín Infantil Comuneros
16 al 21 de febrero 2026	Inspección motosoldador –Jardín Infantil Marichuela
16 al 21 de febrero 2026	Inspección taladro – Jardín Infantil Marichuela
16 al 21 de febrero 2026	Inspección soldadura – Jardín Infantil Marichuela
16 al 21 de febrero 2026	Inspección soldadura – Jardín Infantil Marichuela
16 al 21 de febrero 2026	Inspección caliente – Jardín Infantil Marichuela
16 al 21 de febrero 2026	Inspección andamio – Jardín Infantil Marichuela
16 al 21 febrero 2026	Inspección pulidora – San David
23 al 28 de febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Social Chuniza
23 al 28 de febrero 2026	Inspección pulidora – Casa de sabiduría San David
23 al 28 de febrero 2026	Pre operacional volqueta – Casa de la sabiduría San David
23 al 28 febrero 2026	Inspección andamio – Jardín Social Chuniza
23 al 28 de febrero 2026	Inspección soldadura – Jardín Social Chuniza
23 AL 28 de febrero 2026	Inspección andamio – Jardín Infantil Marichuela
23 al 28 de febrero 2026	Inspección cierra – Jardín Infantil Marichuela
23 al 28 de febrero 2026	Inspección taladro – Jardín Infantil Marichuela

23 al 28 de febrero 2026	Pre operacional motosoldador– Jardín Infantil Marichuela
23 al 28 de febrero 2026	Inspección soldadura – Jardín Infantil Marichuela

Tabla 10. Inspecciones – Localidad Bosa

LOCALIDAD BOSA – OJO DE PERDIZ, SANTA MARTHA, PORVENIR Y CAMPO VERDE	
FECHA	**TEMA**
02 al 07 febrero 2026	Inspección taladro – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
02 al 07 febrero 2026	Inspección soldadura – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
02 al 07 de febrero 2026	Pre operacional volqueta – Jardín Social Santa Marta
09 al 14 febrero 2026	Lista de chequeo izaje de carga – Jardín Social Santa Marta
09 al 14 febrero 2026	Inspección andamio – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
09 al 14 febrero 2026	Inspección escalera – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
09 al 14 febrero 2026	Inspección soldadura – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
09 al 14 febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
09 al 16 febrero 2026	Inspección taladro – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
09 al 14 febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Social El Porvenir
12 AL 14 febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Social Santa Marta
16 al 21 febrero 2026	Inspección escalera – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
16 al 21 febrero 2026	Inspección andamio – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
16 al 21 febrero 2026	Inspección taladro – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
16 al 21 febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Social El Porvenir
16 al 21 febrero 2026	Inspección escalera – Jardín Social El Porvenir
16 al 21 febrero 2026	Inspección pulida – Jardín Social Santa Marta
23 al 28 febrero 2026	Inspección andamio – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
23 al 285 febrero 2026	Inspección escalera – Jardín Infantil Ojo de Perdiz
23 al 28 febrero 2026	Inspección escaleras – Jardín Social Campo Verde
23 al 28 febrero 2026	Inspección escalera – Jardín Social El Porvenir
23 al 28 febrero 2026	Inspección andamio – Jardín Social El Porvenir
23 al 28 febrero 2026	Inspección pulidora – Jardín Social Santa Marta



Foto 13. Inspección herramienta menor– Jardín Infantil Refugio



Foto 14. Diligenciamiento de inspecciones – Jardín Infantil Refugio



Foto 15. Inspección EPCC – Jardín Infantil Santa Martha



Foto 16. Inspección Andamios – Jardín Social El Porvenir



Foto 17. Inspección Pulidora – Jardín Infantil San Cayetano



Foto 18. Inspección Andamio – Jardín Infantil Chuniza

Ilustración 6. Registro fotográfico Inspecciones

7.4. Control de Equipos, Maquinaria y Herramientas

De las actividades realizadas por el equipo técnico se relacionan los equipos y herramientas usadas durante el periodo, las fichas técnicas y mantenimientos se encuentran en el **Anexo 07: Equipos y Maquinaria**

Tabla 11. Control de Equipos, Maquinaria y Herramientas

EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	
Pulidoras	Demoledores
Andamios	Taladros
Equipo de soldadura	Equipo de pintura
Tronzadora	Volquetas

7.5. Análisis de Trabajo Seguro y Permisos de Trabajo

Durante el periodo correspondiente al Informe SST 2, comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio gestionó y elaboró los permisos de trabajo en alturas, permisos de trabajo en caliente, Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y demás permisos requeridos, garantizando así la debida aprobación, control y supervisión de las actividades catalogadas como de alto riesgo ejecutadas en el proyecto, los ATS y permisos de trabajo se encuentran en el **Anexo 08: ATS y Permisos de Trabajo**

Tabla 12. ATS y Permisos de Trabajo – Localidad Rafael Uribe Uribe

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE – MARCO A. IRIARTE, EL REFUGIO Y SOCORRO SUR	
FECHA	**TEMA**
02 al 07 febrero 2026	ATS – Jardín infantil Refugio
04 al 04 febrero 2026	ATS - Jardín Infantil Marco A Iriarte
04 al 07 febrero 2026	Permiso en alturas – Jardín Infantil Marco A Iriarte
04 al 17 febrero 2026	Permiso caliente - Jardín Infantil Marco A Iriarte
04 al 07 febrero 2026	ATS – Jardín infantil Refugio
13 febrero 2026	ATS – Jardín infantil Refugio
16 al 21 febrero 2026	ATS – Jardín infantil Refugio
16 al 21 febrero 2026	Permiso en alturas – Jardín Infantil Marco A Iriarte
23 al 28 de febrero 2026	ATS - Jardín Infantil Marco A Iriarte
23 al 28 febrero 2026	Permiso en alturas – Jardín Infantil Marco A Iriarte

Tabla 13. ATS y Permisos de Trabajo – Localidad Usme

LOCALIDAD USME – SAN DAVID, SAN CAYETANO, MARICHUELA, CHUNIZA Y COMUNEROS	
FECHA	**TEMA**
16 al 21 de febrero 2026	ATS –Jardín Social Chuniza
02 al 07 de febrero 2026	Permiso alturas –Jardín Social San Cayetano
02 de febrero 2026	Permiso caliente – Jardín social San Cayetano
02 al 07 de febrero 2026	ATS – Casa de la sabiduría San David
02 al 07 febrero 2026	Permiso caliente – Jardín social Comuneros
02 al 07 febrero 2026	Permiso alturas – Jardín infantil Marichuela
02 al 07 febrero 2026	ATS – Jardín infantil Marichuela
09 al 14 de febrero 2026	Permiso Alturas Jardín infantil Marichuela
09 al 14 de febrero 2026	ATS – Jardín infantil Marichuela
09 al 04 de febrero 2026	Permiso alturas – Jardín Social San Cayetano
09 al 14 de febrero 2026	Permiso caliente – Jardín social San Cayetano
09 al 14 de febrero 2026	ATS – Casa de la sabiduría San David
16 al 21 febrero 2026	Permiso Alturas –Jardín Social Chuniza
16 al 21 febrero 2026	Permiso Caliente–Jardín Social Chuniza
16 al 21 de febrero 2026	ATS – Casa de la sabiduría San David
16 al 21 febrero 2026	Permiso caliente – Jardín infantil Marichuela
16 al 21 de febrero 2026	Permiso alturas – Jardín infantil Marichuela
16 al 21 de febrero 2026	ATS – Jardín infantil Marichuela
23 al 28 de febrero 2026	ATS –Jardín Social Chuniza
23 al 28 febrero 2026	Permiso Alturas –Jardín Social Chuniza
23 al 28 febrero 2026	Permiso Caliente –Jardín Social Chuniza
23 al 28 de febrero 2026	ATS – Jardín infantil Comuneros
23 al 28 febrero 2026	Permiso caliente – Jardín infantil Marichuela
23 al 28 de febrero 2026	ATS – Jardín infantil Marichuela
23 al 28 de febrero 2026	ATS – Casa de la sabiduría San David

Tabla 14. ATS y Permisos de Trabajo – Localidad Bosa

LOCALIDAD BOSA – OJO DE PERDIZ, SANTA MARTHA, PORVENIR Y CAMPO VERDE	
FECHA	**TEMA**
02 al 07 de febrero 2026	ATS – Jardín social Campo Verde
02 al 07 de febrero 2026	Permiso alturas – Jardín social El Porvenir
02 al 07 de febrero 2026	ATS – Jardín social El Porvenir
02 al 07 de febrero 2026	Permiso alturas – Jardín infantil Ojo de perdiz
02 al 07 de febrero 2026	ATS – Jardín infantil Ojo de Perdiz
02 al 07 de febrero 2026	Permiso de alturas - Jardín social Campo Verde
02 al 07 de febrero 2026	Permiso alturas – Jardín infantil Ojo de perdiz
09 de 14 de febrero 2026	ATS – Jardín infantil Ojo de Perdiz
09 al 14 de febrero 2026	Permiso alturas – Jardín infantil Ojo de perdiz
09 al 14 de febrero 2026	Permiso de alturas - Jardín social Campo Verde
09 al 14 de febrero 2026	ATS – Jardín social Campo Verde
09 al 14 de febrero 2026	Permiso alturas – Jardín social El Porvenir
09 al 14 de febrero 2026	ATS – Jardín social El Porvenir
11 al 18 de febrero 2026	ATS – Jardín social Campo Verde
16 al 21 de febrero 2026	ATS – Jardín infantil Ojo de Perdiz
16 al 21 de febrero 2026	ATS – Jardín infantil Ojo de Perdiz
16 al 21 de febrero 2026	Permiso alturas – Jardín infantil Ojo de perdiz
16 al 21 de febrero 2026	ATS – Jardín social El Porvenir
18 al 21 de febrero 2026	ATS – Jardín social Campo Verde
23 al 26 de febrero 2026	ATS – Jardín social Campo Verde
23 al 28 de febrero 2026	Permiso de alturas - Jardín social Campo Verde
23 al 28 de febrero 2026	ATS – Jardín infantil Ojo de Perdiz
23 al 28 de febrero 2026	Permiso alturas – Jardín infantil Ojo de perdiz
23 al 28 de febrero 2026	ATS – Jardín social El Porvenir
23 al 28 de febrero 2026	Permiso alturas – Jardín social El Porvenir
26 de febrero 2026	Permiso caliente – Jardín infantil Ojo de perdiz


	
Foto 19. TAR / Instalación de cerchas – Jardín Infantil Marco A. Iriarte	**Foto 20. TAR / Retiro de tejas de asbesto-cemento – Jardín Infantil Marco A. Iriarte**
	
Foto 21. TAR / Aplicación de capa asfáltica en cubierta – Jardín Infantil Santa Martha	**Foto 22. TAR / Pintura de cerca– Jardín Infantil Porvenir**
	
Foto 23. TAR / Pintura de cerchas – Jardín Infantil Marichuela	**Foto 24. TAR / Aplicación de manto en cubierta – Jardín Infantil San Cayetano**

Ilustración 7. Registro fotográfico Supervisión de Actividades de Alto Riesgo

7.6. Accidentalidad y Ausentismo Laboral

Se realiza registro de los eventos ocurridos en el desarrollo del proyecto, se anexa el consolidado del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026 en el **Anexo 09: Certificado de siniestralidad.**




Ilustración 8. Estadística de Accidentalidad y Ausentismo

7.7. Señalización

El proyecto señalizo los frentes de trabajo, se anexa registro fotográfico. Señalización y delimitaciones de áreas.



Foto 25. Señalización – Jardín Infantil Marco A. Iriarte



Foto 26. Cerramiento y señalización – Jardín Infantil Socorro Sur



Foto 27. Cerramiento y señalización – Jardín Infantil Campo Verde



Foto 28. Cerramiento y señalización – Jardín Infantil Porvenir



Foto 29. Señalización – Jardín Social San David



Foto 30. Cerramiento – Jardín Infantil Chuniza

Ilustración 9. Registro fotográfico de Señalización en Centros de Trabajo

7.8. Orden y Aseo

Se tiene dispuesto punto ecológico, se realiza la disposición semanal de los residuos sólidos ordinarios por medio del carro recolector de basuras.

	
Foto 31. Orden y aseo – Jardín Infantil El Refugio	**Foto 32. Retiro de Tejas Asbesto Cemento – Jardín Infantil El Refugio**
	
Foto 33. Orden y aseo – Jardín Infantil Santa Martha	**Foto 34. Orden zona acopio materiales – Jardín Infantil Campo Verde**
	
Foto 35. Acopio de RCD – Jardín Infantil Marichuela	**Foto 36. Orden y aseo – Jardín Infantil Marichuela**

Ilustración 10. Registro fotográfico Puntos Ecológicos

7.9. Punto de Hidratación

Con el fin de brindar a los trabajadores un espacio para su hidratación, en los jardines infantiles y sociales se cuentan con pacas de agua.

8. ACTIVIDADES PLAN DE EMERGENCIAS

8.1. Señalización y Ubicación de Elementos de Emergencia

En los centros de trabajo se cuenta con los elementos para atención de emergencias como: Camillas, botiquín de primeros auxilios, extintor.



Foto 37. Equipos de emergencias– Jardín Infantil Marco A. Iriarte



Foto 38. Equipos de emergencias – Jardín Infantil Socorro Sur



Foto 39. Equipos de emergencias – Jardín Infantil Santa Martha



Foto 40. Equipos de emergencias – Jardín Infantil Ojo de Perdiz




Foto 41. Equipos de emergencias – Jardín Infantil Comuneros



Foto 42. Equipos de emergencias – Jardín Infantil Chuniza

Ilustración 11. Registro fotográfico Elementos de Seguridad

8.2. Brigada de Emergencia

Durante el periodo reportado (01 al 28 de febrero), se dio cumplimiento al cronograma de inspecciones de equipos de respuesta ante emergencias. Se realizaron verificaciones técnicas a los siguientes elementos:

- Extintores: Verificación de presión, sellos de seguridad y fechas de recarga (NTC 2885).
- Camillas de emergencia: Inspección de estado físico, correas de sujeción e inmovilizadores cervicales.
- Botiquines de primeros auxilios: Revisión de inventario, integridad de empaques y fechas de vencimiento.

En el marco de las actividades de seguimiento, la Interventoría identificó un hallazgo relacionado con la composición de los elementos del botiquín de primeros auxilios. Se determinó que ciertos insumos no cumplen con los requerimientos técnicos vigentes, lo cual genera una **no conformidad** frente a la Resolución 0705 de 2007 (norma que establece los contenidos mínimos y técnicos de los botiquines según el tipo de riesgo y área).

Técnicamente, el incumplimiento se fundamenta en:

- Resolución 0705 de 2007 (Art. 2): Establece la obligatoriedad de contar con elementos de dotación básica en condiciones óptimas de esterilidad y vigencia.
- Resolución 2400 de 1979 (Art. 223): Exige que los botiquines deben estar provistos de elementos necesarios y en buen estado para la prestación de primeros auxilios de manera eficaz.

Como medida correctiva inmediata para el cierre del hallazgo, el área de SST ha iniciado el proceso de gestión de compras y reposición de los elementos observados. Actualmente, se encuentra en trámite la adquisición de los insumos que cumplan estrictamente con la normativa técnica para garantizar que el botiquín recupere su funcionalidad operativa y legal antes del próximo corte de informe.

Se mantiene el monitoreo constante para asegurar que todos los recursos de emergencia estén disponibles y en condiciones de uso ante cualquier evento accidental en el frente de obra. **Anexo 10: Brigada de Emergencias**

9. Comités SGSST

9.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST

El 19 de febrero de 2026 se llevó a cabo la reunión No. 01 del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) correspondiente al Contrato de Obra No. 10676-2025. Durante el desarrollo de la agenda, se realizó el llamado a lista y verificación de asistentes para proceder con la socialización técnica de las responsabilidades del comité, haciendo énfasis en la vigilancia del cumplimiento de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la participación activa en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Asimismo, se abordaron las generalidades del comité, incluyendo su rol en la promoción de normas de SST y la periodicidad de sus reuniones.

Finalmente, se establecieron compromisos para la revisión técnica de instrumentos normativos clave, tales como las políticas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, la gestión de elementos de protección personal y los protocolos de preparación y respuesta ante emergencias, el Acta No. 1 está ubicada en el **Anexo 11: COPASST**

9.2. Comité de Convivencia Laboral - CCL

El 19 de febrero de 2026 se llevó a cabo la reunión No. 01 del Comité de Convivencia Laboral (CCL) del Consorcio WC Centros Integrales, cumpliendo con los objetivos de optimización de infraestructura para la Secretaría Distrital de Integración Social. En la sesión, que contó con la asistencia del presidente, la secretaria e inspectores de SST y obra, se realizó la socialización técnica de las funciones de los integrantes bajo el marco normativo de la Ley 1010 de 2006, la Resolución 3461 de 2025, la Ley 2365 de 2024 y la Ley 2191 de 2022. Se estableció técnicamente que el correo institucional convivenciaorganizacionwico@gmail.com será el canal oficial de recepción de quejas, garantizando la trazabilidad, confidencialidad y el debido proceso en la gestión del acoso laboral. Finalmente, el equipo de SST socializó la Política de Prevención del Acoso Laboral, enfocada en prevenir y corregir conductas de hostigamiento para proteger la dignidad, la honra y la salud mental de los trabajadores mediante el seguimiento periódico y la implementación de medidas preventivas, el Acta No. 1 está ubicada en el **Anexo 12: CCL**

10. CONCLUSIONES

- Eficacia en la Prevención y Control Operativo: Durante el periodo reportado, se consolidó una gestión preventiva robusta mediante inspecciones constantes y la identificación proactiva de condiciones inseguras en los frentes de Usme, Rafael

Uribe y Bosa, lo que permitió mitigar riesgos de manera oportuna y evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo.

- Gestión de Actividades Críticas y de Alto Riesgo: Se destaca la rigurosidad técnica en la administración de tareas de alta complejidad, tales como trabajos en alturas, soldadura y el retiro de tejas de asbesto-cemento. El personal aseguró el cumplimiento normativo a través de la correcta gestión de permisos de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS), garantizando una supervisión constante en cada labor.
- Organización, Señalización y Estándares Ambientales: La labor ejecutada por el personal fue fundamental para mantener el orden y aseo en los centros intervenidos. Se implementó una señalización preventiva eficaz y un manejo controlado de residuos de construcción y demolición (RCD), alineando la seguridad operativa con la protección del medio ambiente y el bienestar de la comunidad.
- Fortalecimiento del SG-SST y Respuesta a Emergencias: Se garantizó la operatividad de los elementos de emergencia (botiquines, camillas y extintores) y se formalizó la estructura preventiva mediante la consolidación de la Brigada de Emergencias, el COPASST y el Comité de Convivencia Laboral, cumpliendo estrictamente con los requisitos legales vigentes.
- Sinergia con la Interventoría y Soporte Técnico: El desarrollo de las actividades de seguridad y salud en el trabajo contó con el acompañamiento permanente del equipo de interventoría. Esta colaboración resultó de gran ayuda para fortalecer los criterios técnicos en obra y asegurar que la ejecución del contrato 10676 se realizara bajo los más altos estándares de calidad y seguridad.
- Compromiso con la Mejora Continua: Se recibieron de manera constructiva las observaciones realizadas por el área SST de la interventoría, las cuales han sido

integradas en los procesos de supervisión y control. Este ejercicio de retroalimentación permite avanzar en el ciclo de mejora continua, ajustando las acciones preventivas para garantizar la excelencia en la gestión del riesgo laboral.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52896908		PARRADO AGUDELO ZULMA JIRAYDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 N 69-232 CASA 4	IBAGUE-TOLIMA	6141561	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	19959427	9498785063	I	2026/02/04	2026/01/30	BANCOLOMBIA	0	$924,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,607,000	$417,200			$2,607,000	$325,900			$0	$0			$2,607,000	$181,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,607,000	$417,200			$2,607,000	$325,900			$0	$0			$2,607,000	$181,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$2,607,000	$417,200			$2,607,000	$325,900			$0	$0			$2,607,000	$181,500		$0	$0
1	CC	52896908	PARRADO ZULMA	25-14	30	$2,607,000	$417,200	EPS005	30	$2,607,000	$325,900		0	$0	$0	14-11	30	$2,607,000	$181,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,607,000	$417,200			$2,607,000	$325,900			$0	$0			$2,607,000	$181,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52896908		PARRADO AGUDELO ZULMA JIRAYDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 N 69-232 CASA 4	IBAGUE-TOLIMA	6141561	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	19959427	9498785063	I	2026/02/04	2026/01/30	BANCOLOMBIA	0	$924,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$417,200	$0	$0	$417,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$417,200	$0	$0	$417,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,500	$0	$0	$181,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$181,500	$0	$0	$181,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,900	$0	$0	$325,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$325,900	$0	$0	$325,900
TOTAL				**1**	**$924,600**	**$0**	**$0**	**$924,600**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 55162123	0	CLAUDIA SUSANA YUSTES CUBILLOS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CR 6 6 30		2637843			RECURSOWCO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	36284358	I	2026-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	36284358	2026-02-06	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

Informe Histórico de Pagos por Cotizante

Datos del Aportante			
Razón Social	WILLIAM CARDONA OLMOS		
Identificación	NI 79958441 0	Dirección	CARRERA 6 N 6 30 BARRIO LA POLA
Forma de presentación	ÚNICA	Teléfono	2637843
Ciudad	IBAGUE	Departamento	TOLIMA
Representante Legal	WILLIAM CARDONA OLMOS	Identificación	NI 79958441

DATOS DEL COTIZANTE

Datos del afiliado			Información del Pago			Administradoras				IBC's				Días				Liquidación de Aportes									
ID	Nombre	Planilla	Fecha Pago	Período	Referencia de Pago Pin	AFP	EPS	ARL	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	D. AFP	D. EPS	D. ARL	D. CCF	Aporte Pensión	Aporte FSP Sol	Aporte FSP Sub	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Cajas	Aporte Sena	Aporte ICBF	Aporte ESAP	AporteMIN	Total
CC 1110547912	MIGUEL ANGEL CORTAZAR	36269906	2026-02-06	2026-01		230301	EPS002	14-11	CCF50	3050000	3050000	3050000	3050000	30	30	30	30	488000	0	0	122000	212300	122000	0	0	0	0	944300
Total de aportes por Subsistema																		488000	0	0	122000	212300	122000	0	0	0	0	944300

Novedades

ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
CC 1110547912	MIGUEL ANGEL CORTAZAR	X	2026/01/01																											0		

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902002639	7	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CARRERA 6 N 6 30	3173991422	TALENTOHUMANOWCO@YAHOO.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36248383	E	2026-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.464.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5 de 5	36248383	2026-02-10	Pagada

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	454.200	0	0	0	454.200
CCF(Administradoras: 2)				5	335.000	0	0	0	335.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	2	95.000	0	0	0	95.000
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	3	240.000	0	0	0	240.000
Gran Total					2.464.100	0	0	0	2.464.100

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902002639	7	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CARRERA 6 N 6 30	3173991422	TALENTOHUMANOWCO@YAHOO.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36248383	E	2026-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.464.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5 de 5	36248383	2026-02-10	Pagada

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	454.200	0	0	0	454.200
CCF(Administradoras: 2)				5	335.000	0	0	0	335.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	2	95.000	0	0	0	95.000
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	3	240.000	0	0	0	240.000
Gran Total					2.464.100	0	0	0	2.464.100

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1073231637	0	MILEN JOHANA SOLER VARGAS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	MZ 9 CA 6 BARRIO PRADERAS DE SANTA RITA		3173991422			TALENTOHUMANOWCO@YAHOO.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	36284477	I	2026-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	36284477	2026-02-10	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902002639	7	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CARRERA 6 N 6 30	3173991422	TALENTOHUMANOWCO@YAHOO.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36248383	E	2026-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.464.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5 de 5	36248383	2026-02-10	Pagada

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	454.200	0	0	0	454.200
CCF(Administradoras: 2)				5	335.000	0	0	0	335.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	2	95.000	0	0	0	95.000
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	3	240.000	0	0	0	240.000
Gran Total					2.464.100	0	0	0	2.464.100

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-06, 11:57:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83287506

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 06/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA ROCIO HUERTAS PINZON		
Documento	CC1110448435	**Dirección**	CR 6A SUR #6 E - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2637843
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1110448435	DIANA ROCIO HUERTAS PINZON	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.932.000	$ 309.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.932.000	$ 241.500	6,960	$ 1.932.000	$ 134.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.932.000	$ 1.932.000	$ 1.932.000	$ 0	$ 309.200	$ 241.500	$ 134.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.200	$ 0	$ 685.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1110482806	0	ANDRES FELIPE MENDOZA TELLEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
73-1	CALLE 93 SUR 79 ALTA GRACIA		1234567			IBAGUETOLIMA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	36173093	I	2026-01-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
1 de 1	36173093	2026-02-03	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

Informe Histórico de Pagos por Cotizante

Datos del Aportante			
Razón Social	CONSORCIO WCO RECREODEPORTIVO BELEN LOS ALPES		
Identificación	NI 902006568 0	Dirección	CARRERA 6 N 6 30
Forma de presentación	ÚNICA	Teléfono	3173991422
Ciudad	IBAGUE	Departamento	TOLIMA
Representante Legal	WILLIAM CARDONA	Identificación	NI 902006568

DATOS DEL COTIZANTE

Datos del afiliado			Información del Pago			Administradoras				IBC's				Días				Liquidación de Aportes									
ID	Nombre	Planilla	Fecha Pago	Período	Referencia de Pago Pin	AFP	EPS	ARL	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	D. AFP	D. EPS	D. ARL	D. CCF	Aporte Pensión	Aporte FSP Sol	Aporte FSP Sub	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Cajas	Aporte Sena	Aporte ICBF	Aporte ESAP	AporteMIN	Total
CC 93384625	HUGO HERNAN ZAMORA	36174600	2026-01-30	2026-01		25-14	EPS017	14-11	CCF50	6360000	6360000	6360000	6360000	30	30	30	30	1017600	0	0	254400	442700	254400	0	0	0	0	1969100
Total de aportes por Subsistema																		1017600	0	0	254400	442700	254400	0	0	0	0	1969100

Novedades																															
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
CC 93384625	HUGO HERNAN ZAMORA																													0		

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902002639	7	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CARRERA 6 N 6 30	3173991422	TALENTOHUMANOWCO@YAHOO.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36248383	E	2026-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.464.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5 de 5	36248383	2026-02-10	Pagada

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	454.200	0	0	0	454.200
CCF(Administradoras: 2)				5	335.000	0	0	0	335.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	2	95.000	0	0	0	95.000
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	3	240.000	0	0	0	240.000
Gran Total					2.464.100	0	0	0	2.464.100

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901149985-9	BIGCONNECTION SAS	Calle 31 SUR No. 50A 60	3178555263	bigconnection.co@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E		51991906	$4.681.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	59.200	0		0		0	0	0	0	59.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	161.600	0		0		0	0	0	0	161.600	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	208.100	0		0		0	0	0	0	208.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	35.800	0		0		0	0	0	0	35.800	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	68.400	0		0		0	0	0	0	68.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.238.300	0	0	0	0	0	0		1.238.300	5
230301	Porvenir	800224808-8	990.500	0	0	0	0	0	0		990.500	4
231001	Colfondos	800227940-6	190.100	0	0	0	0	0	0		190.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.052.400				1.052.400	0	0	1.052.400			10.524	1.052.400	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	605.100	0	0	605.100	10

PAGADO 1242889

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901149985-9	BIGCONNECTION SAS	Calle 31 SUR No. 50A 60	3178555263	bigconnection.co@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E		51991906	$4.681.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	605.100	605.100
Pensión	3	2.418.900	2.418.900
Riesgos Laborales	1	1.052.400	1.052.400
CCF	1	605.100	605.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.681.500	4.681.500

PAGADO 7124289

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901149985-9	BIGCONNECTION SAS		Calle 31 SUR No. 50A 60	3178555263	bigconnection.co@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E		51991906	$4.681.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000226270	FUENTES CAMACHO BRAYAN SANTIAGO	1	0			S	X							X									230301	1.422.238	227.600	0	0	0	0	EPS017	1.422.238	56.900	14-23	1.422.238	5	99.000	CCF24	1.422.238	56.900	0	0	0	0	0
2	CC	1007247580	SALAZAR LOPEZ LEYDER STIVEN	1	0			S	X							X									230301	1.708.937	273.500	0	0	0	0	EPS041	1.708.937	68.400	14-23	1.708.937	5	119.000	CCF24	1.708.937	68.400	0	0	0	0	0
3	CC	1020790556	GUEVARA MELO CRISTIAN ANDRES	1	0			S	X							X									230201	892.973	142.900	0	0	0	0	EPS037	892.973	35.800	14-23	892.973	5	62.200	CCF24	892.973	35.800	0	0	0	0	0
4	CC	79354766	VEGA GARNICA ERASMO	1	0			S	X							X									230201	2.589.840	414.400	0	0	0	0	EPS017	2.589.840	103.600	14-23	2.589.840	5	180.300	CCF24	2.589.840	103.600	0	0	0	0	0
5	CC	79725377	GUERRERO GALINDO INAEL	1	0			S	X							X									230201	1.038.038	166.100	0	0	0	0	EPS008	1.038.038	41.600	14-23	1.038.038	5	72.300	CCF24	1.038.038	41.600	0	0	0	0	0
6	CC	79738757	TURBA AMORTEGUI MOISES ALFREDO	1	0			S	X																230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
7	CC	79816857	DELGADILLO CARLOS ANDRES	1	0			S	X							X									230201	1.417.737	226.900	0	0	0	0	EPS002	1.417.737	56.800	14-23	1.417.737	5	98.700	CCF24	1.417.737	56.800	0	0	0	0	0
8	CC	79872127	CADAVID ARANGO NORBEY	1	0			S	X							X									231001	1.188.056	190.100	0	0	0	0	EPS017	1.188.056	47.600	14-23	1.188.056	5	82.700	CCF24	1.188.056	47.600	0	0	0	0	0
9	CC	80121401	VEGA RAMIREZ JOSE WILLIAM	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
10	CC	86014281	FONSECA GARCIA VICENTE FERNANDO	1	0			S	X	X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	2.400	14-23	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1110447409	0	OSCAR IVAN CARDONA PEDREROS	B	06	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4390	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
11-1	CALLE 5 N 3 18 LA POLA		2637843			OSCARDONA.2323@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36223662	E	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.793.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
34 de 34	36223662		Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1110447409	0	OSCAR IVAN CARDONA PEDREROS	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	4390	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CALLE 5 N 3 18 LA POLA		2637843			OSCARDONA.2323@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	35978527	I	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	936.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	35978527	2026-02-04	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

DR. GABRIEL MENESES
MEDICO GENERAL Y MEDICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
NIT: 1.110.491.860-3

MZ. 8 CASA 52 URB CALATAYUD
2 61 22 44
316 224 7199
USUARIO.MEDISSAT@GMAIL.COM

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL HISTORIAL MEDICO N. 6953479959314

EMPRESA CONTRATANTE: GEPLANT



MOTIVO DE EVALUACION: PERIODICO	FECHA:2025-11-10
NOMBRE: ANDRES FABIAN GALVIS REINA	DOCUMENTO N°: 93.237.059
CARGO: OFICIAL	CIUDAD: IBAGUE

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXÁMENES

LABORATORIOS:
TIPO DE SANGRE:(O+)

EXAMEN DE INGRESO

ESTADO DEL PACIENTE: APTO	ANOTACION:APTO PARA EL CARGO.

CONDUCTA

MANEJO POR EPS/ARL:	OCUPACIONALES:	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA
REMISION A EPS: NO APLICA REMISION A ARL: NO APLICA	HIGINE POSTURAL:SI UTILIZACIÓN DE EPP:SI UTILIZACIÓN DE AYUDAS ERGONÓMICAS:SI	EJERCICIO REGULAR 3 VECES/SEM:SI

INCLUIR EL SVE:
VISUAL: SI / ERGONÓMICO:SI /

CONSENTIMIENTO INFORMADO

DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 2346 DE 2007, DEROGADA POR RESOLUCIÓN 1843 DE 2025 MANIFIESTO QUE HE SIDO DEBIDAMENTE INFORMADO POR EL DR. GABRIEL MENESES SOBRE LOS EXÁMENES QUE SE ME REALIZARÁN COMO PARTE DE LA HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL Y/O OTROS EXÁMENES PERTINENTES, SEGÚN EL CARGO Y PERFIL SOLICITADO POR LA EMPRESA CONTRATANTE. ENTIENDO QUE ESTOS EXÁMENES SON NECESARIOS PARA EVALUAR MI ESTADO DE SALUD EN RELACIÓN CON MIS FUTURAS LABORES. EN CONSECUENCIA, DOY MI CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA QUE SE REALICEN DICHOS EXÁMENES, AUTORIZANDO AL DR. GABRIEL MENESES A PROCEDER CON ELLOS. ASÍ MISMO, AUTORIZO LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA A LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ESTÉN CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. ME COMPROMETO A QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA HISTORIA CLÍNICA ES VERÍDICA. ASEGURO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE MI CONDICIÓN DE SALUD QUE PUDIERA AFECTAR MI DESEMPEÑO EN LAS LABORES A REALIZAR.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL SATISFACTORIO
1).SE RECOMIENDA INDUCCIÓN PARA EL CARGO, CAPACITACIÓN EN EL AUTOCUIDADO, DEPENDIENDO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS QUE TENGA EN CUENTA LA NATURALEZA ESPECÍFICA DEL LUGAR DE TRABAJO Y LAS TAREAS EN CUESTIÓN.
2).ADECUADA HIGIENE POSTURAL. REPORTAR TODO ACCIDENTE O INCIDENTE QUE OCURRA EN EL TRABAJO.
3).REALIZAR PAUSAS ACTIVAS. DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO 20 MINUTOS 3 DÍAS DE LA SEMANA, LA SILLA QUE SE UTILICE SIEMPRE DEBE TENER ESPALDAR Y DEBE PERMITIR LA ADECUADA POSTURA DEL TRABAJADOR, DURANTE LA DIGITACIÓN FRENTE AL COMPUTADOR, ES IMPORTANTE GARANTIZAR QUE LA PERSONA TENGA COMPLETAMENTE APOYADAS SUS MANOS Y ANTEBRAZOS SOBRE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, AL ESTAR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO FRENTE A LA PANTALLA DEL COMPUTADOR, REALICE PAUSAS ACTIVAS QUE PERMITAN DESCANSAR LOS OJOS Y LAS MANOS
4).ADECUAR UNA CORRECTA ILUMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PARA EVITAR FATIGA VISUAL, CONTROL OPTOMÉTRICO ANUAL POR EPS.

NOMBRE DEL MÉDICO:
GABRIEL ALEXANDER MENESES VARON



FIRMA DEL TRABAJADOR



REGISTRO DEL PROFESIONAL:RM 1110491860- RES. N° 73483 DE ABRIL DE 2018	COMPRUEBE SU CERTIFICADO	DOCUMENTO N°: 93237059

IMPRESO CON MEDIOCSOFT SOFTWARE DE SALUD OCUPACIONAL ©

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 93.237.059



Apellidos
GALVIS REINA

Nombres
ANDRES FABIAN

Nacionalidad
COL

Estatura
1.75

Sexo
M

Fecha de nacimiento
23 SEPT 1984

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
IBAGUE (TOLIMA)

Fecha y lugar de expedición
08 ENE 2003, IBAGUE

Fecha de expiración
05 JUN 2035

Firma

.CO

062954895

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL062954895029001<<<<<<<<<<<
8409230M3506053COL93237059<<<4
GALVIS<REINA<<ANDRES<FABIAN<<<

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 13/05/2025, el empleador GEPLANT SAS identificado con NIT número 901120120 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
8770110	13/05/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	93237059	ANDRESFABIAN GALVIS REINA	1765000	OFICIAL DE CONSTRUCCION	2025-05-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Mayo del año 2025.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Medellín, 30 de Enero de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GEPLANT SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C93237059	GALVIS REINA ANDRES FABIAN	01/05/2025		22725327	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11104549332603053619

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 30/01/2026 14:53:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.156.6.110, 192.230.104.4, 172.16.42.57

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

ANDRES FABIAN GALVIS REINA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **93.237.059**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Mayo del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CERTIFICADO AFILIACIÓN TRABAJADOR O TRANSACCION VIRTUAL
LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
COMFENALCO TOLIMA

CERTIFICA

Comfenalco TOLIMA
Una Nota en Calidad de Vida

Tipo Doc Aportante: NIT **Número Documento Aportante:** 901120120

Razón Social: GEPLANT SAS

Tipo Doc Trabajador: CC **Número Documento Trabajador:** 93237059

Nombre Completo Trabajador: ANDRES FABIAN GALVIS REINA

Fecha de Ingreso: 01/05/2025 **Salario:** $ 1.765.000

Clasificación: AFILIACION TRABAJADORES WEB

Fecha Radicado: 14/05/2025

Número Radicado: 22498505

Se expide para ATENDER SOLICITUD DEL INTERESADO(A). Válido por treinta (30) días a partir de la fecha de expedición.



Robert Alexander Danna Buitrago
Jefe Departamento Administracion De Aportes Y Subsid

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES MÉDICO OCUPACIONALES

FECHA	02/02/2026	**LUGAR**	OFICINA PRINCIPAL		
NOMBRE	ANDRES FABIAN GALVIS REINA			**CEDULA**	93.237.059
CARGO	OFICIAL		**TIPO EXAMEN**	PERIODICO	

1. INFORMACIÓN DEL EXAMEN

Se hace entrega y notificación del Certificado de Aptitud Laboral emitido por el prestador de servicios de salud ocupacional, tras la evaluación médica realizada el día: 10/11/2025.

2. CONCEPTO DE APTITUD (Marque con X)

[X] Apto: Sin limitaciones para el cargo.

[ ] Apto con recomendaciones: Puede desempeñar el cargo pero debe seguir sugerencias preventivas.

[ ] Apto con restricciones: Limitaciones específicas para ciertas tareas (ej. no alturas, no cargas).

[ ] Aplazado / No Apto: Requiere manejo médico previo o no cumple perfil.

3. RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES MÉDICAS (Diligenciar según certificado)

A. RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR (Autocuidado): HÁBITOS DE VISA SALUDABLE

B. RESTRICCIONES LABORALES (Limitaciones físicas/técnicas): NINGUNO

C. SEGUIMIENTO POR EPS / ARL: CONTROL OPTOMÉTRICO ANUAL POR EPS

4. COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Manifiesto que he sido informado de los resultados de mi evaluación médica de ingreso y me comprometo a cumplir con las recomendaciones y restricciones emitidas por el médico especialista, así como asistir a los seguimientos por mi EPS si así se requiere. Entiendo que estas medidas buscan proteger mi salud y seguridad en el proyecto de construcción.

5. FIRMAS DE CONFORMIDAD

NOMBRE: ANDRES GALVIS REINA
CEDULA: 93.237.059
CARGO: OFICIAL

Headdy Johanna González
CC.: 38.363.344 de Ibagué
Coordinadora SGSST

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO
GEPLANT S.A.S.
Nit: 901120120-9

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	GALVIS REINA ANDRES FABIAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	93237059
CONTRATO:	93237059-02
TIPO DE CONTRATO:	Obra
TIPO DE LIQUIDACIÓN :	Salario Fijo
FECHA DE INICIO:	01-01-2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	02-28-2026
TOTAL DIAS TRABAJADOS:	60
SUELDO BASICO:	2,000,000
DIAS SUSPENDIDO CESANTIAS:	0
DIAS SUSPENDIDO VACACIONES:	0
MOTIVO DE RETIRO:	No Registra

CONCEPTO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR BASE	Nº DIAS LIQ	VALOR
CESANTIAS LIQUIDADAS	01-01-2026	02-28-2026	2,855,595	60.00	475,933
VACACIONES LIQUIDADAS	01-01-2026	02-28-2026	2,000,000	60.00	166,667
PRIMA LIQUIDADA	01-01-2026	02-28-2026	2,855,595	60.00	475,933
INTERESES A LASA CESANTIAS LIQUIDADA	01-01-2026	02-28-2026	475,933	60.00	9,519

TOTAL LIQUIDACION ==========> 1,128,052

Son: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS mcte.



GALVIS REINA ANDRES FABIAN

SE CERTIFICA QUE :

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidaciòn los valores correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, u en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior, Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre la empresa y el trabajador, quienes declaran estar a PAZ Y SALVO por todo concepto.

PAZ Y SALVO

El suscrito, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente documento, de manera **AUTÓNOMA**, **LIBRE**, **CONSCIENTE** y **VOLUNTARIA**, declaro a **PAZ Y SALVO** a la empresa **GEPLANT S.A.S.**, identificada con el NIT. 901.120.120-9, por todo concepto de índole laboral, tales como: pago de salarios, horas extras, prestaciones sociales, indemnizaciones, incapacidades, aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL), así como los propios del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar -cuando corresponda-, y demás créditos laborales que pudiesen reconocerse o haberse causado a mi favor como trabajador, en razón a la relación laboral existente con la mencionada empresa. En consecuencia, me comprometo a no formalizar ninguna reclamación presente o futura, ante cualquier autoridad Administrativa o Judicial, con ocasión al Contrato de Trabajo celebrado.

Así mismo declaro que he sido notificado acerca del derecho a practicarme el examen médico ocupacional de egreso en los términos establecidos en las en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social –hoy Ministerio de Salud y Protección Social– o la que la modifique o sustituya.

Para constancia, firma el presente documento el día 28 de febrero de 2026



_____

Nombre: GALVIS REINA ANDRES FABIAN
C.C.: 93237059

Carrera 11 B # 77 – 44 Torre B Apto 801 Ed. Frontera Living
Tel. (8) 263784 - Cel. 3102860180
E-mail: geplantsascontratos09@gmail.com

LECMAC MEDIC SAS

NIT: 901.330.589-1
Dir: Cra 41 B # 9 -11
Cel: 316 752 9642
Valide su certificado en www.lecmacips.com.co



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
30 DÍA	01 MES	2026 AÑO	BOGOTÁ (BOGOTA D.C. COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN OCUPACIONAL DE PRE INGRESO - ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES NIT 902002639

Nombre de la empresa

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de identidad, PT. Pasaporte)

AVELLA CRISTIANO LEONARDO ANDRES	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	Masculino	27 Años	CC	1030689781
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo **PROFESIONAL SST**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RECOMENDACIONES PARA LA OCUPACION

Observaciones: No Aplica

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES DE APTITUD
NINGUNA	PERMANENTE	NINGUNA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL	✔	AUDIOMETRIA	✔
VISIOMETRIA	✔	PERFIL LIPIDICO	✔
GLICEMIA	✔	OSTEOMUSCULAR	✔

RECOMENDACIONES MEDÍCAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
NINGUNA	USO DE EPP	EVITAR FUMAR CONTROL DE PESO HACER DEPORTE

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

" PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL.

" INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOL"GICO DE ACUERDO CON LOS RIESGOS EVIDENCIADOS EN LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA EMPRESA OCUPACIONALES

RECOMENDACIONES PARA EL (LA) USUARIO (A)

" DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO FRECUENTE

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

MÉDICO

Firma: Tayde Avila Garcia MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL LIC.S.O 3274-2022

Nombre: TAYDE AVILA GARCIA

R.M.: 32716395 L.S.O.: 3274-2022

Aspirante o Trabajador

Firma: LEONARDO AVELLA

Nombre: AVELLA CRISTIANO LEONARDO ANDRES

CC 1030689781

Medellín, 30 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000003 CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES R5	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1030689781	AVELLA CRISTIANO LEONARDO ANDRES	02/02/2026		41514811	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 30/01/2026 15:34:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.156.6.110, 192.230.104.4, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES

PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. SDIS-LP-006-2025

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACIÓN DE LA OBRA O LABOR

<table>
<tr><td>NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR:</td><td colspan="3">DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL EMPLEADOR:</td></tr>
<tr><td>CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
NIT. 902.002.639-7
R.L. William Cardona Olmos
C.C. 79.958.441 de Bogotá D.C.</td><td colspan="3">Carrera 6 No. 6-30, piso 2, Barrio La Pola, Ibagué.
Cel.: 3187354701</td></tr>
<tr><td>NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR:</td><td colspan="3">DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL TRABAJADOR:</td></tr>
<tr><td>Leonardo Andrés Avella Cristiano
C.C. 1.030.689.781 de Bogotá D.C</td><td colspan="3">Calle 53c sur n 87b-05 Manzana K Bloque 1 Apto 202 Barrio Betania Bosa- Bogotá DC- Cel.: 3223851207- Correo: aleonardoandres@gmail.com</td></tr>
<tr><td>LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO DEL TRABAJADOR:</td><td colspan="3">CARGO QUE DESEMPEÑARÁ EL TRABAJADOR:</td></tr>
<tr><td>Bogotá (Cundinamarca), 26 de agosto de 1998</td><td colspan="3">Inspector en seguridad y salud en el trabajo</td></tr>
<tr><td>SALARIO MENSUAL Y AUXILIO DE TRANSPORTE:</td><td>PERIODO DE PAGO:</td><td colspan="2">DURACIÓN DEL CONTRATO:</td></tr>
<tr><td>Salario: Dos millones setecientos mil pesos m/cte. ($2.700.000) Mas Auxilio de transporte $ 249.095</td><td>Quincenal</td><td colspan="2">Por la labor o duración de la obra</td></tr>
<tr><td>LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LAS LABORES:</td><td colspan="3">FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES:</td></tr>
<tr><td>Bogotá D.C</td><td colspan="3">02 de febrero de 2026</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBRA O LABOR CONTRATADA:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Inspeccionar y acompañar "la ejecución de las actividades de obra para la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde l secretaria distrital de integración social presta sus servicios sociales o requiere de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado" grupo 1.2.3.4.</td></tr>
<tr><td colspan="4">AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:</td></tr>
<tr><td>EPS: Famisanar</td><td>AFP: Porvenir</td><td>ARL: Sura</td><td>CCF: Colsubsidio</td></tr>
</table>

Entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO.** EL EMPLEADOR contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR y este se obliga: **1)** A poner al servicio de EL EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias e inherentes del cargo descrito en el encabezamiento del presente contrato, igualmente EL TRABAJADOR deberá ejecutar las tareas ordinarias, conexas y complementarias al cargo asignado, de conformidad con los reglamentos, órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o los representantes o funcionarios autorizados o delegados por este , en los sitios donde se prestará el servicio, observando de manera permanente el cumplimiento, la diligencia y el cuidado necesarios; y **2)** A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. **SEGUNDA.** Las partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas, en lo pertinente, las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, en especial, las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, fuera de las obligaciones consignadas en los reglamentos de trabajo y de higiene y seguridad industrial. Así como las obligaciones consignadas en manuales de funciones, instructivos especiales para el cumplimiento de funciones, actas de entrega de elementos de trabajo,

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACIÓN DE LA OBRA O LABOR

elementos de seguridad industrial y dotación; disposiciones que conoce y desde ahora acepta EL TRABAJADOR, en cuanto no violen lo aquí pactado. **TERCERA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.** En relación con la actividad propia de EL TRABAJADOR, esta la ejecutará con observancia de las modalidades que implican claras obligaciones para el mismo TRABAJADOR, además de las contenidas en el artículo 58 y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo, las siguientes: **1)** Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor a que se refiere el presente contrato; **2)** Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, que sean por naturaleza privadas y cuya comunicación a otras personas pueda causar perjuicio a EL EMPLEADOR; **3)** Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones que le sean dadas por EL EMPELADOR, sus representantes o por los funcionarios autorizados o delegados por este, respecto del desarrollo de sus actividades; **4)** No atender durante el horario de trabajo asuntos y labores distintas a las establecidas por EL EMPLEADOR, sus representantes o por los funcionarios autorizados o delegados por este, en los sitios donde se prestará el servicio; **5)** Cuidar y utilizar de manera racional y responsable los elementos de trabajo tales como maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, materias primas, insumos, mercancías, productos en proceso o terminados, instalaciones, dineros y en general todos aquellos bienes puestos a su disposición para el cabal desempeño de sus funciones por EL EMPLEADOR o por sus representantes o por los funcionarios autorizados o delegados por este, evitando todo daño o pérdida de los mismo; **6)** Cuidar y mantener en buen estado, orden y aseo, las herramientas de trabajo y equipo asignado; **7)** Cuidar permanentemente los intereses de la empresa; **8)** Prestar toda la colaboración que las circunstancias exijan, en caso de siniestro, de riesgo o de situaciones que afecten o amenacen las personas, las cosas o bienes de EL EMPLEADOR, así como la colaboración necesaria que las circunstancias exijan para la correcta y eficiente prestación del servicio con el fin de evitar retroceso, reproceso, aumento de costos, o pérdidas para la empresa; **9)** Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus funciones; **10)** Suministrar información veraz en cuanto al tiempo utilizado para la realización de sus labores; **11)** Programar diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones y capacitaciones que efectúe la empresa; **12)** No atender durante las horas de trabajo asuntos u ocupaciones distintas de las que EL EMPLEADOR le recomiende sin previa autorización de este; **13)** Aceptar los traslados del lugar de trabajo que determine EL EMPLEADOR, de acuerdo con las necesidades de la empresa, en cuanto a las actividades inherentes al cargo y los servicios contratados; **14)** Observar completa armonía, comprensión y respeto con EL EMPLEADOR, sus representantes, con los clientes, con sus superiores y compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor; **15)** Cumplir permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con la empresa; **16)** Invertir las cesantías de manera real y cierta para lo que las pidió y le fueron autorizadas conforme a la ley, durante la vigencia del contrato; **17)** Avisar oportunamente y por escrito a EL EMPLEADOR todo cambio en su dirección, teléfono o ciudad de residencia; **18)** Abrir una cuenta bancaria a su nombre en la corporación o entidad bancaria que le indique EL EMPLEADOR, con el objeto de consignarle allí los salarios, aceptando EL TRABAJADOR el reglamento fijado por la entidad para el manejo de su cuenta; **19)** Fuera de las horas de trabajo, abstenerse de ejecutar otras labores que afecten su salud o que ocasionen el desgaste de su organismo en forma que le impida prestar eficazmente el servicio convenido; **20)** Avisar de manera inmediata a EL EMPLEADOR sobre su estado de salud, sobre el embarazo de su cónyuge o compañera permanente, o cualquier otra circunstancia que por obligación deba poner en conocimiento a EL EMPLEADOR, en caso de sobrevenir esta, a fin de prever la estabilidad reforzada, so pena de perder la misma; **21)** EL TRABAJADOR se obliga a dar aviso a EL EMPLEADOR, cuando por cualquier causa no pudiere concurrir al trabajo. La enfermedad debe comprobarse mediante certificado idóneo de la entidad de seguridad social a la cual se encuentra

afiliada, no obstante, EL EMPLEADOR se reserva el derecho de controlar el estado de su salud por conducto de la respectiva E.P.S.; **22)** En caso de accidente ya sea profesional o común EL TRABAJADOR se encuentra en la obligación de informar a EL EMPLEADOR sobre la ocurrencia de estos con el objeto de que él mismo lo reporte ante las entidades competentes; **23)** Hacer el uso adecuado de los elementos de seguridad y protección personal que le proporcione la empresa sean de uso obligatorio en obra y/o cuando el riesgo es presente o actual; **24)** Informar a su jefe inmediato las anomalías que se presenten durante el desarrollo de las actividades o en el área de trabajo; **25)** Conocer el sistema de Gestión de Calidad y aplicarlo a los procedimientos relacionados con el cargo; **26)** Acatar y cumplir de manera permanente los Reglamentos, Políticas y Programas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; **27)** Cumplir de manera estricta y permanente los Reglamentos, Manuales y Políticas de EL EMPLEADOR, las cuales hacen parte integral del presente contrato; **28)** Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo de la empresa, así mismo, los requerimientos definidos por el SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA ORGANIZACIÓN. **PARÁGRAFO PRIMERO. CONFIDENCIALIDAD.** EL TRABAJADOR se obliga especialmente a no hacer uso en beneficio propio o de alguna otra persona natural o jurídica, del conocimiento adquirido sobre actividades, planes o programas de EL EMPLEADOR, sus representantes o personas autorizadas, o la información y documentos a que hubiere tenido acceso en ejercicio de las funciones propias de su cargo y a mantener un alto grado de confidencialidad en relación con esta información esta información no podrá ser revelada a terceros bajo ninguna circunstancia, sin que medie autorización escrita de EL EMPLEADOR, a menos que sea de público conocimiento (salvo por culpa o dolo de la parte receptora) o que la parte receptora la hubiera conocido por un tercero de buena fe, con derecho de disposición sobre esa información. En caso de que EL TRABAJADOR sea requerido a dar esa información por orden de autoridad competente, este notificará inmediatamente a EL EMPLEADOR de tal situación. La información confidencial incluye, pero no se limita a: **a)** Información técnica, jurídica y financiera; **b)** Políticas y estrategias empresariales; **c)** Metodologías y procesos; **d)** Planes de productos y servicios; **e)** Información de precios; **f)** Información de mercadeo, análisis y proyecciones; **g)** Diseños, dibujos y prototipos; **h)** Secretos empresariales; **i)** Programas de computador, descripción del mismo y material auxiliar; y **j)** Nombres y datos de clientes de EL EMPLEADOR. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1)** Adecuar para cada proyecto, el SGSST acorde a la actividad económica de la empresa, su nivel de riesgo y número de trabajadores; **2)** Realizar la socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores de los proyectos; **3)** Adecuar y ajustar los documentos del SGSST de cada proyecto; **4)** Establecer el plan de trabajo de cada proyecto, para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el plan estratégico de seguridad vial; **5)** Elaborar y verificar la ejecución del programa de capacitación del SGSST de cada obra; **6)** Verificar que se dé cumplimiento a los exámenes médicos ocupacionales definidos en el SGSST de cada proyecto y anexar la información en los informes respectivos; **7)** Apoyar la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; **8)** Verificar la entrega de elementos de protección personal de cada proyecto; **9)** Hacer presencia y participar en los comités de seguimiento de los proyectos, interviniendo en los temas de SST; **10)** Realizar la presentación de los informes mensuales del SGSST a las entidades interventoras de los proyectos y las respectivas subsanaciones a las que haya lugar; **11)** Realizar la revisión de los informes que los consorcios de cada proyecto emiten para la empresa en lo referente a SST; **12)** Verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo de los inspectores de SST de las obras o proyectos; **13)** Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en las diferentes tareas tanto de trabajadores directos como de contratistas; **14)** Socializar los roles y responsabilidades del SGSST a todos los colaboradores; **15)** Actualizar mensualmente la base de datos del personal, el perfil sociodemográfico y revisar la afiliación a seguridad social (EPS. ARL, AFP y CCF). **16)** Verificar la afiliación a seguridad social (EPS, ARL, AFP) del

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACIÓN DE LA OBRA O LABOR

personal directo y contratista según aplique al proyecto asignado; **17)** Apoyar la ejecución de las reuniones mensuales de los comités involucrados en el SGSST (COPASST, CCL, PESV, Brigadas y otros); **18)** Gestionar ante la ARL las capacitaciones de SST. **19)** Socializar las políticas del SGSST y del PESV; **20)** Ejecutar el cronograma de actividades definido por el SGSST y para el proyecto al que se encuentre asignado; **21)** Elaboración del informe de seguridad y salud en el trabajo de los proyectos asignados; **22)** Reportar actos inseguros y condiciones subestándar a la supervisión del área de seguridad y salud en el trabajo; **23)** Revisar periódicamente los EPP para la reposición; **24)** Realizar trazabilidad de los registros y soportes de las actividades del SGSST; **25)** Reportar los accidentes de trabajo, apoyar el proceso de investigación y seguimiento a los planes de acción; **26)** Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en las diferentes tareas tanto de trabajadores directos como contratistas; **27)** Apoyar la programación de los exámenes médicos ocupacionales; **28)** Apoyar el desarrollo del programa de estilos de vida saludable; **29)** Mantener actualizado el registro del ausentismo laboral; **30)** Asistir a las reuniones a las que sea convocado; **31)** Garantizar el manejo confidencial de la información administrativa de la organización; **32)** Velar por el cumplimiento de la normativa legal laboral vigente; **33)** Informar al empleador sobre las irregularidades que se presentan en el entorno de su trabajo; **34)** Velar por correcto uso, manejo y mantenimiento de los equipos de oficina; **35)** Dar cumplimiento y hacer seguimiento a todas las demás funciones inherentes al cargo que se requieran para lograr el objetivo de su proceso, así como las funciones que dentro de la esfera de su competencia le sean asignadas expresamente por el superior inmediato**CUARTA. REMUNERACIÓN.** EL EMPLEADOR pagará a EL TRABAJADOR por la prestación de sus servicios, el salario indicado en el encabezado del presente contrato, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que EL TRABAJADOR devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria, y el 17.5% restante está destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Las partes expresamente acuerdan que lo que reciba EL TRABAJADOR o llegue a recibir en el futuro, adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios o auxilios habituales u ocasionales, tales como alimentación, habitación o vestuario, primas, bonificaciones, gratificaciones, participación de utilidades, o cualquier otro Pago que reciba, durante la vigencia del contrato de trabajo, en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 del C.S.T., modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, no constituye factor salarial para todos los efectos legales, es decir, no tendrán naturaleza salarial y, por tanto, no se tendrán en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, aportes de seguridad social y parafiscales. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** De conformidad con el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, para efectos de calcular el ingreso base de cotización de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, los pagos laborales no constitutivos de salario que reciba EL TRABAJADOR, no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. **PARÁGRAFO TERCERO.** De igual forma, las partes acuerdan que por tratarse de un auxilio, beneficio o bonificación extralegal, EL EMPLEADOR se reserva la facultad de modificarlo o suprimirlo cuando así lo estime conveniente, sin que aquello implique una desmejora en las condiciones laborales de EL TRABAJADOR ya que su reconocimiento se realiza por mera liberalidad. **QUINTA. TRABAJO SUPLEMENTARIO O DE HORAS EXTRAS.** Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo EL EMPLEADOR o sus representantes deben autorizar

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACIÓN DE LA OBRA O LABOR

previamente a EL TRABAJADOR por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, a EL EMPLEADOR o a sus representantes. EL EMPLEADOR, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. **SEXTA. JORNADA.** EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos dentro de las horas señaladas por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer este ajustes o cambios de horario cuando este lo estime conveniente en ejercicio del *ius variandi*. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 *ibídem*. Así mismo EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y cuatro (44) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún pago por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de las cuarenta y cuatro (44) horas semanales dentro de la jornada ordinaria 6:00 am a 09:00 pm. **PARÁGRAFO.** Deberá entenderse, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2101 de 2021 "*Por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones*", que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta y dos (42) horas a la semana, de conformidad con la aplicación gradual consagrada en el artículo 3 de la misma ley. **SÉPTIMA. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** EL TRABAJADOR desempeñará sus funciones en el lugar indicado en el encabezamiento del presente contrato y/o lugares o sitios que EL EMPLEADOR determine de conformidad con el objeto del presente contrato y las funciones propias del cargo. **PARÁGRAFO.** No obstante lo anterior, las partes podrán convenir que el trabajo se preste ocasionalmente en lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración de EL TRABAJADOR, no impliquen perjuicios para él. EL TRABAJADOR se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales de EL TRABAJADOR y no se le causen perjuicios. Todo aquello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos de EL TRABAJADOR, de conformidad con el artículo 23 del C.S.T, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990. **OCTAVA. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO** El término de duración del presente contrato, será el tiempo estrictamente necesario para la realización de la obra o labor contratada enunciada en el encabezamiento del presente contrato, es decir, la duración del contrato se limita única y exclusivamente al tiempo que se requiera el cargo en la ejecución o realización de la obra o labor contratada, según los requerimientos de la EMPRESA. En consecuencia, el contrato de EL TRABAJADOR se dará por terminado, sin lugar a indemnización, preaviso o autorización alguna, una vez se verifique por parte de EL EMPLEADOR la finalización de la obra o labor contratada y, en concordancia, con lo estipulado en el artículo 61 literal d) del Código Sustantivo del Trabajo. **PARÁGRAFO.** En caso de terminación del presente contrato por parte de EL TRABAJADOR, este dará aviso de manera oportuna a EL EMPLEADOR con no menos de treinta (30) días de antelación para que el EMPLEADOR lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, que desde ya EL TRABAJADOR autoriza a EL EMPLEADOR, le sean descontados, sin que sea necesario acudir ante los jueces civiles, una indemnización equivalente a treinta (30) días de salario, en busca del reconocimiento por los daños y perjuicios que le ocasione la ruptura intempestiva del vínculo laboral y el incumplimiento de lo pactado, conforme a lo

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACIÓN DE LA OBRA O LABOR

dispuesto en el inciso primero del artículo 64 del C.S.T., modificado por el artículo 28 de la ley 789 de 2002. **NOVENA. PERIODO DE PRUEBA.** Se pacta como periodo de prueba los primeros dos (2) meses del presente contrato. Durante este periodo las partes podrán dar por terminado el contrato a la otra, unilateralmente en cualquier momento. **DÉCIMA. PROHIBICIONES.** Se prohíbe a EL TRABAJADOR de conformidad con el artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo: **1)** Sustraer de la empresa los útiles de trabajo y documentos sin permiso de EL EMPLEADOR; **2)** Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes; **3)** Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo; **4)** Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de EL EMPLEADOR, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo; **5)** Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o incitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas; **6)** Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo sin autorización de EL EMPLEADOR; **7)** Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse; **8)** Usar los útiles o herramientas suministradas por **EL EMPLEADOR** en objetos distintos del trabajo contratado; **9)** Permitir el ingreso de personas ajenas al personal de la empresa a las instalaciones de la misma sin el previo consentimiento de EL EMPLEADOR. **DÉCIMA PRIMERA. CAUSAS LEGALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato de trabajo podrá terminar por cualquiera de las circunstancias descritas en el artículo 61 del C.S.T., subrogado por el artículo 5 de la Ley 50 de 1990. **DÉCIMA SEGUNDA. JUSTAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 62 del C.S.T., modificado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965; las enunciadas en el Reglamento Interno del Trabajo y; además, por parte de EL EMPLEADOR las faltas que para el efecto se califiquen como graves. En consecuencia justas para terminar el presente contrato, las siguientes: **1)** El incumplimiento de EL TRABAJADOR de las obligaciones o funciones legales, reglamentarias, contractuales o establecidas de manera individual en instrucciones verbales o escritas o manuales de funciones; **2)** La violación por parte de EL TRABAJADOR de las prohibiciones, legales, reglamentarias, contractuales, o consignadas en instructivos, manuales de funciones o actas de entrega de elementos de trabajo o dotación, obligaciones y prohibiciones, que para el efecto se califican como graves; **3)** Así mismo son justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo las siguientes: **a)** La no asistencia puntual al trabajo, sin que medie excusa que acredite fuerza mayor o caso fortuito en donde se justifique la falta a sus deberes, hasta por dos (2) veces, ya sea dentro de un mismo mes calendario o no; **b)** La ejecución por parte de EL TRABAJADOR de labores remuneradas, o no, al servicio de terceros sin autorización de EL EMPLEADOR o sus representantes; **c)** La revelación de secretos y datos reservados de EL EMPELADOR, o violación de la confidencialidad; **d)** EL incurrir EL TRABAJADOR en ofensas, irrespetos o ataques a sus compañeros de trabajo, a sus superiores, o a quienes participan como trabajadores en el lugar dentro del cual se han de prestar sus servicios, o en el lugar que fuere destinado para el mismo fin; **e)** El hecho de que EL TRABAJADOR abandone el sitio de trabajo sin el permiso de sus superiores, sin que medie excusa que acredite fuerza mayor o caso fortuito; **f)** La no asistencia a una sección completa de la jornada de trabajo, o más, sin justificación suficiente a juicio de EL EMPLEADOR, salvos que medie excusa que acredite fuerza mayor o caso fortuito; **g)** Fumar en los sitios donde ofrezca peligro para la seguridad del personal de la oficina y en general de las personas que se encuentren en ella; **h)** El incurrir EL TRABAJADOR en ofensas, irrespetos o ataques a sus compañeros de trabajo, a sus superiores, o a quienes participan como trabajadores en el lugar dentro del cual se han de prestar sus servicios, o en el lugar que fuere destinado para el mismo fin; **i)** El ingerir o estar bajo efectos, en el trabajo o presentarse con ellos, aun por primera vez, bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas, que a manera de ejemplo se citan:

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACIÓN DE LA OBRA O LABOR

alcohol, cocaína, marihuana, sus compuestos derivados, heroína, anfetaminas, otras drogas o sustancias enervantes o narcóticas, así como el insinuar su consumo a otras personas; **j)** Los daños materiales causados a los vehículos, herramientas, equipos, elementos de trabajo, por culpa o descuido de EL TRABAJADOR, así como el uso de estos en actividades ajenas a las contratadas. **k)** El no acatar o determinar que otro no obedezca las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, prevención de accidentes, conforme a las instrucciones que ha recibido y que en adelante se le impartan, o el omitir el informe pronto de todo hecho o acto humano, como de la naturaleza o mecánico que ponga en peligro a las personas trabajadoras o no de esta empresa, a los bienes, o a la naturaleza, de conformidad con las disposiciones sobre medio ambiente. **PARÁGRAFO PRIMERO.** En todo caso, EL EMPLEADOR se encuentra obligado a realizar el procedimiento interno disciplinario previa imposición de la sanción correspondiente con sujeción al respeto al debido proceso y contradicción de EL TRABAJADOR. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Las faltas que para su configuración requieran conductas repetitivas, deberán estar precedidas de los requerimientos o memorandos suscritos por EL EMPLEADOR o sus representantes en donde se le informe a EL TRABAJADOR el incumplimiento de sus obligaciones laborales. **PARÁGRAFO TERCERO.** En los casos de los numerales 9 a 15 del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, para la terminación del contrato, EL EMPLEADOR deberá dar aviso a EL TRABAJADOR con anticipación no menor de quince (15) días. **DÉCIMA TERCERA. DOTACIONES.** EL TRABAJADOR tendrá derecho a recibir dotaciones de conformidad con el artículo 230 y subsiguientes del C.S.T., en el evento que para las fechas estipuladas en el artículo 232 *ibídem* hubiere laborado al servicio de EL EMPLEADOR por un lapso superior a tres (3) meses. **PARÁGRAFO PRIMERO.** EL TRABAJADOR queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas, el calzado y vestido que le suministre EL EMPLEADOR, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** EL EMPLEADOR no podrá pagar en dinero las dotaciones respectivas. **DÉCIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN.** Las partes pactan de mutuo acuerdo que EL EMPLEADOR se reserva un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de terminación del presente contrato para efectuar la liquidación y pago a EL TRABAJADOR, de los salarios y prestaciones debidas, sin que durante este plazo puedan causarse obligaciones tales como sanciones o indemnizaciones por mora, a cargo de EL EMPLEADOR. **DÉCIMA QUINTA. DESCUENTOS AUTORIZADOS POR EL TRABAJADOR.** EL TRABAJADOR desde ya se obliga a autorizar por escrito a EL EMPLEADOR para que en caso que no devuelva en buen estado, salvo el natural deterioro y en la fecha en que este lo exija, las herramientas, equipos y/o vehículos y demás elementos que se le suministren, efectúe la retención deducción o compensación del valor que a tales elementos le asigne, o del daño que sufran y lo descuente de su salario y/o prestaciones sociales. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo económico a cargo de EL TRABAJADOR y a favor de EL EMPLEADOR, este procederá a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en cualquier tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, y así lo autoriza desde ahora EL TRABAJADOR, entendiendo expresamente que la presente autorización cumple las condiciones de orden escrita previa, aplicable para cada caso. **DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES LABORALES.** EL TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente las modificaciones determinadas por EL EMPLEADOR, tales como la jornada de trabajo, el lugar de la prestación del servicio, el cargo y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni implique desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él. **DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN.** Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo a la ley y la jurisprudencia, y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto definido en su artículo 1º es lograr la justicia en las relaciones entre EMPLEADORES Y TRABAJADORES dentro de un espíritu de coordinación

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACIÓN DE LA OBRA O LABOR

económica y equilibrio social. **DÉCIMA OCTAVA.** El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto. Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad y fecha que se indican a continuación.

Bogotá D.C, 02 de febrero de 2026

EL EMPLEADOR:

CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
NIT. 902.002.639-7
R.L. William Cardona Olmos
C.C. 79.958.441 de Bogotá D.C.

EL TRABAJADOR:

Leonardo Andrés Avella Cristiano
C.C. 1.030.689.781 de Bogotá D.C

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES MÉDICO OCUPACIONALES

FECHA	02/02/2026	**LUGAR**	OFICINA PRINCIPAL		
NOMBRE	LEONARDO ANDRES AVELLA			**CEDULA**	1.030.689.781
CARGO	INSPECTOR SST		**TIPO EXAMEN**	INGRESO	

1. INFORMACIÓN DEL EXAMEN

Se hace entrega y notificación del Certificado de Aptitud Laboral emitido por el prestador de servicios de salud ocupacional, tras la evaluación médica realizada el día: 30/10/2026.

2. CONCEPTO DE APTITUD (Marque con X)

[X] Apto: Sin limitaciones para el cargo.

[ ] Apto con recomendaciones: Puede desempeñar el cargo pero debe seguir sugerencias preventivas.

[ ] Apto con restricciones: Limitaciones específicas para ciertas tareas (ej. no alturas, no cargas).

[ ] Aplazado / No Apto: Requiere manejo médico previo o no cumple perfil.

3. RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES MÉDICAS (Diligenciar según certificado)

A. RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR (Autocuidado): HÁBITOS DE VISA SALUDABLE

B. RESTRICCIONES LABORALES (Limitaciones físicas/técnicas): NINGUNO

C. SEGUIMIENTO POR EPS / ARL: _____

4. COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Manifiesto que he sido informado de los resultados de mi evaluación médica de ingreso y me comprometo a cumplir con las recomendaciones y restricciones emitidas por el médico especialista, así como asistir a los seguimientos por mi EPS si así se requiere. Entiendo que estas medidas buscan proteger mi salud y seguridad en el proyecto de construcción.

5. FIRMAS DE CONFORMIDAD

LEONARDO AVELLA

NOMBRE: LEONARDO ANDRES AVELLA
CEDULA: 1.030.689.781
CARGO: INSPECTOR SST

Headdy Johanna González
CC.: 38.363.344 de Ibagué
Coordinadora SGSST

Medellín, 02 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CARDONA PEDREROS OSCAR IVAN.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000008 OBRA CENTROS INTEGRALES		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C80816379	SUAREZ NELSON JAVIER	03/02/2026		15321641	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/02/2026 18:31:48 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.156.6.110, 192.230.104.4, 172.16.42.57


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Apellidos
SUAREZ

NUIP 80.816.379

Nombres
NELSON JAVIER

Nacionalidad
COL

Estatura
1.64

Sexo
M

Fecha de nacimiento
22 ABR 1984

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
05 AGO 2002, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
14 JUN 2033

Firma
NELSON SUAREZ


.CO

024722162

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL024722162415001<<<<<<<<<<<
8404224M3306149COL80816379<<<5
SUAREZ<<NELSON<JAVIER<<<<<<<<<

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha de Radicación D D M M A A A A

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. **Tipo de trámite**: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. **Tipo de Afiliación**: A. Individual { - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] } B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. **Régimen**: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. **Tipo de afiliado**: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. **Tipo de cotizante**: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS) [ ][ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: SUAREZ	Segundo apellido:	Primer nombre: NELSON	Segundo nombre: JAVIER

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
cedula	80.816.379	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A: 22 04 1984

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ][ ]	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
SURA	colpensiones	1750905

18. Residencia	Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
	FUNZA	—	3106601702	nelsonjavier suarez2@hotmail.com

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
Bogotá	Urbana [X] Rural [ ]	FUNZA	Cundinamarca

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				D D M M A A A A
B2	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				D D M M A A A A
B3	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				D D M M A A A A
B4	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				D D M M A A A A
B5	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
Oscar Iván Cortes P.	[ ][ ][NIT][ ][ ][ ]	1110447409	

39. Ubicación	Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
Correo	6# 6-30	2637843	tdentalhonorio@coodguha.com	Ibagué	Tolima

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización del documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado ☐ A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino	Sexo: Masculino	Fecha de Radicación	42. Fecha
☐☐☐☐☐☐☐☐		☐	☐		D D M M A A A A: 03/02/2026

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	☐	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- ☐ 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- ☐ 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- ☐ 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- ☐ 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- ☐ 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☐ 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Nelson Javier Suarez	Angelica Diaz F.

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo copia del documento de identidad
  Cantidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ CE ☐ PA ☐ CD ☐ SC ☐ Total ☐
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- ☐ 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- ☐ 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- ☐ 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- ☐ 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- ☐ 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio / Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha / Puntaje / Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
☐☐ / ☐☐		D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
☐☐☐☐☐		

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker procesamiento
C.C. No.		

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

NOMBRE	NELSON JAVIER SUAREZ
CEDULA	80016379
DIRECCION	FUNZA -
TELEFONO	
EMAIL	NELSONJAVIERSUAREZ6@GMAIL.COM
EPS	SANITAS
AFP	SURA
CENTRO DE TRABAJO	BOGOTÁ
EMPRESA	
CARGO	OFICIAL
EXAMEN DE INGRESO	--------
FECHA INGRESO	**02/02/26**
SUELDO	**Minimo**



CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL DEL NORTE
S.A.S
Cra. 14 No. 133 - 37 Monte Carlos
Teléfono (038) 2792955 - NIT 901.434.897-0
ocupacionaldelnorte@gmail.com

Certicado de aptitud laboral

1110447409 - OSCAR IVAN PEDREROS CARDONA

Paciente	NELSON JAVIER SUAREZ	Examen	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
CC	80816379	Fecha	24 febrero 2026
Edad	41 años		
Ocupación	AYUDANTE		



Servicios realizados

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL

Pruebas de laboratorio

Concepto

Tipo de concepto	Énfasis
APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA TRABAJAR	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Generación: 24 febrero 2026

Observaciones y/o recomendaciones

1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS. 2. HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES. 3. AUTOCUIDADO. 4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMIA). 5. PAUSAS ACTIVAS. 6. CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA, LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, ASI COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETE

SALUD OCUPACIONAL
Registro 1798-90 y Lic. Lic.SST N° 2552/2019

NELSON JAVIER SUAREZ

CC: 80816379
Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado