MINCIVIL S.A

CONTRATO 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°33

FEBRERO 2024

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

Factura Electronica de Venta: EBOG-3113

Fecha de Expedición: 11/04/2024 00:00
Fecha de Vencimiento: 11/05/2024

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 3289770
Correo:
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 - Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764065063054 del 06/02/2024 al 06/08/2025 Autoriza con Prefijo EBOG del 3001 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo: 0

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia
Telefono: 7056000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales".

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
563752859292		Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 33 DEL MES DE FEBRERO DE 2024 SUPERVISOR DEL CONTRATO: PATRICIA INES MORALES PADRON CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE FEBRERO DE 2024 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1 PARTICIPACION:100%	1,0000	94	2.620.690.565,00	0,00	0,00	2.620.690.565,00		0,00	
563752859293		Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 33 DEL MES DE FEBRERO DE	1,0000	94	509.559.314,00	0,00	0,00	509.559.314,00		0,00	
563752859294		Administración Gestion Predial-ACTA DE OBRA No. 33 DEL MES DE FEBRERO DE 20	1,0000	94	12.149.000,00	0,00	0,00	12.149.000,00	19	2.308.310,02	
563752859295		Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 33 DEL MES DE FEBRERO DE 202	1,0000	94	130.427.078,00	0,00	0,00	130.427.078,00		0,00	

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : 3b6f2cb8416054c83c507bd4055c3b8da64830f921edb030f7fb91d43a5ce39efe08cd3390038c3da9a5bcb922560bba

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

Factura Electronica de Venta: **EBOG-3113**

Fecha de Expedición: 11/04/2024 00:00
Fecha de Vencimiento: 11/05/2024

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 3289770
Correo:
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764065063054 del 06/02/2024 al 06/08/2025 Autoriza con Prefijo EBOG del 3001 al 4000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
5637 5285 96		Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 33 DEL MES DE FEBRERO DE 2024	1,0000	94	130.427.078,00	0,00	0,00	130.427.078,00	19	24.781.144,98	

Total de Líneas	5
Bruto/Subtotal	3.403.253.035,00
IVA	27.089.455,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	142.576.078,00
Bruto + Impuestos	3.430.342.490,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	3.430.342.490,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : 3b6f2cb8416054c83c507bd4055c3b8da64830f921edb030f7fb91d43a5ce39efe08cd3390038c3da9a5bcb922560bba

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER PERIODO MES: febrero-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 33 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.403.253.035

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	29	2	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ C.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	11	3	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA		Se devuelve por ajustes de forma y falta de RP de la vigencia 2024. El contratista entrega el 26 de marzo de 2024 y se devuelve para correcciones en PDFS por desfase de $1 peso el 01 de abril de 2024
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	4	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ C.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2	4	2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA P. CORREA MALAVER		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	4	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	8-Abr-2024			NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON O. GAMBOA DUARTE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.04.10 06:50:01 -05'00'	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	NO APLICA			NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN JOSE OYUELA SOLER		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. **NIT.** 890930545-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING JUAN JOSE OYUELA SOLER (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3.430.342.490 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 0/100 CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 33 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** febrero-2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 5-Abr-2024
(Suscribe según su competencia)

Firma MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.04.10 06:50:21 -05'00'
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)
Fecha firma: 8-Abr-2024
(Suscribe según su competencia)

Firma NO APLICA
Nombre:
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
Matricula profesional No.:
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JUAN JOSE OYUELA SOLER
Firma
Nombre: JUAN JOSE OYUELA SOLER
ORDENADOR DEL PAGO
Matricula profesional No.: 25202-157094 CND
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 33 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,403,253,035.00 **MES** febrero-24

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indicé día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																
1.0	1.0	0	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	34.00	$ 1,137,185.00	$ 38,664,290.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.1	1.0	11601	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	$ 1,137,185.00	$ -	36.00	$ 40,938,660.00	0.00	$ -	0.40	$ 454,874.00
2.0	1.0	0	201.7	201-13	0.0	Demolición de Estructuras	m3	213.00	$ 109,175.00	$ 23,254,275.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.1	1.0	11601	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 109,175.00	$ -	214.00	$ 23,363,450.00	52.00	$ 5,677,100.00	143.35	$ 15,650,237.00
3.0	1.0	0	201.2	201.13	0.0	Remoción de alcantarillas	m	1,278.00	$ 66,695.00	$ 85,236,210.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1	1.0	11601	201.2	201.13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 66,695.00	$ -	1,281.00	$ 85,436,295.00	0.00	$ -	106.00	$ 7,069,670.00
4.0	1.0	0	210.1.2	210-13	0.0	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	257,483.00	$ 12,048.00	$ 3,102,155,184.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.1	1.0	11601	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	-	$ 12,048.00	$ -	1,625.00	$ 19,578,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5.0	1.0	0	210.2.1	210-13	0.0	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	93,986.00	$ 60,236.00	$ 5,661,340,696.00	617.00	$ 37,165,612.00	0.00	$ -	617.00	$ 37,165,612.00
5.1	1.0	11601	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,236.00	$ -	80,569.00	$ 4,853,154,284.00	3,475.80	$ 209,368,289.00	22953.40	$ 1,382,621,003.00
6.0	1.0	0	210.2.2	210-13	0.0	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2,168,927.00	$ 10,193.00	$ 22,107,872,911.00	3,352.10	$ 34,167,955.00	0.00	$ -	3352.10	$ 34,167,955.00
6.1	1.0	11601	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	-	$ 10,193.00	$ -	1,966,824.90	$ 20,047,846,206.00	5,213.70	$ 53,143,244.00	64709.60	$ 659,584,953.00
7.0	1.0	0	211.1	211-13	0.0	Remoción de Derrumbes	m3	116,576.00	$ 9,335.00	$ 1,088,236,960.00	593.00	$ 5,535,655.00	0.00	$ -	593.00	$ 5,535,655.00
7.1	1.0	11601	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	$ 9,335.00	$ -	123,833.00	$ 1,155,981,055.00	0.00	$ -	17077.20	$ 159,415,662.00
8.0	1.0	0	220.1	220.1	0.0	Terraplenes	m3	514,966.00	$ 12,565.00	$ 6,470,547,790.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.1	1.0	11601	220.1	220.1		Terraplenes	m3	-	$ 12,565.00	$ -	190,406.00	$ 2,392,451,390.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										**$ 38,577,308,316.00**	-	**$ 28,695,618,562.00**		**$ 268,188,633.00**		**$ 2,301,665,621.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											-					
9.0	2.0	0	310.1	310-13	0.0	Conformación de la calzada existente	m2	613,952.00	$ 888.00	$ 545,189,376.00	121,265.00	$ 107,683,320.00	0.00	$ -	121265.00	$ 107,683,320.00
9.1	2.0	11602	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 888.00	$ -	586,897.00	$ 521,164,536.00	0.00	$ -	154636.00	$ 137,316,768.00
10.0	2.0	0	311.1	311-13	0.0	Afirmado	m3	161,539.00	$ 106,030.00	$ 17,127,980,170.00	13,428.30	$ 1,423,802,649.00	0.00	$ -	13428.30	$ 1,423,802,649.00
10.1	2.0	11602	311.1	311-13		Afirmado	m3	-	$ 106,030.00	$ -	150,110.70	$ 15,916,237,521.00	0.00	$ -	27076.90	$ 2,870,963,707.00
11.0	2.0	0	320.1	320-13	0.0	Subbase Granular clase A	m3	75,232.00	$ 152,246.00	$ 11,453,771,072.00	591.60	$ 90,068,734.00	0.00	$ -	591.60	$ 90,068,734.00
11.1	2.0	11602	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 152,246.00	$ -	74,640.40	$ 11,363,702,338.00	0.00	$ -	2457.80	$ 374,190,219.00
12.0	2.0	0	330.1	330-13	0.0	Base granular clase A	m3	155,641.00	$ 169,384.00	$ 26,363,095,144.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.1	2.0	11602	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 169,384.00	$ -	1,000.00	$ 169,384,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
13.0	2.0	0	330.4	330-13	0.0	Base granular para bacheo clase A	m3	22,950.00	$ 184,265.00	$ 4,228,881,750.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.1	2.0	11602	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 184,265.00	$ -	5,000.00	$ 921,325,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										**$ 59,718,917,512.00**	-	**$ 30,513,368,098.00**		**$ -**		**$ 5,004,025,397.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS																
14.0	8.0	0	420.2	420-13	0.0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	330,033.00	$ 2,795.00	$ 922,442,235.00	525.00	$ 1,467,375.00	0.00	$ -	525.00	$ 1,467,375.00
14.1	8.0	11603	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,795.00	$ -	329,508.00	$ 920,974,860.00	0.00	$ -	7677.30	$ 21,458,054.00
15.0	8.0	0	421.1	421-13	0.0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	330,033.00	$ 1,771.00	$ 584,488,443.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.1	8.0	11603	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,771.00	$ -	330,033.00	$ 584,488,443.00	0.00	$ -	2700.00	$ 4,781,700.00
16.0	8.0	0	450.2P	0.0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	57,577.00	$ 807,206.00	$ 46,476,499,862.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.1	8.0	11603	450.2P	0.0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 807,206.00	$ -	57,577.00	$ 46,476,499,862.00	0.00	$ -	959.10	$ 774,191,275.00
17.0	8.0	0	450.9P	0.0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,830.00	$ 834,513.00	$ 4,030,697,790.00	1,127.40	$ 940,829,956.00	0.00	$ -	1127.40	$ 940,829,956.00
17.1	8.0	11603	450.9P	0.0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 834,513.00	$ -	3,702.60	$ 3,089,867,834.00	0.00	$ -	1440.50	$ 1,202,115,977.00
18.0	8.0	0	460.1P	0.0	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,450.00	$ 69,747.00	$ 240,627,150.00	1,093.80	$ 76,289,269.00	0.00	$ -	1093.80	$ 76,289,269.00
18.1	8.0	11603	460.1P	0.0	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 69,747.00	$ -	2,356.20	$ 164,337,881.00	0.00	$ -	1541.40	$ 107,508,026.00
19.0	8.0	0	465.1	465-13	0.0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo	m3	6,900.00	$ 75,562.00	$ 521,377,800.00	34.60	$ 2,614,445.00	0.00	$ -	34.50	$ 2,606,889.18
19.1	8.0	11603	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo	m3	-	$ 75,562.00	$ -	6,865.50	$ 518,770,911.00	0.00	$ -	0.00	$ -
20.0	8.0	0	466.1	466-13	0.0	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	2,500.00	$ 4,159.00	$ 10,397,500.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20.1	8.0	11603	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	-	$ 4,159.00	$ -	2,500.00	$ 10,397,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										**$ 52,786,530,780.00**	-	**$ 52,786,538,336.00**		**$ -**		**$ 3,131,248,521.18**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											-					
21.0	6.0	0	600.1.1	600-13	0.0	Excavaciones varias sin clasificar	m3	79,580.00	$ 31,287.00	$ 2,489,819,460.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.1	6.0	11402	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 31,287.00	$ -	61,628.00	$ 1,928,155,236.00	335.10	$ 10,484,274.00	17215.50	$ 538,621,351.00
21.2	6.0	11604	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 31,287.00	$ -	26,412.00	$ 826,352,244.00	0.00	$ -	861.10	$ 26,941,236.00
22.0	6.0	0	600.2.1	600-13	0.0	Excavaciones varias en roca en seco	m3	40,802.00	$ 78,424.00	$ 3,199,856,048.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.1	6.0	11402	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 78,424.00	$ -	16,787.40	$ 1,316,535,058.00	0.00	$ -	10.00	$ 784,240.00
22.2	6.0	11604	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 78,424.00	$ -	12,252.60	$ 960,897,902.00	0.00	$ -	95.20	$ 7,465,965.00
23.0	6.0	0	610.1	610-13	0.0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31,832.00	$ 42,939.00	$ 1,366,834,248.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
23.1	6.0	11402	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	$ 42,939.00	$ -	9,450.40	$ 405,790,726.00	0.00	$ -	0.00	$ -
23.2	6.0	11604	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	$ 42,939.00	$ -	9,549.60	$ 410,050,274.00	0.00	$ -	0.00	$ -
24.0	6.0	0	610.2	610-13	0.0	Relleno para estructuras con recebo	m3	34,225.00	$ 67,218.00	$ 2,300,536,050.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
24.1	6.0	11402	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 67,218.00	$ -	27,198.50	$ 1,828,228,773.00	217.80	$ 14,640,080.00	12121.10	$ 814,756,099.00
24.2	6.0	11604	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 67,218.00	$ -	11,656.50	$ 783,526,617.00	0.00	$ -	360.70	$ 24,245,533.00
25.0	6.0	0	621.1.2P	621.1.2P	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	570.00	$ 2,869,762.00	$ 1,635,764,340.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
25.1	6.0	11403	621.1.2P	621.1.2P	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,869,762.00	$ -	765.00	$ 2,195,367,930.00	0.00	$ -	348.50	$ 1,000,112,056.00
26.0	6.0	0	630.3	630-13	0.0	Concreto clase 28 MPA	m3	8,209.00	$ 813,312.00	$ 6,676,478,208.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
26.1	6.0	11403	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 813,312.00	$ -	7,083.30	$ 5,760,932,890.00	13.90	$ 11,305,037.00	3856.90	$ 3,136,863,055.00
26.1	6.0	11604	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 813,312.00	$ -	3,035.70	$ 2,468,971,238.00	0.00	$ -	8.60	$ 6,994,483.00
27.0	6.0	0	630.4	630-13	0.0	Concreto clase 21 MPA	m3	9,565.00	$ 670,367.00	$ 6,412,060,355.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
27.1	6.0	11403	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 670,367.00	$ -	6,756.00	$ 4,531,010,553.00	5.40	$ 3,619,982.00	316.99	$ 212,499,635.00
27.2	6.0	11604	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 670,367.00	$ -	2,896.00	$ 1,941,382,832.00	0.00	$ -	19.00	$ 12,736,973.00
28.0	6.0	0	630.5	630-13	0.0	Concreto clase 17,5 MPA	m3	311.00	$ 500,114.00	$ 155,535,454.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
28.1	6.0	11403	630.5	630-13		Concreto clase 17,5 MPA	m3	-	$ 500,114.00	$ -	217.70	$ 108,874,818.00	0.00	$ -	0.00	$ -
28.2	6.0	11604	630.5	630-13		Concreto clase 17,5 MPA	m3	-	$ 500,114.00	$ -	93.30	$ 46,660,636.00	0.00	$ -	0.00	$ -
29.0	6.0	0	630.6	630-13	0.0	Concreto clase 14 MPA	m3	1,264.00	$ 493,322.00	$ 623,559,008.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
29.1	6.0	11403	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 493,322.00	$ -	1,010.80	$ 498,649,878.00	0.00	$ -	224.53	$ 110,765,588.00
29.2	6.0	11604	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 493,322.00	$ -	433.20	$ 213,707,090.00	0.00	$ -	1.50	$ 739,983.00
30.0	4.0	0	632.1P	0.0	632.1P	Baranda Metálica	m	40.00	$ 518,996.00	$ 20,759,840.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
30.1	4.0	14104	632.1P	0.0	632.1P	Baranda Metálica	m	-	$ 518,996.00	$ -	40.00	$ 20,759,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -
31.0	4.0	0	640.1	640-13	0.0	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,351,834.00	$ 5,151.00	$ 6,963,296,934.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
31.1	4.0	11403	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,151.00	$ -	1,430,493.80	$ 7,368,473,564.00	17,567.00	$ 90,487,617.00	101401.90	$ 5,223,185,598.50
31.2	4.0	11604	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,151.00	$ -	625,450.20	$ 3,221,693,980.00	0.00	$ -	2860.50	$ 14,734,436.00
32.0	4.0	0	640.2	640-13	0.0	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	110,609.00	$ 5,251.00	$ 580,807,859.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
32.1	4.0	11401	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	-	$ 5,251.00	$ -	22,853.00	$ 120,001,103.00	0.00	$ -	0.00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 33 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,403,253,035.00 **MES** febrero-24

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
33.0	6.0	0	642,5P	0.0	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	18,324.00	$ 49,124.00	$ 900,148,176.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
33.1	6.0	11403	642,5P	0.0	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m		$ 49,124.00	$ -	12,903.80	$ 633,886,271.00	0.00	$ -	0.00	$ -
33.2	6.0	11604	642,5P	0.0	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m		$ 49,124.00	$ -	5,530.20	$ 271,665,545.00	0.00	$ -	237.00	$ 11,642,388.00
34.0	6.0	0	661.1	661-13	0.0	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro	m	2,621.00	$ 602,138.00	$ 1,578,203,698.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
34.1	6.0	11604	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro	m		$ 602,138.00	$ -	21.00	$ 12,644,898.00	0.00	$ -	0.00	$ -
35.0	6.0	0	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	33,506.00	$ 63,808.00	$ 2,137,950,848.00	335.00	$ 21,375,680.00	0.00	$ -	335.00	$ 21,375,680.00
35.1	6.0	11403	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m		$ 63,808.00	$ -	26,769.00	$ 1,708,076,352.00	0.00	$ -	2089.50	$ 133,326,816.00
35.2	6.0	11604	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m		$ 63,808.00	$ -	11,472.00	$ 732,005,376.00	0.00	$ -	2241.90	$ 143,051,154.00
36.0	6.0	0	663.2P	0.0	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	2,238.00	$ 29,798.00	$ 66,687,924.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
36.1	6.0	11403	663.2P	0.0	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m		$ 29,798.00	$ -	1,692.60	$ 50,436,095.00	0.00	$ -	750.90	$ 22,375,318.00
36.2	6.0	11604	663.2P	0.0	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m		$ 29,798.00	$ -	725.40	$ 21,615,469.00	0.00	$ -	0.00	$ -
37.0	6.0	0	671.1	671-13	0.0	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	16,908.00	$ 610,815.00	$ 10,327,660,020.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
37.1	6.0	11604	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 610,815.00	$ -	271.00	$ 165,530,865.00	0.00	$ -	0.00	$ -
38.0	8.0	0	673.1	673-13	0.0	Geotextil Tipo II no tejido	m2	199,322.00	$ 7,394.00	$ 1,473,786,868.00	1,340.00	$ 9,907,960.00	0.00	$ -	1340.00	$ 9,907,960.00
38.1	8.0	11403	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7,394.00	$ -	140,925.40	$ 1,042,002,408.00	0.00	$ -	7459.12	$ 55,152,733.00
38.2	8.0	11604	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7,394.00	$ -	60,396.60	$ 446,572,460.00	0.00	$ -	4248.00	$ 31,409,712.00
39.0	6.0	0	673.2	673-13	0.0	Material granular drenante	m3	37,706.00	$ 133,217.00	$ 5,023,080,202.00	201.00	$ 26,776,617.00	0.00	$ -	201.00	$ 26,776,617.00
39.1	6.0	11403	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 133,217.00	$ -	26,793.00	$ 3,569,283,081.00	0.00	$ -	714.20	$ 95,143,581.00
39.2	6.0	11604	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 133,217.00	$ -	11,482.00	$ 1,529,597,594.00	0.00	$ -	422.30	$ 56,257,539.00
40.0	6.0	0	673.3	673-13	0.0	Material de cobertura tipo SBG	m3	22,029.00	$ 174,208.00	$ 3,837,628,032.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
40.1	6.0	11604	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 174,208.00	$ -	22,029.00	$ 3,837,628,032.00	0.00	$ -	99.70	$ 17,368,537.00
41.0	6.0	0	681.1	681-13	0.0	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,820.00	$ 267,959.00	$ 487,685,380.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
41.1	6.0	11403	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 267,959.00	$ -	1,820.00	$ 487,685,380.00	0.00	$ -	310.00	$ 83,067,290.00
SUBTOTAL										$ 58,258,138,952.00	-	$ 51,522,713,265.00		$ 130,536,990.00		$ 11,838,301,556.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											-					
42.0	8.0	0	1P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	342,000.00	$ 1,718.00	$ 587,556,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
42.1	8.0	11607	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,718.00	$ -	342,000.00	$ 587,556,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
43.0	8.0	0	3P.	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	$ 57,454.00	$ 4,883,590.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
43.1	8.0	11607	3P.	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 57,454.00	$ -	85.00	$ 4,883,590.00	0.00	$ -	0.00	$ -
44.0	4.0	0	4P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	7,808.00	$ 7,994.00	$ 62,417,152.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
44.1	4.0	11607	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7,994.00	$ -	7,808.00	$ 62,417,152.00	0.00	$ -	0.00	$ -
45.0	4.0	0	5P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	539.00	$ 381,664.00	$ 205,716,896.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
45.1	4.0	11607	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 381,664.00	$ -	539.00	$ 205,716,896.00	0.00	$ -	0.00	$ -
46.0	4.0	0	6P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,581.00	$ 312,729.00	$ 807,153,549.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
46.1	4.0	11607	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 312,729.00	$ -	2,581.00	$ 807,153,549.00	0.00	$ -	0.00	$ -
47.0	4.0	0	720.1	720-13	0.0	Poste de referencia	u	60.00	$ 245,207.00	$ 14,712,420.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
47.1	4.0	11607	720.1	720-13		Poste de referencia	u		$ 245,207.00	$ -	60.00	$ 14,712,420.00	0.00	$ -	0.00	$ -
48.0	4.0	0	730.1	730-13	0.0	Defensa metálica	m	6,875.00	$ 220,797.00	$ 1,517,979,375.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
48.1	4.0	11607	730.1	730-13		Defensa metálica	m		$ 220,797.00	$ -	6,875.00	$ 1,517,979,375.00	0.00	$ -	0.00	$ -
49.0	4.0	0	730.2	730-13	0.0	Sección final	u	166.00	$ 98,831.00	$ 16,405,946.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
49.1	4.0	11607	730.2	730-13		Sección final	u		$ 98,831.00	$ -	166.00	$ 16,405,946.00	0.00	$ -	0.00	$ -
50.0	4.0	0	740.1	740-13	0.0	Captafaros	u	1,732.00	$ 21,101.00	$ 36,546,932.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
50.1	4.0	11607	740.1	740-13		Captafaros	u		$ 21,101.00	$ -	1,732.00	$ 36,546,932.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL										$ 3,253,371,860.00	-	$ 3,253,371,860.00		$ -		$ -
OBRAS VARIAS											-					
51.0	5.0	0	800.1	800-13	0.0	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	179,400.00	$ 17,085.00	$ 3,065,049,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
51.1	5.0	11605	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17,085.00	$ -	180,110.00	$ 3,077,179,350.00	0.00	$ -	0.00	$ -
52.0	5.0	0	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	62.00	$ 28,635.00	$ 1,775,370.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
52.1	5.0	11606	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m		$ 28,635.00	$ -	5,248.00	$ 150,276,480.00	0.00	$ -	4048.00	$ 115,914,481.00
53.0	5.0	0	810.1	810-13	0.0	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	92,500.00	$ 18,040.00	$ 1,668,700,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
53.1	5.0	11606	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,040.00	$ -	92,845.00	$ 1,674,923,800.00	0.00	$ -	5578.40	$ 100,634,336.00
SUBTOTAL										$ 4,735,524,370.00	-	$ 4,902,379,630.00		$ -		$ 216,548,817.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 33 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,403,253,035.00 **MES** febrero-24

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
TRANSPORTES											-					
54.0	3.0	0	900.1	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,478,921.00	$ 1,012.00	$ 1,496,668,052.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
54.1	3.0	11608	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		$ 1,012.00	$ -	678,921.00	$ 687,068,052.00	0.00	$ -	0.00	$ -
55.0	3.0	0	900.2	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	39,318,178.00	$ 1,125.00	$ 44,232,950,250.00	61,999.90	$ 69,749,887.00	0.00	$ -	59499.90	$ 66,937,388.00
55.1	3.0	11608	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,125.00	$ -	38,790,303.10	$ 43,639,090,988.00	241,934.00	$ 272,175,750.00	1663961.50	$ 1,871,956,688.00
56.0	3.0	0	900.3	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,515,488.00	$ 1,125.00	$ 1,704,924,000.00	5,089.60	$ 5,725,800.00	0.00	$ -	5089.60	$ 5,725,800.00
56.1	3.0	11608	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1,125.00	$ -	1,649,621.40	$ 1,855,824,075.00	0.00	$ -	196402.60	$ 220,952,925.00
SUBTOTAL										**$ 47,434,542,302.00**		**$ 46,257,458,802.00**		**$ 272,175,750.00**		**$ 2,165,572,801.00**
ITEMS NO PREVISTOS																
57.1	1.0	11601	200.2P		200.2P	Rocería y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2		$ 845.00	$ -	387,000.00	$ 327,015,000.00	78,617.60	$ 66,431,872.00	299685.60	$ 253,234,332.00
58.1	1.0	11601	221.1P		221.1P	Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3		$ 118,439.00	$ -	5,125.00	$ 606,999,875.00	0.00	$ -	1542.90	$ 182,739,533.00
59.1	8.0	11603	420.2P		420.2P	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2		$ 2,988.00	$ -	32,200.00	$ 96,213,600.00	0.00	$ -	2598.00	$ 7,762,824.00
60.1	8.0	11603	465.1P		465.1P	Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm.	m		$ 8,855.00	$ -	10,140.00	$ 89,789,700.00	0.00	$ -	2143.20	$ 18,978,036.00
61.1	8.0	11603	673.1P		673.1P	Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro 100 mm	m2		$ 53,319.00	$ -	6,213.00	$ 331,270,947.00	0.00	$ -	3761.40	$ 200,554,086.00
62.1	6.0	11403	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 MPA)	m		$ 453,664.00	$ -	1,680.00	$ 762,155,520.00	0.00	$ -	1652.50	$ 749,679,760.00
63.1	6.0	11403	621.1.3P		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,387,110.00	$ -	60.00	$ 143,226,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -
63.1	6.0	14104	621.1.3P		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,387,110.00	$ -	50.00	$ 119,355,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
64.1	6.0	11403	621.1.4P		621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,163,203.00	$ -	1,889.00	$ 5,975,290,467.00	0.00	$ -	1351.80	$ 4,276,017,816.00
64.1	6.0	14104	621.1.4P		621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,163,203.00	$ -	176.00	$ 556,723,728.00	0.00	$ -	0.00	$ -
65.1	6.0	11403	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,869,276.00	$ -	700.00	$ 2,708,493,200.00	32.00	$ 123,816,832.00	396.00	$ 1,532,233,296.00
65.1	6.0	14104	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,869,276.00	$ -	78.00	$ 301,803,528.00	0.00	$ -	0.00	$ -
66.1	6.0	11403	630.7	630.7		Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		$ 438,105.00	$ -	1,926.00	$ 843,790,230.00	0.00	$ -	316.30	$ 138,572,612.00
66.1	6.0	11604	630.7	630.7		Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		$ 438,105.00	$ -	214.00	$ 93,754,470.00	0.00	$ -	0.00	$ -
67.1	6.0	11604	661.1P		661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y	m		$ 557,097.00	$ -	2,621.00	$ 1,460,151,237.00	0.00	$ -	225.00	$ 125,346,825.00
68.1	6.0	11604	671.3		671.3	Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)	m3		$ 687,938.00	$ -	14,810.90	$ 10,188,980,924.00	0.00	$ -	172.00	$ 118,325,336.00
69.1	6.0	11403	674.2P		674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).	m		$ 262,251.00	$ -	8,085.00	$ 2,120,299,335.00	195.00	$ 51,138,945.00	2469.00	$ 647,497,719.00
70.1	6.0	11601	801.4P		801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material	m		$ 3,128.00	$ -	172,000.00	$ 538,016,000.00	0.00	$ -	99900.00	$ 312,487,200.00
71.1	6.0	11606	811.2	811.2		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2		$ 15,052.00	$ -	28,250.00	$ 425,219,000.00	0.00	$ -	14835.00	$ 223,296,419.00
72.1	6.0	11606	810.2	810.2		Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2		$ 12,002.00	$ -	28,250.00	$ 339,056,500.00	0.00	$ -	15028.40	$ 180,370,856.00
73.1	6.0	11604	671.5P		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación	m		$ 187,036.00	$ -	800.00	$ 149,628,800.00	0.00	$ -	615.50	$ 115,120,658.00
74.1	6.0	11606	7P		7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos	m3		$ 46,757.00	$ -	945.00	$ 44,185,365.00	0.00	$ -	0.00	$ -
75.1	6.0	11606	8P		8P	Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)	und		$ 35,419.00	$ -	2,870.00	$ 101,652,530.00	0.00	$ -	325.00	$ 11,511,175.00
76.1	6.0	11606	9P		9P	Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)	und		$ 52,166.00	$ -	1,435.00	$ 74,858,210.00	0.00	$ -	385.00	$ 20,083,910.00
77.1	6.0	11606	10P		10P	Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)	und		$ 100,101.00	$ -	820.00	$ 82,082,820.00	0.00	$ -	200.00	$ 20,020,200.00
78.1	6.0	11606	11P		11P	Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)	und		$ 164,783.00	$ -	820.00	$ 135,122,060.00	0.00	$ -	20.00	$ 3,295,660.00
79.1	4.0	11403	810.1P		810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2		$ 284,333.00	$ -	23,820.80	$ 6,773,039,526.00	0.00	$ -	17087.04	$ 4,858,409,344.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 33 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,403,253,035.00 **MES** febrero-24

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indicé día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
80.1	4.0	11403	623.1.1P		623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m		$ 287,855.00	$ -	10,238.00	$ 2,947,059,490.00	0.00	$ -	8859.00	$ 2,550,107,445.00
81.1	4.0	11403	623.1.2P		623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m		$ 240,099.00	$ -	25,055.00	$ 6,015,680,445.00	459.00	$ 110,205,441.00	22323.00	$ 5,359,729,977.00
82.1	4.0	11403	623.1.3P		623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante	m		$ 285,661.00	$ -	78.00	$ 22,281,558.00	0.00	$ -	0.00	$ -
83.1	4.0	11403	623.1.4P		623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m		$ 411,856.00	$ -	2,277.00	$ 937,796,112.00	0.00	$ -	0.00	$ -
84.1	4.0	11403	623.1.5P		623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m		$ 542,377.00	$ -	95.00	$ 51,525,815.00	0.00	$ -	0.00	$ -
85.1	4.0	11403	623.1.6P		623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m		$ 170,567.00	$ -	6,940.00	$ 1,183,734,980.00	147.00	$ 25,073,349.00	5931.00	$ 1,011,632,877.00
86.1	6.0	11403	631.1P		631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg		$ 1,149.00	$ -	2,522,217.20	$ 2,898,027,563.00	264,945.00	$ 304,421,805.00	2081097.60	$ 2,391,181,146.00
87.1	6.0	11604	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3		$ 87,400.00	$ -	4,080.00	$ 356,592,000.00	0.00	$ -	1404.80	$ 122,779,520.00
88.1	4	11403	810.2P		810.2P	Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada de alambre de acero de alta resistencia a la tensión, igual o superior a 130Kn/m,	m2		$ 276,166.00	$ -	13,500.00	$ 3,728,241,000.00	1,186.30	$ 327,615,726.00	8132.00	$ 2,245,781,911.00
89.1	4	11403	623.1.7P		623.1.7P	Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante	m		$ 411,856.00	$ -	14,596.00	$ 6,011,450,176.00	4,110.00	$ 1,692,728,160.00	11720.00	$ 4,826,952,320.00
90.1	6.0	11604	671.7P		671.7P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación	m		$ 130,405.00	$ -	2,700.00	$ 352,093,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
91.1	6.0	11604	671.8P		671.8P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación sin geotextil	m		$ 121,869.00	$ -	1,300.00	$ 158,429,700.00	129.00	$ 15,721,101.00	370.60	$ 45,164,651.00
92.1	6.0	11403	673.2P		673.2P	Suministro, transporte e instalación de geomembrana HDPE 20 mils	m2		$ 16,885.00	$ -	3,000.00	$ 50,655,000.00	180.60	$ 3,049,431.00	1059.20	$ 17,884,592.00
SUBTOTAL										$ -		$ 60,101,742,011.00		$ 2,720,202,662.00		$ 32,566,752,036.00
Ajuste al peso												$ 582.00				
						SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)				$ 264,764,334,092.00		$ 278,033,191,146.00		$ 3,391,104,035.00		$ 57,224,114,749.68
						PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 32,988,431,319.00		$ 33,620,083,999.00		$ -		$ 8,472,405,887.00
						PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ 1,450,000,000.00		$ 1,450,000,000.00		$ -		$ -
						VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 299,202,765,411.00		$ 313,103,275,145.00		$ 3,391,104,035.00		$ 65,696,520,636.68
						VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 2,186,481,747.00		$ 2,288,062,395.00		$ 24,781,145.00		$ 480,089,958.81
						VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)				$ 301,389,247,158.00		$ 315,391,337,540.00		$ 3,415,885,180.00		$ 66,176,610,595.49
						REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ 1,140,000,000.00		$ 1,140,000,000.00		$ -		$ 787,262,045.00
						IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ 216,600,000.00		$ 216,600,000.00		$ -		$ 149,579,789.55
						TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ 1,356,600,000.00		$ 1,356,600,000.00		$ -		$ 936,841,833.55
						GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)				$ 7,555,307,835.00		$ 7,555,307,835.00		$ 14,457,310.00		$ 382,772,083.00
						PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				$ 324,000,000.00		$ 324,000,000.00		$ -		$ -
						VALOR TOTAL (F+I+J)				$ 310,625,154,993.00		$ 324,627,245,375.00		$ 3,430,342,490.00		$ 67,496,224,512.04

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	0	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	0	
Valor Saldo por Amortizar		

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3,391,104,035.00	$ 24,781,145.00	$ 3,415,885,180.00
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTION PREDIAL (PREACTA)	$ 12,149,000.00	$ 2,308,310.00	$ 14,457,310.00
GESTION SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3,403,253,035.00**	**$ 27,089,455.00**	**$ 3,430,342,490.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 268,188,633	$ 2,301,665,621.00
SB	$ -	$ 5,004,025,397.00
B	$ -	$ -
P	$ -	$ 3,131,248,521.18
OA	$ 130,536,990	$ 11,838,301,556.50
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ 216,548,817.00
T	$ 272,175,750	$ 2,165,572,801.00
NP	$ 2,720,202,662	$ 32,566,752,036.00
		$ -
TOTAL	**$ 3,391,104,035**	**$ 57,224,114,749.68**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 334,620,505.00	$ 2,737,639,486.00
2 Sub-bases y bases	$ -	$ 5,004,025,397.00
3 Transporte de materiales	$ 272,175,750.00	$ 2,165,572,801.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 2,246,110,293.00	$ 26,090,533,908.50
5 Acero Estructural y cables de a	$ -	$ 216,548,817.00
6 Concretos, morteros y obras vi	$ 538,197,487.00	$ 17,554,780,468.00
7 Concreto para superestructura	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ 3,455,013,872.18
TOTAL	**$ 3,391,104,035**	**$ 57,224,114,749.68**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,403,253,035

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,403,253,035

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3,430,342,490 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 0/100 CENTAVOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 33 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,403,253,035.00 **MES** febrero-24

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada	$ -	$ -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje	$ 25,124,354.00	$ 1,354,161,690.00
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados	$ 2,743,462,325.00	$ 40,678,172,485.50
11601 - Preliminares y explanación	$ 334,620,505.00	$ 2,973,257,464.00
11602 - Afirmados, subbases y bases	$ -	$ 3,382,470,694.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ 2,337,349,978.00
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 15,721,101.00	$ 880,324,929.00
11605 - Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ 675,127,037.00
11607 - Señalización y control de transito	$ -	$ -
11608 - Transporte y sobre acarreos	$ 272,175,750.00	$ 2,092,909,613.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3,391,104,035.00**	**$ 54,373,773,890.50**

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
AFINCO-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO N°: 987 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	33	febrero-24
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	245024	RUBRO No.	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 3,430,342,490.00

TOTAL ACTA **$ 3,430,342,490.00**

Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado	RP245024;10;3430342490
Texto Libre	SVR GR5 - ACTA DE OBRA 33 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto	**SVR GR5 - ACTA DE OBRA 33 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP245024;10;3430342490**

IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **987 DE 2021** **Contratista** MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No **33** **Valor basico** $ 3,403,253,035.00 **Período** febrero-2024

Valor incluido el Iva $ 3,430,342,490.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

13-abr-21

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños, Gestión Social y Predial, Implementación Protocolo bioseguridad	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	57	Duitama -Charalá	$ 3,415,885,180.00	$ 14,457,310.00	$ 0.00	**$ 3,430,342,490.00**
2	57	Charalá -San Gíl				
	TOTALES		**$ 3,415,885,180.00**	**$ 14,457,310.00**	**$ 0.00**	**$ 3,430,342,490.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	MUNICIPIO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891855138-1	Boyacá	Duitama	$ 3,363,381,829.00	$ 3,336,821,163.00
891801240-1	Boyacá	Paipa	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 3,363,381,829.00**	**$ 3,336,821,163.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	MUNICIPIO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099691-7	Santander	Gambita	$ -	$ -
890205063-4	Santander	Charalá	$ 66,960,661.00	$ 66,431,872.00
800099819-2	Santander	Paramo	$ -	$ -
800099824-1	Santander	San Gil	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 66,960,661.00**	**$ 66,431,872.00**

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, SEGÚN EL CASO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

MINCIVIL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - *Artículo 50 de la Ley 789 de 2002*

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,


ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - *Artículo 50 de la Ley 789 de 2002*

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (4) cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,



ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T

COPIA DEL RUT DEL CONTRATISTA

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14951770506

(415)7707212489984(8020) 000001495177050 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 0 5 4 5	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrónico notificaciones@mincivil.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 8 9 7 7 0	6 7 6 0 2 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 2 1 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 6 6 3	0 8	1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No :	987 DE 2021		
OBJETO:			
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.			
CONTRATISTA:	MINCIVIL S.A.		
NIT	890930545-1		
		No	**FECHA**
TIPO DE ACTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	33	feb-24

		% SOLICITADO	VR EN PESOS SOLICITADO
VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	**$ 3,336,821,163.00**	**1%**	**$ 33,369,000.00**

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matricula No: 01192-0130 CPITVC

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7517849			
Contratista:	MINCIVIL SA			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	890930545			
Objeto del Contrato	Vias para la legalidad y el desarrollo Vision 2030			
Contratante:	INVIAS	C.C. / Nit / Identificación	800215807	
	Numero de Contrato:	987	Vigencia:	2021
	Base Gravable	$3336821163	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 33,369,000.00
	Fecha de Pago:	10/04/2024		

PAGADO

CONTROL DE PERSONAL Y PARAFISCALES

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 1 | 1 DE 1

08/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GRUPO REGIONALES 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 **CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** RUTA 57 DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad
																																			IBC	Valor Cotizado ARL		Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	César Augusto Jiménez Medina	76328500	Director de obra	$ 13.458.200,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 17.976.339	$ 688.600	V	SANITAS	9462837049	2247300	PORVENIR	9462837049	3056500	688600			
2	Cesar augusto sicuariza Zambrano	1057573530	Supervisor	$ 2.764.650,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 4.315.539	$ 157.800	V	MEDIMAS EPS	9462837049	172800	PORVENIR	9462837049	690700	157800			
3	César Eduardo Estupiñán Pico	74380527	Conductor volqueta doble troque	$ 1.525.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.103.721	$ 78.300	V	SANITAS	9462837049	84300	COLPENSIONES	9462837049	336800	78300			
4	Carlos Ivan Guzmán Guzmán	13703910	Soldador	$ 1.892.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.992.849	$ 111.100	V	NUEVA EPS	9462837049	119900	COLFONDOS	9462837049	479000	111100			
5	Efren Alonso Layton Ramon	1100962628	Conductor volqueta dobletroque	$ 1.525.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.038.477,00	$ 75.700,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 81.600,00	PORVENIR	9462837049	$ 326.300,00	$ 75.700,00			
6	Efren Hernan Girata Dueñas	1005312712	Ayudante oficios varios	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.531.484,00	$ 57.900,00	V	COOSALUD	9462837049	$ 61.400,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 245.200,00	$ 57.900,00			
7	Fabio Eduardo Piracoca Riaño	80012679	Laboratorista	$ 4.017.900,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 4.785.444,00	$ 183.900,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 191.600,00	PROTECCION	9462837049	$ 765.800,00	$ 183.900,00			
8	Gerson Camilo Jiménez Valderrama	1002479592	Ayudante pare-siga	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.619.570,00	$ 61.000,00	V	SALUD TOTAL	9462837049	$ 65.000,00	PROTECCION	9462837049	$ 259.300,00	$ 61.000,00			
9	Jaime Herrera Palacio	15342071	Supervisor de mantenimiento de Tierra	$ 4.787.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 6.242.218,00	$ 233.400,00	V	SALUD TOTAL	9462837049	$ 249.900,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 1.061.500,00	$ 233.400,00			
10	Johan Alejandro Corredor González	1052398070	Auxiliar de topografia	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.448.078,00	$ 54.500,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 56.100,00	PORVENIR	9462837049	$ 230.000,00	$ 54.500,00			
11	Lida Esperanza Duran Lizarazo	23914308	Gestor ssl	$ 3.761.550,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 4.733.604,00	$ 180.900,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 189.600,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 757.500,00	$ 180.900,00			
12	Luis Fernando Patiño Barrera	74380885	Conductor semipesado	$ 1.201.640,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.275.256,00	$ 82.000,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 91.200,00	PORVENIR	9462837049	$ 364.100,00	$ 82.000,00			
13	Marlon Giovanni Pedrozo	1100895180	Operador planta trituracion	$ 1.921.550,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.569.544,00	$ 96.000,00	V	EPS SURA	9462837049	$ 103.000,00	PORVENIR	9462837049	$ 411.300,00	$ 96.000,00			
14	Omar garcia Lemus	74375418	Operador Bulldozer	$ 2.045.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.733.905,00	$ 117.800,00	V	SANITAS	9462837049	$ 109.500,00	PORVENIR	9462837049	$ 437.600,00	$ 117.800,00			
15	Miguel Ángel Briceño Mongui	1052401226	Cadenero	$ 1.893.250,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.769.329,00	$ 101.800,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 111.000,00	PORVENIR	9462837049	$ 443.300,00	$ 101.800,00			
16	Zulma Yolima Medina Becerra	46452278	Servicios Generales	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.588.601,00	$ 63.700,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 63.700,00	PORVENIR	9462837049	$ 254.400,00	$ 63.700,00			
17	Jose Alexander Sarmiento Moya	93394768	Topografo	$ 3.285.650,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 4.360.195,00	$ 184.700,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 174.600,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 697.900,00	$ 184.700,00			
18	Juan David Vega Jimenez	1053608612	Auxiliar de topografia	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.573.354,00	$ 58.700,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 63.100,00	PORVENIR	9462837049	$ 251.800,00	$ 58.700,00			
19	Nelson Yesid Diaz Acevedo	1057594270	Auxiliar de laboratorio	$ 1.358.850,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.965.783,00	$ 72.800,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 78.800,00	PORVENIR	9462837049	$ 314.700,00	$ 72.800,00			
20	Sandra Milena Suarez	1072641730	Gestor social	$ 3.799.600,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 4.594.383,00	$ 176.400,00	V	SANITAS	9462837049	$ 183.900,00	PORVENIR	9462837049	$ 735.300,00	$ 176.400,00			
21	Edwin Fernando Becerra Corredor	1002558662	Ayudante de obra	$ 1.000.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.789.472,00	$ 68.100,00	V	CONFAMILIAR HUILA	9462837049	$ 71.700,00	PROTECCION	9462837049	$ 286.500,00	$ 68.100,00			
22	Julio Alberto Hernández Corredor	74377158	Auxiliar de obra	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.629.522,00	$ 61.400,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 65.400,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 261.000,00	$ 61.400,00			
23	Lizeth Vergara Hernandez	1055313016	Asistente administrativo	$ 1.784.250,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.144.492,00	$ 83.000,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 86.000,00	PORVENIR	9462837049	$ 343.300,00	$ 83.000,00			
24	Diana Carolina Rosas Nava	1051588947	Ingeniera control de calidad y Producción	$ 7.109.400,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	GRAVILLERA ALBANIA			V	SANITAS	9462837049	#N/D	PROTECCION	9462837049					
25	Carlos Alberto pinto mendoza	1052392229	Conductor mixer	$ 1.743.250,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.248.245,00	$ 84.300,00	V	COMPENSAR	9462837049	$ 90.200,00	PORVENIR	9462837049	$ 360.000,00	$ 84.300,00			
26	Jefferson David Ruiz Figueredo	1052398088	Conductor	$ 1.743.250,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.241.384,00	$ 84.500,00	V	SANITAS	9462837049	$ 89.900,00	PORVENIR	9462837049	$ 358.700,00	$ 84.500,00			
27	Hipolito Girata Pinto	1053585911	Auxiliar	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.804.234,00	$ 67.300,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 72.400,00	PORVENIR	9462837049	$ 288.800,00	$ 67.300,00			
28	Alonso de Jesús López Restrepo	17658851	Oficial 1	$ 2.047.650,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3.238.231,00	$ 119.500,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 129.700,00	PROTECCION	9462837049	$ 518.300,00	$ 119.500,00			
29	Yuber Fernando Herrera Rodríguez	1055226845	Oficial 1	$ 2.047.650,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3.264.764,00	$ 119.100,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 130.800,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 522.500,00	$ 119.100,00			
30	Daniel Andres Poidevin Piedrahita	1110478325	topografo	$ 3.285.650,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 5.002.131,00	$ 183.400,00	V	SANITAS	9462837049	$ 200.200,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 800.400,00	$ 183.400,00			
31	Adrian Esteban Garcia Acosta	12753836	Ingeniero Residente	$ 6.500.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 7.812.279,00	$ 301.700,00	V	SANITAS	9462837049	$ 312.600,00	PORVENIR	9462837049	$ 1.328.500,00	$ 301.700,00			
32	Jorge Eduardo Argüello Pérez	80198938	Ayudante Topografia	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.633.584,00	$ 61.200,00	V	SANITAS	9462837049	$ 65.500,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 261.600,00	$ 61.200,00			

33	Mauricio Guillermo Sanabria Diaz	4151569	Oficial 1	$ 2.047.650,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3.251.023,00	$ 119.200,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 130.200,00	PORVENIR	9462837049	$ 520.300,00	$ 119.200,00			
34	Esneyder Jiowany Lavacude Acero	1052395855	Cadenero 2	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.667.923,00	$ 43.600,00	V	CONFAMILIAR	9462837049	$ 66.900,00	PORVENIR	9462837049	$ 267.100,00	$ 43.600,00			
35	Jose humberto Corredor Gonzalez	1052389316	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.540.121,00	$ 58.300,00	V	COMPENSAR	9462837049	$ 61.800,00	PORVENIR	9462837049	$ 246.600,00	$ 58.300,00			
36	Cristian Pinto	1007391236	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.314.806,00	$ 52.200,00	V	SANITAS	9462837049	$ 52.800,00	PORVENIR	9462837049	$ 210.600,00	$ 52.200,00			
37	Didier Cataño Cadavid	1017199543	Perforador	$ 2.026.800,00																					X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.645.850,00	$ -	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 65.900,00	COLPATRIA	9462837049	$ 263.500,00	$ -			INCAPACITADO
38	Jaime fernando valderrama niño	1002460746	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.692.302,00	$ 63.400,00	V	COMFAMILIAR HUILA	9462837049	$ 67.900,00	PROTECCION	9462837049	$ 270.900,00	$ 63.400,00			
39	Obed chaparro	1052956607	Conductor semipesado	$ 1.201.640,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.023.842,00	$ 71.300,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 81.200,00	PORVENIR	9462837049	$ 324.000,00	$ 71.300,00			
40	Pedro Antonio Bastidas Acosta	74380176	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.568.183,00	$ 59.700,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 62.900,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 251.100,00	$ 59.700,00			
41	Omar Asdrubal Salamanca Uscategui	1052389343	Conductor doble troque	$ 1.525.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINVICIL S.A	$ 2.131.552,00	$ 78.900,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 85.500,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 341.200,00	$ 78.900,00			
42	Jose Fidel Gil	1109068128	Oficial de obra	$ 2.047.650,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3.241.661,00	$ 117.200,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 129.900,00	PORVENIR	9462837049	$ 518.900,00	$ 117.200,00			
43	Briny Girlley Peña	1110481962	Ayudante practico	$ 1.219.790,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.164.334,00	$ 78.700,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 86.800,00	PROTECCION	9462837049	$ 346.500,00	$ 78.700,00			
44	Jairo Andres Cardenas Patiño	1002455148	Ayudante	$ 1.160.000,00																														MINCIVIL S.A.	$ 1.300.001,00	$ -	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 52.100,00	PORVENIR	9462837049	$ 208.100,00	$ -			INCAPACITADO ENFERMEDAD COM
45	Sergio Alejandro González Guerrero	1052836155	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.398.463,00	$ 55.500,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 56.100,00	PROTECCION	9462837049	$ 223.900,00	$ 55.500,00			
46	Robinson Pinzon Urueña	80932564	Oficios varios	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.635.163,00	$ 61.500,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 65.600,00	PORVENIR	9462837049	$ 261.800,00	$ 61.500,00			
47	Juan José velandia Becerra	1002480541	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.627.489,00	$ 61.300,00	V	COOSALUD	9462837049	$ 65.200,00	PROTECCION	9462837049	$ 260.500,00	$ 61.300,00			
48	Nelson Alonso Barrera Aguilar	1052380493	Conductor	$ 1.525.250,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.092.075,00	$ 75.500,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 83.900,00	PORVENIR	9462837049	$ 334.900,00	$ 75.500,00			
49	Robin Arley Cardenas Martinez	1002520951	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.617.748,00	$ 61.500,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 64.900,00	PROTECCION	9462837049	$ 259.000,00	$ 61.500,00			
50	José Ariel chaparro Salamanca	1052387896	Ayudante practico	$ 1.219.790,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.827.455,00	$ 67.000,00	V	SANITAS	9462837049	$ 73.200,00	PORVENIR	9462837049	$ 292.500,00	$ 67.000,00			
51	Doris Adriana Gonzalez CHaparro	1052413123	Controladora de trafico	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.716.782,00	$ 67.200,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 68.700,00	PORVENIR	9462837049	$ 274.700,00	$ 67.200,00			
52	Vanessa Katherine Cruz Guerrero	1052836097	Controladora de trafico	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.788.335,00	$ 68.400,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 71.700,00	PROTECCION	9462837049	$ 286.300,00	$ 68.400,00			
53	Juan Carlos Sánchez Becerra	74374286	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.652.301,00	$ 58.600,00	V	SANITAS	9462837049	$ 66.400,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 264.600,00	$ 58.600,00			
54	Edisson orlando peña morales	74084441	Operador de manlift	$ 1.480.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.295.423,00	$ 83.100,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 91.900,00	PROTECCION	9462837049	$ 367.500,00	$ 83.100,00			
55	José Danilo Fuentes Cetina	1048820525	Operador de Excavadora	$ 2.045.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3.181.991,00	$ 116.000,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 127.400,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 509.300,00	$ 116.000,00			
56	Wilmar Javier Castro Chirva	4159263	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.813.964,00	$ 65.900,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 72.700,00	PORVENIR	9462837049	$ 290.400,00	$ 65.900,00			
57	Guillermo Alfonso Niño	1121842502	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X							X					MINCIVIL S.A.	$ 1.670.050,00	$ 62.400,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 67.000,00	PORVENIR	9462837049	$ 267.400,00	$ 62.400,00			RETIRADO
58	Heraclio tamara cabra	74377226	Ayudante de obra	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.726.558,00	$ 65.400,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 69.200,00	PROTECCION	9462837049	$ 276.500,00	$ 65.400,00			
59	Nestor fabian duarte acencio	1052397412	Auxiliar de topografia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.598.735,00	$ 60.700,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 64.100,00	PORVENIR	9462837049	$ 255.900,00	$ 60.700,00			
60	William Eduardo Torres Gutierrez	1014228680	socio predial		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 6.610.391,00	$ 255.400,00	V	SANITAS	9462837049	$ 264.600,00	PORVENIR	9462837049	$ 1.124.000,00	$ 255.400,00			
61	William fernando pinto tamayo	1050200294	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.660.514,00	$ 62.100,00	V	SANITAS	9462837049	$ 66.600,00	PORVENIR	9462837049	$ 265.800,00	$ 62.100,00			
62	Lida Vanessa Reyes Bonilla	1002457303	Asistente de gestión humana		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.731.809,00	$ 67.100,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 69.500,00	PORVENIR	9462837049	$ 277.300,00	$ 67.100,00			
63	Cristián Hely Niño García	1052415128	Ayudante ambiental	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.667.616,00	$ 63.600,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 66.900,00	PORVENIR	9462837049	$ 266.900,00	$ 63.600,00			
64	Luis Eduardo León Morales	1052413485	Ayudante		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.583.682,00	$ 60.400,00	V	SANITAS	9462837049	$ 63.500,00	PORVENIR	9462837049	$ 253.500,00	$ 60.400,00			
65	Dorian Correa Taborda	8110872	Oficial		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3.264.822,00	$ 119.500,00	V	SURA	9462837049	$ 130.900,00	PORVENIR	9462837049	$ 522.600,00	$ 119.500,00			
66	Hector Alonso Vargas Cely	74372976	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.618.493,00	$ 61.500,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 64.900,00	PORVENIR	9462837049	$ 259.100,00	$ 61.500,00			
67	Luis Alberto Lizarazo fuentes	1053585403	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.599.215,00	$ 59.900,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 64.100,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 256.000,00	$ 59.900,00			
68	José Uribe cucunuba Carvajal	74380776	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.633.995,00	$ 54.800,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 65.600,00	COLFONDOS	9462837049	$ 261.700,00	$ 54.800,00			
69	Jhonathan Andres Poveda Corredor	1007709050	Ayudante	$ 1.160.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1.671.827,00	$ 63.800,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 67.000,00	PORVENIR	9462837049	$ 267.600,00	$ 63.800,00			
70	Segundo Pardo Guzmán	80025484	Oficial		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3.203.678,00	$ 117.900,00	V	COOSALUD	9462837049	$ 128.300,00	PORVENIR	9462837049	$ 512.700,00	$ 117.900,00			
71	Carlos Orlando Granados medina	74359076	Operador multiple		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3.374.345,00	$ 125.000,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 135.100,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 540.100,00	$ 125.000,00			
72	Mauricio Guio plazas	74082959	Oficial1		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.933.693,00	$ 83.000,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 117.500,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 469.600,00	$ 83.000,00			
73	Luis Edilzon vergara bernal	74334922	Conductor semipesado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2.033.497,00	$ 76.500,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 81.500,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 325.500,00	$ 76.500,00			
74	Giovany Andres Niño Dueñas	1082215805	Mecánico 2		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3.045.737,00	$ 76.700,00	V	SANITAS	9462837049	$ 122.100,00	COLFONDOS	9462837049	$ 487.600,00	$ 76.700,00			

75	Carlos Alberto Acero Arango	79712550	Lider Intergracion		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	Carlos Alberto Acero Arango			V	EPS SURA	9462837049		COLPENSIONES	9462837049					
76	Wilson Huertas Prieto	13992709	operador Perforador hidraulico		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 2.783.220,00	$ 105.400,00	V	SALUD TOTAL	9462837049	$ 111.600,00	PROTECCIÓN	9462837049	$ 445.600,00	$ 105.400,00			INCAPACITADO
77	Camilo valencia Hernandez	1050428801	Ayudante		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 1.664.151,00	$ 64.700,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 66.700,00	PORVENIR	9462837049	$ 266.400,00	$ 64.700,00			
78	Jose mardoqueo Rincón Martinez	1052390650	Ayudante		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 1.481.520,00	$ 57.700,00	V	COOSALUD	9462837049	$ 59.400,00	PORVENIR	9462837049	$ 237.200,00	$ 57.700,00			
79	Nelson Alfonso Gil Leon	1004654	Ayudante		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 1.602.213,00	$ 62.500,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 64.200,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 256.400,00	$ 62.500,00			
80	Fabian Andres Patiño Hurtado	1053612163	Conductor camioneta	$ 1.160.000,00	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	Fabian andres patiño hurtado			V	COMFAMILIAR	9462837049		PORVENIR	9462837049					
81	Cristian David Romero Triana	1007395166	Ayudante		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 1.580.726,00	$ 61.400,00	V	SANITAS	9462837049	$ 63.300,00	PORVENIR	9462837049	$ 253.100,00	$ 61.400,00			
82	Jorge Luis Bayona pacheco	1049619312	Conductor volqueta		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 2.071.061,00	$ 78.900,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 83.100,00	PORVENIR	9462837049	$ 331.500,00	$ 78.900,00			
83	Wilmer Gomez Mahecha	79643630	Conductor semipesado		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 1.804.050,00	$ 68.000,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 72.300,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 288.700,00	$ 68.000,00			
84	Enrique Molina Chaves	11315321	Asistente de Mantenimiento/almacen		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 2.842.084,00	$ 106.200,00	V	SURA	9462837049	$ 113.900,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 454.900,00	$ 106.200,00			
85	Yeison Sebastian fuentes barrera	1024534677	Ayudante		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 1.591.994,00	$ 60.800,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 63.900,00	PROTECCIÓN	9462837049	$ 254.900,00	$ 60.800,00			
86	Robinson Aparicio	1052395888	Ayudante		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 1.587.936,00	$ 62.700,00	V	COMPENSAR	9462837049	$ 63.700,00	PORVENIR	9462837049	$ 254.300,00	$ 62.700,00			
87	Holman Estiven Gutiérrez Guevara	1192730114	Ayudante		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 1.587.432,00	$ 60.700,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 63.800,00	PORVENIR	9462837049	$ 254.200,00	$ 60.700,00			
88	George Alejandro Hernandez Gutierrez	1057570219	Operador retrocargador		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	GIL MONTAÑA IVAN RODRIGO			V	SALUD TOTAL	9462837049		PORVENIR	9462837049					
89	José Alexander Firacative García	1055313092	Conductor de volqueta doble troque		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 2.329.478,00	$ 93.200,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 93.200,00	PORVENIR	9462837049	$ 372.800,00	$ 93.200,00			
90	Omar Moreno Gallo	1052312511	Auxiliar de obra		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 1.559.843,00	$ 61.000,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 62.600,00	PORVENIR	9462837049	$ 249.700,00	$ 61.000,00			
91	Luis Gabriel Munevar Figueredo	74185736	Conductor		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 2.298.476,00	$ 92.100,00	V	SANITAS	9462837049	$ 92.100,00	COLPENSIONES	9462837049	$ 367.800,00	$ 92.100,00			
92	Yan carlos Suarez Becerra	1007196679	Ayudante mecánico		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 1.531.510,00	$ 60.900,00	V	NUEVA EPS	9462837049	$ 61.400,00	PORVENIR	9462837049	$ 245.200,00	$ 60.900,00			
93	Sandra Pilar Salamanca Machuca	53141180	Gestor Ambiental		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 4.429.200,00	$ 165.600,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 171.500,00	PORVENIR	9462837049	$ 702.900,00	$ 165.600,00			
94	Wilmar Fuentes cetina	1048821580	Operador retroexcavadora		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 2.709.637,00	$ 104.400,00	V	FAMISANAR	9462837049	$ 104.400,00	PORVENIR	9462837049	$ 429.600,00	$ 104.400,00			
95	Santos Alexander Lopez	74301811	Conductor volqueta dobletroque		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 2.009.739,00	$ 80.400,00	V		9462837049	$ 80.400,00		9462837049	$ 321.600,00	$ 80.400,00			
96	Brayan Fernando Silva Patiño	1123514120	Mecanico		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													
97	Luis Felipe Rozo	16161341	Operador flexirock		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x										MINCIVIL S.A.													TRASLADO A OTRO PROYECTO
98	Oscar Enrrique Guió Plazas	1002414747	Oficial		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 867.153,00	$ 34.700,00				$ 34.700,00			$ 138.800,00	$ 34.700,00			
99	William Fernando Avella Hernandez	74188132	Oficial		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 867.153,00	$ 34.700,00				$ 34.700,00			$ 138.800,00	$ 34.700,00			
100	Luis Carlos Vergara Otalvarez	1048993641	Oficial		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 867.153,00	$ 34.700,00				$ 34.700,00			$ 138.800,00	$ 34.700,00			
101	Omar Ferney avella Beltrán	1051475715	Oficial								x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
102	Luis Hernando Rivera	74374787	Ayudante								x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
103	Henry Eduardo Amezquita Becerra	1052382300	Ayudante								x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
104	Jonathan camilo Bolívar	1052416211	Ayudante								x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
105	Cristian Camilo Eslava Chaparro	1052415991	Profesional auxiliar								x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
106	Carlos Andres Castiblanco	1052406801	Ayudante oficios varios										x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
107	Cristian yoobany Perez Becerra	1002460738	Ayudante																							x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
108	Laura Natalia López Mendoza	1003845333	Ayudante de pare y siga																							x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
109	Giovany suarez avella	74189898	Oficial																							x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
110	José Orlando Avella Infante	1002460940	Oficios varios																							x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
111	Oscar Arley Moreno	1057587134	Oficial																							x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
112	Luis Enrique Estupiñan Perico	74377552	Ayudante																							x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
113	José Esteban castellanos Mancilla	1005343874	Conductor volqueta doble troque													x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 3.655.487,00	$ 144.400,00				$ 146.300,00			$ 585.100,00	$ 144.400,00			
114	Maicol Smith Buitrago Rey	1053724612	Conductor Volqueta													x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.	$ 3.493.466,00	$ 136.000,00				$ 139.900,00			$ 559.200,00	$ 136.000,00			
115	Julio Alexander Herrera Rosero	1088589299	Conductor Volqueta Doble Troque													x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	MINCIVIL S.A.													
116	Edward ferney palacios Chaparro	1057581623	Auxiliar oficios varios																												x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
117	Omar Yesid Anaya Cardenas	1005311791	operador de vibrocompactador																												x	x	x	MINCIVIL S.A.													INGRESO
118	Erika Johanna Cely Valderrama	46457850	Ing Control de calidad																								x	x		x			x	MINCIVIL S.A.	$ 10.435.950,00	$ 484.300,00	V	NUEVA EPS	9462836870	$ 278.300,00	PORVENIR	9462836870	$ 1.182.800,00	$ 278,30			
119	Cesar Augusto Chavez	1019033405	Especialista en Diseño Geometrico																								x	x		x			x	ACCESOS NORTE DE BOGOTA SAS	$ 19.720.001,00	$ 526.200,00	V	COMPENSAR	###########	$ 394.500,00	COLFONDOS	9469462718766	$ 1.676.500,00	$ 394.500,00			

120	Gustavo Trejos	15921165	Especialista el Geologia																								X	X		X			X
121	Humberto Arroyave	1032360514	Especialista en Estructuras																								X	X		X			X
122	Nicolas Isaza	10011453	Especialista en Geotecnia																								X	X		X			X
123	Javier Alberto Ortiz Porras	91109587	Especialista en estructuras																								X	X		X			X
124	Neimar Castaño	79758293	Especialista en Geotecnia																								X	X		X			X
125	Nestor Javier Bahos Canencio	11001000	Especialista en pavimentos o vias																								X	X		X			X
126	Carmen Cecilia Alvarez	52187332	Profesional juridico predial																								X	X		X			X
127	Luisa Elvira Narvaes	51985569	Especialista de sostenibilidad																								X	X		X			X
128	Fredy Camacho	91298082	Geotecnista																								X	X		X			X
129	BECERRA RODRIGUEZ DIEGO ANTONIO	1052404152	VIGILANTE	$ 1.792.742,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	GIRATA INFANTE GERMAN	1098436330	VIGILANTE	$ 1.403.631,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I
131	GONZALEZ BECERRA DANIEL EDUARDO	1052404221	VIGILANTE	$ 1.988.558,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	GONZALES EDISON CAMILO	1007395338	VIGILANTE	$ 1.934.398,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	PINEDA GONZALEZ JUAN PABLO	74379307	VIGILANTE	$ 1.931.478,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	NEIDER JULIAN ACOSTA VARGAS	1010149447	VIGILANTE	$ 2.007.302,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	TRIANA SUAREZ JUAN CARLOS	1053608849	VIGILANTE	$ 1.945.230,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	VARGAS PATIÑO BRAYAN ARLEY	1052314090	VIGILANTE	$ 1.974.806,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	SANABRIA CHAPARRO JHON FREDY	4192784	VIGILANTE	$ 559.305,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	SIERRA CELY WILSON MAURICIO	11228348	SUPERVISOR	$ 1.750.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	CARLOS ANDRES MUÑOZ	74380921	CONDUCTOR	$ 1.300.000,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	PEDRO JOSE CALA	80429399	CONDUCTOR	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
141	GILBERTO MENDEZ ARCHILA	13703736	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
142	JOSEFITO ROMERO ARAQUE	13701517	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	XX			X	X	X	X	X			X	X	X	X
143	JAIRO HOLGUIN ROJAS	1098410742	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
144	HERNANDO MENDEZ ARCHILA	79734415	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
145	LEYDI XIOMARA CARREÑO	1098409945	SUPERVISOR SST	$ 1.800.000,00	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X

120	GUSTAVO ADOLFO TREJOS GONZALEZ	$ 3.920.000,00	$ 20.500,00	V	SANITAS	1060855082	$ 490.000,00	COLPENSIONES	1060855082	$ 627.200,00				
121	SINERGING SAS	$ 5.700.000,00	$ 396.800,00	V	COMPENSAR	7913896240	$ 228.000,00	COLPENSIONES	7913896240	$ 396.800,00	$ 228.000,00			
122	ACCESOS NORTE DE BOGOTA SAS	$ 9.860.000,00	$ 686.300,00	V	SURA	9462718766	$ 394.400,00	COLPENSIONES	9462718766	$ 1.676.200,00	$ 394.500,00			
123	ER CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S	$ 6.617.647,00	$ 261.000,00	V	ALIANSALUD EPS	9461470016	$ 264.800,00	PORVENIR	9461470016	$ 1.125.300,00	$ 264,80			
124	TERRA CONSULTORES GEOTECNICOS	$ 9.797.200,00	$ 681.900,00	V	SURA	68725046	$ 391.900,00	PROTECCION	68725046	$ 1.665.600,00	$ 391.900,00			
125	TERRA CONSULTORES GEOTECNICOS	$ 7.500.000,00	$ 452.400,00	V	FAMISANAR	6872504	$ 300.000,00	PROTECCION	6872504	$ 1.200.000,00	$ 340.000,00			
126	ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.			V	ALIANZA SALUD	9461463325	$ 2.587.800,00	COLPENSIONES	9461463325	$ 3.602.300,00	$ 828.100,00			
127	ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.			V	ALIANZA SALUD	9461463325	$ 320.000,00	COLPENSIONES	9461463325	$ 1.360.000,00	$ 320.000,00			
128	ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.			V	SANITAS	9461463325	$ 1.478.700,00	PORVENIR	9461463325	$ 2.011.100,00	$ 473.200,00			
129	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.792.742,00	$ 124.800,00	V	NUEVA EPS	463296724	$ 71.800,00	PORVENIR	463296724	$ 286.900,00	$ 71.800,00			
130	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.403.631,00	$ 97.700,00	V	NUEVA EPS	463296724	$ 56.200,00	COLFONDOS	463296724	$ 224.600,00	$ 56.200,00			INCAPACITADO
131	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.988.558,00	$ 138.500,00	V	SANITAS EPS	463296724	$ 79.600,00	PORVENIR	463296724	$ 318.200,00	$ 79.600,00			
132	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.934.398,00	$ 84.200,00	V	FAMISANAR	463296724	$ 77.400,00	PORVENIR	463296724	$ 309.600,00	$ 77.400,00			
133	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.931.478,00	$ 84.100,00	V	NUEVA EPS	463296724	$ 77.300,00	PROTECCIÓN	463296724	$ 309.100,00	$ 77.300,00			
134	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 2.007.302,00	$ 87.400,00	V	NUEVA EPS	463296724	$ 80.300,00	COLPENSIONES	463296724	$ 321.200,00	$ 80.300,00			
135	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.945.230,00	$ 135.400,00	V	NUEVA EPS	463296724	$ 77.900,00	PORVENIR	463296724	$ 311.300,00	$ 77.900,00			
136	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.974.806,00	$ 137.500,00	V	NUEVA EPS	463296724	$ 79.000,00	PORVENIR	463296724	$ 316.000,00	$ 79.000,00			
137	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 559.305,00	$ 13.700,00	V	ALIANSALUD	463296724	$ 22.400,00	COLPENSIONES	463296724	$ 89.500,00	$ 22.400,00			INGRESO
138	CONFIAR SEGURIDAD LTDA	$ 1.750.000,00	$ 135.100,00	V	CAJA DE RETIRO FFM	463296724	$ 77.700,00	CAJA DE RETIRO FF	463296724	$ 310.600,00	$ 77.700,00			
139	SOGATRANS SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	Sanitas	9462949747	$ 52.000,00	Colpensiones	9462949747	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
140	SOGATRANS SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	Famisanar	9462949747	$ 52.000,00	Colpensiones	9462949747	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
141	COINGEC LTDA	$ 1.300.000,00	$ 3.100,00	V	NUEVA EPS	9463230037	$ 1.800,00	PORVENIR	9463230037	$ 7.000,00	$ 1.800,00			
142	COINGEC LTDA	$ 1.300.000,00	$ 3.100,00	V	COOSALUD	9463230037	$ 1.800,00	PORVENIR	9463230037	$ 7.000,00	$ 1.800,00			
143	COINGEC LTDA	$ 1.300.000,00	$ 3.100,00	V	COOSALUD	9463230037	$ 1.800,00	COLPENSIONES	9463230037	$ 7.000,00	$ 1.800,00			
144	COINGEC LTDA	$ 1.300.000,00	$ 3.100,00	V	NUEVA EPS	9463230037	$ 1.800,00	COLPENSIONES	9463230037	$ 7.000,00	$ 1.800,00			
145	COINGEC LTDA	$ 1.800.000,00	$ 16.800,00	V	COOSALUD	9463230037	$ 9.600,00	PORVENIR	9463230037	$ 38.400,00	$ 9.600,00			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ____________________ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-099194- Cauca

Firma
Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE
FECHA	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 967 DE 2021 **CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: febrero 24 **PROYECTO :** 2013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES, NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	$ 2.101.479.500,00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	$ 51.728.079,00	$ 0,00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	$ 920.947.305,00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 16.389.768.477,00	$ 0,00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 89.668.685,00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12.252.036.217,00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 851.108.816,00	$ 0,00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	$ 898.942.349,00	
2023	1185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 50.000.000,00	$ 0,00
2023	1185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13.767.142.857,00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 11.850.000.000,00	$ 0,00
2024	245024	C-2402-0600-13-511024-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 27.509.683.071,00	$ 24.781.649.066,96
2024	245024	C-2402-0600-13-511024-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	$ 125.602.643,00	
		TOTAL				$ 88.847.531.089,00	$ 24.781.649.066,96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. De Registro Presupuestal No.420821 De (21/05/2021)	Saldo Registro Presupuestal No.329322 De (08/03/2022)	Saldo Registro Presupuestal No.1008322 De (2023-01-24)	Saldo Registro Presupuestal No.185923 De (2023-02-23)	Saldo Registro Presupuestal No.984223 De (2023-08-30)	Saldo Registro Presupuestal No.245024 De (2024-03-21)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
																	SI	NO	
1	Obra	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,073,574,974.00	$ 16,470,437,162.00	$ 14,002,090,382.00	$ 13,817,142,857.00	$ 13,850,000,000.00	$ 27,634,285,714.00	$ 324,627,245,375.00				
2	Obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,073,574,974.00						$ 324,627,245,375.00				
3	Obra	ago-21	$ 250,062,720.00	$ 1,827,381.00	$ 251,890,101.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,821,684,873.00						$ 324,375,354,274.00				
4	Obra	sep-21	$ 442,429,950.00	$ 31,879,295.00	$ 474,309,145.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,347,375,728.00						$ 323,901,046,129.00				
5	Obra	oct-21	$ 284,943,391.18	$ 2,081,547.86	$ 287,024,939.04	$ -	$ -	$ -	$ 2,060,450,788.96						$ 323,614,121,189.96				
6	Obra	nov-21	$ 219,401,307.00	$ 1,603,317.00	$ 221,004,624.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,839,446,164.96						$ 323,393,116,565.96				
7	Obra	dic-21	$ 1,810,403,591.00	$ 13,229,872.00	$ 1,823,633,463.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,812,701.96						$ 321,569,483,102.96				
8	Obra	ene-22	$ 917,379,547.00	$ 6,703,927.00	$ 924,083,474.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,812,701.96	$ 15,546,353,688.00					$ 320,645,399,628.96				
9	Obra	feb-22	$ 1,035,261,151.00	$ 45,726,880.00	$ 1,050,988,031.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,812,701.96	$ 14,495,365,657.00					$ 319,594,411,597.96				
10	Obra	mar-22	$ 597,643,161.00	$ 4,367,392.00	$ 602,010,553.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,812,701.96	$ 13,893,355,104.00					$ 318,992,401,044.96				
11	Obra	abr-22	$ 476,137,993.00	$ 3,479,470.00	$ 479,617,463.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,812,701.96	$ 13,413,737,641.00					$ 318,512,783,581.96				
12	Obra	may-22	$ 556,120,238.00	$ 4,063,956.00	$ 560,184,194.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,869,366,148.96					$ 317,952,599,387.96				
13	Obra	jun-22	$ 694,812,070.00	$ 43,421,665.00	$ 738,333,735.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96					$ 317,224,265,652.96				
1D	Ajuste Definitivo	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96					$ 317,224,265,652.96				
2D	Ajuste Definitivo	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96					$ 317,224,265,652.96				
3D	Ajuste Definitivo	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96					$ 317,224,265,652.96				
4D	Ajuste Definitivo	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96					$ 317,224,265,652.96				
5D	Ajuste Definitivo	oct-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96					$ 317,224,265,652.96				
6D	Ajuste Definitivo	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,141,032,413.96					$ 317,224,265,652.96				
7D	Ajuste Definitivo	dic-21	$ 58,920,378.00	430,572.00	$ 59,350,950.00		$ -	$ -		$ 12,081,681,463.96					$ 317,164,914,702.96				
14	Obra	jul-22	$ 1,016,736,069.00	$ 7,429,994.00	$ 1,024,166,063.00	$ -	$ -	$ -		$ 11,057,515,400.96					$ 316,140,748,639.96				
15	Obra	ago-22	$ 1,917,862,902.00	$ 58,867,210.00	$ 1,976,730,112.00	$ -	$ -	$ -		$ 9,080,785,288.96					$ 314,164,018,527.96				
16	Obra	sep-22	$ 3,047,103,092.00	$ 22,267,292.00	$ 3,069,370,384.00	$ -	$ -	$ -		$ 6,011,414,904.96					$ 311,094,648,143.96				
8D	Ajuste Definitivo	ene-22	$ 57,744,578.00	$ 421,979.00	$ 58,166,557.00		$ -	$ -		$ 5,953,248,347.96					$ 311,036,481,586.96				
9D	Ajuste Definitivo	feb-22	$ 30,007,410.00	$ 219,284.00	$ 30,226,694.00		$ -	$ -		$ 5,923,021,653.96					$ 311,006,254,892.96				
10D	Ajuste Definitivo	mar-22	$ 35,521,914.00	$ 259,584.00	$ 35,781,498.00		$ -	$ -		$ 5,887,240,155.96					$ 310,970,473,394.96				
11D	Ajuste Definitivo	abr-22	$ 26,121,626.00	$ 190,889.00	$ 26,312,515.00		$ -	$ -		$ 5,860,927,640.96					$ 310,944,160,879.96				
12D	Ajuste Definitivo	may-22	$ 35,095,222.00	$ 256,465.00	$ 35,351,687.00		$ -	$ -		$ 5,825,575,953.96					$ 310,908,809,192.96				
17	Obra	oct-22	$ 3,461,601,764.00	$ 25,296,321.00	$ 3,486,898,085.00	$ -	$ -	$ -		$ 2,338,677,868.96					$ 307,421,911,107.96				
18	Obra	nov-22	$ 3,416,883,271.00	$ 24,969,532.00	$ 3,441,852,803.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12,898,915,447.96				$ 303,980,058,304.96				
13D	Ajuste Definitivo	jun-22	$ 45,473,699.00	$ 332,308.00	$ 45,806,007.00		$ -	$ -		$ -	$ 12,853,109,440.96				$ 303,934,252,297.96				
14D	Ajuste Definitivo	jul-22	$ 112,206,815.00	$ 819,973.00	$ 113,026,788.00		$ -	$ -		$ -	$ 12,740,082,652.96				$ 303,821,225,509.96				
15D	Ajuste Definitivo	ago-22	$ 200,557,074.00	$ 1,465,610.00	$ 202,022,684.00		$ -	$ -		$ -	$ 12,538,059,968.96				$ 303,619,202,825.96				
16D	Ajuste Definitivo	sep-22	$ 336,689,475.00	$ 2,460,423.00	$ 339,149,898.00		$ -	$ -		$ -	$ 12,198,910,070.96				$ 303,280,052,927.96				
17D	Ajuste Definitivo	oct-22	$ 288,661,658.00	$ 2,109,451.00	$ 290,771,109.00		$ -	$ -		$ -	$ 11,908,138,961.96				$ 302,989,281,818.96				
19	Obra	dic-22	$ 5,164,846,751.00	$ 37,743,111.00	$ 5,202,589,862.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6,705,549,099.96				$ 297,786,691,956.96				
18P	Ajuste Provisional	nov-22	$ 325,696,804.00	$ 2,380,092.00	$ 328,076,896.00		$ -	$ -		$ -	$ 6,377,472,203.96				$ 297,458,615,060.96				
19P	Ajuste Provisional	dic-22	$ 532,308,549.00	$ 3,889,947.00	$ 536,198,496.00		$ -	$ -		$ -	$ 5,841,273,707.96				$ 296,922,416,564.96				
18D	Ajuste Definitivo	nov-22	$ 3,891,403.00	$ 28,437.00	$ 3,919,840.00		$ -	$ -		$ -	$ 5,837,353,867.96				$ 296,918,496,724.96				
19D	Ajuste Definitivo	dic-22	$ 10,062,400.00	$ 73,533.00	$ 10,135,933.00		$ -	$ -		$ -	$ 5,827,217,034.96				$ 296,908,360,791.96				
20	Obra	ene-23	$ 2,025,158,993.00	$ 14,799,239.00	$ 2,039,958,232.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5,827,217,034.96	$ 11,777,184,625.00			$ 294,868,402,559.96				
20D	Ajuste Definitivo	ene-23	$ 250,475,510.00	$ 1,830,398.00	$ 252,305,908.00		$ -	$ -		$ -	$ 5,827,217,034.96	$ 11,524,878,717.00			$ 294,616,096,651.96				
21	Obra	feb-23	$ 3,224,815,575.00	$ 23,560,117.00	$ 3,247,576,092.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5,827,217,034.96	$ 8,277,302,825.00			$ 291,368,520,559.96				
21P	Ajuste Definitivo	feb-23	$ 463,656,280.00	$ 3,368,257.00	$ 467,044,537.00		$ -	$ -		$ -	$ 5,827,217,034.96	$ 7,810,258,088.00			$ 290,901,476,022.96				
22	Obra	mar-23	$ 3,996,327,861.00	$ 29,203,934.00	$ 4,025,531,795.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5,827,217,034.96	$ 3,784,726,293.00			$ 286,875,944,227.96				
22P	Ajuste Provisional	mar-23	$ 706,191,911.00	$ 5,162,556.00	$ 714,374,467.00		$ -	$ -		$ -	$ 5,827,217,034.96	$ 3,070,351,826.00			$ 286,161,569,760.96				
22D	Ajuste Definitivo	mar-23	$ 57,822,473.00	$ 422,549.00	$ 58,245,022.00		$ -	$ -		$ -	$ 5,827,217,034.96	$ 3,012,106,804.00			$ 286,103,324,738.96				
23	Obra	abr-23	$ 2,847,259,883.00	$ 20,806,899.00	$ 2,868,066,782.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5,027,217,034.96	$ 944,040,042.00			$ 283,235,257,976.96				
23P	Ajuste Provisional	abr-23	$ 731,200,721.00	$ 5,343,390.00	$ 736,544,111.00		$ -	$ -		$ -	$ 4,740,673,822.96	$ 494,040,042.00			$ 282,498,713,865.96				
23D	Ajuste Definitivo	abr-23	$ 11,991,279.00	$ 87,629.00	$ 12,078,908.00		$ -	$ -		$ -	$ 4,740,673,822.96	$ 481,961,134.00			$ 282,486,634,957.96				
24	Obra	may-23	$ 2,775,671,849.00	$ 33,373,204.00	$ 2,809,045,053.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1,931,628,769.96	$ 481,961,134.00			$ 279,677,589,904.96				
24D	Ajuste Definitivo	may-23	$ 663,402,525.00	$ 4,847,942.00	$ 668,250,467.00		$ -	$ -		$ -	$ 1,597,503,536.96	$ 147,835,901.00			$ 279,009,339,437.96				
25	Obra	jun-23	$ 947,856,887.00	$ 6,794,681.00	$ 954,651,568.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 790,687,869.96	$ -			$ 278,054,687,869.96				
25D	Ajuste Definitivo	jun-23	$ 254,012,075.00	$ 1,855,242.00	$ 255,868,317.00		$ -	$ -		$ -	$ 534,819,552.96	$ -			$ 277,798,819,552.96				
26	Obra	jul-23	$ 308,945,176.00	$ 2,257,676.00	$ 311,202,852.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 223,616,700.96	$ -			$ 277,487,616,700.96				
26P	Ajuste Provisional	jul-23	$ 154,675,847.00	$ 1,130,323.00	$ 155,806,170.00		$ -	$ -		$ -	$ 67,810,530.96	$ -			$ 277,331,810,530.96				
27	Obra	ago-23	$ 3,517,849,156.00	$ 25,707,359.00	$ 3,543,556,515.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 10,374,254,015.96		$ 273,788,254,015.96				
26D	Ajuste Definitivo	jul-23	$ (11,360,257.00)	$ (83,017.00)	$ (11,443,274.00)		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 10,385,697,289.96		$ 273,799,697,289.96				
27D	Ajuste Definitivo	ago-23	$ 780,960,497.00	$ 5,707,019.00	$ 786,667,516.00		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 9,599,029,773.96		$ 273,013,029,773.96				
28	Obra	sep-23	$ 2,238,028,932.00	$ 16,354,827.00	$ 2,254,383,759.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 7,344,646,014.96		$ 270,758,646,014.96				
28P	Ajuste Provisional	sep-23	$ 503,888,278.00	$ 3,682,260.00	$ 507,570,533.00		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 6,837,075,481.96		$ 270,251,075,481.96				
29	Obra	oct-23	$ 2,070,310,949.00	$ 15,129,195.00	$ 2,085,440,144.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 4,751,635,337.96		$ 268,165,635,337.96				
28D	Ajuste Definitivo	sep-23	$ (15,810,008.00)	$ (115,535.00)	$ 15,925,543.00		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 4,767,560,880.96		$ 268,181,560,880.96				
29P	Ajuste Provisional	oct-23	$ 452,014,889.00	$ 3,303,186.00	$ 455,318,075.00		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 4,312,242,805.96		$ 267,726,242,805.96				
30	Obra	nov-23	$ 2,754,717,450.00	$ 23,957,515.00	$ 2,778,674,952.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,533,567,853.96		$ 264,947,567,853.96				
29D	Ajuste Definitivo	oct-23	$ 3,251,909.00	$ 23,764.00	$ 3,275,673.00		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,530,292,180.96		$ 264,944,292,180.96				
30P	Ajuste Provisional	nov-23	$ 572,054,831.00	$ 4,180,401.00	$ 576,235,232.00		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 954,056,948.96		$ 264,368,056,948.96				
31	Obra	dic-23	$ 947,135,301.00	$ 6,921,373.00	$ 954,056,674.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 274.96		$ 263,414,000,274.96				
30D	Ajuste Definitivo	nov-23	$ 13,446,129.00	$ 98,260.00	$ 13,544,389.00		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,620,741,599.96	$ 263,400,455,885.96				
31D	Ajuste Definitivo	dic-23	$ 226,937,356.00	$ 1,658,388.00	$ 228,595,744.00		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,392,145,855.96	$ 263,171,860,141.96				
32	Obra	ene-24	$ 2,039,923,635.00	$ 14,907,136.00	$ 2,054,830,971.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,337,314,884.96	$ 261,117,029,170.96				
32P	Ajuste Provisional	ene-24	$ 461,978,536.00	$ 3,375,967.00	$ 465,354,533.00		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,871,960,351.96	$ 260,651,674,637.96				
32D	Ajuste Definitivo	ene-24	$ 89,655,108.00	$ 655,177.00	$ 90,311,285.00		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,781,649,066.96	$ 260,561,363,352.96				
33	Obra	feb-24	$ 3,403,253,035.00	$ 27,089,455.00	$ 3,430,342,490.00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,351,306,576.96	$ 257,131,020,862.96				
	TOTALES		**$ 66,838,490,004.18**	**$ 657,734,507.86**	**$ 67,496,224,512.04**	**$ 0.00**	**$ 0.00**		**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 21,351,306,576.96**	**$ 257,131,020,862.96**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 57,224,114,749.18	$ 418,176,224.31	$ 57,642,290,973.49
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 8,472,405,887.00	$ 61,913,735.00	$ 8,534,319,622.00
JORNADAS DE TRABAJO 16 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
SUBTOTAL OBRAS	**$ 65,696,520,636.18**	**$ 480,089,959.31**	**$ 66,176,610,595.49**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 767,262,045.00	$ 149,579,788.55	$ 936,841,833.55
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 167,282,051.00	$ 27,084,310.00	$ 194,366,361.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 145,573,019.00	$ 674,606.00	$ 146,247,625.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 41,852,253.00	$ 305,844.00	$ 42,158,097.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
VALOR TOTAL	**$ 66,838,490,004.18**	**$ 657,734,507.86**	**$ 67,496,224,512.04**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.: 1920209919 CAU

Firma
Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No: 01192-01-DITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPMINI-IN-F-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4
FECHA:	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER | **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 33 **DE** Número (#) (Indicar mes y año) | **SEGUIMIENTO No.** 33 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del acta de recibo parcial de obra) | **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 3.361.104.220,23

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 | **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA–CHARALA–SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,825,154,995.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,827,245,375.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,000,380.00 (Indique Valor Acumulado Adiciones)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		junio-2021	julio-2021	agosto-2021	septiembre-2021	octubre-2021	noviembre-2021	diciembre-2021	enero-2022	febrero-2022	marzo-2022	abril-2022	mayo-2022	junio-2022	julio-2022	agosto-2022	septiembre-2022	octubre-2022	noviembre-2022	diciembre-2022	enero-2023	febrero-2023	marzo-2023	abril-2023	mayo-2023	junio-2023	julio-2023	agosto-2023	septiembre-2023	octubre-2023	noviembre-2023	diciembre-2023
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	**$26,577,308.32**	**14.070%**	**0.000%**	% P	0.207%	0.203%	0.205%	0.203%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.204%	0.203%	0.153%	0.153%	0.144%	0.145%	0.145%	0.145%	0.145%	0.145%	0.145%	0.145%	0.145%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%
				$ P	$ 549,273	$ 7,121,145	$ 71,214,244	$ 85,457,144	$ 213,643,261	$ 199,400,370	$ 131,746,299	$ 152,647,229	$ 195,909,249	$ 226,977,129	$ 309,289,216	$ 209,295,139	$ 261,910,816	$ 418,789,299	$ 399,485,285	$ 438,977,299	$ 676,289,131	$ 953,999,299	$ 899,753,295	$ 99,946,203	$ 122,987,200	$ 149,486,431	$ 199,835,200	$ 196,835,200	$ 221,305,175	$ 251,877,200	$ 725,595,87	$ 730,837,25	$ 741,655,25	$ 949,614,27	$ 1,197,753,28
(Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	**$26,695,519.66**	**10.038%**	**$2,301,665,621.3**	$ E			$ 4,995			$ 67,799	$ 9,686	$ 34,727	$ 57,170	$ 6,152	$ 1,410	$ 16,464	$ 14,919	$ 9,750	$ 46,349	$ 71,218	$ 67,437	$ 62,423	$ 66,623	$ 26,202	$ 169,923	$ 218,282	$ 49,654	$ 27,282	$ 391,334	$ 164,624	$ 217,451	$ 144,103	
				% E			0.0019%			0.0256%	0.0037%	0.0131%	0.0216%	0.0023%	0.0005%	0.0062%	0.0056%	0.0037%	0.0176%	0.0269%	0.0255%	0.0236%	0.0252%	0.0099%	0.0642%	0.0824%	0.0188%	0.0103%	0.1477%	0.0622%	0.0821%	0.0544%	
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	**$58,718,917.61**	**22.669%**	**0.779%**	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P	$ 2,510.33	$ 8,036.26	$ 39,996.83	$ 39,996.83	$ 263,729.12	$ 92,284.14	$ 79,166.69		$ 494,208.00	$ 391,200.00	$ 418,127.00	$ 399,726.00	$ 172,009.00	$ 241,928.00	$ 82,592.00	$ 336,767.00	$ 7,900,810.00	$ 2,340,738.00	$ 3,107,586.00	$ 483,736.00	$ 276,171.00	$ 2,964.00	$ 3,154,775.00	$ 2,290,254.00	$ 2,944,369.00	$ 2,504,414.00	$ 1,814,797.00				
(Ítems: 9,10,11,12, 13)	**$30,513,368.10**	**11.629%**	**$9,004,026,397.0**	% E			0.0068%	0.0078%	0.0068%	0.0340%	0.2897%		0.1829%	0.1479%	0.1569%	0.1506%	0.0644%	0.0914%	0.0306%	0.1271%	0.2923%	0.0841%	0.1739%	0.1746%	0.1039%	0.0994%	-0.8164%	-0.8612%	-0.8477%	-0.8401%	-0.8401%				
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	**$52,785,530.78**	**19.037%**	**1.264%**	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P	$ 2,225.99	$ 4,451.98	$ 44,519.80	$ 53,423.76	$ 133,559.39	$ 134,655.45	$ 92,351.42	$ 95,437.00	$ 119,284.00	$ 143,141.00	$ 190,859.41	$ 190,859.41	$ 238,599.26	$ 262,426.19	$ 316,776.10	$ 318,169.27	$ 596,420.51	$ 924,984.24	$ 855,927.21	$ 80,094.24	$ 100,010.45	$ 120,732.24	$ 144,875.04	$ 139,395.20	$ 175,365.24	$ 192,836.21	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Ítems: 15,16,17,18,19,20)	**$52,786,530.34**	**19.037%**	**$3,131,240,921.0**	$ E					0.3151%		0.2736%	0.3568%			0.0503%								0.1178%	0.2302%	0.1515%		0.0000%	0.0163%						
GPP6 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	**$68,268,139.95**	**22.004%**	**4.471%**	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
(Ítems: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	**$51,922,713.27**	**19.469%**	**$11,838,301,556**	$ P	$ 2,450.73	$ 4,913.45	$ 49,134.51	$ 58,961.42	$ 147,405.94	$ 137,576.94	$ 90,956.65	$ 105,318.00	$ 131,649.12	$ 157,979.55	$ 210,639.40	$ 210,639.40	$ 263,299.25	$ 289,629.17	$ 349,619.27	$ 351,156.42	$ 658,260.21	$ 1,020,744.24	$ 944,512.21	$ 88,392.24	$ 110,370.20	$ 133,182.37	$ 177,392.10	$ 177,392.10	$ 194,080.72	$ 224,997.20	$ 597,877.20	$ 601,967.40	$ 607,837.20	$ 617,330.95	$ 634,764.20
				$ E							$ 90,956.65	$ 105,318.00						$ 289,629.17	$ 267,789.42	$ 323,660.21	$ 743,347.27	$ 929,660.21	$ 865,120.71	$ 88,392.24	$ 111,370.20	$ 133,182.37	$ 177,392.10	$ 177,392.10	$ 196,341	$ 224,997.20	$ 597,877.20	$ 601,967.40	$ 607,837.20	$ 617,330.95	$ 634,764.20
				% E							0.2219%							0.2481%	0.2026%	0.2189%	0.2271%	0.2633%	0.2781%	0.3476%	0.2630%	0.2485%	0.2240%	0.2493%	0.2187%	0.1949%	0.2107%	-0.2246%	0.2719%	0.0594%	0.1187%	-0.7289%	0.0736%	0.1491%	0.1972%	0.2009%
GPP8 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	**$3,263,371.95**	**1.229%**		% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P	$ 125.19	$ 219.29	$ 2,745.47	$ 3,292.85	$ 8,231.21	$ 7,682.24	$ 5,076.16	$ 5,885.48	$ 7,291.00	$ 8,822.16	$ 11,762.23	$ 11,762.23	$ 14,703.05	$ 16,174.01	$ 19,537.27	$ 19,623.11	$ 36,772.67	$ 57,027.11	$ 52,757.27	$ 4,993.20	$ 6,155.25	$ 7,443.03	$ 10,556.27	$ 10,556.27	$ 13,235.22	$ 13,235.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Ítems: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	**$3,263,371.95**	**1.229%**	**$0.0000**	$ E																													
				% E																													
GPP7 - OBRAS VARIAS	**$4,735,524.37**	**1.786%**	**0.092%**	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P	$ 183.29	$ 366.20	$ 3,665.91	$ 4,398.80	$ 11,981.23	$ 11,115.24	$ 7,346.73	$ 8,365.89	$ 10,376.13	$ 12,194.26	$ 17,121.60	$ 17,121.60	$ 21,407.25	$ 23,549.98	$ 28,441.24	$ 28,566.62	$ 53,542.54	$ 83,014.24	$ 76,814.24	$ 7,270.26	$ 8,962.29	$ 10,833.20	$ 15,371.20	$ 15,371.20	$ 19,272.06	$ 19,272.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Ítems: 51,52, 53)	**$4,902,375.03**	**1.852%**	**$215,548,2170**	$ E									$ 4,178					$ 53,028	$ 7,999	$ 19,848	$ 30,308	$ 17,798	$ 17,824				$ 11,878	$ 11,880	$ 14,229			$ 37,078		
				% E									0.0016%					0.0193%	0.0028%	0.0052%	0.0114%	0.0066%	0.0067%				0.0046%	0.0043%	0.0054%	0.0000%	0.0000%			
GPP9 - TRANSPORTES	**$47,434,542.20**	**17.016%**	**0.816%**	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P	$ 2,000.20	$ 4,000.40	$ 40,003.97	$ 48,004.76	$ 120,011.90	$ 112,810.70	$ 74,511.24	$ 85,753.26	$ 107,190.45	$ 126,628.54	$ 171,504.71	$ 171,504.71	$ 214,380.89	$ 235,819.28	$ 283,349.99	$ 285,950.29	$ 564,316.23	$ 920,054.21	$ 853,457.73	$ 84,460.66	$ 105,090.26	$ 127,455.18	$ 167,667.17	$ 167,667.17	$ 174,315.72	$ 164,044.24	$ 725,595.87	$ 730,837.25	$ 741,655.25	$ 949,614.27	$ 1,197,753.28
(Ítems: 54, 55, 56)	**$46,357,459.80**	**17.471%**	**$2,165,572,9010**	$ E			$ 5,132			$ 59,521	$ 8,610	$ 70,272	$ 122,284	$ 12,906	$ 7,269	$ 18,043	$ 30,395	$ 20,160	$ 57,303	$ 170,126	$ 125,804	$ 108,818	$ 87,566	$ 51,211	$ 70,172	$ 71,338				$ 268,676	$ 134,764	$ 185,776				
				% E			0.0019%			0.0228%	0.0033%	0.0268%	0.0462%	0.0048%	0.0027%	0.0068%	0.0115%	0.0076%	0.0216%	0.0642%	0.0474%	0.0411%	0.0331%	0.0193%	0.0266%	0.0269%				0.0977%	0.0497%	0.0687%				
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**$0.00**	**0.000%**	**12.944%**	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
(Ítems:)	**$60,191,742.24**	**22.709%**	**$52,566,752,0990**	$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 224,560.96	$ 129,957.21	$ 152,725.03	$ 138,031.20	$ 1,295,393.21	$ 1,896,347.44	$ 1,112,526.10	$ 1,141,011.29	$ 1,177,812.73
				$ E																							$ 6,871,829	$ 4,736,156	$ 3,193,749	$ 2,224,412	$ 8,436,154	$ 1,723,903	$ 1,299,344	$ 2,048,321	$ 946,718
				% E																							2.5860%	1.7899%	1.1720%	0.8401%	2.0322%	0.4151%	0.3151%	0.4909%	0.2282%
TOTAL OTROS ITEMS	**$0.00**	**0.000%**		P																													
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	**$0.00**	**0.000%**		E																													
				P																													
				E																													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$264,764,334.092**	**100.00%**	**21.89%**																														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$278,033,191.146**	**105.012%**	**$ 57,224,114,7493**																														

REPROGRAMACIÓN No. 01 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A LA APROBADA

REPROGRAMACIÓN No. 02 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A APU NO PREVISTOS

REPROGRAMACIÓN No. 03 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A REPROGRAMACIÓN DE VIVIENDAS

REPROGRAMACIÓN No. 04 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A APU NO PREVISTOS VARIOS

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0.005%	0.010%	0.099%	0.119%	0.297%	0.277%	0.183%	0.212%	0.265%	0.316%	0.424%	0.424%	0.530%	0.583%	0.671%	0.752%	1.493%	2.093%	2.096%	0.172%	0.217%	0.261%	0.426%	0.395%	0.428%	0.464%	1.107%	1.118%	1.135%	1.439%	1.787%
		VALOR (Miles de Pesos)	$13,099	$26,198	$261,979	$314,375	$785,937	$733,542	$484,691	$561,549	$701,937	$842,324	$1,123,099	$1,123,099	$1,403,874	$1,544,261	$1,775,936	$1,991,407	$3,952,663	$5,542,313	$5,549,106	$456,508	$575,849	$691,051	$1,128,112	$1,046,097	$1,133,748	$1,228,914	$2,930,562	$2,959,068	$3,003,627	$3,809,731	$4,730,193
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0.005%	0.016%	0.114%	0.233%	0.529%	0.806%	0.989%	1.202%	1.467%	1.783%	2.208%	2.633%	3.163%	3.747%	4.417%	5.170%	6.662%	8.756%	10.852%	11.024%	11.242%	11.503%	11.929%	12.324%	12.752%	13.217%	14.324%	15.441%	16.576%	18.015%	19.801%
		VALOR (Miles de Pesos)	$13,099	$39,296.87	$301,275.98	$615,650.92	$1,401,588.26	$2,135,129.79	$2,619,791.15	$3,181,340.56	$3,883,277.32	$4,725,601.44	$5,848,700.27	$6,971,799.09	$8,375,672.62	$9,919,933.50	$11,695,869.84	$13,687,277.08	$17,639,779.56	$23,182,093.38	$28,731,199.59	$29,187,707.33	$29,763,556.99	$30,455,407.09	$31,583,519.19	$32,629,616.68	$33,764,164.99	$34,993,079.51	$37,923,641.59	$40,883,309.69	$43,887,336.23	$47,697,067.45	$52,427,260.52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0.000%	0.000%	0.094%	0.108%	0.108%	0.083%	0.064%	0.045%	0.300%	0.226%	0.189%	0.210%	0.179%	0.394%	0.632%	1.191%	1.387%	1.291%	1.991%	0.765%	1.216%	1.589%	1.078%	1.013%	0.339%	0.117%	1.394%	0.845%	0.942%	0.696%	0.733%
		VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$250,062.72	$285,630	$284,543	$219,401	$1,810,494	$917,380	$795,177	$597,643	$476,127.9930	$556,120	$474,632	$1,016,736	$1,672,357	$3,047,103	$3,461,662	$3,405,353	$5,164,847	$2,021,159	$3,224,016	$3,994,326	$2,847,260	$2,682,798	$896,497	$308,945	$3,517,349	$2,234,029	$2,675,315	$2,569,300	$247,138
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0.000%	0.000%	0.094%	0.202%	0.310%	0.393%	1.077%	1.423%	1.723%	1.949%	2.129%	2.339%	2.518%	2.902%	3.534%	4.685%	5.992%	7.283%	9.233%	9.998%	11.216%	12.725%	13.801%	14.814%	15.153%	15.270%	16.664%	17.429%	18.371%	19.068%	19.804%
		VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$250,062.72	$535,692.57	$820,235.96	$1,039,637.27	$2,850,348.86	$3,767,728.41	$4,562,697.91	$5,160,540.67	$5,636,678.67	$6,192,798.90	$6,667,430.97	$7,684,167.04	$9,356,523.95	$12,403,627.04	$15,865,228.66	$19,282,112.02	$24,446,958.83	$26,472,117.82	$29,696,133.79	$33,692,461.49	$36,539,721.52	$39,222,519.79	$40,121,016.69	$40,429,962.02	$43,947,311.32	$46,185,940.96	$48,256,151.11	$50,845,451.58	$51,093,086.68

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
En la(s) fila(s) debe tomar desde las filas necesarias.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCION
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,989,431,519.28	$ 8,472,405,887.20	25,38%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,950,000,000.00	$ 0.00	0,00%
PROVISION PARA UN DE OBRA, AJUSTE Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,350,000,000.00	$ 469,099,958.41	20,00%
PROVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,340,000,000.00	$ 797,262,045.08	59,50%
PROVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 219,600,000.00	$ 149,579,788.55	68,12%
PROVISION PARA GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (VALOR PACTADO EN %)	$ 219,600,000.00	$ 149,579,788.55	68,12%
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 7,955,307,605.28	$ 382,772,065.00	5,27%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 324,000,000.00	$ 0.00	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 324,000,000.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=A+B	$ 49,880,939,901.28	$ 10,272,109,742.38	20,25%
	$ 49,784,054,229.28		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=A'+B'	$ 310,825,154,995.28		
	$ 324,827,245,375.28	**$ 67,496,224,512.04**	20,78%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Incluir los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se debe ir tomando en cuenta la duración entre el valor de la GPP y el Valor básico de obra programado.
4. El programa de inversiones se calcula considerando el valor básico de la obra (sin incluir provisiones ni AIU).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe dispersar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Nombre profesional No. 05303-39613 ANT.

Aprueba Firma
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Nombre profesional No. 167664

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	**REPROGRAMACIÓN No. 04**	**REPROGRAMACIÓN No. 05**
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	**REPROGRAMACIÓN No. 07**	**REPROGRAMACIÓN No. 08**
$ Valor	$ Valor	$ Valor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-04-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 4
FECHA:	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5
DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 **DE** Adicional (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No.: 33 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del acta de recibo parcial de obra)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.791.104.535,00

CONTRATO No: 987 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el derecho del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375,00 (Según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382,00 (Incluye Valor Acumulado Adiciones)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(1) OBRA PROGRAMADA	(1) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(1) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	enero-2024	febrero-2024	marzo-2024	abril-2024	mayo-2024	junio-2024	julio-2024	agosto-2024	septiembre-2024	octubre-2024	noviembre-2024	diciembre-2024	enero-2025	febrero-2025	marzo-2025	abril-2025	mayo-2025	junio-2025	julio-2025	agosto-2025	septiembre-2025	octubre-2025	noviembre-2025	diciembre-2025
				% Ejecutado																								
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$30,577,306.32	14,570%	0.000%	% P	0.3155%	0.2600%	0.2727%	0.2857%	0.2857%	0.2727%	0.2500%	0.2308%	0.2143%	0.2000%	0.1875%	0.1765%	0.2059%	0.1944%	0.1842%	0.1739%	0.1667%	0.1600%	0.1538%	0.1481%	0.1429%	0.1379%	0.1333%	0.1290%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$29,666,618.66	10,930%	$2,301,665,821.3	$ P	$ 103,715.25	$ 1,997,406.42	$ 182,550.10	$ 231,665.13	$ 277,272.15	$ 332,726.58	$ 399,271.90	$ 479,126.28	$ 574,951.53	$ 689,941.84	$ 827,930.20	$ 993,516.25	$ 26,109.31	$ 31,331.17	$ 37,597.41	$ 45,116.89	$ 54,140.26	$ 64,968.32	$ 77,961.98	$ 93,554.38	$ 112,265.25	$ 134,718.30	$ 161,661.96	$ 193,994.35
				$ E	$ 105.03	$ 202.183																						
			0.0731%	% E	0.0731%	0.1010%																						
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.61	22,556%	1.773%	% P	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2023%	0.2308%	0.2027%	0.2000%	0.2069%	0.2188%	0.2069%	0.2059%	0.2111%	0.2105%	0.2174%	0.2000%	0.2076%	0.2308%	0.2222%	0.2414%	0.2069%	0.2027%	0.2000%
(Items: 9,10,11,12, 13)	$30,513,366.10	11,525%	$5,004,029,267.0	$ P	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 99,844.48	$ 104,267.67	$ 125,157.27	$ 150,188.38	$ 180,226.06	$ 216,272.28	$ 259,526.73	$ 25,280.68	$ 30,336.29	$ 36,403.47	$ 43,690.16	$ 52,428.19	$ 62,913.83	$ 75,496.60	$ 90,595.92	$ 108,715.10	$ 130,458.12	$ 156,549.75	$ 187,859.70
				$ E																								
			0.0000%	% E	0.0000%	0.0000%																						
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19,937%	1.284%	% P	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2236%	0.2727%	0.2308%	0.2857%	0.2667%	0.2353%	0.2500%	0.2632%	0.2778%	0.2632%	0.2727%	0.2500%	0.2400%	0.2308%	0.2222%	0.2143%	0.2000%	0.1935%	0.1875%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$52,786,536.34	19,937%	$3,131,249,821.0	$ P	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 89,860.49	$ 73,008.25	$ 97,816.30	$ 105,132.36	$ 126,159.25	$ 151,390.69	$ 181,668.21	$ 43,736.41	$ 52,487.29	$ 62,984.75	$ 75,581.70	$ 90,698.04	$ 108,837.65	$ 130,605.18	$ 156,726.20	$ 188,071.47	$ 225,685.76	$ 270,822.91	$ 324,987.50
				$ E																								
			0.0000%	% E	0.0000%	0.0000%																						
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$59,268,136.95	22,394%	4.471%	% P	0.3750%	0.2400%	0.2564%	0.2564%	0.2703%	0.2632%	0.2105%	0.1972%	0.1829%	0.1944%	0.2143%	0.2414%	0.2162%	0.2105%	0.2222%	0.2381%	0.2400%	0.2407%	0.2308%	0.2222%	0.2069%	0.2000%	0.1935%	0.1875%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$51,522,713.27	19,460%	$11,830,351,556	$ P	$ 100,398.27	$ 120,343.62	$ 144,412.56	$ 173,295.09	$ 207,954.11	$ 249,544.96	$ 299,453.92	$ 359,344.71	$ 431,213.65	$ 517,456.38	$ 620,947.65	$ 745,137.18	$ 42,660.19	$ 51,230.63	$ 61,476.76	$ 73,772.11	$ 88,526.54	$ 106,231.84	$ 127,478.21	$ 152,973.85	$ 183,568.62	$ 220,282.35	$ 264,338.82	$ 317,206.58
				$ E	$ 254.80	$ 190.827																						
				% E	0.2591%	0.2403%																						
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.95	1,229%		% P	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2032%	0.2022%	0.2034%	0.2017%	0.2021%	0.2033%	0.2034%	0.2035%	0.2034%	0.2035%	0.2033%	0.2037%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.95	1,229%	$0,0000	$ P	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 2,695.27	$ 3,234.33	$ 3,881.21	$ 4,656.25	$ 5,586.96	$ 6,707.26	$ 8,046.24	$ 9,659.21	$ 11,591.25	$ 13,910.20	$ 16,691.22	$ 20,029.23
				$ E																								
			0.0000%	% E	0.0000%	0.0000%																						
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.27	1,789%	0.282%	% P	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2033%	0.2020%	0.2017%	0.2019%	0.2020%	0.2022%	0.2023%	0.2024%	0.2027%	0.2029%	0.2031%	0.2034%
(Items: 51, 52, 53)	$4,902,777.23	1,852%	$210,545,817.0	$ P	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 0.20	$ 4,067.25	$ 4,880.31	$ 5,856.23	$ 7,025.26	$ 8,430.31	$ 10,116.37	$ 12,139.64	$ 14,567.57	$ 17,481.08	$ 20,977.30	$ 25,172.75	$ 30,207.31
				$ E																								
			0.0000%	% E	0.0000%	0.0000%																						
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,642.30	17,916%	0.018%	% P	0.2132%	0.2500%	0.2439%	0.2326%	0.2128%	0.2174%	0.2083%	0.2128%	0.2000%	0.1923%	0.1852%	0.1786%	0.2051%	0.1923%	0.2000%	0.2083%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%
(Items: 54, 55, 56)	$46,267,468.80	17,471%	$2,165,572,801.0	$ P	$ 99,256.21	$ 120,343.62	$ 119,529.26	$ 129,647.09	$ 107,954.11	$ 164,544.96	$ 199,453.92	$ 239,344.71	$ 287,475.77	$ 344,970.93	$ 413,965.10	$ 496,755.12	$ 39,576.19	$ 46,695.27	$ 55,916.29	$ 67,183.24	$ 80,526.10	$ 96,744.76	$ 116,092.98	$ 139,311.26	$ 167,173.93	$ 200,608.27	$ 240,730.41	$ 288,876.49
				$ E	$ 130.49	$ 272.176																						
			0.0027%	% E	0.0027%	0.1129%																						
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0,00	0,000%	12,694%	% P	0.2127%	0.2105%	0.2000%	0.1940%	0.1852%	0.1758%	0.2069%	0.2273%	0.2143%	0.2000%	0.1935%	0.1875%	0.2121%	0.2000%	0.2051%	0.2105%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%	0.2000%
(Items:)	$60,101,742.24	22,700%	$32,666,752,0360	$ P	$ 125,425.27	$ 169,046.10	$ 211,959.20	$ 270,547.90	$ 358,212.27	$ 466,871.95	$ 605,378.74	$ 788,992.26	$ 1,033,090.27	$ 1,332,017.29	$ 1,729,022.22	$ 2,247,739.29	$ 59,659.57	$ 73,957.44	$ 95,754.87	$ 124,481.27	$ 161,825.19	$ 210,373.01	$ 273,484.91	$ 355,530.38	$ 462,189.50	$ 600,846.35	$ 781,100.25	$ 1,024,003.04
				$ E	$ 1,460.83	$ 2,720.203																						
			1.2374%	% E	0.5818%	1.2374%																						
TOTAL OTROS ITEMS	$0,00	0,000%		P																								
FASE DE PRE-INVERSIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0,00	0,000%		E																								
				P																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,324,092	100,00%	21,09%	E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191,146	105,012%	$ 57,224,114,7480																									

REPROGRAMACIÓN No. 05 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PREVIAS

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0.166%	0.204%	0.251%	0.309%	0.381%	0.527%	0.699%	0.803%	0.993%	1.230%	1.527%	1.897%	0.091%	0.111%	0.136%	0.166%	0.204%	0.250%	0.306%	0.380%	0.469%	0.579%	0.710%	0.841%
	VALOR (Miles de Pesos)		$439,651	$540,123	$664,463	$818,539	$1,009,802	$1,395,339	$1,720,974	$2,125,707	$2,629,548	$3,257,766	$4,042,321	$5,023,688	$240,121	$293,304	$359,784	$439,530	$539,263	$662,609	$810,439	$1,005,091	$1,240,820	$1,534,297	$1,880,268	$2,225,980
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		19.968%	20.172%	20.422%	20.732%	21.113%	21.640%	22.296%	23.099%	24.088%	25.317%	26.843%	28.741%	28.831%	28.942%	29.078%	29.244%	29.467%	29.689%	30.006%	30.386%	30.854%	31.433%	32.151%	32.992%
	VALOR (Miles de Pesos)		$52,866,901.67	$53,407,025.05	$54,071,477.72	$54,890,016.92	$55,899,818.74	$57,295,157.82	$59,016,131.89	$61,141,839.85	$63,771,388.46	$67,029,152.60	$71,071,473.68	$76,095,161.19	$76,335,282.56	$76,628,586.40	$76,987,370.96	$77,426,900.96	$77,966,164.33	$78,628,762.88	$79,444,201.41	$80,449,292.53	$81,690,112.44	$83,224,409.73	$85,104,677.57	$87,350,657.79
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0.770%	1.281%																						
	VALOR (Miles de Pesos)		$2,035,324	$3,391,104																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		20.011%	21.292%																						
	VALOR (Miles de Pesos)		$53,833,010.71	$57,224,114.75																						

* Los provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Nota: El No. debe iniciar desde el inicio del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y O ADICIONALES	$ 32,968,831,219,00 / $ 33,620,051,999,20	$ 8,472,485,887,20	25,20%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS (SIETE 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000,00 / $ 1,450,000,000,00	$ 0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,166,611,747,00 / $ 2,209,042,396,00	$ 460,089,969,61	20,83%
PROVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000,00 / $ 1,140,000,000,00	$ 787,282,045,20	69,06%
IVA - PROVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,000,000,00 / $ 216,000,000,00	$ 149,579,789,65	69,26%
PROVISION PARA GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (INCLUYE PADA Y IVA TRM)	$ 7,555,307,835,00 / $ 7,555,307,835,00	$ 382,772,083,00	5,07%
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000,00 / $ 324,000,000,00	$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,680,829,801,00 / $ 46,564,054,229,20	$ 10,372,109,782,46	22,28%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,564,054,229,20		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993,20 / $ 324,627,245,375,20		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,827,245,375,20	$ 67,499,224,512,04	20,79%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la duración entre el valor de la GPP y el valor básico de obra programado.
4. El programa de inversiones se calcula como derecho el valor básico de la obra (sin incluir provisiones) de la A.
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 06
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No. 852000-20613 ANT.

Aprueba Firma
Nombre: GERALDA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No. 167666-T

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-04-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 4
FECHA:	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 **DE** febrero-24 (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 33 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 5.341.304.035,20

CONTRATO No: 987 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de junio de 2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310.825.154.993,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324.827.245.375,00 (Según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique días/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14.002.090.382,00 (Indique Valor Acumulado Adiciones)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(1) OBRA PROGRAMADA	(1) EJECUTADO / MES DE TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(1) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado $ Valor Ejecutado	enero-2026	febrero-2026	marzo-2026	abril-2026	mayo-2026	junio-2026	julio-2026	agosto-2026	septiembre-2026	octubre-2026	noviembre-2026	diciembre-2026	enero-2027	febrero-2027	marzo-2027	abril-2027	mayo-2027	junio-2027	julio-2027	agosto-2027	septiembre-2027	octubre-2027	noviembre-2027	diciembre-2027
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$30.577.306,32	14,579%	0,000%	% P	0,481512%	0,240144%	0,257774%	0,265539%	0,265139%	0,268835%	0,219609%	0,143749%	0,172516%	0,207078%	0,249429%	0,260979%	0,261145%	0,260027%	0,262028%	0,263315%	0,263059%	0,264539%	0,265229%	0,265039%	0,266564%	0,267216%	0,267188%	0,266959%
(ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)				$ P	$ 106.225,25	$ 127.470,30	$ 152.964,36	$ 183.551,24	$ 220.269,69	$ 264.323,62	$ 317.188,61	$ 380.626,29	$ 456.749,14	$ 548.098,97	$ 657.718,77	$ 789.262,52	$ 162.702,16	$ 194.326,18	$ 165.972,47	$ 167.632,20	$ 169.308,52	$ 171.001,60	$ 172.711,62	$ 174.438,74	$ 176.183,12	$ 177.944,95	$ 179.724,41	$ 181.521,65
	$29.695.618,56	10,936%	$2.301.665,6213	$ E																								
				% E																								
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$99.718.917,61	23,666%	1,779%	% P	0,036657%	0,249662%	0,255916%	0,267149%	0,266059%	0,268564%	0,219011%	0,139211%	0,167306%	0,200417%	0,240556%	0,256607%	0,255531%	0,251411%	0,255599%	0,152659%	0,123407%	0,149238%	0,117699%	0,212223%	0,255686%	0,267055%	0,266455%	0,442107%
(ítems: 9,10,11,12, 13)				$ P	$ 102.684,10	$ 133.439,33	$ 148.127,16	$ 177.752,53	$ 213.502,16	$ 255.963,79	$ 307.156,54	$ 368.587,85	$ 442.305,43	$ 530.760,21	$ 636.614,81	$ 764.303,27	$ 157.557,26	$ 189.008,48	$ 224.882,16	$ 272.268,28	$ 308.710,30	$ 392.053,26	$ 470.462,83	$ 564.555,39	$ 677.466,47	$ 812.859,27	$ 975.551,73	$ 1.170.662,06
	$30.613.368,10	11,925%	$5.004.029,2870	$ E																								
				% E																								
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52.786.530,78	15,937%	1,284%	% P	0,287211%	0,260095%	0,259781%	0,116147%	0,139377%	0,167244%	0,200059%	0,240831%	0,289009%	0,246983%	0,161656%	0,203677%	0,162365%	0,120544%	0,148424%	0,177869%	0,213477%	0,256116%	0,207405%	0,299888%	0,442095%	0,531158%	0,517472%	0,695944%
(ítems: 15,16,17,18,19,20)				$ P	$ 177.651,01	$ 213.545,61	$ 258.252,33	$ 307.502,66	$ 369.003,15	$ 442.884,03	$ 531.366,13	$ 637.637,80	$ 765.185,35	$ 918.198,63	$ 1.101.835,11	$ 1.666.673,07	$ 272.565,49	$ 327.078,59	$ 392.494,21	$ 470.960,17	$ 565.190,61	$ 678.236,07	$ 813.676,20	$ 976.651,44	$ 1.171.981,73	$ 1.406.378,07	$ 1.687.653,69	$ 2.024.923,25
	$52.786.536,34	15,937%	$3.131.249,6210	$ E																								
				% E																								
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$69.268.136,95	22,504%	4,471%	% P	0,265806%	0,270172%	0,266427%	0,113369%	0,139033%	0,16324%	0,195599%	0,235979%	0,282099%	0,268553%	0,169519%	0,187439%	0,139447%	0,120569%	0,134659%	0,171636%	0,208199%	0,259515%	0,200004%	0,269388%	0,432059%	0,516665%	0,521216%	0,756009%
(ítems: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)				$ P	$ 173.692,43	$ 209.430,91	$ 235.317,09	$ 300.140,51	$ 369.199,91	$ 432.251,20	$ 519.642,58	$ 622.371,25	$ 746.645,92	$ 896.214,20	$ 1.070.470,70	$ 1.295.549,24	$ 288.038,95	$ 318.247,62	$ 361.097,24	$ 459.716,31	$ 551.659,80	$ 661.991,98	$ 784.380,28	$ 953.266,27	$ 1.163.921,05	$ 1.372.716,21	$ 1.647.261,57	$ 2.000.775,20
	$51.522.713,27	16,460%	$11.836.351,5560	$ E																								
				% E																								
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3.253.371,06	1,229%		% P	0,204144%	0,204097%	0,205191%	0,201169%	0,200859%	0,210251%	0,212371%	0,216494%	0,211691%	0,221157%	0,225851%	0,250709%	0,209534%	0,201611%	0,209314%	0,210964%	0,213199%	0,213199%	0,213199%	0,202773%	0,202773%	0,202773%	0,209229%	0,241744%
(ítems: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)				$ P	$ 10.967,71	$ 13.167,25	$ 15.753,20	$ 18.952,20	$ 22.742,24	$ 27.294,27	$ 32.749,90	$ 39.299,28	$ 47.199,13	$ 56.599,26	$ 67.999,15	$ 81.949,26	$ 16.756,30	$ 20.784,21	$ 16.744,79	$ 17.824,07	$ 17.824,07	$ 17.824,07	$ 16.196,21	$ 16.196,21	$ 16.196,21	$ 16.196,21	$ 16.196,21	$ 18.364,29
	$3.253.371,06	1,229%	$0,0000	$ E																								
				% E																								
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4.735.524,27	1,789%	0,082%	% P	0,204037%	0,204709%	0,205551%	0,205639%	0,205959%	0,206107%	0,206107%	0,206107%	0,206107%	0,206107%	0,206107%	0,206107%	0,206059%	0,206059%	0,206059%	0,206059%	0,206059%	0,206059%	0,206059%	0,206059%	0,206059%	0,206059%	0,206059%	0,206059%
(ítems: 51, 52, 53)				$ P	$ 11.566,77	$ 12.420,42	$ 14.158,64	$ 16.776,00	$ 19.776,00	$ 17.664,00	$ 19.195,16	$ 23.032,24	$ 22.185,28	$ 23.963,29	$ 25.817,27	$ 17.776,85	$ 18.043,22	$ 20.477,15	$ 22.011,24	$ 23.843,91	$ 25.476,70	$ 27.249,41	$ 29.180,24	$ 31.957,29	$ 34.535,20	$ 36.939,29	$ 39.535,07	$ 42.308,24
	$4.902.272,22	1,852%	$216.545,8170	$ E																								
				% E																								
GPP8 - TRANSPORTES	$47.434.542,30	17,916%	0,018%	% P	0,215514%	0,211959%	0,209533%	0,103249%	0,123909%	0,149866%	0,210309%	0,247674%	0,249959%	0,265206%	0,316207%	0,419076%	0,261545%	0,251574%	0,260459%	0,156109%	0,127403%	0,152511%	0,203459%	0,220316%	0,264229%	0,251559%	0,260459%	0,459509%
(ítems: 54, 55, 56)				$ P	$ 158.179,73	$ 159.815,78	$ 227.779,24	$ 273.334,05	$ 329.001,52	$ 390.681,20	$ 473.325,19	$ 586.786,03	$ 680.143,46	$ 818.172,75	$ 979.457,20	$ 1.175.399,76	$ 162.702,16	$ 195.242,59	$ 234.291,41	$ 281.149,33	$ 337.376,20	$ 404.851,24	$ 485.426,04	$ 582.991,25	$ 699.589,50	$ 839.507,41	$ 1.007.408,89	$ 1.208.890,66
	$46.267.468,80	17,471%	$2.165.572,8010	$ E																								
				% E																								
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0,00	0,000%	12,694%	% P	0,233377%	0,240539%	0,249931%	0,258599%	0,270033%	0,284503%	0,300984%	0,321019%	0,345215%	0,374205%	0,391010%	0,249599%	0,267858%	0,261129%	0,267349%	0,116819%	0,140177%	0,149226%	0,201984%	0,262215%	0,256905%	0,249714%	0,241854%	0,219859%
(ítems:)				$ P	$ 89.415,20	$ 107.296,24	$ 128.757,80	$ 154.589,48	$ 193.431,35	$ 222.483,02	$ 268.992,24	$ 320.990,91	$ 388.486,98	$ 481.360,27	$ 553.635,33	$ 907.556,80	$ 178.972,28	$ 214.766,81	$ 257.720,22	$ 309.284,26	$ 371.113,12	$ 445.348,24	$ 534.409,85	$ 641.290,28	$ 769.548,48	$ 923.458,10	$ 1.108.149,78	$ 1.329.779,66
	$60.101.742,24	22,700%	$32.566.752,0360	$ E																								
				% E																								
TOTAL OTROS ITEMS	$0,00	0,000%		P																								
FASE DE PRE-INVERSIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0,00	0,000%		E																								
				P																								
				E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264.764.324,092	100,00%	21,09%																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278.033.191,146	105,012%	$ 57.224.114,7480																									

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0,314%	0,376%	0,491%	0,540%	0,647%	0,776%	0,931%	1,116%	1,338%	1,605%	1,925%	2,493%	0,466%	0,547%	0,644%	0,760%	0,899%	1,065%	1,285%	1,504%	1,791%	2,135%	2,548%	3,196%
	VALOR (Miles de Pesos)			$830.868	$995.596	$1.193.160	$1.430.121	$1.714.349	$2.055.288	$2.464.269	$2.954.691	$3.543.470	$4.249.585	$5.096.730	$6.600.906	$1.235.057	$1.448.941	$1.705.125	$2.012.056	$2.379.865	$2.820.711	$3.349.163	$3.982.787	$4.742.526	$5.653.696	$6.746.271	$8.460.869
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			23,358%	29,682%	34,132%	34,672%	35,320%	36,096%	37,027%	38,143%	39,481%	41,086%	43,011%	45,505%	45,971%	46,518%	47,162%	47,922%	48,821%	49,886%	51,171%	52,656%	54,447%	56,582%	59,130%	62,326%
	VALOR (Miles de Pesos)			$88.181.526,00	$89.177.121,75	$90.370.282,09	$91.800.403,37	$93.514.752,41	$95.570.040,05	$98.034.309,16	$100.989.000,33	$104.532.670,99	$108.782.256,52	$113.878.985,58	$120.479.891,95	$121.714.949,26	$123.163.889,79	$124.869.014,79	$126.881.070,32	$129.260.935,32	$132.081.646,79	$135.430.830,20	$139.413.616,98	$144.156.142,77	$149.809.746,39	$156.556.017,78	$165.016.886,89
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																											
	VALOR (Miles de Pesos)																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																											
	VALOR (Miles de Pesos)																											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Adjuntar el detalle tomado de la hoja final del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y O ADICIONALES	$ 32.368.931.219,20	$ 8.472.485.887,20	26,29%
	$ 33.820.051.999,20		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.450.000.000,20	$ 0,00	0,00%
	$ 1.450.000.000,20		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.156.651.747,20	$ 460.098.969,61	20,66%
	$ 2.266.062.396,20		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.140.000.000,20	$ 787.262.045,20	69,06%
	$ 1.140.000.000,20		
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216.000.000,20	$ 149.579.788,65	69,26%
	$ 216.000.000,20		
PROVISION PARA GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (INCLUYE PADA Y EVA TIPA)	$ 7.555.387.839,20	$ 392.772.093,20	5,27%
	$ 7.555.387.839,20		
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000.000,20	$ 0,00	0,00%
	$ 324.000.000,20		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45.660.020.907,20	$ 10.272.109.783,26	22,49%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46.564.054.235,20		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310.825.154.993,20		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324.827.245.375,20	$ 67.496.224.512,04	20,79%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el valor básico de la obra sin incluir provisiones e IVA's.
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se pueden clasificar por GPP, se debe allí parcelar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREDIGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No. 852000-80613 ANT.

Aprueba Firma

Nombre: CLAUDIA PATRICIA GOMEZ NAVAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No. 167666-T

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEP-MN1-IN-5-FR-2
VERSION	1
PAGINA	4 DE 4
FECHA	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 | **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER | **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 33 **DE** febrero-24 (mes/ mes y año) | **SEGUIMIENTO No.** 33 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del acta de recibo parcial de obra) | **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 3.381.184.000,00

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 | **LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021 (Incluye día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Incluir la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones, incluye día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Incluye día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382,00 (Incluye Valor Acumulado Adiciones)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	80 enero-2028	81 febrero-2028	82 marzo-2028	83 abril-2028	84 mayo-2028	85 junio-2028	86 julio-2028	87 agosto-2028	88 septiembre-2028	89 octubre-2028	90 noviembre-2028	91 diciembre-2028	92 enero-2029	93 febrero-2029	94 marzo-2029	95 abril-2029	96 mayo-2029	97 junio-2029	98 julio-2029	99 agosto-2029	100 septiembre-2029	101 octubre-2029	102 noviembre-2029	103 diciembre-2029	104 enero-2030	105 febrero-2030	106 marzo-2030	107 abril-2030	108 mayo-2030	109 junio-2030	110 julio-2030	111 agosto-2030
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos																																	
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$30.577.306,32	14,270%	0,000%	% P	0,0187%	0,0470%	0,0719%	0,0955%	0,0235%	0,0665%	0,1959%	0,1823%	0,1707%	0,3082%	0,3451%	0,2959%	0,3837%	0,3837%	0,2771%	0,2771%	0,0825%	0,0307%	0,0307%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$28.595.516,56	10,230%	$2.301.695,6213	$ P	$ 105.183,20	$ 136.183,24	$ 151.420,60	$ 181.704,72	$ 218.045,67	$ 261.654,80	$ 313.985,76	$ 376.782,91	$ 452.139,49	$ 542.567,39	$ 651.080,87	$ 781.297,05	$ 176.713,62	$ 169.987,26	$ 264.214,91	$ 218.551,63	$ 235.999,96	$ 253.695,34	$ 272.722,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
				$ E																															
				% E																															
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59.718.917,51	22,660%	1,773%	% P	0,0364%	0,0401%	0,0553%	0,0666%	0,0787%	0,1057%	0,1459%	0,1378%	0,1653%	0,1964%	0,2361%	0,2857%	0,2643%	0,2464%	0,2768%	0,2768%	0,1072%	0,0412%	0,0412%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
(Items: 9,10,11,12, 13)	$30.513.368,10	11,585%	$5.004.026,2970	$ P	$ 101.837,95	$ 122.160,24	$ 144.632,20	$ 175.868,79	$ 211.169,24	$ 253.384,03	$ 304.050,03	$ 364.867,26	$ 437.841,54	$ 525.409,85	$ 630.494,82	$ 756.594,19	$ 171.139,20	$ 163.963,24	$ 255.837,26	$ 211.639,40	$ 228.539,96	$ 245.677,38	$ 264.068,43	$ 263.905,92	$ 285.196,78	$ 302.885,31	$ 379.147,45	$ 185.335,20	$ 164.601,78	$ 264.331,27	$ 214.546,47	$ 233.276,89	$ 253.519,28	$ 301.121,30	$ 685.829,21
				$ E																															
				% E																															
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52.786.535,78	19,037%	1,284%	% P	0,0653%	0,0784%	0,0951%	0,1149%	0,1379%	0,1655%	0,1989%	0,2384%	0,2869%	0,3433%	0,4116%	0,5008%	0,4633%	0,4319%	0,4852%	0,4852%	0,1882%	0,2155%	0,2155%	0,2782%	0,3397%	0,4004%	0,4807%	0,2769%	0,4823%	0,2547%	0,1564%	0,1242%	0,1274%	0,1326%	0,1408%	0,1479%	0,1479%
(Items: 15, 16,17,18,19,20)	$52.786.536,34	19,037%	$3.131.249,8210	$ P	$ 176.157,05	$ 211.389,46	$ 255.986,75	$ 309.396,38	$ 365.279,26	$ 438.335,11	$ 526.002,74	$ 631.202,90	$ 757.443,05	$ 909.013,09	$ 1.090.815,68	$ 1.309.018,88	$ 286.618,42	$ 265.246,10	$ 426.249,33	$ 511.554,29	$ 613.865,26	$ 736.636,22	$ 892.905,66	$ 1.060.756,12	$ 1.272.991,21	$ 1.527.495,21	$ 1.832.991,25	$ 2.450.386,28	$ 306.173,49	$ 321.462,15	$ 337.956,26	$ 354.434,27	$ 372.155,77	$ 390.763,56	$ 410.301,74	$ 2.096.319,60
				$ E																															
				% E																															
GPP4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$59.268.136,95	22,004%	4,471%	% P	0,0844%	0,1013%	0,1228%	0,1485%	0,1783%	0,2139%	0,2569%	0,3080%	0,3706%	0,4435%	0,5318%	0,6474%	0,5986%	0,5581%	0,6268%	0,6268%	0,2431%	0,2784%	0,2784%	0,3594%	0,4389%	0,5173%	0,6211%	0,3577%	0,6231%	0,3291%	0,2020%	0,1604%	0,1646%	0,1713%	0,1819%	0,1911%	0,1911%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$51.522.713,27	19,466%	$11.859.301,3660	$ P	$ 177.338,41	$ 209.527,26	$ 241.582,20	$ 287.111,49	$ 358.359,20	$ 427.845,61	$ 513.690,20	$ 616.998,20	$ 739.306,78	$ 887.169,28	$ 1.064.603,26	$ 1.277.524,83	$ 286.618,42	$ 265.246,10	$ 426.249,33	$ 511.554,29	$ 613.865,26	$ 736.636,22	$ 884.179,28	$ 1.060.756,12	$ 787.482,29	$ 977.241,91	$ 994.999,26	$ 1.061.462,84	$ 1.167.968,90	$ 414.091,42	$ 429.814,16	$ 446.309,59	$ 462.466,47	$ 469.093,04	$ 251.833,05	$ 0,00	$ 0,00
				$ E																															
				% E																															
GPP5 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3.253.371,26	1,229%		% P	0,0641%	0,0840%	0,0950%	0,0700%	0,0595%	0,0105%	0,0122%	0,0146%	0,0116%	0,0211%	0,0253%	0,0247%	0,0849%	0,0803%	0,0593%	0,0191%	0,0143%	0,0119%	0,0205%	0,0349%	0,0298%	0,0356%	0,0426%	0,0212%	0,0450%	0,0242%	0,0450%	0,0242%	0,0244%	0,0245%	0,0268%	0,0551%	0,0253%	0,1253%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3.253.371,26	1,229%	$0,0000	$ P	$ 10.857,00	$ 13.333,42	$ 15.834,11	$ 18.780,20	$ 22.515,11	$ 27.917,21	$ 32.415,88	$ 38.903,46	$ 46.685,76	$ 56.019,31	$ 67.223,29	$ 80.668,15	$ 18.245,62	$ 21.894,74	$ 26.273,69	$ 31.528,43	$ 37.834,12	$ 45.400,94	$ 54.481,13	$ 65.377,35	$ 78.453,22	$ 94.143,26	$ 112.972,06	$ 135.566,48	$ 10.590,07	$ 11.120,57	$ 11.676,11	$ 12.259,91	$ 12.872,91	$ 13.516,55	$ 14.192,38	$ 298.311,96
				$ E																															
				% E																															
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4.735.524,37	1,789%	0,092%	% P	0,0643%	0,0840%	0,0950%	0,0953%	0,0970%	0,0903%	0,0000%	0,0971%	0,0771%	0,0993%	0,0993%	0,0993%	0,0727%	0,0700%	0,0944%	0,0993%	0,0997%	0,0944%	0,0997%	0,1122%	0,1256%	0,1256%	0,1256%	0,1456%	0,2011%	0,2456%	0,2007%	0,2054%	0,2054%	0,2007%	0,2054%	0,2131%	0,2131%
(Items: 51, 52, 53)	$4.302.272,23	1,552%	$218.548,2170	$ P	$ 11.403,01	$ 13.315,21	$ 15.234,23	$ 16.230,20	$ 17.370,31	$ 18.445,20	$ 17.473,21	$ 19.996,45	$ 20.434,41	$ 21.856,24	$ 23.602,26	$ 25.373,19	$ 19.245,53	$ 20.858,24	$ 22.240,42	$ 23.993,26	$ 25.791,21	$ 27.676,21	$ 29.731,26	$ 31.305,10	$ 34.223,26	$ 36.856,27	$ 39.865,24	$ 42.849,57	$ 10.730,24	$ 12.999,21	$ 15.466,33	$ 18.599,23	$ 22.184,28	$ 26.731,47	$ 32.398,21	$ 185.716,80
				$ E																															
				% E																															
GPP8 - TRANSPORTES	$47.434.540,30	17,016%	0,181%	% P	0,0914%	0,0705%	0,0951%	0,0222%	0,2283%	0,1411%	0,2709%	0,2150%	0,2543%	0,2035%	0,2651%	0,4394%	0,2693%	0,1027%	0,2432%	0,1714%	0,2093%	0,2431%	0,2967%	0,2951%	0,4213%	0,2283%	0,2155%	0,2594%	0,1655%	0,1668%	0,2697%	0,2155%	0,2033%	0,2055%	0,2033%	0,2033%
(Items: 54, 55, 56)	$46.267.498,90	17,471%	$2.165.572,8010	$ P	$ 156.583,25	$ 167.800,22	$ 225.493,22	$ 270.576,23	$ 334.561,25	$ 389.629,48	$ 467.595,26	$ 561.686,45	$ 673.275,74	$ 807.839,29	$ 969.522,93	$ 1.163.427,29	$ 263.144,28	$ 310.777,21	$ 376.927,49	$ 434.712,69	$ 545.659,29	$ 654.786,70	$ 785.744,04	$ 943.893,25	$ 1.131.471,42	$ 1.357.765,71	$ 1.629.318,85	$ 1.955.182,22	$ 466.816,22	$ 494.713,16	$ 466.859,25	$ 274.472,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
				$ E																															
				% E																															
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0,00	0,000%	12,664%	% P	0,0412%	0,0106%	0,0121%	0,0450%	0,0746%	0,0562%	0,0242%	0,0127%	0,0039%	0,0346%	0,0134%	0,0039%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%	0,0346%
(Items:)	$93.101.742,24	22,700%	$32.566.752,0360	$ P	$ 222.881,57	$ 267.517,28	$ 321.021,49	$ 385.225,75	$ 482.270,26	$ 554.725,28	$ 665.670,10	$ 798.884,12	$ 958.584,94	$ 1.150.277,93	$ 1.380.333,52	$ 1.661.474,19	$ 120.283,21	$ 144.243,81	$ 173.092,33	$ 207.215,88	$ 249.202,96	$ 299.105,55	$ 359.004,26	$ 430.705,11	$ 516.695,93	$ 620.221,12	$ 744.385,34	$ 901.030,22	$ 1.204.116,51	$ 1.384.325,02	$ 1.327.541,27	$ 1.193.918,34	$ 1.493.814,25	$ 1.539.784,26	$ 1.613.693,21	$ 1.496.984,39
				$ E																															
				% E																															
TOTAL OTROS ITEMS	$0,00	0,000%		P																															
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0,00	0,000%		E																															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264.764.334,052	100,00%	21,89%																																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278.033.191,146	105,012%	$ 57.224.114,7493																																

		%																															
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES			VALOR (Miles de Pesos)	$956.902	$1.146.850	$1.374.682	$1.647.964	$1.975.778	$2.369.022	$2.840.771	$3.406.716	$4.085.085	$4.900.269	$5.877.578	$7.332.406	$1.353.067	$1.575.514	$1.844.090	$2.160.642	$2.536.057	$2.922.012	$3.374.631	$3.613.066	$4.216.451	$4.929.576	$5.773.372	$7.051.479	$2.520.862	$2.725.642	$2.935.538	$2.473.679	$2.962.256	$2.466.169	$2.371.316	$4.677.960
			%	92.697%	93.721%	92.940%	94.262%	95.995%	95.995%	89.974%	89.265%	89.265%	71.987%	73.277%	76.040%	77.797%	77.797%	76.459%	79.267%	80.224%	81.328%	82.603%	83.967%	85.560%	87.422%	89.082%	92.258%	93.240%	94.277%	95.368%	96.237%	97.256%	98.167%	99.077%	100.000%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA			VALOR (Miles de Pesos)	$165.973.790,76	$167.120.641,14	$168.495.322,79	$170.143.286,80	$172.119.064,60	$174.488.086,60	$177.328.857,86	$180.735.574,19	$184.821.298,52	$189.721.527,34	$195.599.105,68	$202.931.510,86	$204.285.177,58	$205.863.692,02	$207.708.582,39	$209.869.424,08	$212.405.480,69	$215.327.442,69	$218.702.074,39	$222.315.140,85	$226.531.591,29	$231.461.167,69	$237.234.539,39	$244.286.018,87	$246.806.880,50	$249.612.522,89	$252.548.060,50	$254.921.739,82	$257.483.995,75	$259.950.165,24	$262.321.479,09	$266.999.439,82
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES																																			
			VALOR (Miles de Pesos)																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA			%																																
			VALOR (Miles de Pesos)																																

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32.569.431.379,00	$ 8.473.405.887,00	26,00%
	$ 33.625.593.309,20		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIURNAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.450.000.000,00	$ 0,00	0,00%
	$ 1.450.000.000,00		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.199.481.747,00	$ 460.069.959,31	20,92%
	$ 2.269.062.395,00		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.140.000.000,00	$ 767.282.045,00	67,30%
	$ 1.140.000.000,00		
IVA + REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 218.600.000,00	$ 149.579.789,05	68,43%
	$ 218.600.000,00		
PROVISION PARA GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL INCLUIDA EL IVA (10%)	$ 7.555.307.835,00	$ 362.772.093,00	5,07%
	$ 7.555.307.835,00		
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000.000,00	$ 0,00	0,00%
	$ 324.000.000,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45.980.930.961,00	$ 10.272.109.782,36	22,25%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 49.564.354.279,20		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310.625.154.993,20		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324.627.245.375,20	$ 67.496.224.512,04	20,79%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se debe determinar en cuanto la relación entre el valor de la GPP y el Valor básico de obra programada.
4. El programa de inversiones se calcula considerando el valor básico de la obra sin incluir provisiones e IVA.
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma


Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No. 09202-30813 ANT.

Aprueba Firma

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No. 57555-T

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor



PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MNI-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 29 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES- GRS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 33
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: MINOVIL S.A

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO S.

N° CONTRATO 987 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	310.621.154.995,00
Valor Adicional No. 1	$	14.002.990.382,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	324.627.245.375,00

AIU %:	32%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	2.067.378.892,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	2.067.378.892,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 42.158.097,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2.025.220.795,00

INTERVENTORIA CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.

N° CONTRATO 1015 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	27.599.988.100,00
Valor Adicional No.1	$	997.909.618,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	28.597.897.718,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3 Fecha 28/08/2023									EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
DAGA 1.3-03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	cumplimiento de Requerimientos Legales	Compensación por perdida de biodiversidad, aprovechamiento forestal, ocupación de cauce y manejo de vedas					X	1	GLB	$ 1.366.928.049,00	$ 1.366.928.049,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.716.329,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.626.644.378,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1	$ 1.626.644.378,00	N/A	N/A
			Proyecto Escuelas Verdes					X	1	GLB	$ 4.365.126,00	$ 4.365.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 829.374,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.194.500,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1	$ 5.194.500,00	N/A	N/A
PBSE-4.1-11	Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal	Rescate de Epifitas Vasculares				X		12.376	Und	$ 4.707,00	$ 0,00	$ 58.253.832,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.701,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.679.533,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.770	$ 8.392.274,00	10.606	$ 50.287.259,00	N/A	N/A
			Traslado de Epifitas Vasculares				X		12.376	Und	$ 5.069,00	$ 0,00	$ 62.733.944,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.192.384,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.497	$ 7.643.746,00	10.879	$ 55.548.638,00	N/A	N/A
			Reubicación de Epifitas Vasculares				X		12.376	Und	$ 4.941,00	$ 0,00	$ 61.149.816,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 446.864,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.596.680,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.770	$ 8.809.480,00	10.606	$ 52.787.200,00	N/A	N/A
			Mantenimiento de Epifitas Vasculares				X		61.880	Und	$ 4.044,00	$ 0,00	$ 250.242.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.828.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.071.417,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	4.250	$ 17.312.597,00	57.630	$ 234.758.820,00	N/A	N/A
										SUBTOTAL		$ 1.371.293.175,00	$ 432.380.312,00	$ 0,00	$ 260.545.703,00	$ 3.159.702,00	$ 0,00	$ 1.631.838.878,00	$ 435.540.014,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00						

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL:	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 05202-30613

Firma
Nombre : CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal
Interventoría
Matricula No. : 167666-T

Vo. Bo. Firma
Nombre : SANDRA PILAR SALAMANCA MACHUCA
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. : 252382219881 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : 15238-302724 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

				FECHA	24/01/2024 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL					
1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES		2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	SANTANDER	
3. AÑO	**2024**	MES 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12			
5. LOCALIZACION:	RUTA:	57 DUITAMA CHARALA SAN GIL		TRAMO:	5701
6. CONTRATO DE OBRA No:	987 2021				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5				
8. CONTRATISTA:	MINCIVIL			NIT	890930545-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021			NIT	901481447-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1015 DE 2021				
11. PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 7 555 307 835	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 2 934 774 443

II. INFORMACION FINANCIERA		
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	7 555 307 835
21. VR. ANTICIPO:		
22. VR. ADICIÓN No:		
23. VR. ADICIÓN No:		
24. VR. TOTAL ADICIONES:		
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	7 555 307 835

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTION MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE			
	27. ELABORACION DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TECNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)			
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO			
	29. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO			
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES			
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL			
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)			
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	15	$ 754 000.00	$ 11 310 000.00
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	1	$ 377 000.00	$ 377 000.00
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS			
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS			
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)			
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO			
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.			
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV			
	41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV			
	42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV			
	43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV			
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN			
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA			
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA			
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA			
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	2	$ 115 500.00	$ 231 000.00
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS			
	50. TRAMITE DE PAGO – VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	1	$ 231 000.00	$ 231 000.00
	51. RADICACION SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL			
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)			
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA			
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE			
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS			
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN			
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA			
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			
1.4. RESTITUCION DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN			
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		19		$ 12 149 000.00
IVA				$ 2 308 310.00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**19**		**$ 14 457 310.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	SANTANDER
3. AÑO **2024**	MES 1 **[2]** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACION:	RUTA: 57 DUITAMA CHARALA SAN GIL	TRAMO:	5701
6. CONTRATO DE OBRA No:	987 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5		
8. CONTRATISTA:	MINCIVIL	NIT	890930545-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT	901481447-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1015 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 7 555 307 835	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 2 934 774 443

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE**	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	-
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	**$**	-
64. OTROS (ADICIONALES PLANILLA ANEXA INFORME DE SECTOR Y DIAGNOSTICO PREDIAL)	**$**	-
65. IVA		
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$**	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	12 149 000.00
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	2 308 310.00
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**14 457 310.00**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	14 457 310.00

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	194 366 346.00
72. GESTIÓN PREDIAL	$	169 633 294.85
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	24 733 051.15
74. OTROS		
75. IVA	$	27 084 310.00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	194 366 346.00
77. SALDO POR EJECUTAR	**2 740 408 097**	

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER		NOMBRES Y APELLIDOS	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	43099356	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	46451944
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	05202-30613 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	167666-T
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-02-12T12:16:00-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-006732
Fecha: 2024-02-12 12:15:57

Ingeniero
ARISTÓBULO MUÑOZ C.
Director de Interventoría
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Oficina: AC. 26 No. 69D-91 Torre 2 Oficina. 202
BOGOTÁ D.C.
Centro Empresarial Arrecife /
PBX: 7560838

Asunto: Remisión pre-acta predial para febrero de 2024, para revisión y concepto.

Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4.

Respetado ing. Aristóbulo;

En referencia al oficio radicado No. CR2021-0076-24, del 09 de febrero de 2024,en donde se anexa la pre-acta No.33 del mes de Febrero con sus respectivos insumos, y soportes de las fichas prediales 011-I-T2-MBS y 011-I-M-T2-MBS localizadas en los K8+482,10 al K8+510.47, de propietarios Edilberto Francisco Lopez por un avalúo de $1.194.870.00 y María Susana Gonzalez, por un avalúo de $23.293.400.00 por adquisición predial, y por gestión $14.475.310.00, documentos enviados por los representantes legales de MINCIVIL S.A. y CONSORCIO REACTIVACIONES 2021, en la cual dan el visto bueno de verificación y revisión de dichos documentos.

Antes se le recuerda, que todos los formatos ordenados por el Apéndice F, MASPS-MN1-IN-5-FR9, 10, 11 deben venir firmado por el contratista e Interventoria respectivamente como responsables del proceso.

Siendo, así las cosas, esta SS parte técnica predial, después de revisada y verificada, de acuerdo con el apéndice predial F, da el visto **de NO OBJECION** para continuar con el proceso predial.

-Sin embargo, aclaramos que las cantidades y valores consignados en la presente Pre-acta No.33 del mes de febrero, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-02-12T12:16:00-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

-El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
-Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente pre-acta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
-El número de la presente pre-acta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente.
-Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la pre-acta debe presentarse en cero ($0) pesos.


Cordialmente,

Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
Proyectado Por: FRANCIS RAMÍREZ MONJE
Revisado Por:
Aprobado Por:
Copia Interna a: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS (1000024)
Copia Externa a: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER (INVIAS), VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS (INVIAS)

INVIAS

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-02-12T12:16:00-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-02-12T12:16:01-05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Pagina 1 de 5

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	33		FECHA	29 FEBRERO 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 18 ENERO 2024												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	X E M	X T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Reuniones de inicio Boyacá	Unitario	1	$ 707.000,00	$ 707.000,00	X		$ 728.033,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 728.033,25	$ 0,05	
	Reunión de inicio Santander	Unitario	1	$ 420.000,00	$ 420.000,00	X		$ 432.495,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 432.495,00	$ -	
	Reuniones de avance	Unitario	2	$ 1.400.000,00	$ 2.800.000,00	X		$ 2.883.300,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.883.300,00	
	Reuniones de Cierre	Unitario	2	$ 1.650.000,00	$ 3.300.000,00	X		$ 3.398.175,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3.398.175,00	
	Reuniones extra-ordinarias	Unitario	80	$ 200.000,00	$ 16.000.000,00	X		$ 16.476.000,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 16.476.000,00	
	Volantes informativos	Unitario	60000	$ 280,00	$ 16.800.000,00	X		$ 17.299.800,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	500	$ 144.165,00	$ 17.155.635,00	
	Instalación en Puntos Satélites de Información, cartelera en corcho.	Unitario	8	$ 130.000,00	$ 1.040.000,00	X		$ 1.070.940,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	5,5384615	$ 741.420,00	$ 329.520,00	
	Cartillas de cierre impresas en Policromía, hojas internas en papel bond de 75 gramos, carátula a full color plastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto).	Unitario	600	$ 5.700,00	$ 3.420.000,00	X		$ 3.521.745,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3.521.745,00	
	Cuñas radiales Charalá	Unitario	1200	$ 3.000,00	$ 3.600.000,00	X		$ 3.707.100,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	90	$ 278.032,50	$ 3.429.067,50	
	Cuñas radiales Duitama	Unitario	1560	$ 7.700,00	$ 12.012.000,00	X		$ 12.369.357,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	12,987013	$ 102.975,00	$ 12.266.382,00	
	Cuñas radiales Gámbita	Unitario	960	$ 8.000,00	$ 7.680.000,00	X		$ 7.908.480,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	12	$ 98.856,00	$ 7.809.624,00	
	Pasacalles	Unitario	40	$ 130.000,00	$ 5.200.000,00	X		$ 5.354.700,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	5,7692308	$ 772.312,50	$ 4.582.387,50	
	Kits para campañas de cultura vial (mini agenda y esfero; marcados)	Unitario	3200	$ 12.500,00	$ 40.000.000,00	X		$ 41.190.000,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 41.190.000,00	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	33	FECHA	29 FEBRERO 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	18 ENERO 2024												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	ITEM MES	ITEM DIA	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres pedagógicos (refrigerios, kit escolar)	Unitario	70	$ 500.000,00	$ 35.000.000,00	X		$	36.041.250,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		1,2164	$ 626.293,95	$ 35.414.956,05	
	Reuniones con Comité de Participación Comunitaria (talleres	Unitario	110	$ 150.000,00	$ 16.500.000,00	X		$	16.990.875,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		4,5486667	$ 702.598,43	$ 16.288.276,58	
Proyectos productivos - Obras con participación comunitaria	Obras con Participación Comunitaria (Charalá)	Unitario	1	$ 270.000.000,00	$ 270.000.000,00	X		$	278.032.500,00		$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ -	$ 278.032.500,00	
	Obras con Participación Comunitaria (Duitama)	Unitario	1	$ 180.000.000,00	$ 180.000.000,00	X		$	185.355.000,00		$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ -	$ 185.355.000,00	
	Obras con Participación Comunitaria (Paipa)	Unitario	1	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	X		$	41.190.000,00		$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ -	$ 41.190.000,00	
	Obras con Participación Comunitaria (Gámbita)	Unitario	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	X		$	20.595.000,00		$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ -	$ 20.595.000,00	
	Obras con Participación Comunitaria (San Gil)	Unitario	1	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	X		$	30.892.500,00		$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ -	$ 30.892.500,00	
	Obras con participación Comunitaria (Páramo)	Unitario	1	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	X		$	61.785.000,00		$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ -	$ 61.785.000,00	
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIAS. Fecha: 31/03/2022	Alquiler de carpas, pantalla, sonido, sillas y mesas.	Unitario	1	$ 3.550.000,00	$ 3.550.000,00	X		$	3.655.612,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 3.655.612,50	$ -	
	Alquiler de espacio	Unitario	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	X		$	154.462,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 154.462,50	$ -	
	Kits de bioseguridad	Unitario	52	$ 6.000,00	$ 312.000,00	X		$	321.282,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 321.282,00	$ -	
	Hidratación	Unitario	120	$ 925,00	$ 111.000,00	X		$	114.302,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 114.302,25	$ 0,05	
	Refrigerio	Unitario	100	$ 7.000,00	$ 700.000,00	X		$	720.825,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 720.825,00	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$	514.875,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 514.875,00	$ -	
	Cascos amarillos	Unitario	25	$ 29.750,00	$ 743.750,00	X		$	765.876,60	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 765.876,56	$ 0,04	
	Chalecos reflectivos	Unitario	30	$ 35.700,00	$ 1.071.000,00	X		$	1.102.862,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 1.102.862,25	$ 0,05	
Socialización "Ojos en la Vía" en Santander, Liderado por INVIAS. Fecha: 14/05/2022	Refrigerio - Hayacas	Unitario	150	$ 2.690,00	$ 403.500,00	X		$	415.504,13	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 415.504,13	$ -	
	Refrigerios - Tenedores, platos, servilletas, bocadillos, jugo, bebida gaseosa.	Global	1	$ 426.400,00	$ 426.400,00	X		$	439.085,40	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 439.085,40	$ -	
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de video, mesas con mantel	Unitario	1	$ 4.540.000,00	$ 4.540.000,00	X		$	4.675.065,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 4.675.065,00	$ -	
	Kits de bioseguridad	Unitario	40	$ 6.000,00	$ 240.000,00	X		$	247.140,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 247.140,00	$ -	
	Servicio de transporte en la ruta Charalá - Virolín	Unitario	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	X		$	1.338.675,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		0	$ 1.338.675,00	$ -	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	33	FECHA	29 FEBRERO 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
					FECHA 18 ENERO 2024													
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	X ITEM		VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIAS. Fecha: 15/07/2022	Refrigerios	Unitario	100	$ 7.000,00	$ 700.000,00	X		$ 720.825,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	100	$ 720.825,00	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 514.875,00	$ -	
	Alquiler de espacio	Unitario	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	X		$ 154.462,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 154.462,50	
	Hidratación	Unitario	96	$ 925,00	$ 88.800,00	X		$ 91.441,80	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	96	$ 91.441,80	$ -	
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de video, mesas con mantel	Unitario	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	X		$ 3.604.125,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 3.604.125,00	$ -	
Caminata ecológica en Boyacá, liderada por INVIAS 01/04/2022	Pañoleta mascotas, cachucha malla y camiseta tshirt polialgodon	Global	1	$ 2.049.905,00	$ 2.049.905,00	X		$ 2.110.889,70	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.110.889,67	$ 0,03	
	Refrigerio canasta de pic nic	Unitario	50	$ 15.000,00	$ 750.000,00	X		$ 772.312,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	50	$ 772.312,50	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 514.875,00	$ -	
	Hidratación	Unitario	192	$ 925,00	$ 177.600,00	X		$ 182.883,60	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	192	$ 182.883,60	$ -	
	Antibacterial con microesferas de vitamina glicerin x 30ML, Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado spray X60 ml	Global	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00	X		$ 308.925,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 308.925,00	$ -	
Recorrido técnico "Del aula a la obra", Universidad Juan de Castellanos	Material POP - Cartillas impresas	Unitario	40	$ 5.950,00	$ 238.000,00	X		$ 245.080,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	40	$ 245.080,50	$ -	
	Etiquetas pequeñas para cascos, manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm	Global	1	$ 42.840,00	$ 42.840,00	X		$ 44.114,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 44.114,49	$ 0,01	
	Refrigerios	Unitario	70	$ 7.000,00	$ 490.000,00	X		$ 504.577,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	70	$ 504.577,50	$ -	
	Transporte	Unitario	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	X		$ 1.029.750,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.029.750,00	$ -	
	Cascos blancos	Unitario	40	$ 29.700,00	$ 1.188.000,00	X		$ 1.223.343,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	40	$ 1.223.343,00	$ -	
	Tula	Unitario	40	$ 14.000,35	$ 560.014,00	X		$ 576.674,42	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	40	$ 576.674,42	$ 0,00	
	Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado spray X60ml	Global	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00	X		$ 185.355,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	30	$ 185.355,00	$ -	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	33	FECHA	29 FEBRERO 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 18 ENERO 2024											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	ITEM REM	ITEM TEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Ciclopaseo, Santander; liderado por INVIAS	Hidratación	Unitario	600	$ 900,00	$ 540.000,00	X		$ 556.065,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 556.065	$ -	
	Mecánico de bicicletas	Unitario	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	X		$ 82.380,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 82.380	$ -	
	Informes radiales	Unitario	20	$ 3.000,00	$ 60.000,00	X		$ 61.785,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 61.785	$ -	
	Refrigerios; pan bola, decorados	Global	1	$ 135.000,00	$ 135.000,00	X		$ 139.016,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 139.016	$ 0,05	
	Refrigerio, manzanas	Unitario	100	$ 800,00	$ 80.000,00	X		$ 82.380,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 82.380	$ -	
	Refrigerio, masatos	Unitario	100	$ 2.200,00	$ 220.000,00	X		$ 226.545,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 226.545	$ -	
	Refrigerio, queso de búfala, arepas rellenas de pollo, empaques de refrigerios	Global	1	$ 560.000,00	$ 560.000,00	X		$ 576.660,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 576.660	$ -	
	Camiseta tshirt algodón, cachucha dril, tula	Global	1	$ 5.320.049,70	$ 5.320.049,70	X		$ 5.478.321,20	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 5.478.321	$ 0,02	
	Incentivos por participación (Medias taba clásicas, chaqueta rompevientos, casco GW29, set de palancas llanta Giant, kit caramañola GW, luz para bicicleta, luz trasera para bicicletas).	Global	1	$ 498.000,00	$ 498.000,00	X		$ 512.815,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 512.816	$ -	
Jornadas del "Aula a la Obra"; Universidad Escuela Colombiana de Ingenieros. Fecha: 20/05/2022	Etiquetas pequeñas laminadas, material POP manilla en tela, cartilla full color a cuatro tintas, material POP marco fotos calibre 60.	Global	1	$ 625.940,00	$ 625.940,00	X		$ 644.561,72	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 644.562	$ -	
	Refrigerio, chocolatina leche, jugo, ponqué artesano	Global	1	$ 357.000,00	$ 357.000,00	X		$ 367.620,80	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 367.621	$ 0,05	
	Refrigerio, manzanas	Unitario	70	$ 1.100,00	$ 77.000,00	x		$ 79.290,80	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 79.290,80	
	Almuerzos	Unitario	41	$ 12.550,00	$ 514.550,00	X		$ 529.857,90	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 529.858	$ 0,04	
	Hidratación	Unitario	72	$ 925,00	$ 66.600,00	X		$ 68.581,40	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 68.581	$ 0,05	
	Transporte Bogotá - Duitama (vereda Santa Ana) - Bogotá	Unitario	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	X		$ 2.059.500,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 2.059.500	$ -	
	Casco blanco	Unitario	18	$ 24.999,52	$ 429.745,36	X		$ 442.530,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,000	$ 442.530	$ 0,39	
	Tula	Unitario	40	$ 14.000,35	$ 560.014,00	X		$ 576.674,42	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 576.674	$ 0,00	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	33	FECHA	29 FEBRERO 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	4		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	18 ENERO 2024										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Feria de comercialización rural, municipio de Charalá	Refrigerio, pastel ranchero	Unitario	45	$ 2.300,00	$ 103.500,00	X		$ 106.579,13	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	45	$ 106.579,13	$ -	
	Refrigerio, flautas - hojaldres	Unitario	45	$ 2.500,00	$ 112.500,00	X		$ 115.846,90	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	45	$ 115.846,88	$ 0,02	
	Hidratación	Global	1	$ 264.100,00	$ 264.100,00	X		$ 271.957,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 271.956,96	$ 0,04	
	Almuerzos	Unitario	45	$ 13.600,00	$ 612.000,00	X		$ 630.207,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	45	$ 630.207,00	$ -	
	Alquiler mesas y sillas	Global	1	$ 315.000,00	$ 315.000,00	X		$ 324.371,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 324.371,25	$ 0,05	
	Techo 10x24 y 15 stand	Global	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	x		$ 4.119.000,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 4.119.000,00	
	Gorra malla, camisa, escarapela, pendón, sticker	Global	1	$ 2.195.550,00	$ 2.195.550,00	X		$ 2.260.867,61	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.260.867,61	$ 0,00	
	Servicio de transporte de dos (02) camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - Charalá - Duitama) y un bus (recorrido de Virolin a Charalá y regreso).	Global	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	X		$ 1.750.575,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.750.575,00	$ -	
Gerencia de Regiones; segundo semestre 2022 a 2030	Provisión para próximas vigencias	Global	1	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	X		$ 154.462.500,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 154.462.500,00	
Escuelas Verdes	Escuelas Verdes	Global	3	$ 4.002.000,00	$ 12.006.000,00	X		$ 12.363.178,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 12.363.178,50	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	4		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	18 ENERO 2024										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión Socioprediral	Factor por Unidad Mínima de Vivienda (UMV)	Unitario	1	$ 1.578.780.141,64	$ 1.578.780.141,64	X		$ 1.625.748.850,90	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 83.519.521,35	$ 1.529.089.719,55	
	Factor por Traslado (TDO)	Unitario	1			X			0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.389.020,00		
	Unidad Mínima Económica (UME)	Unitario	1			X			0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 10.750.590,00		

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 2.482.863.221,19	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	146.247.625,81
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 2.629.110.847,00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		5,56%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Alexandra Greindenger Restrepo**
Representante Legal Contratista | ✓ **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT

Firma
Nombre: Sandra Milena Suarez Rodriguez
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 142081012

Firma
Nombre: **Claudia Patricia Correa Malaver**
Representante Legal Interventoría | ✓ **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 167666-T

Firma
Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Peña
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 179494623-I

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Contrato Nº 987 DE 2021		CONTRATISTA	
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.		MINCIVIL S.A.	
		INTERVENTOR:	
		CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$324 627 245 375	FECHA DE CORTE:	2/29/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030	PERIODO	25 DE ENERO DE 2024 al 24 DE FEBRERO DE 2024

										feb/2024	
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 6 - FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023										PREACTA Nro.33	
										33	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)		Cant	Valor ($)
				EXPLANACIONES							
1	1.0	0	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0	$ 1 137 185.00	$ -		0.00	$ -
1.1	1.0	11601	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	36	$ 1 137 185.00	$ 40 938 660.00		0.00	$ -
2	1.0	0	201.7	Demolición de Estructuras	m3	0	$ 109 175.00	$ -		0.00	$ -
2.1	1.0	11601	201.7	Demolición de Estructuras	m3	214	$ 109 175.00	$ 23 363 450.00		52.00	$ 5 677 100.00
3	1.0	0	201.2	Remoción de alcantarillas	m	0	$ 66 695.00	$ -		0.00	$ -
3.1	1.0	11601	201.2	Remoción de alcantarillas	m	1 281	$ 66 695.00	$ 85 436 295.00		0.00	$ -
4	1.0	0	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	0	$ 12 048.00	$ -		0.00	$ -
4.1	1.0	11601	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1 625	$ 12 048.00	$ 19 578 000.00		0.00	$ -
5	1.0	0	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	617	$ 60 236.00	$ 37 165 612.00		0.00	$ -
5.1	1.0	11601	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	80 569	$ 60 236.00	$ 4 853 154 284.00		3 475.80	$ 209 368 289.00
6	1.0	0	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	3 352	$ 10 193.00	$ 34 167 955.00		0.00	$ -
6.1	1.0	11601	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1 966 825	$ 10 193.00	$ 20 047 846 206.00		5 213.70	$ 53 143 244.00
7	1.0	0	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	593	$ 9 335.00	$ 5 535 655.00		0.00	$ -
7.1	1.0	11601	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	123 833	$ 9 335.00	$ 1 155 981 055.00		0.00	$ -
8	1.0	0	220.1	Terraplenes	m3	0	$ 12 565.00	$ -		0.00	$ -
8.1	1.0	11601	220.1	Terraplenes	m3	190 406	$ 12 565.00	$ 2 392 451 390.00		0.00	$ -
				TOTAL EXPLANACIONES		0		$ 28 695 618 562.00			$ 268 188 633.00
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		0					
9	2.00	0.00	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	121 265	$ 888.00	$ 107 683 320.00		0.00	$ -
9.1	2.00	11602.00	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	586 897	$ 888.00	$ 521 164 536.00		0.00	$ -
10	2.00	0.00	311.1	Afirmado	m3	13 428	$ 106 030.00	$ 1 423 802 649.00		0.00	$ -
10.1	2.00	11602.00	311.1	Afirmado	m3	150 111	$ 106 030.00	$ 15 916 237 521.00		0.00	$ -
11	2.00	0.00	320.1	Subbase Granular clase A	m3	592	$ 152 246.00	$ 90 068 734.00		0.00	$ -
11.1	2.00	11602.00	320.1	Subbase Granular clase A	m3	74 640	$ 152 246.00	$ 11 363 702 338.00		0.00	$ -
12	2.00	0.00	330.1	Base granular clase A	m3	0	$ 169 384.00	$ -		0.00	$ -
12.1	2.00	11602.00	330.1	Base granular clase A	m3	1 000	$ 169 384.00	$ 169 384 000.00		0.00	$ -
13	2.00	0.00	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	0	$ 184 265.00	$ -		0.00	$ -
13.1	2.00	11602.00	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	5 000	$ 184 265.00	$ 921 325 000.00		0.00	$ -
				TOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		0		$ 30 513 368 098.00			$ -
				PAVIMENTOS ASFALTICOS		0					
14	8.00	0.00	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525	$ 2 795.00	$ 1 467 375.00		0.00	$ -
14.1	8.00	11603.00	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	329 508	$ 2 795.00	$ 920 974 860.00		0.00	$ -
15	8.00	0.00	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0	$ 1 771.00	$ -		0.00	$ -
15.1	8.00	11603.00	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	330 033	$ 1 771.00	$ 584 488 443.00		0.00	$ -
16	8.00	0.00	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0	$ 807 206.00	$ -		0.00	$ -
16.1	8.00	11603.00	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	57 577	$ 807 206.00	$ 46 476 499 862.00		0.00	$ -
17	8.00	0.00	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	1 127	$ 834 513.00	$ 940 829 956.00		0.00	$ -
17.1	8.00	11603.00	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3 703	$ 834 513.00	$ 3 089 867 834.00		0.00	$ -
18	8.00	0.00	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1 094	$ 69 747.00	$ 76 289 269.00		0.00	$ -
18.1	8.00	11603.00	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2 356	$ 69 747.00	$ 164 337 881.00		0.00	$ -
19	8.00	0.00	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	35	$ 75 562.00	$ 2 614 445.00		0.00	$ -
19.1	8.00	11603.00	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	6 866	$ 75 562.00	$ 518 770 911.00		0.00	$ -
20	8.00	0.00	466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	0	$ 4 159.00	$ -		0.00	$ -
20.1	8.00	11603.00	466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	2 500	$ 4 159.00	$ 10 397 500.00		0.00	$ -
				TOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				$ 52 786 538 336.00			$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES							
21	6.00	0.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0	$ 31 287.00	$ -		0.00	$ -
21.1	6.00	11402.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	61 628	$ 31 287.00	$ 1 928 155 236.00		335.10	$ 10 484 274.00
21.2	6.00	11604.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	26 412	$ 31 287.00	$ 826 352 244.00		0.00	$ -
22	6.00	0.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	0	$ 78 424.00	$ -		0.00	$ -
22.1	6.00	11402.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	16 787	$ 78 424.00	$ 1 316 535 056.00		0.00	$ -
22.2	6.00	11604.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	12 253	$ 78 424.00	$ 960 897 902.00		0.00	$ -
23	6.00	0.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	0	$ 42 939.00	$ -		0.00	$ -
23.1	6.00	11402.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9 450	$ 42 939.00	$ 405 790 726.00		0.00	$ -
23.2	6.00	11604.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9 550	$ 42 939.00	$ 410 050 274.00		0.00	$ -
24	6.00	0.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	0	$ 67 218.00	$ -		0.00	$ -
24.1	6.00	11402.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	27 199	$ 67 218.00	$ 1 828 228 773.00		217.80	$ 14 640 080.00
24.2	6.00	11604.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	11 657	$ 67 218.00	$ 783 526 617.00		0.00	$ -
25	6.00	0.00	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	0	$ 2 869 762.00	$ -		0.00	$ -
25.1	6.00	11403	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	765	$ 2 869 762.00	$ 2 195 367 930.00		0.00	$ -
26	6.00	0.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	0	$ 813 312.00	$ -		0.00	$ -
26.1	6.00	11403.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	7 083	$ 813 312.00	$ 5 760 932 890.00		13.90	$ 11 305 037.00
26.1	6.00	11604.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	3 036	$ 813 312.00	$ 2 468 971 238.00		0.00	$ -
27	6.00	0.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	0	$ 670 367.00	$ -		0.00	$ -
27.1	6.00	11403.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	6 759	$ 670 367.00	$ 4 531 010 553.00		5.40	$ 3 619 982.00
27.2	6.00	11604.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	2 896	$ 670 367.00	$ 1 941 382 832.00		0.00	$ -
28	6.00	0.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	0	$ 500 114.00	$ -		0.00	$ -
28.1	6.00	11403.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	216	$ 500 114.00	$ 108 874 818.00		0.00	$ -
28.2	6.00	11604.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	93	$ 500 114.00	$ 46 660 636.00		0.00	$ -
29	6.00	0.00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	0	$ 493 322.00	$ -		0.00	$ -
29.1	6.00	11403.00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	1 011	$ 493 322.00	$ 498 649 878.00		0.00	$ -
29.2	6.00	11604.00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	433	$ 493 322.00	$ 213 707 090.00		0.00	$ -
30	4.00	0.00	632.1P	Baranda Metálica	m	0	$ 518 996.00	$ -		0.00	$ -
30.1	4.00	14104	632.1P	Baranda Metálica	m	40	$ 518 996.00	$ 20 759 840.00		0.00	$ -
31	4.00	0.00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0	$ 5 151.00	$ -		0.00	$ -
31.1	4.00	11403.00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 430 494	$ 5 151.00	$ 7 368 473 564.00		17 567.00	$ 90 487 617.00
31.2	4.00	11604.00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	625 450	$ 5 151.00	$ 3 221 693 980.00		0.00	$ -
32	4.00	0.00	640.20	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	0	$ 5 251.00	$ -		0.00	$ -
32.1	4.00	11401	640.20	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	22 853	$ 5 251.00	$ 120 001 103.00		0.00	$ -
33	6.00	0.00	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	0	$ 49 124.00	$ -		0.00	$ -
33.1	6.00	11403.00	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	12 904	$ 49 124.00	$ 633 886 271.00		0.00	$ -
33.2	6.00	11604.00	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	5 530	$ 49 124.00	$ 271 665 545.00		0.00	$ -
34	6.00	0.00	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0	$ 602 138.00	$ -		0.00	$ -

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Contrato N° 987 DE 2021	**CONTRATISTA**
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	**MINCIVIL S.A.**
	INTERVENTOR:
	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $324 627 245 375	**FECHA DE CORTE:** 2/29/2024
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030	**PERIODO** 25 DE ENERO DE 2024 al 24 DE FEBRERO DE 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 5 - FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

feb/2024
PREACTA Nro.33

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	33 Cant	33 Valor ($)
34.1	6.00	11604	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	21	$ 602 138.00	$ 12 644 898.00	0.00	$ -
35	6.00	0.00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	335	$ 63 808.00	$ 21 375 680.00	0.00	$ -
35.1	6.00	11403.00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	26 769	$ 63 808.00	$ 1 708 076 352.00	0.00	$ -
35.2	6.00	11604.00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	11 472	$ 63 808.00	$ 732 005 376.00	0.00	$ -
36	6.00	0.00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	0	$ 29 798.00	$ -	0.00	$ -
36.1	6.00	11403.00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	1 693	$ 29 798.00	$ 50 436 095.00	0.00	$ -
36.2	6.00	11604.00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	725	$ 29 798.00	$ 21 615 469.00	0.00	$ -
37	6.00	0.00	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	0	$ 610 815.00	$ -	0.00	$ -
37.1	6.00	11604	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	271	$ 610 815.00	$ 165 530 865.00	0.00	$ -
38	8.00	0.00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	1 340	$ 7 394.00	$ 9 907 960.00	0.00	$ -
38.1	8.00	11403.00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	140 925	$ 7 394.00	$ 1 042 002 408.00	0.00	$ -
38.2	8.00	11604.00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	60 397	$ 7 394.00	$ 446 572 460.00	0.00	$ -
39	6.00	0.00	673.2	Material granular drenante	m3	201	$ 133 217.00	$ 26 776 617.00	0.00	$ -
39.1	6.00	11403.00	673.2	Material granular drenante	m3	26 793	$ 133 217.00	$ 3 569 283 081.00	0.00	$ -
39.2	6.00	11604.00	673.2	Material granular drenante	m3	11 482	$ 133 217.00	$ 1 529 597 594.00	0.00	$ -
40	6.00	0.00	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	0	$ 174 208.00	$ -	0.00	$ -
40.1	6.00	11604	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	22 029	$ 174 208.00	$ 3 837 628 032.00	0.00	$ -
41	6.00	0.00	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0	$ 267 959.00	$ -	0.00	$ -
41.1	6.00	11403	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1 820	$ 267 959.00	$ 487 685 380.00	0.00	$ -
				TOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				$ 51 522 713 265.00		$ 130 536 990.00
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
42	8.00	0.00	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0	$ 1 718.00	$ -	0.00	$ -
42.1	8.00	11607	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	342 000	$ 1 718.00	$ 587 556 000.00	0.00	$ -
43	8.00	0.00	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	0	$ 57 454.00	$ -	0.00	$ -
43.1	8.00	11607	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85	$ 57 454.00	$ 4 883 590.00	0.00	$ -
44	4.00	0.00	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	0	$ 7 994.00	$ -	0.00	$ -
44.1	4.00	11607	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	7 808	$ 7 994.00	$ 62 417 152.00	0.00	$ -
45	4.00	0.00	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0	$ 381 664.00	$ -	0.00	$ -
45.1	4.00	11607	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	539	$ 381 664.00	$ 205 716 896.00	0.00	$ -
46	4.00	0.00	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	0	$ 312 729.00	$ -	0.00	$ -
46.1	4.00	11607	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 581	$ 312 729.00	$ 807 153 549.00	0.00	$ -
47	4.00	0.00	720.1	Poste de referencia	u	0	$ 245 207.00	$ -	0.00	$ -
47.1	4.00	11607	720.1	Poste de referencia	u	60	$ 245 207.00	$ 14 712 420.00	0.00	$ -
48	4.00	0.00	730.1	Defensa metálica	m	0	$ 220 797.00	$ -	0.00	$ -
48.1	4.00	11607	730.1	Defensa metálica	m	6 875	$ 220 797.00	$ 1 517 979 375.00	0.00	$ -
49	4.00	0.00	730.2	Sección final	u	0	$ 98 831.00	$ -	0.00	$ -
49.1	4.00	11607	730.2	Sección final	u	166	$ 98 831.00	$ 16 405 946.00	0.00	$ -
50	4.00	0.00	740.1	Captafaros	u	0	$ 21 101.00	$ -	0.00	$ -
50.1	4.00	11607	740.1	Captafaros	u	1 732	$ 21 101.00	$ 36 546 932.00	0.00	$ -
				TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				$ 3 253 371 660.00		$ -
				OBRAS VARIAS						
51	5.00	0.00	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0	$ 17 085.00	$ -	0.00	$ -
51.1	5.00	11605	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	180 110	$ 17 085.00	$ 3 077 179 350.00	0.00	$ -
52	5.00	0.00	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	0	$ 28 635.00	$ -	0.00	$ -
52.1	5.00	11606	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	5 248	$ 28 635.00	$ 150 276 480.00	0.00	$ -
53	5.00	0.00	810.1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0	$ 18 040.00	$ -	0.00	$ -
53.1	5.00	11606	810.1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	92 845	$ 18 040.00	$ 1 674 923 800.00	0.00	$ -
				TOTAL OBRAS VARIAS				$ 4 902 379 630.00		$ -
				TRANSPORTES						
54	3.00	0.00	900.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0	$ 1 012.00	$ -	0.00	$ -
54.1	3.00	11608	900.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	678 921	$ 1 012.00	$ 687 068 052.00	0.00	$ -
55	3.00	0.00	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	62 000	$ 1 125.00	$ 69 749 887.00	0.00	$ -
55.1	3.00	11608	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	38 790 303	$ 1 125.00	$ 43 639 090 988.00	241 934.00	$ 272 175 750.00
56	3.00	0.00	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5 090	$ 1 125.00	$ 5 725 800.00	0.00	$ -
56.1	3.00	11608	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1 649 621	$ 1 125.00	$ 1 855 824 075.00	0.00	$ -
				TOTAL TRANSPORTES				$ 46 267 458 802.00		$ 272 175 750.00
				ITEMS NO PREVISTOS						
57.1	1.00	11601	200.2P	Rocería y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2	387 000	$ 845.00	$ 327 015 000.00	78 617.60	$ 66 431 872.00
58.1	1.00	11601	221.1P	Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3	5 125	$ 118 439.00	$ 606 999 875.00	0.00	$ -
59.1	8.00	11603	420.2P	Riego de Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2	32 200	$ 2 988.00	$ 96 213 600.00	0.00	$ -
60.1	8.00	11603	465.1P	Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm.	m	10 140	$ 8 855.00	$ 89 789 700.00	0.00	$ -
61.1	8.00	11603	673.1P	Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro 100 mm	m2	6 213	$ 53 319.00	$ 331 270 947.00	0.00	$ -
62.1	6.00	11403	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 MPA)	m	1 690	$ 453 664.00	$ 762 155 520.00	0.00	$ -
63.1	6.00	11403	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m	60	$ 2 387 110.00	$ 143 226 600.00	0.00	$ -
63.1	6.00	14104	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m	50	$ 2 387 110.00	$ 119 355 500.00	0.00	$ -
64.1	6.00	11403	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	1 889	$ 3 163 203.00	$ 5 975 290 467.00	0.00	$ -

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Contrato N° 987 DE 2021		CONTRATISTA	
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.		MINCIVIL S.A.	
		INTERVENTOR:	
		CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$324 627 245 375	FECHA DE CORTE:	2/29/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030	PERIODO	25 DE ENERO DE 2024 al 24 DE FEBRERO DE 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 5 - FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

feb/2024
PREACTA Nro.33
33

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	Cant	Valor ($)
64.1	6.00	14104	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	176	$ 3 163 203.00	$ 556 723 728.00	0.00	$ -
65.1	6.00	11403	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	700	$ 3 869 276.00	$ 2 708 493 200.00	32.00	$ 123 816 832.00
65.1	6.00	14104	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	78	$ 3 869 276.00	$ 301 803 528.00	0.00	$ -
66.1	6.00	11403	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	1 926	$ 438 105.00	$ 843 790 230.00	0.00	$ -
66.1	6.00	11604	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	214	$ 438 105.00	$ 93 754 470.00	0.00	$ -
67.1	6.00	11604	661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y solado)	m	2 621	$ 557 097.00	$ 1 460 151 237.00	0.00	$ -
68.1	6.00	11604	671.30	Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)	m3	16 908	$ 687 938.00	$ 11 631 655 704.00	0.00	$ -
69.1	6.00	11403	674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).	m	8 085	$ 262 251.00	$ 2 120 299 335.00	195.00	$ 51 138 945.00
70.1	6.00	11601	801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material	m	172 000	$ 3 128.00	$ 538 016 000.00	0.00	$ -
71.1	6.00	11606	811.2	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2	28 250	$ 15 052.00	$ 425 219 000.00	0.00	$ -
72.1	6.00	11606	810.2	Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2	28 250	$ 12 002.00	$ 339 056 500.00	0.00	$ -
73.1	6.00	11604	671.6P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación	m	800	$ 187 036.00	$ 149 628 800.00	0.00	$ -
74.1	6.00	11606	7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos	m3	945	$ 46 757.00	$ 44 185 365.00	0.00	$ -
75.1	6.00	11606	8P	Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)	und	2 870	$ 35 419.00	$ 101 652 530.00	0.00	$ -
76.1	6.00	11606	9P	Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)	und	1 435	$ 52 166.00	$ 74 858 210.00	0.00	$ -
77.1	6.00	11606	10P	Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)	und	820	$ 100 101.00	$ 82 082 820.00	0.00	$ -
78.1	6.00	11606	11P	Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)	und	820	$ 164 783.00	$ 135 122 060.00	0.00	$ -
79.1	4.00	11403	810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2	23 821	$ 284 333.00	$ 6 773 039 526.40	0.00	$ -
80.1	4.00	11403	623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m	10 238	$ 287 855.00	$ 2 947 059 490.00	0.00	$ -
81.1	4.00	11403	623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m	24 655	$ 240 099.00	$ 5 919 640 845.00	459.00	$ 110 205 441.00
82.1	4.00	11403	623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante	m	78	$ 285 661.00	$ 22 281 558.00	0.00	$ -
83.1	4.00	11403	623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m	2 277	$ 411 856.00	$ 937 796 112.00	0.00	$ -
84.1	4.00	11403	623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m	95	$ 542 377.00	$ 51 525 815.00	0.00	$ -
85.1	4.00	11403	623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m	6 940	$ 170 567.00	$ 1 183 734 980.00	147.00	$ 25 073 349.00
86.1	6.00	11403	631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg	1 816 193	$ 1 149.00	$ 2 086 805 412.00	264 945.00	$ 304 421 805.00
87.1	6.00	11604	600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3	4 080	$ 87 400.00	$ 356 592 000.00	0.00	$ -
88.1	4	11403	810.2P	Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada de alambre de acero de alta resistencia a la tensión, igual o superior a 130Kn/m, Calibre No. 12	m2	13 500	$ 276 166.00	$ 3 728 241 000.00	1 186.30	$ 327 615 726.00
89.1	4	11403	623.1.7P	Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante	m	13 296	$ 411 856.00	$ 5 476 037 376.00	4 110.00	$ 1 692 728 160.00
90.1	6.00	11604	671.7P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación	m	2 700	$ 130 405.00	$ 352 093 500.00	0.00	$ -
91.1	6.00	11604	671.8P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación sin geotextil	m	1 300	$ 121 869.00	$ 158 429 700.00	129.00	$ 15 721 101.00
92.1	6.00	11403	673.2P	Suministro, transporte e instalación de geomembrana HDPE 20 mils	m2	3 000	$ 16 885.00	$ 50 655 000.00	180.60	$ 3 049 431.00
				TOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ 60 101 742 240.40		$ 2 720 202 662.00

		ACTA 33
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 278 033 191 146.00	$ 3 391 104 035.00
VALOR IVA (OBRA)	$ 2 031 781 012.00	$ 24 781 145.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 280 064 972 158.00	$ 3 415 885 180.00

OBSERVACIONES

ACTA 33	$ 3 415 885 180.00

ING. ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA
Residente de Obra
Matricula Profesional: 52202-164293 NRÑ
Contratista

ING. HENRY BUITRAGO CARVAJAL
Residente de Interventoria
Matricula Profesional: 15202117966 BYC
Interventoria

02/03/2024