Fecha: 02/01/2026

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1896-2021 Firmado con Municipio de San Pelayo
PERIODO:	Del 01 de diciembre de 2025. al 31 de diciembre de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 1322 del 20 de abril de 2022. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
VÍA LA MADERA - BONGAMELLA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO	6.85KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 1896-2021 – A los 16 días del mes de noviembre de 2021.		
ENTIDAD:		NIT:	800.096.805
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 2 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2021	Acta de Inicio	SVR 72225 21/12/2021
VALOR INICIAL:	$ 5.300.100.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 40.350.300.000,00		

ADICIÓN 1:	$ 11.385.000.000
ADICIÓN 2:	$ 5.000.000.000,00
ADICION 3:	$ 4.718.000.000,00
ADICION 4:	$ 19.197.300.000,00
ADICION 5:	$ 50.000.000.000,00
VALOR ACTUAL:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO:	$ 45.650.400.000,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	N/A
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) Hasta 31/12/2024
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) Hasta 31/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

N/A

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 216394155, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		ABRIL DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022	06/02/2023	$ 30.465.727,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2023	16/03/2023	$ 4.166.184,00
		MARZO DE 2023 - ABRIL DE 2023 - MAYO DE 2023	20/06/2023	$ 7.443.056,00
		JUNIO DE 2023 - JULIO DE 2023	30/08/2023	$ 7.741.574,00
		REAJUSTE AGOSTO Y REND	24/01/2024	$ 18.670.842,00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		DESEPTIEMBRE A DICIEMBRE. 2023		
		REAJUSTE DE MARZO A AGOSTO DE 2023	24/01/2024	$ 1.745.900,00
		REAJUSTE DE AGOSTO Y DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023		$ 14.101.782,00
		ENERO Y FEBRERO DE 2024	22/03/2024	$ 18.550.743,00
		MARZO DE 2024	11/04//2024	$ 8.674.683,00
		ABRIL DE 2024	10/05/2024	$ 9.075.494,00
		MAYO 2024	20/06/2024	$ 8.138.766,00
		JUNIO 2024	08/07/2024	$ 8.399.846,00
		JULIO 2024	06/08/2024	$ 8.129.563,00
		AGOSTO 2024	06/09/2024	$ 8.298.865,00
		SEPTIEMBRE 2024	10/10/2025	$ 7.881.961,00
		OCTUBRE 2024	12/11/2024	$ 7.627.605,00
		NOVIEMBRE 2024	03/01/2025	$ 7.478.128,00
		DICIEMBRE 2024	22/01/2025	$ 6.829.372,00
		ENERO 2025	12/02/2025	$ 6.605.172,00
		FEBRERO 2025	20/03/2025	$ 6.167.473,00
		MARZO 2025	20/03/2025	$ 5.520.064,00
		ABRIL 2025	20/05/2025	$ 5.645.139,00
		MAYO 2025	10/06/2025	$ 5.462.760,00
		JUNIO 2025	05/08/2025	$ 11.091.121,00
		JULIO 2025	05/08/2025	
		AGOSTO 2025	08/09/2025	$ 5.606.350,00
		SEPTIEMBRE 2025	09/10/2025	$ 5.605.319,00
		OCTUBRE 2025	10/11/2025	$ 5.303.053,00
		NOVIEMBRE 2025	11/12/2025	$ 5.465.810,00
		DICIEMBRE 2025	6/01/2026	$ 5.283.634,00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE 2025				**$ 251.175.986,00**

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
02/12/2025	Comité de obra No. 18. Revisión de temas técnicos y operativos del contrato 003-2025	Consorcio Vial del Sinu, Consorcio Interventor Vial, Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de San Pelayo	Entrega respuesta de subsanación componentes Geotecnia Entrega respuesta de subsanación componentes Hidráulico Entrega presupuesto 3 km Entrega respuesta de subsanación Estructura de Pavimento Entrega respuesta mantenimiento Puente La Madera Llegada de máquina de corte Entrega revisión estudios y diseños Puente El Barroso Radicación de prórroga del convenio 1896-2021 ante Invias
16/12/2025	Comité de obra. Seguimiento de compromisos y definición de entregables	Consorcio Interventor Vial, Consorcio Vial del Sinu	Entrega respuesta de presupuesto 3 km Entrega revisión estudios y diseños Puente El Barroso

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
HMV-3946-1018	04 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Revision informe ambiental de noviembre de 2025
HMV-3946-1019	04 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Seguimiento al cumplimiento de las actividades de gestion social dedicacion profesional social
HMV-3946-1027	09 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Radicado de correspondencia recibida del 01 al 05 de diciembre de 2025
HMV-3946-1031	09 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a oficio CVDS 138 informe social noviembre
HMV-3946-1032	09 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Observaciones de inspeccion rutinaria Seguridad y Salud en el Trabajo convenio 1896 de 2021

HMV-3946-1035	11 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta CVDS 134 presupuesto balance inicial 3 kilometros segun estudios y diseños aprobados
HMV-3946-1036	11 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta CVDS 136 actualizacion del plan de inversion de anticipo version 2 segun reprogramacion de obra y no compra de maquinaria
HMV-3946-1040	11 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta CVDS 135 listado de documentos de proveedores para su revision y respectivos giros a terceros
HMV-3946-1044	12 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a comunicacion CVDS 137 concepto estudios geotecnico para box culvert
HMV-3946-1046	15 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Radicado de correspondencia recibida del 08 al 12 de diciembre de 2025
HMV-3946-1058	18 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta CVDS 149 listado de documentos de proveedores para giros de fiducia actualizado segun revision conjunta con interventoria
HMV-3946-1060	18 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta correo electronico solicitud de proforma facturacion de proveedores para giros de anticipo
HMV-3946-1061	18 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Observaciones en campo actividades de mejoramiento y excavacion
HMV-3946-1062	19 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS 142 actualizacion numero 1 documentos de maquinaria y equipos
HMV-3946-1063	19 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a la comunicacion CVDS 145 aval componente geologico geotecnia
HMV-3946-1064	19 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta a la comunicacion CVDS 146 aval componente hidraulico
HMV-3946-1066	19 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Respuesta oficio CVDS 151 atencion a observaciones del informe ambiental de noviembre de 2025
HMV-3946-1071	22 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Radicado de correspondencia recibida del 15 al 19 de diciembre de 2025
HMV-3946-1081	29 de diciembre de 2025	Consorcio Vial del Sinu	Solicitud cierre definitivo estudios y diseños contrato 003 de 2025

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1099521	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$11.385.000.000,00	$11.385.000.000,00	
190422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$550.000.000,00	$550.000.000,00	
1360722	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.300.000.000,00	$4.300.000.000,00	
1360822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$700.000.000,00	$700.000.000,00	
192223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.750.100.000,00	$4.750.100.000,00	
813323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.718.000.000,00	$4.718.000.000,00	
1264623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$19.197.300.000,00	$19.197.300.000,00	

418	2024	83990	2320202008	$50.000.000,00	$50.000.000,00	
TOTAL VALOR CONVENIO					**$45.650.400.000,00**	

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
003-2025	4295 de 2024

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 003-2025
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de San Pelayo

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	003-2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL DEL SINU	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	3 PILARES INGENIERA SAS 45% CONSTRUCCIONES MARANATHA SAS 45% CONSTRUCTORA POTENTIA SAS 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	06 de agosto de 2025	Acta de Inicio	06/08/2025
VALOR INICIAL:	$ 19.191.556.465,80		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 de diciembre de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4295 de 2024
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4295 de 2024		
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV SOLUCIONES S.A.S. 50% , NIT: 901638793 HMV SERVICIOS S.A.S, 50% NIT: 901413091		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE TIERRALTA Y SAN PELAYO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
VALOR INICIAL:	$ 2.099.988.100,00		

FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2024	No. De Oficio SVR 2024S-VBOG-098734	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR TOTAL:	$ 2.099.988.100,00		
ANTICIPO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
PRORROGA 1:	0		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante diciembre de 2025 se presentaron inconvenientes asociados al cierre oportuno de los productos técnicos requeridos para la ejecución integral del convenio, especialmente por incumplimiento de compromisos de entrega definidos en comités de obra, lo que impacta la consolidación de la información técnica necesaria para la continuidad de las actividades.

Adicionalmente, en el comité de obra número 20 se dejaron compromisos con fecha trece de enero de 2026 relacionados con la entrega de revisión de estudios y diseños del puente El Barroso, respuesta preventiva del puente La Madera y entrega de balance y presupuesto de los tres primeros kilómetros.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo se gestionó y se legalizo la prórroga del convenio con fecha 30 de diciembre de 2025, extendiendo el plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026, como medida para asegurar la continuidad administrativa y contractual.

En el marco de esta gestión, se registra correspondencia remitida por la Alcaldía Municipal de San Pelayo el 9 de diciembre de 2025 relacionada con solicitud de prórroga del convenio, documentos de prorroga y certificado de tesorería del convenio.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En rendimientos financieros del convenio, el informe deja constancia de que los rendimientos generados por los recursos del proyecto fueron transferidos a la cuenta de reintegro financiero del Tesoro Nacional, en cumplimiento de instrucciones y disposiciones sobre administración de recursos públicos.

3.1. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

ASPECTOS AMBIENTALES
Se mantuvo como punto de control la obtención de la resolución del permiso de ocupación de cauce requerido para el puente El Barroso, dado que aún se reporta a la espera de que la autoridad competente emita la resolución correspondiente, pese a que la Alcaldía Municipal de San Pelayo realizo el pago..

ASPECTOS SOCIALES
Se realizo el segundo comité de veeduría y participación ciudadana el 18 de diciembre de 2025, en el cual se socializaron avances, cronogramas de trabajo y se registraron compromisos con los asistentes.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	Acta de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	12/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	12/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 1.919.155.646,60	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	05/09/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 5.753.503.563,00	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	05/09/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.838.311.293,20	CG-1065003 – Anexo 2	06/08/2025	06/05/2026
Estabilidad de la Obra	$ 5.757.466.939,80	CG-1065003 – Anexo 2	5 años a partir del acta de recibo a satisfacción	
Calidad	$ 5.686.440,00	CG-1065003 – Anexo 2	06/05/2026	06/05/2031

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 959.577.823,00	CG-1015692 – Anexo 2	06/08/2025	06/05/2026

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

No aplica	-	-	-	-

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	PRORROGA No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/12/2025	3		Aprobada

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizo seguimiento a la gestión de prórroga del convenio 1896-2021 con la Alcaldía Municipal de San Pelayo y se verifico su estado durante el periodo.

- Se realizo seguimiento a rendimientos financieros del convenio, verificando que el informe consigna que los rendimientos han sido transferidos a la cuenta de reintegro financiero del Tesoro Nacional.

- Se realizo seguimiento a los compromisos generados en comité de obra número 20, con entregables programados para el 13 de enero de 2026 relacionados con puente El Barroso, puente La Madera y balance y presupuesto de los tres primeros kilómetros.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

- Consolidar y archivar en el expediente del convenio la prórroga legalizada el 30 de diciembre de 2025, dejando claridad del nuevo plazo hasta el 31 de diciembre de 2026.

- Fortalecer el seguimiento a la Alcaldía Municipal de San Pelayo para el cierre del trámite del permiso de ocupación de cauce del puente El Barroso, asegurando la obtención de la resolución y su incorporación al expediente del convenio.

- Mantener el control y seguimiento a los compromisos pactados en comités y veedurías, garantizando que queden soportados, con responsables y fechas de entrega, y que su cumplimiento sea verificado en los periodos siguientes.

- Continuar el control financiero del convenio, verificando mensualmente el reintegro de rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional y dejando soporte documental de cada transferencia.

Cordialmente,

NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA (E)

Gustavo Zuluaga.

Revisado Por:
Gustavo Zuluaga