INFORME MENSUAL DE IMPLEMENTACIÓN O MANTENIMIENTO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

CONTRATO SDA-20251481 PARA "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (MANTENIMIENTO) EN LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA, EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL, DEL DISTRITO CAPITAL".

CONTRATO DE CONSULTORÍA SDA-20251481
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD

CONSORCIO ETC-SDA-2025

BOGOTÁ, D.C., DICIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Información general del convenio o contrato 4
2. Avance General 8
2.1. Resumen avance técnico general 8
2.2. Resumen avance financiero general 8
3. AVANCE DETALLADO del plan de trabajo 10
4. COMPONENTE TÉCNICO 14
4.1. CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE IMPLEMENTACIÓN O MANTENIMIENTO (SEGÚN SEA EL CASO) 14
4.2. DESARROLLO CONSOLIDADO DE PROCESO DE APROPIACIÓN SOCIAL (CUANDO APLIQUE) 15
5. COMPONENTE SST 15
6. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 20
7. COMPONENTE JURÍDICO 22
8. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 24
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 30
6. ANEXOS 30

INDICE DE FIGURAS

Gráfico 1. Organigrama consorcio ETC-SDA-2025. Plan de calidad V1 16
Gráfico 2. Ausentismo corte del mes de noviembre de 2025. 19
Gráfico 3. Eventos de ausentismo corte del mes de noviembre de 2025. 19

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Avance técnico y/o social 8
Tabla 2. Avance financiero 9
Tabla 3. Datos de entrega de Polígonos. 14
Tabla 4. Listado personal de interventoría 16
Tabla 5. Seguimiento de ausentismo y accidentalidad 17
Tabla 6. Días de Ausentismo corte del mes de noviembre de 2025. 18
Tabla 7. PAC interventoría, 2025. 20
Tabla 8. Pólizas contrato de interventoría. 23
Tabla 9 Pólizas contrato obra 23
Tabla 10. Relación de compromisos – Precontractuales. 25

Tabla 11. Correspondencia enviada. 26
Tabla 12. Correspondencia recibida. 28

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO

Información general del proyecto	
Nombre del Convenio o contrato:	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SDA-20251481
Ejecutor:	CONSORCIO ETC-SDA-2025
Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (MANTENIMIENTO) EN LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA, EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL, DEL DISTRITO CAPITAL.
Supervisor:	IVAN DARIO MELO CUELLAR
Apoyo a la supervisión	DANIELA PEÑALOZA
Fecha acta de inicio:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor total del Convenio o contrato:	$5.802.379.880

La ejecución de la consultoría de interventoría del CONSORCIO ETC-SDA-2025 en el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SDA-20251481, se encuentra enmarcado en las actividades de restauración ecológica que contemplan labores de reintroducción de especies vegetales nativas, la eliminación de especies vegetales invasoras y oportunistas, la rehabilitación del suelo y de hábitats para la fauna, el mantenimiento de las acciones implementadas, conforme a los diseños de restauración ecológica entregados por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA. Para lo anterior, la necesidad de implementación de actividades de restauración se distribuye en dos componentes (Figura 1):

Componente 1: Implementar acciones de restauración ecológica mínimo en 350,7 hectáreas en áreas de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, georreferenciadas y priorizadas por la SDA. 2.

Componente 2: Realizar el mantenimiento mínimo en 600 hectáreas por ciclo que se encuentren en proceso de restauración ecológica en la Estructura Ecológica Principal y Otras Áreas de Importancia Ambiental del Distrito Capital, georreferenciadas y priorizadas por la SDA.

Para la ejecución del contrato, el contratista de obra deberá atender a los procedimientos y formatos de la SDA; los cuales son una guía y hacen parte integral del contrato. Una vez entregados los documentos por el contratista, aprobados por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión de esta última, se dará inicio a la implementación de los componentes.

Figura 1. Componentes del contrato de restauración ecológica en áreas de la EEP y Otras Áreas de Importancia Ambiental del Distrito Capital.

Acciones integrales de restauración ecológica	
Componente 1: Implementación de acciones de restauración ecológica mínimo en 350,7 hectáreas georreferenciadas y priorizadas por la SDA	**Componente 2: Realizar el mantenimiento mínimo en 600 hectáreas por ciclo que se encuentren en proceso de restauración ecológica priorizadas por la SDA**

Fuente: SDA, 2025.

Los polígonos de intervención del componente 1 corresponden a los siguientes:

NOMBRE	CÓDIGO	ÁREA
Barrancas El Cedrito	Componente 1	36,04
FA- La Serrania	Componente 1	8,77
Monserrate La Calera I (2025)	Componente 1	23,5
El Arrayán I	Componente 1	19,39
El Arrayán II	Componente 1	65,3
Monserrate La Calera II	Componente 1	13,24
El Delirio I	Componente 1	47,46
El Delirio II	Componente 1	137,09


Los polígonos de intervención del componente 2 corresponden a los siguientes:

NOMBRE	CÓDIGO	ÁREA
Arborizadora Alta	RECB0081	7,03
Arborizadora Alta	RECB0161	4,41
Altos de la Estancia 699 (2021)	RECB0185	3
Cerro Seco (SIMA)	RECB0194	4,06
La Regadera (Ciudad Bolívar)	RECB0317	41,61
FA13_2	RECP0297	0,61
FA15_1	RECP0298	0,98
FA_Mindefensa	RECP0299	1,54
FA_ Calasanz	RECP0300	2,21
APR RFTVDH (RESB0294)	RESB0294	21,08
Aguas Claras	RESC0049	5,38
Quebrada El Pilar	RESC0052	0,81
Serranía del Zuque	RESC0054	52,52

Quebrada Toches	RESC0055	3,54
Cantera	RESC0060	3,44
Futuro Parque Metropolitano La Arboleda	RESC0142	29,06
Parque El Virrey - San Cristóbal	RESC0144	0,6
Quebrada Verejones	RESC0155	10,57
Zuque-SIMA	RESC0195	0,31
El Delirio -La Hoya de San Cristóbal	RESC0305	19,99
Monserrate La Calera I	RESF0058	39,47
Monserrate La Calera I	RESF0068	80,44
Parque Nacional Enrique Olaya Herrera	RESF0141	82,35
FA06_1 El Dorado	RESF0216	0,84
FA07_1 Los Laches	RESF0217	0,5
FA08_1 La Peña	RESF0218	0,7
FA11_1 Las Aguas	RESF0219	1,41
FA12_1	RESF0296	2,5
FA18_1 Santa Bárbara Alta	REUQ0220	0,38
FA19_1	REUQ0301	0,66
FA21_1	REUQ0302	4,47
La Serranía Componente 1	REUQ0303	11,94
La Serranía Componente 3	REUQ0315	116,29
Vicente Celis	REUS0077	3,84
Predio 60-Cuchilla del Gavilán	REUS0173	1,82
Ruralidad- Arrayanes 1	REUS0295	2,01
La Regadera (Usme)	REUS0316	37,84

A continuación, se muestra un esquema general de la localización general del proyecto evidenciando los polígonos de intervención para el componente 1 y 2.

Figura 2. Localización general del proyecto.



Fuente: SDA, 2025.

2. AVANCE GENERAL

2.1. RESUMEN AVANCE TÉCNICO GENERAL

Durante el presente periodo se registró un avance del 0,8% en la ejecución general del proyecto de restauración. En cuanto al avance por actividades, se alcanzó un cumplimiento del 100% en lo correspondiente al Acta de Inicio y del 50% en la etapa preoperativa, consolidando así un progreso significativo en las actividades administrativas requeridas para la fase de preoperatividad del proyecto.

Tabla 1. Avance técnico y/o social.

	% Avance Reportado mes	**% Avance acumulado**
Primer informe	**0,8%**	**0,8%**

Fuente: Plan de trabajo CAB V1.

2.2. RESUMEN AVANCE FINANCIERO GENERAL

La interventoría, en la orden de inicio del contrato estableció el flujo financiero teniendo en cuenta la forma de pago establecida en el contrato, la cual se realizará según términos y condiciones del contrato interventoría, que a continuación se describe:

- VALOR FIJO:

Corresponderá al 50% del 90% del valor total del contrato de interventoría, se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor o la proporción de días que corresponda, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo de dicho contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe mensual de avance. Lo anterior, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y convencionales y de acuerdo con el cronograma de pagos instituido en la tabla prevista en el presente numeral.

- VALOR VARIABLE

Corresponderá al 50% del 90% del valor total del contrato que serán pagados de acuerdo con el avance de ejecución del contratista de obra, del mes correspondiente, proporcional al presupuesto proyectado para el contrato de interventoría y de acuerdo con el cronograma de pagos instituido en la tabla prevista en el presente numeral, conforme la siguiente formula:

VFC: Valor Factura Contratista.
P: Variable porcentual.
VAO: Valor por avance de obra.
VTPPV: Valor total proyectado para pago vigencia.
PPAOV: Presupuesto programado avance obra vigencia.

Paso 1: P = VFC/VTPPV
Paso 2: VAO = P * PPAOV.

- ÚLTIMO PAGO

Se hará un pago final del 10% del valor total del contrato contra la liquidación del contrato de interventoría.

De acuerdo a la actividad financiera del mes de ejecución se relaciona un pago de un valor fijo del contrato por el orden de $54.800.254 relacionado a los 17 días de ejecución del mes de noviembre de 2025, respecto al cobro por servicios prestados por interventoría.

Cabe resaltar que el contrato de interventoría no contiene anticipo ni pago del mismo; este rubro no aplica para este contrato.

Esta sección se diligenciará de acuerdo a la planificación financiera del contrato dispuesta en los estudios previos y el anexo técnico de los mismos, de la siguiente manera:

- Avance reportado mes: Para el presente corte de noviembre de 2025, el cual contempla 17 días de ejecución desde la adjudicación del acta de inicio, se presenta un avance financiero del 0.94% correspondiente al valor fijo de $ 54.800.254, la cual se encuentra en aprobación por parte de la supervisión del contrato.

- Avance acumulado: Para el presente corte de noviembre de 2025, se presenta un avance financiero acumulado de 0.94%, el cual se encuentra en trámite de aprobación por parte de la supervisión del contrato.

Tabla 2. Avance financiero

	Avance Reportado mes		**Avance acumulado**	
	$	%	$	%
Primer informe	$ 54.800.254	**0.94%**	$ 54.800.254	**0.94%**

Fuente: ETC-SDA-2025

3. AVANCE DETALLADO DEL PLAN DE TRABAJO

Teniendo en cuenta que el presente periodo corresponde a la fase preoperativa e inicio del contrato, a continuación, se presenta el avance alcanzado por la Interventoría respecto de cada una de las actividades definidas para esta fase.

Aspecto	Actividades (referido a las del contrato o convenio/Anexo Técnico)	(Actuaciones por actividad)	Avance primer mes - noviembre	
			Magnitud	%
Técnico	1. Revisión, Análisis de diseños y Especificaciones técnicas.	Socialización de inicio y revisión de documentos contractuales. OF-ETC-SDA-001 INT-1481-001 Acta de comité Directivo SDA N° 01	2	100
	2. Programación y Presupuesto.	Para el presente periodo no se reportan actividades relacionadas con la programación y el presupuesto.	1	0
	3. Revisión de documentos técnicos.	Entrega de Listado de requerimientos Plan SG-SST -SDA por parte de la interventoría OF-ETC-SDA-002 INT-1481-002 Concepto Hojas de vida de equipo mínimo transversal OF-ETC-SDA-004 INT-1481-004 Observación formato APUs	3	100

		OF-ETC-SDA-011 INT-1481-011		
	4. Seguimiento y coordinación de presentación de productos.	Entrega de Listado de requerimientos Plan SG-SST -SDA por parte de la interventoría OF-ETC-SDA-002 INT-1481-002	1	50
	5. Entrega de polígonos y/o áreas de intervención al Contratista.	Entrega de actas de entrega de polígonos 26 y 27 de noviembre de 2025. OF-ETC-SDA-009 INT-1481-009	8	25
Aspecto Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico	6. revisión del contrato de obra.	Concepto sobre minuta de Contrato de Fiducia Mercantil – Manejo de anticipo Contrato de Obra No. SDA-20251471 por parte de la interventoría OF-ETC-SDA-003 INT-1481-003 Aprobación minuta de Contrato de Fiducia Mercantil – Manejo de anticipo Contrato de Obra No. SDA-20251471. OF-ETC-SDA-007 INT-1481-007 Entrega de Actas de comités: Acta de comité directivo SDA 01. ACT_141125 Acta de comité directivo SDA 02. ACT_191125 Acta de comité interno 01. ACT_271125	5	100
	7. Revisión de pólizas.	Revisión de Pólizas actualizadas a través de la plataforma SECOP II	1	100

	8. Verificación de la correcta constitución del patrimonio autónomo.	Concepto sobre minuta de Contrato de Fiducia Mercantil – Manejo de anticipo Contrato de Obra No. SDA-20251471 por parte de la interventoría OF-ETC-SDA-003 INT-1481-003 Aprobación minuta de Contrato de Fiducia Mercantil – Manejo de anticipo Contrato de Obra No. SDA-20251471. OF-ETC-SDA-007 INT-1481-007 Requerimiento de documentos para la aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte de la interventoría. OF-ETC-SDA-005 INT-1481-005 Observaciones al Plan de Inversión del Anticipo – contrato de obra No. SDA-20251471 por parte de la interventoría. OF-ETC-SDA-006 INT-1481-006 Solicitud envío de documentación para trámite de desembolso de anticipo. OF-ETC-SDA-0010 INT-1481-0010	5	100
	9. Revisión de reglamentos.	Entrega de Listado de requerimientos Plan SG-SST -SDA por parte de la interventoría OF-ETC-SDA-002 INT-1481-002	1	100
	10. Definición, flujo de documentos y correspondencia.	Matriz de correspondencia (Ver Anexo 1)	1	100
	11. Revisión de documentación.	Entrega de documentación y formatos para inicio de actividades por parte de la SDA, coordinación de mesas de trabajo.	1	80

	12. Revisión de pago de obligaciones.	Para el presente periodo no se realizaron revisiones de la documentación para pago a contratista de obra,		
	13. Comunicación de novedades.	Para el presente periodo no se reportan novedades		
Aspecto Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	14. Revisión de documentos.	Para el presente periodo no se recibió información referente a los planes de gestión Ambiental y social (PGAS) del CAB		
	15. Aprobación de formatos.	Para el presente periodo no se recibieron formatos de gestión por parte del contratista		
	16. Permisos Ambientales y SST	Para el presente no se han identificado permisos ambientales y SST		
	17. Verificación de aspectos logísticos y mapa de riesgos.	Para el presente periodo no se realizó la revisión de aspectos logísticos y mapa de riesgos.		

4. COMPONENTE TÉCNICO

4.1. CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE IMPLEMENTACIÓN O MANTENIMIENTO (SEGÚN SEA EL CASO)

Entrega de polígonos

Para el presente periodo se realizó la entrega de 19 predios conforme a las actividades programadas en el Anexo Técnico. Dicho proceso se llevó a cabo de manera presencial en las áreas de estudio, donde los profesionales de la SDA efectuaron la entrega de los polígonos correspondientes a los componentes 1 y 2, establecidos en los pliegos de condiciones, al equipo de la Interventoría.

Posteriormente, la Interventoría realizó la entrega formal de los polígonos al Consorcio Andino de Bacatá (CAB). Con el fin de garantizar la formalización, trazabilidad y soporte documental del proceso, se suscribieron las actas de entrega respectivas, las cuales fueron socializadas con todas las partes involucradas (ver Anexo 3.3).

En general, se dieron indicaciones de accesos, reconocimiento de escenarios y se hicieron observaciones sobre las necesidades de manejo y presentación de evidencias del predio, se registraron los recorridos y puntos geográficos relevantes y se le indicó a la interventoría y al contratista las áreas específicas para desarrollar las labores establecidas en el contrato, según las especificaciones definidas en los términos de referencia.

La programación fue la siguiente:

Tabla 3. Datos de entrega de Polígonos.

Código del polígono	Nombre del polígono	Área SHP (ha)	Responsable	Solicitud de vehículo	Punto de encuentro	Nombres e identificación de los acompañantes INTERVENTORIA	Nombres e identificación de los acompañantes CAB
REUQ0302	FA21_1	4,47	Hellen Sánchez - CC 1032377393, Diana Guerrero , - CC52493026 Héctor Felipe Ríos A. - CC 79645846 Susana Rodríguez - CC 1015405975	26/11/2025	Parque La Mariposa en la localidad de Usaquén - 8:00 a.m. https://ul.waze.com/ul?place=ChIJualimLqPP44Rj8Blr7e1UEA&ll=4.73215970%2C-74.01987910&navigate=yes&utm_campaign=share_drive&utm_source=waze_app&utm_medium=lm_share_location	Diana Orozco CC. 53072306 Natalia Cuevas Sua CC. 1001287672 Sebastián Gongora CC. 1018496020	Diana Paola Carrero 1.016.064.128 Alexander Castillo Sierra 1.010.192.576
REUQ0315	La Serranía Componente 3	116,29		26/11/2025			
Componente 1	Barrancas El Cedrito	36,04		26/11/2025			
Componente 1	FA- La Serrania	8,77		26/11/2025			
REUQ0303	La Serranía Componente 1	11,94		26/11/2025			
RESC0054	Serranía del Zuque	52,52	Leonor Nieves - 1022396164 Juan David Cepeda Paula Alejandra	27/11/2025	Colegio Monseñor Bernando Sánchez - 8:30 a.m. https://ul.waze.com/ul?place=ChIJURs2g1yiP44RwdXVIwCMuec&ll=4.52269310%2C-	Carlos Torrente CC. 80726928	Diana Paola Carrero 1.016.064.128 Alexander
RESC0142	Futuro Parque Metropolitan	29,06		27/11/2025			

	o La Arboleda		Rodriguez CC1032481686		74.08652900&navigate=yes&utm_campaign=share_drive&utm_source=waze_app&utm_medium=lm_share_location		Castillo Sierra 1.010.192.576
RESC0155	Quebrada Verejones	10,57		27/11/2025			
RESC0049	Aguas Claras	5,38		27/11/2025			
RESC0055	Quebrada Toches	3,54		27/11/2025			
RESC0060	Cantera	3,44		27/11/2025			
RESC0052	Quebrada El Pilar	0,81		27/11/2025			
RESC0144	Parque El Virrey - San Cristóbal	0,60		27/11/2025			
RESC0195	Zuque-SIMA	0,31		27/11/2025			
RECB0081	Arborizadora Alta	7,03	Leonor Nieves - 1022396164 Juan David Cepeda: Susana Rodríguez - CC 1015405975	28/11/2025	Cai de Arborizadora Alta 8:30 a.m. https://ul.waze.com/ul?place=ChIJodVsMHOfP44R1pLBGuj9w1k&ll=4.56842260%2C-74.16300360&navigate=yes&utm_campaign=share_drive&utm_source=waze_app&utm_medium=lm_share_location	Orlando Quiroga CC. 79.360.638	Carlos Diario Pérez CC 74.184.766
RECB0161	Arborizadora Alta	4,41		28/11/2025			
RECB0194	Cerro Seco (SIMA)	4,06		28/11/2025			
RECB0185	Altos de la Estancia 699 (2021)	3,00		28/11/2025			
RESB0294	APR RFTVDH (RESB0294)	21,08	Gema Claudia Varón CC 51582866, Paula Alejandra Rodríguez - CC1032481686 Daniela Peñaloza cc 1020804214	28/11/2025	Hacienda Las Mercedes - 8:30 a.m. https://waze.com/ul?a=share_drive&locale=es&sd=oZqvhepniQO1aehXpA-sd&env=row&utm_source=waze_app&utm_campaign=share_drive	Alejandra Rodríguez CC.1.010.193.761	Robinson Duque CC. 1.053.787.897

Fuente: SDA, 2025.

4.2. DESARROLLO CONSOLIDADO DE PROCESO DE APROPIACIÓN SOCIAL (CUANDO APLIQUE)


Para el presente periodo no se realizaron actuaciones relacionadas con el proceso de apropiación social del proyecto en cuestión.

5. COMPONENTE SST

La información referente al Plan de trabajo SG-SST de la interventoría para el presente periodo se presenta a continuación:

- **Organigrama**

Gráfico 1. Organigrama consorcio ETC-SDA-2025.



Fuente: ETC-SDA-2025- Plan de calidad V1.

- **Actividades de prevención y promoción en SST Interventoría**

La seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos más importantes en el ámbito laboral, su finalidad es proteger la salud y la integridad de todos los trabajadores. Es por ello por lo que todo el personal de la interventoría se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social, parámetros definidos en la Ley 100 de 1993.

Para el presente periodo, a continuación, se relacionan los profesionales que han laborado en las actividades objeto del contrato de interventoría.

Se anexa registro de planilla de seguridad social. ***(Ver Anexo 9)***

Tabla 4. Listado personal de interventoría

NOMBRE	CARGO
Ing. Nicolás Góngora	Gerencia General
Ing. Diana Orozco	Gerencia técnica
Natalia Cuevas Sua	Apoyo Admón. y técnico
Luis Astroz	Apoyo admón. y financiero
Camilo Zamora	Apoyo admón. y financiero
Alejandra Rodríguez	Apoyo admón. y calidad
Sebastián Góngora	Apoyo SST

Orlando Quiroga	Coord. Técnico de implementación
Carlos Torrente	Coord. Diagnóstico y diseño
Diego Torres	Prof. residente
Ignacio Charry	Prof. residente

Fuente: ETC-SDA-2025

- **Estadísticas de accidentalidad y ausentismo.**

Durante el mes de noviembre no se presentaron incidentes y/o accidentes de trabajo en la ejecución de actividades administrativas, se relaciona a continuación estadística de accidentalidad de acuerdo con la normatividad vigente Resolución 0312/2019 y Decreto 1072/2015.

Se anexa registro Certificado de accidentalidad ***(Ver anexo 9.2)***

Tabla 5. Seguimiento de ausentismo y accidentalidad

ETC	FORMATO	FECHA	15/01/2020
		VERSIÓN No.	1
	SEGUIMIENTO DE AUSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD	CODIGO	GD-SST-FT-008
		REVISÓ	Coord. Calidad
		APROBÓ	Gerente General

Mes	No trabajadores	No Accidentes	No Dias de Incapacidad por Accidente	No de dias cargados AT	Frecuencia accidentalidad	Severidad de accidentalidad	Proporcion de AT Mortales	Prevalencia de la EL	Incidencia de la EL
enero	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
febrero	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marzo	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abril	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mayo	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
junio	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
julio	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agosto	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
septiembre	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
octubre	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
noviembre	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
diciembre									
TOTAL	**69,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**

MES	Accidente de trabajo Mortal	Enfermedad laboral	
		Antiguo	Nuevo
ENERO	0	0	0
FEBRERO	0	0	0
MARZO	0	0	0
ABRIL	0	0	0
MAYO	0	0	0
JUNIO	0	0	0
JULIO	0	0	0
AGOSTO	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	0	0
OCTUBRE	0	0	0
NOVIEMBRE	0	0	0
DICIEMBRE			
TOTAL	**0**	**0**	**0**

Fuente: ETC-SDA-2025

Durante el mes, no se presentó ausentismo laboral o de origen común.


Tabla 6. Días de Ausentismo corte del mes de noviembre de 2025.

ETC	FORMATO	FECHA	15/01/2020
		VERSIÓN No.	1
	SEGUIMIENTO DE AUSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD	CODIGO	GD-SST-FT-008
		REVISÓ	Coord. Calidad
		APROBÓ	Gerente General

Mes	DÍAS DE AUSENTISMO				
	No. Dias programados	Dias Accidente de trabajo	Dias Enfermedad general	Dias Licencia maternidad / paternidad	Ausentismo por mes
Enero	21	0,0	0	0,0	**0**
Febrero	20	0,0	0,0	0,0	**0**
Marzo	20	0,0	0,0	**0,0**	**0**
Abril	20	0,0	0,0	**0,0**	**0**
Mayo	21	0,0	0,0	**0,0**	**0**
Junio	18	0,0	0,0	**0,0**	**0**
Julio	21	0,0	0,0	**0,0**	**0**
Agosto	19	0,0	0,0	**0,0**	**0**
Septiembre	22	0,0	0,0	**0,0**	**0**
Octubre	31	0,0	0,0	**0,0**	**0**
Noviembre	30	0,0	0,0	**0,0**	**0**
Diciembre					
EVENTOS		**0,0**	**0,0**	**0,0**	

Fuente: ETC-SDA-2025


Gráfico 2. Ausentismo corte del mes de noviembre de 2025.



Fuente: ETC-SDA-2025

Durante el corte del mes de noviembre de 2025, no se ha presentado ausentismo.

Gráfico 3. Eventos de ausentismo corte del mes de noviembre de 2025.



Fuente: ETC-SDA-2025

Durante el corte de noviembre de 2025, no se ha presentado ausentismo por los eventos descritos en la gráfica.

Seguimiento al Plan de Trabajo SG-SST del CAB

Durante el periodo reportado, se socializó con el Consorcio Andino de Bacatá los requerimientos mínimos para presentación del Plan de trabajo SG-SST mediante comité directivo SDA del 19 de noviembre de 2025, como compromiso de la interventoría del mismo comité, se remitió un comunicado oficial sobre el listado de los requerimientos a través del comunicado OF-ETC-SDA-002 INT-1481-002.

6. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

A continuación, se presenta el flujo financiero y el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) proyectado correspondiente a la interventoría:

Tabla 7. PAC interventoría, 2025.

	MES	VALOR FIJO	VALOR FIJO ACUM.	VALOR VARIABLE	VALOR VARIABLE ACUM	TOTAL	TOTAL ACUM	% DE AVANCE	% DE AVANCE ACUM.
1	**nov-25**	$ 54.800.254	$ 54.800.254	$ 4.108.315	$ 4.108.315	$ 58.908.569	$ 58.908.569	1,02%	1,02%
2	**dic-25**	$ 98.318.104	$ 153.118.358	$ 8.664.084	$ 12.772.399	$ 106.982.188	$ 165.890.757	1,84%	2,86%
3	**ene-26**	$ 98.318.104	$ 251.436.461	$ 56.455.842	$ 69.228.241	$ 154.773.945	$ 320.664.702	2,67%	5,53%
4	**feb-26**	$ 98.318.104	$ 349.754.565	$ 99.582.060	$ 168.810.301	$ 197.900.164	$ 518.564.866	3,41%	8,94%
5	**mar-26**	$ 98.318.104	$ 448.072.669	$ 126.773.706	$ 295.584.007	$ 225.091.809	$ 743.656.675	3,88%	12,82%
6	**abr-26**	$ 98.318.104	$ 546.390.772	$ 107.852.008	$ 403.436.015	$ 206.170.112	$ 949.826.787	3,55%	16,37%
7	**may-26**	$ 98.318.104	$ 644.708.876	$ 103.341.833	$ 506.777.848	$ 201.659.937	$ 1.151.486.724	3,48%	19,85%
8	**jun-26**	$ 98.318.104	$ 743.026.979	$ 115.961.261	$ 622.739.109	$ 214.279.365	$ 1.365.766.088	3,69%	23,54%
9	**jul-26**	$ 98.318.104	$ 841.345.083	$ 112.135.250	$ 734.874.359	$ 210.453.353	$ 1.576.219.441	3,63%	27,17%
10	**ago-26**	$ 98.318.104	$ 939.663.186	$ 104.768.262	$ 839.642.621	$ 203.086.366	$ 1.779.305.807	3,50%	30,67%
11	**sept-26**	$ 98.318.104	$ 1.037.981.290	$ 103.850.938	$ 943.493.559	$ 202.169.041	$ 1.981.474.848	3,48%	34,15%
12	**oct-26**	$ 98.318.104	$ 1.136.299.393	$ 109.029.145	$ 1.052.522.704	$ 207.347.249	$ 2.188.822.097	3,57%	37,72%
13	**nov-26**	$ 98.318.104	$ 1.234.617.497	$ 134.098.847	$ 1.186.621.551	$ 232.416.950	$ 2.421.239.047	4,01%	41,73%
14	**dic-26**	$ 98.318.104	$ 1.332.935.600	$ 165.499.704	$ 1.352.121.255	$ 263.817.807	$ 2.685.056.855	4,55%	46,28%
15	**ene-27**	$ 98.318.104	$ 1.431.253.704	$ 158.786.898	$ 1.510.908.153	$ 257.105.002	$ 2.942.161.857	4,43%	50,71%
16	**feb-27**	$ 98.318.104	$ 1.529.571.807	$ 133.912.353	$ 1.644.820.506	$ 232.230.456	$ 3.174.392.313	4,00%	54,71%
17	**mar-27**	$ 98.318.104	$ 1.627.889.911	$ 140.640.871	$ 1.785.461.377	$ 238.958.974	$ 3.413.351.287	4,12%	58,83%

18	**abr-27**	$ 98.318.104	$ 1.726.208.014	$ 134.555.093	$ 1.920.016.469	$ 232.873.196	$ 3.646.224.483	4,01%	62,84%
19	**may-27**	$ 98.318.104	$ 1.824.526.118	$ 135.813.121	$ 2.055.829.591	$ 234.131.225	$ 3.880.355.708	4,04%	66,88%
20	**jun-27**	$ 98.318.104	$ 1.922.844.221	$ 143.237.594	$ 2.199.067.184	$ 241.555.697	$ 4.121.911.406	4,16%	71,04%
21	**jul-27**	$ 98.318.104	$ 2.021.162.325	$ 136.029.660	$ 2.335.096.844	$ 234.347.764	$ 4.356.259.169	4,04%	75,08%
22	**ago-27**	$ 98.318.104	$ 2.119.480.428	$ 106.024.190	$ 2.441.121.034	$ 204.342.293	$ 4.560.601.463	3,52%	78,60%
23	**sept-27**	$ 98.318.104	$ 2.217.798.532	$ 88.812.336	$ 2.529.933.370	$ 187.130.439	$ 4.747.731.902	3,23%	81,82%
24	**oct-27**	$ 98.318.104	$ 2.316.116.635	$ 60.336.831	$ 2.590.270.201	$ 158.654.935	$ 4.906.386.837	2,73%	84,56%
25	**nov-27**	$ 98.318.104	$ 2.414.434.739	$ 17.665.092	$ 2.607.935.293	$ 115.983.195	$ 5.022.370.032	2,00%	86,56%
26	**dic-27**	$ 98.318.104	$ 2.512.752.842	$ 3.135.653	$ 2.611.070.946	$ 101.453.756	$ 5.123.823.788	1,75%	88,31%
27	**ene-28**	$ 98.318.104	$ 2.611.070.946	$ 0	$ 2.611.070.946	$ 98.318.104	$ 5.222.141.892	1,69%	90,00%
28	**Liquidación**	$ 580.237.988				$ 580.237.988		10,00%	100,00%
	TOTAL	$ 3.191.308.934				$ 5.802.379.880		100,00%	

Fuente: ETC-SDA-2025

Para el presente corte de mes de noviembre de 2025, se presente un avance financiero correspondiente únicamente al valor fijo de los 17 días de ejecución del presente mes, como se muestra a continuación:

	MES	VALOR FIJO	VALOR FIJO ACUM.	VALOR VARIABLE	VALOR VARIABLE ACUM	TOTAL	TOTAL ACUM	% DE AVANCE	% DE AVANCE ACUM.
1	**nov-25**	$ 54.800.254	$ 54.800.254*		$ 0	$ 54.800.254	$ 54.800.254	0,94%	0,94%

Seguimiento financiero al CAB

Durante el presente periodo, la Interventoría adelantó actividades de seguimiento, verificación y control a los aspectos financieros y contractuales del proyecto, orientadas a garantizar el adecuado flujo de recursos y la correcta gestión económica en la etapa preoperativa. En desarrollo de dichas actividades, se realizaron las siguientes actuaciones:

- Actuaciones del CAB

- El día 14 de noviembre de 2025, el Consorcio Andino de Bacatá (CAB) remitió a la Interventoría la minuta del Contrato de Fiducia para la administración de los recursos del anticipo, mediante la comunicación CAB-SDA-2025-00.

- El día 14 de noviembre de 2025, el Consorcio Andino de Bacatá (CAB) remitió a la Interventoría la documentación correspondiente para la solicitud del anticipo, mediante la comunicación CAB-SDA-2025-003.
- El día 24 de noviembre de 2025, el Consorcio Andino de Bacatá remitió a la Interventoría el Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondiente a los Componentes 1 y 2 del Contrato de Obra No. SDA-20251471, mediante la comunicación CAB-SDA-2025-006.
- El 30 de noviembre de 2025, el CAB dio respuesta al requerimiento realizado por la Interventoría mediante el oficio OF-ETC-SDA-005, remitiendo los requisitos para la aprobación del Plan de Inversión del Anticipo del Contrato de Obra No. SDA-20251471, a través de la comunicación CAB-SDA-2025-009.
- El 30 de noviembre de 2025, el Consorcio Andino de Bacatá realizó la radicación del desglose de AIU correspondiente al Contrato de Obra No. SDA-20251471, mediante la comunicación CAB-SDA-2025-010.

- Actuaciones de la interventoría

- El día 19 de noviembre de 2025, la Interventoría remitió al CAB el concepto sobre la minuta del Contrato de Fiducia Mercantil para el manejo del anticipo del Contrato de Obra No. SDA-20251471, mediante la comunicación OF-ETC-SDA-003 INT-1481-003.
- El 20 de noviembre de 2025, la Interventoría realizó el requerimiento de documentos necesarios para la aprobación del Plan de Inversión del Anticipo, a través de la comunicación OF-ETC-SDA-005 INT-1481-005.
- El 20 de noviembre de 2025, la Interventoría remitió al CAB las observaciones al Plan de Inversión del Anticipo del Contrato de Obra No. SDA-20251471, mediante el oficio OF-ETC-SDA-006 INT-1481-006.
- El día 24 de noviembre de 2025, la Interventoría emitió la aprobación de la minuta del Contrato de Fiducia Mercantil para el manejo del anticipo, dirigida al CAB y a la SDA, mediante la comunicación OF-ETC-SDA-007 INT-1481-007.
- El 28 de noviembre de 2025, la Interventoría solicitó al CAB el envío de documentación adicional para el trámite del desembolso del anticipo, mediante la comunicación OF-ETC-SDA-010 INT-1481-010.
- El 28 de noviembre de 2025, la Interventoría solicitó al CAB la actualización de los formatos de Análisis de Precios Unitarios (APU), a través de la comunicación OF-ETC-SDA-011 INT-1481-011.

7. COMPONENTE JURÍDICO

Los documentos legales suscritos por la interventoría se describen en la tabla No. 7, los cuales fueron radicados en la plataforma SECOP II, de la documentación correspondiente a la actualización de pólizas derivada del Acta de Inicio. Este trámite tiene como finalidad ajustar formalmente la información de las garantías ya aceptadas a la fecha de inicio del plazo contractual.

Tabla 8. Pólizas contrato de interventoría.

AMPARO (si aplica)	PÓLIZA #	ASEGURADORA	VALOR	VIGENCIA		Fecha Última Modificación	ESTADO ACTUAL
				DESDE	HASTA		
Cumplimiento	21-44-101484400	Seguros del Estado S.A.	$1,160,475,976.00	07/11/2025	31/07/2028	10/11/2025	APROBADO
Salarios, Prestaciones Sociales	45-44-101170421	Seguros del Estado S.A.	$580,237,988.00	07/11/2025	31/07/2028	10/11/2025	APROBADO
Calidad del Servicio	45-44-101170421	Seguros del Estado S.A.	$1,160,475,976.00	07/11/2025	31/07/2028	10/11/2025	APROBADO

Fuente: Consorcio ETC-SDA-2025.

Se verifica la trazabilidad de información jurídica contractual de interventoría del mes de noviembre de 2025, relacionando las siguientes actividades:

Dentro de las actividades legales alusivas al contrato de interventoría se revisaron las pólizas del contratista; los documentos legales suscritos hasta la fecha se describen en la tabla No. 8, las cuales fueron radicadas en la plataforma SECOP II, de la documentación correspondiente a la actualización de pólizas derivada del Acta de Inicio. Este trámite tiene como finalidad ajustar formalmente la información de las garantías ya aceptadas a la fecha de inicio del plazo contractual.

Tabla 9 Pólizas contrato obra

AMPARO (si aplica)	PÓLIZA #	ASEGURADORA	VALOR	VIGENCIA		Fecha Última Modificación	ESTADO ACTUAL
				DESDE	HASTA		
Cumplimiento	45-44-101170421	Seguros del Estado S.A.	$11,540,367,736.00	14/12/2025	24/07/2028	28/11/2025	Pendiente en SECOP
Buen Manejo y correcta Inversión del Anticipo	45-44-101170421	Seguros del Estado S.A.	$16,947,030,020.32	14/12/2025	24/07/2028	28/11/2025	Pendiente en SECOP
Salarios, Prestaciones Sociales	45-44-101170421	Seguros del Estado S.A.	$5,770,183,868.00	14/12/2025	24/01/2031	28/11/2025	Pendiente en SECOP
Calidad del Servicio	45-44-101170421	Seguros del Estado S.A.	$11,540,367,736.00	14/12/2025	24/01/2029	28/11/2025	Pendiente en SECOP
estabilidad y calidad de la obra	45-44-101170421	Seguros del Estado S.A.	$17,310,551,604.00	31/12/2027	31/12/2028	28/11/2025	Pendiente en SECOP
Responsabilidad Civil	45-40-101103848	Seguros del Estado S.A.	$2,885,091,934.00	14/11/2025	24/01/2028	26/11/2025	Pendiente en SECOP

Fuente: Consorcio ETC-SDA-2025 - Pólizas revisadas al consorcio Andino de Bacatá

8. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Seguimiento a compromisos

En relación a la trazabilidad de las actividades relacionadas al mes de noviembre de 2025, se desglosan a continuación las actividades de carácter contractual alusivas al contrato de interventoría, revisadas al contratista y evidenciadas las aprobaciones mediante las siguientes rutas (actas, comités y oficios). como parte del contenido administrativo, técnico, financiero y legal que atañen el contrato de interventoría:

Actividades y documentos revisados y/o aprobados al contratista en el mes de noviembre:

- Inicio y revisión de documentos contractuales.
- Listado de requerimientos Plan SG-SST -SDA
- Concepto sobre minuta de Contrato de Fiducia Mercantil – Manejo de anticipo Contrato de Obra No. SDA-20251471.
- Devolución hojas de vida equipo transversal.
- Requerimiento de documentos para la aprobación del Plan de Inversión del Anticipo.
- Observaciones al Plan de Inversión del Anticipo – contrato de obra No. SDA-20251471.
- Aprobación minuta de Contrato de Fiducia Mercantil – Manejo de anticipo Contrato de Obra No. SDA-20251471.
- Solicitud envío de documentación para trámite de desembolso de anticipo.
- Solicitud envío de actualización formatos APU.

Actividades evidenciadas y entregadas por la interventoría a la SDA, para el control y seguimiento relacionados a las competencias de la interventoría, las cuales se relacionan a continuación:

- Entrega Plan de gestión de Calidad Interventoría.
- Entrega Actas de recorrido 26 y 27 de noviembre de 2025.
- Entrega Acta de recorrido 28 de noviembre de 2025.
- Concepto de interventoría sobre el giro del anticipo de la SDA a la fiducia.
- Entrega Actas de recorridos 01 de diciembre de 2025.
- Entrega Actas de recorridos 28 de noviembre de 2025 (Polígonos Ciudad Bolívar).
- Coordinación y asistencia de comités semanales internos y directivos **(Ver anexo 3).**

Para el presente periodo no se han iniciado actividades de intervención en los polígonos. No obstante, se ha realizado el seguimiento continuo a los compromisos pendientes, los cuales han sido socializados tanto en las mesas de trabajo desarrolladas con los

profesionales de la SDA en los comités directivos, como en los comités internos semanales con el CAB.

Estas acciones se enmarcan en el objetivo de garantizar el seguimiento y la gestión del avance de la etapa preoperativa, así como asegurar la adecuada preparación para la ejecución de las actividades de obra en los polígonos asignados por la SDA.

A continuación, se presentan los compromisos establecidos durante el mes, junto con el estado actual de cumplimiento reportado en el presente informe mensual:

Tabla 10. Relación de compromisos – Precontractuales.

No.	FECHA COMITÉ	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
1	**Comité de seguimiento directivo** **14/11/2025**	Entrega HV recurso humano mínimo transversal	CAB	14/11/2025	Cumplido
		Entrega Plan de trabajo	CAB	30/11/2025	Cumplido
		Documentación para desembolso de Anticipo	CAB	04/12/2025	Cumplido
		Revisión HV personal mínimo CAB	Interventoría	20/11/2025	Cumplido
		Revisión Documentación para desembolso de anticipo	Interventoría	28/11/2025	Cumplido
		Entregar formatos para presentación de APUs	Interventoría	25/11/2025	Cumplido
		Revisión y aprobación de Plan de trabajo, Plan de inversión y contrato de fiducia	SDA	Pendiente	Pendiente
2	**Comité de seguimiento directivo** **19/11/2025**	Entrega de información y formatos para inicio de actividades	SDA	25/11/2025	Cumplido
		Entrega de observaciones al personal mínimo CAB	Interventoría	01/12/2025	Cumplido
		Entrega de observaciones a minuta de fiducia	Interventoría	24/11/2025	Cumplido
		Entrega de Hojas de vida de la Interventoría	Interventoría	25/11/2025	Cumplido
		Inicio de actividades de recorridos de campo	SDA/CAB/Interventoría	26/11/2025	Cumplido
		Envío de plan de trabajo SST	CAB	26/11/2025	Cumplido
		Agendamiento de capacitación plataforma Forest	SDA	26/11/2025	Cumplido
		Entrega documentación para desembolso de anticipo	CAB	04/12/2025	Cumplido

3	**Comité de seguimiento interno** **27/11/2025**	Remitir pólizas firmadas	CAB	28/11/2025	Cumplido
		Remitir presupuestos y flujo de inversión	CAB	03/12/2025	Cumplido
		Remitir HV de operarios y profesionales	CAB	02/12/2025 Y 03/12/2025	Cumplido
		Presentar metodología de intervención de Polígonos	CAB	03/12/2025	Cumplido parcialmente (entrega de metodología de toma de Ortofotos)
		Coordinación de mesa de trabajo con SDA	SDA	Pendiente	Pendiente
		Entrega de manual de identidad visual y lineamientos para los EPPs.	SDA	Pendiente	Pendiente

Fuente: ETC-SDA-2025- Actas de comités.

Los compromisos anteriormente relacionados, se encuentra en las actas de comités ***(Ver anexo 3. Actas de comités)***.

Conforme lo anterior se tienen los siguientes indicadores de gestión para el presente periodo:

- $Cumplimiento\ mensual\ = \frac{18\ compromisos\ cumplidos}{21\ compromisos} * 100 = \mathbf{85.7}\%$

- $Pendientes\ = \frac{3\ compromisos\ pendiente}{21\ compromisos} * 100 = \mathbf{14.3}\%$

De lo anterior se evidencia un porcentaje de cumplimiento de 85.7% para el presente periodo, el cuál es mayor que el porcentaje de pendientes con un valor de 14.3%.

Seguimiento a Plan de comunicaciones.

A continuación, se establecen las rutas y trazabilidad de información definidas en el plan de correspondencia enviada por interventoría ***(Ver anexo 1.1. Correspondencia enviada).***

Tabla 11. Correspondencia enviada.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA EXTERNA	FECHA DE RESPUESTA
18/11/2025	OF-ETC-SDA-001 INT-1481-001	CAB/SDA	Inicio y revisión de documentos contractuales.		

19/11/2025	OF-ETC-SDA-002 INT-1481-002	CAB	Listado de requerimientos Plan SG-SST -SDA	CAB-SDA-2025-007 -	26/11/2025
19/11/2025	OF-ETC-SDA-003 INT-1481-003	CAB	Concepto sobre minuta de Contrato de Fiducia Mercantil – Manejo de anticipo Contrato de Obra No. SDA-20251471.	Mediante correo electrónico - envío documento minuta subsanado	24/11/2025
20/11/2025	OF-ETC-SDA-004 INT-1481-004	CAB	DEVOLUCIÓN HOJAS DE VIDA	CAB-SDA-2025-005 -	24/11/2025
20/11/2025	OF-ETC-SDA-005 INT-1481-005	CAB	Requerimiento de documentos para la aprobación del Plan de Inversión del Anticipo.	CAB-SDA-2025-009 -	30/11/2025
20/11/2025	OF-ETC-SDA-006 INT-1481-006	CAB	Observaciones al Plan de Inversión del Anticipo – contrato de obra No. SDA-20251471	CAB-SDA-2025-009 -	30/11/2025
24/11/2025	OF-ETC-SDA-007 INT-1481-007	CAB/SDA	Aprobación minuta de Contrato de Fiducia Mercantil – Manejo de anticipo Contrato de Obra No. SDA-20251471.		
25/11/2025	OF-ETC-SDA-008 INT-1481-008	SDA	Entrega Plan de gestión de Calidad Interventoría.		
28/11/2025	OF-ETC-SDA-009 INT-1481-009	SDA	Entrega Actas de recorrido 26 y 27 de noviembre de 2025.		
28/11/2025	OF-ETC-SDA-0010 INT-1481-0010	CAB	Solicitud envío de documentación para trámite de desembolso de anticipo.	CAB-SDA-2025-009 - RESPUESTA AL REQUERIMIENTO OF-ETC-SDA-005. ASUNTO: ENTREGA DE REQUISITOS PARA APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO – CONTRATO DE OBRA NO. SDA-20251471	30/11/2025
28/11/2025	OF-ETC-SDA-011 INT-1481-011	CAB	Solicitud envío de actualización formatos APU.		

Fuente: Estudios Técnicos y Construcciones SAS - Correspondencia

Conforme lo anterior se tienen los siguientes indicadores de gestión para el presente periodo:

- $Comunicaciones\ por\ día = \frac{12\ comunicaciones}{9\ días\ hábiles} = \mathbf{1.3\ comunicaciones\ por\ día}$

Del plan de comunicaciones ejecutado por la Interventoría, se evidencia que se remitieron en promedio una comunicación por día hábil al CAB, correspondientes tanto al envío de información como a la respuesta de las comunicaciones emitidas por el CAB.

Así mismo, se relacionan en la tabla No. 3 los comunicados recibidos por parte del CAB y la SDA:

Tabla 12. Correspondencia recibida.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITENTE	OFICIO DE RESPUESTA	RESPONSABLE	FECHA DE RESPUESTA
NOVIEMBRE_2025						
14/11/2025	CAB-SDA-2025-001	Remisión de minuta del Contrato de Fiducia para administración de recursos del anticipo	CAB	OF-ETC-SDA-007 INT-1481-007	jurídica	24/11/2025
14/11/2025	CAB-SDA-2025-002	Remisión hojas de vida personal mínimo transversal.	CAB	OF-ETC-SDA-003 INT-1481-003	jurídica	19/11/2025
14/11/2025	CAB-SDA-2025-003	Remisión documentos para solicitud de anticipo.	CAB	OF-ETC-SDA-006 INT-1481-006 - OF-ETC-SDA-003 INT-1481-003 Observaciones PI y Minuta	financiero-jurídica	19/11/2025
24/11/2025	CAB-SDA-2025-004	SOLICITUD DE ACLARACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL ACUERDO 09 DE 2010 Y PLANES DE RESTAURACIÓN	CAB	OF-ETC-SDA-022 INT-1481-022	Técnico	3/12/2025
24/11/2025	CAB-SDA-2025-005	SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES TRANSVERSALES EN RESPUESTA A OF-ETC-SDA-004 INT-1481-004.	CAB	OF-ETC-SDA-013 INT-1481-013	Comercial - jurídica	01/12/2025
24/11/2025	CAB-SDA-2025-006	ENTREGA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) PARA LOS	CAB	OF-ETC-SDA-019 INT-1481-019	Financiero	2/12/2025

		COMPONENTES 1 Y 2 DEL CONTRATO DE OBRA SDA-20251471				
26/11/2025	CAB-SDA-2025-007	Respuesta Listado de requerimientos Plan SG-SST-SDA	CAB	OF-ETC-SDA-014 INT-1481-014	SST	1/12/2025
28/11/1025	CAB-SDA-2025-008	Radicación de Pólizas Actualizadas.	CAB	No requiere		
30/11/2025	CAB-SDA-2025-009	RESPUESTA AL REQUERIMIENTO OF-ETC-SDA-005. ASUNTO: ENTREGA DE REQUISITOS PARA APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO – CONTRATO DE OBRA NO. SDA-20251471	CAB	OF-ETC-SDA-021 INT-1481-021	Financiero	03/12/2025
30/11/2025	CAB-SDA-2025-010	RADICACIÓN DE DESGLOSE DE AIU – CONTRATO DE OBRA NO. SDA 20251471.	CAB			

Fuente: Estudios Técnicos y Construcciones SAS - Correspondencia

Conforme lo anterior se tienen los siguientes indicadores de gestión para el presente periodo:

- $respuestas\ efectivas = \frac{8\ comunicaciones\ respondidas\ en\ el\ plazo}{10\ comunicaciones\ respondidas} * 100 = \mathbf{80}\%$

-

- $respuestas\ no\ efectivas = \frac{2\ comunicaciones\ respondidas\ fuera\ del\ plazo}{10\ comunicaciones\ respondidas} * 100 = \mathbf{20}\%$

La Interventoría recibió un total de 10 comunicaciones por parte del CAB y de la Supervisión durante el periodo evaluado. De estas, el 80% fueron respondidas dentro del tiempo establecido (cinco días hábiles o menos), mientras que el 20% no contó o no cuenta con respuesta oportuna.

Por último, esta interventoría relaciona el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas al área administrativa, las cuales pueden ser verificadas con su respectiva trazabilidad en la Matriz de obligaciones contractuales (Numerales del 1 al 19). ***(Ver Anexo 5. Matriz contractual).***

- **Trazabilidad aprobación hojas de vida**

- El 14 de noviembre de 2025 se recibió por parte del CAB las Hojas de vida del personal mínimo transversal por medio de la comunicación CAB-SDA-2025-002.
-El 20 de noviembre de 2025 la interventoría remitió observaciones a las Hojas de vida del personal mínimo transversal por medio de la comunicación OF-ETC-SDA-004 INT-1481-004.

De lo anterior, a continuación, se recopilan la gestión de Interventoría:

COMPONENTE	CARGO	PERSONAL PROPUESTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Personal mínimo transversal	Profesional de restauración	Robinson Duque	CUMPLE	
	Profesional SIG	Edna Calderón	NO CUMPLE	
	Profesional SST	José Luis Díaz	NO CUMPLE	
	Director	Alexander Castillo	NO CUMPLE	
	Profesional Financiero	Robin Suarez	NO CUMPLE	

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se gestionó exitosamente el trámite jurídico para el manejo de los recursos del anticipo. La Interventoría revisó, realizó observaciones y finalmente impartió la aprobación a la minuta del Contrato de Fiducia Mercantil (Ref: OF-ETC-SDA-007), tras la subsanación de las observaciones por parte del Contratista.

- Se realizó el proceso de revisión de las hojas de vida del personal mínimo transversal. Si bien se presentaron devoluciones iniciales (Ref: OF-ETC-SDA-004), el Contratista radicó las subsanaciones correspondientes el 24 de noviembre, las cuales se encuentran en proceso de validación final.

- El Contratista cumplió con la radicación de las pólizas actualizadas a finales de mes (Ref: CAB-SDA-2025-008), asegurando la cobertura de los riesgos contractuales.

- Durante el periodo, la Interventoría realizó requerimientos y observaciones al Plan de Inversión del Anticipo (Ref: OF-ETC-SDA-006). El Contratista radicó la documentación de respuesta y requisitos para el desembolso el 30 de noviembre, quedando su revisión y concepto definitivo proyectado para los primeros días de diciembre.

- Se recibió el desglose del AIU y la actualización de los Análisis de Precios Unitarios (APU) para los componentes 1 y 2. Estos documentos se encuentran bajo revisión financiera para asegurar la coherencia con la propuesta económica y las condiciones contractuales.

- Se llevaron a cabo los recorridos de obra los días 26 y 27 de noviembre, de los cuales se generaron y entregaron las respectivas actas (Ref: OF-ETC-SDA-009), marcando el inicio formal del reconocimiento en terreno.

- El Contratista presentó solicitudes de aclaración técnica respecto al Acuerdo 09 de 2010 y los planes de restauración, las cuales están siendo analizadas por el equipo técnico de la Interventoría para emitir respuesta en el siguiente periodo.

- La Interventoría remitió el listado de requerimientos para el Plan SG-SST. El Contratista radicó su respuesta el 26 de noviembre (Ref: CAB-SDA-2025-007), iniciando así el ciclo de revisión de seguridad y salud en el trabajo.

- La Interventoría entregó el Plan de Gestión de Calidad (Ref: OF-ETC-SDA-008) el 25 de noviembre, estableciendo los lineamientos de seguimiento y control para la ejecución del contrato.

6. ANEXOS

Anexo 1. Control de correspondencia

Anexo 2. Organigrama personal de Interventoría

Anexo 3. Actas de comités

Anexo 4. Matriz contractual

Anexo 5. Hojas de vida

Anexo 6. Componente SST

Anexo 7. Plan de calidad

Anexo 8. Contractuales

Control de cambios

Versión	Descripción de la Modificación	No. De acto administrativo y fecha
1	Adopción del modelo.	Radicado 2025IE232998 del 3 de octubre de 2025
2	Se elimina del modelo lo correspondiente al tratamiento de datos personales, pues el formato contiene información netamente técnica.	

Responsables de Elaborar o actualizar

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Susana Ximena Rodríguez Castellanos, Daniela Peñaloza Forero y Daniela Alejandra Rodríguez Gordillo **Cargo:** Contratista **Fecha:** 21 de octubre del 2025	**Nombre:** Edgar Emilio Rodríguez Bastidas e Iván Darío Melo Cuellar **Cargo:** Director de Gestión Ambiental y Subdirector de Ecosistemas y Ruralidad. **Fecha:** XXXXXXXXXX	**Nombre:** Claudia Patricia Galvis Sánchez **Cargo:** Subsecretaria General **Fecha:** XXXXXXXXXXXXX