CONTRATO DE CONSULTORÍA	
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA ACTA DE RECIBO FINAL E INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO MES DICIEMBRE 2025, DESDE 01 DE DICIEMBRE HASTA 30 DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A VALOR FIJO MENSUAL + VARIABLE POR PORCENTAJE DE AVANCE POR OBRA MES DICIEMBRE C3 2025	
CONTRATO No.	SDA-20251481
CONTRATISTA	CONSORCIO ETC-SDA-2025
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (MANTENIMIENTO) EN LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN
VALOR DEL CONTRATO	$5.802.379.880
PLAZO INICIAL	VEINTISIETE (27) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 de noviembre de 2025
FECHA INICIACIÓN	14 de noviembre de 2025
ADICION 1	N/A
ADICION 2	N/A
ADICION 3	N/A
PRORROGAS	N/A
FECHA SUSPENSIÓN (ES)	N/A
FECHA REANUDACIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2027

NO. DE PAGO	VALOR PAGADO	RADICADO IAPP	
1	$ 54.800.254	EN TRÁMITE	
2	$ 98.318.104	EN TRAMITE	
TOTAL	$ 153.118.358	RADICADO INFORME FINAL	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 5.802.379.880
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 153.118.358
VALOR PAGADO A CONTRATISTA	$ 98.318.104
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	$ 54.800.254
SALDO A FAVOR DE LA SDA	$ 5.649.261.522

RESUMEN – INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN TÉCNICA

Durante el presente periodo se registró un avance del 1% en la ejecución general del proyecto de restauración. En cuanto al avance por actividades, se alcanzó un cumplimiento del 100% en lo correspondiente al Acta de Inicio y del 88% en la etapa pre operativa, consolidando así un progreso significativo en las actividades administrativas requeridas para la fase de pre operatividad del proyecto.

Tabla 1. Avance técnico y/o social

	% Avance Reportado mes	% Avance acumulado
Primer informe	**1%**	**1%**

Fuente: Plan de trabajo CAB V1

OBLIGACION	ACTIVIDADES
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:	
Verificar que el contratista de obra objeto de vigilancia haya cumplido integralmente con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en la ley y el contrato.	En cumplimiento de la obligación, la interventoría ejecutó las siguientes actividades: **1. Anticipo** La interventoría realiza la aprobación y radicación de la documentación correspondiente para trámite de desembolso del Anticipo OF-ETC-SDA-025 INT-1481-025 (04/12/2025) **2. Informe mensual** La interventoría remite modelo referencial de informe mensual de avance contractual de obra OF-ETC-SDA-027 INT-1481-027 05/12/2025. **3. Cumplimiento de vinculación de personal** La interventoría remite comunicación sobre los requerimientos contractuales en la vinculación del personal OF-ETC-SDA-028 INT-1481-028 05/12/2025. **4. Revisión de Hojas de vida** La interventoría realizó la revisión y aprobación de las Hojas de vida del personal operativo y profesional del CAB: 5/12/2025 "OF-ETC-SDA-029 INT-1481-029" CAB Revisión Hojas de vida componente 1 – Cuadrilla 3. 10/12/2025 "OF-ETC-SDA-035 INT-1481-035 " CAB "Respuesta a su comunicado CAB-SDA-2025-013 - Observaciones de la interventoría a

OBLIGACION	ACTIVIDADES
	las hojas de vida del personal de campo propuesto. " 10/12/2025 "OF-ETC-SDA-036 INT-1481-036 " CAB "Respuesta a su comunicado CAB-SDA-2025-012-Aprobación a las hojas de vida del personal operativo componente 1. " 15/12/2025 "OF-ETC-SDA-038 INT-1481-038 " CAB "Solicitud de cuadro consolidado de hojas de vida – verificación de cumplimiento de requisitos de personal. "
Elaborar y suscribir las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato, a saber:	Se suscriben actas de entrega de polígonos de recorridos realizados los días: 01/12/2025 - 02/12/2025 - 03/12/2025 - 04/12/2025 - 09/12/2025. Se suscriben actas de comité interno 02. ACT_041225 y 03. ACT_111225
Acta de inicio	El Acta de incio se formalizó en el primer periodo reportado.
Actas de informes de avances a efectos de controlar la adecuada ejecución del objeto contractual del contrato de obra.	Se suscriben actas de entrega de polígonos de recorridos realizados los días: 01/12/2025 - 02/12/2025 - 03/12/2025 - 04/12/2025 - 09/12/2025. Se suscriben actas de comité interno 02. ACT_041225 y 03. ACT_111225. Se suscribe el acta de mesa de trabajo SIG AC_mesa de trabajo SIG
Actas de suspensión, cuando se formaliza el acuerdo de dar por terminada la suspensión y reiniciar la ejecución del contrato, previa modificación de la vigencia de la póliza como obligación a cargo del contratista.	Para el presente periodo no se realizan actas de suspensión
Actas periódicas de seguimiento del Comité Técnico del contrato.	Se suscriben actas de comité interno 02. ACT_041225 y 03. ACT_111225
Actas periódicas o informe definitivo de recibo a satisfacción de cada uno de los componentes del proyecto	Se suscriben actas de entrega de polígonos de recorridos realizados los días: 01/12/2025 - 02/12/2025 - 03/12/2025 - 04/12/2025 - 09/12/2025. Se suscriben actas de comité interno 02. ACT_041225 y 03. ACT_111225. Se suscribe el acta de mesa de trabajo SIG AC_mesa de trabajo SIG
Acta de liquidación y demás actas que se consideren necesarias en ejecución del contrato**. Nota**: las actas deberán ser elaboradas de acuerdo con los formatos vigentes del SIG de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Se suscriben actas de entrega de polígonos de recorridos realizados los días: 01/12/2025 - 02/12/2025 - 03/12/2025 - 04/12/2025 - 09/12/2025. Se suscriben actas de comité interno 02. ACT_041225 y 03. ACT_111225. Se suscribe el acta de mesa de trabajo SIG AC_mesa de trabajo SIG
Remitir toda la documentación que se produzca dentro de las etapas precontractual, contractual y post contractual en desarrollo del objeto del	Se presenta la gestión documental conforme al plan de gestión de

OBLIGACION	ACTIVIDADES
contrato de obra objeto de vigilancia, debidamente organizada, rotulada y almacenada, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental de la Secretaría Distrital de Ambiente, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000).	calidad evidenciandose en la matriz de correspondencia y sus anexos.
Adelantar el seguimiento a la constitución, entrega y ampliación de las garantías que registren los amparos, vigencias y montos de cada uno de ellos, de conformidad con lo pactado en el contrato de obra y demás documentos que hacen parte de este, así como a la presentación de las modificaciones a las pólizas cuando se suscriban prórrogas, adiciones, suspensiones o cualquier tipo de modificación contractual que requiera ampliar vigencias y/o valor del amparo. El interventor deberá revisar y avalar todas las garantías presentadas por el contratista de obra, previa a la aprobación de estas por parte de la SDA.	PÓLIZAS ACTUALIZADAS: **1.Contrato Obra No. SDA-20251471:** - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 45-40-101103848 – ANEXO 2. - POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 45-44-101170421 – ANEXO 3. **2. Contrato Interventoría No. SDA-20251481:** -PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 21-44-101484400
Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, propuesta técnica y económica del contratista, y cualquier otro documento que haga parte de los contratos (obra e interventoría).	Se presenta el seguimiento contractual y cumplimiento de los TR por medio de la gestión documental conforme al plan de gestión de calidad evidenciandose en la matriz de correspondencia y sus anexos.
Presentar por escrito al contratista de obra las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes para el óptimo cumplimiento y desarrollo del objeto contractual	La interventoría remitió al CAB las observaciones y recomendaciones de los siguientes documentos presentados: Fecha: 1/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-014 / INT-1481-014 Asunto: Observaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Fecha: 2/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-019 / INT-1481-019 Asunto: Observación sobre la remisión de APUs. Fecha: 3/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-021 / INT-1481-021 Asunto: Observaciones al Plan de Manejo del Anticipo. Fecha: 3/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-023 / INT-1481-023 Asunto: Observaciones al Plan de

OBLIGACION	ACTIVIDADES
	Trabajo – Contrato de Obra No. SDA-20251471. Fecha: 10/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-035 / INT-1481-035 Asunto: Respuesta al comunicado CAB-SDA-2025-013, relacionado con observaciones de la interventoría a las hojas de vida del personal de campo propuesto.
Estudiar y preparar de manera oportuna, la respuesta a cualquier solicitud, requerimiento y/o derecho de petición, así como emitir conceptos integrales de oficio o a solicitud de la SDA, en relación con la ejecución del contrato y remitirla inmediatamente al supervisor del contrato de consultoría con el fin de evitar que se configure el silencio administrativo positivo.	Para el periodo de medición no se presentaron solicitudes, requerimientos y/o derechos de petición
Elaborar informes oportunos de presuntos incumplimientos por parte del contratista de obra, cuando a ello hubiere lugar, ante la ocurrencia de situaciones que pudieran llevar a su materialización, de conformidad con el procedimiento vigente establecido por la Secretaría Distrital de Ambiente y la normatividad legal.	La interventoría presenta comunicaciones sobre advertencias en retrasos de cumplimientos del CAB: OF-ETC-SDA-044 / INT-1481-044 Requerimiento por posible incumplimiento de obligaciones contractuales y advertencia de inicio de actuación sancionatoria – Contrato de Obra No. SDA-20251471. (17/12/2025). OF-ETC-SDA-041 / INT-1481-041 Llamado de atención por no entrega del informe mensual y sus anexos contractuales, conforme al compromiso mensual adquirido. (16/12/2025).
Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas, laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderán como mínimo a los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos de condiciones y los requerimientos técnicos señalado en la ficha técnica la cual forma parte integral del contrato.	La interventoría presenta el Plan de gestión de calidad vigente como Anexo al informe mensual proyectado para el presente periodo.
Conocer y cumplir el Manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaría Distrital de Ambiente para efectos del control y vigilancia que debe ejercer, garantizando la correcta ejecución del objeto pactado	La interventoría solicita a la SDA el manual de supervisión e interventoría actualizado. 17/12/2025 – OF-ETC-SDA-046 / INT-1481-046 Solicitud de manual de contratación y de supervisión e interventoría.
Elaborar y presentar el informe detallado de interventoría, junto con los soportes que le sirvan de sustento, fotografías, pruebas, análisis y demás soportes solicitados en los informes mensuales para aprobación del supervisor de la SDA dentro de los primeros quince (15) días calendario de cada mes.	Entrega de informe mensual de interventoría - diciembre 2025-24/12/2025
Presentar de manera mensual los informes correspondientes desde el punto de vista técnico, financiero, legal, contable, administrativo y ambiental, que den cuenta del debido seguimiento y control efectuado a las actividades ejecutadas por el contratista de obra en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra y sus anexos.	Entrega de informe mensual de interventoría - diciembre 2025-24/12/2025

OBLIGACION	ACTIVIDADES
PPresentar al supervisor de la SDA el informe final de Interventoría, el cual además de contemplar los aspectos del informe mensual, debe incluir el acta final de recibo definitivo de diseños apropiados, obra, anexos, otros documentos relacionados con el cierre de las obras ejecutadas y de los respectivos contratos.	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra
Elaborar y entregar a la Secretaría Distrital de Ambiente los Informes periódicos escritos: semanales, mensuales y final, en los que se contenga de manera clara y específica los porcentajes de avance de obra; además, deberá contener los aspectos relevantes que se hayan presentado en la ejecución del contrato y durante el período (semanal, mensual y final) de elaboración del informe. El contenido de los informes, así como los formatos serán dados a conocer por el Supervisor del contrato.	Entrega de informe mensual de interventoría - diciembre 2025- 23/12/2025
Verificar la suscripción y ampliación de las pólizas de cumplimiento en las cuales se registren los amparos y vigencia de cada uno de ellos, de conformidad con lo pactado en el contrato y demás documentos que hacen parte de este. El interventor deberá revisar y avalar todas las garantías presentadas por el contratista de obra, previa a la aprobación de estas por parte de la SDA	PÓLIZAS ACTUALIZADAS: 1.Contrato Obra No. SDA-20251471: - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 45-40-101103848 – ANEXO 2. - POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 45-44-101170421 – ANEXO 3. 2. Contrato Interventoría No. SDA-20251481: -PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 21-44-101484400
Exigir al contratista de obra la presentación de las modificaciones a las pólizas de cumplimiento cuando se suscriban prórrogas, adiciones, suspensiones y/o cualquier tipo de modificación contractual que requiera ampliar vigencias y/o valor del amparo	PÓLIZAS ACTUALIZADAS: 1.Contrato Obra No. SDA-20251471: - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 45-40-101103848 – ANEXO 2. - POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 45-44-101170421 – ANEXO 3. 2. Contrato Interventoría No. SDA-20251481: -PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 21-44-101484400
Presentar por escrito al contratista de obra las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes para el óptimo cumplimiento y desarrollo del objeto contractual principal.	La interventoría remitió al CAB las observaciones y recomendaciones de los siguientes documentos presentados: Fecha: 1/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-014 / INT-1481-014 Asunto: Observaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

OBLIGACION	ACTIVIDADES
	Fecha: 2/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-019 / INT-1481-019 Asunto: Observación sobre la remisión de APUs. Fecha: 3/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-021 / INT-1481-021 Asunto: Observaciones al Plan de Manejo del Anticipo. Fecha: 3/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-023 / INT-1481-023 Asunto: Observaciones al Plan de Trabajo – Contrato de Obra No. SDA-20251471. Fecha: 10/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-035 / INT-1481-035 Asunto: Respuesta al comunicado CAB-SDA-2025-013, relacionado con observaciones de la interventoría a las hojas de vida del personal de campo propuesto.
Estudiar y preparar de manera oportuna, la respuesta a cualquier solicitud, requerimiento y/o derecho de petición, así como emitir conceptos integrales de oficio o a solicitud de la SDA, en relación con la ejecución del contrato y remitirla inmediatamente al supervisor del contrato de consultoría con el fin de evitar que se configure el silencio administrativo positivo..	Para el periodo de medición no se presentaron solicitudes, requerimientos y/o derechos de petición
Realizar la Secretaría Técnica en los Comités de avance de la Obra dentro de la cual se debe concertar la respectiva agenda con debida anticipación y elaborar oportunamente las correspondientes actas de Comité, las cuales serán aprobadas por la Supervisión de la SDA del Contrato de Consultoría.	Se suscriben actas de entrega de polígonos de recorridos realizados los días: 01/12/2025 - 02/12/2025 - 03/12/2025 - 04/12/2025 - 09/12/2025. Se suscriben actas de comité interno 02. ACT_041225 y 03. ACT_111225. Se suscribe el acta de mesa de trabajo SIG AC_mesa de trabajo SIG
OBLIGACIONES FINANCIERAS – CONTABLES	
Controlar que el contratista de obra cancele cumplidamente las obligaciones laborales y tributarias que se deriven de la ejecución del contrato	La interventoría realiza el seguimiento a los documentos financieros para desembolso del Anticipo: Fecha: 2/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-015 / INT-1481-015 Asunto: Concepto de interventoría sobre el giro del anticipo de la SDA a la fiducia. Fecha: 3/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-021 / INT-1481-

OBLIGACION	ACTIVIDADES
	021 Asunto: Observaciones al Plan de Manejo del Anticipo. Fecha: 4/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-025 / INT-1481-025 Asunto: Radicación de documentos para el desembolso del anticipo.
Efectuar el seguimiento de los registros y soportes de la ejecución de la inversión de los recursos asignados para la ejecución del objeto. Esta se dirige a vigilar la globalidad de la inversión del presupuesto asignado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con su ejercicio se constata que el gasto se efectúe de manera ajustada a la destinación y montos previstos en el contrato y a conducir el correcto manejo de los dineros públicos.	La interventoría aprueba y radica documentos de desembolso del Anticipo: Fecha: 4/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-025 / INT-1481-025 Asunto: Radicación de documentos para el desembolso del anticipo. La interventoría realiza observaciones a los APUs presentados Fecha: 2/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-019 INT-1481-019
Revisar y aprobar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de obra a la SDA, y registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. Así mismo, el interventor deberá hacer seguimiento permanente a los desembolsos que efectúe la fiducia durante la ejecución del contrato	El CAB presenta el informe mensual por medio de comunicación CAB-SDA-2025-031 el 17/12/2025 y los documentos subidos ante el Forest a los cuales se realizará un checklist para verificación del cumplimiento.
Revisar y aprobar el Plan Detallado de Inversión del Anticipo del Contrato de obra, la solicitud de la apertura de la fiducia para el pago del anticipo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de dicho documento	La interventoría realiza el seguimiento a los documentos financieros para desembolso del Anticipo: Fecha: 2/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-015 / INT-1481-015 Asunto: Concepto de interventoría sobre el giro del anticipo de la SDA a la fiducia. Fecha: 3/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-021 / INT-1481-021 Asunto: Observaciones al Plan de Manejo del Anticipo. Fecha: 4/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-025 / INT-1481-025 Asunto: Radicación de documentos para el desembolso del anticipo.
Verificar que el contratista constituya una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. Así mismo, se obliga a hacer el seguimiento mensual estricto de la inversión de recursos girados a título de anticipo, validando y verificando los	La interventoría realiza el seguimiento a los documentos financieros para desembolso del Anticipo: Fecha: 2/12/2025

OBLIGACION	ACTIVIDADES
soportes que presente el Contratista de Obra para realizar los giros, avalar el desembolso de los recursos de anticipo cuando se cumplan las condiciones requeridas y exigir el pago oportuno y mensual a la Tesorería Distrital de los rendimientos financieros producto del manejo fiduciario y presentar los informes de manejo de anticipo junto con los soportes de extractos bancarios y de manejo de fiducia.	Oficio: OF-ETC-SDA-015 / INT-1481-015 Asunto: Concepto de interventoría sobre el giro del anticipo de la SDA a la fiducia. Fecha: 3/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-021 / INT-1481-021 Asunto: Observaciones al Plan de Manejo del Anticipo. Fecha: 4/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-025 / INT-1481-025 Asunto: Radicación de documentos para el desembolso del anticipo.
Evitar que se asuman compromisos que no tengan la respectiva disponibilidad presupuestal. En el evento de requerirse mayores recursos, el interventor del contrato deberá motivar la solicitud y dar visto bueno a la respectiva adición presupuestal	La interventoría remitió observaciones sobre los APUs y presupuestos presentados por el CAB: 02/12/2025 OF-ETC-SDA-019 / INT-1481-019 Observación remisión APUs. El CAB remitió subsanación sobre observaciones al plan de trabajo: 20/12/2025 CAB-SDA-2025-041 Respuesta al oficio OF-ETC-SDA-023 – Remisión actualizada del Plan de Trabajo.
Hacer control estricto del balance general del contrato de obra, en el cual se visualicen de forma objetiva las condiciones iniciales del contrato de obra, las mayores y menores cantidades de obra, y las obras no previstas, reportando cualquier incidencia que pueda ver afectado el valor del contrato.	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra
Revisar, aprobar y/o rechazar los análisis de precios unitarios (APU) que presente el contratista dentro de sus obligaciones previas a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Obra, la cual debe estar conforme con la oferta económica presentada en la Licitación Pública SD-LP-01-2025 cuyo objeto es <<Contratar acciones de implementación y sostenibilidad (mantenimiento) en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la estructura ecológica principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital>>.	La interventoría remitió observaciones sobre los APUs y presupuestos presentados por el CAB: 02/12/2025 OF-ETC-SDA-019 / INT-1481-019 Observación remisión APUs. El CAB remitió subsanación sobre observaciones al plan de trabajo: 20/12/2025 CAB-SDA-2025-041 Respuesta al oficio OF-ETC-SDA-023 – Remisión actualizada del Plan de Trabajo.
En caso de presentarse la necesidad de incluir dentro del contrato de obra actividades o ítems no previstos, la Interventoría deberá evaluar la pertinencia y necesidad de la inclusión o no de dicha actividad, de conformidad al	No se presentan actividades no previstas para el presente periodo.

OBLIGACION	ACTIVIDADES
procedimiento que para tal fin está descrito en el contrato de obra. Para ello deberá informar a la Supervisión sobre la eventual inclusión de actividades no previstas y su impacto en el balance general del contrato, programación y demás efectos que ésta pueda tener sobre las condiciones pactadas.	
Abstenerse de aprobar la ejecución de actividades no contempladas en el Contrato de obra, sin la suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de autorizar ítems no previstos o mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del trámite administrativo y presupuestal y demás requisitos previstos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de la Entidad vigentes a la suscripción del Contrato.	La interventoría realiza el envío de toda comunicación de producto o actividad relacionada por el CAB a la supervisión para su revisión y seguimiento previo a toda aprobación de la interventoría. Esto se soporta en la gestión documental de la matriz de correspondencia.
Como representante de la SDA, vigilar y acompañar el trámite de las actas parciales de obra para el correcto cumplimiento de los pagos, con el fin de evitar la iliquidez del contratista y los posibles retrasos en la ejecución contractual.	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
Revisar, verificar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial, conforme al cronograma de ejecución, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en caso tal el interventor está en la obligación de presentar a la entidad un informe de las cantidades de obra ejecutadas y aprobadas por la interventoría para este periodo.	Entrega de informe mensual de interventoría - diciembre 2025-23/12/2025
Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes..	Entrega de informe mensual de interventoría - diciembre 2025-23/12/2025
Verificar que se expidan los registros presupuestales en el caso de que se presenten adiciones, modificaciones o cesiones del contrato de obra.	No se presentan modificaciones o cesiones del contrato de obra para el presente periodo
Presentar a la finalización del contrato de obra el informe del balance final de ejecución del contrato y elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato de obra objeto de interventoría, de conformidad con el procedimiento de liquidaciones vigente en la Secretaría Distrital de Ambiente	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURIDICO	
Verificar previo pago al contratista de obra, que cumpla con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema General de Seguridad Social, salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y al SENA de conformidad con la normativa legal vigente y aplicable. El interventor deberá informar a la SDA el incumplimiento de esta obligación.	El CAB presenta el informe mensual por medio de comunicación CAB-SDA-2025-031 el 17/12/2025 y los documentos subidos ante el Forest a los cuales se realizará un checklist para verificación del cumplimiento.
Expedir el acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios respecto del contrato principal de Obra, el cual debe ser acorde con las obligaciones y el objeto pactado en el pliego de condiciones, estudios y documentos previos que hacen parte de este.	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, previo a cada pago pactado en el contrato, especificando con claridad el desarrollo de este, este documento es indispensable para que se efectué el pago correspondiente al contratista.	El CAB presenta el informe mensual por medio de comunicación CAB-SDA-2025-031 el 17/12/2025 y los documentos subidos ante el Forest a los cuales se realizará un checklist para verificación del cumplimiento.
Vigilar que la ejecución del contrato se realice conforme a lo estipulado en el mismo, es decir que se efectúe de acuerdo con los requerimientos contractuales, tales como: el objeto, las obligaciones, el plazo de ejecución, el valor y la forma de pago, etc.	Se presenta el seguimiento contractual y cumplimiento de los TR por medio de la gestión documental conforme al plan de gestión de

OBLIGACION	ACTIVIDADES
	calidad evidenciandose en la matriz de correspondencia y sus anexos.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra, lo que incluye la verificación del cumplimiento de las especificaciones inherentes al proyecto, bienes, obras, o servicios contratados previstos en la oferta, pliego de condiciones, anexo técnico y obligaciones del contrato de obra	Se presenta el seguimiento contractual y cumplimiento de los TR por medio de la gestión documental conforme al plan de gestión de calidad evidenciandose en la matriz de correspondencia y sus anexos.
Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato, la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades competentes, previo al inicio de las obras y durante la ejecución de estos (licencias de excavación, conexiones a servicios públicos, trámites ante entidades de servicios públicos, entre otros cuando haya lugar a ellos).	La interventoría solicita al CAB la tramitación de permisos para realización de vuelos con DRON a lo que el CAB remite el oficio CAB-SDA-2025-048 23/12/2025, este se encuentra en revisión jurídica de la interventoría.
Hacer seguimiento al programa de trabajo del contrato a efectos de emitir oportunamente concepto técnico sobre una eventual prórroga, adición, modificación o suspensión solicitada por el contratista, debidamente justificada y suscrita por el interventor.	Entrega de observaciones al plan de trabajo por parte de la interventoría. OF-ETC-SDA-023 INT-1481-023 03/12/2025.
Dar aviso dentro de los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos y por escrito al supervisor del contrato cualquier retraso, incumplimiento parcial o total de las obligaciones o irregularidades que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, para que se adopten oportunamente medidas pertinentes.	La interventoría presenta comunicaciones sobre advertencias en retrasos de cumplimientos del CAB: OF-ETC-SDA-044 / INT-1481-044 Requerimiento por posible incumplimiento de obligaciones contractuales y advertencia de inicio de actuación sancionatoria – Contrato de Obra No. SDA-20251471. (17/12/2025). OF-ETC-SDA-041 / INT-1481-041 Llamado de atención por no entrega del informe mensual y sus anexos contractuales, conforme al compromiso mensual adquirido. (16/12/2025).
Requerir por escrito al contratista y a su garante, cuando se presenten incumplimientos, parciales o totales, con el objeto de conminarlo a que cumpla, en las condiciones y términos pactados en el contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, el interventor podrá recomendar la aplicación de multas o sanciones, previo a lo cual deberá darse trámite al procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, para lo cual estará en la obligación de elaborar el informe del presunto incumplimiento (técnico, jurídico, financiero según corresponda), con la indicación detallada de las cláusulas contractuales y/o disposiciones legales incumplidas, acompañado del respectivo acervo probatorio y con el lleno de todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el trámite de los procesos administrativos sancionatorios. Así mismo, acompañar y asesorar a la SDA durante el proceso administrativo sancionatorio si este tiene lugar.	La interventoría presenta comunicaciones sobre advertencias en retrasos de cumplimientos del CAB: OF-ETC-SDA-044 / INT-1481-044 Requerimiento por posible incumplimiento de obligaciones contractuales y advertencia de inicio de actuación sancionatoria – Contrato de Obra No. SDA-20251471. (17/12/2025). OF-ETC-SDA-041 / INT-1481-041 Llamado de atención por no entrega del informe mensual y sus anexos contractuales, conforme al compromiso mensual adquirido. (16/12/2025).

OBLIGACION	ACTIVIDADES
Orientar al contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos de la SDA.	Se realiza un seguimiento al cumplimiento contractual realizando solicitudes de presentación de documentos y actividades al contratista de obra, oientando al cumplimiento de las obligaciones con respaldo jurídico y procedimental de la SDA, este seguimiento se presenta mediante la matriz de correspondencia y el cumplimiento del plan de calidad.
En el momento de liquidar los contratos, el interventor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
El Interventor deberá advertir al supervisor, lo antes posible y con el mayor grado de diligencia, sobre hechos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las obras. Para ello, deberá presentar una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el precio del Contrato y la fecha de terminación. El Interventor deberá proporcionar dicha estimación en un plazo no mayor a diez días calendario, posteriores a la Advertencia Anticipada. El Interventor preparará las posibles alternativas de solución a través de las cuales se puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento. El Interventor no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.	Para el presente periodo la interventoría no visualiza la necesidad de elevar advertencia de perjudicación al plan de trabajo y presupuestos del contrato de obra.
Informar oportunamente a la SDA sobre la ocurrencia de hechos o realización de actos imputables al contratista que puedan causar perjuicios, en razón de la ejecución del contrato de obra respectivo, y recomendar los correctivos pertinentes a adoptar.	Para el presente periodo la interventoría no visualiza la necesidad de elevar advertencia de perjudicación al plan de trabajo y presupuestos del contrato de obra.
Apoyar a la SDA en la respuesta de reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista, con ocasión del desarrollo del contrato, estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y jurídico que corresponda y dar traslado a la SDA dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo.	Para el presente periodo la interventoría no visualiza la necesidad de elevar advertencia de perjudicación al plan de trabajo y presupuestos del contrato de obra.
Responder oportunamente las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o los contratistas, con respecto a la ejecución de las obras	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
Informar a la SDA cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes a su ocurrencia, si las circunstancias así lo imponen, realizando la evaluación de los hechos acaecidos, las causas que motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir concepto sobre las medidas a tomar.	Para el periodo de facturación no se presentan hechos de fuerza mayor o de caso fortuito en las actividades del contrato de obra.
Suministrar y garantizar, durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación, la disponibilidad del personal requerido para el cumplimiento del objeto contractual, conforme con lo señalado en el anexo técnico. Dicho personal deberá acreditar las calidades técnicas o profesionales, así como la experiencia general y específica exigidas en el referido anexo, las cuales constituyen requisitos habilitantes para el desarrollo adecuado de las actividades contratadas	La interventoría presenta su plan de gestión de calidad dentro del cuál se adjuntan las Hojas de vida del personal propuesta para el cumplimiento de las actividades, de las observaciones remitidas por la SDA se presentó la subsanación de la Hoja de vida de la directora.

OBLIGACION	ACTIVIDADES
OBLIGACIONES TÉCNICAS	
Revisar, junto con el contratista de obra, la totalidad de la documentación del contrato dentro de la etapa pre operativa. Si vencido el plazo señalado el contratista o el interventor no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos	La interventoría remitió al CAB las observaciones y recomendaciones de los siguientes documentos presentados: Fecha: 1/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-014 / INT-1481-014 Asunto: Observaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Fecha: 2/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-019 / INT-1481-019 Asunto: Observación sobre la remisión de APUs. Fecha: 3/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-021 / INT-1481-021 Asunto: Observaciones al Plan de Manejo del Anticipo. Fecha: 3/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-023 / INT-1481-023 Asunto: Observaciones al Plan de Trabajo – Contrato de Obra No. SDA-20251471. Fecha: 10/12/2025 Oficio: OF-ETC-SDA-035 / INT-1481-035 Asunto: Respuesta al comunicado CAB-SDA-2025-013, relacionado con observaciones de la interventoría a las hojas de vida del personal de campo propuesto. Fecha: 16/02/2025 Radicado: OF-ETC-SDA-042 / INT-1481-042 Asunto: Respuesta a su comunicado CAB-SDA-2025-028 – revisión documento de apropiación de diseños componente 1.
Revisar, emitir concepto técnico y aprobar, en caso de cumplimiento de los requisitos establecidos, la propuesta piloto de implementación del Plan de Aprovechamiento Forestal presentada por el contratista de obra, correspondiente a las áreas priorizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, conforme con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos definidos por la Entidad.	La interventoría remite observaciones sobre la apropiación de diseños presentados por el CAB Fecha: 16/02/2025 Radicado: OF-ETC-SDA-042 / INT-1481-042 Asunto: Respuesta a su comunicado CAB-SDA-2025-028 – revisión

OBLIGACION	ACTIVIDADES
	documento de apropiación de diseños componente 1.
Al inicio del contrato de interventoría, evaluar y aprobar la documentación presentada por el contratista de acuerdo con los requisitos de ejecución necesarios para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra.	El Acta de inicio y la aprobación de los documentos correspondientes para su suscripción se presentaron en el primer periodo reportado.
Verificar y avalar el personal propuesto por el contratista de obra para la ejecución del contrato, conforme con los perfiles técnicos exigidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, los cuales se encuentran descritos en los anexos técnicos y en el contrato de obra derivado del proceso de Licitación Pública No. SDA-LP-01-2025. Para ello, el interventor deberá revisar las hojas de vida presentadas, verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos y emitir el respectivo aval técnico. Así mismo, deberá solicitar las sustituciones, ajustes o incrementos de personal que se consideren necesarios para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.	El 02 de diciembre de 2025 se recibió por parte del CAB las Hojas de vida del personal operativo del componente 1 por medio de la comunicación CAB-SDA-2025-012. El 03 de diciembre de 2025 se recibió por parte del CAB las Hojas de Vida del personal operativo del componente 2 por medio de la comunicación F69CAB-SDA-2025-016. El 03 de diciembre de 2025 se recibió por parte del CAB las Hojas de Vida del personal profesional de campo por medio de la comunicación CAB-SDA-2025-013. La Interventoría ha revisado 62 Hojas de vida de 182 enviadas por el contratista de obra.
Revisar, aprobar y hacer seguimiento permanente al cronograma de ejecución del contrato, verificando los hitos de entregables, fechas límites, restricciones, asegurando el nivel de detalle adecuado para realizar la correcta ejecución del contrato.	El CAB remitió subsanación sobre observaciones al plan de trabajo y este se encuentra en revisión de la interventoría: 20/12/2025 CAB-SDA-2025-041 Respuesta al oficio OF-ETC-SDA-023 – Remisión actualizada del Plan de Trabajo."
Presentar para revisión y aprobación de la supervisión, los planes de control de calidad, de las obras a ejecutar los cuales, una vez aprobados, se deberán dar a conocer al contratista de obra para su implementación.	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
Acompañar a la SDA en las visitas de entrega de predios al contratista de obra, las cuales deben desarrollarse al inicio del contrato, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del contrato de obra	Se suscriben las Actas para la totalidad de entregas de los Polígonos por parte de la SDA a la interventoría y de la Interventoría al CAB.
Verificar la concordancia de los insumos de apropiación de diseños y los elementos básicos para el inicio de las actividades de ejecución.	La interventoría: 1. realiza el requerimiento de solicitud de entrega de metodologias de intervención de los polígonos. 2. realiza la revisión del documento técnico entrega en el presente periodo (metodología de toma de ortofotos). 3. Realiza la entrega formal de la documentación existente y entregada por la SDA. 4. Coordina mesas de trabajo con la

OBLIGACION	ACTIVIDADES
	SDA para aclaración de información. 5. Remite las observaciones sobre el documento de apropiación de diseños.
Diseñar los indicadores de medición de desempeño del contrato de obra y presentarlos al supervisor de la SDA para su aprobación. Una vez aprobados el Interventor deberá comunicar formalmente al contratista de obra, los indicadores de medición de desempeño de las obras para que sean implementados desde el inicio de las mismas	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
Realizar el seguimiento técnico permanente en los sitios de ejecución del proyecto a intervenir y verificar las condiciones del terreno, diseño, zona aledaña a las áreas a intervenir y cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en el contrato de obra principal (anexo técnico).	La interventoría realiza el seguimiento técnico de los sitios de ejecución del proyecto para el presente periodo a través de la entrega de predios, este se registra en las actas de entrega.
Constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato objeto de seguimiento de acuerdo con la programación aprobada para el contratista de obra, verificando que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista de obra, se adelanten de conformidad con las especificaciones señaladas en los estudios previos, pliegos de condiciones, oferta, anexo técnico, estudios y diseños, cronogramas, presupuesto y demás documentos que hagan parte del contrato de obra.	La interventoría: 1. realiza el requerimiento de solicitud de entrega de metodologias de intervención de los polígonos. 2. realiza la revisión del documento técnico entrega en el presente periodo (metodología de toma de ortofotos). 3. Realiza la entrega formal de la documentación existente y entregada por la SDA. 4. Coordina mesas de trabajo con la SDA para aclaración de información. 5. Remite las observaciones sobre el documento de apropiación de diseños.
Verificar que la ejecución de la obra se realice con los materiales e insumos especificados y aprobados en las diferentes etapas de las obras. Así mismo deberá efectuar las revisiones periódicas que estime necesario y las requeridas por la Entidad a las cantidades de obra y calidad de los materiales y procedimientos, para lo cual realizará las pruebas y controles que sean indispensables.	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
Llevar un registro fotográfico (comparable: mismo ángulo y referentes) en forma secuencial incluyendo el antes, durante y después de cada actividad ejecutada por el contratista de obra hasta su término. Dicho registro, se entregará a la Secretaría Distrital de Ambiente con la presentación de cada informe mensual.	La interventoría realiza el registro fotográfico de las actividades realizadas en campo correspondiente a la entrega de predios, este se registra en las actas de entrega.
Llevar una bitácora de registro en cada uno de los polígonos de intervención, de manera que se soporten las verificaciones en campo	La interventoría realiza el registro fotográfico de las actividades realizadas en campo correspondiente a la entrega de predios, este se registra en las actas de entrega.
Verificar la coherencia entre la información primaria, secundaria, la cartográfica y los diseños de restauración apropiados (especies, módulos, cantidad de individuos, distanciamientos, tratamientos de fauna, manejo de especies invasoras y oportunistas, entre otros).	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
Revisar y aprobar las restricciones, criterios de diseño, cálculos previos y demás información técnica para el desarrollo de la intervención	La interventoría: 1. realiza el requerimiento de solicitud de entrega de metodologias de intervención de los polígonos. 2. realiza la revisión del documento técnico entrega en el

OBLIGACION	ACTIVIDADES
	presente periodo (metodología de toma de ortofotos). 3. Realiza la entrega formal de la documentación existente y entregada por la SDA. 4. Coordina mesas de trabajo con la SDA para aclaración de información. 5. Remite las observaciones sobre el documento de apropiación de diseños.
Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, de acuerdo con las condiciones del contrato y las normas técnicas aplicables y efectuar las recomendaciones a que haya lugar en la ejecución del contrato de obra.	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
Formular y verificar las especificaciones técnicas y procesos constructivos de conformidad con las normas técnicas aplicables, fichas técnicas y/o procedimientos de proveedores (en el momento de requerirse la inclusión de ítems o actividades no previstas en el contrato de obra).	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
Analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en las cantidades de las labores o áreas del proyecto, solicitados por el Contratista de obra, por razones técnicas, económicas o de otra índole, y si encuentra conveniente dicho cambio, solicitará autorización al ordenador del gasto de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
Emitir conceptos y viabilizar procedimientos administrativos derivados de la ejecución del contrato de obra, cuando sea requerido.	La interventoría establece control de correspondencia para el seguimiento a la recepción y respuesta de los documentos técnicos entregados por el contratista de obra
Organizar, realizar y verificar personalmente el control de entrega de los documentos (planos, informes, estudios, memorias, etc.) relativos al proyecto ejecutados por el contratista de obra.	La interventoría establece control de correspondencia para el seguimiento a la recepción y respuesta de los documentos técnicos entregados por el contratista de obra
Suministrar informes mensuales de todos los incidentes y accidentes de trabajo de acuerdo con la normatividad vigente para tal fin.	La interventoría establece indicadores de seguimiento para incidentes y accidentes de trabajo los cuales se presentan en el informe mensual soportados por certificación de accidentes expedida por la empresa Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL)
Verificar y presentar a la supervisión de la Secretaría Distrital de Ambiente el reporte mensual sobre el uso de los equipos adicionales ofrecidos por el contratista de obra en las actividades de control de chusque que demanden cada equipo adicional.	Para el periodo de facturación no se presenta actividad a desarrollar por encontrarnos en etapa preoperativa de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.
Verificar la concordancia entre los datos de reporte de avance de los informes, y la ejecución física en terreno, para cada una de las actividades contempladas en el cumplimiento del objeto del contrato de obra	El CAB presenta el informe mensual por medio de comunicación CAB-SDA-2025-031 el 17/12/2025 y los documentos subidos ante el Forest a los cuales se realizará un checklist para verificación del cumplimiento.
Revisar y aprobar desde el componente técnico, los informes de avance del contratista de obra, en cumplimiento del objeto del contrato de obra.	El CAB presenta el informe mensual por medio de comunicación CAB-

OBLIGACION	ACTIVIDADES
	SDA-2025-031 el 17/12/2025 y los documentos subidos ante el Forest a los cuales se realizará un checklist para verificación del cumplimiento.

CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Marque con una X)	CUMPLIDO		PARCIALMENTE CUMPLIDO	X	INCUMPLIDO Resolución de incumplimiento:	

OBSERVACIONES

1. Los soportes de las actividades descritas en el presente documento se encontrarán en formato Anexo a la matriz de cumplimientos.

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Recibo Final e Informe De Supervisión	
	Código: PA08-PR05-F2	Versión: 6

En Bogotá D.C. a los 24 días del mes de diciembre de 2025 se reunieron, IVAN DARIO MELO CUELLAR, identificado con C.C. No. 18.195.371 de Colón – Putumayo en su calidad de supervisor del contrato No. SDA-20251481, en representación de la Secretaría Distrital de Ambiente, y el(a) señor(a) NICOLAS GONGORA AVILA, mayor de edad, identificado con C.C. No. 80.871.052 de Bogotá, en calidad de contratista, con el fin de protocolizar el estado parcial del contrato, el recibo a satisfacción del objeto del contrato, sus actividades y productos.

El supervisor del Contrato No. SDA-20251481 del 2025 deja constancia que recibió a satisfacción los servicios objeto del citado contrato, de conformidad con las condiciones y especificaciones establecidas en el mismo. (conforme al RESUMEN – INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN TÉCNICA)

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron:

IVAN DARIO MELO CUELLAR	RL . NICOLAS GONGORA AVILA
Subdirector Biodiversidad	C.C. 80.871.052
Supervisor	Contratista

Reviso y Aprobó Daniela Peñaloza

Reviso y Aprobó Fabio Romero

Reviso y Aprobó Leonardo Beltran

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
5	Implementación del nuevo mapa de procesos, se modificó el código del proceso	Radicado 2019IE68472 de marzo 27 de 2019
6	Se unifican los formatos anexo 2 Acta de Recibo (PARCIAL O FINAL) y anexo 3 Acta de Terminación, se genera un único documento que cumple las funciones de los dos formatos y complementa la gestión contractual denominado Acta de recibo final e informe de supervisión. Por la unificación de los dos formatos se toma el código del formato Acta de Recibo (PARCIAL O FINAL) para el nuevo formato.	Radicado 2021IE66017 del 13 de abril de 2021