Factura Electronica de Venta: EBOG-3383

Fecha de Expedición: 19/09/2024 00:00
Fecha de Vencimiento: 19/10/2024

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 3289770
Correo:
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 - Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo EBOG del 3001 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo: 0

TRM: 1,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia
Telefono: 7056000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales".

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1		Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 39 DEL MES DE AGOSTO DE 2024 SUPERVISOR DEL CONTRATO: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE AGOSTO DE 2024 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1 PARTICIPACION:100%	1,0000	94	1.929.975.603,00	0,00	0,00	1.929.975.603,00		0,00	
2		Administración 20% - ACTA DE OBRA No. 39 DE AGOSTO DE 2024	1,0000	94	385.995.121,00	0,00	0,00	385.995.121,00		0,00	
3		ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA OBRA No. 39 DEL MES DE AGOSTO DE 2024 REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 987 DE 2021	1,0000	94	531.037,00	0,00	0,00	531.037,00	19	100.897,03	
4		GESTIÓN SOCIAL DE LA OBRA No. 39 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	1,0000	94	21.241.493,00	0,00	0,00	21.241.493,00		0,00	

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;msayago@invias.gov.co#$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : e9517ab658f037865a94500c9bf0e27de392d0db844a90bae04308752d93319cae2544f7aa5ae6047943fb7dcf193054

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

Factura Electronica de Venta: **EBOG-3383**

Fecha de Expedición: 19/09/2024 00:00
Fecha de Vencimiento: 19/10/2024

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 3289770
Correo:
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo EBOG del 3001 al 4000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
5		Imprevistos 5% - ACTA DE OBRA No. 39 DE AGOSTO DE 2024	1,0000	94	96.498.780,00	0,00	0,00	96.498.780,00		0,00	
6		Utilidad 5% - ACTA DE OBRA No. 39 DE AGOSTO DE 2024	1,0000	94	96.498.780,00	0,00	0,00	96.498.780,00	19	18.334.767,97	

Total de Líneas	6
Bruto/Subtotal	2.530.740.814,00
IVA	18.435.665,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	97.029.817,00
Bruto + Impuestos	2.549.176.479,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	2.549.176.479,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;msayago@invias.gov.co#$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : e9517ab658f037865a94500c9bf0e27de392d0db844a90bae04308752d93319cae2544f7aa5ae6047943fb7dcf193054

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

MINCIVIL S.A

CONTRATO 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 39

AGOSTO 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 02/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER PERIODO MES: agosto-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 39 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.530.740.814

	Día/Mes/Año						FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	9	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	5	9	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA			Mediante el oficio 0490-2295 del 2/9/2024 se recibió la preacta y acta parcial de obra para revisión. Mediante correo electrónico del 5/9/2024 se envía el archivo en editable para generación de PDFs finales. Mediante oficio 0940-2318 del 9/9/2024 se recibió el documento final para trámite.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9	9	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9	9	2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10	9	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR MANUEL RUIZ			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	NO APLICA			NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON O. GAMBOA DUARTE		MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL INTERVENTOR
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	19-Sept-2024			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS GUILLERMO PINTO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	27-09-2024			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS GUILLERMO PINTO S.			Devolución por cambio del ordenador del pago
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	01-10-2024			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS GUILLERMO PINTO S.			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO		ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. **NIT.** 890930545-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.549.176.479 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 39 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** agosto-2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE — Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.09.19 11:38:19 -05'00'
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO Res. 970 de 02/04/2024
Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Nombre:OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
ORDENADOR DEL PAGO SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula profesional No.: 25202-59853
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 987 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	39	agosto-24
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	245024	RUBRO No.	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 2,549,176,479.00

TOTAL ACTA **$ 2,549,176,479.00**

Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado	RP245024;10;2549176479
Texto Libre	SVR GR5 - ACTA DE OBRA 39 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto	**SVR GR5 - ACTA DE OBRA 39 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP245024;10;2549176479**

INVIAS	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

Acta N° 39 Valor basico $ 2,530,740,814.00 Período agosto-2024

Valor Incluido Iva $ 2,549,176,479.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	57	Duitama -Charalá	$ 2,549,176,479.00		$ -	**$ 2,549,176,479.00**
2	57	Charalá -San Gíl				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 2,549,176,479.00**	**$**		**$ 2,549,176,479.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	Boyacá	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891855138-1	MUNICIPIO 1	Duitama	$ 2,294,258,831.00	$ 2,277,666,733.00
891801240-1	MUNICIPIO 2	Paipa		
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 2,294,258,831.00	$ 2,277,666,733.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	Santander	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099691-7	MUNICIPIO 1	Gambita		
890205063-4	MUNICIPIO 2	Charalá	$ 254,917,648.00	$ 253,074,081.00
800099819-2	MUNICIPIO 3	Paramo		
800099824-1	MUNICIPIO 4	San Gil		
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 254,917,648.00	$ 253,074,081.00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Matricula profesional No.: 167666-T

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 39 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,530,740,814.00 **MES** agosto-24

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **$ 310,625,154,993.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): **$ 324,627,245,375.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																
1.0	1.0	0	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	34.00	$ 1,137,185.00	$ 38,664,290.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.1	1.0	11601	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1,137,185.00	$ -	36.00	$ 40,938,660.00	0.00	$ -	2.80	$ 3,184,118.00
2.0	1.0	0	201.7	201-13	0.0	Demolición de Estructuras	m3	213.00	$ 109,175.00	$ 23,254,275.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.1	1.0	11601	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 109,175.00	$ -	435.70	$ 47,567,548.00	43.20	$ 4,716,360.00	336.55	$ 36,742,847.00
3.0	1.0	0	201.2	201.13	0.0	Remoción de alcantarillas	m	1,278.00	$ 66,695.00	$ 85,236,210.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1	1.0	11601	201.2	201.13		Remoción de alcantarillas	m		$ 66,695.00	$ -	1,281.00	$ 85,436,295.00	5.00	$ 333,475.00	111.00	$ 7,403,145.00
4.0	1.0	0	210.1.2	210-13	0.0	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	257,483.00	$ 12,048.00	$ 3,102,155,184.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.1	1.0	11601	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12,048.00	$ -	1,625.00	$ 19,578,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5.0	1.0	0	210.2.1	210-13	0.0	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	93,986.00	$ 60,236.00	$ 5,661,340,696.00	617.00	$ 37,165,612.00	0.00	$ -	617.00	$ 37,165,612.00
5.1	1.0	11601	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 60,236.00	$ -	80,569.00	$ 4,853,154,284.00	422.60	$ 25,455,734.00	25077.40	$ 1,510,562,267.00
6.0	1.0	0	210.2.2	210-13	0.0	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2,168,927.00	$ 10,193.00	$ 22,107,872,911.00	3,352.10	$ 34,167,955.00	0.00	$ -	3352.10	$ 34,167,955.00
6.1	1.0	11601	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10,193.00	$ -	1,666,824.90	$ 16,989,946,206.00	3,966.20	$ 40,427,477.00	80055.40	$ 816,004,693.00
7.0	1.0	0	211.1	211-13	0.0	Remoción de Derrumbes	m3	116,576.00	$ 9,335.00	$ 1,088,236,960.00	593.00	$ 5,535,655.00	0.00	$ -	593.00	$ 5,535,655.00
7.1	1.0	11601	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		$ 9,335.00	$ -	123,833.00	$ 1,155,981,055.00	0.00	$ -	18960.30	$ 176,994,401.00
8.0	1.0	0	220.1	220.1	0.0	Terraplenes	m3	514,966.00	$ 12,565.00	$ 6,470,547,790.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.1	1.0	11601	220.1	220.1		Terraplenes	m3		$ 12,565.00	$ -	190,406.00	$ 2,392,451,390.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										**$ 38,577,308,316.00**	-	**$ 25,661,922,660.00**		**$ 70,933,046.00**		**$ 2,627,760,693.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																
9.0	2.0	0	310.1	310-13	0.0	Conformación de la calzada existente	m2	613,952.00	$ 888.00	$ 545,189,376.00	121,265.00	$ 107,683,320.00	0.00	$ -	121265.00	$ 107,683,320.00
9.1	2.0	11602	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 888.00	$ -	586,897.00	$ 521,164,536.00	15,907.60	$ 14,125,949.00	420115.80	$ 373,062,831.00
10.0	2.0	0	311.1	311-13	0.0	Afirmado	m3	161,539.00	$ 106,030.00	$ 17,127,980,170.00	13,428.30	$ 1,423,802,649.00	0.00	$ -	13428.30	$ 1,423,802,649.00
10.1	2.0	11602	311.1	311-13		Afirmado	m3		$ 106,030.00	$ -	150,110.70	$ 15,916,237,521.00	859.80	$ 91,164,594.00	28525.30	$ 3,024,537,559.00
11.0	2.0	0	320.1	320-13	0.0	Subbase Granular clase A	m3	75,232.00	$ 152,246.00	$ 11,453,771,072.00	591.60	$ 90,068,734.00	0.00	$ -	591.60	$ 90,068,734.00
11.1	2.0	11602	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 152,246.00	$ -	61,140.40	$ 9,308,381,338.00	1,381.00	$ 210,251,726.00	4977.20	$ 757,758,792.00
12.0	2.0	0	330.1	330-13	0.0	Base granular clase A	m3	155,641.00	$ 169,384.00	$ 26,363,095,144.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.1	2.0	11602	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		$ 169,384.00	$ -	11,000.00	$ 1,863,224,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
13.0	2.0	0	330.4	330-13	0.0	Base granular para bacheo clase A	m3	22,950.00	$ 184,265.00	$ 4,228,881,750.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.1	2.0	11602	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 184,265.00	$ -	5,000.00	$ 921,325,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										**$ 59,718,917,512.00**	-	**$ 30,151,887,098.00**		**$ 315,542,269.00**		**$ 5,776,913,885.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS											-					
14.0	8.0	0	420.2	420-13	0.0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	330,033.00	$ 2,795.00	$ 922,442,235.00	525.00	$ 1,467,375.00	0.00	$ -	525.00	$ 1,467,375.00
14.1	8.0	11603	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,795.00	$ -	312,008.00	$ 872,062,360.00	0.00	$ -	7677.30	$ 21,458,054.00
15.0	8.0	0	421.1	421-13	0.0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	330,033.00	$ 1,771.00	$ 584,488,443.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.1	8.0	11603	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,771.00	$ -	315,033.00	$ 557,923,443.00	0.00	$ -	2700.00	$ 4,781,700.00
16.0	8.0	0	450.2P	0.0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	57,577.00	$ 807,206.00	$ 46,476,499,862.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.1	8.0	11603	450.2P	0.0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 807,206.00	$ -	55,077.00	$ 44,458,484,862.00	0.00	$ -	959.10	$ 774,191,275.00
17.0	8.0	0	450.9P	0.0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,830.00	$ 834,513.00	$ 4,030,697,790.00	1,127.40	$ 940,829,956.00	0.00	$ -	1127.40	$ 940,829,956.00
17.1	8.0	11603	450.9P	0.0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 834,513.00	$ -	3,702.60	$ 3,089,867,833.80	0.00	$ -	1483.60	$ 1,238,083,487.00
18.0	8.0	0	460.1P	0.0	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,450.00	$ 69,747.00	$ 240,627,150.00	1,093.80	$ 76,289,268.60	0.00	$ -	1093.80	$ 76,289,269.00
18.1	8.0	11603	460.1P	0.0	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 69,747.00	$ -	2,356.20	$ 164,337,881.00	0.00	$ -	1541.40	$ 107,508,026.00
19.0	8.0	0	465.1	465-13	0.0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico	m3	6,900.00	$ 75,562.00	$ 521,377,800.00	34.80	$ 2,629,557.60	0.00	$ -	34.50	$ 2,606,889.18
19.1	8.0	11603	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico	m3		$ 75,562.00	$ -	6,865.50	$ 518,770,911.00	0.00	$ -	0.00	$ -
20.0	8.0	0	466.1	466-13	0.0	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	2,500.00	$ 4,159.00	$ 10,397,500.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20.1	8.0	11603	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4,159.00	$ -	2,500.00	$ 10,397,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUB TOTAL										**$ 52,786,530,780.00**	-	**$ 50,693,060,948.00**		**$ -**		**$ 3,167,216,031.18**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											-					
21.0	6.0	0	600.1.1	600-13	0.0	Excavaciones varias sin clasificar	m3	79,580.00	$ 31,287.00	$ 2,489,819,460.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.1	6.0	11402	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,287.00	$ -	61,628.00	$ 1,928,155,236.00	372.80	$ 11,663,794.00	18264.20	$ 571,432,029.00
21.2	6.0	11604	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,287.00	$ -	26,412.00	$ 826,352,244.00	61.90	$ 1,936,665.00	2646.10	$ 82,788,531.00
22.0	6.0	0	600.2.1	600-13	0.0	Excavaciones varias en roca en seco	m3	40,802.00	$ 78,424.00	$ 3,199,856,048.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.1	6.0	11402	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78,424.00	$ -	16,787.40	$ 1,316,535,058.00	0.00	$ -	10.00	$ 784,240.00
22.2	6.0	11604	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78,424.00	$ -	12,252.60	$ 960,897,902.00	0.00	$ -	416.00	$ 32,624,385.00
23.0	6.0	0	610.1	610-13	0.0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31,832.00	$ 42,939.00	$ 1,366,834,248.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
23.1	6.0	11402	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 42,939.00	$ -	9,450.40	$ 405,790,726.00	0.00	$ -	0.00	$ -
23.2	6.0	11604	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 42,939.00	$ -	9,549.60	$ 410,050,274.00	0.00	$ -	109.60	$ 4,706,114.00
24.0	6.0	0	610.2	610-13	0.0	Relleno para estructuras con recebo	m3	34,225.00	$ 67,218.00	$ 2,300,536,050.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
24.1	6.0	11402	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 67,218.00	$ -	27,198.50	$ 1,828,228,773.00	155.90	$ 10,479,286.00	12641.80	$ 849,756,512.00
24.2	6.0	11604	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 67,218.00	$ -	11,656.50	$ 783,526,617.00	90.80	$ 6,103,394.00	1050.30	$ 70,599,065.00
25.0	6.0	0	621.1.2P	621.1.2P	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	570.00	$ 2,869,762.00	$ 1,635,764,340.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
25.1	6.0	11403	621.1.2P	621.1.2P	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,869,762.00	$ -	765.00	$ 2,195,367,930.00	0.00	$ -	348.50	$ 1,000,112,056.00
26.0	6.0	0	630.3	630-13	0.0	Concreto clase 28 MPA	m3	8,209.00	$ 813,312.00	$ 6,676,478,208.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
26.1	6.0	11403	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 813,312.00	$ -	7,083.30	$ 5,760,932,890.00	147.30	$ 119,800,858.00	4376.00	$ 3,559,053,314.00
26.1	6.0	11604	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 813,312.00	$ -	3,035.70	$ 2,468,971,238.00	0.00	$ -	397.80	$ 323,535,514.00
27.0	6.0	0	630.4	630-13	0.0	Concreto clase 21 MPA	m3	9,565.00	$ 670,367.00	$ 6,412,060,355.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
27.1	6.0	11403	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 670,367.00	$ -	6,759.00	$ 4,531,010,553.00	0.00	$ -	241.29	$ 161,752,853.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 39 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,530,740,814.00 **MES** agosto-24

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **$ 310,625,154,993.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): **$ 324,627,245,375.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
27.2	6.0	11604	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 670,367.00	$ -	2,896.00	$ 1,941,382,832.00	0.00	$ -	94.70	$ 63,483,755.00
28.0	6.0	0	630.5	630-13	0.0	Concreto clase 17,5 MPA	m3	311.00	$ 500,114.00	$ 155,535,454.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
28.1	6.0	11403	630.5	630-13		Concreto clase 17,5 MPA	m3		$ 500,114.00	$ -	217.70	$ 108,874,818.00	0.00	$ -	0.00	$ -
28.2	6.0	11604	630.5	630-13		Concreto clase 17,5 MPA	m3		$ 500,114.00	$ -	93.30	$ 46,660,636.00	0.00	$ -	0.00	$ -
29.0	6.0	0	630.6	630-13	0.0	Concreto clase 14 MPA	m3	1,264.00	$ 493,322.00	$ 623,559,008.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
29.1	6.0	11403	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 493,322.00	$ -	1,010.80	$ 498,649,878.00	7.60	$ 3,749,247.00	107.83	$ 53,194,911.00
29.2	6.0	11604	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 493,322.00	$ -	433.20	$ 213,707,090.00	0.00	$ -	154.50	$ 76,218,249.00
30.0	4.0	0	632.1P	0.0	632.1P	Baranda Metálica	m	40.00	$ 518,996.00	$ 20,759,840.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
30.1	4.0	14104	632.1P	0.0	632.1P	Baranda Metálica	m		$ 518,996.00	$ -	40.00	$ 20,759,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -
31.0	4.0	0	640.1	640-13	0.0	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,351,834.00	$ 5,151.00	$ 6,963,296,934.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
31.1	4.0	11403	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,151.00	$ -	1,644,590.20	$ 8,471,284,120.00	58,715.50	$ 302,443,541.00	1230655.70	$ 6,339,107,510.50
31.2	4.0	11604	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,151.00	$ -	625,450.20	$ 3,221,693,980.00	0.00	$ -	37678.30	$ 194,080,924.00
32.0	4.0	0	640.2	640-13	0.0	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	110,609.00	$ 5,251.00	$ 580,807,859.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
32.1	4.0	11401	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5,251.00	$ -	22,853.00	$ 120,001,103.00	0.00	$ -	0.00	$ -
33.0	6.0	0	642,5P	0.0	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	18,324.00	$ 49,124.00	$ 900,148,176.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
33.1	6.0	11403	642,5P	0.0	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m		$ 49,124.00	$ -	12,903.80	$ 633,886,271.00	0.00	$ -	0.00	$ -
33.2	6.0	11604	642,5P	0.0	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m		$ 49,124.00	$ -	5,530.20	$ 271,665,545.00	0.00	$ -	314.80	$ 15,464,235.00
34.0	6.0	0	661.1	661-13	0.0	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	m	2,621.00	$ 602,138.00	$ 1,578,203,698.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
34.1	6.0	11604	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	m		$ 602,138.00	$ -	21.00	$ 12,644,898.00	0.00	$ -	0.00	$ -
35.0	6.0	0	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	33,506.00	$ 63,808.00	$ 2,137,950,848.00	335.00	$ 21,375,680.00	0.00	$ -	335.00	$ 21,375,680.00
35.1	6.0	11403	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m		$ 63,808.00	$ -	26,769.00	$ 1,708,076,352.00	19.50	$ 1,244,256.00	2308.40	$ 147,294,387.00
35.2	6.0	11604	663.1P	0.0	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m		$ 63,808.00	$ -	11,472.00	$ 732,005,376.00	89.70	$ 5,723,578.00	3886.20	$ 247,970,649.00
36.0	6.0	0	663.2P	0.0	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	2,238.00	$ 29,798.00	$ 66,687,924.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
36.1	6.0	11403	663.2P	0.0	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m		$ 29,798.00	$ -	1,692.60	$ 50,436,095.00	0.00	$ -	883.20	$ 26,317,593.00
36.2	6.0	11604	663.2P	0.0	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m		$ 29,798.00	$ -	725.40	$ 21,615,469.00	0.00	$ -	0.00	$ -
37.0	6.0	0	671.1	671-13	0.0	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	16,908.00	$ 610,815.00	$ 10,327,660,020.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
37.1	6.0	11604	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 610,815.00	$ -	271.00	$ 165,530,865.00	0.00	$ -	0.00	$ -
38.0	8.0	0	673.1	673-13	0.0	Geotextil Tipo II no tejido	m2	199,322.00	$ 7,394.00	$ 1,473,786,868.00	1,340.00	$ 9,907,960.00	0.00	$ -	1340.00	$ 9,907,960.00
38.1	8.0	11403	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7,394.00	$ -	140,925.40	$ 1,042,002,408.00	10.30	$ 76,158.00	7204.02	$ 53,266,523.00
38.2	8.0	11604	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7,394.00	$ -	60,396.60	$ 446,572,460.00	314.00	$ 2,321,716.00	10350.30	$ 76,530,118.00
39.0	6.0	0	673.2	673-13	0.0	Material granular drenante	m3	37,706.00	$ 133,217.00	$ 5,023,080,202.00	201.00	$ 26,776,617.00	0.00	$ -	201.00	$ 26,776,617.00
39.1	6.0	11403	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 133,217.00	$ -	26,793.00	$ 3,569,283,081.00	0.00	$ -	518.60	$ 69,086,335.00
39.2	6.0	11604	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 133,217.00	$ -	11,482.00	$ 1,529,597,594.00	53.80	$ 7,167,075.00	1594.80	$ 212,454,472.00
40.0	6.0	0	673.3	673-13	0.0	Material de cobertura tipo SBG	m3	22,029.00	$ 174,208.00	$ 3,837,628,032.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
40.1	6.0	11604	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 174,208.00	$ -	22,029.00	$ 3,837,628,032.00	8.10	$ 1,411,085.00	233.20	$ 40,625,306.00
41.0	6.0	0	681.1	681-13	0.0	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,820.00	$ 267,959.00	$ 487,685,380.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
41.1	6.0	11403	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 267,959.00	$ -	1,820.00	$ 487,685,380.00	0.00	$ -	328.00	$ 87,890,552.00
SUBTOTAL										**$ 58,258,138,952.00**	-	**$ 52,625,523,821.00**		**$ 474,120,653.00**		**$ 14,418,190,389.50**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											-					
42.0	8.0	0	1P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	342,000.00	$ 1,718.00	$ 587,556,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
42.1	8.0	11607	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,718.00	$ -	342,000.00	$ 587,556,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
43.0	8.0	0	3P.	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	$ 57,454.00	$ 4,883,590.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
43.1	8.0	11607	3P.	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 57,454.00	$ -	85.00	$ 4,883,590.00	0.00	$ -	0.00	$ -
44.0	4.0	0	4P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	7,808.00	$ 7,994.00	$ 62,417,152.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
44.1	4.0	11607	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7,994.00	$ -	7,808.00	$ 62,417,152.00	0.00	$ -	0.00	$ -
45.0	4.0	0	5P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	539.00	$ 381,664.00	$ 205,716,896.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
45.1	4.0	11607	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 381,664.00	$ -	539.00	$ 205,716,896.00	0.00	$ -	0.00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 39 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,530,740,814.00 **MES** agosto-24

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
46.0	4.0	0	6P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,581.00	$ 312,729.00	$ 807,153,549.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
46.1	4.0	11607	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 312,729.00	$ -	2,581.00	$ 807,153,549.00	0.00	$ -	0.00	$ -
47.0	4.0	0	720.1	720-13	0.0	Poste de referencia	u	60.00	$ 245,207.00	$ 14,712,420.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
47.1	4.0	11607	720.1	720-13		Poste de referencia	u		$ 245,207.00	$ -	60.00	$ 14,712,420.00	0.00	$ -	0.00	$ -
48.0	4.0	0	730.1	730-13	0.0	Defensa metálica	m	6,875.00	$ 220,797.00	$ 1,517,979,375.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
48.1	4.0	11607	730.1	730-13		Defensa metálica	m		$ 220,797.00	$ -	6,875.00	$ 1,517,979,375.00	0.00	$ -	0.00	$ -
49.0	4.0	0	730.2	730-13	0.0	Sección final	u	166.00	$ 98,831.00	$ 16,405,946.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
49.1	4.0	11607	730.2	730-13		Sección final	u		$ 98,831.00	$ -	166.00	$ 16,405,946.00	0.00	$ -	0.00	$ -
50.0	4.0	0	740.1	740-13	0.0	Captafaros	u	1,732.00	$ 21,101.00	$ 36,546,932.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
50.1	4.0	11607	740.1	740-13		Captafaros	u		$ 21,101.00	$ -	1,732.00	$ 36,546,932.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL										**$ 3,253,371,860.00**	-	**$ 3,253,371,860.00**		**$ -**		**$ -**
OBRAS VARIAS											-					
51.0	5.0	0	800.1	800-13	0.0	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	179,400.00	$ 17,085.00	$ 3,065,049,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
51.1	5.0	11605	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17,085.00	$ -	180,110.00	$ 3,077,179,350.00	0.00	$ -	0.00	$ -
52.0	5.0	0	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	62.00	$ 28,635.00	$ 1,775,370.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
52.1	5.0	11606	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m		$ 28,635.00	$ -	5,248.00	$ 150,276,480.00	0.00	$ -	4048.00	$ 115,914,481.00
53.0	5.0	0	810.1	810-13	0.0	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	92,500.00	$ 18,040.00	$ 1,668,700,000.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
53.1	5.0	11606	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,040.00	$ -	92,845.00	$ 1,674,923,800.00	624.60	$ 11,267,784.00	8583.40	$ 154,844,536.00
SUBTOTAL										**$ 4,735,524,370.00**	-	**$ 4,902,379,630.00**		**$ 11,267,784.00**		**$ 270,759,017.00**
TRANSPORTES											-					
54.0	3.0	0	900.1	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,478,921.00	$ 1,012.00	$ 1,496,668,052.00	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
54.1	3.0	11608	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		$ 1,012.00	$ -	678,921.00	$ 687,068,052.00	0.00	$ -	0.00	$ -
55.0	3.0	0	900.2	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	39,318,178.00	$ 1,125.00	$ 44,232,950,250.00	61,999.90	$ 69,749,887.00	0.00	$ -	59499.90	$ 66,937,388.00
55.1	3.0	11608	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,125.00	$ -	38,790,303.10	$ 43,639,090,988.00	127,758.30	$ 143,728,088.00	2135056.10	$ 2,401,938,115.00
56.0	3.0	0	900.3	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,515,488.00	$ 1,125.00	$ 1,704,924,000.00	5,089.60	$ 5,725,800.00	0.00	$ -	5089.60	$ 5,725,800.00
56.1	3.0	11608	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1,125.00	$ -	1,649,621.40	$ 1,855,824,075.00	0.00	$ -	242529.70	$ 272,845,913.00
SUBTOTAL										**$ 47,434,542,302.00**		**$ 46,257,458,802.00**		**$ 143,728,088.00**		**$ 2,747,447,216.00**
ITEMS NO PREVISTOS																
57.1	1.0	11601	200.2P		200.2P	Rocería y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2		$ 845.00	$ -	395,285.00	$ 334,015,825.00	0.00	$ -	390570.90	$ 330,032,411.00
58.1	1.0	11601	221.1P		221.1P	Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3		$ 118,439.00	$ -	5,125.00	$ 606,999,875.00	261.60	$ 30,983,642.00	2113.90	$ 250,368,202.00
59.1	8.0	11603	420.2P		420.2P	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2		$ 2,988.00	$ -	32,200.00	$ 96,213,600.00	0.00	$ -	2598.00	$ 7,762,824.00
60.1	8.0	11603	465.1P		465.1P	Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm.	m		$ 8,855.00	$ -	10,140.00	$ 89,789,700.00	0.00	$ -	2143.20	$ 18,978,036.00
61.1	8.0	11603	673.1P		673.1P	Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro 100 mm	m2		$ 53,319.00	$ -	6,213.00	$ 331,270,947.00	37.20	$ 1,983,467.00	4292.10	$ 228,850,479.00
62.1	6.0	11403	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 MPA)	m		$ 453,664.00	$ -	1,680.00	$ 762,155,520.00	0.00	$ -	1652.50	$ 749,679,760.00
63.1	6.0	11403	621.1.3P		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,387,110.00	$ -	60.00	$ 143,226,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -
63.1	6.0	14104	621.1.3P		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,387,110.00	$ -	50.00	$ 119,355,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
64.1	6.0	11403	621.1.4P		621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,163,203.00	$ -	1,889.00	$ 5,975,290,467.00	61.00	$ 192,955,383.00	1461.80	$ 4,623,970,146.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 39 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,530,740,814.00 **MES** agosto-24

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **$ 310,625,154,993.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): **$ 324,627,245,375.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
64.1	6.0	14104	621.1.4P		621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,163,203.00	$ -	176.00	$ 556,723,728.00	0.00	$ -	0.00	$ -
65.1	6.0	11403	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,869,276.00	$ -	1,052.00	$ 4,070,478,352.00	86.00	$ 332,757,736.00	857.20	$ 3,316,743,387.00
65.1	6.0	14104	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		$ 3,869,276.00	$ -	78.00	$ 301,803,528.00	0.00	$ -	0.00	$ -
66.1	6.0	11403	630.7	630.7		Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		$ 438,105.00	$ -	1,926.00	$ 843,790,230.00	1.10	$ 481,916.00	343.70	$ 150,576,690.00
66.1	6.0	11604	630.7	630.7		Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		$ 438,105.00	$ -	214.00	$ 93,754,470.00	0.00	$ -	11.90	$ 5,213,450.00
67.1	6.0	11604	661.1P		661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y solado)	m		$ 557,097.00	$ -	2,621.00	$ 1,460,151,237.00	0.00	$ -	234.00	$ 130,360,698.00
68.1	6.0	11604	671.3		671.3	Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)	m3		$ 687,938.00	$ -	14,810.90	$ 10,188,980,924.00	0.00	$ -	172.00	$ 118,325,336.00
69.1	6.0	11403	674.2P		674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).	m		$ 262,251.00	$ -	8,085.00	$ 2,120,299,335.00	60.00	$ 15,735,060.00	2934.00	$ 769,444,434.00
70.1	6.0	11601	801.4P		801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material	m		$ 3,128.00	$ -	172,000.00	$ 538,016,000.00	0.00	$ -	113316.70	$ 354,454,637.00
71.1	6.0	11606	811.2	811.2		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2		$ 15,052.00	$ -	28,250.00	$ 425,219,000.00	0.00	$ -	14835.00	$ 223,296,419.00
72.1	6.0	11606	810.2	810.2		Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2		$ 12,002.00	$ -	28,250.00	$ 339,056,500.00	0.00	$ -	15028.40	$ 180,370,856.00
73.1	6.0	11604	671.5P		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación	m		$ 187,036.00	$ -	800.00	$ 149,628,800.00	0.00	$ -	615.50	$ 115,120,658.00
74.1	6.0	11606	7P		7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos	m3		$ 46,757.00	$ -	945.00	$ 44,185,365.00	0.00	$ -	0.00	$ -
75.1	6.0	11606	8P		8P	Tala de arboles caida libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)	und		$ 35,419.00	$ -	2,870.00	$ 101,652,530.00	0.00	$ -	325.00	$ 11,511,175.00
76.1	6.0	11606	9P		9P	Tala de arboles caida libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)	und		$ 52,166.00	$ -	1,435.00	$ 74,858,210.00	0.00	$ -	385.00	$ 20,083,910.00
77.1	6.0	11606	10P		10P	Tala de arboles caida libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)	und		$ 100,101.00	$ -	820.00	$ 82,082,820.00	0.00	$ -	200.00	$ 20,020,200.00
78.1	6.0	11606	11P		11P	Tala de arboles caida libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)	und		$ 164,783.00	$ -	820.00	$ 135,122,060.00	0.00	$ -	20.00	$ 3,295,660.00
79.1	4.0	11403	810.1P		810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2		$ 284,333.00	$ -	23,820.80	$ 6,773,039,526.00	835.70	$ 237,617,088.00	21736.84	$ 6,180,500,928.00
80.1	4.0	11403	623.1.1P		623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m		$ 287,855.00	$ -	13,119.20	$ 3,776,427,316.00	1,068.00	$ 307,429,140.00	10071.00	$ 2,898,987,705.00
81.1	4.0	11403	623.1.2P		623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m		$ 240,099.00	$ -	27,429.80	$ 6,585,867,550.00	1,056.00	$ 253,544,544.00	24900.00	$ 5,978,465,100.00
82.1	4.0	11403	623.1.3P		623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante	m		$ 285,661.00	$ -	78.00	$ 22,281,558.00	0.00	$ -	0.00	$ -
83.1	4.0	11403	623.1.4P		623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m		$ 411,856.00	$ -	2,277.00	$ 937,796,112.00	0.00	$ -	0.00	$ -
84.1	4.0	11403	623.1.5P		623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m		$ 542,377.00	$ -	95.00	$ 51,525,815.00	0.00	$ -	0.00	$ -
85.1	4.0	11403	623.1.6P		623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m		$ 170,567.00	$ -	7,741.60	$ 1,320,461,487.00	471.00	$ 80,337,057.00	6939.00	$ 1,183,564,413.00
86.1	6.0	11403	631.1P		631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg		$ 1,149.00	$ -	3,747,997.20	$ 4,306,448,783.00	31,747.50	$ 36,477,878.00	2397212.60	$ 2,754,397,283.00
87.1	6.0	11604	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3		$ 87,400.00	$ -	4,080.00	$ 356,592,000.00	0.70	$ 61,180.00	1591.50	$ 139,097,100.00
88.1	4	11403	810.2P		810.2P	Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada de alambre de acero de alta resistencia a la tensión, igual o superior a 130Kn/m, Calibre No. 12	m2		$ 276,166.00	$ -	13,500.00	$ 3,728,241,000.00	0.00	$ -	11165.00	$ 3,083,393,389.00
89.1	4	11403	623.1.7P		623.1.7P	Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante	m		$ 411,856.00	$ -	14,596.00	$ 6,011,450,176.00	0.00	$ -	14564.00	$ 5,998,270,784.00
90.1	6.0	11604	671.7P		671.7P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación	m		$ 130,405.00	$ -	2,700.00	$ 352,093,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
91.1	6.0	11604	671.8P		671.8P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación sin geotextil	m		$ 121,869.00	$ -	1,802.00	$ 219,607,938.00	20.70	$ 2,522,688.00	1676.10	$ 204,264,631.00
92.1	6.0	11403	673.2P		673.2P	Suministro, transporte e instalación de geomembrana HDPE 20 mils	m2		$ 16,885.00	$ -	3,650.10	$ 61,631,939.00	29.00	$ 489,665.00	2832.70	$ 47,830,140.00
SUBTOTAL										**$ -**		**$ 64,487,585,823.00**		**$ 1,493,376,444.00**		**$ 40,097,230,841.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 39 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,530,740,814.00 **MES** agosto-24

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
Ajuste al peso												$ 504.00				
						SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 264,764,334,092.00		$ 278,033,191,146.00		$ 2,508,968,284.00		$ 69,105,518,072.68
						PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 32,988,431,319.00		$ 33,620,083,999.00		$ -		$ 12,145,928,829.00
						PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ 1,450,000,000.00		$ 1,450,000,000.00		$ -		$ -
						VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 299,202,765,411.00		$ 313,103,275,145.00		$ 2,508,968,284.00		$ 81,251,446,901.68
						VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 2,186,481,747.00		$ 2,288,062,395.00		$ 18,334,768.00		$ 593,760,575.81
						VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D`+E)				$ 301,389,247,158.00		$ 315,391,337,540.00		$ 2,527,303,052.00		$ 81,845,207,477.49
						REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G)				$ 1,140,000,000.00		$ 1,140,000,000.00		$ -		$ 787,262,045.00
						IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ 216,600,000.00		$ 216,600,000.00		$ -		$ 149,579,788.55
						TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ 1,356,600,000.00		$ 1,356,600,000.00		$ -		$ 936,841,833.55
						GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)				$ 7,555,307,835.00		$ 7,555,307,835.00		$ 21,873,427.00		$ 552,459,370.00
						PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				$ 324,000,000.00		$ 324,000,000.00		$ -		$ -
						VALOR TOTAL (F+I+J)				$ 310,625,154,993.00		$ 324,627,245,375.00		$ 2,549,176,479.00		$ 83,334,508,681.04

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	0	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	0	
Valor Saldo por Amortizar		

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 2,508,968,284.00	$ 18,334,768.00	$ 2,527,303,052.00
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTION PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTION SOCIAL (PREACTA)	$ 21,772,530.00	$ 100,897.00	$ 21,873,427.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 2,530,740,814.00**	**$ 18,435,665.00**	**$ 2,549,176,479.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 70,933,046	$ 2,627,760,693.00
SB	$ 315,542,269	$ 5,776,913,885.00
B	$ -	$ -
P	$ -	$ 3,167,216,031.18
OA	$ 474,120,653	$ 14,418,190,389.50
SCT	$ -	$ -
OV	$ 11,267,784	$ 270,759,017.00
T	$ 143,728,088	$ 2,747,447,216.00
NP	$ 1,493,376,444	$ 40,097,230,841.00
		$ -
TOTAL	**$ 2,508,968,284**	**$ 69,105,518,072.68**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 101,916,688.00	$ 3,208,161,306.00
2 Sub-bases y bases	$ 315,542,269.00	$ 5,776,913,885.00
3 Transporte de materiales	$ 143,728,088.00	$ 2,747,447,216.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 1,181,371,370.00	$ 31,856,370,753.50
5 Acero Estructural y cables de acero	$ 11,267,784.00	$ 270,759,017.00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 750,760,744.00	$ 21,683,353,924.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas.	$ 4,381,341.00	$ 3,562,511,971.18
TOTAL	**$ 2,508,968,284**	**$ 69,105,518,072.68**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,530,740,814

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,530,740,814

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,549,176,479 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/09/2024 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 39 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,530,740,814.00 **MES** agosto-24

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **$ 310,625,154,993.00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): **$ 324,627,245,375.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada				$ -	$ -											
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje				$ 22,143,080.00	$ 1,421,972,781.00											
11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados				$ 1,885,139,527.00	$ 49,232,900,193.50											
11601 - Preliminares y explanación				$ 101,916,688.00	$ 3,485,746,721.00											
11602 - Afirmados, subbases y bases				$ 315,542,269.00	$ 4,155,359,182.00											
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto				$ 1,983,467.00	$ 2,401,613,881.00											
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes				$ 27,247,381.00	$ 2,153,463,190.00											
11605 - Obras de urbanismo				$ -	$ -											
11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental				$ 11,267,784.00	$ 729,337,237.00											
11607 - Señalización y control de transito				$ -	$ -											
11608 - Transporte y sobre acarreos				$ 143,728,088.00	$ 2,674,784,028.00											
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes				$ -	$ -											
TOTAL				**$ 2,508,968,284.00**	**$ 66,255,177,213.50**											

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario. Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T


Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - *Artículo 50 de la Ley 789 de 2002*

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,



ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - *Artículo 50 de la Ley 789 de 2002*

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal

CR2021-0511-24

Duitama (Boyacá), 12 de septiembre de 2024

Ingeniero:
MARLON O. GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS
mgamboa@invias.gov.co

Referencia: **CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.**

Asunto: **Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de agosto de 2024.**

El director de Interventoría para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4”,

CERTIFICA:

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987 de 2021, durante el **mes de agosto de 2024**; por tanto, el Contratista cumplió con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado para la ejecución del Contrato de Obra.

Atentamente;

ARISTÓBULO MUÑOZ C.
Director de Interventoría
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Copia: **Ing. Luis Guillermo Pinto S., Gestor Técnico. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co.**
Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato Interventoría. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. vruiz@invias.gov.co.
Consecutivo interno.

Elaboró, Revisó: AMC.
Anexo: N.A.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14951770506

(415)7707212489984(8020) 000001495177050 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 0 5 4 5	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrónico notificaciones@mincivil.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 8 9 7 7 0	6 7 6 0 2 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 2 1 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 6 6 3	0 8	1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No :	987 DE 2021		
OBJETO:			
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.			
CONTRATISTA:	MINCIVIL S.A.		
NIT	890930545-1		
		No	**FECHA**
TIPO DE ACTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	39	ago-24

		% SOLICITADO	VR EN PESOS SOLICITADO
VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	**$ 2,277,666,733.00**	**1%**	**$ 22,777,000.00**

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matricula No: 01192-0130 CPITVC

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7598982
Contratista:	MINCIVIL S.A.
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	890930545
Objeto del Contrato	vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT



Numero de Contrato:	987	Vigencia:	2021
Base Gravable	$2277666733	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 22,777,000.00
Fecha de Pago:	10/09/2024		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 30/08/2024
(Día / Mes / Año)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

987 DE 2021

AGOSTO DE 2024

1015 DE 2021

AXA COLPATRIA

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

PROYECTO: RUTA 57 DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFABOY

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días de MES DE JULIO 2024																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL									PARAFISCALES	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		IBC	Valor Cotizado ARL	Riesgo	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	
César Augusto Jiménez Medina	76328500	Director de obra	$ 13,458,200	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 18,623,091	$ 1,296,200	V	SANITAS	9471153790	$ 2,327,900	PORVENIR	9471153790	$ 3,166,100	$ 745,000	
Cesar augusto sicuariza Zambrano	1057573530	Supervisor	$ 2,764,650	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 4,822,338	$ 335,700	V	MEDIMAS EPS	9471153790	$ 192,900	PORVENIR	9471153790	$ 771,600	$ 192,900	
César Eduardo Estupiñán Pico	74380527	Conductor volqueta doble troque	$ 1,525,600	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,225,223	$ 133,700	V	SANITAS	9471153790	$ 89,100	COLPENSIONES	9471153790	$ 356,100	$ 87,600	
Carlos Ivan Guzmán Guzmán	13703910	Soldador	$ 1,892,700	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,221,751	$ 224,300	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 128,900	COLFONDOS	9471153790	$ 515,500	$ 128,900	
Efren Alonso Layton Ramon	1100962628	Conductor volqueta dobletroque	$ 1,525,600	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,806,548	$ 195,400	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 112,300	PORVENIR	9471153790	$ 449,100	$ 112,300	
Efren Hernan Girata Dueñas	1005312712	Ayudante oficios varios	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,610,589	$ 112,100	V	COOSALUD	9471153790	$ 64,500	COLPENSIONES	9471153790	$ 257,700	$ 64,500	
Fabio Eduardo Piracoca Riaño	80012679	Laboratorista	$ 4,017,900	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 5,019,000	$ 349,400	V	FAMISANAR	9471153790	$ 200,800	PROTECCION	9471153790	$ 803,100	$ 200,800	
Gerson Camilo Jiménez Valderrama	1002479592	Ayudante pare-siga	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,683,286	$ 117,200	V	SALUD TOTAL	9471153790	$ 67,400	PROTECCION	9471153790	$ 269,400	$ 67,400	
Jaime Herrera Palacio	15342071	Supervisor de mantenimiento de Tierra	$ 4,787,200	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 6,647,230	$ 448,800	V	SALUD TOTAL	9471153790	$ 265,900	COLPENSIONES	9471153790	$ 1,130,200	$ 265,900	
Lida Esperanza Duran Lizarazo	23914308	Gestor ssl	$ 3,761,550	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 4,887,509	$ 318,100	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 195,600	COLPENSIONES	9471153790	$ 782,200	$ 195,600	
Luis Fernando Patiño Barrera	74380885	Conductor semipesado	$ 1,201,640	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,416,156	$ 168,200	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 96,700	PORVENIR	9471153790	$ 386,600	$ 96,700	
Marlon Giovanni Pedrozo	1100895180	Operador planta trituracion	$ 1,921,550	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,832,379	$ 197,200	V	EPS SURA	9471153790	$ 113,300	PORVENIR	9471153790	$ 453,200	$ 113,300	
Omar garcia Lemus	74375418	Operador Bulldozer	$ 2,045,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,288,918	$ 229,000	V	SANITAS	9471153790	$ 131,600	PORVENIR	9471153790	$ 526,300	$ 131,600	
Miguel Ángel Briceño Mongui	1052401226	Cadenero	$ 1,893,250	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,280,568	$ 228,400	V	FAMISANAR	9471153790	$ 131,300	PORVENIR	9471153790	$ 524,900	$ 131,300	
Zulma Yolima Medina Becerra	46452278	Servicios Generales	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,654,714	$ 115,200	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 66,200	PORVENIR	9471153790	$ 264,800	$ 66,200	
Jose Alexander Sarmiento Moya	93394768	Topografo	$ 3,285,650	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 5,820,410	$ 363,000	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 219,800	COLPENSIONES	9471153790	$ 973,400	$ 219,800	
Juan David Vega Jimenez	1053608612	Auxiliar de topografia	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,713,606	$ 119,300	V	FAMISANAR	9471153790	$ 68,600	PORVENIR	9471153790	$ 274,200	$ 68,600	
Nelson Yesid Diaz Acevedo	1057594270	Auxiliar de laboratorio	$ 1,358,850	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,221,377	$ 154,700	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 88,900	PORVENIR	9471153790	$ 355,500	$ 88,900	
Sandra Milena Suarez	1072641730	Gestor social	$ 3,799,600	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 4,836,670	$ 279,400	V	SANITAS	9471153790	$ 193,600	PORVENIR	9471153790	$ 774,000	$ 192,800	
Edwin Fernando Becerra Corredor	1002558662	Ayudante de obra	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,397,639	$ 166,900	V	CONFAMILIAR HUILA	9471153790	$ 96,000	PROTECCION	9471153790	$ 383,700	$ 96,000	
Julio Alberto Hernández Corredor	74377158	Auxiliar de obra	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,618,908	$ 112,700	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 64,800	COLPENSIONES	9471153790	$ 259,100	$ 64,800	
Lizeth Vergara Hernandez	1055313016	Asistente administrativo	$ 1,784,250	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,318,100	$ 161,400	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 92,800	PORVENIR	9471153790	$ 370,900	$ 92,800	
Carlos Alberto pinto mendoza	1052392229	Conductor mixer	$ 1,743,250	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,828,140	$ 196,900	V	COMPENSAR	9471153790	$ 113,200	PORVENIR	9471153790	$ 452,600	$ 113,200	
Jefferson David Ruiz Figueredo	1052398088	Conductor	$ 1,743,250	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,647,170	$ 178,700	V	SANITAS	9471153790	$ 102,700	PORVENIR	9471153790	$ 420,400	$ 102,700	
Hipolito Girata Pinto	1053585911	Auxiliar	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,758,708	$ 122,500	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 70,400	PORVENIR	9471153790	$ 281,400	$ 70,400	
Alonso de Jesús López Restrepo	17658851	Oficial 1	$ 2,047,650	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,469,016	$ 235,300	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 138,900	PROTECCION	9471153790	$ 555,100	$ 138,900	
Yuber Fernando Herrera Rodríguez	1055226845	Oficial 1	$ 2,047,650																									X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,387,552	$ 116,800	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 95,700	COLPENSIONES	9471153790	$ 382,100	$ 70,800	INCAPACITADO
Daniel Andres Poidevin Piedrahita	1110478325	topografo	$ 3,285,650	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 7,742,447	$ 538,900	V	SANITAS	9471153790	$ 309,700	COLPENSIONES	9471153790	$ 1,316,400	$ 309,700	
Adrian Esteban Garcia Acosta	12753836	Ingeniero Residente	$ 6,500,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 8,239,700	$ 573,500	V	SANITAS	9471153790	$ 329,600	PORVENIR	9471153790	$ 1,400,800	$ 329,600	
Jorge Eduardo Argüello Pérez	80198938	Ayudante Topografia	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,791,358	$ 124,700	V	SANITAS	9471153790	$ 71,700	COLPENSIONES	9471153790	$ 286,700	$ 71,700	
Mauricio Guillermo Sanabria Diaz	4151569	Oficial 1	$ 2,047,650	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,380,184	$ 235,300	V	FAMISANAR	9471153790	$ 135,300	PORVENIR	9471153790	$ 540,900	$ 135,300	
Esneyder Jiowany Lavacude Acero	1052395855	Cadenero 2	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,119,346	$ 147,600	V	CONFAMILIAR	9471153790	$ 84,800	PORVENIR	9471153790	$ 339,100	$ 84,800	
Jose humberto Corredor Gonzalez	1052389316	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,593,733	$ 111,000	V	COMPENSAR	9471153790	$ 63,800	PORVENIR	9471153790	$ 255,000	$ 63,800	
Cristian Pinto	1007391236	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,300,002	$ 84,500	V	SANITAS	9471153790	$ 48,600	PORVENIR	9471153790	$ 204,800	$ 48,600	
Didier Cataño Cadavid	1017199543	Perforador	$ 2,026,800	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,448,040	$ 233,900	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 138,100	COLPATRIA	9471153790	$ 551,800	$ 138,100	
Jaime fernando valderrama niño	1002460746	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,405,078	$ 58,600	V	COMFAMILIAR HUILA	9471153790	$ 56,400	PROTECCION	9471153790	$ 225,000	$ 33,700	
Obed chaparro	1052956607	Conductor semipesado	$ 1,201,640	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,514,854	$ 175,100	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 100,600	PORVENIR	9471153790	$ 402,400	$ 100,600	
Pedro Antonio Bastidas Acosta	74380176	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,576,490	$ 106,300	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 63,100	COLPENSIONES	9471153790	$ 252,300	$ 62,900	
Omar Asdrubal Salamanca Uscategui	1052389343	Conductor doble troque	$ 1,525,600	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINVICIL S.A.	$ 2,468,992	$ 171,900	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 98,800	COLPENSIONES	9471153790	$ 395,100	$ 98,800	
Jose Fidel Gil	1109068128	Oficial de obra	$ 2,047,650	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,664,662	$ 248,900	V	FAMISANAR	9471153790	$ 146,700	PORVENIR	9471153790	$ 586,400	$ 146,700	
Briny Girlley Peña	1110481962	Ayudante practico	$ 1,219,790	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,671,662	$ 163,900	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 106,900	PROTECCION	9471153790	$ 427,600	$ 105,400	
Jairo Andres Cardenas Patiño	1002455148	Ayudante	$ 1,160,000																															MINCIVIL S.A.	$ 1,300,000	$ -	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 52,000	PORVENIR	9471153790	$ 208,000	$ -	PACITADO ENFERMEDAD COMUN
Sergio Alejandro González Guerrero	1052836155	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,514,312	$ 105,400	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 60,600	PROTECCION	9471153790	$ 242,300	$ 60,600	
Robinson Pinzon Urueña	80932564	Oficios varios	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,645,204	$ 114,600	V	FAMISANAR	9471153790	$ 65,900	PORVENIR	9471153790	$ 263,300	$ 65,900	
Nelson Alonso Barrera Aguilar	1052380493	Conductor	$ 1,525,250																															MINCIVIL S.A.	$ 3,007,574	$ -	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 120,400	PORVENIR	9471153790	$ 481,300	$ -	INCAPACITADO
Robin Arley Cardenas Martinez	1002520951	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,786,599	$ 124,400	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 71,500	PROTECCION	9471153790	$ 285,900	$ 71,500	
Doris Adriana Gonzalez CHaparro	1052413123	Controladora de trafico	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,538,515	$ 101,100	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 61,600	PORVENIR	9471153790	$ 246,200	$ 58,100	
Vanessa Katherine Cruz Guerrero	1052836097	Controladora de trafico	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,625,178	$ 106,100	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 61,000	PROTECCION	9471153790	$ 256,200	$ 61,000	
Juan Carlos Sánchez Becerra	74374286	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,666,645	$ 116,000	V	SANITAS	9471153790	$ 66,700	COLPENSIONES	9471153790	$ 266,700	$ 66,700	
Edisson orlando peña morales	74084441	Operador de manlift	$ 1,480,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,708,575	$ 188,600	V	FAMISANAR	9471153790	$ 108,400	PROTECCION	9471153790	$ 433,400	$ 108,400	
José Danilo Fuentes Cetina	1048820525	Operador de Excavadora	$ 2,045,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,349,125	$ 233,100	V	FAMISANAR	9471153790	$ 134,000	COLPENSIONES	9471153790	$ 535,900	$ 134,000	
Wilmar Javier Castro Chirva	4159263	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,945,847	$ 124,500	V	FAMISANAR	9471153790	$ 77,900	PORVENIR	9471153790	$ 311,400	$ 77,900	
Heraclio tamara cabra	74377226	Ayudante de obra	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,822,245	$ 126,900	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 72,900	PROTECCION	9471153790	$ 291,600	$ 72,900	
Nestor fabian duarte acencio	1052397412	Auxiliar de topografia		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,581,958	$ 110,200	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 63,300	PORVENIR	9471153790	$ 253,200	$ 63,300	
William Eduardo Torres Gutierrez	1014228680	socio predial		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 6,972,100	$ 485,300	V	SANITAS	9471153790	$ 278,900	PORVENIR	9471153790	$ 1,185,400	$ 278,900	
William fernando pinto tamayo	1050200294	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,673,214	$ 116,500	V	SANITAS	9471153790	$ 67,000	PORVENIR	9471153790	$ 267,800	$ 67,000	
Lida Vanessa Reyes Bonilla	1002457303	Asistente de gestión humana		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,872,000	$ 126,000	V	FAMISANAR	9471153790	$ 74,900	PORVENIR	9471153790	$ 299,600	$ 74,900	
Cristián Hely Niño García	1052415128	Ayudante ambiental	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,744,358	$ 121,500	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 69,800	PORVENIR	9471153790	$ 279,100	$ 69,800	
Luis Eduardo León Morales	1052413485	Ayudante		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,836,847	$ 127,900	V	SANITAS	9471153790	$ 73,500	PORVENIR	9471153790	$ 293,900	$ 73,500	
Dorian Correa Taborda	8110872	Oficial		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,830,447	$ 266,600	V	SURA	9471153790	$ 153,300	PORVENIR	9471153790	$ 612,900	$ 153,300	
Hector Alonso Vargas Cely	74372976	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,751,483	$ 122,000	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 70,100	PORVENIR	9471153790	$ 280,300	$ 70,100	
Luis Alberto Lizarazo fuentes	1053585403	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,793,754	$ 124,900	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 71,800	COLPENSIONES	9471153790	$ 287,100	$ 71,800	
José Uribe cucunuba Carvajal	74380776	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,814,178	$ 126,300	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 72,600	COLFONDOS	9471153790	$ 290,300	$ 72,600	
Jhonathan Andres Poveda Corredor	1007709050	Ayudante	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X														MINCIVIL S.A.	$ 1,254,399	$ 71,400	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 48,000	PORVENIR	9471153790	$ 198,600	$ 63,200	RETIRO
Segundo Pardo Guzmán	80025484	Oficial		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,757,141	$ 255,400	V	COOSALUD	9471153790	$ 150,400	PORVENIR	9471153790	$ 601,200	$ 150,400	
Carlos Orlando Granados medina	74359076	Operador multiple		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,616,614	$ 251,800	V	FAMISANAR	9471153790	$ 144,700	COLPENSIONES	9471153790	$ 578,700	$ 144,700	
Mauricio Guio plazas	74082959	Oficial1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,642,329	$ 241,200	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 145,700	COLPENSIONES	9471153790	$ 582,800	$ 145,700	
Luis Edilzon vergara bernal	74334922	Conductor semipesado		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,453,865	$ 170,800	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 98,200	COLPENSIONES	9471153790	$ 392,700	$ 98,200	
Giovany Andres Niño Dueñas	1082215805	Mecánico 2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,575,225	$ 248,900	V	SANITAS	9471153790	$ 143,100	COLFONDOS	9471153790	$ 572,100	$ 143,100	
Camilo valencia Hernandez	1050428801	Ayudante																																MINCIVIL S.A.	$ 1,300,001	$ -	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 52,100	PORVENIR	9471153790	$ 208,100	$ -	INCAPACITADO
Jose mardoqueo Rincón Martinez	1052390650	Ayudante		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,638,675	$ 114,100	V	COOSALUD	9471153790	$ 65,600	PORVENIR	9471153790	$ 262,200	$ 65,600	
Nelson Alfonso Gil Leon	1004654	Ayudante		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,582,534	$ 110,200	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 63,400	COLPENSIONES	9471153790	$ 253,300	$ 63,400	
Fabian Andres Patiño Hurtado	1053612163	Conductor camioneta	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	Fabian andres patiño hurtado	#N/D	#N/D	V	COMFAMILIAR	9471153790	#N/D	PORVENIR	9471153790	#N/D	#N/D	
Cristian David Romero Triana	1007395166	Ayudante		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,824,740	$ 127,100	V	SANITAS	9471153790	$ 73,000	PORVENIR	9471153790	$ 292,000	$ 73,000	
Wilmer Gomez Mahecha	79643630	Conductor semipesado		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,048,387	$ 136,600	V	FAMISANAR	9471153790	$ 82,000	COLPENSIONES	9471153790	$ 327,800	$ 78,500	
Enrique Molina Chaves	11315321	Asistente de Mantenimiento/almacen		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,452,812	$ 233,000	V	SURA	9471153790	$ 133,900	COLPENSIONES	9471153790	$ 548,300	$ 133,900	
Yeison Sebastian fuentes barrera	1024534677	Ayudante		X	X																													MINCIVIL S.A.	$ 204,914	$ 14,300	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 8,200	PROTECCIÓN	9471153790	$ 32,800	$ 15,800	RETIRO
Robinson Aparicio	1052395888	Ayudante		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,300,578	$ 84,500	V	COMPENSAR	9471153790	$ 50,400	PORVENIR	9471153790	$ 206,500	$ 48,600	
George Alejandro Hernandez Gutierrez	1057570219	Operador retrocargador		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	GIL MONTAÑA IVAN RODRIGO	#N/D	#N/D	V	SALUD TOTAL	9471153790	#N/D	PORVENIR	9471153790	#N/D	#N/D	
José Alexander Firacative García	1055313092	Conductor de volqueta doble troque		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,485,533	$ 173,000	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 99,500	PORVENIR	9471153790	$ 397,700	$ 99,500	
Luis Gabriel Munevar Figueredo	74185736	Conductor		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 2,737,000	$ 190,500	V	SANITAS	9471153790	$ 109,500	COLPENSIONES	9471153790	$ 438,000	$ 109,500	
Yan carlos Suarez Becerra	1007196679	Ayudante mecánico		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,601,124	$ 111,500	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 64,100	PORVENIR	9471153790	$ 256,200	$ 64,100	
Sandra Pilar Salamanca Machuca	53141180	Gestor Ambiental		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 4,890,662	$ 224,600	V	FAMISANAR	9471153790	$ 195,800	PORVENIR	9471153790	$ 782,700	$ 193,800	
Wilmar Fuentes cetina	1048821580	Operador retroexcavadora		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,819,192	$ 265,900	V	FAMISANAR	9471153790	$ 152,800	PORVENIR	9471153790	$ 611,100	$ 152,800	
Brayan Fernando Silva Patiño	1123514120	Mecanico		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,748,112	$ 260,900	V	NUEVA ESP	9471153790	$ 150,000	PORVENIR	9471153790	$ 599,700	$ 150,000	
Oscar Enrrique Guió Plazas	1002414747	Oficial		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,678,770	$ 249,900	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 147,300	PORVENIR	9471153790	$ 588,700	$ 147,300	
William Fernando Avella Hernandez	74188132	Oficial		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,724,687	$ 259,300	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 149,000	PORVENIR	9471153790	$ 596,000	$ 149,000	
Omar Ferney avella Beltrán	1051475715	Oficial		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,553,548	$ 241,200	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 142,200	PORVENIR	9471153790	$ 568,600	$ 142,200	
Henry Eduardo Amezquita Becerra	1052382300	Ayudante		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,832,036	$ 127,600	V	COOSALUD	9471153790	$ 73,300	PORVENIR	9471153790	$ 293,200	$ 73,300	
Jonathan camilo Bolívar	1052416211	Ayudante		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 1,809,798	$ 126,000	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 72,400	PROTECCION	9471153790	$ 289,600	$ 72,400	
Cristian Camilo Eslava Chaparro	1052415991	Profesional auxiliar		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	$ 3,059,800	$ 213,000	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 122,400	COLPENSIONES	9471153790	$ 489,600	$ 122,400	
Carlos Andres Castiblanco	1052406801	Ayudante oficios varios		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	MINCIVIL S.A.	#N/D	#N/D	V	FAMISANAR	9471153790	#N/D	PORVENIR	9471153790	#N/D	#N/D	
Cristian yoobany Perez Becerra	1002460738	Ayudante		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X															MINCIVIL S.A.	$ 768,513	$ 46,900	V	SANITAS	9471153790	$ 28,800	PORVENIR	9471153790	$ 121,100	$ 41,100	RETIRO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

987 DE 2021 — AGOSTO DE 2024 — 1015 DE 2021 — AXA COLPATRIA

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
PROYECTO: RUTA 57 DUITAMA CHIARALA SAN GIL
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFABOY

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días de MES DE JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES		Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
Laura Natalia López Mendoza	1003845333	Ayudante de pare y siga		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	#N/D	#N/D	V	FAMISANAR	9471153790	#N/D	PORVENIR	9471153790	#N/D	#N/D		
Giovanv suarez avella	74189898	Oficial		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	#N/D	#N/D	V	NUEVA EPS	9471153790	#N/D	COLPENSIONES	9471153790	#N/D	#N/D		
José Orlando Avella Infante	1002460940	Oficios varios		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	#N/D	#N/D	V	SANITAS	9471153790	#N/D	PORVENIR	9471153790	#N/D	#N/D		
Oscar Arley Moreno	1057587134	Oficial		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 3.554,410	$ 247,400	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 142,200	PORVENIR	9471153790	$ 568,800	$ 142,200		
José Esteban castellanos Mancilla	1005343874	Conductor volqueta doble troque		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.289,760	$ 159,400	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 91,600	PORVENIR	9471153790	$ 366,400	$ 91,600		
Maicol Smith Buitrago Rey	1053724612	Conductor Volqueta		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.483,967	$ 172,900	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 99,400	PORVENIR	9471153790	$ 397,500	$ 99,400		
Julio Alexander Herrera Rosero	1085589299	Conductor Volqueta Doble Troque		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.381,706	$ 165,800	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 95,300	PORVENIR	9471153790	$ 381,100	$ 381,100		
Omar Yesid Anaya Cardenas	1005311791	operador de vibrocompactador		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.491,125	$ 173,400	V	COOSALUD	9471153790	$ 99,700	PORVENIR	9471153790	$ 398,600	$ 99,700		
Luis Alberto Triana Triana	1052384874	Ayudante oficios varios		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.767,597	$ 123,100	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 70,800	COLPENSIONES	9471153790	$ 282,900	$ 70,800		
Fabio Rolando Pinto Cuca	1002458619	Ayudante Oficios Varios		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.848,943	$ 128,700	V	FAMISANAR	9471153790	$ 74,000	PORVENIR	9471153790	$ 295,900	$ 74,000		
Wilson Hernando Moreno Becerra	1057572340	Oficial 1		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 3.623,356	$ 252,200	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 145,000	COLPENSIONES	9471153790	$ 579,800	$ 145,000		
Arnulfo barrera oliveros	4266980	Ayudante oficios varios		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.818,437	$ 126,600	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 72,800	PORVENIR	9471153790	$ 291,000	$ 72,800		
Yesid González ariza	91452900	Auxiliar oficios varios		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.799,617	$ 125,300	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 72,000	COLFONDOS	9471153790	$ 288,000	$ 72,000		
Omar David camacho archila	1056908280	Ayudante		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.841,225	$ 128,200	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 73,700	PORVENIR	9471153790	$ 294,600	$ 73,700		
Dairon Campos Guerra	1069872799	Operador de motoniveladora		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.947,723	$ 205,200	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 134,400	PORVENIR	9471153790	$ 536,700	$ 134,000		
Pablo Andrés Barrera Barrera	1007400755	Practicante		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	#N/D	#N/D	V		9471153790	#N/D		9471153790	#N/D	#N/D		
Javier Antonio Rojas Espinel	4277980	Conductor volqueta doble troque		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 2.365,319	$ 164,700	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 94,700	PROTECCION	9471153790	$ 378,500	$ 77,700		
Diego Armando Ayura Fonseca	1055332125	Operador retrocargador		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Gil. MONTAÑA IVAN RODRIGO	#N/D	#N/D	V		9471153790	#N/D		9471153790	#N/D	#N/D		
Milton javier castellanos buitrago	1052407379	Conductor		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.941,983	$ 135,200	V	CAJACOPI	9471153790	$ 77,700	PORVENIR	9471153790	$ 310,800	#N/D	INGRESO	
Oscar Alberto Zabala Fonseca	74375946	Electrocauto		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 4.123,814	$ 287,100	V	SANITAS	9471153790	$ 165,000	PORVENIR	9471153790	$ 659,900	$ 165,000	INGRESO	
Wilmer Alberto Becerra Ramirez	74189053	Ayudante		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.833,961	$ 127,700	V	SANITAS	9471153790	$ 73,400	PORVENIR	9471153790	$ 293,500	$ 73,400	INGRESO	
Luis Alfredo Leon Silva	13703490	Oficial		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 3.391,833	$ 236,100	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 135,700	PORVENIR	9471153790	$ 542,700	$ 135,700	INGRESO	
Deiby Esteban Sarmiento Zambrano	1003823964	Ayudante oficios varios		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.586,969	$ 110,500	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 63,500	PORVENIR	9471153790	$ 254,000	$ 63,500		
Jorge alexander acero vivas	1052380237	Oficios varios		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.898,620	$ 132,200	V	COMPENSAR	9471153790	$ 76,000	PORVENIR	9471153790	$ 303,800	$ 76,000		
Harberd Leonardo barreto obregon	1052403595	Ayudante oficios varios		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.703,400	$ 118,600	V	COOSALUD	9471153790	$ 68,200	PORVENIR	9471153790	$ 272,600	$ 68,200		
Brandon Camilo vega	1000457672	Ayudante practico		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 1.926,508	$ 130,000	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 74,700	PORVENIR	9471153790	$ 306,000	$ 74,700		
Pablo Enrique Cuida Castro	4136600	Oficial 1		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 3.644,768	$ 253,700	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 145,800	PROTECCION	9471153790	$ 583,200	$ 145,800		
Jonatan Raúl Figueredo chaparro	74080240	Conductor volqueta doble troque		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.649,180	$ 184,400	V	NUEVA EPS	9471153790	$ 106,000	PORVENIR	9471153790	$ 423,900	$ 106,000		
Erika Johanna Cely Valderrama	46457850	Ing Control de calidad		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A.	$ 7.602,900	$ 529,200	V	NUEVA EPS	9471154208	$ 304,200	PORVENIR	9471154208	$ 1.292,700	$ 304,200		
Cesar Augusto Chavez	1019033405	Especialista en Diseño Geometrico		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ACCESOS NORTE DE BOGOTA SAS	$ 10.775,000	$ 750,000	V	COMPENSAR	9469709026	$ 431,100	COLFONDOS	9469709026	$ 1.831,800	$ 431,100		
Gustavo Trejos	15921165	Especialista el Geologia		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	GUSTAVO ADOLFO TREJOS GONZALEZ	$ 4.000,000	$ 97,500	V	SANITAS	1062664739	$ 500,000	COLPENSIONES	1062664739	$ 97,500			
Humberto Arroyave	1032360514	Especialista en Estructuras		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SINERGING SAS			V	COMPENSAR			COLPENSIONES					
Nicolás Isaza	10011453	Lider de integracion		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ACCESOS NORTE DE BOGOTA SAS	$ 10.775,000	$ 750,000	V	SURA	9471161318	$ 431,100	COLPENSIONES	9469709026	$ 1.831,800	$ 431,100		
Javier Alberto Ortiz Porras	91109587	Especialista en estructuras		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ANKER CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	$ 6.617,647	$ 460,600	V	ALIANSALUD EPS	628584322	$ 264,800	PORVENIR	628584322	$ 1.125,100	$ 264,800		
Neimar Castaño	79758293	Especialista en Geotecnia		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS	$ 12.000,000	$ 835,200	V	SURA	9471161318	$ 480,000	PROTECCION	9471161318	$ 2.040,000	$ 480,000		
Nestor Javier Baños Carrenio	11001000	Especialista en pavimentos o vias		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS	$ 9.100,000	$ 633,400	V	FAMISANAR	71783227	$ 364,000	PROTECCION	71783227	$ 1.456,000	$ 364,000		
Carmen Cecilia Alvarez	52187332	Profesional juridico predial		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.	$ 22.622,600	$ 1.574,600	V	ALIANZA SALUD	9471161318	$ 2.827,900	COLPENSIONES	9471161318	$ 3.936,600	$ 905,000		
Luisa Elvira Narvaes	51985569	Especialista de sostenibilidad		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.	$ 8.742,000	$ 608,500	V	ALIANZA SALUD	9471161318	$ 349,700	COLPENSIONES	9471161318	$ 1.486,400	$ 349,700		
Fredy Camacho	91298082	Geotecnista		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.	$ 19.670,000	$ 1.369,100	V	SANITAS	9471161318	$ 2.458,800	PORVENIR	9471161318	$ 3.344,000	$ 786,800		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

a la que se refiere

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoria la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma
Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No: 011920190 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 3
FECHA	2/09/2024 (Día) (Mes) (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 **CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: agosto-24 **PROYECTO :** 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	$ 2,101,479,500.00	$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	$ 51,728,079.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 16,380,768,477.00	$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,252,039,217.00	$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 851,108,816.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 50,000,000.00	$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,850,000,000.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 27,508,683,071.00	$ 8,062,198,886.96
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	$ 125,602,643.00	
		TOTAL				$ 88,847,531,089.00	$ 8,062,198,886.96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 324,627,245,375.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
1	Obra	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**RP No.420821 De (21/05/2021)**	**$ 3,073,574,974.00**		$ 324,627,245,375.00				
2	Obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 3,073,574,974.00	$ -	$ 324,627,245,375.00				
3	Obra	ago-21	$ 250,062,720.00	$ 1,827,381.00	$ 251,890,101.00	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 2,821,684,873.00	$ 251,890,101.00	$ 324,375,355,274.00				
4	Obra	sep-21	$ 442,429,850.00	$ 31,879,295.00	$ 474,309,145.00	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 2,347,375,728.00	$ 726,199,246.00	$ 323,901,046,129.00				
5	Obra	oct-21	$ 284,843,391.18	$ 2,081,547.86	$ 286,924,939.04	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 2,060,450,788.96	$ 1,013,124,185.04	$ 323,614,121,189.96				
6	Obra	nov-21	$ 219,401,307.00	$ 1,603,317.00	$ 221,004,624.00	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 1,839,446,164.96	$ 1,234,128,809.04	$ 323,393,116,565.96				
7	Obra	dic-21	$ 1,810,403,591.00	$ 13,229,872.00	$ 1,823,633,463.00	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ 15,812,701.96	$ 3,057,762,272.04	$ 321,569,483,102.96				
						$ -	$ -		**RP No.329322 De (08/03/2022)**	**$ 16,470,437,162.00**	$ 3,057,762,272.04	$ 321,569,483,102.96				
8	Obra	ene-22	$ 917,379,547.00	$ 6,703,927.00	$ 924,083,474.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 15,546,353,688.00	$ 3,981,845,746.04	$ 320,645,399,628.96				
9	Obra	feb-22	$ 1,005,261,151.00	$ 45,726,880.00	$ 1,050,988,031.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 14,495,365,657.00	$ 5,032,833,777.04	$ 319,594,411,597.96				
10	Obra	mar-22	$ 597,643,161.00	$ 4,367,392.00	$ 602,010,553.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 13,893,355,104.00	$ 5,634,844,330.04	$ 318,992,401,044.96				
11	Obra	abr-22	$ 476,137,993.00	$ 3,479,470.00	$ 479,617,463.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 13,413,737,641.00	$ 6,114,461,793.04	$ 318,512,783,581.96				
12	Obra	may-22	$ 556,120,238.00	$ 4,063,956.00	$ 15,812,701.96	$ -	$ -	$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	$ -	$ 6,130,274,495.00	$ 318,496,970,880.00				
					$ 544,371,492.04	$ -	$ -		RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,869,366,148.96	$ 6,674,645,987.04	$ 317,952,599,387.96				
13	Obra	jun-22	$ 684,912,070.00	$ 43,421,665.00	$ 728,333,735.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
1D	Ajuste Definitivo	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
2D	Ajuste Definitivo	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
3D	Ajuste Definitivo	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
4D	Ajuste Definitivo	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
5D	Ajuste Definitivo	oct-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
6D	Ajuste Definitivo	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,141,032,413.96	$ 7,402,979,722.04	$ 317,224,265,652.96				
7D	Ajuste Definitivo	dic-21	$ 58,920,378.00	$ 430,572.00	$ 59,350,950.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 12,081,681,463.96	$ 7,462,330,672.04	$ 317,164,914,702.96				
14	Obra	jul-22	$ 1,016,736,069.00	$ 7,429,994.00	$ 1,024,166,063.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 11,057,515,400.96	$ 8,486,496,735.04	$ 316,140,748,639.96				
15	Obra	ago-22	$ 1,917,862,902.00	$ 58,867,210.00	$ 1,976,730,112.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 9,080,785,288.96	$ 10,463,226,847.04	$ 314,164,018,527.96				
16	Obra	sep-22	$ 3,047,103,092.00	$ 22,267,292.00	$ 3,069,370,384.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 6,011,414,904.96	$ 13,532,597,231.04	$ 311,094,648,143.96				
8D	Ajuste Definitivo	ene-22	$ 57,744,578.00	$ 421,979.00	$ 58,166,557.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 5,953,248,347.96	$ 13,590,763,788.04	$ 311,036,481,586.96				
9D	Ajuste Definitivo	feb-22	$ 30,007,410.00	$ 219,284.00	$ 30,226,694.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 5,923,021,653.96	$ 13,620,990,482.04	$ 311,006,254,892.96				
10D	Ajuste Definitivo	mar-22	$ 35,521,914.00	$ 259,584.00	$ 35,781,498.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 5,887,240,155.96	$ 13,656,771,980.04	$ 310,970,473,394.96				
11D	Ajuste Definitivo	abr-22	$ 26,121,626.00	$ 190,889.00	$ 26,312,515.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 5,860,927,640.96	$ 13,683,084,495.04	$ 310,944,160,879.96				
12D	Ajuste Definitivo	may-22	$ 35,095,222.00	$ 256,465.00	$ 35,351,687.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 5,825,575,953.96	$ 13,718,436,182.04	$ 310,908,809,192.96				
17	Obra	oct-22	$ 3,461,601,764.00	$ 25,296,321.00	$ 3,486,898,085.00	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ 2,338,677,868.96	$ 17,205,334,267.04	$ 307,421,911,107.96				
						$ -	$ -		**RP No.1008322 De (2023-01-24)**	**$ 14,002,090,382.00**	$ 17,205,334,267.04	$ 307,421,911,107.96				
18	Obra	nov-22	$ 3,416,883,271.00	$ 24,969,532.00	$ 2,338,677,868.96	$ -	$ -	$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	$ -	$ 19,544,012,136.00	$ 305,083,233,239.00				
					$ 1,103,174,934.04	$ -	$ -		RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 12,898,915,447.96	$ 20,647,187,070.04	$ 303,980,058,304.96				
13D	Ajuste Definitivo	jun-22	$ 45,473,699.00	$ 332,308.00	$ 45,806,007.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 12,853,109,440.96	$ 20,692,993,077.04	$ 303,934,252,297.96				
14D	Ajuste Definitivo	jul-22	$ 112,206,815.00	$ 819,973.00	$ 113,026,788.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 12,740,082,652.96	$ 20,806,019,865.04	$ 303,821,225,509.96				
15D	Ajuste Definitivo	ago-22	$ 200,557,074.00	$ 1,465,610.00	$ 202,022,684.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 12,538,059,968.96	$ 21,008,042,549.04	$ 303,619,202,825.96				
16D	Ajuste Definitivo	sep-22	$ 336,689,475.00	$ 2,460,423.00	$ 339,149,898.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 12,198,910,070.96	$ 21,347,192,447.04	$ 303,280,052,927.96				
17D	Ajuste Definitivo	oct-22	$ 288,661,658.00	$ 2,109,451.00	$ 290,771,109.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 11,908,138,961.96	$ 21,637,963,556.04	$ 302,989,281,818.96				
19	Obra	dic-22	$ 5,164,846,751.00	$ 37,743,111.00	$ 5,202,589,862.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 6,705,549,099.96	$ 26,840,553,418.04	$ 297,786,691,956.96				
18P	Ajuste Provisional	nov-22	$ 325,696,804.00	$ 2,380,092.00	$ 328,076,896.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 6,377,472,203.96	$ 27,168,630,314.04	$ 297,458,615,060.96				
19P	Ajuste Provisional	dic-22	$ 532,308,549.00	$ 3,889,947.00	$ 536,198,496.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 5,841,273,707.96	$ 27,704,828,810.04	$ 296,922,416,564.96				
18D	Ajuste Definitivo	nov-22	$ 3,891,403.00	$ 28,437.00	$ 3,919,840.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 5,837,353,867.96	$ 27,708,748,650.04	$ 296,918,496,724.96				
19D	Ajuste Definitivo	dic-22	$ 10,062,400.00	$ 73,533.00	$ 10,135,933.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 5,827,217,934.96	$ 27,718,884,583.04	$ 296,908,360,791.96				
						$ -	$ -		**RP No.185923 De (2023-02-23)**	**$ 13,817,142,857.00**	$ 27,718,884,583.04	$ 296,908,360,791.96				
20	Obra	ene-23	$ 2,025,158,993.00	$ 14,799,239.00	$ 2,039,958,232.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 11,777,184,625.00	$ 29,758,842,815.04	$ 294,868,402,559.96				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	3
FECHA	2/09/2024 (Día) (Mes) (Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 **CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: agosto-24 **PROYECTO :** 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	$ 2,101,479,500.00	$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	$ 51,728,079.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 16,380,768,477.00	$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,252,039,217.00	$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 851,108,816.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 50,000,000.00	$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,850,000,000.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 27,508,683,071.00	$ 8,062,198,886.96
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	$ 125,602,643.00	
		TOTAL				$ 88,847,531,089.00	$ 8,062,198,886.96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 324,627,245,375.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
20D	Ajuste Definitivo	ene-23	$ 250,475,510.00	$ 1,830,398.00	$ 252,305,908.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 11,524,878,717.00	$ 30,011,148,723.04	$ 294,616,096,651.96				
21	Obra	feb-23	$ 3,224,015,975.00	$ 23,560,117.00	$ 3,247,576,092.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 8,277,302,625.00	$ 33,258,724,815.04	$ 291,368,520,559.96				
21P	Ajuste Provisional	feb-23	$ 463,656,280.00	$ 3,388,257.00	$ 467,044,537.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 7,810,258,088.00	$ 33,725,769,352.04	$ 290,901,476,022.96				
22	Obra	mar-23	$ 3,996,327,861.00	$ 29,203,934.00	$ 4,025,531,795.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 3,784,726,293.00	$ 37,751,301,147.04	$ 286,875,944,227.96				
22P	Ajuste Provisional	mar-23	$ 709,191,911.00	$ 5,182,556.00	$ 714,374,467.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 3,070,351,826.00	$ 38,465,675,614.04	$ 286,161,569,760.96				
22D	Ajuste Definitivo	mar-23	$ 57,822,473.00	$ 422,549.00	$ 58,245,022.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 3,012,106,804.00	$ 38,523,920,636.04	$ 286,103,324,738.96				
23	Obra	abr-23	$ 2,847,259,863.00	$ 20,806,899.00	$ 800,000,000.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 5,027,217,934.96	$ 39,323,920,636.04	$ 285,303,324,738.96				
					$ 2,068,066,762.00	$ -	$ -		RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 944,040,042.00	$ 41,391,987,398.04	$ 283,235,257,976.96				
23P	Ajuste Provisional	abr-23	$ 731,200,721.00	$ 5,343,390.00	$ 286,544,111.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 4,740,673,822.96	$ 41,678,531,509.04	$ 282,948,713,865.96				
					$ 450,000,000.00	$ -	$ -		RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 494,040,042.00	$ 42,128,531,509.04	$ 282,498,713,865.96				
23D	Ajuste Definitivo	abr-23	$ 11,991,279.00	$ 87,629.00	$ 12,078,908.00	$ -	$ -	$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 481,961,134.00	$ 42,140,610,417.04	$ 282,486,634,957.96				
24	Obra	may-23	$ 2,775,671,849.00	$ 33,373,204.00	$ 2,809,045,053.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 1,931,628,769.96	$ 44,949,655,470.04	$ 279,677,589,904.96				
24D	Ajuste Definitivo	may-23	$ 663,402,525.00	$ 4,847,942.00	$ 334,125,233.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 1,597,503,536.96	$ 45,283,780,703.04	$ 279,343,464,671.96				
					$ 334,125,234.00	$ -	$ -		RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ 147,835,901.00	$ 45,617,905,937.04	$ 279,009,339,437.96				
25	Obra	jun-23	$ 947,856,887.00	$ 6,794,681.00	$ 806,815,667.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 790,687,869.96	$ 46,424,721,604.04	$ 278,202,523,770.96				
					$ 147,835,901.00	$ -	$ -		RP No.1008322 De (2023-01-24)	$ -	$ 46,572,557,505.04	$ 278,054,687,869.96				
25D	Ajuste Definitivo	jun-23	$ 254,012,075.00	$ 1,856,242.00	$ 255,868,317.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 534,819,552.96	$ 46,828,425,822.04	$ 277,798,819,552.96				
26	Obra	jul-23	$ 308,945,176.00	$ 2,257,676.00	$ 311,202,852.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 223,616,700.96	$ 47,139,628,674.04	$ 277,487,616,700.96				
26P	Ajuste Provisional	jul-23	$ 154,675,847.00	$ 1,130,323.00	$ 155,806,170.00	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ 67,810,530.96	$ 47,295,434,844.04	$ 277,331,810,530.96				
						$ -	$ -		**RP No.984223 De (2023-08-30)**	**$ 13,850,000,000.00**	$ 47,295,434,844.04	$ 277,331,810,530.96				
27	Obra	ago-23	$ 3,517,849,156.00	$ 25,707,359.00	$ 67,810,530.96	$ -	$ -	$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	$ -	$ 47,363,245,375.00	$ 277,264,000,000.00				
					$ 3,475,745,984.04	$ -	$ -		RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 10,374,254,015.96	$ 50,838,991,359.04	$ 273,788,254,015.96				
26D	Ajuste Definitivo	jul-23	$ (11,360,257.00)	$ (83,017.00)	$ (11,443,274.00)	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 10,385,697,289.96	$ 50,827,548,085.04	$ 273,799,697,289.96				
27D	Ajuste Definitivo	ago-23	$ 780,960,497.00	$ 5,707,019.00	$ 786,667,516.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 9,599,029,773.96	$ 51,614,215,601.04	$ 273,013,029,773.96				
28	Obra	sep-23	$ 2,238,028,932.00	$ 16,354,827.00	$ 2,254,383,759.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 7,344,646,014.96	$ 53,868,599,360.04	$ 270,758,646,014.96				
28P	Ajuste Provisional	sep-23	$ 503,888,273.00	$ 3,682,260.00	$ 507,570,533.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 6,837,075,481.96	$ 54,376,169,893.04	$ 270,251,075,481.96				
29	Obra	oct-23	$ 2,070,310,949.00	$ 15,129,195.00	$ 2,085,440,144.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 4,751,635,337.96	$ 56,461,610,037.04	$ 268,165,635,337.96				
28D	Ajuste Definitivo	sep-23	$ (15,810,008.00)	$ (115,535.00)	-$ 15,925,543.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 4,767,560,880.96	$ 56,445,684,494.04	$ 268,181,560,880.96				
29P	Ajuste Provisional	oct-23	$ 452,014,889.00	$ 3,303,186.00	$ 455,318,075.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 4,312,242,805.96	$ 56,901,002,569.04	$ 267,726,242,805.96				
30	Obra	nov-23	$ 2,754,717,437.00	$ 23,957,515.00	$ 2,778,674,952.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 1,533,567,853.96	$ 59,679,677,521.04	$ 264,947,567,853.96				
29D	Ajuste Definitivo	oct-23	$ 3,251,909.00	$ 23,764.00	$ 3,275,673.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 1,530,292,180.96	$ 59,682,953,194.04	$ 264,944,292,180.96				
30P	Ajuste Provisional	nov-23	$ 572,054,831.00	$ 4,180,401.00	$ 576,235,232.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 954,056,948.96	$ 60,259,188,426.04	$ 264,368,056,948.96				
31	Obra	dic-23	$ 947,135,301.00	$ 6,921,373.00	$ 954,056,674.00	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ 274.96	$ 61,213,245,100.04	$ 263,414,000,274.96				
						$ -	$ -		**RP No.245024 De (2024-03-21)**	**$ 27,634,285,714.00**	$ 61,213,245,100.04	$ 263,414,000,274.96				
30D	Ajuste Definitivo	nov-23	$ 13,446,129.00	$ 98,260.00	274.96	$ -	$ -	$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	$ -	$ 61,213,245,375.00	$ 263,414,000,000.00				
					$ 13,544,114.04	$ -	$ -		RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 27,620,741,599.96	$ 61,226,789,489.04	$ 263,400,455,885.96				
31D	Ajuste Definitivo	dic-23	$ 226,937,356.00	$ 1,658,388.00	$ 228,595,744.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 27,392,145,855.96	$ 61,455,385,233.04	$ 263,171,860,141.96				
32	Obra	ene-24	$ 2,039,923,835.00	$ 14,907,136.00	$ 2,054,830,971.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 25,337,314,884.96	$ 63,510,216,204.04	$ 261,117,029,170.96				
32P	Ajuste Provisional	ene-24	$ 461,978,536.00	$ 3,375,997.00	$ 465,354,533.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 24,871,960,351.96	$ 63,975,570,737.04	$ 260,651,674,637.96				
32D	Ajuste Definitivo	ene-24	$ 89,656,106.00	$ 655,179.00	$ 90,311,285.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 24,781,649,066.96	$ 64,065,882,022.04	$ 260,561,363,352.96				
33	Obra	feb-24	$ 3,403,253,035.00	$ 27,089,455.00	$ 3,430,342,490.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 21,351,306,576.96	$ 67,496,224,512.04	$ 257,131,020,862.96				
33D	Ajuste Definitivo	feb-24	$ 1,002,784,096.00	$ 7,328,038.00	$ 1,010,112,134.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 20,341,194,442.96	$ 68,506,336,646.04	$ 256,120,908,728.96				
34	Obra	mar-24	$ 3,531,628,153.00	$ 25,808,052.00	$ 3,557,436,205.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 16,783,758,237.96	$ 72,063,772,851.04	$ 252,563,472,523.96				
34P	Ajuste Provisional	mar-24	$ 1,065,305,645.00	$ 7,784,926.00	$ 1,073,090,571.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 15,710,667,666.96	$ 73,136,863,422.04	$ 251,490,381,952.96				
34D	Ajuste Definitivo	mar-24	$ 12,113,514.00	$ 88,522.00	$ 12,202,036.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 15,698,465,630.96	$ 73,149,065,458.04	$ 251,478,179,916.96				
35	Obra	abr-24	$ 1,601,380,080.00	$ 11,702,393.00	$ 1,613,082,473.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 14,085,383,157.96	$ 74,762,147,931.04	$ 249,865,097,443.96				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 **CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: agosto-24 **PROYECTO :** 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	$ 2,101,479,500.00	$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	$ 51,728,079.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 16,380,768,477.00	$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 12,252,039,217.00	$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 851,108,816.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	$ 50,000,000.00	$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	$ 13,850,000,000.00	$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	$ 27,508,683,071.00	$ 8,062,198,886.96
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	$ 125,602,643.00	
		TOTAL				$ 88,847,531,089.00	$ 8,062,198,886.96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 324,627,245,375.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
35P	Ajuste Provisional	abr-24	$ 399,386,657.00	$ 2,918,595.00	$ 402,305,252.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 13,683,077,905.96	$ 75,164,453,183.04	$ 249,462,792,191.96				
36	Obra	may-24	$ 1,388,827,153.00	$ 12,087,360.00	$ 1,400,914,513.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 12,282,163,392.96	$ 76,565,367,696.04	$ 248,061,877,678.96				
35D	Ajuste Definitivo	abr-24	$ (4,889,146.00)	$ (35,728.00)	$ (4,924,874.00)	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 12,287,088,266.96	$ 76,560,442,822.04	$ 248,066,802,552.96				
36P	Ajuste Provisional	may-24	$ 358,824,041.00	$ 2,622,176.00	$ 361,446,217.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 11,925,642,049.96	$ 76,921,889,039.04	$ 247,705,356,335.96				
37	Obra	jun-24	$ 1,294,896,053.00	$ 9,462,702.00	$ 1,304,358,755.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 10,621,283,294.96	$ 78,226,247,794.04	$ 246,400,997,580.96	RAD 6085 / 26-06-2024			
37P	Ajuste Provisional	jun-24	$ 385,586,519.00	$ 2,817,748.00	$ 388,404,267.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 10,232,879,027.96	$ 78,614,652,061.04	$ 246,012,593,313.96				
36D	Ajuste Definitivo	may-24	$ 749,410.00	$ 5,476.00	$ 754,886.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 10,232,124,141.96	$ 78,615,406,947.04	$ 246,011,838,427.96				
38	Obra	jul-24	$ 1,699,391,132.00	$ 13,556,693.00	$ 1,712,947,825.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 8,519,176,316.96	$ 80,328,354,772.04	$ 244,298,890,602.96				
37D	Ajuste Definitivo	jun-24	$ (10,591,429.00)	$ (77,399.00)	$ (10,668,828.00)	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 8,529,845,144.96	$ 80,317,685,944.04	$ 244,309,559,430.96				
38P	Ajuste Provisional	jul-24	$ 464,253,635.00	$ 3,392,623.00	$ 467,646,258.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 8,062,198,886.96	$ 80,785,332,202.04	$ 243,841,913,172.96				
39	Obra	ago-24	$ 2,530,740,814.00	$ 18,435,665.00	$ 2,549,176,479.00	$ -	$ -	$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	$ 5,513,022,407.96	$ 83,334,508,681.04	$ 241,292,736,693.96				
	TOTALES		**$ 82,558,876,331.18**	**$ 775,632,349.86**	**$ 83,334,508,681.04**	**$ -**	**$ -**			**$ 5,513,022,407.96**	**$ 83,334,508,681.04**	**$ 241,292,736,693.96**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 69,265,963,574.18	$ 509,192,444.31	$ 69,775,156,018.49
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIO	$ 12,145,928,829.00	$ 88,758,712.00	$ 12,234,687,541.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
SUBTOTAL OBRAS	**$ 81,411,892,403.18**	**$ 597,951,156.31**	**$ 82,009,843,559.49**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 787,262,045.00	$ 149,579,788.55	$ 936,841,833.55
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 167,282,051.00	$ 27,084,310.00	$ 194,366,361.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 145,573,019.00	$ 674,606.00	$ 146,247,625.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 46,866,813.00	$ 342,489.00	$ 47,209,302.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
VALOR TOTAL	**$ 82,558,876,331.18**	**$ 775,632,349.86**	**$ 83,334,508,681.04**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma
Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No: 01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 8
FECHA:	2/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 39 **DE** 30/08/2024 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 39 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 7,530,740,814.00

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACION: N/A (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 (Indique Valor Acumulado Adiciones)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 junio-2021	2 julio-2021	3 agosto-2021	4 septiembre-2021	5 octubre-2021	6 noviembre-2021	7 diciembre-2021	8 enero-2022	9 febrero-2022	10 marzo-2022	11 abril-2022	12 mayo-2022	13 junio-2022	14 julio-2022	15 agosto-2022	16 septiembre-2022	17 octubre-2022	18 noviembre-2022	19 diciembre-2022
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,308.32	14.570%	0.992%	% P	0.00134%	0.00269%	0.02690%	0.03228%	0.08069%	0.07531%	0.04976%	0.05765%	0.07207%	0.08648%	0.11531%	0.11531%	0.14414%	0.15855%	0.14597%	0.16576%	0.25540%	0.36032%	0.33606%
	$ 3,560.73	$ 7,121.45	$ 71,214.54	$ 85,457.44	$ 213,643.61	$ 199,400.70	$ 131,746.89	$ 152,647.59	$ 190,809.49	$ 228,971.39	$ 305,295.18	$ 305,295.18	$ 381,618.98	$ 419,780.88	$ 386,463.95	$ 438,677.99	$ 676,208.11	$ 953,998.98	$ 889,753.95
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$28,695,618.56	10.838%	$2,627,760.693	$ E			$ 4,985			$ 67,796	$ 4,088	$ 34,727	$ 57,170	$ 5,152	$ 1,410	$ 16,464	$ 14,919	$ 9,760	$ 42,349	$ 77,218	$ 67,437	$ 62,431	$ 88,623
				% E			0.0019%			0.0256%	0.0015%	0.0131%	0.0216%	0.0023%	0.0005%	0.0062%	0.0056%	0.0037%	0.0160%	0.0292%	0.0255%	0.0236%	0.0335%
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.065%	% P	0.00095%	0.00190%	0.01902%	0.02283%	0.05707%	0.05326%	0.03519%	0.04078%	0.05097%	0.06116%	0.08155%	0.08155%	0.10194%	0.11213%	0.10322%	0.12300%	0.24456%	0.35176%	0.33467%
	$ 2,518.33	$ 5,036.65	$ 50,366.52	$ 60,439.83	$ 151,099.57	$ 141,026.27	$ 93,178.07	$ 107,960.10	$ 134,950.13	$ 161,940.15	$ 215,920.20	$ 215,920.20	$ 269,900.25	$ 296,890.28	$ 273,287.47	$ 325,648.25	$ 647,507.66	$ 931,323.32	$ 886,086.59
(Items: 9,10,11,12, 13)	$30,513,368.10	11.525%	$5,776,913.885	$ E			$ 239,945	$ 285,630	$ 252,729	$ 92,084	$ 751,166		$ 484,268	$ 391,490	$ 415,127	$ 398,709	$ 170,996	$ 241,928	$ 92,562	$ 338,157	$ 2,600,810	$ 2,340,718	$ 3,107,980
				% E			0.0906%	0.1079%	0.0955%	0.0348%	0.2837%		0.1829%	0.1479%	0.1568%	0.1506%	0.0646%	0.0914%	0.0350%	0.1277%	0.9823%	0.8841%	1.1739%
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.298%	% P	0.00084%	0.00168%	0.01681%	0.02018%	0.05044%	0.04708%	0.03111%	0.03604%	0.04505%	0.05406%	0.07209%	0.07209%	0.09011%	0.09912%	0.11964%	0.11942%	0.22489%	0.34935%	0.33499%
	$ 2,225.99	$ 4,451.98	$ 44,519.80	$ 53,423.76	$ 133,559.39	$ 124,655.43	$ 82,361.62	$ 95,427.70	$ 119,284.63	$ 143,141.56	$ 190,855.41	$ 190,855.41	$ 238,569.26	$ 262,426.19	$ 316,776.10	$ 316,169.07	$ 595,428.51	$ 924,964.04	$ 886,927.81
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$52,786,538.34	19.937%	$3,167,216.0310	$ E					$ 32,114		$ 989,080	$ 812,281		$ 132,888			$ 83,304					$ 311,970	$ 609,521
				% E					0.0121%		0.3736%	0.3068%		0.0502%			0.0315%					0.1178%	0.2302%
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.95	22.004%	5.446%	% P	0.00093%	0.00186%	0.01856%	0.02227%	0.05567%	0.05196%	0.03433%	0.03978%	0.04972%	0.05967%	0.07956%	0.07956%	0.09945%	0.10939%	0.11247%	0.12224%	0.28076%	0.35125%	0.33438%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$ 2,456.73	$ 4,913.45	$ 49,134.51	$ 58,961.42	$ 147,403.54	$ 137,576.64	$ 90,898.85	$ 105,319.30	$ 131,649.12	$ 157,978.95	$ 210,638.60	$ 210,638.60	$ 263,298.25	$ 289,628.07	$ 297,769.62	$ 323,650.81	$ 743,347.27	$ 929,983.31	$ 885,320.71
	$51,522,713.27	19.460%	$14,418,190.3890	$ E							$ 58,060		$ 127,267	$ 54,209	$ 52,333	$ 71,876	$ 167,514	$ 731,023	$ 1,449,835	$ 2,443,804	$ 649,927	$ 592,946	$ 1,271,158
				% E							0.0219%		0.0481%	0.0205%	0.0198%	0.0271%	0.0633%	0.2761%	0.5476%	0.9230%	0.2455%	0.2240%	0.4801%
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.00005%	0.00010%	0.00104%	0.00124%	0.00311%	0.00290%	0.00192%	0.00222%	0.00278%	0.00333%	0.00444%	0.00444%	0.00555%	0.00611%	0.00029%	0.00048%	0.00025%	0.00042%	0.00166%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)				$ P	$ 137.19	$ 274.39	$ 2,743.87	$ 3,292.65	$ 8,231.61	$ 7,682.84	$ 5,076.16	$ 5,881.46	$ 7,351.82	$ 8,822.19	$ 11,762.92	$ 11,762.92	$ 14,703.65	$ 16,174.01	$ 770.57	$ 1,268.50	$ 661.91	$ 1,103.80	$ 4,399.20
	$3,253,371.86	1.229%	$0.0000	$ E																			
				% E																			
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.102%	% P	0.00008%	0.00015%	0.00151%	0.00181%	0.00453%	0.00422%	0.00279%	0.00323%	0.00404%	0.00485%	0.00647%	0.00647%	0.00808%	0.00889%	0.00349%	0.00460%	0.22849%	0.33271%	0.41269%
(Items: 51, 52, 53)				$ P	$ 199.70	$ 399.39	$ 3,993.91	$ 4,792.69	$ 11,981.73	$ 11,182.94	$ 7,388.73	$ 8,560.90	$ 10,701.13	$ 12,841.35	$ 17,121.80	$ 17,121.80	$ 21,402.25	$ 23,542.48	$ 247,519.63	$ 276,941.74	$ 604,960.03	$ 880,885.45	$ 1,092,660.28
	$4,902,379.63	1.852%	$270,759.0170	$ E									$ 4,173			$ 51,023	$ 7,505	$ 13,845	$ 30,308	$ 17,759	$ 17,624		
				% E									0.0016%			0.0183%	0.0028%	0.0052%	0.0114%	0.0067%	0.0067%		
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.038%	% P	0.00076%	0.00151%	0.01511%	0.01813%	0.04533%	0.04231%	0.02795%	0.03239%	0.04049%	0.04858%	0.06478%	0.06478%	0.08097%	0.08907%	0.09569%	0.11665%	0.25849%	0.34750%	0.34142%
(Items: 54, 55, 56)	$ 2,000.30	$ 4,000.60	$ 40,005.97	$ 48,007.16	$ 120,017.90	$ 112,016.70	$ 74,011.04	$ 85,752.36	$ 107,190.45	$ 128,628.54	$ 171,504.71	$ 171,504.71	$ 214,380.89	$ 235,818.98	$ 253,348.99	$ 308,850.89	$ 684,389.33	$ 920,054.51	$ 903,957.73
	$46,257,458.80	17.471%	$2,747,447.2160	$ E			$ 5,132			$ 59,521	$ 8,010	$ 70,372	$ 122,294	$ 12,905	$ 7,269	$ 18,043	$ 30,395	$ 20,180	$ 57,303	$ 170,126	$ 125,804	$ 108,818	$ 87,566
				% E			0.0019%			0.0225%	0.0030%	0.0266%	0.0462%	0.0049%	0.0027%	0.0068%	0.0115%	0.0076%	0.0216%	0.0643%	0.0475%	0.0411%	0.0331%
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	15.109%	% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items:)				$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	$60,101,742.24	22.700%	$40,097,230.8410	$ E																			
				% E																			
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P																			
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		E																			
				P																			
				E																			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.00%	26.05%																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191.146	105.012%	$ 69,105,518.0723																				

REPROGRAMACIÓN No. 01 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A LA ADICION No 1

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.005%	0.010%	0.099%	0.119%	0.297%	0.277%	0.183%	0.212%	0.265%	0.318%	0.424%	0.424%	0.530%	0.583%	0.671%	0.752%	1.493%	2.093%	2.096%
	VALOR (Miles de Pesos)	$13,099	$26,198	$261,979	$314,375	$785,937	$733,542	$484,661	$561,549	$701,937	$842,324	$1,123,099	$1,123,099	$1,403,874	$1,544,261	$1,775,936	$1,991,407	$3,952,503	$5,542,313	$5,549,106
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.005%	0.015%	0.114%	0.233%	0.529%	0.806%	0.989%	1.202%	1.467%	1.785%	2.209%	2.633%	3.163%	3.747%	4.417%	5.170%	6.662%	8.756%	10.852%
	VALOR (Miles de Pesos)	$13,099	$39,296.87	$301,275.98	$615,650.92	$1,401,588.26	$2,135,129.79	$2,619,791.15	$3,181,340.56	$3,883,277.32	$4,725,601.44	$5,848,700.27	$6,971,799.09	$8,375,672.62	$9,919,933.50	$11,695,869.84	$13,687,277.08	$17,639,779.90	$23,182,093.30	$28,731,199.56
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.000%	0.000%	0.094%	0.108%	0.108%	0.083%	0.684%	0.346%	0.300%	0.226%	0.180%	0.210%	0.179%	0.384%	0.632%	1.151%	1.307%	1.291%	1.951%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$250,062	$285,630	$284,843	$219,401	$1,810,404	$917,380	$795,177	$597,643	$476,137.9930	$556,120	$474,632	$1,016,736	$1,672,357	$3,047,103	$3,461,602	$3,416,883	$5,164,847
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.000%	0.000%	0.094%	0.202%	0.310%	0.393%	1.077%	1.423%	1.723%	1.949%	2.129%	2.339%	2.518%	2.902%	3.534%	4.685%	5.992%	7.283%	9.233%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0.00	$250,062.72	$535,692.57	$820,535.96	$1,039,937.27	$2,850,340.86	$3,767,720.41	$4,562,897.51	$5,160,540.67	$5,636,678.67	$6,192,798.90	$6,667,430.97	$7,684,167.04	$9,356,523.95	$12,403,627.04	$15,865,228.80	$19,282,112.07	$24,446,958.82

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 12,145,928,829.00	36.13%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 593,760,575.81	25.95%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 552,459,370.00	7.31%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 14,228,990,608.36	30.54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00	**$ 83,334,508,681.04**	25.67%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	**REPROGRAMACIÓN No. 04**	**REPROGRAMACIÓN No. 05**
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	**REPROGRAMACIÓN No. 07**	**REPROGRAMACIÓN No. 08**
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20 enero-2023	21 febrero-2023	22 marzo-2023	23 abril-2023	24 mayo-2023	25 junio-2023	26 julio-2023	27 agosto-2023	28 septiembre-2023	29 octubre-2023	30 noviembre-2023	31 diciembre-2023
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,308.32	14.570%	0.992%	% P	0.03741%	0.04641%	0.05646%	0.07502%	0.07502%	0.08359%	0.09513%	0.27330%	0.27603%	0.28013%	0.35529%	0.43728%
				$ P	$ 99,044.03	$ 122,867.20	$ 149,488.43	$ 198,635.30	$ 198,635.30	$ 221,305.75	$ 251,877.76	$ 723,595.67	$ 730,831.63	$ 741,685.56	$ 940,674.37	$ 1,157,753.08
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$28,695,618.56	10.838%	$2,627,760.693	$ E	$ 26,920	$ 109,620	$ 218,233	$ 40,654				$ 351,334	$ 184,024	$ 217,451	$ 144,103	
				% E	0.0102%	0.0414%	0.0824%	0.0154%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.1327%	0.0695%	0.0821%	0.0544%	
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.065%	% P	0.03763%	0.04730%	0.05610%	0.07480%	0.07480%	0.08460%	0.09680%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 99,625.17	$ 125,233.53	$ 148,532.79	$ 198,043.72	$ 198,043.72	$ 223,990.63	$ 256,291.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 9,10,11,12, 13)	$30,513,368.10	11.525%	$5,776,913.885	$ E	$ 462,738	$ 275,171	$ 2,884,224	-$ 2,158,771	-$ 2,280,059	-$ 2,244,369	-$ 2,224,414	-$ 1,914,797				
				% E	0.1748%	0.1039%	1.0894%	-0.8154%	-0.8612%	-0.8477%	-0.8401%	-0.8401%				
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.298%	% P	0.03024%	0.03800%	0.04560%	0.05472%	0.06019%	0.06621%	0.07283%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 80,054.84	$ 100,610.45	$ 120,732.54	$ 144,879.04	$ 159,366.95	$ 175,303.64	$ 192,834.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$52,786,538.34	19.937%	$3,167,216.0310	$ E	$ 402,289			$ -	$ 27,392							
				% E	0.1519%			0.0000%	0.0103%							
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.95	22.004%	5.446%	% P	0.03337%	0.04200%	0.05000%	0.06700%	0.06700%	0.07035%	0.07739%	0.15031%	0.15182%	0.15407%	0.19541%	0.24050%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)				$ P	$ 88,352.96	$ 111,201.02	$ 132,362.17	$ 177,392.10	$ 177,392.10	$ 186,261.71	$ 204,887.88	$ 397,977.62	$ 401,957.40	$ 407,927.06	$ 517,370.91	$ 636,764.19
	$51,522,713.27	19.460%	$14,418,190.3890	$ E	$ 1,082,000	$ 2,769,055	$ 822,533	-$ 1,918,328	$ 189,188	$ 24,892	$ 308,947	$ 343,829.09	$ 195,341	$ 395,421	$ 257,284	$ 1,417
				% E	0.4087%	1.0459%	0.3107%	-0.7245%	0.0715%	0.0094%	0.1167%	-0.1299%	0.0738%	0.1493%	0.0972%	0.0005%
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.00019%	0.00020%	0.00300%	0.00400%	0.00400%	0.00500%	0.00500%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)				$ P	$ 493.40	$ 5,295.29	$ 7,942.93	$ 10,590.57	$ 10,590.57	$ 13,238.22	$ 13,238.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	$3,253,371.86	1.229%	$0.0000	$ E												
				% E												
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.102%	% P	0.00169%	0.00187%	0.00201%	0.00216%	0.00232%	0.00250%	0.00268%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items: 51, 52, 53)				$ P	$ 4,476.37	$ 4,950.79	$ 5,322.10	$ 5,721.26	$ 6,150.35	$ 6,611.63	$ 7,107.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	$4,902,379.63	1.852%	$270,759.0170	$ E				$ 11,876	$ 11,080	$ 14,225					$ 37,078	
				% E				0.0045%	0.0042%	0.0054%	0.0000%	0.0000%			0.0140%	
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.038%	% P	0.03190%	0.03992%	0.04814%	0.06340%	0.06340%	0.06584%	0.06219%	0.27330%	0.27603%	0.28013%	0.35529%	0.43728%
(Items: 54, 55, 56)				$ P	$ 84,460.99	$ 105,690.36	$ 127,460.15	$ 167,861.17	$ 167,861.17	$ 174,313.72	$ 164,644.94	$ 723,595.67	$ 730,831.63	$ 741,685.56	$ 940,674.37	$ 1,157,753.08
	$46,257,458.80	17.471%	$2,747,447.2160	$ E	$ 51,211	$ 70,170	$ 71,12					$ 258,575	$ 134,764	$ 159,992	$ 106,4	
				% E	0.0193%	0.0265%	0.0268%					0.0977%	0.0509%	0.0604%	0.0402%	
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	15.109%	% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.06251%	0.40996%	0.41405%	0.42020%	0.53293%	0.67151%
(Items:)				$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 224,988.96	$ 128,857.31	$ 132,723.03	$ 138,031.95	$ 1,085,393.51	$ 1,096,247.44	$ 1,112,528.35	$ 1,411,011.56	$ 1,777,912.73
	$60,101,742.24	22.700%	$40,097,230.8410	$ E				$ 6,871,829	$ 4,735,196	$ 3,103,745	$ 2,224,412	$ 5,436,154	$ 1,723,900	$ 1,299,344	$ 2,045,321	$ 945,718
				% E				2.5955%	1.7885%	1.1723%	0.8401%	2.0532%	0.6511%	0.6511%	0.4908%	0.7725%
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		E												
				P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.00%	26.05%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191.146	105.012%	$ 69,105,518.0723													

REPROGRAMACIÓN No. 02 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A APUs NO PREVISTOS

REPROGRAMACIÓNNo. 03 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A REPROGRAMACIÓN DE VIGENCIAS

REPROGRAMACIÓN No. 04 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A APUs NO PREVISTOS VERSION 2

		20 enero-2023	21 febrero-2023	22 marzo-2023	23 abril-2023	24 mayo-2023	25 junio-2023	26 julio-2023	27 agosto-2023	28 septiembre-2023	29 octubre-2023	30 noviembre-2023	31 diciembre-2023
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.172%	0.217%	0.261%	0.426%	0.395%	0.428%	0.464%	1.107%	1.118%	1.135%	1.439%	1.787%
	VALOR (Miles de Pesos)	$456,508	$575,849	$691,851	$1,128,112	$1,046,897	$1,133,748	$1,228,914	$2,930,562	$2,959,868	$3,003,827	$3,809,731	$4,730,183
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	11.024%	11.242%	11.503%	11.929%	12.324%	12.753%	13.217%	14.324%	15.441%	16.576%	18.015%	19.801%
	VALOR (Miles de Pesos)	$29,187,707.33	$29,763,555.96	$30,455,407.05	$31,583,519.18	$32,630,416.66	$33,764,164.99	$34,993,079.11	$37,923,641.59	$40,883,509.69	$43,887,336.23	$47,697,067.45	$52,427,250.52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.765%	1.218%	1.509%	1.075%	1.013%	0.339%	0.117%	1.314%	0.845%	0.942%	0.696%	0.773%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,025,159	$3,224,016	$3,996,328	$2,847,260	$2,682,798	$898,497	$308,945	$3,517,849	$2,238,029	$2,070,311	$2,589,800	$947,135
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9.998%	11.216%	12.725%	13.801%	14.814%	15.153%	15.270%	16.584%	17.429%	18.371%	19.068%	19.841%
	VALOR (Miles de Pesos)	$26,472,117.82	$29,696,133.79	$33,692,461.65	$36,539,721.52	$39,222,519.76	$40,121,016.89	$40,429,962.07	$43,947,811.23	$46,185,840.16	$48,256,151.11	$50,845,951.58	$51,793,086.88

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 12,145,928,829.00	36.13%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 593,760,575.81	25.95%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 552,459,370.00	7.31%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 14,228,990,608.36	30.54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00	**$ 83,334,508,681.04**	25.67%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00		

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	32 enero-2024	33 febrero-2024	34 marzo-2024	35 abril-2024	36 mayo-2024	37 junio-2024	38 julio-2024	39 agosto-2024	40 septiembre-2024	41 octubre-2024	42 noviembre-2024	43 diciembre-2024
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,308.32	14.570%	0.992%	% P	0.05050%	0.06060%	0.07273%	0.08727%	0.10472%	0.12567%	0.16044%	0.19253%	0.23103%	0.27724%	0.33269%	0.39922%
				$ P	$ 133,715.35	$ 160,458.42	$ 192,550.10	$ 231,060.13	$ 277,272.15	$ 332,726.58	$ 424,786.71	$ 509,744.05	$ 611,692.86	$ 734,031.44	$ 880,837.72	$ 1,057,005.27
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$28,695,618.56	10.838%	$2,627,760.693	$ E	$ 185,611	$ 268,189	$ 131,515	$ 31,254	$ 53,371	$ 2,009	$ 37,012	$ 70,933				
				% E	0.0701%	0.1013%	0.0497%	0.0118%	0.0202%	0.0008%	0.0140%	0.0268%				
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.065%	% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.03283%	0.03851%	0.04621%	0.05545%	0.06654%	0.07984%	0.09581%
				$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 86,914.98	$ 101,948.81	$ 122,338.57	$ 146,806.29	$ 176,167.54	$ 211,401.05	$ 253,681.26
(Items: 9,10,11,12, 13)	$30,513,368.10	11.525%	$5,776,913.885	$ E				$ 176,518	$ 50,032	$ 64,839	$ 165,956	$ 315,542				
				% E	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0667%	0.0189%	0.0245%	0.0627%	0.1192%				
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.298%	% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.02258%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 60,840.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$52,786,538.34	19.937%	$3,167,216.0310	$ E							$ 35,968					
				% E	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%		0.01%	0.00%				
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.95	22.004%	5.446%	% P	0.03788%	0.04545%	0.05454%	0.06545%	0.07854%	0.09425%	0.12514%	0.16017%	0.18021%	0.21625%	0.25950%	0.31140%
				$ P	$ 100,286.51	$ 120,343.82	$ 144,412.58	$ 173,295.09	$ 207,954.11	$ 249,544.94	$ 331,333.63	$ 397,600.36	$ 477,120.43	$ 572,544.52	$ 687,053.43	$ 824,464.11
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$51,522,713.27	19.460%	$14,418,190.3890	$ E	$ 253,893	$ 130,537	$ 321,548	$ 376,001	$ 439,163	$ 403,480	$ 565,577	$ 474,121				
				% E	0.0959%	0.0493%	0.1214%	0.1420%	0.1659%	0.1524%	0.2136%	0.1791%				
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.86	1.229%	$0.0000	$ E												
				% E	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%								
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.102%	% P	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
				$ P	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
(Items: 51, 52, 53)	$4,902,379.63	1.852%	$270,759.0170	$ E				$ 15,256		$ 16,570	$ 11,116	$ 11,268				
				% E	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0058%	0.0000%	0.0063%	0.0042%	0.0043%				
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.038%	% P	0.03033%	0.03636%	0.04364%	0.05236%	0.06283%	0.07543%	0.09639%	0.12332%	0.13962%	0.16758%	0.19581%	0.23953%
				$ P	$ 80,229.21	$ 96,216.96	$ 115,500.06	$ 138,436.09	$ 166,162.29	$ 199,625.66	$ 255,195.25	$ 326,248.23	$ 367,015.72	$ 440,418.86	$ 528,502.63	$ 634,203.16
(Items: 54, 55, 56)	$46,257,458.80	17.471%	$2,747,447.2160	$ E	$ 129,489	$ 272,176	$ 107,337	$ 93,708	$ 140,282	$ 2,980	$ 93,838	$ 143,728				
				% E	0.0527%	0.1028%	0.0405%	0.0354%	0.0530%	0.0011%	0.0354%	0.0543%				
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	15.109%	% P	0.04737%	0.06158%	0.08006%	0.10407%	0.13529%	0.17588%	0.22943%	0.29826%	0.38773%	0.50405%	0.65527%	0.85185%
				$ P	$ 125,420.07	$ 163,046.10	$ 211,959.92	$ 275,547.90	$ 358,212.27	$ 465,675.95	$ 607,445.00	$ 789,678.50	$ 1,026,582.04	$ 1,334,556.66	$ 1,734,923.66	$ 2,255,400.75
(Items:)	$60,101,742.24	22.700%	$40,097,230.8410	$ E	$ 1,460,930	$ 2,720,203	$ 2,966,213	$ 908,642	$ 621,620	$ 805,018	$ 735,610	$ 1,493,376				
				% E	0.5518%	1.0274%	1.1203%	0.3432%	0.2348%	0.2348%	0.3041%	0.2778%				
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P												
				E												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.00%	26.05%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191.146	105.012%	$ 69,105,518.0723													

REPROGRAMACIÓN No. 05 AL PROGRAMA DE INVERSIONES, AJUSTADA A LA ATENCION DE EMERGENCIA PR8+600

		32 enero-2024	33 febrero-2024	34 marzo-2024	35 abril-2024	36 mayo-2024	37 junio-2024	38 julio-2024	39 agosto-2024	40 septiembre-2024	41 octubre-2024	42 noviembre-2024	43 diciembre-2024
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.166%	0.204%	0.251%	0.309%	0.381%	0.527%	0.650%	0.803%	0.993%	1.230%	1.527%	1.898%
	VALOR (Miles de Pesos)	$439,651	$540,123	$664,453	$818,539	$1,009,802	$1,395,339	$1,720,386	$2,125,208	$2,629,217	$3,257,719	$4,042,718	$5,024,755
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	19.968%	20.172%	20.422%	20.732%	21.113%	21.640%	22.290%	23.093%	24.086%	25.316%	26.843%	28.741%
	VALOR (Miles de Pesos)	$52,866,901.67	$53,407,025.05	$54,071,477.72	$54,890,016.92	$55,899,818.74	$57,295,157.62	$59,015,543.81	$61,140,751.72	$63,769,969.07	$67,027,688.09	$71,070,406.59	$76,095,161.15
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.770%	1.281%	1.332%	0.605%	0.493%	0.420%	0.648%	0.661%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,039,324	$3,391,104	$3,526,614	$1,601,380	$1,304,468	$1,294,896	$1,645,077	$2,508,968				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	20.611%	21.892%	23.224%	23.829%	24.322%	24.741%	25.389%	26.050%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$53,833,010.71	$57,224,114.75	$60,750,728.34	$62,352,108.42	$63,656,576.72	$64,951,472.77	$66,596,549.79	$69,105,518.07				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 12,145,928,829.00	36.13%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 593,760,575.81	25.95%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 552,459,370.00	7.31%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00 / $ 46,594,054,229.00	$ 14,228,990,608.36	30.54%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00	**$ 83,334,508,681.04**	25.67%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00		

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Apruebe Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Apruebe Firma:

Nombre: CLAUDIA MARCELA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44 enero-2025	45 febrero-2025	46 marzo-2025	47 abril-2025	48 mayo-2025	49 junio-2025	50 julio-2025	51 agosto-2025	52 septiembre-2025	53 octubre-2025	54 noviembre-2025	55 diciembre-2025
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,308.32	14.570%	0.992%	% P	0.00900%	0.01080%	0.01296%	0.01556%	0.01867%	0.02240%	0.02688%	0.03226%	0.03871%	0.04645%	0.05574%	0.06689%
				$ P	$ 23,834.54	$ 28,601.45	$ 34,321.74	$ 41,186.09	$ 49,423.31	$ 59,307.97	$ 71,169.56	$ 85,403.48	$ 102,484.17	$ 122,981.00	$ 147,577.21	$ 177,092.65
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$28,695,618.56	10.838%	$2,627,760.693	$ E												
				% E												
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.065%	% P	0.01058%	0.01269%	0.01523%	0.01828%	0.02193%	0.02632%	0.03158%	0.03790%	0.04548%	0.05458%	0.06549%	0.07859%
				$ P	$ 28,004.78	$ 33,605.73	$ 40,326.88	$ 48,392.26	$ 58,070.71	$ 69,684.85	$ 83,621.82	$ 100,346.18	$ 120,415.42	$ 144,498.50	$ 173,398.20	$ 208,077.84
(Items: 9,10,11,12, 13)	$30,513,368.10	11.525%	$5,776,913.885	$ E												
				% E												
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.298%	% P	0.01778%	0.02134%	0.02561%	0.03073%	0.03687%	0.04425%	0.05310%	0.06372%	0.07646%	0.09176%	0.11011%	0.15478%
				$ P	$ 47,083.22	$ 56,499.86	$ 67,799.84	$ 81,359.80	$ 97,631.76	$ 117,158.12	$ 140,589.74	$ 168,707.69	$ 202,449.22	$ 242,939.07	$ 291,526.88	$ 409,795.85
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$52,786,538.34	19.937%	$3,167,216.0310	$ E												
				% E												
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.95	22.004%	5.446%	% P	0.01846%	0.02215%	0.02658%	0.03190%	0.03828%	0.04594%	0.05512%	0.06615%	0.07938%	0.09525%	0.11431%	0.13717%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)				$ P	$ 48,878.07	$ 58,653.69	$ 70,384.42	$ 84,461.31	$ 101,353.57	$ 121,624.28	$ 145,949.14	$ 175,138.97	$ 210,166.76	$ 252,200.11	$ 302,640.14	$ 363,168.16
	$51,522,713.27	19.460%	$14,418,190.3890	$ E												
				% E												
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.00114%	0.00137%	0.00164%	0.00197%	0.00237%	0.00284%	0.00341%	0.00409%	0.00491%	0.00589%	0.00707%	0.00848%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)				$ P	$ 3,021.70	$ 3,626.04	$ 4,351.25	$ 5,221.50	$ 6,265.80	$ 7,518.96	$ 9,022.75	$ 10,827.30	$ 12,992.76	$ 15,591.31	$ 18,709.57	$ 22,451.48
	$3,253,371.86	1.229%	$0.0000	$ E												
				% E												
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.102%	% P	0.00172%	0.00185%	0.00199%	0.00214%	0.00230%	0.00247%	0.00265%	0.00285%	0.00307%	0.00330%	0.00354%	0.00381%
(Items: 51, 52, 53)				$ P	$ 4,553.28	$ 4,894.78	$ 5,261.89	$ 5,656.53	$ 6,080.77	$ 6,536.83	$ 7,027.09	$ 7,554.12	$ 8,120.68	$ 8,729.73	$ 9,384.46	$ 10,088.29
	$4,902,379.63	1.852%	$270,759.0170	$ E												
				% E												
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.038%	% P	0.01623%	0.01947%	0.02337%	0.02804%	0.03365%	0.04038%	0.04846%	0.05814%	0.06977%	0.08373%	0.10047%	0.12057%
				$ P	$ 42,963.47	$ 51,556.17	$ 61,867.40	$ 74,240.88	$ 89,089.06	$ 106,906.87	$ 128,288.25	$ 153,945.90	$ 184,735.08	$ 221,682.09	$ 266,018.51	$ 319,222.22
(Items: 54, 55, 56)	$46,257,458.80	17.471%	$2,747,447.2160	$ E												
				% E												
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	15.109%	% P	0.02140%	0.02782%	0.03617%	0.04702%	0.06112%	0.07946%	0.10329%	0.13428%	0.17457%	0.22694%	0.29502%	0.31124%
(Items:)				$ P	$ 56,659.57	$ 73,657.44	$ 95,754.67	$ 124,481.07	$ 161,825.39	$ 210,373.01	$ 273,484.91	$ 355,530.38	$ 462,189.50	$ 600,846.35	$ 781,100.25	$ 824,062.04
	$60,101,742.24	22.700%	$40,097,230.8410	$ E												
				% E												
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		E												
				P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.00%	26.05%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191.146	105.012%	$ 69,105,518.0723													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.096%	0.117%	0.144%	0.176%	0.215%	0.264%	0.324%	0.399%	0.492%	0.608%	0.752%	0.882%
	VALOR (Miles de Pesos)	$254,999	$311,095	$380,068	$464,999	$569,740	$699,111	$859,153	$1,057,454	$1,303,554	$1,609,468	$1,990,355	$2,333,959
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	28.837%	28.955%	29.098%	29.274%	29.489%	29.753%	30.077%	30.477%	30.969%	31.577%	32.329%	33.210%
	VALOR (Miles de Pesos)	$76,350,159.78	$76,661,254.94	$77,041,323.03	$77,506,322.46	$78,076,062.82	$78,775,173.70	$79,634,326.96	$80,691,780.96	$81,995,334.55	$83,604,802.71	$85,595,157.93	$87,929,116.46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 12,145,928,829.00	36.13%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 593,760,575.81	25.95%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 552,459,370.00	7.31%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 14,228,990,608.36	30.54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00	**$ 83,334,508,681.04**	25.67%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00		

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	**REPROGRAMACIÓN No. 04**	**REPROGRAMACIÓN No. 05**
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	**REPROGRAMACIÓN No. 07**	**REPROGRAMACIÓN No. 08**
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 167666-T

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 DE 8
		FECHA:	2/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	56 enero-2026	57 febrero-2026	58 marzo-2026	59 abril-2026	60 mayo-2026	61 junio-2026	62 julio-2026	63 agosto-2026	64 septiembre-2026	65 octubre-2026	66 noviembre-2026	67 diciembre-2026
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	**$38,577,308.32**	**14.570%**	**0.992%**	% P	0.03695%	0.04434%	0.05321%	0.06385%	0.07663%	0.09195%	0.11034%	0.13241%	0.15889%	0.19067%	0.22880%	0.27456%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	**$28,695,618.56**	**10.838%**	**$2,627,760.693**	$ P	$ 97,838.52	$ 117,406.23	$ 140,887.47	$ 169,064.97	$ 202,877.96	$ 243,453.55	$ 292,144.27	$ 350,573.12	$ 420,687.74	$ 504,825.29	$ 605,790.35	$ 726,948.42
				$ E												
				% E												
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	**$59,718,917.51**	**22.555%**	**2.065%**	% P	0.04342%	0.05210%	0.06252%	0.07503%	0.09003%	0.10804%	0.12965%	0.15558%	0.18669%	0.22403%	0.26884%	0.32260%
(Items: 9,10,11,12, 13)	**$30,513,368.10**	**11.525%**	**$5,776,913.885**	$ P	$ 114,956.94	$ 137,948.33	$ 165,537.99	$ 198,645.59	$ 238,374.71	$ 286,049.65	$ 343,259.58	$ 411,911.50	$ 494,293.80	$ 593,152.56	$ 711,783.07	$ 854,139.69
				$ E												
				% E												
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	**$52,786,530.78**	**19.937%**	**1.298%**	% P	0.07300%	0.08760%	0.10512%	0.12614%	0.15137%	0.18164%	0.21797%	0.26156%	0.31388%	0.37665%	0.45198%	0.67256%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	**$52,786,538.34**	**19.937%**	**$3,167,216.0310**	$ P	$ 193,272.12	$ 231,926.55	$ 278,311.85	$ 333,974.23	$ 400,769.07	$ 480,922.88	$ 577,107.46	$ 692,528.95	$ 831,034.74	$ 997,241.69	$ 1,196,690.03	$ 1,780,695.87
				$ E												
				% E												
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	**$58,258,138.95**	**22.004%**	**5.446%**	% P	0.07578%	0.09094%	0.10912%	0.13095%	0.15714%	0.18857%	0.22628%	0.27154%	0.32584%	0.39101%	0.46921%	0.56306%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	**$51,522,713.27**	**19.460%**	**$14,418,190.3890**	$ P	$ 200,639.82	$ 240,767.78	$ 288,921.34	$ 346,705.61	$ 416,046.73	$ 499,256.08	$ 599,107.29	$ 718,928.75	$ 862,714.50	$ 1,035,257.40	$ 1,242,308.88	$ 1,490,770.66
				$ E												
				% E												
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	**$3,253,371.86**	**1.229%**		% P	0.00468%	0.00562%	0.00675%	0.00810%	0.00971%	0.01166%	0.01399%	0.01679%	0.02014%	0.02417%	0.02901%	0.03481%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	**$3,253,371.86**	**1.229%**	**$0.0000**	$ P	$ 12,403.79	$ 14,884.55	$ 17,861.46	$ 21,433.75	$ 25,720.50	$ 30,864.60	$ 37,037.52	$ 44,445.02	$ 53,334.03	$ 64,000.83	$ 76,801.00	$ 92,161.20
				$ E												
				% E												
GPP7 - OBRAS VARIAS	**$4,735,524.37**	**1.789%**	**0.102%**	% P	0.00494%	0.00531%	0.00571%	0.00614%	0.00660%	0.00709%	0.00762%	0.00819%	0.00881%	0.00947%	0.01018%	0.01095%
(Items: 51, 52, 53)	**$4,902,379.63**	**1.852%**	**$270,759.0170**	$ P	$ 13,083.55	$ 14,061.66	$ 15,118.64	$ 16,256.58	$ 17,477.08	$ 18,783.13	$ 20,191.87	$ 21,706.26	$ 23,334.23	$ 25,084.29	$ 26,965.61	$ 28,988.04
				$ E												
				% E												
GPP8 - TRANSPORTES	**$47,434,542.30**	**17.916%**	**1.038%**	% P	0.06661%	0.07993%	0.09592%	0.11510%	0.13812%	0.16575%	0.19890%	0.23866%	0.28641%	0.34370%	0.41243%	0.49492%
(Items: 54, 55, 56)	**$46,257,458.80**	**17.471%**	**$2,747,447.2160**	$ P	$ 176,360.97	$ 211,633.16	$ 253,959.79	$ 304,751.75	$ 365,702.10	$ 438,842.52	$ 526,611.02	$ 631,933.23	$ 758,319.87	$ 909,983.84	$ 1,091,980.61	$ 1,310,376.74
				$ E												
				% E												
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**$0.00**	**0.000%**	**15.109%**	% P	0.03111%	0.03733%	0.04479%	0.05375%	0.06450%	0.07740%	0.09288%	0.11146%	0.13375%	0.16050%	0.19260%	0.28518%
(Items:)	**$60,101,742.24**	**22.700%**	**$40,097,230.8410**	$ P	$ 82,355.66	$ 98,826.79	$ 118,592.15	$ 142,310.58	$ 170,772.70	$ 204,927.23	$ 245,912.68	$ 295,095.22	$ 354,114.26	$ 424,937.11	$ 509,924.54	$ 755,052.65
				$ E												
				% E												
TOTAL OTROS ITEMS	**$0.00**	**0.000%**		P												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	**$0.00**	**0.000%**		E												
				P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$264,764,334.092**	**100.00%**	**26.05%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$278,033,191.146**	**105.012%**	**$ 69,105,518.0723**													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.336%**	**0.403%**	**0.483%**	**0.579%**	**0.694%**	**0.832%**	**0.998%**	**1.196%**	**1.434%**	**1.720%**	**2.063%**	**2.659%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$890,911**	**$1,067,458**	**$1,279,192**	**$1,533,140**	**$1,837,736**	**$2,203,100**	**$2,641,372**	**$3,167,122**	**$3,797,833**	**$4,554,483**	**$5,462,244**	**$7,039,133**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**3.547%**	**3.950%**	**4.433%**	**5.012%**	**5.706%**	**6.538%**	**7.536%**	**8.732%**	**10.167%**	**11.887%**	**13.950%**	**16.609%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$88,820,027.83**	**$89,887,486.03**	**$91,166,677.77**	**$92,699,817.90**	**$94,537,554.34**	**$96,740,653.99**	**$99,382,025.68**	**$102,549,147.72**	**$106,346,980.89**	**$110,901,463.92**	**$116,363,708.01**	**$123,402,841.26**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 $ 33,620,083,999.00	$ 12,145,928,829.00	36.13%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 $ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 $ 2,288,062,395.00	$ 593,760,575.81	25.95%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 $ 7,555,307,835.00	$ 552,459,370.00	7.31%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 14,228,990,608.36	30.54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00	**$ 83,334,508,681.04**	25.67%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00		

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	**REPROGRAMACIÓN No. 04**	**REPROGRAMACIÓN No. 05**
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	**REPROGRAMACIÓN No. 07**	**REPROGRAMACIÓN No. 08**
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68 enero-2027	69 febrero-2027	70 marzo-2027	71 abril-2027	72 mayo-2027	73 junio-2027	74 julio-2027	75 agosto-2027	76 septiembre-2027	77 octubre-2027	78 noviembre-2027	79 diciembre-2027
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,308.32	14.570%	0.992%	% P	0.03158%	0.03190%	0.03222%	0.03254%	0.03286%	0.03319%	0.03353%	0.03386%	0.03420%	0.03454%	0.03489%	0.03524%
				$ P	$ 83,618.20	$ 84,454.38	$ 85,298.92	$ 86,151.91	$ 87,013.43	$ 87,883.57	$ 88,762.40	$ 89,650.03	$ 90,546.53	$ 91,451.99	$ 92,366.51	$ 93,290.18
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$28,695,618.56	10.838%	$2,627,760.693	$ E												
				% E												
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.065%	% P	0.05195%	0.06234%	0.07481%	0.08977%	0.10773%	0.12927%	0.15513%	0.18615%	0.22338%	0.26806%	0.32167%	0.38600%
				$ P	$ 137,547.96	$ 165,057.55	$ 198,069.06	$ 237,682.87	$ 285,219.44	$ 342,263.33	$ 410,716.00	$ 492,859.20	$ 591,431.04	$ 709,717.25	$ 851,660.70	$ 1,021,992.83
(Items: 9,10,11,12, 13)	$30,513,368.10	11.525%	$5,776,913.885	$ E												
				% E												
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.298%	% P	0.08110%	0.09733%	0.11679%	0.14015%	0.16818%	0.20181%	0.24218%	0.29061%	0.34873%	0.41848%	0.50218%	0.72715%
				$ P	$ 214,735.32	$ 257,682.38	$ 309,218.86	$ 371,062.63	$ 445,275.15	$ 534,330.18	$ 641,196.22	$ 769,435.47	$ 923,322.56	$ 1,107,987.07	$ 1,329,584.49	$ 1,925,240.81
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$52,786,538.34	19.937%	$3,167,216.0310	$ E												
				% E												
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.95	22.004%	5.446%	% P	0.08420%	0.10104%	0.12124%	0.14549%	0.17459%	0.20951%	0.25141%	0.30169%	0.36203%	0.43443%	0.52132%	0.62558%
				$ P	$ 222,921.21	$ 267,505.45	$ 321,006.54	$ 385,207.85	$ 462,249.42	$ 554,699.31	$ 665,639.17	$ 798,767.00	$ 958,520.41	$ 1,150,224.49	$ 1,380,269.38	$ 1,656,688.52
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$51,522,713.27	19.460%	$14,418,190.3890	$ E												
				% E												
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.00440%	0.00529%	0.00634%	0.00761%	0.00913%	0.01095%	0.01315%	0.01578%	0.01894%	0.02273%	0.02727%	0.03272%
				$ P	$ 11,661.06	$ 14,009.27	$ 16,791.09	$ 20,150.31	$ 24,180.37	$ 29,016.45	$ 34,819.74	$ 41,783.68	$ 50,140.42	$ 60,168.50	$ 72,202.21	$ 86,642.65
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.86	1.229%	$0.0000	$ E												
				% E												
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.102%	% P	0.00422%	0.00454%	0.00486%	0.00525%	0.00564%	0.00606%	0.00652%	0.00701%	0.00753%	0.00810%	0.00870%	0.00936%
				$ P	$ 11,181.93	$ 12,020.57	$ 12,922.11	$ 13,891.27	$ 14,933.12	$ 16,053.10	$ 17,257.08	$ 18,551.36	$ 19,942.72	$ 21,436.42	$ 23,046.30	$ 24,774.77
(Items: 51, 52, 53)	$4,902,379.63	1.852%	$270,759.0170	$ E												
				% E												
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.038%	% P	0.09109%	0.10930%	0.13116%	0.15740%	0.18888%	0.22665%	0.27198%	0.32638%	0.39166%	0.46999%	0.56398%	0.67678%
				$ P	$ 241,164.49	$ 289,397.39	$ 347,276.87	$ 416,732.24	$ 500,078.69	$ 600,094.43	$ 720,113.31	$ 864,135.98	$ 1,036,963.17	$ 1,244,355.80	$ 1,493,226.97	$ 1,791,872.36
(Items: 54, 55, 56)	$46,257,458.80	17.471%	$2,747,447.2160	$ E												
				% E												
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	15.109%	% P	0.12302%	0.14762%	0.17714%	0.21257%	0.25509%	0.30610%	0.36732%	0.44079%	0.52894%	0.63473%	0.76168%	0.93062%
				$ P	$ 325,701.25	$ 390,841.50	$ 469,009.80	$ 562,811.76	$ 675,374.12	$ 810,448.94	$ 972,538.73	$ 1,167,046.47	$ 1,400,455.77	$ 1,680,546.92	$ 2,016,656.30	$ 2,463,939.49
(Items:)	$60,101,742.24	22.700%	$40,097,230.8410	$ E												
				% E												
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P												
				E												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.00%	26.05%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191.146	105.012%	$ 69,105,518.0723													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.472%	0.559%	0.665%	0.791%	0.942%	1.124%	1.341%	1.602%	1.915%	2.291%	2.742%	3.435%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,248,531	$1,480,952	$1,759,594	$2,093,691	$2,494,324	$2,974,789	$3,551,043	$4,242,229	$5,071,323	$6,065,890	$7,259,013	$9,094,442
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	47.080%	47.639%	48.304%	49.095%	50.037%	51.160%	52.502%	54.104%	56.019%	58.310%	61.052%	64.487%
	VALOR (Miles de Pesos)	$124,651,372.67	$126,132,325.17	$127,891,919.26	$129,985,610.11	$132,479,933.85	$135,454,723.16	$139,005,765.81	$143,247,995.00	$148,319,317.60	$154,385,208.04	$161,644,220.89	$170,738,662.50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 12,145,928,829.00	36.13%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 593,760,575.81	25.95%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 552,459,370.00	7.31%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 14,228,990,608.36	30.54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00	**$ 83,334,508,681.04**	25.67%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00		

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	**REPROGRAMACIÓN No. 04**	**REPROGRAMACIÓN No. 05**
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	**REPROGRAMACIÓN No. 07**	**REPROGRAMACIÓN No. 08**
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167686-T

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	VERSIÓN	1
	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	PÁGINA	7 DE 8
		FECHA:	2/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	80 enero-2028	81 febrero-2028	82 marzo-2028	83 abril-2028	84 mayo-2028	85 junio-2028	86 julio-2028	87 agosto-2028	88 septiembre-2028	89 octubre-2028	90 noviembre-2028	91 diciembre-2028
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	**$38,577,308.32**	**14.570%**	**0.992%**	% P	0.02647%	0.02779%	0.02918%	0.03064%	0.03218%	0.03378%	0.03716%	0.04088%	0.04497%	0.05396%	0.06475%	0.07770%
				$ P	$ 70,086.26	$ 73,590.57	$ 77,270.10	$ 81,133.61	$ 85,190.29	$ 89,449.80	$ 98,394.78	$ 108,234.26	$ 119,057.69	$ 142,869.22	$ 171,443.07	$ 205,731.68
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	**$28,695,618.56**	**10.838%**	**$2,627,760.693**	$ E												
				% E												
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	**$59,718,917.51**	**22.555%**	**2.065%**	% P	0.04976%	0.05972%	0.07166%	0.08599%	0.10319%	0.12383%	0.14860%	0.17831%	0.21398%	0.25677%	0.30813%	0.36975%
				$ P	$ 131,758.36	$ 158,110.03	$ 189,732.04	$ 227,678.44	$ 273,214.13	$ 327,856.96	$ 393,428.35	$ 472,114.02	$ 566,536.82	$ 679,844.19	$ 815,813.03	$ 978,975.63
(Items: 9,10,11,12, 13)	**$30,513,368.10**	**11.525%**	**$5,776,913.885**	$ E												
				% E												
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	**$52,786,530.78**	**19.937%**	**1.298%**	% P	0.07844%	0.09413%	0.11295%	0.13554%	0.16265%	0.19518%	0.23421%	0.28106%	0.33727%	0.40472%	0.48566%	0.67994%
				$ P	$ 207,674.64	$ 249,209.57	$ 299,051.48	$ 358,861.78	$ 430,634.14	$ 516,760.96	$ 620,113.16	$ 744,135.79	$ 892,962.94	$ 1,071,555.53	$ 1,285,866.64	$ 1,800,228.99
(Items: 15,16,17,18,19,20)	**$52,786,538.34**	**19.937%**	**$3,167,216.0310**	$ E												
				% E												
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	**$58,258,138.95**	**22.004%**	**5.446%**	% P	0.06498%	0.06518%	0.07817%	0.09380%	0.11257%	0.13508%	0.16209%	0.19451%	0.23342%	0.28010%	0.33612%	0.40334%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)				$ P	$ 143,727.58	$ 172,473.10	$ 206,967.72	$ 248,361.27	$ 298,033.52	$ 357,640.22	$ 429,168.27	$ 515,001.92	$ 618,002.30	$ 741,602.76	$ 889,923.32	$ 1,067,907.98
	$51,522,713.27	**19.460%**	**$14,418,190.3890**	$ E												
				% E												
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	**$3,253,371.86**	**1.229%**		% P	0.00336%	0.00403%	0.00483%	0.00580%	0.00696%	0.00835%	0.01002%	0.01203%	0.01443%	0.01732%	0.02078%	0.02494%
				$ P	$ 8,885.41	$ 10,662.49	$ 12,794.99	$ 15,353.99	$ 18,424.78	$ 22,109.74	$ 26,531.69	$ 31,838.03	$ 38,205.63	$ 45,846.76	$ 55,016.11	$ 66,019.33
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	**$3,253,371.86**	**1.229%**	**$0.0000**	$ E												
				% E												
GPP7 - OBRAS VARIAS	**$4,735,524.37**	**1.789%**	**0.102%**	% P	0.00354%	0.00381%	0.00409%	0.00440%	0.00473%	0.00508%	0.00546%	0.00587%	0.00631%	0.00679%	0.00730%	0.00784%
				$ P	$ 9,372.35	$ 10,075.28	$ 10,830.93	$ 11,643.25	$ 12,516.49	$ 13,455.23	$ 14,464.37	$ 15,549.20	$ 16,715.39	$ 17,969.04	$ 19,316.72	$ 20,765.47
(Items: 51, 52, 53)	**$4,902,379.63**	**1.852%**	**$270,759.0170**	$ E												
				% E												
GPP8 - TRANSPORTES	**$47,434,542.30**	**17.916%**	**1.038%**	% P	0.07635%	0.09162%	0.10994%	0.13193%	0.15831%	0.18997%	0.22797%	0.27356%	0.32827%	0.39393%	0.47271%	0.56726%
				$ P	$ 202,136.83	$ 242,564.19	$ 291,077.03	$ 349,292.44	$ 419,150.93	$ 502,981.11	$ 603,577.34	$ 724,292.80	$ 869,151.36	$ 1,042,981.64	$ 1,251,577.96	$ 1,501,893.55
(Items: 54, 55, 56)	**$46,257,458.80**	**17.471%**	**$2,747,447.2160**	$ E												
				% E												
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**$0.00**	**0.000%**	**15.109%**	% P	0.10311%	0.12373%	0.14848%	0.17817%	0.21380%	0.25657%	0.30788%	0.36945%	0.44335%	0.53201%	0.63842%	0.84233%
				$ P	$ 272,993.00	$ 327,591.60	$ 393,109.92	$ 471,731.90	$ 566,078.28	$ 679,293.94	$ 815,152.73	$ 978,183.28	$ 1,173,819.93	$ 1,408,583.92	$ 1,690,300.70	$ 2,230,190.15
(Items:)	**$60,101,742.24**	**22.700%**	**$40,097,230.8410**	$ E												
				% E												
TOTAL OTROS ITEMS	**$0.00**	**0.000%**		P												
				E												
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	**$0.00**	**0.000%**		P												
				E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$264,764,334.092**	**100.00%**	**26.05%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$278,033,191.146**	**105.012%**	**$ 69,105,518.0723**													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.395%	0.470%	0.559%	0.666%	0.794%	0.948%	1.133%	1.356%	1.622%	1.946%	2.334%	2.973%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,046,634	$1,244,277	$1,480,834	$1,764,057	$2,103,243	$2,509,548	$3,000,831	$3,589,349	$4,294,452	$5,151,253	$6,179,258	$7,871,713
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	64.882%	65.352%	65.912%	66.578%	67.372%	68.320%	69.453%	70.809%	72.431%	74.377%	76.711%	79.684%
	VALOR (Miles de Pesos)	$171,785,296.93	$173,029,573.77	$174,510,407.98	$176,274,464.65	$178,377,707.20	$180,887,255.17	$183,888,085.84	$187,477,435.12	$191,771,887.18	$196,923,140.24	$203,102,397.77	$210,974,110.55
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 12,145,928,829.00	36.13%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 593,760,575.81	25.95%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 552,459,370.00	7.31%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 14,228,990,608.36	30.54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00	**$ 83,334,508,681.04**	25.67%

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	**REPROGRAMACIÓN No. 04**	**REPROGRAMACIÓN No. 05**
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	**REPROGRAMACIÓN No. 07**	**REPROGRAMACIÓN No. 08**
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLEMENTATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	8 DE 8
FECHA:	2/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92 enero-2029	93 febrero-2029	94 marzo-2029	95 abril-2029	96 mayo-2029	97 junio-2029	98 julio-2029	99 agosto-2029	100 septiembre-2029	101 octubre-2029	102 noviembre-2029	103 diciembre-2029	104 enero-2030	105 febrero-2030	106 marzo-2030	107 abril-2030	108 mayo-2030	109 junio-2030	110 julio-2030	111 agosto-2030	
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	$38,577,308.32	14.570%	0.992%	% P	0.06873%	0.07389%	0.07943%	0.08539%	0.09179%	0.09867%	0.00782%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
				$ P	$ 181,977.34	$ 195,625.64	$ 210,297.56	$ 226,069.88	$ 243,025.12	$ 261,252.01	$ 20,712.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	$28,695,618.56	10.838%	$2,627,760.693	$ E																					
				% E																					
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$59,718,917.51	22.555%	2.065%	% P	0.08076%	0.08681%	0.09333%	0.10032%	0.10785%	0.11594%	0.12463%	0.13398%	0.14404%	0.15482%	0.16644%	0.17893%	0.07000%	0.07350%	0.07718%	0.08103%	0.08509%	0.08934%	0.11373%	0.38261%	
				$ P	$ 212,817.19	$ 229,853.48	$ 247,092.49	$ 265,624.43	$ 285,546.26	$ 306,962.23	$ 329,984.46	$ 354,733.23	$ 381,338.22	$ 409,938.59	$ 440,683.98	$ 473,735.28	$ 185,335.03	$ 194,601.79	$ 204,331.87	$ 214,548.47	$ 225,275.89	$ 236,539.69	$ 301,121.00	$ 1,013,027.99	
(Items: 9,10,11,12, 13)	$30,513,368.10	11.525%	$5,776,913.885	$ E																					
				% E																					
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	$52,786,530.78	19.937%	1.298%	% P	0.13577%	0.14593%	0.15551%	0.23462%	0.28154%	0.33785%	0.40542%	0.48650%	0.58380%	0.70056%	0.84068%	1.10351%	0.11564%	0.12142%	0.12749%	0.13387%	0.14056%	0.14759%	0.15497%	0.27807%	
				$ P	$ 359,481.58	$ 431,377.89	$ 517,653.47	$ 621,184.17	$ 745,421.00	$ 894,505.20	$ 1,073,406.24	$ 1,288,087.49	$ 1,545,704.98	$ 1,854,845.98	$ 2,225,815.18	$ 2,921,694.04	$ 306,173.48	$ 321,482.15	$ 337,556.26	$ 354,434.07	$ 372,155.77	$ 390,763.56	$ 410,301.74	$ 736,227.86	
(Items: 15,16,17,18,19,20)	$52,786,538.34	19.937%	$3,167,216.0310	$ E																					
				% E																					
GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$58,258,138.95	22.004%	5.446%	% P	0.14095%	0.16914%	0.20297%	0.24356%	0.29227%	0.32150%	0.35365%	0.38902%	0.42792%	0.47071%	0.51778%	0.56956%	0.15640%	0.16109%	0.16592%	0.17090%	0.17603%	0.90244%	0.00000%	0.00000%	
				$ P	$ 373,185.32	$ 447,622.39	$ 537,386.87	$ 644,864.24	$ 773,837.09	$ 851,220.79	$ 936,342.87	$ 1,029,977.16	$ 1,132,974.88	$ 1,246,272.37	$ 1,370,899.60	$ 1,507,989.56	$ 414,091.42	$ 426,514.16	$ 439,309.59	$ 452,488.87	$ 466,063.54	$ 2,389,342.54	$ 0.00	$ 0.00	
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	$51,522,713.27	19.460%	$14,418,190.3890	$ E																					
				% E																					
GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3,253,371.86	1.229%		% P	0.00871%	0.01046%	0.01255%	0.01506%	0.01807%	0.02168%	0.02602%	0.03122%	0.03747%	0.04496%	0.05395%	0.06474%	0.00400%	0.00420%	0.00441%	0.00463%	0.00486%	0.00511%	0.00536%	0.24804%	
				$ P	$ 23,070.76	$ 27,684.91	$ 33,221.89	$ 39,866.27	$ 47,839.52	$ 57,407.42	$ 68,888.91	$ 82,666.69	$ 99,200.03	$ 119,040.03	$ 142,848.04	$ 171,417.65	$ 10,590.57	$ 11,120.10	$ 11,676.11	$ 12,259.91	$ 12,872.91	$ 13,516.55	$ 14,192.38	$ 656,712.20	
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	$3,253,371.86	1.229%	$0.0000	$ E																					
				% E																					
GPP7 - OBRAS VARIAS	$4,735,524.37	1.789%	0.102%	% P	0.00919%	0.00988%	0.01062%	0.01142%	0.01227%	0.01320%	0.01418%	0.01525%	0.01639%	0.01762%	0.01894%	0.02036%	0.00406%	0.00487%	0.00584%	0.00701%	0.00841%	0.01009%	0.01211%	0.11979%	
				$ P	$ 24,335.10	$ 26,160.23	$ 28,122.25	$ 30,231.42	$ 32,498.77	$ 34,936.18	$ 37,556.39	$ 40,373.12	$ 43,401.11	$ 46,656.19	$ 50,155.41	$ 53,917.06	$ 10,738.84	$ 12,886.61	$ 15,463.93	$ 18,556.72	$ 22,268.06	$ 26,721.67	$ 32,066.01	$ 317,173.96	
(Items: 51, 52, 53)	$4,902,379.63	1.852%	$270,759.0170	$ E																					
				% E																					
GPP8 - TRANSPORTES	$47,434,542.30	17.916%	1.038%	% P	0.12389%	0.14867%	0.17841%	0.21409%	0.25691%	0.30829%	0.36995%	0.97968%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	
				$ P	$ 328,027.23	$ 393,632.67	$ 472,359.21	$ 566,831.05	$ 680,197.26	$ 816,236.71	$ 979,484.05	$ 2,593,837.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	
(Items: 54, 55, 56)	$46,257,458.80	17.471%	$2,747,447.2160	$ E																					
				% E																					
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$0.00	0.000%	15.109%	% P	0.04540%	0.05448%	0.06538%	0.07845%	0.09414%	0.11297%	0.13556%	0.16268%	0.19521%	0.23425%	0.28110%	0.27355%	0.45479%	0.47753%	0.50140%	0.52648%	0.55280%	0.58044%	0.60946%	0.85867%	
				$ P	$ 120,203.01	$ 144,243.61	$ 173,092.33	$ 207,710.80	$ 249,252.96	$ 299,103.55	$ 358,924.26	$ 430,709.11	$ 516,850.93	$ 620,221.12	$ 744,265.34	$ 724,271.29	$ 1,204,119.07	$ 1,264,325.02	$ 1,327,541.27	$ 1,393,918.34	$ 1,463,614.25	$ 1,536,794.96	$ 1,613,634.71	$ 2,273,459.70	
(Items:)	$60,101,742.24	22.700%	$40,097,230.8410	$ E																					
				% E																					
TOTAL OTROS ITEMS	$0.00	0.000%		P																					0.00%
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	$0.00	0.000%		E																					
				P																					
				E																					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$264,764,334.092	100.00%	26.05%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$278,033,191.146	105.012%	$ 69,105,518.0723																						

		92 enero-2029	93 febrero-2029	94 marzo-2029	95 abril-2029	96 mayo-2029	97 junio-2029	98 julio-2029	99 agosto-2029	100 septiembre-2029	101 octubre-2029	102 noviembre-2029	103 diciembre-2029	104 enero-2030	105 febrero-2030	106 marzo-2030	107 abril-2030	108 mayo-2030	109 junio-2030	110 julio-2030	111 agosto-2030
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.613%	0.716%	0.838%	0.983%	1.155%	1.330%	1.437%	2.198%	1.405%	1.623%	1.879%	2.211%	0.805%	0.843%	0.882%	0.924%	0.968%	1.735%	0.896%	1.887%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,624,098	$1,896,401	$2,219,226	$2,602,382	$3,057,618	$3,521,624	$3,805,300	$5,820,384	$3,719,470	$4,296,974	$4,974,668	$5,853,025	$2,131,048	$2,230,930	$2,335,879	$2,446,206	$2,562,250	$4,593,679	$2,371,316	$4,996,602
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	80.297%	81.013%	81.852%	82.835%	83.989%	85.319%	86.757%	88.955%	90.360%	91.983%	93.862%	96.072%	96.877%	97.720%	98.602%	99.526%	100.494%	102.229%	103.124%	105.012%
	VALOR (Miles de Pesos)	$212,588,208.08	$214,484,608.90	$216,713,834.97	$219,316,217.22	$222,373,835.20	$225,895,459.29	$229,700,759.19	$235,521,143.17	$239,240,613.32	$243,537,587.59	$248,512,255.14	$254,365,280.02	$256,496,328.43	$258,727,258.26	$261,063,137.29	$263,509,343.67	$266,071,594.10	$270,665,273.07	$273,036,588.82	$278,033,190.64
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR (Miles de Pesos)																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR (Miles de Pesos)																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 32,988,431,319.00 / $ 33,620,083,999.00	$ 12,145,928,829.00	36.13%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,450,000,000.00 / $ 1,450,000,000.00	$ 0.00	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,186,481,747.00 / $ 2,288,062,395.00	$ 593,760,575.81	25.95%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,140,000,000.00 / $ 1,140,000,000.00	$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216,600,000.00 / $ 216,600,000.00	$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 7,555,307,835.00 / $ 7,555,307,835.00	$ 552,459,370.00	7.31%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00 / $ 324,000,000.00	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 45,860,820,901.00	$ 14,228,990,608.36	30.54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 310,625,154,993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 324,627,245,375.00	**$ 83,334,508,681.04**	25.67%

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
REPROGRAMACIÓN No. 03	REPROGRAMACIÓN No. 04	REPROGRAMACIÓN No. 05
$ Valor	$ Valor	$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	REPROGRAMACIÓN No. 07	REPROGRAMACIÓN No. 08
$ Valor	$ Valor	$ Valor

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

				FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL					
1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES			2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER
3. AÑO	**2024**	MES 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12			
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL		TRAMO:	5701
6. CONTRATO DE OBRA No:	987 2021				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5				
8. CONTRATISTA:	MINCIVIL			NIT	890930545-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021			NIT	901481447-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1015 DE 2021				
11. PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 7.555.307.835	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 2.934.774.443

II. INFORMACION FINANCIERA		
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	7.555.307.835
21. VR. ANTICIPO:		
22. VR. ADICIÓN No:		
23. VR. ADICIÓN No:		
24. VR. TOTAL ADICIONES:		
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	7.555.307.835

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE			$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)			$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO			$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)			$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES			$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL			$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)			$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)			$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN			$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS			$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS			$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)			$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO			$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.			$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV			$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV			$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV			$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV			$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN			$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA			$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA			$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA			$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR			$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS			$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL			$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)			$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA			$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE			$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS			$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN			$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA			$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN			$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER
3. AÑO **2024**	MES 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL	TRAMO:	5701
6. CONTRATO DE OBRA No:	987 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5		
8. CONTRATISTA:	MINCIVIL	NIT	890930545-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT	901481447-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1015 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 7.555.307.835	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 2.934.774.443

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE**	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	**$**	**-**
64. OTROS (PORCENTAJE DE ADMINISTRACION)	**$**	**-**
65. IVA	**$**	**-**
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$**	**-**

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	332.978.062,75
72. GESTIÓN PREDIAL	$	191.691.745,00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	141.286.320,75
74. OTROS		
75. IVA	$	31.143.878,44
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	332.978.065,75
77. SALDO POR EJECUTAR	**2.601.796.377**	

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER	NOMBRES Y APELLIDOS	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
C.C. _X_ C.E. __ NUMERO	43099356	C.C. _X_ C.E. __ NUMERO	46451944
MATRICULA PROFESIONAL NUMERO	05202-30613 ANT	MATRICULA PROFESIONA NUMERO	167666-T
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Pagina 1 de 5

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	39	FECHA	21 AGOSTO 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

No.	4
FECHA	18 ENERO 2024

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN							INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	T E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Volantes informativos	Unitario	60000	$ 280,00	$ 16.800.000,00	X		$ 17.299.800,00	1000	$ 280.000	2,5%	$ 8.330,00	$ 288.330,00	1500	$ 432.495,00	$ 16.867.305,00	Graficas Ringo Factura No.839 Volante No. 75 Justificar porque se imprimio volante a doble cara.
	Instalación en Puntos Satélites de Información, cartelera en corcho.	Unitario	8	$ 130.000,00	$ 1.040.000,00	X		$ 1.070.940,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	5,5384615	$ 741.420,00	$ 329.520,00	
	Cartillas de cierre impresas en Policromía, hojas internas en papel bond de 75 gramos, carátula a full color plastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto).	Unitario	600	$ 5.700,00	$ 3.420.000,00	X		$ 3.521.745,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3.521.745,00	
	Cuñas radiales Charalá	Unitario	1200	$ 3.000,00	$ 3.600.000,00	X		$ 3.707.100,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	90	$ 278.032,50	$ 3.429.067,50	
	Cuñas radiales Duitama	Unitario	1560	$ 7.700,00	$ 12.012.000,00	X		$ 12.369.357,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	12,987013	$ 102.975,00	$ 12.266.382,00	
	Cuñas radiales Gámbita	Unitario	960	$ 8.000,00	$ 7.680.000,00	X		$ 7.908.480,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	12	$ 98.856,00	$ 7.809.624,00	
	Pasacalles	Unitario	40	$ 130.000,00	$ 5.200.000,00	X		$ 5.354.700,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	5,7692308	$ 772.312,50	$ 4.582.387,50	
	Kits para campañas de cultura vial (mini agenda y esfero; marcados)	Unitario	3200	$ 12.500,00	$ 40.000.000,00	X		$ 41.190.000,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 41.190.000,00	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	39	FECHA	21 AGOSTO 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	18 ENERO 2024										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	¿ES EM?	¿ES TEM?	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres pedagógicos (refrigerios, kit escolar)	Unitario	70	$ 500.000,00	$ 35.000.000,00	X		$ 36.041.250,00	2,514252	$ 1.257.126	2,5%	$ 37.399,50	$ 1.294.525,50	3,730652	$ 1.920.819,45	$ 34.120.430,55	Se cobran 2,51 actividades ya que en algunas casos no se ha llegado al tope del valor unitario formulado, lo que va a permitir a futuro realizar un mayor numero de actividades. Ever Garces Vargas Factura No. 571478 Acta de reunión No. 130 Listado de asistencia. Bicicleteria "El Lider" Factura No.0503 Acta de reunión No. 130 Listado de asistencia Wilches Guzman Nidia Yanuba Factura No. ENW-60 Actas de reunión No. 206 y 207 Listados de asistencia PASADENA Factura No. EEPD-8484 Acta de reunión No.223 Listado de asistencia Marin Monsalve Victor Alfonso Factura No. FEPF-56 Acta de reunión No.236 Listado de asistencia
	Reuniones con Comité de Participación Comunitaria (talleres y refrigerios para reuniones).	Unitario	110	$ 150.000,00	$ 16.500.000,00	X		$ 16.990.875,00	1,66	$ 249.000	2,5%	$ 7.407,75	$ 256.407,75	6,2086667	$ 959.006,18	$ 16.031.868,83	Se cobran 2,51 actividades ya que en algunas casos no se ha llegado al tope del valor unitario formulado, lo que va a permitir a futuro realizar un mayor numero de actividades. Marin Monsalve Victor Alfonso Factura No. FEPF-8 Acta de reunión No.123 Listado de asistencia Trujillo Valderrama Maria Ayde Factura No. FEV-30 Acta de reunión No.210 Listado de asistencia
Proyectos productivos - Obras con participación comunitaria	Obras con Participación Comunitaria (Charalá)	Unitario	1	$ 270.000.000,00	$ 270.000.000,00	X		$ 278.032.500,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 278.032.500,00	
	Obras con Participación Comunitaria (Duitama)	Unitario	1	$ 180.000.000,00	$ 180.000.000,00	X		$ 185.355.000,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 185.355.000,00	
	Obras con Participación Comunitaria (Paipa)	Unitario	1	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	X		$ 41.190.000,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 41.190.000,00	
	Obras con Participación Comunitaria (Gámbita)	Unitario	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	X		$ 20.595.000,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 20.595.000,00	
	Obras con Participación Comunitaria (San Gil)	Unitario	1	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	X		$ 30.892.500,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 30.892.500,00	
	Obras con participación Comunitaria (Páramo)	Unitario	1	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	X		$ 61.785.000,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 61.785.000,00	
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIAS. Fecha: 31/03/2022	Alquiler de carpas, pantalla, sonido, sillas y mesas.	Unitario	1	$ 3.550.000,00	$ 3.550.000,00	X		$ 3.655.612,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 3.655.612,50	$ -	
	Alquiler de espacio	Unitario	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	X		$ 154.462,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 154.462,50	$ -	
	Kits de bioseguridad	Unitario	52	$ 6.000,00	$ 312.000,00	X		$ 321.282,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 321.282,00	$ -	
	Hidratación	Unitario	120	$ 925,00	$ 111.000,00	X		$ 114.302,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 114.302,25	$ 0,05	
	Refrigerio	Unitario	100	$ 7.000,00	$ 700.000,00	X		$ 720.825,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 720.825,00	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 514.875,00	$ -	
	Cascos amarillos	Unitario	25	$ 29.750,00	$ 743.750,00	X		$ 765.876,60	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 765.876,56	$ 0,04	
	Chalecos reflectivos	Unitario	30	$ 35.700,00	$ 1.071.000,00	X		$ 1.102.862,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 1.102.862,25	$ 0,05	
Socialización "Ojos en la Vía" en Santander, Liderado por INVIAS. Fecha: 14/05/2022	Refrigerio - Hayacas	Unitario	150	$ 2.690,00	$ 403.500,00	X		$ 415.504,13	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 415.504,13	$ -	
	Refrigerios - Tenedores, platos, servilletas, bocadillos, jugo, bebida	Global	1	$ 426.400,00	$ 426.400,00	X		$ 439.085,40	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 439.085,40	$ -	
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de	Unitario	1	$ 4.540.000,00	$ 4.540.000,00	X		$ 4.675.065,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 4.675.065,00	$ -	
	Kits de bioseguridad	Unitario	40	$ 6.000,00	$ 240.000,00	X		$ 247.140,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 247.140,00	$ -	
	Servicio de transporte en la ruta Charalá - Virolín	Unitario	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	X		$ 1.338.675,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 1.338.675,00	$ -	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	39	FECHA	21 AGOSTO 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

No.	4
FECHA	18 ENERO 2024

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN							INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	T E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIAS. Fecha: 15/07/2022	Refrigerios	Unitario	100	$ 7.000,00	$ 700.000,00	X		$ 720.825,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	100	$ 720.825,00	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 514.875,00	$ -	
	Alquiler de espacio	Unitario	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	X		$ 154.462,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 154.462,50	
	Hidratación	Unitario	96	$ 925,00	$ 88.800,00	X		$ 91.441,80	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	96	$ 91.441,80	$ -	
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de video, mesas con mantel	Unitario	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	X		$ 3.604.125,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 3.604.125,00	$ -	
Caminata ecológica en Boyacá, liderada por INVIAS 01/04/2022	Pañoleta mascotas, cachucha malla y camiseta tshirt polialgodon	Global	1	$ 2.049.905,00	$ 2.049.905,00	X		$ 2.110.889,70	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.110.889,67	$ 0,03	
	Refrigerio canasta de pic nic	Unitario	50	$ 15.000,00	$ 750.000,00	X		$ 772.312,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	50	$ 772.312,50	$ -	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 514.875,00	$ -	
	Hidratación	Unitario	192	$ 925,00	$ 177.600,00	X		$ 182.883,60	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	192	$ 182.883,60	$ -	
	Antibacterial con microesferas de vitamina glicerin x 30ML, Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado spray X60 ml	Global	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00	X		$ 308.925,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 308.925,00	$ -	
Recorrido técnico "Del aula a la obra", Universidad Juan de Castellanos	Material POP - Cartillas impresas	Unitario	40	$ 5.950,00	$ 238.000,00	X		$ 245.080,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	40	$ 245.080,50	$ -	
	Etiquetas pequeñas para cascos, manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm	Global	1	$ 42.840,00	$ 42.840,00	X		$ 44.114,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 44.114,49	$ 0,01	
	Refrigerios	Unitario	70	$ 7.000,00	$ 490.000,00	X		$ 504.577,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	70	$ 504.577,50	$ -	
	Transporte	Unitario	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	X		$ 1.029.750,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.029.750,00	$ -	
	Cascos blancos	Unitario	40	$ 29.700,00	$ 1.188.000,00	X		$ 1.223.343,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	40	$ 1.223.343,00	$ -	
	Tula	Unitario	40	$ 14.000,35	$ 560.014,00	X		$ 576.674,42	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	40	$ 576.674,42	$ 0,00	
	Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado spray X60ml	Global	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00	X		$ 185.355,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	30	$ 185.355,00	$ -	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	39	FECHA	21 AGOSTO 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	987/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 18 ENERO 2024												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	¿ EJEM ?	¿ TEM ?	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Ciclopaseo, Santander; liderado por INVIAS	Hidratación	Unitario	600	$ 900,00	$ 540.000,00	X		$ 556.065,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 556.065	$ -	
	Mecánico de bicicletas	Unitario	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	X		$ 82.380,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 82.380	$ -	
	Informes radiales	Unitario	20	$ 3.000,00	$ 60.000,00	X		$ 61.785,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 61.785	$ -	
	Refrigerios; pan bola, decorados	Global	1	$ 135.000,00	$ 135.000,00	X		$ 139.016,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 139.016	$ 0,05	
	Refrigerio, manzanas	Unitario	100	$ 800,00	$ 80.000,00	X		$ 82.380,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 82.380	$ -	
	Refrigerio, masatos	Unitario	100	$ 2.200,00	$ 220.000,00	X		$ 226.545,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 226.545	$ -	
	Refrigerio, queso de búfala, arepas rellenas de pollo, empaques de refrigerios	Global	1	$ 560.000,00	$ 560.000,00	X		$ 576.660,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 576.660	$ -	
	Camiseta tshirt algodón, cachucha dril, tula	Global	1	$ 5.320.049,70	$ 5.320.049,70	X		$ 5.478.321,20	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 5.478.321	$ 0,02	
	Incentivos por participación (Medias taba clásicas, chaqueta rompevientos, casco GW29, set de palancas llanta Giant, kit caramañola GW, luz para bicicleta, luz trasera para bicicletas).	Global	1	$ 498.000,00	$ 498.000,00	X		$ 512.815,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 512.816	$ -	
Jornadas del "Aula a la Obra"; Universidad Escuela Colombiana de Ingenieros. Fecha: 20/05/2022	Etiquetas pequeñas laminadas, material POP manilla en tela, cartilla full color a cuatro tintas, material POP marco fotos calibre 60.	Global	1	$ 625.940,00	$ 625.940,00	X		$ 644.561,72	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 644.562	$ -	
	Refrigerio, chocolatina leche, jugo, ponqué artesano	Global	1	$ 357.000,00	$ 357.000,00	X		$ 367.620,80	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 367.621	$ 0,05	
	Refrigerio, manzanas	Unitario	70	$ 1.100,00	$ 77.000,00	x		$ 79.290,80	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 79.290,80	
	Almuerzos	Unitario	41	$ 12.550,00	$ 514.550,00	X		$ 529.857,90	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 529.858	$ 0,04	
	Hidratación	Unitario	72	$ 925,00	$ 66.600,00	X		$ 68.581,40	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 68.581	$ 0,05	
	Transporte Bogotá - Duitama (vereda Santa Ana) - Bogotá	Unitario	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	X		$ 2.059.500,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 2.059.500	$ -	
	Casco blanco	Unitario	18	$ 24.999,52	$ 429.745,36	X		$ 442.530,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,000	$ 442.530	$ 0,39	
	Tula	Unitario	40	$ 14.000,35	$ 560.014,00	X		$ 576.674,42	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 576.674	$ 0,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	Pagina 5 de 5

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	**39**	FECHA	**21 AGOSTO 2024** (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.**	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**987/2021**
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Santander**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	**1015/2021**

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	18	ENERO	2024									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	¿ EJEM ?	¿ TEM ?	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Feria de comercialización rural, municipio de Charalá	Refrigerio, pastel ranchero	Unitario	45	$ 2.300,00	$ 103.500,00	X		$ 106.579,13	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	45	$ 106.579,13	$ -	
	Refrigerio, flautas - hojaldres	Unitario	45	$ 2.500,00	$ 112.500,00	X		$ 115.846,90	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	45	$ 115.846,88	$ 0,02	
	Hidratación	Global	1	$ 264.100,00	$ 264.100,00	X		$ 271.957,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 271.956,96	$ 0,04	
	Almuerzos	Unitario	45	$ 13.600,00	$ 612.000,00	X		$ 630.207,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	45	$ 630.207,00	$ -	
	Alquiler mesas y sillas	Global	1	$ 315.000,00	$ 315.000,00	X		$ 324.371,30	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 324.371,25	$ 0,05	
	Techo 10x24 y 15 stand	Global	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	x		$ 4.119.000,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 4.119.000,00	
	Gorra malla, camisa, escarapela, pendón, sticker	Global	1	$ 2.195.550,00	$ 2.195.550,00	X		$ 2.260.867,61	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.260.867,61	$ 0,00	
	Servicio de transporte de dos (02) camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - Charalá - Duitama) y un bus (recorrido de Virolin a Charalá y regreso).	Global	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	X		$ 1.750.575,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.750.575,00	$ -	
Relacionamientocon comunidades.	Provisión para próximas vigencias	Global	1	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	X		$ 154.462.500,00	0,0343691	$ 5.155.367,34	2,5%	$ 153.372,18	$ 5.308.739,52	0,0343691	$ 5.308.739,52	$ 149.153.760,48	No se tiene una cantidad entera o cerrada de la actividad ya que en PIS se contempla una provision. La Gran Plaza Real Factura No. B-262402 Bicicleteria "El Lider" Factura No.0509 Charalá Estereo Factura No. 62780 Bertha Roldan Parra Cuenta de cobro 18-03-2023 Constancia de pago 18-03-2023 MAZAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Factura de venta No. FE-603 CLICK DISEÑO INTEGRAL S.A.S Factura No.FECL214 Arturo Silva Romero Factura de venta No. FE-130 Agua manantial de Santander S.A.S. Factura de venta No. AMS 2102 Bicicleteraia "El Lider" Factura de venta No. FE-323 Acta de reunion No.138 Lista de inscripcion.
Escuelas Verdes	Escuelas Verdes	Global	3	$ 4.002.000,00	$ 12.006.000,00	X		$ 12.363.178,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 12.363.178,50	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	18	ENERO 2024									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión Sociopredial	Factor por Unidad Mínima de Vivienda (UMV)	Unitario	1	$ 1.578.780.141,64	$ 1.578.780.141,64	X		$ 1.625.748.850,90	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 83.519.521,35	$ 1.514.364.294,55	1. Certificado CredicorCapital Bernarda Pedraza 2. Certificado CredicorCapital Bernarda Pedraza
	Factor por Traslado (TDO)	Unitario	1			X			0,0016468	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,00	$ 2.677.350,00	1	$ 5.066.370,00		
	Unidad Mínima Económica (UME)	Unitario	1			X			0,0074108	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,00	$ 12.048.075,00	1	$ 22.798.665,00		

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	21.241.493,00	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$	21.241.493,00	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	531.037,33
C	VALOR IVA MENSUAL	$	100.897,09	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$	7.148.002,77
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$	21.873.427,77	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$	14.725.425,00
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	2.460.989.793,43	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	168.121.053,57
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$	2.629.110.847,00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		6,39%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Alexandra Greindenger Restrepo**
Representante Legal Contratista | **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT

Firma
Nombre: Sandra Milena Suárez Rodríguez
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 142081012

Firma
Nombre: **Claudia Patricia Correa Malaver**
Representante Legal Interventoría | **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 167666-T

Firma
Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Peña
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 179494623-I

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-08-30T19:43:50-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-060969
Fecha: 2024-08-30 19:43:46

SEÑOR(A):
ARISTOBULO MUÑOZ C
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
AV EL DORADO 69-76 TORRE 4 OFICINA 1401
duitama.charala.sangil1015@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

Asunto: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-081266. PREACTA 39 SOCIAL DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL. SANTANDER.

Respetado ingeniero Muñoz:

En atención a su radicado 2024E-VUVRAZ-081266, con el cual aprueba y remite la preacta social No. 39, del componente social, con el documento PAGA vigente No. 6 y el plan de inversión social versión 4, con un valor total con IVA de $2.629.110.847, en el marco de la ejecución del proyecto vial CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO, Contrato de Obra No. 987 de 2021, esta Subdirección se permite realizar las siguientes observaciones:

Las siguientes actividades fueron revisadas y aprobadas con sus respectivos soportes por la firma interventora:

- Volantes informativos 288.330,00
- Talleres pedagógicos (refrigerios, kit escolar) 1.294.525,50.
- Reuniones con Comité de Participación Comunitaria (talleres y refrigerios para reuniones). 256.407,75

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-08-30T19:43:50-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

- Relacionamiento con comunidades. 5 .308.739,52
- Gestión Socio predial. Factores de compensación social de traslado y unidad mínima económica informal, del predio 007DTEMBS ciudadana Bernarda Pedraza, traslado $2.677.350,00 y unidad mínima económica informal $ 12.048.075,00.

Estas actividades presentan consistencia con respecto al documento PAGA precitado, e igualmente frente al plan de inversión social ya mencionado, por tal motivo, esta Subdirección brinda su no-objeción.

Es pertinente recordar que la interventoría es responsable de las actividades, los valores, cantidades, en el marco de sus funciones.

Se requiere que se continúe con la supervisión, control y verificación al cumplimiento de la gestión social, garantizando la indemnidad al INVIAS.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: MARTIN EMILIO RODRIGUEZ NAVARRETE
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE (1000024), MARY LORENA SAYAGO BOTELLO (1120300)
Copia Externa a:

INVIAS

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-08-30T19:43:50-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MNI-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30 (Día) | 8 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES- GRS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 39
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: MINOVIL S.A

INTERVENTORIA CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.

N° CONTRATO 987 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

N° CONTRATO 1015 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$ 310.621.154.999,00
Valor Adicional No. 1	$ 14.002.999.382,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 324.627.245.375,00

AIU %:	30%
O %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 2.067.378.892,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 2.067.378.892,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 51.360.252,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 2.016.018.640,00

Valor Inicial Contrato Interventoria	$ 27.599.988.100,00
Valor Adicional No.1	$ 997.909.618,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 28.597.897.718,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° 3 Fecha 28/08/2023									EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
DAGA 1.3-03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	cumplimiento de Requerimientos Legales	Compensación por perdida de biodiversidad, aprovechamiento forestal, ocupación de cauce y manejo de vedas					X	1	GLB	$ 1.366.928.049,00	$ 1.366.928.049,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.716.329,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.626.644.378,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1	$ 1.626.644.378,00	N/A	N/A
			Proyecto Escuelas Verdes					X	1	GLB	$ 4.365.126,00	$ 4.365.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 829.374,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.194.500,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1	$ 5.194.500,00	N/A	N/A
PBSE-4.1-11	Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal	Rescate de Epifitas Vasculares				X		12.376	Und	$ 4.707,00	$ 0,00	$ 58.253.832,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.701,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.679.533,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.770	$ 8.392.274,00	10.606	$ 50.287.259,00	Soportes Epifita 1.1. Rescate	Actividades requeridas para el manejo ambiental dentro de la franja de vía, conforme los requerimientos de la Autoridad Ambiental: -Resolución 0602-2022, Corpoboyacá, articulo sexto, subtitulo b (parágrafo). -Permiso por riesgo N°1, fecha 05-12-2022, Corpoboyacá. Oficio 150- 17850. Cantidad total: 306 individuos.
			Traslado de Epifitas Vasculares				X		12.376	Und	$ 5.069,00	$ 0,00	$ 62.733.944,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.192.384,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.497	$ 7.643.746,00	10.879	$ 55.548.638,00	Soportes Epifita 1.2. Traslado	
			Reubicación de Epifitas Vasculares				X		12.376	Und	$ 4.941,00	$ 0,00	$ 61.149.816,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 446.864,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.596.680,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1.770	$ 8.809.480,00	10.606	$ 52.787.200,00	Soportes Epifita 1.3. Reubicación	
			Mantenimiento de Epifitas Vasculares				X		61.880	Und	$ 4.044,00	$ 0,00	$ 250.242.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.828.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.071.417,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	6.509	$ 26.514.752,00	55.371	$ 225.556.665,00	Soportes Epifita 1.4. Mantenimiento	
										SUBTOTAL		$ 1.371.293.175,00	$ 432.380.312,00	$ 0,00	$ 260.545.703,00	$ 3.159.702,00	$ 0,00	$ 1.631.838.878,00	$ 435.540.014,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	11546	$ 51.360.252,00	87464	**$ 2.016.018.640,00**		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se suscriba con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 05202-30613

Firma
Nombre : CLARET PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal
Interventoría
Matricula No. : 137666-T

Vo. Bo. Firma
Nombre : SANDRA PILAR SALAMANCA MACHUCA
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. : 25238219881 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : 15238-302724 BYC

Original: Archivo de Gestión del PAPAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Contrato N° 887 DE 2021	CONTRATISTA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	MINCIVIL S.A.
	INTERVENTOR:
	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $324,627,245,375	FECHA DE CORTE: 27/08/2024
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030	PERIODO: 25 DE JULIO DE 2024 al 24 DE AGOSTO DE 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 7
FECHA 26 DE JUNIO DE 2024

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	ago/2024 ACTA Nro.39 39 Cant	ago/2024 ACTA Nro.39 39 Valor ($)
				EXPLANACIONES						
1	1.0		200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1,137,185.00	$ -		$ -
1.1	1.0	11601	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	36	$ 1,137,185.00	$ 40,938,660.00		$ -
2	1.0		201.7	Demolición de Estructuras	m3		$ 109,175.00	$ -		$ -
2.1	1.0	11601	201.7	Demolición de Estructuras	m3	436	$ 109,175.00	$ 47,567,548.00	43.20	$ 4,716,360.00
3	1.0		201.2	Remoción de alcantarillas	m		$ 66,695.00	$ -		$ -
3.1	1.0	11601	201.2	Remoción de alcantarillas	m	1,281	$ 66,695.00	$ 85,436,295.00	5.00	$ 333,475.00
4	1.0		210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12,048.00	$ -		$ -
4.1	1.0	11601	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1,625	$ 12,048.00	$ 19,578,000.00		$ -
5	1.0		210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	617	$ 60,236.00	$ 37,165,612.00		$ -
5.1	1.0	11601	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	80,569	$ 60,236.00	$ 4,853,154,284.00	422.60	$ 25,455,734.00
6	1.0		210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	3,352	$ 10,193.00	$ 34,167,955.00		$ -
6.1	1.0	11601	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1,666,825	$ 10,193.00	$ 16,989,946,208.00	3,966.20	$ 40,427,477.00
7	1.0		211.1	Remoción de Derrumbes	m3	593	$ 9,335.00	$ 5,535,655.00		$ -
7.1	1.0	11601	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	123,833	$ 9,335.00	$ 1,155,981,055.00		$ -
8	1.0		220.1	Terraplenes	m3		$ 12,565.00	$ -		$ -
8.1	1.0	11601	220.1	Terraplenes	m3	190,406	$ 12,565.00	$ 2,392,451,390.00		$ -
				TOTAL EXPLANACIONES				$ 25,661,922,660.00		$ 70,933,046.00
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
9	2.00		310.1	Conformación de la calzada existente	m2	121,265	$ 888.00	$ 107,683,320.00		$ -
9.1	2.00	11602.00	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	586,897	$ 888.00	$ 521,164,536.00	15,907.60	$ 14,125,949.00
10	2.00		311.1	Afirmado	m3	13,428	$ 106,030.00	$ 1,423,802,649.00		$ -
10.1	2.00	11602.00	311.1	Afirmado	m3	150,111	$ 106,030.00	$ 15,916,237,521.00	859.80	$ 91,164,594.00
11	2.00		320.1	Subbase Granular clase A	m3	592	$ 152,246.00	$ 90,068,734.00		$ -
11.1	2.00	11602.00	320.1	Subbase Granular clase A	m3	61,140	$ 152,246.00	$ 9,308,381,338.00	1,381.00	$ 210,251,726.00
12	2.00		330.1	Base granular clase A	m3		$ 169,384.00	$ -		$ -
12.1	2.00	11602.00	330.1	Base granular clase A	m3	11,000	$ 169,384.00	$ 1,863,224,000.00		$ -
13	2.00		330.4	Base granular para bacheo clase A	m3		$ 184,265.00	$ -		$ -
13.1	2.00	11602.00	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	5,000	$ 184,265.00	$ 921,325,000.00		$ -
				TOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				$ 30,151,887,098.00		$ 315,542,269.00
				PAVIMENTOS ASFALTICOS						
14	8.00		420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525	$ 2,795.00	$ 1,467,375.00		$ -
14.1	8.00	11603.00	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	312,008	$ 2,795.00	$ 872,062,360.00		$ -
15	8.00		421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,771.00	$ -		$ -
15.1	8.00	11603.00	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	315,033	$ 1,771.00	$ 557,923,443.00		$ -
16	8.00		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 807,206.00	$ -		$ -
16.1	8.00	11603.00	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	55,077	$ 807,206.00	$ 44,458,484,862.00		$ -
17	8.00		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	1,127	$ 834,513.00	$ 940,829,956.00		$ -
17.1	8.00	11603.00	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,703	$ 834,513.00	$ 3,089,867,833.60		$ -
18	8.00		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1,094	$ 69,747.00	$ 76,289,268.60		$ -
18.1	8.00	11603.00	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2,356	$ 69,747.00	$ 164,337,881.00		$ -
19	8.00		465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	35	$ 75,562.00	$ 2,629,557.60		$ -
19.1	8.00	11603.00	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	6,866	$ 75,562.00	$ 518,770,911.00		$ -
20	8.00		466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4,159.00	$ -		$ -
20.1	8.00	11603.00	466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	2,500	$ 4,159.00	$ 10,397,500.00		$ -
				TOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				$ 50,693,060,948.00		$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
21	6.00		600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31,287.00	$ -		$ -
21.1	6.00	11402.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	61,628	$ 31,287.00	$ 1,928,155,236.00	372.80	$ 11,663,794.00
21.2	6.00	11604.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	26,412	$ 31,287.00	$ 826,352,244.00	61.90	$ 1,936,665.00
22	6.00		600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78,424.00	$ -		$ -
22.1	6.00	11402.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	16,787	$ 78,424.00	$ 1,316,535,058.00		$ -
22.2	6.00	11604.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	12,253	$ 78,424.00	$ 960,897,902.00		$ -
23	6.00		610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 42,939.00	$ -		$ -
23.1	6.00	11402.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9,450	$ 42,939.00	$ 405,790,726.00		$ -
23.2	6.00	11604.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9,550	$ 42,939.00	$ 410,050,274.00		$ -
24	6.00		610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 67,218.00	$ -		$ -
24.1	6.00	11402.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	27,199	$ 67,218.00	$ 1,828,228,773.00	155.90	$ 10,479,286.00
24.2	6.00	11604.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	11,657	$ 67,218.00	$ 783,526,617.00	90.80	$ 6,103,394.00
25	6.00		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,869,762.00	$ -		$ -
25.1	6.00	11403	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	765	$ 2,869,762.00	$ 2,195,367,930.00		$ -
26	6.00		630.3	Concreto clase 28 MPA	m3		$ 813,312.00	$ -		$ -
26.1	6.00	11403.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	7,083	$ 813,312.00	$ 5,760,932,890.00	147.30	$ 119,800,858.00
26.1	6.00	11604.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	3,036	$ 813,312.00	$ 2,468,971,238.00		$ -
27	6.00		630.4	Concreto clase 21 MPA	m3		$ 670,367.00	$ -		$ -
27.1	6.00	11403.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	6,759	$ 670,367.00	$ 4,531,010,553.00		$ -
27.2	6.00	11604.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	2,896	$ 670,367.00	$ 1,941,382,832.00		$ -
28	6.00		630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3		$ 500,114.00	$ -		$ -
28.1	6.00	11403.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	218	$ 500,114.00	$ 108,874,818.00		$ -
28.2	6.00	11604.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	93	$ 500,114.00	$ 46,660,636.00		$ -
29	6.00		630.6	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 493,322.00	$ -		$ -
29.1	6.00	11403.00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	1,011	$ 493,322.00	$ 498,649,878.00	7.60	$ 3,749,247.00
29.2	6.00	11604.00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	433	$ 493,322.00	$ 213,707,090.00		$ -
30	4.00		632.1P	Baranda Metálica	m		$ 518,996.00	$ -		$ -
30.1	4.00	14104	632.1P	Baranda Metálica	m	40	$ 518,996.00	$ 20,759,840.00		$ -

31/08/2024

INVIAS — MINCIVIL TOPCO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Contrato Nº 987 DE 2021	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$324,627,245,375
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
CONTRATISTA	MINCIVIL S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
FECHA DE CORTE:	27/08/2024
PERIODO	25 DE JULIO DE 2024 al 24 DE AGOSTO DE 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 7
FECHA 26 DE JUNIO DE 2024

ago/2024
ACTA Nro.39
39

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	Cant	Valor ($)
31	4.00		640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,151.00	$ -		$ -
31.1	4.00	11403.00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,644,590	$ 5,151.00	$ 8,471,284,120.00	58,715.50	$ 302,443,541.00
31.2	4.00	11604.00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	625,450	$ 5,151.00	$ 3,221,693,980.00		$ -
32	4.00		640.20	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5,251.00	$ -		$ -
32.1	4.00	11401	640.20	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	22,853	$ 5,251.00	$ 120,001,103.00		$ -
33	6.00		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m		$ 49,124.00	$ -		$ -
33.1	6.00	11403.00	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	12,904	$ 49,124.00	$ 633,886,271.00		$ -
33.2	6.00	11604.00	642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	5,530	$ 49,124.00	$ 271,665,545.00		$ -
34	6.00		661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m		$ 602,138.00	$ -		$ -
34.1	6.00	11604	661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	21	$ 602,138.00	$ 12,644,898.00		$ -
35	6.00		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	335	$ 63,808.00	$ 21,375,680.00		$ -
35.1	6.00	11403.00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	26,769	$ 63,808.00	$ 1,708,076,352.00	19.50	$ 1,244,256.00
35.2	6.00	11604.00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	11,472	$ 63,808.00	$ 732,005,376.00	89.70	$ 5,723,578.00
36	6.00		663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m		$ 29,798.00	$ -		$ -
36.1	6.00	11403.00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	1,693	$ 29,798.00	$ 50,436,095.00		$ -
36.2	6.00	11604.00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	725	$ 29,798.00	$ 21,615,469.00		$ -
37	6.00		671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 610,815.00	$ -		$ -
37.1	6.00	11604	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	271	$ 610,815.00	$ 165,530,865.00		$ -
38	8.00		673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	1,340	$ 7,394.00	$ 9,907,960.00		$ -
38.1	8.00	11403.00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	140,925	$ 7,394.00	$ 1,042,002,408.00	10.30	$ 76,158.00
38.2	8.00	11604.00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	60,397	$ 7,394.00	$ 446,572,460.00	314.00	$ 2,321,716.00
39	6.00		673.2	Material granular drenante	m3	201	$ 133,217.00	$ 26,776,617.00		$ -
39.1	6.00	11403.00	673.2	Material granular drenante	m3	26,793	$ 133,217.00	$ 3,569,283,081.00		$ -
39.2	6.00	11604.00	673.2	Material granular drenante	m3	11,482	$ 133,217.00	$ 1,529,697,594.00	53.80	$ 7,167,075.00
40	6.00		673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 174,208.00	$ -		$ -
40.1	6.00	11604	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	22,029	$ 174,208.00	$ 3,837,628,032.00	8.10	$ 1,411,085.00
41	6.00		681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 267,959.00	$ -		$ -
41.1	6.00	11403	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,820	$ 267,959.00	$ 487,685,380.00		$ -
				TOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				$ 52,625,523,821.00		$ 474,120,553.00
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
42	8.00		1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,718.00	$ -		$ -
42.1	8.00	11607	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	342,000	$ 1,718.00	$ 587,556,000.00		$ -
43	8.00		3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 57,454.00	$ -		$ -
43.1	8.00	11607	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85	$ 57,454.00	$ 4,883,590.00		$ -
44	4.00		4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7,994.00	$ -		$ -
44.1	4.00	11607	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	7,808	$ 7,994.00	$ 62,417,152.00		$ -
45	4.00		5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 381,664.00	$ -		$ -
45.1	4.00	11607	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	539	$ 381,664.00	$ 205,716,896.00		$ -
46	4.00		6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 312,729.00	$ -		$ -
46.1	4.00	11607	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,581	$ 312,729.00	$ 807,153,549.00		$ -
47	4.00		720.1	Poste de referencia	u		$ 245,207.00	$ -		$ -
47.1	4.00	11607	720.1	Poste de referencia	u	60	$ 245,207.00	$ 14,712,420.00		$ -
48	4.00		730.1	Defensa metálica	m		$ 220,797.00	$ -		$ -
48.1	4.00	11607	730.1	Defensa metálica	m	6,875	$ 220,797.00	$ 1,517,979,375.00		$ -
49	4.00		730.2	Sección final	u		$ 98,831.00	$ -		$ -
49.1	4.00	11607	730.2	Sección final	u	166	$ 98,831.00	$ 16,405,946.00		$ -
50	4.00		740.1	Captafaros	u		$ 21,101.00	$ -		$ -
50.1	4.00	11607	740.1	Captafaros	u	1,732	$ 21,101.00	$ 36,546,932.00		$ -
				TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				$ 3,253,371,860.00		$ -
				OBRAS VARIAS						
51	5.00		800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17,085.00	$ -		$ -
51.1	5.00	11605	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	180,110	$ 17,085.00	$ 3,077,179,350.00		$ -
52	5.00		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m		$ 28,635.00	$ -		$ -
52.1	5.00	11606	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	5,248	$ 28,635.00	$ 150,276,480.00		$ -
53	5.00		810.1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,040.00	$ -		$ -
53.1	5.00	11606	810.1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	92,845	$ 18,040.00	$ 1,674,923,800.00	624.60	$ 11,267,784.00
				TOTAL OBRAS VARIAS				$ 4,902,379,630.00		$ 11,267,784.00
				TRANSPORTES						
54	3.00		900.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E		$ 1,012.00	$ -		$ -
54.1	3.00	11608	900.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E	678,921	$ 1,012.00	$ 687,068,052.00		$ -
55	3.00		900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	62,000	$ 1,125.00	$ 69,749,887.00		$ -
55.1	3.00	11608	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	38,790,303	$ 1,125.00	$ 43,639,090,988.00	127,758.30	$ 143,728,088.00
56	3.00		900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5,090	$ 1,125.00	$ 5,725,800.00		$ -
56.1	3.00	11608	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,649,621	$ 1,125.00	$ 1,855,824,075.00		$ -
				TOTAL TRANSPORTES				$ 46,257,458,802.00		$ 143,728,088.00
				ITEMS NO PREVISTOS						
57.1	1.00	11601	200.2P	Rocería y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2	395,285	$ 845.00	$ 334,015,825.00		$ -
58.1	1.00	11601	221.1P	Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3	5,125	$ 118,439.00	$ 606,999,875.00	261.60	$ 30,983,642.00
59.1	8.00	11603	420.2P	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2	32,200	$ 2,988.00	$ 96,213,600.00		$ -
60.1	8.00	11603	465.1P	Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm.	m	10,140	$ 8,855.00	$ 89,789,700.00		$ -

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Contrato N° 987 DE 2021	CONTRATISTA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	MINCIVIL S.A.
	INTERVENTOR:
	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $324,627,245,375	FECHA DE CORTE: 27/08/2024
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030	PERIODO: 25 DE JULIO DE 2024 al 24 DE AGOSTO DE 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 7
FECHA 26 DE JUNIO DE 2024

ago/2024
ACTA Nro.39
39

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	Cant	Valor ($)
61.1	8.00	11603	673.1P	Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro 100 mm	m2	6,213	$ 53,319.00	$ 331,270,947.00	37.20	$ 1,983,467.00
62.1	6.00	11403	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 MPA)	m	1,680	$ 453,664.00	$ 762,155,520.00		$ -
63.1	6.00	11403	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m	60	$ 2,387,110.00	$ 143,226,600.00		$ -
63.1	6.00	14104	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m	50	$ 2,387,110.00	$ 119,355,500.00		$ -
64.1	6.00	11403	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	1,889	$ 3,163,203.00	$ 5,975,290,467.00	61.00	$ 192,955,383.00
64.1	6.00	14104	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	176	$ 3,163,203.00	$ 556,723,728.00		$ -
65.1	6.00	11403	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	1,052	$ 3,869,276.00	$ 4,070,478,352.00	86.00	$ 332,757,736.00
65.1	6.00	14104	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	78	$ 3,869,276.00	$ 301,803,528.00		$ -
66.1	6.00	11403	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	1,926	$ 438,105.00	$ 843,790,230.00	1.10	$ 481,916.00
66.1	6.00	11604	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	214	$ 438,105.00	$ 93,754,470.00		$ -
67.1	6.00	11604	661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y solado)	m	2,621	$ 557,097.00	$ 1,460,151,237.00		$ -
68.1	6.00	11604	671.30	Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)	m3	14,811	$ 687,938.00	$ 10,188,980,924.00		$ -
69.1	6.00	11403	674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).	m	8,085	$ 262,251.00	$ 2,120,299,335.00	60.00	$ 15,735,060.00
70.1	6.00	11601	801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material	m	172,000	$ 3,128.00	$ 538,016,000.00		$ -
71.1	6.00	11606	811.2	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2	28,250	$ 15,052.00	$ 425,219,000.00		$ -
72.1	6.00	11606	810.2	Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2	28,250	$ 12,002.00	$ 339,056,500.00		$ -
73.1	6.00	11604	671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación	m	800	$ 187,036.00	$ 149,628,800.00		$ -
74.1	6.00	11606	7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos	m3	945	$ 46,757.00	$ 44,185,365.00		$ -
75.1	6.00	11606	8P	Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)	und	2,870	$ 35,419.00	$ 101,652,530.00		$ -
76.1	6.00	11606	9P	Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)	und	1,435	$ 52,166.00	$ 74,858,210.00		$ -
77.1	6.00	11606	10P	Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)	und	820	$ 100,101.00	$ 82,082,820.00		$ -
78.1	6.00	11606	11P	Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)	und	820	$ 164,783.00	$ 135,122,060.00		$ -
79.1	4.00	11403	810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2	23,821	$ 284,333.00	$ 6,773,039,526.00	835.70	$ 237,617,088.00
80.1	4.00	11403	623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m	13,119	$ 287,855.00	$ 3,776,427,316.00	1,068.00	$ 307,429,140.00
81.1	4.00	11403	623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m	27,430	$ 240,099.00	$ 6,585,867,550.00	1,056.00	$ 253,544,544.00
82.1	4.00	11403	623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante	m	78	$ 285,661.00	$ 22,281,558.00		$ -
83.1	4.00	11403	623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m	2,277	$ 411,856.00	$ 937,796,112.00		$ -
84.1	4.00	11403	623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m	95	$ 542,377.00	$ 51,525,815.00		$ -
85.1	4.00	11403	623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m	7,742	$ 170,567.00	$ 1,320,461,487.00	471.00	$ 80,337,057.00
86.1	6.00	11403	631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg	3,747,997	$ 1,149.00	$ 4,306,448,783.00	31,747.50	$ 36,477,878.00
87.1	6.00	11604	600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3	4,080	$ 87,400.00	$ 356,592,000.00	0.70	$ 61,180.00
88.1	4	11403	810.2P	Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada de alambre de acero de alta resistencia a la tensión, igual o superior a 130Kn/m, Calibre No. 12	m2	13,500	$ 276,166.00	$ 3,728,241,000.00		$ -
89.1	4	11403	623.1.7P	Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante	m	14,596	$ 411,856.00	$ 6,011,450,176.00		$ -
90.1	6.00	11604	671.7P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación	m	2,700	$ 130,405.00	$ 352,093,500.00		$ -
91.1	6.00	11604	671.8P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación sin geotextil	m	1,802	$ 121,869.00	$ 219,607,938.00	20.70	$ 2,522,688.00
92.1	6.00	11403	673.2P	Suministro, transporte e instalación de geomembrana HDPE 20 mils	m2	3,650	$ 16,885.00	$ 61,631,939.00	29.00	$ 489,665.00
				TOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ 64,487,585,823.00		$ 1,493,376,444.00

	ACTA 39
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS: $ 278,033,191,146.00	$ 2,508,968,284.00
VALOR IVA (OBRA): $ 2,031,781,012.00	$ 18,334,768.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA): $ 280,064,972,158.00	$ 2,527,303,052.00

OBSERVACIONES:

ACTA 39	$ 2,527,303,052.00

ING. ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA
Residente de Obra
Matricula Profesional: 52202-164293 NRN
Contratista

31/08/2024

ING. HENRY BUITRAGO CARVAJAL
Residente de Interventoria
Matricula Profesional: 15202117966 BYC
Interventoria